Подрядчик: ТОО "АБК -Автодор НС"

Субподрядчик ТОО "ТОП Лтд"

Договор № АФ/АНС/СП/Сбп/94-14 от 30 июля 2014г.

Наименование стройки - КОМПЛЕКСНЫЕ РАБОТЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ СУХОГО ПОРТА ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ

Наименование объекта - 8.ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ. КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНОЙ ПУНКТ

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА март 2015г.

## СМЕТА № 6-16-2-2

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживаю-щих машины | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | |
| 1 | E0101-17-19 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006 | **Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3** | 55,636875 | 32,56 | 31,77 | 1811 | 1768 | 337 | -- | -- |
| | | м3 | | 0,66 | 5,59 | 37 | 311 | 97 | 0,02 | 1 |
| 2 | E0101-163-7 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 | **Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м** | 6,181875 | 402,30 | -- | 2487 | -- | 2810 | 2,68 | 17 |
| | | м3 | | 402,30 | -- | 2487 | -- | 113 | -- | -- |
| 3 | E010333-A1-1 | **Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ** | 98,2918125 | 19,70 | 19,70 | 1936 | 1936 | 387 | -- | -- |
| | | т | | -- | 3,94 | -- | 387 | 100 | 0,08 | 8 |
| 4 | E0101-20-1 | **Работа на отвале 1 группы грунтов** | 61,81875 | 3,08 | 2,66 | 190 | 164 | 79 | -- | -- |
| | | м3 | | 0,39 | 0,93 | 24 | 57 | 97 | -- | -- |
| 5 | E0101-19-1 К=2 | **Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины** | 61,81875 | 2,77 | 2,52 | 171 | 156 | 56 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 0,94 | -- | 58 | 97 | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ОТДЕЛ 1. ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА** | | | | | | | | |
| 6 | Е0101-17-19 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006 | Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3 ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ | 49,65875 | 32,56 | 31,77 | 1617 | 1578 | 301 | -- | -- |
| | | м3 | | 0,66 | 5,59 | 33 | 278 | 97 | 0,02 | 1 |
| 7 | Е010333-А1-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 | 78,9574125 | 19,70 | 19,70 | 1555 | 1555 | 311 | -- | -- |
| | | т | | -- | 3,94 | -- | 311 | 100 | 0,08 | 7 |
| 8 | Е0101-20-1 | Работа на отвале 1 группы грунтов | 49,65875 | 3,08 | 2,66 | 153 | 132 | 64 | -- | -- |
| | | м3 | | 0,39 | 0,93 | 19 | 46 | 97 | -- | -- |
| 9 | Е0101-19-1 К=2 | Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины | 49,65875 | 2,77 | 2,52 | 138 | 125 | 45 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 0,94 | -- | 47 | 97 | -- | -- |
| 10 | Е0101-27-1 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м | 34,761125 | 5,55 | 5,55 | 193 | 193 | 61 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 1,80 | -- | 63 | 97 | 0,01 | -- |
| 11 | Е0101-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | 14,897625 | 134,10 | -- | 1998 | -- | 2257 | 0,97 | 14 |
| | | м3 | | 134,10 | -- | 1998 | -- | 113 | -- | -- |
| 12 | Е0101-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | 34,761125 | 21,55 | 4,52 | 749 | 157 | 574 | 0,11 | 4 |
| | | м3 | | 17,03 | -- | 592 | -- | 97 | -- | -- |
| 13 | Е0101-135-1 | Полив водой уплотняемого грунта насыпей | 49,65875 | 14,12 | 12,00 | 701 | 596 | 210 | 0,01 | 1 |
| | | м3 | | 1,62 | 2,75 | 80 | 136 | 97 | 0,01 | 1 |
| | | **РАЗДЕЛ 2.ФУНДАМЕНТЫ** | | | | | | | | |
| 14 | Е0106-1-1 | Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5 | 1,358 | 4649,65 | 66,01 | 6314 | 90 | 294 | 1,35 | 2 |
| | | м3 | | 195,75 | 24,93 | 266 | 34 | 98 | 0,12 | -- |
| 15 | С143001-62 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 | 1,38516 | 223,00 | -- | 309 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | Е0106-1-22 | Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм | 15,8 | 6535,95 | 353,46 | 103268 | 5585 | 11126 | 3,60 | 57 |
| | | м3 | | 585,00 | 133,52 | 9243 | 2110 | 98 | 0,65 | 10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | С143001-62 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 | 16,116 | 223,00 | -- | 3594 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 | С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0565 | 69000,00 | -- | 3899 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,07156 | 71100,00 | -- | 5088 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | 0,321 | 64400,00 | -- | 20672 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | 29,6 | 245,44 | 3,82 | 7265 | 113 | 1355 | 0,21 | 6 |
| | | м2 | | 37,35 | 1,44 | 1106 | 43 | 118 | 0,01 | -- |
| | | **РАЗДЕЛ 3.СТЕНЫ** | | | | | | | | |
| 22 | Е0108-20-5 | Кладка наружных и внутренних кирпичных стент М75 с теплоизоляционными плитами общей толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м на раст. М50 | 18,51968 | 6690,49 | 372,83 | 123906 | 6905 | 26835 | 7,12 | 132 |
| | | м3 | | 1154,25 | 139,50 | 21376 | 2583 | 112 | 0,68 | 13 |
| 23 | Е0108-12-1 | Армирование кладки стен и других конструкций | 0,0469 | 72779,65 | 422,15 | 3413 | 20 | 466 | 56,40 | 3 |
| | | т | | 8257,50 | 157,50 | 387 | 7 | 118 | 0,77 | -- |
| 24 | С11031-104прим. | Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40 | 2,4368 | 8390,00 | -- | 20445 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | Е0108-14-1 | Кладка перегородок армированных толщиной 120 мм при высоте этажа до 4 м на раст. М50 | 2,531 | 296,47 | 27,64 | 750 | 70 | 579 | 1,25 | 3 |
| | | м2 | | 193,95 | 10,35 | 491 | 26 | 112 | 0,05 | -- |
| 26 | Е0108-12-1 | Армирование кладки стен и других конструкций | 0,155 | 72779,65 | 422,15 | 11281 | 65 | 1539 | 56,40 | 9 |
| | | т | | 8257,50 | 157,50 | 1280 | 24 | 118 | 0,77 | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | С143006-11 Изм. и доп.вып.19 | Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М200, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012 | | | | | | | | |
| | | 1000шт | 0,0903 | 20024,00 | -- | 1808 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | Е0106-1-13 | Устройство монолитных сердечников | | | | | | | | |
| | | м3 | 4,1 | 6089,34 | 95,97 | 24966 | 393 | 3478 | 4,90 | 20 |
| | | | | 771,75 | 36,25 | 3164 | 149 | 105 | 0,18 | 1 |
| 29 | С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | | | | | | | | |
| | | т | 0,054 | 69000,00 | -- | 3726 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30 | С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | | | | | | | | |
| | | т | 0,068 | 68800,00 | -- | 4678 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 31 | С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | | | | | | | | |
| | | т | 0,0144 | 66000,00 | -- | 950 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 32 | С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм | | | | | | | | |
| | | т | 0,0242 | 64500,00 | -- | 1561 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 33 | С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | | | | | | | | |
| | | т | 0,003 | 69000,00 | -- | 207 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 34 | С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | | | | | | | | |
| | | т | 0,02 | 68800,00 | -- | 1376 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 35 | Е0106-11-8 | Установка закладных деталей весом до 20 кг | | | | | | | | |
| | | 1т | 0,1309 | 70437,87 | 304,24 | 9220 | 40 | 1346 | 58,00 | 8 |
| | | | | 9675,00 | 114,75 | 1266 | 15 | 105 | 0,56 | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | С143015-64 Изм. и доп. вып. 20 | Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/ | 0,06 | 22300,00 | -- | 1338 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **РАЗДЕЛ 4.ПЕРЕКРЫТИЯ** | | | | | | | | |
| 37 | Е0107-13-1 | Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 10 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м | 2 | 1242,82 | 387,22 | 2486 | 774 | 1286 | 2,06 | 4 |
| | | шт | | 344,25 | 115,02 | 689 | 230 | 140 | 0,46 | 1 |
| 38 | С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см | 17,7 | 2250,00 | -- | 39825 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 39 | С143017-8-А К=11 | Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, до 22 см | 17,7 | 45,00 | -- | 797 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 40 | Е0106-19-1 | Устройство поясов в опалубке | 1,8 | 8037,77 | 316,01 | 14468 | 569 | 2811 | 8,25 | 15 |
| | | м3 | | 1368,00 | 119,39 | 2462 | 215 | 105 | 0,58 | 1 |
| 41 | С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | 0,029 | 41200,00 | -- | 1195 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 42 | С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм | 0,091 | 64500,00 | -- | 5870 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 43 | С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,028 | 69000,00 | -- | 1932 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 44 | С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,012 | 71100,00 | -- | 853 | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 45 | С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,037 | 66000,00 | -- | 2442 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 46 | С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм | 0,019 | 64700,00 | -- | 1229 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 47 | С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | 0,016 | 64400,00 | -- | 1030 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 48 | С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,041 | 68800,00 | -- | 2821 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 49 | С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | 0,0082 | 72000,00 | -- | 590 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **РАЗДЕЛ 5.КРОВЛЯ** | | | | | | | | |
| 50 | Е0112-14-2 | Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом | 3,982592 | 4315,62 | 245,72 | 17187 | 979 | 2250 | 2,71 | 11 |
| | | м3 | | 382,50 | 92,25 | 1523 | 367 | 119 | 0,45 | 2 |
| 51 | Е0112-15-3 | Устройство прокладной пароизоляции в один слой | 24,8912 | 12,58 | 0,99 | 313 | 25 | 355 | 0,07 | 2 |
| | | м2 | | 11,59 | 0,38 | 288 | 9 | 119 | -- | -- |
| 52 | С11011-1969 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/ | 27,38032 | 38,09 | -- | 1043 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 53 | Е0112-13-3 | Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой | 18 | 189,45 | 4,72 | 3410 | 85 | 1556 | 0,40 | 7 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | С143002-29 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый 1:1:6 | 0,9 | 5660,00 | -- | 5094 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **РАЗДЕЛ 8.ФАСАД** | | | | | | | | |
| 65 | Е0115-61-3 | Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен | 42,4688 | 273,92 | 4,07 | 11633 | 173 | 6094 | 0,74 | 31 |
| | | м2 | | 135,68 | 0,97 | 5762 | 41 | 105 | 0,05 | 2 |
| 66 | Е0115-65-1 | Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню | 10,01 | 563,39 | 6,33 | 5640 | 63 | 3312 | 1,79 | 18 |
| | | м2 | | 312,75 | 2,39 | 3131 | 24 | 105 | 0,01 | -- |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 559865 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 84515 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 38663 | | | | |
| | | ИТОГО ПО АКТУ: | Тенге | | | 683043 | | | | |

**ПОДРЯДЧИК:**
**Филиал ТОО "АБК -Автодор НС"**
**Директор** _____ **Абжанов С.К.**

**СУБПОДРЯДЧИК**
**ТОО "ТОП Лтд"**
**Директор:** _____ **Матвеев А.В.**

| Должность | Подпись | Ф И О | Дата |
|---|---|---|---|
| Главный экономист | | Бурсакаев А. | |
| Управляющий Директор | | | |
| Начальник ПТО | | Нарманбаев Б.Н. | |
| Инженер сметчик | | | |
| Инженер ПТО | | Белоусов | 08.04.15 |
| Технадзор | | Сатпуров Ш.А. | 08.04.15 |
| Начальник участка | | Сакенов А. | 08.04.15 |

Подрядчик: ТОО "АБК -Автодор НС"

Субподрядчик ТОО "ТОП Лтд"

Договор № АФ/АНС/СП/Сбп/94-14 от 30 июля 2014г.

Наименование стройки - КОМПЛЕКСНЫЕ РАБОТЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ СУХОГО ПОРТА ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ ХОРГОС - ВОСТОЧНЫЕ ВОРОТА

Наименование объекта - 8.ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ.ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ НВК

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА март 2015г.

## СМЕТА № 6-16-8-1

НА ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ НВК

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един. | всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Земляные работы** | | | | | | | | |
| 1 | **Е0101-12-19 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006** | **Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3** | **1344,73647** | **23,36** | **22,84** | **31414** | **30715** | **5514** | **--** | **4** |
| | | **м3** | | **0,52** | **3,71** | **699** | **4985** | **97** | **0,01** | **18** |
| 2 | **Е0101-164-1 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2** | **Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/** | **45,4805946** | **200,88** | **--** | **9136** | **--** | **10324** | **1,42** | **64** |
| | | **м3** | | **200,88** | **--** | **9136** | **--** | **113** | **--** | **--** |
| 3 | **Е010333-А5-1** | **Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1** | **2217,6** | **45,00** | **45,00** | **99792** | **99792** | **19958** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **9,00** | **--** | **19958** | **100** | **0,19** | **419** |
| 4 | **Е0101-24-1** | **Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ** | **52,11971** | **7,91** | **7,91** | **412** | **412** | **130** | **--** | **--** |
| | | **м3** | | **--** | **2,57** | **--** | **134** | **97** | **0,01** | **1** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Е0101-24-9 | Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ | 52,11971 | 7,32 | 7,32 | 382 | 382 | 120 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 2,38 | -- | 124 | 97 | 0,01 | -- |
| 6 | Е0101-24-1 | Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м ОБРАТНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ИЗ ВРЕМЕННОГО ОТВАЛА НА ЗАСЫПКУ | 52,11971 | 7,91 | 7,91 | 412 | 412 | 130 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 2,57 | -- | 134 | 97 | 0,01 | 1 |
| 7 | Е0101-24-9 | Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ИЗ ВРЕМЕННОГО ОТВАЛА | 52,11971 | 7,32 | 7,32 | 382 | 382 | 120 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 2,38 | -- | 124 | 97 | 0,01 | -- |
| 8 | Е010333-А5-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 | 2137,2 | 45,00 | 45,00 | 96174 | 96174 | 19235 | -- | -- |
| | | т | | -- | 9,00 | -- | 19235 | 100 | 0,19 | 404 |
| 9 | Е0101-19-2 К=10 | Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины | 1390,035 | 15,20 | 13,70 | 21129 | 19043 | 6877 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 5,10 | -- | 7089 | 97 | 0,02 | 34 |
| 10 | Е0101-171-2 | Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в устойчивых грунтах | 2410,3089 | 474,33 | 6,82 | 1143275 | 16438 | 92713 | 0,20 | 487 |
| | | м2 | | 31,50 | 2,54 | 75925 | 6122 | 113 | 0,01 | 29 |
| | | **РАЗДЕЛ 2.ПРОКЛАДКА ТРУБ** | | | | | | | | |
| 11 | Е0122-8-9 | Укладка стальных водопроводных труб диам. 350 мм с гидравлическим испытанием | 0,0025 | 243707,18 | 102058,18 | 609 | 255 | 500 | 615,00 | 2 |
| | | км | | 115425,00 | 38553,75 | 289 | 96 | 130 | 188,29 | -- |
| 12 | Е0122-8-8 | Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с гидравлическим испытанием | 0,043 | 204666,79 | 85907,16 | 8801 | 3694 | 7172 | 504,00 | 22 |
| | | км | | 95850,00 | 32451,75 | 4122 | 1395 | 130 | 158,50 | 7 |
| 13 | Е0122-8-6 | Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием | 0,027 | 154891,68 | 66009,80 | 4182 | 1782 | 3339 | 376,00 | 10 |
| | | км | | 70200,00 | 24936,75 | 1895 | 673 | 130 | 121,79 | 3 |
| 14 | Е0122-8-5 | Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием | 0,0375 | 115636,32 | 31953,19 | 4336 | 1198 | 3824 | 360,00 | 14 |
| | | км | | 66375,00 | 12071,25 | 2489 | 453 | 130 | 58,95 | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Е0122-8-3 | Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием | 0,005 | 70153,47 | 10674,97 | 351 | 53 | 344 | 270,00 | 1 |
| | | км | | 48825,00 | 4032,00 | 244 | 20 | 130 | 19,69 | -- |
| 16 | Е0122-8-1 | Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием | 0,057 | 62566,88 | 6788,50 | 3566 | 387 | 3575 | 253,00 | 14 |
| | | км | | 45675,00 | 2565,00 | 2603 | 146 | 130 | 12,52 | 1 |
| 17 | С130806-119 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 6,0 мм | 2,51 | 3730,00 | -- | 9362 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 | С130806-112 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм | 43,172 | 3560,00 | -- | 153692 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | С130806-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм | 27,108 | 1751,00 | -- | 47466 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | С130806-89 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм | 37,65 | 950,00 | -- | 35768 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | С130806-79 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм | 5,02 | 629,00 | -- | 3158 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | С130806-57 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,2 мм | 57,228 | 99,00 | -- | 5666 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | Е0122-36-7 | Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 350 мм | 2 | 4804,79 | 2100,29 | 9610 | 4201 | 7529 | 10,20 | 20 |
| | | шт | | 2101,50 | 794,25 | 4203 | 1588 | 130 | 3,87 | 8 |
| 24 | Е0122-36-6 | Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 300 мм | 4 | 2540,52 | 995,89 | 10162 | 3984 | 8050 | 7,17 | 29 |
| | | шт | | 1172,25 | 375,75 | 4689 | 1503 | 130 | 1,84 | 7 |
| 25 | Е0122-36-4 | Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм | 4 | 1469,92 | 567,67 | 5880 | 2271 | 4528 | 3,91 | 16 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | шт | | 657,00 | 213,75 | 2628 | 855 | 130 | 1,05 | 4 |
| 26 | С130902-127 Изм. и доп.вып.19 | Затвор поворотный дисковый фланцевый модели 3800 L, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, строительная длина согласно EN 558-1 series 14, T 80°C, PN 16, DN 200, типа FAF ГОСТ 13547-79 | 4 | 72849,00 | -- | 291396 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | С130902-129 Изм. и доп.вып.19 | Затвор поворотный дисковый фланцевый модели 3800 L, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, строительная длина согласно EN 558-1 series 14, T 80°C, PN 16, DN 300, типа FAF ГОСТ 13547-79 | 2 | 146398,00 | -- | 292796 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | С130902-130 Изм. и доп.вып.19 | Затвор поворотный дисковый фланцевый модели 3800 L, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, строительная длина согласно EN 558-1 series 14, T 80°C, PN 16, DN 350, типа FAF ГОСТ 13547-79 | 2 | 175162,00 | -- | 350324 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | СПРАЙС-ЛИСТ "KARLSKRONA" | МЕЖФЛАНЦЕВЫЙ ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ ЗАТВОР СЕРИЯ 1400 VALVOTUBI Ду 300 С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ AUMA SG 05.1 F06 PN 16 BAR. N | 2 | 415752,71 | -- | 831505 | -- | -- | -- | -- |
| | | ШТ | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Колодец Д-2000 (2 шт) | | | | | | | | |
| 30 | С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые | 2,02 | 22100,00 | -- | 44642 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 31 | С143018-38 Изм. и доп. вып. 20 | Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм | 5,96 | 10349,00 | -- | 61680 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 32 | С143018-38 Изм. и доп. вып. 20 | Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 2000 мм ГОСТ 8020-90 | 3,28 | 10349,00 | -- | 33945 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004прим | Кольца горловин смотровых колодцев, марка КО-6 | 6 | 746,00 | -- | 4476 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Отмостка | | | | | | | | |
| 34 | С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99 | 2 | 13400,00 | -- | 26800 | -- | -- | -- | -- |
| | | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 35 | С12021-96 | Стоимость стремянки | 0,088 | 177400,00 | -- | 15611 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | КОЛОДЕЦ Ду 1500( 19 шт) мм | | | | | | | | |
| 36 | С143018-31 Изм. и доп. вып. 20 | Кольца для колодцев сборные железобетонные, диаметр 1500 мм, высота 0,89 м ГОСТ 8020-90 | 39,22 | 6854,00 | -- | 268814 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 37 | С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые | 10,26 | 22100,00 | -- | 226746 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 38 | С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004прим | Кольца горловин смотровых колодцев, марка КО-6 | 33 | 746,00 | -- | 24618 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Отмостка | | | | | | | | |
| 39 | С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99 | 15 | 13400,00 | -- | 201000 | -- | -- | -- | -- |
| | | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 40 | С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99 | 4 | 8060,00 | -- | 32240 | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 41 | С12021-96 | Стоимость стремянки | 0,418 | 177400,00 | -- | 74153 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 42 | С130806-108 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 8,0 мм | 0,5 | 3881,00 | -- | 1941 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 43 | С130806-109 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 4,0 мм | 4 | 2145,00 | -- | 8580 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 44 | С130806-119 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 6,0 мм | 3,5 | 3730,00 | -- | 13055 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 45 | С130806-124 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм | 1,5 | 4836,00 | -- | 7254 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 46 | С130806-129 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 7,0 мм | 3 | 7392,00 | -- | 22176 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Отмостка | | | | | | | | |
| 47 | С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99 | 2 | 13400,00 | -- | 26800 | -- | -- | -- | -- |
| | | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 48 | С12021-96 | Стоимость стремянки | 0,022 | 177400,00 | -- | 3903 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | КОЛОДЦЫ МК (6 шт) | | | | | | | | |
| 49 | С143018-31 Изм. и доп. вып. 20 | Кольца для колодцев сборные железобетонные, диаметр 1500 мм, высота 0,89 м ГОСТ 8020-90 | 14,24 | 6854,00 | -- | 97601 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые | 3,24 | 22100,00 | -- | 71604 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 51 | С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004прим | Кольца горловин смотровых колодцев, марка КО-6 | 8 | 746,00 | -- | 5968 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Отмостка | | | | | | | | |
| 52 | С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99 | 6 | 8060,00 | -- | 48360 | -- | -- | -- | -- |
| | | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 53 | С12021-96 | Стоимость стремянки | 0,132 | 177400,00 | -- | 23417 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 4816520 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 193982 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 250739 | | | | |
| | | ИТОГО ПО АКТУ: | Тенге | | | 5261241 | | | | |

**ПОДРЯДЧИК:**
**Филиал ТОО "АБК-Автодор НС"**
**Директор** _____ **Абжанов С.К.**

**СУБПОДРЯДЧИК**
**ТОО "ТОП Лтд"**
**Директор:** _____ **Матвеев А.В.**

| Делопроизв | Подпись | Ф И О | Дата |
|---|---|---|---|
| Главный экономист | | Буржанов А. | |
| Управляющий директор | | | |
| Начальник ПТО | | Нарлагидаев Р.М. | |
| Инженер сметчик | | | |
| Инженер ПТО | | Рабоченко | 08.04.15 |
| Технадзор | | Ситтаров | 08.04.15 |
| Начальник участка | | Самеков А. | 08.04.15 |

Подрядчик: ТОО "АБК -Автодор НС"

Субподрядчик ТОО "ТОП Лтд"

Договор № АФ/АНС/СП/Сбп/94-14 от 30 июля 2014г.

Наименование стройки - КОМПЛЕКСНЫЕ РАБОТЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ СУХОГО ПОРТА ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ

Наименование объекта - 8.ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ.ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ НВК

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА март 2015г.

## СМЕТА № 6-16-8-2

НА ХЛОРАТОРНУЮ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един. | всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.ХЛОРАТОРНАЯ.** | | | | | | | | |
| 1 | У4-781-2 | **Хлораторные для обеззараживания питьевых и сточных вод /отопление центральное от теплосети/, производительность 2 кг товарного хлора в 1 ч, обеззараживание питьевых вод, по типовому проекту 901-7-1, земляные работы** | 1 | 32129,00 | 20645,00 | 32129 | 20645 | 18689 | 76,00 | 76 |
| | | хлоратор | | 11350,00 | 6620,00 | 11350 | 6620 | 104 | 22,00 | 22 |
| 2 | У4-781-3 | **Хлораторные для обеззараживания питьевых и сточных вод /отопление центральное от теплосети/, производительность 2 кг товарного хлора в 1 ч, обеззараживание питьевых вод, по типовому проекту 901-7-1, фундаменты** | 1 | 661640,00 | 27252,00 | 661640 | 27252 | 26696 | 76,00 | 76 |
| | | хлоратор | | 12236,00 | 9121,00 | 12236 | 9121 | 125 | 36,00 | 36 |
| 3 | Е0125-64-2 | **Установка зданий из спаренных и одиночных блок-боксов** | 60 | 5136,21 | 2723,08 | 308173 | 163385 | 179620 | 10,00 | 600 |
| | | т | | 1777,50 | 717,22 | 106650 | 43033 | 120 | 3,14 | 188 |
| 4 | ПРАЙС-ЛИСТ "ЭЙКОС" | **БЛОК-БОКС ХЛОРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ В ПОЛНОЙ ЗАВОДСКОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ В ПРЕДЕЛАХ ХЛОРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ** | 1 | 7704759,58 | -- | 7704760 | -- | -- | -- | -- |
| | | КОМЛ | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 8706701 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 225005 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 73617 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПО АКТУ: | Тенге | | | 9005323 | | | | |

**ПОДРЯДЧИК:**
**Филиал ТОО "АБК-Автодор НС"**
**Директор**_____**Абжанов С.К.**

**СУБПОДРЯДЧИК**
**ТОО "ТОП Лтд"**
**Директор:**_____**Матвеев А.В.**

| Должность | Подпись | Ф И О | Дата |
|---|---|---|---|
| Главный экономист | | Бураканов А. | |
| Управляющий директор | | | |
| Начальник ПТО | | Нарманбаев Б.Р. | |
| Инженер сметчик | | | |
| Инженер ПТО | | Бейсочев | 08.04.15 |
| Технадзор | | Сатторов | 08.04.15 |
| Начальник участка | | Сакенов А. | 08.04.15 |

СЖБ сан узел С

Подрядчик: ТОО "АБК -Автодор НС"

Субподрядчик ТОО "ТОП Лтд"

Договор № АФ/АНС/СП/Сбп/94-14 от 30 июля 2014г.

Наименование стройки - КОМПЛЕКСНЫЕ РАБОТЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ СУХОГО ПОРТА ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ

Наименование объекта - 8.ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ.ВОДОЗАБОРНАЯ СКВАЖИНА. Разведочная.

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА март 2015г.

## СМЕТА № 6-16-9-2

НА Бурение 2 разведочных скважин глубиной 300 м.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един. | Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Земляные работы Бурение скважины** | | | | | | | | |
| 1 | Е0101-163-3 т.ч. п-3.185 К=0,8 | **Проходка зумфа вручную сечением 2х2 глубиной 2м для глинистого раствора и для шлама т.ч.п.3.185:ктрр1=0,8;кзпр1=0,8** | 5,5 | 446,40 | -- | 2455 | -- | 2774 | 2,70 | 15 |
| | | м3 | | 446,40 | -- | 2455 | -- | 113 | -- | -- |
| 2 | Е0101-166-3 | **Засыпка вручную зумфа м3 грунта** | 5,5 | 167,18 | -- | 919 | -- | 1039 | 1,21 | 7 |
| | | м3 | | 167,18 | -- | 919 | -- | 113 | -- | -- |
| 3 | Е0104-10-2 т.ч. п-1.3, п-3.6 К=1,4 | **Роторное бурение диаметром 349 скважин с прямой промывкой в грунтах 2 группы, глубиной до 200 м станками с дизельным двигателем,т.ч. п. 3.6:ктрр1=1,4; ктрм1=1,4; кзпр1=1,4; кэкс1=1,4** | 4 | 1188,06 | 980,88 | 4752 | 3924 | 1606 | 1,10 | 4 |
| | | м | | 185,85 | 200,23 | 743 | 801 | 104 | 0,84 | 3 |
| 4 | Е0104-10-3 т.ч. п-1.3, п-3.6 К=1,4 | **Роторное бурение диаметром 349 скважин с прямой промывкой в грунтах 3 группы, глубиной до 200 м станками с дизельным двигателем,т.ч. п. 3.6:ктрр1=1,4; ктрм1=1,4; кзпр1=1,4; кэкс1=1,4** | 30 | 2140,89 | 1775,87 | 64227 | 53276 | 22020 | 1,96 | 59 |
| | | м | | 333,90 | 371,88 | 10017 | 11156 | 104 | 1,57 | 47 |
| 5 | Е0104-10-10 т.ч. п-1.3, п-3.6 К=1,4 | **Роторное бурение диаметром 349 скважин с прямой промывкой в грунтах 10 группы, глубиной до 200 м станками с дизельным двигателем, т.ч. п. 3.6:ктрр1=1,4; ктрм1=1,4; кзпр1=1,4; кэкс1=1,4** | 230 | 26525,44 | 21851,37 | 6100851 | 5025815 | 1691258 | 24,26 | 5580 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м | | 4337,55 | 2732,93 | 997637 | 628573 | 104 | 9,73 | 2237 |
| 6 | Е0104-11-3 т.ч. п-1.3, п-3.4 К=1,1 | Роторное бурение диаметром 243 скважин с прямой промывкой в грунтах 3 группы, глубиной до 400 м станками с дизельным двигателем, т.ч. п. 3.4:ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1 | 10 | 1837,00 | 1516,03 | 18370 | 15160 | 6214 | 1,66 | 17 |
| | | м | | 283,14 | 314,37 | 2831 | 3144 | 104 | 1,32 | 13 |
| 7 | Е0104-11-10 т.ч. п-1.3, п-3.4 К=1,1 | Роторное бурение диаметром 243 скважин с прямой промывкой в грунтах 10 группы, глубиной до 400 м станками с дизельным двигателем,т.ч. п. 3.4:ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1 | 290 | 22033,14 | 18042,49 | 6389611 | 5232321 | 1760408 | 20,01 | 5803 |
| | | м | | 3576,38 | 2260,52 | 1037149 | 655551 | 104 | 8,05 | 2334 |
| 8 | Е0104-8-5 т.ч. п-1.3, п-3.4 К=1,1 | Разбуривание диаметром 243 мм от 145,0 до 150,0 м т.ч. п. 3.4: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1 | 10 | 3133,33 | 2580,48 | 31333 | 25805 | 9376 | 2,85 | 29 |
| | | м | | 500,94 | 400,58 | 5009 | 4006 | 104 | 1,55 | 16 |
| 9 | С11061-46 Изм. и доп.вып.1 СН РК 8.02-04-2002 | Долота трехшарошечные диаметром 349,2 мм (бурение 3 категории до 150 м) | 0,22 | 78900,00 | -- | 17358 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | С11061-46 Изм. и доп.вып.1 СН РК 8.02-04-2002 | Долота трехшарошечные диаметром 349,2 мм (бурение 10 категории до 150 м) | 0,3 | 78900,00 | -- | 23670 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 | С11061-39 Изм. и доп.вып.1 СН РК 8.02-04-2002 | Долота трехшарошечные /ГОСТ 26672-75/, тип Ш244,5Т-ПВ-2 | 0,1 | 77300,00 | -- | 7730 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | С11061-39 Изм. и доп.вып.1 СН РК 8.02-04-2002 | Долота трехшарошечные /ГОСТ 26672-75/, тип Ш244,5Т-ПВ-2 | 42,7 | 77300,00 | -- | 3300710 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | С11061-3 | Глина бентонитовая марки ПБМГ | 40,8 | 6450,00 | -- | 263160 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | Е0104-47-20 | Крепление скважин глубиной до 200 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами со сварным соединением при колонковом бурении т.ч. п.3.51 | 301 | 479,93 | 237,64 | 144459 | 71530 | 103263 | 1,38 | 415 |
| | | м | | 240,75 | 89,12 | 72466 | 26825 | 104 | 0,42 | 126 |
| 15 | Е0104-47-22 т.ч. п-1.16, п-3.50 К=0,9 | Крепление скважин глубиной до 300 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами со сварным соединением при колонковом бурении т.ч. п. 3.50:ктрр1=0,9; ктрм1=0,9; кзпр1=0,9; кэкс1=0,9; кзпм1=0,9 | 480 | 449,03 | 222,72 | 215537 | 106905 | 153896 | 1,29 | 618 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м | | 224,78 | 83,51 | 107892 | 40085 | 104 | 0,39 | 188 |
| 16 | Е0104-56-1 т.ч. п-1.16, п-3.84 К=1,0 | Подбашмачный тампонаж цементом скважин глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения т.ч. п.3.84 | 2 | 3034,91 | 2492,66 | 6070 | 4985 | 1759 | 3,11 | 6 |
| | | м | | 542,25 | 303,41 | 1085 | 607 | 104 | 1,07 | 2 |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Крепление скважины** | | | | | | | | |
| 17 | С130806-221 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Трубы водоподъемные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 102 мм, толщина стенки 4,5 мм | 290 | 847,00 | -- | 245630 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 | С130806-166 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Трубы пьезометрические ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 25 мм, толщина стенки 3,0 мм | 300 | 129,00 | -- | 38700 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | С11011-1008 Изм. и доп.вып.19 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85 | 17 | 7580,00 | -- | 128860 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | Е0104-60-2 | Пробная откачка, откачка и деглинизация из скважины глубиной до 500 м эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания | 3 | 90284,54 | 79012,04 | 270854 | 237036 | 77552 | 57,30 | 172 |
| | | сутки | | 11272,50 | 13583,94 | 33818 | 40752 | 104 | 48,14 | 144 |
| 21 | С130806-304 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Трубы обсадные из стали группы Д /Б/ с короткой треугольной резьбой /ГОСТ 632-80/ 168х8,9 мм | 333 | 2080,00 | -- | 692640 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | С130806-281 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002прим | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 273 мм, толщина стенки 8,0 мм | 301 | 4567,00 | -- | 1374667 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | Е0146-26-1 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в отверстий диам.18 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ | 42204 | 175,98 | 88,16 | 7427262 | 3720536 | 5785746 | 0,45 | 19118 |
| | | отверст. | | 85,05 | 52,04 | 3589450 | 2196296 | 100 | 0,08 | 3444 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Е0146-25-17 К=18 | Вычитается позиция: исключается на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ | 42204 | -28,96 | -13,69 | -1222320 | -577784 | -888034 | -0,07 | -2887 |
| | | отверст. | | -12,96 | -8,08 | -546964 | -341070 | 100 | -- | -30 |
| 25 | Е0104-61-1 | Деглинизация и прокачка | 4 | 44725,96 | 36580,96 | 178904 | 146324 | 64861 | 42,00 | 168 |
| | | сутки | | 8145,00 | 7446,53 | 32580 | 29786 | 104 | 33,11 | 132 |
| 26 | Е0104-49-2 т.ч. п-1.16, п-3.58 К=0,7 | Свободный спуск труб /надфильтровых труб/ диаметром 100 мм со сварным соединением в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподемностью 12,5 т т.ч. п. 3.58:ктрр1=0,7; ктрм1=0,7; кзпр1=0,7; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7 | 290 | 266,78 | 213,07 | 77367 | 61791 | 24948 | 0,31 | 91 |
| | | м | | 53,71 | 29,01 | 15576 | 8412 | 104 | 0,11 | 32 |
| 27 | Е0104-49-2 т.ч. п-1.16, п-3.58 К=0,7 | Свободный спуск труб /надфильтровых труб/ диаметром 25 мм со сварным соединением в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподемностью 12,5 т т.ч. п. 3.58:ктрр1=0,7; ктрм1=0,7; кзпр1=0,7; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7 | 290 | 266,78 | 213,07 | 77367 | 61791 | 24948 | 0,31 | 91 |
| | | м | | 53,71 | 29,01 | 15576 | 8412 | 104 | 0,11 | 32 |
| 28 | Е0106-1-2 | Устройство бетонного оголовка 273 мм | 2 | 6003,53 | 98,32 | 12007 | 197 | 1538 | 4,41 | 9 |
| | | м3 | | 695,25 | 37,15 | 1391 | 74 | 105 | 0,18 | -- |
| 29 | С130809-12 Изм. и доп.вып.18 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 | 56 | 384,00 | -- | 21504 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30 | Е0116-12-4 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 100 мм | 56 | 1333,93 | 53,14 | 74700 | 2976 | 20805 | 1,46 | 82 |
| | | 1соедин. | | 270,00 | 20,25 | 15120 | 1134 | 128 | 0,10 | 6 |
| 31 | Е0104-61-1 | Наблюдение за восстановлением уровня | 4 | 44725,96 | 36580,96 | 178904 | 146324 | 64861 | 42,00 | 168 |
| | | сутки | | 8145,00 | 7446,53 | 32580 | 29786 | 104 | 33,11 | 132 |
| | | | | Транспортировка оборудования | | | | | | |
| 32 | Е01031-А27-1 | Погрузка оборудования и строительных грузов при автомобильных перевозках | 102,575 | 134,30 | 134,30 | 13776 | 13776 | 9643 | -- | -- |
| | | т | | -- | 94,01 | -- | 9643 | 100 | 1,97 | 202 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Е01031-А37-2 | Разгрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках | 102,575 | 102,80 | 102,80 | 10545 | 10545 | 7381 | -- | -- |
| | | т | | -- | 71,96 | -- | 7381 | 100 | 1,51 | 155 |
| 34 | Е010332-А200-1 | Перевозка оборудования расстояние перевозки 200км,класс груза 1 | 102,575 | 702,50 | 702,50 | 72059 | 72059 | 14412 | -- | -- |
| | | т | | -- | 140,50 | -- | 14412 | 100 | 2,95 | 303 |
| 35 | Е010333-А201-1 К=150 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки свыше 200 км за каждый 1 км добавлять, класс груза 1 | 102,575 | 420,00 | 420,00 | 43082 | 43082 | 8616 | -- | -- |
| | | т | | -- | 84,00 | -- | 8616 | 100 | 1,76 | 181 |
| 36 | Е01031-А27-1 | Погрузка оборудования при автомобильных перевозках | 84,082 | 134,30 | 134,30 | 11292 | 11292 | 7905 | -- | -- |
| | | т | | -- | 94,01 | -- | 7905 | 100 | 1,97 | 166 |
| 37 | Е01031-А37-2 | Разгрузка оборудования при автомобильных перевозках | 84,082 | 102,80 | 102,80 | 8644 | 8644 | 6051 | -- | -- |
| | | т | | -- | 71,96 | -- | 6051 | 100 | 1,51 | 127 |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 26327656 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 8984847 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 2118750 | | | | |
| | | ИТОГО ПО АКТУ: | Тенге | | | 37431253 | | | | |

**ПОДРЯДЧИК:**
**Филиал ТОО "АБК -Автодор НС"**
**Директор** _____ **Абжанов С.К.**

**СУБПОДРЯДЧИК**
**ТОО "ТОП Лтд"**
**Директор:** _____ **Матвеев А.В.**

| Должность | Подпись | Ф И О | Дата |
|---|---|---|---|
| Главный экономист | | Бурашова Н. | |
| Управляющий директор | | | |
| Начальник ПТО | | Жаримбетов Р.Н. | |
| Инженер сметчик | | | |
| Инженер ПТО | | Бабоголов | 08.04.2015 |
| Технадзор | | Сатыгул | 08.04.15 |
| Начальник участка | | Саменов А. | 08.04.15 |

Подрядчик: ТОО "АБК -Автодор НС"

Субподрядчик ТОО "ТОП Лтд"

Договор № АФ/АНС/СП/Сбп/94-14 от 30 июля 2014г.

Наименование стройки - КОМПЛЕКСНЫЕ РАБОТЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ СУХОГО ПОРТА ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ ХОРГОС - ВОСТОЧНЫЕ ВОРОТА

Наименование объекта - ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ.НЭС ЭМ АК

**АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА март 2015г.**

# СМЕТА № 6-16-3-1

НА НЭС_ЭМ_АК

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един. | всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.НАРУЖНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ** | | | | | | | | |
| 1 | ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Спецэлектра" | **Комплектная двух-трансформаторная подстанция на напряжение 10/0,4кВ 2-КТПН-630кВА 10/0,4** шт | 1 | 17176650,06 | -- | 17176650 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | Тенге | | | 17176650 | -- | | | -- |
| | | Стоимость оборудования - | Тенге | | | 17176650 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования - | Тенге | | | 17176650 | | | | |
| | | ИТОГО ПО АКТУ: | Тенге | | | 17176650 | | | | |

**ПОДРЯДЧИК:**
**Филиал ТОО "АБК -Автодор НС"**
**Директор** _____ **Абжанов С.К.**

| Должность | Подпись | Ф И О | Дата |
|---|---|---|---|
| Главный экономист | | Курсалиев А. | |
| Управляющий директор | | | |
| Начальник ПТО | | Нармагамбетов Р.Н. | |
| Инженер сметчик | | | |
| Инженер ПТО | | Кайдаулов | 03.04.15 |
| Технадзор | | Сейтжанов Ж.И. | 03.04.15 |
| Начальник участка | | Сакенов А. | 03.04.15 |

**СУБПОДРЯДЧИК**
**ТОО "ТОП Лтд"**
**Директор:** _____ **Матвеев А.В.**

Подрядчик: ТОО "АБК -Автодор НС"

Субподрядчик ТОО "ТОП Лтд"

Договор № АФ/АНС/СП/Сбп/94-14 от 30 июля 2014г.

Наименование стройки - КОМПЛЕКСНЫЕ РАБОТЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ СУХОГО ПОРТА ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ ХОРГОС - ВОСТОЧНЫЕ ВОРОТА

Наименование объекта - ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ.НЭС ЭМ АК

**АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА март 2015г.**

# СМЕТА № 6-16-3-1

НА НЭС_ЭМ_АК

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един. | всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.НАРУЖНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ** | | | | | | | | |
| 1 | ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Спецэлектра" | **Комплектная двух-трансформаторная подстанция на напряжение 10/0,4кВ 2-КТПН-630кВА 10/0,4** шт | 1 | 17176650,06 | -- | 17176650 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | Тенге | | | 17176650 | -- | | | -- |
| | | Стоимость оборудования - | Тенге | | | 17176650 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования - | Тенге | | | 17176650 | | | | |
| | | ИТОГО ПО АКТУ: | Тенге | | | 17176650 | | | | |

**ПОДРЯДЧИК:**
**Филиал ТОО "АБК -Автодор НС"**
**Директор** _____ **Абжанов С.К.**

| Должность | Подпись | Ф И О | Дата |
|---|---|---|---|
| Главный экономист | | Курсалиев А. | |
| Управляющий директор | | | |
| Начальник ПТО | | Нармагамбетов Р.Н. | |
| Инженер сметчик | | | |
| Инженер ПТО | | Кайдаулов | 03.04.15 |
| Технадзор | | Сейтжанов Ж.И. | 03.04.15 |
| Начальник участка | | Сакенов А. | 03.04.15 |

**СУБПОДРЯДЧИК**
**ТОО "ТОП Лтд"**
**Директор:** _____ **Матвеев А.В.**

Подрядчик: ТОО "АБК -Автодор НС"

Субподрядчик ТОО "ТОП Лтд"

Договор № АФ/АНС/СП/Сбп/94-14 от 30 июля 2014г.

Наименование стройки - КОМПЛЕКСНЫЕ РАБОТЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ СУХОГО ПОРТА ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ

Наименование объекта - 8.ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ.НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ 2-ПОДЪЕМА

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА март 2015г.

## СМЕТА № 6-16-1-2

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживаю-щих машины | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | |
| 1 | **Е0101-17-19 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006** | **Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3** | **940,3695** | **32,56** | **31,77** | **30614** | **29876** | **5702** | **--** | **4** |
| | | **м3** | | **0,66** | **5,59** | **621** | **5258** | **97** | **0,02** | **19** |
| 2 | **Е0101-163-7 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2** | **Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м** | **104,4855** | **402,30** | **--** | **42035** | **--** | **47499** | **2,68** | **280** |
| | | **м3** | | **402,30** | **--** | **42035** | **--** | **113** | **--** | **--** |
| 3 | **Е010333-А1-1** | **Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ** | **1661,31945** | **19,70** | **19,70** | **32728** | **32728** | **6546** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **3,94** | **--** | **6546** | **100** | **0,08** | **137** |
| 4 | **Е0101-20-1** | **Работа на отвале 1 группы грунтов** | **1044,855** | **3,08** | **2,66** | **3214** | **2780** | **1338** | **--** | **3** |
| | | **м3** | | **0,39** | **0,93** | **407** | **972** | **97** | **--** | **3** |
| 5 | **Е0101-19-1 К=2** | **Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины** | **1044,855** | **2,77** | **2,52** | **2894** | **2633** | **953** | **--** | **--** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м3 | | -- | 0,94 | -- | 982 | 97 | -- | 5 |
| | | **ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА** | | | | | | | | |
| 6 | Е0101-17-19 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006 | Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3 ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ | 607,399 | 32,56 | 31,77 | 19774 | 19297 | 3683 | -- | 2 |
| | | м3 | | 0,66 | 5,59 | 401 | 3396 | 97 | 0,02 | 12 |
| 7 | Е010333-А1-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 | 965,76441 | 19,70 | 19,70 | 19026 | 19026 | 3805 | -- | -- |
| | | т | | -- | 3,94 | -- | 3805 | 100 | 0,08 | 80 |
| 8 | Е0101-20-1 | Работа на отвале 1 группы грунтов | 607,399 | 3,08 | 2,66 | 1868 | 1616 | 778 | -- | 2 |
| | | м3 | | 0,39 | 0,93 | 237 | 565 | 97 | -- | 2 |
| 9 | Е0101-19-1 К=2 | Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины | 607,399 | 2,77 | 2,52 | 1682 | 1531 | 554 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 0,94 | -- | 571 | 97 | -- | 3 |
| 10 | Е0101-27-1 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м | 425,1793 | 5,55 | 5,55 | 2362 | 2362 | 744 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 1,80 | -- | 767 | 97 | 0,01 | 3 |
| 11 | Е0101-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | 182,2197 | 134,10 | -- | 24436 | -- | 27612 | 0,97 | 177 |
| | | м3 | | 134,10 | -- | 24436 | -- | 113 | -- | -- |
| 12 | Е0101-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | 425,1793 | 21,55 | 4,52 | 9161 | 1920 | 7024 | 0,11 | 46 |
| | | м3 | | 17,03 | -- | 7241 | -- | 97 | -- | -- |
| 13 | Е0101-135-1 | Полив водой уплотняемого грунта насыпей | 607,399 | 14,12 | 12,00 | 8575 | 7287 | 2572 | 0,01 | 7 |
| | | м3 | | 1,62 | 2,75 | 984 | 1667 | 97 | 0,01 | 7 |
| | | **РАЗДЕЛ 2.ФУНДАМЕНТЫ Фм1, Фм2,фундаменты под оборудование И ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ** | | | | | | | | |
| 14 | Е0111-2-4 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных | 160 | 2278,70 | -- | 364592 | -- | 104501 | 3,24 | 518 |
| | | м3 | | 531,00 | -- | 84960 | -- | 123 | -- | -- |
| 15 | Е0106-1-1 | Устройство бетонной подготовки | 13,1 | 4649,65 | 66,01 | 60910 | 865 | 3035 | 1,35 | 18 |
| | | м3 | | 195,75 | 24,93 | 2564 | 327 | 105 | 0,12 | 2 |
| 16 | С143001-62 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 | 13,362 | 223,00 | -- | 2980 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Е0106-1-5 | Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны | 15,84 | 7037,84 | 112,36 | 111479 | 1780 | 17695 | 6,34 | 100 |
| | | м3 | | 1021,50 | 42,44 | 16181 | 672 | 105 | 0,21 | 3 |
| 18 | С143001-62 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 | 16,1568 | 223,00 | -- | 3603 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,147 | 65900,00 | -- | 9687 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,332 | 68800,00 | -- | 22842 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,09 | 69000,00 | -- | 6210 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | 0,051 | 41200,00 | -- | 2101 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | Е0106-11-1 | Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой | 0,355 | 172357,31 | 536,06 | 61187 | 190 | 17772 | 289,00 | 103 |
| | | 1т | | 47475,00 | 202,50 | 16854 | 72 | 105 | 0,99 | -- |
| 24 | Е0106-3-4 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование | 6,872 | 6634,59 | 257,71 | 45593 | 1771 | 5240 | 4,05 | 28 |
| | | м3 | | 634,50 | 91,69 | 4360 | 630 | 105 | 0,40 | 3 |
| 25 | С143001-62 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 | 7,00944 | 223,00 | -- | 1563 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,043 | 69000,00 | -- | 2967 | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,082 | 71100,00 | -- | 5830 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | Е0106-11-8 | Установка закладных деталей весом до 20 кг | 0,3784 | 70437,87 | 304,24 | 26654 | 115 | 3890 | 58,00 | 22 |
| | | 1т | | 9675,00 | 114,75 | 3661 | 43 | 105 | 0,56 | -- |
| 29 | Е0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | 24 | 21,80 | 0,05 | 523 | 1 | 126 | 0,03 | 1 |
| | | м2 | | 5,81 | 0,02 | 139 | -- | 90 | -- | -- |
| 30 | Е0113-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза | 24 | 40,72 | 0,04 | 977 | 1 | 180 | 0,02 | 1 |
| | | м2 | | 8,32 | -- | 200 | -- | 90 | -- | -- |
| 31 | Е0109-24-1 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м | 0,212 | 13864,97 | 4022,39 | 2939 | 853 | 1939 | 56,50 | 12 |
| | | т | | 9090,00 | 1071,86 | 1927 | 227 | 90 | 3,81 | 1 |
| 32 | С12021-41 | Конструкции стальные из одного профиля | 0,212 | 147100,00 | -- | 31185 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 33 | Е0106-13-3 | Устройство железобетонных подпорных стен и цоколя высотой до 3 м, толщиной до 300 мм | 64,9 | 8640,25 | 360,48 | 560752 | 23395 | 107408 | 8,99 | 583 |
| | | м3 | | 1440,00 | 136,17 | 93456 | 8837 | 105 | 0,67 | 43 |
| 34 | С143001-62 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 | 66,198 | 223,00 | -- | 14762 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 35 | С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | 2,0488 | 64400,00 | -- | 131943 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 36 | С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 1,64216 | 68800,00 | -- | 112981 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | 0,27768 | 72000,00 | -- | 19993 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 38 | С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,02496 | 69000,00 | -- | 1722 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 39 | Е0106-11-8 | Установка закладных деталей весом до 20 кг | 0,1605 | 70437,87 | 304,24 | 11305 | 49 | 1650 | 58,00 | 9 |
| | | 1т | | 9675,00 | 114,75 | 1553 | 18 | 105 | 0,56 | -- |
| 40 | Е0108-4-8 | Гидроизоляция боковая с выравниванием поверхности бутовой кладки стен, фундаментов | 352 | 344,97 | 3,96 | 121429 | 1394 | 69685 | 0,97 | 340 |
| | | м2 | | 166,28 | 1,49 | 58531 | 524 | 118 | 0,01 | 3 |
| | | **РАЗДЕЛ 3.МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ** | | | | | | | | |
| 41 | Е0109-1-1 т.ч. п-1.6 прим.3 К=1,03 | Монтаж каркасов одно- и многопролетных одноэтажных производственных зданий без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м, без кранов с коэффициентом надежности по назначению 0,95 | 17,15 | 8748,22 | 3450,54 | 150032 | 59177 | 71873 | 20,60 | 353 |
| | | т | | 3800,70 | 855,77 | 65182 | 14676 | 90 | 3,01 | 52 |
| 42 | Е0109-29-1 т.ч. п-1.6 прим.3 К=1,03 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением с коэффициентом надежности по назначению 0,95 | 0,94 | 14122,81 | 5640,14 | 13275 | 5302 | 5745 | 29,77 | 28 |
| | | т | | 5191,20 | 1599,46 | 4880 | 1503 | 90 | 5,62 | 5 |
| 43 | С12021-41 | Конструкции стальные из одного профиля | 17,836 | 147100,00 | -- | 2623676 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 44 | С12021-96 | Площадки посадочные /мостовых кранов/, для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения | 0,9776 | 177400,00 | -- | 173426 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 45 | СТЕХ.ЧАСТЬ СБ.2 Т.3 П.3,2 | Надбавка за марку стали С245 | 12,07 | 1860,00 | -- | 22450 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 46 | СТЕХ.ЧАСТЬ СБ.2 Т.3 П.3,3 | Надбавка за марку стали С255 | 1,51 | 3385,00 | -- | 5111 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | С11011-59 | Болты строительные с гайками и шайбами | 0,1809 | 149300,00 | -- | 27008 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 48 | Е0109-48-1 | Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий | 18,09 | 1333,50 | 312,12 | 24123 | 5646 | 11063 | 2,96 | 54 |
| | | т | | 679,50 | -- | 12292 | -- | 90 | -- | -- |
| | | **Антикоррозийное покрытие** | | | | | | | | |
| 49 | Е0113-44-5 | Очистка кварцевым песком сплошных наружных поверхностей сварных швов | 52,461 | 228,91 | 162,54 | 12009 | 8527 | 5312 | 0,26 | 14 |
| | | м2 | | 51,75 | 60,75 | 2715 | 3187 | 90 | 0,30 | 16 |
| 50 | Е0113-44-9 | Обеспыливание | 52,461 | 59,00 | 47,75 | 3095 | 2505 | 1381 | 0,07 | 4 |
| | | м2 | | 11,25 | 18,00 | 590 | 944 | 90 | 0,09 | 5 |
| 51 | Е0113-45-1 | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диам. до 500 мм бензином | 52,461 | 23,19 | 0,11 | 1217 | 6 | 694 | 0,09 | 5 |
| | | м2 | | 14,65 | 0,05 | 769 | 3 | 90 | -- | -- |
| 52 | Е0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза (сварных швов) | 52,461 | 21,80 | 0,05 | 1144 | 3 | 275 | 0,03 | 2 |
| | | м2 | | 5,81 | 0,02 | 305 | 1 | 90 | -- | -- |
| 53 | Е0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз (второй слой по грунтовке заводской) | 524,61 | 21,80 | 0,05 | 11435 | 26 | 2753 | 0,03 | 15 |
| | | м2 | | 5,81 | 0,02 | 3048 | 10 | 90 | -- | -- |
| 54 | С ц.2 табл.4 | Окраска за 2 раза эмалью ПФ-115 | 18,8136 | 5940,00 | -- | 111753 | -- | -- | -- | -- |
| | | тн | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 55 | Е0113-29-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2 | 524,61 | 2234,73 | 99,18 | 1172362 | 52031 | 72569 | 0,59 | 309 |
| | | м2 | | 116,55 | 37,15 | 61143 | 19489 | 90 | 0,18 | 95 |
| | | **РАЗДЕЛ 4.ПРОЕМЫ** | | | | | | | | |
| 56 | Е0109-46-1 | Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания | 0,681 | 31476,57 | 17434,99 | 21436 | 11873 | 6177 | 41,40 | 28 |
| | | т | | 7650,00 | 2428,67 | 5210 | 1654 | 90 | 8,15 | 6 |
| 57 | Е0109-47-1Изм. и доп.вып.12 | Облицовка ворот стальным профилированным листом | 9 | 55,95 | 2,99 | 504 | 27 | 403 | 0,30 | 3 |
| | | м2 | | 48,83 | 0,97 | 439 | 9 | 90 | -- | -- |
| 58 | С12022-8 | Ворота распашные огрунтованные и окрашенные | 1 | 186100,00 | -- | 186100 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **РАЗДЕЛ 5.ПОЛЫ** | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | Е0111-8-3 | Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой | 13,44 | 4699,36 | 261,86 | 63159 | 3519 | 9894 | 3,44 | 46 |
| | | м3 | | 499,50 | 99,00 | 6713 | 1331 | 123 | 0,48 | 6 |
| 60 | Е0111-2-9 | Утолщение в полу (100 мм) | 0,4 | 5770,35 | -- | 2308 | -- | 279 | 3,66 | 1 |
| | | м3 | | 567,00 | -- | 227 | -- | 123 | -- | -- |
| 61 | С12041-4 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 | 0,006 | 55620,00 | -- | 334 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 62 | С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,012 | 53000,00 | -- | 636 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 63 | С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,002 | 52400,00 | -- | 105 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ТИП 2 | | | | | | | | |
| 64 | Е0111-2-4 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных | 11 | 2278,70 | -- | 25066 | -- | 7184 | 3,24 | 36 |
| | | м3 | | 531,00 | -- | 5841 | -- | 123 | -- | -- |
| 65 | Е0111-2-9 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных (150 мм) | 16,5 | 5770,35 | -- | 95211 | -- | 11507 | 3,66 | 60 |
| | | м3 | | 567,00 | -- | 9356 | -- | 123 | -- | -- |
| 66 | С143001-62 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 | 16,83 | 223,00 | -- | 3753 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 67 | Е0111-27-3 | Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов РАСТВОР Т. 17 ММ | 110 | 1646,48 | 11,72 | 181113 | 1289 | 23822 | 1,06 | 117 |
| | | м2 | | 171,68 | 4,39 | 18885 | 483 | 123 | 0,02 | 2 |
| | | **РАЗДЕЛ 6.СТЕНЫ** | | | | | | | | |
| 68 | Е0109-43-4 | Монтаж ограждающих конструкций стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м | 260,73 | 7135,16 | 350,51 | 1860351 | 91389 | 79366 | 1,52 | 396 |
| | | м2 | | 249,75 | 88,47 | 65117 | 23067 | 90 | 0,31 | 81 |
| | | **РАЗДЕЛ 7.КРОВЛЯ** | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | Е0109-42-3 | Монтаж кровельного покрытия из многослойных панелей заводской готовности при высоте до 50 м | 198,09 | 226,98 | 120,75 | 44962 | 23920 | 17168 | 0,40 | 79 |
| | | м2 | | 66,60 | 29,70 | 13193 | 5883 | 90 | 0,11 | 21 |
| 70 | С12023-1 | Панели трехслойные стеновые рядовые с обшивкой оцинкованным профилированным листом и утеплителем из минераловатных плит, толщина 80 мм, ПТС 110-0.7 | 198,09 | 6460,00 | -- | 1279661 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 71 | Е0113-26-6 | ПОЛИМЕРНОЕ ПОКРЫТИЕ ПАНЕЛЕЙ ЗА 2 РАЗА | 919,26 | 20,36 | 0,02 | 18715 | 18 | 3442 | 0,02 | 20 |
| | | м2 | | 4,16 | -- | 3824 | -- | 90 | -- | -- |
| 72 | С11011-77 | САМОНАРЕЗАЮЩИЕ БОЛТЫ | 0,02757 | 604700,00 | -- | 16672 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 73 | С11011-2132 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002прим | Заклепка вытяжная комбинированнамм | 1780 | 0,53 | -- | 943 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 74 | С11031-161 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Маты теплоизоляционные URS, марка М 15ф-50 | 0,3 | 4560,00 | -- | 1368 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 75 | С11011-409 | Мастика герметизирующая бутилкаучуковая | 42,48 | 144,00 | -- | 6117 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 76 | С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл | 19,2 | 530,00 | -- | 10176 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **РАЗДЕЛ 8.Канал КЛ1,крыльцо КЦм1, пандус Пм1,приямок** | | | | | | | | |
| 77 | Е0106-1-1 | Устройство бетонной подготовки | 1,43 | 4649,65 | 66,01 | 6649 | 94 | 331 | 1,35 | 2 |
| | | м3 | | 195,75 | 24,93 | 280 | 36 | 105 | 0,12 | -- |
| 78 | С143001-62 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 | 1,46 | 223,00 | -- | 326 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 79 | Е0106-24-7 | Устройство приямка | 0,95 | 6159,38 | 503,19 | 5851 | 478 | 794 | 3,86 | 4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м3 | | 623,25 | 172,45 | 592 | 164 | 105 | 0,68 | 1 |
| 80 | С143001-62 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 | 0,97 | 223,00 | -- | 216 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 81 | С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | 0,02 | 41200,00 | -- | 824 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 82 | Е0106-11-8 | Установка закладных деталей весом до 20 кг | 0,028 | 70437,87 | 304,24 | 1972 | 9 | 288 | 58,00 | 2 |
| | | 1т | | 9675,00 | 114,75 | 271 | 3 | 105 | 0,56 | -- |
| 83 | Е0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | 2 | 21,80 | 0,05 | 44 | -- | 10 | 0,03 | -- |
| | | м2 | | 5,81 | 0,02 | 12 | -- | 90 | -- | -- |
| 84 | Е0113-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза | 2 | 40,72 | 0,04 | 81 | -- | 15 | 0,02 | -- |
| | | м2 | | 8,32 | -- | 17 | -- | 90 | -- | -- |
| 85 | Е0115-61-3 | Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен | 5 | 168,08 | 4,07 | 840 | 20 | 717 | 0,74 | 4 |
| | | м2 | | 135,68 | 0,97 | 678 | 5 | 105 | 0,05 | -- |
| 86 | С143002-29 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый 1:1:6 | 0,1 | 5660,00 | -- | 566 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87 | Е0111-15-3 | Железнение поверхности | 5 | 98,25 | 9,95 | 491 | 50 | 267 | 0,27 | 1 |
| | | м2 | | 39,60 | 3,74 | 198 | 19 | 123 | 0,02 | -- |
| | | **РАЗДЕЛ 9.ЦОКОЛЬ** | | | | | | | | |
| 88 | Е0108-4-1 | Гидроизоляция горизонтальная цементная стен, фундаментов | 15,8 | 142,49 | 4,19 | 2251 | 66 | 1112 | 0,38 | 6 |
| | | м2 | | 58,05 | 1,58 | 917 | 25 | 118 | 0,01 | -- |
| 89 | Е0108-6-1 | Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м | 14,22 | 2146,64 | 335,84 | 30525 | 4776 | 13856 | 4,54 | 65 |
| | | м3 | | 699,75 | 126,00 | 9950 | 1792 | 118 | 0,61 | 9 |
| 90 | Е0108-12-1 | Армирование кладки стен и других конструкций | 0,085 | 72779,65 | 422,15 | 6186 | 36 | 844 | 56,40 | 5 |
| | | т | | 8257,50 | 157,50 | 702 | 13 | 118 | 0,77 | -- |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 10164708 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 791071 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 657347 | | | | |
| | | ИТОГО ПО АКТУ: | Тенге | | | 11613126 | | | | |

**ПОДРЯДЧИК:**
**Филиал ТОО "АБК -Автодор НС"**
**Директор_____Абжанов С.К.**

**СУБПОДРЯДЧИК**
**ТОО "ТОП Лтд"**
**Директор: _____Матвеев А.В.**

| Должность | Подпись | Ф И О | Дата |
|---|---|---|---|
| Главный экономист | | Абжанов Н. | |
| Управляющий директор | | | |
| Начальник ПТО | | Парахгайдаров Р.М. | |
| Инженер сметчик | | | |
| Инженер ПТС | | Сейдахмет | 08.04.15 |
| Технадзор | | | 09.04.15 |
| Начальник участка | | Сакенов А. | 08.04.15 |

Музраев С

Подрядчик: ТОО "АБК -Автодор НС"

Субподрядчик ТОО "ТОП Лтд"

Договор № АФ/АНС/СП/Сбп/94-14 от 30 июля 2014г.

Наименование стройки - КОМПЛЕКСНЫЕ РАБОТЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ СУХОГО ПОРТА ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ

Наименование объекта - ГП. Общестроительные работы по ограждению

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА март 2015г.

## СМЕТА № 6-16-14

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един. | всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | У1-31-18 | **Ограда железобетонная глухая с цоколем,высотой 2 м,типа Б6В-2, строительные работы** | 371,8 | 11518,73 | 449,51 | 4282664 | 167128 | 434171 | 4,20 | 1562 |
| | | м | | 699,60 | 134,51 | 260111 | 50011 | 140 | 0,66 | 244 |
| 2 | У1-34-13 | **Ворота металлические глухие с калиткой пожелезобетонным столбам, высотой 2 м, типа ВМ4В, строительные работы** | 1 | 47820,30 | 2530,32 | 47820 | 2530 | 6426 | 23,00 | 23 |
| | | ворота | | 3811,50 | 778,32 | 3812 | 778 | 140 | 3,80 | 4 |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | 5057346 | | 4330484 | | | | |
| | | Накладные расходы - | чел.-ч | | | 440597 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 286265 | | | | |
| | | ИТОГО ПО АКТУ: | Тенге | | | 5057346 | | | | |

**ПОДРЯДЧИК:**
**Филиал ТОО "АБК -Автодор НС"**
**Директор** _____ **Абжанов С.К.**

**СУБПОДРЯДЧИК**
**ТОО "ТОП Лтд"**
**Директор:** _____ **Матвеев А.В.**

| Должность | Подпись | Ф И О | Дата |
|---|---|---|---|
| Главный экономист | | Бужанова Н. | |
| Управляющий директор | | | |
| Начальник ПТС | | Нарманбетов Н.Н. | |
| Инженер сметчик | | | |
| Инженер ПТС | | Кобыжанов | 020415 |
| Технадзор | | Сеитжумаев | 08.04.15 |
| Начальник участка | | Самеков Р. | 08.04.15 |

Подрядчик: ТОО "АБК -Автодор НС"

Субподрядчик ТОО "ТОП Лтд"

Договор № АФ/АНС/СП/Сбп/94-14 от 30 июля 2014г.

Наименование стройки - КОМПЛЕКСНЫЕ РАБОТЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ СУХОГО ПОРТА ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ

Наименование объекта - 8.ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ.Резервуар противопожарного запаса воды V=50м3

# АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА март 2015г.

## СМЕТА № 6-16-12

НА Резервуар противопожарного запаса воды V=50м3 №1

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един. | Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Е0101-17-7 | Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 | 125,269721 | 26,21 | 25,02 | 3283 | 3134 | 964 | 0,01 | 1 |
| | | м3 | | 1,15 | 6,79 | 144 | 850 | 97 | 0,02 | 3 |
| 2 | Е0101-164-1 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 | Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ | 9,4289038 | 200,88 | -- | 1894 | -- | 2140 | 1,42 | 13 |
| | | м3 | | 200,88 | -- | 1894 | -- | 113 | -- | -- |
| 3 | Е010333-А1-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1км, класс груза 1 | 214,170814 | 17,73 | 17,73 | 3797 | 3797 | 759 | -- | -- |
| | | т | | -- | 3,55 | -- | 759 | 100 | 0,07 | 16 |
| 4 | Е0101-20-1 | Работа на отвале 1 группы грунтов | 134,698625 | 3,08 | 2,66 | 414 | 358 | 172 | -- | -- |
| | | м3 | | 0,39 | 0,93 | 53 | 125 | 97 | -- | -- |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Резервуар монолитный** | | | | | | | | |
| 5 | Е0106-1-1 | Устройство бетонной подготовки | 2,54 | 4649,65 | 66,01 | 11810 | 168 | 589 | 1,35 | 3 |
| | | м3 | | 195,75 | 24,93 | 497 | 63 | 105 | 0,12 | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Е0141-1-1 | Штукатурная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях литым асфальтом в два слоя по 10 мм | 31,7389 | 68,74 | 7,38 | 2182 | 234 | 2112 | 0,41 | 13 |
| | | м2 | | 61,20 | 2,79 | 1942 | 89 | 104 | 0,01 | -- |
| 7 | Е0106-33-5 | Устройство монолитных днищ резервуаров | 10,4 | 12360,84 | 1945,51 | 128553 | 20233 | 54392 | 24,04 | 250 |
| | | м3 | | 4313,25 | 667,73 | 44858 | 6944 | 105 | 2,50 | 26 |
| 8 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент | 13,1468 | 78,00 | -- | 1025 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 | С143001-62 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 | 10,556 | 223,00 | -- | 2354 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | Е0106-1-1 | Создание уклона из цементного раствора | 2,7 | 392,17 | 66,01 | 1059 | 178 | 626 | 1,35 | 4 |
| | | м3 | | 195,75 | 24,93 | 529 | 67 | 105 | 0,12 | -- |
| 11 | С143002-7 Изм. и доп. вып.19 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | 2,754 | 3381,00 | -- | 9311 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,02384 | 68800,00 | -- | 1640 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,01236 | 71100,00 | -- | 879 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | 0,00768 | 41200,00 | -- | 316 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм | 0,1256 | 73000,00 | -- | 9169 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | 0,0287 | 68200,00 | -- | 1957 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17 | Е0108-12-1 | Узлы днища | 0,19818 | 8679,65 | 422,15 | 1720 | 84 | 1968 | 56,40 | 11 |
| | | т | | 8257,50 | 157,50 | 1636 | 31 | 118 | 0,77 | -- |
| 18 | Е0107-30-8 | Установка стеновых панелей | 6,84 | 3510,23 | 1129,16 | 24010 | 7723 | 11094 | 4,32 | 30 |
| | | м3 | | 761,63 | 396,88 | 5210 | 2715 | 140 | 1,78 | 12 |
| 19 | С143018-20 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Панели-блоки стеновые Г- и Т - образные из тяжелого бетона класса В15 | 6,84 | 20900,00 | -- | 142956 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент | 6,84 | 78,00 | -- | 534 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | Е0107-30-6 | Монтаж угловых блоков | 3,36 | 6221,33 | 2116,24 | 20904 | 7111 | 10527 | 8,56 | 29 |
| | | м3 | | 1473,98 | 763,89 | 4953 | 2567 | 140 | 3,54 | 12 |
| 22 | С143018-20 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Панели-блоки стеновые Г- и Т - образные из тяжелого бетона класса В15 | 3,36 | 20900,00 | -- | 70224 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент | 3,36 | 78,00 | -- | 262 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | Е0107-37-2 | Укладка плит покрытий | 1,8 | 2444,02 | 1240,62 | 4399 | 2233 | 1233 | 2,13 | 4 |
| | | м3 | | 362,25 | 127,08 | 652 | 229 | 140 | 0,41 | 1 |
| 25 | С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные | 1,8 | 16700,00 | -- | 30060 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Соединительные элемент | | | | | | | | |
| 26 | Е0107-20-3 | УЗЕЛ ЗАДЕЛКИ СТЫКА ЭЛЕМЕНТОВ СТЕН С ПОМОЩЬЮ ЗАХВАТА | 0,003444 | 175710,10 | 1826,10 | 605 | 6 | 42 | 42,70 | -- |
| | | т | | 8100,00 | 690,75 | 28 | 2 | 140 | 3,37 | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | С12041-132 | Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры | 0,003444 | 40200,00 | -- | 138 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | Е0107-19-1 | Герметизация швов стеновых панелей, заполнение вертикальных швов цементным раствором | 16,28 | 63,99 | 1,45 | 1042 | 24 | 905 | 0,24 | 4 |
| | | м | | 39,15 | 0,54 | 637 | 9 | 140 | -- | -- |
| | | **РАЗДЕЛ 3.Трубопровод подводящий** | | | | | | | | |
| 29 | Е0122-8-5 | Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием | 0,005 | 115636,32 | 31953,19 | 578 | 160 | 510 | 360,00 | 2 |
| | | км | | 66375,00 | 12071,25 | 332 | 60 | 130 | 58,95 | -- |
| 30 | С130806-89 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм | 5,02 | 950,00 | -- | 4769 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 31 | С130810-84 | Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 150 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 159х6 мм | 4 | 799,00 | -- | 3196 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 32 | Е0122-33-5 | Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм (ВОРОНКА 159Х270) | 0,0601 | 247994,13 | 49389,75 | 14904 | 2968 | 6362 | 312,70 | 19 |
| | | т | | 62775,00 | 18657,00 | 3773 | 1121 | 130 | 91,12 | 5 |
| 33 | Ц0112-2-11 | Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 159 мм (ПЕРЕЛИВНОЕ УСТРОЙСТВО) | 0,06231 | 23181,00 | 1862,00 | 1444 | 116 | 1141 | 118,00 | 7 |
| | | т | | 20090,00 | 248,00 | 1252 | 15 | 90 | 1,44 | -- |
| 34 | С130801-83 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб, стали 20, на Ру до 10 МПа, 159х8,0 мм (ПЕРЕЛИВНОЕ УСТРОЙСТВО) | 0,06231 | 106500,00 | -- | 6636 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 508026 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 95537 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 36214 | | | | |
| | | **ИТОГО ПО АКТУ:** | Тенге | | | 639777 | | | | |

**ПОДРЯДЧИК:**
**Филиал ТОО "АБК -Автодор НС"**

**СУБПОДРЯДЧИК**
**ТОО "ТОП Лтд"**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Директор** _____ **Абжанов С.К.**

**Директор:** _____ **Матвеев А.В.**

| Должность | Подпись | Ф И О | Дата |
|---|---|---|---|
| Главный экономист | | Бурахонов Н. | |
| Управляющий директор | | | |
| Начальник ПТО | | | |
| Инженер сметчик | | Нарманбетов Н. | |
| Инженер ПТО | | Кобеленов | 08.09.15 |
| Технадзор | | Ситтыбаев | 09.09.15 |
| Начальник участка | | Саменов А. | 09.09.15 |

Сеу Мурат .С

Подрядчик: ТОО "АБК -Автодор НС"

Субподрядчик ТОО "ТОП Лтд"

Договор № АФ/АНС/СП/Сбп/94-14 от 30 июля 2014г.

Наименование стройки - КОМПЛЕКСНЫЕ РАБОТЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ СУХОГО ПОРТА ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ

Наименование объекта - 8.ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ.Резервуар противопожарного запаса воды V=50м3

# АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА март 2015г.

## СМЕТА № 6-16-12

НА Резервуар противопожарного запаса воды V=50м3 №2

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един. | Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | E0101-17-7 | **Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3** | 125,269721 | 26,21 | 25,02 | 3283 | 3134 | 964 | 0,01 | 1 |
| | | м3 | | 1,15 | 6,79 | 144 | 850 | 97 | 0,02 | 3 |
| 2 | E0101-164-1 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 | **Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/** | 9,4289038 | 200,88 | -- | 1894 | -- | 2140 | 1,42 | 13 |
| | | м3 | | 200,88 | -- | 1894 | -- | 113 | -- | -- |
| 3 | E010333-A1-1 | **Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1км, класс груза 1** | 214,170814 | 17,73 | 17,73 | 3797 | 3797 | 759 | -- | -- |
| | | т | | -- | 3,55 | -- | 759 | 100 | 0,07 | 16 |
| 4 | E0101-20-1 | **Работа на отвале 1 группы грунтов** | 134,698625 | 3,08 | 2,66 | 414 | 358 | 172 | -- | -- |
| | | м3 | | 0,39 | 0,93 | 53 | 125 | 97 | -- | -- |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Резервуар монолитный** | | | | | | | | |
| 5 | E0106-1-1 | **Устройство бетонной подготовки** | 2,54 | 4649,65 | 66,01 | 11810 | 168 | 589 | 1,35 | 3 |
| | | м3 | | 195,75 | 24,93 | 497 | 63 | 105 | 0,12 | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | E0141-1-1 | Штукатурная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях литым асфальтом в два слоя по 10 мм | 31,7389 | 68,74 | 7,38 | 2182 | 234 | 2112 | 0,41 | 13 |
| | | м2 | | 61,20 | 2,79 | 1942 | 89 | 104 | 0,01 | -- |
| 7 | E0106-33-5 | Устройство монолитных днищ резервуаров | 10,4 | 12360,84 | 1945,51 | 128553 | 20233 | 54392 | 24,04 | 250 |
| | | м3 | | 4313,25 | 667,73 | 44858 | 6944 | 105 | 2,50 | 26 |
| 8 | C143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент | 13,1468 | 78,00 | -- | 1025 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 | C143001-62 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 | 10,556 | 223,00 | -- | 2354 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | E0106-1-1 | Создание уклона из цементного раствора | 2,7 | 392,17 | 66,01 | 1059 | 178 | 626 | 1,35 | 4 |
| | | м3 | | 195,75 | 24,93 | 529 | 67 | 105 | 0,12 | -- |
| 11 | C143002-7 Изм. и доп. вып.19 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | 2,754 | 3381,00 | -- | 9311 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | C12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,02384 | 68800,00 | -- | 1640 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | C12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,01236 | 71100,00 | -- | 879 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | C12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | 0,00768 | 41200,00 | -- | 316 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | C12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм | 0,1256 | 73000,00 | -- | 9169 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | 0,0287 | 68200,00 | -- | 1957 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17 | Е0108-12-1 | Узлы днища | 0,19818 | 8679,65 | 422,15 | 1720 | 84 | 1968 | 56,40 | 11 |
| | | т | | 8257,50 | 157,50 | 1636 | 31 | 118 | 0,77 | -- |
| 18 | Е0107-30-8 | Установка стеновых панелей | 6,84 | 3510,23 | 1129,16 | 24010 | 7723 | 11094 | 4,32 | 30 |
| | | м3 | | 761,63 | 396,88 | 5210 | 2715 | 140 | 1,78 | 12 |
| 19 | С143018-20 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Панели-блоки стеновые Г- и Т - образные из тяжелого бетона класса В15 | 6,84 | 20900,00 | -- | 142956 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент | 6,84 | 78,00 | -- | 534 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | Е0107-30-6 | Монтаж угловых блоков | 3,36 | 6221,33 | 2116,24 | 20904 | 7111 | 10527 | 8,56 | 29 |
| | | м3 | | 1473,98 | 763,89 | 4953 | 2567 | 140 | 3,54 | 12 |
| 22 | С143018-20 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Панели-блоки стеновые Г- и Т - образные из тяжелого бетона класса В15 | 3,36 | 20900,00 | -- | 70224 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент | 3,36 | 78,00 | -- | 262 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | Е0107-37-2 | Укладка плит покрытий | 1,8 | 2444,02 | 1240,62 | 4399 | 2233 | 1233 | 2,13 | 4 |
| | | м3 | | 362,25 | 127,08 | 652 | 229 | 140 | 0,41 | 1 |
| 25 | С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные | 1,8 | 16700,00 | -- | 30060 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Соединительные элемент | | | | | | | | |
| 26 | Е0107-20-3 | УЗЕЛ ЗАДЕЛКИ СТЫКА ЭЛЕМЕНТОВ СТЕН С ПОМОЩЬЮ ЗАХВАТА | 0,003444 | 175710,10 | 1826,10 | 605 | 6 | 42 | 42,70 | -- |
| | | т | | 8100,00 | 690,75 | 28 | 2 | 140 | 3,37 | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | С12041-132 | Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры | 0,003444 | 40200,00 | -- | 138 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | Е0107-19-1 | Герметизация швов стеновых панелей, заполнение вертикальных швов цементным раствором | 16,28 | 63,99 | 1,45 | 1042 | 24 | 905 | 0,24 | 4 |
| | | м | | 39,15 | 0,54 | 637 | 9 | 140 | -- | -- |
| | | **РАЗДЕЛ 3.Трубопровод подводящий** | | | | | | | | |
| 29 | Е0122-8-5 | Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием | 0,005 | 115636,32 | 31953,19 | 578 | 160 | 510 | 360,00 | 2 |
| | | км | | 66375,00 | 12071,25 | 332 | 60 | 130 | 58,95 | -- |
| 30 | С130806-89 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм | 5,02 | 950,00 | -- | 4769 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 31 | С130810-84 | Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 150 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 159х6 мм | 4 | 799,00 | -- | 3196 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 32 | Е0122-33-5 | Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм (ВОРОНКА 159Х270) | 0,0601 | 247994,13 | 49389,75 | 14904 | 2968 | 6362 | 312,70 | 19 |
| | | т | | 62775,00 | 18657,00 | 3773 | 1121 | 130 | 91,12 | 5 |
| 33 | Ц0112-2-11 | Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 159 мм (ПЕРЕЛИВНОЕ УСТРОЙСТВО) | 0,06231 | 23181,00 | 1862,00 | 1444 | 116 | 1141 | 118,00 | 7 |
| | | т | | 20090,00 | 248,00 | 1252 | 15 | 90 | 1,44 | -- |
| 34 | С130801-83 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб, стали 20, на Ру до 10 МПа, 159х8,0 мм (ПЕРЕЛИВНОЕ УСТРОЙСТВО) | 0,06231 | 106500,00 | -- | 6636 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 508026 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 95537 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 36214 | | | | |
| | | **ИТОГО ПО АКТУ:** | Тенге | | | 639777 | | | | |

**ПОДРЯДЧИК:**
**Филиал ТОО "АБК -Автодор НС"**

**СУБПОДРЯДЧИК**
**ТОО "ТОП Лтд"**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Директор** _____ **Абжанов С.К.**

**Директор:** _____ **Матвеев А.В.**

| Должность | Подпись | Ф И О | Дата |
|---|---|---|---|
| Главный экономист | | Бурлакова А. | |
| Управляющий директор | | | |
| Начальник ПТО | | | |
| Инженер сметчик | | Нейшогатова А.А. | |
| Инженер ПТО | | Найболтаев | 08.04.15 |
| Технадзор | | Сеитжанов Ж. | 08.04.15 |
| Начальник участка | | Сакенов А. | 08.04.15 |

СТБ Су Пузырь С

Подрядчик: ТОО "АБК -Автодор НС"

Субподрядчик ТОО "ТОП Лтд"

Договор № АФ/АНС/СП/Сбп/94-14 от 30 июля 2014г.

Наименование стройки - КОМПЛЕКСНЫЕ РАБОТЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ СУХОГО ПОРТА ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ

Наименование объекта - 8.ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ.Резервуар противопожарного запаса воды V=600м3

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА март 2015г.

## СМЕТА № 6-16-11

НА Резервуар противопожарного запаса воды V=600м3 №2

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживаю-щих машины | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Земляные работы** | | | | | | | | |
| 1 | Е0101-17-7 т.ч. п-3.37 К=1,2 | Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах при площади котлована до 100 м2 | 1652,72716 | 31,44 | 30,03 | 51967 | 49624 | 15267 | 0,01 | 16 |
| | | м3 | | 1,38 | 8,14 | 2281 | 13458 | 97 | 0,03 | 46 |
| 2 | Е0101-162-7 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 | Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ | 49,5818148 | 361,80 | -- | 17939 | -- | 20271 | 2,35 | 117 |
| | | м3 | | 361,80 | -- | 17939 | -- | 113 | -- | -- |
| 3 | Е010333-А30-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 | 1266,28852 | 176,40 | 176,40 | 223373 | 223373 | 44675 | -- | -- |
| | | т | | -- | 35,28 | -- | 44675 | 100 | 0,02 | 24 |
| 4 | Е010333-А3-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1 | 1361,54766 | 29,07 | 29,07 | 39580 | 39580 | 7916 | -- | -- |
| | | т | | -- | 5,81 | -- | 7916 | 100 | 0,02 | 26 |
| 5 | Е0101-20-2 | Работа на отвале 2-3 группы грунтов | 1652,72716 | 3,77 | 3,24 | 6237 | 5361 | 2565 | -- | 5 |
| | | м3 | | 0,48 | 1,12 | 793 | 1851 | 97 | -- | 6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **РАЗДЕЛ 2.Железобетонные конструкции** | | | | | | | | |
| | | **Днище** | | | | | | | | |
| 6 | Е0106-1-1 | Устройство бетонной подготовки / В7.5, W6 / | 21,76789 | 5138,88 | 66,01 | 111863 | 1437 | 4708 | 1,35 | 29 |
| | | м3 | | 195,75 | 24,93 | 4261 | 543 | 98 | 0,12 | 3 |
| 7 | Е0106-35-5 | Устройство плоских днищ при стенах из сборных железобетонных панелей из бетона кл. В15 W6 | 47,6 | 7559,71 | 672,63 | 359842 | 32017 | 54177 | 5,83 | 278 |
| | | м3 | | 927,00 | 234,39 | 44125 | 11157 | 98 | 0,93 | 44 |
| 8 | С12041-111 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм | 0,34252 | 77000,00 | -- | 26374 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 | С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | 0,0794 | 72000,00 | -- | 5717 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,04352 | 71100,00 | -- | 3094 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 | С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 1,76798 | 68800,00 | -- | 121637 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | 0,5616 | 41200,00 | -- | 23138 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | Е0106-1-1 | Создание уклона из цементного раствора | 27 | 392,17 | 66,01 | 10589 | 1782 | 5839 | 1,35 | 36 |
| | | м3 | | 195,75 | 24,93 | 5285 | 673 | 98 | 0,12 | 3 |
| 14 | С143002-7 Изм. и доп. вып.19 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | 27,54 | 3381,00 | -- | 93113 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **Фундаменты** | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Е0106-1-5 | Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны | 3,08 | 7037,84 | 112,36 | 21677 | 346 | 3211 | 6,34 | 20 |
| | | м3 | | 1021,50 | 42,44 | 3146 | 131 | 98 | 0,21 | 1 |
| 16 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента | 3,1262 | 78,00 | -- | 244 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17 | С143001-62 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 | 3,1262 | 223,00 | -- | 697 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 | Е0106-1-1 | Устройство прослойки из цементно-песчаного раствора | 0,011 | 5253,49 | 66,01 | 58 | 1 | 2 | 1,35 | -- |
| | | м3 | | 195,75 | 24,93 | 2 | -- | 98 | 0,12 | -- |
| 19 | Е0106-1-15 | Устройство подливки из бетона В15 W4 | 0,068 | 5252,33 | 100,65 | 357 | 7 | 12 | 0,97 | -- |
| | | м3 | | 146,25 | 38,03 | 10 | 3 | 98 | 0,19 | -- |
| 20 | С143001-62 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 | 0,06902 | 223,00 | -- | 15 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента | 0,06902 | 78,00 | -- | 5 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Колонны | | | | | | | | |
| 22 | Е0107-5-1 | Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов при глубине заделки колонн до 0.7 м. массой колонн до 1 т | 5 | 1727,09 | 581,49 | 8635 | 2907 | 5698 | 4,14 | 21 |
| | | шт | | 713,25 | 198,49 | 3566 | 992 | 125 | 0,73 | 4 |
| 23 | С143015-3 | Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные сплошные/В15 W6 | 1,04 | 13000,00 | -- | 13520 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | С143001-46 | Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 | 1,04 | -112,00 | -- | -116 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | С143001-45 | Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 | 1,04 | -209,00 | -- | -217 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | С143001-62 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 | 1,04 | 223,00 | -- | 232 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Стеновые панели | | | | | | | | |
| 27 | Е0107-30-3 | Установка панелей стен при вертикальных стыках, замоноличиваемых бетоном кл. В25, площадью до 12 м2 | 31,66 | 4083,24 | 1085,26 | 129275 | 34359 | 55746 | 6,00 | 190 |
| | | м3 | | 1028,25 | 380,37 | 32554 | 12043 | 125 | 1,70 | 54 |
| 28 | С143018-14 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Панели /блоки/ стеновые и перегородочные для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В15 W6, площадью до 18 м2, прямоугольные, плоские и переменного сечения | 28,7 | 15200,00 | -- | 436240 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | С143018-20 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Панели-блоки стеновые Г- и Т - образные для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В15 W6 | 2,96 | 20900,00 | -- | 61864 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30 | С143001-62 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 | 2,96 | 223,00 | -- | 660 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Узел 1-3 | | | | | | | | |
| 31 | Е0106-19-2 | Дополнительная герметизация стыков панелей цементно песчаным раствором | 1,44 | 6158,19 | 283,24 | 8868 | 408 | 1170 | 4,15 | 6 |
| | | м3 | | 722,25 | 106,99 | 1040 | 154 | 98 | 0,52 | 1 |
| 32 | Е0107-20-3 | Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг | 0,00492 | 175710,10 | 1826,10 | 864 | 9 | 54 | 42,70 | -- |
| | | т | | 8100,00 | 690,75 | 40 | 3 | 125 | 3,37 | -- |
| 33 | С12041-132 | Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры | 0,00492 | 40200,00 | -- | 198 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 34 | Е0107-19-2 | Герметизация швов стеновых панелей, заполнение вертикальных швов стеновых панелей упругими прокладками | 220 | 292,04 | 0,82 | 64249 | 180 | 3074 | 0,07 | 14 |
| | | м | | 10,87 | 0,31 | 2391 | 68 | 125 | -- | -- |
| | | Плиты покрытия | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Е0107-37-2 | Укладка плит покрытий | 19,43 | 2444,02 | 1240,62 | 47487 | 24105 | 11885 | 2,13 | 41 |
| | | м3 | | 362,25 | 127,08 | 7039 | 2469 | 125 | 0,41 | 8 |
| 36 | С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные | 19,43 | 16700,00 | -- | 324481 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 37 | С143001-62 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 | 19,43 | 223,00 | -- | 4333 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Отводящий трубопроводы | | | | | | | | |
| 38 | Е0116-10-11 | Прокладка из стальных электросварных труб диам. 377 мм /отводящий/ | 5 | 4758,75 | 104,14 | 23794 | 521 | 3230 | 2,63 | 13 |
| | | м | | 465,75 | 38,99 | 2329 | 195 | 128 | 0,19 | 1 |
| 39 | С130810-91 | Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 350 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 377х9 мм | 4 | 6150,00 | -- | 24600 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 40 | Е0113-17-3 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-023 за один раз | 8,725275 | 31,99 | 0,05 | 279 | -- | 35 | 0,02 | -- |
| | | м2 | | 4,41 | 0,02 | 38 | -- | 90 | -- | -- |
| 41 | Е0113-26-8 К=3 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710 | 8,725275 | 210,25 | 0,36 | 1834 | 3 | 66 | 0,04 | -- |
| | | м2 | | 8,31 | 0,15 | 73 | 1 | 90 | -- | -- |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 2268596 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 239603 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 150491 | | | | |
| | | ИТОГО ПО АКТУ : | Тенге | | | 2658690 | | | | |

**ПОДРЯДЧИК:**
**Филиал ТОО "АБК-Автодор НС"**
**Директор** _____ **Абжанов С.К.**

**СУБПОДРЯДЧИК**
**ТОО "ТОП Лтд"**
**Директор:** _____ **Матвеев А.В.**

| Должность | Подпись | ФИО | Дата |
|---|---|---|---|
| Главный экономист | | Бурлаченко Е. | |
| Управляющий директор | | | |
| Начальник ПТО | | Нарманбетов Е.Р. | |
| Инженер сметчик | | | |
| Инженер ПТО | | Бекенов | 08.04.15 |
| Технадзор | | Сатенов | 08.04.15. |
| Начальник участка | | Сатенов А. | 08.04.15 |

Подрядчик: ТОО "АБК -Автодор НС"

Субподрядчик ТОО "ТОП Лтд"

Договор № АФ/АНС/СП/Сбп/94-14 от 30 июля 2014г.

Наименование стройки - КОМПЛЕКСНЫЕ РАБОТЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ СУХОГО ПОРТА ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ

Наименование объекта - 8.ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ.Резервуар противопожарного запаса воды V=600м3

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА март 2015г.

## СМЕТА № 6-16-11

НА Резервуар противопожарного запаса воды V=600м3 №1

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един. | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих машины) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Земляные работы** | | | | | | | | |
| 1 | Е0101-17-7 т.ч. п-3.37 К=1,2 | Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах при площади котлована до 100 м2 | 1652,72716 | 31,44 | 30,03 | 51967 | 49624 | 15267 | 0,01 | 16 |
| | | м3 | | 1,38 | 8,14 | 2281 | 13458 | 97 | 0,03 | 46 |
| 2 | Е0101-162-7 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 | Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ | 49,5818148 | 361,80 | -- | 17939 | -- | 20271 | 2,35 | 117 |
| | | м3 | | 361,80 | -- | 17939 | -- | 113 | -- | -- |
| 3 | Е010333-А30-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 | 1266,28852 | 176,40 | 176,40 | 223373 | 223373 | 44675 | -- | -- |
| | | т | | -- | 35,28 | -- | 44675 | 100 | 0,02 | 24 |
| 4 | Е010333-А3-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1 | 1361,54766 | 29,07 | 29,07 | 39580 | 39580 | 7916 | -- | -- |
| | | т | | -- | 5,81 | -- | 7916 | 100 | 0,02 | 26 |
| 5 | Е0101-20-2 | Работа на отвале 2-3 группы грунтов | 1652,72716 | 3,77 | 3,24 | 6237 | 5361 | 2565 | -- | 5 |
| | | м3 | | 0,48 | 1,12 | 793 | 1851 | 97 | -- | 6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **РАЗДЕЛ 2.Железобетонные конструкции** | | | | | | | | |
| | | **Днище** | | | | | | | | |
| 6 | Е0106-1-1 | Устройство бетонной подготовки / В7.5, W6 / | 21,76789 | 5138,88 | 66,01 | 111863 | 1437 | 4708 | 1,35 | 29 |
| | | м3 | | 195,75 | 24,93 | 4261 | 543 | 98 | 0,12 | 3 |
| 7 | Е0106-35-5 | Устройство плоских днищ при стенах из сборных железобетонных панелей из бетона кл. В15 W6 | 47,6 | 7559,71 | 672,63 | 359842 | 32017 | 54177 | 5,83 | 278 |
| | | м3 | | 927,00 | 234,39 | 44125 | 11157 | 98 | 0,93 | 44 |
| 8 | С12041-111 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм | 0,34252 | 77000,00 | -- | 26374 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 | С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | 0,0794 | 72000,00 | -- | 5717 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,04352 | 71100,00 | -- | 3094 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 | С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 1,76798 | 68800,00 | -- | 121637 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | 0,5616 | 41200,00 | -- | 23138 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | Е0106-1-1 | Создание уклона из цементного раствора | 27 | 392,17 | 66,01 | 10589 | 1782 | 5839 | 1,35 | 36 |
| | | м3 | | 195,75 | 24,93 | 5285 | 673 | 98 | 0,12 | 3 |
| 14 | С143002-7 Изм. и доп. вып.19 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | 27,54 | 3381,00 | -- | 93113 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **Фундаменты** | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Е0106-1-5 | Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны | 3,08 | 7037,84 | 112,36 | 21677 | 346 | 3211 | 6,34 | 20 |
| | | м3 | | 1021,50 | 42,44 | 3146 | 131 | 98 | 0,21 | 1 |
| 16 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента | 3,1262 | 78,00 | -- | 244 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17 | С143001-62 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 | 3,1262 | 223,00 | -- | 697 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 | Е0106-1-1 | Устройство прослойки из цементно-песчаного раствора | 0,011 | 5253,49 | 66,01 | 58 | 1 | 2 | 1,35 | -- |
| | | м3 | | 195,75 | 24,93 | 2 | -- | 98 | 0,12 | -- |
| 19 | Е0106-1-15 | Устройство подливки из бетона В15 W4 | 0,068 | 5252,33 | 100,65 | 357 | 7 | 12 | 0,97 | -- |
| | | м3 | | 146,25 | 38,03 | 10 | 3 | 98 | 0,19 | -- |
| 20 | С143001-62 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 | 0,06902 | 223,00 | -- | 15 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента | 0,06902 | 78,00 | -- | 5 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Колонны | | | | | | | | |
| 22 | Е0107-5-1 | Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов при глубине заделки колонн до 0.7 м. массой колонн до 1 т | 5 | 1727,09 | 581,49 | 8635 | 2907 | 5698 | 4,14 | 21 |
| | | шт | | 713,25 | 198,49 | 3566 | 992 | 125 | 0,73 | 4 |
| 23 | С143015-3 | Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные сплошные/В15 W6 | 1,04 | 13000,00 | -- | 13520 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | С143001-46 | Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 | 1,04 | -112,00 | -- | -116 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | С143001-45 | Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 | 1,04 | -209,00 | -- | -217 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | С143001-62 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 | 1,04 | 223,00 | -- | 232 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Стеновые панели | | | | | | | | |
| 27 | Е0107-30-3 | Установка панелей стен при вертикальных стыках, замоноличиваемых бетоном кл. В25, площадью до 12 м2 | 31,66 | 4083,24 | 1085,26 | 129275 | 34359 | 55746 | 6,00 | 190 |
| | | м3 | | 1028,25 | 380,37 | 32554 | 12043 | 125 | 1,70 | 54 |
| 28 | С143018-14 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Панели /блоки/ стеновые и перегородочные для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В15 W6, площадью до 18 м2, прямоугольные, плоские и переменного сечения | 28,7 | 15200,00 | -- | 436240 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | С143018-20 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Панели-блоки стеновые Г- и Т - образные для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В15 W6 | 2,96 | 20900,00 | -- | 61864 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30 | С143001-62 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 | 2,96 | 223,00 | -- | 660 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Узел 1-3 | | | | | | | | |
| 31 | Е0106-19-2 | Дополнительная герметизация стыков панелей цементно песчаным раствором | 1,44 | 6158,19 | 283,24 | 8868 | 408 | 1170 | 4,15 | 6 |
| | | м3 | | 722,25 | 106,99 | 1040 | 154 | 98 | 0,52 | 1 |
| 32 | Е0107-20-3 | Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг | 0,00492 | 175710,10 | 1826,10 | 864 | 9 | 54 | 42,70 | -- |
| | | т | | 8100,00 | 690,75 | 40 | 3 | 125 | 3,37 | -- |
| 33 | С12041-132 | Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры | 0,00492 | 40200,00 | -- | 198 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 34 | Е0107-19-2 | Герметизация швов стеновых панелей, заполнение вертикальных швов стеновых панелей упругими прокладками | 220 | 292,04 | 0,82 | 64249 | 180 | 3074 | 0,07 | 14 |
| | | м | | 10,87 | 0,31 | 2391 | 68 | 125 | -- | -- |
| | | Плиты покрытия | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Е0107-37-2 | Укладка плит покрытий | 19,43 | 2444,02 | 1240,62 | 47487 | 24105 | 11885 | 2,13 | 41 |
| | | м3 | | 362,25 | 127,08 | 7039 | 2469 | 125 | 0,41 | 8 |
| 36 | С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные | 19,43 | 16700,00 | -- | 324481 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 37 | С143001-62 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 | 19,43 | 223,00 | -- | 4333 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Отводящий трубопроводы | | | | | | | | |
| 38 | Е0116-10-11 | Прокладка из стальных электросварных труб диам. 377 мм /отводящий/ | 5 | 4758,75 | 104,14 | 23794 | 521 | 3230 | 2,63 | 13 |
| | | м | | 465,75 | 38,99 | 2329 | 195 | 128 | 0,19 | 1 |
| 39 | С130810-91 | Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 350 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 377х9 мм | 4 | 6150,00 | -- | 24600 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 40 | Е0113-17-3 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-023 за один раз | 8,725275 | 31,99 | 0,05 | 279 | -- | 35 | 0,02 | -- |
| | | м2 | | 4,41 | 0,02 | 38 | -- | 90 | -- | -- |
| 41 | Е0113-26-8 К=3 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710 | 8,725275 | 210,25 | 0,36 | 1834 | 3 | 66 | 0,04 | -- |
| | | м2 | | 8,31 | 0,15 | 73 | 1 | 90 | -- | -- |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 2268596 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 239603 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 150491 | | | | |
| | | ИТОГО ПО АКТУ : | Тенге | | | 2658690 | | | | |

**ПОДРЯДЧИК:**
**Филиал ТОО "АБК - Автодор НС"**
**Директор** _____ **Абжанов С.К.**

**СУБПОДРЯДЧИК**
**ТОО "ТОП Лтд"**
**Директор:** _____ **Матвеев А.В.**

| Должность | Подпись | Ф И О | Дата |
|---|---|---|---|
| Главный экономист | | Бурлакова А | |
| Управляющий директор | | | |
| Начальник ПТО | | Нарманбетов Р.М | |
| Инженер сметчик | | | |
| Инженер ПТО | | Кабосиев | 08.04.15 |
| Технадзор | | Сатпанов | 08.04.15 |
| Начальник участка | | Сакенов А. | 08.04.15 |

Страница 5

сдав Сер Мурзаев С

Подрядчик: ТОО "АБК -Автодор НС"

Субподрядчик ТОО "ТОП Лтд"

Договор № АФ/АНС/СП/Сбп/94-14 от 30 июля 2014г.

Наименование стройки - КОМПЛЕКСНЫЕ РАБОТЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ СУХОГО ПОРТА ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ ХОРГОС - ВОСТОЧНЫЕ ВОРОТА

Наименование объекта - 8.ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ.ВОДОЗАБОРНАЯ СКВАЖИНА

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА март 2015г.

## СМЕТА № 6-16-9-3

НА Бурение 10 скважин глубиной 250 м.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един. | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего | Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един. | Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Земляные работы Бурение скважины** | | | | | | | | | | |
| 1 | Е0101-163-3 т.ч. п-3.185 К=0,8 | Проходка зумфа вручную сечением 2х2 глубиной 2м для глинистого раствора и для шлама т.ч.п.3.185:ктрр1=0,8;кзпр1=0,8 | 5,5 | 446,40 | -- | 2455 | -- | 2774 | 2,70 | 15 | | |
| | | м3 | | 446,40 | -- | 2455 | -- | 113 | -- | -- | | |
| 2 | Е0101-166-3 | Засыпка вручную зумфа м3 грунта | 5,5 | 167,18 | -- | 919 | -- | 1039 | 1,21 | 7 | | |
| | | м3 | | 167,18 | -- | 919 | -- | 113 | -- | -- | | |
| 3 | Е0104-10-2 т.ч. п-1.3, п-3.6 К=1,4 | Роторное бурение диаметром 349 скважин с прямой промывкой в грунтах 2 группы, глубиной до 200 м станками с дизельным двигателем,т.ч. п. 3.6:ктрр1=1,4; ктрм1=1,4; кзпр1=1,4; кэкс1=1,4 | 4 | 1188,06 | 980,88 | 4752 | 3924 | 1606 | 1,10 | 4 | | |
| | | м | | 185,85 | 200,23 | 743 | 801 | 104 | 0,84 | 3 | | |
| 4 | Е0104-10-3 т.ч. п-1.3, п-3.6 К=1,4 | Роторное бурение диаметром 349 скважин с прямой промывкой в грунтах 3 группы, глубиной до 200 м станками с дизельным двигателем,т.ч. п. 3.6:ктрр1=1,4; ктрм1=1,4; кзпр1=1,4; кэкс1=1,4 | 30 | 2140,89 | 1775,87 | 64227 | 53276 | 22020 | 1,96 | 59 | | |
| | | м | | 333,90 | 371,88 | 10017 | 11156 | 104 | 1,57 | 47 | | |
| 5 | Е0104-10-10 т.ч. п-1.3, п-3.6 К=1,4 | Роторное бурение диаметром 349 скважин с прямой промывкой в грунтах 10 группы, глубиной до 200 м станками с дизельным двигателем, т.ч. п. 3.6:ктрр1=1,4; ктрм1=1,4; кзпр1=1,4; кэкс1=1,4 | 300 | 26525,44 | 21851,37 | 7957631 | 6555410 | 2205988 | 24,26 | 7279 | | |
| | | м | | 4337,55 | 2732,93 | 1301265 | 819878 | 104 | 9,73 | 2918 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Е0104-11-3 т.ч. п-1.3, п-3.4 К=1,1 | Роторное бурение диаметром 243 скважин с прямой промывкой в грунтах 3 группы, глубиной до 400 м станками с дизельным двигателем, т.ч. п. 3.4:ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1 | 10 | 1837,00 | 1516,03 | 18370 | 15160 | 6214 | 1,66 | 17 |
| | | м | | 283,14 | 314,37 | 2831 | 3144 | 104 | 1,32 | 13 |
| 7 | Е0104-11-10 т.ч. п-1.3, п-3.4 К=1,1 | Роторное бурение диаметром 243 скважин с прямой промывкой в грунтах 10 группы, глубиной до 400 м станками с дизельным двигателем,т.ч. п. 3.4:ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1 | 200 | 22033,14 | 18042,49 | 4406628 | 3608497 | 1214075 | 20,01 | 4002 |
| | | м | | 3576,38 | 2260,52 | 715275 | 452104 | 104 | 8,05 | 1610 |
| 8 | Е0104-8-5 т.ч. п-1.3, п-3.4 К=1,1 | Разбуривание диаметром 243 мм от 145,0 до 150,0 м т.ч. п. 3.4: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1 | 10 | 3133,33 | 2580,48 | 31333 | 25805 | 9376 | 2,85 | 29 |
| | | м | | 500,94 | 400,58 | 5009 | 4006 | 104 | 1,55 | 16 |
| 9 | С11061-46 Изм. и доп.вып.1 СН РК 8.02-04-2002 | Долота трехшарошечные диаметром 349,2 мм (бурение 3 категории до 150 м) | 0,2166 | 78900,00 | -- | 17090 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | С11061-46 Изм. и доп.вып.1 СН РК 8.02-04-2002 | Долота трехшарошечные диаметром 349,2 мм (бурение 10 категории до 150 м) | 0,3 | 78900,00 | -- | 23670 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 | С11061-39 Изм. и доп.вып.1 СН РК 8.02-04-2002 | Долота трехшарошечные /ГОСТ 26672-75/, тип Ш244,5Т-ПВ-2 | 0,1 | 77300,00 | -- | 7730 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | С11061-39 Изм. и доп.вып.1 СН РК 8.02-04-2002 | Долота трехшарошечные /ГОСТ 26672-75/, тип Ш244,5Т-ПВ-2 | 42,7 | 77300,00 | -- | 3300710 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | С11061-3 | Глина бентонитовая марки ПБМГ | 40,8 | 6450,00 | -- | 263160 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | Е0104-47-20 | Крепление скважин глубиной до 200 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами со сварным соединением при колонковом бурении т.ч. п.3.51 | 301 | 479,93 | 237,64 | 144459 | 71530 | 103263 | 1,38 | 415 |
| | | м | | 240,75 | 89,12 | 72466 | 26825 | 104 | 0,42 | 126 |
| 15 | Е0104-47-22 т.ч. п-1.16, п-3.50 К=0,9 | Крепление скважин глубиной до 300 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами со сварным соединением при колонковом бурении т.ч. п. 3.50:ктрр1=0,9; ктрм1=0,9; кзпр1=0,9; кэкс1=0,9; кзпм1=0,9 | 200 | 449,03 | 222,72 | 89807 | 44544 | 64123 | 1,29 | 257 |
| | | м | | 224,78 | 83,51 | 44955 | 16702 | 104 | 0,39 | 78 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Е0104-56-1 т.ч. п-1.16, п-3.84 К=1,0 | Подбашмачный тампонаж цементом скважин глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения т.ч. п.3.84 | 2,4 | 3034,91 | 2492,66 | 7284 | 5982 | 2111 | 3,11 | 7 |
| | | м | | 542,25 | 303,41 | 1301 | 728 | 104 | 1,07 | 3 |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Крепление скважины** | | | | | | | | |
| 17 | С130806-221 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Трубы водоподъемные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 102 мм, толщина стенки 4,5 мм | 290 | 847,00 | -- | 245630 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 | С130806-166 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Трубы пьезометрические ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 25 мм, толщина стенки 3,0 мм | 300 | 129,00 | -- | 38700 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | С11011-1008 Изм. и доп.вып.19 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85 | 15 | 7580,00 | -- | 113700 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | Е0104-60-2 | Пробная откачка, откачка и деглинизация из скважины глубиной до 500 м эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания | 6 | 90284,54 | 79012,04 | 541707 | 474072 | 155104 | 57,30 | 344 |
| | | сутки | | 11272,50 | 13583,94 | 67635 | 81504 | 104 | 48,14 | 289 |
| 21 | С130806-304 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Трубы обсадные из стали группы Д /Б/ с короткой треугольной резьбой /ГОСТ 632-80/ 168х8,9 мм | 288 | 2080,00 | -- | 599040 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | С130806-281 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002прим | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 273 мм, толщина стенки 8,0 мм | 301 | 4567,00 | -- | 1374667 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | Е0146-26-1 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в отверстий диам.18 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ | 42204 | 175,98 | 88,16 | 7427262 | 3720536 | 5785746 | 0,45 | 19118 |
| | | отверст. | | 85,05 | 52,04 | 3589450 | 2196296 | 100 | 0,08 | 3444 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Е0146-25-17 К=18 | Вычитается позиция: исключается на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ | 42204 | -28,96 | -13,69 | -1222320 | -577784 | -888034 | -0,07 | -2887 |
| | | отверст. | | -12,96 | -8,08 | -546964 | -341070 | 100 | -- | -30 |
| 25 | Е0104-61-1 | Деглинизация и прокачка | 4 | 44725,96 | 36580,96 | 178904 | 146324 | 64861 | 42,00 | 168 |
| | | сутки | | 8145,00 | 7446,53 | 32580 | 29786 | 104 | 33,11 | 132 |
| 26 | Е0104-49-2 т.ч. п-1.16, п-3.58 К=0,7 | Свободный спуск труб /надфильтровых труб/ диаметром 100 мм со сварным соединением в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподемностью 12,5 т т.ч. п. 3.58:ктрр1=0,7; ктрм1=0,7; кзпр1=0,7; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7 | 290 | 266,78 | 213,07 | 77367 | 61791 | 24948 | 0,31 | 91 |
| | | м | | 53,71 | 29,01 | 15576 | 8412 | 104 | 0,11 | 32 |
| 27 | Е0104-49-2 т.ч. п-1.16, п-3.58 К=0,7 | Свободный спуск труб /надфильтровых труб/ диаметром 25 мм со сварным соединением в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподемностью 12,5 т т.ч. п. 3.58:ктрр1=0,7; ктрм1=0,7; кзпр1=0,7; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7 | 300 | 266,78 | 213,07 | 80035 | 63922 | 25808 | 0,31 | 94 |
| | | м | | 53,71 | 29,01 | 16113 | 8702 | 104 | 0,11 | 33 |
| 28 | Е0106-1-2 | Устройство бетонного оголовка 273 мм | 2 | 6003,53 | 98,32 | 12007 | 197 | 1538 | 4,41 | 9 |
| | | м3 | | 695,25 | 37,15 | 1391 | 74 | 105 | 0,18 | -- |
| 29 | С130809-12 Изм. и доп.вып.18 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 | 56 | 384,00 | -- | 21504 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30 | Е0116-12-4 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 100 мм | 56 | 1333,93 | 53,14 | 74700 | 2976 | 20805 | 1,46 | 82 |
| | | 1соедин. | | 270,00 | 20,25 | 15120 | 1134 | 128 | 0,10 | 6 |
| 31 | Е0104-61-1 | Наблюдение за восстановлением уровня | 2,4 | 44725,96 | 36580,96 | 107342 | 87794 | 38916 | 42,00 | 101 |
| | | сутки | | 8145,00 | 7446,53 | 19548 | 17872 | 104 | 33,11 | 79 |
| | | | | Транспортировка 1 буровой установки | | | | | | |
| 32 | Е01031-А27-1 | Погрузка оборудования и строительных грузов при автомобильных перевозках | 61,3264 | 134,30 | 134,30 | 8236 | 8236 | 5765 | -- | -- |
| | | т | | -- | 94,01 | -- | 5765 | 100 | 1,97 | 121 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Е01031-А37-2 | Разгрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках | | | | | | | | |
| | | | 61,3264 | 102,80 | 102,80 | 6304 | 6304 | 4413 | -- | -- |
| | | т | | -- | 71,96 | -- | 4413 | 100 | 1,51 | 93 |
| 34 | Е010332-А200-1 | Перевозка оборудования расстояние перевозки 200км,класс груза 1 | | | | | | | | |
| | | | 61,3264 | 702,50 | 702,50 | 43082 | 43082 | 8616 | -- | -- |
| | | т | | -- | 140,50 | -- | 8616 | 100 | 2,95 | 181 |
| 35 | Е010333-А201-1 К=150 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки свыше 200 км за каждый 1 км добавлять, класс груза 1 | | | | | | | | |
| | | | 61,3264 | 420,00 | 420,00 | 25757 | 25757 | 5151 | -- | -- |
| | | т | | -- | 84,00 | -- | 5151 | 100 | 1,76 | 108 |
| 36 | Е01031-А27-1 | Погрузка оборудования при автомобильных перевозках | | | | | | | | |
| | | | 16,8164 | 134,30 | 134,30 | 2258 | 2258 | 1581 | -- | -- |
| | | т | | -- | 94,01 | -- | 1581 | 100 | 1,97 | 33 |
| 37 | Е01031-А37-2 | Разгрузка оборудования при автомобильных перевозках | | | | | | | | |
| | | | 16,8164 | 102,80 | 102,80 | 1729 | 1729 | 1210 | -- | -- |
| | | т | | -- | 71,96 | -- | 1210 | 100 | 1,51 | 25 |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 26097840 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 8889020 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 2099212 | | | | |
| | | ИТОГО ПО АКТУ: | Тенге | | | 37086072 | | | | |

**ПОДРЯДЧИК:**
**Филиал ТОО "АБК -Автодор НС"**
**Директор** _____ **Абжанов С.К.**

**СУБПОДРЯДЧИК**
**ТОО "ТОП Лтд"**
**Директор:** _____ **Матвеев А.В.**

| Должность | Подпись | ФИО | Дата |
|---|---|---|---|
| Главный экономист | | Абдрахман А. | |
| Управляющий директор | | | |
| Начальник ПТО | | Нарманганбетов Р.Н. | |
| Инженер сметчик | | | |
| Инженер ПТО | | Бейсенов | 08.04.15 |
| Технадзор | | Ситкаров | 09.04.15 |
| Начальник участка | | Саменов А. | 08.04.15 |

Подрядчик: ТОО "АБК -Автодор НС"

Субподрядчик ТОО "ТОП Лтд"

Договор № АФ/АНС/СП/Сбп/94-14 от 30 июля 2014г.

Наименование стройки - КОМПЛЕКСНЫЕ РАБОТЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ СУХОГО ПОРТА ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ ХОРГОС - ВОСТОЧНЫЕ ВОРОТА

Наименование объекта - 8.ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ.Резервуар противопожарного запаса воды V=1000м3

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА март 2015г.

## СМЕТА № 6-16-10

НА Резервуар противопожарного запаса воды V=1000м3 №2

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживаю-щих машины: на един. | всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **ОТДЕЛ 1.бъем обратной засыпки=Ф1-Ф100=Ф15** | | | | | | | | |
| 1 | Е0101-17-7 т.ч. п-3.37 К=1,2 | Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах при площади котлована до 100 м2 | 2332,98914 | 31,44 | 30,03 | 73356 | 70049 | 21551 | 0,01 | 22 |
| | | м3 | | 1,38 | 8,14 | 3220 | 18998 | 97 | 0,03 | 65 |
| 2 | Е0101-162-7 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 | Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ | 69,9896743 | 361,80 | -- | 25322 | -- | 28614 | 2,35 | 165 |
| | | м3 | | 361,80 | -- | 25322 | -- | 113 | -- | -- |
| 3 | Е010333-А30-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 | 1842,80153 | 196,00 | 196,00 | 361189 | 361189 | 72238 | -- | -- |
| | | т | | -- | 39,20 | -- | 72238 | 100 | 0,02 | 39 |
| 4 | Е010333-А3-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1 | 1866,65121 | 32,30 | 32,30 | 60293 | 60293 | 12059 | -- | -- |
| | | т | | -- | 6,46 | -- | 12059 | 100 | 0,02 | 39 |
| 5 | Е0101-20-1 | Работа на отвале 1 группы грунтов | 2332,98914 | 3,08 | 2,66 | 7176 | 6207 | 2987 | -- | 6 |
| | | м3 | | 0,39 | 0,93 | 910 | 2170 | 97 | -- | 7 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Железобетонные конструкции** | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Днище | | | | | | | | |
| 6 | Е0106-1-1 | Устройство бетонной подготовки / В7.5, W4 / | 33,76489 | 4876,00 | 66,01 | 164637 | 2229 | 7302 | 1,35 | 46 |
| | | м3 | | 195,75 | 24,93 | 6609 | 842 | 98 | 0,12 | 4 |
| 7 | Е0127-49-4 | Укладка и пропитка щебеночных покрытий толщиной 8 см с применением битума | 337,6489 | 579,40 | 20,10 | 195634 | 6786 | 6561 | 0,06 | 20 |
| | | м2 | | 9,20 | 5,41 | 3106 | 1827 | 133 | 0,02 | 7 |
| 8 | Е0127-49-5 К=2 | добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя по табл. 49-4 | 337,6489 | 152,92 | 1,15 | 51634 | 387 | 277 | -- | -- |
| | | м2 | | 0,14 | 0,48 | 47 | 161 | 133 | -- | -- |
| 9 | Е0106-35-5 | Устройство плоских днищ при стенах из сборных железобетонных панелей из бетона кл. В15 W8 на сульфатостойком портландцементе | 62,63 | 7902,78 | 672,63 | 494951 | 42127 | 71283 | 5,83 | 365 |
| | | м3 | | 927,00 | 234,39 | 58058 | 14680 | 98 | 0,93 | 58 |
| 10 | С12041-111 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм | 0,9601 | 77000,00 | -- | 73928 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 | С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,6344 | 71100,00 | -- | 45106 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 2,9996 | 68800,00 | -- | 206372 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | 0,9377 | 64400,00 | -- | 60388 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | 0,8799 | 41200,00 | -- | 36252 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек по дну с уклоном в сторону отводящей трубы | 252 | 174,54 | 9,95 | 43983 | 2507 | 17339 | 0,36 | 90 |
| | | м2 | | 52,20 | 3,74 | 13154 | 942 | 123 | 0,02 | 5 |
| | | Фундаменты | | | | | | | | |
| 16 | Е0107-1-13 | Укладка фундаментов под колонны, масса конструкций до 3,5 т | 6 | 1089,20 | 771,95 | 6535 | 4632 | 4522 | 1,92 | 12 |
| | | шт | | 317,25 | 221,13 | 1904 | 1327 | 140 | 0,85 | 5 |
| 17 | С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые | 5,988 | 18758,00 | -- | 112323 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент | 5,988 | 78,00 | -- | 467 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | С143001-62 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 | 5,988 | 223,00 | -- | 1335 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | С143001-63 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 | 5,988 | 259,00 | -- | 1551 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | Е0107-2-1 | Устройство прослойки из раствора под фундаменты (узел VII) | 21 | 108,27 | 2,80 | 2274 | 59 | 94 | 0,02 | -- |
| | | м2 | | 2,52 | 1,06 | 53 | 22 | 125 | 0,01 | -- |
| | | Колонны | | | | | | | | |
| 22 | Е0107-5-1 | Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов при глубине заделки колонн до 0.7 м. массой колонн до 1 т | 6 | 1727,09 | 581,49 | 10363 | 3489 | 6838 | 4,14 | 25 |
| | | шт | | 713,25 | 198,49 | 4280 | 1191 | 125 | 0,73 | 4 |
| 23 | С143015-3 | Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные сплошные | 1,32 | 13000,00 | -- | 17160 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | С143001-46 | Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 | 1,32 | -112,00 | -- | -148 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | С143001-45 | Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 | 1,32 | -209,00 | -- | -276 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент | 1,32 | 78,00 | -- | 103 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | С143001-62 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 | 1,32 | 223,00 | -- | 294 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | С143001-63 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 | 1,32 | 259,00 | -- | 342 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Стеновые панели | | | | | | | | |
| 29 | Е0107-30-3 | Установка панелей стен при вертикальных стыках, замоноличиваемых бетоном кл. В25, площадью до 12 м2 | 40,92 | 4083,24 | 1085,26 | 167086 | 44409 | 72051 | 6,00 | 246 |
| | | м3 | | 1028,25 | 380,37 | 42076 | 15565 | 125 | 1,70 | 69 |
| 30 | С143018-14 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Панели /блоки/ стеновые и перегородочные для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В15, площадью до 18 м2, прямоугольные, плоские и переменного сечения | 40,02 | 15200,00 | -- | 608304 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 31 | С143018-20 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Панели-блоки стеновые Г- и Т - образные для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В15 | 3,6 | 20900,00 | -- | 75240 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 32 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент | 43,62 | 78,00 | -- | 3402 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 33 | С143001-62 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 | 43,62 | 223,00 | -- | 9727 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 34 | С143001-63 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 | 43,62 | 259,00 | -- | 11298 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Узел 1-3 | | | | | | | | |
| 35 | Е0106-19-2 | Дополнительная герметизация стыков панелей цементно песчаным раствором | 1,212 | 6158,19 | 283,24 | 7464 | 343 | 985 | 4,15 | 5 |
| | | м3 | | 722,25 | 106,99 | 875 | 130 | 98 | 0,52 | 1 |
| 36 | Е0107-20-3 | Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг | 0,1148 | 175710,10 | 1826,10 | 20172 | 210 | 1261 | 42,70 | 5 |
| | | т | | 8100,00 | 690,75 | 930 | 79 | 125 | 3,37 | -- |
| 37 | С12041-132 | Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры | 0,1148 | 40200,00 | -- | 4615 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 38 | Е0107-19-2 | Герметизация швов стеновых панелей, заполнение вертикальных швов стеновых панелей упругими прокладками | 1008 | 292,04 | 0,82 | 294376 | 827 | 14085 | 0,07 | 66 |
| | | м | | 10,87 | 0,31 | 10957 | 311 | 125 | -- | 2 |
| | | Плиты покрытия | | | | | | | | |
| 39 | Е0107-13-7 | Укладка плит покрытий сооружений длиной до 6 м, площадью до 20 м2, при массе конструкций до 10 т, высота здания до 25 м | 15 | 1738,77 | 586,05 | 26081 | 8791 | 11920 | 2,76 | 41 |
| | | шт | | 459,00 | 176,74 | 6885 | 2651 | 125 | 0,72 | 11 |
| 40 | С143018-21 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 | 29,772 | 22600,00 | -- | 672847 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 41 | С143001-46 | Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 | 29,772 | -112,00 | -- | -3334 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 42 | С143001-45 | Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 | 29,772 | -209,00 | -- | -6222 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 43 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент | 29,772 | 78,00 | -- | 2322 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 44 | С143001-62 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 | 29,772 | 223,00 | -- | 6639 | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 45 | С143001-63 | **Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2** | | | | | | | | |
| | | | 29,772 | 259,00 | -- | 7711 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 3960272 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 351968 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 258734 | | | | |
| | | **ИТОГО ПО АКТУ :** | Тенге | | | 4570974 | | | | |

**ПОДРЯДЧИК:**
**Филиал ТОО "АБК -Автодор НС"**
**Директор_____Абжанов С.К.**

**СУБПОДРЯДЧИК**
**ТОО "ТОП Лтд"**
**Директор: _____Матвеев А.В.**

| Должность | Подпись | Ф И О | Дата |
|---|---|---|---|
| Главный экономист | | Бурлакова Н. | |
| Управляющий директор | | | |
| Начальник ПТО | | Нарлогандаров Д.А. | |
| Инженер сметчик | | | |
| Инженер ПТО | | Кабасов | 08.04.15 |
| Технадзор | | Ситдыков | 08.04.15. |
| Начальник участка | | Сакенов А. | 08.04.15 |

Подрядчик: ТОО "АБК -Автодор НС"

Субподрядчик ТОО "ТОП Лтд"

Договор № АФ/АНС/СП/Сбп/94-14 от 30 июля 2014г.

Наименование стройки - КОМПЛЕКСНЫЕ РАБОТЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ СУХОГО ПОРТА ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ ХОРГОС - ВОСТОЧНЫЕ ВОРОТА

Наименование объекта - 8.ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ.Резервуар противопожарного запаса воды V=1000м3

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА март 2015г.

## СМЕТА № 6-16-10

НА Резервуар противопожарного запаса воды V=1000м3 №1

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един. | Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **ОТДЕЛ 1.бъем обратной засыпки=Ф1-Ф100=Ф15** | | | | | | | | |
| 1 | Е0101-17-7 т.ч. п-3.37 К=1,2 | Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах при площади котлована до 100 м2 | 2332,98914 | 31,44 | 30,03 | 73356 | 70049 | 21551 | 0,01 | 22 |
| | | м3 | | 1,38 | 8,14 | 3220 | 18998 | 97 | 0,03 | 65 |
| 2 | Е0101-162-7 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 | Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ | 69,9896743 | 361,80 | -- | 25322 | -- | 28614 | 2,35 | 165 |
| | | м3 | | 361,80 | -- | 25322 | -- | 113 | -- | -- |
| 3 | Е010333-А30-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 | 1842,80153 | 196,00 | 196,00 | 361189 | 361189 | 72238 | -- | -- |
| | | т | | -- | 39,20 | -- | 72238 | 100 | 0,02 | 39 |
| 4 | Е010333-А3-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1 | 1866,65121 | 32,30 | 32,30 | 60293 | 60293 | 12059 | -- | -- |
| | | т | | -- | 6,46 | -- | 12059 | 100 | 0,02 | 39 |
| 5 | Е0101-20-1 | Работа на отвале 1 группы грунтов | 2332,98914 | 3,08 | 2,66 | 7176 | 6207 | 2987 | -- | 6 |
| | | м3 | | 0,39 | 0,93 | 910 | 2170 | 97 | -- | 7 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Железобетонные конструкции** | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Днище | | | | | | | | |
| 6 | Е0106-1-1 | Устройство бетонной подготовки / В7.5, W4 / | 33,76489 | 4876,00 | 66,01 | 164637 | 2229 | 7302 | 1,35 | 46 |
| | | м3 | | 195,75 | 24,93 | 6609 | 842 | 98 | 0,12 | 4 |
| 7 | Е0127-49-4 | Укладка и пропитка щебеночных покрытий толщиной 8 см с применением битума | 337,6489 | 579,40 | 20,10 | 195634 | 6786 | 6561 | 0,06 | 20 |
| | | м2 | | 9,20 | 5,41 | 3106 | 1827 | 133 | 0,02 | 7 |
| 8 | Е0127-49-5 К=2 | добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя по табл. 49-4 | 337,6489 | 152,92 | 1,15 | 51634 | 387 | 277 | -- | -- |
| | | м2 | | 0,14 | 0,48 | 47 | 161 | 133 | -- | -- |
| 9 | Е0106-35-5 | Устройство плоских днищ при стенах из сборных железобетонных панелей из бетона кл. В15 W8 на сульфатостойком портландцементе | 62,63 | 7902,78 | 672,63 | 494951 | 42127 | 71283 | 5,83 | 365 |
| | | м3 | | 927,00 | 234,39 | 58058 | 14680 | 98 | 0,93 | 58 |
| 10 | С12041-111 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм | 0,9601 | 77000,00 | -- | 73928 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 | С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,6344 | 71100,00 | -- | 45106 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 2,9996 | 68800,00 | -- | 206372 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | 0,9377 | 64400,00 | -- | 60388 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | 0,8799 | 41200,00 | -- | 36252 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек по дну с уклоном в сторону отводящей трубы | 252 | 174,54 | 9,95 | 43983 | 2507 | 17339 | 0,36 | 90 |
| | | м2 | | 52,20 | 3,74 | 13154 | 942 | 123 | 0,02 | 5 |
| | | Фундаменты | | | | | | | | |
| 16 | Е0107-1-13 | Укладка фундаментов под колонны, масса конструкций до 3,5 т | 6 | 1089,20 | 771,95 | 6535 | 4632 | 4522 | 1,92 | 12 |
| | | шт | | 317,25 | 221,13 | 1904 | 1327 | 140 | 0,85 | 5 |
| 17 | С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые | 5,988 | 18758,00 | -- | 112323 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент | 5,988 | 78,00 | -- | 467 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | С143001-62 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 | 5,988 | 223,00 | -- | 1335 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | С143001-63 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 | 5,988 | 259,00 | -- | 1551 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | Е0107-2-1 | Устройство прослойки из раствора под фундаменты (узел VII) | 21 | 108,27 | 2,80 | 2274 | 59 | 94 | 0,02 | -- |
| | | м2 | | 2,52 | 1,06 | 53 | 22 | 125 | 0,01 | -- |
| | | Колонны | | | | | | | | |
| 22 | Е0107-5-1 | Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов при глубине заделки колонн до 0.7 м. массой колонн до 1 т | 6 | 1727,09 | 581,49 | 10363 | 3489 | 6838 | 4,14 | 25 |
| | | шт | | 713,25 | 198,49 | 4280 | 1191 | 125 | 0,73 | 4 |
| 23 | С143015-3 | Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные сплошные | 1,32 | 13000,00 | -- | 17160 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | С143001-46 | Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 | 1,32 | -112,00 | -- | -148 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | С143001-45 | Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 | 1,32 | -209,00 | -- | -276 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент | 1,32 | 78,00 | -- | 103 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | С143001-62 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 | 1,32 | 223,00 | -- | 294 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | С143001-63 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 | 1,32 | 259,00 | -- | 342 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Стеновые панели | | | | | | | | |
| 29 | Е0107-30-3 | Установка панелей стен при вертикальных стыках, замоноличиваемых бетоном кл. В25, площадью до 12 м2 | 40,92 | 4083,24 | 1085,26 | 167086 | 44409 | 72051 | 6,00 | 246 |
| | | м3 | | 1028,25 | 380,37 | 42076 | 15565 | 125 | 1,70 | 69 |
| 30 | С143018-14 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Панели /блоки/ стеновые и перегородочные для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В15, площадью до 18 м2, прямоугольные, плоские и переменного сечения | 40,02 | 15200,00 | -- | 608304 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 31 | С143018-20 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Панели-блоки стеновые Г- и Т - образные для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В15 | 3,6 | 20900,00 | -- | 75240 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 32 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент | 43,62 | 78,00 | -- | 3402 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 33 | С143001-62 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 | 43,62 | 223,00 | -- | 9727 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 34 | С143001-63 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 | 43,62 | 259,00 | -- | 11298 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Узел 1-3** | | | | | | | | |
| 35 | Е0106-19-2 | Дополнительная герметизация стыков панелей цементно песчаным раствором | 1,212 | 6158,19 | 283,24 | 7464 | 343 | 985 | 4,15 | 5 |
| | | м3 | | 722,25 | 106,99 | 875 | 130 | 98 | 0,52 | 1 |
| 36 | Е0107-20-3 | Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг | 0,1148 | 175710,10 | 1826,10 | 20172 | 210 | 1261 | 42,70 | 5 |
| | | т | | 8100,00 | 690,75 | 930 | 79 | 125 | 3,37 | -- |
| 37 | С12041-132 | Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры | 0,1148 | 40200,00 | -- | 4615 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 38 | Е0107-19-2 | Герметизация швов стеновых панелей, заполнение вертикальных швов стеновых панелей упругими прокладками | 1008 | 292,04 | 0,82 | 294376 | 827 | 14085 | 0,07 | 66 |
| | | м | | 10,87 | 0,31 | 10957 | 311 | 125 | -- | 2 |
| | | **Плиты покрытия** | | | | | | | | |
| 39 | Е0107-13-7 | Укладка плит покрытий сооружений длиной до 6 м, площадью до 20 м2, при массе конструкций до 10 т, высота здания до 25 м | 15 | 1738,77 | 586,05 | 26081 | 8791 | 11920 | 2,76 | 41 |
| | | шт | | 459,00 | 176,74 | 6885 | 2651 | 125 | 0,72 | 11 |
| 40 | С143018-21 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 | 29,772 | 22600,00 | -- | 672847 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 41 | С143001-46 | Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 | 29,772 | -112,00 | -- | -3334 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 42 | С143001-45 | Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 | 29,772 | -209,00 | -- | -6222 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 43 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент | 29,772 | 78,00 | -- | 2322 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 44 | С143001-62 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 | 29,772 | 223,00 | -- | 6639 | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 45 | С143001-63 | **Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2** | 29,772 | 259,00 | -- | 7711 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 3960272 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 351968 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 258734 | | | | |
| | | **ИТОГО ПО АКТУ :** | Тенге | | | 4570974 | | | | |

**ПОДРЯДЧИК:**
**Филиал ТОО "АБК-Автодор НС"**
**Директор** _____ **Абжанов С.К.**

**СУБПОДРЯДЧИК**
**ТОО "ТОП Лтд"**
**Директор:** _____ **Матвеев А.В.**

| Должность | Подпись | ФИО | Дата |
|---|---|---|---|
| Главный экономист | | Бердыханов | |
| Управляющий директор | | Карнагинбетов | |
| Начальник ПТО | | | |
| Инженер сметчик | | Кабыскалиев | 08.04.15 |
| Инженер ПТО | | Сатыбалдыев | 09.04.15 |
| Технадзор | | Сакенов А. | 08.04.15 |
| Начальник участка | | | |

Ф №3
Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. №73

**ПОДРЯДЧИК:** **Филиал ТОО "АБК Автодор НС"**
**СУБПОДРЯДЧИК:** **ТОО "ТОП Лтд"**

**Наименование строительства:** **Комплексные работы по строительству сухого порта и объектов инфраструктуры специальной экономической зоны"Хоргос-Восточные ворота"**

**Договор № АФ/АНС/СП/Сбп/94-14 от 30 июля 2014г.**

# СПРАВКА
## о стоимости выполненных работ и затрат за март месяц 2015 г.

| Код застройщика | | код | договор | | источник финанс. | | организ.-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | подрядчика | номер | дата | наименов | код | наименование | код |
| | | | **АФ/АНС/СП/Сбп/ 94-14** | **30.07.2014** | | | | |
| | | | | | | | | |

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ пусковых комплексов объектов | стоимость выполненных работ и затрат, без НДС | | | | | | | | Налог на добавленную стоимость | ВСЕГО к оплате с НДС, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | С начала строительства по отчётный месяц включит. | В отчётном месяце | Базовая стоимость в ценах 2001г. | из них | | Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базисных ценах 2001г. | дополнит. Работы | | | |
| | | | | | СМР в отчётном месяце тенге | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | Другие дополнительные затраты и расходы | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | |
| | Всего по объекту: | 311 803 683 | | | | | | | | 37 416 442 | 349 220 125 |
| | в том числе: | | | | | | | | | | |
| | **за отчетный месяц:** | | **311 803 683** | | | | | | | **37 416 442** | **349 220 125** |
| | | | | | | | | | | | |
| | Всего к оплате: | **349 220 125** | Триста сорок девять миллионов двести двадцать тысяч сто двадцать пять тенге | | | | | | | | |

**ПОДРЯДЧИК:** **Директор Филиала ТОО "АБК-Автодор НС" в г. Астана** _____ (подпись) **Абжанов С.К.** (расшифровка подписи)

**СУБПОДРЯДЧИК:** **Директор ТОО "ТОП Лтд"** _____ (подпись) **Матвеев А.В.** (расшифровка подписи)

Подрядчик: ТОО "АБК -Автодор НС"

Субподрядчик: ТОО "ТОП Лтд"

Наименование стройки : Комплексные работы по строительству сухого порта и объектов инфраструктуры специальной экономической зоны "Хоргос-Восточные ворота".

Договор: № АФ/АНС/СП/Сбп/94-14 от 30 июля 2014г.

**Сводная справка Форма №2 за март месяц 2015 г.**

| № п/п | № смет и расчетов | Наименование глав,объектов,работ и затрат | Сметная стоимость,тыс.тенге | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Стоимость в базовых ценах | Всего стоимость в рыночных ценах |
| | | **Глава 6.Наружные сети и сооружения водоснабжения ,канализации,теплоснабжения и газоснабжения.** | | |
| | | **8.Водозаборные сооружения.** | | |
| 1 | 6-16 | **Водозаборные сооружения** | **139 052,936** | **311 803,683** |
| | | **Основные объекты строительства.** | | |
| | | **8.Водозаборные сооружения** | | |
| | 6-16-1-2 | Насосная станция 2-подъема | 11 613,126 | 26040,554 |
| | | **Объекты подсобного и обслуживающего назначения.** | | |
| | | **8.Водозаборные сооружения** | | |
| | 6-16-2-2 | Контрольно-пропускной пункт | 683,043 | 1531,613 |
| | | **Объекты энергетического хозяйства.** | | |
| | 6-16-3-1 | Водозаборные сооружения НЭС ЭМ АК | 17 176,650 | 38515,855 |
| | 6-16-8 | **Наружные сети и сооружения водоснабжения ,канализации,теплоснабжения и газоснабжения.** | | |
| | 6-16-8-1 | Внутриплощадочные сети НВК | 5 261,241 | 11797,481 |
| | 6-16-8-2 | Хлораторная | 9 005,323 | 20192,978 |
| | | **8.Водозаборные сооружения .Водозаборная скважина** | | |
| | 6-16-9-2 | Бурение 2 разведочных скважин глубиной 300м | 37 431,253 | 83933,521 |
| | 6-16-9-3 | Бурение 10 скважин глубиной 250м | 37 086,072 | 83159,509 |
| | | **8.Водозаборные сооружения .** | | |
| | 6-16-10 | Резервуар противопожарного запаса воды V=1000м3 №1.№2 | 9 141,948 | 20499,337 |
| | 6-16-11 | Резервуар противопожарного запаса воды V=600м3 №1.№2 | 5 317,380 | 11923,363 |
| | 6-16-12 | Резервуар противопожарного запаса воды V=50м3 №1.№2 | 1 279,554 | 2869,193 |
| | | **Благоустройство и озеленение территории** | | |
| | | **8.Водозаборные сооружения .** | | |
| | 6-16-14 | Ограждение | 5 057,346 | 11340,279 |
| | | **Итого по главе 6:** | **139 052,936** | **311 803,683** |
| | | **Итого по главам 6** | **139 052,936** | **311 803,683** |
| | | **НДС, 12%** | | **37 416,442** |
| | | **ВСЕГО в текущих ценах, с НДС** | | **349 220,125** |

**ПОДРЯДЧИК**
**Филиал ТОО "АБК -Автодор НС"**
**Директор:** _____ **Абжанов С.К.**

**СУБПОДРЯДЧИК**
**ТОО "ТОП Лтд"**
**Директор:** _____ **Матвеев А.В.**

# Счет-фактура № 00000000037 от 31 марта 2015 г.

**Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд"**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 031040003399, Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В",Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0032855, от 10.08.2012

ИИК поставщика: KZ42914398914BC01184, в банке ДБ АО "СБЕРБАНК", БИК SABRKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор субподряда №АФ/АНС/СП/Сбп/94-14 от 30.07.2014г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, район Алматы, г.Астана, ул. Жансугурова, дом № 14/2

*государство, регион, область, город, район*

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 031040003399, Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд",Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В"

*(БИН, наименование и адрес)*

Грузополучатель: БИН: 120741006737, ТОО "АБК-Автодор НС" в лице Филиала ТОО "АБК-Автодор НС в г.Астана,Республика Казахстан, район Алматы, г.Астана, ул. Жансугурова, дом № 14/2

*(БИН, наименование и адрес)*

**Получатель: ТОО "АБК-Автодор НС"**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 990140000661, Республика Казахстан, г. Астана, ул. Букейхана, дом № 24

ИИК получателя: KZ179470398000063166, в банке АО ДБ Альфа-Банк, БИК ALFAKZKA

| № п/п | Наименование товаров (работ, услуг) | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена (KZT) | Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС | НДС | | Всего стоимость реализации | Акциз | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Строительные работы по наружным сетям и сооружениям водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения. СЭЗ "Хоргос-Восточные ворота". | тг. | 1 | 311 803 683,00 | 311 803 683,00 | 12% | 37 416 442,00 | 349 220 125,00 | | |
| **Всего по счету:** | | | | | **311 803 683,00** | | **37 416 442,00** | **349 220 125,00** | | |

**Директор: Матвеев А. В.**

*(Ф.И.О., подпись).*

**Гл.бухгалтер: Жунисбаева М. Т.**

*(Ф.И.О., подпись)*

**ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

*(должность)*

*(Ф.И.О., подпись)*

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Подрядчик: ТОО "АБК -Автодор НС"
Субподрядчик ТОО "ТОП Лтд"

Договор № АФ/АНС/СП/Сбп/94-14 от 30 июля 2014г.

Наименование стройки - КОМПЛЕКСНЫЕ РАБОТЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ СУХОГО ПОРТА ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ

Наименование объекта - 8.ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ.НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ 2-ПОДЪЕМА

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА апрель 2015г.

## СМЕТА № 6-16-1-2

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживаю-щих машины | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Внутренние стены** | | | | | | | | |
| 56 | E0108-10-1 | **Кладка армированных простых стен из кирпича при высоте этажа до 4 м в районах с сейсмичностью 7-8 баллов** | 13,9 | 6226,50 | 335,84 | 86548 | 4668 | 14909 | 5,07 | 70 |
| | | м3 | | 783,00 | 126,00 | 10884 | 1751 | 118 | 0,61 | 8 |
| 57 | C12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | **Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм** | 0,062 | 41200,00 | -- | 2554 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 58 | E0106-19-1 | **Устройство поясов в опалубке** | 0,54 | 8037,77 | 316,01 | 4340 | 171 | 843 | 8,25 | 4 |
| | | м3 | | 1368,00 | 119,39 | 739 | 64 | 105 | 0,58 | -- |
| 59 | C143001-62 | **Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2** | 0,55 | 223,00 | -- | 123 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,035 | 69000,00 | -- | 2415 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 61 | С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,052 | 68800,00 | -- | 3578 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 62 | Е0106-14-4 | Устройство железобетонных сердечников и обрамлений | 1,38 | 9624,46 | 990,15 | 13282 | 1366 | 2925 | 10,40 | 14 |
| | | м3 | | 1644,75 | 374,04 | 2270 | 516 | 105 | 1,83 | 3 |
| 63 | С143001-62 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 | 1,41 | 223,00 | -- | 314 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 64 | С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,035 | 69000,00 | -- | 2415 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 65 | С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,091 | 68800,00 | -- | 6261 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **РАЗДЕЛ 2.ПРОЕМЫ** | | | | | | | | |
| 66 | Е0109-55-4 | Монтаж каркасов огнезащитных дверей, занавесей и штор сценических устройств | 0,0931 | 41437,95 | 5221,19 | 3858 | 486 | 2195 | 146,90 | 14 |
| | | т | | 25852,50 | 348,57 | 2407 | 32 | 90 | 1,27 | -- |
| 67 | С12022-2 | Двери стальные утепленные двупольные 2ДСУ 2.0х2.1 огрунтованные и окрашенные | 1 | 37400,00 | -- | 37400 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 71 | Е0110-23-1 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 3,78 | 400,18 | 102,53 | 1513 | 388 | 850 | 0,90 | 3 |
| | | м2 | | 151,65 | 35,67 | 573 | 135 | 120 | 0,14 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | С12062-2 | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние | | | | | | | | |
| | | | 3,78 | 4250,00 | -- | 16065 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 73 | С11011-815 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни | | | | | | | | |
| | | | 2 | 844,00 | -- | 1688 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 74 | С11011-817 | Защелки врезные с ручками и корпусом из алюминиевого сплава | | | | | | | | |
| | | | 2 | 688,00 | -- | 1376 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 75 | Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 | Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2 | | | | | | | | |
| | | | 25,38 | 348,93 | 18,88 | 8856 | 479 | 5409 | 1,02 | 26 |
| | | м2 | | 171,01 | 6,57 | 4340 | 167 | 120 | 0,03 | 1 |
| 76 | С12061-713 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99 | | | | | | | | |
| | | | 22,68 | 6389,00 | -- | 144903 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | С12061-714 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99 | 2,7 | 6226,00 | -- | 16810 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 78 | Е0110-91-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 | Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2 | 0,36 | 498,09 | 19,17 | 179 | 7 | 102 | 1,38 | -- |
| | | м2 | | 230,97 | 6,18 | 83 | 2 | 120 | 0,03 | -- |
| 79 | С12061-708 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 | 0,36 | 4884,00 | -- | 1758 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 80 | С11011-1360 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Вычитается позиция: Стеклопакет СПО 4М1-16-4И Э /ГОСТ 24866-99/ | 25,74 | -2320,00 | -- | -59717 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 81 | С11011-1368 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Стеклопакет архитектурный с безопасным стеклом СПО 3.8 мм мультифункциональное -16Ar-8 /триплекс или многослойное/ СЭ /ГОСТ 24866-99/ | 25,74 | 9850,00 | -- | 253539 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 82 | Е0110-22-2 | Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м | 4,94 | 229,35 | 5,58 | 1133 | 28 | 570 | 0,59 | 3 |
| | | м2 | | 94,05 | 2,12 | 465 | 10 | 120 | 0,01 | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | С12061-195 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 350 мм | 14,1 | 2860,00 | -- | 40326 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **РАЗДЕЛ 3.ПОЛЫ** | | | | | | | | |
| | | ТИП 1 | | | | | | | | |
| 89 | Е0111-2-4 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных | 1,15 | 2278,70 | -- | 2621 | -- | 751 | 3,24 | 4 |
| | | м3 | | 531,00 | -- | 611 | -- | 123 | -- | -- |
| 90 | Е0111-2-9 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных (150 мм) | 1,73 | 5770,35 | -- | 9983 | -- | 1207 | 3,66 | 6 |
| | | м3 | | 567,00 | -- | 981 | -- | 123 | -- | -- |
| 91 | С143001-62 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 | 1,76 | 223,00 | -- | 392 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 92 | Е0111-15-1 | Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм | 11,5 | 238,73 | 14,76 | 2745 | 170 | 820 | 0,36 | 4 |
| | | м2 | | 52,43 | 5,54 | 603 | 64 | 123 | 0,03 | -- |
| 93 | Е0111-15-2 К=14 | добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий ДО 100 ММ | 11,5 | 376,83 | 9,38 | 4334 | 108 | 384 | 0,15 | 2 |
| | | м2 | | 23,66 | 3,50 | 272 | 40 | 123 | 0,02 | -- |
| 94 | С143001-62 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 | 1,17 | 223,00 | -- | 261 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ТИП 3 | | | | | | | | |
| 99 | Е0111-2-4 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных | 2,75 | 2278,70 | -- | 6266 | -- | 1796 | 3,24 | 9 |
| | | м3 | | 531,00 | -- | 1460 | -- | 123 | -- | -- |
| 100 | Е0111-2-9 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных (100 мм) | 2,75 | 5770,35 | -- | 15868 | -- | 1918 | 3,66 | 10 |
| | | м3 | | 567,00 | -- | 1559 | -- | 123 | -- | -- |
| 101 | С143001-62 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 | 2,81 | 223,00 | -- | 627 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ТИП 4 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | Е0111-2-4 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных | | | | | | | | |
| | | | 0,56 | 2278,70 | -- | 1276 | -- | 366 | 3,24 | 2 |
| | | м3 | | 531,00 | -- | 297 | -- | 123 | -- | -- |
| 103 | Е0111-2-9 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных (100 мм) | | | | | | | | |
| | | | 0,56 | 5770,35 | -- | 3231 | -- | 391 | 3,66 | 2 |
| | | м3 | | 567,00 | -- | 318 | -- | 123 | -- | -- |
| 104 | С143001-62 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 | | | | | | | | |
| | | | 0,57 | 223,00 | -- | 127 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 105 | Е0111-11-5 | Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм | | | | | | | | |
| | | | 5,6 | 104,12 | 13,43 | 583 | 75 | 493 | 0,45 | 3 |
| | | м2 | | 66,60 | 5,04 | 373 | 28 | 123 | 0,02 | -- |
| 106 | Е0111-11-6 | добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона до 70 мм | | | | | | | | |
| | | | 56 | 1,30 | 0,67 | 73 | 38 | 61 | -- | -- |
| | | м2 | | 0,63 | 0,25 | 35 | 14 | 123 | -- | -- |
| 107 | С143001-31 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Бетон легкий на пористых заполнителях объемным весом 1200 кг/м3 класса В7,5 /М-100/ | | | | | | | | |
| | | | 0,41 | 9800,00 | -- | 4018 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 108 | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | | | | | | | | |
| | | | 5,6 | 183,47 | 9,95 | 1027 | 56 | 385 | 0,36 | 2 |
| | | м2 | | 52,20 | 3,74 | 292 | 21 | 123 | 0,02 | -- |
| 109 | Е0111-4-1 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой | | | | | | | | |
| | | | 5,6 | 323,65 | 18,42 | 1812 | 103 | 640 | 0,42 | 2 |
| | | м2 | | 85,95 | 6,91 | 481 | 39 | 123 | 0,03 | -- |
| 110 | Е0111-4-2 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой | | | | | | | | |
| | | | 5,6 | 215,39 | 9,05 | 1206 | 51 | 374 | 0,25 | 1 |
| | | м2 | | 50,85 | 3,40 | 285 | 19 | 123 | 0,02 | -- |
| 111 | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | | | | | | | | |
| | | | 5,6 | 183,47 | 9,95 | 1027 | 56 | 385 | 0,36 | 2 |
| | | м2 | | 52,20 | 3,74 | 292 | 21 | 123 | 0,02 | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | Е0111-27-5 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из многоцветных плиток | 5,6 | 2081,21 | 15,20 | 11655 | 85 | 1244 | 1,07 | 6 |
| | | м2 | | 173,30 | 7,37 | 970 | 41 | 123 | 0,04 | -- |
| | | **РАЗДЕЛ 4.Внутренняя отделка** | | | | | | | | |
| 113 | Е0115-61-3 | Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен | 163,1 | 168,08 | 4,07 | 27413 | 663 | 23402 | 0,74 | 121 |
| | | м2 | | 135,68 | 0,97 | 22129 | 158 | 105 | 0,05 | 8 |
| 114 | С143002-28 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Раствор готовый отделочный тяжелый цементный 1:3 | 3,1 | 5720,00 | -- | 17732 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 115 | Е0115-64-3 | Сплошное выравнивание поверхностей из сухих растворных смесей толщиной 6 мм стен | 142,3 | 274,07 | 3,43 | 39001 | 488 | 11212 | 0,46 | 65 |
| | | м2 | | 73,73 | 1,31 | 10492 | 186 | 105 | 0,01 | 1 |
| 116 | Е0115-180-3 | Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами | 69,5 | 306,50 | 2,10 | 21302 | 146 | 4803 | 0,39 | 27 |
| | | м2 | | 65,03 | 0,79 | 4520 | 55 | 105 | -- | -- |
| 117 | Е0115-166-7 | Улучшенная окраска белилами по штукатурке стен | 72,8 | 204,01 | 1,88 | 14852 | 137 | 6040 | 0,47 | 34 |
| | | м2 | | 78,30 | 0,72 | 5700 | 52 | 105 | -- | -- |
| 118 | Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону | 20,8 | 1028,30 | 4,62 | 21389 | 96 | 5583 | 1,52 | 32 |
| | | м2 | | 254,97 | 3,14 | 5303 | 65 | 104 | 0,02 | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **РАЗДЕЛ 5.СТЕНЫ** | | | | | | | | |
| 120 | С12021-87 | СТОИМОСТЬ НАЩЕЛЬНИКОВ (ПРИМЕНИТЕЛЬНО) | 0,261 | 180100,00 | -- | 47006 | -- | -- | -- | -- |
| | | Т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **РАЗДЕЛ 6.КРОВЛЯ** | | | | | | | | |
| 123 | С12021-87 | СТОИМОСТЬ НАЩЕЛЬНИКОВ (ПРИМЕНИТЕЛЬНО) | 0,637 | 180100,00 | -- | 114724 | -- | -- | -- | -- |
| | | Т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **РАЗДЕЛ 7.ЛЕСТНИЦА** | | | | | | | | |
| 130 | Е0106-1-15 | Устройство МОНОЛИТНЫХ ЛЕСТНИЦ | 0,654 | 5252,33 | 100,65 | 3435 | 66 | 127 | 0,97 | 1 |
| | | м3 | | 146,25 | 38,03 | 96 | 25 | 105 | 0,19 | -- |
| | | **РАЗДЕЛ 8.Канал КЛ1,крыльцо КЦм1, пандус Пм1,приямок** | | | | | | | | |
| 133 | Е0106-24-7 | Устройство стен и днищ при отношении высоты к ширине до 1 при толщине стен до 300 мм | 5,18 | 6159,38 | 503,19 | 31906 | 2607 | 4328 | 3,86 | 20 |
| | | м3 | | 623,25 | 172,45 | 3228 | 893 | 105 | 0,68 | 3 |
| 134 | С143001-62 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 | 5,3 | 223,00 | -- | 1182 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 135 | С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,0175 | 71100,00 | -- | 1244 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 136 | С12041-111 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм | 0,126 | 77000,00 | -- | 9702 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 137 | Е0106-11-9 | Установка закладных деталей весом более 20 кг | 0,126 | 64092,87 | 304,24 | 8076 | 38 | 456 | 20,00 | 3 |
| | | 1т | | 3330,00 | 114,75 | 420 | 14 | 105 | 0,56 | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138 | Е0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | 8 | 21,80 | 0,05 | 174 | -- | 42 | 0,03 | -- |
| | | м2 | | 5,81 | 0,02 | 46 | -- | 90 | -- | -- |
| 139 | Е0113-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза | 8 | 40,72 | 0,04 | 326 | -- | 60 | 0,02 | -- |
| | | м2 | | 8,32 | -- | 67 | -- | 90 | -- | -- |
| 140 | Е0134-53-1 | Устройство настила из рифленой стали для подпольных каналов | 7,65 | 4052,36 | 221,40 | 31001 | 1694 | 7545 | 4,87 | 37 |
| | | м2 | | 812,25 | 84,38 | 6214 | 646 | 110 | 0,41 | 3 |
| 141 | Е0106-24-7 | Устройство крыльца | 0,35 | 6159,38 | 503,19 | 2156 | 176 | 292 | 3,86 | 1 |
| | | м3 | | 623,25 | 172,45 | 218 | 60 | 105 | 0,68 | -- |
| 142 | С143001-62 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 | 0,35 | 223,00 | -- | 78 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 143 | С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | 0,007 | 41200,00 | -- | 288 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 144 | Е0106-24-7 | Устройство пандуса | 0,93 | 6159,38 | 503,19 | 5728 | 468 | 777 | 3,86 | 4 |
| | | м3 | | 623,25 | 172,45 | 580 | 160 | 105 | 0,68 | 1 |
| 145 | С143001-62 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 | 0,95 | 223,00 | -- | 212 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 146 | С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | 0,017 | 41200,00 | -- | 700 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 147 | Е0134-53-1 | Устройство настила из рифленой стали для подпольных каналов | 2,61 | 4052,36 | 221,40 | 10577 | 578 | 2574 | 4,87 | 13 |
| | | м2 | | 812,25 | 84,38 | 2120 | 220 | 110 | 0,41 | 1 |
| 148 | Е0106-1-1 | Устройство бетонной подготовки | 0,13 | 4649,65 | 66,01 | 604 | 9 | 30 | 1,35 | -- |
| | | м3 | | 195,75 | 24,93 | 25 | 3 | 105 | 0,12 | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149 | С143001-62 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 | 0,13 | 223,00 | -- | 29 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 159 | Е0134-53-1 | Устройство настила из рифленой стали для приямка | 1,21 | 4052,36 | 221,40 | 4903 | 268 | 1193 | 4,87 | 6 |
| | | м2 | | 812,25 | 84,38 | 983 | 102 | 110 | 0,41 | -- |
| | | **РАЗДЕЛ 9.ЦОКОЛЬ** | | | | | | | | |
| 163 | Е0126-30-1 | Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов стен | 2,92 | 4173,97 | 378,22 | 12188 | 1104 | 10827 | 20,04 | 59 |
| | | м3 | | 3566,25 | 141,75 | 10413 | 414 | 100 | 0,69 | 2 |
| 164 | С11031-99 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-96 | 3 | 5089,00 | -- | 15267 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 165 | Е0115-70-1 | Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен | 58,3 | 936,05 | 4,92 | 54572 | 287 | 11932 | 1,15 | 67 |
| | | м2 | | 193,05 | 1,87 | 11255 | 109 | 105 | 0,01 | 1 |
| 166 | Е0115-38-1 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе | 58,3 | 3142,91 | 3,99 | 183231 | 233 | 28671 | 2,70 | 157 |
| | | м2 | | 467,15 | 1,22 | 27235 | 71 | 105 | -- | -- |
| | | **РАЗДЕЛ 10.ОТМОСТКА** | | | | | | | | |
| 167 | Е0111-1-2 | Уплотнение грунта щебнем | 69,2 | 76,94 | 2,62 | 5324 | 181 | 979 | 0,07 | 5 |
| | | м2 | | 10,51 | 0,99 | 727 | 69 | 123 | -- | -- |
| 169 | СЦена воды | Удорожание воды | 60,74 | 35,24 | -- | 2141 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 170 | С2010-47 | Машины поливомоечные, 6000 л | 7,41028 | 983,40 | 983,40 | 7287 | 7287 | 200 | -- | -- |
| | | маш-ч | | -- | 225,00 | -- | 1667 | 12 | 1,31 | 10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171 | Е010333-А15-1 | **Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1** | | | | | | | | |
| | | | **63,54** | **108,20** | **108,20** | **6875** | **6875** | **1375** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **21,64** | **--** | **1375** | **100** | **0,45** | **29** |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | Тенге | | | **1363276** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **161468** | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **91485** | | | | |
| | | **ИТОГО ПО АКТУ:** | Тенге | | | **1616229** | | | | |

**ПОДРЯДЧИК:**
**Филиал ТОО "АБК -Автодор НС"**
**Директор** _____ **Абжанов С.К.**

**СУБПОДРЯДЧИК**
**ТОО "ТОП Лтд"**
**Директор:** _____ **Матвеев А.В.**

Инженер Бурахонов А.
СЭБ Додрамин С. 03.05.15г
Нач. ПТО Аширжанов Н.К. 02.05.15г
Инж. ПТО. Байбоктиев Б. 02.05.15г
нач. геодезии Сакенов А.О. 02.05.15
Технадзор Ситдиков И.Н 27.04.15.

Подрядчик: ТОО "АБК -Автодор НС"
Субподрядчик ТОО "ТОП Лтд"

Договор № АФ/АНС/СП/Сбп/94-14 от 30 июля 2014г.

Наименование стройки - КОМПЛЕКСНЫЕ РАБОТЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ СУХОГО ПОРТА ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ

Наименование объекта - 8.ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ.НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ 2-ПОДЪЕМА

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА апрель 2015г.

## СМЕТА № 6-16-1-3

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживаю-щих машины | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Противопожарная система В2** | | | | | | | | |
| 11 | Ц0112-790-8 | **Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 300 мм** | 4 | 2248,20 | 393,00 | 8993 | 1572 | 6976 | 11,00 | 44 |
| | | шт | | 1841,00 | 96,80 | 7364 | 387 | 90 | 0,56 | 2 |
| 12 | С130902-114 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 | **Затвор поворотный дисковый фланцевый, строительная длина согласно EN 558-1 series 13, T 80°C, PN 16, DN 300 мм ГОСТ 13547-79** | 4 | 125719,00 | -- | 502876 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **ТРУБОПРОВОДЫ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ** | | | | | | | | |
| 21 | Ц0112-590-7 К=1,3 | **Трубопроводы дренчерных установок водяного и пенного пожаротушения из стальных труб, монтируемые из готовых узлов, диаметр условного прохода до 250 мм, Ду 325 мм** | 4 | 689,65 | 113,10 | 2759 | 452 | 2008 | 3,11 | 12 |
| | | м | | 544,70 | 13,00 | 2179 | 52 | 90 | 0,08 | -- |
| 22 | Е0122-33-6 | **Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм** | 0,1612 | 78096,82 | 39324,82 | 12589 | 6339 | 9478 | 147,70 | 24 |
| | | т | | 30375,00 | 14854,50 | 4896 | 2395 | 130 | 72,55 | 12 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | С130806-112 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм | 4 | 3560,00 | -- | 14240 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | С130810-159 | Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 325х10-219х8 мм | 3 | 5070,00 | -- | 15210 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | С130810-143 | Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 325х10 мм | 1 | 5690,00 | -- | 5690 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | С130810-304 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа, с радиусом кривизны R 1,5, Dy 300, 325 х 8 мм, /ГОСТ 17375-2001/ | 1 | 8132,34 | -- | 8132 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | С12021-263 | Опоры неподвижные | 0,002 | 107900,00 | -- | 216 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | Ц0112-590-7 | Трубопроводы дренчерных установок водяного и пенного пожаротушения из стальных труб, монтируемые из готовых узлов, диаметр условного прохода до 250 мм | 10 | 530,50 | 87,00 | 5305 | 870 | 3861 | 2,39 | 24 |
| | | м | | 419,00 | 10,00 | 4190 | 100 | 90 | 0,06 | 1 |
| 30 | Е0122-33-5 | Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм | 0,14 | 121294,13 | 49389,75 | 16981 | 6915 | 14821 | 312,70 | 44 |
| | | т | | 62775,00 | 18657,00 | 8789 | 2612 | 130 | 91,12 | 13 |
| 31 | С130806-106 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм | 5 | 2999,00 | -- | 14995 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 32 | С130810-157 | Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 273х10-219х8 мм | 3 | 3930,00 | -- | 11790 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 35 | С12021-263 | Опоры неподвижные | 0,00612 | 107900,00 | -- | 660 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **РАЗДЕЛ 2.СУХОЙ ПОРТ И ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ЗОНА** | | | | | | | | |
| 58 | Ц0107-218-7 | Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 2.0 т,ВЕС 1,47 Т | 1 | 18030,85 | 2953,20 | 18031 | 2953 | 10363 | 63,25 | 63 |
| | | шт | | 10893,95 | 621,00 | 10894 | 621 | 90 | 3,60 | 4 |
| 59 | ПРАЙС-ЛИСТ "KARLSKRONA" | НАСОСНАЯ УСТАНОВКА Q 60 М3/Ч, Н | 1 | 9894739,85 | -- | 9894740 | -- | -- | -- | -- |
| | | КОМП | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 60 | Ц0112-790-7 | Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 250 мм | 2 | 1848,50 | 306,00 | 3697 | 612 | 2881 | 9,00 | 18 |
| | | шт | | 1526,00 | 74,30 | 3052 | 149 | 90 | 0,43 | 1 |
| 61 | С130902-113 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Затвор поворотный дисковый фланцевый, строительная длина согласно EN 558-1 series 13, T 80°C, PN 16, DN 250 мм ГОСТ 13547-79 | 2 | 98099,00 | -- | 196198 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 62 | Ц0112-790-5 | Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 150 мм | 5 | 1071,50 | 142,00 | 5358 | 710 | 4292 | 6,00 | 30 |
| | | шт | | 920,00 | 33,80 | 4600 | 169 | 90 | 0,20 | 1 |
| 63 | С130902-111 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Затвор поворотный дисковый фланцевый, строительная длина согласно EN 558-1 series 13, T 80°C, PN 16, DN 150 мм ГОСТ 13547-79 | 5 | 58648,00 | -- | 293240 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ТРУБОПРОВОДЫ | | | | | | | | |
| 64 | Ц0112-1400-14 Изм. и доп. вып. 6, вып. 8 | Изготовление узла трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемого в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, Dн 273 мм | 5,6 | 431,69 | 50,60 | 2417 | 283 | 1441 | 1,31 | 7 |
| | | м | | 275,30 | 10,63 | 1542 | 60 | 90 | 0,06 | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | Ц0112-2-13 | Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 273-325 мм | 0,308896 | 17090,00 | 1815,00 | 5279 | 561 | 4017 | 81,00 | 25 |
| | | т | | 14200,00 | 248,00 | 4386 | 77 | 90 | 1,44 | -- |
| 66 | С130806-106 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм | 5,6 | 2999,00 | -- | 16794 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 67 | С130810-304 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа, с радиусом кривизны R 1,5, Dy 300, 273Х6 мм, /ГОСТ 17375-2001/ | 3 | 8132,34 | -- | 24397 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 68 | С130810-125 | Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 273х7-219х6 мм | 2 | 939,00 | -- | 1878 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 69 | С12021-263 | Опоры неподвижные | 0,00204 | 107900,00 | -- | 220 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 70 | Ц0112-1400-12 Изм. и доп. вып. 6, вып. 8 | Изготовление узла трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемого в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, Dн 159 мм | 17 | 324,02 | 45,19 | 5508 | 768 | 3879 | 1,16 | 20 |
| | | м | | 243,77 | 9,77 | 4144 | 166 | 90 | 0,06 | 1 |
| 71 | Ц0112-2-12 | Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 219 мм | 0,50988 | 19408,00 | 1949,00 | 9896 | 994 | 7631 | 95,00 | 48 |
| | | т | | 16360,00 | 269,99 | 8342 | 138 | 90 | 1,57 | 1 |
| 72 | С130806-91 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм | 17 | 1142,00 | -- | 19414 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 73 | С130810-140 | Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 159х6 мм | 2 | 1290,00 | -- | 2580 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | С130810-83 | Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 150 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 159х4,5 мм | 3 | 711,00 | -- | 2133 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 75 | С12021-263 | Опоры неподвижные | 0,00185 | 107900,00 | -- | 200 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 76 | Е0115-172-3 | Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 | 35,8 | 100,70 | 0,07 | 3605 | 3 | 2267 | 0,37 | 13 |
| | | м2 | | 60,30 | 0,02 | 2159 | 1 | 105 | -- | -- |
| | | **РАЗДЕЛ 3.ИНДУСТРИАЛЬНАЯ ЗОНА** | | | | | | | | |
| 84 | Ц0112-790-9 | Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные идвухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 350 мм | 2 | 2926,50 | 624,00 | 5853 | 1248 | 4367 | 13,00 | 26 |
| | | шт | | 2273,00 | 153,00 | 4546 | 306 | 90 | 0,89 | 2 |
| 85 | С130902-115 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Затвор поворотный дисковый фланцевый, строительная длина согласно EN 558-1 series 13, T 80°C, PN 16, DN 350 мм ГОСТ 13547-79 | 2 | 160969,00 | -- | 321938 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 91 | Ц0112-2-14 | Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметрнаружный 377-426 мм | 0,6103 | 12787,00 | 1610,00 | 7804 | 983 | 5750 | 58,00 | 35 |
| | | т | | 10220,00 | 248,00 | 6237 | 151 | 90 | 1,44 | 1 |
| 92 | Ц0112-1400-16 Изм. и доп. вып. 6, вып. 8 | Изготовление узла трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемого в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, Dн 377 мм | 3 | 486,95 | 59,22 | 1461 | 178 | 837 | 1,42 | 4 |
| | | м | | 298,41 | 11,42 | 895 | 34 | 90 | 0,07 | -- |
| 93 | С130806-119 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 6,0 мм | 3 | 3730,00 | -- | 11190 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | С130810-144 | Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 377х9 мм | | | | | | | | |
| | | | 2 | 6470,00 | -- | 12940 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 95 | С130810-160 | Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 377х12-325х10 мм | | | | | | | | |
| | | | 2 | 7120,00 | -- | 14240 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 98 | Ц0112-1400-15 Изм. и доп. вып. 6, вып. 8 | Изготовление узла трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемого в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, Dн 325 мм | | | | | | | | |
| | | | 8 | 465,96 | 54,66 | 3728 | 437 | 2228 | 1,42 | 11 |
| | | м | | 298,41 | 11,00 | 2387 | 88 | 90 | 0,06 | 1 |
| 99 | Ц0112-2-13 | Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 273-325 мм | | | | | | | | |
| | | | 0,6 | 17090,00 | 1815,00 | 10254 | 1089 | 7802 | 81,00 | 49 |
| | | т | | 14200,00 | 248,00 | 8520 | 149 | 90 | 1,44 | 1 |
| 100 | С130806-112 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм | | | | | | | | |
| | | | 8 | 3560,00 | -- | 28480 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 101 | С130810-158 | Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 325х10-273х10 мм | | | | | | | | |
| | | | 4 | 5070,00 | -- | 20280 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 102 | С130810-143 | Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 325х10 мм | | | | | | | | |
| | | | 2 | 5690,00 | -- | 11380 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 103 | С130810-304 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа, с радиусом кривизны R 1,5, Dy 300, 325 х 8 мм, /ГОСТ 17375-2001/ | | | | | | | | |
| | | | 6 | 8132,34 | -- | 48794 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 104 | С12021-263 | Опоры неподвижные | | | | | | | | |
| | | | 0,005 | 107900,00 | -- | 540 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

## РАЗДЕЛ 4.ПОДЪЕМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117 | Ц0103-1-1 | **Кран мостовой электрический общего назначения, грузоподъемность 5 т, пролет 10.5-22.5 м** | | | | | | | | |
| | | | 1 | 213940,00 | 103940,00 | 213940 | 103940 | 110979 | 557,00 | 557 |
| | | шт | | 98780,00 | 24529,84 | 98780 | 24530 | 90 | 142,27 | 142 |
| 118 | ПРАЙС-ЛИСТ Рэм-кран | **КРАН МОСТОВОЙ Г/П 2 Т** | | | | | | | | |
| | | | 1 | 1845837,70 | -- | 1845838 | -- | -- | -- | -- |
| | | ШТ | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | Тенге | | | 1944102 | | | | |
| | | **Оборудование** | Тенге | | | 11740578 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 205878 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 128998 | | | | |
| | | **ИТОГО ПО АКТУ:** | Тенге | | | 14019556 | | | | |

**ПОДРЯДЧИК:**
**Филиал ТОО "АБК -Автодор НС"**
**Директор** _____ **Абжанов С.К.**

**СУБПОДРЯДЧИК**
**ТОО "ТОП Лтд"**
**Директор:** _____ **Матвеев А.В.**

Экономист Турганов А.
СЭО Оздрашин С 03.05.15
Нач. ПТО Шимуханов Н.К. 02.05.15г
инж. ПТО Кайрокчиев Б. 02.05.15г
нач. гаражом Сакенов А.О. 02.05.15
Технолог Сотников М.И 27.04.15

Подрядчик: ТОО "АБК -Автодор НС"
Субподрядчик ТОО "ТОП Лтд"

Договор № АФ/АНС/СП/Сбп/94-14 от 30 июля 2014г.

Наименование стройки - КОМПЛЕКСНЫЕ РАБОТЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ СУХОГО ПОРТА ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ

Наименование объекта - 8.ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ.НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ 2-ПОДЪЕМА

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА апрель 2015г.

## СМЕТА № 6-16-1-5

Водопровод и канализация

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживаю-щих машины | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.СИСТЕМА В2** | | | | | | | | |
| 1 | Е0116-10-2 | **Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм** | 5,7 | 627,13 | 14,54 | 3575 | 83 | 794 | 0,57 | 3 |
| | | м | | 103,36 | 5,45 | 589 | 31 | 128 | 0,03 | -- |
| 2 | Е0116-29-1 | **Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм** | 5,7 | 11,31 | -- | 64 | -- | 80 | 0,05 | -- |
| | | м | | 11,01 | -- | 63 | -- | 128 | -- | -- |
| 3 | С130810-76 | **Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм** | 3 | 227,00 | -- | 681 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | Е0116-20-1 | **Установка кранов пожарных диам. 50 мм** | 1 | 15498,89 | 23,78 | 15499 | 24 | 220 | 0,93 | 1 |
| | | 1кран | | 162,23 | 9,27 | 162 | 9 | 128 | 0,04 | -- |
| | | **РАЗДЕЛ 2.СИСТЕМА В1** | | | | | | | | |
| 8 | Е0116-7-1 | **Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм** | 17 | 331,59 | 4,32 | 5637 | 73 | 1377 | 0,35 | 6 |
| | | м | | 61,65 | 1,63 | 1048 | 28 | 128 | 0,01 | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | С130806-30 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные легкие 15х2,5 мм | 17 | 100,00 | -- | 1700 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | Е0116-29-1 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм | 17 | 11,31 | -- | 192 | -- | 240 | 0,05 | 1 |
| | | м | | 11,01 | -- | 187 | -- | 128 | -- | -- |
| 11 | Е0116-15-1 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм | 4 | 482,27 | 40,42 | 1929 | 162 | 1424 | 1,51 | 6 |
| | | 1шт | | 261,88 | 16,22 | 1048 | 65 | 128 | 0,07 | -- |
| 12 | С130904-52 | Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 15 мм | 4 | 1250,00 | -- | 5000 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | Е0116-22-1 | Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 65мм, а диам. водомера до 40 мм | 1 | 3410,25 | 142,02 | 3410 | 142 | 1985 | 8,76 | 9 |
| | | 1узел | | 1497,11 | 53,30 | 1497 | 53 | 128 | 0,26 | -- |
| 14 | С131102-14 | Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 10/32Ч | 1 | 10600,00 | -- | 10600 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | Е0118-21-1 | Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм | 1 | 4872,46 | 52,42 | 4872 | 52 | 196 | 0,77 | 1 |
| | | 1фильтр | | 134,42 | 18,54 | 134 | 19 | 128 | 0,09 | -- |
| 16 | Е0118-22-3 | Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном | 1 | 960,18 | 1,62 | 960 | 2 | 74 | 0,32 | -- |
| | | комплект | | 57,94 | -- | 58 | -- | 128 | -- | -- |
| | | **РАЗДЕЛ 3.СИСТЕМА К1** | | | | | | | | |
| 17 | Е0116-13-2 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм | 7 | 751,99 | 1,47 | 5264 | 10 | 950 | 0,58 | 4 |
| | | м | | 105,45 | 0,56 | 738 | 4 | 128 | -- | -- |
| 18 | Е0116-13-1 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм | 1 | 623,75 | 0,66 | 624 | 1 | 140 | 0,60 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м | | 109,39 | 0,26 | 109 | -- | 128 | -- | -- |
| 19 | Е0122-34-1 | Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов | 2 | 309,42 | 232,41 | 619 | 465 | 344 | 0,43 | 1 |
| | | шт | | 71,62 | 60,75 | 143 | 121 | 130 | 0,23 | -- |
| 20 | С130804-2110 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 110х63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | 1 | 373,00 | -- | 373 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | С130810-183при. | Ревизии К трубам, диаметр 100 мм | 1 | 523,00 | -- | 523 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **РАЗДЕЛ 4.САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ** | | | | | | | | |
| 22 | Е0117-1-6 | Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды | 1 | 5941,32 | 22,18 | 5941 | 22 | 469 | 2,01 | 2 |
| | | комплект | | 356,90 | 9,27 | 357 | 9 | 128 | 0,04 | -- |
| 23 | Е0117-3-1 | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным | 1 | 9139,41 | 40,42 | 9139 | 40 | 531 | 2,29 | 2 |
| | | комплект | | 398,61 | 16,22 | 399 | 16 | 128 | 0,07 | -- |
| | | **РАЗДЕЛ 5.СИСТЕМА ТЗ** | | | | | | | | |
| 24 | Е0116-7-1 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм | 2 | 331,59 | 4,32 | 663 | 9 | 162 | 0,35 | 1 |
| | | м | | 61,65 | 1,63 | 123 | 3 | 128 | 0,01 | -- |
| 25 | С130806-30 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные легкие 15х2,5 мм | 2 | 100,00 | -- | 200 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | Е0116-29-1 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм | 2 | 11,31 | -- | 23 | -- | 28 | 0,05 | -- |
| | | м | | 11,01 | -- | 22 | -- | 128 | -- | -- |
| 27 | Е0116-15-1 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм | 1 | 482,27 | 40,42 | 482 | 40 | 356 | 1,51 | 2 |
| | | 1шт | | 261,88 | 16,22 | 262 | 16 | 128 | 0,07 | -- |
| 28 | С130904-52 | Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 15 мм | 1 | 1250,00 | -- | 1250 | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | Е0117-8-1 | **Установка индивидуальных водоводяных нагревателей** | 1 | 1556,34 | 99,98 | 1556 | 100 | 1854 | 8,11 | 8 |
| | | комплект | | 1411,36 | 37,08 | 1411 | 37 | 128 | 0,19 | -- |
| 30 | СПРАЙС-ЛИСТ SulPAK | **ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ АРИСТОН V 10Л, N** | 1 | 6802,52 | -- | 6803 | -- | -- | -- | -- |
| | | ШТ | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | Тенге | | | 80778 | | | | |
| | | **Оборудование** | Тенге | | | 6803 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 11222 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 5520 | | | | |
| | | **ИТОГО ПО АКТУ:** | Тенге | | | 104323 | | | | |

**ПОДРЯДЧИК:**
**Филиал ТОО "АБК -Автодор НС"**
**Директор** _____ **Абжанов С.К.**

**СУБПОДРЯДЧИК**
**ТОО "ТОП Лтд"**
**Директор:** _____ **Матвеев А.В.**

Согласовано: Бурсаканов А
СЭБ Тодаманн С.
Нач. ПТО Шмуржанов Н.К. 02.05.15г
инж. ПТО Бейсебаев Б. 02.05.15г
нач. участка Семенов А.О. 02.05.15
Технадзор Ситдыков 22.04.15