Подрядчик: ТОО "АБК -Автодор НС"

Субподрядчик ТОО "ТОП Лтд"

Договор: № АФ/АНС/СП/Сбп/123-14 от 30 июля 2014г.

Наименование стройки - КОМПЛЕКСНЫЕ РАБОТЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ СУХОГО ПОРТА И ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ "ХОРГОС-ВОСТОЧНЫЕ ВОРОТА"
7.ВНЕШНИЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ

Наименование объекта - 8.ЛОГИСТИЧЕКАЯ ЗОНА.НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА июнь 2015г.

СМЕТА № 6-9

на НАРУЖНЫЕ СЕТИ НВК.1,НВК.2

Основание: 366-РП/1873-5-ВК-НВК.1

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НВК1								
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы В1								
1	Е0101-17-7	**Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**								
			2081,01283	26,21	25,02	54541	52069	16019	0,01	17
		м3		1,15	6,79	2393	14122	97	0,02	48
2	Е0101-164-1 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**								
			110,398815	200,88	--	22177	--	25060	1,42	156
		м3		200,88	--	22177	--	113	--	--
3	Е0101-174-2 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Погрузка вручную**								
			110,398815	99,84	--	11022	--	12455	0,62	68
		м3		99,84	--	11022	--	113	--	--
4	Е010333-А5-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1**								
			3310,91748	45,00	45,00	148991	148991	29798	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	9,00	--	29798	100	0,19	626
5	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ	30,9198258	9,24	9,24	286	286	90	--	--
		м3		--	3,00	--	93	97	0,01	--
6	Е0101-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ	30,9198258	7,91	7,91	245	245	77	--	--
		м3		--	2,57	--	79	97	0,01	--
7	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м ОБРАТНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ИЗ ВРЕМЕННОГО ОТВАЛА НА ЗАСЫПКУ	83,9198258	9,24	9,24	776	776	244	--	--
		м3		--	3,00	--	252	97	0,01	1
8	Е0101-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ИЗ ВРЕМЕННГО ОТВАЛА	83,9198258	7,91	7,91	664	664	209	--	--
		м3		--	2,57	--	216	97	0,01	1
9	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	10198,7175	45,00	45,00	458942	458942	91788	--	--
		т		--	9,00	--	91788	100	0,19	1928
10	Е0101-171-2	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в устойчивых грунтах	301,238	474,33	6,82	142885	2054	11587	0,20	61
		м2		31,50	2,54	9489	765	113	0,01	4
11	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	3848,20957	6,48	6,48	24934	24934	7852	--	--
		м3		--	2,10	--	8095	97	0,01	31
12	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы (Выполнение за май месяц)	650	-134,10	--	-87165	--	-98496	-0,97	-632
		м3		-134,10	--	-87165	--	113	--	--
12	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	1712,05239	122,18	--	209179	--	236372	0,89	1515
		м3		122,18	--	209179	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками								
			3848,20957	21,55	4,52	82914	17379	63569	0,11	416
		м3		17,03	--	65535	--	97	--	--
14	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей								
			5060,26196	14,12	12,00	71438	60710	21425	0,01	62
		м3		1,62	2,75	8198	13890	97	0,01	62
15	С143008-92	Песок природный ДЛЯ ОБРАТНЙ ЗАСЫПКИ ТРАНШЕЙ								
			460	757,00	--	348220	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ПЕСЧАНАЯ ЗАСЫПКА ПОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ								
16	Е0101-145-5	Планировка дна траншеи								
			368,9757	19,40	--	7158	--	6943	0,12	45
		м2		19,40	--	7158	--	97	--	--
17	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками								
			118,69271	21,55	4,52	2557	536	1961	0,11	13
		м3		17,03	--	2021	--	97	--	--
18	Е0123-1-1	Устройство основания под трубопроводы								
			70	1138,90	152,52	79723	10676	19186	1,02	71
		м3		153,68	57,15	10758	4001	130	0,28	20
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1579487	778263			1793
			Тенге			260765	163099			2720
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1579487				
	Материалы -		Тенге			131342				
	Всего заработная плата -		Тенге				423864			
	Местные материалы -		Тенге			409117				
		Накладные расходы -	Тенге			446141				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							223
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				66921			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			121538				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2147165				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4736
		Сметная заработная плата -	Тенге				490785			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2147165				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4736
		Сметная заработная плата -	Тенге				490785			
		РАЗДЕЛ 2.ПРОКЛАДКА ТРУБ								
19	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 90 мм								
			1	58881,69	25695,31	58882	25695	51855	194,00	194
		км		33075,00	6813,45	33075	6813	130	26,38	26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 63 мм								
			0,005	51202,26	20326,01	256	102	235	179,00	1
		км		30825,00	5353,43	154	27	130	20,64	--
21	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм								
			0,1	47611,09	17877,09	4761	1788	4472	173,00	17
		км		29700,00	4698,68	2970	470	130	18,10	2
44	С130806-82 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Труба вентиляционная ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм								
			2	670,00	--	1340	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
46	Ц0110-926-1 Изм. и доп. вып. 3	Тоже прокладка								
			1,105	21564,70	17195,84	23829	19001	9971	21,00	23
		км		4368,86	2415,60	4828	2669	133	14,01	15
		КОЛОДЕЦ Ду 1500(4 шт) мм								
59	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки								
			0,56677	4649,65	66,01	2635	37	131	1,35	1
		м3		195,75	24,93	111	14	105	0,12	--
60	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм								
			0,56677	174,54	9,95	99	6	39	0,36	--
		м2		52,20	3,74	30	2	123	0,02	--
61	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах								
			3,148	24817,44	1879,87	78125	5918	8078	8,86	28
		м3		1435,50	538,43	4519	1695	130	2,06	6
65	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг								
			0,0838	175710,10	1826,10	14725	153	1031	42,70	4
		т		8100,00	690,75	679	58	140	3,37	--
66	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры								
			0,0838	40200,00	--	3369	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов колодцев внутриколодцев с покрытием изоляцией "ХАМАСТ"								
			18,2	245,44	3,82	4467	70	833	0,21	4
		м2		37,35	1,44	680	26	118	0,01	--
69	Е0115-61-1прим	Затирка цементным раствором по камню и бетону стен								
			8,478	215,83	3,39	1830	29	1048	0,65	6
		м2		117,00	0,72	992	6	105	0,05	--
70	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм								
			3,5325	174,54	9,95	617	35	243	0,36	1
		м2		52,20	3,74	184	13	123	0,02	--
71	Е0111-11-2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки								
			3,5325	-23,37	-0,67	-83	-2	-4	--	--
		м2		-0,63	-0,25	-2	-1	123	--	--
72	Е0108-4-7	Гидроизоляция снаружи боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов								
			39,35676	245,44	3,82	9660	150	1801	0,21	8
		м2		37,35	1,44	1470	57	118	0,01	--
		КОЛОДЕЦ Ду 1000(МК-1 шт) мм								
81	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм								
			0,785	174,54	9,95	137	8	54	0,36	--
		м2		52,20	3,74	41	3	123	0,02	--
82	Е0111-11-2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки								
			0,785	-23,37	-0,67	-18	-1	-1	--	--
		м2		-0,63	-0,25	--	--	123	--	--
83	Е0108-4-7	Гидроизоляция снаружи боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов								
			7,9913	245,44	3,82	1961	31	366	0,21	2
		м2		37,35	1,44	298	12	118	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			206591	53019			289
			Тенге			50028	11864			52
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			23829				
	Всего заработная плата -		Тенге				7497			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			9971				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1496			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2028				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			35828				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							44
		Сметная заработная плата -	Тенге				8992			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			181422				
	Материалы -		Тенге			39511				
	Всего заработная плата -		Тенге				54395			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3369				
	Местные материалы -		Тенге			59324				
		Накладные расходы -	Тенге			70182				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							35
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10527			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15096				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			266701				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							337
		Сметная заработная плата -	Тенге				64922			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1340				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1340				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			80				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1420				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			303949				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							380
		Сметная заработная плата -	Тенге				73915			
		РАЗДЕЛ 3.ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД В2								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
89	**Е0101-17-7**	**Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**								
			2999,9997	**26,21**	**25,02**	**78626**	**75064**	**23094**	**0,01**	**24**
		м3		**1,15**	**6,79**	**3450**	**20358**	**97**	**0,02**	**70**
90	**Е0101-164-1 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2**	**Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**								
			96,361586	**200,88**	**--**	**19357**	**--**	**21874**	**1,42**	**136**
		м3		**200,88**	**--**	**19357**	**--**	**113**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
91	Е0101-174-2 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную	96,361586	99,84	--	9621	--	10871	0,62	60
		м3		99,84	--	9621	--	113	--	--
92	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	4262,74145	45,00	45,00	191823	191823	38365	--	--
		т		--	9,00	--	38365	100	0,19	806
93	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ	143,03051	9,24	9,24	1322	1322	416	--	--
		м3		--	3,00	--	429	97	0,01	2
94	Е0101-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ	143,03051	7,91	7,91	1131	1131	356	--	--
		м3		--	2,57	--	367	97	0,01	1
95	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м ОБРАТНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ИЗ ВРЕМЕННОГО ОТВАЛА НА ЗАСЫПКУ	357,57628	9,24	9,24	3306	3306	1041	--	--
		м3		--	3,00	--	1073	97	0,01	4
96	Е0101-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ИЗ ВРЕМЕННГО ОТВАЛА	357,57628	7,91	7,91	2829	2829	891	--	--
		м3		--	2,57	--	918	97	0,01	4
97	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	8907,85375	45,00	45,00	400853	400853	80171	--	--
		т		--	9,00	--	80171	100	0,19	1684
98	Е0101-171-2	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в устойчивых грунтах	293,4756	474,33	6,82	139203	2002	11289	0,20	59
		м2		31,50	2,54	9244	745	113	0,01	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
99	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м								
			5010,48145	6,48	6,48	32465	32465	10224	--	--
		м3		--	2,10	--	10540	97	0,01	40
100	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы (Выполнение за май месяц)								
			1252,6204	-134,10	--	-167976	--	-189813	-0,97	-1218
		м3		-134,10	--	-167976	--	113	--	--
100	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы								
			2505,24074	122,18	--	306090	--	345882	0,89	2217
		м3		122,18	--	306090	--	113	--	--
101	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками								
			5010,48145	21,55	4,52	107956	22628	82769	0,11	541
		м3		17,03	--	85328	--	97	--	--
102	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей								
			6263,10179	14,12	12,00	88419	75141	26518	0,01	76
		м3		1,62	2,75	10146	17192	97	0,01	76
103	С143008-92	Песок природный ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ ТРАНШЕЙ								
			1000	757,00	--	757000	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ПЕСЧАНАЯ ЗАСЫПКА ПОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ								
104	Е0101-145-5	Планировка дна траншеи								
			401,8098	19,40	--	7795	--	7561	0,12	49
		м2		19,40	--	7795	--	97	--	--
105	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками								
			120,54295	21,55	4,52	2597	544	1991	0,11	13
		м3		17,03	--	2053	--	97	--	--
106	Е0123-1-1	Устройство основания под трубопроводы								
			56	1138,90	152,52	63778	8541	15348	1,02	57
		м3		153,68	57,15	8606	3200	130	0,28	16
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2046197	817650			2016
			Тенге			293715	173360			2706

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2046197
Материалы -	Тенге	127957
Всего заработная плата -	Тенге	467075
Местные материалы -	Тенге	806875

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			488848				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							244
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				73327			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			152103				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2687148				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4966
		Сметная заработная плата -	Тенге				540402			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2687148				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4966
		Сметная заработная плата -	Тенге				540402			
		РАЗДЕЛ 4.ПРОКЛАДКА ТРУБ								
108	E0122-11-7 Изм. и доп.вып.15	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 225 мм**								
			0,33	104944,76	54237,13	34632	17898	27617	296,00	98
		км		49950,00	14426,10	16484	4761	130	56,71	19
109	E0122-11-3	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм**								
			0,081	58881,69	25695,31	4769	2081	4200	194,00	16
		км		33075,00	6813,45	2679	552	130	26,38	2
110	E0122-11-2	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 63 мм**								
			0,026	51202,26	20326,01	1331	528	1223	179,00	5
		км		30825,00	5353,43	801	139	130	20,64	1
125	E0122-36-5	**Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 250 мм**								
			5	1908,48	746,35	9542	3732	7108	4,81	24
		шт		812,25	281,25	4061	1406	130	1,38	7
126	E0122-36-4	**Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм**								
			4	1469,92	567,67	5880	2271	4528	3,91	16
		шт		657,00	213,75	2628	855	130	1,05	4
127	E0122-36-2	**Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм**								
			2	497,61	28,48	995	57	918	2,03	4
		шт		342,00	11,25	684	23	130	0,05	--
128	E0122-36-1	**Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм**								
			4	276,46	17,71	1106	71	1006	1,07	4
		шт		186,75	6,75	747	27	130	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
147	Ц0110-926-1 Изм. и доп. вып. 3	Тоже прокладка								
			0,437	21564,70	17195,84	9424	7515	3943	21,00	9
		км		4368,86	2415,60	1909	1056	133	14,01	6
148	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм								
			0,03158	121294,13	49389,75	3830	1560	3343	312,70	10
		т		62775,00	18657,00	1982	589	130	91,12	3
154	Е0122-33-5прим	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 80 (крестовина) мм								
			0,0857	247994,13	49389,75	21253	4233	9072	312,70	27
		т		62775,00	18657,00	5380	1599	130	91,12	8
155	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов								
			4	300,57	225,64	1202	903	668	0,41	2
		шт		69,53	58,98	278	236	130	0,23	1
161	Е0123-1-4	Устройство бетонного основания под трубопроводы								
			0,06	5831,53	453,79	350	27	31	1,51	--
		м3		228,15	169,88	14	10	130	0,83	--
162	С143001-6 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 для заделки концов футляра								
			0,04	4530,00	--	181	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		КОЛОДЕЦ Ду 2000(5шт) мм								
163	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки								
			0,45216	4649,65	66,01	2102	30	105	1,35	1
		м3		195,75	24,93	89	11	105	0,12	--
164	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм								
			0,45216	174,54	9,95	79	4	31	0,36	--
		м2		52,20	3,74	24	2	123	0,02	--
165	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах								
			2,562	24817,44	1879,87	63582	4816	6574	8,86	23
		м3		1435,50	538,43	3678	1379	130	2,06	5
166	Е0115-61-1прим	Затирка цементным раствором по камню и бетону стен								
			13,7846	215,83	3,39	2975	47	1704	0,65	9
		м2		117,00	0,72	1613	10	105	0,05	1
167	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм								
			3,14	174,54	9,95	548	31	216	0,36	1
		м2		52,20	3,74	164	12	123	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
168	Е0111-11-2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки								
			3,14	-23,37	-0,67	-73	-2	-3	--	--
		м2		-0,63	-0,25	-2	-1	123	--	--
171	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг								
			0,0554	175710,10	1826,10	9734	101	682	42,70	2
		т		8100,00	690,75	449	38	140	3,37	--
172	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры								
			0,0554	40200,00	--	2227	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
174	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов								
			15,882608	245,44	3,82	3898	61	727	0,21	3
		м2		37,35	1,44	593	23	118	0,01	--
		КОЛОДЕЦ Ду 1500(14 шт) мм								
175	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки								
			3,96739	4649,65	66,01	18447	262	919	1,35	5
		м3		195,75	24,93	777	99	105	0,12	--
176	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм								
			3,96739	174,54	9,95	692	39	273	0,36	1
		м2		52,20	3,74	207	15	123	0,02	--
177	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах								
			21,586	24817,44	1879,87	535709	40579	55392	8,86	191
		м3		1435,50	538,43	30987	11623	130	2,06	44
179	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг								
			0,6076	175710,10	1826,10	106761	1110	7478	42,70	26
		т		8100,00	690,75	4922	420	140	3,37	2
180	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры								
			0,6076	40200,00	--	24426	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
182	Е0115-61-1прим	Затирка цементным раствором по камню и бетону стен								
			144,7383	215,83	3,39	31238	490	17891	0,65	94
		м2		117,00	0,72	16934	104	105	0,05	7
183	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм								
			24,7275	174,54	9,95	4316	246	1701	0,36	9
		м2		52,20	3,74	1291	92	123	0,02	--
184	Е0111-11-2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки								
			24,7275	-23,37	-0,67	-578	-17	-27	--	--
		м2		-0,63	-0,25	-16	-6	123	--	--
185	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов								
			174,82892	245,44	3,82	42910	668	8002	0,21	37
		м2		37,35	1,44	6530	252	118	0,01	1
		КОЛОДЕЦ Ду 1000(МК-2 шт) мм								
186	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки								
			0,15386	4649,65	66,01	715	10	36	1,35	--
		м3		195,75	24,93	30	4	105	0,12	--
187	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм								
			0,15386	174,54	9,95	27	2	11	0,36	--
		м2		52,20	3,74	8	1	123	0,02	--
188	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах								
			0,956	24817,44	1879,87	23725	1797	2453	8,86	8
		м3		1435,50	538,43	1372	515	130	2,06	2
189	Е0115-61-1прим	Затирка цементным раствором по камню и бетону стен								
			6,123	215,83	3,39	1322	21	757	0,65	4
		м2		117,00	0,72	716	4	105	0,05	--
191	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг								
			0,0349	175710,10	1826,10	6132	64	430	42,70	1
		т		8100,00	690,75	283	24	140	3,37	--
192	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры								
			0,0349	40200,00	--	1403	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
194	Е0108-4-7	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**								
		м2	12,55686	245,44	3,82	3082	48	575	0,21	3
				37,35	1,44	469	18	118	0,01	--
195	Е0122-8-10	**ФУТЛЯР СТАЛЬНОЙ Ф500 ДЛЯ ПРОПУСКА ПРОЕКТИРУЕМЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ЧЕРЕЗ СТЕНКУ КОЛОДЦА**								
		км	0,0025	270167,88	115634,50	675	289	551	662,00	2
				126000,00	43681,50	315	109	130	213,34	1
196	Е0122-8-11	**ФУТЛЯР СТАЛЬНОЙ Ф400 ДЛЯ ПРОПУСКА ПРОЕКТИРУЕМЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ЧЕРЕЗ СТЕНКУ КОЛОДЦА**								
		км	0,0015	309142,18	115368,43	464	173	424	857,00	1
				162000,00	55530,00	243	83	130	271,21	--
197	Е0122-8-8	**ФУТЛЯР СТАЛЬНОЙ Ф325 ДЛЯ ПРОПУСКА ПРОЕКТИРУЕМЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ЧЕРЕЗ СТЕНКУ КОЛОДЦА**								
		км	0,0003	203956,79	85907,16	61	26	50	504,00	--
				95850,00	32451,75	29	10	130	158,50	--
198	Е0122-8-7	**ФУТЛЯР СТАЛЬНОЙ Ф273 ДЛЯ ПРОПУСКА ПРОЕКТИРУЕМЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ЧЕРЕЗ СТЕНКУ КОЛОДЦА**								
		км	0,0003	174224,44	71861,81	52	22	43	441,00	--
				83025,00	27146,25	25	8	130	132,58	--
203	Е0115-172-3	**Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**								
		м2	141,649792	100,70	0,07	14264	10	8972	0,37	52
				60,30	0,02	8541	3	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			995414	91801			689
			Тенге			117917	26104			116
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			9424				
	Всего заработная плата -		Тенге				2965			
		Накладные расходы -	Тенге			3943				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				591			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			802				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			14169				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата -	Тенге				3556			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			985990				
	Материалы -		Тенге			275733				
	Всего заработная плата -		Тенге				141056			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			28056				
	Местные материалы -		Тенге			481907				
		Накладные расходы -	Тенге			175681				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							88
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				26352			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			69700				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1231372				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							878
		Сметная заработная плата -	Тенге				167409			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1245541				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							895
		Сметная заработная плата -	Тенге				170965			
		РАЗДЕЛ 5.СИСТЕМА КАНАЛИЗАЦИИ К1,К1Н								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			--	--			--
			Тенге			--	--			--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			--				
		РАЗДЕЛ 6.ПРОКЛАДКА ТРУБ								
236	**Е0122-33-5**	**Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм**								
			0,052	**121294,13**	**49389,75**	**6307**	**2568**	**5505**	**312,70**	**16**
		т		**62775,00**	**18657,00**	**3264**	**970**	**130**	**91,12**	**5**
237	**С130810-124**	**Воронка(Переходы /ГОСТ 17378-83/), 200х100 мм**								
			1	**750,00**	--	**750**	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
238	**С130810-125прим**	**Воронка(Переходы /ГОСТ 17378-83/, 250х150 мм**								
			3	**939,00**	--	**2817**	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
239	**С130810-83**	**Направляющее колено (Отвод, 159х4,5 мм)**								
			3	**711,00**	--	**2133**	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
240	**С130810-79**	**Направляющее колено(Отводы , 108х4 мм)**								
			1	**401,00**	--	**401**	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
241	Е0122-28-7	Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 250 мм								
		км	0,0006	62066,21	3207,83	37	2	7	42,50	--
				7717,50	1212,75	5	1	130	5,92	--
242	Е0122-28-6	Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 200 мм								
		км	0,0006	51248,26	2926,01	31	2	6	39,10	--
				7110,00	1104,75	4	1	130	5,40	--
243	Е0122-28-5	Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 150 мм								
		км	0,0015	39779,25	2832,75	60	4	16	38,00	--
				6907,50	1071,00	10	2	130	5,23	--
244	Е0122-28-1	Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 50 мм								
		км	0,0005	19800,48	2459,23	10	1	5	33,70	--
				6097,50	929,25	3	--	130	4,54	--
		КОЛОДЕЦ Ду 2000(2шт) мм								
272	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки								
		м3	0,90432	4649,65	66,01	4205	60	210	1,35	1
				195,75	24,93	177	23	105	0,12	--
273	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм								
		м2	0,90432	174,54	9,95	158	9	62	0,36	--
				52,20	3,74	47	3	123	0,02	--
274	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах								
		м3	4,906	24817,44	1879,87	121754	9223	12589	8,86	43
				1435,50	538,43	7043	2642	130	2,06	10
275	Е0115-61-1прим	Затирка цементным раствором по камню и бетону стен								
		м2	16,12704	215,83	3,39	3481	55	1993	0,65	10
				117,00	0,72	1887	12	105	0,05	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
276	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	6,28	174,54	9,95	1096	62	432	0,36	2
		м2		52,20	3,74	328	23	123	0,02	--
277	Е0111-11-2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	6,28	-23,37	-0,67	-147	-4	-7	--	--
		м2		-0,63	-0,25	-4	-2	123	--	--
279	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,1794	175710,10	1826,10	31522	328	2208	42,70	8
		т		8100,00	690,75	1453	124	140	3,37	1
280	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,1794	40200,00	--	7212	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
282	Е0108-4-7	Гидроизоляция снаружи боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	39,501828	245,44	3,82	9695	151	1808	0,21	8
		м2		37,35	1,44	1475	57	118	0,01	--
		КОЛОДЕЦ Ду 1000(5шт),Ду 1500(10шт) мм								
294	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	1,44126	4649,65	66,01	6701	95	334	1,35	2
		м3		195,75	24,93	282	36	105	0,12	--
295	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	1,44126	174,54	9,95	252	14	99	0,36	1
		м2		52,20	3,74	75	5	123	0,02	--
296	Е0123-13-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	1,728	19182,86	2308,84	33148	3990	7078	13,87	24
		м3		2286,00	864,68	3950	1494	130	4,22	7
297	Е0123-13-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	8,944	16234,00	1538,85	145197	13763	25489	9,66	86
		м3		1615,95	576,23	14453	5154	130	2,81	25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
298	Е0115-61-1прим	Затирка цементным раствором по камню и бетону стен								
			72,57168	215,83	3,39	15663	246	8970	0,65	47
		м2		117,00	0,72	8491	52	105	0,05	4
299	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг								
			0,2568	175710,10	1826,10	45122	469	3160	42,70	11
		т		8100,00	690,75	2080	177	140	3,37	1
300	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры								
			0,2568	40200,00	--	10323	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
303	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм								
			26,49375	174,54	9,95	4624	264	1823	0,36	9
		м2		52,20	3,74	1383	99	123	0,02	--
304	Е0111-11-2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки								
			26,49375	-23,37	-0,67	-619	-18	-29	--	--
		м2		-0,63	-0,25	-17	-7	123	--	--
306	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2								
			21,6364	100,70	0,07	2179	2	1370	0,37	8
		м2		60,30	0,02	1305	--	105	--	--
307	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов								
			75,74936	245,44	3,82	18592	289	3467	0,21	16
		м2		37,35	1,44	2829	109	118	0,01	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			472704	31574			294
			Тенге			50524	10976			55
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			466603				
		Материалы -	Тенге			130951				
		Всего заработная плата -	Тенге				61501			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			17535				
		Местные материалы -	Тенге			236019				
		Накладные расходы -	Тенге			76596				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							38
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11489			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			32592				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			575792				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							388
		Сметная заработная плата -	Тенге				72990			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			6101				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6101				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			366				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			6467				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			582259				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							388
		Сметная заработная плата -	Тенге				72990			
		РАЗДЕЛ 7. ЖИРОУЛОВИТЕЛЬ STOP OIL-COALES,ПРОИЗ 1,5М3/СУТКИ 1000Х750								
308	Е0101-17-7	**Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**								
			28,899644	26,21	25,02	757	723	222	0,01	--
		м3		1,15	6,79	33	196	97	0,02	1
309	Е0101-164-1 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**								
			2,175242	200,88	--	437	--	494	1,42	3
		м3		200,88	--	437	--	113	--	--
310	Е010333-А5-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1**								
			6,3430983	45,00	45,00	285	285	57	--	--
		т		--	9,00	--	57	100	0,19	1
311	Е0101-27-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**								
			21,6684128	6,48	6,48	140	140	44	--	--
		м3		--	2,10	--	46	97	0,01	--
312	Е0101-166-1	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы**								
			973,006679	122,18	--	118882	--	134337	0,89	861
		м3		122,18	--	118882	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОЛОДЕЦ Ду 2000(для жироуловителя) мм								
313	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки								
			2,2608	4649,65	66,01	10512	149	524	1,35	3
		м3		195,75	24,93	443	56	105	0,12	--
314	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм								
			2,2608	174,54	9,95	395	22	156	0,36	1
		м2		52,20	3,74	118	8	123	0,02	--
315	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах								
			1,952	24817,44	1879,87	48444	3670	5009	8,86	17
		м3		1435,50	538,43	2802	1051	130	2,06	4
316	Е0115-61-1прим	Затирка цементным раствором по камню и бетону стен								
			5,652	215,83	3,39	1220	19	699	0,65	4
		м2		117,00	0,72	661	4	105	0,05	--
317	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм								
			3,14	174,54	9,95	548	31	216	0,36	1
		м2		52,20	3,74	164	12	123	0,02	--
318	Е0111-11-2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки								
			3,14	-23,37	-0,67	-73	-2	-3	--	--
		м2		-0,63	-0,25	-2	-1	123	--	--
320	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг								
			0,18	175710,10	1826,10	31628	329	2215	42,70	8
		т		8100,00	690,75	1458	124	140	3,37	1
321	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры								
			0,18	40200,00	--	7236	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
322	Е0108-4-7	Гидроизоляция снаружи боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов								
			12,4344	245,44	3,82	3052	47	569	0,21	3
		м2		37,35	1,44	464	18	118	0,01	--
324	Ц0128-331-2	Монтаж жироуловителя								
			1	4390,13	33,00	4390	33	3649	24,00	24
		шт		4050,00	4,50	4050	4	90	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			**227853**	**5448**			**925**
			Тенге			**129510**	**1576**			**7**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**4390**				
	Материалы -		Тенге			**307**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**4054**			
		Накладные расходы -	Тенге			**3649**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**2**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**547**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**482**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**8522**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**26**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4602**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**223463**				
	Материалы -		Тенге			**40202**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**127032**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**7236**				
	Местные материалы -		Тенге			**45150**				
		Накладные расходы -	Тенге			**144538**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**72**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**21681**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**22080**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**390081**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**980**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**148713**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			**398602**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1006**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**153315**			
		РАЗДЕЛ 8.Затраты на транспортировку								
328	**С010333-А15-1К=1,2**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами более30км/работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1(Выполнение за май)**								
			58,051	**-129,84**	**--**	**-7537**	**--**	**-1507**	**-0,55**	**-32**
		т		**-25,97**	**--**	**-1507**	**--**	**100**	**--**	**--**
328	**Е010334-А24**	**Перевозка щебня автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 9,5 до 10 км**								
			58,051	**67,40**	**67,40**	**3913**	**3913**	**783**	**--**	**--**
		т		**--**	**13,48**	**--**	**783**	**100**	**0,28**	**16**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
329	С010333-А200-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 200 км, класс груза 1								
			1,535996	878,13	--	1349	--	270	3,69	6
		т		175,63	--	270	--	100	--	--
330	Е010333-А15-1	Доставка воды								
			2000	108,20	108,20	216400	216400	43280	--	--
		т		--	21,64	--	43280	100	0,45	909
			НВК2							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			214124	220313			-26
			Тенге			-1238	44063			925
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			214124				
	Всего заработная плата -		Тенге				42825			
	Транспортные расходы -		Тенге			-6189				
		Накладные расходы -	Тенге			42825				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6424			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15417				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			272366				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							921
		Сметная заработная плата -	Тенге				49249			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			272366				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							921
		Сметная заработная плата -	Тенге				49249			
		РАЗДЕЛ 9.Земляные работы								
331	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3								
			8668,38669	26,21	25,02	227187	216893	66729	0,01	69
		м3		1,15	6,79	9969	58824	97	0,02	201
332	Е0101-164-1 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами								
			270,179646	200,88	--	54274	--	61329	1,42	383
		м3		200,88	--	54274	--	113	--	--
333	Е0101-174-2 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную								
			270,179646	99,84	--	26975	--	30481	0,62	168
		м3		99,84	--	26975	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
334	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1								
			14063,9857	45,00	45,00	632879	632879	126576	--	--
		т		--	9,00	--	126576	100	0,19	2658
335	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ								
			42,7258641	9,24	9,24	395	395	124	--	--
		м3		--	3,00	--	128	97	0,01	--
336	Е0101-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ								
			42,7258641	7,91	7,91	338	338	106	--	--
		м3		--	2,57	--	110	97	0,01	--
337	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м ОБРАТНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ИЗ ВРЕМЕННОГО ОТВАЛА НА ЗАСЫПКУ								
			85,4517291	9,24	9,24	790	790	249	--	--
		м3		--	3,00	--	256	97	0,01	1
338	Е0101-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ИЗ ВРЕМЕННГО ОТВАЛА								
			85,4517291	7,91	7,91	676	676	213	--	--
		м3		--	2,57	--	219	97	0,01	1
339	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1								
			25711,1718	45,00	45,00	1157003	1157003	231401	--	--
		т		--	9,00	--	231401	100	0,19	4859
340	Е0101-171-2	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в устойчивых грунтах								
			1569,9552	474,33	6,82	744672	10707	60389	0,20	317
		м2		31,50	2,54	49454	3988	113	0,01	19
341	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м								
			13060,8516	6,48	6,48	84627	84627	26651	--	--
		м3		--	2,10	--	27476	97	0,01	105

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
342	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2группы (Выполнение за май)								
			816,30322	-134,10	--	-109466	--	-123697	-0,97	-793
		м3		-134,10	--	-109466	--	113	--	--
342	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы								
			4081,51611	122,18	--	498680	--	563508	0,89	3612
		м3		122,18	--	498680	--	113	--	--
343	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками								
			13060,8516	21,55	4,52	281410	58983	215754	0,11	1411
		м3		17,03	--	222426	--	97	--	--
344	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей								
			16326,0644	14,12	12,00	230483	195872	69125	0,01	199
		м3		1,62	2,75	26448	44815	97	0,01	199
345	С143008-92	Песок природный ДЛЯ ОБРАТНЙ ЗАСЫКИ ТРАНШЕЙ								
			1317,6	757,00	--	997423	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
				ПЕСЧАНАЯ ЗАСЫПКА ПОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ						
346	Е0101-145-5	Планировка дна траншеи								
			1233,4368	19,40	--	23929	--	23211	0,12	152
		м2		19,40	--	23929	--	97	--	--
347	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками								
			370,03104	21,55	4,52	7973	1671	6113	0,11	40
		м3		17,03	--	6302	--	97	--	--
348	Е0123-1-1	Устройство основания под трубопроводы								
			202,4	1138,90	152,52	230513	30870	55474	1,02	206
		м3		153,68	57,15	31105	11567	130	0,28	56
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			5090760	2391705			5763
			Тенге			840094	505359			8101
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5090760				
	Материалы -		Тенге			684511				
	Всего заработная плата -		Тенге				1345453			
	Местные материалы -		Тенге			1174450				
		Накладные расходы -	Тенге			1413735				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							707
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				212060			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			390270				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6894764				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14571
		Сметная заработная плата -	Тенге				1557513			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			6894764				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14571
		Сметная заработная плата -	Тенге				1557513			
		РАЗДЕЛ 10.ПРОКЛАДКА ТРУБ								
349	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 90 мм								
			1,482	58881,69	25695,31	87263	38080	76849	194,00	288
		км		33075,00	6813,45	49017	10098	130	26,38	39
350	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм								
			0,192	47611,09	17877,09	9141	3432	8586	173,00	33
		км		29700,00	4698,68	5702	902	130	18,10	3
351	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием								
			0,011	62566,88	6788,50	688	75	690	253,00	3
		км		45675,00	2565,00	502	28	130	12,52	--
352	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 80 мм с гидравлическим испытанием								
			0,002	70153,47	10674,97	140	21	137	270,00	1
		км		48825,00	4032,00	98	8	130	19,69	--
353	С130806-74 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм								
			2	400,00	--	800	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
362	Е0122-27-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 100 мм								
			0,002	367004,63	32537,00	734	65	121	196,00	--
		км		34200,00	12291,75	68	25	130	60,03	--
363	Е0122-27-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 50 мм								
			0,011	217441,03	28558,15	2392	314	592	173,00	2
		км		30600,00	10788,75	337	119	130	52,69	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
364	Е0122-36-2	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 80 мм								
			2	497,61	28,48	995	57	918	2,03	4
		шт		342,00	11,25	684	23	130	0,05	--
365	Е0122-36-1	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм								
			4	276,46	17,71	1106	71	1006	1,07	4
		шт		186,75	6,75	747	27	130	0,03	--
378	С130806-82 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Труба вентиляционная ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм								
			2	670,00	--	1340	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
380	Ц0110-926-1 Изм. и доп. вып. 3	Тоже прокладка								
			1,674	21564,70	17195,84	36099	28786	15105	21,00	35
		км		4368,86	2415,60	7313	4044	133	14,01	23
381	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм								
			0,0111	121294,13	49389,75	1346	548	1175	312,70	3
		т		62775,00	18657,00	697	207	130	91,12	1
385	С130810-78	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89х3,5 мм								
			1	321,00	--	321	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
386	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов								
			7	300,57	225,64	2104	1579	1169	0,41	3
		шт		69,53	58,98	487	413	130	0,23	2
387	С130804-2782 Изм. и доп.вып.18прим	Соединение неразъемное ПЭ/сталь 50х57 SDR 11								
			1	248,00	--	248	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
392	Е0123-1-4	Устройство бетонного основания под трубопроводы								
			0,3	5831,53	453,79	1749	136	155	1,51	--
		м3		228,15	169,88	68	51	130	0,83	--
393	С143001-6 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 для заделки концов футляра								
			0,4	4530,00	--	1812	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОЛОДЕЦ Ду 1500(4 шт) мм								
394	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки								
			1,13354	4649,65	66,01	5271	75	263	1,35	2
		м3		195,75	24,93	222	28	105	0,12	--
395	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм								
			1,13354	174,54	9,95	198	11	78	0,36	--
		м2		52,20	3,74	59	4	123	0,02	--
396	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах								
			6,606	24817,44	1879,87	163944	12418	16952	8,86	59
		м3		1435,50	538,43	9483	3557	130	2,06	14
399	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг								
			0,1626	175710,10	1826,10	28570	297	2001	42,70	7
		т		8100,00	690,75	1317	112	140	3,37	1
400	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры								
			0,1626	40200,00	--	6537	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
402	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов колодцев внутриколодцев с покрытием изоляцией "ХАМАСТ"								
			36,4	245,44	3,82	8934	139	1666	0,21	8
		м2		37,35	1,44	1360	52	118	0,01	--
403	Е0115-61-1прим	Затирка цементным раствором по камню и бетону стен								
			20,3472	215,83	3,39	4391	69	2515	0,65	13
		м2		117,00	0,72	2381	15	105	0,05	1
404	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм								
			3,5325	174,54	9,95	617	35	243	0,36	1
		м2		52,20	3,74	184	13	123	0,02	--
405	Е0111-11-2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки								
			3,5325	-23,37	-0,67	-83	-2	-4	--	--
		м2		-0,63	-0,25	-2	-1	123	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
406	Е0108-4-7	**Гидроизоляция снаружи боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**								
			50,14266	**245,44**	**3,82**	**12307**	**192**	**2295**	**0,21**	**11**
		м2		**37,35**	**1,44**	**1873**	**72**	**118**	**0,01**	**--**
407	Е0122-8-8	**ФУТЛЯР СТАЛЬНОЙ Ф325 ДЛЯ ПРОПУСКА ПРОЕКТИРУЕМЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ЧЕРЕЗ СТЕНКУ КОЛОДЦА**								
			0,0012	**203956,79**	**85907,16**	**245**	**103**	**200**	**504,00**	**1**
		км		**95850,00**	**32451,75**	**115**	**39**	**130**	**158,50**	**--**
408	Е0122-8-7	**ФУТЛЯР СТАЛЬНОЙ Ф273 ДЛЯ ПРОПУСКА ПРОЕКТИРУЕМЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ЧЕРЕЗ СТЕНКУ КОЛОДЦА**								
			0,0004	**174224,44**	**71861,81**	**70**	**29**	**57**	**441,00**	**--**
		км		**83025,00**	**27146,25**	**33**	**11**	**130**	**132,58**	**--**
411	Е0115-172-3	**Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**								
			311,799488	**100,70**	**0,07**	**31397**	**22**	**19748**	**0,37**	**115**
		м2		**60,30**	**0,02**	**18802**	**6**	**105**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**			**410677**	**86553**			**593**
			Тенге			**101547**	**19853**			**86**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**36099**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**11357**			
		Накладные расходы -	Тенге			**15105**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**8**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**2266**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**3072**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**54277**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**66**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**13623**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**371869**				
	Материалы -		Тенге			**86193**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**110042**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**6537**				
	Местные материалы -		Тенге			**127138**				
		Накладные расходы -	Тенге			**137414**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**69**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**20612**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**30557**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**539839**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							689
		Сметная заработная плата -	Тенге				130655			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2709				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2709				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			163				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2872				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			596988				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							755
		Сметная заработная плата -	Тенге				144278			
		РАЗДЕЛ 11.ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
414	Е0101-17-7	**Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	13103,3591	26,21	25,02	343422	327862	100869	0,01	105
		м3		1,15	6,79	15069	88919	97	0,02	304
415	Е0101-164-1 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	421,113029	200,88	--	84593	--	95590	1,42	596
		м3		200,88	--	84593	--	113	--	--
416	Е0101-174-2 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Погрузка вручную**	421,113029	99,84	--	42044	--	47510	0,62	261
		м3		99,84	--	42044	--	113	--	--
417	Е010333-А5-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1**	20379,9716	45,00	45,00	917099	917099	183420	--	--
		т		--	9,00	--	183420	100	0,19	3852
418	Е0101-24-2	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ**	322,407914	9,24	9,24	2981	2981	939	--	--
		м3		--	3,00	--	968	97	0,01	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
419	Е0101-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ								
			0,8456774	7,91	7,91	7	7	2	--	--
		м3		--	2,57	--	2	97	0,01	--
420	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м ОБРАТНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ИЗ ВРЕМЕННОГО ОТВАЛА НА ЗАСЫПКУ								
			725,417797	9,24	9,24	6706	6706	2112	--	--
		м3		--	3,00	--	2177	97	0,01	8
421	Е0101-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ИЗ ВРЕМЕННГО ОТВАЛА								
			725,417797	7,91	7,91	5738	5738	1807	--	--
		м3		--	2,57	--	1863	97	0,01	7
422	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1								
			39070,5647	45,00	45,00	1758175	1758175	351635	--	--
		т		--	9,00	--	351635	100	0,19	7384
423	Е0101-171-2	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в устойчивых грунтах								
			2730,7368	474,33	6,82	1295262	18624	105038	0,20	552
		м2		31,50	2,54	86018	6936	113	0,01	33
424	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м								
			20640,4914	6,48	6,48	133739	133739	42118	--	--
		м3		--	2,10	--	43421	97	0,01	166
425	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы (Выполнение за май)								
			573,34698	-134,10	--	-76886	--	-86881	-0,97	-557
		м3		-134,10	--	-76886	--	113	--	--
425	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы								
			5733,46984	122,18	--	700515	--	791582	0,89	5074
		м3		122,18	--	700515	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
426	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками								
			20640,4914	21,55	4,52	444721	93213	340962	0,11	2229
		м3		17,03	--	351508	--	97	--	--
427	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей								
			25800,6143	14,12	12,00	364240	309542	109241	0,01	315
		м3		1,62	2,75	41797	70823	97	0,01	315
428	С143008-92	Песок природный ДЛЯ ОБРАТНЙ ЗАСЫКИ ТРАНШЕЙ								
			3933	757,00	--	2977281	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ПЕСЧАНАЯ ЗАСЫПКА ПОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ								
429	Е0101-145-5	Планировка дна траншеи								
			1228,0792	19,40	--	23825	--	23110	0,12	151
		м2		19,40	--	23825	--	97	--	--
430	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками								
			368,42376	21,55	4,52	7938	1664	6086	0,11	40
		м3		17,03	--	6274	--	97	--	--
431	Е0123-1-1	Устройство основания под трубопроводы								
			148,4	1138,90	152,52	169013	22634	40673	1,02	151
		м3		153,68	57,15	22806	8481	130	0,28	41
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			9200413	3597984			8917
			Тенге			1297563	758645			12115
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9200413				
	Материалы -		Тенге			1190620				
	Всего заработная плата -		Тенге				2056208			
	Местные материалы -		Тенге			3114245				
		Накладные расходы -	Тенге			2155814				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1078
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				323372			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			681374				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12037600				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							22110
		Сметная заработная плата -	Тенге				2379580			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			12037600				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							22110
		Сметная заработная плата -	Тенге				2379580			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 12.ПРОКЛАДКА ТРУБ								
432	Е0122-11-8 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 280 мм								
			2,1714	112791,01	60473,38	244914	131312	190443	306,00	664
		км		51300,00	16165,35	111393	35101	130	63,72	138
433	Е0122-11-7 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 225 мм								
			0,9891	104944,76	54237,13	103801	53646	82777	296,00	293
		км		49950,00	14426,10	49406	14269	130	56,71	56
434	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.до 100 мм								
			0,146	58881,69	25695,31	8597	3752	7571	194,00	28
		км		33075,00	6813,45	4829	995	130	26,38	4
448	Е0122-36-5	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 250 мм								
			5	1908,48	746,35	9542	3732	7108	4,81	24
		шт		812,25	281,25	4061	1406	130	1,38	7
449	Е0122-36-4	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм								
			4	1469,92	567,67	5880	2271	4528	3,91	16
		шт		657,00	213,75	2628	855	130	1,05	4
450	Е0122-36-2	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм								
			8	497,61	28,48	3981	228	3674	2,03	16
		шт		342,00	11,25	2736	90	130	0,05	--
451	Е0122-36-1	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм								
			8	276,46	17,71	2212	142	2012	1,07	9
		шт		186,75	6,75	1494	54	130	0,03	--
471	Ц0110-926-1 Изм. и доп. вып. 3	Тоже прокладка								
			3,3065	21564,70	17195,84	71304	56858	29836	21,00	69
		км		4368,86	2415,60	14446	7987	133	14,01	46
472	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм								
			1,4058	247994,13	49389,75	348630	69432	148820	312,70	440
		т		62775,00	18657,00	88249	26228	130	91,12	128

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
473	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,1632	121294,13	49389,75	19795	8060	17277	312,70	51
		т		62775,00	18657,00	10245	3045	130	91,12	15
478	Е0122-28-7	Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 250 мм	0,0224	62066,21	3207,83	1390	72	260	42,50	1
		км		7717,50	1212,75	173	27	130	5,92	--
479	Е0122-28-6	Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 200 мм	0,0098	51248,26	2926,01	502	29	105	39,10	--
		км		7110,00	1104,75	70	11	130	5,40	--
480	Е0122-28-5	Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 150 мм	0,0064	39779,25	2832,75	255	18	66	38,00	--
		км		6907,50	1071,00	44	7	130	5,23	--
481	Е0122-28-3	Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 100 мм	0,00045	29731,87	2644,87	13	1	4	35,90	--
		км		6502,50	999,00	3	--	130	4,88	--
482	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	6	300,57	225,64	1803	1354	1002	0,41	2
		шт		69,53	58,98	417	354	130	0,23	1
490	Е0123-1-4	Устройство бетонного основания под трубопроводы	0,2	5831,53	453,79	1166	91	103	1,51	--
		м3		228,15	169,88	46	34	130	0,83	--
491	С143001-6 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 для заделки концов футляра	0,15	4530,00	--	680	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОЛОДЕЦ Ду 2000(8шт) мм								
492	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки								
			3,61728	4649,65	66,01	16819	239	838	1,35	5
		м3		195,75	24,93	708	90	105	0,12	--
493	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм								
			3,61728	174,54	9,95	631	36	249	0,36	1
		м2		52,20	3,74	189	14	123	0,02	--
494	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах								
			20,666	24817,44	1879,87	512877	38849	53031	8,86	183
		м3		1435,50	538,43	29666	11127	130	2,06	43
495	Е0115-61-1прим	Затирка цементным раствором по камню и бетону стен								
			106,20736	215,83	3,39	22922	360	13128	0,65	69
		м2		117,00	0,72	12426	76	105	0,05	5
496	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм								
			25,12	174,54	9,95	4384	250	1728	0,36	9
		м2		52,20	3,74	1311	94	123	0,02	--
497	Е0111-11-2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки								
			25,12	-23,37	-0,67	-587	-17	-27	--	--
		м2		-0,63	-0,25	-16	-6	123	--	--
499	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг								
			0,4028	175710,10	1826,10	70776	736	4957	42,70	17
		т		8100,00	690,75	3263	278	140	3,37	1
500	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры								
			0,4028	40200,00	--	16193	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
502	Е0108-4-7	Гидроизоляция снаружи боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов								
			125,729996	245,44	3,82	30859	480	5755	0,21	27
		м2		37,35	1,44	4696	181	118	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОЛОДЕЦ Ду 1500(23 шт) мм								
503	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки								
			6,517855	4649,65	66,01	30306	430	1510	1,35	9
		м3		195,75	24,93	1276	162	105	0,12	1
504	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм								
			6,517855	174,54	9,95	1138	65	448	0,36	2
		м2		52,20	3,74	340	24	123	0,02	--
505	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах								
			35,992	24817,44	1879,87	893229	67660	92359	8,86	319
		м3		1435,50	538,43	51667	19379	130	2,06	74
506	Е0115-61-1прим	Затирка цементным раствором по камню и бетону стен								
			229,00962	215,83	3,39	49426	775	28307	0,65	149
		м2		117,00	0,72	26794	165	105	0,05	12
508	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг								
			1,2792	175710,10	1826,10	224768	2336	15743	42,70	55
		т		8100,00	690,75	10362	884	140	3,37	4
509	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры								
			1,2792	40200,00	--	51424	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
511	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм								
			40,62375	174,54	9,95	7090	404	2795	0,36	14
		м2		52,20	3,74	2121	152	123	0,02	1
512	Е0111-11-2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки								
			40,62375	-23,37	-0,67	-949	-27	-44	--	--
		м2		-0,63	-0,25	-26	-10	123	--	--
513	Е0108-4-7	Гидроизоляция снаружи боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов								
			285,700436	245,44	3,82	70122	1091	13077	0,21	61
		м2		37,35	1,44	10671	411	118	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОЛОДЕЦ Ду 1000(МК-6 шт) мм								
514	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки								
			0,92316	4649,65	66,01	4292	61	214	1,35	1
		м3		195,75	24,93	181	23	105	0,12	--
515	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм								
			0,92316	174,54	9,95	161	9	64	0,36	--
		м2		52,20	3,74	48	3	123	0,02	--
516	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах								
			3,436	24817,44	1879,87	85273	6459	8817	8,86	30
		м3		1435,50	538,43	4932	1850	130	2,06	7
517	Е0115-61-1прим	Затирка цементным раствором по камню и бетону стен								
			33,912	215,83	3,39	7319	115	4192	0,65	22
		м2		117,00	0,72	3968	24	105	0,05	2
519	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг								
			0,2094	175710,10	1826,10	36794	382	2577	42,70	9
		т		8100,00	690,75	1696	145	140	3,37	1
520	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры								
			0,2094	40200,00	--	8418	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
522	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм								
			4,71	174,54	9,95	822	47	324	0,36	2
		м2		52,20	3,74	246	18	123	0,02	--
523	Е0111-11-2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки								
			4,71	-23,37	-0,67	-110	-3	-5	--	--
		м2		-0,63	-0,25	-3	-1	123	--	--
524	Е0108-4-7	Гидроизоляция снаружи боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов								
			59,003112	245,44	3,82	14482	225	2701	0,21	13
		м2		37,35	1,44	2204	85	118	0,01	--
525	Е0122-8-10	ФУТЛЯР СТАЛЬНОЙ Ф500 ДЛЯ ПРОПУСКА ПРОЕКТИРУЕМЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ЧЕРЕЗ СТЕНКУ КОЛОДЦА								
			0,0088	270167,88	115634,50	2377	1018	1941	662,00	6
		км		126000,00	43681,50	1109	384	130	213,34	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
526	Е0122-8-11	ФУТЛЯР СТАЛЬНОЙ Ф400 ДЛЯ ПРОПУСКА ПРОЕКТИРУЕМЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ЧЕРЕЗ СТЕНКУ КОЛОДЦА								
			0,0036	309142,18	115368,43	1113	415	1018	857,00	3
		км		162000,00	55530,00	583	200	130	271,21	1
527	Е0122-8-8	ФУТЛЯР СТАЛЬНОЙ Ф325 ДЛЯ ПРОПУСКА ПРОЕКТИРУЕМЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ЧЕРЕЗ СТЕНКУ КОЛОДЦА								
			0,0018	203956,79	85907,16	367	155	300	504,00	1
		км		95850,00	32451,75	173	58	130	158,50	--
528	Е0122-8-7	ФУТЛЯР СТАЛЬНОЙ Ф273 ДЛЯ ПРОПУСКА ПРОЕКТИРУЕМЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ЧЕРЕЗ СТЕНКУ КОЛОДЦА								
			0,0004	174224,44	71861,81	70	29	57	441,00	--
		км		83025,00	27146,25	33	11	130	132,58	--
529	С130806-129 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 7,0 мм								
			8,8	7392,00	--	65050	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
530	С130806-124 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм								
			3,6	4836,00	--	17410	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
531	С130806-109 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 4,0 мм								
			1,8	2145,00	--	3861	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
532	С130806-104 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 4,0 мм								
			0,4	1803,00	--	721	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
533	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2								
			485,537572	100,70	0,07	48892	34	30752	0,37	179
		м2		60,30	0,02	29278	10	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			3123206	453610			2800
			Тенге			490134	126296			559
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			71304				
	Всего заработная плата -		Тенге				22433			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			29836				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4475			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6068				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			107208				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							131
		Сметная заработная плата -	Тенге				26908			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2964861				
	Материалы -		Тенге			861896				
	Всего заработная плата -		Тенге				593997			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			76034				
	Местные материалы -		Тенге			1154490				
		Накладные расходы -	Тенге			752558				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							376
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				112884			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			223045				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3940464				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3620
		Сметная заработная плата -	Тенге				706880			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			87041				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			87041				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5222				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			92264				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			4139935				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3751
		Сметная заработная плата -	Тенге				733788			
		РАЗДЕЛ 13.СИСТЕМА КАНАЛИЗАЦИИ К1,К1Н								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
536	**Е0101-17-7**	**Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**								
			3921,59071	**26,21**	**25,02**	**102780**	**98123**	**30188**	**0,01**	**31**
		м3		**1,15**	**6,79**	**4510**	**26612**	**97**	**0,02**	**91**
537	**Е0101-164-1 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2**	**Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**								
			135,819225	**200,88**	**--**	**27283**	**--**	**30830**	**1,42**	**192**
		м3		**200,88**	**--**	**27283**	**--**	**113**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
538	Е0101-174-2 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную								
			135,819225	99,84	--	13560	--	15323	0,62	84
		м3		99,84	--	13560	--	113	--	--
539	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1								
			5412,68575	45,00	45,00	243571	243571	48714	--	--
		т		--	9,00	--	48714	100	0,19	1023
540	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ								
			300,79573	9,24	9,24	2781	2781	876	--	--
		м3		--	3,00	--	903	97	0,01	3
541	Е0101-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ								
			300,79573	7,91	7,91	2379	2379	749	--	--
		м3		--	2,57	--	773	97	0,01	3
542	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м ОБРАТНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ИЗ ВРЕМЕННОГО ОТВАЛА НА ЗАСЫПКУ								
			902,385731	9,24	9,24	8342	8342	2627	--	--
		м3		--	3,00	--	2709	97	0,01	10
543	Е0101-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ИЗ ВРЕМЕННГО ОТВАЛА								
			902,385731	7,91	7,91	7138	7138	2248	--	--
		м3		--	2,57	--	2318	97	0,01	9
544	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1								
			14556,6318	45,00	45,00	655048	655048	131010	--	--
		т		--	9,00	--	131010	100	0,19	2751
545	Е0101-171-2	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в устойчивых грунтах								
			893,3958	474,33	6,82	423762	6093	34365	0,20	180
		м2		31,50	2,54	28142	2269	113	0,01	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
546	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м								
			8725,80901	6,48	6,48	56538	56538	17805	--	--
		м3		--	2,10	--	18356	97	0,01	70
547	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2группы (Выполнение за май)								
			5090,0553	-134,10	--	-682576	--	-771311	-0,97	-4948
		м3		-134,10	--	-682576	--	113	--	--
547	E0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1группы								
			7271,5075	122,18	--	888433	--	1003929	0,89	6435
		м3		122,18	--	888433	--	113	--	--
548	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками								
			8725,80901	21,55	4,52	188007	39406	144143	0,11	942
		м3		17,03	--	148601	--	97	--	--
549	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей								
			10907,2612	14,12	12,00	153983	130860	46182	0,01	133
		м3		1,62	2,75	17670	29940	97	0,01	133
550	C143008-92	Песок природный ДЛЯ ОБРАТНЙ ЗАСЫКИ ТРАНШЕЙ								
			948,9	757,00	--	718317	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ПЕСЧАНАЯ ЗАСЫПКА ПОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ								
551	E0101-145-5	Планировка дна траншеи								
			270,1	19,40	--	5240	--	5083	0,12	33
		м2		19,40	--	5240	--	97	--	--
552	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками								
			81,03	21,55	4,52	1746	366	1339	0,11	9
		м3		17,03	--	1380	--	97	--	--
553	E0123-1-1	Устройство основания под трубопроводы								
			36,2	1138,90	152,52	41228	5521	9922	1,02	37
		м3		153,68	57,15	5563	2069	130	0,28	10
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			2857561	1256167			3130
			Тенге			457805	265672			4115
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2857561				
	Материалы -		Тенге			389527				
	Всего заработная плата -		Тенге				723477			
	Местные материалы -		Тенге			754062				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			754021				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							377
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				113103			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			216695				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3828277				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7623
		Сметная заработная плата -	Тенге				836580			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			3828277				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7623
		Сметная заработная плата -	Тенге				836580			
		РАЗДЕЛ 14.ПРОКЛАДКА ТРУБ								
555	Е0122-11-5	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 160 мм**	0,199	78245,00	36133,62	15571	7191	13313	247,00	49
		км		41850,00	9612,90	8328	1913	130	37,30	7
565	Е0122-33-5	**Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм**	0,062	121294,13	49389,75	7520	3062	6563	312,70	19
		т		62775,00	18657,00	3892	1157	130	91,12	6
566	С130810-127	**Воронка (Переход стальной) /ГОСТ 17378-83/ , 325х10-219х8 мм**	2	1610,00	--	3220	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
567	С130810-86	**Направляющее колено (Отвод стальной) /ГОСТ 17375-83/ , 219х8 мм**	2	1760,00	--	3520	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
568	С130810-180	**Тройники чугунные, ГОСТ 694224-80, под углом 60°, d 100х100 мм**	2	399,00	--	798	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
569	С130810-181	**Тройники чугунные, ГОСТ 694224-80, под углом 60°, d 150х150 мм**	1	619,00	--	619	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
570	Е0122-7-3	**Укладка чугунных напорных труб диам. 100 мм (Вентиляция)**	0,01	724480,32	1939,32	7245	19	618	278,00	3
		км		46800,00	733,50	468	7	130	3,58	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
571	Е0122-33-1	Установка чугунных фасонных частей диам. 50-100 мм								
			0,0082	107786,81	398,18	884	3	74	42,10	--
		т		6750,00	150,75	55	1	130	0,74	--
572	С130810-21	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из углеродистой стали 20 на Ру меньше или равно 10 МПа, 108х8,0 мм								
			2	287,00	--	574	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
573	С130810-25	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из углеродистой стали на Ру меньше или равно 10 МПа, 159х8,0 мм								
			1	374,00	--	374	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
575	Ц0110-926-1 Изм. и доп. вып. 3	Тоже прокладка								
			0,4518	21564,70	17195,84	9743	7769	4077	21,00	9
		км		4368,86	2415,60	1974	1091	133	14,01	6
576	С143001-6 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 для заделки концов футляра								
			0,2	4530,00	--	906	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		КОЛОДЕЦ Ду 1500(пескоотделитель и грязеотстойник) мм								
577	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки								
			0,56677	4649,65	66,01	2635	37	131	1,35	1
		м3		195,75	24,93	111	14	105	0,12	--
578	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм								
			0,56677	174,54	9,95	99	6	39	0,36	--
		м2		52,20	3,74	30	2	123	0,02	--
579	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах								
			4	24817,44	1879,87	99270	7519	10264	8,86	35
		м3		1435,50	538,43	5742	2154	130	2,06	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
580	Е0115-61-1прим	Затирка цементным раствором по камню и бетону стен								
		м2	19,782	215,83	3,39	4269	67	2445	0,65	13
				117,00	0,72	2314	14	105	0,05	1
582	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг								
		т	0,1028	175710,10	1826,10	18063	188	1265	42,70	4
				8100,00	690,75	833	71	140	3,37	--
583	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры								
		т	0,1028	40200,00	--	4133	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
585	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм								
		м2	3,5325	174,54	9,95	617	35	243	0,36	1
				52,20	3,74	184	13	123	0,02	--
586	Е0111-11-2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки								
		м2	3,5325	-23,37	-0,67	-83	-2	-4	--	--
				-0,63	-0,25	-2	-1	123	--	--
587	Е0108-4-7	Гидроизоляция снаружи боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов								
		м2	22,0899	245,44	3,82	5422	84	1011	0,21	5
				37,35	1,44	825	32	118	0,01	--
		КОЛОДЕЦ Ду 1000(7шт),Ду 1500(94шт) мм								
588	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки								
		м3	19,400647	4649,65	66,01	90206	1281	4495	1,35	26
				195,75	24,93	3798	484	105	0,12	2
589	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм								
		м2	19,400647	174,54	9,95	3386	193	1335	0,36	7
				52,20	3,74	1013	73	123	0,02	--
590	Е0123-13-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах								
		м3	4,438	19182,86	2308,84	85134	10247	18178	13,87	62
				2286,00	864,68	10145	3837	130	4,22	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
591	Е0123-13-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах								
			164,7695	16234,00	1538,85	2674868	253556	469566	9,66	1591
		м3		1615,95	576,23	266259	94945	130	2,81	464
592	Е0115-61-1прим	Затирка цементным раствором по камню и бетону стен								
			744,94616	215,83	3,39	160779	2522	92080	0,65	484
		м2		117,00	0,72	87159	536	105	0,05	38
593	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг								
			3,61634	175710,10	1826,10	635427	6604	44506	42,70	154
		т		8100,00	690,75	29292	2498	140	3,37	12
594	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры								
			3,61634	40200,00	--	145377	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
595	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм								
			120,06575	174,54	9,95	20956	1195	8261	0,36	43
		м2		52,20	3,74	6267	449	123	0,02	2
596	Е0111-11-2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки								
			120,06575	-23,37	-0,67	-2806	-80	-130	--	-1
		м2		-0,63	-0,25	-76	-30	123	--	--
600	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2								
			343,7672	100,70	0,07	34616	24	21773	0,37	127
		м2		60,30	0,02	20729	7	105	--	--
601	Е0108-4-7	Гидроизоляция снаружи боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов								
			849,277893	245,44	3,82	208447	3244	38873	0,21	180
		м2		37,35	1,44	31721	1223	118	0,01	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
602	Е0122-8-11	ФУТЛЯР СТАЛЬНОЙ Ф400 ДЛЯ ПРОПУСКА ПРОЕКТИРУЕМЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ЧЕРЕЗ СТЕНКУ КОЛОДЦА								
			0,00028	309142,18	115368,43	87	32	79	857,00	--
		км		162000,00	55530,00	45	16	130	271,21	--
603	Е0122-8-8	ФУТЛЯР СТАЛЬНОЙ Ф325 ДЛЯ ПРОПУСКА ПРОЕКТИРУЕМЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ЧЕРЕЗ СТЕНКУ КОЛОДЦА								
			0,00028	203956,79	85907,16	57	24	47	504,00	--
		км		95850,00	32451,75	27	9	130	158,50	--
604	С130806-124 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм								
			0,28	4836,00	--	1354	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
605	С130806-109 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 4,0 мм								
			0,28	2145,00	--	601	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		НЕФТЕУЛОВИТЕЛЬ								
608	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3								
			58,59	26,21	25,02	1536	1466	451	0,01	--
		м3		1,15	6,79	67	398	97	0,02	1
609	Е0101-162-7	Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м								
			4,41	301,50	--	1330	--	1502	1,96	9
		м3		301,50	--	1330	--	113	--	--
610	Е010333-А5-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 2								
			103,95	56,20	56,20	5842	5842	1168	--	--
		т		--	11,24	--	1168	100	0,24	25
611	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов								
			63	3,77	3,24	238	204	98	--	--
		м3		0,48	1,12	30	71	97	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
612	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками								
			0,288	21,55	4,52	6	1	5	0,11	--
		м3		17,03	--	5	--	97	--	--
613	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3								
			25,875	46,60	45,41	1206	1175	321	0,01	--
		м3		1,15	11,64	30	301	97	0,02	1
614	Е010333-А5-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 2								
			42,69375	56,20	56,20	2399	2399	480	--	--
		т		--	11,24	--	480	100	0,24	10
615	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м								
			18,1125	6,48	6,48	117	117	37	--	--
		м3		--	2,10	--	38	97	0,01	--
616	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы								
			7,7625	122,18	--	948	--	1072	0,89	7
		м3		122,18	--	948	--	113	--	--
617	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками								
			18,1125	21,55	4,52	390	82	299	0,11	2
		м3		17,03	--	308	--	97	--	--
618	Е0130-3-2	Устройство подушек из песка под фундаменты								
			0,4	805,32	33,87	322	14	120	1,94	1
		м3		263,25	12,47	105	5	109	0,06	--
619	Е0106-1-17	МОНОЛИТНАЯ Ж.Б.ПЛИТА,АРМИРОВАННАЯ ДВУМЯ СЕТКАМИ								
			0,3	5802,81	367,51	1741	110	156	2,37	1
		м3		357,75	138,83	107	42	105	0,68	--
620	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм								
			0,062	61200,00	--	3794	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**			**4263756**	**316230**			**2834**
			Тенге			**484065**	**113018**			**610**
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			**9743**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**3065**			
		Накладные расходы -	Тенге			**4077**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**2**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**612**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**829**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**14649**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**18**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3677**			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**4242954**				
		Материалы -	Тенге			**1057242**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**594018**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**153304**				
		Местные материалы -	Тенге			**2241855**				
		Накладные расходы -	Тенге			**740737**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**370**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**111111**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**299021**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**5282712**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3798**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**705129**			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**11060**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**11060**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**664**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**11723**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			**5309084**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3816**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**708805**			
		РАЗДЕЛ 15.Затраты на транспортировку								
624	**С010333-А15-1К=1,2**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами более30км/работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1(Выполнение за май)**	**158,2**	**-129,84**	**--**	**-20541**	**--**	**-4108**	**-0,55**	**-86**
			т	**-25,97**	**--**	**-4108**	**--**	**100**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
623	**Е010334-А24**	**Перевозка щебня автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 9,5 до 10 км**								
			158,2	**67,40**	**67,40**	**10663**	**10663**	**2133**	**--**	**--**
		т		**--**	**13,48**	**--**	**2133**	**100**	**0,28**	**45**
625	**Е010333-А15-1**	**Доставка воды**								
			3469,2	**108,20**	**108,20**	**375367**	**375367**	**75073**	**--**	**--**
		т		**--**	**21,64**	**--**	**75073**	**100**	**0,45**	**1577**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	**Тенге**			**365489**	**386030**			**-86**
			Тенге			**-4108**	**77206**			**1621**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**365489**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**73098**			
	Транспортные расходы -		Тенге			**-20541**				
		Накладные расходы -	Тенге			**73098**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**37**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**10965**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**26315**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**464903**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1572**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**84063**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			**464903**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1572**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**84063**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**31054232**	**10486347**			**29931**
			Тенге			**4568322**	**2297091**			**33790**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**154789**				
	Материалы -		Тенге			**307**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**51371**			
		Накладные расходы -	Тенге			**66580**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**33**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**9987**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**13282**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**234651**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**301**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**61358**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**30791192**				
	Материалы -		Тенге			**5015687**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**6814042**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**292070**				
	Местные материалы -		Тенге			**10604632**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**-26729**				

Подрядчик: ТОО "АБК -Автодор НС"
Субподрядчик ТОО "ТОП Лтд"

Договор: № АФ/АНС/СП/Сбп/123-14 от 30 июля 2014г.

Наименование стройки - КОМПЛЕКСНЫЕ РАБОТЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ СУХОГО ПОРТА И ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ

Наименование объекта - КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ КОЛЛЕКТОР

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА июнь 2015г.

СМЕТА № 6-14-1

КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ КОЛЛЕКТОР

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Канализационный коллектор								
3	E0101-166-1	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы**								
			183,51	-122,18	--	-22421	--	-25336	-0,89	-162
		м3		-122,18	--	-22421	--	113	--	--
4	E0101-27-1	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**								
			5933,49	-5,55	-5,55	-32960	-32960	-10380	--	--
		м3		--	-1,80	--	-10701	97	-0,01	-41
5	E0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**								
			5933,49	-21,55	-4,52	-127843	-26796	-98016	-0,11	-641
		м3		-17,03	--	-101047	--	97	--	--
6	E0101-135-1	**Полив водой уплотняемого грунта(доставка воды-15км)**								
			5933,49	-29,85	-27,73	-177126	-164547	-45842	-0,01	-72
		м3		-1,62	-6,35	-9612	-37648	97	-0,03	-167

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м								
			183,51	9,24	9,24	1697	1697	534	--	--
		м3		--	3,00	--	551	97	0,01	2
8	Е0101-17-31 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3(вытесненный грунт)								
			183,51	48,37	46,88	8876	8602	1473	0,01	2
		м3		1,37	6,90	251	1267	97	0,02	4
9	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1								
			293,616	45,00	45,00	13213	13213	2643	--	--
		т		--	9,00	--	2643	100	0,19	55
10	Е0101-20-2	Работа на отвале 2 группы грунтов								
			183,51	3,77	3,24	693	595	285	--	1
		м3		0,48	1,12	88	206	97	--	1
15	Е0122-11-10 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 400 мм								
			0,0225	164866,67	87601,64	3710	1971	2896	444,00	10
		км		75702,00	23316,58	1703	525	130	91,61	2
16	Е0122-11-6 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм								
			0,0225	96708,90	47796,27	2176	1075	1783	286,00	6
		км		48375,00	12572,33	1088	283	130	49,07	1
17	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием								
			0,005	70153,47	10674,97	351	53	344	270,00	1
		км		48825,00	4032,00	244	20	130	19,69	--
18	Е0122-8-12	Укладка стальных футляров из труб диам. 600 мм								
			0,039	409689,50	181879,25	15978	7093	13100	997,00	39
		км		189675,00	68706,00	7397	2680	130	335,56	13
19	Е0122-8-10	Укладка стальных футляров из труб диам. 400 мм								
			0,141	268907,88	115634,50	37916	16304	31103	662,00	93
		км		126000,00	43681,50	17766	6159	130	213,34	30
20	Е0122-47-7	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диам. 400 мм								
			39	548,34	0,99	21385	39	8952	1,00	39
		м		176,18	0,38	6871	15	130	--	--
21	Е0122-47-3	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диам. 200 мм								
			141	313,94	0,42	44265	59	28694	0,90	127
		м		156,38	0,16	22050	23	130	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Е0122-45-8	Продавливание грунта трубами диам. 1400 мм на длину до 40 м с разработкой грунта вручную								
			22,5	6152,55	3959,75	138432	89094	112764	11,27	254
		м		2040,75	1814,43	45917	40825	130	6,27	141
23	Е0122-47-7	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 400 мм								
			25	548,34	0,99	13709	25	5738	1,00	25
		м		176,18	0,38	4405	10	130	--	--
24	Е0122-47-3	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 200 мм								
			25	313,94	0,42	7848	11	5088	0,90	22
		м		156,38	0,16	3910	4	130	--	--
33	С130806-136 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 10,0 мм								
			39,156	14100,00	--	552100	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
34	С130806-125 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 7,0 мм								
			141,564	5646,00	--	799270	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
35	С130806-160 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10706-76 общего назначения прямошовные, D 1420 мм, толщина стенки 12,0 мм								
			22,59	43600,00	--	984924	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
36	Е0122-48-4	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 630х10,426х7 мм								
			6	3325,54	348,50	19953	2091	6936	5,30	32
		футляр		882,00	7,20	5292	43	130	0,02	--
37	Е0122-48-5	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 1400 мм								
			1	7817,01	752,73	7817	753	2568	11,80	12
		футляр		1959,75	15,64	1960	16	130	0,03	--
38	Е0122-14-12 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 600 мм								
			0,039	1492594,58	217692,68	58211	8490	8173	464,00	18
		км		78975,00	82235,25	3080	3207	130	401,64	16
39	Е0122-14-10 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 400 мм								
			0,166	1043023,23	154581,10	173142	25660	26245	368,00	61
		км		63225,00	58394,25	10495	9693	130	285,20	47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	Е0122-14-6 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм								
			0,025	551518,23	80990,95	13788	2025	2567	278,00	7
		км		48375,00	30595,50	1209	765	130	149,43	4
41	Е0122-14-3 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм								
			0,005	277986,61	30429,76	1390	152	306	205,00	1
		км		35550,00	11495,25	178	57	130	56,14	--
42	Е0122-14-18 Изм. и доп. вып. 14прим	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 1420 мм								
			0,0225	3111104,39	580515,39	70000	13062	11416	1000,00	23
		км		171000,00	219294,00	3848	4934	130	1071,03	24
43	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм								
			2	411,46	17,71	823	35	620	1,40	3
		шт		231,75	6,75	464	14	130	0,03	--
44	Е0122-35-6	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм								
			2	1230,66	466,78	2461	934	1790	3,04	6
		шт		513,00	175,50	1026	351	130	0,86	2
46	Е0122-35-10	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 400 мм								
			2	4159,33	2209,70	8319	4419	5739	8,10	16
		шт		1372,50	834,75	2745	1669	130	4,08	8
47	С130902-214 Изм. и доп.вып.18прим	Задвижки ножевая DN 300 PN8,DN 400 PN8								
			2	259414,00	--	518828	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
48	С130902-211 Изм. и доп.вып.18прим	Задвижки ножевая DN 200 PN8								
			2	106083,00	--	212166	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
49	С130902-67 Изм. и доп.вып.19	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100 ГОСТ 5762-2002								
			2	15504,00	--	31008	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
50	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм								
			4	156,43	21,43	626	86	655	0,60	2
		фланец		126,00	--	504	--	130	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	Е0122-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм								
			6	391,37	57,24	2348	343	2369	1,43	9
		фланец		301,50	2,25	1809	14	130	0,01	--
53	Е0122-40-10	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 400 мм								
			6	867,45	117,07	5205	702	4844	2,89	17
		фланец		616,50	4,50	3699	27	130	0,03	--
54	С130809-56 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 100 ГОСТ 12816-80								
			4	844,00	--	3376	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
55	С130809-59 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 200 ГОСТ 12816-80								
			6	2137,00	--	12822	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
56	С130809-61 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 300 ГОСТ 12816-80								
			8	4082,00	--	32656	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
57	С130809-63 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 400 ГОСТ 12816-80								
			6	6792,00	--	40752	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
58	С130804-3214 Изм. и доп.вып.18прим	Фланцевый адаптер ПЭ 100 SDR 17, DN 200								
			2	2849,00	--	5698	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
60	С130804-3242 Изм. и доп.вып.18прим	Фланцевый адаптер ПЭ 100 SDR 17, DN 400								
			2	23613,00	--	47226	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
61	С130806-547Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Отвод 108х4								
			2	10422,00	--	20844	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Устройство камер ж/б водопроводных 3000х2500 (2 шт)								
86	Е0122-43-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона прямоугольных в сухих грунтах	19,55	11927,63	369,93	233185	7232	39405	8,01	157
		м3		1410,75	139,73	27580	2732	130	0,68	13
88	С12021-223	Лестницы шахтные для негабаритных емкостей	0,07476	173500,00	--	12971	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
89	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	3,738	20,36	0,02	76	--	14	0,02	--
		м2		4,16	--	16	--	90	--	--
90	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,15304	64100,00	--	9810	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Узел пересечения с телефонной канализацией								
108	Е0106-1-15	Устройство плит из бетона М50	6,44	4107,89	100,65	26455	648	1163	0,97	6
		м3		146,25	38,03	942	245	98	0,19	1
109	Е0106-1-20	Устройство упоров из бетона М100	1	5609,70	311,32	5610	311	547	2,82	3
		м3		441,00	117,61	441	118	98	0,57	1
110	Е0106-11-9	Установка металлических балок	0,29604	64092,87	304,24	18974	90	999	20,00	6
		1т		3330,00	114,75	986	34	98	0,56	--
111	Е0107-45-5	Укладка плиты П12g-15	3	785,89	200,77	2358	602	1389	1,74	5
		шт		299,25	71,15	898	213	125	0,31	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
112	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: плоские прямоугольные(объем до 0,2м3)**								
			0,549	22712,00	--	12469	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Вскрытие и восстановление асфальтового покрытия								
113	Е0127-18-4	**Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных**								
			14	408,11	169,61	5714	2375	4517	1,55	22
		м3		238,50	4,07	3339	57	133	0,01	--
114	Е0101-17-20 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	**Погрузка разобранного покрытия на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3**								
			14	40,68	39,71	570	556	106	--	--
		м3		0,82	6,99	11	98	97	0,02	--
115	Е010333-А5-1	**Перевозка разобранного покрытия автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км,в отвал**								
			25,2	45,00	45,00	1134	1134	227	--	--
		т		--	9,00	--	227	100	0,19	5
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			3904975	-12770			148
			Тенге			49130	31372			165
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			630334				
	Материалы -		Тенге			465603				
	Всего заработная плата -		Тенге				80502			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			9810				
	Местные материалы -		Тенге			118560				
		Накладные расходы -	Тенге			158416				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							79
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				23762			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			47325				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			836075				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							393
		Сметная заработная плата -	Тенге				104265			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			12971				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			12971				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			778				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			13749				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3261670				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3261670				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			195700				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3457370				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3904975				
		Накладные расходы -	Тенге			158416				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			243803				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			4 307 194				

ПОДРЯДЧИК:
Филиал ТОО "АБК -Автодор НС"
Директор _____ **Абжанов С.К.**

СУБПОДРЯДЧИК
ТОО "ТОП Лтд"
Директор: _____ **Матвеев А.В.**

Нач. ПТО Нарманбетов Р.А.
Инженер Бурханов А.
СЭО Задорожная
Инж ПТО Рахметов Д.Д.
нач. цех Самиев А. 03.02.15
Технадзор Сатыбалдиев И.И.

Подрядчик: ТОО "АБК -Автодор НС"
Субподрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Договор: № АФ/АНС/СП/Сбп/123-14 от 30 июля 2014г.

Наименование стройки - КОМПЛЕКСНЫЕ РАБОТЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ СУХОГО ПОРТА И ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ "ХОРГОС-ВОСТОЧНЫЕ ВОРОТА".
Тепловые сети

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА июнь 2015г.

СМЕТА № 6-11-2

на ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ К ЗДАНИЮ ПОЖАРНОГО ДЕПО

Основание: 366-РП/1873-5-Т2-ТС.С,КЖ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0101-12-31 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	**Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	382,18	29,93	28,96	11440	11069	1689	0,01	2
		м3		0,97	3,59	371	1370	97	0,01	5
2	E0101-164-1 т.ч. п-3.181 К=1,3	**Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (доработка)**	11,82	217,62	--	2572	--	2907	1,53	18
		м3		217,62	--	2572	--	113	--	--
3	E0101-166-1	**Засыпка вручную траншей грунтом 1 группы**	11,82	122,18	--	1444	--	1632	0,89	10
		м3		122,18	--	1444	--	113	--	--
4	E0101-27-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**	304,18	6,48	6,48	1971	1971	621	--	--
		м3		--	2,10	--	640	97	0,01	2
5	E0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	304,18	21,55	4,52	6554	1374	5025	0,11	33
		м3		17,03	--	5180	--	97	--	--
6	E0101-135-1	**Полив водой уплотняемого грунта**	304,18	29,85	27,73	9080	8435	2350	0,01	4
		м3		1,62	6,35	493	1930	97	0,03	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м(сбор вытесненного грунта в кучи)								
			78	9,24	9,24	721	721	227	--	--
		м3		--	3,00	--	234	97	0,01	1
8	Е0101-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м								
			78	7,91	7,91	617	617	194	--	--
		м3		--	2,57	--	200	97	0,01	1
9	Е0101-17-31 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3								
			78	48,37	46,88	3773	3656	626	0,01	1
		м3		1,37	6,90	107	538	97	0,02	2
10	Е010333-А5-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 5 км, класс груза 1								
			124,8	45,00	45,00	5616	5616	1123	--	--
		т		--	9,00	--	1123	100	0,19	24
11	Е0101-20-2	Работа на отвале 2 группы грунтов								
			78	3,77	3,24	294	253	121	--	--
		м3		0,48	1,12	37	87	97	--	--
12	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты								
			35,05	1986,57	564,43	69629	19783	33407	3,33	117
		м3		567,00	195,49	19873	6852	125	0,75	26
13	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3								
			17,36	16700,00	--	289912	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
14	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом до 0,5 м3								
			2,24	17700,00	--	39648	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные объемом до 0,2 м3	1,54	22712,00	--	34976	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
16	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные объемом до 0,5 м3	11,76	18871,00	--	221923	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
17	С143018-145 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Бруски для прокладки лотков из тяжелого бетона класса В22,5	2,15	16300,00	--	35045	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0106-1-13	Заделка стыков лотков бетоном В20	1,6	7000,20	95,97	11200	154	1267	4,90	8
		м3		771,75	36,25	1235	58	98	0,18	--
19	Е0124-2-4	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,196	150943,73	52482,23	29585	10287	27559	494,00	97
		км		91125,00	17035,50	17861	3339	130	88,49	17
20	Е0124-2-1	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром до 50 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,012	125996,21	46381,71	1512	557	1452	424,00	5
		км		76050,00	17015,25	913	204	130	88,37	1
21	С130806-79 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	196	629,00	--	123284	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
22	С130806-62 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,5 мм	10,605	168,00	--	1782	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	С130806-32 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные легкие 25х2,8 мм	1,515	181,00	--	274	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
24	С130810-79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	21	401,00	--	8421	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	С130810-75	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 40 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 45х2,5 мм	5	208,00	--	1040	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	С130904-74 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 25, DN 100 ГОСТ 21345-2005	2	13458,00	--	26916	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	С130904-70 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	4	4437,00	--	17748	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	С130904-67 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	2	2596,00	--	5192	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	С12021-262	Опоры скользящие	0,09936	107900,00	--	10721	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
30	С12021-263	Опоры неподвижные	0,1294	107900,00	--	13962	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0107-53-11	Укладка опорных подушек ОП2	44	307,62	24,15	13535	1063	9940	1,03	45
		шт		171,90	8,83	7564	389	125	0,04	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Опорные подушки ОП2 из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/								
			0,22	16600,00	--	3652	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм (Установка сальников Д32-150мм)								
			0,12	247994,13	49389,75	29759	5927	12703	312,70	38
		т		62775,00	18657,00	7533	2239	130	91,12	11
34	Е0116-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм								
			8	770,63	--	6165	--	3087	1,80	14
		1сальник		301,50	--	2412	--	128	--	--
35	Е0113-29-3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью КО-811(за 2 раза)								
			68	315,28	0,14	21439	10	335	0,03	2
		м2		5,44	0,04	370	3	90	--	--
36	Е0126-11-3	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 80 мм								
			208	153,29	35,67	31884	7419	21343	0,50	103
		м		89,33	13,28	18581	2762	100	0,07	14
37	С11031-169 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 20Г-50								
			5	4500,00	--	22500	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
38	С11011-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/								
			0,13	314500,00	--	40885	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
		Дренажный колодец ДК1								
39	Е0123-13-6 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м с учетом гидроизоляции								
			1,544	10458,77	1686,97	16148	2605	5016	11,16	17
		м3		1867,05	631,80	2883	976	130	3,09	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольцо опорное КО-6								
			1	746,00	--	746	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
41	С143018-33 Изм. и доп. вып. 20	Кольца КС7.3 для смотровых колодцев высотой 0,29 м , Dв 700 мм								
			0,29	3287,50	--	953	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
42	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5; круглые с отверстием								
			0,272	22984,00	--	6252	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
43	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев КС 15.9 высотой 0,89, Dв 1500 мм								
			2,7	6854,00	--	18506	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
44	С12021-223	Стоимость стремянок								
			0,0171	173500,00	--	2967	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
45	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 за 2 раза								
			0,4275	39,28	0,04	17	--	2	0,03	--
		м2		6,26	--	3	--	90	--	--
		Теплофикационная камера УТ1								
50	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки кл. В7.5								
			2,1	4649,65	66,01	9764	139	454	1,35	3
		м3		195,75	24,93	411	52	98	0,12	--
51	Е0107-62-2	Устройство камер со стенками из монолитного бетона В20								
			9,496	9909,91	418,23	94105	3971	17199	7,92	75
		м3		1296,00	152,98	12307	1453	125	0,69	7
52	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2								
			8,2	111,00	--	910	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм								
			0,0347	65000,00	--	2256	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
54	С12041-56 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм								
			0,0128	58800,00	--	753	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
55	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								
			0,6289	65900,00	--	41445	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
56	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг								
			0,0617	93997,62	304,24	5800	19	2007	198,00	12
		1т		33075,00	114,75	2041	7	98	0,56	--
57	Е0113-26-21	Окраска закладных деталей краской БТ-177 за 2 раза (до установки)								
			1,5425	39,28	0,04	61	--	9	0,03	--
		м2		6,26	--	10	--	90	--	--
58	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные (ПТО с отверстиями,объемом от 0,2 до 1м3)								
			0,416	19625,84	--	8164	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
59	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные(объемом до 0,2 м3)								
			0,528	22712,00	--	11992	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
60	С143015-32	Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина более 2,5 до 4 м, объем до 1,0 м3								
			0,208	14000,00	--	2912	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольцо опорное КО-6								
			2	746,00	--	1492	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
62	С143018-33 Изм. и доп. вып. 20	Кольца КС7.3 для смотровых колодцев высотой 0,29 м , Dв 700 мм								
			0,6	3287,50	--	1973	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
64	С12021-223	Стоимость стремянок								
			0,0784	173500,00	--	13602	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
65	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 за 2 раза (до установки)								
			1,96	39,28	0,04	77	--	11	0,03	--
		м2		6,26	--	12	--	90	--	--
66	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм								
			5,7	174,54	9,95	995	57	392	0,36	2
		м2		52,20	3,74	298	21	123	0,02	--
		Устройство приямка								
68	Е0106-33-3	Устройство приямка из бетона В20								
			0,6	9404,64	1327,03	5643	796	1525	12,49	7
		м3		2137,50	456,24	1283	274	98	1,72	1
69	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2								
			0,609	111,00	--	68	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
70	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм								
			0,008	65000,00	--	520	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
71	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								
			0,1084	65900,00	--	7144	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
72	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг								
			0,0106	93997,62	304,24	996	3	345	198,00	2
		1т		33075,00	114,75	351	1	98	0,56	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73	Е0113-26-21	**Окраска закладных деталей краской БТ-177 за 2 раза (до установки)**								
			0,265	39,28	0,04	10	--	1	0,03	--
		м2		6,26	--	2	--	90	--	--
74	Е0111-15-7	**Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий**								
			1,8	127,03	9,83	229	18	263	0,69	1
		м2		115,20	3,69	207	7	123	0,02	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1413171**	**86519**			**617**
			Тенге			**106350**	**24760**			**127**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1181096**				
	Материалы -		Тенге			**121788**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**128698**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**118427**				
	Местные материалы -		Тенге			**753350**				
		Накладные расходы -	Тенге			**151745**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**76**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**22762**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**79971**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1412813**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**806**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**151460**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**41252**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**41252**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**2475**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**43728**				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**190822**				
	Материалы -		Тенге			**3753**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**2412**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**184657**				
		Накладные расходы -	Тенге			**3087**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**2**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**463**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**11635**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**205544**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата -	Тенге				2875			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1413171				
		Накладные расходы -	Тенге			154832				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			94081				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			1662084				

ПОДРЯДЧИК:
Филиал ТОО "АБК -Автодор НС"
Директор _____ **Абжанов С.К.**

СУБПОДРЯДЧИК
ТОО "ТОП Лтд"
Директор: _____ **Матвеев А.В.**

Нач. ПТО Нарманбетов Р.К
Экономист Ведраканова
СЭБ Дюдин С
инженер Ведраканов Б.
нач. геод. Саменов А.С.
Водитель Сатыбаев

Подрядчик: ТОО "АБК -Автодор НС"
Субподрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Договор: № АФ/АНС/СП/Сбп/123-14 от 30 июля 2014г.

Наименование стройки - КОМПЛЕКСНЫЕ РАБОТЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ СУХОГО ПОРТА И ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ "ХОРГОС-ВОСТОЧНЫЕ ВОРОТА".
Тепловые сети

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА июнь 2015г.
СМЕТА № 6-11-1

на ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ К ЗДАНИЯМ: ЦЕНТРА ТАМОЖЕННОГО ОФОРМЛЕНИЯ, АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВОМУ КОРПУСУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ, АТС

Основание: 366-РП/1873-5-Т1-ТС.С,КЖ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-12-31 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	**Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	35,696	29,93	28,96	1069	1034	158	0,01	--
		м3		0,97	3,59	35	128	97	0,01	--
2	Е0101-164-1 т.ч. п-3.181 К=1,3	**Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (доработка)**	1,104	217,62	--	240	--	271	1,53	2
		м3		217,62	--	240	--	113	--	--
		Теплофикационная камера УТ1								
3	Е0106-1-1	**Устройство бетонной подготовки кл. В7.5**	2,5	4649,65	66,01	11624	165	541	1,35	3
		м3		195,75	24,93	489	62	98	0,12	--
4	Е0107-62-2	**Устройство камер со стенками из монолитного бетона В20**	19,336	9909,91	418,23	191618	8087	35022	7,92	153
		м3		1296,00	152,98	25059	2958	125	0,69	13
5	С143001-61	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2**	17	111,00	--	1887	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм								
		т	0,073	65000,00	--	4745	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
7	С12041-56 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм								
		т	0,025	58800,00	--	1470	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
8	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								
		т	0,5	65900,00	--	32950	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
9	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм								
		т	1,044	61200,00	--	63893	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
10	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг								
		1т	0,0982	93997,62	304,24	9231	30	3194	198,00	19
				33075,00	114,75	3248	11	98	0,56	--
11	Е0113-26-21	Окраска закладных деталей краской БТ-177 за 2 раза (до установки)								
		м2	2,455	39,28	0,04	96	--	14	0,03	--
				6,26	--	15	--	90	--	--
12	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные (ПТО с отверстиями,объемом от 0,2 до 1м3)								
		м3	1,28	19625,84	--	25121	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
13	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные(объемом до 0,2м3)								
		м3	0,36	22712,00	--	8176	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	С143015-32	Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина более 2,5 до 4 м, объем до 1,0 м3								
		м3	0,408	14000,00	--	5712	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
15	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольцо опорное КО-6								
		шт	4	746,00	--	2984	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
16	С143018-33 Изм. и доп. вып. 20	Кольца КС7.3 для смотровых колодцев высотой 0,29 м , Dв 700 мм								
		м	1,2	3287,50	--	3945	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
18	С12021-223	Стоимость стремянок								
		т	0,2	173500,00	--	34700	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
19	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 за 2 раза (до установки)								
		м2	5	39,28	0,04	196	--	28	0,03	--
				6,26	--	31	--	90	--	--
20	Е0109-61-5	Монтаж площадок обслуживания Пл1								
		т	0,0765	17089,64	5708,96	1307	437	690	49,90	4
				9180,00	848,93	702	65	90	4,06	--
21	С12021-96	Площадки посадочные /мостовых кранов/, для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения								
		т	0,0765	177400,00	--	13571	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
22	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 за 2 раза (до установки)								
		м2	1,9125	39,28	0,04	75	--	11	0,03	--
				6,26	--	12	--	90	--	--
23	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм								
		м2	9	174,54	9,95	1571	90	619	0,36	3
				52,20	3,74	470	34	123	0,02	--
		Устройство приямка								
25	Е0106-33-3	Устройство приямка из бетона В20								
		м3	0,85	9404,64	1327,03	7994	1128	2161	12,49	11
				2137,50	456,24	1817	388	98	1,72	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2								
			0,86275	111,00	--	96	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
27	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм								
			0,01	65000,00	--	650	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
28	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								
			0,12	65900,00	--	7908	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг								
			0,023	93997,62	304,24	2162	7	748	198,00	5
		1т		33075,00	114,75	761	3	98	0,56	--
30	Е0113-26-21	Окраска закладных деталей краской БТ-177 за 2 раза (до установки)								
			0,575	39,28	0,04	23	--	3	0,03	--
		м2		6,26	--	4	--	90	--	--
31	Е0111-15-7	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий								
			1,8	127,03	9,83	229	18	263	0,69	1
		м2		115,20	3,69	207	7	123	0,02	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			435243	10995			202
			Тенге			33091	3655			16
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			385664				
	Материалы -		Тенге			78396				
	Всего заработная плата -		Тенге				35979			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			115561				
	Местные материалы -		Тенге			152705				
		Накладные расходы -	Тенге			43033				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6455			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25722				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			454419				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							235
		Сметная заработная плата -	Тенге				42434			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			49578				
	Материалы -		Тенге			168				
	Всего заработная плата -		Тенге				767			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			48271				
		Накладные расходы -	Тенге			690				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				104			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3016				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			53285				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				871			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			435243				
		Накладные расходы -	Тенге			43723				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28738				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			507704				

ПОДРЯДЧИК:
Филиал ТОО "АБК -Автодор НС"
Директор _____ **Абжанов С.К.**

СУБПОДРЯДЧИК
ТОО "ТОП Лтд"
Директор: _____ **Матвеев А.В.**

Нач. ПТО Жарматамбетов Р.К.
Инженер Бурахенов А.
СЭБ Доржиев С.
инж. ПТО Волосникив 03.07.
нач. цех. Ракенов А.О. 03.07.15
Технадзор Сейтжаров И.И.

Подрядчик: ТОО "АБК -Автодор НС"

Субподрядчик ТОО "ТОП Лтд"

Договор: № АФ/АНС/СП/Сбп/123-14 от 30 июля 2014г.

Наименование стройки - КОМПЛЕКСНЫЕ РАБОТЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ СУХОГО ПОРТА И ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ "ХОРГОС-ВОСТОЧНЫЕ ВОРОТА"
7.ВНЕШНИЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ

Наименование объекта - 8.ЛОГИСТИЧЕКАЯ ЗОНА.НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА июнь 2015г.

СМЕТА № 6-10

на Канализационная насосная станция №3

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КАНАЛИЗАЦИОННАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ								
	Е0101-17-8	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3(Выполнение за май)**								
			334,8	-57,32	-55,85	-19191	-18699	-5110	-0,01	-3
		м3		-1,42	-14,32	-475	-4793	97	-0,03	-10
	Е0101-162-8	**Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м**								
			25,2	-407,25	--	-10263	--	-11597	-2,64	-67
		м3		-407,25	--	-10263	--	113	--	--
1	**Е0101-17-7**	**Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**								
			334,8	46,60	45,41	15602	15205	4154	0,01	3
		м3		1,15	11,64	385	3897	97	0,02	8
2	**Е0101-162-7**	**Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м**								
			25,2	301,50	--	7598	--	8586	1,96	49
		м3		301,50	--	7598	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3(Выполнение за май)								
			352	-57,32	-55,85	-20177	-19659	-5373	-0,01	-3
		м3		-1,42	-14,32	-500	-5039	97	-0,03	-10
5	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3								
			352	46,60	45,41	16404	15986	4367	0,01	3
		м3		1,15	11,64	405	4097	97	0,02	8
7	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м								
			246,4	6,48	6,48	1597	1597	503	--	--
		м3		--	2,10	--	518	97	0,01	2
8	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы								
			105,6	122,18	--	12902	--	14579	0,89	93
		м3		122,18	--	12902	--	113	--	--
9	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками								
			246,4	21,55	4,52	5309	1113	4070	0,11	27
		м3		17,03	--	4196	--	97	--	--
10	Е0130-3-2	Устройство подушек из смеси гравия с песком под фундаменты								
			0,975	805,32	33,87	785	33	293	1,94	2
		м3		263,25	12,47	257	12	109	0,06	--
	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента(Выполнение за май)								
			2,5375	-78,00	--	-198	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			10368	-4425			104
			Тенге			14505	-1307			-2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10368				
	Всего заработная плата -		Тенге				13198			
	Местные материалы -		Тенге			289				
		Накладные расходы -	Тенге			14473				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2171			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1490				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			26331				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							109
		Сметная заработная плата -	Тенге				15369			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			10368				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			14473				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1490				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			26331				

ПОДРЯДЧИК:
Филиал ТОО "АБК -Автодор НС"
Директор _____ **Абжанов С.К.**

СУБПОДРЯДЧИК
ТОО "ТОП Лтд"
Директор: _____ **Матвеев А.В.**

Нач ПТО Нармогамбетов Р.М
Экономист Бухаканов А.
СЭБ Подрамин С.
инж. ПТО. Бай Байжаксинов
нач. произ. Рахимов А.Р. 03.07.15
Водитель Ситкаров И.

Ф №3
Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. №73

ПОДРЯДЧИК: **Филиал ТОО "АБК Автодор НС"**
СУБПОДРЯДЧИК: **ТОО "ТОП Лтд"**

Наименование строительства: **Комплексные работы по строительству сухого порта и объектов инфраструктуры специальной экономической зоны"Хоргос-Восточные ворота"**

Договор № АФ/АНС/СП/Сбп/123-14 от 30 июля 2014г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2015 г.

Код застройщика	код	договор		источник финанс.		организ.-правовая форма	
	подрядчика	номер	дата	наименов	код	наименование	код
		АФ/АНС/СП/Сбп /123-14	**30.07.2014**				

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ пусковых комплексов объектов	стоимость выполненных работ и затрат, без НДС								Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате с НДС, тенге
		С начала строительства по отчётный месяц включит.	В отчётном месяце	Базовая стоимость в ценах 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базисных	дополнит. Работы			
					СМР в отчётном месяце тенге	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные затраты и расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего по объекту:	430 307 594								51 636 912	481 944 506
	в том числе:										
	за отчетный месяц:		**106 313 489**							**12 757 619**	**119 071 108**
	Всего к оплате:	**119 071 108**	Сто девятнадцать миллионов семьдесят одна тысяча сто восемь тенге								

ПОДРЯДЧИК: **Директор Филиала ТОО "АБК-Автодор НС" в г. Астана** (подпись) **Абжанов С.К.** (расшифровка подписи)

СУБПОДРЯДЧИК: **Директор ТОО "ТОП Лтд"** (подпись) **Матвеев А.В.** (расшифровка подписи)

Подрядчик: ТОО "АБК -Автодор НС"

Субподрядчик: ТОО "ТОП Лтд"

Наименование стройки : Комплексные работы по строительству сухого порта и объектов инфраструктуры специальной экономической зоны "Хоргос-Восточные ворота".

Договор: № АФ/АНС/СП/Сбп/123-14 от 30 июля 2014г.

Сводная справка Форма №2 за июнь месяц 2015 г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав,объектов,работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тенге	
			Стоимость в базовых ценах	Всего стоимость в рыночных ценах
		Глава 6.Наружные сети и сооружения водоснабжения ,канализации,теплоснабжения и газоснабжения.		
1		**Основные сооружения**	**47 411,893**	**106 313,489**
	6-14-1	Канализационный коллектор	4 307,194	9 658,185
	6-9	Логистическая зона НВК1,2	40 908,580	91 730,863
	6-10	Логистическая зона КНС №3	26,331	59,043
	6-15	Очистные сооружения:		
	6-15-2	Наружные сети ЭС		-
	6-15-5	Модули доочистки 7,13 ЮЖ		-
	6-15-6	Песколовка.Блочнаякомпактная установка для биологической очистки.Модули доочистки. ТХ , ОВ, ЭС 3,4,5,7,13		-
	6-15-7	Блочная компактная установка для биологической очистки. ЮЖ		-
	6-15-11	Песколовка. Песковая площадка		-
	6-15-12	Иловая площадка из двух карт		-
	6-15-13	Аварийно-регулирующий резервуар 300 м3		-
	6-11-1	Тепловые сети к зданию Административного корпуса	507,704	1 138,444
	6-11-2	Тепловые сети к зданию пожарного депо	1662,084	3 726,954
		Итого по главе 6:	**47 411,893**	**106 313,489**
		НДС, 12%		**12 757,619**
		ВСЕГО в текущих ценах, с НДС		**119 071,108**

ПОДРЯДЧИК
Филиал ТОО "АБК -Автодор НС"
Директор: _____ **Абжанов С.К.**

СУБПОДРЯДЧИК
ТОО "ТОП Лтд"
Директор: _____ **Матвее**

Счет-фактура № 00000000087 от 30 июня 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 031040003399, Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В",Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0032855, от 10.08.2012

ИИК поставщика: KZ42914398914BC01184, в банке ДБ АО "СБЕРБАНК", БИК SABRKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор субподряда №АФ/АНС/СП/Сбп/123-14 от 30.07.2014г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, район Алматы, г.Астана, ул. Жансугурова, дом № 14/2

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 031040003399, Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд",Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В"

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 120741006737, ТОО "АБК-Автодор НС" в лице Филиала ТОО "АБК-Автодор НС в г.Астана,Республика Казахстан, район Алматы, г.Астана, ул. Жансугурова, дом № 14/2

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ТОО "АБК-Автодор НС"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 990140000661, Республика Казахстан, г. Астана, ул. Букейхана, дом № 24

ИИК получателя: KZ179470398000063166, в банке АО ДБ Альфа-Банк, БИК ALFAKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительные работы по наружным сетям и сооружениям водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения. Логистическая зона СЭЗ ,"Хоргос-Восточные ворота".	тг.	1	106 313 489,00	106 313 489,00	12%	12 757 619,00	119 071 108,00		
Всего по счету:					**106 313 489,00**		**12 757 619,00**	**119 071 108,00**		

Директор: Матвеев А. В.

(Ф.И.О., подпись)

Гл.бухгалтер: Жунисбаева М. Т.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Подрядчик: ТОО "АБК -Автодор НС"

Субподрядчик ТОО "ТОП Лтд"

Договор: № АФ/АНС/СП/Сбп/123-14 от 30 июля 2014г.

Наименование стройки - КОМПЛЕКСНЫЕ РАБОТЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ СУХОГО ПОРТА И ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА август 2015г.

СМЕТА № 6-11-1

на ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ К ЗДАНИЯМ: ЦЕНТРА ТАМОЖЕННОГО ОФОРМЛЕНИЯ, АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВОМУ КОРПУСУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ, АТС

Основание: 366-РП/1873-5-Т1-ТС.С.КЖ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**Е0101-12-31 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006**	**Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3**								
			707,869	**29,93**	**28,96**	**21189**	**20503**	**3128**	**0,01**	**4**
		м3		**0,97**	**3,59**	**687**	**2538**	**97**	**0,01**	**9**
2	**Е0101-164-1 т.ч. п-3.181 К=1,3**	**Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (доработка)**								
			21,891	**217,62**	**--**	**4764**	**--**	**5383**	**1,53**	**34**
		м3		**217,62**	**--**	**4764**	**--**	**113**	**--**	**--**
3	**Е0101-166-1**	**Засыпка вручную траншей грунтом 1 группы**								
			22,995	**122,18**	**--**	**2810**	**--**	**3175**	**0,89**	**20**
		м3		**122,18**	**--**	**2810**	**--**	**113**	**--**	**--**
4	**Е0101-27-2**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**								
			534,005	**6,48**	**6,48**	**3460**	**3460**	**1090**	**--**	**--**
		м3		**--**	**2,10**	**--**	**1123**	**97**	**0,01**	**4**
5	**Е0101-134-1**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**								
			534,005	**21,55**	**4,52**	**11506**	**2412**	**8821**	**0,11**	**58**
		м3		**17,03**	**--**	**9094**	**--**	**97**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта								
			534,005	29,85	27,73	15941	14809	4126	0,01	7
		м3		1,62	6,35	865	3388	97	0,03	15
7	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м(сбор вытесненного грунта в кучи)								
			209,5	9,24	9,24	1937	1937	610	--	--
		м3		--	3,00	--	629	97	0,01	2
8	Е0101-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м								
			209,5	7,91	7,91	1657	1657	522	--	--
		м3		--	2,57	--	538	97	0,01	2
9	Е0101-17-31 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3								
			209,5	48,37	46,88	10134	9820	1681	0,01	2
		м3		1,37	6,90	287	1446	97	0,02	5
10	Е010333-А5-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 5 км, класс груза 1								
			335,2	45,00	45,00	15084	15084	3017	--	--
		т		--	9,00	--	3017	100	0,19	63
11	Е0101-20-2	Работа на отвале 2 группы грунтов								
			209,5	3,77	3,24	791	680	325	--	1
		м3		0,48	1,12	101	235	97	--	1
12	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты								
			57,36	1986,57	564,43	113950	32376	54671	3,33	191
		м3		567,00	195,49	32523	11213	125	0,75	43
13	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3								
			16,12	16700,00	--	269204	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
14	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом до 0,5 м3								
			17	17700,00	--	300900	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные объемом до 0,2 м3								
			2,3	22712,00	--	52238	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
16	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные объемом до 0,5 м3								
			18,72	18871,00	--	353265	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
17	С143018-145 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Бруски для прокладки лотков из тяжелого бетона класса В22,5								
			3,22	16300,00	--	52486	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0106-1-13	Заделка стыков лотков бетоном В20								
			0,8	7000,20	95,97	5600	77	633	4,90	4
		м3		771,75	36,25	617	29	98	0,18	--
19	Е0124-2-5	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 125 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С								
			0,106	209956,49	61465,99	22255	6515	17533	583,00	62
		км		107100,00	20133,00	11353	2134	130	104,89	11
20	Е0124-2-4	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С								
			0,086	150943,73	52482,23	12981	4513	12092	494,00	42
		км		91125,00	17035,50	7837	1465	130	88,49	8
21	Е0124-2-3	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 80 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С								
			0,015	131567,14	47716,89	1974	716	1885	440,00	7
		км		79650,00	17008,50	1195	255	130	88,36	1
22	Е0124-2-1	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром до 50 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С								
			0,204	125996,21	46381,71	25703	9462	24681	424,00	86
		км		76050,00	17015,25	15514	3471	130	88,37	18
23	С130806-84 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм								
			106	806,00	--	85436	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	С130806-79 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм								
			86	629,00	--	54094	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
25	С130806-75 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм								
			15,15	452,00	--	6848	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
26	С130806-62 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,5 мм								
			10,1	168,00	--	1697	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
27	С130806-60 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм								
			185,84	141,00	--	26203	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
28	С130806-58 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм								
			8,585	111,00	--	953	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
29	С130806-30 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные легкие 15х2,5 мм								
			1,515	100,00	--	152	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
30	С130810-81	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 125 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 133х5 мм								
			6	569,00	--	3414	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	С130810-79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм								
			9	401,00	--	3609	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	С130810-78	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89х3,5 мм								
			2	321,00	--	642	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	С130810-75	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 40 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 45х2,5 мм								
			14	208,00	--	2912	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	С130904-75 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 25, DN 125 ГОСТ 21345-2005								
			2	28573,00	--	57146	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	С130904-74 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 25, DN 100 ГОСТ 21345-2005								
			2	13458,00	--	26916	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	С130904-73 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005								
			2	9960,00	--	19920	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	С130904-70 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005								
			4	4437,00	--	17748	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	С130904-69 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005								
			2	3443,00	--	6886	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	С130904-68 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005								
			4	3074,00	--	12296	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	С130904-66 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005								
			2	2430,00	--	4860	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
41	С12021-262	Опоры скользящие								
			0,2196	107900,00	--	23695	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
42	С12021-263	Опоры неподвижные								
			0,05042	107900,00	--	5440	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
43	Е0107-53-11	Укладка опорных подушек ОП1-ОП2								
			140	307,62	24,15	43067	3381	31628	1,03	144
		шт		171,90	8,83	24066	1236	125	0,04	6
44	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Опорные подушки ОП1-ОП2 из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/								
			0,608	16600,00	--	10093	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм (Установка сальников Д32-150мм)								
			0,0668	247994,13	49389,75	16566	3299	7072	312,70	21
		т		62775,00	18657,00	4193	1246	130	91,12	6
46	Е0116-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм								
			17	770,63	--	13101	--	6561	1,80	31
		1сальник		301,50	--	5126	--	128	--	--
47	Е0113-29-3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью КО-811(за 2 раза)								
			92,4	315,28	0,14	29132	13	456	0,03	2
		м2		5,44	0,04	503	4	90	--	--
48	Е0126-11-3	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 80 мм								
			411	153,29	35,67	63001	14660	42173	0,50	203
		м		89,33	13,28	36715	5458	100	0,07	27
49	С11031-169 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 20Г-50								
			7,84	4500,00	--	35280	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
50	С11011-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/								
			0,2156	314500,00	--	67806	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
		Дренажный колодец ДК1								
51	Е0123-13-6 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м с учетом гидроизоляции								
			1,544	10458,77	1686,97	16148	2605	5016	11,16	17
		м3		1867,05	631,80	2883	976	130	3,09	5
52	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольцо опорное КО-6								
			1	746,00	--	746	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
53	С143018-33 Изм. и доп. вып. 20	Кольца КС7.3 для смотровых колодцев высотой 0,29 м , Dв 700 мм								
			0,29	3287,50	--	953	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5; круглые с отверстием								
			0,272	22984,00	--	6252	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
55	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев КС 15.9 высотой 0,89, Dв 1500 мм								
			2,7	6854,00	--	18506	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
56	С12021-223	Стоимость стремянок								
			0,0171	173500,00	--	2967	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
57	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 за 2 раза								
			0,4275	39,28	0,04	17	--	2	0,03	--
		м2		6,26	--	3	--	90	--	--
58	С131104-16 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99								
			1	17100,00	--	17100	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
59	Е0108-3-2	Устройство фильтрационного слоя из щебня								
			8,4	1886,27	100,89	15845	847	1334	0,85	7
		м3		123,75	38,25	1040	321	98	0,18	2
60	Е0108-5-1	Устройство фильтрационного слоя из глины								
			2,6	1996,52	274,19	5191	713	2798	6,93	18
		м3		994,50	103,50	2586	269	98	0,50	1
61	Е0106-1-15	Устройство отмостки из бетона В15								
			0,6	5252,33	100,65	3151	60	108	0,97	1
		м3		146,25	38,03	88	23	98	0,19	--
		Теплофикационная камера УТ1								
76	С131104-14 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип С /В125/, ГОСТ 3634-99								
			4	10500,00	--	42000	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
83	Е0106-1-15	Устройство отмостки из бетона В15 вокруг люков								
			1,2	5252,33	100,65	6303	121	217	0,97	1
		м3		146,25	38,03	176	46	98	0,19	--
		Устройство прямка								
91	Е0123-24-1	Установка решеток								
			1	271,72	35,42	272	35	290	1,31	1
		шт		209,25	13,50	209	14	130	0,07	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004прим	Решетка РСЧ								
			1	8060,00	--	8060	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Продувочный колодец								
107	Е0123-13-6 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м с учетом гидроизоляции								
			1,56	10458,77	1686,97	16316	2632	5068	11,16	17
		м3		1867,05	631,80	2913	986	130	3,09	5
108	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольцо опорное КО-6								
			3	746,00	--	2238	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
109	С143018-33 Изм. и доп. вып. 20	Кольца КС7.3 для смотровых колодцев высотой 0,29 м , Dв 700 мм								
			0,29	3287,50	--	953	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
110	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5; круглые с отверстием								
			0,272	22984,00	--	6252	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
111	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев КС 15.9 высотой 0,89, Dв 1500 мм								
			1,8	6854,00	--	12337	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
112	С131104-16 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99								
			1	17100,00	--	17100	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
113	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плита днища из тяжелого бетона класса В22,5 ПН15								
			0,272	22100,00	--	6011	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
114	Е0106-1-15	Устройство отмостки из бетона В15								
			0,6	5252,33	100,65	3151	60	108	0,97	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		146,25	38,03	88	23	98	0,19	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**2 146 607,00**				
			Тенге							
		Накладные расходы -	Тенге			**246 201,00**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**143 568,00**				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**2 536 376,00**				
			чел.-ч							
			Тенге							

ПОДРЯДЧИК:
Филиал ТОО "АБК-Автодор НС"
Директор _____ **Абжанов С.К.**

СУБПОДРЯДЧИК
ТОО "ТОП Лтд"
Директор: _____ **Матвеев А.В.**

Бухаганов А.
нач ПТО Нарманбетов Р. 06.08
инж ПТО Бойбаев Б.А. 07.08.
мат. гео. Саленов А. 07.08.
технадзор Ситтигул 06.08.2015
СЭБ Подрамин С.

Подрядчик: ТОО "АБК -Автодор НС"

Субподрядчик ТОО "ТОП Лтд"

Договор: № АФ/АНС/СП/Сбп/123-14 от 30 июля 2014г.

Наименование стройки - КОМПЛЕКСНЫЕ РАБОТЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ СУХОГО ПОРТА И ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА август 2015г.

к ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ № 6-11-2

на ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ К ЗДАНИЮ ПОЖАРНОГО ДЕПО

Основание: 366-РП/1873-5-Т2-ТС.С,КЖ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дренажный колодец ДК1								
1	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК	**Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99**	1	8060,00	--	8060	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
2	Е0108-3-2	**Устройство фильтрационного слоя из щебня**	8,4	1886,27	100,89	15845	847	1334	0,85	7
		м3		123,75	38,25	1040	321	98	0,18	2
3	Е0108-5-1	**Устройство фильтрационного слоя из глины**	2,6	1996,52	274,19	5191	713	2798	6,93	18
		м3		994,50	103,50	2586	269	98	0,50	1
4	Е0106-1-15	**Устройство отмостки из бетона В15**	0,6	5252,33	100,65	3151	60	108	0,97	1
		м3		146,25	38,03	88	23	98	0,19	--
		Теплофикационная камера УТ1								
5	С131104-14 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Люк чугунный тип С /В125/, ГОСТ 3634-99**	2	10500,00	--	21000	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0106-1-15	**Устройство отмостки из бетона В15 вокруг люков**	0,6	5252,33	100,65	3151	60	108	0,97	1
		м3		146,25	38,03	88	23	98	0,19	--
		Устройство приямка								
7	Е0123-24-1	**Установка решеток**	1	271,72	35,42	272	35	290	1,31	1
		шт		209,25	13,50	209	14	130	0,07	--
8	С131104-8 Изм. и	**Решетка РСЧ**	1	8060,00	--	8060	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			64730	1717			28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			4010	650			3
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			27610				
	Материалы -		Тенге			175				
	Всего заработная плата -		Тенге				4659			
	Местные материалы -		Тенге			21709				
		Накладные расходы -	Тенге			4638				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				696			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1935				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			34183				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							33
		Сметная заработная плата -	Тенге				5355			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			37120				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			37120				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2227				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			39347				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			73530				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							33
		Сметная заработная плата -	Тенге				5355			

ПОДРЯДЧИК:
Филиал ТОО "АВК -Автодор НС"
Директор _____ **Абжанов С.К.**

СУБПОДРЯДЧИК
ТОО "ТОП Лтд"
Директор: _____ **Матвеев А.В.**

Жоспарлаушы Бурсаканов А.
нач МТО Бауыржанов Р.
смн МТО Бейбатчиев Б.А. 07.08
нач. пдр. Сакенов А. 07.08
технадзор Сейтжанов 06.08.2015
СЭБ Федорович С.

Ф №3
Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. №73

ПОДРЯДЧИК: **Филиал ТОО "АБК Автодор НС"**
СУБПОДРЯДЧИК: **ТОО "ТОП Лтд"**

Наименование строительства: **Комплексные работы по строительству сухого порта и объектов инфраструктуры специальной экономической зоны"Хоргос-Восточные ворота"**

Договор № АФ/АНС/СП/Сбп/123-14 от 30 июля 2014г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2015 г.

Код застройщика	код подрядчика	договор номер	дата	источник финанс. наименов	код	организ.-правовая форма наименование	код
		АФ/АНС/СП/Сбп /123-14	**30.07.2014**				

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ пусковых комплексов объектов	стоимость выполненных работ и затрат, без НДС: С начала строительства по отчётный месяц включит.	В отчётном месяце	Базовая стоимость в ценах 2001г.	из них: СМР в отчётном месяце тенге	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базисных	дополнит. Работы: на приобретение материалов	Другие дополнительные затраты и расходы	Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате с НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего по объекту:	436 159 885								52 339 187	488 499 072
	в том числе:										
	за отчетный месяц:		**5 852 291**							**702 275**	**6 554 566**
	Всего к оплате:	**6 554 566**	Шесть миллионов пятьсот пятьдесят четыре тысячи пятьсот шестьдесят шесть тенге								

ПОДРЯДЧИК: **Директор Филиала ТОО "АБК-Автодор НС" в г. Астана** (подпись) **Абжанов С.К.** (расшифровка подписи)

СУБПОДРЯДЧИК: **Директор ТОО "ТОП Лтд"** (подпись) **Матвеев А.В.** (расшифровка подписи)

Подрядчик: ТОО "АБК -Автодор НС"

Субподрядчик: ТОО "ТОП Лтд"

Наименование стройки : Комплексные работы по строительству сухого порта и объектов инфраструктуры специальной экономической зоны "Хоргос-Восточные ворота".

Договор: № АФ/АНС/СП/Сбп/123-14 от 30 июля 2014г.

Сводная справка Форма №2 за август месяц 2015 г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав,объектов,работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тенге	
			Стоимость в базовых ценах	Всего стоимость в рыночных ценах
		Глава 6.Наружные сети и сооружения водоснабжения ,канализации,теплоснабжения и газоснабжения.		
1		**Основные сооружения**	**2 609,906**	**5 852,291**
	6-11-1	Тепловые сети к зданию Административного корпуса	2 536,376	5 687,412
	6-11-2	Тепловые сети к зданию пожарного депо	73,53	164,879
		Итого по главе 6:	**2 609,906**	**5 852,291**
		НДС, 12%		**702,275**
		ВСЕГО в текущих ценах, с НДС		**6 554,566**

ПОДРЯДЧИК:
Филиал ТОО "АБК -Автодор НС"
Директор _____ **Абжанов С.К.**

СУБПОДРЯДЧИК
ТОО "ТОП Лтд"
Директор: _____ **Матвеев А.В.**

Счет-фактура № 00000000122 от 12 августа 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 031040003399, Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В",Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0032855, от 10.08.2012

ИИК поставщика: KZ42914398914BC01184, в банке ДБ АО "СБЕРБАНК", БИК SABRKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор субподряда №АФ/АНС/СП/Сбг/123-14 от 30.07.2014г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, СЭЗ "Хоргос-Восточные ворота". Логистическая зона, индустриальная зона.

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 031040003399, Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд",Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В"

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 120741006737, ТОО "АБК-Автодор НС" в лице Филиала ТОО "АБК-Автодор НС в г.Астана,Республика Казахстан, район Алматы, г.Астана, ул. Жансугурова, дом № 14/2

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ТОО "АБК-Автодор НС"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 990140000661, Республика Казахстан, г. Астана, ул. Букейхана, дом № 24

ИИК получателя: KZ179470398000063166, в банке АО ДБ Альфа-Банк, БИК ALFAKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительные работы по наружным сетям и сооружениям водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения. Логистическая зона СЭЗ ,"Хоргос-Восточные ворота".	тг.	1	5 852 291,00	5 852 291,00	12%	702 275,00	6 554 566,00		
Всего по счету:					**5 852 291,00**		**702 275,00**	**6 554 566,00**		

Директор: Матвеев А. В.

(Ф.И.О., подпись)

Гл.бухгалтер: Жунисбаева М. Т.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Подрядчик: ТОО "АБК -Автодор НС"
Субподрядчик ТОО "ТОП Лтд"

Договор: № АФ/АНС/СП/Сбп/60-15 от 28 мая 2015 г.

Наименование стройки - КОМПЛЕКСНЫЕ РАБОТЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ СУХОГО ПОРТА И ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ "ХОРГОС-ВОСТОЧНЫЕ ВОРОТА". ИНДУСТРИАЛЬНАЯ ЗОНА.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА июль 2015г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-12-1

на ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЮ

Основание: 366-РП/1873-6-ВК-НВК

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Водопровод противопожарный								
1	Е0101-17-31 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	**Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	5691,48	48,37	46,88	275300	266791	45674	0,01	48
		м3		1,37	6,90	7797	39289	97	0,02	134
2	Е0101-162-1 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Доработка грунтов вручную после разработки их механизированным способом**	176,03	233,02	--	41018	--	46350	1,50	264
		м3		233,02	--	41018	--	113	--	--
3	Е0101-174-1 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1**	176,03	86,53	--	15232	--	17212	0,54	95
		м3		86,53	--	15232	--	113	--	--
4	Е010333-А5-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1**	9388	45,00	45,00	422460	422460	84492	--	--
		т		--	9,00	--	84492	100	0,19	1774

5	С130804-895 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 280x13,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004								
			5908,5	2526,00	--	14924871	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

РАЗДЕЛ 2.Водопровод хозяйственно-питьевой

6	Е0122-11-9 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 350 мм								
			0,8	146403,43	74728,90	117123	59783	93894	413,00	330
		км		70416,50	19866,11	56333	15893	130	78,05	62
7	С130804-956 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 355x21,1 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004								
			7575	4839,00	--	36655425	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0122-8-12	Укладка стальных футляров диам. 600 мм								
			0,11	409689,50	181879,25	45066	20007	36948	997,00	110
		км		189675,00	68706,00	20864	7558	130	335,56	37
9	Е0122-47-6	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диам. 350 мм								
			110	507,16	0,83	55788	91	25207	1,00	110
		м		175,95	0,32	19355	35	130	--	--
10	С130806-136 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 10,0 мм								
			214,856	14100,00	--	3029470	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0122-14-12 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 600 мм								
			0,11	1492594,58	217692,68	164185	23946	23053	464,00	51
		км		78975,00	82235,25	8687	9046	130	401,64	44
12	С11031-558 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004прим	Самоклеящаяся лента K-Flex, тип AT 070 PVC, цвет черный, серый, длина 25 м, ширина 50 мм								
			302,2	472,00	--	142638	--	--	--	--
		рулон		--	--	--	--	--	--	--
13	С130804-2721 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 355, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
			12	18748,00	--	224976	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
14	С130804-2771 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 355, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
			8	18022,00	--	144176	--	--	--	--

		шт.		--	--	--	--	--	--	--

РАЗДЕЛ 3.
Канализация хозяйственно-бытовая

15	Е0101-17-31 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3								
		м3	20000	48,37	46,88	967411	937511	160500	0,01	167
				1,37	6,90	27400	138064	97	0,02	472
16	Е0101-162-1 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунтов вручную после разработки их механизированным способом								
		м3	600	233,02	--	139810	--	157985	1,50	900
				233,02	--	139810	--	113	--	--
17	Е0101-174-1 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1								
		м3	600	86,53	--	51918	--	58667	0,54	324
				86,53	--	51918	--	113	--	--
18	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1								
		т	32960	45,00	45,00	1483200	1483200	296640	--	--
				--	9,00	--	296640	100	0,19	6229
19	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов								
		м3	20600	3,08	2,66	63360	54811	26376	--	56
				0,39	0,93	8034	19158	97	--	63
20	Е0101-17-31 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3(Грунт для обратной засыпки)								
		м3	18883,45	48,37	46,88	913403	885172	151539	0,01	158
				1,37	6,90	25870	130356	97	0,02	446
21	Е0101-171-1	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в неустойчивых и мокрых грунтах								
		м2	4515	483,56	6,82	2183260	30792	220761	0,26	1174
				40,73	2,54	183896	11468	113	0,01	55
22	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1								
		т	30213,52	45,00	45,00	1359608	1359608	271922	--	--
				--	9,00	--	271922	100	0,19	5710

23	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	566,5035	122,18	--	69215	--	78213	0,89	501
		м3		122,18	--	69215	--	113	--	--
24	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	18316,9465	5,55	5,55	101750	101750	32044	--	--
		м3		--	1,80	--	33035	97	0,01	127
25	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	18316,9465	3,20	3,20	58605	58605	18456	--	--
		м3		--	1,04	--	19027	97	--	73
26	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	18316,9465	21,55	4,52	394658	82720	302579	0,11	1978
		м3		17,03	--	311938	--	97	--	--
27	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта(доставка воды-15км)	18316,9465	29,85	27,73	546795	507963	141518	0,01	223
		м3		1,62	6,35	29673	116221	97	0,03	517
28	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	1049,2	306,20	152,52	321265	160024	287564	1,02	1070
		м3		153,68	57,15	161241	59962	130	0,28	293
29	Е0122-11-11 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 500 мм	1,5	205061,83	105048,10	307593	157572	245412	575,00	863
		км		98037,50	27815,01	147056	41723	130	108,82	163
30	Е0122-47-9	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диам. 500 мм	30	774,80	1,54	23244	46	7938	1,12	34
		м		202,95	0,59	6089	18	130	--	--
31	С130804-2317 Изм. и доп.вып.19	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 500 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	2105,85	4730,00	--	9960671	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
32	Ц0110-926-1 Изм. и доп. вып. 3	Предупредительная сигнальная лента	5,896	6469,41	5158,75	38144	30416	15960	6,30	37
		км		1310,66	724,68	7728	4273	133	4,20	25
33	С11031-558 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004прим	Самоклеящаяся лента K-Flex, тип AT 070 PVC, цвет черный, серый, длина 25 м, ширина 50 мм	235,84	472,00	--	111316	--	--	--	--
		рулон		--	--	--	--	--	--	--

Устройство круглых колодцев диам 1500(110 шт)

34	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах								
			23,13	24864,79	1879,87	575123	43481	59354	8,86	205
		м3		1435,50	538,43	33203	12454	130	2,06	48
35	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов								
			114,51	245,44	3,82	28105	437	5241	0,21	24
		м2		37,35	1,44	4277	165	118	0,01	1
36	С12021-223	Лестницы шахтные для негабаритных емкостей								
			0,22	173500,00	--	38170	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
37	Е0107-20-3	Соединительные элементы в колодцах								
			0,6	175710,10	1826,10	105426	1096	6593	42,70	26
		т		8100,00	690,75	4860	414	125	3,37	2
38	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза								
			41	20,36	0,02	835	1	154	0,02	1
		м2		4,16	--	171	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**76 100 612,00**				
		Накладные расходы -	Тенге			2 918 248,00				
		Ценормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4 741 131,00				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			83 759 992,00				

ПОДРЯДЧИК:
Филиал ТОО "АБК -Автодор НС"
Директор _____ **Абжанов С.К.**

СУБПОДРЯДЧИК
ТОО "ТОП Лтд"
Директор: _____ **Матвеев А.В.**

Инженер Бурханов А.
нач ПТО Нарманбетов Р.
инж ПТО Балбахтиев Б.А.
нач. гор. Сокенов А.
технадзор Ситдиков И.И. 06.08.2015
СЭБ Федорович С.

Ф №3
Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. №73

ПОДРЯДЧИК: **Филиал ТОО "АБК Автодор НС"**
СУБПОДРЯДЧИК: **ТОО "ТОП Лтд"**

Наименование строительства: **Комплексные работы по строительству сухого порта и объектов инфраструктуры специальной экономической зоны"Хоргос-Восточные ворота"**

Договор № АФ/АНС/СП/Сбп/60-15 от 28 мая 2015г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2015 г.

Код застройщика		код	договор		источник финанс.		организ.-правовая форма	
		подрядчика	номер	дата	наименов	код	наименование	код
			АФ/АНС/СП/Сбп/60-15	**28.05.2015**				

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ пусковых комплексов объектов	стоимость выполненных работ и затрат, без НДС								Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате с НДС, тенге
		С начала строительства по отчётный месяц включит.	В отчётном месяце	Базовая стоимость в ценах 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базисных ценах 2001г.	дополнит. Работы			
					СМР в отчётном месяце тенге	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные затраты и расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего по объекту:	187 815 026								22 537 803	210 352 829
	в том числе:										
	за отчетный месяц:		**187 815 026**							**22 537 803**	**210 352 829**
	Всего к оплате:	**210 352 829**	двести десять миллионов триста пятьдесят две тысячи восемьсот двадцать девять тенге								

ПОДРЯДЧИК: **Директор Филиала**
ТОО "АБК-Автодор НС" в г. Астана

(подпись) **Абжанов С.К.**
(расшифровка подписи)

СУБПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ТОП Лтд"

(подпись) **Матвеев А.В.**
(расшифровка подписи)

Подрядчик: ТОО "АБК -Автодор НС"

Субподрядчик: ТОО "ТОП Лтд"

Наименование стройки : Комплексные работы по строительству сухого порта и объектов инфраструктуры специальной экономической зоны "Хоргос-Восточные ворота".

Договор: № АФ/АНС/СП/Сбп/60+-15 от 28 мая 2015г.

Сводная справка Форма №2 за август месяц 2015 г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав,объектов,работ и затрат	Сметная стоимость,тыс.тенге	
			Стоимость в базовых ценах	Всего стоимость в рыночных ценах
		Глава 6.Наружные сети и сооружения водоснабжения ,канализации,теплоснабжения и газоснабжения.		
		8.Водозаборные сооружения.		
1	6-12	**Основные сооружения**	**83 759,990**	**187 815,026**
	6-12-1	Индустриальная зона. Сети водопровода и канализации	83 759,990	187 815,026
		Итого по главе 6:	**83 759,990**	**187 815,026**
		Итого по главам 6	**83 759,990**	**187 815,026**
		НДС, 12%		**22 537,803**
		ВСЕГО в текущих ценах, с НДС		**210 352,829**

ПОДРЯДЧИК:
Филиал ТОО "АБК -Автодор НС"
Директор _____ **Абжанов С.К.**

СУБПОДРЯДЧИК
ТОО "ТОП Лтд"
Директор: _____ **Матвеев А.В.**

Счет-фактура № 00000000123 от 12 августа 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 031040003399, Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В",Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0032855, от 10.08.2012

ИИК поставщика: KZ42914398914BC01184, в банке ДБ АО "СБЕРБАНК", БИК SABRKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор субподряда №АФ/АНС/СП/Сбп/60-15 от 28.05.2015г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, СЭЗ "Хоргос-Восточные ворота". Логистическая зона, индустриальная зона.

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 031040003399, Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд",Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В"

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 120741006737, ТОО "АБК-Автодор НС" в лице Филиала ТОО "АБК-Автодор НС в г.Астана,Республика Казахстан, район Алматы, г.Астана, ул. Жансугурова, дом № 14/2

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ТОО "АБК-Автодор НС"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 990140000661, Республика Казахстан, г. Астана, ул. Букейхана, дом № 24

ИИК получателя: KZ179470398000063166, в банке АО ДБ Альфа-Банк, БИК ALFAKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительные работы по наружным сетям и сооружениям водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения. СЭЗ "Хоргос-Восточные ворота".	тг.	1	187 815 026,00	187 815 026,00	12%	22 537 803,00	210 352 829,00		
Всего по счету:					**187 815 026,00**		**22 537 803,00**	**210 352 829,00**		

Директор: Матвеев А. В.

(Ф.И.О., подпись)

Гл.бухгалтер: Жунисбаева М. Т.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Подрядчик: ТОО "АБК -Автодор НС"

Субподрядчик ТОО "ТОП Лтд"

Договор: № АФ/АНС/СП/Сбп/123-14 от 30 июля 2014г.

Наименование стройки - КОМПЛЕКСНЫЕ РАБОТЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ СУХОГО ПОРТА И ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ "ХОРГОС-ВОСТОЧНЫЕ ВОРОТА"
7.ВНЕШНИЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ

Наименование объекта - 8.ЛОГИСТИЧЕКАЯ ЗОНА.НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ 2015 ГОДА

СМЕТА № 6-10-1

на КОМПЛЕКТНУЮ КНС Q-5М3/ЧАС(НВК.1)

(Корректировка акта приемки выполненных работ за июнь 2015 г.)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КАНАЛИЗАЦИОННАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ								
1	Е0101-17-7	**Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	2,6027352	46,60	45,41	121	118	32	0,01	--
		м3		1,15	11,64	3	30	97	0,02	--
2	Е0101-162-7	**Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м**	0,1959048	301,50	--	59	--	67	1,96	--
		м3		301,50	--	59	--	113	--	--
3	Е010333-А5-2	**Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояниеперевозки 5 км, класс груза 2 в отвал**	4,617756	56,20	56,20	260	260	52	--	--
		т		--	11,24	--	52	100	0,24	1
4	Е0101-20-2	**Работа на отвале 2 группы грунтов**	2,79864	3,77	3,24	11	9	4	--	--
		м3		0,48	1,12	1	3	97	--	--
5	Е0101-17-7	**Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	2,736448	46,60	45,41	128	124	34	0,01	--
		м3		1,15	11,64	3	32	97	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е010333-А5-2	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояниеперевозки 5 км, класс груза 2 в отвал								
			4,5151392	56,20	56,20	254	254	51	--	--
		т		--	11,24	--	51	100	0,24	1
7	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м								
			1,9155136	6,48	6,48	12	12	4	--	--
		м3		--	2,10	--	4	97	0,01	--
8	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы								
			0,8209344	122,18	--	100	--	113	0,89	1
		м3		122,18	--	100	--	113	--	--
9	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками								
			1,9155136	21,55	4,52	41	9	32	0,11	--
		м3		17,03	--	33	--	97	--	--
10	Е0130-3-2	Устройство подушек из смеси гравия с песком под фундаменты								
			0,0075797	805,32	33,87	6	--	2	1,94	--
		м3		263,25	12,47	2	--	109	0,06	--
11	Е0106-1-17	МОНОЛИТНАЯ Ж.Б.ПЛИТА,АРМИРОВАННАЯ ДВУМЯ СЕТКАМИ								
			0,019435	5802,81	367,51	113	7	10	2,37	--
		м3		357,75	138,83	7	3	105	0,68	--
12	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм								
			0,0020834	61200,00	--	128	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой								
			0,000028	172357,31	536,06	5	--	1	289,00	--
		1т		47475,00	202,50	1	--	105	0,99	--
14	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО"VECTOR 7"	Комплектная канализационная насосная станция тип GDSAK20/V-13-0041.1.1 Q 5m3/h,h								
			0,007774	2493729,82	--	19386	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
15	Ц0107-221-11	МОНТАЖ КАНАЛИЗАЦИОННОЙ СТАНЦИИ								
			0,007774	362570,00	75700,00	2819	588	2094	1453,00	11
		компл		272930,00	26329,97	2122	205	90	152,71	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			23442	1382			13
			Тенге			2332	379			4
	Стоимость оборудования -		Тенге			19386				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			19386				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			2819				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			108				
	Всего заработная плата -		Тенге				2326			
		Накладные расходы -	Тенге			2094				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				314			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			295				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			5207				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата -	Тенге				2641			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1237				
	Материалы -		Тенге			7				
	Всего заработная плата -		Тенге				385			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			128				
	Местные материалы -		Тенге			99				
		Накладные расходы -	Тенге			403				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				60			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			98				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1738				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				445			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			26331				

ПОДРЯДЧИК:
Филиал ТОО "АБК -Автодор НС"
Директор _____ **Абжанов С.К.**

СУБПОДРЯДЧИК
ТОО "ТОП Лтд"
Директор: _____ **Матвеев А.В.**

Жоспарлаған Бурганов А.
нач. сметы Сакенов А.О.
нач ПТО Жарылгасынов Р.
инж ПТО Сейдахметов С.А.
Технадзор Сотрудник ИИ

Подрядчик: ТОО "АБК -Автодор НС"

Субподрядчик ТОО "ТОП Лтд"

Договор: № АФ/АНС/СП/Сбп/123-14 от 30 июля 2014г.

Наименование стройки - КОМПЛЕКСНЫЕ РАБОТЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ СУХОГО ПОРТА И ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ "ХОРГОС-ВОСТОЧНЫЕ ВОРОТА"
7.ВНЕШНИЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ

Наименование объекта - 8.ЛОГИСТИЧЕКАЯ ЗОНА.НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ 2015 ГОДА

СМЕТА № 6-10

на канализационную насосную станцию №3

(Корректировка акта приемки выполненных работ за июнь 2015 г.)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КАНАЛИЗАЦИОННАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ								
1	E0101-17-8	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3(Выполнение за май)**	334,8	57,32	55,85	19191	18699	5110	0,01	3
		м3		1,42	14,32	475	4793	97	0,03	10
2	E0101-162-8	**Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м**	25,2	407,25	--	10263	--	11597	2,64	67
		м3		407,25	--	10263	--	113	--	--
1	E0101-17-7	**Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	334,8	-46,60	-45,41	-15602	-15205	-4154	-0,01	-3
		м3		-1,15	-11,64	-385	-3897	97	-0,02	-8
2	E0101-162-7	**Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м**	25,2	-301,50	--	-7598	--	-8586	-1,96	-49
		м3		-301,50	--	-7598	--	113	--	--
5	E0101-17-8	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3(Выполнение за май)**	352	57,32	55,85	20177	19659	5373	0,01	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		1,42	14,32	500	5039	97	0,03	10
5	Е0101-17-7	**Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	352	-46,60	-45,41	-16404	-15986	-4367	-0,01	-3
		м3		-1,15	-11,64	-405	-4097	97	-0,02	-8
7	Е0101-27-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	246,4	-6,48	-6,48	-1597	-1597	-503	--	--
		м3		--	-2,10	--	-518	97	-0,01	-2
8	Е0101-166-1	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы**	105,6	-122,18	--	-12902	--	-14579	-0,89	-93
		м3		-122,18	--	-12902	--	113	--	--
9	Е0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	246,4	-21,55	-4,52	-5309	-1113	-4070	-0,11	-27
		м3		-17,03	--	-4196	--	97	--	--
10	Е0130-3-2	**Устройство подушек из смеси гравия с песком под фундаменты**	0,975	-805,32	-33,87	-785	-33	-293	-1,94	-2
		м3		-263,25	-12,47	-257	-12	109	-0,06	--
13	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента(Выполнение за май)**	2,5375	78,00	--	198	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			-10368	4425			-104
			Тенге			-14505	1307			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-10368				
		Всего заработная плата -	Тенге				-13198			
		Местные материалы -	Тенге			-289				
		Накладные расходы -	Тенге			-14472				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-2171			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-1491				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-26331				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-109
		Сметная заработная плата -	Тенге				-15369			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			-10368				
		Накладные расходы -	Тенге			-14472				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-1491				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			-26331				

ПОДРЯДЧИК:

СУБПОДРЯДЧИК

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Филиал ТОО "АБК -Автодор НС"
Директор _____ **Абжанов С.К.**

ТОО "ТОП Лтд"
Директор: _____ **Матвеев А.В.**

Тапсырысты бухгалтер
нач. гарсы Самиев А.О.
ПТО Сейтжанов С.А.
Диспетчер Сатыбалдиев

Подрядчик: ТОО "АБК -Автодор НС"

Субподрядчик ТОО "ТОП Лтд"

Договор: № АФ/АНС/СП/Сбп/123-14 от 30 июля 2014г.

Наименование стройки - КОМПЛЕКСНЫЕ РАБОТЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ СУХОГО ПОРТА И ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ "ХОРГОС-ВОСТОЧНЫЕ ВОРОТА"
7.ВНЕШНИЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ

Наименование объекта - 8.ЛОГИСТИЧЕКАЯ ЗОНА.НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ 2015 ГОДА

СМЕТА № 6-9-4

на НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ К1, К1Н (НВК.2)

(Корректировка акта приемки выполненных работ за июнь 2015 г.)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. КАНАЛИЗАЦИИ К1										
1	**Е0101-12-31 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006**	**Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3** м3	**33141,48**	**29,93**	**28,96**	**992051**	**959903**	**146450**	**0,01**	**196**		
				0,97	**3,59**	**32147**	**118832**	**97**	**0,01**	**413**		
2	**Е0101-12-34 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006**	**Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3** м3	**1035,09**	**74,37**	**71,96**	**76975**	**74481**	**11364**	**0,01**	**15**		
				2,41	**8,91**	**2495**	**9220**	**97**	**0,03**	**32**		
3	**Е0101-17-34 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006**	**Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3** м3	**3557,25**	**95,65**	**92,68**	**340260**	**329695**	**56480**	**0,02**	**59**		
				2,72	**13,65**	**9676**	**48551**	**97**	**0,05**	**166**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е0101-164-1 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	2494,52	200,88	--	501099	--	566242	1,42	3532
		м3		200,88	--	501099	--	113	--	--
5	Е0101-164-4 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	345,66	791,10	--	273452	--	309000	4,27	1477
		м3		791,10	--	273452	--	113	--	--
6	Е010333-А5-1	ТРАНСПОРТ ЛИШНЕГО ГРУНТА В ОТВАЛ	8434	45,00	45,00	379530	379530	75906	--	--
		т		--	9,00	--	75906	100	0,19	1594
7	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	4217	3,77	3,24	15915	13680	6545	--	14
		м3		0,48	1,12	2024	4723	97	--	16
8	Е0101-24-2	ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА НА 10М И ОБРАТНО	69823,1	9,24	9,24	645504	645504	203287	--	--
		м3		--	3,00	--	209574	97	0,01	803
9	Е0101-24-10	ДОБАВИТЬ ДО 50М И ОБРАТНО	279292,4	7,91	7,91	2209308	2209308	695771	--	--
		м3		--	2,57	--	717290	97	0,01	2748
10	Е0101-171-2	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в устойчивых грунтах при пересечении с а/дорогой	1600	474,33	6,82	758923	10912	61544	0,20	323
		м2		31,50	2,54	50400	4064	113	0,01	20
11	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	27664	6,48	6,48	179247	179247	56450	--	--
		м3		--	2,10	--	58196	97	0,01	223
12	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	11856	122,18	--	1448566	--	1636880	0,89	10493
		м3		122,18	--	1448566	--	113	--	--
13	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	27664	21,55	4,52	596050	124932	456984	0,11	2988
		м3		17,03	--	471118	--	97	--	--
14	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей(доставка воды на 15 км)	27664	29,85	27,73	825822	767175	213733	0,01	338
		м3		1,62	6,35	44816	175528	97	0,03	780
15	С143008-92	Песок природный	3163	757,00	--	2394391	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	362	1138,90	152,52	412282	55212	99217	1,02	369
		м3		153,68	57,15	55632	20688	130	0,28	101
17	Е0122-8-10	УКЛАДКА СТАЛЬНОГО ФУТЛЯРА Д426Х8	0,396	268907,88	115634,50	106488	45791	87352	662,00	262
		км		126000,00	43681,50	49896	17298	130	213,34	84
18	С130806-126 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм	397,584	6372,00	--	2533405	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0122-14-10 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 400 мм	0,396	1043023,23	154581,10	413037	61214	62610	368,00	146
		км		63225,00	58394,25	25037	23124	130	285,20	113
20	Е0122-47-3	ПРОТАСКИВАНИЕ В СТАЛЬНОЙ ФУТЛЯР Д426Х8 ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ Д200	397	313,94	0,42	124634	167	80790	0,90	357
		м		156,38	0,16	62083	64	130	--	--
21	Е0122-11-6 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	3,917	96708,90	47796,27	378809	187218	310350	286,00	1120
		км		48375,00	12572,33	189485	49246	130	49,07	192
22	С130804-6130 Изм. и доп.вып.19	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 200 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	4357,14	515,00	--	2243927	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0122-32-6	Промывка без дезинфекции трубопроводов диам. 200 мм	4,314	4435,00	--	19133	--	21704	24,70	107
		км		3870,00	--	16695	--	130	--	--
24	Е0106-1-20	ЗАДЕЛКА КОНЦОВ ФУТЛЯРА БЕТОНОМ В12,5	0,2	5971,04	311,32	1194	62	117	2,82	1
		м3		441,00	117,61	88	24	105	0,57	--
25	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,199	78245,00	36133,62	15571	7191	13313	247,00	49
		км		41850,00	9612,90	8328	1913	130	37,30	7
26	С130804-6129 Изм. и доп.вып.19	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	200,99	395,00	--	79391	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0122-32-5	Промывка без дезинфекции трубопроводов диам. 150 мм	0,199	4194,00	--	835	--	1001	24,70	5
		км		3870,00	--	770	--	130	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм								
		км	0,005	51202,26	20326,01	256	102	235	179,00	1
				30825,00	5353,43	154	27	130	20,64	--
29	С130804-804 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100 SDR 41 - 110х2,7 питьевая ГОСТ 18599-2001								
		м	5,05	208,00	--	1050	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
30	Е0122-32-2	Промывка без дезинфекции трубопроводов диам. 75-80 мм								
		км	0,005	3297,00	--	16	--	21	20,60	--
				3217,50	--	16	--	130	--	--
31	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ПРОТЕКТ НПО"Г.АЛМАТЫ	СИГНАЛЬНАЯ ЛЕНТА НА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ МОНТАЖА СЕТЕЙ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ								
		М	4518	39,11	--	176693	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
32	Ц0110-926-1 Изм. и доп. вып. 3	ТОЖЕ,ПРОКЛАДКА								
		км	4,518	6469,41	5158,75	29229	23307	12230	21,00	95
				1310,66	724,68	5922	3274	133	4,20	19
33	Е0122-8-6	ТРУБА Д219Х6 В ПЕРЕПАДНЫХ КОЛОДЦАХ								
		км	0,002	154891,68	66009,80	310	132	247	376,00	1
				70200,00	24936,75	140	50	130	121,79	--
34	Е0122-14-6 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм								
		км	0,002	551518,23	80990,95	1103	162	205	278,00	1
				48375,00	30595,50	97	61	130	149,43	--
35	С130806-101 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм								
		м	2,008	2030,00	--	4076	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
36	Е0120-18-1	ФЛЮГАРКА								
		шт	2	900,19	5,65	1800	11	169	0,38	1
				63,79	2,36	128	5	128	0,01	--
37	С130810-127	ВОРОНКА(ПЕРЕХОД СТАЛЬНОЙ) Д300Х200								
		шт	2	1610,00	--	3220	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
38	С130810-85	НАПРАВЛЯЮЩЕЕ КОЛЕНО(ОТВОД СТАЛЬНОЙ) Д200								
		шт	2	1610,00	--	3220	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	Е0122-33-5	МОНТАЖ ВОРОНКИ,НАПРАВЛЯЮЩЕГО КОЛЕНА								
			0,062	121294,13	49389,75	7520	3062	6563	312,70	19
		т		62775,00	18657,00	3892	1157	130	91,12	6
40	Е0116-3-3	ТРОЙНИК ПРЯМОЙ 100Х100								
			0,0154	103360,46	798,80	1592	12	97	28,80	--
		т		4635,00	299,25	71	5	128	1,46	--
41	Е0116-3-5	ТРОЙНИК ПРЯМОЙ 150Х150								
			0,0108	88985,39	798,80	961	9	54	22,40	--
		т		3600,00	299,25	39	3	128	1,46	--
42	Е0116-3-3	ОТВОД Д100								
			0,0049	103360,46	798,80	506	4	31	28,80	--
		т		4635,00	299,25	23	1	128	1,46	--
43	Е0116-3-3	ПРОЧИСТКА-ЗАГЛУШКА Д100								
			0,0054	103360,46	798,80	558	4	34	28,80	--
		т		4635,00	299,25	25	2	128	1,46	--
44	Е0122-33-5	ПРОЧИСТКА-ЗАГЛУШКА Д150								
			0,0015	247994,13	49389,75	372	74	159	312,70	--
		т		62775,00	18657,00	94	28	130	91,12	--
45	Е0116-4-2	ПРОКЛАДКА ТРУБЫ ЧУГУННОЙ КАНАЛИЗАЦИОННОЙ Д100(ВЕНТИЛЯЦИЯ)								
			10	712,05	10,58	7121	106	1577	0,70	7
		м		119,25	3,96	1193	40	128	0,02	--
46	Е0123-13-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ Д1000								
			7,7	12416,43	2308,84	95607	17778	31538	13,87	107
		м3		2286,00	864,68	17602	6658	130	4,22	33
47	Е0123-13-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ Д1500								
			233,9	11518,45	1538,85	2694165	359937	666576	9,66	2258
		м3		1615,95	576,23	377971	134780	130	2,81	658
48	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах УСТРОЙСТВО ВОДОПРОВОДНЫХ КОЛОДЦЕВ Д1500								
			3,9	16712,20	1879,87	65178	7331	10008	8,86	35
		м3		1435,50	538,43	5598	2100	130	2,06	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг								
			4,8573	175710,10	1826,10	853477	8870	59779	42,70	207
		т		8100,00	690,75	39344	3355	140	3,37	16
50	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз								
			121,4325	21,80	0,05	2647	6	637	0,03	4
		м2		5,81	0,02	706	2	90	--	--
51	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115								
			242,865	20,36	0,02	4944	5	909	0,02	5
		м2		4,16	--	1010	--	90	--	--
52	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов КОЛОДЦЕВ СНАРУЖИ								
			973,8408	245,44	3,82	239019	3720	44575	0,21	206
		м2		37,35	1,44	36373	1402	118	0,01	7
53	С143018-36 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1000 мм ГОСТ 8020-90								
			7,2	4490,00	--	32328	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
54	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1500 мм ГОСТ 8020-90								
			152,1	6854,00	--	1042493	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
55	С131104-17 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный плавающего типа магистральный, тип ТМ /ДМ400/								
			10	27700,00	--	277000	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
56	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99								
			93	8060,00	--	749580	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
57	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2								
			245,5	223,00	--	54747	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
58	С12021-267	СТОИМОСТЬ СТРЕМЯНКИ								
			1,73346	139640,00	--	242060	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	26,505	2278,70	--	60397	--	17311	3,24	86
		м3		531,00	--	14074	--	123	--	--
60	Е0111-19-3	Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	176,7	332,77	25,04	58800	4425	6874	0,14	25
		м2		22,25	9,38	3932	1657	123	0,05	8
61	Е0111-19-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий	176,7	61,18	3,11	10811	550	900	0,02	4
		м2		2,97	1,17	525	207	123	0,01	1
62	Е0106-1-20	УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО УПОРА	0,2	5971,04	311,32	1194	62	117	2,82	1
		м3		441,00	117,61	88	24	105	0,57	--
63	Е0122-8-8	СТАЛЬНОЙ ФУТЛЯР Д325Х6 ДЛЯ ПРОПУСКА ПРОЕКТИРУЕМЫХ ТРУБ Д110 ЧЕРЕЗ СТЕНКУ КОЛОДЦА	0,0004	203956,79	85907,16	82	34	67	504,00	--
		км		95850,00	32451,75	38	13	130	158,50	--
64	С130806-112 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм	0,4016	3560,00	--	1430	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
65	Е0116-30-3	ЗАДЕЛКА ФУТЛЯРА СМОЛЯНОЙ ПРЯДЬЮ И АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ	2	3549,82	1,57	7100	3	1348	3,01	6
		1сальник		526,50	--	1053	--	128	--	--
66	Е0122-8-10	СТАЛЬНОЙ ФУТЛЯР Д426Х6 ДЛЯ ПРОПУСКА ПРОЕКТИРУЕМЫХ ТРУБ Д160 ЧЕРЕЗ СТЕНКУ КОЛОДЦА	0,0004	268907,88	115634,50	108	46	88	662,00	--
		км		126000,00	43681,50	50	17	130	213,34	--
67	С130806-124 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм	0,4016	4836,00	--	1942	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
68	Е0116-30-4	ЗАДЕЛКА ФУТЛЯРА СМОЛЯНОЙ ПРЯДЬЮ И АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ	2	4146,95	6,95	8294	14	1526	3,56	7
		1сальник		594,00	2,25	1188	5	128	0,01	--

РАЗДЕЛ 2. НЕФТЕУЛОВИТЕЛЬ STOP OIL-COALES-750 ПРОИЗ 2М3/СУТКИ L=1500ММ,Н=1000ММ,В=750ММ(2 ШТ)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69	Е0101-17-31 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	63	48,37	46,88	3047	2953	506	0,01	1
		м3		1,37	6,90	86	435	97	0,02	1
70	Е0101-164-1 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	4,41	200,88	--	886	--	1001	1,42	6
		м3		200,88	--	886	--	113	--	--
71	Е010333-А5-1	ТРАНСПОРТ ЛИШНЕГО ГРУНТА В ОТВАЛ	5,25	45,00	45,00	236	236	47	--	--
		т		--	9,00	--	47	100	0,19	1
72	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	3	3,08	2,66	9	8	4	--	--
		м3		0,39	0,93	1	3	97	--	--
73	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1,5	21,55	4,52	32	7	25	0,11	--
		м3		17,03	--	26	--	97	--	--
74	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	42	6,48	6,48	272	272	86	--	--
		м3		--	2,10	--	88	97	0,01	--
75	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	18	122,18	--	2199	--	2485	0,89	16
		м3		122,18	--	2199	--	113	--	--
76	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	42	21,55	4,52	905	190	694	0,11	5
		м3		17,03	--	715	--	97	--	--
77	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей(доставка воды на 15 км)	42	29,85	27,73	1254	1165	324	0,01	1
		м3		1,62	6,35	68	266	97	0,03	1
78	Е0111-2-3	ПЕСЧАНАЯ ПОДГОТОВКА ПОД НЕФТЕУЛОВИТЕЛЬ ТОЛЩ.0,1М	0,4	1577,80	--	631	--	234	3,10	1
		м3		474,75	--	190	--	123	--	--
79	Е0106-1-17	МОНОЛИТНАЯ Ж.Б.ПЛИТА,АРМИРОВАННАЯ ДВУМЯ СЕТКАМИ	0,3	5802,81	367,51	1741	110	156	2,37	1
		м3		357,75	138,83	107	42	105	0,68	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм								
			0,062	67700,00	--	4197	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
81	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2								
			0,3	223,00	--	67	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
82	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой								
			0,0036	172357,31	536,06	620	2	180	289,00	1
		1т		47475,00	202,50	171	1	105	0,99	--
83	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ASIA WATER BUILD"	Нефтеуловитель STOP OIL-COALES-750 ПРОИЗ 2М3/СУТКИ L 1500ММ,Н								
			1	259941,50	--	259942	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
84	Ц0107-221-1прим	МОНТАЖ НЕФТЕУЛОВИТЕЛЯ								
			1	21391,00	11700,00	21391	11700	9781	51,00	51
		компл		9585,00	1283,02	9585	1283	90	7,44	7
85	Ц0118-55-22	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ НЕФТЕУЛОВИТЕЛЯ								
			1	2372,59	67,63	2373	68	1492	10,00	10
		шт		1647,00	11,25	1647	11	90	0,07	--
86	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом (ТОЛЩ.100ММ)								
			9,2916	636,81	24,55	5917	228	560	0,26	2
		м2		39,83	9,20	370	85	123	0,04	--
87	Е0111-15-1	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ 30 ММ								
			5,34	238,73	14,76	1275	79	381	0,36	2
		М2		52,43	5,54	280	30	123	0,03	--
88	Е0111-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий (ДО ТОЛЩ.80ММ)								
			53,4	26,92	0,67	1437	36	127	0,01	1
		м2		1,69	0,25	90	13	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			25017235	6498043			25022
		Накладные расходы -	Тенге			6055053				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1864338				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			25017235				
		Накладные расходы -	Тенге			6055053				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1864338				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			32936626				

ПОДРЯДЧИК: **СУБПОДРЯДЧИК**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Филиал ТОО "АБК -Автодор НС"

Директор _____ **Абжанов С.К.**

ТОО "ТОП Лтд"

Директор: _____ **Матвеев А.В.**

Жоспарлаушы Бураханов А.
нач. гидроизм. Сакенов А.О.
нач. ПТО Кармоканбенов Р.
нач. ПТО Валиев Б.А.
технадзор Сатыров К.А.