Подрядчик: ТОО "АБК -Автодор НС"

Субподрядчик ТОО "ТОП Лтд"

Договор: № АФ/АНС/СП/Сбп/60-15 от 28 мая 2015 г.

Наименование стройки - КОМПЛЕКСНЫЕ РАБОТЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ СУХОГО ПОРТА И ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ
Наименование объекта - СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ДЕКАБРЬ 2015г.

СМЕТА № 6-12-1

на ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЮ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Водопровод противопожарный								
1	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	0,06	62566,88	6788,50	3754	407	3763	253,00	15
		км		45675,00	2565,00	2741	154	130	12,52	1
2	Е0122-60-2 Изм. и доп. вып. 13	Бестраншейная прокладка стального футляра бурошнековыми машинами на длину до 30 м, диаметром 500 мм	0,0412	4852,39	4230,26	200	174	65	2,80	--
		м футляра		612,73	599,57	25	25	130	2,46	--
3	Е0122-33-5	Установка подставок пожарных ППДФ	1,873	247994,13	49389,75	464493	92507	198279	312,70	586
		т		62775,00	18657,00	117578	34945	130	91,12	171
4	Е0122-36-1	Установка шаровых кранов диам.до 50 мм	4	276,46	17,71	1106	71	1006	1,07	4
		шт		186,75	6,75	747	27	130	0,03	--
5	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	8	74,06	9,93	592	79	655	0,32	3
		фланец		63,00	--	504	--	130	--	--
6	Е0122-37-1	Установка вантузов одинарных	5	378,84	17,71	1894	89	1814	1,62	8
		шт		272,25	6,75	1361	34	130	0,03	--
7	Е0122-38-1	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 50 мм	5	478,53	80,05	2393	400	1857	1,30	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		врезка		254,25	31,50	1271	158	130	0,15	1
8	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	40	575,87	36,99	23035	1480	15678	1,82	73
		шт		288,00	13,50	11520	540	130	0,07	3
9	С11011-955	Флоуресцентный указатель	40	451,00	--	18040	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0122-14-1 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	0,04	176712,40	29493,95	7068	1180	2416	203,00	8
		км		35325,00	11142,00	1413	446	130	54,42	2
		Устройство круглых колодцев диам 1500(32 шт)								
11	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	15	24864,79	1879,87	372972	28198	38492	8,86	133
		м3		1435,50	538,43	21533	8076	130	2,06	31
		Устройство прямоугольных колодцев 2500х2000(5 шт)								
12	С12021-223	Лестницы шахтные для негабаритных емкостей	0,7046	173500,00	--	122248	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	100,354	20,36	0,02	2043	2	376	0,02	2
		м2		4,16	--	417	--	90	--	--
		РАЗДЕЛ 2.Водопровод хозяйственно-питьевой								
14	Е0122-31-9	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 350 мм	7,5	16008,38	--	120063	--	125263	82,40	618
		км		12847,50	--	96356	--	130	--	--
15	Е0122-31-8	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 300 мм	0,01	13540,88	--	135	--	146	72,10	1
		км		11227,50	--	112	--	130	--	--
16	Е0122-31-2	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 75-80 мм	0,027	8170,63	--	221	--	282	51,50	1
		км		8032,50	--	217	--	130	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е0122-31-1прим	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 25 мм	0,057	8097,13	--	462	--	595	51,50	3
		км		8032,50	--	458	--	130	--	--
18	Е0122-35-8	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 300 мм	8	2707,16	1459,53	21657	11676	15116	5,29	42
		шт		902,25	551,25	7218	4410	130	2,69	22
19	Е0122-35-2прим	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам.65 мм	4	405,40	16,15	1622	65	1217	1,36	5
		шт		227,25	6,75	909	27	130	0,03	--
20	Е0122-40-9	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 350 мм	26	795,20	105,57	20675	2745	19393	2,70	70
		фланец		569,25	4,50	14801	117	130	0,02	1
21	Е0122-40-8	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 300 мм	10	708,82	102,44	7088	1024	6874	2,45	25
		фланец		524,25	4,50	5243	45	130	0,02	--
22	Е0122-37-1	Установка вантузов одинарных	4	378,84	17,71	1515	71	1451	1,62	6
		шт		272,25	6,75	1089	27	130	0,03	--
23	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	4	242,08	6,95	968	28	761	0,88	4
		шт		144,00	2,25	576	9	130	0,01	--
24	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	4	74,06	9,93	296	40	328	0,32	1
		фланец		63,00	--	252	--	130	--	--
25	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,003	70153,47	10674,97	210	32	206	270,00	1
		км		48825,00	4032,00	146	12	130	19,69	--
26	С130806-79 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	3,012	629,00	--	1895	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
27	С131309-6	Фильтры воздушные	3	2300,00	--	6900	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	С11011-867 Изм. и доп.вып.19	Оцинкованная сталь	0,03	77365,00	--	2321	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

Устройство круглых колодцев диам 2000(9 шт)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	8	24864,79	1879,87	198918	15039	20529	8,86	71
		м3		1435,50	538,43	11484	4307	130	2,06	16
		Устройство круглых колодцев диам 1500(2+10 шт)								
30	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	10	24864,79	1879,87	248648	18799	25661	8,86	89
		м3		1435,50	538,43	14355	5384	130	2,06	21
		РАЗДЕЛ 3. Канализация хозяйственно-бытовая								
31	Е0101-17-31 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	2000,02	48,37	46,88	96742	93752	16050	0,01	17
		м3		1,37	6,90	2740	13806	97	0,02	47
32	Е0101-162-1 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунтов вручную после разработки их механизированным способом	60,0234	233,02	--	13986	--	15805	1,50	90
		м3		233,02	--	13986	--	113	--	--
33	Е0101-174-1 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1	47,0234	86,53	--	4069	--	4598	0,54	25
		м3		86,53	--	4069	--	113	--	--
34	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	2500	45,00	45,00	112500	112500	22500	--	--
		т		--	9,00	--	22500	100	0,19	473
35	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	7000	3,08	2,66	21530	18625	8963	--	19
		м3		0,39	0,93	2730	6510	97	--	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	Е0101-17-31 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3(Грунт для обратной засыпки)	7266,72	48,37	46,88	351495	340632	58315	0,01	61
		м3		1,37	6,90	9955	50163	97	0,02	172
37	Е0101-171-1	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в неустойчивых и мокрых грунтах	1272,05	483,56	6,82	615109	8675	62197	0,26	331
		м2		40,73	2,54	51811	3231	113	0,01	16
38	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	7000,02	45,00	45,00	315001	315001	63000	--	--
		т		--	9,00	--	63000	100	0,19	1323
39	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	199,9996	122,18	--	24436	--	27613	0,89	177
		м3		122,18	--	24436	--	113	--	--
40	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м								
			6868,7235	5,55	5,55	38155	38155	12016	--	--
		м3		--	1,80	--	12388	97	0,01	47
41	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	6868,7235	3,20	3,20	21977	21977	6921	--	--
		м3		--	1,04	--	7135	97	--	27
42	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	6868,7235	21,55	4,52	147994	31019	113465	0,11	742
		м3		17,03	--	116974	--	97	--	--
43	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта(доставка воды-15км)	6868,7235	29,85	27,73	205044	190483	53068	0,01	84
		м3		1,62	6,35	11127	43582	97	0,03	194
44	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	300	306,20	152,52	91860	45756	82224	1,02	306
		м3		153,68	57,15	46104	17145	130	0,28	84
45	Е0122-11-7 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм	0,3	104944,76	54237,13	31483	16271	25107	296,00	89
		км		49950,00	14426,10	14985	4328	130	56,71	17
46	Е0122-11-6 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	0,775	96708,90	47796,27	74949	37042	61404	286,00	222
		км		48375,00	12572,33	37491	9744	130	49,07	38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	Е0122-8-11	Укладка стальных водопроводных труб диам. 500 мм с гидравлическим испытанием	0,013	309142,18	115368,43	4019	1500	3676	857,00	11
		км		162000,00	55530,00	2106	722	130	271,21	4
48	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	0,003	115636,32	31953,19	347	96	306	360,00	1
		км		66375,00	12071,25	199	36	130	58,95	--
49	Е0122-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм с гидравлическим испытанием	0,01	268907,88	115634,50	2689	1156	2206	662,00	7
		км		126000,00	43681,50	1260	437	130	213,34	2
50	Е0122-8-9	Укладка стальных водопроводных труб диам. 350 мм с гидравлическим испытанием	0,057	242737,18	102058,18	13836	5817	11410	615,00	35
		км		115425,00	38553,75	6579	2198	130	188,29	11
51	Е0122-47-9	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диам. 500 мм	13	774,80	1,54	10072	20	3440	1,12	15
		м		202,95	0,59	2638	8	130	--	--
52	Е0122-48-5	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 720 мм	1	3908,51	376,37	3909	376	1284	5,90	6
		футляр		979,88	7,82	980	8	130	0,02	--
53	Е0122-33-6	Установка воронок	0,181	204796,82	39324,82	37068	7118	10643	147,70	27
		т		30375,00	14854,50	5498	2689	130	72,55	13
54	С130804-6778 Изм. и доп.вып.19	Заглушки полипропиленовые сварные для безнапорных канализационных труб DN/OD 500 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	1	2831,00	--	2831	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
55	С130809-45 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 500 ГОСТ 12816-80	1	5684,00	--	5684	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
56	С130809-45 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 500 ГОСТ 12816-80	3	5684,00	--	17052	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
57	С130810-96	Отводы Dy 500 из стали марки 20, 530х10 мм	1	10600,00	--	10600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
58	С130805-1712Изм. и доп.вып.15 СН	Тройник DN 530х325х	1	17392,00	--	17392	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

Устройство круглых колодцев диам 2000(1 шт)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Устройство круглых колодцев диам 1500(109 шт)								
59	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	75	24864,79	1879,87	1864859	140990	192458	8,86	665
		м3		1435,50	538,43	107663	40382	130	2,06	155
60	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	145	245,44	3,82	35589	554	6637	0,21	31
		м2		37,35	1,44	5416	209	118	0,01	1
61	С12021-223	Лестницы шахтные для негабаритных емкостей	0,4113	173500,00	--	71361	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
62	Е0107-20-3	Соединительные элементы вколодцах	1,9995	175710,10	1826,10	351332	3651	21971	42,70	85
		т		8100,00	690,75	16196	1381	125	3,37	7
63	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	100,0004	20,36	0,02	2036	2	374	0,02	2
		м2		4,16	--	416	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**6270440**				
		Накладные расходы -	Тенге			1369872				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			458419				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			8098731				

ПОДРЯДЧИК:
Филиал ТОО "АБК -Автодор НС"
Директор _____ **Абжанов С.К.**

СУБПОДРЯДЧИК
ТОО "ТОП Лтд"
Директор: _____ **Матвеев А.В.**

Бурканов А.
Кармогамбетов Р.
Бейбарчиев Б.
Сакенов А.О.

Подрядчик: ТОО "АБК -Автодор НС"

Субподрядчик: ТОО "ТОП Лтд"

Наименование стройки : Комплексные работы по строительству сухого порта и объектов инфраструктуры специальной экономической зоны "Хоргос-Восточные ворота".

Договор: № АФ/АНС/СП/Сбп/60-15 от 28 мая 2015г.

Сводная справка Форма №2 за декабрь месяц 2015 г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав,объектов,работ и затрат	Сметная стоимость,тыс.тенге	
			Стоимость в базовых ценах	Всего стоимость в рыночных ценах
		Глава 6.Наружные сети и сооружения водоснабжения ,канализации,теплоснабжения и газоснабжения.		
		8.Водозаборные сооружения.		
1	6-12	**Основные сооружения**	**8 098,731**	**18 159,785**
	6-12-1	Индустриальная зона. Сети водопровода и канализации	8 098,731	18 159,785
		Итого по главе 6:	**8 098,731**	**18 159,785**
		Итого по главам 6	**8 098,731**	**18 159,785**
		НДС, 12%		**2 179,174**
		ВСЕГО в текущих ценах, с НДС		**20 338,959**

ПОДРЯДЧИК:
Филиал ТОО "АБК -Автодор НС"
Директор _____ **Абжанов С.К.**

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "ТОП Лтд"
Директор: _____ **Матвеев А.В.**

Ф №3
Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. №73

ПОДРЯДЧИК: **Филиал ТОО "АБК Автодор НС"**
СУБПОДРЯДЧИК: **ТОО "ТОП Лтд"**

Наименование строительства: **Комплексные работы по строительству сухого порта и объектов инфраструктуры специальной экономической зоны"Хоргос-Восточные ворота"**

Договор: № АФ/АНС/СП/Сбп/60-15 от 28 мая 2015 г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2015 г.

Код застройщика		код	договор		источник финанс.		организ.-правовая форма	
		подрядчика	номер	дата	наименов	код	наименование	код
			АФ/АНС/СП/Сбп/60-15	**28.05.2015**				

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ пусковых комплексов объектов	стоимость выполненных работ и затрат, без НДС								Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате с НДС, тенге
		С начала строительства по отчётный месяц включит.	В отчётном месяце	Базовая стоимость в ценах 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базисных ценах 2001г.	дополнит. Работы			
					СМР в отчётном месяце тенге	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные затраты и расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего по объекту:	369 814 674								44 377 761	414 192 435
	в том числе:										
	за отчетный месяц:		**18 159 785**							**2 179 174**	**20 338 959**
	Всего к оплате:	**20 338 959**	Двадцать миллионов триста тридцать восемь тысяч девятьсот пятьдесят девять тенге								

ПОДРЯДЧИК: **Директор Филиала ТОО "АБК-Автодор НС" в г. Астана** (подпись) **Абжанов С.К.** (расшифровка подписи)

СУБПОДРЯДЧИК: **Директор ТОО "ТОП Лтд"** (подпись) **Матвеев А.В.** (расшифровка подписи)

ШК ТОП Лтд

Счет-фактура № 00000000235 от 25 декабря 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 031040003399, Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В",Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0032855, от 10.08.2012

ИИК поставщика: KZ42914398914BC01184, в банке ДБ АО "СБЕРБАНК", БИК SABRKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор субподряда №АФ/АНС/СП/Сбп/60-15 от 28.05.2015г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Алматинская обл., СЭЗ "Хоргос-Восточные ворота"

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 031040003399, Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд",Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В"

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 120741006737, ТОО "АБК-Автодор НС" в лице Филиала ТОО "АБК-Автодор НС в г.Астана,Республика Казахстан, район Алматы, г.Астана, ул. Жансугурова, дом № 14/2

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ТОО "АБК-Автодор НС"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 990140000661, Республика Казахстан, г. Астана, ул. Букейхана, дом № 24

ИИК получателя: KZ179470398000063166, в банке АО ДБ Альфа-Банк, БИК ALFAKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительные работы по наружным сетям и сооружениям водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения. Индустриальная зона.	тг.	1	18 159 785,00	18 159 785,00	12%	2 179 174,00	20 338 959,00		
Всего по счету:					**18 159 785,00**		**2 179 174,00**	**20 338 959,00**		

Директор: Матвеев А. В.

(Ф.И.О., подпись)

Гл.бухгалтер: Жунисбаева М. Т.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Подрядчик: ТОО "АБК -Автодор НС"

Субподрядчик ТОО "ТОП Лтд"

Договор № АФ/АНС/СП/Сбп/94-14 от 30 июля 2014г.

Наименование стройки - КОМПЛЕКСНЫЕ РАБОТЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ СУХОГО ПОРТА ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ

Наименование объекта - ГП. Общестроительные работы по ограждению

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ДЕКАБРЬ 2015г.

СМЕТА № 6-16-14

(Корректировка Акта выполненных работ за апрель 2015 г.)

на ОБЩ ЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда: рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	У1-31-18	**Ограда железобетонная глухая с цоколем,высотой 2 м,типа Б6В-2, строительные работы**	557,7	-11518,73	-449,51	-6423996	-250692	-651256	-4,20	-2342
		м		-699,60	-134,51	-390167	-75016	140	-0,66	-366
2	Е0106-1-22	**Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм**	3,6	-6535,95	-353,46	-23529	-1272	-2535	-3,60	-13
		м3		-585,00	-133,52	-2106	-481	98	-0,65	-2
4	Е0107-24-13	**Установка оград металлических по железобетонным столбам из колючей проволоки**	929,5	-357,21	-137,18	-332026	-127504	-256668	-0,98	-910
		м		-159,53	-37,71	-148283	-35051	140	-0,14	-128
5	СПрайс	**Насадка из Спирального барьера безопасности**	911,5	-336,79	--	-306981	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0109-61-13	**Монтаж кронштейнов и подвесок стен и сводов, заслонок, обрамлений окон, амбразур, горелок и форсунок сечением в свету до 0,5 м2**	0,63873	-9883,80	-2860,42	-6313	-1827	-4045	-36,30	-23
		т		-6300,00	-736,43	-4024	-470	90	-3,51	-2
7	С11011-782	**Звено соединительное 28 мм**	225	-2570,00	--	-578250	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	С11011-783	**Звено соединительное 49 мм**	4	-8360,00	--	-33440	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**-7704535**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			-914505				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-517142				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			-9136182				

Подрядчик:
Директор Филиала ТОО "АБК -Автодор НС"
Абжанов С.К.

Субподрядчик:
Директор ТОО "ТОП Лтд"
Матвеев А.В.

Экономист Бухаханов А.
инж ПТО
инж ПТО
нач. геодезии Сакенов А.О.
Ситкиров
Федоринс.

Подрядчик: ТОО "АБК -Автодор НС"

Субподрядчик ТОО "ТОП Лтд"

Договор № АФ/АНС/СП/Сбп/94-14 от 30 июля 2014г.

Наименование стройки - КОМПЛЕКСНЫЕ РАБОТЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ СУХОГО ПОРТА ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ ХОРГОС - ВОСТОЧНЫЕ ВОРОТА

Наименование объекта - 8.ВОДОЗА БОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ.Благоустройство.Ограждение

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ДЕКАБРЬ 2015г.

СМЕТА № 6-16-14

(Корректировка Акта выполненных работ за апрель 2015 г.)

на ОБЩ ЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	У1-31-18	Ограда железобетонная глухая с цоколем,в высотой 2 м,типа Б6В-2,строительные работы	505,2	11518,73	449,51	5819262	227092	589949	4,20	2122
		м		699,60	134,51	353438	67954	140	0,66	332
2	Е0108-10-1	м3	7,7	6226,50	335,84	47944	2586	8259	5,07	39
		м3		783,00	126,00	6029	970	118	0,61	5
3	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арм атурная из низкоуглеродистой стали В-I,ВР-I,d 3 мм	0,23	64100,00	--	14743	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
4	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка ц ементно-известковым раствором по камню стен	54	218,97	1,96	11824	106	6200	0,61	33
		м2		108,90	0,45	5881	24	105	0,03	1
5	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фу ндаментов при ширине поверху до 1000 мм	3,6	6535,95	353,46	23529	1272	2535	3,60	13
		м3		585,00	133,52	2106	481	98	0,65	2
7	У1-33-5	Насадка из колючей проволоки высотой 0,5м,типа М10,строительные работы	877	31,27	--	27424	--	14893	0,07	65
		м ограды		12,13	--	10638	--	140	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	У1-33-6	Насадка из колючей проволоки высотой 0,5м,типа М10,монтаж металлоконструкций	877	56,90	0,09	49901	79	5209	0,04	33
		м ограды		6,56	0,04	5753	35	90	--	--
9	СПрайс	Насадка из Спирального барьера безопасности	911,5	336,79	--	306981	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
10	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зд аний и сооружений с преобладанием горячекатанных п рофилей,масса до 0,1 т	0,639	154400,00	--	98662	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	С11011-782	Звено соединительное 28 мм	225	2570,00	--	578250	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0115-158-1 К=2	Окр аска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая на 2 раза	1859	202,65	3,30	376726	6135	69294	0,18	344
		м2		34,24	1,26	63652	2342	105	0,01	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			7355247				
		Накладные расходы -	Тенге			696340				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			483095				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			8534682				

Подрядчик:
Директор Филиала ТОО "АБК -Автодор НС"
Абжанов С.К.

Субподрядчик:
Директор ТОО "ТОП Лтд"
Матвеев А.В.

Жоспарлаған Бурханов А.
нач ПТО БоуА
инж ПТО БоуА
нач. геодезии Сапенов А.О.
Сметчик
СОБ Федорович С.

Подрядчик: ТОО "АБК -Автодор НС"

Субподрядчик ТОО "ТОП Лтд"

Договор № АФ/АНС/СП/Сбп/94-14 от 30 июля 2014г.

Наименование стройки - КОМПЛЕКСНЫЕ РАБОТЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ СУХОГО ПОРТА ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ ХОРГОС - ВОСТОЧНЫЕ ВОРОТА

Наименование объекта - 8.ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ.Резервуар противопожарного запаса воды V=50м3

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ДЕКАБРЬ 2015г.

СМЕТА № 6-16-12

(Корректировка Акта выполненных работ за апрель 2015 г.)

на Общестроительные работы по марке КЖ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	E0101-17-7	**Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	125,269721	-26,21	-25,02	-3283	-3134	-964	-0,01	-1
		м3		-1,15	-6,79	-144	-850	97	-0,02	-3
2	E0101-164-1 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	9,4289038	-200,88	--	-1894	--	-2140	-1,42	-13
		м3		-200,88	--	-1894	--	113	--	--
3	E010333-A1-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1км, класс груза 1**	214,170814	-17,73	-17,73	-3797	-3797	-759	--	--
		т		--	-3,55	--	-759	100	-0,07	-16
4	E0101-20-1	**Работа на отвале 1 группы грунтов**	134,698625	-3,08	-2,66	-414	-358	-172	--	--
		м3		-0,39	-0,93	-53	-125	97	--	--
		ОТДЕЛ 1.братная засыпка и обвалование								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (из временного отвала для засыпки резервуара)	165,44725	-26,21	-25,02	-4336	-4140	-1274	-0,01	-1
		м3		-1,15	-6,79	-190	-1123	97	-0,02	-4
6	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1км, класс груза 1	263,061128	-17,73	-17,73	-4664	-4664	-933	--	--
		т		--	-3,55	--	-933	100	-0,07	-20
7	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	115,813075	-5,55	-5,55	-643	-643	-203	--	--
		м3		--	-1,80	--	-209	97	-0,01	-1
8	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	49,634175	-122,18	--	-6064	--	-6853	-0,89	-44
		м3		-122,18	--	-6064	--	113	--	--
9	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	165,44725	-14,12	-12,00	-2336	-1985	-701	-0,01	-2
		м3		-1,62	-2,75	-268	-454	97	-0,01	-2
10	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	115,813075	-21,55	-4,52	-2495	-523	-1913	-0,11	-13
		м3		-17,03	--	-1972	--	97	--	--
11	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (из временного отвала для обвалования)	532,92942	-26,21	-25,02	-13967	-13335	-4102	-0,01	-4
		м3		-1,15	-6,79	-613	-3616	97	-0,02	-12
12	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1км, класс груза 1	847,357778	-17,73	-17,73	-15024	-15024	-3005	--	--
		т		--	-3,55	--	-3005	100	-0,07	-63
13	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	373,050594	-5,55	-5,55	-2072	-2072	-653	--	--
		м3		--	-1,80	--	-673	97	-0,01	-3
14	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	159,878826	-122,18	--	-19534	--	-22073	-0,89	-141
		м3		-122,18	--	-19534	--	113	--	--
15	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	532,92942	-14,12	-12,00	-7524	-6394	-2256	-0,01	-7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		-1,62	-2,75	-863	-1463	97	-0,01	-7
16	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	373,050594	-21,55	-4,52	-8038	-1685	-6162	-0,11	-40
		м3		-17,03	--	-6353	--	97	--	--
		РАЗДЕЛ 2.Резервуар монолитный								
17	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	2,54	-4649,65	-66,01	-11810	-168	-589	-1,35	-3
		м3		-195,75	-24,93	-497	-63	105	-0,12	--
18	Е0141-1-1	Штукатурная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях литым асфальтом в два слоя по 10 мм	31,7389	-68,74	-7,38	-2182	-234	-2112	-0,41	-13
		м2		-61,20	-2,79	-1942	-89	104	-0,01	--
19	Е0106-33-5	Устройство монолитных днищ резервуаров	10,4	-12360,84	-1945,51	-128553	-20233	-54392	-24,04	-250
		м3		-4313,25	-667,73	-44858	-6944	105	-2,50	-26
20	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	13,1468	-78,00	--	-1025	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
21	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	10,556	-223,00	--	-2354	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0106-1-1	Создание уклона из цементного раствора	2,7	-392,17	-66,01	-1059	-178	-626	-1,35	-4
		м3		-195,75	-24,93	-529	-67	105	-0,12	--
23	С143002-7 Изм. и доп. вып.19	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	2,754	-3381,00	--	-9311	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	63,4778	-152,54	-4,19	-9683	-266	-4467	-0,38	-24
		м2		-58,05	-1,58	-3685	-100	118	-0,01	--
25	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	18,264	-245,44	-3,82	-4483	-70	-836	-0,21	-4
		м2		-37,35	-1,44	-682	-26	118	-0,01	--
26	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,02384	-68800,00	--	-1640	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм								
		т	0,01236	-71100,00	--	-879	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
28	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм								
		т	0,00768	-41200,00	--	-316	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
29	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм								
		т	0,1256	-73000,00	--	-9169	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
30	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм								
		т	0,0287	-68200,00	--	-1957	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
31	Е0108-12-1	Узлы днища								
		т	0,19818	-8679,65	-422,15	-1720	-84	-1968	-56,40	-11
				-8257,50	-157,50	-1636	-31	118	-0,77	--
32	Е0107-30-8	Установка стеновых панелей								
		м3	6,84	-3510,23	-1129,16	-24010	-7723	-11094	-4,32	-30
				-761,63	-396,88	-5210	-2715	140	-1,78	-12
33	С143018-20 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Панели-блоки стеновые Г- и Т - образные из тяжелого бетона класса В15								
		м3	6,84	-20900,00	--	-142956	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
34	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент								
		м3	6,84	-78,00	--	-534	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
35	Е0107-30-6	Монтаж угловых блоков								
		м3	3,36	-6221,33	-2116,24	-20904	-7111	-10527	-8,56	-29
				-1473,98	-763,89	-4953	-2567	140	-3,54	-12
36	С143018-20 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Панели-блоки стеновые Г- и Т - образные из тяжелого бетона класса В15								
		м3	3,36	-20900,00	--	-70224	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	3,36	-78,00	--	-262	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
38	Е0107-37-2	Укладка плит покрытий	1,8	-2444,02	-1240,62	-4399	-2233	-1233	-2,13	-4
		м3		-362,25	-127,08	-652	-229	140	-0,41	-1
39	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные	1,8	-16700,00	--	-30060	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
40	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002прим.	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	2,58	-32857,44	-1879,87	-84772	-4850	-6621	-8,86	-23
		м3		-1435,50	-538,43	-3704	-1389	130	-2,06	-5
41	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л	2	-8060,00	--	-16120	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
42	Е0106-9-1	Устройство подливки толщиной 20 мм	1,749	-189,97	-1,80	-332	-3	-129	-0,42	-1
		м2		-69,75	-0,68	-122	-1	105	--	--
43	Е0106-9-2	добавлять на каждые 10 мм изменения толщины подливки	1,749	-76,13	-0,75	-133	-1	-41	-0,12	--
		м2		-21,83	-0,29	-38	-1	105	--	--
		Соединительные элемент								
44	Е0106-1-15	Устройство подливки из цементно-песчаного раствора	0,15	-7603,43	-100,65	-1141	-15	-29	-0,97	--
		м3		-146,25	-38,03	-22	-6	105	-0,19	--
45	Е0107-20-3	УЗЕЛ ЗАДЕЛКИ СТЫКА ЭЛЕМЕНТОВ СТЕН С ПОМОЩЬЮ ЗАХВАТА	0,003444	-175710,10	-1826,10	-605	-6	-42	-42,70	--
		т		-8100,00	-690,75	-28	-2	140	-3,37	--
46	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,003444	-40200,00	--	-138	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	Е0107-19-1	Герметизация швов стеновых панелей, заполнение вертикальных швов цементным раствором	16,28	-63,99	-1,45	-1042	-24	-905	-0,24	-4
		м		-39,15	-0,54	-637	-9	140	--	--
		Камера лаза								
48	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,00112	-52400,00	--	-59	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
49	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,01104	-50900,00	--	-562	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
50	Е0107-27-1	Устройство обетонирования камеры	0,6	-5394,30	-181,66	-3237	-109	-243	-1,28	-1
		м3		-221,18	-68,63	-133	-41	140	-0,34	--
51	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,609	-78,00	--	-48	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
52	Е0109-53-1прим.	Монтаж камеры и люков	3,586	-14806,01	-1133,15	-53094	-4063	-42895	-82,10	-294
		т		-12892,50	-398,25	-46233	-1428	90	-1,95	-7
53	Е0109-57-5	Монтаж ограждений, лестниц	0,166	-22247,56	-8912,18	-3693	-1479	-1814	-54,30	-9
		т		-10170,00	-1974,78	-1688	-328	90	-7,58	-1
54	С12021-223	Лестницы шахтные для негабаритных емкостей	0,166	-173500,00	--	-28801	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
55	С12021-227	Лазы круглые для резервуаров	5,786	-247800,00	--	-1433771	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
56	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	11,2196	-21,80	-0,05	-245	-1	-59	-0,03	--
		м2		-5,81	-0,02	-65	--	90	--	--
57	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	30	-40,72	-0,04	-1222	-1	-225	-0,04	-1
		м2		-8,32	--	-250	--	90	--	--
58	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0106	-93997,62	-304,24	-996	-3	-369	-198,00	-2
		1т		-33075,00	-114,75	-351	-1	105	-0,56	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	Е0116-30-2	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 200 мм	4	-2017,57	-1,57	-8070	-6	-2016	-2,36	-9
		1сальник		-393,75	--	-1575	--	128	--	--
60	Е0106-1-15	Обетонирование отверстий вокруг труб	0,6	-5252,33	-100,65	-3151	-60	-116	-0,97	-1
		м3		-146,25	-38,03	-88	-23	105	-0,19	--
		Зонт								
61	Е0122-1-1	Установка зонта из асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 100 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт	0,004	-386417,13	-1984,82	-1546	-8	-243	-270,00	-1
		км		-45900,00	-749,25	-184	-3	130	-3,66	--
62	Е0120-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 200 мм	2	-900,19	-5,65	-1800	-11	-169	-0,38	-1
		шт		-63,79	-2,36	-128	-5	128	-0,01	--
63	С130810-245 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Хомут вентиляционный , Db 100 мм								
			6	-179,00	--	-1074	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
64	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,00232	-52102,00	--	-121	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
65	Е0106-1-15	Обетонирование отверстий из труб	0,4	-5252,33	-100,65	-2101	-40	-77	-0,97	--
		м3		-146,25	-38,03	-59	-15	105	-0,19	--
66	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	3,58	-245,44	-3,82	-879	-14	-164	-0,21	-1
		м2		-37,35	-1,44	-134	-5	118	-0,01	--
		РАЗДЕЛ 3.Трубопровод подводящий								
67	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	0,005	-115636,32	-31953,19	-578	-160	-510	-360,00	-2
		км		-66375,00	-12071,25	-332	-60	130	-58,95	--
68	С130806-89 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм	5,02	-950,00	--	-4769	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69	С130810-84	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 150 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 159х6 мм								
		шт	4	-799,00	--	-3196	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
70	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм (ВОРОНКА 159Х270)								
		т	0,0601	-247994,13	-49389,75	-14904	-2968	-6362	-312,70	-19
				-62775,00	-18657,00	-3773	-1121	130	-91,12	-5
71	Ц0112-2-11	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 159 мм (ПЕРЕЛИВНОЕ УСТРОЙСТВО)								
		т	0,06231	-23181,00	-1862,00	-1444	-116	-1141	-118,00	-7
				-20090,00	-248,00	-1252	-15	90	-1,44	--
72	С130801-83 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб, стали 20, на Ру до 10 МПа, 159х8,0 мм (ПЕРЕЛИВНОЕ УСТРОЙСТВО)								
		т	0,06231	-106500,00	--	-6636	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Изоляционные работы								
73	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов								
		м2	60,66	-245,44	-3,82	-14888	-232	-2635	-0,21	-13
				-37,35	-1,44	-2266	-87	112	-0,01	--
74	С11011-764	Сетка стеклянная строительная СС-1								
		м2	60,66	-142,00	--	-8614	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
75	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм								
		м2	36	-155,22	-9,95	-5588	-358	-2477	-0,36	-13
				-52,20	-3,74	-1879	-135	123	-0,02	-1
76	Е0112-17-2	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек(ДО ТОЛЩ.50ММ)								
		м2	36	-21,04	-0,84	-757	-30	-41	-0,01	--
				-0,66	-0,30	-24	-11	119	--	--
77	Е0106-40-1 К=2	Испытание емкостей на водонепроницаемость								
		м3	144	-49,20	-1,38	-7085	-199	-3620	-0,16	-23
				-23,40	-0,54	-3370	-78	105	--	--
78	Е0107-57-7	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СТЫКОВ ПОЛИЗОБУТИЛЕНОВЫМ ГЕРМЕТИКОМ								
		м	72	-188,70	-63,44	-13587	-4568	-5364	-0,18	-13
				-29,25	-23,96	-2106	-1725	140	-0,12	-8
79	Е0107-57-7	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СТЫКОВ шовной гидроизоляцией "Лахта"								
		м	1440	-92,69	-63,44	-133474	-91354	-107271	-0,18	-252
				-29,25	-23,96	-42120	-34502	140	-0,12	-168
80	Спрайс	Лахта шовная								
		кг	104	-184,44	--	-19182	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
81	Е0113-55-2	**ШТУКАТУРНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ "ЛАХТА" ВНУТРЕННИХ СТЕН И ДНИЩА РЕЗЕРВУАРА (ПРИМЕНИТЕЛЬНО)**								
			167,04	-281,23	-121,37	-46976	-20274	-28245	-0,77	-129
		м2		-142,43	-45,45	-23792	-7592	90	-0,22	-37
82	Спрайс	**Лахта штукатурная**								
			1670,4	-157,61	--	-263277	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
83	СЦена заказа	**Удорожание воды**								
			857,8	-36,90	--	-31649	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
84	С2010-47	**Машины поливомоечные, 6000 л**								
			104,6516	-983,40	-983,40	-102914	-102914	-2826	--	--
		маш-ч		--	-225,00	--	-23547	12	-1,31	-137
85	Е010333-А15-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 45 км, класс груза 1**								
			14,2	-108,20	-108,20	-1536	-1536	-307	--	--
		т		--	-21,64	--	-307	100	-0,45	-6
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**-2905383**				
		Накладные расходы -	Тенге			**-358962**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**-195861**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		**-6920412**	**-3460206**				

Подрядчик:
Директор Филиала ТОО "АБК -Автодор НС"
Абжанов С.К.

Субподрядчик:
Директор ТОО "ТОП Лтд"
Матвеев А.В.

Подрядчик: ТОО "АБК -Автодор НС"

Субподрядчик ТОО "ТОП Лтд"

Договор № АФ/АНС/СП/Сбп/94-14 от 30 июля 2014г.

Наименование стройки - КОМПЛЕКСНЫЕ РАБОТЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ СУХОГО ПОРТА ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ ХОРГОС - ВОСТОЧНЫЕ ВОРОТА

Наименование объекта - 8.ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ.Резервуар противопожарного запаса воды V=50м3

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ДЕКАБРЬ 2015г.

СМЕТА № 6-16-12

(Корректировка Акта выполненных работ за апрель 2015 г.)

на Общестроительные работы по марке КЖ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	E0101-17-7	**Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	125,269721	-26,21	-25,02	-3283	-3134	-964	-0,01	-1
		м3		-1,15	-6,79	-144	-850	97	-0,02	-3
2	E0101-164-1 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	9,4289038	-200,88	--	-1894	--	-2140	-1,42	-13
		м3		-200,88	--	-1894	--	113	--	--
3	E010333-A1-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1км, класс груза 1**	214,170814	-17,73	-17,73	-3797	-3797	-759	--	--
		т		--	-3,55	--	-759	100	-0,07	-16
4	E0101-20-1	**Работа на отвале 1 группы грунтов**	134,698625	-3,08	-2,66	-414	-358	-172	--	--
		м3		-0,39	-0,93	-53	-125	97	--	--
		ОТДЕЛ 1.братная засыпка и обвалование								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	E0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (из временного отвала для засыпки резервуара)	165,44725	-26,21	-25,02	-4336	-4140	-1274	-0,01	-1
		м3		-1,15	-6,79	-190	-1123	97	-0,02	-4
6	E010333-A1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1км, класс груза 1	263,061128	-17,73	-17,73	-4664	-4664	-933	--	--
		т		--	-3,55	--	-933	100	-0,07	-20
7	E0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	115,813075	-5,55	-5,55	-643	-643	-203	--	--
		м3		--	-1,80	--	-209	97	-0,01	-1
8	E0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	49,634175	-122,18	--	-6064	--	-6853	-0,89	-44
		м3		-122,18	--	-6064	--	113	--	--
9	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	165,44725	-14,12	-12,00	-2336	-1985	-701	-0,01	-2
		м3		-1,62	-2,75	-268	-454	97	-0,01	-2
10	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	115,813075	-21,55	-4,52	-2495	-523	-1913	-0,11	-13
		м3		-17,03	--	-1972	--	97	--	--
11	E0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (из временного отвала для обвалования)	532,92942	-26,21	-25,02	-13967	-13335	-4102	-0,01	-4
		м3		-1,15	-6,79	-613	-3616	97	-0,02	-12
12	E010333-A1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1км, класс груза 1	847,357778	-17,73	-17,73	-15024	-15024	-3005	--	--
		т		--	-3,55	--	-3005	100	-0,07	-63
13	E0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	373,050594	-5,55	-5,55	-2072	-2072	-653	--	--
		м3		--	-1,80	--	-673	97	-0,01	-3
14	E0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	159,878826	-122,18	--	-19534	--	-22073	-0,89	-141
		м3		-122,18	--	-19534	--	113	--	--
15	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	532,92942	-14,12	-12,00	-7524	-6394	-2256	-0,01	-7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		-1,62	-2,75	-863	-1463	97	-0,01	-7
16	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	373,050594	-21,55	-4,52	-8038	-1685	-6162	-0,11	-40
		м3		-17,03	--	-6353	--	97	--	--
		РАЗДЕЛ 2.Резервуар монолитный								
17	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	2,54	-4649,65	-66,01	-11810	-168	-589	-1,35	-3
		м3		-195,75	-24,93	-497	-63	105	-0,12	--
18	Е0141-1-1	Штукатурная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях литым асфальтом в два слоя по 10 мм	31,7389	-68,74	-7,38	-2182	-234	-2112	-0,41	-13
		м2		-61,20	-2,79	-1942	-89	104	-0,01	--
19	Е0106-33-5	Устройство монолитных днищ резервуаров	10,4	-12360,84	-1945,51	-128553	-20233	-54392	-24,04	-250
		м3		-4313,25	-667,73	-44858	-6944	105	-2,50	-26
20	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	13,1468	-78,00	--	-1025	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
21	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	10,556	-223,00	--	-2354	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0106-1-1	Создание уклона из цементного раствора	2,7	-392,17	-66,01	-1059	-178	-626	-1,35	-4
		м3		-195,75	-24,93	-529	-67	105	-0,12	--
23	С143002-7 Изм. и доп. вып.19	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	2,754	-3381,00	--	-9311	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	63,4778	-152,54	-4,19	-9683	-266	-4467	-0,38	-24
		м2		-58,05	-1,58	-3685	-100	118	-0,01	--
25	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	18,264	-245,44	-3,82	-4483	-70	-836	-0,21	-4
		м2		-37,35	-1,44	-682	-26	118	-0,01	--
26	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,02384	-68800,00	--	-1640	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,01236	-71100,00	--	-879	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
28	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,00768	-41200,00	--	-316	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,1256	-73000,00	--	-9169	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
30	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0287	-68200,00	--	-1957	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0108-12-1	Узлы днища	0,19818	-8679,65	-422,15	-1720	-84	-1968	-56,40	-11
		т		-8257,50	-157,50	-1636	-31	118	-0,77	--
32	Е0107-30-8	Установка стеновых панелей	6,84	-3510,23	-1129,16	-24010	-7723	-11094	-4,32	-30
		м3		-761,63	-396,88	-5210	-2715	140	-1,78	-12
33	С143018-20 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Панели-блоки стеновые Г- и Т - образные из тяжелого бетона класса В15	6,84	-20900,00	--	-142956	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
34	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	6,84	-78,00	--	-534	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
35	Е0107-30-6	Монтаж угловых блоков	3,36	-6221,33	-2116,24	-20904	-7111	-10527	-8,56	-29
		м3		-1473,98	-763,89	-4953	-2567	140	-3,54	-12
36	С143018-20 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Панели-блоки стеновые Г- и Т - образные из тяжелого бетона класса В15	3,36	-20900,00	--	-70224	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	3,36	-78,00	--	-262	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
38	Е0107-37-2	Укладка плит покрытий	1,8	-2444,02	-1240,62	-4399	-2233	-1233	-2,13	-4
		м3		-362,25	-127,08	-652	-229	140	-0,41	-1
39	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные	1,8	-16700,00	--	-30060	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
40	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002прим.	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	2,58	-32857,44	-1879,87	-84772	-4850	-6621	-8,86	-23
		м3		-1435,50	-538,43	-3704	-1389	130	-2,06	-5
41	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л	2	-8060,00	--	-16120	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
42	Е0106-9-1	Устройство подливки толщиной 20 мм	1,749	-189,97	-1,80	-332	-3	-129	-0,42	-1
		м2		-69,75	-0,68	-122	-1	105	--	--
43	Е0106-9-2	добавлять на каждые 10 мм изменения толщины подливки	1,749	-76,13	-0,75	-133	-1	-41	-0,12	--
		м2		-21,83	-0,29	-38	-1	105	--	--
		Соединительные элемент								
44	Е0106-1-15	Устройство подливки из цементно-песчаного раствора	0,15	-7603,43	-100,65	-1141	-15	-29	-0,97	--
		м3		-146,25	-38,03	-22	-6	105	-0,19	--
45	Е0107-20-3	УЗЕЛ ЗАДЕЛКИ СТЫКА ЭЛЕМЕНТОВ СТЕН С ПОМОЩЬЮ ЗАХВАТА	0,003444	-175710,10	-1826,10	-605	-6	-42	-42,70	--
		т		-8100,00	-690,75	-28	-2	140	-3,37	--
46	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,003444	-40200,00	--	-138	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	Е0107-19-1	Герметизация швов стеновых панелей, заполнение вертикальных швов цементным раствором	16,28	-63,99	-1,45	-1042	-24	-905	-0,24	-4
		м		-39,15	-0,54	-637	-9	140	--	--
		Камера лаза								
48	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,00112	-52400,00	--	-59	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
49	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,01104	-50900,00	--	-562	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
50	Е0107-27-1	Устройство обетонирования камеры	0,6	-5394,30	-181,66	-3237	-109	-243	-1,28	-1
		м3		-221,18	-68,63	-133	-41	140	-0,34	--
51	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,609	-78,00	--	-48	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
52	Е0109-53-1прим.	Монтаж камеры и люков	3,586	-14806,01	-1133,15	-53094	-4063	-42895	-82,10	-294
		т		-12892,50	-398,25	-46233	-1428	90	-1,95	-7
53	Е0109-57-5	Монтаж ограждений, лестниц	0,166	-22247,56	-8912,18	-3693	-1479	-1814	-54,30	-9
		т		-10170,00	-1974,78	-1688	-328	90	-7,58	-1
54	С12021-223	Лестницы шахтные для негабаритных емкостей	0,166	-173500,00	--	-28801	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
55	С12021-227	Лазы круглые для резервуаров	5,786	-247800,00	--	-1433771	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
56	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	11,2196	-21,80	-0,05	-245	-1	-59	-0,03	--
		м2		-5,81	-0,02	-65	--	90	--	--
57	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	30	-40,72	-0,04	-1222	-1	-225	-0,04	-1
		м2		-8,32	--	-250	--	90	--	--
58	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0106	-93997,62	-304,24	-996	-3	-369	-198,00	-2
		1т		-33075,00	-114,75	-351	-1	105	-0,56	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	Е0116-30-2	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 200 мм	4	-2017,57	-1,57	-8070	-6	-2016	-2,36	-9
		1сальник		-393,75	--	-1575	--	128	--	--
60	Е0106-1-15	Обетонирование отверстий вокруг труб	0,6	-5252,33	-100,65	-3151	-60	-116	-0,97	-1
		м3		-146,25	-38,03	-88	-23	105	-0,19	--
		Зонт								
61	Е0122-1-1	Установка зонта из асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 100 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт	0,004	-386417,13	-1984,82	-1546	-8	-243	-270,00	-1
		км		-45900,00	-749,25	-184	-3	130	-3,66	--
62	Е0120-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 200 мм	2	-900,19	-5,65	-1800	-11	-169	-0,38	-1
		шт		-63,79	-2,36	-128	-5	128	-0,01	--
63	С130810-245 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Хомут вентиляционный , Db 100 мм								
			6	-179,00	--	-1074	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
64	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,00232	-52102,00	--	-121	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
65	Е0106-1-15	Обетонирование отверстий из труб	0,4	-5252,33	-100,65	-2101	-40	-77	-0,97	--
		м3		-146,25	-38,03	-59	-15	105	-0,19	--
66	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	3,58	-245,44	-3,82	-879	-14	-164	-0,21	-1
		м2		-37,35	-1,44	-134	-5	118	-0,01	--
		РАЗДЕЛ 3.Трубопровод подводящий								
67	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	0,005	-115636,32	-31953,19	-578	-160	-510	-360,00	-2
		км		-66375,00	-12071,25	-332	-60	130	-58,95	--
68	С130806-89 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм	5,02	-950,00	--	-4769	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69	С130810-84	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 150 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 159х6 мм								
		шт	4	-799,00	--	-3196	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
70	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм (ВОРОНКА 159Х270)								
		т	0,0601	-247994,13	-49389,75	-14904	-2968	-6362	-312,70	-19
				-62775,00	-18657,00	-3773	-1121	130	-91,12	-5
71	Ц0112-2-11	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 159 мм (ПЕРЕЛИВНОЕ УСТРОЙСТВО)								
		т	0,06231	-23181,00	-1862,00	-1444	-116	-1141	-118,00	-7
				-20090,00	-248,00	-1252	-15	90	-1,44	--
72	С130801-83 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб, стали 20, на Ру до 10 МПа, 159х8,0 мм (ПЕРЕЛИВНОЕ УСТРОЙСТВО)								
		т	0,06231	-106500,00	--	-6636	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Изоляционные работы								
73	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов								
		м2	60,66	-245,44	-3,82	-14888	-232	-2635	-0,21	-13
				-37,35	-1,44	-2266	-87	112	-0,01	--
74	С11011-764	Сетка стеклянная строительная СС-1								
		м2	60,66	-142,00	--	-8614	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
75	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм								
		м2	36	-155,22	-9,95	-5588	-358	-2477	-0,36	-13
				-52,20	-3,74	-1879	-135	123	-0,02	-1
76	Е0112-17-2	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек(ДО ТОЛЩ.50ММ)								
		м2	36	-21,04	-0,84	-757	-30	-41	-0,01	--
				-0,66	-0,30	-24	-11	119	--	--
77	Е0106-40-1 К=2	Испытание емкостей на водонепроницаемость								
		м3	144	-49,20	-1,38	-7085	-199	-3620	-0,16	-23
				-23,40	-0,54	-3370	-78	105	--	--
78	Е0107-57-7	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СТЫКОВ ПОЛИЗОБУТИЛЕНОВЫМ ГЕРМЕТИКОМ								
		м	72	-188,70	-63,44	-13587	-4568	-5364	-0,18	-13
				-29,25	-23,96	-2106	-1725	140	-0,12	-8
79	Е0107-57-7	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СТЫКОВ шовной гидроизоляцией "Лахта"								
		м	1440	-92,69	-63,44	-133474	-91354	-107271	-0,18	-252
				-29,25	-23,96	-42120	-34502	140	-0,12	-168
80	Спрайс	Лахта шовная								
		кг	104	-184,44	--	-19182	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
81	Е0113-55-2	ШТУКАТУРНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ "ЛАХТА" ВНУТРЕННИХ СТЕН И ДНИЩА РЕЗЕРВУАРА (ПРИМЕНИТЕЛЬНО)	167,04	-281,23	-121,37	-46976	-20274	-28245	-0,77	-129
		м2		-142,43	-45,45	-23792	-7592	90	-0,22	-37
82	Спрайс	Лахта штукатурная	1670,4	-157,61	--	-263277	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
83	СЦена заказа	Удорожание воды	857,8	-36,90	--	-31649	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
84	С2010-47	Машины поливомоечные, 6000 л	104,6516	-983,40	-983,40	-102914	-102914	-2826	--	--
		маш-ч		--	-225,00	--	-23547	12	-1,31	-137
85	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 45 км, класс груза 1	14,2	-108,20	-108,20	-1536	-1536	-307	--	--
		т		--	-21,64	--	-307	100	-0,45	-6
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			-2905383				
		Накладные расходы -	Тенге			-358962				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-195861				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			-3460206				

Подрядчик:
Директор Филиала ТОО "АБК -Автодор НС"
Абжанов С.К.

Субподрядчик:
Директор ТОО "ТОП Лтд"
Матвеев А.В.

Составил Бурахонов А.
нач ПТО Бау А.
нач. геод. Сакенов А.О.
Ситдиков М.
Ардашев С.

Подрядчик: ТОО "АБК -Автодор НС"

Субподрядчик ТОО "ТОП Лтд"

Договор № АФ/АНС/СП/Сбп/94-14 от 30 июля 2014г.

Наименование стройки - КОМПЛЕКСНЫЕ РАБОТЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ СУХОГО ПОРТА ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ ХОРГОС - ВОСТОЧНЫЕ ВОРОТА

Наименование объекта - 8.ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ.Резервуар противопожарного запаса воды V=50м3

Объект номер - 6-16-12

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ДЕКАБРЬ 2015г.

СМЕТА № 6-16-12

(Корректировка Акта выполненных работ за апрель 2015 г.)

на Общестроительные работы по марке КЖ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	E0101-17-7	**Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	250,539443	26,21	25,02	6566	6269	1929	0,01	2
		м3		1,15	6,79	288	1700	97	0,02	6
2	E0101-164-1 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	18,8578076	200,88	--	3788	--	4281	1,42	27
		м3		200,88	--	3788	--	113	--	--
3	E010333-A1-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1км, класс груза 1**	165,2805	19,70	19,70	3256	3256	651	--	--
		т		--	3,94	--	651	100	0,08	14
4	E0101-20-1	**Работа на отвале 1 группы грунтов**	103,95	3,08	2,66	320	277	133	--	--
		м3		0,39	0,93	41	97	97	--	--
		ОТДЕЛ 1.братная засыпка и обвалование								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м								
			115,813075	5,55	5,55	643	643	203	--	--
		м3		--	1,80	--	209	97	0,01	1
6	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы								
			49,634175	122,18	--	6064	--	6853	0,89	44
		м3		122,18	--	6064	--	113	--	--
7	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей								
			165,44725	14,12	12,00	2336	1985	701	0,01	2
		м3		1,62	2,75	268	454	97	0,01	2
8	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками								
			115,813075	21,55	4,52	2495	523	1913	0,11	13
		м3		17,03	--	1972	--	97	--	--
9	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (из временного отвала для обвалования)								
			532,92942	26,21	25,02	13967	13335	4102	0,01	4
		м3		1,15	6,79	613	3616	97	0,02	12
10	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1км, класс груза 1								
			847,357778	17,73	17,73	15024	15024	3005	--	--
		т		--	3,55	--	3005	100	0,07	63
11	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м								
			373,050594	5,55	5,55	2072	2072	653	--	--
		м3		--	1,80	--	673	97	0,01	3
12	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы								
			159,878826	122,18	--	19534	--	22073	0,89	141
		м3		122,18	--	19534	--	113	--	--
13	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей								
			532,92942	14,12	12,00	7524	6394	2256	0,01	7
		м3		1,62	2,75	863	1463	97	0,01	7
14	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками								
			373,050594	21,55	4,52	8038	1685	6162	0,11	40
		м3		17,03	--	6353	--	97	--	--
РАЗДЕЛ 2.Резервуар монолитный										
15	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки								
			5,08	4649,65	66,01	23620	335	1177	1,35	7
		м3		195,75	24,93	994	127	105	0,12	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Е0141-1-1	Штукатурная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях литым асфальтом в два слоя по 10 мм								
			63,4778	68,74	7,38	4363	468	4224	0,41	26
		м2		61,20	2,79	3885	177	104	0,01	1
17	Е0106-33-5	Устройство монолитных днищ резервуаров								
			20,8	12360,84	1945,51	257105	40467	108785	24,04	500
		м3		4313,25	667,73	89716	13889	105	2,50	52
18	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент								
			26,2936	78,00	--	2051	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
19	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2								
			21,112	223,00	--	4708	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0106-1-1	Создание уклона из цементного раствора								
			5,4	392,17	66,01	2118	356	1251	1,35	7
		м3		195,75	24,93	1057	135	105	0,12	1
21	С143002-7 Изм. и доп. вып.19	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98								
			5,508	3381,00	--	18623	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов								
			63,4778	152,54	4,19	9683	266	4467	0,38	24
		м2		58,05	1,58	3685	100	118	0,01	--
23	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов								
			18,264	245,44	3,82	4483	70	836	0,21	4
		м2		37,35	1,44	682	26	118	0,01	--
24	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								
			0,04768	68800,00	--	3280	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм								
			0,02472	71100,00	--	1758	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
26	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм								
			0,01536	41200,00	--	633	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
27	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,2512	73000,00	--	18338	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
28	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0574	68200,00	--	3915	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0108-12-1	Узлы днища	0,39636	8679,65	422,15	3440	167	3936	56,40	22
		т		8257,50	157,50	3273	62	118	0,77	--
30	Е0107-30-8	Установка стеновых панелей	13,68	3510,23	1129,16	48020	15447	22188	4,32	59
		м3		761,63	396,88	10419	5429	140	1,78	24
31	С143018-20 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Панели-блоки стеновые Г- и Т - образные из тяжелого бетона класса В15	13,68	20900,00	--	285912	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
32	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	13,68	78,00	--	1067	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0107-30-6	Монтаж угловых блоков	6,72	6221,33	2116,24	41807	14221	21054	8,56	58
		м3		1473,98	763,89	9905	5133	140	3,54	24
34	С143018-20 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Панели-блоки стеновые Г- и Т - образные из тяжелого бетона класса В15	6,72	20900,00	--	140448	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
35	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	6,72	78,00	--	524	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
36	Е0107-37-2	Укладка плит покрытий	3,6	2444,02	1240,62	8798	4466	2466	2,13	8
		м3		362,25	127,08	1304	457	140	0,41	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные	3,6	16700,00	--	60120	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
38	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002прим.	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	2,58	32857,44	1879,87	84772	4850	6621	8,86	23
		м3		1435,50	538,43	3704	1389	130	2,06	5
39	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л	2	8060,00	--	16120	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
40	Е0106-9-1	Устройство подливки толщиной 20 мм	1,749	189,97	1,80	332	3	129	0,42	1
		м2		69,75	0,68	122	1	105	--	--
41	Е0106-9-2	добавлять на каждые 10 мм изменения толщины подливки	1,749	76,13	0,75	133	1	41	0,12	--
		м2		21,83	0,29	38	1	105	--	--
		Соединительные элемент								
42	Е0106-1-15	Устройство подливки из цементно-песчаного раствора	0,15	7603,43	100,65	1141	15	29	0,97	--
		м3		146,25	38,03	22	6	105	0,19	--
43	Е0107-20-3	УЗЕЛ ЗАДЕЛКИ СТЫКА ЭЛЕМЕНТОВ СТЕН С ПОМОЩЬЮ ЗАХВАТА	0,006888	175710,10	1826,10	1210	13	85	42,70	--
		т		8100,00	690,75	56	5	140	3,37	--
44	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,006888	40200,00	--	277	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
45	Е0107-19-1	Герметизация швов стеновых панелей, заполнение вертикальных швов цементным раствором	32,56	63,99	1,45	2083	47	1809	0,24	8
		м		39,15	0,54	1275	18	140	--	--
		Камера лаза								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,00112	52400,00	--	59	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
47	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,01104	50900,00	--	562	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
48	Е0107-27-1	Устройство обетонирования камеры	0,6	5394,30	181,66	3237	109	243	1,28	1
		м3		221,18	68,63	133	41	140	0,34	--
49	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,609	78,00	--	48	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
50	Е0109-53-1прим.	Монтаж камеры и люков	3,586	14806,01	1133,15	53094	4063	42895	82,10	294
		т		12892,50	398,25	46233	1428	90	1,95	7
51	Е0109-57-5	Монтаж ограждений, лестниц	0,166	22247,56	8912,18	3693	1479	1814	54,30	9
		т		10170,00	1974,78	1688	328	90	7,58	1
52	С12021-223	Лестницы шахтные для негабаритных емкостей	0,166	173500,00	--	28801	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
53	С12021-227	Лазы круглые для резервуаров	3,586	247800,00	--	888611	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
54	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	11,2196	21,80	0,05	245	1	59	0,03	--
		м2		5,81	0,02	65	--	90	--	--
55	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	30	40,72	0,04	1222	1	225	0,04	1
		м2		8,32	--	250	--	90	--	--
56	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0106	93997,62	304,24	996	3	369	198,00	2
		1т		33075,00	114,75	351	1	105	0,56	--
57	Е0116-30-2	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 200 мм	4	2017,57	1,57	8070	6	2016	2,36	9
		1сальник		393,75	--	1575	--	128	--	--
58	Е0106-1-15	Обетонирование отверстий вокруг труб	0,6	5252,33	100,65	3151	60	116	0,97	1
		м3		146,25	38,03	88	23	105	0,19	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	4,814	-15,99	-0,05	-77	--	--	-0,03	--
		м2		--	-0,02	--	--	--	--	--
		Зонт								
60	Е0122-1-1	Установка зонта из асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 100 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт	0,004	386417,13	1984,82	1546	8	243	270,00	1
		км		45900,00	749,25	184	3	130	3,66	--
61	Е0120-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 200 мм	2	900,19	5,65	1800	11	169	0,38	1
		шт		63,79	2,36	128	5	128	0,01	--
62	С130810-245 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Хомут вентиляционный , Db 100 мм	6	179,00	--	1074	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
63	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,00232	52102,00	--	121	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
64	Е0106-1-15	Обетонирование отверстий из труб	0,4	5252,33	100,65	2101	40	77	0,97	--
		м3		146,25	38,03	59	15	105	0,19	--
65	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	3,58	245,44	3,82	879	14	164	0,21	1
		м2		37,35	1,44	134	5	118	0,01	--
		РАЗДЕЛ 3.Трубопровод подводящий								
66	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	0,01	115636,32	31953,19	1156	320	1020	360,00	4
		км		66375,00	12071,25	664	121	130	58,95	1
67	С130806-89 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм	10,04	950,00	--	9538	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
68	С130810-84	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 150 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 159х6 мм	8	799,00	--	6392	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм (ВОРОНКА 159Х270)	0,1202	247994,13	49389,75	29809	5937	12725	312,70	38
		т		62775,00	18657,00	7546	2243	130	91,12	11
70	Ц0112-2-11	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 159 мм (ПЕРЕЛИВНОЕ УСТРОЙСТВО)	0,12462	23181,00	1862,00	2889	232	2281	118,00	15
		т		20090,00	248,00	2504	31	90	1,44	--
71	С130801-83 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб, стали 20, на Ру до 10 МПа, 159х8,0 мм (ПЕРЕЛИВНОЕ УСТРОЙСТВО)	0,12462	106500,00	--	13272	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Изоляционные работы								
72	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	60,66	245,44	3,82	14888	232	2635	0,21	13
		м2		37,35	1,44	2266	87	112	0,01	--
73	С11011-764	Сетка стеклянная строительная СС-1	60,66	142,00	--	8614	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
74	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	36	155,22	9,95	5588	358	2477	0,36	13
		м2		52,20	3,74	1879	135	123	0,02	1
75	Е0112-17-2	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек(ДО ТОЛЩ.50ММ)	36	21,04	0,84	757	30	41	0,01	--
		м2		0,66	0,30	24	11	119	--	--
76	Е0106-40-1 К=2	Испытание емкостей на водонепроницаемость	144	49,20	1,38	7085	199	3620	0,16	23
		м3		23,40	0,54	3370	78	105	--	--
77	Е0107-57-7	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СТЫКОВ ПОЛИЗОБУТИЛЕНОВЫМ ГЕРМЕТИКОМ	72	188,70	63,44	13587	4568	5364	0,18	13
		м		29,25	23,96	2106	1725	140	0,12	8
78	Е0107-57-7	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СТЫКОВ шовной гидроизоляцией "Лахта"	1440	92,69	63,44	133474	91354	107271	0,18	252
		м		29,25	23,96	42120	34502	140	0,12	168
79	Спрайс	Лахта шовная	104	184,44	--	19182	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80	Е0113-55-2	ШТУКАТУРНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ "ЛАХТА" ВНУТРЕННИХ СТЕН И ДНИЩА РЕЗЕРВУАРА (ПРИМЕНИТЕЛЬНО)								
			167,04	281,23	121,37	46976	20274	28245	0,77	129
		м2		142,43	45,45	23792	7592	90	0,22	37
81	Спрайс	Лахта штукатурная								
			1670,4	157,61	--	263277	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
82	С010333-А10-1К=1,3	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1								
			14,2	99,58	--	1414	--	283	0,42	6
		т		19,92	--	283	--	100	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2719639				
		Накладные расходы -	Тенге			448364				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			190080				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3358083				

Подрядчик:
Директор Филиала ТОО "АБК-Автодор НС"
Абжанов С.К.

Субподрядчик:
Директор ТОО "ТОП Лтд"
Матвеев А.В.

Жолаушы Бурахаев А.
нач ПТО
инж ПТО
нач. геодезии Сакенов А.О.
Ситкиров
сов Бодраменко С.

Подрядчик: ТОО "АБК -Автодор НС"

Субподрядчик ТОО "ТОП Лтд"

Договор № АФ/АНС/СП/Сбп/94-14 от 30 июля 2014г.

Наименование стройки - КОМПЛЕКСНЫЕ РАБОТЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ СУХОГО ПОРТА ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ ХОРГОС - ВОСТОЧНЫЕ ВОРОТА

Наименование объекта - 8.ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ.Резервуар противопожарного запаса воды V=600м3

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ДЕКАБРЬ 2015г.

СМЕТА № 6-16-11

(Корректировка Акта выполненных работ за апрель 2015 г.)

на Общестроительные работы по марке КЖ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	Е0101-17-7 т.ч. п-3.37 К=1,2	**Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах при площади котлована до 100 м2**	1652,73	-31,44	-30,03	-51967	-49624	-15267	-0,01	-16
		м3		-1,38	-8,14	-2281	-13459	97	-0,03	-46
2	Е0101-162-7 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	49,5818	-361,80	--	-17939	--	-20271	-2,35	-117
		м3		-361,80	--	-17939	--	113	--	--
3	Е010333-А30-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1**	1266,29	-176,40	-176,40	-223374	-223374	-44675	--	--
		т		--	-35,28	--	-44675	100	-0,02	-24
4	Е010333-А3-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1**	1361,55	-29,07	-29,07	-39580	-39580	-7916	--	--
		т		--	-5,81	--	-7916	100	-0,02	-26
5	Е0101-20-2	**Работа на отвале 2-3 группы грунтов**	1652,73	-3,77	-3,24	-6237	-5361	-2565	--	-5
		м3		-0,48	-1,12	-793	-1851	97	--	-6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3								
			2484,94	-26,21	-25,02	-65127	-62176	-19129	-0,01	-20
		м3		-1,15	-6,79	-2858	-16863	97	-0,02	-58
7	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1								
			3951,06	-17,73	-17,73	-70052	-70052	-14010	--	--
		т		--	-3,55	--	-14010	100	-0,02	-75
		РАЗДЕЛ 2.Железобетонные конструкции								
		Днище								
14	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки / В7.5, W6 /								
			21,7679	-5138,88	-66,01	-111863	-1437	-4708	-1,35	-29
		м3		-195,75	-24,93	-4261	-543	98	-0,12	-3
15	Е0106-35-5	Устройство плоских днищ при стенах из сборных железобетонных панелей из бетона кл. В15 W6								
			47,6	-7559,71	-672,63	-359842	-32017	-54177	-5,83	-278
		м3		-927,00	-234,39	-44125	-11157	98	-0,93	-44
16	С12041-111 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм								
			0,34252	-77000,00	--	-26374	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
17	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм								
			0,0794	-72000,00	--	-5717	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм								
			0,04352	-71100,00	--	-3094	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								
			1,76798	-68800,00	--	-121637	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм								
			0,5616	-41200,00	--	-23138	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0106-1-1	Создание уклона из цементного раствора	27	-392,17	-66,01	-10589	-1782	-5839	-1,35	-36
		м3		-195,75	-24,93	-5285	-673	98	-0,12	-3
22	С143002-7 Изм. и доп. вып.19	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	27,54	-3381,00	--	-93113	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Фундаменты								
23	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	3,08	-7037,84	-112,36	-21677	-346	-3211	-6,34	-20
		м3		-1021,50	-42,44	-3146	-131	98	-0,21	-1
24	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	3,1262	-78,00	--	-244	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
25	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	3,1262	-223,00	--	-697	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0106-1-1	Устройство прослойки из цементно-песчаного раствора	0,011	-5253,49	-66,01	-58	-1	-2	-1,35	--
		м3		-195,75	-24,93	-2	--	98	-0,12	--
27	Е0106-1-15	Устройство подливки из бетона В15 W4	0,068	-5252,33	-100,65	-357	-7	-12	-0,97	--
		м3		-146,25	-38,03	-10	-3	98	-0,19	--
28	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,06902	-223,00	--	-15	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
29	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,06902	-78,00	--	-5	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Колонны								
30	Е0107-5-1	Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов при глубине заделки колонн до 0.7 м. массой колонн до 1 т	5	-1727,09	-581,49	-8635	-2907	-5698	-4,14	-21
		шт		-713,25	-198,49	-3566	-992	125	-0,73	-4
31	С143015-3	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные сплошные/В15 W6	1,04	-13000,00	--	-13520	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	1,04	112,00	--	116	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
33	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	1,04	209,00	--	217	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
34	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,04	-223,00	--	-232	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Стеновые панели								
35	Е0107-30-3	Установка панелей стен при вертикальных стыках, замоноличиваемых бетоном кл. В25, площадью до 12 м2	31,66	-4083,24	-1085,26	-129275	-34359	-55746	-6,00	-190
		м3		-1028,25	-380,37	-32554	-12043	125	-1,70	-54
36	С143018-14 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Панели /блоки/ стеновые и перегородочные для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В15 W6, площадью до 18 м2, прямоугольные, плоские и переменного сечения	28,7	-15200,00	--	-436240	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
37	С143018-20 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Панели-блоки стеновые Г- и Т - образные для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В15 W6	2,96	-20900,00	--	-61864	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
38	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	2,96	-223,00	--	-660	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Узел 1-3								
39	Е0106-19-2	Дополнительная герметизация стыков панелей цементно песчаным раствором	1,44	-6158,19	-283,24	-8868	-408	-1170	-4,15	-6
		м3		-722,25	-106,99	-1040	-154	98	-0,52	-1
40	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,00492	-175710,10	-1826,10	-864	-9	-54	-42,70	--
		т		-8100,00	-690,75	-40	-3	125	-3,37	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,00492	-40200,00	--	-198	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
42	Е0107-19-2	Герметизация швов стеновых панелей, заполнение вертикальных швов стеновых панелей упругими прокладками	220	-292,04	-0,82	-64249	-180	-3074	-0,07	-14
		м		-10,87	-0,31	-2391	-68	125	--	--
		Плиты покрытия								
43	Е0107-37-2	Укладка плит покрытий	19,43	-2444,02	-1240,62	-47487	-24105	-11885	-2,13	-41
		м3		-362,25	-127,08	-7039	-2469	125	-0,41	-8
44	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные	19,43	-16700,00	--	-324481	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
45	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	19,43	-223,00	--	-4333	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Камера лаза (Узел XII)								
46	Е0107-31-2	Установка опор из плит и колец диаметром более 1000 мм	1,298	-1846,56	-1247,36	-2397	-1619	-1497	-3,00	-4
		м3		-503,55	-418,91	-654	-544	125	-1,76	-2
47	С143018-26 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Колпак КЛ из тяжелого бетона класса В22,5 W6 объемом до 1 м3	1,298	-15200,00	--	-19730	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
48	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	1,298	112,00	--	145	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
49	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	1,298	209,00	--	271	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
50	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,298	-223,00	--	-289	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	Е0107-27-1	Обетонирование камеры лаза бетоном кл. В15 W6	1	-5885,94	-181,66	-5886	-182	-362	-1,28	-1
		м3		-221,18	-68,63	-221	-69	125	-0,34	--
52	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением СГ5	0,188	-13711,47	-5475,87	-2578	-1029	-1116	-28,90	-5
		т		-5040,00	-1552,87	-948	-292	90	-5,46	-1
53	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы, стремянки	0,188	-133700,00	--	-25136	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
54	Е0113-17-3	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-023 за один раз	5,452	-31,99	-0,05	-174	--	-22	-0,02	--
		м2		-4,41	-0,02	-24	--	90	--	--
55	Е0113-26-8 К=3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710	5,452	-210,25	-0,36	-1146	-2	-42	-0,04	--
		м2		-8,31	-0,15	-45	-1	90	--	--
56	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	0,356	-14806,01	-1133,15	-5271	-403	-4258	-82,10	-29
		т		-12892,50	-398,25	-4590	-142	90	-1,95	-1
57	С12021-227	Лазы круглые для резервуаров	0,356	-247800,00	--	-88217	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
58	Е0113-17-3	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-023 за один раз	10,324	-31,99	-0,05	-330	-1	-41	-0,02	--
		м2		-4,41	-0,02	-46	--	90	--	--
59	Е0113-26-8 К=3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710	10,324	-210,25	-0,36	-2171	-4	-79	-0,04	--
		м2		-8,31	-0,15	-86	-2	90	--	--
		Камера приборов(Узел XIII)								
60	Е0107-31-2	Установка опор из плит и колец диаметром более 1000 мм	1,296	-1846,56	-1247,36	-2393	-1617	-1494	-3,00	-4
		м3		-503,55	-418,91	-653	-543	125	-1,76	-2
61	С143018-26 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Колпак КЛ из тяжелого бетона класса В22,5 W6 объемом до 1 м3	1,296	-15200,00	--	-19699	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
62	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	1,296	112,00	--	145	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
63	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	1,296	209,00	--	271	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
64	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,296	-223,00	--	-289	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
65	Е0107-27-1	Обетонирование камеры лаза бетоном кл. В15 W6	0,6	-5885,94	-181,66	-3532	-109	-217	-1,28	-1
		м3		-221,18	-68,63	-133	-41	125	-0,34	--
66	Е0109-29-1	Монтаж лестницы съемной	0,00776	-13711,47	-5475,87	-106	-42	-46	-28,90	--
		т		-5040,00	-1552,87	-39	-12	90	-5,46	--
67	С12021-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	0,00776	-151200,00	--	-1173	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
68	Е0113-26-8 К=5	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710	0,22504	-350,41	-0,60	-79	--	-3	-0,07	--
		м2		-13,85	-0,25	-3	--	90	--	--
69	Е0113-17-3	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-023 за один раз	0,22504	-31,99	-0,05	-7	--	-1	-0,02	--
		м2		-4,41	-0,02	-1	--	90	--	--
70	Е0113-26-8 К=3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710	0,22504	-210,25	-0,36	-47	--	-2	-0,04	--
		м2		-8,31	-0,15	-2	--	90	--	--
71	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	0,356	-14806,01	-1133,15	-5271	-403	-4258	-82,10	-29
		т		-12892,50	-398,25	-4590	-142	90	-1,95	-1
72	С12021-227	Лазы круглые для резервуаров	0,356	-247800,00	--	-88217	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
73	Е0113-17-3	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-023 за один раз	10,324	-31,99	-0,05	-330	-1	-41	-0,02	--
		м2		-4,41	-0,02	-46	--	90	--	--
74	Е0113-26-8 К=3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710	10,324	-210,25	-0,36	-2171	-4	-79	-0,04	--
		м2		-8,31	-0,15	-86	-2	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	0,0106	-18837,97	-11119,34	-200	-118	-122	-42,50	--
		1т		-7560,00	-4200,75	-80	-45	98	-20,52	--
76	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,0106	-172800,00	--	-1832	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
77	Е0113-17-3	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-023 за один раз	0,3074	-31,99	-0,05	-10	--	-1	-0,02	--
		м2		-4,41	-0,02	-1	--	90	--	--
78	Е0113-26-8 К=3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710	0,3074	-210,25	-0,36	-65	--	-2	-0,04	--
		м2		-8,31	-0,15	-3	--	90	--	--
		Отводящий трубопроводы								
79	Е0116-10-11	Прокладка из стальных электросварных труб диам. 377 мм /отводящий/	5	-4758,75	-104,14	-23794	-521	-3230	-2,63	-13
		м		-465,75	-38,99	-2329	-195	128	-0,19	-1
80	С130810-91	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 350 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 377х9 мм	4	-6150,00	--	-24600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
81	Е0113-17-3	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-023 за один раз	8,725275	-31,99	-0,05	-279	--	-35	-0,02	--
		м2		-4,41	-0,02	-38	--	90	--	--
82	Е0113-26-8 К=3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710	8,725275	-210,25	-0,36	-1834	-3	-66	-0,04	--
		м2		-8,31	-0,15	-73	-1	90	--	--
		Устройство для обмена воздуха								
83	Е0116-10-5	Прокладка из стальных электросварных труб диам. 100 мм	4	-1240,75	-20,80	-4963	-83	-708	-0,73	-3
		м		-130,50	-7,79	-522	-31	128	-0,04	--
84	Е0120-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 200 мм	2	-900,19	-5,65	-1800	-11	-169	-0,38	-1
		шт		-63,79	-2,36	-128	-5	128	-0,01	--
85	Е0107-27-1	Обетонирование асбестоцементной трубы бетоном кл. В15 W6	0,56	-5885,94	-181,66	-3296	-102	-203	-1,28	-1
		м3		-221,18	-68,63	-124	-38	125	-0,34	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0033024	-175710,10	-1826,10	-580	-6	-36	-42,70	--
		т		-8100,00	-690,75	-27	-2	125	-3,37	--
87	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0033024	-40200,00	--	-133	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 3.Изоляционные работы								
88	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	729,2	-245,44	-3,82	-178975	-2786	-31680	-0,21	-155
		м2		-37,35	-1,44	-27236	-1050	112	-0,01	-5
89	С11011-764	Сетка стеклянная строительная СС-1	516	-142,00	--	-73272	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
90	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм по плитам перекрытия	429,4458	-174,54	-9,95	-74953	-4273	-29549	-0,36	-153
		м2		-52,20	-3,74	-22417	-1606	123	-0,02	-8
91	Е0112-17-2	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	429,4458	-21,04	-0,84	-9033	-361	-491	-0,01	-2
		м2		-0,66	-0,30	-283	-129	119	--	-1
92	Е0106-36-4	Железнение поверхности	429,4458	-57,48	-0,23	-24683	-99	-21628	-0,29	-124
		м2		-51,30	-0,09	-22031	-39	98	--	--
93	Е0107-57-7	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СТЫКОВ ПОЛИЗОБУТИЛЕНОВЫМ ГЕРМЕТИКОМ	284,8	-188,70	-63,44	-53742	-18068	-21216	-0,18	-50
		м		-29,25	-23,96	-8330	-6824	140	-0,12	-33
94	Е0107-57-7	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СТЫКОВ шовной гидроизоляцией "Лахта"	284,8	-92,69	-63,44	-26398	-18068	-21216	-0,18	-50
		м		-29,25	-23,96	-8330	-6824	140	-0,12	-33
95	Спрайс	Лахта шовная	427,2	-184,44	--	-78793	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
96	Е0113-55-2	ШТУКАТУРНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ "ЛАХТА" ВНУТРЕННИХ СТЕН И ДНИЩА РЕЗЕРВУАРА (ПРИМЕНИТЕЛЬНО)	753,12	-281,23	-121,37	-211797	-91406	-127347	-0,77	-582
		м2		-142,43	-45,45	-107267	-34229	90	-0,22	-167
97	Спрайс	Лахта штукатурная	11296,8	-157,61	--	-1780522	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 4.Разные работы								
106	Е0106-40-1	Испытание емкостей на водонепроницаемость, в 3 этапа								
			1800	-24,60	-0,69	-44280	-1242	-21115	-0,08	-142
		м3		-11,70	-0,27	-21060	-486	98	--	-2
107	СЦена заказа	Удорожание воды								
			2271	-36,90	--	-83789	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
108	С2010-47	Машины поливомоечные, 6000 л								
			277,062	-983,40	-983,40	-272463	-272463	-7481	--	--
		маш-ч		--	-225,00	--	-62339	12	-1,31	-362
109	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1								
			7,1	-108,20	-108,20	-768	-768	-154	--	--
		т		--	-21,64	--	-154	100	-0,45	-3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			-5605929				
		Накладные расходы -	Тенге			-569415				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-370521				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			-6545865				

Подрядчик:
Директор Филиала ТОО "АБК -Автодор НС"
Абжанов С.К.

Субподрядчик:
Директор ТОО "ТОП Лтд"
Матвеев А.В.

Экономист Бурханов А.
нач ПТО
инж ПТО
нач. геодез. Сакенов А.О.

Подрядчик: ТОО "АБК -Автодор НС"

Субподрядчик ТОО "ТОП Лтд"

Договор № АФ/АНС/СП/Сбп/94-14 от 30 июля 2014г.

Наименование стройки - КОМПЛЕКСНЫЕ РАБОТЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ СУХОГО ПОРТА ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ ХОРГОС - ВОСТОЧНЫЕ ВОРОТА

Наименование объекта - 8.ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ.Резервуар противопожарного запаса воды V=600м3

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ДЕКАБРЬ 2015г.

СМЕТА № 6-16-11

(Корректировка Акта выполненных работ за апрель 2015 г.)

на Общестроительные работы по марке КЖ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	**Е0101-17-7 т.ч. п-3.37 К=1,2**	**Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах при площади котлована до 100 м2**	**1652,73**	**-31,44**	**-30,03**	**-51967**	**-49624**	**-15267**	**-0,01**	**-16**
		м3		**-1,38**	**-8,14**	**-2281**	**-13459**	**97**	**-0,03**	**-46**
2	**Е0101-162-7 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2**	**Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**49,5818**	**-361,80**	**--**	**-17939**	**--**	**-20271**	**-2,35**	**-117**
		м3		**-361,80**	**--**	**-17939**	**--**	**113**	**--**	**--**
3	**Е010333-А30-1**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1**	**1266,29**	**-176,40**	**-176,40**	**-223374**	**-223374**	**-44675**	**--**	**--**
		т		**--**	**-35,28**	**--**	**-44675**	**100**	**-0,02**	**-24**
4	**Е010333-А3-1**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1**	**1361,55**	**-29,07**	**-29,07**	**-39580**	**-39580**	**-7916**	**--**	**--**
		т		**--**	**-5,81**	**--**	**-7916**	**100**	**-0,02**	**-26**
5	**Е0101-20-2**	**Работа на отвале 2-3 группы грунтов**	**1652,73**	**-3,77**	**-3,24**	**-6237**	**-5361**	**-2565**	**--**	**-5**
		м3		**-0,48**	**-1,12**	**-793**	**-1851**	**97**	**--**	**-6**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3								
			2484,94	-26,21	-25,02	-65127	-62176	-19129	-0,01	-20
		м3		-1,15	-6,79	-2858	-16863	97	-0,02	-58
7	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1								
			3951,06	-17,73	-17,73	-70052	-70052	-14010	--	--
		т		--	-3,55	--	-14010	100	-0,02	-75
		РАЗДЕЛ 2.Железобетонные конструкции								
		Днище								
14	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки / В7.5, W6 /								
			21,7679	-5138,88	-66,01	-111863	-1437	-4708	-1,35	-29
		м3		-195,75	-24,93	-4261	-543	98	-0,12	-3
15	Е0106-35-5	Устройство плоских днищ при стенах из сборных железобетонных панелей из бетона кл. В15 W6								
			47,6	-7559,71	-672,63	-359842	-32017	-54177	-5,83	-278
		м3		-927,00	-234,39	-44125	-11157	98	-0,93	-44
16	С12041-111 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм								
			0,34252	-77000,00	--	-26374	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
17	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм								
			0,0794	-72000,00	--	-5717	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм								
			0,04352	-71100,00	--	-3094	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								
			1,76798	-68800,00	--	-121637	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм								
			0,5616	-41200,00	--	-23138	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0106-1-1	Создание уклона из цементного раствора	27	-392,17	-66,01	-10589	-1782	-5839	-1,35	-36
		м3		-195,75	-24,93	-5285	-673	98	-0,12	-3
22	С143002-7 Изм. и доп. вып.19	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	27,54	-3381,00	--	-93113	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Фундаменты								
23	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	3,08	-7037,84	-112,36	-21677	-346	-3211	-6,34	-20
		м3		-1021,50	-42,44	-3146	-131	98	-0,21	-1
24	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	3,1262	-78,00	--	-244	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
25	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	3,1262	-223,00	--	-697	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0106-1-1	Устройство прослойки из цементно-песчаного раствора	0,011	-5253,49	-66,01	-58	-1	-2	-1,35	--
		м3		-195,75	-24,93	-2	--	98	-0,12	--
27	Е0106-1-15	Устройство подливки из бетона В15 W4	0,068	-5252,33	-100,65	-357	-7	-12	-0,97	--
		м3		-146,25	-38,03	-10	-3	98	-0,19	--
28	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,06902	-223,00	--	-15	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
29	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,06902	-78,00	--	-5	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Колонны								
30	Е0107-5-1	Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов при глубине заделки колонн до 0.7 м. массой колонн до 1 т	5	-1727,09	-581,49	-8635	-2907	-5698	-4,14	-21
		шт		-713,25	-198,49	-3566	-992	125	-0,73	-4
31	С143015-3	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные сплошные/В15 W6	1,04	-13000,00	--	-13520	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
32	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	1,04	112,00	--	116	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	1,04	209,00	--	217	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
34	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,04	-223,00	--	-232	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Стеновые панели								
35	Е0107-30-3	Установка панелей стен при вертикальных стыках, замоноличиваемых бетоном кл. В25, площадью до 12 м2	31,66	-4083,24	-1085,26	-129275	-34359	-55746	-6,00	-190
		м3		-1028,25	-380,37	-32554	-12043	125	-1,70	-54
36	С143018-14 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Панели /блоки/ стеновые и перегородочные для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В15 W6, площадью до 18 м2, прямоугольные, плоские и переменного сечения	28,7	-15200,00	--	-436240	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
37	С143018-20 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Панели-блоки стеновые Г- и Т - образные для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В15 W6	2,96	-20900,00	--	-61864	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
38	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	2,96	-223,00	--	-660	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Узел 1-3								
39	Е0106-19-2	Дополнительная герметизация стыков панелей цементно песчаным раствором	1,44	-6158,19	-283,24	-8868	-408	-1170	-4,15	-6
		м3		-722,25	-106,99	-1040	-154	98	-0,52	-1
40	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,00492	-175710,10	-1826,10	-864	-9	-54	-42,70	--
		т		-8100,00	-690,75	-40	-3	125	-3,37	--
41	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,00492	-40200,00	--	-198	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	Е0107-19-2	Герметизация швов стеновых панелей, заполнение вертикальных швов стеновых панелей упругими прокладками	220	-292,04	-0,82	-64249	-180	-3074	-0,07	-14
		м		-10,87	-0,31	-2391	-68	125	--	--
		Плиты покрытия								
43	Е0107-37-2	Укладка плит покрытий	19,43	-2444,02	-1240,62	-47487	-24105	-11885	-2,13	-41
		м3		-362,25	-127,08	-7039	-2469	125	-0,41	-8
44	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные	19,43	-16700,00	--	-324481	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
45	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	19,43	-223,00	--	-4333	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Камера лаза (Узел XII)								
46	Е0107-31-2	Установка опор из плит и колец диаметром более 1000 мм	1,298	-1846,56	-1247,36	-2397	-1619	-1497	-3,00	-4
		м3		-503,55	-418,91	-654	-544	125	-1,76	-2
47	С143018-26 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Колпак КЛ из тяжелого бетона класса В22,5 W6 объемом до 1 м3	1,298	-15200,00	--	-19730	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
48	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	1,298	112,00	--	145	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
49	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	1,298	209,00	--	271	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
50	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,298	-223,00	--	-289	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
51	Е0107-27-1	Обетонирование камеры лаза бетоном кл. В15 W6	1	-5885,94	-181,66	-5886	-182	-362	-1,28	-1
		м3		-221,18	-68,63	-221	-69	125	-0,34	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением СГ5	0,188	-13711,47	-5475,87	-2578	-1029	-1116	-28,90	-5
		т		-5040,00	-1552,87	-948	-292	90	-5,46	-1
53	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы, стремянки	0,188	-133700,00	--	-25136	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
54	Е0113-17-3	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-023 за один раз	5,452	-31,99	-0,05	-174	--	-22	-0,02	--
		м2		-4,41	-0,02	-24	--	90	--	--
55	Е0113-26-8 К=3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710	5,452	-210,25	-0,36	-1146	-2	-42	-0,04	--
		м2		-8,31	-0,15	-45	-1	90	--	--
56	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	0,356	-14806,01	-1133,15	-5271	-403	-4258	-82,10	-29
		т		-12892,50	-398,25	-4590	-142	90	-1,95	-1
57	С12021-227	Лазы круглые для резервуаров	0,356	-247800,00	--	-88217	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
58	Е0113-17-3	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-023 за один раз	10,324	-31,99	-0,05	-330	-1	-41	-0,02	--
		м2		-4,41	-0,02	-46	--	90	--	--
59	Е0113-26-8 К=3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710	10,324	-210,25	-0,36	-2171	-4	-79	-0,04	--
		м2		-8,31	-0,15	-86	-2	90	--	--
		Камера приборов(Узел XIII)								
60	Е0107-31-2	Установка опор из плит и колец диаметром более 1000 мм	1,296	-1846,56	-1247,36	-2393	-1617	-1494	-3,00	-4
		м3		-503,55	-418,91	-653	-543	125	-1,76	-2
61	С143018-26 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Колпак КЛ из тяжелого бетона класса В22,5 W6 объемом до 1 м3	1,296	-15200,00	--	-19699	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
62	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	1,296	112,00	--	145	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20								
			1,296	209,00	--	271	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
64	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2								
			1,296	-223,00	--	-289	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
65	Е0107-27-1	Обетонирование камеры лаза бетоном кл. В15 W6								
			0,6	-5885,94	-181,66	-3532	-109	-217	-1,28	-1
		м3		-221,18	-68,63	-133	-41	125	-0,34	--
66	Е0109-29-1	Монтаж лестницы съемной								
			0,00776	-13711,47	-5475,87	-106	-42	-46	-28,90	--
		т		-5040,00	-1552,87	-39	-12	90	-5,46	--
67	С12021-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей								
			0,00776	-151200,00	--	-1173	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
68	Е0113-26-8 К=5	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710								
			0,22504	-350,41	-0,60	-79	--	-3	-0,07	--
		м2		-13,85	-0,25	-3	--	90	--	--
69	Е0113-17-3	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-023 за один раз								
			0,22504	-31,99	-0,05	-7	--	-1	-0,02	--
		м2		-4,41	-0,02	-1	--	90	--	--
70	Е0113-26-8 К=3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710								
			0,22504	-210,25	-0,36	-47	--	-2	-0,04	--
		м2		-8,31	-0,15	-2	--	90	--	--
71	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер								
			0,356	-14806,01	-1133,15	-5271	-403	-4258	-82,10	-29
		т		-12892,50	-398,25	-4590	-142	90	-1,95	-1
72	С12021-227	Лазы круглые для резервуаров								
			0,356	-247800,00	--	-88217	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
73	Е0113-17-3	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-023 за один раз								
			10,324	-31,99	-0,05	-330	-1	-41	-0,02	--
		м2		-4,41	-0,02	-46	--	90	--	--
74	Е0113-26-8 К=3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710								
			10,324	-210,25	-0,36	-2171	-4	-79	-0,04	--
		м2		-8,31	-0,15	-86	-2	90	--	--
75	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона								
			0,0106	-18837,97	-11119,34	-200	-118	-122	-42,50	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1т		-7560,00	-4200,75	-80	-45	98	-20,52	--
76	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,0106	-172800,00	--	-1832	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
77	Е0113-17-3	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-023 за один раз	0,3074	-31,99	-0,05	-10	--	-1	-0,02	--
		м2		-4,41	-0,02	-1	--	90	--	--
78	Е0113-26-8 К=3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710	0,3074	-210,25	-0,36	-65	--	-2	-0,04	--
		м2		-8,31	-0,15	-3	--	90	--	--
		Отводящий трубопроводы								
79	Е0116-10-11	Прокладка из стальных электросварных труб диам. 377 мм /отводящий/	5	-4758,75	-104,14	-23794	-521	-3230	-2,63	-13
		м		-465,75	-38,99	-2329	-195	128	-0,19	-1
80	С130810-91	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 350 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 377х9 мм	4	-6150,00	--	-24600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
81	Е0113-17-3	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-023 за один раз	8,725275	-31,99	-0,05	-279	--	-35	-0,02	--
		м2		-4,41	-0,02	-38	--	90	--	--
82	Е0113-26-8 К=3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710	8,725275	-210,25	-0,36	-1834	-3	-66	-0,04	--
		м2		-8,31	-0,15	-73	-1	90	--	--
		Устройство для обмена воздуха								
83	Е0116-10-5	Прокладка из стальных электросварных труб диам. 100 мм	4	-1240,75	-20,80	-4963	-83	-708	-0,73	-3
		м		-130,50	-7,79	-522	-31	128	-0,04	--
84	Е0120-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 200 мм	2	-900,19	-5,65	-1800	-11	-169	-0,38	-1
		шт		-63,79	-2,36	-128	-5	128	-0,01	--
85	Е0107-27-1	Обетонирование асбестоцементной трубы бетоном кл. В15 W6	0,56	-5885,94	-181,66	-3296	-102	-203	-1,28	-1
		м3		-221,18	-68,63	-124	-38	125	-0,34	--
86	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0033024	-175710,10	-1826,10	-580	-6	-36	-42,70	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		-8100,00	-690,75	-27	-2	125	-3,37	--
87	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0033024	-40200,00	--	-133	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 3.Изоляционные работы								
88	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	729,2	-245,44	-3,82	-178975	-2786	-31680	-0,21	-155
		м2		-37,35	-1,44	-27236	-1050	112	-0,01	-5
89	С11011-764	Сетка стеклянная строительная СС-1	516	-142,00	--	-73272	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
90	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм по плитам перекрытия	429,4458	-174,54	-9,95	-74953	-4273	-29549	-0,36	-153
		м2		-52,20	-3,74	-22417	-1606	123	-0,02	-8
91	Е0112-17-2	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	429,4458	-21,04	-0,84	-9033	-361	-491	-0,01	-2
		м2		-0,66	-0,30	-283	-129	119	--	-1
92	Е0106-36-4	Железнение поверхности	429,4458	-57,48	-0,23	-24683	-99	-21628	-0,29	-124
		м2		-51,30	-0,09	-22031	-39	98	--	--
93	Е0107-57-7	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СТЫКОВ ПОЛИЗОБУТИЛЕНОВЫМ ГЕРМЕТИКОМ	284,8	-188,70	-63,44	-53742	-18068	-21216	-0,18	-50
		м		-29,25	-23,96	-8330	-6824	140	-0,12	-33
94	Е0107-57-7	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СТЫКОВ шовной гидроизоляцией "Лахта"	284,8	-92,69	-63,44	-26398	-18068	-21216	-0,18	-50
		м		-29,25	-23,96	-8330	-6824	140	-0,12	-33
95	Спрайс	Лахта шовная	427,2	-184,44	--	-78793	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
96	Е0113-55-2	ШТУКАТУРНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ "ЛАХТА" ВНУТРЕННИХ СТЕН И ДНИЩА РЕЗЕРВУАРА (ПРИМЕНИТЕЛЬНО)	753,12	-281,23	-121,37	-211797	-91406	-127347	-0,77	-582
		м2		-142,43	-45,45	-107267	-34229	90	-0,22	-167
97	Спрайс	Лахта штукатурная	11296,8	-157,61	--	-1780522	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 4.Разные работы								
106	Е0106-40-1	Испытание емкостей на водонепроницаемость, в 3 этапа	1800	-24,60	-0,69	-44280	-1242	-21115	-0,08	-142
		м3		-11,70	-0,27	-21060	-486	98	--	-2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
107	СЦена заказа	Удорожание воды	2271	-36,90	--	-83789	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
108	С2010-47	Машины поливомоечные, 6000 л	277,062	-983,40	-983,40	-272463	-272463	-7481	--	--
		маш-ч		--	-225,00	--	-62339	12	-1,31	-362
109	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	7,1	-108,20	-108,20	-768	-768	-154	--	--
		т		--	-21,64	--	-154	100	-0,45	-3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			-5605929				
		Накладные расходы -	Тенге			-569415				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-370521				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			-6545865				

Подрядчик:
Директор Филиала ТОО "АБК -Автодор НС"
Абжанов С.К.

Субподрядчик:
Директор ТОО "ТОП Лтд"
Матвеев А.В.

Бурсакалов А.
Саменов А.О.

Подрядчик: ТОО "АБК -Автодор НС"

Субподрядчик ТОО "ТОП Лтд"

Договор № АФ/АНС/СП/Сбп/94-14 от 30 июля 2014г.

Наименование стройки - КОМПЛЕКСНЫЕ РАБОТЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ СУХОГО ПОРТА ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ ХОРГОС - ВОСТОЧНЫЕ ВОРОТА

Наименование объекта - 8.ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ.Резервуар противопожарного запаса воды V=600м3

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ДЕКАБРЬ 2015г.

СМЕТА № 6-16-11

(Корректировка Акта выполненных работ за апрель 2015 г.)

на Общестроительные работы по марке КЖ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
5	Е0101-17-7	**Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**								
			772,302411	26,21	25,02	20241	19324	5945	0,01	6
		м3		1,15	6,79	888	5241	97	0,02	18
7	Е0101-27-4	**Обвалование бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м**								
			772,302411	2,80	2,80	2166	2166	729	--	--
		м3		--	0,97	--	752	97	--	2
8	Е0101-166-1	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и обвалование в грунтах 1 группы**								
			496,988197	122,18	--	60722	--	68616	0,89	440
		м3		122,18	--	60722	--	113	--	--
9	Е0101-27-1	**Засыпка траншей, котлованов и обвалование бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м**								
			1987,95279	5,55	5,55	11043	11043	3478	--	--
		м3		--	1,80	--	3585	97	0,01	14
10	Е0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**								
			1987,95279	21,55	4,52	42833	8978	32839	0,11	215
		м3		17,03	--	33855	--	97	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Е0101-138-6	Уплотнение грунта под основание здания трамбующими плитами, диаметр трамбовки до 2 м, при 6-9 ударах по одному следу в котлованах площадью по дну менее 100 м2								
			653,9778	62,99	37,74	41194	24683	18136	0,11	74
		м2		15,64	12,95	10228	8469	97	0,05	32
12	Е0101-30-1	Планировка площадей поверхности обвалования резервуара бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)								
			653,9778	0,28	0,28	184	184	58	--	--
		м2		--	0,09	--	60	97	--	--
		РАЗДЕЛ 2.Железобетонные конструкции								
		Стеновые панели								
34	Е0107-30-3	Установка панелей стен при вертикальных стыках, замоноличиваемых бетоном кл. В25, площадью до 12 м2								
			63,32	4083,24	1085,26	258551	68719	111492	6,00	380
		м3		1028,25	380,37	65109	24085	125	1,70	107
35	С143018-14 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Панели /блоки/ стеновые и перегородочные для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В15 W6, площадью до 18 м2, прямоугольные, плоские и переменного сечения								
			44,1525	15200,00	--	671118	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Узел 1-3								
38	Е0106-19-2	Дополнительная герметизация стыков панелей цементно песчаным раствором								
			2,88	6158,19	283,24	17736	816	2340	4,15	12
		м3		722,25	106,99	2080	308	98	0,52	2
39	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг								
			0,00984	175710,10	1826,10	1729	18	108	42,70	--
		т		8100,00	690,75	80	7	125	3,37	--
40	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры								
			0,00984	40200,00	--	396	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
41	Е0107-19-2	Герметизация швов стеновых панелей, заполнение вертикальных швов стеновых панелей упругими прокладками								
			440	292,04	0,82	128498	361	6148	0,07	29
		м		10,87	0,31	4783	136	125	--	1
		Плиты покрытия								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	E0107-37-2	Укладка плит покрытий	38,86	2444,02	1240,62	94975	48210	23769	2,13	83
		м3		362,25	127,08	14077	4938	125	0,41	16
43	C143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные	38,86	16700,00	--	648962	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
44	C143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	38,86	223,00	--	8666	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Камера лаза (Узел XII)								
45	E0107-31-2	Установка опор из плит и колец диаметром более 1000 мм	1,298	1846,56	1247,36	2397	1619	1497	3,00	4
		м3		503,55	418,91	654	544	125	1,76	2
46	C143018-26 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Колпак КЛ из тяжелого бетона класса В22,5 W6 объемом до 1 м3	1,298	15200,00	--	19730	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
47	C143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	1,298	-112,00	--	-145	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
48	C143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	1,298	-209,00	--	-271	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
49	C143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,298	223,00	--	289	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
50	E0107-27-1	Обетонирование камеры лаза бетоном кл. В15 W6	1	5885,94	181,66	5886	182	362	1,28	1
		м3		221,18	68,63	221	69	125	0,34	--
51	E0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением СГ5	0,188	13711,47	5475,87	2578	1029	1116	28,90	5
		т		5040,00	1552,87	948	292	90	5,46	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы, стремянки	0,188	133700,00	--	25136	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
53	Е0113-17-3	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-023 за один раз	5,452	31,99	0,05	174	--	22	0,02	--
		м2		4,41	0,02	24	--	90	--	--
54	Е0113-26-8 К=3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710	5,452	210,25	0,36	1146	2	42	0,04	--
		м2		8,31	0,15	45	1	90	--	--
55	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	0,356	14806,01	1133,15	5271	403	4258	82,10	29
		т		12892,50	398,25	4590	142	90	1,95	1
56	С12021-227	Лазы круглые для резервуаров	0,356	247800,00	--	88217	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
57	Е0113-17-3	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-023 за один раз	10,324	31,99	0,05	330	1	41	0,02	--
		м2		4,41	0,02	46	--	90	--	--
58	Е0113-26-8 К=3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710	10,324	210,25	0,36	2171	4	79	0,04	--
		м2		8,31	0,15	86	2	90	--	--
59	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	15,776	-15,99	-0,05	-252	-1	--	-0,03	--
		м2		--	-0,02	--	--	--	--	--
		Камера приборов(Узел XIII)								
60	Е0107-31-2	Установка опор из плит и колец диаметром более 1000 мм	1,296	1846,56	1247,36	2393	1617	1494	3,00	4
		м3		503,55	418,91	653	543	125	1,76	2
61	С143018-26 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Колпак КЛ из тяжелого бетона класса В22,5 W6 объемом до 1 м3	1,296	15200,00	--	19699	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
62	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	1,296	-112,00	--	-145	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	1,296	-209,00	--	-271	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
64	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,296	223,00	--	289	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
65	Е0107-27-1	Обетонирование камеры лаза бетоном кл. В15 W6	0,6	5885,94	181,66	3532	109	217	1,28	1
		м3		221,18	68,63	133	41	125	0,34	--
66	Е0109-29-1	Монтаж лестницы съемной	0,00776	13711,47	5475,87	106	42	46	28,90	--
		т		5040,00	1552,87	39	12	90	5,46	--
67	С12021-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	0,00776	151200,00	--	1173	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
68	Е0113-26-8 К=5	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710	0,22504	350,41	0,60	79	--	3	0,07	--
		м2		13,85	0,25	3	--	90	--	--
69	Е0113-17-3	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-023 за один раз	0,22504	31,99	0,05	7	--	1	0,02	--
		м2		4,41	0,02	1	--	90	--	--
70	Е0113-26-8 К=3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710	0,22504	210,25	0,36	47	--	2	0,04	--
		м2		8,31	0,15	2	--	90	--	--
71	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	0,356	14806,01	1133,15	5271	403	4258	82,10	29
		т		12892,50	398,25	4590	142	90	1,95	1
72	С12021-227	Лазы круглые для резервуаров	0,356	247800,00	--	88217	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
73	Е0113-17-3	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-023 за один раз	10,324	31,99	0,05	330	1	41	0,02	--
		м2		4,41	0,02	46	--	90	--	--
74	Е0113-26-8 К=3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710	10,324	210,25	0,36	2171	4	79	0,04	--
		м2		8,31	0,15	86	2	90	--	--
75	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	0,0106	18837,97	11119,34	200	118	122	42,50	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1т		7560,00	4200,75	80	45	98	20,52	--
76	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,0106	172800,00	--	1832	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
77	Е0113-17-3	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-023 за один раз	0,3074	31,99	0,05	10	--	1	0,02	--
		м2		4,41	0,02	1	--	90	--	--
78	Е0113-26-8 К=3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710	0,3074	210,25	0,36	65	--	2	0,04	--
		м2		8,31	0,15	3	--	90	--	--
79	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	10,85644	-15,99	-0,05	-174	-1	--	-0,03	--
		м2		--	-0,02	--	--	--	--	--
		Отводящий трубопроводы								
80	Е0116-10-11	Прокладка из стальных электросварных труб диам. 377 мм /отводящий/	10	4758,75	104,14	47588	1041	6461	2,63	26
		м		465,75	38,99	4658	390	128	0,19	2
81	С130810-91	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 350 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 377х9 мм	8	6150,00	--	49200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
82	Е0113-17-3	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-023 за один раз	17,45055	31,99	0,05	558	1	70	0,02	--
		м2		4,41	0,02	77	--	90	--	--
83	Е0113-26-8 К=3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710	17,45055	210,25	0,36	3669	6	133	0,04	1
		м2		8,31	0,15	145	3	90	--	--
		Устройство для обмена воздуха								
84	Е0116-10-5	Прокладка из стальных электросварных труб диам. 100 мм	4	1240,75	20,80	4963	83	708	0,73	3
		м		130,50	7,79	522	31	128	0,04	--
85	Е0120-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 200 мм	2	900,19	5,65	1800	11	169	0,38	1
		шт		63,79	2,36	128	5	128	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86	Е0107-27-1	Обетонирование асбестоцементной трубы бетоном кл. В15 W6	0,56	5885,94	181,66	3296	102	203	1,28	1
		м3		221,18	68,63	124	38	125	0,34	--
87	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0033024	175710,10	1826,10	580	6	36	42,70	--
		т		8100,00	690,75	27	2	125	3,37	--
88	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0033024	40200,00	--	133	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 3.Изоляционные работы								
89	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	729,2	245,44	3,82	178975	2786	31680	0,21	155
		м2		37,35	1,44	27236	1050	112	0,01	5
90	С11011-764	Сетка стеклянная строительная СС-1	516	142,00	--	73272	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
91	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм по плитам перекрытия	429,4458	174,54	9,95	74953	4273	29549	0,36	153
		м2		52,20	3,74	22417	1606	123	0,02	8
92	Е0112-17-2	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	429,4458	21,04	0,84	9033	361	491	0,01	2
		м2		0,66	0,30	283	129	119	--	1
93	Е0106-36-4	Железнение поверхности	429,4458	57,48	0,23	24683	99	21628	0,29	124
		м2		51,30	0,09	22031	39	98	--	--
94	Е0107-57-7	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СТЫКОВ ПОЛИЗОБУТИЛЕНОВЫМ ГЕРМЕТИКОМ	284,8	188,70	63,44	53742	18068	21216	0,18	50
		м		29,25	23,96	8330	6824	140	0,12	33
95	Е0107-57-7	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СТЫКОВ шовной гидроизоляцией "Лахта"	284,8	92,69	63,44	26398	18068	21216	0,18	50
		м		29,25	23,96	8330	6824	140	0,12	33
96	Спрайс	Лахта шовная	427,2	184,44	--	78793	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
97	Е0113-55-2	ШТУКАТУРНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ "ЛАХТА" ВНУТРЕННИХ СТЕН И ДНИЩА РЕЗЕРВУАРА (ПРИМЕНИТЕЛЬНО)	753,12	281,23	121,37	211797	91406	127347	0,77	582

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		142,43	45,45	107267	34229	90	0,22	167
98	Спрайс	Лахта штукатурная	7531,2	157,61	--	1187014	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 4.Разные работы								
107	Е0106-40-1	Испытание емкостей на водонепроницаемость, в 3 этапа	3600	24,60	0,69	88560	2484	42230	0,08	283
		м3		11,70	0,27	42120	972	98	--	5
108	С010333-А10-1К=1,3	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	14,2	99,58	--	1414	--	283	0,42	6
		т		19,92	--	283	--	100	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			4406920				
		Накладные расходы -	Тенге			590760				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			299861				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			5297541				

Подрядчик:
Директор Филиала ТОО "АБК -Автодор НС"
Абжанов С.К.

Субподрядчик:
Директор ТОО "ТОП Лтд"
Матвеев А.В.

Составил Бурхаанов А.
нач ПТО
нач ПТО
нач. геолог. Сакенов А.П.
Ситтаров И.И
Надрошин С.

Подрядчик: ТОО "АБК -Автодор НС"

Субподрядчик ТОО "ТОП Лтд"

Договор № АФ/АНС/СП/Сбп/94-14 от 30 июля 2014г.

Наименование стройки - КОМПЛЕКСНЫЕ РАБОТЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ СУХОГО ПОРТА ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ ХОРГОС - ВОСТОЧНЫЕ ВОРОТА

Наименование объекта - 8.ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ.Резервуар противопожарного запаса воды V=1000м3 №2

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗАДЕКАБРЬ 2015г.

СМЕТА № 6-16-10

(Корректировка Акта выполненных работ за апрель 2015 г.)

на Общестроительные работы по марке КЖ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТДЕЛ 1.бъем обратной засыпки=Ф1-Ф100=Ф15								
1	Е0101-17-7 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах при площади котлована до 100 м2	2332,989	-31,44	-30,03	-73356	-70049	-21551	-0,01	-22
		м3		-1,38	-8,14	-3220	-18998	97	-0,03	-65
2	Е0101-162-7 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	69,9896	-361,80	--	-25322	--	-28614	-2,35	-165
		м3		-361,80	--	-25322	--	113	--	--
3	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	1842,802	-196,00	-196,00	-361189	-361189	-72238	--	--
		т		--	-39,20	--	-72238	100	-0,02	-39
4	Е010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	1866,651	-32,30	-32,30	-60293	-60293	-12059	--	--
		т		--	-6,46	--	-12059	100	-0,02	-39
5	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	2332,989	-3,08	-2,66	-7176	-6207	-2987	--	-6
		м3		-0,39	-0,93	-910	-2170	97	--	-7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3								
			5750,835	-26,21	-25,02	-150722	-143893	-44269	-0,01	-46
		м3		-1,15	-6,79	-6613	-39025	97	-0,02	-133
7	Е010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1								
			9143,828	-32,30	-32,30	-295346	-295346	-59069	--	--
		т		--	-6,46	--	-59069	100	-0,02	-192
		РАЗДЕЛ 1.Железобетонные конструкции								
		Днище								
14	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки / В7.5, W4 /								
			33,7649	-4876,00	-66,01	-164637	-2229	-7302	-1,35	-46
		м3		-195,75	-24,93	-6609	-842	98	-0,12	-4
15	Е0127-49-4	Укладка и пропитка щебеночных покрытий толщиной 8 см с применением битума								
			337,649	-579,40	-20,10	-195634	-6786	-6561	-0,06	-20
		м2		-9,20	-5,41	-3106	-1827	133	-0,02	-7
16	Е0127-49-5 К=2	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя по табл. 49-4								
			337,649	-152,92	-1,15	-51634	-387	-277	--	--
		м2		-0,14	-0,48	-47	-161	133	--	--
17	Е0106-35-5	Устройство плоских днищ при стенах из сборных железобетонных панелей из бетона кл. В15 W8 на сульфатостойком портландцементе								
			62,63	-7902,78	-672,63	-494951	-42127	-71283	-5,83	-365
		м3		-927,00	-234,39	-58058	-14680	98	-0,93	-58
18	С12041-111 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм								
			0,9601	-77000,00	--	-73928	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм								
			0,6344	-71100,00	--	-45106	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								
			2,9996	-68800,00	--	-206372	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,9377	-64400,00	--	-60388	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,8799	-41200,00	--	-36252	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек по дну с уклоном в сторону отводящей трубы	252	-174,54	-9,95	-43983	-2507	-17339	-0,36	-90
		м2		-52,20	-3,74	-13154	-942	123	-0,02	-5
		Фундаменты								
24	Е0107-1-13	Укладка фундаментов под колонны, масса конструкций до 3,5 т	6	-1089,20	-771,95	-6535	-4632	-4522	-1,92	-12
		шт		-317,25	-221,13	-1904	-1327	140	-0,85	-5
25	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые	5,988	-18758,00	--	-112323	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
26	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	5,988	-78,00	--	-467	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
27	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	5,988	-223,00	--	-1335	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
28	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	5,988	-259,00	--	-1551	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0107-2-1	Устройство прослойки из раствора под фундаменты (узел VII)	21	-108,27	-2,80	-2274	-59	-94	-0,02	--
		м2		-2,52	-1,06	-53	-22	125	-0,01	--
		Колонны								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Е0107-5-1	Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов при глубине заделки колонн до 0.7 м. массой колонн до 1 т								
			6	-1727,09	-581,49	-10363	-3489	-6838	-4,14	-25
		шт		-713,25	-198,49	-4280	-1191	125	-0,73	-4
31	С143015-3	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные сплошные								
			1,32	-13000,00	--	-17160	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
32	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5								
			1,32	112,00	--	148	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
33	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20								
			1,32	209,00	--	276	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
34	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент								
			1,32	-78,00	--	-103	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
35	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2								
			1,32	-223,00	--	-294	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
36	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2								
			1,32	-259,00	--	-342	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Стеновые панели								
37	Е0107-30-3	Установка панелей стен при вертикальных стыках, замоноличиваемых бетоном кл. В25, площадью до 12 м2								
			40,92	-4083,24	-1085,26	-167086	-44409	-72051	-6,00	-246
		м3		-1028,25	-380,37	-42076	-15565	125	-1,70	-69
38	С143018-14 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Панели /блоки/ стеновые и перегородочные для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В15, площадью до 18 м2, прямоугольные, плоские и переменного сечения								
			40,02	-15200,00	--	-608304	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
39	С143018-20 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Панели-блоки стеновые Г- и Т - образные для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В15								
			3,6	-20900,00	--	-75240	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
40	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент								
			43,62	-78,00	--	-3402	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
41	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2								
			43,62	-223,00	--	-9727	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
42	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2								
			43,62	-259,00	--	-11298	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Узел 1-3								
43	Е0106-19-2	Дополнительная герметизация стыков панелей цементно песчаным раствором								
			1,212	-6158,19	-283,24	-7464	-343	-985	-4,15	-5
		м3		-722,25	-106,99	-875	-130	98	-0,52	-1
44	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг								
			0,1148	-175710,10	-1826,10	-20172	-210	-1261	-42,70	-5
		т		-8100,00	-690,75	-930	-79	125	-3,37	--
45	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры								
			0,1148	-40200,00	--	-4615	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
46	Е0107-19-2	Герметизация швов стеновых панелей, заполнение вертикальных швов стеновых панелей упругими прокладками								
			1008	-292,04	-0,82	-294376	-827	-14085	-0,07	-66
		м		-10,87	-0,31	-10957	-311	125	--	-2
		Плиты покрытия								
47	Е0107-13-7	Укладка плит покрытий сооружений длиной до 6 м, площадью до 20 м2, при массе конструкций до 10 т, высота здания до 25 м								
			15	-1738,77	-586,05	-26081	-8791	-11920	-2,76	-41
		шт		-459,00	-176,74	-6885	-2651	125	-0,72	-11
48	С143018-21 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5								
			29,772	-22600,00	--	-672847	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
49	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5								
			29,772	112,00	--	3334	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
50	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	29,772	209,00	--	6222	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
51	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	29,772	-78,00	--	-2322	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
52	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	29,772	-223,00	--	-6639	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
53	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	29,772	-259,00	--	-7711	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Дыхательное устройство ДУ2								
54	Е0122-1-1	Дыхательное устройство из асбестоцементной трубы диам. 100 мм	0,004	-386417,13	-1984,82	-1546	-8	-243	-270,00	-1
		км		-45900,00	-749,25	-184	-3	130	-3,66	--
55	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,01756	-175710,10	-1826,10	-3085	-32	-193	-42,70	-1
		т		-8100,00	-690,75	-142	-12	125	-3,37	--
56	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,01756	-40200,00	--	-706	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
57	Е0120-18-4	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 350 мм	2	-1315,52	-9,66	-2631	-19	-260	-0,60	-1
		шт		-96,86	-4,72	-194	-9	128	-0,02	--
58	Е0107-27-1	Обетонирование асбестоцементной трубы бетоном кл. В15 W6 на сульфатостойком портландцементе	0,8	-5965,50	-181,66	-4772	-145	-290	-1,28	-1
		м3		-221,18	-68,63	-177	-55	125	-0,34	--
		Камера лаза (Узел XII)								
59	Е0107-31-2	Установка опор из плит и колец диаметром более 1000 мм	1,296	-1846,56	-1247,36	-2393	-1617	-1494	-3,00	-4
		м3		-503,55	-418,91	-653	-543	125	-1,76	-2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	С143018-26 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Колпак КЛ из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 1 м3								
			1,296	-15200,00	--	-19699	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
61	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5								
			1,296	112,00	--	145	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
62	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20								
			1,296	209,00	--	271	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
63	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент								
			1,296	-78,00	--	-101	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
64	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2								
			1,296	-223,00	--	-289	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
65	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2								
			1,296	-259,00	--	-336	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
66	Е0107-27-1	Обетонирование камеры лаза бетоном кл. В15 W6 на сульфатостойком портландцементе								
			1	-5965,50	-181,66	-5966	-182	-362	-1,28	-1
		м3		-221,18	-68,63	-221	-69	125	-0,34	--
67	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением СГ5								
			0,1782	-13711,47	-5475,87	-2443	-976	-1057	-28,90	-5
		т		-5040,00	-1552,87	-898	-277	90	-5,46	-1
68	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы, стремянки								
			0,1782	-133700,00	--	-23825	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
69	Е0113-17-3	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-023 за один раз								
			5,1678	-31,99	-0,05	-165	--	-21	-0,02	--
		м2		-4,41	-0,02	-23	--	90	--	--
70	Е0113-26-8 К=3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710								
			5,1678	-210,25	-0,36	-1087	-2	-39	-0,04	--
		м2		-8,31	-0,15	-43	-1	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	0,356	-14806,01	-1133,15	-5271	-403	-4258	-82,10	-29
		т		-12892,50	-398,25	-4590	-142	90	-1,95	-1
72	С12021-227	Лазы круглые для резервуаров	0,756	-247800,00	--	-187337	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
73	Е0113-17-3	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-023 за один раз	10,324	-31,99	-0,05	-330	-1	-41	-0,02	--
		м2		-4,41	-0,02	-46	--	90	--	--
74	Е0113-26-8 К=3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710	10,324	-210,25	-0,36	-2171	-4	-79	-0,04	--
		м2		-8,31	-0,15	-86	-2	90	--	--
		Камера приборов(Узел XIII)								
75	Е0107-31-2	Установка опор из плит и колец диаметром более 1000 мм	1,296	-1846,56	-1247,36	-2393	-1617	-1494	-3,00	-4
		м3		-503,55	-418,91	-653	-543	125	-1,76	-2
76	С143018-26 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Колпак КЛ из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 1 м3	1,296	-15200,00	--	-19699	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
77	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	1,296	112,00	--	145	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
78	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	1,296	209,00	--	271	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
79	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,296	-78,00	--	-101	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
80	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,296	-223,00	--	-289	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
81	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	1,296	-259,00	--	-336	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
82	Е0107-27-1	Обетонирование камеры лаза бетоном кл. В15 W6 на сульфатостойком портландцементе								
			0,6	-5965,50	-181,66	-3579	-109	-217	-1,28	-1
		м3		-221,18	-68,63	-133	-41	125	-0,34	--
83	Е0109-29-1	Монтаж лестницы съемной								
			0,00776	-13711,47	-5475,87	-106	-42	-46	-28,90	--
		т		-5040,00	-1552,87	-39	-12	90	-5,46	--
84	С12021-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей								
			0,00776	-151200,00	--	-1173	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
85	Е0113-26-8 К=5	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710								
			0,22504	-350,41	-0,60	-79	--	-3	-0,07	--
		м2		-13,85	-0,25	-3	--	90	--	--
86	Е0113-17-3	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-023 за один раз								
			0,22504	-31,99	-0,05	-7	--	-1	-0,02	--
		м2		-4,41	-0,02	-1	--	90	--	--
87	Е0113-26-8 К=3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710								
			0,22504	-210,25	-0,36	-47	--	-2	-0,04	--
		м2		-8,31	-0,15	-2	--	90	--	--
88	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер								
			0,356	-14806,01	-1133,15	-5271	-403	-4258	-82,10	-29
		т		-12892,50	-398,25	-4590	-142	90	-1,95	-1
89	С12021-227	Лазы круглые для резервуаров								
			0,356	-247800,00	--	-88217	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
90	Е0113-17-3	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-023 за один раз								
			10,324	-31,99	-0,05	-330	-1	-41	-0,02	--
		м2		-4,41	-0,02	-46	--	90	--	--
91	Е0113-26-8 К=3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710								
			10,324	-210,25	-0,36	-2171	-4	-79	-0,04	--
		м2		-8,31	-0,15	-86	-2	90	--	--
92	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона								
			0,0106	-18837,97	-11119,34	-200	-118	-122	-42,50	--
		1т		-7560,00	-4200,75	-80	-45	98	-20,52	--
93	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т								
			0,0106	-172800,00	--	-1832	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94	Е0113-17-3	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-023 за один раз	0,3074	-31,99	-0,05	-10	--	-1	-0,02	--
		м2		-4,41	-0,02	-1	--	90	--	--
95	Е0113-26-8 К=3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710	0,3074	-210,25	-0,36	-65	--	-2	-0,04	--
		м2		-8,31	-0,15	-3	--	90	--	--
		Отводящий трубопроводы								
96	Е0116-10-11	Прокладка из стальных электросварных труб диам. 377 мм /отводящий/	10	-5189,25	-104,14	-51893	-1041	-6461	-2,63	-26
		м		-465,75	-38,99	-4658	-390	128	-0,19	-2
97	С130810-91	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 350 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 377х9 мм	8	-6150,00	--	-49200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
98	Е0113-17-3	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-023 за один раз	17,45055	-31,99	-0,05	-558	-1	-70	-0,02	--
		м2		-4,41	-0,02	-77	--	90	--	--
99	Е0113-26-8 К=3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710	17,45055	-210,25	-0,36	-3669	-6	-133	-0,04	-1
		м2		-8,31	-0,15	-145	-3	90	--	--
		Подводящий трубопровод								
100	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 89 мм	10	-935,75	-20,80	-9358	-208	-1770	-0,73	-7
		м		-130,50	-7,79	-1305	-78	128	-0,04	--
101	С130810-78	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89х3,5 мм	2	-321,00	--	-642	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
102	Е0116-21-3	Установка воронок сливных диам. 100 мм	2	-175,95	-1,57	-352	-3	-346	-0,83	-2
		шт		-135,00	--	-270	--	128	--	--
103	С130810-115	Воронка, 133х4-89х3,5 мм	2	-347,00	--	-694	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
104	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0054	-93997,62	-304,24	-508	-2	-176	-198,00	-1
		1т		-33075,00	-114,75	-179	-1	98	-0,56	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
105	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0054	-40200,00	--	-217	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
106	Е0113-17-3	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-023 за один раз	78,1946	-31,99	-0,05	-2501	-4	-312	-0,02	-2
		м2		-4,41	-0,02	-345	-2	90	--	--
107	Е0113-26-8 К=3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710	78,1946	-210,25	-0,36	-16440	-28	-595	-0,04	-3
		м2		-8,31	-0,15	-650	-12	90	--	--
		Спускной трубопровод								
108	Е0116-10-9	Прокладка из стальных электросварных труб диам. 273 мм	10	-3564,63	-70,85	-35646	-709	-4832	-1,98	-20
		м		-351,00	-26,53	-3510	-265	128	-0,13	-1
109	Е0113-17-3	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-023 за один раз	8,7292	-31,99	-0,05	-279	--	-35	-0,02	--
		м2		-4,41	-0,02	-38	--	90	--	--
110	Е0113-26-8 К=3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710	8,7292	-210,25	-0,36	-1835	-3	-66	-0,04	--
		м2		-8,31	-0,15	-73	-1	90	--	--
111	Е0120-11-1	Установка решетки	2	-798,85	-16,96	-1598	-34	-496	-1,12	-2
		шт		-186,64	-7,09	-373	-14	128	-0,03	--
112	Е0113-16-5	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-059 за один раз	0,2	-41,97	-0,09	-8	--	-1	-0,03	--
		м2		-5,81	-0,05	-1	--	90	--	--
113	Е0113-26-9 К=3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76	0,2	-156,71	-0,21	-31	--	-2	-0,04	--
		м2		-8,37	-0,06	-2	--	90	--	--
		РАЗДЕЛ 2.Изоляционные работы								
114	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	645,9152	-245,44	-3,82	-158533	-2467	-28062	-0,21	-137
		м2		-37,35	-1,44	-24125	-930	112	-0,01	-5
115	С11011-764	Сетка стеклянная строительная СС-1	710,50672	-142,00	--	-100892	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
116	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм по плитам перекрытия	588,2058	-174,54	-9,95	-102663	-5853	-40472	-0,36	-209
		м2		-52,20	-3,74	-30704	-2200	123	-0,02	-11
117	Е0112-17-2	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек(ДО ТОЛЩ.50ММ)	588,2058	-21,04	-0,84	-12373	-494	-672	-0,01	-3
		м2		-0,66	-0,30	-388	-176	119	--	-1
118	Е0106-36-4	Железнение поверхности	588,2058	-57,48	-0,23	-33808	-135	-29623	-0,29	-170
		м2		-51,30	-0,09	-30175	-53	98	--	--
119	Е0107-57-7	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СТЫКОВ ПОЛИЗОБУТИЛЕНОВЫМ ГЕРМЕТИКОМ	427,2	-188,70	-63,44	-80613	-27102	-31824	-0,18	-75
		м		-29,25	-23,96	-12496	-10236	140	-0,12	-50
120	Е0107-57-7	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СТЫКОВ шовной гидроизоляцией "Лахта"	427,2	-92,69	-63,44	-39597	-27102	-31824	-0,18	-75
		м		-29,25	-23,96	-12496	-10236	140	-0,12	-50
121	Спрайс	Лахта шовная	427,2	-184,44	--	-78793	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
122	Е0113-55-2	ШТУКАТУРНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ "ЛАХТА" ВНУТРЕННИХ СТЕН И ДНИЩА РЕЗЕРВУАРА (ПРИМЕНИТЕЛЬНО)	1100,2	-281,23	-121,37	-309405	-133531	-186035	-0,77	-850
		м2		-142,43	-45,45	-156701	-50004	90	-0,22	-244
123	Спрайс	Лахта штукатурная	11002	-157,61	--	-1734057	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 3.Разные работы								
132	Е0106-40-1	Испытание емкостей на водонепроницаемость (3 этапа)	5400	-24,60	-0,69	-132840	-3726	-63345	-0,08	-425
		м3		-11,70	-0,27	-63180	-1458	98	--	-7
133	СЦена заказа	Удорожание воды	6774	--	--	--	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
134	С2010-47	Машины поливомоечные, 6000 л	826,428	-983,40	-983,40	-812709	-812709	-22314	--	--
		маш-ч		--	-225,00	--	-185946	12	-1,31	-1078
135	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	14,2	-108,20	-108,20	-1536	-1536	-307	--	--
		т		--	-21,64	--	-307	100	-0,45	-6
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			-8568815				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			-919683				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-569310				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			-10057808				

Подрядчик:
Директор Филиала ТОО "АБК -Автодор НС"
Абжанов С.К.

Субподрядчик:
Директор ТОО "ТОП Лтд"
Матвеев А.В.

Инженер Бухаков А.
нач ПТО Бауд
нач ПТО Бауд
нач. геодезии Сакенов А.О.
Ситдиков
Андрюшис.

Подрядчик: ТОО "АБК -Автодор НС"

Субподрядчик ТОО "ТОП Лтд"

Договор № АФ/АНС/СП/Сбп/94-14 от 30 июля 2014г.

Наименование стройки - КОМПЛЕКСНЫЕ РАБОТЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ СУХОГО ПОРТА ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ ХОРГОС - ВОСТОЧНЫЕ ВОРОТА

Наименование объекта - 8.ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ.Резервуар противопожарного запаса воды V=1000м3 №1

Объект номер - 6-16-10

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ДЕКАБРЬ 2015г.

СМЕТА № 6-16-10

(Корректировка Акта выполненных работ за апрель 2015 г.)

на Общестроительные работы по марке КЖ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТДЕЛ 1.бъем обратной засыпки=Ф1-Ф100=Ф15								
1	Е0101-17-7 т.ч. п-3.37 К=1,2	**Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах при площади котлована до 100 м2**	2332,989	-31,44	-30,03	-73356	-70049	-21551	-0,01	-22
		м3		-1,38	-8,14	-3220	-18998	97	-0,03	-65
2	Е0101-162-7 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	69,9896	-361,80	--	-25322	--	-28614	-2,35	-165
		м3		-361,80	--	-25322	--	113	--	--
3	Е010333-А30-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1**	1842,802	-196,00	-196,00	-361189	-361189	-72238	--	--
		т		--	-39,20	--	-72238	100	-0,02	-39
4	Е010333-А3-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1**	1866,651	-32,30	-32,30	-60293	-60293	-12059	--	--
		т		--	-6,46	--	-12059	100	-0,02	-39
5	Е0101-20-1	**Работа на отвале 1 группы грунтов**	2332,989	-3,08	-2,66	-7176	-6207	-2987	--	-6
		м3		-0,39	-0,93	-910	-2170	97	--	-7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	E0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3								
			5750,835	-26,21	-25,02	-150722	-143893	-44269	-0,01	-46
		м3		-1,15	-6,79	-6613	-39025	97	-0,02	-133
7	E010333-A3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1								
			9143,828	-32,30	-32,30	-295346	-295346	-59069	--	--
		т		--	-6,46	--	-59069	100	-0,02	-192
		РАЗДЕЛ 1.Железобетонные конструкции								
		Днище								
14	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки / В7.5, W4 /								
			33,7649	-4876,00	-66,01	-164637	-2229	-7302	-1,35	-46
		м3		-195,75	-24,93	-6609	-842	98	-0,12	-4
15	E0127-49-4	Укладка и пропитка щебеночных покрытий толщиной 8 см с применением битума								
			337,649	-579,40	-20,10	-195634	-6786	-6561	-0,06	-20
		м2		-9,20	-5,41	-3106	-1827	133	-0,02	-7
16	E0127-49-5 K=2	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя по табл. 49-4								
			337,649	-152,92	-1,15	-51634	-387	-277	--	--
		м2		-0,14	-0,48	-47	-161	133	--	--
17	E0106-35-5	Устройство плоских днищ при стенах из сборных железобетонных панелей из бетона кл. В15 W8 на сульфатостойком портландцементе								
			62,63	-7902,78	-672,63	-494951	-42127	-71283	-5,83	-365
		м3		-927,00	-234,39	-58058	-14680	98	-0,93	-58
18	C12041-111 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм								
			0,9601	-77000,00	--	-73928	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	C12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм								
			0,6344	-71100,00	--	-45106	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	C12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								
			2,9996	-68800,00	--	-206372	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм								
		т	0,9377	-64400,00	--	-60388	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
22	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм								
		т	0,8799	-41200,00	--	-36252	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
23	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек по дну с уклоном в сторону отводящей трубы								
		м2	252	-174,54	-9,95	-43983	-2507	-17339	-0,36	-90
				-52,20	-3,74	-13154	-942	123	-0,02	-5
		Фундаменты								
24	Е0107-1-13	Укладка фундаментов под колонны, масса конструкций до 3,5 т								
		шт	6	-1089,20	-771,95	-6535	-4632	-4522	-1,92	-12
				-317,25	-221,13	-1904	-1327	140	-0,85	-5
25	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые								
		м3	5,988	-18758,00	--	-112323	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
26	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент								
		м3	5,988	-78,00	--	-467	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
27	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2								
		м3	5,988	-223,00	--	-1335	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
28	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2								
		м3	5,988	-259,00	--	-1551	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
29	Е0107-2-1	Устройство прослойки из раствора под фундаменты (узел VII)								
		м2	21	-108,27	-2,80	-2274	-59	-94	-0,02	--
				-2,52	-1,06	-53	-22	125	-0,01	--
		Колонны								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Е0107-5-1	Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов при глубине заделки колонн до 0.7 м. массой колонн до 1 т								
			6	-1727,09	-581,49	-10363	-3489	-6838	-4,14	-25
		шт		-713,25	-198,49	-4280	-1191	125	-0,73	-4
31	С143015-3	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные сплошные								
			1,32	-13000,00	--	-17160	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
32	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5								
			1,32	112,00	--	148	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
33	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20								
			1,32	209,00	--	276	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
34	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент								
			1,32	-78,00	--	-103	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
35	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2								
			1,32	-223,00	--	-294	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
36	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2								
			1,32	-259,00	--	-342	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Стеновые панели								
37	Е0107-30-3	Установка панелей стен при вертикальных стыках, замоноличиваемых бетоном кл. В25, площадью до 12 м2								
			40,92	-4083,24	-1085,26	-167086	-44409	-72051	-6,00	-246
		м3		-1028,25	-380,37	-42076	-15565	125	-1,70	-69
38	С143018-14 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Панели /блоки/ стеновые и перегородочные для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В15, площадью до 18 м2, прямоугольные, плоские и переменного сечения								
			40,02	-15200,00	--	-608304	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
39	С143018-20 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Панели-блоки стеновые Г- и Т - образные для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В15								
			3,6	-20900,00	--	-75240	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
40	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	43,62	-78,00	--	-3402	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
41	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	43,62	-223,00	--	-9727	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
42	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	43,62	-259,00	--	-11298	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Узел 1-3								
43	Е0106-19-2	Дополнительная герметизация стыков панелей цементно песчаным раствором	1,212	-6158,19	-283,24	-7464	-343	-985	-4,15	-5
		м3		-722,25	-106,99	-875	-130	98	-0,52	-1
44	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,1148	-175710,10	-1826,10	-20172	-210	-1261	-42,70	-5
		т		-8100,00	-690,75	-930	-79	125	-3,37	--
45	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,1148	-40200,00	--	-4615	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
46	Е0107-19-2	Герметизация швов стеновых панелей, заполнение вертикальных швов стеновых панелей упругими прокладками	1008	-292,04	-0,82	-294376	-827	-14085	-0,07	-66
		м		-10,87	-0,31	-10957	-311	125	--	-2
		Плиты покрытия								
47	Е0107-13-7	Укладка плит покрытий сооружений длиной до 6 м, площадью до 20 м2, при массе конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	15	-1738,77	-586,05	-26081	-8791	-11920	-2,76	-41
		шт		-459,00	-176,74	-6885	-2651	125	-0,72	-11
48	С143018-21 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5	29,772	-22600,00	--	-672847	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
49	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	29,772	112,00	--	3334	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
50	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	29,772	209,00	--	6222	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
51	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	29,772	-78,00	--	-2322	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
52	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	29,772	-223,00	--	-6639	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
53	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	29,772	-259,00	--	-7711	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Дыхательное устройство ДУ2								
54	Е0122-1-1	Дыхательное устройство из асбестоцементной трубы диам. 100 мм	0,004	-386417,13	-1984,82	-1546	-8	-243	-270,00	-1
		км		-45900,00	-749,25	-184	-3	130	-3,66	--
55	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,01756	-175710,10	-1826,10	-3085	-32	-193	-42,70	-1
		т		-8100,00	-690,75	-142	-12	125	-3,37	--
56	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,01756	-40200,00	--	-706	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
57	Е0120-18-4	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 350 мм	2	-1315,52	-9,66	-2631	-19	-260	-0,60	-1
		шт		-96,86	-4,72	-194	-9	128	-0,02	--
58	Е0107-27-1	Обетонирование асбестоцементной трубы бетоном кл. В15 W6 на сульфатостойком портландцементе	0,8	-5965,50	-181,66	-4772	-145	-290	-1,28	-1
		м3		-221,18	-68,63	-177	-55	125	-0,34	--
		Камера лаза (Узел XII)								
59	Е0107-31-2	Установка опор из плит и колец диаметром более 1000 мм	1,296	-1846,56	-1247,36	-2393	-1617	-1494	-3,00	-4
		м3		-503,55	-418,91	-653	-543	125	-1,76	-2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	С143018-26 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Колпак КЛ из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 1 м3								
		м3	1,296	-15200,00	--	-19699	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
61	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5								
		м3	1,296	112,00	--	145	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
62	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20								
		м3	1,296	209,00	--	271	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
63	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент								
		м3	1,296	-78,00	--	-101	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
64	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2								
		м3	1,296	-223,00	--	-289	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
65	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2								
		м3	1,296	-259,00	--	-336	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
66	Е0107-27-1	Обетонирование камеры лаза бетоном кл. В15 W6 на сульфатостойком портландцементе								
		м3	1	-5965,50	-181,66	-5966	-182	-362	-1,28	-1
				-221,18	-68,63	-221	-69	125	-0,34	--
67	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением СГ5								
		т	0,1782	-13711,47	-5475,87	-2443	-976	-1057	-28,90	-5
				-5040,00	-1552,87	-898	-277	90	-5,46	-1
68	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы, стремянки								
		т	0,1782	-133700,00	--	-23825	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
69	Е0113-17-3	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-023 за один раз								
		м2	5,1678	-31,99	-0,05	-165	--	-21	-0,02	--
				-4,41	-0,02	-23	--	90	--	--
70	Е0113-26-8 К=3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710								
		м2	5,1678	-210,25	-0,36	-1087	-2	-39	-0,04	--
				-8,31	-0,15	-43	-1	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	0,356	-14806,01	-1133,15	-5271	-403	-4258	-82,10	-29
		т		-12892,50	-398,25	-4590	-142	90	-1,95	-1
72	С12021-227	Лазы круглые для резервуаров	0,756	-247800,00	--	-187337	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
73	Е0113-17-3	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-023 за один раз	10,324	-31,99	-0,05	-330	-1	-41	-0,02	--
		м2		-4,41	-0,02	-46	--	90	--	--
74	Е0113-26-8 К=3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710	10,324	-210,25	-0,36	-2171	-4	-79	-0,04	--
		м2		-8,31	-0,15	-86	-2	90	--	--
		Камера приборов(Узел XIII)								
75	Е0107-31-2	Установка опор из плит и колец диаметром более 1000 мм	1,296	-1846,56	-1247,36	-2393	-1617	-1494	-3,00	-4
		м3		-503,55	-418,91	-653	-543	125	-1,76	-2
76	С143018-26 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Колпак КЛ из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 1 м3	1,296	-15200,00	--	-19699	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
77	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	1,296	112,00	--	145	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
78	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	1,296	209,00	--	271	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
79	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,296	-78,00	--	-101	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
80	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,296	-223,00	--	-289	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
81	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	1,296	-259,00	--	-336	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
82	Е0107-27-1	Обетонирование камеры лаза бетоном кл. В15 W6 на сульфатостойком портландцементе	0,6	-5965,50	-181,66	-3579	-109	-217	-1,28	-1
		м3		-221,18	-68,63	-133	-41	125	-0,34	--
83	Е0109-29-1	Монтаж лестницы съемной	0,00776	-13711,47	-5475,87	-106	-42	-46	-28,90	--
		т		-5040,00	-1552,87	-39	-12	90	-5,46	--
84	С12021-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	0,00776	-151200,00	--	-1173	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
85	Е0113-26-8 К=5	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710	0,22504	-350,41	-0,60	-79	--	-3	-0,07	--
		м2		-13,85	-0,25	-3	--	90	--	--
86	Е0113-17-3	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-023 за один раз	0,22504	-31,99	-0,05	-7	--	-1	-0,02	--
		м2		-4,41	-0,02	-1	--	90	--	--
87	Е0113-26-8 К=3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710	0,22504	-210,25	-0,36	-47	--	-2	-0,04	--
		м2		-8,31	-0,15	-2	--	90	--	--
88	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	0,356	-14806,01	-1133,15	-5271	-403	-4258	-82,10	-29
		т		-12892,50	-398,25	-4590	-142	90	-1,95	-1
89	С12021-227	Лазы круглые для резервуаров	0,356	-247800,00	--	-88217	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
90	Е0113-17-3	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-023 за один раз	10,324	-31,99	-0,05	-330	-1	-41	-0,02	--
		м2		-4,41	-0,02	-46	--	90	--	--
91	Е0113-26-8 К=3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710	10,324	-210,25	-0,36	-2171	-4	-79	-0,04	--
		м2		-8,31	-0,15	-86	-2	90	--	--
92	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	0,0106	-18837,97	-11119,34	-200	-118	-122	-42,50	--
		1т		-7560,00	-4200,75	-80	-45	98	-20,52	--
93	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,0106	-172800,00	--	-1832	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94	Е0113-17-3	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-023 за один раз	0,3074	-31,99	-0,05	-10	--	-1	-0,02	--
		м2		-4,41	-0,02	-1	--	90	--	--
95	Е0113-26-8 К=3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710	0,3074	-210,25	-0,36	-65	--	-2	-0,04	--
		м2		-8,31	-0,15	-3	--	90	--	--
		Отводящий трубопроводы								
96	Е0116-10-11	Прокладка из стальных электросварных труб диам. 377 мм /отводящий/	10	-5189,25	-104,14	-51893	-1041	-6461	-2,63	-26
		м		-465,75	-38,99	-4658	-390	128	-0,19	-2
97	С130810-91	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 350 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 377х9 мм	8	-6150,00	--	-49200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
98	Е0113-17-3	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-023 за один раз	17,45055	-31,99	-0,05	-558	-1	-70	-0,02	--
		м2		-4,41	-0,02	-77	--	90	--	--
99	Е0113-26-8 К=3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710	17,45055	-210,25	-0,36	-3669	-6	-133	-0,04	-1
		м2		-8,31	-0,15	-145	-3	90	--	--
		Подводящий трубопровод								
100	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 89 мм	10	-935,75	-20,80	-9358	-208	-1770	-0,73	-7
		м		-130,50	-7,79	-1305	-78	128	-0,04	--
101	С130810-78	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89х3,5 мм	2	-321,00	--	-642	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
102	Е0116-21-3	Установка воронок сливных диам. 100 мм	2	-175,95	-1,57	-352	-3	-346	-0,83	-2
		шт		-135,00	--	-270	--	128	--	--
103	С130810-115	Воронка, 133х4-89х3,5 мм	2	-347,00	--	-694	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
104	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0054	-93997,62	-304,24	-508	-2	-176	-198,00	-1
		1т		-33075,00	-114,75	-179	-1	98	-0,56	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
105	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0054	-40200,00	--	-217	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
106	Е0113-17-3	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-023 за один раз	78,1946	-31,99	-0,05	-2501	-4	-312	-0,02	-2
		м2		-4,41	-0,02	-345	-2	90	--	--
107	Е0113-26-8 К=3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710	78,1946	-210,25	-0,36	-16440	-28	-595	-0,04	-3
		м2		-8,31	-0,15	-650	-12	90	--	--
		Спускной трубопровод								
108	Е0116-10-9	Прокладка из стальных электросварных труб диам. 273 мм	10	-3564,63	-70,85	-35646	-709	-4832	-1,98	-20
		м		-351,00	-26,53	-3510	-265	128	-0,13	-1
109	Е0113-17-3	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-023 за один раз	8,7292	-31,99	-0,05	-279	--	-35	-0,02	--
		м2		-4,41	-0,02	-38	--	90	--	--
110	Е0113-26-8 К=3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710	8,7292	-210,25	-0,36	-1835	-3	-66	-0,04	--
		м2		-8,31	-0,15	-73	-1	90	--	--
111	Е0120-11-1	Установка решетки	2	-798,85	-16,96	-1598	-34	-496	-1,12	-2
		шт		-186,64	-7,09	-373	-14	128	-0,03	--
112	Е0113-16-5	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-059 за один раз	0,2	-41,97	-0,09	-8	--	-1	-0,03	--
		м2		-5,81	-0,05	-1	--	90	--	--
113	Е0113-26-9 К=3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76	0,2	-156,71	-0,21	-31	--	-2	-0,04	--
		м2		-8,37	-0,06	-2	--	90	--	--
		РАЗДЕЛ 2.Изоляционные работы								
114	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	645,9152	-245,44	-3,82	-158533	-2467	-28062	-0,21	-137
		м2		-37,35	-1,44	-24125	-930	112	-0,01	-5
115	С11011-764	Сетка стеклянная строительная СС-1	710,50672	-142,00	--	-100892	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
116	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм по плитам перекрытия	588,2058	-174,54	-9,95	-102663	-5853	-40472	-0,36	-209
		м2		-52,20	-3,74	-30704	-2200	123	-0,02	-11
117	Е0112-17-2	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек(ДО ТОЛЩ.50ММ)	588,2058	-21,04	-0,84	-12373	-494	-672	-0,01	-3
		м2		-0,66	-0,30	-388	-176	119	--	-1
118	Е0106-36-4	Железнение поверхности	588,2058	-57,48	-0,23	-33808	-135	-29623	-0,29	-170
		м2		-51,30	-0,09	-30175	-53	98	--	--
119	Е0107-57-7	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СТЫКОВ ПОЛИЗОБУТИЛЕНОВЫМ ГЕРМЕТИКОМ	427,2	-188,70	-63,44	-80613	-27102	-31824	-0,18	-75
		м		-29,25	-23,96	-12496	-10236	140	-0,12	-50
120	Е0107-57-7	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СТЫКОВ шовной гидроизоляцией "Лахта"	427,2	-92,69	-63,44	-39597	-27102	-31824	-0,18	-75
		м		-29,25	-23,96	-12496	-10236	140	-0,12	-50
121	Спрайс	Лахта шовная	427,2	-184,44	--	-78793	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
122	Е0113-55-2	ШТУКАТУРНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ "ЛАХТА" ВНУТРЕННИХ СТЕН И ДНИЩА РЕЗЕРВУАРА (ПРИМЕНИТЕЛЬНО)	1100,2	-281,23	-121,37	-309405	-133531	-186035	-0,77	-850
		м2		-142,43	-45,45	-156701	-50004	90	-0,22	-244
123	Спрайс	Лахта штукатурная	11002	-157,61	--	-1734057	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 3.Разные работы								
132	Е0106-40-1	Испытание емкостей на водонепроницаемость (3 этапа)	5400	-24,60	-0,69	-132840	-3726	-63345	-0,08	-425
		м3		-11,70	-0,27	-63180	-1458	98	--	-7
133	СЦена заказа	Удорожание воды	6774	--	--	--	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
134	С2010-47	Машины поливомоечные, 6000 л	826,428	-983,40	-983,40	-812709	-812709	-22314	--	--
		маш-ч		--	-225,00	--	-185946	12	-1,31	-1078
135	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	14,2	-108,20	-108,20	-1536	-1536	-307	--	--
		т		--	-21,64	--	-307	100	-0,45	-6
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			-8568815				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			-919683				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-569310				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			-10057808				

Подрядчик:
Директор Филиала ТОО "АБК -Автодор НС"
Абжанов Є.К.

Субподрядчик:
Директор ТОО "ТОП Лтд"
Матвеев А.В.

Жоломанов Бухаханов А.
нач ПТО
инж. ПТО
нач. геодезии Самеков А.О.
Ситнов
сэб Надрашин С.

Подрядчик: ТОО "АБК -Автодор НС"

Субподрядчик ТОО "ТОП Лтд"

Договор № АФ/АНС/СП/Сбп/94-14 от 30 июля 2014г.

Наименование стройки - КОМПЛЕКСНЫЕ РАБОТЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ СУХОГО ПОРТА ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ ХОРГОС - ВОСТОЧНЫЕ ВОРОТА

Наименование объекта - 8.ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ.Резервуар противопожарного запаса воды V=1000м3 №1,№2

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ДЕКАБРЬ 2015г.

СМЕТА № 6-16-10

(Корректировка Акта выполненных работ за апрель 2015 г.)

на Общестроительные работы по марке КЖ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТДЕЛ 1.бъем обратной засыпки=Ф1-Ф90=Ф15								
3	Е010333-А3-1	**Перевозка грузов а втомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1**	7371,48548	32,30	32,30	238099	238099	47620	--	--
		т		--	6,46	--	47620	100	0,02	155
4	Е0101-20-1	**Работа на отвале 1 группы грунтов**	4625,37829	3,08	2,66	14226	12307	5922	--	13
		м3		0,39	0,93	1804	4302	97	--	14
5	Е0101-17-7	**Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	1090,18184	26,21	25,02	28572	27278	8392	0,01	9
		м3		1,15	6,79	1254	7398	97	0,02	25
7	Е0101-166-1	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и обвалование в грунтах 1 группы**	687,634157	122,18	--	84015	--	94937	0,89	609
		м3		122,18	--	84015	--	113	--	--
8	Е0101-27-1	**Засыпка траншей, котлованов и обвалование бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м**	2750,53663	5,55	5,55	15279	15279	4812	--	--
		м3		--	1,80	--	4961	97	0,01	19
9	Е0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	2750,53663	21,55	4,52	59263	12422	45436	0,11	297
		м3		17,03	--	46842	--	97	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Е0101-138-6	Уплотнение грунта под основание здания трамбующими плитами, диаметр трамбовки до 2 м, при 6-9 ударах по одному следу в котлованах площадью по дну менее 100 м2	745,9578	62,99	37,74	46988	28155	20687	0,11	84
		м2		15,64	12,95	11667	9660	97	0,05	36
11	Е0101-30-1	Планировка площадей поверхности обвалования резервуара бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	745,9578	0,28	0,28	210	210	66	--	--
		м2		--	0,09	--	68	97	--	--
		РАЗДЕЛ 1.Железобетонные конструкции								
		Плиты покрытия								
45	Е0107-13-7	Укладка плит покрытий сооружений длиной до 6 м, площадью до 20 м2, при массе конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	30	1738,77	586,05	52163	17581	23840	2,76	83
		шт		459,00	176,74	13770	5302	125	0,72	22
46	С143018-21 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5	59,544	22600,00	--	1345694	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
47	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	59,544	-112,00	--	-6669	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
48	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	59,544	-209,00	--	-12445	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
49	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	59,544	78,00	--	4644	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
50	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	59,544	223,00	--	13278	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
51	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	59,544	259,00	--	15422	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дыхательное устройство ДУ2								
52	Е0122-1-1	Дыхательное устройство из асбестоцементной трубы диам. 100 мм	0,004	386417,13	1984,82	1546	8	243	270,00	1
		км		45900,00	749,25	184	3	130	3,66	--
53	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,01756	175710,10	1826,10	3085	32	193	42,70	1
		т		8100,00	690,75	142	12	125	3,37	--
54	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,01756	40200,00	--	706	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
55	Е0120-18-4	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 350 мм	2	1315,52	9,66	2631	19	260	0,60	1
		шт		96,86	4,72	194	9	128	0,02	--
56	Е0107-27-1	Обетонирование асбестоцементной трубы бетоном кл. В15 W6 на сульфатостойком портландцементе	0,8	5965,50	181,66	4772	145	290	1,28	1
		м3		221,18	68,63	177	55	125	0,34	--
		Камера лаза (Узел XII)								
57	Е0107-31-2	Установка опор из плит и колец диаметром более 1000 мм	1,296	1846,56	1247,36	2393	1617	1494	3,00	4
		м3		503,55	418,91	653	543	125	1,76	2
58	С143018-26 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Колпак КЛ из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 1 м3	1,296	15200,00	--	19699	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
59	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	1,296	-112,00	--	-145	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
60	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	1,296	-209,00	--	-271	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
61	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,296	78,00	--	101	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
62	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,296	223,00	--	289	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
63	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	1,296	259,00	--	336	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
64	Е0107-27-1	Обетонирование камеры лаза бетоном кл. В15 W6 на сульфатостойком портландцементе	1	5965,50	181,66	5966	182	362	1,28	1
		м3		221,18	68,63	221	69	125	0,34	--
65	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением СГ5	0,1782	13711,47	5475,87	2443	976	1057	28,90	5
		т		5040,00	1552,87	898	277	90	5,46	1
66	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы, стремянки	0,1782	133700,00	--	23825	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
67	Е0113-17-3	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-023 за один раз	5,1678	31,99	0,05	165	--	21	0,02	--
		м2		4,41	0,02	23	--	90	--	--
68	Е0113-26-8 К=3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710	5,1678	210,25	0,36	1087	2	39	0,04	--
		м2		8,31	0,15	43	1	90	--	--
69	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	0,356	14806,01	1133,15	5271	403	4258	82,10	29
		т		12892,50	398,25	4590	142	90	1,95	1
70	С12021-227	Лазы круглые для резервуаров	0,356	247800,00	--	88217	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
71	Е0113-17-3	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-023 за один раз	10,324	31,99	0,05	330	1	41	0,02	--
		м2		4,41	0,02	46	--	90	--	--
72	Е0113-26-8 К=3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710	10,324	210,25	0,36	2171	4	79	0,04	--
		м2		8,31	0,15	86	2	90	--	--

Камера приборов(Узел XIII)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73	E0107-31-2	Установка опор из плит и колец диаметром более 1000 мм	1,296	1846,56	1247,36	2393	1617	1494	3,00	4
		м3		503,55	418,91	653	543	125	1,76	2
74	С143018-26 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Колпак КЛ из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 1 м3	1,296	15200,00	--	19699	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
75	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	1,296	-112,00	--	-145	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
76	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	1,296	-209,00	--	-271	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
77	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,296	78,00	--	101	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
78	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,296	223,00	--	289	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
79	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	1,296	259,00	--	336	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
80	E0107-27-1	Обетонирование камеры лаза бетоном кл. В15 W6 на сульфатостойком портландцементе	0,6	5965,50	181,66	3579	109	217	1,28	1
		м3		221,18	68,63	133	41	125	0,34	--
81	E0109-29-1	Монтаж лестницы съемной	0,00776	13711,47	5475,87	106	42	46	28,90	--
		т		5040,00	1552,87	39	12	90	5,46	--
82	С12021-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	0,00776	151200,00	--	1173	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
83	E0113-26-8 К=5	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710	0,22504	350,41	0,60	79	--	3	0,07	--
		м2		13,85	0,25	3	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84	Е0113-17-3	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-023 за один раз	0,22504	31,99	0,05	7	--	1	0,02	--
		м2		4,41	0,02	1	--	90	--	--
85	Е0113-26-8 К=3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710	0,22504	210,25	0,36	47	--	2	0,04	--
		м2		8,31	0,15	2	--	90	--	--
86	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	0,356	14806,01	1133,15	5271	403	4258	82,10	29
		т		12892,50	398,25	4590	142	90	1,95	1
87	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	28,26572	-15,99	-0,05	-452	-1	-1	-0,03	-1
		м2		--	-0,02	--	-1	90	--	--
88	С12021-227	Лазы круглые для резервуаров	0,356	247800,00	--	88217	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
89	Е0113-17-3	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-023 за один раз	10,324	31,99	0,05	330	1	41	0,02	--
		м2		4,41	0,02	46	--	90	--	--
90	Е0113-26-8 К=3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710	10,324	210,25	0,36	2171	4	79	0,04	--
		м2		8,31	0,15	86	2	90	--	--
91	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	0,0106	18837,97	11119,34	200	118	122	42,50	--
		1т		7560,00	4200,75	80	45	98	20,52	--
92	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,0106	172800,00	--	1832	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
93	Е0113-17-3	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-023 за один раз	0,3074	31,99	0,05	10	--	1	0,02	--
		м2		4,41	0,02	1	--	90	--	--
94	Е0113-26-8 К=3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710	0,3074	210,25	0,36	65	--	2	0,04	--
		м2		8,31	0,15	3	--	90	--	--

Отводящий трубопроводы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95	E0116-10-11	Прокладка из стальных электросварных труб диам. 377 мм /отводящий/	10	5189,25	104,14	51893	1041	6461	2,63	26
		м		465,75	38,99	4658	390	128	0,19	2
96	C130810-91	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 350 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 377х9 мм	8	6150,00	--	49200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
97	E0113-17-3	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-023 за один раз	17,45055	31,99	0,05	558	1	70	0,02	--
		м2		4,41	0,02	77	--	90	--	--
98	E0113-26-8 К=3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710	17,45055	210,25	0,36	3669	6	133	0,04	1
		м2		8,31	0,15	145	3	90	--	--
		Подводящий трубопровод								
99	E0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 89 мм	10	935,75	20,80	9358	208	1770	0,73	7
		м		130,50	7,79	1305	78	128	0,04	--
100	C130810-78	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89х3,5 мм	2	321,00	--	642	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
101	E0116-21-3	Установка воронок сливных диам. 100 мм	2	175,95	1,57	352	3	346	0,83	2
		шт		135,00	--	270	--	128	--	--
102	C130810-115	Воронка, 133х4-89х3,5 мм	2	347,00	--	694	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
103	E0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0054	93997,62	304,24	508	2	176	198,00	1
		1т		33075,00	114,75	179	1	98	0,56	--
104	C12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0054	40200,00	--	217	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
105	E0113-17-3	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-023 за один раз	78,1946	31,99	0,05	2501	4	312	0,02	2
		м2		4,41	0,02	345	2	90	--	--
106	E0113-26-8 К=3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710	78,1946	210,25	0,36	16440	28	595	0,04	3
		м2		8,31	0,15	650	12	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Спускной трубопровод								
107	Е0116-10-9	Прокладка из стальных электросварных труб диам. 273 мм								
			10	3564,63	70,85	35646	709	4832	1,98	20
		м		351,00	26,53	3510	265	128	0,13	1
108	Е0113-17-3	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-023 за один раз								
			8,7292	31,99	0,05	279	--	35	0,02	--
		м2		4,41	0,02	38	--	90	--	--
109	Е0113-26-8 К=3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710								
			8,7292	210,25	0,36	1835	3	66	0,04	--
		м2		8,31	0,15	73	1	90	--	--
110	Е0120-11-1	Установка решетки	2	798,85	16,96	1598	34	496	1,12	2
		шт		186,64	7,09	373	14	128	0,03	--
111	Е0113-16-5	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-059 за один раз								
			0,2	41,97	0,09	8	--	1	0,03	--
		м2		5,81	0,05	1	--	90	--	--
112	Е0113-26-9 К=3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76								
			0,2	156,71	0,21	31	--	2	0,04	--
		м2		8,37	0,06	2	--	90	--	--
		РАЗДЕЛ 2.Изоляционные работы								
113	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненнойповерхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов								
			645,9152	245,44	3,82	158533	2467	28062	0,21	137
		м2		37,35	1,44	24125	930	112	0,01	5
114	С11011-764	Сетка стеклянная строительная СС-1								
			710,50672	142,00	--	100892	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
115	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм по плитам перекрытия								
			588,2058	174,54	9,95	102663	5853	40472	0,36	209
		м2		52,20	3,74	30704	2200	123	0,02	11
116	Е0112-17-2	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек(ДО ТОЛЩ.50ММ)								
			588,2058	21,04	0,84	12373	494	672	0,01	3
		м2		0,66	0,30	388	176	119	--	1
117	Е0106-36-4	Железнение поверхности								
			588,2058	57,48	0,23	33808	135	29623	0,29	170
		м2		51,30	0,09	30175	53	98	--	--
118	Е0107-57-7	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СТЫКОВ ПОЛИЗОБУТИЛЕНОВЫМ ГЕРМЕТИКОМ								
			427,2	188,70	63,44	80613	27102	31824	0,18	75
		м		29,25	23,96	12496	10236	140	0,12	50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
119	Е0107-57-7	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СТЫКОВ шовной гидроизоляцией "Лахта"	427,2	92,69	63,44	39597	27102	31824	0,18	75
		м		29,25	23,96	12496	10236	140	0,12	50
120	Спрайс	Лахта шовная	427,2	184,44	--	78793	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
121	Е0113-55-2	ШТУКАТУРНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ "ЛАХТА" ВНУТРЕННИХ СТЕН И ДНИЩА РЕЗЕРВУАРА (ПРИМЕНИТЕЛЬНО)	1100,2	281,23	121,37	309405	133531	186035	0,77	850
		м2		142,43	45,45	156701	50004	90	0,22	244
122	Спрайс	Лахта штукатурная	11002	157,61	--	1734057	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 3.Разные работы								
131	Е0106-40-1	Испытание емкостей на водонепроницаемость (3 этапа)	5400	24,60	0,69	132840	3726	63345	0,08	425
		м3		11,70	0,27	63180	1458	98	--	7
132	С010333-А10-1К=1,3	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	14,2	99,58	--	1414	--	283	0,42	6
		т		19,92	--	283	--	100	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			5148813				
		Накладные расходы -	Тенге			693751				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			350554				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			6193118				

Подрядчик:
Директор Филиала ТОО "АБК -Автодор НС"
Абжанов С.К.

Субподрядчик:
Директор ТОО "ТОП Лтд"
Матвеев А.В.

Технолог Бурахонов А.
гл. инж ПТО
инж ПТО
нач. геодезии Семенов А.О.
Ситдиков
Эндрошинс.

Подрядчик: ТОО "АБК -Автодор НС"

Субподрядчик ТОО "ТОП Лтд"

Договор № АФ/АНС/СП/Сбп/94-14 от 30 июля 2014г.

Наименование стройки - КОМПЛЕКСНЫЕ РАББОТЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ СУХОГО ПОРТА ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ ХОРГОС - ВОСТОЧНЫЕ ВОРОТА

Наименование объекта - 8.ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ.ВОДОЗАБОРНАЯ СКВАЖИНА

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ДЕКАБРЬ 2015г.

СМЕТА № 6-16-9-3

(Корректировка Акта выполненных работ за апрель 2015 г.)

на Бурение 10 скважин глубиной 250 м.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Крепление скважины								
17	С130806-221 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы водоподъемные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 102 мм, толщина стенки 4,5 мм	1160	-847,00	--	-982520	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
29	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	224	-384,00	--	-86016	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0116-12-4	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 100 мм	224	-1333,93	-53,14	-298801	-11903	-83220	-1,46	-327
		1соедин.		-270,00	-20,25	-60480	-4536	128	-0,10	-22
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			-1367337				
		Накладные расходы -	Тенге			-83220				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-87033				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			-1537590				

Подрядчик:
Директор Филиала ТОО "АБК -Автодор НС"
Абжанов С.К.

Субподрядчик:
Директор ТОО "ТОП Лтд"
Матвеев А.В.

Бураханов А.
нач ПТО
нач ПТО
нач. геолог. Сакенов А.С.
Ситнов
Андронин С.

Подрядчик: ТОО "АБК -Автодор НС"

Субподрядчик ТОО "ТОП Лтд"

Договор № АФ/АНС/СП/Сбп/94-14 от 30 июля 2014г.

Наименование стройки - КОМПЛЕКСНЫЕ РАББОТЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ СУХОГО ПОРТА ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ ХОРГОС - ВОСТОЧНЫЕ ВОРОТА

Наименование объекта - 8.ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ.ВОДОЗАБОРНАЯ СКВАЖИНА

Объект номер - 6-16-9

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ДЕКАБРЬ 2015г.

СМЕТА № 6-16-9-1

(Корректировка Акта выполненных работ за апрель 2015 г.)

на ВОДОЗАБОРНАЯ СКВАЖИНА. Водопровод и канализация

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц0107-218-2	**Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0.17 т**	12	6282,00	508,00	75384	6096	52148	28,00	336
		шт		4770,00	58,50	57240	702	90	0,34	4
2	ПРАЙС-ЛИСТ KARLSKRONA	**НАСОС СКВАЖИННЫЙ Q 40,3 М3/Ч,Н**	12	1798365,81	--	21580390	--	--	--	--
		КОМПЛ		--	--	--	--	--	--	--
3	Ц0108-102-1	**Шкаф управления и регулирования**	12	3089,00	497,00	37068	5964	27166	13,00	156
		шкаф		2273,00	110,00	27276	1320	95	0,64	8
4	Ц0111-32-1	**Уровнемер поплавковый с мерной лентой /типа УДУ/ для наземных резервуаров**	12	2992,00	52,88	35904	635	19124	10,00	120
		комплект		1768,50	2,25	21222	27	90	0,01	--
5	Ц0111-250-1	**Реле РМ-51 /ДПЭ-3/ для измерения и регулирования уровня**	12	210,04	--	2520	--	2090	1,00	12
		компл		193,50	--	2322	--	90	--	--
6	Ц0111-106-8	**Кабель экранированный, сечение жилы до 1 мм2, дополнительно подключаемый в штепсельный разъем, количество жил до 14**	36	332,61	--	11974	--	10279	2,00	72
		конец		317,25	--	11421	--	90	--	--
7	Ц0108-411-1	**Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм**	576	114,40	7,80	65894	4493	26977	0,29	167
		м		48,80	0,50	28109	288	95	--	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Ц0111-107-1	Включение в аппаратуру штепсельных разъемов, количество контактов в разъеме до 14	48	33,75	--	1620	--	1458	0,21	10
		шт		33,75	--	1620	--	90	--	--
9	ПРАЙС-ЛИСТ KARLSKRONA	Шкаф управления насосами ШУН 1х30кВт	12	467683,53	--	5612202	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
10	ПРАЙС-ЛИСТ KARLSKRONA	РЕЛЕ УРОВНЯ	12	52438,93	--	629267	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
11	ПРАЙС-ЛИСТ KARLSKRONA	Электрод EL1 для защиты от сухого хода	12	4651,92	--	55823	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
12	С ПРАЙС-ЛИСТ KARLSKRONA	Кабель для питьевой воды(электродов) ELKA	1200	165,18	--	198218	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
13	С ПРАЙС-ЛИСТ KARLSKRONA	СТАЛЬНОЙ ТРОС ДИАМ.5 ММ	1200	535,73	--	642876	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
14	С ПРАЙС-ЛИСТ	ТРОССОВЫЕ ЗАЖИМЫ 2 ШТ НА ПРОУШИНУ	48	315,01	--	15120	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
15	С ПРАЙС-ЛИСТ KARLSKRONA	СКОБЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ КАБЕЛЯ	24	5390,16	--	129364	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
16	С ПРАЙС-ЛИСТ KARLSKRONA	ПОДВОДНЫЙ КАБЕЛЬ ПРИГОДНЫЙ ДЛЯ ПОГРУЖЕНИЯ В ВОДУ	1200	6344,34	--	7613211	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	32,4	1240,75	20,80	40200	674	5735	0,73	23
		м		130,50	7,79	4228	252	128	0,04	1
18	С130810-79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	36	401,00	--	14436	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0116-14-9 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 110 мм	14,4	218,73	14,83	3150	214	3719	1,11	16
		м		196,20	5,56	2825	80	128	0,03	--
20	С130804-946 Изм. и доп.вып.14 СН РК	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	14,4	468,00	--	6739	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0118-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	12	960,18	1,62	11522	19	890	0,32	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		комплект		57,94	--	695	--	128	--	--
22	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	58,8	11,13	--	654	--	805	0,05	3
		м		10,69	--	629	--	128	--	--
23	Е0122-37-1	Установка вантузов одинарных	12	378,84	17,71	4546	213	4352	1,62	19
		шт		272,25	6,75	3267	81	130	0,03	--
24	С131206-2	Вантузы для удаления воздуха из систем центрального	12	4120,00	--	49440	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0116-20-1	Установка ГОЛОВКИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ диам. 50 мм	12	535,47	23,09	6426	277	2557	0,90	11
		1кран		157,50	9,00	1890	108	128	0,04	--
26	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	12	202,00	--	2424	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0116-23-2	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии с диам. ввода до 100 мм и диам. водомера до 80 мм	12	19280,72	191,02	231369	2292	23950	8,99	108
		1узел		1487,25	72,00	17847	864	128	0,35	4
28	С130809-10 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	24	268,00	--	6432	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0118-21-7	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 100 мм	12	10760,24	149,17	129123	1790	5304	1,68	20
		1фильтр		289,69	55,62	3476	667	128	0,27	3
30	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	72	384,00	--	27648	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	12	473,47	39,24	5682	471	4147	1,47	18
		1шт		254,25	15,75	3051	189	128	0,07	1
32	С130904-46	Краны трехходовые сальниковые фланцевые 11ч18бк для воды, нефти и масла, Ру 0,6 МПа, Dy 25 мм	12	1770,00	--	21240	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	12	473,47	39,24	5682	471	4147	1,47	18
		1шт		254,25	15,75	3051	189	128	0,07	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм								
			24	891,93	90,13	21406	2163	14792	2,60	62
		1шт		447,75	33,75	10746	810	128	0,16	4
35	С130902-124 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Затвор поворотный дисковый фланцевый, строительная длина согласно EN 558-1 series 14, T 80°C, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 13547-79								
			12	51963,00	--	623556	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	С130903-35	Клапаны обратные поворотные фланцевые 19ч16бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 100 мм								
			12	8330,00	--	99960	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	С130902-153 Изм. и доп.вып.19	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серого чугуна, T до +130°C, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 13547-79								
			12	3347,00	--	40164	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
38	Е0122-34-1прим.	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов								
			12	300,57	225,64	3607	2708	2005	0,41	5
		шт		69,53	58,98	834	708	130	0,23	3
39	С130905-2002 Изм. и доп.вып.19прим	Адаптер д 110 с фланцевым кольцом								
			12	5651,00	--	67812	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
40	С130804-3293 Изм. и доп.вып.18	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 110x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
			12	518,00	--	6216	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
41	Е0122-46-6	Продавливание грунта стальными трубами диам. 350 мм на длину до 10 м безразработки грунта /прокол/								
			6	4211,89	744,17	25271	4465	7654	2,80	17
		м		528,75	452,48	3173	2715	130	1,46	9
42	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм								
			12	244,98	0,28	2940	3	2294	0,84	10
		м		146,93	0,11	1763	1	130	--	--
43	С130806-79 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм								
			12	629,00	--	7548	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
44	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футлярадиам. 800 мм								
			12	4618,68	559,80	55424	6718	20749	7,99	96
		футляр		1320,75	9,29	15849	111	130	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2								
			30,6	100,70	0,07	3081	2	1938	0,37	11
		м2		60,30	0,02	1845	1	105	--	--
		РАЗДЕЛ 1.ФундаментыПомещение над скважиной 2М								
46	Е0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3								
			398,732744	22,04	20,73	8788	8266	2712	0,01	4
		м3		1,31	5,70	522	2274	97	0,02	8
47	Е0101-164-1 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами ДОРАБОТКА ГРУНТА 1 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ								
			28,7745276	200,88	--	5780	--	6532	1,42	41
		м3		200,88	--	5780	--	113	--	--
48	Е010333-А2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1								
			--	26,00	26,00	--	--	--	--	--
		т		--	5,20	--	--	--	0,11	--
49	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов								
			--	3,08	2,66	--	--	--	--	--
		м3		0,39	0,93	--	--	--	--	--
50	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м								
			411,064685	5,55	5,55	2283	2283	719	--	--
		м3		--	1,80	--	741	97	0,01	3
51	Е0101-27-7	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м								
			411,064685	3,11	3,11	1279	1279	403	--	--
		м3		--	1,01	--	415	97	--	2
52	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками								
			398,732744	21,55	4,52	8591	1801	6587	0,11	43
		м3		17,03	--	6790	--	97	--	--
53	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем								
			40,8	76,94	2,62	3139	107	577	0,07	3
		м2		10,51	0,99	429	40	123	--	--
54	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки ИЗ БЕТОНА В7.5 ТОЛЩ.100ММ								
			4,08	4649,65	66,01	18971	269	945	1,35	6
		м3		195,75	24,93	799	102	105	0,12	--
55	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента								
			4,1616	78,00	--	325	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
56	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	4,1616	223,00	--	928	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
57	Е0106-1-15	Устройство МОНОЛИТНОГО ФУНДАМЕНТА ПОД КАМЕРУ ИЗ БЕТОНА В15	34,2	5252,33	100,65	179630	3442	6617	0,97	33
		м3		146,25	38,03	5002	1301	105	0,19	6
58	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	34,884	78,00	--	2721	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
59	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	34,884	223,00	--	7779	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
60	Е0107-31-2	Установка опор из плит и колец диаметром более 1000 мм	30,48	1846,56	1247,36	56283	38020	39363	3,00	91
		м3		503,55	418,91	15348	12768	140	1,76	54
61	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	30,48	223,00	--	6797	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
62	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	30,48	78,00	--	2377	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
63	С143018-38 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 2000 мм ГОСТ 8020-90	60	10349,00	--	620940	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
64	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	7,08	22100,00	--	156468	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
65	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	5,64	5116,53	--	28857	--	3933	3,66	21
		м3		567,00	--	3198	--	123	--	--
66	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	9,6	10008,63	241,10	96083	2315	13846	8,06	77
		м3		1282,50	91,08	12312	874	105	0,44	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	С12041-63 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d 12 мм	0,6216	63500,00	--	39472	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
68	Е0108-5-1	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной	158,4	1996,52	274,19	316249	43432	205229	6,93	1098
		м3		994,50	103,50	157529	16394	118	0,50	79
69	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	20,04	4699,36	261,86	94175	5248	14753	3,44	69
		м3		499,50	99,00	10010	1984	123	0,48	10
70	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	220,2	174,54	9,95	38433	2191	15151	0,36	78
		м2		52,20	3,74	11494	824	123	0,02	4
71	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	220,2	323,65	18,42	71268	4056	25151	0,42	92
		м2		85,95	6,91	18926	1522	123	0,03	7
72	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	220,2	174,54	9,95	38433	2191	15151	0,36	78
		м2		52,20	3,74	11494	824	123	0,02	4
73	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	544,2	245,44	3,82	133568	2079	24909	0,21	115
		м2		37,35	1,44	20326	784	118	0,01	4
74	Е0107-57-7	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СТЫКОВ шовной гидроизоляцией "Лахта"	252	92,69	63,44	23358	15987	18772	0,18	44
		м		29,25	23,96	7371	6038	140	0,12	29
75	Спрайс	Лахта шовная	504	184,44	--	92958	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
76	Е0113-55-2	ШТУКАТУРНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ "ЛАХТА" ВНУТРЕННИХ СТЕН И ДНИЩА (ПРИМЕНИТЕЛЬНО)	255,6	281,23	121,37	71881	31022	43220	0,77	198
		м2		142,43	45,45	36405	11617	90	0,22	57
77	Спрайс	Лахта штукатурная	2556	157,61	--	402859	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
78	Е0108-8-1	Кладка столбов из кирпича прямоугольных армированных при высоте этажа до 4 м	7,008	3306,43	367,45	23171	2575	11703	7,46	52
		м3		1278,00	137,25	8956	962	118	0,67	5
79	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	24	98,74	66,43	2370	1594	1603	0,15	4
		шт		23,85	23,85	572	572	140	0,11	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80	С143015-64 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	6,96	22300,00	--	155208	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
81	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	12	13400,00	--	160800	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			41102755				
	Стоимость оборудования -		Тенге			27821859				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			27821859				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			13280896				
		Накладные расходы -	Тенге			702157				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			838983				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			42643895				

Подрядчик:
Директор Филиала ТОО "АБК -Автодор НС"
Абжанов С.К.

Субподрядчик:
Директор ТОО "ТОП Лтд"
Матвеев А.В.

Абжанов А.
гл. инж ПТО
инж ПТО
нач. геодез. Сакенов А.-О.
Сейтнур
СЭБ