Подрядчик: ТОО "АБК -Автодор НС"

Субподрядчик ТОО "ТОП Лтд"

Договор № АФ/АНС/СП/Сбп/94-14 от 30 июля 2014г.

Наименование стройки - КОМПЛЕКСНЫЕ РАБОТЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ СУХОГО ПОРТА ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ ХОРГОС - ВОСТОЧНЫЕ ВОРОТА

Наименование объекта - ВОДОЗАБОРЕ СООРУЖЕНИЯ.ПЕРИМЕТРАЛЬНАЯ ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ДЕКАБРЬ 2015г.

СМЕТА № 6-16-5

на Система периметральной охранной радиоволновой сигнализации

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ.								
		OARK-F1-ППК "Пикар" в составе								
1	Ц0110-667-2	**Кросс-плата. (Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей)**	1	7509,60	1,60	7510	2	6440	38,00	38
		шт		7155,00	--	7155	--	90	--	--
2	Ц0110-667-7	**Плата связи. (Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок линейный)**	1	248,50	0,20	249	--	215	1,30	1
		луч		239,00	--	239	--	90	--	--
3	Ц0110-667-9	**Плата центрального процессора. (Приборы приемно-контрольные объектовые на 2 луча)**	1	3503,10	1,60	3503	2	3078	18,00	18
		шт		3420,00	--	3420	--	90	--	--
4	Ц0110-667-13	**Плата сканера. (Промежуточные устройства на количество лучей 1)**	1	792,70	1,60	793	2	682	4,00	4
		шт		758,00	--	758	--	90	--	--
5	Ц0110-667-11	**Плата контроллера на 8 шлейфов. (Промежуточные устройства на количество лучей 10)**	2	2820,60	1,60	5641	3	4820	14,00	28
		шт		2678,00	--	5356	--	90	--	--
6	Ц0111-96-1	**Модули. (Съемные и выдвижные блоки /модули, ячейки, ТЭЗ/)**	2	219,96	3,85	440	8	389	1,00	2
		шт		213,75	2,25	428	5	90	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Ц0110-682-4	Клавиатура индикации и управления. (Сигнализация вызывная: пульт или табло с количеством сигналов до 20)								
			1	1797,00	--	1797	--	1523	10,00	10
		шт		1692,00	--	1692	--	90	--	--
8	Ц0108-121-1	Аккумуляторная батарея								
			1	307,70	--	308	--	263	2,00	2
		шт		277,00	--	277	--	95	--	--
9	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Технический центр ЦУНАМИ" г.Алматы	Кросс-плата с блоком питания KS 1.0 TS								
			1	16079,39	--	16079	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
10	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Технический центр ЦУНАМИ" г.Алматы	Плата интерфейса связи								
			1	8196,99	--	8197	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
11	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Технический центр ЦУНАМИ" г.Алматы	Плата центрального процессора								
			1	8039,69	--	8040	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
12	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Технический центр ЦУНАМИ" г.Алматы	Плата сканера								
			1	8389,25	--	8389	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
13	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Технический центр ЦУНАМИ" г.Алматы	Плата на 8 охранных зон								
			2	7340,59	--	14681	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
14	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Технический центр ЦУНАМИ" г.Алматы	Модуль внешних устройств								
			2	838,92	--	1678	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
15	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Технический центр ЦУНАМИ" г.Алматы	Модуль внешних устройств (реле)	1	1258,39	--	1258	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
16	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Технический центр ЦУНАМИ" г.Алматы	Аккумуляторная батарея 12В, 7 А/ч Yuasa, NP7-12	1	2202,18	--	2202	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
17	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Технический центр ЦУНАМИ" г.Алматы	Клавиатура индикации и управления, PK5516E1	1	14681,18	--	14681	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ОТДЕЛ 1.ИЗВЕЩАТЕЛИ ОХРАННЫЕ								
18	Ц0110-667-9	Приборы приемно-контрольные объектовые на 2 луча	4	3503,10	1,60	14012	6	12312	18,00	72
		шт		3420,00	--	13680	--	90	--	--
19	Ц0110-683-13	Сигнализация дистанционная сирена мная 1 кВт	1	3220,00	--	3220	--	1782	25,00	25
		шт		1980,00	--	1980	--	90	--	--
20	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Технический центр ЦУНАМИ" г.Алматы	Извещатель охранный радиоволновый,линейный, двухпозиционный, IP65 "dHunt-300 "	4	76901,42	--	307606	--	--	--	--
		компл.		--	--	--	--	--	--	--
21	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Технический центр ЦУНАМИ" г.Алматы	Сирена со стробоскопической вспышкой, LD-95	1	1048,66	--	1049	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ОТДЕЛ 2.ШСС1 в составе.								
22	Ц0110-901-5	Шкаф настенный, размером до 640х840 мм	1	554,90	13,90	555	14	423	2,00	2
		шт		380,00	4,50	380	4	110	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Ц0110-901-13	Крышка декоративная и другие мелкие изделия /без присоединения проводов/	8	10,50	0,10	84	1	89	0,06	--
		шт		10,10	--	81	--	110	--	--
24	Ц0110-668-4	Извещатели ОС автоматические: контактный, магнито-контактный на открывание окон, дверей	1	195,70	--	196	--	160	1,00	1
		шт		178,00	--	178	--	90	--	--
25	Ц0108-544-3	Колонка распределительная со штепсельными розетками на ток 25 А, устанавливаемая на модульной коробке и присоединяемая к магистрали из проводов с жилами сечением до 35 мм2	1	308,70	7,00	309	7	284	2,00	2
		шт		297,00	2,30	297	2	95	0,01	--
26	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	4	501,20	13,20	2005	53	871	1,00	4
		шт		227,00	2,30	908	9	95	0,01	--
27	Ц0108-144-1	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 2,5 мм2	12	20,70	--	248	--	234	0,12	1
		шт		20,50	--	246	--	95	--	--
28	Ц0110-309-4	Дополнительная установка деталей на пультах и панелях, колодка клеммная на 20 клемм	4	490,00	--	1960	--	1075	1,00	4
		шт		266,00	--	1064	--	101	--	--
29	Ц0110-99-6	Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый	1	1526,20	--	1526	--	1296	9,00	9
		шт		1440,00	--	1440	--	90	--	--
30	Ц0108-121-1	Аккумуляторная батарея	2	307,70	--	615	--	526	2,00	4
		шт		277,00	--	554	--	95	--	--
31	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Технический центр ЦУНАМИ" г.Алматы	Корпус 700x500x250, с монтажной пластиной В исполнении IP 54 уплотнение из вспененного полиуретана. MK1 54 0705025	1	6641,49	--	6641	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
32	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Технический центр ЦУНАМИ" г.Алматы	DIN рейка, SAR21034	1	1039,57	--	1040	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Технический центр ЦУНАМИ" г.Алматы	Фиксатор, JXB-GD35	8	33,53	--	268	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
34	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Технический центр ЦУНАМИ" г.Алматы	Провод монтажный 1X2.5	5	53,66	--	268	--	--	--	--
		м.		--	--	--	--	--	--	--
35	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Технический центр ЦУНАМИ" г.Алматы	Тампер	1	335,35	--	335	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
36	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Технический центр ЦУНАМИ" г.Алматы	Короб перфорированный, серый RL12 25ммх40мм 00128RL	1	234,74	--	235	--	--	--	--
		м.		--	--	--	--	--	--	--
37	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Технический центр ЦУНАМИ" г.Алматы	Розетка 1Р 230в для DIN рейки DS80028	1	1676,73	--	1677	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Технический центр ЦУНАМИ" г.Алматы	Автоматический выключатель 1Р 16А С (DS09916203) С16-1 DLS 6I	1	3145,97	--	3146	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Технический центр ЦУНАМИ" г.Алматы	Автоматический выключатель 1Р 10А В (DS09916021) В10-1 DLS 6I	3	2446,86	--	7341	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Технический центр ЦУНАМИ" г.Алматы	Гребенчатая шинка 1P 70A 6 клемм (DS09920110) EV-S G 1.6.70	1	2347,43	--	2347	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
41	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Технический центр ЦУНАМИ" г.Алматы	Клеммная колодка, AL TB 2512	3	167,67	--	503	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
42	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Технический центр ЦУНАМИ" г.Алматы	Клеммный блок 14976	1	234,74	--	235	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
43	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Технический центр ЦУНАМИ" г.Алматы	Блок питания 24В 1А, IP56 TSU A 24/1/56/30-65	1	2097,31	--	2097	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
44	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Технический центр ЦУНАМИ" г.Алматы	Аккумуляторная батарея 12В, 7 А/ч Yuasa NP7-12	2	2202,18	--	4404	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
45	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "AC Technologies" г.Алматы	Муфта труба-коробка, IP67, Диаметр 50мм 50250	2	224,68	--	449	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
46	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "AC Technologies" г.Алматы	Муфта труба-коробка 17 мм, M25x1,5, PAM17M25N	2	201,21	--	402	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
47	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "AC Technologies" г.Алматы	Гайка M25x1,5, PAGM25N	2	50,30	--	101	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
48	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "AC Technologies" г.Алматы	Кольцо уплотнительное 17 мм PAR17	2	50,30	--	101	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
49	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "AC Technologies" г.Алматы	Прокладка уплотнительная M25 PAPM25	2	100,60	--	201	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ОТДЕЛ 3.ШСС2 в составе.								
50	Ц0110-901-5	Шкаф настенный, размером до 640x840 мм	1	554,90	13,90	555	14	423	2,00	2
		шт		380,00	4,50	380	4	110	0,03	--
51	Ц0110-901-13	Крышка декоративная и другие мелкие изделия /без присоединения проводов/	6	10,50	0,10	63	1	67	0,06	--
		шт		10,10	--	61	--	110	--	--
52	Ц0110-668-4	Извещатели ОС автоматические: контактный, магнито-контактный на открывание окон, дверей	1	195,70	--	196	--	160	1,00	1
		шт		178,00	--	178	--	90	--	--
53	Ц0108-544-3	Колонка распределительная со штепсельными розетками на ток 25 А, устанавливаемая на модульной коробке и присоединяемая к магистрали из проводов с жилами сечением до 35 мм2	1	308,70	7,00	309	7	284	2,00	2
		шт		297,00	2,30	297	2	95	0,01	--
54	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	3	501,20	13,20	1504	40	654	1,00	3
		шт		227,00	2,30	681	7	95	0,01	--
55	Ц0108-144-1	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 2,5 мм2	9	20,70	--	186	--	175	0,12	1
		шт		20,50	--	185	--	95	--	--
56	Ц0110-309-4	Дополнительная установка деталей на пультах и панелях, колодка клеммная на 20 клемм	3	490,00	--	1470	--	806	1,00	3
		шт		266,00	--	798	--	101	--	--
57	Ц0110-99-6	Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый	1	1526,20	--	1526	--	1296	9,00	9
		шт		1440,00	--	1440	--	90	--	--
58	Ц0108-121-1	Аккумуляторная батарея	2	307,70	--	615	--	526	2,00	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		277,00	--	554	--	95	--	--
59	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Технический центр ЦУНАМИ" г.Алматы	Корпус 700x500x250, с монтажной пластиной В исполнении IP 54 уплотнение из вспененного полиуретана. MK1 54 0705025	1	6641,49	--	6641	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
60	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Технический центр ЦУНАМИ" г.Алматы	DIN рейка, SAR21034	1	1039,57	--	1040	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
61	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Технический центр ЦУНАМИ" г.Алматы	Фиксатор JXB-GD35	6	33,53	--	201	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
62	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Технический центр ЦУНАМИ" г.Алматы	Провод монтажный 1X2.5	3	53,66	--	161	--	--	--	--
		м.		--	--	--	--	--	--	--
63	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Технический центр ЦУНАМИ" г.Алматы	Тампер	1	335,35	--	335	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
64	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Технический центр ЦУНАМИ" г.Алматы	Короб перфорированный, серый RL12 25ммx40мм 00128RL	1	234,74	--	235	--	--	--	--
		м.		--	--	--	--	--	--	--
65	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Технический центр ЦУНАМИ" г.Алматы	Розетка 1P 230в для DIN рейки DS80028	1	1676,73	--	1677	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
66	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Технический центр ЦУНАМИ" г.Алматы	Автоматический выключатель 1P 16A C (DS09916203) C16-1 DLS 6I	1	3145,97	--	3146	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
67	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Технический центр ЦУНАМИ" г.Алматы	Автоматический выключатель 1P 10A B (DS09916021) B10-1 DLS 6I	2	2446,86	--	4894	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
68	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Технический центр ЦУНАМИ" г.Алматы	Гребенчатая шинка 1P 70A 6 клемм (DS09920110) EV-S G 1.6.70	1	2347,43	--	2347	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
69	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Технический центр ЦУНАМИ" г.Алматы	Клеммная колодка AL TB 2512	2	167,67	--	335	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
70	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Технический центр ЦУНАМИ" г.Алматы	Клеммный блок 14976	1	234,74	--	235	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
71	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Технический центр ЦУНАМИ" г.Алматы	Блок питания 24В 1А, IP56 TSU A 24/1/56/30-65	1	2097,31	--	2097	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
72	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Технический центр ЦУНАМИ" г.Алматы	Аккумуляторная батарея 12В, 7 А/ч Yuasa NP7-12	2	2202,18	--	4404	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
73	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "AC Technologies" г.Алматы	Муфта труба-коробка, IP67, Диаметр 50мм 50250	2	224,68	--	449	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
74	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "AC Technologies" г.Алматы	Муфта труба-коробка DN 17 мм, M25x1,5, PAM17M25N	2	201,21	--	402	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
75	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "AC Technologies" г.Алматы	Гайка M25x1,5, PAGM25N	2	50,30	--	101	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
76	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "AC Technologies" г.Алматы	Кольцо уплотнительное 17 мм PAR17	2	50,30	--	101	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
77	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "AC Technologies" г.Алматы	Прокладка уплотнительная M25 PAPM25	2	100,60	--	201	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ОТДЕЛ 4.ШССЗ в составе.								
78	Ц0110-901-5	Шкаф настенный, размером до 640x840 мм	1	554,90	13,90	555	14	423	2,00	2
		шт		380,00	4,50	380	4	110	0,03	--
79	Ц0110-901-13	Крышка декоративная и другие мелкие изделия /без присоединения проводов/	8	10,50	0,10	84	1	89	0,06	--
		шт		10,10	--	81	--	110	--	--
80	Ц0110-668-4	Извещатели ОС автоматические: контактный, магнито-контактный на открывание окон, дверей	1	195,70	--	196	--	160	1,00	1
		шт		178,00	--	178	--	90	--	--
81	Ц0108-544-3	Колонка распределительная со штепсельными розетками на ток 25 А, устанавливаемая на модульной коробке и присоединяемая к магистрали из проводов с жилами сечением до 35 мм2	1	308,70	7,00	309	7	284	2,00	2
		шт		297,00	2,30	297	2	95	0,01	--
82	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	4	501,20	13,20	2005	53	871	1,00	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		227,00	2,30	908	9	95	0,01	--
83	Ц0108-144-1	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 2,5 мм2	12	20,70	--	248	--	234	0,12	1
		шт		20,50	--	246	--	95	--	--
84	Ц0110-309-4	Дополнительная установка деталей на пультах и панелях, колодка клеммная на 20 клемм	4	490,00	--	1960	--	1075	1,00	4
		шт		266,00	--	1064	--	101	--	--
85	Ц0110-99-6	Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый	1	1526,20	--	1526	--	1296	9,00	9
		шт		1440,00	--	1440	--	90	--	--
86	Ц0108-121-1	Аккумуляторная батарея	2	307,70	--	615	--	526	2,00	4
		шт		277,00	--	554	--	95	--	--
87	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Технический центр ЦУНАМИ" г.Алматы	Корпус 700x500x250, с монтажной пластиной В исполнении IP 54 уплотнение из вспененного полиуретана. MK1 54 0705025	1	6641,49	--	6641	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
88	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Технический центр ЦУНАМИ" г.Алматы	DIN рейка, 1м SAR21034	1	1039,57	--	1040	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
89	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Технический центр ЦУНАМИ" г.Алматы	Фиксатор JXB-GD35	8	33,53	--	268	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
90	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Технический центр ЦУНАМИ" г.Алматы	Провод монтажный 1X2.5	5	53,66	--	268	--	--	--	--
		м.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
91	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Технический центр ЦУНАМИ" г.Алматы	Тампер	1	335,35	--	335	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
92	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Технический центр ЦУНАМИ" г.Алматы	Короб перфорированный, серый RL12 25ммх40мм 00128RL	1	234,74	--	235	--	--	--	--
		м.		--	--	--	--	--	--	--
93	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Технический центр ЦУНАМИ" г.Алматы	Розетка 1Р 230в для DIN рейки DS80028	1	1676,73	--	1677	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
94	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Технический центр ЦУНАМИ" г.Алматы	Автоматический выключатель 1Р 16А С (DS09916203) С16-1 DLS 6I	1	3145,97	--	3146	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
95	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Технический центр ЦУНАМИ" г.Алматы	Автоматический выключатель 1Р 10А В (DS09916021) В10-1 DLS 6I	3	2446,86	--	7341	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
96	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Технический центр ЦУНАМИ" г.Алматы	Гребенчатая шинка 1Р 70А 6 клемм (DS09920110) EV-S G 1.6.70	1	2347,43	--	2347	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
97	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Технический центр ЦУНАМИ" г.Алматы	Клеммная колодка AL TB 2512	3	167,67	--	503	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
98	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Технический центр ЦУНАМИ" г.Алматы	Клеммный блок 14976	1	234,74	--	235	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
99	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Технический центр ЦУНАМИ" г.Алматы	Блок питания 24В 1А, IP56 TSU A 24/1/56/30-65	1	2097,31	--	2097	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
100	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Технический центр ЦУНАМИ" г.Алматы	Аккумуляторная батарея 12В, 7 А/ч Yuasa NP7-12	2	2202,18	--	4404	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
101	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "AC Technologies" г.Алматы	Муфта труба-коробка, IP67, Диаметр 50мм 50250	2	224,68	--	449	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
102	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "AC Technologies" г.Алматы	Муфта труба-коробка DN 17 мм, M25x1,5, PAM17M25N	2	201,21	--	402	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
103	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "AC Technologies" г.Алматы	Гайка M25x1,5, PAGM25N	2	50,30	--	101	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
104	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "AC Technologies" г.Алматы	Кольцо уплотнительное 17 мм PAR17	2	50,30	--	101	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
105	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "AC Technologies" г.Алматы	Прокладка уплотнительная M25 PAPM25	2	100,60	--	201	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ОТДЕЛ 5.ШСС4 в составе.								
106	Ц0110-901-5	Шкаф настенный, размером до 640x840 мм	1	554,90	13,90	555	14	423	2,00	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		380,00	4,50	380	4	110	0,03	--
107	Ц0110-901-13	Крышка декоративная и другие мелкие изделия /без присоединения проводов/	6	10,50	0,10	63	1	67	0,06	--
		шт		10,10	--	61	--	110	--	--
108	Ц0110-668-4	Извещатели ОС автоматические: контактный, магнито-контактный на открывание окон, дверей	1	195,70	--	196	--	160	1,00	1
		шт		178,00	--	178	--	90	--	--
109	Ц0108-544-3	Колонка распределительная со штепсельными розетками на ток 25 А, устанавливаемая на модульной коробке и присоединяемая к магистрали из проводов с жилами сечением до 35 мм2	1	308,70	7,00	309	7	284	2,00	2
		шт		297,00	2,30	297	2	95	0,01	--
110	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	3	501,20	13,20	1504	40	654	1,00	3
		шт		227,00	2,30	681	7	95	0,01	--
111	Ц0108-144-1	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 2,5 мм2	9	20,70	--	186	--	175	0,12	1
		шт		20,50	--	185	--	95	--	--
112	Ц0110-309-4	Дополнительная установка деталей на пультах и панелях, колодка клеммная на 20 клемм	3	490,00	--	1470	--	806	1,00	3
		шт		266,00	--	798	--	101	--	--
113	Ц0110-99-6	Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый	1	1526,20	--	1526	--	1296	9,00	9
		шт		1440,00	--	1440	--	90	--	--
114	Ц0108-121-1	Аккумуляторная батарея	2	307,70	--	615	--	526	2,00	4
		шт		277,00	--	554	--	95	--	--
115	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Технический центр ЦУНАМИ" г.Алматы	Корпус 700х500х250, с монтажной пластиной В исполнении IP 54 уплотнение из вспененного полиуретана. МК1 54 0705025	1	6641,49	--	6641	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
116	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Технический центр ЦУНАМИ" г.Алматы	DIN рейка, 1м SAR21034	1	1039,57	--	1040	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
117	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Технический центр ЦУНАМИ" г.Алматы	Фиксатор JXB-GD35	6	33,53	--	201	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
118	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Технический центр ЦУНАМИ" г.Алматы	Провод монтажный 1X2.5	3	53,66	--	161	--	--	--	--
		м.		--	--	--	--	--	--	--
119	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Технический центр ЦУНАМИ" г.Алматы	Тампер	1	335,35	--	335	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
120	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Технический центр ЦУНАМИ" г.Алматы	Короб перфорированный, серый RL12 25ммх40мм 00128RL	1	234,74	--	235	--	--	--	--
		м.		--	--	--	--	--	--	--
121	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Технический центр ЦУНАМИ" г.Алматы	Розетка 1Р 230в для DIN рейки DS80028	1	1676,73	--	1677	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
122	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Технический центр ЦУНАМИ" г.Алматы	Автоматический выключатель 1Р 16А С (DS09916203) С16-1 DLS 6I	1	3145,97	--	3146	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
123	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Технический центр ЦУНАМИ" г.Алматы	Автоматический выключатель 1Р 10А В (DS09916021) В10-1 DLS 6I	2	2446,86	--	4894	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
124	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Технический центр ЦУНАМИ" г.Алматы	Гребенчатая шинка 1P 70A 6 клемм (DS09920110) EV-S G 1.6.70	1	2347,43	--	2347	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
125	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Технический центр ЦУНАМИ" г.Алматы	Клеммная колодка AL TB 2512	2	167,67	--	335	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
126	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Технический центр ЦУНАМИ" г.Алматы	Клеммный блок 14976	1	234,74	--	235	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
127	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Технический центр ЦУНАМИ" г.Алматы	Блок питания 24В 1А, IP56 TSU A 24/1/56/30-65	1	2097,31	--	2097	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
128	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Технический центр ЦУНАМИ" г.Алматы	Аккумуляторная батарея 12В, 7 А/ч Yuasa NP7-12	2	2202,18	--	4404	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
129	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "AC Technologies" г.Алматы	Муфта труба-коробка, IP67, Диаметр 50мм 50250	2	224,68	--	449	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
130	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "AC Technologies" г.Алматы	Муфта труба-коробка DN 17 мм, M25x1,5, PAM17M25N	2	201,21	--	402	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
131	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "AC Technologies" г.Алматы	Гайка M25x1,5, PAGM25N	2	50,30	--	101	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
132	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "AC Technologies" г.Алматы	Кольцо уплотнительное 17 мм PAR17	2	50,30	--	101	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
133	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "AC Technologies" г.Алматы	Прокладка уплотнительная M25 PAPM25	2	100,60	--	201	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ОТДЕЛ 6.ЭЛЕКТРОПРИЁМНИКИ.								
142	Ц0108-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	1	64,00	1,00	64	1	56	0,36	--
		шт		58,50	0,20	59	--	95	--	--
143	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	3	501,20	13,20	1504	40	654	1,00	3
		шт		227,00	2,30	681	7	95	0,01	--
144	Ц0108-144-1	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 2,5 мм2	9	20,70	--	186	--	175	0,12	1
		шт		20,50	--	185	--	95	--	--
145	Ц0110-99-6	Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый	1	1526,20	--	1526	--	1296	9,00	9
		шт		1440,00	--	1440	--	90	--	--
146	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Технический центр ЦУНАМИ" г.Алматы	Розетка бытовая одинарная, IP23, K4150	1	871,90	--	872	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
147	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Технический центр ЦУНАМИ" г.Алматы	Автоматический выключатель 1P 16A C (DS09916203) C16-1 DLS 6I	1	3145,97	--	3146	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
148	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Технический центр ЦУНАМИ" г.Алматы	Автоматический выключатель 1P 25A C (DS09916205) C25-1 DLS 6I	2	5243,28	--	10487	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
149	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Технический центр ЦУНАМИ" г.Алматы	APC Smart-UPS RT 1000VA 230V Мощность VA, SURT1000XLI	2	62919,34	--	125839	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			714390				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			612957				
	Стоимость СМР -		Тенге			101433				
		Накладные расходы -	Тенге			52390				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9229				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			776009				

ПОДРЯДЧИК:
Филиал ТОО "АБК -Автодор НС"
Директор _____ **Абжанов С.К.**

СУБПОДРЯДЧИК
ТОО "ТОП Лтд"
Директор: _____ **Матвеев А.В.**

Бурахонов А.
Нормаханбетов Р.
Байбахтиев Б.А
нач. геофиз. Сакенов А.О.
Ситдиков
Абдрашик С.

Подрядчик: ТОО "АБК -Автодор НС"

Субподрядчик ТОО "ТОП Лтд"

Договор № АФ/АНС/СП/Сбп/94-14 от 30 июля 2014г.

Наименование стройки - КОМПЛЕКСНЫЕ РАБОТЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ СУХОГО ПОРТА ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ ХОРГОС - ВОСТОЧНЫЕ ВОРОТА

Наименование объекта - 8.ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ.СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ДЕКАБРЬ 2015г.

СМЕТА № 6-16-4

на СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ								
		Оборудование								
1	Ц0110-350-22	**Аппаратура цветного телевидения. Камера телевизионная передающая**	11	4209,80	27,80	46308	306	43096	19,00	209
		шт		3870,00	9,00	42570	99	101	0,05	1
2	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Технический	**Фиксированная уличная сетевая видеокамера, 3 Мп, КМОП SONY Exmor, АРД, ИК-фильтр, ИК-подсветка, NAS, IP66, BD3570RV**	10	36346,61	--	363466	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
3	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Технический центр ЦУНАМИ"	**Фиксированная сетевая видеокамера для установки внутри помещений, 3 Мп, КМОП SONY Exmor, АРД, ИК-фильтр, ИК-подсветка, BD3570DRV**	1	34208,58	--	34209	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
4	Ц0110-122-1	**Оборудование станции: устройство центральное управляющее**	1	15165,40	18,40	15165	18	12545	79,00	79
		устройс		13930,00	9,00	13930	9	90	0,05	--
5	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Технический центр ЦУНАМИ"	**Системный блок PULSER EXTREME i7 ASUS P8Z77-V RAM 8 GB 1600 MHz HDD 1000 GB GTX780 - 3 GB DVD ATX 650W 112002**	1	99062,33	--	99062	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Технический центр ЦУНАМИ"	Жесткий диск Western Digital RE, 4000 GB HDD SATA WD4000FYYZ, 7200rpm, 64MB cache, SATA 6 Gb/s 99947	3	20845,85	--	62538	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
7	Ц0110-385-6	Установка операционной системы, программного обеспечения	1	1297,80	--	1298	--	1259	7,00	7
		раб.стан		1247,00	--	1247	--	101	--	--
8	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Технический	ПО поддержки одного IP видеоканала для ""SecurOS Xpress"" ISS01IP-XPRESS	11	6592,28	--	72515	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
9	ПРАЙС-ЛИСТ	Аппаратный ключ ""Guardant"" EQISS01GUARD	1	2209,30	--	2209	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
10	Ц0111-96-2	Съемные и выдвижные блоки /модули, ячейки, ТЭЗ/, массой до 0,01 т	1	299,22	5,43	299	5	263	2,00	2
		шт		290,25	2,25	290	2	90	0,01	--
11	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Технический центр ЦУНАМИ" г.Алматы	Встроенная KVM-консоль в выдвижном корпусе Slideaway 1U ATEN CL1000M LCD-KVM консоль 17"" LCD, 1280x1024. Стандартный набор для монтажа в стойку Комплект кабелей Custom KVM Cable CL1000M-AT-RG	1	66514,30	--	66514	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
12	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Технический	ПО Microsoft Windows 7 Professional, Russian, 32-bit/64-bit SP1, GGK 6PC-00024	1	15322,59	--	15323	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
13	Ц0110-949-2 Изм. и доп. вып. 3	Конфигурация и настройка сетевых компонентов /мост, маршрутизатор, модем и т. п./	2	10499,71	--	20999	--	18899	32,00	64
		шт		10499,71	--	20999	--	90	--	--
14	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Технический центр ЦУНАМИ" г.Алматы	Коммутатор HP 1910-16G 16 портов RJ-45 10/100/1000 с автоматическим определением скорости 4 порта SFP 1000 Мбит/с JE005A	1	20845,85	--	20846	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
15	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Технический центр ЦУНАМИ" г.Алматы	Коммутатор 1910-8G 8 портов RJ-45 10/100/1000 с автоматическим определением скорости 1 порт SFP 1000 Мбит/с JG350A	1	30288,84	--	30289	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Технический	HP X121 1G SFP LC SX Transceiver 1 LC 1000BASE-SX port; Duplex J4858C	2	18529,64	--	37059	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
17	Ц0110-122-1	Оборудование станции: устройство центральное управляющее	1	15165,40	18,40	15165	18	12545	79,00	79
		устройс		13930,00	9,00	13930	9	90	0,05	--
18	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Технический центр ЦУНАМИ"	Системный блок PULSER ADVANCED i7-4770 MB ASUS H87-Plus RAM 8 GB 1600 MHz HDD 1000 GB GTX660 - 2GB DVD 500W 109324	1	71267,86	--	71268	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
19	Ц0110-350-23	Аппаратура цветного телевидения. Видеоконтрольное устройство	1	438,90	9,20	439	9	434	2,00	2
		шт		425,00	4,50	425	4	101	0,03	--
20	Ц0110-949-1 Изм. и доп. вып. 3	Установка операционной системы, программного обеспечения	1	68248,13	--	68248	--	61423	208,00	208
		раб.стан		68248,13	--	68248	--	90	--	--
21	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО	Монитор Asus LCD 24"" 1920x1080, 111464	1	21380,36	--	21380	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
22	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Технический	Клавиатура, Genius LuxeMate 320, 86571	1	1318,46	--	1318	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
23	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО	Мышь A4 Tech F3, 98611	1	1888,60	--	1889	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ОТДЕЛ 1.Коммуникационный шкаф RACK-1								
24	Ц0110-385-1	Оборудование радиотрансляционных узлов: шкаф или статив /стойка/, масса до 100 кг	1	2341,60	--	2342	--	2341	13,00	13
		шт		2318,00	--	2318	--	101	--	--
25	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Технический центр ЦУНАМИ" г.Алматы	Шкаф напольный SZB 800x800, 27U WZ-SZB-157-17AA-11-0000-011	1	92648,22	--	92648	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
26	Ц0111-96-2	Съемные и выдвижные блоки /модули, ячейки, ТЭЗ/, массой до 0,01 т	1	299,22	5,43	299	5	263	2,00	2
		шт		290,25	2,25	290	2	90	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Технический центр ЦУНАМИ" г.Алматы	Панель вентиляционная, 3 вентилятора, 230 В, 50 Гц, 1U WZ-PW13-00-00-011	1	21558,53	--	21559	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
28	Ц0110-52-7	Кроссировка в шкафу	3	32,30	--	97	--	81	0,10	--
		шт		29,90	--	90	--	90	--	--
29	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Технический центр ЦУНАМИ" г.Алматы	Кабельный органайзер, металлический, 900-003	3	997,75	--	2993	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
30	Ц0110-901-13	Крышка декоративная и другие мелкие изделия /без присоединения проводов/	5	10,50	0,10	53	1	56	0,06	--
		шт		10,10	--	51	--	110	--	--
31	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Технический центр ЦУНАМИ" г.Алматы	Заглушка стальная, 19, 1U WZ-SB00-33-01-011	5	783,95	--	3920	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
32	Ц0108-591-12	Панель электропитания. Блоки с штепсельной розеткой утопленного типа при скрытой проводке	2	103,70	0,40	207	1	187	0,62	1
		шт		98,30	0,10	197	--	95	--	--
33	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Технический центр ЦУНАМИ" г.Алматы	Блок розеток, WZ-LZ30-09-SU-000/C	2	2850,71	--	5701	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
34	Ц0110-936-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Установка, монтаж УССЛК с учетом измерений на ОК ГТС, число волокон 4	1	4684,25	3251,77	4684	3252	2468	6,30	6
		УССЛК		1416,74	827,15	1417	827	110	4,80	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Технический центр ЦУНАМИ" г.Алматы	Патч-панель, предсобранная 4 порта LC MM, 47C-20-LC-04-11BL	1	17104,29	--	17104	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
36	Ц0111-96-2	Съемные и выдвижные блоки /модули, ячейки, ТЭЗ/, массой до 0,01 т	1	299,22	5,43	299	5	263	2,00	2
		шт		290,25	2,25	290	2	90	0,01	--
37	Ц0110-51-25	Разделка и включение кабелей и проводов, один кабель в штеккеры навивочным пистолетом емкостью: 5x3, 5x2	24	74,90	--	1798	--	1458	0,40	10
		конец		67,50	--	1620	--	90	--	--
38	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Технический центр ЦУНАМИ" г.Алматы	Патч-панель экранированная, 24 x RJ-45, NFPP-C5e-24	1	10084,40	--	10084	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
39	Ц0108-472-11	Перемычка заземляющая тросовая диаметром до 9.2 мм для строительных металлических конструкций	6	66,70	4,10	400	25	277	0,30	2
		шт		48,40	0,20	290	1	95	--	--
40	Ц0111-96-2	Съемные и выдвижные блоки /модули, ячейки, ТЭЗ/, массой до 0,01 т	2	299,22	5,43	598	11	527	2,00	4
		шт		290,25	2,25	581	5	90	0,01	--
41	Ц0110-52-7	Кроссировка в шкафу	9	32,30	--	291	--	242	0,10	1
		шт		29,90	--	269	--	90	--	--
42	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Технический центр ЦУНАМИ" г.Алматы	Комплект кабелей заземления, WZ-SB12-00-01-000	1	2227,12	--	2227	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
43	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Технический центр ЦУНАМИ" г.Алматы	Крепежный набор M6, T1Z-00-0002	2	267,25	--	535	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Технический центр ЦУНАМИ" г.Алматы	Полка стационарная, 465x650мм, WZ-SB00-48-01-011	2	2886,35	--	5773	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
45	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Технический центр ЦУНАМИ" г.Алматы	Соединитель гибкий 1 м, NETB 6401	8	73,78	--	590	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
46	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Технический центр ЦУНАМИ" г.Алматы	Соединитель гибкий 2 м, NETB 6402	1	174,38	--	174	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ОТДЕЛ 2.Коммуникационный шкаф RACK-2								
47	Ц0110-385-1	Оборудование радиотрансляционных узлов: шкаф или статив /стойка/, масса до 100 кг	1	2341,60	--	2342	--	2341	13,00	13
		шт		2318,00	--	2318	--	101	--	--
48	Ц0111-96-2	Съемные и выдвижные блоки /модули, ячейки, ТЭЗ/, массой до 0,01 т	1	299,22	5,43	299	5	263	2,00	2
		шт		290,25	2,25	290	2	90	0,01	--
49	Ц0110-52-7	Кроссировка в шкафу	3	32,30	--	97	--	81	0,10	--
		шт		29,90	--	90	--	90	--	--
50	Ц0110-901-13	Крышка декоративная и другие мелкие изделия /без присоединения проводов/	4	10,50	0,10	42	--	44	0,06	--
		шт		10,10	--	40	--	110	--	--
51	Ц0108-591-12	Панель электропитания. Блоки с штепсельной розеткой утопленного типа при скрытой проводке	2	103,70	0,40	207	1	187	0,62	1
		шт		98,30	0,10	197	--	95	--	--
52	Ц0111-96-2	Съемные и выдвижные блоки /модули, ячейки, ТЭЗ/, массой до 0,01 т	1	299,22	5,43	299	5	263	2,00	2
		шт		290,25	2,25	290	2	90	0,01	--
53	Ц0110-51-25	Разделка и включение кабелей и проводов, один кабель в штеккеры навивочным пистолетом емкостью: 5x3, 5x2	24	74,90	--	1798	--	1458	0,40	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		конец		67,50	--	1620	--	90	--	--
54	Ц0110-936-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Установка, монтаж УССЛК с учетом измерений на ОК ГТС, число волокон 4	1	4684,25	3251,77	4684	3252	2468	6,30	6
		УССЛК		1416,74	827,15	1417	827	110	4,80	5
55	Ц0108-472-11	Перемычка заземляющая тросовая диаметром до 9.2 мм для строительных металлических конструкций	6	66,70	4,10	400	25	277	0,30	2
		шт		48,40	0,20	290	1	95	--	--
56	Ц0111-96-2	Съемные и выдвижные блоки /модули, ячейки, ТЭЗ/, массой до 0,01 т	1	299,22	5,43	299	5	263	2,00	2
		шт		290,25	2,25	290	2	90	0,01	--
57	Ц0110-52-7	Кроссировка в шкафу	5	32,30	--	162	--	135	0,10	1
		шт		29,90	--	150	--	90	--	--
58	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Технический центр ЦУНАМИ" г.Алматы	Шкаф напольный SZB 800x800, 24U, WZ-SZB-089-17AA-11-0000-011	1	67306,08	--	67306	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
59	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Технический центр ЦУНАМИ" г.Алматы	Панель вентиляционная, 3 вентилятора, 230 В, 50 Гц, WZ-PW13-00-00-011	1	21558,53	--	21559	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
60	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Технический центр ЦУНАМИ" г.Алматы	Кабельный органайзер, металлический, черный, 900-003	3	997,75	--	2993	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
61	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Технический центр ЦУНАМИ" г.Алматы	Заглушка стальная, WZ-SB00-33-01-011	4	783,95	--	3136	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
62	СПРАЙС-ЛИСТ ZPAS Польша	Блок розеток, WZ-LZ30-09-SU-000/C	2	2682,77	--	5366	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
63	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Технический центр ЦУНАМИ" г.Алматы	Патч-панель экранированная, NFPP-C5e-24	1	10084,40	--	10084	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
64	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Технический центр ЦУНАМИ" г.Алматы	Патч-панель, предсобранная 4 порта LC MM, 47C-20-LC-04-11BL	1	17104,29	--	17104	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
65	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Технический центр ЦУНАМИ" г.Алматы	Комплект кабелей заземления, WZ-SB12-00-01-000	1	2095,92	--	2096	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
66	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Технический центр ЦУНАМИ" г.Алматы	Крепежный набор M6, T1Z-00-0002	2	251,51	--	503	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
67	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Технический центр ЦУНАМИ" г.Алматы	Полка стационарная 100кг, 465x650мм, WZ-SB00-48-01-011	1	2886,35	--	2886	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
68	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Технический центр ЦУНАМИ" г.Алматы	Соединитель гибкий 1 м, NETB 6401	4	110,66	--	443	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
69	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Технический центр ЦУНАМИ" г.Алматы	Соединитель гибкий 3 м, NETB 6403	1	234,74	--	235	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ОТДЕЛ 3.ЭЛЕКТРОПРИЁМНИКИ								
70	Ц0110-99-6	Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый	5	1526,20	--	7631	--	6480	9,00	45
		шт		1440,00	--	7200	--	90	--	--
71	Ц0108-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	2	64,00	1,00	128	2	112	0,36	1
		шт		58,50	0,20	117	--	95	--	--
72	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	2	501,20	13,20	1002	26	436	1,00	2
		шт		227,00	2,30	454	5	95	0,01	--
73	Ц0108-144-1	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 2,5 мм2	6	20,70	--	124	--	117	0,12	1
		шт		20,50	--	123	--	95	--	--
74	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Технический центр ЦУНАМИ" г.Алматы	APC Smart-UPS RT 1000VA 230V, SURT1000XLI	2	70555,19	--	141110	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
75	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Технический центр ЦУНАМИ" г.Алматы	Блок питания 24В/3.5А Выходное напряжение 24В, MSB-B4	3	2601,28	--	7804	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
76	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Технический центр ЦУНАМИ" г.Алматы	Розетка бытовая одинарная, IP23, K4150	2	871,90	--	1744	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
77	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Технический центр ЦУНАМИ" г.Алматы	Автоматический выключатель (DS09916205), C25-1 DLS 6I	2	670,69	--	1341	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТДЕЛ 5.мОМОНТАЖНЫЕ МАТЕРИАЛЫ								
88	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Технический центр ЦУНАМИ" г.Алматы	Универсальный адаптер для крепления кронштейнов на вертикальные опоры диаметром от 70 до 275 мм, HT-275A	6	4694,85	--	28169	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
89	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Технический центр ЦУНАМИ" г.Алматы	Хомут Norma нержавеющий (12мм) (80-100), 2198	6	167,67	--	1006	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
90	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Технический центр ЦУНАМИ" г.Алматы	Хомут Norma нержавеющий (12мм) (130-150), 1126	6	246,48	--	1479	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
91	Ц0111-1-2	Конструкции для установки приборов и средств автоматизации, массой до 2 кг	10	213,63	10,17	2136	102	608	0,50	5
		шт		65,25	2,25	653	23	90	0,01	--
92	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Технический центр ЦУНАМИ" г.Алматы	Кронштейн усиленный для настенного крепления камер, MBF250B	10	1341,39	--	13414	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
99	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Технический центр ЦУНАМИ" г.Алматы	Подрозетник, Одинарный, Способ установки: открытой установки, накладной К2140	2	670,69	--	1341	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
109	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "AC Technologies" г.Алматы	Коробка ответвит. с гладкими стенками, IP56, 240x190x90мм, 54210	2	804,83	--	1610	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
110	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "AC Technologies" г.Алматы	Муфта труба-коробка, IP67, Диаметр 50мм (герметичное соединение жёстких гладких труб с корпусами ответвительных коробок, шкафов и щитков), 50250	4	224,68	--	899	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
111	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "AC Technologies" г.Алматы	Хомут стальной с внутренней резьбой М6, 48 - 50мм, 58048	10	50,30	--	503	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
112	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "AC Technologies" г.Алматы	Крепежный комплект для стальных хомутов (винт-шуруп и дюбель), 63768	10	23,47	--	235	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
113	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "AC Technologies" г.Алматы	Держатель оцинкованный односторонний, 48 - 50мм, 53348	5	26,83	--	134	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
114	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "AC Technologies" г.Алматы	Держатель оцинкованный двусторонний, 48 - 50мм, 53361	5	33,53	--	168	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
115	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "AC Technologies" г.Алматы	Муфта труба-коробка 10 мм, M16x1,5, PAM10M16N	26	100,60	--	2616	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
116	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "AC Technologies" г.Алматы	Гайка с метрической резьбой M16x1,5, PAGM16N	26	23,47	--	610	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
117	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "AC Technologies" г.Алматы	Кольцо уплотнительное номинальный диаметр 10мм, PAR10	26	40,24	--	1046	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
118	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "AC Technologies" г.Алматы	Прокладка уплотнительная M16x1,5 PAPM16	26	67,07	--	1744	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1604518				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			1327949				
		Стоимость СМР -	Тенге			276569				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			174160				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27044				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1805722				

ПОДРЯДЧИК:
Филиал ТОО "АБК - Автодор НС"
Директор_____Абжанов С.К.

СУБПОДРЯДЧИК
ТОО "ТОП Лтд"
Директор: _____Матвеев А.В.

Инженер Бураханов Н.
нач ПТО Мирмонимбеков Р.
инж ПТО Балбахиев Б.А
нач. геодез. Сакенов А.О
Ситдиков И.И
СЭБ Подромин С.

Подрядчик: ТОО "АБК -Автодор НС"

Субподрядчик ТОО "ТОП Лтд"

Договор № АФ/АНС/СП/Сбп/94-14 от 30 июля 2014г.

Наименование стройки - КОМПЛЕКСНЫЕ РАБОТЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ СУХОГО ПОРТА ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ ХОРГОС - ВОСТОЧНЫЕ ВОРОТА

Наименование объекта - ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ.НЭС ЭМ АК

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ДЕКАБРЬ 2015г.

СМЕТА № 6-16-3-1

на НЭС_ЭМ_АК

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.НАРУЖНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ								
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ КОНСТРУКЦИИ								
38	**Ц0108-152-15**	**Подвеска кабельная закладная для прокладки кабеля массой до 6,5 кг**	**12**	**3,50**	**0,30**	**42**	**4**	**35**	**0,02**	**--**
		шт		**3,10**	**--**	**37**	**--**	**95**	**--**	**--**
41	**СПРАЙСТ-ЛИСТ ТОО "Компания Казахский Свет"**	**Скоба для стоек кабельных К1157**	**5**	**54,33**	**--**	**272**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ								
73	**Ц0108-358-2 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-06-2002СН РК 8. 02-17-2006**	**Светильники, устанавливаемые вне зданий с лампами люминисцентными**	**13**	**1583,29**	**979,88**	**20583**	**12738**	**7011**	**1,87**	**24**
		шт		**362,78**	**204,88**	**4716**	**2663**	**95**	**1,19**	**15**
74	**Ц0110-309-4**	**Дополнительная установка деталей на пультах и панелях, колодка клеммная на 20 клемм**	**9**	**490,00**	**--**	**4410**	**--**	**2418**	**1,00**	**9**
		шт		**266,00**	**--**	**2394**	**--**	**101**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78	ПРАЙСТ-ЛИСТ ТОО "Казахский свет"	Светодиодный светильник 200вт уг.110гр IP-54 наружной установки ОС LED 500-200/106								
		шт	13	43058,51	--	559761	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
79	ПРАЙСТ-ЛИСТ ТОО "Казахский свет"	Переносной светильник 6м РВО 42								
		шт	1	641,41	--	641	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
80	СПРАЙСТ-ЛИСТ ТОО "Казахский свет"	Лампа МО 24-40вт								
		шт	12	22,13	--	266	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
81	СПРАЙСТ-ЛИСТ ТОО "Технический центр ЦУНАМИ" г.Алматы	Клеммная колодка для кабеля D 16мм2								
		шт	14	2500,00	--	35000	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
				ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ						
82	С151601-491 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 5х6 мм2								
		1000м	1,2	90197,00	--	108236	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
83	С151607-138 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79								
		км	0,64	17381,00	--	11124	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
84	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг								
		м	700	27,70	2,10	19390	1470	13433	0,10	70
				19,70	0,50	13790	350	95	--	2
85	Ц0108-145-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по дну канала без креплений, масса 1 м до 1 кг								
		м	500	18,50	2,60	9250	1300	5035	0,06	30
				10,10	0,50	5050	250	95	--	1
86	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2								
			640	8,50	0,10	5440	64	4438	0,05	32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		7,30	--	4672	--	95	--	--
87	Ц0108-494-1	За каждое присоединение флажковым /фигурным/ наконечником добавлять к соответствующей расценке на присоединение машины к электрической сети, наконечник медный, сечение до 360 мм2	160	177,00	--	28320	--	26904	0,87	139
		шт		177,00	--	28320	--	95	--	--
88	СПРАЙСТ-ЛИСТ ТОО "Технический центр ЦУНАМИ" г.Алматы	Наконечник кабельный медный анодированный МА 6-6-4-А-УХЛ4	160	67,07	--	10731	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
89	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	180	28,89	27,85	5199	5012	1654	0,01	1
		м3		1,04	8,44	187	1518	97	0,03	6
90	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	60	134,10	--	8046	--	9092	0,97	58
		м3		134,10	--	8046	--	113	--	--
91	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабелев траншее	1000	36,70	27,80	36700	27800	14915	0,06	60
		м		8,80	6,90	8800	6900	95	0,04	40
92	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении2 группы	120	6,48	6,48	778	778	245	--	--
		м3		--	2,10	--	252	97	0,01	1
93	Е0101-90-2	Планировка дна и откосов выемок каналов вручную в грунтах 2 группы	540	20,27	--	10946	--	12369	0,13	70
		м2		20,27	--	10946	--	113	--	--
94	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	6	6003,53	98,32	36021	590	4614	4,41	26
		м3		695,25	37,15	4172	223	105	0,18	1
95	С143001-6 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	6	4530,00	--	27180	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
96	С12041-17 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные вкаркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 20-22 мм	0,322	46700,00	--	15037	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
97	Ц0108-410-2	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 50 мм								
			64	39,00	1,50	2496	96	1587	0,16	10
		м		25,90	0,20	1658	13	95	--	--
98	СПРАЙСТ-ЛИСТ ТОО "Казахский свет"	Лента предупреждающая ширина 300мм								
			1000	26,83	--	26828	--	--	--	--
		м.п		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			982696				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			560402				
	Стоимость СМР -		Тенге			422294				
		Накладные расходы -	Тенге			103751				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			31563				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1118010				

ПОДРЯДЧИК:
Филиал ТОО "АБК -Автодор НС"
Директор _____ **Абжанов С.К.**

СУБПОДРЯДЧИК
ТОО "ТОП Лтд"
Директор: _____ **Матвеев А.В.**

Подрядчик: ТОО "АБК -Автодор НС"

Субподрядчик: ТОО "ТОП Лтд"

Наименование стройки : Комплексные работы по строительству сухого порта и объектов инфраструктуры специальной экономической зоны "Хоргос-Восточные ворота".

Договор: № АФ/АНС/СП/Сбп/94-14 от 30 июля 2014г.

Сводная справка Форма №2 за декабрь месяц 2015 г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав,объектов,работ и затрат	Сметная стоимость,тыс.тенге	
			Стоимость в базовых ценах	Всего стоимость в рыночных ценах
		Глава 6.Наружные сети и сооружения водоснабжения ,канализации,теплоснабжения и газоснабжения.		
		8.Водозаборные сооружения.		
	6-16	**Основные сооружения**	**5 962,379**	**13 369,669**
		Основные объекты строительства.		
		8.Водозаборные сооружения		
		Объекты энергетического хозяйства.		
1	6-16-3-1	Водозаборные сооружения НЭС ЭМ АК	1 118,010	2 506,956
2	6-16-4	Система видеонаблюдения	1 805,722	4 049,039
3	6-16-5	Система периметральной охранной радиоволновой сигнализации	776,009	1 740,074
4	6-16-6	Комплексная автоматизация АСУТП	2 082,841	4 670,434
5	6-16-7	Система автоматической пожарной сигнализации и система оповещения людей о пожаре	179,797	403,166
6	6-16-10	Резервуар противопожарного запаса воды V=1000м3 №1.№2	5,483	12,295
7	6-16-11	Резервуар противопожарного запаса воды V=600м3 №1.№2	5,483	12,295
		Итого по главе 6:	**5 973,345**	**13 394,259**
		Итого по главам 6	**5 973,345**	**13 394,259**
		НДС, 12%		**1 607,311**
		ВСЕГО в текущих ценах, с НДС		**15 001,570**

ПОДРЯДЧИК:
Филиал ТОО "АБК -Автодор НС"
Директор _____ **Абжанов С.К.**

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "ТОП Лтд"
Директор: _____ **Матвеев А.В.**

Ф №3
Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. №73

ПОДРЯДЧИК: **Филиал ТОО "АБК Автодор НС"**
СУБПОДРЯДЧИК: **ТОО "ТОП Лтд"**

Наименование строительства: **Комплексные работы по строительству сухого порта и объектов инфраструктуры специальной экономической зоны"Хоргос-Восточные ворота"**

Договор № АФ/АНС/СП/Сбп/94-14 от 30 июля 2014г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2015 г.

Код застройщика		код	договор		источник финанс.		организ.-правовая форма	
		подрядчика	номер	дата	наименов	код	наименование	код
			АФ/АНС/СП/Сбп/94-14	30.07.2014				

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ пусковых комплексов объектов	стоимость выполненных работ и затрат, без НДС								Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате с НДС, тенге
		С начала строительства по отчётный месяц включит.	В отчётном месяце	Базовая стоимость в ценах 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базисных ценах 2001г.	дополнит. Работы			
					СМР в отчётном месяце тенге	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные затраты и расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего по объекту:	740 548 572								88 865 828	829 414 400
	в том числе:										
	за отчетный месяц:		**524 723**							**62 966**	**587 689**
	Корректировка за март 2015г.		**0**							**0**	
	Корректировка за апрель 2015г.		**-70 024 547**							**-8 402 946**	
	Корректировка за май 2015г.		**57 155 011**							**6 858 601**	
	Корректировка за июнь 2015г.		**0**							**0**	
	Выполнение за ноябрь 2015г.		**13 394 259**							**1 607 311**	
	Всего к оплате:	**587 689**	Пятьсот восемьдесят семь тысяч шестьсот девяносто один тенге								

ПОДРЯДЧИК: **Директор Филиала ТОО "АБК-Автодор НС" в г. Астана** (подпись) **Абжанов С.К.** (расшифровка подписи)

СУБПОДРЯДЧИК: **Директор ТОО "ТОП Лтд"** (подпись) **Матвеев А.В.** (расшифровка подписи)

ТОП и нд

Счет-фактура № 00000000234 от 25 декабря 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 031040003399, Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В",Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0032855, от 10.08.2012

ИИК поставщика: KZ42914398914BC01184, в банке ДБ АО "СБЕРБАНК", БИК SABRKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор субподряда №АФ/АНС/СП/Сбп/94-14 от 30.07.2014г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Алматинская обл., СЭЗ "Хоргос-Восточные ворота"

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 031040003399, Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд",Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В"

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 120741006737, ТОО "АБК-Автодор НС" в лице Филиала ТОО "АБК-Автодор НС в г.Астана,Республика Казахстан, район Алматы, г.Астана, ул. Жансугурова, дом № 14/2

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ТОО "АБК-Автодор НС"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 990140000661, Республика Казахстан, г. Астана, ул. Букейхана, дом № 24

ИИК получателя: KZ179470398000063166, в банке АО ДБ Альфа-Банк, БИК ALFAKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительные работы по наружным сетям и сооружениям водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения. СЭЗ "Хоргос-Восточные ворота".	тг.	1	524 723,00	524 723,00	12%	62 966,00	587 689,00		
Всего по счету:					**524 723,00**		**62 966,00**	**587 689,00**		

Директор: Матвеев А. В.

(Ф.И.О., подпись)

Гл.бухгалтер: Жунисбаева М. Т.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Подрядчик: ТОО "АБК -Автодор НС"

Субподрядчик ТОО "ТОП Лтд"

Договор: № АФ/АНС/СП/Сбп/60-15 от 28 мая 2015 г.

Наименование стройки - КОМПЛЕКСНЫЕ РАБОТЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ СУХОГО ПОРТА И ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ
Наименование объекта - СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА январь 2016г.

СМЕТА № 6-12-1

на ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЮ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего / рабочих, обслуживаю-щих машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. Канализация хозяйственно-бытовая								
1	Е0122-8-11	**Укладка стальных водопроводных труб диам. 500 мм с гидравлическим испытанием** км	0,014	307552,18	115368,43	4306	1615	3959	857,00	12
				162000,00	55530,00	2268	777	130	271,21	4
2	Ц0112-790-11прим	**Задвижка шиберная со штурвалом, диаметр условного прохода 500 мм** шт	1	5165,40	1755,00	5165	1755	3410	19,00	19
				3375,00	414,00	3375	414	90	2,40	2
3	Е0122-40-11	**Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 500 мм** фланец	3	986,32	133,57	2959	401	2738	3,30	10
				695,25	6,75	2086	20	130	0,03	--
		Устройство круглых колодцев диам 2000(1 шт)								
4	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	**Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах** м3	3,32015	24864,79	1879,87	82555	6241	8520	8,86	29
				1435,50	538,43	4766	1788	130	2,06	7
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			94985				70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			18626				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6817				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			120428				

ПОДРЯДЧИК:
Филиал ТОО "АБК-Автодор НС"
Директор _____ **Абжанов С.К.**

СУБПОДРЯДЧИК
ТОО "ТОП Лтд"
Директор: _____ **Матвеев А.В.**

эксперт Бурганов А.
инж ПТО Даулет Нурмаганбетов Н.
инж ПТО Даулет Бекбаевич Б.А
Сейтжанов Н.К.

Подрядчик: **ТОО "АБК -Автодор НС"**

Субподрядчик: **ТОО "ТОП Лтд"**

Наименование стройки : Комплексные работы по строительству сухого порта и объектов инфраструктуры специальной экономической зоны "Хоргос-Восточные ворота".

Договор: № АФ/АНС/СП/Сбп/60-15 от 28 мая 2015г.

Сводная справка Форма №2 за январь месяц 2016 г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав,объектов,работ и затрат	Сметная стоимость,тыс.тенге	
			Стоимость в базовых ценах	Всего стоимость в рыночных ценах
		Глава 6.Наружные сети и сооружения водоснабжения ,канализации,теплоснабжения и газоснабжения.		
		8.Водозаборные сооружения.		
1	6-12	**Основные сооружения**	**120,428**	**270,036**
	6-12-1	Индустриальная зона. Сети водопровода и канализации	120,428	270,036
		Итого по главе 6:	**120,428**	**270,036**
		Итого по главам 6	**120,428**	**270,036**
		НДС, 12%		**32,404**
		ВСЕГО в текущих ценах, с НДС		**302,440**

ПОДРЯДЧИК:
Филиал ТОО "АБК -Автодор НС"
Директор _____ **Абжанов С.К.**

СУБПОДРЯДЧИК
ТОО "ТОП Лтд"
Директор: _____ **Матвеев А.В.**

Ф №3
Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. №73

ПОДРЯДЧИК: **Филиал ТОО "АБК Автодор НС"**
СУБПОДРЯДЧИК: **ТОО "ТОП Лтд"**

Наименование строительства: **Комплексные работы по строительству сухого порта и объектов инфраструктуры специальной экономической зоны"Хоргос-Восточные ворота"**

Договор: № АФ/АНС/СП/Сбп/60-15 от 28 мая 2015 г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за январь месяц 2016 г.

Код застройщика		код	договор		источник финанс.		организ.-правовая форма	
		подрядчика	номер	дата	наименов	код	наименование	код
			АФ/АНС/СП/Сбп/60-15	**28.05.2015**				

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ пусковых комплексов объектов	стоимость выполненных работ и затрат, без НДС								Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате с НДС, тенге
		С начала строительства по отчётный месяц включит.	В отчётном месяце	Базовая стоимость в ценах 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базисных ценах 2001г.	дополнит. Работы			
					СМР в отчётном месяце тенге	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные затраты и расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего по объекту:	370 084 710								44 410 165	414 494 875
	в том числе:										
	за отчетный месяц:		**270 036**							**32 404**	**302 440**
	Всего к оплате:	**302 440**	Триста две тысячи четыреста сорок тенге								

ПОДРЯДЧИК: **Директор Филиала ТОО "АБК-Автодор НС" в г. Астана** _____ (подпись) **Абжанов С.К.** (расшифровка подписи)

СУБПОДРЯДЧИК: **Директор ТОО "ТОП Лтд"** _____ (подпись) **Матвеев А.В.** (расшифровка подписи)

Счет-фактура № 00000000023 от 29 января 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 031040003399, Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В",Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0032855, от 10.08.2012

ИИК поставщика: KZ42914398914BC01184, в банке ДБ АО "СБЕРБАНК", БИК SABRKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор субподряда №АФ/АНС/СП/Сбп/60-15 от 28.05.2015г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Алматинская обл., СЭЗ "Хоргос-Восточные ворота"

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 031040003399, Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд",Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В"

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 120741006737, ТОО "АБК-Автодор НС" в лице Филиала ТОО "АБК-Автодор НС в г.Астана,Республика Казахстан, район Алматы, г.Астана, ул. Жансугурова, дом № 14/2

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ТОО "АБК-Автодор НС"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 990140000661, Республика Казахстан, г. Астана, ул. Букейхана, дом № 24

ИИК получателя: KZ179470398000063166, в банке АО ДБ Альфа-Банк, БИК ALFAKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительные работы по наружным сетям и сооружениям водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения. Индустриальная зона.	тг.	1	270 036,00	270 036,00	12%	32 404,00	302 440,00		
Всего по счету:					**270 036,00**		**32 404,00**	**302 440,00**		

Директор: Присадков Р. С.

(Ф.И.О., подпись)

Гл.бухгалтер: Жунисбаева М. Т.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер по материалам

(должность)

Чулембаева Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Подрядчик: ТОО "АБК -Автодор НС"
Субподрядчик ТОО "ТОП Лтд"

Договор: № АФ/АНС/СП/Сбп/42-16 от 16.08. 2016 г.

Наименование стройки - КОМПЛЕКСНЫЕ РАБОТЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ СУХОГО ПОРТА И ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ "ХОРГОС-ВОСТОЧНЫЕ ВОРОТА".
ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ЗОНА.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА октябрь 2016 г.

Форма 4

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-9-7

на НАРУЖНЫЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ. НВК 4. Без восстановления асфальтового покрытия.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. Водопровод противопожарный В1										
1	Е0101-17-31 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	1009,98	48,37	46,88	48853	47343	8105	0,01	8		
		м3		1,37	6,90	1384	6972	97	0,02	24		
2	Е0101-162-1 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунтов вручную после разработки их механизированным способом	76,02	233,02	--	17714	--	20017	1,50	114		
		м3		233,02	--	17714	--	113	--	--		
3	Е0101-174-1 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1	76,02	86,53	--	6578	--	7433	0,54	41		
		м3		86,53	--	6578	--	113	--	--		
4	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	1737,6	45,00	45,00	78192	78192	15638	--	--		
		т		--	9,00	--	15638	100	0,19	328		
5	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	1086	3,08	2,66	3340	2890	1391	--	3		
		м3		0,39	0,93	424	1010	97	--	3		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0101-17-31 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3(Грунт для обратной засыпки)	1055	48,37	46,88	51031	49454	8466	0,01	9
		м3		1,37	6,90	1445	7283	97	0,02	25
7	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	1688	45,00	45,00	75960	75960	15192	--	--
		т		--	9,00	--	15192	100	0,19	319
8	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	73,85	122,18	--	9023	--	10196	0,89	65
		м3		122,18	--	9023	--	113	--	--
9	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	981,15	5,55	5,55	5450	5450	1716	--	--
		м3		--	1,80	--	1770	97	0,01	7
10	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	981,15	3,20	3,20	3139	3139	989	--	--
		м3		--	1,04	--	1019	97	--	4
11	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	981,15	21,55	4,52	21140	4431	16208	0,11	106
		м3		17,03	--	16709	--	97	--	--
12	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта(доставка воды-15км)	981,15	29,85	27,73	29289	27209	7580	0,01	12
		м3		1,62	6,35	1589	6225	97	0,03	28
13	Е0122-8-1прим	Укладка стальных водопроводных труб диам. 25 мм с гидравлическим испытанием	0,191	62566,88	6788,50	11950	1297	11978	253,00	48
		км		45675,00	2565,00	8724	490	130	12,52	2
14	Е0122-8-7	Укладка стальных водопроводных труб диам. 250 мм	0,02	174224,44	71861,81	3484	1437	2864	441,00	9
		км		83025,00	27146,25	1661	543	130	132,58	3
15	С130806-101 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм	20	2030,00	--	40600	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
16	С130806-57 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002прим	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,2 мм	211,844	99,00	--	20973	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0122-14-1 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 25 мм	0,211	176712,40	29493,95	37286	6223	12746	203,00	43
		км		35325,00	11142,00	7454	2351	130	54,42	11
18	Е0122-14-6 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 219 мм	0,02	551518,23	80990,95	11030	1620	2053	278,00	6
		км		48375,00	30595,50	968	612	130	149,43	3
19	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 20 мм	20	244,98	0,28	4900	6	3823	0,84	17
		м		146,93	0,11	2939	2	130	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 219 мм	2	4618,68	559,80	9237	1120	3458	7,99	16
		футляр		1320,75	9,29	2642	19	130	0,02	--
21	С130804-3031 Изм. и доп.вып.18прим	Тройник переходной 89х6-57х4	2	1150,00	--	2300	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
22	С130810-107	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 57х4-25х3 мм	2	251,00	--	502	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	С130810-110	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 89х6-57х4 мм	1	321,00	--	321	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	С130804-3408 Изм. и доп.вып.18прим	Втулка под фланецдиам 90х3,5	3	548,00	--	1644	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 90 мм	4	156,43	21,43	626	86	655	0,60	2
		фланец		126,00	--	504	--	130	--	--
26	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 90 ГОСТ 12816-80	4	384,00	--	1536	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
27	С130810-18прим	Заглушка диам. 80	1	215,00	--	215	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	Е0122-36-2	Установка кранов шаровых	2	497,61	28,48	995	57	918	2,03	4
		шт		342,00	11,25	684	23	130	0,05	--
29	С130904-68 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые DN 25	2	3074,00	--	6148	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0122-38-1	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 25 мм	2	478,53	80,05	957	160	743	1,30	3
		врезка		254,25	31,50	509	63	130	0,15	--
		Устройство круглых колодцев диам 1500(1 шт)								
31	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	1,665	24864,79	1879,87	41400	3130	4273	8,86	15
		м3		1435,50	538,43	2390	896	130	2,06	3
32	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	11,2	245,44	3,82	2749	43	513	0,21	2
		м2		37,35	1,44	418	16	118	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип ТВ /С250/ ГОСТ 3634-99								
		комплект	1	13400,00	--	13400	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
34	С12021-223	Лестницы шахтные для негабаритных емкостей								
		т	0,0097	173500,00	--	1683	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
35	Е0107-20-3	Соединительные элементы в колодцах								
		т	0,0284	175710,10	1826,10	4990	52	312	42,70	1
				8100,00	690,75	230	20	125	3,37	--
36	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза								
		м2	1,905	20,36	0,02	39	--	7	0,02	--
				4,16	--	8	--	90	--	--
37	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 25 мм								
		км	0,211	8097,13	--	1708	--	2203	51,50	11
				8032,50	--	1695	--	130	--	--
		Вскрытие и восстановление асфальтового покрытия 80 м2								
38	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных								
		м3	7,2	408,11	169,61	2938	1221	2323	1,55	11
				238,50	4,07	1717	29	133	0,01	--
39	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных								
		м3	12	66,75	51,25	801	615	401	0,12	1
				15,50	9,62	186	115	133	0,04	--
40	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках								
		т	17,28	27,10	27,10	468	468	328	--	--
				--	18,97	--	328	100	0,40	7
41	Е01031-А26-2	Разгрузка мусора строительного при автомобильных перевозках								
		т	17,28	38,60	38,60	667	667	467	--	--
				--	27,02	--	467	100	0,57	10
42	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1								
		т	17,28	76,60	76,60	1324	1324	265	--	--
				--	15,32	--	265	100	0,32	6
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			576582	313593			548
			Тенге			87592	61348			784
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			487261				
	Материалы -		Тенге			55818				
	Всего заработная плата -		Тенге				148940			
	Местные материалы -		Тенге			30258				
		Накладные расходы -	Тенге			163262				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							82
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				24489			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			39031				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			689554				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1414
		Сметная заработная плата -	Тенге				173430			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1683				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1683				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			101				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1784				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			87639				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			87639				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5258				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			92897				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			784235				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1414
		Сметная заработная плата -	Тенге				173430			
		РАЗДЕЛ 2. **Канализация хозяйственно-бытовая**								
43	Е0101-17-31 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	337,59	48,37	46,88	16329	15825	2709	0,01	3
		м3		1,37	6,90	462	2330	97	0,02	8
44	Е0101-162-1 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунтов вручную после разработки их механизированным способом	25,41	233,02	--	5921	--	6691	1,50	38
		м3		233,02	--	5921	--	113	--	--
45	Е0101-174-1 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1	25,41	86,53	--	2199	--	2485	0,54	14
		м3		86,53	--	2199	--	113	--	--
46	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	580,8	45,00	45,00	26136	26136	5227	--	--
		т		--	9,00	--	5227	100	0,19	110
47	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	363	3,08	2,66	1116	966	465	--	1
		м3		0,39	0,93	142	338	97	--	1
48	Е0101-17-31 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3(Грунт для обратной засыпки)	340	48,37	46,88	16446	15938	2728	0,01	3
		м3		1,37	6,90	466	2347	97	0,02	8
49	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	544	45,00	45,00	24480	24480	4896	--	--
		т		--	9,00	--	4896	100	0,19	103
50	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	23,8	122,18	--	2908	--	3286	0,89	21
		м3		122,18	--	2908	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	316,2	5,55	5,55	1756	1756	553	--	--
		м3		--	1,80	--	570	97	0,01	2
52	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	316,2	3,20	3,20	1012	1012	319	--	--
		м3		--	1,04	--	328	97	--	1
53	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	316,2	21,55	4,52	6813	1428	5223	0,11	34
		м3		17,03	--	5385	--	97	--	--
54	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта(доставка воды-15км)	316,2	29,85	27,73	9439	8769	2443	0,01	4
		м3		1,62	6,35	512	2006	97	0,03	9
55	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	23	306,20	152,52	7043	3508	6304	1,02	23
		м3		153,68	57,15	3535	1314	130	0,28	6
56	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 160 мм	0,024	78245,00	36133,62	1878	867	1606	247,00	6
		км		41850,00	9612,90	1004	231	130	37,30	1
57	Е0122-7-3	Укладка водопроводных чугунных напорных труб диам. 100 мм с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами	0,018	724480,32	1939,32	13041	35	1112	278,00	5
		км		46800,00	733,50	842	13	130	3,58	--
58	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	0,001	115636,32	31953,19	116	32	102	360,00	--
		км		66375,00	12071,25	66	12	130	58,95	--
59	С130804-2324 Изм. и доп.вып.19прим	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 160 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	55,55	456,00	--	25331	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
60	Е0122-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 377 мм с гидравлическим испытанием	0,031	268907,88	115634,50	8336	3585	6838	662,00	21
		км		126000,00	43681,50	3906	1354	130	213,34	7
61	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 150 мм	20	282,86	0,37	5657	7	4070	0,90	18
		м		156,38	0,14	3128	3	130	--	--
62	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 377 мм	2	4618,68	559,80	9237	1120	3458	7,99	16
		футляр		1320,75	9,29	2642	19	130	0,02	--
63	С130806-119 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 6,0 мм	31,124	3730,00	--	116093	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
64	С130806-88 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 3,5 мм	1,004	884,00	--	888	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
65	Е0122-33-3	Установка воронки	0,025	87211,77	3066,14	2180	77	193	31,20	1
		т		4792,50	1158,75	120	29	130	5,66	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	Е0122-14-5 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 159 мм	0,001	420081,51	68116,36	420	68	91	256,00	--
		км		44550,00	25731,00	45	26	130	125,67	--
67	Е0122-14-9 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 377 мм	0,031	921995,77	138575,59	28582	4296	4277	313,00	10
		км		53775,00	52348,50	1667	1623	130	255,67	8
		Устройство круглых колодцев диам 1500(2 шт)								
68	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	5,27	24864,79	1879,87	131037	9907	13523	8,86	47
		м3		1435,50	538,43	7565	2838	130	2,06	11
69	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	7	245,44	3,82	1718	27	320	0,21	1
		м2		37,35	1,44	261	10	118	0,01	--
70	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип ЛК,ТК/А15/ ГОСТ 3634-99	2	8060,00	--	16120	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
71	С12021-223	Лестницы шахтные для негабаритных емкостей	0,013	173500,00	--	2256	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
72	Е0107-20-3	Соединительные элементы в колодцах	0,0568	175710,10	1826,10	9980	104	624	42,70	2
		т		8100,00	690,75	460	39	125	3,37	--
73	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	3,49	20,36	0,02	71	--	13	0,02	--
		м2		4,16	--	15	--	90	--	--
74	Ц0110-926-1 Изм. и доп. вып. 3	Предупредительная сигнальная лента	0,055	6469,41	5158,75	356	284	149	6,30	--
		км		1310,66	724,68	72	40	133	4,20	--
75	С11031-558 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Детекционная лента"Канализация",длина 25 м, ширина 200 мм	2,2	1888,00	--	4154	--	--	--	--
		рулон		--	--	--	--	--	--	--
		Вскрытие асфальтового покрытия 16,4 м2(Без восстановления)								
76	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	1,476	408,11	169,61	602	250	476	1,55	2
		м3		238,50	4,07	352	6	133	0,01	--
77	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	2,46	66,75	51,25	164	126	82	0,12	--
		м3		15,50	9,62	38	24	133	0,04	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78	Е01031-А26-1	**Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках**	5,904	27,10	27,10	160	160	112	--	--
		т		--	18,97	--	112	100	0,40	2
79	Е01031-А26-2	**Разгрузка мусора строительного при автомобильных перевозках**	5,904	38,60	38,60	228	228	160	--	--
		т		--	27,02	--	160	100	0,57	3
80	Е010333-А10-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1**	5,904	76,60	76,60	452	452	90	--	--
		т		--	15,32	--	90	100	0,32	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			500655	121441			271
			Тенге			43712	25985			283
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			356				
	Всего заработная плата -		Тенге				112			
		Накладные расходы -	Тенге			149				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				22			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			30				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			535				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				134			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			339613				
	Материалы -		Тенге			77138				
	Всего заработная плата -		Тенге				69585			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4154				
	Местные материалы -		Тенге			93523				
		Накладные расходы -	Тенге			80477				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							40
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12072			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25205				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			445295				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							594
		Сметная заработная плата -	Тенге				81657			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2256				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2256				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			135				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2391				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			158431				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			158431				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9506				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			167937				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			616158				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							595
		Сметная заработная плата -	Тенге				81791			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			1077237	435034			819
			Тенге			131305	87333			1068
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			356				
	Всего заработная плата -		Тенге				112			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			149				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				22			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			30				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			535				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				134			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			826873				
	Материалы -		Тенге			132956				
	Всего заработная плата -		Тенге				218526			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4154				
	Местные материалы -		Тенге			123781				
		Накладные расходы -	Тенге			243739				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							122
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				36561			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			64237				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1134849				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2008
		Сметная заработная плата -	Тенге				255087			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			3938				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3938				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			236				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			4175				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			246069				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			246069				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14764				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			260834				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1400392				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2009
		Сметная заработная плата -	Тенге				255221			

ПОДРЯДЧИК:
Филиал ТОО "АБК -Автодор ИС"
Директор _____ **Абжанов А.К.**

СУБПОДРЯДЧИК
ТОО "ТОП Лтд"
Директор: _____ **Присадков Р.С.**

Подрядчик: ТОО "АБК -Автодор НС"

Субподрядчик: ТОО "ТОП Лтд"

Наименование стройки : Комплексные работы по строительству сухого порта и объектов инфраструктуры специальной экономической зоны "Хоргос-Восточные ворота".

Договор: № АФ/АНС/СП/Сбп/42-16 от16 августа 2016г.

Сводная справка Форма №2 за октябрь месяц 2016 г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав,объектов,работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тенге	
			Стоимость в базовых ценах	Всего стоимость в рыночных ценах с к= 2,2423 к базе 2001 г.
		Глава 6.Наружные сети и сооружения водоснабжения ,канализации,теплоснабжения и газоснабжения.		
1		**Основные сооружения**	**1 400,392**	**3 140,099**
	6-13-1	Наружный водопровод и канализауия. НВК 4. Без восстановления асфальтового покрытия.	1 400,392	3 140,099
		Итого по главе 6:	**1 400,392**	**3 140,099**
		НДС, 12%		**376,812**
		ВСЕГО в текущих ценах, с НДС		**3 516,911**

ПОДРЯДЧИК:
Филиал ТОО "АБК-Автодор НС"
Директор _____ **Абжанов С.К.**

СУБПОДРЯДЧИК
ТОО "ТОП Лтд"
Директор: _____ **Присадков Р.С.**

Ф №3
Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. №73

ПОДРЯДЧИК: **Филиал ТОО "АБК Автодор НС"**
СУБПОДРЯДЧИК: **ТОО "ТОП Лтд"**

Наименование строительства: **Комплексные работы по строительству сухого порта и объектов инфраструктуры специальной экономической зоны"Хоргос-Восточные ворота". Логистическая зона. НВК 4**

Договор: № АФ/АНС/СП/Сбп/42-16 от 16 августа 2016г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2016 г.

Код застройщика		код	договор		источник финанс.		организ.-правовая форма	
		подрядчика	номер	дата	наименов	код	наименование	код
			АФ/АНС/СП/Сбп/42-16	**16.08.2016**				

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ пусковых комплексов объектов	стоимость выполненных работ и затрат, без НДС								Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате с НДС, тенге
		С начала строительства по отчётный месяц включит.	В отчётном месяце	Базовая стоимость в ценах 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базисных ценах 2001г.	дополнит. Работы			
					СМР в отчётном месяце тенге	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные затраты и расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего по объекту:	3 516 911								376 812	3 516 911
	в том числе:										
	за отчетный месяц:		**3 140 099**							**376 812**	**3 516 911**
	Всего к оплате:	**3 516 911**	Три миллиона пятьсот шестьнадцать тысяч девятьсот одиннадцать тенге								

ПОДРЯДЧИК: **Директор Филиала ТОО "АБК-Автодор НС"** (подпись) **Абжанов С.К.** (расшифровка подписи)

СУБПОДРЯДЧИК: **Директор ТОО "ТОП Лтд"** (подпись) **Присадков Р.С.** (расшифровка подписи)

Счет-фактура № 00000000316 от 31 октября 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 031040003399, Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В",Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0032855, от 10.08.2012

ИИК поставщика: KZ42914398914BC01184, в банке ДБ АО "СБЕРБАНК", БИК SABRKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор субподряда №АФ/АНС/СП/Сбп/42-16 от 16.08.2016г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Алматинская обл., СЭЗ "Хоргос-Восточные ворота", Логистическая зона

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 031040003399, Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд",Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В"

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 120741006737, ТОО "АБК-Автодор НС" в лице Филиала ТОО "АБК-Автодор НС в г.Астана,Республика Казахстан, район Алматы, г.Астана, ул. Жансугурова, дом № 14/2

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ТОО "АБК-Автодор НС"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 990140000661, Республика Казахстан, г. Астана, ул. Букейхана, дом № 24

ИИК получателя: KZ179470398000063166, в банке АО ДБ Альфа-Банк, БИК ALFAKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительные работы по наружным сетям и сооружениям водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения. Логистическая зона.	тг.	1	3 140 099,00	3 140 099,00	12%	376 812,00	3 516 911,00		
Всего по счету:					**3 140 099,00**		**376 812,00**	**3 516 911,00**		

Директор: Присадков Р. С.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Гл.бухгалтер: Жунисбаева М. Т.

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Подрядчик: ТОО "АБК -Автодор НС"
Субподрядчик ТОО "ТОП Лтд"

Договор: № АФ/АНС/СП/Сбп/27-16 от 07.06 2016 г.

Наименование стройки - КОМПЛЕКСНЫЕ РАБОТЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ СУХОГО ПОРТА И ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ "ХОРГОС-ВОСТОЧНЫЕ ВОРОТА".
ИНДУСТРИАЛЬНАЯ ЗОНА.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА октябрь 2016 г.

Форма 4

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-13-1

на КАНАЛИЗАЦИОННУЮ НАСОСНУЮ СТАНЦИЮ № 2

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-12-19 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3	682,88	23,36	22,84	15952	15597	2800	--	2
		м3		0,52	3,71	355	2532	97	0,01	9
2	Е0101-164-1 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	21,12	200,88	--	4243	--	4794	1,42	30
		м3		200,88	--	4243	--	113	--	--
3	Е0101-24-1	Перемещение грунта во временный отвал на 10 м	704	7,91	7,91	5569	5569	1754	--	--
		м3		--	2,57	--	1808	97	0,01	7
4	Е0101-24-1	Разработка грунта для обратной засыпки из временного отвала	645	7,91	7,91	5102	5102	1607	--	--
		м3		--	2,57	--	1657	97	0,01	6
5	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	19,35	122,18	--	2364	--	2672	0,89	17
		м3		122,18	--	2364	--	113	--	--
6	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	625,65	5,55	5,55	3475	3475	1095	--	--
		м3		--	1,80	--	1128	97	0,01	4
7	Е0101-17-19 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3	59	32,56	31,77	1921	1874	358	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		0,66	5,59	39	330	97	0,02	1
8	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1(лишний грунт)	94,4	45,00	45,00	4248	4248	850	--	--
		т		--	9,00	--	850	100	0,19	18
9	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	625,65	21,55	4,52	13480	2825	10335	0,11	68
		м3		17,03	--	10655	--	97	--	--
10	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта(доставка воды-15км)	625,65	29,85	27,73	18677	17350	4834	0,01	8
		м3		1,62	6,35	1014	3970	97	0,03	18
11	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	3,6	6168,23	196,62	22206	708	1223	1,79	6
		м3		272,25	74,27	980	267	98	0,36	1
12	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,073	52102,00	--	3803	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,1824	67700,00	--	12348	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0106-11-4	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании	0,0504	126994,77	680,89	6401	34	306	33,10	2
		1т		5535,00	256,50	279	13	105	1,26	--
15	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	18	245,44	3,82	4418	69	824	0,21	4
		м2		37,35	1,44	672	26	118	0,01	--
16	Ц0118-1-23	Монтаж на открытой площадке аппарата или сосуда горизонтального или вертикального без привода	1	10503,13	4229,57	10503	4230	4267	23,00	23
		шт		3757,50	983,25	3758	983	90	5,70	6
17	СПрайслист ТХ-68л3,4	Установка и стоимость канализационной насосной станции КНС-2 3200Х7300-7500	1	43723498,96	--	43723499	--	--	--	--
		ком-кт		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0122-40-10	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 400 мм	1	867,45	117,07	867	117	807	2,89	3
		фланец		616,50	4,50	617	5	130	0,03	--
19	С130809-63 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 400 ГОСТ 12816-80	1	6792,00	--	6792	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
20	С130804-3349 Изм. и доп.вып.18прим	Фланцевый адаптер ПЭ 100 SDR 11, DN 400	1	28749,00	--	28749	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге			43894618	61200			162
			Тенге			24975	13568			71
	Стоимость оборудования -		Тенге			43723499				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Транспортные расходы -		Тенге			1311705				
	Заготов.-складские расходы -		Тенге			540422				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			45575626	222222			
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			10503				
	Материалы -		Тенге			2516				
	Всего заработная плата -		Тенге				4741			
		Накладные расходы -	Тенге			4267				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				640			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			886				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			15656				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							31
		Сметная заработная плата -	Тенге				5381			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			125075				
	Материалы -		Тенге			10669				
	Всего заработная плата -		Тенге				33801			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			16152				
	Местные материалы -		Тенге			20066				
		Накладные расходы -	Тенге			34257				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5139			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9560				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			168892				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							221
		Сметная заработная плата -	Тенге				38940			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			35541				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			35541				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2132				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			37673				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			45797848				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							252
		Сметная заработная плата -	Тенге				44321			

ПОДРЯДЧИК:
Филиал ТОО "АБК -Автодор НС"
Директор _____ **Абжанов С.К.**

СУБПОДРЯДЧИК
ТОО "ТОП Лтд"
Директор: _____ **Присадков Р.С.**

Подрядчик: ТОО "АБК -Автодор НС"

Субподрядчик: ТОО "ТОП Лтд"

Наименование стройки : Комплексные работы по строительству сухого порта и объектов инфраструктуры специальной экономической зоны "Хоргос-Восточные ворота".

Договор: № АФ/АНС/СП/Сбп/27-16 от 07 июня 2016г.

Сводная справка Форма №2 за октябрь месяц 2016 г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав,объектов,работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тенге	
			Стоимость в базовых ценах	Всего стоимость в рыночных ценах с к= 2,2423 к базе 2001 г.
		Глава 6.Наружные сети и сооружения водоснабжения ,канализации,теплоснабжения и газоснабжения.		
1		**Основные сооружения**	**45 797,850**	**102 692,519**
	6-13-1	Канализационная насосная станция № 2	45 797,850	102 692,519
		Итого по главе 6:	**45 797,850**	**102 692,519**
		НДС, 12%		**12 323,102**
		ВСЕГО в текущих ценах, с НДС		**115 015,621**

ПОДРЯДЧИК:
Филиал ТОО "АБК-Автодор НС"
Директор _____ **Абжанов С.К.**

СУБПОДРЯДЧИК
ТОО "ТОП Лтд"
Директор: _____ **Присадков Р.С.**

Ф №3
Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. №73

ПОДРЯДЧИК: Филиал ТОО "АБК Автодор НС"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "ТОП Лтд"

Наименование строительства: Комплексные работы по строительству сухого порта и объектов инфраструктуры специальной экономической зоны"Хоргос-Восточные ворота". Индустриальная зона. КНС№2

Договор: № АФ/АНС/СП/Сбп/27-16 от 07 июня 2016г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2016 г.

Код застройщика		код	договор		источник финанс.		организ.-правовая форма	
		подрядчика	номер	дата	наименов	код	наименование	код
			АФ/АНС/СП/Сбп/27-16	07.06.2016				

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ пусковых комплексов объектов	стоимость выполненных работ и затрат, без НДС								Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате с НДС, тенге
		С начала строительства по отчётный месяц включит.	В отчётном месяце	Базовая стоимость в ценах 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базисных ценах 2001г.	дополнит. Работы			
					СМР в отчётном месяце тенге	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные затраты и расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего по объекту:	115 015 621								12 323 102	115 015 621
	в том числе:										
	за отчетный месяц:		**102 692 519**							**12 323 102**	**115 015 621**
	Всего к оплате:	**115 015 621**	Сто пятнадцать миллионов пятнадцать тысяч шестьсот двадцать один тенге								

ПОДРЯДЧИК: Директор Филиала ТОО "АБК-Автодор НС" (подпись) **Абжанов С.К.** (расшифровка подписи)

СУБПОДРЯДЧИК: Директор ТОО "ТОП Лтд" (подпись) **Присадков Р.С.** (расшифровка подписи)

Счет-фактура № 00000000317 от 31 октября 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 031040003399, Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В",Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0032855, от 10.08.2012

ИИК поставщика: KZ42914398914BC01184, в банке ДБ АО "СБЕРБАНК", БИК SABRKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор субподряда №АФ/АНС/СП/Сбп/27-16 от 07.06.2016г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Алматинская обл., СЭЗ "Хоргос-Восточные ворота", Логистическая зона

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 031040003399, Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд",Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В"

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 120741006737, ТОО "АБК-Автодор НС" в лице Филиала ТОО "АБК-Автодор НС в г.Астана,Республика Казахстан, район Алматы, г.Астана, ул. Жансугурова, дом № 14/2

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ТОО "АБК-Автодор НС"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 990140000661, Республика Казахстан, г. Астана, ул. Букейхана, дом № 24

ИИК получателя: KZ179470398000063166, в банке АО ДБ Альфа-Банк, БИК ALFAKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительные работы по наружным сетям и сооружениям водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения. Логистическая зона. КНС №2	тг.	1	102 692 519,00	102 692 519,00	12%	12 323 102,00	115 015 621,00		
Всего по счету:					**102 692 519,00**		**12 323 102,00**	**115 015 621,00**		

Директор:.Присадков Р. С.

(Ф.И.О., подпись)

Гл.бухгалтер: Жунисбаева М. Т.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Подрядчик: ТОО "АБК -Автодор НС"

Субподрядчик ТОО "ТОП Лтд"

Договор: № АФ/АНС/СП/Сбп/123-14 от 30 июля 2014г.. Доп соглашение № 5

Наименование стройки - КОМПЛЕКСНЫЕ РАБОТЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ СУХОГО ПОРТА И ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ "ХОРГОС-ВОСТОЧНЫЕ ВОРОТА"
7.ВНЕШНИЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ

Наименование объекта - 8.ЛОГИСТИЧЕКАЯ ЗОНА.НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ноябрь 2016 ГОДА

СМЕТА № 6-10

на КОМПЛЕКТНАЯ КНС Q-5М3/ЧАС(НВК.1)

Основание: 366-РП/1873-5-ВК-НВК.1.С

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-12-32 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	167,4	40,42	39,11	6766	6547	999	0,01	1
		м3		1,31	4,84	219	810	97	0,02	3
2	Е0101-12-34 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	**Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	161,82	74,37	71,96	12034	11644	1777	0,01	2
		м3		2,41	8,91	390	1441	97	0,03	5
3	Е0101-17-34 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	**Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	11,16	95,65	92,68	1067	1034	177	0,02	--
		м3		2,72	13,65	30	152	97	0,05	1
4	Е0101-164-1 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	12,6	200,88	--	2531	--	2860	1,42	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		200,88	--	2531	--	113	--	--
5	Е0101-164-4 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	12,6	791,10	--	9968	--	11264	4,27	54
		м3		791,10	--	9968	--	113	--	--
6	Е0101-24-2	ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА НА 10М И ОБРАТНО	672,6	9,24	9,24	6218	6218	1958	--	--
		м3		--	3,00	--	2019	97	0,01	8
7	Е0101-24-10	ДОБАВИТЬ ДО 50М И ОБРАТНО	2690,4	7,91	7,91	21282	21282	6702	--	--
		м3		--	2,57	--	6910	97	0,01	26
8	Е010333-А5-1	ТРАНСПОРТ ЛИШНЕГО ГРУНТА В ОТВАЛ	24	45,00	45,00	1080	1080	216	--	--
		т		--	9,00	--	216	100	0,19	5
9	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	12	3,77	3,24	45	39	19	--	--
		м3		0,48	1,12	6	13	97	--	--
10	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м								
			243,6	6,48	6,48	1578	1578	497	--	--
		м3		--	2,10	--	512	97	0,01	2
11	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	104,4	122,18	--	12756	--	14414	0,89	92
		м3		122,18	--	12756	--	113	--	--
12	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	243,6	21,55	4,52	5249	1100	4024	0,11	26
		м3		17,03	--	4149	--	97	--	--
13	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей(доставка воды на 15 км)	243,6	29,85	27,73	7272	6755	1882	0,01	3
		м3		1,62	6,35	395	1546	97	0,03	7
14	Е0127-14-2	ЗАСЫПКА И УПЛОТНЕНИЕ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ ПОДГОТОВКИ ТОЛЩ.150ММ	0,9375	640,82	73,75	601	69	41	0,14	--
		м3		21,38	11,67	20	11	133	0,04	--
15	Е0106-1-17	МОНОЛИТНАЯ Ж.Б.ПЛИТА,АРМИРОВАННАЯ ДВУМЯ СЕТКАМИ	2,5	5802,81	367,51	14507	919	1304	2,37	6
		м3		357,75	138,83	894	347	105	0,68	2
16	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,268	61200,00	--	16402	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
17	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	2,5375	223,00	--	566	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,00822	172357,31	536,06	1417	4	412	289,00	2
		1т		47475,00	202,50	390	2	105	0,99	--
19	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"VECTOR 7"	КОМПЛЕКТНАЯ КАНАЛИЗАЦИОННАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ТИПА GDSAK20/V-13-0041/1/1 ПРОИЗВ.5М3/Ч Н-15М Д-1,4М ВЫСОТА ЕМК.-5М В КОРПУСЕ ИЗ ПРОПИЛЕНА	1	2575957,03	--	2575957	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
20	Ц0107-233-1	МОНТАЖ КАНАЛИЗАЦИОННОЙ СТАНЦИИ	1	132354,00	70260,00	132354	70260	59596	316,00	316
		шт		59850,00	6367,66	59850	6368	90	36,93	37
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2 829 649,00	128 530,00			522,00
			Тенге			91 598,00	20 347,00			95,00
		Стоимость оборудования -	Тенге			2 575 957,00				
		Транспортные расходы -	Тенге			77 279,00				
		Заготов.-складские расходы -	Тенге			53 065,00				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			2 706 300,00				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			132 354,00				
		Материалы -	Тенге			2 244,00				
		Всего заработная плата -	Тенге				66 218,00			
		Накладные расходы -	Тенге			59 596,00				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							30,00
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8 939,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11 517,00				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			203 467,00				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							383,00
		Сметная заработная плата -	Тенге				75 157,00			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			121 338,00				
		Материалы -	Тенге			1 498,00				
		Всего заработная плата -	Тенге				45 728,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			16 402,00				
		Местные материалы -	Тенге			13 421,00				
		Накладные расходы -	Тенге			48 545,00				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							24,00
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7 282,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10 193,00				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			180 076,00				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							288,00
		Сметная заработная плата -	Тенге				53 009,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			3 089 843,00				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							670,00
		Сметная заработная плата -	Тенге				128 166,00			

ПОДРЯДЧИК:
Филиал ТОО "АБК -Автодор НС"
Директор _____ **Абжанов С.К.**

СУБПОДРЯДЧИК
ТОО "ТОП Лтд"
Директор: _____ **Присадков Р.С.**

Проверено: инженер ПТО Бойбулатов Б.А.

Подрядчик: ТОО "АБК -Автодор НС"

Субподрядчик: ТОО "ТОП Лтд"

Наименование стройки : Комплексные работы по строительству сухого порта и объектов инфраструктуры специальной экономической зоны "Хоргос-Восточные ворота".

Договор: № АФ/АНС/СП/Сбп/123-14 от 30 июля 2014г. Допсоглашение №

Сводная справка Форма №2 за ноябрь месяц 2016 г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав,объектов,работ и затрат	Сметная стоимость,тыс.тенге	
			Стоимость в базовых ценах	Всего стоимость в рыночных ценах
Глава 6.Наружные сети и сооружения водоснабжения ,канализации,теплоснабжения и газоснабжения.				
5.Логистическая зона.				
	6-10	**КОМПЛЕКТНАЯ КНС Q-5М3/ЧАС(НВК.1).**	**3 089,843**	**6928,472**
	6-10	КОМПЛЕКТНАЯ КНС Q-5М3/ЧАС(НВК.1)	3 089,843	6928,472
		Всего по главе 6:	**3 089,843**	**6 928,472**
		Итого по главам 5-6	**3 089,843**	**6 928,472**
		НДС, 12%		**831,417**
		ВСЕГО в текущих ценах, с НДС		**7 759,889**

ПОДРЯДЧИК:

Филиал ТОО "АБК -Автодор НС"

Директор _____ **Абжанов С.К.**

СУБПОДРЯДЧИК:

ТОО "ТОП Лтд"

Директор: _____ **Присадков Р.С.**

Ф №3
Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. №73

2-эк2. нам!

ПОДРЯДЧИК: **Филиал ТОО "АБК Автодор НС"**
СУБПОДРЯДЧИК: **ТОО "ТОП Лтд"**

Наименование строительства: **Комплексные работы по строительству сухого порта и объектов инфраструктуры специальной экономической зоны"Хоргос-Восточные ворота"**

Договор № АФ/АНС/СП/Сбп/123-14 от 30 июля 2014г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2016 г.

Код застройщика	код	договор		источник финанс.		организ.-правовая форма	
	подрядчика	номер	дата	наименов	код	наименование	код
		АФ/АНС/СП/Сбп/123-14	**30.07.2014**				

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ пусковых комплексов объектов	стоимость выполненных работ и затрат, без НДС								Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате с НДС, тенге
		С начала строительства по отчётный месяц включит.	В отчётном месяце	Базовая стоимость в ценах 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базисных	дополнит. Работы			
					СМР в отчётном месяце тенге	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные затраты и расходы		
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего по объекту:СЭЗ Хоргос"Восточные	510 866 970								61 304 036	572 171 006
	в том числе:										
	за отчетный месяц:		**6 928 472,00**							**831 417**	**7 759 889**
	Всего к оплате:	**7 759 889**	Семь миллионов семьсот пятьдесят девять тысяч восемьсот восемьдесят девять тенге								

ПОДРЯДЧИК: **Директор Филиала ТОО "АБК-Автодор НС" в г. Астана** (подпись) **Абжанов С.К.** (расшифровка подписи)

СУБПОДРЯДЧИК: **Директор ТОО "ТОП Лтд"** (подпись) **Присадков Р.С.** (расшифровка подписи)

наш экз 1
было 3 экз.

Счет-фактура № 00000000319 от 30 ноября 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 031040003399, Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В",Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0032855, от 10.08.2012

ИИК поставщика: KZ42914398914BC01184, в банке ДБ АО "СБЕРБАНК", БИК SABRKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор субподряда №АФ/АНС/СП/Сбп/123-14 от 30.07.2014г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Алматинская обл., СЭЗ "Хоргос-Восточные ворота"

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 031040003399, Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд",Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В"

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 120741006737, ТОО "АБК-Автодор НС" в лице Филиала ТОО "АБК-Автодор НС в г.Астана,Республика Казахстан, район Алматы, г.Астана, ул. Жансугурова, дом № 14/2

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ТОО "АБК-Автодор НС"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 990140000661, Республика Казахстан, г. Астана, ул. Букейхана, дом № 24

ИИК получателя: KZ179470398000063166, в банке АО ДБ Альфа-Банк, БИК ALFAKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительные работы по наружным сетям и сооружениям водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения. Логистическая зона СЭЗ ,"Хоргос-Восточные ворота".	тг.	1	6 928 472,00	6 928 472,00	12%	831 417,00	7 759 889,00		
Всего по счету:					**6 928 472,00**		**831 417,00**	**7 759 889,00**		

Директор: Присадков Р. С.

(Ф.И.О., подпись)

Гл.бухгалтер: Жунисбаева М. Т.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер по материалам

(должность)

Чулембаева Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Подрядчик: ТОО "АБК -Автодор НС"

Субподрядчик ТОО "ТОП Лтд"

Договор № АФ/АНС/СП/Сбп/94-14 от 30 июля 2014г.

Наименование стройки - КОМПЛЕКСНЫЕ РАБОТЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ СУХОГО ПОРТА ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ ХОРГОС - ВОСТОЧНЫЕ ВОРОТА

Наименование объекта - 8.ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ.Благоустройство. Ограждение. Корректировка.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА МАРТ 2017г.(Корректировка Акта выполненных работ за декабрь 2015 г.)

СМЕТА № 6-16-14

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ОГРАЖДЕНИЮ.КОРРЕКТИРОВКА

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Устройство забора										
1	Е0106-1-2	**Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны**	90,27	6657,35	98,32	600959	8875	69419	4,41	398		
		м3		695,25	37,15	62760	3354	105	0,18	16		
2	Е0107-24-2	**Установка железобетонных оград из панелей длиной 3 м**	889	530,93	353,05	471998	313861	308101	0,91	809		
		м		148,50	99,05	132017	88055	140	0,37	329		
3	СПрайс ИП "Заборостроительная компания №1"	**Панели для ограждения декоративная ПЗП7**	1720	3718,32	--	6395516	--	--	--	--		
		шт		--	--	--	--	--	--	--		
4	СИП "Заборостроительная компания №1"	**Столбы для ограждения 3250x120x130**	435	3680,76	--	1601133	--	--	--	--		
		шт		--	--	--	--	--	--	--		
5	СИП "Заборостроительная компания №1"	**Столбы для ограждения 3250x140x140**	2	3680,76	--	7362	--	--	--	--		
		шт		--	--	--	--	--	--	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е01031-А11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках								
		т	179,188	152,80	152,80	27380	27380	19166	--	--
				--	106,96	--	19166	100	2,25	403
7	Е01031-А11-21	Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках								
		т	179,188	140,00	140,00	25086	25086	17560	--	--
				--	98,00	--	17560	100	2,06	369
8	Е010332-А200-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 196-200 км								
		т	179,188	702,50	702,50	125880	125880	25176	--	--
				--	140,50	--	25176	100	2,95	529
9	Е010332-А201-1 К=170	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки свыше 200 км за каждый 1 км добавлять -До 370 км								
		т	179,188	476,00	476,00	85293	85293	17059	--	--
				--	95,20	--	17059	100	2,00	358
10	Е0146-32-3	Резка бетонных конструкций								
		м	20	232,63	105,64	4653	2113	3338	0,73	15
				126,99	39,92	2540	798	100	0,19	4
11	У1-34-13	Ворота металлические глухие с калиткой нож елезобетонным столбам,высотой 2 м,типа ВМ4В,строительные работы								
		ворота	1	47820,30	2530,32	47820	2530	6426	23,00	23
				3811,50	778,32	3812	778	140	3,80	4
12	У1-34-14	Ворота металлические глухие с калиткой по железобетонным столбам, высотой 2 м, типа ВМ4В, монтаж металлоконструкций								
		ворота	1	28439,52	49,96	28440	50	3060	20,00	20
				3384,96	14,96	3385	15	90	0,06	--
13	Е0146-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/								
		отверст.	900	132,03	66,18	118825	59561	91962	0,34	303
				63,23	38,95	56907	35055	100	0,06	55
14	У1-33-5	Насадка из колючей проволоки высотой 0,5м,типа М10,строительные работы								
		м ограды	889	31,27	--	27799	--	15097	0,07	66
				12,13	--	10784	--	140	--	--
15	У1-33-6	Насадка из колючей проволоки высотой 0,5м,типа М10,монтаж металлоконструкций								
		м ограды	889	56,90	0,09	50584	80	5281	0,04	34
				6,56	0,04	5832	36	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	СПрайс	Насадка из Спирального барьера безопасности ЕГОЗА								
		м	915,67	301,14	--	275746	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
17	СПрайс	Насадка из Спирального барьера безопасности ЕГОЗА АКЛ								
		м	22,66	42,92	--	973	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
18	С11011-782	Звено соединительное 28 мм								
		шт	4	2570,00	--	10280	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
19	С11011-668	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, d 2,5 мм								
		кг	76,76	49,00	--	3761	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
20	Е0115-158-1 К=2	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности на 2 раза								
		м2	1859	289,97	3,30	539054	6135	69294	0,18	344
				34,24	1,26	63652	2342	105	0,01	11
		Устройство ливневой канализации								
21	Е0122-11-7 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм								
		км	0,021	104354,76	54237,13	2191	1139	1757	296,00	6
				49950,00	14426,10	1049	303	130	56,71	1
22	Е0122-11-8 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм								
		км	0,03	111941,01	60473,38	3358	1814	2631	306,00	9
				51300,00	16165,35	1539	485	130	63,72	2
23	Е0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами								
		м3	25,8	167,40	--	4319	--	4880	1,18	30
				167,40	--	4319	--	113	--	--
24	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы								
		м3	3,06	1138,90	152,52	3485	467	839	1,02	3
				153,68	57,15	470	175	130	0,28	1
25	С130804-6131 Изм. и доп.вып.19	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 250 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011								
		м	21,21	814,00	--	17265	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
26	С130804-6132 Изм. и доп.вып.19	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 315 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011								
		м	30,3	1305,00	--	39542	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
27	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей								
		м3	8,8	134,10	--	1180	--	1333	0,97	9
				134,10	--	1180	--	113	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			10519882	660265			2069

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			350245	210357			2082
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10384052				
		Материалы -	Тенге			622965				
		Всего заработная плата -	Тенге				551335			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			8294770				
		Местные материалы -	Тенге			465154				
		Накладные расходы -	Тенге			654039				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							327
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				98106			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			662285				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			11700377				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4424
		Сметная заработная плата -	Тенге				649441			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			79024				
		Материалы -	Тенге			69677				
		Всего заработная плата -	Тенге				9267			
		Накладные расходы -	Тенге			8341				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1251			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5242				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			92606				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							58
		Сметная заработная плата -	Тенге				10518			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			56806				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			56806				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3408				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			60215				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			11853197				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							4482
		Сметная заработная плата	Тенге				659959			

ПОДРЯДЧИК:
Филиал ТОО "АБК -Автодор НС"
Директор _____ **Кожаниязов К**

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "ТОП Лтд"
Директор: _____ **Присадков Р.С.**

Подрядчик: ТОО "АБК -Автодор НС"

Субподрядчик ТОО "ТОП Лтд"

Договор № АФ/АНС/СП/Сбп/94-14 от 30 июля 2014г.

Наименование стройки - КОМПЛЕКСНЫЕ РАБОТЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ СУХОГО ПОРТА ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ ХОРГОС - ВОСТОЧНЫЕ ВОРОТА

Наименование объекта - 8.ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ.Благоустройство. Ограждение.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА МАРТ 2017г. (Корректировка Акта выполненных работ за декабрь 2015 г.)

СМЕТА № 6-16-14

Основание: 1873-С-1-8-АС

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	У1-31-18	Ограда железобетонная глухая с цоколем,в высотой 2 м,типа Б6В-2,строительные работы	877	-11518,73	-449,51	-10101926	-394220	-1024120	-4,20	-3683
		м		-699,60	-134,51	-613549	-117965	140	-0,66	-576
2	Е0108-10-1	м3	7,7	-6226,50	-335,84	-47944	-2586	-8259	-5,07	-39
		м3		-783,00	-126,00	-6029	-970	118	-0,61	-5
3	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арм атурная из низкоуглеродистой стали В-I,ВР-I,d 3 мм	0,23	-64100,00	--	-14743	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
4	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка и ементно-известковым раствором по камню стен	54	-218,97	-1,96	-11824	-106	-6200	-0,61	-33
		м2		-108,90	-0,45	-5881	-24	105	-0,03	-1
5	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фу ндаментов при ширине поверху до 1000 мм	3,6	-6535,95	-353,46	-23529	-1272	-2535	-3,60	-13
		м3		-585,00	-133,52	-2106	-481	98	-0,65	-2
6	У1-34-13	Ворота металлические глухие с калиткой пож елезобетонным столбам,высотой 2 м,типа ВМ4В,стр оительные работы	1	-47820,30	-2530,32	-47820	-2530	-6426	-23,00	-23
		ворота		-3811,50	-778,32	-3812	-778	140	-3,80	-4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	У1-33-5	Насадка из колючей проволоки высотой 0,5м,типа М10,строительные работы								
			877	-31,27	--	-27424	--	-14893	-0,07	-65
		м ограды		-12,13	--	-10638	--	140	--	--
8	У1-33-6	Насадка из колючей проволоки высотой 0,5м,типа М10,монтаж металлоконструкций								
			877	-56,90	-0,09	-49901	-79	-5209	-0,04	-33
		м ограды		-6,56	-0,04	-5753	-35	90	--	--
9	СПрайс	Насадка из Спирального барьера безопасности								
			911,5	-336,79	--	-306981	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
10	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зд аний и сооружений с преобладанием горячекатанных п рофилей,масса до 0,1 т								
			0,639	-154400,00	--	-98662	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	С11011-782	Звено соединительное 28 мм								
			225	-2570,00	--	-578250	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0115-158-1 К=2	Окр аска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая на 2 раза								
			1859	-202,65	-3,30	-376726	-6135	-69294	-0,18	-344
		м2		-34,24	-1,26	-63652	-2342	105	-0,01	-11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			-11685731	-406928			-4233
			Тенге			-711420	-122596			-600
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-11537168				
		Материалы -	Тенге			-9462125				
		Всего заработная плата -	Тенге				-828228			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-899974				
		Местные материалы -	Тенге			-62553				
		Накладные расходы -	Тенге			-1131728				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-566
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-169759			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-760134				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-13429029				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-5365
		Сметная заработная плата -	Тенге				-997987			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			-148563				
		Материалы -	Тенге			-44069				
		Всего заработная плата -	Тенге				-5788			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-98662				
		Накладные расходы -	Тенге			-5209				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-781			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-9226				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			-162999				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				-6570			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			-13592028				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-5401
		Сметная заработная плата -	Тенге				-1004556			

ПОДРЯДЧИК:
Филиал ТОО "АБК -Автодор НС"
Директор _____ **Абжанов Е.К.**

СУБПОДРЯДЧИК
ТОО "ТОП Лтд"
Директор: _____ **Присадков Р.С.**

Подрядчик: ТОО "АБК -Автодор НС"

Субподрядчик: ТОО "ТОП Лтд"

Наименование стройки : Комплексные работы по строительству сухого порта и объектов инфраструктуры специальной экономической зоны "Хоргос-Восточные ворота".

Договор: № АФ/АНС/СП/Сбп/94-14 от 30 июля 2014г.

Сводная справка Форма №2 за март 2017 г.
(Корректировка сводной справки формы №2 за декабрь 2015 г.)

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав,объектов,работ и затрат	Сметная стоимость,тыс.тенге	
			Стоимость в базовых ценах	Всего стоимость в рыночных ценах
		Глава 6.Наружные сети и сооружения водоснабжения ,канализации,теплоснабжения и газоснабжения.		
		8.Водозаборные сооружения.		
	6-16	Основные сооружения		
		Основные объекты строительства.	-1 738,831	-3 899,047
		8.Водозаборные сооружения		
		Благоустройство		
1	6-16-14	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ОГРАЖДЕНИЮ. Минус	-13 592,028	-30 477,921
2	6-16-14	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ОГРАЖДЕНИЮ.КОРРЕКТИРОВКА	11 853,197	26 578,874
		Итого по главе 6:	-1 738,831	-3 899,047
		Итого по главам 6	-1 738,831	-3 899,047
		НДС, 12%		-467,886
		ВСЕГО в текущих ценах, с НДС		-4 366,933

ПОДРЯДЧИК:
Филиал ТОО "АБК -Автодор НС"
Директор: _____ Абжанов С.К.

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "ТОП Лтд"
Директор: _____ Присадков Р.С.

Ф №3
Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. №73

ПОДРЯДЧИК: Филиал ТОО "АБК Автодор НС"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "ТОП Лтд"

Наименование строительства: Комплексные работы по строительству сухого порта и объектов инфраструктуры специальной экономической зоны"Хоргос-Восточные ворота"

Договор № АФ/АНС/СП/Сбп/94-14 от 30 июля 2014г.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за март 2017 г. Корректировка справки о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2015 г.

Код застройщика		код подрядчика		дата	источник финанс. наименов	источник финанс. код	организ.-правовая форма наименование	организ.-правовая форма код
				30.07.2014				

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ пусковых комплексов объектов	стоимость выполненных работ и затрат, без НДС: С начала строительства по отчётный месяц включит.	В отчётном месяце	Базовая стоимость в ценах 2001г.	из них: СМР в отчётном месяце тенге	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базисных ценах 2001г.	дополнит. Работы: на приобретение материалов	Другие дополнительные затраты и расходы	Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате с НДС, тенге
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего по объекту:	736 649 527	-3899047							88 397 942	825 047 469
	в том числе:										
	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ОГРАЖДЕНИЮ.КОРРЕКТИРОВКА		**- 3 899 047,00**							**- 467 885,64**	**-4 366 933**
	Всего к возврату:	**-4 366 933**	Четыре миллиона триста шестьдесят шесть тысяч девятьсот тридцать три тенге								

ПОДРЯДЧИК: Директор Филиала ТОО "АБК-Автодор НС" в г. Астане (подпись) — **Абжанов С.К.** (расшифровка подписи)

СУБПОДРЯДЧИК: Директор ТОО "ТОП Лтд" (подпись) — **Присадков Р.С.** (расшифровка подписи)

Счет-фактура № 00000000068 от 31 марта 2017 г.

Дополнительный счет-фактура к счету-фактуре №00000000234 от 25.12.2015

Дата оборота по реализации: 31.03.2017

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 031040003399, Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В",Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0032855, от 10.08.2012

ИИК поставщика: KZ429143989 14BC01184, в банке ДБ АО "СБЕРБАНК", БИК SABRKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор субподряда №АФ/АНС/СП/Сбп/94-14 от 30.07.2014г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Алматинская обл., СЭЗ "Хоргос-Восточные ворота"

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 031040003399, Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд",Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В"

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 120741006737, ТОО "АБК-Автодор НС" в лице Филиала ТОО "АБК-Автодор НС в г.Астана,Республика Казахстан, район Алматы, г.Астана, ул. Жансугурова, дом № 14/2

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ТОО "АБК-Автодор НС"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 990140000661, Республика Казахстан, г. Астана, ул. Букейхана, дом № 24

ИИК получателя: KZ179470398000063166, в банке АО ДБ Альфа-Банк, БИК ALFAKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительные работы по ограждению. Логистическая зона СЭЗ ,"Хоргос-Восточные ворота". Корректировка.	тг.	-1	3 899 047,36	-3 899 047,36	12%	-467 885,64	-4 366 933,00		
Всего по счету:					**-3 899 047,36**		**-467 885,64**	**-4 366 933,00**		

Директор: Присадков Р. С.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Гл.бухгалтер: Жунисбаева М. Т.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер по материалам

(должность)

Чулембаева Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Подтверждение о получении счета-фактуры получателем:

(должность)

МП

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.