ДОГОВОР №20 от 03.07.2012г. ФОРМА 2в

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Нуринского района»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «ЭЛОИМ-ЛТД»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Карагандинская область,Нуринский район,п.Киевка
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Арендный двухквартирный жилой дом по ул.Акпасова 43

А К Т №2

приемки выполненных работ по строительству арендного двухквартирного жилого дома по ул.Акпасова 43 п. Киевка Нуринского района
за октябрь месяц 2012 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	ЗП рабочих строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ СМЕТЫ												
		ФУНДАМЕНТЫ												
1	Е0108-3-1	-Устройство песчаного основания под фундаменты	7,4	-1920,2	-97,07	-14209	-718	-1297	-0,78	-6				
				-112,5	-36	-832	-266	118	-0,18	-1				
		м3												
2	Е0107-42-1	-Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	42	-358,49	-172,69	-15057	-7253	-8026	-0,48	-20				
				-76,28	-60,21	-3204	-2529	140	-0,24	-10				
		шт												
3	Е0107-42-2	-Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	95	-512,56	-243,37	-48693	-23121	-25531	-0,67	-63				
				-106,88	-85,08	-10154	-8083	140	-0,34	-32				
		шт												
4	Е0107-42-3	-Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	16	-769,13	-389,08	-12306	-6225	-6514	-0,94	-15				
				-153,9	-136,92	-2462	-2191	140	-0,55	-9				
		шт												
5	Е0107-42-4	-Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	47	-1117,27	-598,4	-52512	-28125	-26958	-1,18	-55				
				-195,53	-214,16	-9190	-10066	140	-0,91	-43				
		шт												
6	С143003-13	-Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/	27,119	-11000	-	-298309	-	-	-	-				
	Изм. и													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/ м3		-	-	-	-	-	-	-
7	С143003-17 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/ м3	10,38	-10600 -	- -	-110028 -	- -	- -	- -	- -
8	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные стен подвалов /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона В7,5 /М-100/ м3	48,403	-10200 -	- -	-493711 -	- -	- -	- -	- -
9	Е0106-1-20	-Устройство монолитных заделок бетоном кл. В7,5 м3	5,3	-9184,15 -441	-311,32 -117,61	-48676 -2337	-1650 -623	-3109 105	-2,82 -0,57	-15 -3
10	Е0113-13-1	-Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей м2	284,256	-13,91 -8,06	-0,07 -0,02	-3954 -2291	-20 -6	-2067 90	-0,04 -	-12 -
11	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	284,256	-245,44 -37,35	-3,82 -1,44	-69768 -10617	-1086 -409	-13011 118	-0,21 -0,01	-60 -2
					СТЕНЫ					
12	Е0115-67-1	-Обивка поверхностей изоляционным материалом м2	225,94	-8,4 -7,88	-0,23 -0,09	-1897 -1780	-52 -20	-1891 105	-0,06 -	-13 -
13	С11031-591 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-100 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм м3	18,798208	-9750 -	- -	-183283 -	- -	- -	- -	- -
					ПОКРЫТИЕ					
14	Е0112-15-1	-Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	187,2	-229,96	-1,19	-43048	-223	-6115	-0,16	-29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-27	-0,45	-5054	-84	119	-	-
		м2								
15	Е0112-13-5	-Утепление покрытий плитами из легких /ячеистых/ бетонов или фибролита насухо	187,2	-59,54	-13,86	-11146	-2595	-11334	-0,3	-56
				-45,68	-5,2	-8551	-973	119	-0,03	-5
		м2								
16	С11031-99	-Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 75	57,8448	-3360	-	-194359	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3			ПРОЕМЫ					
17	Е0110-92-1	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	4,2864	-367,11	-19,34	-1574	-83	-751	-0,83	-4
				-139,39	-6,57	-597	-28	120	-0,03	-
		м2								
18	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	4,2864	-13000	-	-55723	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
19	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	4,2	-398,48	-102,53	-1674	-431	-944	-0,9	-4
				-151,65	-35,67	-637	-150	120	-0,14	-1
		м2								
20	С12062-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	4,2	-4010	-	-16842	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2			ПОЛЫ					
21	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	4,4	-1550,81	-15,2	-6824	-67	-978	-1,07	-5
				-173,3	-7,37	-763	-32	123	-0,04	-
		м2								
22	Е0115-165-3	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	147,8	-167,96	-1,88	-24825	-278	-12263	-0,47	-69
				-78,3	-0,72	-11573	-106	105	-	-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2			ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ					
23	Е0115-51-1	-Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	234,072	-258,85	-1,96	-60589	-458	-26876	-0,61	-143
				-108,9	-0,45	-25490	-105	105	-0,03	-6
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			-1769003	-72384			-569

			Тенге			-95534	-25673			-113
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-1769003	-	-		-
		Материалы -	Тенге			-120357	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	-121206	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-450206	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			-1030523	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			-147663	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-74
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-22149	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-115000	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-2031667	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-755
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-143356	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			-2031667	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-755
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-143356	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ВКЛЮЧИТЬ В СМЕТУ								
		==========								
					ФУНДАМЕНТЫ					
24	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты толщиной 300мм	19,26	2254,27	100,89	43417	1943	3682	0,85	16
				123,75	38,25	2383	737	118	0,18	3
		м3								
25	Е0111-13-3	-Устройство щебеночных покрытий толщиной 50 мм с пропиткой битумом	64,2	631,02	24,55	40511	1576	3872	0,26	17
				39,83	9,2	2557	591	123	0,04	3
		м2								
26	Е0107-42-1	-Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	35	358,49	172,69	12547	6044	6688	0,48	17
				76,28	60,21	2670	2107	140	0,24	8
		шт								
27	Е0107-42-2	-Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	67	512,56	243,37	34342	16306	18006	0,67	45
				106,88	85,08	7161	5700	140	0,34	23
		шт								
28	Е0107-42-3	-Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	11	769,13	389,08	8460	4280	4479	0,94	10
				153,9	136,92	1693	1506	140	0,55	6
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	Е0107-42-4	-Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	36	1117,27	598,4	40222	21543	20648	1,18	42
				195,53	214,16	7039	7710	140	0,91	33
		шт								
30	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	19,349	11000	-	212839	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
31	С143003-17 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	5,994	10600	-	63536	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
32	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные стен подвалов /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	30,453	10200	-	310621	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
33	Е0106-1-20	-Устройство монолитных заделок бетоном кл. В7,5	3,7	9184,15	311,32	33981	1152	2170	2,82	10
				441	117,61	1632	435	105	0,57	2
		м3								
34	Е0113-13-1	-Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	189,504	13,91	0,07	2636	13	1378	0,04	8
				8,06	0,02	1527	4	90	-	-
		м2								
35	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	189,504	245,44	3,82	46512	724	8674	0,21	40
				37,35	1,44	7078	273	118	0,01	1
		м2								
					СТЕНЫ					
36	Е0126-33-5	-Теплоизоляция стен из пенопласта насухо	11,297	10369,79	169,49	117148	1915	19267	9,47	107
				1642,5	63	18555	712	100	0,31	4
		м3								
37	Е0109-49-1	-Крепление утеплителя фишерами	1129,7	20,14	0,23	22752	260	20335	0,12	134
				19,91	0,09	22492	102	90	-	-
		шт								
38	С Прайс лист	-Стоимость фишера	1129,7	6,77	-	7651	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		-	-	-	-	-	-	-
					ПРОЕМЫ					
39	Е0109-53-1	-Монтаж металлических дверей	0,42	14806,01	1133,15	6219	476	5024	82,1	34
		т		12892,5	398,25	5415	167	90	1,95	1
40	С12022-1	-Двери металлические утепленные	4	25100	-	100400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
					ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ					
41	Е0115-70-1	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	234,072	1006,73	4,92	235647	1152	47907	1,15	269
				193,05	1,87	45188	438	105	0,01	2
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		1339441	57383			751
				Тенге		125390	20481			87
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		1210070	-	-		-
		Материалы -		Тенге		302092	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	117695	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		7651	-	-		-
		Местные материалы -		Тенге		746197	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		136770	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		68
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	20516	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		80810	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		1427651	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		736
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	138211	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		129371	-	-		-
		Материалы -		Тенге		328	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	28176	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		100400	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		25359	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	3804	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		9284	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		164013	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		183
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	31980	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		1591664	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		919
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	170191	-		-

РАЗДЕЛ 3. ОСНОВНАЯ СМЕТА

					СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ					
42	Е0108-22-1	-Кладка из легкобетонных камней без облицовки при	116,489216	1780,51	372,83	207410	43431	100825	3,72	433

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		высоте этажа до 4 м на растворе М-75 с вычетом объема перемычек		594	139,5	69195	16250	118	0,68	79
		м3								
43	Е0108-22-1	-Кладка из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м на растворе М-75	2,0325	1780,51 594	372,83 139,5	3619 1207	758 284	1759 118	3,72 0,68	8 1
		м3								
44	С143003-58	-Шлакоблоки, 400х200х200 мм	8418,3334	43 -	- -	361988 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
45	Е0115-67-1	-Обивка поверхностей изоляционным материалом	225,9408	8,4 7,88	0,23 0,09	1897 1780	52 20	1891 105	0,06 -	13 -
		м2								
46	С11031-591 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-100 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм	18,798275	9750 -	- -	183283 -	- -	- -	- -	- -
		м3								
47	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен сетками С1-С3,С10	0,469032	8679,65 8257,5	422,15 157,5	4071 3873	198 74	4657 118	56,4 0,77	26 -
		т								
48	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,233576	65000 -	- -	15182 -	- -	- -	- -	- -
		т								
49	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,235456	50800 -	- -	11961 -	- -	- -	- -	- -
		т								
50	Е0108-6-7	-Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	26,6112	2667,06 670,5	337,41 126	70974 17843	8979 3353	25011 118	4,38 0,62	117 16
		м3								
51	С143003-58	-Шлакоблоки, 400х200х200 мм	1890,13424	43 -	- -	81276 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
52	Е0108-7-5	-Кладка перегородок	107,66	1264,73	34,37	136161	3700	25645	1,21	130

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.8 СН РК **8.02-05-20**02, СН РК **8.02-06-20**04, СН РК **8.02-17-20**06	неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м м2		189	12,87	20348	1386	118	0,06	7
53	Е0107-**44-10**	-Укладка перемычек масса до 0,3 т шт	56	106,26 **23,85**	66,43 **23,85**	5951 **1336**	3720 **1336**	3740 **140**	0,15 **0,11**	8 **6**
54	Е0107-**11-1**	-Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т шт	2	394,77 130,73	250,96 88,22	790 261	502 176	613 140	0,81 0,37	2 1
55	С143015-**64**	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-**84)** м3	**2,352**	**24500** -	- -	**57624** -	- -	- -	- -	- -
56	Е0106-**1-22**	-Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов класса В7,5 /подбетонка под перегородки/ м3	8,95	9451,77 585	353,46 133,52	84593 5236	3163 1195	6752 105	3,6 0,65	32 6
57	С12041-**53** Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. **02-04-**2002 СН РК **8.02-**04С-**2004**	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-**I, d 6** мм т	0,152	65000 -	- -	**9880** -	- -	- -	- -	- -
58	Е0108-**4-2**	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов м2	5,95	448,02 22,1	7,14 2,68	2666 131	42 16	174 118	0,14 0,01	1 -
59	Е0107-**45-6**	-Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2 ПОКРЫТИЕ	22	1483,62 465,75	373,54 135,07	32640 10246	8218 2972	18505 140	2,66 0,61	59 13
60	С143017-**8** Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. **02-04-2002** СН РК	-Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см м2	150,098	2570 -	- -	**385752** -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2004									
61	С143017-8-А-	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	150,098	45	-	6754	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
62	С143017-8-А-	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	17,8204	45	-	802	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
63	С143017-71-- 9	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 960-1050 кг/м2, пролет 6,16-6,45 м	150,098	349	-	52384	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
64	Е0106-19-1	-Устройство поясов в опалубке	0,75	11447,07	316,01	8585	237	1171	8,25	6
				1368	119,39	1026	90	105	0,58	-
		м3								
65	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0161	65000	-	1047	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
66	Е0107-20-1	-Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,02016	89308,57	2434,57	1800	49	928	170	3
				31950	920,25	644	19	140	4,49	-
		т								
67	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,7056	21,8	0,05	15	-	4	0,03	-
				5,81	0,02	4	-	90	-	-
		м2								
68	Е0113-26-6к- =2 к объему	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	1,4112	24,84	0,02	35	-	5	0,02	-
				4,16	-	6	-	90	-	-
		м2								
69	Е0106-22-12-	Устройство монолитных участков при сборном	1,6	11202,36	213,01	17924	341	1851	6,43	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		железобетонном перекрытии площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм		1021,5	80,46	1634	129	105	0,39	1
70	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,01852 т	50600	-	937	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
71	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,04056 т	53600	-	2174	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
72	Е0109-24-1	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,5656 т	13864,97	4022,39	7842	2275	5173	56,5	32
				9090	1071,86	5141	606	90	3,81	2
73	С12021-260	-Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,5656 т	114900	-	64987	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
74	Е0113-26-6к =2 к объему	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	39,592 м2	24,84	0,02	984	1	148	0,02	1
				4,16	-	165	-	90	-	-
75	Е0112-15-1	-Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	187,2 м2	229,96	1,19	43048	223	6115	0,16	29
				27	0,45	5054	84	119	-	-
76	Е0112-13-5	-Утепление покрытий плитами из легких /ячеистых/ бетонов или фибролита насухо	187,2 м2	59,54	13,86	11146	2595	11334	0,3	56
				45,68	5,2	8551	973	119	0,03	5
77	С11031-99	-Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 75	57,8448 м2	3360	-	194359	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
78	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса	0,09 м3	22541,72	316,57	2029	28	390	22,5	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		из брусьев		3487,5	119,25	314	11	120	0,58	-
		м3								
79	Е0110-12-3	-Подшивка потолков плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	15,1	117,12	4,48	1769	68	1963	0,67	10
				106,65	1,69	1610	26	120	0,01	-
		м2								
80	С11011-596	-Плиты древесностружечные, тип Д, с двухсторонним лакокрасочным матовым покрытием группы III /нитроцеллюлозное/	0,15855	53400	-	8467	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		100м2								
81	Е0110-3-4	-Дополнительные работы по стенам, устройство фронтонов	7,6	120,6	8,67	917	66	984	0,68	5
				104,63	3,26	795	25	120	0,02	-
		м2								
82	С11011-596	-Плиты древесностружечные, тип Д, с двухсторонним лакокрасочным матовым покрытием группы III /нитроцеллюлозное/	0,0798	53400	-	4261	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		100м2								
83	Е0115-158-1	-Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	7,6	101,33	1,65	770	13	142	0,09	1
				17,12	0,63	130	5	105	-	-
		м2			КРОВЛЯ					
84	Е0108-6-1	-Кладка парапета и кирпичного столбика кровли из кирпича марки 75 на растворе М50	13,5885	9282,24	335,84	126132	4564	13240	4,54	62
				699,75	126	9509	1712	118	0,61	8
		м3								
85	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	12,994	1264,73	34,37	16434	447	3095	1,21	16
				189	12,87	2456	167	118	0,06	1
		м2								
86	Е0108-6-7	-Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	3,3108	2667,06	337,41	8830	1117	3112	4,38	15
				670,5	126	2220	417	118	0,62	2
		м3								
87	С143003-58	-Шлакоблоки, 400х200х200 мм	235,158747	43	-	10112	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
88	Е0109-61-13	-Монтаж продухов ОП	0,0016	9883,8	2860,42	16	5	10	36,3	-
				6300	736,43	10	1	90	3,51	-
89	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0016	50600	-	81	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
90	С11011-752	-Сетка крученая с шестиугольными ячейками N100 оцинкованная из проволоки диаметром 2 мм м2	0,25	65	-	16	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
91	Е0109-24-1	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м т	0,11	13864,97	4022,39	1525	442	1006	56,5	6
				9090	1071,86	1000	118	90	3,81	-
92	С12021-260	-Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков т	0,11	114900	-	12639	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
93	Е0113-26-6к=2 к объему	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	7,7	24,84	0,02	191	-	29	0,02	-
				4,16	-	32	-	90	-	-
94	Е0112-15-3	-Устройство прокладной пароизоляции толем под кирпичный столбик в 2 слоя м2	0,19	129,48	0,99	25	-	3	0,07	-
				11,59	0,38	2	-	119	-	-
95	Е0112-15-3	-Устройство прокладной пароизоляции в один слой м2	182,4	125,08	0,99	22815	181	2598	0,07	13
				11,59	0,38	2114	69	119	-	-
96	Е0112-13-5	-Утепление покрытий плитами из легких /ячеистых/ бетонов или фибролита насухо м2	182,4	59,54	13,86	10860	2528	11044	0,3	55
				45,68	5,2	8332	948	119	0,03	5
97	С11031-590 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	-Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-75 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм м3	28,1808	7590	-	213892	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2004									
98	E0109-**24-1**	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,6444	13864,97	4022,39	8935	2592	5893	56,5	36
				9090	1071,86	5858	691	90	3,81	2
99	C12021-**260**	-Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков т	0,6444	114900	-	74042	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
100	E0113-**26**-6к-=2 к объему	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза т	45,108	24,84	0,02	1121	1	169	0,02	1
				4,16	-	188	-	90	-	-
101	E0110-**14-1**	-Установка стропил,стоек, прогонов и т.п. м2	9,77	21304,82	334,28	208148	3266	41310	22,1	216
				3397,5	126	33194	1231	120	0,62	6
102	E0110-**3-5**	-Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов м3	45,454545	767,86	7,54	34903	343	11864	1,43	65
				214,65	2,86	9757	130	120	0,01	1
103	E0110-**49-2**	-Укладка по фермам прогонов из брусьев м2	0,97	20617,97	309,62	19999	300	2991	13,8	13
				2452,5	117	2379	113	120	0,57	1
104	E0110-**50-3**	-Устройство по фермам настила рабочего толщиной 25 мм сплошного м3	278,4	340,17	8,39	94704	2336	15718	0,27	75
				43,88	3,17	12216	883	120	0,02	4
105	E0110-**51-1**	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов м2	11,74	573,75	28,11	6736	330	1892	0,78	9
				123,75	10,58	1453	124	120	0,05	1
106	E0110-**52-1**	-Огнезащита обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам м3	278,4	20,48	0,91	5702	253	1677	0,03	8
				4,68	0,34	1303	95	120	-	-
107	E0110-**53-3**	-Антисептирование водными растворами покрытий по фермам м2	278,4	131,98	0,55	36743	153	2232	0,04	11
				6,48	0,2	1804	56	120	-	-
108	E0112-**15-3**	-Устройство прокладной пароизоляции в два слоя толем на мауэрлат м2	13,888	129,48	0,99	1798	14	198	0,07	1
				11,59	0,38	161	5	119	-	-
109	E0109-**42-1**	-Монтаж кровельного покрытия	278,5	112,45	34,24	31318	9537	14921	0,32	88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		зданий высотой до 25 м из профилированного листа		51,08	8,45	14226	2353	90	0,03	8
110	С11011-435	м2 -Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-,7	308,021	896 -	- -	275987 -	- -	- -	- -	- -
111	С11011-305	м2 -Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям	0,029521	525600 -	- -	15516 -	- -	- -	- -	- -
112	Е0109-52-1	т -Резка стального профилированного настила	98	134,76 56,25	5,38 2,25	13206 5513	527 221	5160 90	0,34 0,01	33 1
113	Е0112-10-1	м -Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	3,01	715,87 153,23	1,24 0,47	2155 461	4 1	551 119	0,97 -	3 -
114	Е0110-91-4	м2 ПРОЕМЫ -Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2	22,801	387,83 152,26	18,74 6,18	8843 3472	427 141	4335 120	0,91 0,03	21 1
115	С12061-189к =1,36 к стоимости на трехкамерный стеклопакет	м2 -Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой	22,801	9411,2 -	- -	214585 -	- -	- -	- -	- -
116	Е0110-91-3	м2 -Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	1,3122	472,81 217,73	19 6,18	620 286	25 8	353 120	1,3 0,03	2 -
117	С12061-189к =1,36 к стоимости	м2 -Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными	1,3122	9411,2 -	- -	12349 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	на трехкамерный стеклопакет	стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой								
		м2								
118	Е0110-22-2	-Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	24,1132	237,31	5,58	5722	135	2783	0,59	14
				94,05	2,12	2268	51	120	0,01	-
		м2								
119	С12061-196 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 450 мм	17,8	3680	-	65504	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
120	Е0110-91-2	-Установка оконных блоков витраж В-1 из ПХВ профилей глухих площадью проема более 2 м2	4,8108	378,28	18,53	1820	89	937	0,93	4
				156,07	6,18	751	30	120	0,03	-
		м2								
121	С12061-181 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	4,8108	5240	-	25209	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
122	Е0110-92-1	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	4,2864	367,11	19,34	1574	83	751	0,83	4
				139,39	6,57	597	28	120	0,03	-
		м2								
123	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	4,2864	13000	-	55723	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
124	Е0110-91-4	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2	5,964	387,83	18,74	2313	112	1134	0,91	5
				152,26	6,18	908	37	120	0,03	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
125	С12061-189 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой	5,964	6920	-	41271	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
126	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	4,2	398,48	102,53	1674	431	944	0,9	4
				151,65	35,67	637	150	120	0,14	1
		м2								
127	Е0110-23-3	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	25,62	634,99	31,85	16268	816	6236	1,15	29
				190,8	12,04	4888	308	120	0,06	2
		м2								
128	С12062-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	11,76	4010	-	47158	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
129	С12062-11	-Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние	3,78	3640	-	13759	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
130	С12062-2	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	8,82	4250	-	37485	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
131	С12062-14	-Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние	5,46	3900	-	21294	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
132	С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	14	1380	-	19320	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
133	С11011-789	-Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	2	1500	-	3000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
134	Е0115-**202-1**	Остекление оконным стеклом прочих дверей на штапиках по замазке	6,5	766,66	3,04	4983	20	925	0,84	5
				134,33	1,15	873	7	105	0,01	-
		м2								
135	Е0110-**23-5**	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	2	375,5	30,89	751	62	489	1,23	2
				191,93	11,68	384	23	120	0,06	-
		м2								
136	С12064-**6**	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ **13**-10П	**2**	**12300**	-	**24600**	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
137	Е0115-**64-4**	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	154,2	141	3,94	21742	608	16774	0,55	85
				102,11	1,49	15745	230	105	0,01	1
		м2								
138	Е0115-**61-3**	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	509,4	315,62	4,07	160776	2071	73090	0,74	377
				135,68	0,97	69115	494	105	0,05	26
		м2								
139	Е0115-**17-5** Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. **02-05**-2002 СН РК **8.02-03**-2002	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	58,8	1863,3	4,62	109562	272	15784	1,52	89
				254,97	3,14	14992	185	104	0,02	1
		м2								
140	Е0115-**65-1**	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	30,367	666,18	6,33	20230	192	10048	1,79	54
				312,75	2,39	9497	73	105	0,01	-
		м2								
141	Е0115-**64-5**	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм оконных и дверных откосов плоских	30,367	182,52	6,12	5543	186	4582	0,81	24
				141,39	2,32	4294	70	105	0,01	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
142	Е0115-51-1	-Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	270,072	258,85 108,9	1,96 0,45	69907 29411	529 122	31009 105	0,61 0,03	165 7
		м2			РАЗНОЕ					
143	Е0108-6-9	-Кладка стен каналов	3,488552	9736,45	296,6	33966	1035	4224	5,95	21
		м3		915,75	110,25	3195	385	118	0,54	2
144	Е0115-67-1	-Обивка поверхностей изоляционным материалом	14,7388	8,4 7,88	0,23 0,09	124 116	3 1	123 105	0,06 -	1 -
		м2								
145	С11031-181 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	1,072985	14600 -	- -	15666 -	- -	- -	- -	- -
		м3								
146	Е0115-70-1	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	14,7388	596,39 193,05	4,92 1,87	8790 2845	73 28	3017 105	1,15 0,01	17 -
		м2								
147	Е0107-53-9	-Установка плит парапета массой до 0,5 т	4	236,15 65,93	88,43 31,06	945 264	354 124	543 140	0,39 0,13	2 1
		шт								
148	С143017-9	-Сплошные плоские панели, плиты толщиной 12 см	2,5604	1850 -	- -	4737 -	- -	- -	- -	- -
		м2								
149	Е0107-20-1	-Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,0012	89308,57 31950	2434,57 920,25	107 38	3 1	55 140	170 4,49	- -
		т								
150	Е0111-2-4	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	6,336	2700,8 531	- -	17112 3364	- -	4138 123	3,24 -	21 -
		м3								
151	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	6,336	8958,88 567	- -	56763 3593	- -	4419 123	3,66 -	23 -
		м3			ОТОПЛЕНИЕ					
152	Е0118-6-1	-Установка чугунных радиаторов	16,8	3671,44	35,77	61680	601	2690	0,7	12
		1кВт		111,7	13,4	1877	225	128	0,07	1
153	С130904-58	-Краны двойной регулировки	2	343	-	686	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		пробковые КРДП латунные, Dy 15 мм		-	-	-	-	-	-	-
154	С130904-59	шт -Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, Dy 20 мм	8	377 -	- -	3016 -	- -	- -	- -	- -
155	Е0116-6-1	шт -Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	150	266,48 52,2	3,96 1,49	39972 7830	594 224	10308 128	0,3 0,01	45 1
156	С130810-45	м -Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	22,5	200 -	- -	4500 -	- -	- -	- -	- -
157	Е0116-29-1	кг -Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	150	10,99 10,69	- -	1649 1604	- -	2052 128	0,05 -	8 -
158	Е0117-2-2	м -Установка полотенцесушителей латунных хромированных	2	7298,33 414	6,95 2,25	14597 828	14 5	1066 128	2,48 0,01	5 -
159	Е0118-1-1	шт -Установка чугунных секционных отопительных водогрейных котлов на твердом топливе теплопроизводительностью до 0,06 МВт /0,05 Гкал/ч/	2	5297,16 4140	337,41 126	10594 8280	675 252	10921 128	22,1 0,62	44 1
160	С Прайс лист	1котел -Котел бытовой водогрейный 600х450х750	2	19047,23 -	- -	38094 -	- -	- -	- -	- -
161	Е0118-10-1	шт -Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,1 м3	2	737,98 621	68,6 24,75	1476 1242	137 49	1653 128	3,63 0,13	7 -
162	С Прайс лист	1бак -Бак расширительный емк.30л	2	1993,32 -	- -	3987 -	- -	- -	- -	- -
163	Е0118-13-1	шт -Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	2	3223,67 2218,5	120,17 45	6447 4437	240 90	5795 128	13 0,22	26 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1насос								
164	С Прайс лист	-Насос циркуляционный	2	16974,14	-	33948	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
165	Е0120-30-1	-Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование	30	107,48	1,2	3224	36	345	0,05	2
				8,53	0,45	256	14	128	-	-
		кг								
166	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	5,8	21,8	0,05	126	-	30	0,03	-
				5,81	0,02	34	-	90	-	-
		м2								
167	Е0113-26-6к=2 к объему	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	11,6	24,84	0,02	288	-	43	0,02	-
				4,16	-	48	-	90	-	-
		м2								
168	Е0126-8-3	-Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм минераловатными шнурами толщиной 60 мм	2	108,5	6,01	217	12	202	0,55	1
				98,78	2,25	198	5	100	0,01	-
		м								
169	С114-0014	-Шнуры теплоизоляционные в сетчатой оплетке М-200	1	13484,9	-	13485	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
170	Е0126-23-1	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	2	114,31	6,39	229	13	65	0,19	-
				29,93	2,48	60	5	100	0,01	-
		м								
171	С11011-939	-Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,005	185900	-	930	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м2								
172	Е0120-12-10	-Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	6	311,15	16,15	1867	97	1417	1,07	6
				177,75	6,75	1067	41	128	0,03	-
		шт								
173	Е0120-12-11	-Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм	2	346,15	16,15	692	32	472	1,07	2
				177,75	6,75	356	14	128	0,03	-
		шт								
174	Е0109-61-4	-Монтаж цилиндрических кожухов печей и сушил из листовой	0,1664	24382	9149,12	4057	1522	2017	63,9	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стали		11902,5	1568,93	1981	261	90	7,58	1
		т								
175	С130806-**103** Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.**02-04-2002** СН РК **8.02**-04С-**2004**	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х8 мм	4	2980 -	- -	**11920** -	- -	- -	- -	- -
		м								
					ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ					
176	Е0116-**23-1**	-Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии с диам. ввода до 65 мм и диам. водомера до 40 мм	2	3044,69 999	91,69 33,75	6089 1998	183 67	2644 128	5,93 0,17	12 -
		1узел								
177	С Прайс лист	-Счетчик холодной воды крыльчатый	2	1384,25 -	- -	**2768** -	- -	- -	- -	- -
		шт								
178	Е0118-**21-1**	-Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	2	4867,02 130,5	50,89 18	9734 261	102 36	380 128	0,75 0,09	2 -
		1фильтр								
179	С130901-**62**	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	2	408 -	- -	**816** -	- -	- -	- -	- -
		шт								
180	С130901-**61**	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	2	362 -	- -	**724** -	- -	- -	- -	- -
		шт								
181	С130904-**57**	-Краны трехходовые регулирующие КРТП-**20** натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	2	328 -	- -	**656** -	- -	- -	- -	- -
		шт								
182	Е0122-**11-2**	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,016	51202,26 30825	20326,01 5353,43	819 493	325 86	753 130	179 20,64	3 -
		км								
183	С130804-**230**	-Трубы водопроводные из	16,16	188	-	**3038**	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 54,9 мм		-	-	-	-	-	-	-
		м								
184	Е0116-7-1	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	8	329,67 59,85	4,19 1,58	2637 479	34 13	629 128	0,34 0,01	3 -
		м								
185	Е0116-14-2	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	8	336,95 231,75	7,9 2,95	2696 1854	63 24	2403 128	1,29 0,01	10 -
		м								
186	С130804-69	-Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-25х4,2 мм	7,432	149 -	- -	1107 -	- -	- -	- -	- -
		м								
187	Е0116-14-1	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	20	439,78 292,5	12,19 4,57	8796 5850	244 91	7605 128	1,64 0,02	33 -
		м								
188	С130804-68	-Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-20х3,4 мм	17,98	93 -	- -	1672 -	- -	- -	- -	- -
		м								
189	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	5,4	200 -	- -	1080 -	- -	- -	- -	- -
		кг								
190	Е0116-14-12	-Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	1	59,31 59,15	- -	59 59	- -	76 128	0,34 -	- -
		м								
191	С130804-34	-Манжеты полиэтиленовые	0,2	482 -	- -	96 -	- -	- -	- -	- -
		10шт								
192	Е0116-20-2	-Установка кранов поливочных, диам. 25 мм	2	7712,57 54	1,57 -	15425 108	3 -	138 128	0,3 -	1 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1кран								
193	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	34	10,99	-	374	-	465	0,05	2
				10,69	-	363	-	128	-	-
		м								
194	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,84	21,8	0,05	40	-	10	0,03	-
				5,81	0,02	11	-	90	-	-
		м2								
195	Е0113-26-6к=2 к объему	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	3,68	24,84	0,02	91	-	14	0,02	-
				4,16	-	15	-	90	-	-
		м2								
196	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	36	218,93	-	7881	-	8906	1,54	55
				218,93	-	7881	-	113	-	-
		м3								
197	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	36	134,1	-	4828	-	5455	0,97	35
				134,1	-	4828	-	113	-	-
		м3								
						КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ				
198	Е0117-1-6	-Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	2	5930,28	21,53	11861	43	910	1,95	4
				346,5	9	693	18	128	0,04	-
		комплект								
199	Е0117-3-1	-Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	2	9126,62	39,24	18253	78	1031	2,22	4
				387	15,75	774	31	128	0,07	-
		комплект								
200	Е0117-5-1	-Установка моек на одно отделение	2	3977,4	13,9	7955	28	726	1,56	3
				279	4,5	558	9	128	0,03	-
		комплект								
201	С131101-58	-Сифон бутылочный с вертикальным выпуском и отводом для моек	2	1700	-	3400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
202	Е0117-1-2	-Установка купальных стальных ванн	2	9759,07	93,94	19518	188	939	1,95	4
				330,75	36	662	72	128	0,17	-
		комплект								
203	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из	0,016	58791,69	25695,31	941	411	830	194	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		полиэтиленовых труб диам. 100 мм/выпуски/		33075	6813,45	529	109	130	26,38	-
204	С130804-282 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа, SDR 26 Dв 82,4 мм км	16,16	257 -	- -	4153 -	- -	- -	- -	- -
205	Е0116-13-2	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм м	17	748,88 102,38	1,43 0,54	12731 1740	24 9	2240 128	0,56 -	10 -
206	Е0116-13-1	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм м	5	620,54 106,2	0,64 0,25	3103 531	3 1	681 128	0,58 -	3 -
207	Е0116-5-2	-Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм м	8	1218,62 144	10,58 3,96	9749 1152	85 32	1515 128	0,77 0,02	6 -
208	Е0116-10-10	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 300 мм/футляр/ м	1,3	4305,37 407,25	85 31,84	5597 529	111 41	731 128	2,31 0,16	3 -
209	С Прайс лист	-Тройник 110Сх110Сх110С-ПНД шт	4	134,47 -	- -	538 -	- -	- -	- -	- -
210	С Прайс лист	-Тройник 50Сх50Сх50С-ПНД шт	4	39,55 -	- -	158 -	- -	- -	- -	- -
211	С Прайс лист	-Отвод 110Сх110С-ПНД 90гр шт	4	98,87 -	- -	395 -	- -	- -	- -	- -
212	С Прайс лист	-Отвод 50Сх50С-ПНД 90гр шт	4	25,71 -	- -	103 -	- -	- -	- -	- -
213	С Прайс лист	-Ревизия Р110С-ПНД шт	2	257,07 -	- -	514 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
214	Е0120-**30**-1	-Установка металлических конструкций	12,44	107,48	1,2	1337	15	143	0,05	1
				8,53	**0,45**	**106**	**6**	**128**	-	-
		кг								
215	Е0122-**25**-3	-Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,002	161942,77	14840,14	324	**30**	**58**	**93,7**	-
				16515	5607	33	**11**	**130**	**27,38**	-
		км								
216	Е0101-**164**-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	28,8	218,93	-	**6305**	-	**7125**	**1,54**	**44**
				218,93	-	**6305**	-	**113**	-	-
		м3								
217	Е0101-**166**-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	28,8	**134,1**	-	**3862**	-	**4364**	**0,97**	**28**
				134,1	-	**3862**	-	**113**	-	-
		м3								
		ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
218	Ц0108-**573**-4	-Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	2	514	105	1028	210	521	2	4
				254	20,3	508	41	95	0,12	-
		шт								
219	С Прайс лист	-Корпус щита встраиваемый на 12 модулей ЩРВС1х12	2	1455,83	-	**2912**	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
220	Ц0108-**526**-1	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	**8**	**501,2**	**13,2**	**4010**	**106**	**1743**	**1**	**8**
				227	2,3	1816	18	95	0,01	-
		шт								
221	С Прайс лист	-Дифференциальный автоматический выключатель АД-4 на вводе	2	1064,84	-	**2130**	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
222	С Прайс лист	-Выключатель автоматический ВА96-29 16А на линиях	2	230,58	-	**461**	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
223	С Прайс лист	-Дифференциальный автоматический выключатель ВА96-29 на линиях	**4**	**77,56**	-	**310**	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
224	У65-**15**-**35** СКЦЭприм	-Корпус для трехфазного счетчика утепленный КЗУ-**380**	2	13494,94	47,32	26990	95	745	2	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				384,3	7,59	769	15	95	0,04	-
225	Ц0108-600-2-	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	устр-во 2	166,9	5,4	334	11	305	1	2
				158	2,3	316	5	95	0,01	-
226	С Прайс лист	-Счетчик активной энергии Тулпар СА4-3714-14-ТХ	шт 2	1069,13	-	2138	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
227	Ц0108-526-2-	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт 2	862	28	1724	56	655	2	4
				340	4,5	680	9	95	0,03	-
228	С Прайс лист	-Выключатель автоматический ВА96-29 50А	шт 2	230,58	-	461	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
229	Е0121-4-1	-Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2	шт 550	9,33	0,82	5130	449	5044	0,05	28
				7,99	0,5	4395	276	108	-	1
230	Е0121-4-6	-Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава	м 880	3,98	-	3502	-	3526	0,02	20
				3,71	-	3265	-	108	-	-
231	Е0121-9-1	-Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	м 110	26,92	-	2961	-	2940	0,15	17
				24,75	-	2723	-	108	-	-
232	С151607-117-	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1,5 мм2	м 0,66	9230	-	6092	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
233	С151607-119-	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1	1000м 0,68	13300	-	9044	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сечение 2,5 мм2								
234	С151607-**123**-	1000м Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 6 мм2	0,11	29000 -	- -	**3190** -	- -	- -	- -	- -
235	С151607-**125**-	1000м Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 10 мм2	0,09	50600 -	- -	**4554** -	- -	- -	- -	- -
236	Е0121-**2-1**	1000м -Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	550	72,13 46,13	6,92 4,33	39672 25372	3807 2380	29971 108	0,29 0,02	157 10
237	С Прайс лист	м -Труба поливинилхлоридная ПВХ д 25мм	550	68,82 -	- -	**37849** -	- -	- -	- -	- -
238	Ц0108-**472-5**-	шт Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из круглой стали, диаметр 12 мм	20	58,2 27,7	7,6 0,9	1164 554	152 18	543 95	0,15 0,01	3 -
239	Ц0108-**471-1**-	м Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	3	431,6 **149**	21,6 **2,9**	1295 **447**	65 **9**	433 **95**	0,9 **0,02**	3 -
240	Ц0108-**472-7**-	шт Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	7,5	107,3 32,4	3,5 0,4	805 243	26 3	234 95	0,18 -	**1** -
		м								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге Тенге			**5094791** **555108**	**126041** **45473**			**3369** **244**
	Стоимость оборудования -		Тенге			5500	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге			**5500**	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			152255	-	-		-
		Материалы -	Тенге			42552	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	43859	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			63641	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			46659	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		23
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	6999	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11935	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			210850	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		286
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	50858	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4330175	-	-		-
		Материалы -	Тенге			557756	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	471887	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1555571	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1681512	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			540876	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		270
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	81131	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			292263	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5163315	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3135
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	553019	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			218568	-	-		-
		Материалы -	Тенге			16271	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	37979	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			151668	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			34181	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		17
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5127	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15165	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			267913	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		240
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	43106	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			388292	-	-		-
		Материалы -	Тенге			228980	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	46856	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			110180	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			9	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			72	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			59975	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		30
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	8996	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26896	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			475164	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		292
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	55852	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			6122742	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3954

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	702835	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			4665228	111040			3552
			----			---	---			---
			Тенге			584965	40281			217
		Стоимость оборудования -	Тенге			5500	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			5500	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			152255	-	-		-
		Материалы -	Тенге			42552	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	43859	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			63641	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			46659	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		23
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	6999	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11935	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			210850	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		286
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	50858	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3771242	-	-		-
		Материалы -	Тенге			739491	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	468376	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1113016	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1397187	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			529983	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		265
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	79497	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			258074	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4559299	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3116
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	547874	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			347938	-	-		-
		Материалы -	Тенге			16599	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	66155	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			252068	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			59539	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		30
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	8931	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24449	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			431926	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		423
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	75086	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			388292	-	-		-
		Материалы -	Тенге			228980	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	46856	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			110180	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			9	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			72	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			59975	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	8996	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26896	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			475164	-	-		292
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	55852	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			5682739	-	-		4117
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	729670	-		
		В том числе оборудование				5500				
		Итого без оборудования				5677239				
		Временные здания и сооружения 1,1%				62450				
		Возврат материалов 15%				9368				
		Итого				5739689				
		Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,04%				117090				
		Затраты на выслугу лет 1%				57397				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%				22959				
		Итого				5937135				
		Итого с оборудованием				5942635				
		Переход в цены 2012 года К= 2,08774				12406677				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				248133				
		Итого				12654810				
		НДС 12%				1518577				
		Итого				14173387				
		Итого с понижающим 0,55694				7893726				

СДАЛ:

Директор ТОО "ЭЛОИМ-ЛТД" А. Плеханов

ПРИНЯЛ:

Начальник отдела строительства, архитектуры и градостроительства Нуринского района» Н. Калиев