Заказчик Шалкарский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства

Подрядчик ТОО "Дамак-Құрылыс

Договор №69 09.08.2017г.

АКТ 4-1-2

выполненных работ за август 2017 г.

Наименование стройки: Строительство наружных инженерно-коммуникационных сетей и благоустройства двухквартирного арендно-коммунального жилого дома по ул. Т.Жумагалиева в г.Шалкар, Шалкарского района, Актюбинской области

Наименование объекта: Наружные электроснабжения

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость ед, тг		Общая стоиость, тенге		Накладные	Затраты труда, чел-н рабочих строителей	
				Всего	экспл. машин	Всего	экспл. машин			
				з/п рабочих-строителей	в т.ч. з/п машинистов	з/п рабочих-строителей	в т.ч. з/п машинистов	%	на еденицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел2. Монтажные работы								
		2.1. Монтажные работы								
1	Е-21-11-2	Прокладка кабелей сечением до 10 мм2 по стене с креплением накладными скабами	5	103,71	11,48	519	57	480	0,503	3
				81,68	7,22	408	36	108	0,0315	-
		м кабеля								
2	Е-21-10-1	Прокладка кабелей сечением до 10 мм2 акрепленного на одном тросе	8,5	48,73	3,43	414	29	333	0,21	2
				34,43	1,72	293	15	108	0,0079	-
		м кабеля								
3	Е33-118-1	Монтаж повторное заземление нулевого провода	5,2	53,87	12,24	280	64	172	0,18	1
				29,25	2,25	152	12	105	0,01	-
		м шин заземления								

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Турумбетова Э.Ж.
KZ46VJE00016539 от 24.01.2018 г.
KZ95VJE00018517 от 04.04.2018 г.
KZ68VJE00018918 от 04.04.2018 г.

4.2. Заземление

4	Ц8-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5мм	3	431,6	21,6	1295	65	433	0,9	3
		К=2,000 шт		149	2,9	447	9	95	0,017	-
5	Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	12	61,9	3,3	743	40	267	0,14	2
		К=2,000		23	0,4	276	5	95	0,002	
6	1-4-85	Сталь угловая 50х50 мм (ГОСТ 8503-86) т	0,0283	47200		1336				
7	1-4-83	Сталь угловая 40х4 мм (ГОСТ 103-76) т	0,0151	46400		701				
		Итого по разделу 2				5288	255			11
						1576	77			-
		Накладные расходы, тенге				1685				
		Всего по разделу 2, тенге				6973				

Раздел 3. Материалы

8	16-1-111	Кабели силовые на напряжение 660В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х6 мм2 1000м	0,0135	15396		208
9	4-1-33	Арматурные заготовки, на собранные в каркасы и сетки: горячекатаная сталь класса A-IV, F-V, F-VI d=16мм (повтор. заземл.)	0,0083	58000		481
10	4-1-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали B-I, BP-I, d=5мм (трос) т	0,00136	29400		40

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Турумбетова Э.К.
KZ46VJE00016538 от 24.03.2016 г.
KZ96VJE00016917 от 04.04.2016 г.
KZ66VJE00016918 от 04.04.2016 г.

11	1-4-78	Лента монтажная с кнопкой для крепления кабеля к тросу	16	30	480
		шт			
12	18-3-7	Конструкции для крепления шинопроводов магистральных ШМА73 (ТУ36-2211-79) кронштейн настенный, У2191 У3	10	584	5840
		шт			
13	18-3-9	Наятяжная муфта для троса	2	737	1474
		шт			
14	1-1-872	Прокат круглого и квадратного сечения размером 12-16 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	0,0011	66400	73
		т			
15	1-1-897	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5мм, шириной полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,00072	58700	42
		т			

Итого по разделу 3	8638
Всего , тенге	9 156
перерасчет в текущих ценах, к=2,9278	26 806,94
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	536,14
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	27 343,08
Налог на добавленную стоимость, 12%	3 281,17

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Турумбетова Э.Ж.
KZ26VJE00010538 от 24.03.2016 г.
KZ26VJE00010547 от 01.04.2016 г.
KZ26VJE00010318 от 04.04.2016 г.

Итого с НДС	30 624,24

Руководитель
ГУ Шалкарский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства

_____ К.А.Князбаев

Технический надзор
ТОО "Азиз-проект"

_____ Э.Турумбетова

Директор
ТОО "Дамак-Құрылыс"

_____ К.К.Тугузбаев

Заказчик Шалкарский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства

Подрядчик ТОО "Дамак-Құрылыс

Договор №69 09.08.2017г.

АКТ 4-2-1

выполненных работ за август 2017 г.

Наименование стройки: Строительство наружных инженерно-коммуникационных сетей и благоустройства двухквартирного арендно-коммунального жилого дома по ул. Т.Жумагалиева в г.Шалкар, Шалкарского района, Актюбинской области

Наименование объекта: Наружные сети водоснабжения, канализации и газоснабжения

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Кол-во	Стоимость ед, тг		Общая стоиость, тенге		Накладные	Затраты труда, чел-н рабочих строителей	
				Всего	экспл. машин	Всего	экспл. машин			
				з/п рабочих-строителей	в т.ч. з/п машинистов	з/п рабочих-строителей	в т.ч. з/п машинистов	%	на еденицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Наружный водопровод								
		1.1. Земляные работы								
1	Е1-12-2	Разработка в отвал грунта 2 группы	168	21,3	20,46	3578	3437	1245	0,00584	1
				0,84	6,8	141	1142	97	0,0254	4
		м3 грунта								
2	Е1-164-2	Доработка вручную траншей до 2м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч п.3.180: к1трр=1,2; к1зпр=1,2;	5,6	262,72	-	1471	-	1662	1,848	10
				262,72	-	1471	-	113	-	-
		м3 грунта								

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Турумбетова Э.Ж.
KZ46VCF00016538 от 24.03.2016 г.
KZ95VJE00015917 от 04.04.2016 г.
KZ98VJE00015918 от 04.04.2016 г.

3	Е1-164-2	Уширение и углубление вручную траншей для устройства колодцев шириной до 2м глубиной до 3 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	1,75	218,93	-	328	-	371	1,54	2
				218,93	-	328	-	113	-	-
		м3 грунта								
4	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы с перемещением до 5м	168	6,83	6,83	1147	1147	305	-	-
				-	1,87	-	314	97	0,0061	1
		м3 грунта								
5	Е1-28-8	Добавлять на каждые последующие 5м перемещения грунта 2 группы при засыпке траншей и котлованов	168	3,29	3,29	553	553	146	-	-
				-	0,9	-	151	97	0,00294	-
		м3 грунта								
6	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	7,1	134,1	-	952	-	1076	0,972	7
				134,1	-	952	-	113	-	-
		м3 грунта								
7	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	168	21,55	4,52	3620	1001	2504	173	10
				17,03	-	2861	263	130	18,1	1
		м3 уплотненного грунта								
		1.2. Трубопроводы								
8	Е22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 25мм	0,056	47611,09	17877,09	2666	1001	2504	173	10
				29700	4698,68	1663	263	130	18,1	1
		км трубопровода								
9	8-4-939	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17-25х1,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 к=1,100	56	32		1732				
		м								

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Турумбетова Э.Ж.
KZ46VJE00010038 от 24.03.2016 г.
KZ05VJE00010017 от 04.04.2016 г.
KZ58VJE00010018 от 04.04.2016 г.

10	Е-22-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 25-32 мм *км трубопровода*	0,056	8097,13	-	453	-	585	51,5	3
				8032,5	-	450	-	130	-	-
11	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов шт	2	300,56	225,63	601	451	334	0,414	1
				69,53	58,98	139	118	130	0,226	1
12	8-4-1614	Седло зажимное с внутренней резьбой DN 110x1, PN10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт*	1	180		180				
13	8-4-1581	Седла зажимное с внутренней резьбой DN 25x1/2, PN10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт*	1	67		67				
14	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах на стальных труб диаметров до 50 мм *шт*	2	473,47	39,24	947	78	692	1,47	3
				254,25	15,75	509	32	128	0,07	-
15	9-1-26	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6МПа, Ду25мм *шт*	1	471		471				
16	9-1-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6МПа, Ду15мм *шт*	1	328		328				
17	8-4-2083	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружней резьбой разъемная DN 25x1 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт*	1	173		173				

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Турумбетова Э.Ж.
KZ46VJE00016538 от 24.03.2016 г.
KZ66VJE00016917 от 04.04.2016 г.
KZ38VJE00016918 от 04.04.2016 г.

		Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружней резьбой разъемная DN 20x3/4 CT PK ГОСТ Р 52134-2010	1	118		118				
		шт								
19	Е6-13-1	Устройство бетонных упоров В10	0,2	7060,72	86,6	1412	17	110	3,06	1
		м3		490,5	32,72	98	7	105	0,1598	-
		1.3. Колодцы								
20	Е22-41-1		1,97	28989,15	1879,87	57109	3703	5056	8,86	17
		Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах		1435,5	538,43	2828	1061	130	2,061	4
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев								
21	11-4-11	Люк тип ЛМ (А15) ГОСТ 3634-99	1	8010		8010				
		комплект								
22	2-1-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	0,017	151200		2570				
		т								
23	Е6-1-1	Устройство бетонных опор под трубопроводы в колодцах	0,02	5964,43	66,01	119	1	4	1,35	-
				195,75	24,93	4	-	105	0,1218	-
		м3								
24	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	5,4	61,9	2,62	334	14	76	0,0681	-
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99	57	5	123	0,0048	-
25	Е11-2-9	Устройство бетонного покрытия отмостки толщ.100 мм вокруг люков	0,54	6550,81	-	3537	-	376	3,66	2
		м3 подстилающего слоя		567	-	306	-	123	-	-
		Итого по разделу 1				92536	11161			75
						11807	3093			10

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Турумбетова Э.К.
КЗАВУ JE001018538 от 24.03.2016 г.
КЗАВУ JE001018577 от 04.04.2016 г.
КЗАВУ JE001018613 от 04.04.2016 г.

Всего по разделу 1, тенге 92586

Раздел 2. Наружные канализация

2.1. Земляные работы

26	Е1-12-2	Разработка в отвал грунта 2 группы	9	21,3	20,46	192	184	67	0,00584	-
		м3 грунта		0,84	6,8	8	61	97	0,0254	-
27	Е1-164-2	Доработка вручную траншей до 2м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч п.3.180: к1трр=1,2; к1зпр=1,2;	0,4	262,72	-	105	-	119	1,848	1
		м3 грунта		262,72	-	105	-	113	-	-
28	Е1-164-2	Уширение и углубление вручную траншей для ввод зданию шириной до 2м глубиной до 3 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	0,6	218,93	-	131	-	148	1,54	1
		м3 грунта		218,93	-	131	-	113	-	-
29	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы с перемещением до 5м	9	6,83	6,83	61	61	16	-	-
		м3 грунта		-	1,87	-	17	97	0,0061	-
30	Е1-28-8	Добавлять на каждые последующие 5м перемещения грунта 2 группы при засыпке траншей и котлованов	0,9	3,29	3,29	3	3	1	-	-
		м3 грунта		-	0,9	-	1	97	0,00294	-
31	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	1,6	134,1	-	215	-	243	0,972	3
		м3 грунта		134,1	-	215	-	113	-	-
32	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы	9	21,55	4,52	194	41	148	0,108	1

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР Турумбетов Т.Ж. KZ46VJF00016538 от 24.03.2016 г. KZ86VJE00012217 от 04.04.2016 г. KZ46VJL00013913 от 04.04.2016 г.

		пневматическими трамбовками *м3 грунта*		17,03	-	153	-	97	-	-
		2.2. Трубопроводы								
33	Е23-1-1	Устройство песчанного основания под трубопроводы м3 основания	0,6	958,5	152,52	575	92	164	1,02	1
				153,68	57,15	92	34	130	0,279	-
34	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100мм *км трубопровода*	0,005	58881,69	25695,31	294	128	259	194,00	1
				33075,00	6813,45	165	34	130	26,38	-
35	8-4-2322	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружних сетей канализации с раструбом DN 100 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011 к=1,100 м	6	362		1991				
36	8-4-2346	Муфты полипропиленовые для безнапорных канализационных труб DN 100 PP ГОСТ Р 54475-2011 *шт*	1	390		390				
		2.3. Септик ж/б (1шт)								
37	Е1-13-5	Разработка в отвал грунта 2 группы К=2,000 *м3 грунта*	6	33,67	32,10	202	193	81	0,0109	-
				1,57	12,33	9	74	97	0,0498	1
38	Е1-29-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы с перемещением до 5м	6	3,26	3,26	20	20	1	-	-
				-	0,65	-	4	97	0,00214	-

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Турумбатова Э.Ш.

		К=2,000								
		м3 грунта								
39	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	2,50	218,93	-	547	-	618	1,54	4
		К=2,000		218,93	-	547	-	113	-	-
		м3 грунта								
40	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	2,50	134,1	-	335	-	379	0,972	2
		К=2,000		134,1	-	335	-	113	-	-
		м3 грунта								
41	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы К=2,000	1,2	958,5	152,52	1150	183	329	1,02	1
				153,68	57,15	184	69	130	0,279	-
		м3 основания								
42	Е11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом к=2,000	2	614,63	24,55	1229	49	121	0,263	1
				39,83	9,2	80	18	123	0,0449	-
		м3 покрытия								
43	Е23-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1,5м в сухих грунтах	1,58	17901,06	1538,85	28284	2431	4502	9,655	15
		К=2,000		1615,95	576,23	2553	910	130	2,814	4
		м3 конструкций колодцев								
44	11-4-8	Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-89	1	8060		8060				
		К=2,000								
		шт								
45	Е16-7-10	Устройство трубы вентиляционной, диаметром 108х4,5мм	1,5	1550,07	19,03	2325	29	239	0,69	1
				117	7,13	176	11	128	0,0348	-
		м трубопровода								
46	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по	15,4	245,44	3,82	3780	59	704	0,212	3

		выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя К=2,000		37,35	1,44	575	22	118	0,007	-
		м2 поверхности								
		Итого по разделу 2				50083	3473			34
						5328	1255			4
		Всего по разделу 2, тенге				50083				
		Раздел 3. Внутридворовое газоснабжение								
		3.1. Газоснабжение								
47	Е1-165-1	Копание вручную ям без откосов глубиной 0,7 м в грунтах 1 группы для стоек и столбов	0,5	261	-	131	-	148	1,81	1
		м3 грунта		261	-	131	-	113	-	-
48	Е6-1-2	Устройство бетонных фундаментов объемом до 3м3 под опоры	0,35	7488,65	98,32	2621	34	269	4,41	2
		м3 грунта		695,25	37,15	243	13	105	0,1814	-
49	Е9-17-1	Монтаж опор газопровода из труб Ду-50 мм	0,024	4646,85	2285,57	112	55	48	9,35	-
		т конструкций		1579,5	617,13	38	15	90	2,34	-
50	8-6-23	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные обыкновенные, 50х3,5 мм	5,4	306		1652				
		м								
51	Е34-108-3	Установка кроншейна	2	734,57	-	1469	-	317	0,82	2
		шт		144	-	288	-	110	-	-
52	Е24-4-1	Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром до 50 мм	0,016	213558,95	44069,82	3417	705	1885	414	7
		км трубопровода		74250	16353,75	1188	262	130	85,71	1

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Турумбетова Э.Ж.
KZ46VJE00016538 от 24.03.2016 г.
KZ25VJE00016817 от 04.04.2016 г.
KZ25VJE00016818 от 04.04.2016 г.

53	8-6-19	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные обыкновенные, 20х2,8 мм К=1,010	16,16	116		1875				
		м								
54	Е24-104-1	Врезка муфтой со снижением давления газопроводов диметром до 75мм	1	2913,77	1673,64	2914	1674	1945	3,37	3
				864	632,25	864	632	130	3,09	3
		врезка								
55	Е19-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	16	78,92	-	1263	-	1428	0,333	5
				69,75	-	1116	-	128	-	-
		м газопровода								
56	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
				254,25	15,75	254	16	128	0,07	-
		шт								
57	9-4-23	Краны проходные натяжные муфтовые 11ч12бк для газа, Ру 0,1МПа, Ду 20мм	1	313		313				
		шт								
59	Е62-29-11	Окраска масляными составами за два раза поверхностей стальных труб	1,04	162,41	0,07	169	-	130	0,741	1
				119,45	0,02	124	-	105	0,0001	-
		м2								
		Итого по разделу 3				16409	2507			22
						4246	938			4
		Всего по разделу 3, тенге				16409,00				

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Турумбетова З.Ж.
KZ86VJF00018618 от 24.03.2016 г.
KZ86VJE00016077 от 06.04.2013 г.
KZ86VJE00019918 от 04.04.2016 г.

	202 884	17398	161
Всего прямые затраты	26642	5780	23

Всего , тенге	202 884
перерасчет в текущих ценах, к=2,9278	594 003,78
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	11 880,08
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	605 883,85
Налог на добавленную стоимость, 12%	72 706,06
Итого с НДС	678 589,91

Руководитель
ГУ Шалкарский районный отдел архитектуры,
градостроительства и строительства

_____ К.А.Князбаев

Технический надзор
ТОО "Азиз-проект"

_____ Э.Турумбетова

Директор
ТОО "Дамак-Құрылыс"

_____ К.К.Тугузбаев

Заказчик Шалкарский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства

Подрядчик ТОО "Дамак-Құрылыс

Договор №69 09.08.2017г.

АКТ 4-3-1

выполненных работ за август 2017 г.

Наименование стройки: Строительство наружных инженерно-коммуникационных сетей и благоустройства двухквартирного арендно-коммунального жилого дома по ул. Т.Жумагалиева в г.Шалкар, Шалкарского района, Актюбинской области

Наименование объекта: Ограждение

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость ед, тг		Общая стоиость, тенге		Накладные	Затраты труда, чел-н рабочих строителей	
				Всего	экспл. машин	Всего	экспл. машин			
				з/п рабочих-строителей	в т.ч. з/п машинистов	з/п рабочих-строителей	в т.ч. з/п машинистов	%	на еденицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Ограждения из штакетника								
1	Е1-165-2	Копание вручную ям без креплений и откосов глубиной до 0,7 м грунтах 2 группы для стоек и столбов	1,76	402,75	-	709	-	801	2,8	5
				402,75	-	709	-	113	-	-
		м3 грунта								
2	Е10-40-2	Устройство решетчатых заборов высотой до 1,2 м с установкой столбов	110,16	268,83	11,54	29614	1271	27168	1,24	137
				201,15	4,37	22159	481	120	0,0213	2
		м2 забора								

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Турумбетова Э.Ж.

3	Е10-41-2	Устройство решетчатых калиток высотой до 1,2 м с установкой столбов	1,2	738,71	35,58	886	43	784	3,39	4
				531	13,43	637	16	120	0,0656	-
		м2 калиток								
4	Е10-42-2	Устройство решетчатых ворот высотой до 1,2 м с установкой столбов	3,6	636,2	30,89	2290	111	2111	3,06	11
				477	11,68	1717	42	120	0,057	-
		м2 калиток								
5	1-2-72	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5м, ширина 75-150мм, толщина 32,40 мм, IIIсорта	2,1	9683,155		20334,63				
		м3								
6	1-2-26	до 6,5м, ширина 100, 125мм, толщина 32,40 мм, IIIсорта	0,71	9700		6887		9017		2130
		м3								
7	Е15-163-1	Простая окраска деревянных решетчатых ограждений, ворот и колиток колером масляным разбеленным	115	97,08	1,19	11164	137	5027	0,255	29
				41,18	0,45	4736	52	105	0,0022	-
		м2 окрашиваемой поверности								

Итого по разделу 1	71884,62	1562	186
	29	591	2

Всего , тенге 71 884,62

перерасчет в текущих ценах, к=2,9278 210 463,80

Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% 4 209,28

Всего с налогами, сборами, обязательными платежами 214 673,08

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТурумБетова З.Ж.
KZ40VJE00019539 от 24.03.2016 г.
KZ26VJ5000018517 от 04.04.2013 г.
KZ52VJE00051715 от 04.04.2016 г.

Налог на добавленную стоимость, 12%	25 760,77
Итого с НДС	240 433,85

Руководитель
ГУ Шалкарский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства

_____ К.А.Князбаев

Технический надзор
ТОО "Азиз-проект"

_____ Э.Турумбетова

Директор
ТОО "Дамак-Құрылыс"

_____ К.К.Тугузбаев