Форма 4

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата г.Костаная
Подрядчик: ИП "Кнаус В.К."
Наименование стройки - Капитальное строительство
Наименование объекта - Инженерные коммуникации к жилому дому №7 в микрорайоне Наурыз

Объект номер - 2

# А К Т

## приемки выполненых строительно-монтажных работ

## за декабрь 2010 года

Наружные сети водопровода

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед. тенге | | Общая стоимость, тенге | | Наклад-ные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | рабочих, обслуживающих машины | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.НАРУЖНЫЙ ВОДОПРОВОД** | | | | | | | | |
| 1 | Е0101-12-14 | **Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3** | 158,02 | 27,84 | 26,18 | 4398 | 4136 | 1358 | 0,01 | 2 |
| | | | | 1,66 | 7,20 | 262 | 1138 | 97 | 0,03 | 4 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 2 | Е0101-17-8 | **Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3** | 25,73 | 32,24 | 30,77 | 830 | 792 | 244 | 0,01 | -- |
| | | | | 1,42 | 8,34 | 37 | 215 | 97 | 0,03 | 1 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 3 | Е010333-А10 -1 | **Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1** | 49,66 | 84,26 | 84,26 | 4184 | 4184 | 837 | -- | -- |
| | | | | -- | 16,85 | -- | 837 | 100 | 0,35 | 18 |
| | | т | | | | | | | | |
| 4 | С143008-92 | **Песок природный** | 28,3 | 811,00 | -- | 22954 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 221578 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 413 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 77777,00 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 52301 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 52301 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 3138 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 55439 | | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 277017 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 413 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 77777,00 | | | |
| | | Временные здания и сооружения 1,5% | | | | 4155 | | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | | | | 281172 | | | | |
| | | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3% | Тенге | | | 9 279 | | | | |
| | | Разница в стоимости электроэнергии 0,13237% | Тенге | | | 372 | | | | |
| | | Затраты на выслугу лет 1% | Тенге | | | 2 812 | | | | |
| | | Затраты на дополнительные отпуска 0,4% | Тенге | | | 1 125 | | | | |
| | | ИТОГО В ЦЕНАХ 2001 ГОДА: | Тенге | | | 294 760 | | | | |
| | | СК=1,82323 в текущих ценах 2010 года | Тенге | | | 537 413 | | | | |
| | | СК=1,02 налоги, сборы, обязательные платежи | Тенге | | | 548 162 | | | | |
| | | НДС 12% | Тенге | | | 65 779 | | | | |
| | | ИТОГО К ОПЛАТЕ: | Тенге | | | 613 941 | | | | |

Подписи

Заказчик _____ / Шарипова А.А. / гл.спец. сектора технадзора

Подрядчик _____ Кнаус В.К.

Директор ИП "Кнаус В.К."

Форма 4

Заказчик:

Подрядчик: ИП "Кнаус В.К."

Наименование стройки - Инженерные коммуникации к жилому дому N7 по ГП в микрорайоне "Наурыз" г.Костаная

Наименование объекта - Инженерные коммуникации к жилому дому N7 по ГП в микрорайоне "Наурыз" г.Костаная

Объект номер - 2

# А К Т

## приемки выполненых строительно-монтажных работ

## за декабрь 2010 года

**монтаж наружной канализационной сети (блок В)**

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Наклад-ные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживающих машины | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Е0101-190-2 | **Рыхление мерзлого грунта 2м группы однобаровыми установками мощностью 79 кВт /108 л.с./ при глубине прорези до 0,5 м и длине свыше 2 м** | 19,73 | 155,04 | 155,04 | 3059 | 3059 | 703 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 36,72 | -- | 724 | 97 | 0,12 | 2 |
| 2 | Е0101-12-14 | **Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3** | 83,68 | 27,84 | 26,18 | 2329 | 2190 | 719 | 0,01 | 1 |
| | | м3 | | 1,66 | 7,20 | 139 | 603 | 97 | 0,03 | 2 |
| 3 | Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 | **Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/** | 2,59 | 262,72 | -- | 680 | -- | 768 | 1,85 | 5 |
| | | м3 | | 262,72 | -- | 680 | -- | 113 | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 99 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 17996,00 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 1297 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 1297 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 78 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 1375 | | | | |
| | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 30755 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 30755 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 1845 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 32601 | | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 99551 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 99 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 17996,00 | | | |
| | | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3% | Тенге | | | 3 285 | | | | |
| | | Затраты на выслугу лет 1% | Тенге | | | 996 | | | | |
| | | Затраты на дополнительные отпуска 0,4% | Тенге | | | 398 | | | | |
| | | ИТОГО В ЦЕНАХ 2001 ГОДА: | Тенге | | | 104 230 | | | | |
| | | СК=1,9071 | Тенге | | | 198 780 | | | | |
| | | СК=1,02 налоги, сборы, обязательные платежи | Тенге | | | 202 756 | | | | |
| | | НДС 12% | Тенге | | | 24 331 | | | | |
| | | ИТОГО К ОПЛАТЕ: | Тенге | | | 227 086 | | | | |

Подписи

Заказчик _____ / Шарипова А. А. гл. сп. сектора технадзора

Подрядчик _____ Кнаус В.К.

Директор ИП "Кнаус В.К."

Никитчук Ф.П.

Администратор программы:

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата г.Костаная
Подрядчик: **ИП "Кнаус В.К."**

Типо я межведомственная форма КС-3

Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.1994г.№73

Наименование объекта строительства
и его адрес:

**Инженерные коммуникации к жилому дому №7 в микрорайоне "Наурыз г.Костаная**
**Наружные сети водопровода и канализации**

**СПРАВКА**
**выполненных работ по всему объему**
**за декабрь 2010 года**

Представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку.

| код заказчика | код подряд | договор № дата | Источник финансирования наименование код | Правовая форма Наименован код |
|---|---|---|---|---|
| | | №272 от 30 Ноября 2010 года | | |

| Наименование объектов, | Стоимость выполненных работ и затрат | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года | С начала года по отчетн. месяц | За отчетный месяц | Из гр. 1 | | | | | | | |
| | | | | СМР в сметных ценах 2001 года | из них | | стоимость прочих затрат не входящих СМР 2001г | Дополнительных затрат | | НДС | к оплате за месяц |
| | | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудов. | | за приобрет. материал. | другие дополнит. расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Всего по объекту | 841 027,00 | | 841 027,00 | 386 028,00 | | | | | | 90 110,00 | 841 027,00 |

**Заказчик:**

ГУ "Отдел строительства акимата г.Костаная"
110000 г. Костанай,ул.Пушкина 98
РНН 391700235740
ИИК KZ61070103KSN3917000
ГУ " Комитет казначейства Министров Финансов Республики Казахстан"
БИК KKMFKZ2A

Начальниктор_____Эпова В.М.

**Подрядчик:**

ИП "Кнаус Виктор Карлович"
г. Костанай, ул. Орджоникидзе, 54
РНН 391720147109
ИИК KZ458560000000075328
АО "Банк Центр Кредит"
БИК KCJBKZKX

Директор_____Кнаус В.К.

гл. спец. сектора технадзора
Шаритова А.А.

Администратор программы:

Тип( ая межведомственная форма КС-3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
Подрядчик: Индивидуальный предприниматель **Кнаус Виктор Карлович**

Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.1994г.№73

Наименование объекта строительства
и его адрес:

**СПРАВКА**
**выполненных работ по всему объему**
**за апрель 2011 года**

**Инженерные коммуникации к жилому дому №7 в микрорайоне "Наурыз" города Костаная**
**(Наружные сети водопровода и канализации)**

Представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку.

| код заказчика | код подряд | договор № дата | Источник финансирования наименование код | Правовая форма Наименован код |
|---|---|---|---|---|
| | | №272 от 30 Ноября 2010 года | | |

| Наименование объектов, | Стоимость выполненных работ и затрат | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года | С начала года по отчетн. месяц | За отчетный месяц | Из гр. 1 | | | | | | НДС | к оплате за месяц |
| | | | | СМР в сметных ценах 2001 года | из них | | стоимость прочих затрат не входящих СМР 2001г | Дополнительных затрат | | | |
| | | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудов. | | за приобрет. материал. | другие дополнит. расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Всего по объекту | 565675 | | 565675 | | | | | | | 60608 | 565675 |

**Заказчик:**

ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
110000 город Костанай, ул.Пушкина 98
РНН 391700235740
ИИК KZ61070103KSN3917000
ГУ " Комитет казначейства Министров Финансов Республики Казахстан"
БИК KKMFKZ2A

Начальник_____ Элова В.М.

**Подрядчик:**

Индивидуальный предприниматель Кнаус Виктор Карлович
город Костанай, ул. Орджоникидзе, 54
РНН 391720147109
ИИК KZ458560000000075328
АО "Банк Центр Кредит"
БИК KCJBKZKX

Директор_____ Кнаус В.К.

гл. спец. сектора технадзора
Исаритова