ДОГОВОР №21 от 03.07.2012г. ФОРМА 2в

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Нуринского района»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «ЭЛОИМ-ЛТД»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Карагандинская область,Нуринский район,п.Киевка
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Арендный двухквартирный жилой дом по ул.Акпасова 44

А К Т №3

приемки выполненных работ по строительству арендного двухквартирного жилого дома по ул.Акпасова 44 п. Киевка Нуринского района за октябрь месяц 2012 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ СМЕТЫ								
					СТЕНЫ					
1	Е0115-67-1	Обивка поверхностей изоляционным материалом	225,94	-8,4	-0,23	-1897	-52	-1891	-0,06	-13
				-7,88	-0,09	-1780	-20	105	-	-
		м2								
2	С11031-591 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-100 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм	18,798208	-9750	-	-183283	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
					ПРОЕМЫ					
3	Е0110-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	4,2864	-367,11	-19,34	-1574	-83	-751	-0,83	-4
				-139,39	-6,57	-597	-28	120	-0,03	-
		м2								
4	С12061-191 Изм. и доп.вып.9	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными	4,2864	-13000	-	-55723	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные м2								
5	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 м2	4,2	-398,48	-102,53	-1674	-431	-944	-0,9	-4
				-151,65	-35,67	-637	-150	120	-0,14	-1
6	С12062-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние м2	4,2	-4010	-	-16842	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
					ПОЛЫ					
7	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток м2	4,4	-1550,81	-15,2	-6824	-67	-978	-1,07	-5
				-173,3	-7,37	-763	-32	123	-0,04	-
8	Е0115-165-3	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов м2	147,8	-167,96	-1,88	-24825	-278	-12263	-0,47	-69
				-78,3	-0,72	-11573	-106	105	-	-1
					ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ					
9	Е0115-51-1	-Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен м2	234,072	-258,85	-1,96	-60589	-458	-26876	-0,61	-143
				-108,9	-0,45	-25490	-105	105	-0,03	-6

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	-353230	-1369			-237
	Тенге	-40841	-443			-8
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	-353230	-	-		-
Материалы -	Тенге	-19571	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	-41283	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	-255848	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	-35602	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	-43702	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		-22
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	-6555	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	-23816	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	-420748	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		-266

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-47838	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			-420748	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-266
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-47838	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ВКЛЮЧИТЬ В СМЕТУ								
					СТЕНЫ					
10	Е0126-33-5	-Теплоизоляция стен из пенопласта насухо	11,297	10369,79	169,49	117148	1915	19267	9,47	107
				1642,5	63	18555	712	100	0,31	4
		м3								
11	Е0109-49-1	-Крепление утеплителя фишерами	1129,7	20,14	0,23	22752	260	20335	0,12	134
				19,91	0,09	22492	102	90	-	-
		шт								
12	С Прайс лист	-Стоимость фишера	1129,7	6,77	-	7651	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
					ПРОЕМЫ					
13	Е0109-53-1	-Монтаж металлических дверей	0,42	14806,01	1133,15	6219	476	5024	82,1	34
				12892,5	398,25	5415	167	90	1,95	1
		т								
14	С12022-1	-Двери металлические утепленные	4	25100	-	100400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
					ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ					
15	Е0115-70-1	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	234,072	1006,73	4,92	235647	1152	47907	1,15	269
				193,05	1,87	45188	438	105	0,01	2
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			489816	3802			545
			Тенге			91650	1418			7
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			360446	-	-		-
		Материалы -	Тенге			229169	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	64892	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			7651	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			56816	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			67174	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		34
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	10076	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25657	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			453276	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		415
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	74968	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			129371	-	-		-
		Материалы -	Тенге			328	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	28176	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			100400	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			25359	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3804	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9284	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			164013	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		183
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	31980	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			617289	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		598
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	106948	-		-

РАЗДЕЛ 3. ОСНОВНАЯ СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					КРОВЛЯ					
16	Е0108-6-1	-Кладка парапета и кирпичного столбика кровли из кирпича марки 75 на растворе М50	13,5885	9282,24	335,84	126132	4564	13240	4,54	62
				699,75	126	9509	1712	118	0,61	8
		м3								
17	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06	-Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	12,994	1264,73	34,37	16434	447	3095	1,21	16
				189	12,87	2456	167	118	0,06	1
		м2								
18	Е0108-6-7	-Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	3,3108	2667,06	337,41	8830	1117	3112	4,38	15
				670,5	126	2220	417	118	0,62	2
		м3								
19	С143003-58	-Шлакоблоки, 400х200х200 мм	235,158747	43	-	10112	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
20	Е0109-61-13	-Монтаж продухов ОП	0,0016	9883,8	2860,42	16	5	10	36,3	-
				6300	736,43	10	1	90	3,51	-
		т								
21	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0016	50600	-	81	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
22	С11011-752	-Сетка крученая с шестиугольными ячейками N100 оцинкованная из проволоки диаметром 2 мм	0,25	65	-	16	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
23	Е0109-24-1	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,11	13864,97	4022,39	1525	442	1006	56,5	6
				9090	1071,86	1000	118	90	3,81	-
		т								
24	С12021-260	-Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,11	114900	-	12639	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
25	Е0113-26-6к =2 к объему	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	7,7	24,84	0,02	191	-	29	0,02	-
				4,16	-	32	-	90	-	-
		м2								
26	Е0112-15-3	-Устройство прокладной пароизоляции толем под кирпичный столбик в 2 слоя	0,19	129,48	0,99	25	-	3	0,07	-
				11,59	0,38	2	-	119	-	-
		м2								
27	Е0112-15-3	-Устройство прокладной пароизоляции в один слой	182,4	125,08	0,99	22815	181	2598	0,07	13
				11,59	0,38	2114	69	119	-	-
		м2								
28	Е0112-13-5	-Утепление покрытий плитами из легких /ячеистых/ бетонов или фибролита насухо	182,4	59,54	13,86	10860	2528	11044	0,3	55
				45,68	5,2	8332	948	119	0,03	5
		м2								
29	С11031-590 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-75 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм	28,1808	7590	-	213892	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
30	Е0109-24-1	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,6444	13864,97	4022,39	8935	2592	5893	56,5	36
				9090	1071,86	5858	691	90	3,81	2
		т								
31	С12021-260	-Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,6444	114900	-	74042	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
32	Е0113-26-6к =2 к объему	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	45,108	24,84	0,02	1121	1	169	0,02	1
				4,16	-	188	-	90	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	Е0110-14-1	м2 -Установка стропил,стоек, прогонов и т.п.	9,77	21304,82	334,28	208148	3266	41310	22,1	216
				3397,5	126	33194	1231	120	0,62	6
34	Е0110-3-5	м3 -Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	45,454545	767,86	7,54	34903	343	11864	1,43	65
				214,65	2,86	9757	130	120	0,01	1
35	Е0110-49-2	м2 -Укладка по фермам прогонов из брусьев	0,97	20617,97	309,62	19999	300	2991	13,8	13
				2452,5	117	2379	113	120	0,57	1
36	Е0110-50-3	м3 -Устройство по фермам настила рабочего толщиной 25 мм сплошного	278,4	340,17	8,39	94704	2336	15718	0,27	75
				43,88	3,17	12216	883	120	0,02	4
37	Е0110-51-1	м2 -Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	11,74	573,75	28,11	6736	330	1892	0,78	9
				123,75	10,58	1453	124	120	0,05	1
38	Е0110-52-1	м3 -Огнезащита обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	278,4	20,48	0,91	5702	253	1677	0,03	8
				4,68	0,34	1303	95	120	-	-
39	Е0110-53-3	м2 -Антисептирование водными растворами покрытий по фермам	278,4	131,98	0,55	36743	153	2232	0,04	11
				6,48	0,2	1804	56	120	-	-
40	Е0112-15-3	м2 -Устройство прокладной пароизоляции в два слоя толем на мауэрлат	13,888	129,48	0,99	1798	14	198	0,07	1
				11,59	0,38	161	5	119	-	-
41	Е0109-42-1	м2 -Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	278,5	112,45	34,24	31318	9537	14921	0,32	88
				51,08	8,45	14226	2353	90	0,03	8
42	С11011-435	м2 -Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-,7	308,021	896	-	275987	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
43	С11011-305	м2 -Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям	0,029521	525600	-	15516	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
44	Е0109-52-1	т -Резка стального	98	134,76	5,38	13206	527	5160	0,34	33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		профилированного настила		56,25	2,25	5513	221	90	0,01	1
		м								
45	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	3,01	715,87	1,24	2155	4	551	0,97	3
				153,23	0,47	461	1	119	-	-
		м2			ПРОЕМЫ					
46	Е0110-91-4	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2	22,801	387,83	18,74	8843	427	4335	0,91	21
				152,26	6,18	3472	141	120	0,03	1
		м2								
47	С12061-189к =1,36 к стоимости на трехкамерный стеклопакет	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой	22,801	9411,2	-	214585	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
48	Е0110-91-3	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	1,3122	472,81	19	620	25	353	1,3	2
				217,73	6,18	286	8	120	0,03	-
		м2								
49	С12061-189к =1,36 к стоимости на трехкамерный стеклопакет	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой	1,3122	9411,2	-	12349	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
50	Е0110-22-2	-Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	24,1132	237,31	5,58	5722	135	2783	0,59	14
				94,05	2,12	2268	51	120	0,01	-
		м2								
51	С12061-196 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	-Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 450 мм	17,8	3680	-	65504	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04С-2004									
52	Е0110-91-2	Установка оконных блоков витраж В-1 из ПХВ профилей глухих площадью проема более 2 м2	4,8108	378,28	18,53	1820	89	937	0,93	4
				156,07	6,18	751	30	120	0,03	-
		м2								
53	С12061-181 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	4,8108	5240	-	25209	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
54	Е0110-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	4,2864	367,11	19,34	1574	83	751	0,83	4
				139,39	6,57	597	28	120	0,03	-
		м2								
55	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	4,2864	13000	-	55723	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
56	Е0110-91-4	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2	5,964	387,83	18,74	2313	112	1134	0,91	5
				152,26	6,18	908	37	120	0,03	-
		м2								
57	С12061-189 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой	5,964	6920	-	41271	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
58	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	4,2	398,48	102,53	1674	431	944	0,9	4
				151,65	35,67	637	150	120	0,14	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	Е0110-23-3	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	м2 25,62	634,99 190,8	31,85 12,04	16268 4888	816 308	6236 120	1,15 0,06	29 2
60	С12062-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2 11,76	4010 -	- -	47158 -	- -	- -	- -	- -
61	С12062-11	-Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние	м2 3,78	3640 -	- -	13759 -	- -	- -	- -	- -
62	С12062-2	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2 8,82	4250 -	- -	37485 -	- -	- -	- -	- -
63	С12062-14	-Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние	м2 5,46	3900 -	- -	21294 -	- -	- -	- -	- -
64	С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	м2 14	1380 -	- -	19320 -	- -	- -	- -	- -
65	С11011-789	-Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	комплект 2	1500 -	- -	3000 -	- -	- -	- -	- -
66	Е0115-202-1	-Остекление оконным стеклом прочих дверей на штапиках по замазке	комплект 6,5	766,66 134,33	3,04 1,15	4983 873	20 7	925 105	0,84 0,01	5 -
67	Е0110-23-5	-Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	м2 2	375,5 191,93	30,89 11,68	751 384	62 23	489 120	1,23 0,06	2 -
68	С12064-6	-Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	м2 2	12300 -	- -	24600 -	- -	- -	- -	- -

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	154,2	141	3,94	21742	608	16774	0,55	85
				102,11	1,49	15745	230	105	0,01	1
		м2								
70	Е0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	509,4	315,62	4,07	160776	2071	73090	0,74	377
				135,68	0,97	69115	494	105	0,05	26
		м2								
71	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	58,8	1863,3	4,62	109562	272	15784	1,52	89
				254,97	3,14	14992	185	104	0,02	1
		м2								
72	Е0115-65-1	-Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	30,367	666,18	6,33	20230	192	10048	1,79	54
				312,75	2,39	9497	73	105	0,01	-
		м2								
73	Е0115-64-5	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм оконных и дверных откосов плоских	30,367	182,52	6,12	5543	186	4582	0,81	24
				141,39	2,32	4294	70	105	0,01	-
		м2								
74	Е0115-51-1	-Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	270,072	258,85	1,96	69907	529	31009	0,61	165
				108,9	0,45	29411	122	105	0,03	7
		м2								
					РАЗНОЕ					
75	Е0108-6-9	-Кладка стен каналов	3,488552	9736,45	296,6	33966	1035	4224	5,95	21
				915,75	110,25	3195	385	118	0,54	2
		м3								
76	Е0115-67-1	-Обивка поверхностей изоляционным материалом	14,7388	8,4	0,23	124	3	123	0,06	1
				7,88	0,09	116	1	105	-	-
		м2								
77	С11031-181 Изм. и доп.вып.4	-Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	1,072985	14600	-	15666	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	м3								
78	Е0115-70-1	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	14,7388	596,39	4,92	8790	73	3017	1,15	17
				193,05	1,87	2845	28	105	0,01	-
		м2								
79	Е0107-53-9	-Установка плит парапета массой до 0,5 т	4	236,15	88,43	945	354	543	0,39	2
				65,93	31,06	264	124	140	0,13	1
		шт								
80	С143017-9	-Сплошные плоские панели, плиты толщиной 12 см	2,5604	1850	-	4737	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
81	Е0107-20-1	-Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,0012	89308,57	2434,57	107	3	55	170	-
				31950	920,25	38	1	140	4,49	-
		т								
82	Е0111-2-4	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	6,336	2700,8	-	17112	-	4138	3,24	21
				531	-	3364	-	123	-	-
		м3								
83	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	6,336	8958,88	-	56763	-	4419	3,66	23
				567	-	3593	-	123	-	-
		м3								
					ОТОПЛЕНИЕ					
84	Е0118-6-1	-Установка чугунных радиаторов	16,8	3671,44	35,77	61680	601	2690	0,7	12
		1кВт		111,7	13,4	1877	225	128	0,07	1
85	С130904-58	-Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, Dy 15 мм	2	343	-	686	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
86	С130904-59	-Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, Dy 20 мм	8	377	-	3016	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
87	Е0116-6-1	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	150	266,48	3,96	39972	594	10308	0,3	45
				52,2	1,49	7830	224	128	0,01	1
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
88	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	22,5	200	-	4500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
89	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	150	10,99	-	1649	-	2052	0,05	8
				10,69	-	1604	-	128	-	-
		м								
90	Е0117-2-2	Установка полотенцесушителей латунных хромированных	2	7298,33	6,95	14597	14	1066	2,48	5
				414	2,25	828	5	128	0,01	-
		шт								
91	Е0118-1-1	Установка чугунных секционных отопительных водогрейных котлов на твердом топливе теплопроизводительностью до 0,06 МВт /0,05 Гкал/ч/	2	5297,16	337,41	10594	675	10921	22,1	44
				4140	126	8280	252	128	0,62	1
		1котел								
92	С Прайс лист	Котел бытовой водогрейный 600х450х750	2	19047,23	-	38094	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
93	Е0118-10-1	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,1 м3	2	737,98	68,6	1476	137	1653	3,63	7
				621	24,75	1242	49	128	0,13	-
		1бак								
94	С Прайс лист	Бак расширительный емк.30л	2	1993,32	-	3987	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
95	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	2	3223,67	120,17	6447	240	5795	13	26
				2218,5	45	4437	90	128	0,22	-
		1насос								
96	С Прайс лист	Насос циркуляционный	2	16974,14	-	33948	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
97	Е0120-30-1	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование	30	107,48	1,2	3224	36	345	0,05	2
				8,53	0,45	256	14	128	-	-
		кг								
98	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	5,8	21,8	0,05	126	-	30	0,03	-
				5,81	0,02	34	-	90	-	-
		м2								
99	Е0113-26-6к =2 к	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	11,6	24,84	0,02	288	-	43	0,02	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	объему	эмалью ПФ-115		4,16	-	48	-	90	-	-
100	Е0126-8-3	м2 -Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм минераловатными шнурами толщиной 60 мм	2	108,5 98,78	6,01 2,25	217 198	12 5	202 100	0,55 0,01	1 -
101	С114-0014	м -Шнуры теплоизоляционные в сетчатой оплетке М-200	1	13484,9 -	- -	13485 -	- -	- -	- -	- -
102	Е0126-23-1	м3 -Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	2	114,31 29,93	6,39 2,48	229 60	13 5	65 100	0,19 0,01	- -
103	С11011-939	м -Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,005	185900 -	- -	930 -	- -	- -	- -	- -
104	Е0120-12-10	1000м2 -Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	6	311,15 177,75	16,15 6,75	1867 1067	97 41	1417 128	1,07 0,03	6 -
105	Е0120-12-11	шт -Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм	2	346,15 177,75	16,15 6,75	692 356	32 14	472 128	1,07 0,03	2 -
106	Е0109-61-4	шт -Монтаж цилиндрических кожухов печей и сушил из листовой стали	0,1664	24382 11902,5	9149,12 1568,93	4057 1981	1522 261	2017 90	63,9 7,58	11 1
107	С130806-103 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	т -Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х8 мм	4	2980 -	- -	11920 -	- -	- -	- -	- -
		м ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ								
108	Е0116-23-1	-Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии с диам. ввода	2	3044,69 999	91,69 33,75	6089 1998	183 67	2644 128	5,93 0,17	12 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		до 65 мм и диам. водомера до 40 мм								
109	С Прайс лист	1узел -Счетчик холодной воды крыльчатый	2	1384,25 -	- -	2768 -	- -	- -	- -	- -
110	Е0118-21-1	шт -Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	2	4867,02 130,5	50,89 18	9734 261	102 36	380 128	0,75 0,09	2 -
111	С130901-62	1фильтр -Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	2	408 -	- -	816 -	- -	- -	- -	- -
112	С130901-61	шт -Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	2	362 -	- -	724 -	- -	- -	- -	- -
113	С130904-57	шт -Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	2	328 -	- -	656 -	- -	- -	- -	- -
114	Е0122-11-2	шт -Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,016	51202,26 30825	20326,01 5353,43	819 493	325 86	753 130	179 20,64	3 -
115	С130804-230 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	км -Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 54,9 мм м	16,16	188 -	- -	3038 -	- -	- -	- -	- -
116	Е0116-7-1	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм м	8	329,67 59,85	4,19 1,58	2637 479	34 13	629 128	0,34 0,01	3 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
117	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	8	336,95	7,9	2696	63	2403	1,29	10
				231,75	2,95	1854	24	128	0,01	-
118	С130804-69	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-25х4,2 мм (м)	7,432	149	-	1107	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
119	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм (м)	20	439,78	12,19	8796	244	7605	1,64	33
				292,5	4,57	5850	91	128	0,02	-
120	С130804-68	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-20х3,4 мм (м)	17,98	93	-	1672	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
121	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ (м)	5,4	200	-	1080	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
122	Е0116-14-12	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре (кг)	1	59,31	-	59	-	76	0,34	-
				59,15	-	59	-	128	-	-
123	С130804-34	Манжеты полиэтиленовые (м)	0,2	482	-	96	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
124	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм (10шт)	2	7712,57	1,57	15425	3	138	0,3	1
				54	-	108	-	128	-	-
125	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм (1кран)	34	10,99	-	374	-	465	0,05	2
				10,69	-	363	-	128	-	-
126	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз (м)	1,84	21,8	0,05	40	-	10	0,03	-
				5,81	0,02	11	-	90	-	-
127	Е0113-26-6к=2 к объему	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (м2)	3,68	24,84	0,02	91	-	14	0,02	-
				4,16	-	15	-	90	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
128	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	36	218,93	-	7881	-	8906	1,54	55
				218,93	-	7881	-	113	-	-
		м3								
129	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	36	134,1	-	4828	-	5455	0,97	35
				134,1	-	4828	-	113	-	-
		м3								
					КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ					
130	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	2	5930,28	21,53	11861	43	910	1,95	4
				346,5	9	693	18	128	0,04	-
		комплект								
131	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	2	9126,62	39,24	18253	78	1031	2,22	4
				387	15,75	774	31	128	0,07	-
		комплект								
132	Е0117-5-1	Установка моек на одно отделение	2	3977,4	13,9	7955	28	726	1,56	3
				279	4,5	558	9	128	0,03	-
		комплект								
133	С131101-58	Сифон бутылочный с вертикальным выпуском и отводом для моек	2	1700	-	3400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
134	Е0117-1-2	Установка купальных стальных ванн	2	9759,07	93,94	19518	188	939	1,95	4
				330,75	36	662	72	128	0,17	-
		комплект								
135	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм/выпуски/	0,016	58791,69	25695,31	941	411	830	194	3
				33075	6813,45	529	109	130	26,38	-
		км								
136	С130804-282 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа, SDR 26 Dв 82,4 мм	16,16	257	-	4153	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
137	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов	17	748,88	1,43	12731	24	2240	0,56	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм		102,38	0,54	1740	9	128	-	-
138	Е0116-13-1	м -Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	5	620,54 106,2	0,64 0,25	3103 531	3 1	681 128	0,58 -	3 -
139	Е0116-5-2	м -Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	8	1218,62 144	10,58 3,96	9749 1152	85 32	1515 128	0,77 0,02	6 -
140	Е0116-10-10	м -Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 300 мм/футляр/	1,3	4305,37 407,25	85 31,84	5597 529	111 41	731 128	2,31 0,16	3 -
141	С Прайс лист	м -Тройник 110Сх110Сх110С-ПНД	4	134,47 -	- -	538 -	- -	- -	- -	- -
142	С Прайс лист	шт -Тройник 50Сх50Сх50С-ПНД	4	39,55 -	- -	158 -	- -	- -	- -	- -
143	С Прайс лист	шт -Отвод 110Сх110С-ПНД 90гр	4	98,87 -	- -	395 -	- -	- -	- -	- -
144	С Прайс лист	шт -Отвод 50Сх50С-ПНД 90гр	4	25,71 -	- -	103 -	- -	- -	- -	- -
145	С Прайс лист	шт -Ревизия Р110С-ПНД	2	257,07 -	- -	514 -	- -	- -	- -	- -
146	Е0120-30-1	шт -Установка металлических конструкций	12,44	107,48 8,53	1,2 0,45	1337 106	15 6	143 128	0,05 -	1 -
147	Е0122-25-3	кг -Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,002	161942,77 16515	14840,14 5607	324 33	30 11	58 130	93,7 27,38	- -
148	Е0101-164-2	км -Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	28,8	218,93 218,93	- -	6305 6305	- -	7125 113	1,54 -	44 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
149	Е0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	28,8	134,1	-	3862	-	4364	0,97	28
				134,1	-	3862	-	113	-	-
		м3								
					ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ					
150	Ц0108-573-4-	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	2	514	105	1028	210	521	2	4
				254	20,3	508	41	95	0,12	-
		шт								
151	С Прайс лист	-Корпус щита встраиваемый на 12 модулей ЩРВС1х12	2	1455,83	-	2912	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
152	Ц0108-526-1-	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	8	501,2	13,2	4010	106	1743	1	8
				227	2,3	1816	18	95	0,01	-
		шт								
153	С Прайс лист	-Дифференциальный автоматический выключатель АД-4 на вводе	2	1064,84	-	2130	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
154	С Прайс лист	-Выключатель автоматический ВА96-29 16А на линиях	2	230,58	-	461	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
155	С Прайс лист	-Дифференциальный автоматический выключатель ВА96-29 на линиях	4	77,56	-	310	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
156	У65-15-35 СКЦЭприм	-Корпус для трехфазного счетчика утепленный КЗУ-380	2	13494,94	47,32	26990	95	745	2	4
				384,3	7,59	769	15	95	0,04	-
		устр-во								
157	Ц0108-600-2-	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	2	166,9	5,4	334	11	305	1	2
				158	2,3	316	5	95	0,01	-
		шт								
158	С Прайс лист	-Счетчик активной энергии Тулпар СА4-3714-14-ТХ	2	1069,13	-	2138	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
159	Ц0108-526-2-	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	2	862	28	1724	56	655	2	4
				340	4,5	680	9	95	0,03	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
160	С Прайс лист	-Выключатель автоматический ВА96-29 50А	2	230,58	-	461	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
161	Е0121-4-1	шт -Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2	550	9,33	0,82	5130	449	5044	0,05	28
				7,99	0,5	4395	276	108	-	1
162	Е0121-4-6	м -Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава	880	3,98	-	3502	-	3526	0,02	20
				3,71	-	3265	-	108	-	-
163	Е0121-9-1	м -Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	110	26,92	-	2961	-	2940	0,15	17
				24,75	-	2723	-	108	-	-
164	С151607-117	м -Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1,5 мм2	0,66	9230	-	6092	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
165	С151607-119	1000м -Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 2,5 мм2	0,68	13300	-	9044	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
166	С151607-123	1000м -Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 6 мм2	0,11	29000	-	3190	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
167	С151607-125	1000м -Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1	0,09	50600	-	4554	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сечение 10 мм2								
168	Е0121-2-1	-Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	1000м 550	72,13	6,92	39672	3807	29971	0,29	157
				46,13	4,33	25372	2380	108	0,02	10
169	С Прайс лист	-Труба поливинилхлоридная ПВХ д 25мм	м 550	68,82	-	37849	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
170	Ц0108-472-5	-Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из круглой стали, диаметр 12 мм	шт 20	58,2	7,6	1164	152	543	0,15	3
				27,7	0,9	554	18	95	0,01	-
171	Ц0108-471-1	-Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	м 3	431,6	21,6	1295	65	433	0,9	3
				149	2,9	447	9	95	0,02	-
172	Ц0108-472-7	-Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	шт 7,5	107,3	3,5	805	26	234	0,18	1
				32,4	0,4	243	3	95	-	-
			м							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			3004038	47383			2385
			Тенге			398576	16445			105
		Стоимость оборудования -	Тенге			5500	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			5500	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			152255	-	-		-
		Материалы -	Тенге			42552	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	43859	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			63641	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			46659	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		23
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	6999	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11935	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			210850	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		286
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	50858	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2312252	-	-		-
		Материалы -	Тенге			492661	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	292075	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1124020	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			388009	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			326268	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		163
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	48940	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			158311	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2796832	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1939
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	341015	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			145738	-	-		-
		Материалы -	Тенге			15846	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	32231	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			86681	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			29008	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4351	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10485	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			185231	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		203
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	36582	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			388292	-	-		-
		Материалы -	Тенге			228980	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	46856	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			110180	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			9	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			72	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			59975	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		30
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	8996	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26896	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			475164	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		292
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	55852	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			3673577	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2721
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	484308	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			3140625	49816			2693
			---			---	---			---
			Тенге			449385	17421			104
		Стоимость оборудования -	Тенге			5500	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			5500	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			152255	-	-		-
		Материалы -	Тенге			42552	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	43859	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			63641	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			46659	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		23
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	6999	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11935	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			210850	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		286
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	50858	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2319468	-	-		-
		Материалы -	Тенге			702260	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	315684	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			875823	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			409224	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			349740	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		175
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	52461	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			160152	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2829361	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2088
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	368145	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			275109	-	-		-
		Материалы -	Тенге			16173	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	60407	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			187081	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			54367	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		27
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	8155	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19769	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			349244	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		386
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	68562	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			388292	-	-		-
		Материалы -	Тенге			228980	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	46856	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			110180	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			9	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			72	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			59975	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		30
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	8996	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26896	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			475164	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		292
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	55852	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			3870118	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3053
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	543418	-		-
		В том числе оборудование				5500				
		Итого без оборудования				3864618				
		Временные здания и сооружения 1,1%				42511				
		Возврат материалов 15%				6377				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого				3907129				
		Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,04%				79705				
		Затраты на выслугу лет 1%				39071				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%				15628				
		Итого				4041533				
		Итого с оборудованием				4047033				
		Переход в цены 2012 года К= 2,08774				8449153				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				168983				
		Итого				8618136				
		НДС 12%				1034176				
		Итого				9652312				
		Итого с понижающим 0,55694				5375759				

СДАЛ:

Директор ТОО "ЭЛОИМ-ЛТД"

А. Плеханов

ПРИНЯЛ:

Начальник ГУ «Отдела строительства, архитектуры и градостроительства Нуринского района»

Н. Калиев