Заказчик: **ТОО "АБК Құрылыс -1"**

Подрядчик: **ТОО "ТОП Лтд"**

Форма 2В

Наименование стройки - НАЗАРБАЕВ ИНТЕЛЕКТУАЛЬНАЯ ШКОЛА "ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ В Г.СЕМЕЙ НА 720 УЧАЩИХСЯ СО СПАЛЬНЫМ КОРПУСОМ НА 120 МЕСТ"

АКТ №1

приемки выполненных работ за июль 2015 года

Локальная смета №1-1-1

на очистку от кустарников и деревьев

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
									рабочих, обслуживаю-щих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0101-191-12	**Валка деревьев с корня твердых пород и лиственницы, диаметр ствола более 32 см**								
			41	47,52	3,87	1948	159	1295	0,25	10
		дерево		43,65	1,46	1790	60	70	0,01	--
2	E0101-191-9	**Валка деревьев с корня твердых пород и лиственницы, диаметр ствола до 24 см**								
			43	19,39	1,50	834	65	555	0,10	4
		дерево		17,89	0,56	769	24	70	--	--
3	E0101-203-1	**Срезка густого кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе 79 кВт (108 л.с.)**								
			2,4	5571,72	5571,72	13372	13372	1943	--	--
		га		--	1156,68	--	2776	70	3,78	9
4	E0101-192-6	**Трелевка древесины на расстояние до 300 м, тракторами мощностью 79 кВт (108 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см**								
			41	110,16	83,83	4517	3437	1678	0,18	8
		хвост		26,33	32,13	1080	1317	70	0,11	4
5	E0101-192-2	**Трелевка древесины на расстояние до 300 м, тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см**								
			43	139,53	102,40	6000	4403	2280	0,26	11
		хвост		37,13	38,63	1597	1661	70	0,15	6
6	E0101-208-1	**Стребание срезанного кустарника и мелколесья корчевателями-собирателями, с перемещением до 20 м на тракторе 79 кВт (108 л.с)**								
			2,4	6722,69	6722,69	16134	16134	3763	--	--
		га		--	2239,92	--	5376	70	7,32	18
7	E0101-193-14	**Разделка древесины твердых пород и лиственница, диаметр стволов более 32 см, полученной от валки леса**								
			41	162,70	10,60	6671	435	4479	0,99	41
		дерево		152,10	3,96	6236	162	70	0,02	1
8	E0101-193-4	**Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, диаметр стволов до 24 см, полученной от валки леса**								
			43	48,25	3,02	2075	130	1395	0,29	12
		дерево		45,23	1,13	1945	49	70	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	E0101-194-6	Устройство разделочных площадок, диаметр стволов свыше 32 см	41	35,64	21,09	1461	865	589	0,09	4
		дерево		13,75	6,79	564	278	70	--	--
10	E0101-194-3	Устройство разделочных площадок, диаметр стволов до 24 см	43	13,44	7,62	578	328	239	0,04	2
		дерево		5,49	2,46	236	106	70	--	--
11	E0101-209-1	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья машинами глубиной подготовки полей на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	2,4	32275,00	32275,00	77460	77460	12852	--	--
		га		--	7650,00	--	18360	70	25,00	60
12	E0101-197-3	Корчевка пней в грунтах естественногозалегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.), с перемещением пней до 5 м, диаметр пней свыше 32 см	41	56,02	56,02	2297	2297	536	--	--
		пень		--	18,67	--	765	70	0,06	3
13	E0101-197-1	Корчевка пней в грунтах естественногозалегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.), с перемещением пней до 5 м, диаметр пней до 24 см	43	20,39	20,39	877	877	204	--	--
		пень		--	6,79	--	292	70	0,02	1
14	E0101-213-1	Корчевка корней срезанного кустарника и мелколесья корчевальной-бороной на тракторе 79кВт (108 л.с.)	2,4	2145,68	2145,68	5150	5150	1295	--	--
		га		--	771,12	--	1851	70	2,52	6
15	E0101-200-2	Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.), диаметр пней свыше 24 см	41	12,86	12,86	527	527	123	--	--
		пень		--	4,28	--	176	70	0,01	1
16	E0101-200-1	Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.), диаметр пней до 24 см	43	6,34	6,34	272	272	64	--	--
		пень		--	2,11	--	91	70	0,01	--
17	E0101-212-1	Перетряхивание валов из густого кустарника, мелколесья и корней корчевателями-собирателями на тракторе 59 кВт (80 л.с.)	2,4	1917,11	1917,11	4601	4601	1001	--	--
		га		--	595,97	--	1430	70	2,91	7
18	E0101-202-2	Вывозка пней тракторными прицепами 2 т на расстояние до 100 м, диаметр деревьев свыше 32 см	41	37,18	28,38	1524	1164	551	0,06	3
		пень		8,80	10,40	361	427	70	0,03	1
19	E0101-202-1	Вывозка пней тракторными прицепами 2 т на расстояние до 100 м, диаметр деревьев до 32 см	43	15,75	12,10	677	520	243	0,03	1
		пень		3,65	4,44	157	191	70	0,01	1
20	E0101-209-1	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья машинами глубиной подготовки полей на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	2,4	32275,00	32275,00	77460	77460	12852	--	--
		га		--	7650,00	--	18360	70	25,00	60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	**Е0101-210-1**	**Сжигание с перетряхиванием валов из густых кустарников, мелколесья и корней корчевателями-собирателями на тракторе 59 кВт (80 л.с.)**								
			2,4	**10696,77**	**1938,64**	**25672**	**4653**	**12470**	**47,40**	**114**
		га		**6817,50**	**604,97**	**16362**	**1452**	**70**	**2,95**	**7**
22	**Е0101-210-4**	**Сжигание с перетряхиванием валов из густых кустарников, мелколесья и корней корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.)**								
			2,4	**10708,30**	**1950,17**	**25700**	**4680**	**12548**	**46,40**	**111**
		га		**6817,50**	**651,60**	**16362**	**1564**	**70**	**2,14**	**5**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**275808**	**218988**			**320**
			Тенге			**47458**	**56767**			**191**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**275808**				
	Материалы -		Тенге			**9362**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**104225**			
		Накладные расходы -	Тенге			**72957**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**36**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**10944**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**20926**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**369691**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**548**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**115168**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**369691**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**548**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**115168**			
		Временные здания и сооружения (1,8 %)	Тенге			**6 654**				
		Возврат материалов от временных зданий и сосоружений 15%	тенге			**998**				
		итого:	тенге			**376 345**				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %, к-1,2)	Тенге			**9 936**				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	Тенге			**3 763**				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	Тенге			**1 505**				
		Итого в базовых ценах 2001 года	Тенге			**391 550**				
		Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге К=2,3896774	Тенге	**2,3896774**		**935 678**				
		Налог (2 %)	Тенге			**18 714**				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	Тенге			**954 391**				
		НДС (12 %)	Тенге			**114 527**				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)	Тенге			**1 068 918**				
		Возврат 15% от временных зданий и сооружений в текущих ценах	Тенге			**2385**				
		Итого :	**Тенге**			**1 066 533**				
		Скидка 1,12%	**к=0,9888**			**11 945**				
		ИТОГО с учетом скидки 1,12%				**1 054 588**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Генподрядные ТОО "АБК Курылыс" 11,88 %	11,88%			**125 285**				
		Итого с учетом генподряда				**929 303**				

Заказчик:

Заместитель генерального директора
ТОО "АБК Курылыс-1"
Аменов М. Е.

Подрядчик:

Директор
ТОО "ТОП Лтд"
Матвеев А.В.

Технадзор:

инженер ПТО Муралова А.Т.

Заказчик: **ТОО "АБК Құрылыс -1"**

Форма 2В

Подрядчик: **ТОО "ТОП Лтд"**

Наименование стройки - НАЗАРБАЕВ ИНТЕЛЕКТУАЛЬНАЯ ШКОЛА "ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ В Г.СЕМЕЙ НА 720 УЧАЩИХСЯ СО СПАЛЬНЫМ КОРПУСОМ НА 120 МЕСТ"

АКТ №2

приемки выполненных работ за июль 2015 года

Локальная смета №7-7-1

на вертикальную планировку

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В границах участка								
1	Е0101-25-1	**Срезка растительного грунта(непригодный грунт) при перемещении 1 группы грунтов до 10 м**								
			17709	9,85	9,85	174384	174384	46256	--	--
		м3		--	2,69	--	47687	97	0,01	156
2	Е0101-25-9	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 50м**								
			17709	33,12	33,12	586565	586565	155589	--	--
		м3		--	9,06	--	160401	97	0,03	524
3	Е0101-17-13	**Погрузка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**								
			17709	32,54	30,98	576242	548573	181036	0,01	188
		м3		1,53	9,01	27095	159540	97	0,03	545
4	Е010333-А3-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1**								
			25678,05	32,30	32,30	829401	829401	165880	--	--
		т		--	6,46	--	165880	100	0,14	3483
5	Е0101-20-2	**Работа на отвале 2-3 группы грунтов**								
			17709	3,77	3,24	66714	57448	27484	--	59
		м3		0,48	1,12	8500	19834	97	--	66
6	Е0101-24-2	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м(из выемки в насыпь)**								
			7572	9,24	9,24	70002	70002	22046	--	--
		м3		--	3,00	--	22727	97	0,01	87
7	Е0101-24-10	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м**								
			7572	7,91	7,91	59897	59897	18863	--	--
		м3		--	2,57	--	19447	97	0,01	75
		НЕДОСТАЮЩИЙ ГРУНТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	136062	32,23	30,77	4385749	4186663	1288783	0,01	1339
		м3		1,42	8,34	193208	1135435	97	0,03	3882
9	Е010333-А40-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 40 км, класс груза 1	234026,64	232,50	232,50	54411194	54411194	10882239	--	--
		т		--	46,50	--	10882239	100	0,98	228527
10	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	136062	9,24	9,24	1257873	1257873	396138	--	--
		м3		--	3,00	--	408390	97	0,01	1565
11	Е0101-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	136062	7,91	7,91	1076302	1076302	338957	--	--
		м3		--	2,57	--	349440	97	0,01	1339
12	Е0101-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	60000	0,28	0,28	16882	16882	5317	--	--
		м2		--	0,09	--	5481	97	--	21
13	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	143634	14,01	14,01	2011683	2011683	668066	--	--
		м3		--	4,80	--	688728	97	0,02	2251
14	Е0101-130-7 К=4	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	143634	5,57	5,57	800338	800338	233631	--	--
		м3		--	1,68	--	240857	97	0,01	787
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			66323224	66087205			1585
			Тенге			228803	14306086			243308
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			66323224				
	Всего заработная плата -		Тенге				14534889			
	Местные материалы -		Тенге			7217				
		Накладные расходы -	Тенге			14430286				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7215
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2164543			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4845211				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			85598721				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							252108
		Сметная заработная плата -	Тенге				16699432			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			85598721				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							252108
		Сметная заработная плата -	Тенге				16699432			
		Временные здания и сооружения (1,8 %)	Тенге			1 540 777				
		Возврат материалов от временных зданий и сосоружений 15%	тенге			231 117				
		итого:	тенге			87 139 498				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %, к-1,2)	Тенге			**2 300 483**				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	Тенге			**871 395**				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	Тенге			**348 558**				
		Итого в базовых ценах 2001 года	Тенге			**90 659 934**				
		Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге К=2,3896774	Тенге	**2,3896774**		**216 647 995**				
		Налог (2 %)	Тенге			**4 332 960**				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	Тенге			**220 980 955**				
		НДС (12 %)	Тенге			**26 517 715**				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)	Тенге			**247 498 669**				
		Возврат 15% от временных зданий и сооружений в текущих ценах	Тенге			**552294**				
		Итого :	**Тенге**			**246 946 375**				
		Скидка 1,12%	**к=0,9888**			**2 765 799**				
		ИТОГО с учетом скидки 1,12%				**244 180 576**				
		Генподрядные ТОО "АБК Курылыс" 11,88 %	11,88%			**29 008 652**				
		Итого с учетом генподряда				**215 171 923**				

Заказчик:

Заместитель генерального директора
ТОО "АБК Курылыс-1"
Аменов М. Е.

Подрядчик:

Директор
ТОО "ТОП Лтд"
Матвеев А.В.

Технадзор:

инженер ПТО Мухамедов А.

Заказчик: **ТОО "АБК Құрылыс -1"**

Подрядчик: **ТОО "ТОП Лтд"**

Форма 2В

Наименование стройки - НАЗАРБАЕВ ИНТЕЛЕКТУАЛЬНАЯ ШКОЛА "ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ В Г.СЕМЕЙ НА 720 УЧАЩИХСЯ СО СПАЛЬНЫМ КОРПУСОМ НА 120 МЕСТ"

АКТ №3

приемки выполненных работ за июль 2015 года

Локальная смета №2-1-1

на КЖ. Фундаменты

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
		Разработка котлавана								
1	Е0101-12-8	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**								
			29282,43	23,36	22,08	684014	646533	194238	0,01	260
		м3		1,28	5,56	37482	162763	97	0,02	565
2	Е0101-164-2	**Доработка грунта 2 группы вручную**								
			521,57	218,93	--	114187	--	129032	1,54	803
		м3		218,93	--	114187	--	113	--	--
3	Е0101-24-2	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**								
			29804	9,24	9,24	275534	275534	86773	--	--
		м3		--	3,00	--	89457	97	0,01	343
4	Е0101-24-10	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м**								
			29804	7,91	7,91	235761	235761	74248	--	--
		м3		--	2,57	--	76544	97	0,01	293
		Устройство высоких полов								
5	Е0101-24-2	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**								
			6276,71	9,24	9,24	58027	58027	18274	--	--
		м3		--	3,00	--	18840	97	0,01	72
6	Е0101-24-10	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м**								
			6276,71	7,91	7,91	49651	49651	15636	--	--
		м3		--	2,57	--	16120	97	0,01	62
7	Е0101-12-8 т.ч. п-1.7 п-3.34 К=1.45	**Засыпка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Разработка грунта в отвал экскаватором с грейферным ковшом вместимостью 0,65 м3 в грунтах 2 группы**								
			6276,71	33,87	32,01	212597	200948	60371	0,01	81
		м3		1,86	8,06	11650	50588	97	0,03	176

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0101-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)(под высокие полы)	6591	0,28	0,28	1854	1854	584	--	--
		м2		--	0,09	--	602	97	--	2
9	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками(под высокие полы)	6276,71	21,55	4,52	135238	28346	103686	0,11	678
		м3		17,03	--	106892	--	97	--	--
		Обратная засыпка пазух котлавана								
10	Е0101-29-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м(обратная засыпка)	8935,5	3,26	3,26	29123	29123	5676	--	--
		м3		--	0,65	--	5851	97	--	19
11	Е0101-29-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м до 20 м(обратная засыпка)	26806,5	1,52	1,52	40826	40826	7957	--	--
		м3		--	0,31	--	8203	97	--	27
12	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы(обратная засыпка)	2233,88	134,10	--	299563	--	338507	0,97	2171
		м3		134,10	--	299563	--	113	--	--
13	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками(обратная засыпка)	2233,88	21,55	4,52	48131	10088	36902	0,11	241
		м3		17,03	--	38043	--	97	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2184508	1576691			4235
			Тенге			607817	428968			1559
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2184508				
	Всего заработная плата -		Тенге				1036785			
		Накладные расходы -	Тенге			1071882				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							536
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				160782			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			195383				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3451773				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6329
		Сметная заработная плата -	Тенге				1197567			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3451773				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6329
		Сметная заработная плата -	Тенге				1197567			
		РАЗДЕЛ 2.Сборные ж/бетонные фундаменты, монолитные стены, фундаментные балки								
Блок И										
14	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	13,2	1370,20	97,07	18087	1281	2313	0,78	10
		м3		112,50	36,00	1485	475	118	0,18	2
15	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под стены	6,4	1656,27	100,89	10600	646	1223	0,85	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		123,75	38,25	792	245	118	0,18	1
16	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки под стены	3,2	5377,93	66,01	17209	211	741	1,35	4
		м3		195,75	24,93	626	80	105	0,12	--
17	Е0106-1-1	Устройство набетонки под стены	1,3	6308,17	66,01	8201	86	301	1,35	2
		м3		195,75	24,93	254	32	105	0,12	--
		Блок И(Фм 1-1,1-2,1-3,1-4,1-5,2-1,2-2,2-3)								
18	Е0107-1-7	Укладка фундаментов под колонны при глубине котлована до 4 м, масса конструкций, более 3,5 т	21	1577,77	1116,52	33133	23447	23246	2,78	58
		шт		461,25	329,44	9686	6918	140	1,31	28
19	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	76,6	17200,00	--	1317520	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
20	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	76,6	83,00	--	6358	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
21	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	76,6	221,00	--	16929	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
22	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	76,6	119,00	--	9115	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
23	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	76,6	119,00	--	9115	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		СТм1-1,СТм1-2,СТм1-3,СТм1-4,СТм1-5,СТм1-6								
24	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	56,72	10847,87	360,48	615291	20446	93870	8,99	510
		м3		1440,00	136,17	81677	7724	105	0,67	38
25	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	57,5708	83,00	--	4778	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
26	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,75018	66000,00	--	49512	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	4,77384	68800,00	--	328440	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
28	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,80204	64400,00	--	51651	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Блок Д Ж Л (Фм 1-1,1-2,1-3,1-4,1-5,2-1,2-2,2-3)								
29	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	52,8	1370,20	97,07	72347	5125	9252	0,78	41
		м3		112,50	36,00	5940	1901	118	0,18	10
30	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под стены	32	1656,27	100,89	53001	3228	6117	0,85	27
		м3		123,75	38,25	3960	1224	118	0,18	6
31	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки под стены	16	5377,93	66,01	86047	1056	3707	1,35	22
		м3		195,75	24,93	3132	399	105	0,12	2
32	Е0106-1-1	Устройство набетонки под стены	6,5	6308,17	66,01	41003	429	1506	1,35	9
		м3		195,75	24,93	1272	162	105	0,12	1
33	Е0107-1-7	Укладка фундаментов под колонны при глубине котлована до 4 м, масса конструкций, более 3,5 т	63	1577,77	1116,52	99399	70340	69739	2,78	175
		шт		461,25	329,44	29059	20755	140	1,31	83
34	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	229,8	17200,00	--	3952560	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
35	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	229,8	83,00	--	19073	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
36	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	229,8	221,00	--	50786	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
37	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	229,8	119,00	--	27346	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
38	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	229,8	119,00	--	27346	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		СТЕНЫ СТм1-1,1-2,1-3,1-4, 1-5, 1-6, 1-7								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	170,16	10847,87	360,48	1845874	61339	281611	8,99	1530
		м3		1440,00	136,17	245030	23171	105	0,67	113
40	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	172,7124	83,00	--	14335	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
41	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	2,32622	66000,00	--	153531	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
42	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	14,91632	68800,00	--	1026243	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
43	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	2,61308	64400,00	--	168282	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
44	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовойкладки кирпичу, бетону стен, фундаментов (Д,Ж,Л,И)	2269,28	245,44	3,82	556972	8669	103870	0,21	481
		м2		37,35	1,44	84758	3268	118	0,01	16
		Блок А В(Фм5-2,5-3,5-4,5-8,5-9,5-13,5-14,5-15,5-16,5-17,5-18)								
45	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	18,5	1370,20	97,07	25349	1796	3242	0,78	14
		м3		112,50	36,00	2081	666	118	0,18	3
46	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под стены	11,2	1656,27	100,89	18550	1130	2141	0,85	10
		м3		123,75	38,25	1386	428	118	0,18	2
47	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки под стены	5,6	5377,93	66,01	30116	370	1298	1,35	8
		м3		195,75	24,93	1096	140	105	0,12	1
48	Е0106-1-1	Устройство набетонки под стены	7,1	6308,17	66,01	44788	469	1645	1,35	10
		м3		195,75	24,93	1390	177	105	0,12	1
49	Е0107-1-7	Укладка фундаментов под колонны при глубине котлована до 4 м, масса конструкций, более 3,5 т	39	1577,77	1116,52	61533	43544	43172	2,78	108
		шт		461,25	329,44	17989	12848	140	1,31	51
50	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	109	17200,00	--	1874800	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	109	83,00	--	9047	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
52	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	109	221,00	--	24089	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
53	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	109	119,00	--	12971	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
54	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	109	119,00	--	12971	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		СТЕНЫ СТм 1-1,1-5,4-1,4-2,4-3, 4-4, СТм 4								
55	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3м, толщиной до 300 мм	85,82	10847,87	360,48	930964	30936	142030	8,99	772
		м3		1440,00	136,17	123581	11686	105	0,67	57
56	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	87,11	83,00	--	7230	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
57	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,99286	66000,00	--	65529	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
58	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,021	64700,00	--	1359	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
59	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	6,9698	65900,00	--	459310	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
60	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,72984	61200,00	--	105866	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
61	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	1264,25	245,44	3,82	310298	4829	57868	0,21	268
		м2		37,35	1,44	47220	1821	118	0,01	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Блок М Н П Р (Фм 6-1,6-2,6-3,6-4,6-5,6-6,6-7,6-8, 6-9, 6-10,6-11,6-12,6-13,6-14,6-15, 6-16)								
62	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	22,2	1370,20	97,07	30418	2155	3890	0,78	17
		м3		112,50	36,00	2498	799	118	0,18	4
63	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под стены	12,4	1656,27	100,89	20538	1251	2370	0,85	11
		м3		123,75	38,25	1535	474	118	0,18	2
64	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки под стены	6,2	5377,93	66,01	33343	409	1437	1,35	8
		м3		195,75	24,93	1214	155	105	0,12	1
65	Е0106-1-1	Устройство набетонки под стены	11,1	6308,17	66,01	70021	733	2572	1,35	15
		м3		195,75	24,93	2173	277	105	0,12	1
66	Е0107-1-7	Укладка фундаментов под колонны при глубине котлована до 4 м, масса конструкций, более 3,5 т	44	1577,77	1116,52	69422	49127	48707	2,78	122
		шт		461,25	329,44	20295	14495	140	1,31	58
67	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	129,8	17200,00	--	2232560	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
68	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	129,8	83,00	--	10773	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
69	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	129,8	221,00	--	28686	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
70	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	129,8	119,00	--	15446	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
71	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	129,8	119,00	--	15446	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		СТм 1-1,1-5,4-1,4-2,4-5, 4-6, 4-7, СТм 4								
72	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	102,4	10847,87	360,48	1110822	36913	169470	8,99	921
		м3		1440,00	136,17	147456	13944	105	0,67	68
73	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	103,936	83,00	--	8627	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	1,203	66000,00	--	79398	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
75	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	8,52574	68800,00	--	586571	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
76	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,72064	64400,00	--	110809	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
77	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	1400,24	245,44	3,82	343675	5349	64092	0,21	297
		м2		37,35	1,44	52299	2016	118	0,01	10
		Блок Г Е К (ФМ 7-1,7-2,7-3,7-4,7-5,7-6,7-7,7-8,7-9,7-10,7-11,7-12)								
78	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	44,1	1370,20	97,07	60426	4281	7728	0,78	34
		м3		112,50	36,00	4961	1588	118	0,18	8
79	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под стены	6,2	1656,27	100,89	10269	626	1185	0,85	5
		м3		123,75	38,25	767	237	118	0,18	1
80	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки под стены	3,1	5377,93	66,01	16672	205	718	1,35	4
		м3		195,75	24,93	607	77	105	0,12	--
81	Е0106-1-1	Устройство набетонки под стены	7	6308,17	66,01	44157	462	1622	1,35	9
		м3		195,75	24,93	1370	175	105	0,12	1
82	Е0107-1-7	Укладка фундаментов под колонны при глубине котлована до 4 м, масса конструкций, более 3,5 т	66	1577,77	1116,52	104132	73690	73060	2,78	183
		шт		461,25	329,44	30443	21743	140	1,31	86
83	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	271,9	17200,00	--	4676680	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
84	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	271,9	83,00	--	22568	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
85	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	271,9	221,00	--	60090	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	271,9	119,00	--	32356	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
87	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	271,9	119,00	--	32356	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		СТм 5-1,5-2,5-3,5-4, -5, 5-6, 5-7								
88	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	87,98	10847,87	360,48	954396	31715	145605	8,99	791
		м3		1440,00	136,17	126691	11980	105	0,67	59
89	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	89,2997	83,00	--	7412	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
90	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	1,06824	66000,00	--	70504	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
91	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	7,56022	68800,00	--	520143	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
92	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,16396	64400,00	--	74959	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
93	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	1595,965	245,44	3,82	391714	6097	73051	0,21	338
		м2		37,35	1,44	59609	2298	118	0,01	11
		Блок С(Фм 8-1,8-2,8-3,8-4,8-5,8-6,8-7,8-8)								
94	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	14,2	1370,20	97,07	19457	1378	2488	0,78	11
		м3		112,50	36,00	1598	511	118	0,18	3
95	Е0107-1-7	Укладка фундаментов под колонны при глубине котлована до 4 м, масса конструкций, более 3,5 т	26	1577,77	1116,52	41022	29029	28781	2,78	72
		шт		461,25	329,44	11993	8565	140	1,31	34
96	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	88,7	17200,00	--	1525640	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
97	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент								
		м3	88,7	83,00	--	7362	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
98	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20								
		м3	88,7	221,00	--	19603	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
99	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5								
		м3	88,7	119,00	--	10555	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
100	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25								
		м3	88,7	119,00	--	10555	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
101	Е0106-18-1	Устройство фундаментных балок								
		м3	11,72	12367,74	308,99	144950	3621	23061	11,00	129
				1757,25	116,73	20595	1368	105	0,57	7
102	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент								
		м3	11,8958	83,00	--	987	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
103	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм								
		т	1,066	62100,00	--	66199	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
104	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм								
		т	0,49288	64700,00	--	31889	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
105	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовойкладки кирпичу, бетону стен, фундаментов								
		м2	434,18	245,44	3,82	106565	1659	19873	0,21	92
				37,35	1,44	16217	625	118	0,01	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			28515028	528078			7125
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			28515028				
		Материалы -	Тенге			2452450				
		Всего заработная плата -	Тенге				1340180			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3950195				
		Местные материалы -	Тенге			20419573				
		Накладные расходы -	Тенге			1518604				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							759
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				227791			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1802018				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			31835650				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8664
		Сметная заработная плата -	Тенге				1567971			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			31835650				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8664
		Сметная заработная плата -	Тенге				1567971			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			30699536	2104769			11360
	Материалы -		Тенге			2452450				
	Всего заработная плата -		Тенге				2376965			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3950195				
	Местные материалы -		Тенге			20419573				
		Накладные расходы -	Тенге			2590485				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1295
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				388573			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1997401				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			35287423				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14994
		Сметная заработная плата -	Тенге				2765538			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			35287423				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14994
		Сметная заработная плата -	Тенге				2765538			
		Временные здания и сооружения (1,8 %)	Тенге			635 174				
		Возврат материалов от временных зданий и сосоружений 15%	тенге			95 276				
		итого:	тенге			35 922 597				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %, к-1,2)	Тенге			948 357				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	Тенге			359 226				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	Тенге			143 690				
		Итого в базовых ценах 2001 года	Тенге			37 373 870				
		Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге К=2,3896774	Тенге	2,3896774		89 311 491				
		Налог (2 %)	Тенге			1 786 230				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	Тенге			91 097 721				
		НДС (12 %)	Тенге			10 931 727				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)	Тенге			102 029 448				
		Возврат 15% от временных зданий и сооружений в текущих ценах	Тенге			227679				
		Итого :	**Тенге**			101 801 769				
		Скидка 1,12%	к=0,9888			1 140 180				
		ИТОГО с учетом скидки 1,12%				100 661 589				
		Генподрядные ТОО "АБК Курылыс" 11,88 %	11,88%			11 958 597				
		Итого с учетом генподряда				88 702 992				

Заказчик:

Заместитель генерального директора
ТОО "АБК Курылыс-1"
Аменов М. Е.

Подрядчик:

Директор
ТОО "ТОП Лтд"
Матвеев А.В.

Технадзор:

инженер ТТО Муралова А

Заказчик: **ТОО "АБК Құрылыс -1"**
Подрядчик: **ТОО "ТОП Лтд"**
Наименование стройки - НАЗАРБАЕВ ИНТЕЛЕКТУАЛЬНАЯ ШКОЛА "ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ В Г.СЕМЕЙ НА 720 УЧАЩИХСЯ СО СПАЛЬНЫМ КОРПУСОМ НА 120 МЕСТ"

Форма 2В

АКТ №4
приемки выполненных работ за июль 2015 года
Локальная смета №2-2-2
на КЖ. Выше 0

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Монолитные ж/бетонные колонны, ригели, плиты								
Блоки Д, Ж, Л, И(колонны)										
1	Е0106-14-4	**Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м**								
			180,52	11832,08	990,15	2135927	178742	382654	10,40	1877
		м3		1644,75	374,04	296910	67522	105	1,83	330
2	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**								
			0,0612	66000,00	--	4039	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
3	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм**								
			7,812	64700,00	--	505436	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
4	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**								
			2,029	68800,00	--	139595	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
5	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм**								
			44,25444	59900,00	--	2650841	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0106-11-7	**Установка закладных деталей весом до 4 кг**								
			4,5192	93997,62	304,24	424794	1375	157491	198,00	895
		1т		33075,00	114,75	149473	519	105	0,56	3
		Блоки Д,Ж,Л,И (ригели)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм								
		м3	640,8	14573,02	407,30	9338390	260998	1708247	14,40	9228
				2385,00	153,86	1528308	98594	105	0,75	482
8	С12041-40 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм								
		т	11,4816	32300,00	--	370856	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
9	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм								
		т	4,76576	66000,00	--	314540	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
10	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм								
		т	31,03176	64700,00	--	2007755	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
11	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм								
		т	19,1912	62100,00	--	1191774	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
12	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм								
		т	90,7524	59900,00	--	5436069	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
13	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг								
		1т	3,1248	70437,87	304,24	220104	951	32121	58,00	181
				9675,00	114,75	30232	359	105	0,56	2
				Блок Д(плиты перекрытия)						
14	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м								
		м3	541	12216,25	241,10	6608993	130435	780262	8,06	4360
				1282,50	91,08	693833	49274	105	0,44	241
15	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм								
		т	2,84399	66000,00	--	187703	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
16	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм								
		т	12,725	71100,00	--	904748	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
17	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								
			27,4959	68800,00	--	1891718	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	2,99528	64400,00	--	192896	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	1,0132	62100,00	--	62920	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0392	70437,87	304,24	2761	12	403	58,00	2
		1т		9675,00	114,75	379	4	105	0,56	--
21	Е0106-55-10	Обрамление отверстий в перекрытиях	1,502	5287,18	285,43	7941	429	7613	24,67	37
		1т		4749,75	77,26	7134	116	105	0,30	--
22	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,502	50900,00	--	76452	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0106-17-3	Устройство парапетов	20	12885,88	442,42	257718	8848	53122	14,00	280
		м3		2362,50	167,13	47250	3343	105	0,82	16
24	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,039	69000,00	--	2691	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,566	72000,00	--	40752	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
26	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,842	71100,00	--	59866	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	541	12216,25	241,10	6608993	130435	780262	8,06	4360
		м3		1282,50	91,08	693833	49274	105	0,44	241
28	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	2,74004	66000,00	--	180843	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	12,725	71100,00	--	904748	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
30	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	27,4959	68800,00	--	1891718	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
31	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	2,99528	64400,00	--	192896	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
32	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,3048	62100,00	--	18928	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0392	70437,87	304,24	2761	12	403	58,00	2
		1т		9675,00	114,75	379	4	105	0,56	--
34	Е0106-55-10	Обрамление отверстий в перекрытиях	1,26784	5287,18	285,43	6703	362	6426	24,67	31
		1т		4749,75	77,26	6022	98	105	0,30	--
35	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,26784	50900,00	--	64533	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
36	Е0106-17-3	Устройство парапетов	20	12885,88	442,42	257718	8848	53122	14,00	280
		м3		2362,50	167,13	47250	3343	105	0,82	16
37	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,039	69000,00	--	2691	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
38	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,566	72000,00	--	40752	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
39	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,842	71100,00	--	59866	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
40	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	541	12216,25	241,10	6608993	130435	780262	8,06	4360

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		1282,50	91,08	693833	49274	105	0,44	241
41	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	2,76974	66000,00	--	182803	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
42	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	12,725	71100,00	--	904748	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
43	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	27,4959	68800,00	--	1891718	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
44	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	3,52232	64400,00	--	226837	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
45	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,5072	62100,00	--	31497	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
46	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0392	70437,87	304,24	2761	12	403	58,00	2
		1т		9675,00	114,75	379	4	105	0,56	--
47	Е0106-55-10	Обрамление отверстий в перекрытиях	2,029	5287,18	285,43	10728	579	10284	24,67	50
		1т		4749,75	77,26	9637	157	105	0,30	1
48	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	2,029	50900,00	--	103276	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
49	Е0106-17-3	Устройство парапетов	20	12885,88	442,42	257718	8848	53122	14,00	280
		м3		2362,50	167,13	47250	3343	105	0,82	16
50	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,039	69000,00	--	2691	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
51	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,566	72000,00	--	40752	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм								
		т	0,842	71100,00	--	59866	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
53	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м								
		м3	541	12216,25	241,10	6608993	130435	780262	8,06	4360
				1282,50	91,08	693833	49274	105	0,44	241
54	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм								
		т	2,83034	66000,00	--	186802	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
55	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм								
		т	12,725	71100,00	--	904748	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
56	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								
		т	27,4959	68800,00	--	1891718	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
57	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм								
		т	3,52232	64400,00	--	226837	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
58	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм								
		т	1,0984	62100,00	--	68211	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
59	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг								
		1т	0,0392	70437,87	304,24	2761	12	403	58,00	2
				9675,00	114,75	379	4	105	0,56	--
60	Е0106-55-10	Обрамление отверстий в перекрытиях								
		1т	2,029	5287,18	285,43	10728	579	10284	24,67	50
				4749,75	77,26	9637	157	105	0,30	1
61	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм								
		т	2,029	50900,00	--	103276	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
62	Е0106-17-3	Устройство парапетов								
		м3	20	12885,88	442,42	257718	8848	53122	14,00	280
				2362,50	167,13	47250	3343	105	0,82	16
63	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм								
			0,039	69000,00	--	2691	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
64	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,566	72000,00	--	40752	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
65	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,842	71100,00	--	59866	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				Лестницы Л-2						
66	Е0106-22-1	Устройство лестниц	32,72	12216,25	241,10	399716	7889	47191	8,06	264
		м3		1282,50	91,08	41963	2980	105	0,44	15
67	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,12876	69000,00	--	8884	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
68	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,13024	68800,00	--	77761	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
69	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	3,3568	64400,00	--	216178	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
70	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,108	93997,62	304,24	10152	33	3764	198,00	21
		1т		33075,00	114,75	3572	12	105	0,56	--
71	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	146,56	11832,08	990,15	1734110	145116	310668	10,40	1524
		м3		1644,75	374,04	241055	54819	105	1,83	268
72	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	5,43388	64700,00	--	351572	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
73	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,087	68800,00	--	74786	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
74	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	30,7492	59900,00	--	1841877	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	2,1213	93997,62	304,24	199397	645	73926	198,00	420
		1т		33075,00	114,75	70162	243	105	0,56	1
76	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	562	14573,02	407,30	8190036	228903	1498181	14,40	8093
		м3		2385,00	153,86	1340370	86469	105	0,75	422
77	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,14244	66000,00	--	9401	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
78	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	49,22469	64700,00	--	3184837	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
79	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	39,18773	62100,00	--	2433558	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
80	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	69,35085	59900,00	--	4154116	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
81	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	2,1042	70437,87	304,24	148215	640	21630	58,00	122
		1т		9675,00	114,75	20358	241	105	0,56	1
Блок К(плиты перекрытия)										
82	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	298,4	12216,25	241,10	3645330	71944	430370	8,06	2405
		м3		1282,50	91,08	382698	27178	105	0,44	133
83	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	1,6896	66000,00	--	111514	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
84	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	9,76616	71100,00	--	694374	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
85	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	14,01916	68800,00	--	964518	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86	Е0106-55-10	Обрамление отверстий в перекрытиях	0,7508	5287,18	285,43	3970	214	3805	24,67	19
		1т		4749,75	77,26	3566	58	105	0,30	--
87	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,7508	50900,00	--	38216	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
88	Е0106-17-3	Устройство парапетов на +10,7	8,8	12885,88	442,42	113396	3893	23374	14,00	123
		м3		2362,50	167,13	20790	1471	105	0,82	7
89	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,01865	69000,00	--	1287	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
90	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,25164	72000,00	--	18118	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
91	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,33312	71100,00	--	23685	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
0Блок Г(плиты перекрытия)										
92	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	298,4	12216,25	241,10	3645330	71944	430370	8,06	2405
		м3		1282,50	91,08	382698	27178	105	0,44	133
93	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	1,6944	66000,00	--	111830	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
94	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	9,76644	71100,00	--	694394	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
95	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	13,84712	68800,00	--	952682	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
96	Е0106-55-10	Обрамление отверстий в перекрытиях	0,593	5287,18	285,43	3135	169	3006	24,67	15
		1т		4749,75	77,26	2817	46	105	0,30	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
97	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,593	50900,00	--	30184	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
98	Е0106-17-3	Устройство парапетов на+10,7	8,8	12885,88	442,42	113396	3893	23374	14,00	123
		м3		2362,50	167,13	20790	1471	105	0,82	7
99	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,01998	69000,00	--	1379	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
100	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,2619	72000,00	--	18857	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
101	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,31406	71100,00	--	22330	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
1Блок Е(плиты перекрытия)										
102	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	519,4	12216,25	241,10	6345122	125227	749109	8,06	4186
		м3		1282,50	91,08	666131	47307	105	0,44	231
103	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	2,8984	66000,00	--	191294	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
104	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	48,65765	68800,00	--	3347646	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
105	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0069	70437,87	304,24	486	2	71	58,00	--
		1т		9675,00	114,75	67	1	105	0,56	--
106	Е0106-55-10	Обрамление отверстий в перекрытиях	0,703	5287,18	285,43	3717	201	3563	24,67	17
		1т		4749,75	77,26	3339	54	105	0,30	--
107	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,703	50900,00	--	35783	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
108	Е0106-17-3	Устройство парапетов								
		м3	15,5	12885,88	442,42	199731	6858	41170	14,00	217
				2362,50	167,13	36619	2591	105	0,82	13
109	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм								
		т	0,037	69000,00	--	2553	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
110	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм								
		т	0,493	72000,00	--	35496	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
111	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм								
		т	0,598	71100,00	--	42518	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Шахта лифта (диафрагмы жесткости)								
112	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки								
		м3	0,37	392,17	66,01	145	24	86	1,35	--
				195,75	24,93	72	9	105	0,12	--
113	С143001-6 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010								
		м3	0,38	5800,00	--	2204	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
114	Е0106-17-8	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 6 м, толщиной до 200 мм								
		м3	22,6	12908,28	444,75	291727	10051	61651	14,40	325
				2430,00	168,01	54918	3797	105	0,82	19
115	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм								
		т	0,1706	50642,00	--	8640	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
116	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм								
		т	0,42989	64500,00	--	27728	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
117	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм								
		т	3,34933	64400,00	--	215697	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
118	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг								
		1т	0,05004	93997,62	304,24	4704	15	1744	198,00	10
				33075,00	114,75	1655	6	105	0,56	--
119	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг								
		1т	0,29648	70437,87	304,24	20883	90	3048	58,00	17
				9675,00	114,75	2868	34	105	0,56	--
120	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг								
		1т	0,0414	64092,87	304,24	2653	13	150	20,00	1
				3330,00	114,75	138	5	105	0,56	--
		Лестницы ЛК-11, ЛК-12								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
121	Е0106-22-1	Устройство лестниц	16,32	12216,25	241,10	199369	3935	23538	8,06	132
		м3		1282,50	91,08	20930	1486	105	0,44	7
122	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,06438	69000,00	--	4442	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
123	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,56512	68800,00	--	38880	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
124	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,6688	64400,00	--	107471	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
125	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,054	93997,62	304,24	5076	16	1882	198,00	11
		1т		33075,00	114,75	1786	6	105	0,56	--
Блоки М, Н, П, Р(колонны)										
126	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	119,66	11832,08	990,15	1415827	118481	253647	10,40	1244
		м3		1644,75	374,04	196811	44758	105	1,83	219
127	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	5,30904	64700,00	--	343495	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
128	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,06	62100,00	--	3726	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
129	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	15,1178	59900,00	--	905556	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
130	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм (выпуски с колонн)	1,111	52400,00	--	58216	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
131	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1,1088	93997,62	304,24	104225	337	38641	198,00	220
		1т		33075,00	114,75	36674	127	105	0,56	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
132	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,3238	64092,87	304,24	20753	99	1171	20,00	6
		1т		3330,00	114,75	1078	37	105	0,56	--
		Блоки М, Н, П, Р (ригели)								
133	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	257,37	14573,02	407,30	3750658	104827	686098	14,40	3706
		м3		2385,00	153,86	613827	39599	105	0,75	193
134	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	3,24276	66000,00	--	214022	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
135	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	10,81389	64700,00	--	699659	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
136	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	14,97614	62100,00	--	930018	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
137	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	26,2974	59900,00	--	1575214	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
138	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1,1466	70437,87	304,24	80764	349	11786	58,00	67
		1т		9675,00	114,75	11093	132	105	0,56	1
		Блок Р(плиты перекрытия)								
139	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	392,5	12216,25	241,10	4794879	94632	566087	8,06	3164
		м3		1282,50	91,08	503381	35749	105	0,44	175
140	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,838	66000,00	--	55308	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
141	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	3,1	64700,00	--	200570	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
142	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,2324	71100,00	--	16524	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
143	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	35,1665	68800,00	--	2419455	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
144	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,22112	64400,00	--	78640	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
145	Е0106-55-10	Обрамление отверстий в перекрытиях	0,705	5287,18	285,43	3727	201	3573	24,67	17
		1т		4749,75	77,26	3349	54	105	0,30	--
146	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,705	52400,00	--	36942	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
147	Е0106-17-3	Устройство парапетов	12,8	12885,88	442,42	164939	5663	33998	14,00	179
		м3		2362,50	167,13	30240	2139	105	0,82	10
148	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,025	69000,00	--	1725	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
149	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,191	72000,00	--	13752	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
150	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,458	71100,00	--	32564	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				Блок М(плиты перекрытия)						
151	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	241,3	12216,25	241,10	2947782	58177	348017	8,06	1945
		м3		1282,50	91,08	309467	21978	105	0,44	107
152	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,33704	66000,00	--	22245	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
153	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	1,9178	64700,00	--	124082	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
154	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	7,15226	71100,00	--	508526	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
155	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	11,0778	68800,00	--	762153	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
156	Е0106-55-10	Обрамление отверстий в перекрытиях	0,333	5287,18	285,43	1761	95	1688	24,67	8
		1т		4749,75	77,26	1582	26	105	0,30	--
157	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,333	52400,00	--	17449	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
158	Е0106-17-3	Устройство парапетов	11,4	12885,88	442,42	146899	5044	30280	14,00	160
		м3		2362,50	167,13	26933	1905	105	0,82	9
159	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0224	69000,00	--	1546	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
160	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,1736	72000,00	--	12499	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
161	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,4011	71100,00	--	28518	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				Блок Н(плиты перекрытия)						
162	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	148	12216,25	241,10	1808005	35683	213454	8,06	1193
		м3		1282,50	91,08	189810	13480	105	0,44	66
163	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,2059	66000,00	--	13589	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
164	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	1,1606	64700,00	--	75091	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
165	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	4,3658	71100,00	--	310408	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
166	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	6,8869	68800,00	--	473819	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
167	Е0106-55-10	Обрамление отверстий в перекрытиях	0,222	5287,18	285,43	1174	63	1125	24,67	5
		1т		4749,75	77,26	1054	17	105	0,30	--
168	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,222	52400,00	--	11633	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
169	Е0106-17-3	Устройство парапетов	9,3	12885,88	442,42	119839	4115	24702	14,00	130
		м3		2362,50	167,13	21971	1554	105	0,82	8
170	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0182	69000,00	--	1256	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
171	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,1422	72000,00	--	10238	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
172	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,3332	71100,00	--	23691	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				Лестницы Л-3,Л-4, Л-5						
173	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов под лестницы	0,47	9245,47	112,36	4345	53	525	6,34	3
		м3		1021,50	42,44	480	20	105	0,21	--
174	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,011	66000,00	--	726	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
175	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,014	68800,00	--	963	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
176	Е0106-22-1	Устройство лестниц	14,65	12216,25	241,10	178968	3532	21129	8,06	118

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		1282,50	91,08	18789	1334	105	0,44	7
177	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,05527	69000,00	--	3814	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
178	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,50252	68800,00	--	34573	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
179	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,52857	64400,00	--	98440	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
180	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,05	93997,62	304,24	4700	15	1742	198,00	10
		1т		33075,00	114,75	1654	6	105	0,56	--
Блоки А, В(колонны)										
181	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	105,45	11832,08	990,15	1247693	104411	223525	10,40	1097
		м3		1644,75	374,04	173439	39443	105	1,83	193
182	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	5,42035	64700,00	--	350697	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
183	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	18,11124	59900,00	--	1084863	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
184	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0855	70437,87	304,24	6022	26	879	58,00	5
		1т		9675,00	114,75	827	10	105	0,56	--
185	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	1,5929	64092,87	304,24	102094	485	5761	20,00	32
		1т		3330,00	114,75	5304	183	105	0,56	1
				Блок С (колонны)						
186	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	20,71	11832,08	990,15	245042	20506	43900	10,40	215
		м3		1644,75	374,04	34063	7746	105	1,83	38
187	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,867	64700,00	--	56095	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
188	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,013	68800,00	--	894	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
189	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	3,542	59900,00	--	212166	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
190	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,096	93997,62	304,24	9024	29	3346	198,00	19
		1т		33075,00	114,75	3175	11	105	0,56	--
		Блоки А, В (ригели)								
191	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	121,38	14573,02	407,30	1768873	49438	323575	14,40	1748
		м3		2385,00	153,86	289491	18676	105	0,75	91
192	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	1,65936	66000,00	--	109518	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
193	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	8,50172	64700,00	--	550061	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
194	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	2,70096	62100,00	--	167730	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
195	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	17,45932	59900,00	--	1045813	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
196	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,5418	70437,87	304,24	38163	165	5569	58,00	31
		1т		9675,00	114,75	5242	62	105	0,56	--
		Блоки С (ригели)								
197	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	40,23	14573,02	407,30	586273	16386	107245	14,40	579
		м3		2385,00	153,86	95949	6190	105	0,75	30
198	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	3,525	64700,00	--	228068	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
199	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,7	62100,00	--	43470	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
200	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	6,082	59900,00	--	364312	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
201	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,209	70437,87	304,24	14722	64	2148	58,00	12
		1т		9675,00	114,75	2022	24	105	0,56	--
				Блок А(плиты перекрытия)						
202	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	32,9	12216,25	241,10	401915	7932	47450	8,06	265
		м3		1282,50	91,08	42194	2997	105	0,44	15
203	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,194	66000,00	--	12804	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
204	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	1,07739	71100,00	--	76602	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
205	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,589	68800,00	--	109323	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
206	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,148	64400,00	--	9531	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
207	Е0106-55-10	Обрамление отверстий в перекрытиях	0,142	5287,18	285,43	751	41	720	24,67	4
		1т		4749,75	77,26	674	11	105	0,30	--
208	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,142	50900,00	--	7228	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				Блок В(плиты перекрытия)						
209	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	334,43	12216,25	241,10	4085482	80631	482335	8,06	2696
		м3		1282,50	91,08	428906	30460	105	0,44	149

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
210	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	1,8872	66000,00	--	124555	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
211	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,02333	71100,00	--	1659	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
212	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	31,2486	68800,00	--	2149904	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
213	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,1692	64400,00	--	75296	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
214	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,205	62100,00	--	12731	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
215	Е0106-55-10	Обрамление отверстий в перекрытиях	1,17096	5287,18	285,43	6191	334	5935	24,67	29
		1т		4749,75	77,26	5562	90	105	0,30	--
216	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,17096	50900,00	--	59602	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
217	Е0106-17-3	Устройство парапетов	9,4	12885,88	442,42	121127	4159	24967	14,00	132
		м3		2362,50	167,13	22208	1571	105	0,82	8
218	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,024	69000,00	--	1656	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
219	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,29214	72000,00	--	21034	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
220	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,33673	71100,00	--	23942	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				Блок С(плиты перекрытия)						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
221	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	103,28	12216,25	241,10	1261695	24901	148957	8,06	832
		м3		1282,50	91,08	132457	9407	105	0,44	46
222	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,002	69000,00	--	138	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
223	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,592	66000,00	--	39072	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
224	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	1,045	71100,00	--	74300	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
225	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	8,28	68800,00	--	569664	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
226	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,033	64400,00	--	2125	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
227	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,059	62100,00	--	3664	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
228	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,476	70437,87	304,24	33528	145	4893	58,00	28
		1т		9675,00	114,75	4605	55	105	0,56	--
				Лестницы ЛК-1,ЛК-2						
233	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов под лестницы	0,45	9245,47	112,36	4160	51	503	6,34	3
		м3		1021,50	42,44	460	19	105	0,21	--
234	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,006	66000,00	--	396	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
235	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,007	68800,00	--	482	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
236	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм**								
		т	0,009	64700,00	--	582	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
237	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм**								
		т	0,023	62100,00	--	1428	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
238	Е0106-22-1	**Устройство лестниц**								
		м3	7,77	12216,25	241,10	94920	1873	11206	8,06	63
				1282,50	91,08	9965	708	105	0,44	3
239	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**								
		т	0,02877	69000,00	--	1985	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
240	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасыи сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**								
		т	0,26268	68800,00	--	18072	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
241	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм**								
		т	0,8056	64400,00	--	51881	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**154697308**	**2425855**			**71336**
			Тенге			**11547299**	**916046**			**4473**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**154697308**				
	Материалы -		Тенге			**27179400**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**12463345**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**64205184**				
	Местные материалы -		Тенге			**49339570**				
		Накладные расходы -	Тенге			**13086512**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**6543**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**1962977**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**10067029**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**177850849**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**82352**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**14426322**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**177850849**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**82352**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**14426322**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**154697308**	**2425855**			**71336**
			Тенге			**11547299**	**916046**			**4473**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**154697308**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			27179400				
	Всего заработная плата -		Тенге				12463345			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			64205184				
	Местные материалы -		Тенге			49339570				
		Накладные расходы -	Тенге			13086512				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6543
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1962977			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10067029				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			177850849				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							82352
		Сметная заработная плата -	Тенге				14426322			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			177850849				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							82352
		Сметная заработная плата -	Тенге				14426322			
		Временные здания и сооружения (1,8 %)	Тенге			3 201 315				
		Возврат материалов от временных зданий и сосоружений 15%	тенге			480 197				
		итого:	тенге			181 052 164				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %, к-1,2)	Тенге			4 779 777				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	Тенге			1 810 522				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	Тенге			724 209				
		Итого в базовых ценах 2001 года	Тенге			188 366 672				
		Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге К=2,3896774	Тенге	2,3896774		450 135 578				
		Налог (2 %)	Тенге			9 002 712				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	Тенге			459 138 290				
		НДС (12 %)	Тенге			55 096 595				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)	Тенге			514 234 885				
		Возврат 15% от временных зданий и сооружений в текущих ценах	Тенге			1147517				
		Итого :	**Тенге**			513 087 368				
		Скидка 1,12%	**к=0,9888**			5 746 579				
		ИТОГО с учетом скидки 1,12%				507 340 790				
		Генподрядные ТОО "АБК Курылыс" 11,88 %	11,88%			60 272 086				
		Итого с учетом генподряда				447 068 704				

Заказчик:

Заместитель генерального директора
ТОО "АБК Курылыс-1"
Аменов М.Е.

Подрядчик:

Директор
ТОО "ТОП Лтд"
Матвеев А.В.

Технадзор:

инженер ПТО Мухамедова А

Заказчик: **ТОО "АБК Курылыс -1"** Форма 2В

Подрядчик **ТОО "ТОП Лтд"**

Наименование стройки - НАЗАРБАЕВ ИНТЕЛЕКТУАЛЬНАЯ ШКОЛА "ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ В Г.СЕМЕЙ НА 720 УЧАЩИХСЯ СО СПАЛЬНЫМ КОРПУСОМ НА 120 МЕСТ"

АКТ №5

приемки выполненных работ за июль 2015 года

Локальная смета №2-2-3

на конструкции металлические

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда: рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стальные конструкции по чертежам КМ								
		Наколонники								
1	Е0109-1-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	**Монтаж каркасов многоэтажных гражданских зданий высотой до 25 м (наколонники)**	4,85	7988,32	2809,17	38743	13624	20525	22,10	107
		т		4011,15	691,12	19454	3352	90	2,37	11
2	С12021-250	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т**	4,8985	154200,00	--	755349	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
3	СТех часть табл.3	**Доплата за применениестали С245**	4,343	1860,00	--	8078	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
4	СТех часть табл.3	**Доплата за применение стали С345-3**	0,5555	18432,00	--	10239	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Фермы								
5	Е0109-23-1	**Монтаж вертикальных связей в виде ферм в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м**	25,05	11412,94	2642,46	285894	66194	197197	50,10	1255
		т		8032,50	714,33	201214	17894	90	2,58	65
6	С12021-42	**Цельнометаллический каркас одноэтажного производственного здания с покрытием из профилированного настила, пролетом до 36 м, шаге колонн до 12 м, расход стали до 70 кг на 1 м2 площади здания /колонны, опорные плиты, подкрановые балки с тормозными конструкциями, деталями крепления рельс и тупиками, пути подвесного транспорта, стропильные и подстропильные фермы или блоки, надколонники, прогоны, связи, фахверковые стойки, стеновые ригели, ветровые фермы/**	25,3005	112700,00	--	2851366	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	СТех часть табл.3	**Доплата за применение стали С245**	19,6445	1860,00	--	36539	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
8	СТех часть табл.3	Доплата за применениестали С255	5,656	3385,00	--	19146	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Связи по колоннам								
9	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночныхи парных уголков, гнутосварных профилей в зданияхпролетом до 24 м и высотой до 25 м	4,2	13864,97	4022,39	58233	16894	38412	56,50	237
		т		9090,00	1071,86	38178	4502	90	3,81	16
10	С12021-116	Связи по колоннам и стойкам фахверка /диагональные и распорки/	4,242	122800,00	--	520918	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	СТех часть табл.3	Доплата за применениестали С245	4,242	1860,00	--	7890	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Связи покрытий								
12	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночныхи парных уголков, гнутосварных профилей в зданияхпролетом до 24 м и высотой до 25 м	8,1	13864,97	4022,39	112306	32581	74080	56,50	458
		т		9090,00	1071,86	73629	8682	90	3,81	31
13	С12021-116	Связи по колоннам и стойкам фахверка /диагональные и распорки/	8,181	122800,00	--	1004627	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	СТех часть табл.3	Доплата за применениестали С245	8,181	1860,00	--	15217	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Прогоны кровли								
15	Е0109-25-1	Монтаж	26,15	5030,50	2020,02	131548	52824	65308	14,10	369
		т		2272,50	502,43	59426	13139	90	1,79	47
16	С12021-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	26,4115	101700,00	--	2686050	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
17	СТех часть табл.3	Доплата за применение стали С245	25,5025	1860,00	--	47435	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	СТех часть табл.3	Доплата за применениестали С255	0,909	3385,00	--	3077	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Распорки покрытия								
19	Е0109-24-1	Монтаж	14,2	13864,97	4022,39	196883	57118	129869	56,50	802
		т		9090,00	1071,86	129078	15220	90	3,81	54
20	С12021-116	Связи по колоннам и стойкам фахверка /диагональные и распорки/	14,342	122800,00	--	1761198	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	СТех часть табл.3	Доплата за применение стали С245	14,342	1860,00	--	26676	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Ригели фахверка								
22	Е0109-24-1	Монтаж	3,25	13864,97	4022,39	45061	13073	29723	56,50	184
		т		9090,00	1071,86	29543	3484	90	3,81	12
23	С12021-118	Ригели фахверка	3,2825	110400,00	--	362388	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	СТех часть табл.3	Доплата за применение стали С245	3,2825	1860,00	--	6105	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			10990964	252308			3412
			Тенге			550522	66272			236
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			180401				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			180401				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10824				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			191225				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			10810563				
	Материалы -		Тенге			65839				
	Всего заработная плата -		Тенге				616794			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			9941895				
		Накладные расходы -	Тенге			555114				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							278
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				83267			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			681941				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			12047618				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3926
		Сметная заработная плата -	Тенге				700061			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			12238843				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3926
		Сметная заработная плата -	Тенге				700061			
		Временные здания и сооружения (1,8 %)	Тенге			220 299				
		Возврат материалов от временных зданий и сосоружений 15%	тенге			33 045				
		итого:	тенге			12 459 142				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %, к-1,2)	Тенге			328 921				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	Тенге			124 591				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	Тенге			49 837				
		Итого в базовых ценах 2001 года	Тенге			12 962 492				
		Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге К=2,3896774	Тенге	2,3896774		30 976 173				
		Налог (2 %)	Тенге			619 523				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	Тенге			31 595 696				
		НДС (12 %)	Тенге			3 791 484				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)	Тенге			35 387 180				
		Возврат 15% от временных зданий и сооружений в текущих ценах	Тенге			78967				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого :	**Тенге**			**35 308 213**				
		Скидка 1,12%	**к=0,9888**			**395 452**				
		ИТОГО с учетом скидки 1,12%				**34 912 761**				
		Генподрядные ТОО "АБК Курылыс" 11,88 %	**11,88%**			**4 147 636**				
		Итого с учетом генподряда				**30 765 125**				

Заказчик:

Заместитель генерального директора
ТОО "АБК Курылыс-1"
Аменов М. Е.

Подрядчик:

Директор
ТОО "ТОП Лтд"
Матвеев А.В.

Технадзор:

инженер ПТО Муратова А.

Форма 2В

Заказчик: **ТОО "АБК Құрылыс -1"**
Подрядчик: **ТОО "ТОП Лтд"**
Наименование стройки - НАЗАРБАЕВ ИНТЕЛЕКТУАЛЬНАЯ ШКОЛА "ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ В Г.СЕМЕЙ НА 720 УЧАЩИХСЯ СО СПАЛЬНЫМ КОРПУСОМ НА 120 МЕСТ"

АКТ №6

приемки выполненных работ за июль 2015 года

Локальная смета №6-2-1

на общестроительные работы по блочно-модульной котельной

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ФУНДАМЕНТ ПОД КОТЕЛЬНУЮ								
1	Е0101-12-8	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**								
			314,2218	23,36	22,08	7340	6938	2084	0,01	3
		м3		1,28	5,56	402	1747	97	0,02	6
2	Е0101-162-2	**Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**								
			9,7182	294,75	--	2864	--	3237	1,89	18
		м3		294,75	--	2864	--	113	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			10204	6938			21
			Тенге			3267	1747			6
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10204				
	Всего заработная плата -		Тенге				5013			
		Накладные расходы -	Тенге			5321				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				798			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			932				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			16457				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							30
		Сметная заработная плата -	Тенге				5811			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			16457				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							30
		Сметная заработная плата -	Тенге				5811			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			10204	6938			21
			Тенге			3267	1747			6
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10204				
	Всего заработная плата -		Тенге				5013			
		Накладные расходы -	Тенге			5321				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				798			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			932				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			16457				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							30
		Сметная заработная плата -	Тенге				5811			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			16457				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							30
		Сметная заработная плата -	Тенге				5811			
		Временные здания и сооружения (1,8 %)	Тенге			296				
		Возврат материалов от временных зданий и сосоружений 15%	тенге			44				
		итого:	тенге			16 753				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %, к-1,2)	Тенге			442				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	Тенге			168				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	Тенге			67				
		Итого в базовых ценах 2001 года	Тенге			17 430				
		Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге К=2,3896774	Тенге	2,3896774		41 652				
		Налог (2 %)	Тенге			833				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	Тенге			42 485				
		НДС (12 %)	Тенге			5 098				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)	Тенге			47 583				
		Возврат 15% от временных зданий и сооружений в текущих ценах	Тенге			106				
		Итого :	**Тенге**			47 477				
		Скидка 1,12%	**к=0,9888**			532				
		ИТОГО с учетом скидки 1,12%				46 946				
		Генподрядные ТОО "АБК Курылыс" 11,88 %	11,88%			5 577				
		Итого с учетом генподряда				41 368				

Заказчик:

Заместитель генерального директора
ТОО "АБК Курылыс-1"
Аменов М. Е.

Подрядчик:

Директор
ТОО "ТОП Лтд"
Матвеев А.В.

Технадзор:

инженер ПТО Муратова А.

Заказчик: **ТОО "АБК Құрылыс -1"**

Форма 2В

Подрядчик: **ТОО "ТОП Лтд"**

Наименование стройки - НАЗАРБАЕВ ИНТЕЛЕКТУАЛЬНАЯ ШКОЛА "ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ В Г.СЕМЕЙ НА 720 УЧАЩИХСЯ СО СПАЛЬНЫМ КОРПУСОМ НА 120 МЕСТ"

АКТ №7

приемки выполненных работ за июль 2015 года

Локальная смета №6-1-3

на общестроительные работы по резервуару для сточных вод на 200 м3 - 2 шт

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	**Е0101-12-8**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**								
			3112,07858	**23,36**	**22,08**	**72696**	**68712**	**20643**	**0,01**	**28**
		м3		**1,28**	**5,56**	**3983**	**17298**	**97**	**0,02**	**60**
2	**Е0101-164-1**	**Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**								
			55,431425	**167,40**	**--**	**9279**	**--**	**10486**	**1,18**	**65**
		м3		**167,40**	**--**	**9279**	**--**	**113**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**81975**	**68712**			**93**
			Тенге			**13263**	**17298**			**60**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			81975				
	Всего заработная плата -		Тенге				30561			
		Накладные расходы -	Тенге			31129				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4669			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6786				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			119890				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							169
		Сметная заработная плата -	Тенге				35230			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			119890				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							169
		Сметная заработная плата -	Тенге				35230			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**81975**	**68712**			**93**
			Тенге			**13263**	**17298**			**60**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			81975				
	Всего заработная плата -		Тенге				30561			
		Накладные расходы -	Тенге			31129				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4669			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6786				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			119890				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							169
		Сметная заработная плата -	Тенге				35230			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			119890				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							169
		Сметная заработная плата -	Тенге				35230			
		Временные здания и сооружения (1,8 %)	Тенге			2 158				
		Возврат материалов от временных зданий и сосоружений 15%	тенге			324				
		итого:	тенге			122 048				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %, к-1,2)	Тенге			3 222				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	Тенге			1 220				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	Тенге			488				
		Итого в базовых ценах 2001 года	Тенге			126 979				
		Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге К=2,3896774	Тенге	2,3896774		303 438				
		Налог (2 %)	Тенге			6 069				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	Тенге			309 507				
		НДС (12 %)	Тенге			37 141				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)	Тенге			346 648				
		Возврат 15% от временных зданий и сооружений в текущих ценах	Тенге			774				
		Итого :	**Тенге**			345 874				
		Скидка 1,12%	к=0,9888			3 874				
		ИТОГО с учетом скидки 1,12%				342 001				
		Генподрядные ТОО "АБК Курылыс" 11,88 %	11,88%			40 630				
		Итого с учетом генподряда				301 371				

Заказчик:

Заместитель генерального директора
ТОО "АБК Курылыс-1"
Аменов М. Е.

Подрядчик:

Директор
ТОО "ТОП-Лтд"
Матвеев А.В.

Технадзор:

инженер ПТО Мугалова А.

Заказчик: **ТОО "АБК Құрылыс -1"**

Форма 2В

Подрядчик: **ТОО "ТОП Лтд"**

Наименование стройки - НАЗАРБАЕВ ИНТЕЛЕКТУАЛЬНАЯ ШКОЛА "ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ В Г.СЕМЕЙ НА 720 УЧАЩИХСЯ СО СПАЛЬНЫМ КОРПУСОМ НА 120 МЕСТ"

АКТ №8

приемки выполненных работ за июль 2015 года

Локальная смета №6-4-1

на общестроительные работы по насосной станции пожаротушения

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
1	Е0101-12-8	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**								
			443,29	23,36	22,08	10355	9787	2940	0,01	4
		м3		1,28	5,56	567	2464	97	0,02	9
2	Е0101-162-2	**Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**								
			13,71	294,75	--	4041	--	4566	1,89	26
		м3		294,75	--	4041	--	113	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			14396	9787			30
			Тенге			4608	2464			9
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			14396				
		Всего заработная плата -	Тенге				7072			
		Накладные расходы -	Тенге			7507				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1126			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1314				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -	Тенге			23217				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							42
		Сметная заработная плата -	Тенге				8198			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			23217				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							42
		Сметная заработная плата -	Тенге				8198			
		Временные здания и сооружения (1,8 %)	Тенге			418				
						63				
		Возврат материалов от временных зданий и сосоружений 15%	тенге							
		итого:	тенге			23 635				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %, к-1,2)	Тенге			624				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	Тенге			236				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	Тенге			95				
		Итого в базовых ценах 2001 года	Тенге			24 590				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге К=2,38967741935	Тенге	2,3896774		58 762				
		Налог (2 %)	Тенге			1 175				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	Тенге			59 937				
		НДС (12 %)	Тенге			7 192				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)	Тенге			67 129				
		Возврат 15% от временных зданий и сооружений в текущих ценах	Тенге			150				
		Итого :	**Тенге**			66 979				
		Скидка 1,12%	**к=0,9888**			750				
		ИТОГО с учетом скидки 1,12%				66 229				
		Генподрядные ТОО "АБК Курылыс" 11,88 %	11,88%			7 868				
		Итого с учетом генподряда				58 361				

Заказчик:

Заместитель генерального директора
ТОО "АБК Курылыс-1"
Аменов М.Е.

Подрядчик:

Директор
ТОО "ТОП Лтд"
Матвеев А.В.

Технадзор:

инженер ТОО Муратова А.

Заказчик: **ТОО "АБК Құрылыс -1"**
Подрядчик: **ТОО "ТОП Лтд"**
Наименование стройки - НАЗАРБАЕВ ИНТЕЛЕКТУАЛЬНАЯ ШКОЛА "ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ В Г.СЕМЕЙ НА 720 УЧАЩИХСЯ СО СПАЛЬНЫМ КОРПУСОМ НА 120 МЕСТ"

Форма 2В

АКТ №9
приемки выполненных работ за июль 2015 года
Локальная смета №6-1-2
на общестроительные работы на резервуар 200 м3-2шт противопожарный

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	Е0101-12-8	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**								
			2398,33163	23,36	22,08	56023	52953	15909	0,01	21
		м3		1,28	5,56	3070	13331	97	0,02	46
2	Е0101-164-2	**Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**								
			42,718375	218,93	--	9352	--	10568	1,54	66
		м3		218,93	--	9352	--	113	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			65375	52953			87
			Тенге			12422	13331			46
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			65375				
	Всего заработная плата -		Тенге				25753			
		Накладные расходы -	Тенге			26477				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3972			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5511				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			97363				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							147
		Сметная заработная плата -	Тенге				29725			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			97363				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							147
		Сметная заработная плата -	Тенге				29725			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			65375	52953			87
			Тенге			12422	13331			46
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			65375				
	Всего заработная плата -		Тенге				25753			
		Накладные расходы -	Тенге			26477				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3972			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5511				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			97363				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							147
		Сметная заработная плата -	Тенге				29725			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			97363				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							147
		Сметная заработная плата -	Тенге				29725			
		Временные здания и сооружения (1,8 %)	Тенге			1 753				
		Возврат материалов от временных зданий и сосоружений 15%	тенге			263				
		итого:	тенге			99 116				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %, к-1,2)	Тенге			2 617				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	Тенге			991				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	Тенге			396				
		Итого в базовых ценах 2001 года	Тенге			103 120				
		Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге К=2,38967741935	Тенге	2,3896774		246 423				
		Налог (2 %)	Тенге			4 928				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	Тенге			251 352				
		НДС (12 %)	Тенге			30 162				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)	Тенге			281 514				
		Возврат 15% от временных зданий и сооружений в текущих ценах	Тенге			628				
		Итого :	**Тенге**			280 886				
		Скидка 1,12%	**к=0,9888**			3 146				
		ИТОГО с учетом скидки 1,12%				277 740				
		Генподрядные ТОО "АБК Курылыс" 11,88 %	11,88%			32 995				
		Итого с учетом генподряда				244 744				

Заказчик:

Заместитель генерального директора
ТОО "АБК Құрылыс-1"
Аменов М. Е.

Подрядчик:

Директор
ТОО "ТОП Лтд"
Матвеев А.В.

Технадзор:

инженер ПТО Мергалова А.

Заказчик: **ТОО "АБК Құрылыс -1"**

Подрядчик: **ТОО "ТОП Лтд"**

Форма 2В

Наименование стройки - НАЗАРБАЕВ ИНТЕЛЕКТУАЛЬНАЯ ШКОЛА "ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ В Г.СЕМЕЙ НА 720 УЧАЩИХСЯ СО СПАЛЬНЫМ КОРПУСОМ НА 120 МЕСТ"

АКТ №10

приемки выполненных работ за июль 2015 года

Локальная смета №6-2-2

на общестроительные работы по топливохранилищу и топливопроводу РП ТО

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Топливохранилище								
1	Е0101-12-8	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**								
			1072,7133	23,36	22,08	25058	23685	7116	0,01	10
		м3		1,28	5,56	1373	5963	97	0,02	21
2	Е0101-162-2	**Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**								
			33,1767	294,75	--	9779	--	11050	1,89	63
		м3		294,75	--	9779	--	113	--	--
3	Е0101-28-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**								
			656,2917	6,83	6,83	4480	4480	1188	--	--
		м3		--	1,87	--	1225	97	0,01	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			39316	28164			72
			Тенге			11152	7188			25
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			39316				
		Всего заработная плата -	Тенге				18340			
		Накладные расходы -	Тенге			19354				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2903			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3520				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			62190				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							107
		Сметная заработная плата -	Тенге				21243			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			62190				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							107
		Сметная заработная плата -	Тенге				21243			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			39316	28164			72
			Тенге			11152	7188			25
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			39316				
		Всего заработная плата -	Тенге				18340			
		Накладные расходы -	Тенге			19354				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2903			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3520				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			62190				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							107
		Сметная заработная плата -	Тенге				21243			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			62190				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							107
		Сметная заработная плата -	Тенге				21243			
		Временные здания и сооружения (1,8 %)	Тенге			1 119				
		Возврат материалов от временных зданий и сосоружений 15%	тенге			168				
		итого:	тенге			63 309				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %, к-1,2)	Тенге			1 671				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	Тенге			633				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	Тенге			253				
		Итого в базовых ценах 2001 года	Тенге			65 867				
		Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге К=2,3896774	Тенге	2,38967740000		157 401				
		Налог (2 %)	Тенге			3 148				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	Тенге			160 549				
		НДС (12 %)	Тенге			19 266				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)	Тенге			179 815				
		Возврат 15% от временных зданий и сооружений в текущих ценах	Тенге			401				
		Итого :	**Тенге**			179 414				
		Скидка 1,12%	к=0,9888			2 009				
		ИТОГО с учетом скидки 1,12%				177 404				
		Генподрядные ТОО "АБК Курылыс" 11,88 %	11,88%			21 076				
		Итого с учетом генподряда				156 329				

Заказчик:

Заместитель генерального директора
ТОО "АБК Курылыс-1"
Аменов М. Е.

Подрядчик:

Директор
ТОО "ТОП Лтд"
Матвеев А.В.

Технадзор:

инженер ПТО Мусалова А

Заказчик: **ТОО "АБК Курылыс -1"**
Подрядчик: **ТОО "ТОП Лтд"**
Наименование стройки - НАЗАРБАЕВ ИНТЕЛЕКТУАЛЬНАЯ ШКОЛА "ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ В Г.СЕМЕЙ НА 720 УЧАЩИХСЯ СО СПАЛЬНЫМ КОРПУСОМ НА 120 МЕСТ"

Форма 2В

АКТ №11
приемки выполненных работ за июль 2015 года
Локальная смета №2-2-4
на общестроительные, отделочные работы по чертежам АР.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда: рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Стены								
		Блок А								
1	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	220	1001,71	372,83	220376	82023	190417	3,72	818
		м3		594,00	139,50	130680	30690	118	0,68	150
2	С143004-16 Изм. и доп. вып.17	Газоблоки В1,5, D600 ГОСТ 31360-2007	202,4	7421,00	--	1502010	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
3	С143002-47	Сухие смеси кладочные цементно-песчаные М-50	5500	15,00	--	82500	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
4	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,896	8679,65	422,15	7777	378	8897	56,40	51
		т		8257,50	157,50	7399	141	118	0,77	1
5	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0,221	50800,00	--	11227	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
6	С 12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,257	64100,00	--	16474	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	С12041-51	Закладные изделия	0,418	54800,00	--	22906	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	197,76	1001,71	372,83	198098	73731	171167	3,72	736
		м3		594,00	139,50	117469	27588	118	0,68	134
9	С143004-16 Изм. и доп. вып.17	Газоблоки В1,5, D600 ГОСТ 31360-2007	181,9392	7421,00	--	1350171	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
10	С143002-47	Сухие смеси кладочные цементно-песчаные М-50	4944	15,00	--	74160	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кг		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,791	8679,65	422,15	6866	334	7854	56,40	45
		т		8257,50	157,50	6532	125	118	0,77	1
12	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,14	50800,00	--	7112	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,255	64100,00	--	16346	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	С12041-51	Закладные изделия	0,396	54800,00	--	21701	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	76,3	1146,87	34,73	87506	2650	21429	1,43	109
		м2		225,00	13,01	17168	993	118	0,06	5
16	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,009	50800,00	--	457	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
17	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,017	64100,00	--	1090	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	С12041-51	Закладные изделия	0,031	54800,00	--	1699	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Блок Б								
19	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	59,31	1001,71	372,83	59411	22113	51335	3,72	221
		м3		594,00	139,50	35230	8274	118	0,68	40
20	С143004-16 Изм. и доп. вып.17	Газоблоки В1,5, D600 ГОСТ 31360-2007	54,5652	7421,00	--	404928	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
21	С143002-47	Сухие смеси кладочные цементно-песчаные М-50	1482,75	15,00	--	22241	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,129	8679,65	422,15	1120	54	1281	56,40	7
		т		8257,50	157,50	1065	20	118	0,77	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,03159	50800,00	--	1605	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,03693	64100,00	--	2367	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	С12041-51	Закладные изделия	0,06048	54800,00	--	3314	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	108,42	1001,71	372,83	108605	40422	93841	3,72	403
		м3		594,00	139,50	64401	15125	118	0,68	74
27	С143004-16 Изм. и доп. вып.17	Газоблоки В1,5, D600 ГОСТ 31360-2007	99,7464	7421,00	--	740218	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
28	С143002-47	Сухие смеси кладочные цементно-песчаные М-50	2710,5	15,00	--	40658	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,436	8679,65	422,15	3784	184	4329	56,40	25
		т		8257,50	157,50	3600	69	118	0,77	--
30	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,078	50800,00	--	3962	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
31	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,14	64100,00	--	8974	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
32	С12041-51	Закладные изделия	0,218	54800,00	--	11946	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	275	1146,87	34,73	315390	9551	77234	1,43	393
		м2		225,00	13,01	61875	3578	118	0,06	17
34	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,0303	50800,00	--	1539	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
35	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,055	64100,00	--	3526	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
36	С12041-51	Закладные изделия	0,104	54800,00	--	5699	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Блок Д								
55	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	140,37	1001,71	372,83	140610	52334	121494	3,72	522
		м3		594,00	139,50	83380	19582	118	0,68	95
56	С143004-16 Изм. и доп. вып.17	Газоблоки В1,5, D600 ГОСТ 31360-2007	129,1404	7421,00	--	958351	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
57	С143002-47	Сухие смеси кладочные цементно-песчаные М-50	3509,25	15,00	--	52639	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
58	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,602	8679,65	422,15	5225	254	5978	56,40	34
		т		8257,50	157,50	4971	95	118	0,77	--
59	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,147	50800,00	--	7468	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
60	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,173	64100,00	--	11089	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
61	С12041-51	Закладные изделия	0,282	54800,00	--	15454	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
62	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	26,368	1001,71	372,83	26413	9831	22822	3,72	98
		м3		594,00	139,50	15663	3678	118	0,68	18
63	С143004-16 Изм. и доп. вып.17	Газоблоки В1,5, D600 ГОСТ 31360-2007	24,25856	7421,00	--	180023	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
64	С143002-47	Сухие смеси кладочные цементно-песчаные М-50	659,2	15,00	--	9888	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
65	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,24	8679,65	422,15	2083	101	2383	56,40	14
		т		8257,50	157,50	1982	38	118	0,77	--
66	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,0424	50800,00	--	2154	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
67	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0776	64100,00	--	4974	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
68	С12041-51	Закладные изделия	0,12	54800,00	--	6576	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
69	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	1249,42	1146,87	34,73	1432924	43392	350902	1,43	1787
		м2		225,00	13,01	281120	16255	118	0,06	79
70	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,145	50800,00	--	7366	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
71	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,266	64100,00	--	17051	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
72	С12041-51	Закладные изделия	0,503	54800,00	--	27564	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Блок Ж								
73	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	140,37	1001,71	372,83	140610	52334	121494	3,72	522
		м3		594,00	139,50	83380	19582	118	0,68	95
74	С143004-16 Изм. и доп. вып.17	Газоблоки В1,5, D600 ГОСТ 31360-2007	129,1404	7421,00	--	958351	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
75	С143002-47	Сухие смеси кладочные цементно-песчаные М-50	3509,25	15,00	--	52639	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
76	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,602	8679,65	422,15	5225	254	5978	56,40	34
		т		8257,50	157,50	4971	95	118	0,77	--
77	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,147	50800,00	--	7468	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
78	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,173	64100,00	--	11089	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
79	С12041-51	Закладные изделия	0,282	54800,00	--	15454	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
80	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	26,368	1001,71	372,83	26413	9831	22822	3,72	98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		594,00	139,50	15663	3678	118	0,68	18
81	С143004-16 Изм. и доп. вып.17	Газоблоки В1,5, D600 ГОСТ 31360-2007	24,25856	7421,00	--	180023	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
82	С143002-47	Сухие смеси кладочные цементно-песчаные М-50	659,2	15,00	--	9888	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
83	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,24	8679,65	422,15	2083	101	2383	56,40	14
		т		8257,50	157,50	1982	38	118	0,77	--
84	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,0424	52102,00	--	2209	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
85	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0776	64100,00	--	4974	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
86	С12041-51	Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток	0,12	54800,00	--	6576	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
87	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	1000	1146,87	34,73	1146871	34730	280852	1,43	1430
		м2		225,00	13,01	225000	13010	118	0,06	64
88	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,116	50800,00	--	5893	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
89	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,213	64100,00	--	13653	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
90	С12041-51	Закладные изделия	0,402	54800,00	--	22030	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Блок И								
91	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	140,37	1001,71	372,83	140610	52334	121494	3,72	522
		м3		594,00	139,50	83380	19582	118	0,68	95
92	С143004-16 Изм. и доп. вып.17	Газоблоки В1,5, D600 ГОСТ 31360-2007	129,1404	7421,00	--	958351	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
93	С143002-47	Сухие смеси кладочные цементно-песчаные М-50	3509,25	15,00	--	52639	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,602	8679,65	422,15	5225	254	5978	56,40	34
		т		8257,50	157,50	4971	95	118	0,77	--
95	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,147	50800,00	--	7468	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
96	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,173	64100,00	--	11089	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
97	С12041-51	Закладные изделия	0,282	54800,00	--	15454	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
98	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	27,2	1001,71	372,83	27247	10141	23542	3,72	101
		м3		594,00	139,50	16157	3794	118	0,68	18
99	С143004-16 Изм. и доп. вып.17	Газоблоки В1,5, D600 ГОСТ 31360-2007	25,024	7421,00	--	185703	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
100	С143002-47	Сухие смеси кладочные цементно-песчаные М-50	680	15,00	--	10200	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
101	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,24	8679,65	422,15	2083	101	2383	56,40	14
		т		8257,50	157,50	1982	38	118	0,77	--
102	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,0424	50800,00	--	2154	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
103	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0776	64100,00	--	4974	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
104	С12041-51	Закладные изделия	0,12	54800,00	--	6576	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
105	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	2059	1146,87	34,73	2361408	71509	578274	1,43	2944
		м2		225,00	13,01	463275	26788	118	0,06	131
106	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,239	50800,00	--	12141	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
107	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,439	64100,00	--	28140	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
108	С12041-51	Закладные изделия	0,828	54800,00	--	45374	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Блок Л								
109	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	140,37	1001,71	372,83	140610	52334	121494	3,72	522
		м3		594,00	139,50	83380	19582	118	0,68	95
110	С143004-16 Изм. и доп. вып.17	Газоблоки В1,5, D600 ГОСТ 31360-2007	129,1404	7421,00	--	958351	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
111	С143002-47	Сухие смеси кладочные цементно-песчаные М-50	3509,25	15,00	--	52639	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
112	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,602	8679,65	422,15	5225	254	5978	56,40	34
		т		8257,50	157,50	4971	95	118	0,77	--
113	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,147	50800,00	--	7468	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
114	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,173	64100,00	--	11089	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
115	С12041-51	Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток	0,282	54800,00	--	15454	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
116	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	26,17	1001,71	372,83	26215	9757	22651	3,72	97
		м3		594,00	139,50	15545	3651	118	0,68	18
117	С143004-16 Изм. и доп. вып.17	Газоблоки В1,5, D600 ГОСТ 31360-2007	24,0764	7421,00	--	178671	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
118	С143002-47	Сухие смеси кладочные цементно-песчаные М-50	654,25	15,00	--	9814	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
119	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,24	8679,65	422,15	2083	101	2383	56,40	14
		т		8257,50	157,50	1982	38	118	0,77	--
120	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,0424	50800,00	--	2154	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
121	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0776	64100,00	--	4974	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
122	С12041-51	Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток	0,12	54800,00	--	6576	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
123	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	1040,8	1146,87	34,73	1193664	36147	292311	1,43	1488
		м2		225,00	13,01	234180	13541	118	0,06	66
124	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,121	50800,00	--	6147	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
125	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,222	64100,00	--	14230	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
126	С12041-51	Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток	0,418	54800,00	--	22906	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Блоки М, Н, П, Р .								
127	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	306,99	1001,71	372,83	307515	114455	265709	3,72	1142
		м3		594,00	139,50	182352	42825	118	0,68	209
128	С143004-16 Изм. и доп. вып.17	Газоблоки В1,5, D600 ГОСТ 31360-2007	282,4308	7421,00	--	2095919	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
129	С143002-47	Сухие смеси кладочные цементно-песчаные М-50	7674,75	15,00	--	115121	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
130	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	1,314	8679,65	422,15	11405	555	13048	56,40	74
		т		8257,50	157,50	10850	207	118	0,77	1
131	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,322	50800,00	--	16358	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
132	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,378	64100,00	--	24230	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
133	С12041-51	Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток	0,614	54800,00	--	33647	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
134	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	97,83	1001,71	372,83	97997	36474	84675	3,72	364
		м3		594,00	139,50	58111	13647	118	0,68	67
135	С143004-16 Изм. и доп. вып.17	Газоблоки В1,5, D600 ГОСТ 31360-2007	90,0036	7421,00	--	667917	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
136	С143002-47	Сухие смеси кладочные цементно-песчаные М-50	2445,75	15,00	--	36686	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
137	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,38849	8679,65	422,15	3372	164	3858	56,40	22
		т		8257,50	157,50	3208	61	118	0,77	--
138	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0,0689	50800,00	--	3500	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
139	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,125	64100,00	--	8013	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
140	С12041-51	Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток	0,19451	54800,00	--	10659	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
141	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	1378,6	1146,87	34,73	1581077	47879	387182	1,43	1971
		м2		225,00	13,01	310185	17936	118	0,06	88
142	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0,16	50800,00	--	8128	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
143	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,294	64100,00	--	18845	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
144	С12041-51	Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток	0,554	54800,00	--	30359	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			22492916	867062			16704

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			2638058	324529			1583
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			22492916				
	Материалы -		Тенге			148511				
	Всего заработная плата -		Тенге				2962587			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			709092				
	Местные материалы -		Тенге			18130193				
		Накладные расходы -	Тенге			3495852				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1748
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				524378			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1559326				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			27548094				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							20034
		Сметная заработная плата -	Тенге				3486965			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			27548094				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							20034
		Сметная заработная плата -	Тенге				3486965			
		РАЗДЕЛ 2.Перемычки								
165	Е0107-44-10	**Укладка перемычек масса до0,3 т**	387	104,79	66,43	40553	25710	25844	0,15	57
		шт		23,85	23,85	9230	9230	140	0,11	41
166	С143015-64 Изм. и доп. вып. 20	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84)**	12,0104	27211,00	--	326815	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			367368	25710			57
			Тенге			9230	9230			41
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			367368				
	Всего заработная плата -		Тенге				18460			
	Местные материалы -		Тенге			332428				
		Накладные расходы -	Тенге			25844				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3877			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23593				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			416805				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							111
		Сметная заработная плата -	Тенге				22336			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			416805				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							111
		Сметная заработная плата -	Тенге				22336			
		РАЗДЕЛ 6.Полы								
		Тип 005								
355	Е0111-2-4	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных (щебень М 1000)**	44,9	2039,40	--	91569	--	29326	3,24	145
		м3		531,00	--	23842	--	123	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
356	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,552	5239,08	327,33	2892	181	1167	11,60	6
		1т		1890,00	123,75	1043	68	105	0,60	--
357	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,552	50800,00	--	28042	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
358	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона В 15	53,88	7076,00	--	381255	--	37576	3,66	197
		м3		567,00	--	30550	--	123	--	--
		Тип 006								
366	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных(щебень М 1000)	20,53	2039,40	--	41869	--	13409	3,24	67
		м3		531,00	--	10901	--	123	--	--
367	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,252	5239,08	327,33	1320	82	533	11,60	3
		1т		1890,00	123,75	476	31	105	0,60	--
368	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,252	50800,00	--	12802	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
369	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона В 15	20,53	7076,00	--	145270	--	14318	3,66	75
		м3		567,00	--	11641	--	123	--	--
		Тип 007								
374	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных(щебень М 1000)	382,5	2039,40	--	780071	--	249822	3,24	1239
		м3		531,00	--	203108	--	123	--	--
375	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	4,70475	5239,08	327,33	24649	1540	9948	11,60	55
		1т		1890,00	123,75	8892	582	105	0,60	3
376	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	4,70475	50800,00	--	239001	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
377	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона В 15	459	7076,00	--	3247884	--	320111	3,66	1680
		м3		567,00	--	260253	--	123	--	--
		Тип 011								
401	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных(щебень М 1000)	102,9	2039,40	--	209854	--	67207	3,24	333
		м3		531,00	--	54640	--	123	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
402	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона В 7,5	123,48	6410,96	--	791625	--	86116	3,66	452
		м3		567,00	--	70013	--	123	--	--
403	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	1,266	50800,00	--	64313	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Тип 013								
413	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных(щебень М 1000)	7,7	2039,40	--	15703	--	5029	3,24	25
		м3		531,00	--	4089	--	123	--	--
414	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона В 7,5	9,24	6410,96	--	59237	--	6444	3,66	34
		м3		567,00	--	5239	--	123	--	--
415	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,095	50800,00	--	4826	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Тип 014								
424	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных(щебень М 1000)	7,9	2039,40	--	16111	--	5160	3,24	26
		м3		531,00	--	4195	--	123	--	--
425	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона В 7,5	9,48	6410,96	--	60776	--	6611	3,66	35
		м3		567,00	--	5375	--	123	--	--
426	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,097	50800,00	--	4928	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			6223997	1803			4372
			Тенге			694257	682			3
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6223997				
	Материалы -		Тенге			55413				
	Всего заработная плата -		Тенге				694938			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			353911				
	Местные материалы -		Тенге			5118613				
		Накладные расходы -	Тенге			852778				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							426
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				127917			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			424606				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7501381				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4802
		Сметная заработная плата -	Тенге				822855			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			7501381				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4802
		Сметная заработная плата -	Тенге				822855			
		РАЗДЕЛ 11.Внутренняя отделка								
		Подвальный этаж								
		ПОТОЛОК								
515	Е0115-64-4	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 4 мм потолков**	4043,84	246,44	3,94	996580	15933	439889	0,55	2238
		м2		102,11	1,49	412917	6025	105	0,01	29
		СТЕНЫ								
520	Е0115-60-1	**Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен**	5044,33	211,89	2,00	1068829	10105	497187	0,57	2855
		м2		93,60	0,27	472149	1362	105	0,04	213
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**			2065409	26038			5093
			Тенге			885066	7387			243
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2065409				
	Материалы -		Тенге			1414				
	Всего заработная плата -		Тенге				892453			
	Местные материалы -		Тенге			1152892				
		Накладные расходы -	Тенге			937076				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							469
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				140561			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			180149				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3182634				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5805
		Сметная заработная плата -	Тенге				1033014			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			3182634				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5805
		Сметная заработная плата -	Тенге				1033014			
		РАЗДЕЛ 15.Крыльца								
		Крыльцо КРм2- 1 шт								
635	Е0107-42-2	**Установка блоков стен подвалов массой до 1 т**	10	487,17	243,37	4872	2434	2687	0,67	7
		шт		106,88	85,08	1069	851	140	0,34	3
636	Е0107-42-3	**Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т**	4	741,40	389,08	2966	1556	1629	0,94	4
		шт		153,90	136,92	616	548	140	0,55	2
637	С143003-18 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Блоки фундаментные**	3,564	10400,00	--	37066	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
638	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**	3,564	83,00	--	296	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
639	Е0106-22-1	Устройство крылец монолитных из бетона В 15	5,6	11217,49	241,10	62818	1350	8077	8,06	45
		м3		1282,50	91,08	7182	510	105	0,44	2
640	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	5,684	83,00	--	472	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
641	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: стальгладкая класса А-I, d 8 мм	0,011	62000,00	--	682	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
642	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,297	65900,00	--	19572	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Крыльца КРм3, КРм4								
160	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	51	487,17	243,37	24846	12412	13706	0,67	34
		шт		106,88	85,08	5451	4339	140	0,34	17
161	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	34	741,40	389,08	25208	13229	13843	0,94	32
		шт		153,90	136,92	5233	4655	140	0,55	19
162	С143003-18 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки фундаментные	24,084	10400,00	--	250474	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
163	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	24,09	83,00	--	1999	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
164	Е0106-22-1	Устройство крылец монолитных из бетона В 15	29,4	11217,49	241,10	329794	7088	42402	8,06	237
		м3		1282,50	91,08	37706	2678	105	0,44	13
165	С143001-6 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	4	5800,00	--	23200	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
166	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	33,84	83,00	--	2809	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
167	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: стальгладкая класса А-I, d 8 мм	0,058	62000,00	--	3596	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
168	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,32	65900,00	--	21088	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Крыльцо КРм5-5шт								
169	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	225	487,17	243,37	109613	54759	60467	0,67	150

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		106,88	85,08	24048	19143	140	0,34	76
170	Е0107-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	85	1077,06	598,40	91550	50864	48753	1,18	100
		шт		195,53	214,16	16620	18204	140	0,91	77
171	С143003-18 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки фундаментные	75,6	10400,00	--	786240	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
172	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	75,6	83,00	--	6275	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
173	Е0106-22-1	Устройство крылец монолитных из бетона В 15	25	11217,49	241,10	280437	6027	36056	8,06	202
		м3		1282,50	91,08	32063	2277	105	0,44	11
174	С143001-6 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	10	5800,00	--	58000	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
175	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	35,4	83,00	--	2938	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
176	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,119	62000,00	--	7378	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
177	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,395	65900,00	--	91931	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Крыльцо КРм7 с пандусом П2-1 шт								
178	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В 3,5	14	5377,93	66,01	75291	924	3244	1,35	19
		м3		195,75	24,93	2741	349	105	0,12	2
179	Е0106-22-1	Устройство крыльца и пандуса из бетона В 15	91,2	11217,49	241,10	1023035	21988	131534	8,06	735
		м3		1282,50	91,08	116964	8307	105	0,44	41
180	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	92,568	83,00	--	7683	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
181	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские:сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,083	62000,00	--	5146	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
182	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские:сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	3,586	65900,00	--	236317	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Крыльцо КРм8- 4 шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
183	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	64	487,17	243,37	31179	15576	17200	0,67	43
		шт		106,88	85,08	6840	5445	140	0,34	22
184	Е0107-42-4	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	24	1077,06	598,40	25849	14362	13766	1,18	28
		шт		195,53	214,16	4693	5140	140	0,91	22
185	С143003-18 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки фундаментные	31,104	10400,00	--	323482	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
186	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	31,104	83,00	--	2582	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
187	Е0106-22-1	Устройство крыльца из бетона В 12,5	11,84	11008,40	241,10	130339	2855	17076	8,06	95
		м3		1282,50	91,08	15185	1078	105	0,44	5
188	С143001-4 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	1,4	5354,00	--	7496	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
189	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	13,24	83,00	--	1099	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
190	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,003	65000,00	--	195	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
191	С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,07	29400,00	--	2058	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
192	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,191	65900,00	--	12587	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Крыльцо -КРм 9-2								
193	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	4	487,17	243,37	1949	973	1075	0,67	3
		шт		106,88	85,08	428	340	140	0,34	1
194	Е0107-42-4	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	8	1077,06	598,40	8616	4787	4589	1,18	9
		шт		195,53	214,16	1564	1713	140	0,91	7
195	С143003-18 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки фундаментные	5,76	10400,00	--	59904	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
196	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	5,76	83,00	--	478	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
197	E0106-1-1	**Устройство бетонной подготовки из бетона В 7,5**	2,8	5853,25	66,01	16389	185	649	1,35	4
		м3		195,75	24,93	548	70	105	0,12	--
198	E0106-22-1	**Устройство крыльца из бетона В 15**	2,1	11217,49	241,10	23557	506	3029	8,06	17
		м3		1282,50	91,08	2693	191	105	0,44	1
199	C143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**	4,9315	83,00	--	409	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
200	C12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм**	0,03706	41200,00	--	1527	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	**Тенге**			4243285	211877			1764
			Тенге			281641	75838			323
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4243285				
	Материалы -		Тенге			596332				
	Всего заработная плата -		Тенге				357479			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			402077				
	Местные материалы -		Тенге			2751357				
		Накладные расходы -	Тенге			419782				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							210
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				62967			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			279784				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4942850				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2296
		Сметная заработная плата -	Тенге				420446			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			4942850				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2296
		Сметная заработная плата -	Тенге				420446			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			35392975	1132490			27990
			Тенге			4508252	417666			2192
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			35392975				
	Материалы -		Тенге			801669				
	Всего заработная плата -		Тенге				4925917			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1465080				
	Местные материалы -		Тенге			27485484				
		Накладные расходы -	Тенге			5731331				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2866
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				859700			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2467458				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			43591764				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							33048
		Сметная заработная плата -	Тенге				5785617			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			43591764				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							33048

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				5785617			
		Временные здания и сооружения (1,8 %)	Тенге			784 652				
		Возврат материалов от временных зданий и сосоружений 15%	тенге			117 698				
		итого:	тенге			44 376 416				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %, к-1,2)	Тенге			1 171 537				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	Тенге			443 764				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	Тенге			177 506				
		Итого в базовых ценах 2001 года	Тенге			46 169 223				
		Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге К=2,3896774	Тенге	2,3896774		110 329 549				
		Налог (2 %)	Тенге			2 206 591				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	Тенге			112 536 140				
		НДС (12 %)	Тенге			13 504 337				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)	Тенге			126 040 476				
		Возврат 15% от временных зданий и сооружений в текущих ценах	Тенге			281260				
		Итого :	**Тенге**			125 759 217				
		Скидка 1,12%	к=0,9888			1 408 503				
		ИТОГО с учетом скидки 1,12%				124 350 713				
		Генподрядные ТОО "АБК Курылыс" 11,88 %	11,88%			14 772 865				
		Итого с учетом генподряда				109 577 849				

Заказчик:

Заместитель генерального директора
ТОО "АБК Құрылыс-1"
Аменов М. Е.

Подрядчик:

Директор
ТОО "ТОП Лтд"
Матвеев А.В.

Технадзор:

инженер ПТО Муралова А.

НИИ г. Семей

Касательно объекта "Назарбаев Интеллектуальная школа физико-математического направления в г. Семей на 720 учащихся, со спальным корпусом на 120 мест"

Заказчик: ТОО "АБК-Курылыс-1"
Подрядчик: ТОО "ТОП ЛТД"

Акт приема передачи исполнительной документации

№ ПП	Дата исполнения	Наименование документа	Наименование работ	Сертификат, паспорт, заключение, испытание	Исполнительная схема
			Блок А		
1	17.08.2015	Акт скрытых работ №43	Монтаж сэндвич-панелей стен и кровли. Блок А	Сертификат качества №1186426, 1186429	
2	16.08.2015	Акт скрытых работ №44	Кладка наружных стен и перегородок из газоблоков толщиной 300, 200 мм на отм: -0,100 в осях А-ЕА/17,18,20,25. Блок А.	Сертификат соответствия № 1079342, KZ0.01.0317	
3			**Блок В**		
4	04.06.2015	Акт скрытых работ №61	Бетонирование парапета на отм : +13,100 в осях: Е-И/ 17а-21. Блок-В.	Паспорт качества №271	Исполнительная схема на бетонирование парапетов на отметке +14,000
5	25.05.2015	Акт скрытых работ №62	Монтаж опалубки лестничных маршей и площадок на отм: +3,500 в осях Е-Ж/ 17а-18а. Блок-В.		Исполнительная схема на монтаж опалубки лестничных маршей на отметке +7,100
6	26.05.2015	Акт скрытых работ №63	Армирование лестничных маршей и площадок на отм: +3,500 в осях Е-Ж/ 17а-18а. Блок-В.	Сертификат качества №1010213	
7	27.05.2015	Акт скрытых работ №64	Бетонирование лестничных маршей и площадок на отм: +3,500 в осях Е-Ж/ 17а-18а. Блок-В.	Паспорт качества №261	Исполнительная схема на устройство лестничных маршей на отметке +7,100
8	20.06.2015	Акт скрытых работ №65	Кладка наружных стен и перегородок из газоблоков толщиной 300, 200 мм на отм: -0,100 в осях И-Е/ 17-21. Блок-В.	Сертификат соответствия № 1079342	
9	15.08.2015	Акт скрытых работ №66	Кладка наружных стен и перегородок из газоблоков толщиной 300, 200 мм на отм: +3,500 в осях И-Е/ 17-21. Блок-В.	Сертификат соответствия № 1079342	
10	23.07.2015	Акт скрытых работ №67	Кладка наружных стен из газоблоков толщиной 300, 200 мм на отм: +10,700 в осях И-Е/ 17-21. Блок-В.	Сертификат соответствия № 1079342	
11	12.07.2015	Акт скрытых работ №68	Кладка перегородок толщиной 0,5 кирпича на отм. -0,100 в осях И-Е/ 17-21. Блок-В	Сертификат соответствия № KZ0.07.0937	

12	19.08.2015	Акт скрытых работ №69	Кладка перегородок толщиной 0,5 кирпича на отм. +3,500 в осях И-Е/ 17-21. Блок-В	Сертификат соответствия № KZ0.07.0937	
13			**Блок Г**		
14	18.08.2015	Акт скрытых работ №50	Кладка наружных стен и перегородок из газоблоков толщиной 300, 200 мм на отм: -0.100 в осях Л6-М/17-19. Блок-Г.	Сертификат соответствия № 1079342	
15	18.06.2015	Акт скрытых работ №51	Кладка перегородок толщиной 0,5 кирпича на отм. -0,100 в осях Л6-М/17-19. Блок-Г.	Сертификат соответствия № KZ0.07.0937	
16	03.07.2015	Акт скрытых работ №52	Кладка перегородок толщиной 0,5 кирпича на отм. +3,500 в осях Л6-М/17-19. Блок-Г.	Сертификат соответствия № KZ0.07.0937	
17	25.07.2015	Акт скрытых работ №53	Кладка перегородок толщиной 0,5 кирпича на отм. +7,100 в осях Л6-М/17-19. Блок-Г.	Сертификат соответствия № KZ0.07.0937	
18			**Блок Д**		
19	18.07.2015	Акт скрытых работ №86	Оштукатуривание стен на отм. +7,100 в осях Щ-Ч/ 26-32. Блок-Д.	Сертификат соответствия № KZ.6328317.01.01.02908	
20	20.07.2015	Акт скрытых работ №87	Оштукатуривание стен на отм. +3,500 в осях Щ-Ч/ 26-32. Блок-Д.	Сертификат соответствия № KZ.6328317.01.01.02908	
21	07.07.2015	Акт скрытых работ №88	Кладка наружных стен из газоблоков толщиной 300 мм на отм: +10.700 в осях Щ-Ч/ 26-32. Блок-Д.	Сертификат соответствия № 1079342	
22	18.07.2015	Акт скрытых работ №89	Оштукатуривание стен на отм. +10,700 в осях Щ-Ч/ 26-32. Блок-Д.	Сертификат соответствия № KZ.6328317.01.01.02908	
23			**Блок Е**		
24	18.08.2015	Акт скрытых работ №50	Кладка наружных стен из газоблоков толщиной 300, 200 мм на отм: -0,100 в осях Л6-К6/17а-19а. Блок-Е.	Сертификат соответствия № 1079342	
25	11.06.2015	Акт скрытых работ №51	Кладка перегородок толщиной 0,5 кирпича на отм. -0,100 в осях Л6-К6/17а-19а. Блок-Е.	Сертификат соответствия № KZ0.07.0937	
26	25.06.2015	Акт скрытых работ №52	Кладка перегородок толщиной 0,5 кирпича на отм. +3,500 в осях Л6-К6/17а-19а. Блок-Е.	Сертификат соответствия № KZ0.07.0937	
27	04.07.2015	Акт скрытых работ №53	Кладка перегородок толщиной 0,5 кирпича на отм. +7,100 в осях Л6-К6/17а-19а. Блок-Е.	Сертификат соответствия № KZ0.07.0937	
28			**Блок Ж**		
29	21.07.2015	Акт скрытых работ №80	Оштукатуривание стен на отм. +3,500 в осях Ф-Ц/ 32а-26а. Блок-Ж.	Сертификат соответствия № KZ.6328317.01.01.02908	
30	21.07.2015	Акт скрытых работ №81	Оштукатуривание стен на отм. +7,100 в осях Ф-Ц/ 32а-26а. Блок-Ж.	Сертификат соответствия № KZ.6328317.01.01.02908	

31	07.08.2015	Акт скрытых работ №82	Кладка наружных стен и перегородок из газоблоков толщиной 300, 200 мм на отм: +10,700 в осях Ф-Ц/ 32а-26а. Блок-Ж.	Сертификат соответствия № 1079342	
32			**Блок И**		
33	29.05.2015	Акт скрытых работ №81	Кладка перегородок толщиной 0,5 кирпича на отм. +7,100 в осях Щ-Ч/ 26-32. Блок-И	Сертификат соответствия № KZ0.07.0937	
34	13.07.2015	Акт скрытых работ №82	Кладка наружных стен и перегородок из газоблоков толщиной 300,200 мм на отм: +10,700 в осях Р-Т/ 39-33. Блок-И	Сертификат соответствия № 1079342	
35			**Блок К**		
36	18.08.2015	Акт скрытых работ №50	Кладка наружных стен и перегородок из газоблоков толщиной 300, 200 мм на отм: -0,100 в осях К-К6а/6-8. Блок-К.	Сертификат соответствия № 1079342	
37	16.07.2015	Акт скрытых работ №51	Кладка перегородок толщиной 0,5 кирпича на отм. -0,100 в осях К-К6а/6-8. Блок-К.	Сертификат соответствия № KZ0.07.0937	
38	18.06.2015	Акт скрытых работ №52	Кладка перегородок толщиной 0,5 кирпича на отм. +3,500 в осях К-К6а/6-8. Блок-К.	Сертификат соответствия № KZ0.07.0937	
39	30.06.2015	Акт скрытых работ №53	Кладка перегородок толщиной 0,5 кирпича на отм. +7,100 в осях К-К6а/6-8. Блок-К.	Сертификат соответствия № KZ0.07.0937	
40			**Блок Л**		
41	17.07.2015	Акт скрытых работ №87	Кладка наружных стен и перегородок из газоблоков толщинной 300,200 мм на отм: +10,700 в осях П-Н/ 26б-32б. Блок-Л.	Сертификат соответствия № 1079342	
42			**Блок П**		
43	08.07.2015	Акт скрытых работ №34	Покраска металлоконструкций за два раза на отм.: 0,000 в осях: А-Г/1-5. Блок П.	Сертификат качества №1248263	
44	30.07.2015	Акт скрытых работ №35	Монтаж сэндвич панелей стен и кровли. Блок П	Сертификат №1186426, 1186429	
45	15.08.2015	Акт скрытых работ №36	Кладка наружных стен из газоблоков толщиной 300, 200 мм на отм: -0,100 в осях А,Г/1-5, А-Г/5. Блок П.	Сертификат соответствия № 1079342, KZ0.01.0317	
46			**Блок С**		
47	28.06.2015	Акт скрытых работ №51	Монтаж опалубки ригелей и плит перекрытия на отм: +11,500 в осях: А-В/10-15. Блок-С.		Исполнительная схема на монтаж опалубки ригелей и плиты перекрытия +12,100
48	04.07.2015	Акт скрытых работ №52	Армирование ригелей и плиты перекрытия на отм: +11,500 в осях: А-В/10-15. Блок-С.	Сертификат качества №1102985, 3009731, 2110121, 2413661,1010213.	
49	11.07.2015	Акт скрытых работ №53	Бетонирование ригелей и плиты перекрытия на отм: +11,500 в осях: Б-Г/8-17. Блок-С.	Сертификат качества № 18.	Исполнительная схема на устройство ригелей и плиты перекрытия на отм. +12,100

Форма КС-3

Заказчик: ТОО "АБК Құрылыс-1"
Подрядчик: ТОО "ТОП Лтд"
Наименование строительства: "НАЗАРБАЕВ ИНТЕЛЕКТУАЛЬНАЯ ШКОЛА "ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ В Г.СЕМЕЙ НА 720 УЧАЩИХСЯ СО СПАЛЬНЫМ КОРПУСОМ НА 120 МЕСТ"

С П Р А В К А
стоимости выполненных работ и затрат за июль 2015 года
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказч.	Код подр.	Договор		Источник финансирования		Орган-но-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		206	05.06.2014				

Наименование работ		Стоимость выполненных работ и затрат								В т.ч.налог на добавленную стоимость 12%
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах	из них:		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	дополнительные затраты		
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнитель-ные расходы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке	893 018 069	893 018 069	893 018 069							95 680 507

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Заказчик: ТОО "АБК Құрылыс-1"
Подрядчик: ТОО "ТОП Лтд"
Объект :"НАЗАРБАЕВ ИНТЕЛЕКТУАЛЬНАЯ ШКОЛА "ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ В Г.СЕМЕЙ НА 720 УЧАЩИХСЯ СО СПАЛЬНЫМ КОРПУСОМ НА 120 МЕСТ"

РЕЕСТР
за июль месяц 2015 г.

№ п/п	Наименование акта	Наименование раздела	Сумма
1	Акт выполненных работ №1	Очистка от кустарников и деревьев	929 303
2	Акт выполненных работ № 2	Вертикальная планировка	215 171 923
3	Акт выполненных работ № 3	КЖ. Фундаменты	88 702 992
4	Акт выполненных работ №4	КЖ. Выше 0	447 068 704
5	Акт выполненных работ № 5	Конструкции металлические	30 765 125
6	Акт выполненных работ № 6	Общестроительные работы по блочно-модульной котельной	41 368
7	Акт выполненных работ № 7	Общестроительные работы по резервуару для сточных вод на 200 м3 - 2 шт	301 371
8	Акт выполненных работ № 8	Общестроительные работы по насосной станции пожаротушения	58 361
9	Акт выполненных работ № 9	Общестроительные работы на резервуар 200 м3-2шт противопожарный	244 744
10	Акт выполненных работ № 10	Общестроительные работы по топливохранилищу и топливопроводу РП ТО	156 329
11	Акт выполненных работ № 11	Общестроительные, отделочные работы по чертежам АР.	109 577 849
	Итого:		**893 018 069**

ЗАКАЗЧИК: **ПОДРЯДЧИК:**

ТОП Лтд
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
город Алматы Республика Казахстан

Счет-фактура № 00000000117 от 31 июля 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 031040003399, Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В",Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0032855, от 10.08.2012

ИИК поставщика: KZ42914398914BC01184, в банке ДБ АО "СБЕРБАНК", БИК SABRKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №АБК1/Под/СИШ/206 от 05.06.2014

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г.Семей

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 031040003399, Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд",Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В"

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 031240001439, ТОО "АБК Құрылыс-1",Республика Казахстан, г.Астана, ул.Сыганак.10/2ВП-25

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ТОО "АБК Құрылыс-1"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 031240001439, Республика Казахстан, г.Астана, ул.Сыганак.10/2ВП-25

ИИК получателя: KZ379470398000024394, в банке АО ДБ "Альфа-Банк", БИК ALFAKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство объекта "Назарбаев Интеллектуальная школа физико-математического направления в г.Семей на 720 учащихся со спальным корпусом на 120 мест"	тг.	1	797 337 562,00	797 337 562,00	12%	95 680 507,00	893 018 069,00		
Всего по счету:					**797 337 562,00**		**95 680 507,00**	**893 018 069,00**		

Директор: Матвеев А. В.

(Ф.И.О., подпись)

Гл.бухгалтер: Жунисбаева М. Т.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма 2В

Заказчик: **ТОО "АБК Құрылыс -1"**
Подрядчик: **ТОО "ТОП Лтд"**
Наименование стройки - НАЗАРБАЕВ ИНТЕЛЕКТУАЛЬНАЯ ШКОЛА "ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ В Г.СЕМЕЙ НА 720 УЧАЩИХСЯ СО СПАЛЬНЫМ КОРПУСОМ НА 120 МЕСТ"

АКТ №13
приемки выполненных работ за август 2015 года

Локальная смета №2-2-3
на конструкции металлические

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Окраска м/конструкций								
34	**Е0113-26-6 К=2**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза**	**3473,96**	**40,72**	**0,04**	**141450**	**139**	**26013**	**0,04**	**148**
		м2		**8,32**	**--**	**28903**	**--**	**90**	**--**	**--**
		Панели утепленные (сэндвич)стеновые и кровельные								
35	**Е0109-43-4**	**Монтаж ограждающих конструкций стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м**	**307,84**	**675,16**	**350,51**	**207842**	**107902**	**93706**	**1,52**	**468**
		м2		**249,75**	**88,47**	**76883**	**27235**	**90**	**0,31**	**96**
36	**С12023-44 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Панели стеновые трехслойные с двухсторонним полимерным покрытием и утеплителем из минеральной ваты 125 кг/м3, толщина 120 мм**	**307,84**	**4220,00**	**--**	**1299085**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
37	**Е0109-42-3**	**Монтаж кровельного покрытия из многослойных панелей заводской готовности при высоте до 50 м**	**1743,01**	**226,98**	**120,75**	**395625**	**210476**	**151067**	**0,40**	**697**
		м2		**66,60**	**29,70**	**116084**	**51767**	**90**	**0,11**	**187**
38	**С12023-18 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Панели кровельные трехслойные с двухсторонним полимерным покрытием и утеплителем из минеральной ваты 125 кг/м3, толщина 150 мм**	**1743,01**	**4820,00**	**--**	**8401308**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Крепежные элементы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	С11011-2132 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002прим	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4х5(3) мм								
			1780	0,53	--	943	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	С11031-161 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 15ф-50								
			0,8	4560,00	--	3648	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
41	С11011-507	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм	0,029	30400,00	--	882	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
42	С11011-409	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая	42,48	144,00	--	6117	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
43	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл								
			19,2	530,00	--	10176	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			10467077	318517			1313
			Тенге			221871	79002			282
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			163216				
	Материалы -		Тенге			112408				
	Всего заработная плата -		Тенге				28903			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			21766				
		Накладные расходы -	Тенге			26013				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3902			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11354				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			200583				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							161
		Сметная заработная плата -	Тенге				32805			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			10303861				
	Материалы -		Тенге			92122				
	Всего заработная плата -		Тенге				271970			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			9700393				
		Накладные расходы -	Тенге			244773				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							122
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				36716			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			632918				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			11181551				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1570
		Сметная заработная плата -	Тенге				308685			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			11382134				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1731
		Сметная заработная плата -	Тенге				341491			
		Временные здания и сооружения (1,8 %)	Тенге			204 878				
		Возврат материалов от временных зданий и сосоружений 15%	тенге			30 732				
		итого:	тенге			11 587 012				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %, к-1,2)	Тенге			305 897				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	Тенге			115 870				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	Тенге			46 348				
		Итого в базовых ценах 2001 года	Тенге			12 055 128				
		Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге К=2,3896774	Тенге	2,3896774		28 807 866				
		Налог (2 %)	Тенге			576 157				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	Тенге			29 384 024				
		НДС (12 %)	Тенге			3 526 083				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)	Тенге			32 910 106				
		Возврат 15% от временных зданий и сооружений в текущих ценах	Тенге			73439				
		Итого :	**Тенге**			32 836 667				
		ИТОГО ПО АКТУ К = 0,9888	**Тенге**	0,9888		32 468 897				
		Генподрядные ТОО "АБК Курылыс" 11,88 %	11,88%			3 857 305				
		Итого с учетом генподряда				28 611 592				

Заказчик:

Заместитель генерального директора
ТОО "АБК Құрылыс-1"
Аменов М. Е.

Подрядчик:

Директор
ТОО "ТОП Лтд"
Матвеев А.В

Технадзор:

инженер ПТО
Мухалова А.Т

Форма 2В

Заказчик: ТОО "АБК Құрылыс -1"
Подрядчик: ТОО "ТОП Лтд"
Наименование стройки - НАЗАРБАЕВ ИНТЕЛЕКТУАЛЬНАЯ ШКОЛА "ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ В Г.СЕМЕЙ НА 720 УЧАЩИХСЯ СО СПАЛЬНЫМ КОРПУСОМ НА 120 МЕСТ"

ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ
к АКТУ №13

приемки выполненных работ за август 2015 года
Локальная смета № 2-2-3
на конструкции металлические

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на ед. измерения	Количество по проектным данным
1	2	3	4	5	6
		Окраска м/конструкций			
1	E0113-26-6 K=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза**	м2	3473,96	
1.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,0426	147,9907
1.2		Прочие машины	Тенге	0,04	138,96
1.3	1-1-1071	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая	т	0,00018	0,6253128
1.4	1-1-719	Уайт-спирит	т	0,000028	0,0972709
1.5	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	0,24	833,75
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
		Панели утепленные (сэндвич)стеновые и кровельные			
2	E0109-43-4	**Монтаж ограждающих конструкций стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м**	м2	307,84	
2.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,52	467,9168
2.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3104	95,5535
2.3	0-4-2	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш-ч	0,002	0,61568
2.4	0-3-80	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш-ч	0,0118	3,6325
2.5	0-3-99	Краны на гусеничном ходу, 50-63 т	маш-ч	0,1381	42,5127
2.6	0-5-32	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш-ч	0,0496	15,2689
2.7	0-5-36	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500° С	маш-ч	0,0027	0,831168
2.8		Прочие машины	Тенге	12,15	3740,26
2.9	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,000126	0,0387878
2.10	1-1-910	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40	т	0,000104	0,0320154
2.11	1-1-1050	Электроды, d 4 мм, Э42	т	0,000031	0,009543
2.12	2-1-238	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса от 0,1	т	0,00017	0,0523328
2.13	2-1-39	Стальные конструкции нащельников и деталей обрамления	т	0,00273	0,8404032
2.14	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	22,84	7031,07
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
3	С12023-44 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Панели стеновые трехслойные с двухсторонним полимерным покрытием и утеплителем из минеральной ваты 125 кг/м3, толщина 120 мм**	м2	307,84	
4	E0109-42-3	**Монтаж кровельного покрытия из многослойных панелей заводской готовности при высоте до 50 м**	м2	1743,01	
4.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,4	697,204
4.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,107	186,5021
4.3	0-4-2	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш-ч	0,002	3,486
4.4	0-3-29	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш-ч	0,0186	32,42
4.5	0-3-99	Краны на гусеничном ходу, 50-63 т	маш-ч	0,0305	53,1618
4.6	0-5-32	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш-ч	0,0496	86,4533
4.7	0-5-36	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500° С	маш-ч	0,0027	4,7061
4.8		Прочие машины	Тенге	14,84	25866,27
4.9	1-1-1052	Электроды, d 4 мм, Э46	т	0,00001	0,0174301
4.10	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	38,81	67646,22
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
5	С12023-18 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Панели кровельные трехслойные с двухсторонним полимерным покрытием и утеплителем из минеральной ваты 125 кг/м3, толщина 150 мм**	м2	1743,01	
		Крепежные элементы			
6	С11011-2132 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002прим	**Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4х5(3) мм**	шт	1780,00	
7	С11031-161 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Маты теплоизоляционные URS, марка М 15ф-50**	м3	0,80	
8	С11011-507	**Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм**	1000м2	0,03	
9	С11011-409	**Мастика герметизирующая бутилкаучуковая**	кг	42,48	
10	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-	**Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл**	шт	19,20	

Итого по локальной ресурсной ведомости:

		Трудовые ресурсы		
1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1313,1115
2		Затраты труда машинистов	чел-ч	282,0556
		Строительные машины и механизмы		
3	0-4-2	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш-ч	4,1017
4	0-3-29	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш-ч	32,42
5	0-3-80	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш-ч	3,6325
6	0-3-99	Краны на гусеничном ходу, 50-63 т	маш-ч	95,6745
7	0-5-32	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш-ч	101,7222
8	0-5-36	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500° С	маш-ч	5,5373
9		Прочие машины	Тенге	29745,48
		Материальные ресурсы		
10	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0387878
11	1-1-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	19,2
12	1-1-1071	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая	т	0,6253128
13	1-1-409	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая	кг	42,48
14	1-1-910	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40	т	0,0320154
15	1-1-719	Уайт-спирит	т	0,0972709

1	2	3	4	5	6
16	1-1-1050	Электроды, d 4 мм, Э42	т		0,009543
17	1-1-1052	Электроды, d 4 мм, Э46	т		0,0174301
18	3-1-161	Маты теплоизоляционные URS, марка М 15ф-50	м3		0,8
19	2-3-18	Панели кровельные трехслойные с двухсторонним полимерным покрытием и утеплителем из минеральной ваты 125 кг/м3, толщина 150 мм	м2		1743,01
20	2-3-44	Панели стеновые трехслойные с двухсторонним полимерным покрытием и утеплителем из минеральной ваты 125 кг/м3, толщина 120 мм	м2		307,84
21	2-1-238	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса от 0,1 до 0,5 т	т		0,0523328
22	2-1-39	Стальные конструкции нащельников и деталей обрамления	т		0,8404032
23	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге		75511,03
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге		(--)
		Строительные материалы и конструкции			
24	1-1-507	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм	1000м2		0,029
25	1-1-2132 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4х5(3) мм	шт		1780

Заказчик:

Заместитель генерального директора
ТОО "АБК Құрылыс-1"
Аменов М. Е.

Подрядчик:

Директор
ТОО "ТОП Лтд"
Матвеев А.В.

Технадзор:

Форма 2В

Заказчик: **АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы"**

Подрядчик: **ТОО "АБК Құрылыс -1"**

Наименование стройки - НАЗАРБАЕВ ИНТЕЛЕКТУАЛЬНАЯ ШКОЛА "ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ В Г.СЕМЕЙ НА 720 УЧАЩИХСЯ СО СПАЛЬНЫМ КОРПУСОМ НА 120 МЕСТ"

АКТ №14

приемки выполненных работ за август 2015 года

Локальная смета №2-2-2

на КЖ. Выше 0

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Блок С (колонны)								
186	E0106-14-4	**Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м**	41,41	11832,08	990,15	489966	41002	87778	10,40	431
		м3		1644,75	374,04	68109	15489	105	1,83	76
187	C12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм**	1,73222	64700,00	--	112075	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
188	C12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	0,02398	68800,00	--	1650	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
189	C12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм**	7,08144	59900,00	--	424178	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
190	E0106-11-7	**Установка закладных деталей весом до 4 кг**	0,19	93997,62	304,24	17860	58	6621	198,00	38
		1т		33075,00	114,75	6284	22	105	0,56	--
		Блоки С (ригели)								
197	E0106-18-2	**Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм**	80,45	14573,02	407,30	1172399	32767	214464	14,40	1158
		м3		2385,00	153,86	191873	12378	105	0,75	60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
198	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	7,04756	64700,00	--	455977	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
199	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	1,40064	62100,00	--	86980	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
200	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	12,1629	59900,00	--	728558	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
201	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,4162	70437,87	304,24	29316	127	4278	58,00	24
		1т		9675,00	114,75	4027	48	105	0,56	--
				Блок С(плиты перекрытия)						
221	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	206,56	12216,25	241,10	2523389	49802	297913	8,06	1665
		м3		1282,50	91,08	264913	18814	105	0,44	92
222	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,004	69000,00	--	276	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
223	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	1,182	66000,00	--	78012	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
224	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	2,08938	71100,00	--	148555	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
225	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	16,55943	68800,00	--	1139289	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
226	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0638	64400,00	--	4109	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
227	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,117	62100,00	--	7266	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
228	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,94944	70437,87	304,24	66877	289	9760	58,00	55
		1т		9675,00	114,75	9186	109	105	0,56	1
229	Е0106-17-3	Устройство парапетов	21,8	12885,88	442,42	280912	9645	57903	14,00	305
		м3		2362,50	167,13	51503	3643	105	0,82	18
230	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,05456	69000,00	--	3765	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
231	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,72802	72000,00	--	52417	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
232	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,83046	71100,00	--	59046	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			7882871	133689			3676
			Тенге			595895	50502			247
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7882871				
	Материалы -		Тенге			1374812				
	Всего заработная плата -		Тенге				646397			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3302151				
	Местные материалы -		Тенге			2476323				
		Накладные расходы -	Тенге			678717				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							339
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				101808			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			513695				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9075283				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4262
		Сметная заработная плата -	Тенге				748205			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			9075283				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4262
		Сметная заработная плата -	Тенге				748205			
		Временные здания и сооружения (1,8 %)	Тенге			163 355				
		Возврат материалов от временных зданий и сосоружений 15%	тенге			24 503				
		итого:	тенге			9 238 638				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %, к-1,2)	Тенге			243 900				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	Тенге			92 386				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	Тенге			36 955				
		Итого в базовых ценах 2001 года	Тенге			9 611 879				
		Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге К=2,3896774	Тенге	2,3896774		22 969 290				
		Налог (2 %)	Тенге			459 386				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	Тенге			23 428 676				
		НДС (12 %)	Тенге			2 811 441				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)	Тенге			26 240 117				
		Возврат 15% от временных зданий и сооружений в текущих ценах	Тенге			58555				
		Итого :	**Тенге**			26 181 562				
		ИТОГО ПО АКТУ К = 0,9888	**Тенге**	0,9888		25 888 329				
		Генподрядные ТОО "АБК Курылыс" 11,88 %	11,88%			3 075 533				
		Итого с учетом генподряда				22 812 795				

Заказчик:

Заместитель генерального директора
ТОО "АБК Құрылыс-1"
Аменов М. Е.

Подрядчик:

Директор
ТОО "ТОП Лтд"
Матвеев А.В.

Технадзор:

инженер ПТО
Мурзалова Н.Т.

Форма 2В

Заказчик: ТОО "АБК Құрылыс -1"
Подрядчик: ТОО "ТОП Лтд"
Наименование стройки - НАЗАРБАЕВ ИНТЕЛЕКТУАЛЬНАЯ ШКОЛА "ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ В Г.СЕМЕЙ НА 720 УЧАЩИХСЯ СО СПАЛЬНЫМ КОРПУСОМ НА 120 МЕСТ"

ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

к АКТУ №14

приемки выполненных работ за август 2015 года

Локальная смета № 2-2-2

на на КЖ Выше 0

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на. ед. измерения	Количество по проектным данным
1	2	3	4	5	6
			Блок С (колонны)		
1	E0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	м3	41,41	
1.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	10,4	430,664
1.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	1,8268	75,6478
1.3		Прочие машины	Тенге	990,15	41002,11
1.4	30-1-10	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	42,0311
1.5	1-1-1058	Электроды, d 6 мм, Э42	т	0,0015	0,062115
1.6	2-1-55	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,017	0,70397
1.7	6-8-30	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,35	55,9035
1.8	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	116,09	4807,29
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
2	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	1,73	
3	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,02	
.	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	7,08	
5	E0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,19	
5.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	198	37,62
5.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,56	0,1064
5.3		Прочие машины	Тенге	304,26	57,81
5.4	4-1-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	т	1	0,19
5.5	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	318,37	60,49
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
		Блоки С (ригели)			
6	E0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	м3	80,45	
6.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	14,4	1158,48
6.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,7515	60,4582
6.3		Прочие машины	Тенге	407,3	32767,29
6.4	30-1-10	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1	80,45
6.5	1-1-1058	Электроды, d 6 мм, Э42	т	0,0034	0,27353
6.6	2-1-14	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0956	7,691
6.7	2-1-29	Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, II сорта	м3	0,0151	1,2148
6.8	2-1-76	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ	м3	0,0203	1,6331
6.9	6-8-30	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,55	124,6975
6.10	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	718,82	57829,07
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
7	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	7,05	
8	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	1,40	
9	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	12,16	
10	E0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,42	
10.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	58	24,1396
10.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,56	0,233072
10.3		Прочие машины	Тенге	304,23	126,62
10.4	4-1-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	т	1	0,4162
10.5	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	158,63	66,02
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
			Блок С(плиты перекрытия)		
11	E0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	206,56	
11.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	8,06	1664,8736
11.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4448	91,8779
11.3		Прочие машины	Тенге	241,1	49801,62
11.4	30-1-10	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	209,6584
11.5	2-1-14	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	12,848
11.6	2-1-29	Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, II сорта	м3	0,0099	2,0449
11.7	2-1-68	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-	м3	0,0053	1,0948
11.8	2-1-76	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ	м3	0,0261	5,3912
11.9	2-1-133	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий при массе сборочной единицы от 0.101 до 0,5 т	т	0,005	1,0328
11.10	6-8-30	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	177,8482
11.11	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	416,66	86065,29
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)

1	2	3	4	5	6
12	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	т	0,00	
13	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	т	1,18	
14	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм**	т	2,09	
15	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	т	16,56	
16	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм**	т	0,06	
17	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм**	т	0,12	
18	Е0106-11-8	**Установка закладных деталей весом до 20 кг**	1т	0,95	
18.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	58	55,0675
18.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,56	0,5316864
18.3		Прочие машины	Тенге	304,24	288,86
18.4	4-1-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	т	1	0,94944
5	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	158,63	150,61
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
19	Е0106-17-3	**Устройство парапетов**	м3	21,80	
19.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	14	305,2
19.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,8162	17,7932
19.3		Прочие машины	Тенге	442,42	9644,76
19.4	30-1-10	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	22,127
19.5	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0018	0,03924
19.6	1-1-1058	Электроды, d 6 мм, Э42	т	0,0041	0,08938
19.7	2-1-14	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,05886
19.8	2-1-76	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ	м3	0,031	0,6758
19.9	6-8-30	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	32,046
19.10	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	162,21	3536,18
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
20	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	т	0,05	
21	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм**	т	0,73	
22	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм**	т	0,83	

Итого по локальной ресурсной ведомости:

		Трудовые ресурсы			
1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч		3676,0447
2		Затраты труда машинистов	чел-ч		246,6482
3		Прочие машины	Тенге		133689,06
		Материальные ресурсы			
4	4-1-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	т		1,5556
5	30-1-10	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3		354,2665
6	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т		0,05856
7	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т		1,182
8	4-1-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т		8,7798
9	4-1-112	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т		0,72802
10	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т		2,9198
11	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т		16,5834
12	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т		0,0638
13	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т		1,5176
14	4-1-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т		19,2443
15	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т		0,03924
16	1-1-1058	Электроды, d 6 мм, Э42	т		0,425025
17	2-1-14	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3		20,5979
18	2-1-29	Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, II сорта	м3		3,2597
19	2-1-68	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3		1,0948
20	2-1-76	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-	м3		7,7002
21	2-1-55	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3		0,70397
22	2-1-133	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий при массе сборочной единицы от 0,101 до 0,5 т	т		1,0328
23	6-8-30	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2		390,4952

1	2	3	4	5	6
24	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге		152514,95
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге		(--)

Заказчик:

Заместитель генерального директора
ТОО "АБК Құрылыс-1"
Аменов М. Е.

Подрядчик:

Директор
ТОО "ТОП Лтд"
Матвеев А.В.

Технадзор:

Форма 2В

Заказчик: **ТОО "АБК Құрылыс -1"**

Подрядчик: **ТОО "ТОП Лтд"**

Наименование стройки - НАЗАРБАЕВ ИНТЕЛЕКТУАЛЬНАЯ ШКОЛА "ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ В Г.СЕМЕЙ НА 720 УЧАЩИХСЯ СО СПАЛЬНЫМ КОРПУСОМ НА 120 МЕСТ"

АКТ №15

приемки выполненных работ за август 2015 года

Локальная смета №5-1-1

на ГАРАЖ. АС

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	Е0101-12-8	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.65 м3**	807,04	23,36	22,08	18852	17819	5353	0,01	7
		м3		1,28	5,56	1033	4486	97	0,02	16
2	Е0101-164-2	**Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	24,96	218,93	--	5464	--	6175	1,54	38
		м3		218,93	--	5464	--	113	--	--
3	Е0101-29-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**	640,8	3,26	3,26	2089	2089	407	--	--
		м3		--	0,65	--	420	97	--	1
4	Е0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	160,2	134,10	--	21483	--	24276	0,97	156
		м3		134,10	--	21483	--	113	--	--
5	Е0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	801	21,55	4,52	17258	3617	13232	0,11	87
		м3		17,03	--	13641	--	97	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			65146	23525			288
			Тенге			41621	4905			17
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			65146				
		Всего заработная плата -	Тенге				46527			
		Накладные расходы -	Тенге			49443				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							25
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7416			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6875				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			121464				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							329
		Сметная заработная плата -	Тенге				53943			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			121464				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							329

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				53943			
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты								
6	Е0108-3-2	**Устройство щебеночного основания под фундаменты (щебень фракции 20-40)**	3,6	1656,27	100,89	5963	363	688	0,85	3
		м3		123,75	38,25	446	138	118	0,18	1
7	Е0106-1-1	**Устройство бетонной подготовки, бетон В 7,5**	3,6	5853,25	66,01	21072	238	834	1,35	5
		м3		195,75	24,93	705	90	105	0,12	--
8	Е0106-1-5	**Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны, бетон В 25**	24,36	9245,47	112,36	225220	2737	27213	6,34	154
		м3		1021,50	42,44	24884	1034	105	0,21	5
10	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм**	0,281	61200,00	--	17197	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм**	0,338	61300,00	--	20719	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	0,369	68800,00	--	25387	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	0,074	62000,00	--	4588	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	0,186	66000,00	--	12276	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	0,0941	69000,00	--	6493	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	С11011-5676 Изм. и доп.вып.19	**Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,2 мм ГОСТ 3282-74**	18	87,00	--	1566	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Фундаментные балки								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты (щебень фракции 20-40)	2,73	1656,27	100,89	4522	275	522	0,85	2
		м3		123,75	38,25	338	104	118	0,18	--
18	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки, бетон В 7,5	2,73	5853,25	66,01	15979	180	633	1,35	4
		м3		195,75	24,93	534	68	105	0,12	--
19	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов, бетон В 15	4,61	7957,98	95,97	36686	442	3911	4,90	23
		м3		771,75	36,25	3558	167	105	0,18	1
20	Е0106-18-1	Устройство фундаментных балок, бетон В 20	6,1	12058,16	308,99	73555	1885	12003	11,00	67
		м3		1757,25	116,73	10719	712	105	0,57	3
21	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	6,19	83,00	--	514	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
22	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,1989	66000,00	--	13127	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,08964	68800,00	--	6167	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,15932	64400,00	--	10260	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	С11011-5676 Изм. и доп.вып.19	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,2 мм ГОСТ 3282-74	7	87,00	--	609	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	180	245,44	3,82	44179	688	8239	0,21	38
		м2		37,35	1,44	6723	259	118	0,01	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			546079	6808			296
			Тенге			47906	2572			13
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			546079				
	Материалы -		Тенге			86403				
	Всего заработная плата -		Тенге				50478			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			118391				
	Местные материалы -		Тенге			286571				
		Накладные расходы -	Тенге			54043				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							27
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8106			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			36007				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			636130				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							336
		Сметная заработная плата -	Тенге				58585			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			636130				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							336
		Сметная заработная плата -	Тенге				58585			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			611225	30333			584
			Тенге			89528	7478			29
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			611225				
	Материалы -		Тенге			86403				
	Всего заработная плата -		Тенге				97005			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			118391				
	Местные материалы -		Тенге			286571				
		Накладные расходы -	Тенге			103486				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							52
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				15523			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			42883				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			757594				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							665
		Сметная заработная плата -	Тенге				112528			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			757594				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							665
		Сметная заработная плата -	Тенге				112528			
		Временные здания и сооружения (1,8 %)	Тенге			13 637				
		Возврат материалов от временных зданий и сосоружений 15%	тенге			2 046				
		итого:	тенге			771 231				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %, к-1,2)	Тенге			20 360				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	Тенге			7 712				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	Тенге			3 085				
		Итого в базовых ценах 2001 года	Тенге			802 388				
		Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге К=2,3896774	Тенге	2,3896774		1 917 449				
		Налог (2 %)	Тенге			38 349				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	Тенге			1 955 798				
		НДС (12 %)	Тенге			234 696				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)	Тенге			2 190 494				
		Возврат 15% от временных зданий и сооружений в текущих ценах	Тенге			4888				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого :	**Тенге**			**2 185 606**				
		ИТОГО ПО АКТУ К = 0,9888	**Тенге**	0,9888		**2 161 127**				
		Генподрядные ТОО "АБК Курылыс" 11,88 %	**11,88%**			**256 742**				
		Итого с учетом генподряда				**1 904 385**				

Заказчик:

Заместитель генерального директора
ТОО "АБК Құрылыс-1"
Аменов М. Е.

Подрядчик:

Директор
ТОО "ТОП Лтд"
Матвеев А.В.

Технадзор:

инженер ПТО
Мугалова А.Н.

Форма 2В

Заказчик: ТОО "АБК Құрылыс -1"
Подрядчик: ТОО "ТОП Лтд"

Наименование стройки - НАЗАРБАЕВ ИНТЕЛЕКТУАЛЬНАЯ ШКОЛА "ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ В Г.СЕМЕЙ НА 720 УЧАЩИХСЯ СО СПАЛЬНЫМ КОРПУСОМ НА 120 МЕСТ"

ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

к АКТУ №15

приемки выполненных работ за август 2015 года

Локальная смета № 5-1-1

на ГАРАЖ. АС

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на. ед. измерения	Количество по проектным данным
1	2	3	4	5	6
		Раздел 1.Земляные работы			
1	E0101-12-8	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3	807,04	
1.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,00888	7,1665
1.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	15,5759
1.3	0-1-85	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш-ч	0,0193	15,5759
2	E0101-164-2	**Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3	24,96	
2.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,54	38,4384
3	E0101-29-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**	м3	640,80	
3.1		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00214	1,3713
3.2	0-1-7	Бульдозеры, 132 кВт /180 л.с./	маш-ч	0,00214	1,3713
4	E0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	м3	160,20	
4.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,972	155,7144
5	E0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	м3	801,00	
5.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,108	86,508
5.2	0-22-24	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш-ч	0,105	84,105
		Раздел 2.Фундаменты			
	E0108-3-2	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	м3	3,60	
[illegible]		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,85	3,06
6.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,18	0,648
6.3		Прочие машины	Тенге	100,89	363,2
6.4	30-8-31	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	1,15	4,14
6.5	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	5,63	20,27
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
7	E0106-1-1	**Устройство бетонной подготовки**	м3	3,60	
7.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,35	4,86
7.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1218	0,43848
7.3		Прочие машины	Тенге	66,01	237,64
7.4	30-1-4	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	3,672
7.5	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	130,41	469,48
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
8	E0106-1-5	**Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны**	м3	24,36	
8.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	6,34	154,4424
8.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2073	5,0498
8.3		Прочие машины	Тенге	112,36	2737,09
8.4	30-1-10	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	24,7254
8.5	2-1-76	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ	м3	0,0074	0,180264
8.6	6-8-30	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	15,6148
8.7	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	128,81	3137,81
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
9	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм**	т	0,28	
10	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм**	т	0,34	
11	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	т	0,37	
12	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	т	0,07	
13	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	т	0,19	
14	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	т	0,09	
15	С11011-5676 Изм. и доп.вып.19	**Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,2 мм ГОСТ 3282-74**	кг	18,00	
			Фундаментные балки		
16	E0108-3-2	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	м3	2,73	
16.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,85	2,3205
16.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,18	0,4914
16.3		Прочие машины	Тенге	100,89	275,43
16.4	30-8-31	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	1,15	3,1395
16.5	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	5,63	15,37
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
17	E0106-1-1	**Устройство бетонной подготовки**	м3	2,73	
17.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,35	3,6855
17.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1218	0,332514
17.3		Прочие машины	Тенге	66,01	180,21
17.4	30-1-4	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	2,7846
17.5	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	130,41	356,02

1	2	3	4	5	6
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
18	**E0106-1-13**	**Устройство бетонных фундаментов-столбов**	**м3**	**4,61**	
18.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	4,9	22,589
18.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1771	0,816431
18.3		Прочие машины	Тенге	95,97	442,42
18.4	30-1-7	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	4,7022
18.5	2-1-76	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ	м3	0,007	0,03227
18.6	6-8-30	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,651	3,0011
18.7	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	68,38	315,23
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
19	**E0106-18-1**	**Устройство фундаментных балок**	**м3**	**6,10**	
19.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	11	67,1
19.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,5701	3,4776
19.3		Прочие машины	Тенге	308,99	1884,84
19.4	30-1-8	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	6,1915
19.5	1-1-1058	Электроды, d 6 мм, Э42	т	0,0017	0,01037
19.6	2-1-14	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0553	0,33733
19.7	2-1-29	Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, II сорта	м3	0,0088	0,05368
19.8	2-1-76	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ	м3	0,0185	0,11285
19.9	6-8-30	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,143	6,9723
19.10	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	483,45	2949,05
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
20	**С143001-54**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	**м3**	**6,19**	
21	**С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	**т**	**0,20**	
22	**С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	**т**	**0,09**	
23	**С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм**	**т**	**0,16**	
24	**С11011-5676 Изм. и доп.вып.19**	**Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,2 мм ГОСТ 3282-74**	**кг**	**7,00**	
25	**E0108-4-7**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	**м2**	**180,00**	
25.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,212	38,16
25.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,007	1,26
25.3		Прочие машины	Тенге	3,82	687,6
25.4	1-1-416	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50	кг	2,4	432
25.5	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	5,07	912,6
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)

Итого по локальной ресурсной ведомости:

		Трудовые ресурсы			
1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч		584,0447
2		Затраты труда машинистов	чел-ч		29,4614
		Строительные машины и механизмы			
3	0-1-7	Бульдозеры, 132 кВт /180 л.с./	маш-ч		1,3713
4	0-22-24	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш-ч		84,105
5	0-1-85	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш-ч		15,5759
6		Прочие машины	Тенге		6808,43
		Материальные ресурсы			
7	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3		6,19
8	30-1-10	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3		24,7254
9	30-1-4	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3		6,4566
10	30-1-7	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3		4,7022
11	30-1-8	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3		6,1915
12	30-8-31	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 1000, фракция 20-40 мм	м3		7,2795
13	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т		0,074
14	4-1-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т		0,338
15	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т		0,281
16	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т		0,0941
17	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т		0,3849
18	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т		0,45864
19	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т		0,15932
20	1-1-5676	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,2 мм ГОСТ 3282-74	кг		25
21	1-1-416	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50	кг		432
22	1-1-1058	Электроды, d 6 мм, Э42	т		0,01037
23	2-1-14	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3		0,33733
24	2-1-29	Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, II сорта	м3		0,05368
25	2-1-76	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-	м3		0,325384
26	6-8-30	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2		25,5882
27	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге		8175,82
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге		(--)

Заказчик:

Заместитель генерального директора
ТОО "АБК Құрылыс-1"
Аменов М. Е.

Подрядчик:

Директор
ТОО ТОП Лтд
Матвеев А.В.

Технадзор: