Заказчик: **ТОО "АБК Құрылыс -1"**

Подрядчик: **ТОО "ТОП Лтд"**

Форма 2В

Наименование стройки - НАЗАРБАЕВ ИНТЕЛЕКТУАЛЬНАЯ ШКОЛА "ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ В Г.СЕМЕЙ НА 720 УЧАЩИХСЯ СО СПАЛЬНЫМ КОРПУСОМ НА 120 МЕСТ"

АКТ №16

приемки выполненных работ за август 2015 года

Локальная смета №6-1-2

на Резервуар 200 м3-2шт противопожарный

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2.Резервуар								
6	Е0111-13-3	**Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом**	223	623,76	24,55	139099	5475	13448	0,26	59
		м2		39,83	9,20	8882	2052	123	0,04	10
7	Е0111-11-1	**Устройство цементных стяжек для создания уклона**	223	227,38	9,95	50706	2219	15344	0,36	79
		м2		52,20	3,74	11641	834	123	0,02	4
8	Е0106-1-1	**Устройство бетонной подготовки, В 7,5**	22,3	5853,25	66,01	130527	1472	5167	1,35	30
		м3		195,75	24,93	4365	556	105	0,12	3
9	Е0108-4-1	**Гидроизоляция горизонтальная "Гидротекс-К"**	214	63,04	4,19	13491	897	15058	0,38	82
		м2		58,05	1,58	12423	338	118	0,01	2
10	С11011-6690 Изм. и доп.вып.19	**Смеси сухие гидроизоляционные на цементной основе для ликвидации напорных течей в бетонных, железобетонных и каменных конструкциях, время схватывания - 3 минуты ГОСТ 31357-2007**	256,8	314,00	--	80635	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0106-33-5	**Устройство железобетонных конструкций резервуаров (днище), В 15**	64,2	13569,70	1945,51	871175	124902	335768	24,04	1543
		м3		4313,25	667,73	276911	42868	105	2,50	160
12	С143001-64	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2**	65,2	548,00	--	35730	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
13	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	5,096	65900,00	--	335826	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	0,364	68800,00	--	25043	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	5,51	56200,00	--	309662	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	1,075	66000,00	--	70950	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0122-8-7	Укладка стальных водопроводных труб диам. 250 мм	0,00371	174718,44	71861,81	648	267	531	441,00	2
		км		83025,00	27146,25	308	101	130	132,58	--
18	С130806-104 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002прим	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 4,0 мм	3,71	1803,00	--	6689	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0106-33-5	Устройство железобетонных конструкций (стен) резервуаров, В25	129,2	14568,46	1945,51	1882245	251360	675720	24,04	3106
		м3		4313,25	667,73	557272	86271	105	2,50	323
20	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	37,434	56200,00	--	2103791	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	2,176	66000,00	--	143616	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	1,986	45800,00	--	90959	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**6290793**	**386590**			**4901**
			Тенге			**871801**	**133019**			**502**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6284104				
	Материалы -		Тенге			345048				
	Всего заработная плата -		Тенге				1004821			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3160482				
	Местные материалы -		Тенге			1520182				
		Накладные расходы -	Тенге			1061036				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							531
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				159155			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			440708				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7785848				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5933
		Сметная заработная плата -	Тенге				1163976			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			6689				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6689				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			401				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			7090				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			7792939				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5933
		Сметная заработная плата -	Тенге				1163976			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			6290793	386590			4901
			Тенге			871801	133019			502
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6284104				
	Материалы -		Тенге			345048				
	Всего заработная плата -		Тенге				1004821			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3160482				
	Местные материалы -		Тенге			1520182				
		Накладные расходы -	Тенге			1061036				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							531
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				159155			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			440708				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7785848				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5933
		Сметная заработная плата -	Тенге				1163976			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			6689				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6689				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			401				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			7090				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			7792939				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5933
		Сметная заработная плата -	Тенге				1163976			
		Временные здания и сооружения (1,8 %)	Тенге			140 273				
		Возврат материалов от временных зданий и сосоружений 15%	тенге			21 041				
		итого:	тенге			7 933 212				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %, к-1,2)	Тенге			209 437				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	Тенге			79 332				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	Тенге			31 733				
		Итого в базовых ценах 2001 года	Тенге			8 253 714				
		Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге К=2,3896774	Тенге	2,3896774		19 723 713				
		Налог (2 %)	Тенге			394 474				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	Тенге			20 118 187				
		НДС (12 %)	Тенге			2 414 182				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)	Тенге			22 532 370				
		Возврат 15% от временных зданий и сооружений в текущих ценах	Тенге			50281				
		Итого :	**Тенге**			22 482 089				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО АКТУ К = 0,9888	**Тенге**	0,9888		**22 230 289**				
		Генподрядные ТОО "АБК Курылыс" 11,88 %	**11,88%**			**2 640 958**				
		Итого с учетом генподряда				**19 589 331**				

Заказчик:

Заместитель генерального директора
ТОО "АБК Құрылыс-1"
Аменов М. Е.

Подрядчик:

Директор
ТОО "ТОП Лтд"
Матвеев А.В.

Технадзор:

инженер ПТО
Муталова А.Ж

Заказчик: ТОО "АБК Құрылыс -1"
Подрядчик: ТОО "ТОП Лтд" Форма 2В
Наименование стройки - НАЗАРБАЕВ ИНТЕЛЕКТУАЛЬНАЯ ШКОЛА "ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ В Г.СЕМЕЙ НА 720 УЧАЩИХСЯ СО СПАЛЬНЫМ КОРПУСОМ НА 120 МЕСТ"

ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

к АКТУ №16
приемки выполненных работ за август 2015 года
Локальная смета № 6-1-2
на Резервуар 200 м3-2шт противопожарный

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на. ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
		Раздел 2.Резервуар			
1	E0111-13-3	**Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом**	**м2**	**223,00**	
1.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,263	58,649
1.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0449	10,0127
1.3		Прочие машины	Тенге	24,55	5474,65
1.4	30-8-30	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 1000, фракция 10-20 мм	м3	0,0092	2,0516
1.5	30-8-31	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0,0298	6,6454
1.6	30-8-28	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 1000, фракции 5-10 мм	м3	0,0184	4,1032
1.7	1-1-33	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ	т	0,0124	2,7652
2	E0111-11-1	**Устройство цементных стяжек для создания уклона**	**м2**	**223,00**	
2.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,356	79,388
2.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0182	4,0586
2.3		Прочие машины	Тенге	9,95	2218,85
2.4	30-8-92	Песок природный	м3	0,0306	6,8238
2.5	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	4,5492
2.6	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	0,93	207,39
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
3	E0106-1-1	**Устройство бетонной подготовки, В 7,5**	**м3**	**22,30**	
3.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,35	30,105
		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1218	2,7161
		Прочие машины	Тенге	66,01	1472,02
3.4	30-1-4	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	22,746
3.5	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	130,41	2908,14
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
4	E0108-4-1	**Гидроизоляция горизонтальная "Гидротекс-К"**	**м2**	**214,00**	
4.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,382	81,748
4.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0076	1,6264
4.3		Прочие машины	Тенге	4,19	896,66
4.4	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	0,8	171,2
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
5	С11011-6690 Изм. и доп.вып.19	**Смеси сухие гидроизоляционные на цементной основе для ликвидации напорных течей в бетонных, железобетонных и каменных конструкциях, время схватывания - 3 минуты ГОСТ 31357-2007**	**кг**	**256,80**	
6	E0106-33-5	**Устройство железобетонных конструкций резервуаров (днище), В 15**	**м3**	**64,20**	
6.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	24,04	1543,368
6.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	2,4979	160,3652
6.3	0-3-96	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш-ч	1,781	114,3402
6.4		Прочие машины	Тенге	388,56	24945,55
6.5	30-1-7	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	65,163
6.6	2-1-68	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-	м3	0,046	2,9532
6.7	2-1-76	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ	м3	0,012	0,7704
6.8	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	507,31	32569,3
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
7	С143001-64	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4**	**м3**	**65,20**	
8	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	**т**	**5,10**	
9	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	**т**	**0,36**	
10	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм**	**т**	**5,51**	
11	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	**т**	**1,08**	
12	E0122-8-7	**Укладка стальных водопроводных труб диам. 250 мм**	**км**	**0,00**	
12.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	441	1,6361
12.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	132,58	0,4918718
12.3		Прочие машины	Тенге	71862,53	266,61
12.4	31-1-1	Вода	м3	98,8	0,366548
12.5	8-6-2	Трубы стальные	м	1004	3,7248
12.6	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	19336,93	71,74
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
13	С130806-104 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002прим	**Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 4,0 мм**	**м**	**3,71**	
14	E0106-33-5	**Устройство железобетонных конструкций (стен) резервуаров, В25**	**м3**	**129,20**	
14.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	24,04	3105,968
14.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	2,4979	322,7287
14.3	0-3-96	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш-ч	1,781	230,1052
14.4		Прочие машины	Тенге	388,56	50201,95
14.5	30-1-10	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	131,138
14.6	2-1-68	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-	м3	0,046	5,9432
14.7	2-1-76	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ	м3	0,012	1,5504
14.8	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	507,31	65544,45
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
15	С12041-77 Изм.	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм**	**т**	**37,43**	

1	2	3	4	5	6
16	**С12041-95 Изм.**	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	**т**	**2,18**	
17	**С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм**	**т**	**1,99**	
	Итого по локальной ресурсной ведомости:				
		Трудовые ресурсы			
1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч		4900,8621
2		Затраты труда машинистов	чел-ч		501,9996
3	0-3-96	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш-ч		344,4454
4		Прочие машины	Тенге		85476,29
		Материальные ресурсы			
5	4-1-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т		1,986
6	30-1-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	м3		65,2
7	30-1-10	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3		131,138
8	30-1-4	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3		22,746
9	30-1-7	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3		65,163
10	31-1-1	Вода	м3		0,366548
11	30-8-92	Песок природный	м3		6,8238
12	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3		4,5492
13	30-8-30	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 1000, фракция 10-20 мм	м3		2,0516
14	30-8-31	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 1000, фракция 20-40 мм	м3		6,6454
15	30-8-28	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 1000, фракции 5-10 мм	м3		4,1032
16	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т		5,096
17	4-1-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т		42,944
18	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т		3,251
19	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т		0,364
20	1-1-6690	Смеси сухие гидроизоляционные на цементной основе для ликвидации напорных течей в бетонных, железобетонных и каменных конструкциях, время схватывания - 3 минуты ГОСТ 31357-2007	кг		256,8
21	1-1-33	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ	т		2,7652
22	2-1-68	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3		8,8964
23	2-1-76	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-	м3		2,3208
24	8-6-104	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 4,0 мм	м		3,71
25	8-6-2	Трубы стальные	м		3,7248
26	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге		101472,23
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге		(--)

Заказчик:

Заместитель генерального директора
ТОО "АБК Құрылыс-1"
Аменов М. Е.

Подрядчик:

Директор
ТОО "ТОП Лтд"
Матвеев А.В.

Технадзор:

Форма КС-3

Заказчик: ТОО "АБК Құрылыс-1"
Подрядчик: ТОО "ТОП Лтд"
Наименование строительства: "НАЗАРБАЕВ ИНТЕЛЕКТУАЛЬНАЯ ШКОЛА "ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ В Г.СЕМЕЙ НА 720 УЧАЩИХСЯ СО СПАЛЬНЫМ КОРПУСОМ НА 120 МЕСТ"

С П Р А В К А

стоимости выполненных работ и затрат за август 2015 года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,
генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказч.	Код подр.	Договор		Источник финансирования		Орган-но-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		206	05.06.2014				

Наименование работ	С начала строительства по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ и затрат								В т.ч.налог на добавленную стоимость 12%
		С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах	из них:		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	дополнительные затраты		
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке	965 936 172	965 936 172	72 918 103							7 812 654

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Заказчик: **ТОО "АБК Құрылыс -1"**

Подрядчик: **ТОО "ТОП Лтд"**

Объект :"НАЗАРБАЕВ ИНТЕЛЕКТУАЛЬНАЯ ШКОЛА "ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ В Г.СЕМЕЙ НА 720 УЧАЩИХСЯ СО СПАЛЬНЫМ КОРПУСОМ НА 120 МЕСТ"

РЕЕСТР

за август месяц 2015 г.

№ п/п	Наименование акта	Наименование раздела	Сумма
1	Акт выполненных работ № 13	Конструкции металлические	28 611 592
2	Акт выполненных работ № 14	КЖ выше 0	22 812 795
3	Акт выполненных работ № 15	Гараж. АС	1 904 385
4	Акт выполненных работ № 16	Резервуар 200 м3 - 2 шт противопожарный	19 589 331
	Итого:		**72 918 103**

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Счет-фактура № 00000000147 от 31 августа 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 031040003399, Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В",Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0032855, от 10.08.2012

ИИК поставщика: KZ42914398914BC01184, в банке ДБ АО "СБЕРБАНК", БИК SABRKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №АБК1/Под/СИШ/206 от 05.06.2014

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г.Семей

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 031040003399, Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд",Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В"

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 031240001439, ТОО "АБК Құрылыс-1",Республика Казахстан, г.Астана, ул.Сыганак.10/2ВП-25

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ТОО "АБК Құрылыс-1"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 031240001439, Республика Казахстан, г.Астана, ул.Сыганак.10/2ВП-25

ИИК получателя: KZ379470398000024394, в банке АО ДБ "Альфа-Банк", БИК ALFAKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство объекта "Назарбаев Интеллектуальная школа физико-математического направления в г.Семей на 720 учащихся со спальным корпусом на 120 мест"	тг.	1	65 105 449,00	65 105 449,00	12%	7 812 654,00	72 918 103,00		
Всего по счету:					**65 105 449,00**		**7 812 654,00**	**72 918 103,00**		

Директор: Матвеев А. В.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Гл.бухгалтер: Жунисбаева М. Т.

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

МП

ТОП Лтд

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТ-СТЬЮ

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: ТОО "АБК Құрылыс -1" Форма 2В

Подрядчик: ТОО "ТОП Лтд"

Наименование стройки - НАЗАРБАЕВ ИНТЕЛЕКТУАЛЬНАЯ ШКОЛА "ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ В Г.СЕМЕЙ НА 720 УЧАЩИХСЯ СО СПАЛЬНЫМ КОРПУСОМ НА 120 МЕСТ"

АКТ №17

приемки выполненных работ за август 2015 года

Локальная смета №2-2-4

на общестроительные, отделочные работы по чертежам АР.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Стены								
		Блок А								
1	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	55,75	1001,71	372,83	55845	20785	48253	3,72	207
		м3		594,00	139,50	33116	7777	118	0,68	38
2	С143004-16 Изм. и доп. вып.17	Газоблоки В1,5, D600 ГОСТ 31360-2007	51,29	7421,00	--	380623	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
3	С143002-47	Сухие смеси кладочные цементно-песчаные М-50	1393,75	15,00	--	20906	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
4	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,35	8679,65	422,15	3038	148	3475	56,40	20
		т		8257,50	157,50	2890	55	118	0,77	--
5	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,086	50800,00	--	4369	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
6	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,101	64100,00	--	6474	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	С12041-51	Закладные изделия	0,163	54800,00	--	8932	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Блок Б								
19	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	20	1001,71	372,83	20034	7457	17311	3,72	74
		м3		594,00	139,50	11880	2790	118	0,68	14
20	С143004-16 Изм. и доп. вып.17	Газоблоки В1,5, D600 ГОСТ 31360-2007	18,4	7421,00	--	136546	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
21	С143002-47	Сухие смеси кладочные цементно-песчаные М-50	500	15,00	--	7500	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,086165	8679,65	422,15	748	36	856	56,40	5
		т		8257,50	157,50	712	14	118	0,77	--
23	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,021	50800,00	--	1067	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,025	64100,00	--	1603	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	С12041-51	Закладные изделия	0,040165	54800,00	--	2201	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м								
	8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006		100	1146,87	34,73	114687	3473	28085	1,43	143
		м2		225,00	13,01	22500	1301	118	0,06	6
34	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,01167	50800,00	--	593	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
35	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0214	64100,00	--	1372	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
36	С12041-51	Закладные изделия	0,04021	54800,00	--	2204	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Блок Г, Е, К								
37	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	28	1001,71	372,83	28048	10439	24235	3,72	104
		м3		594,00	139,50	16632	3906	118	0,68	19
38	С143004-16 Изм. и доп. вып.17	Газоблоки В1,5, D600 ГОСТ 31360-2007	25,76	7421,00	--	191165	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
39	С143002-47	Сухие смеси кладочные цементно-песчаные М-50	700	15,00	--	10500	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
40	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,12227	8679,65	422,15	1061	52	1214	56,40	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		8257,50	157,50	1010	19	118	0,77	--
41	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,02954	50800,00	--	1501	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
42	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,03611	64100,00	--	2315	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
43	С12041-51	Закладные изделия	0,05662	54800,00	--	3103	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
51	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	1530	1146,87	34,73	1754713	53137	429703	1,43	2188
		м2		225,00	13,01	344250	19905	118	0,06	97
52	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,14355	50800,00	--	7292	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
53	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,26113	64100,00	--	16738	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
54	С12041-51	Закладные изделия	0,49295	54800,00	--	27014	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Блок Д								
62	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	48,152	1001,71	372,83	48234	17953	41677	3,72	179
		м3		594,00	139,50	28602	6717	118	0,68	33
63	С143004-16 Изм. и доп. вып.17	Газоблоки В1,5, D600 ГОСТ 31360-2007	44,29984	7421,00	--	328749	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
64	С143002-47	Сухие смеси кладочные цементно-песчаные М-50	1203,8	15,00	--	18057	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
65	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,06	8679,65	422,15	521	25	596	56,40	3
		т		8257,50	157,50	495	9	118	0,77	--
66	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,0106	50800,00	--	538	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0194	64100,00	--	1244	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
68	С12041-51	Закладные изделия	0,03	54800,00	--	1644	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Блок Ж								
80	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	48,152	1001,71	372,83	48234	17953	41677	3,72	179
		м3		594,00	139,50	28602	6717	118	0,68	33
81	С143004-16 Изм. и доп. вып.17	Газоблоки В1,5, D600 ГОСТ 31360-2007	44,29984	7421,00	--	328749	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
82	С143002-47	Сухие смеси кладочные цементно-песчаные М-50	1203,8	15,00	--	18057	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
83	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,06	8679,65	422,15	521	25	596	56,40	3
		т		8257,50	157,50	495	9	118	0,77	--
84	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,0106	52102,00	--	552	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
85	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0194	64100,00	--	1244	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
86	С12041-51	Закладные изделия	0,03	54800,00	--	1644	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Блок И								
98	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	53	1001,71	372,83	53091	19760	45873	3,72	197
		м3		594,00	139,50	31482	7393	118	0,68	36
99	С143004-16 Изм. и доп. вып.17	Газоблоки В1,5, D600 ГОСТ 31360-2007	48,76	7421,00	--	361848	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
100	С143002-47	Сухие смеси кладочные цементно-песчаные М-50	1325	15,00	--	19875	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
101	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,095	8679,65	422,15	825	40	943	56,40	5
		т		8257,50	157,50	784	15	118	0,77	--
102	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,0136	50800,00	--	691	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
103	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0264	64100,00	--	1692	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
104	С12041-51	Закладные изделия	0,055	54800,00	--	3014	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Блок Л								
116	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	50,03	1001,71	372,83	50116	18653	43302	3,72	186
		м3		594,00	139,50	29718	6979	118	0,68	34
117	С143004-16 Изм. и доп. вып.17	Газоблоки В1,5, D600 ГОСТ 31360-2007	46,0276	7421,00	--	341571	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
118	С143002-47	Сухие смеси кладочные цементно-песчаные М-50	1250,75	15,00	--	18761	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
119	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,067	8679,65	422,15	582	28	665	56,40	4
		т		8257,50	157,50	553	11	118	0,77	--
120	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,0126	50800,00	--	640	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
121	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0214	64100,00	--	1372	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
122	С12041-51	Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток	0,033	54800,00	--	1808	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Блоки М, Н, П, Р .								
134	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	40	1001,71	372,83	40068	14913	34621	3,72	149
		м3		594,00	139,50	23760	5580	118	0,68	27
135	С143004-16 Изм. и доп. вып.17	Газоблоки В1,5, D600 ГОСТ 31360-2007	36,8	7421,00	--	273093	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
136	С143002-47	Сухие смеси кладочные цементно-песчаные М-50	1000	15,00	--	15000	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
137	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,1603	8679,65	422,15	1391	68	1592	56,40	9
		т		8257,50	157,50	1324	25	118	0,77	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
138	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм**	0,0284	50800,00	--	1443	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
139	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм**	0,0516	64100,00	--	3308	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
140	С12041-51	**Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток**	0,0803	54800,00	--	4400	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			4804768	184944			3664
			Тенге			578805	69224			338
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4804768				
	Материалы -		Тенге			32847				
	Всего заработная плата -		Тенге				648030			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			112010				
	Местные материалы -		Тенге			3896161				
		Накладные расходы -	Тенге			764675				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							382
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				114701			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			334167				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5903609				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4384
		Сметная заработная плата -	Тенге				762731			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			5903609				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4384
		Сметная заработная плата -	Тенге				762731			
		РАЗДЕЛ 2.Перемычки								
163	Е0107-44-10	**Укладка перемычек масса до0,3 т**	63	104,79	66,43	6602	4185	4207	0,15	9
		шт		23,85	23,85	1503	1503	140	0,11	7
164	С143015-64 Изм. и доп. вып. 20	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84)**	1,954	27211,00	--	53170	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			59772	4185			9
			Тенге			1503	1503			7
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			59772				
	Всего заработная плата -		Тенге				3005			
	Местные материалы -		Тенге			54084				
		Накладные расходы -	Тенге			4207				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				631			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3839				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			67818				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата -	Тенге				3636			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			67818				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата -	Тенге				3636			
		РАЗДЕЛ 4.Инвентарные леса и облицовка наружных стен								
169	**Е0115-39-7 Изм. и доп. вып. 10**	**Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса, устройство теплоизоляционного слоя 100 мм**	**870**	**854,31**	**1,02**	**743251**	**885**	**34759**	**0,24**	**205**
		м2		**37,89**	**0,16**	**32964**	**139**	**105**	**--**	**--**
196	**Е0106-11-1**	**Установка анкеров**	**0,051**	**172357,31**	**536,06**	**8790**	**27**	**2553**	**289,00**	**15**
		1т		**47475,00**	**202,50**	**2421**	**10**	**105**	**0,99**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**752042**	**912**			**220**
			Тенге			**35386**	**150**			**1**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			752042				
	Материалы -		Тенге			715744				
	Всего заработная плата -		Тенге				35535			
		Накладные расходы -	Тенге			37312				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5597			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			47361				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			836715				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							239
		Сметная заработная плата -	Тенге				41132			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			836715				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							239
		Сметная заработная плата -	Тенге				41132			
		РАЗДЕЛ 8.Окна								
455	**Е0109-44-4**	**Монтаж оконных блоков из алюминиевых многокамерных профилей с герметическими стеклопакетами**	**228,72**	**985,59**	**202,91**	**225425**	**46410**	**168013**	**3,81**	**871**
		м2		**765,00**	**51,20**	**174971**	**11710**	**90**	**0,17**	**40**
456	**С12031-920 Изм. и доп.вып.18**	**Блоки оконные из алюминиевых профилей с декорированным покрытием толщиной от 68 мм до 70 мм одностворчатые одинарной конструкции с двухкамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 21519-2003**	**228,72**	**21121,00**	**--**	**4830795**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			**5056220**	**46410**			**871**
			Тенге			**174971**	**11710**			**40**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			5056220				
		Материалы -	Тенге			4044				
		Всего заработная плата -	Тенге				186681			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4830795				
		Накладные расходы -	Тенге			168013				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							84
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				25202			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			313454				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			5537687				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							995
		Сметная заработная плата -	Тенге				211883			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			5537687				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							995
		Сметная заработная плата -	Тенге				211883			
		РАЗДЕЛ 11.Внутренняя отделка								
		Первый этаж								
		СТЕНЫ								
532	Е0115-61-3	**Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен**	3200	290,99	4,07	931160	13009	459144	0,74	2368
		м2		135,68	0,97	434176	3104	105	0,05	165
		Второй этаж								
		СТЕНЫ								
545	Е0115-61-3	**Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен**	2400	290,99	4,07	698370	9757	344358	0,74	1776
		м2		135,68	0,97	325632	2328	105	0,05	124
		Третий этаж								
		СТЕНЫ								
556	Е0115-61-3	**Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен**	3700	290,99	4,07	1076653	15042	530885	0,74	2738
		м2		135,68	0,97	502016	3589	105	0,05	191
		Техэтаж								
560	Е0115-61-1	**Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен**	460	242,25	3,39	111436	1557	56859	0,65	299
		м2		117,00	0,72	53820	331	105	0,05	23
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			2817619	39366			7181
			Тенге			1315644	9352			504
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2817619				
		Материалы -	Тенге			4910				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге				1324996			
		Местные материалы -	Тенге			1457699				
		Накладные расходы -	Тенге			1391246				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							696
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				208687			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			252532				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4461396				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8381
		Сметная заработная плата -	Тенге				1533683			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			4461396				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8381
		Сметная заработная плата -	Тенге				1533683			
		РАЗДЕЛ 13. Приямки								
584	**Е0106-1-15**	**Устройство бетонных приямков**	**17,78**	**6467,15**	**100,65**	**114986**	**1790**	**3440**	**0,97**	**17**
		м3		**146,25**	**38,03**	**2600**	**676**	**105**	**0,19**	**3**
585	**С143001-54**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	**18,0467**	**83,00**	**--**	**1498**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**			**116484**	**1790**			**17**
			Тенге			**2600**	**676**			**3**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			116484				
		Материалы -	Тенге			1674				
		Всего заработная плата -	Тенге				3276			
		Местные материалы -	Тенге			110420				
		Накладные расходы -	Тенге			3440				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				516			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7195				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			127120				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата -	Тенге				3793			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			127120				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата -	Тенге				3793			
		РАЗДЕЛ 15.Крыльца								
		Крыльцо -КРм10-1 шт								
735	**Е0107-42-2**	**Установка блоков стен подвалов массой до 1 т**	**2**	**487,17**	**243,37**	**974**	**487**	**537**	**0,67**	**1**
		шт		**106,88**	**85,08**	**214**	**170**	**140**	**0,34**	**1**
736	**Е0107-42-4**	**Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т**	**4**	**1077,06**	**598,40**	**4308**	**2394**	**2294**	**1,18**	**5**
		шт		**195,53**	**214,16**	**782**	**857**	**140**	**0,91**	**4**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
737	С143003-18 Изм. и	Блоки фундаментные	2,88	10400,00	--	29952	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
738	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	2,88	83,00	--	239	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Крыльцо КРм11- 4 шт								
751	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	24	487,17	243,37	11692	5841	6450	0,67	16
		шт		106,88	85,08	2565	2042	140	0,34	8
752	Е0107-42-4	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	32	1077,06	598,40	34466	19149	18354	1,18	38
		шт		195,53	214,16	6257	6853	140	0,91	29
753	С143003-18 Изм. и	Блоки фундаментные	18,144	10400,00	--	188698	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
754	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	18,144	83,00	--	1506	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Крыльцо КРм13- 1 шт								
765	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	35	487,17	243,37	17051	8518	9406	0,67	23
		шт		106,88	85,08	3741	2978	140	0,34	12
766	Е0107-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	14	1077,06	598,40	15079	8378	8030	1,18	17
		шт		195,53	214,16	2737	2998	140	0,91	13
767	С143003-18 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки фундаментные	12,1	10400,00	--	125840	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
768	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	12,1	83,00	--	1004	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			430809	44766			100
			Тенге			16296	15898			66
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			430809				
	Всего заработная плата -		Тенге				32194			
	Местные материалы -		Тенге			369747				
		Накладные расходы -	Тенге			45072				23
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				6761			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			28553				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			504433				188
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				38955			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			504433				188
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				38955			
		РАЗДЕЛ 16.П2Устройство монолитных плит Пмт-1-6шт,Пмт-2-2шт								
802	**Е0106-22-1**	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м**	**17,46**	**12216,25**	**241,10**	**213296**	**4210**	**25182**	**8,06**	**141**
		м3		**1282,50**	**91,08**	**22392**	**1590**	**105**	**0,44**	**8**
803	**С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК**	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	**0,05472**	**62000,00**	**--**	**3393**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
804	**С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК**	**Каркасы и сетки плоские:сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм**	**0,6548**	**67700,00**	**--**	**44330**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	**Тенге**			**261018**	**4210**			**141**
			Тенге			**22392**	**1590**			**8**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**261018**				
		Материалы -	Тенге			**62818**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**23983**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**47723**				
		Местные материалы -	Тенге			**123876**				
		Накладные расходы -	Тенге			**25182**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**13**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**3777**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**17172**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**303372**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**161**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**27760**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			**303372**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**161**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**27760**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**14298731**	**326583**			**12203**
			Тенге			**2147597**	**110103**			**966**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**9242511**				
		Материалы -	Тенге			**817992**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**2071019**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**159733**				
		Местные материалы -	Тенге			**6011987**				
		Накладные расходы -	Тенге			**2271134**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**1136**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**340670**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**690819**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**12204463**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**13393**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2411689**			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**5056220**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			4044				
	Всего заработная плата -		Тенге				186681			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4830795				
		Накладные расходы -	Тенге			168013				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							84
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				25202			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			313454				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			5537687				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							995
		Сметная заработная плата -	Тенге				211883			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			17742151				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14388
		Сметная заработная плата -	Тенге				2623573			
		Временные здания и сооружения (1,8 %)	Тенге			319 359				
		Возврат материалов от временных зданий и сосоружений 15%	тенге			47 904				
		итого:	тенге			18 061 510				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %, к-1,2)	Тенге			476 824				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	Тенге			180 615				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	Тенге			72 246				
		Итого в базовых ценах 2001 года	Тенге			18 791 195				
		Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге К=2,3896774	Тенге	2,3896774		1 267 903				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге К=2,5574194	Тенге	2,5574194		46 700 063				
		Итого по акту в текущих ценах	Тенге			47 967 966				
		Налог (2 %)	Тенге			959 359				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	Тенге			48 927 326				
		НДС (12 %)	Тенге			5 871 279				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)	Тенге			54 798 605				
		Возврат 15% от временных зданий и сооружений в текущих ценах	Тенге			122172				
		Итого :	**Тенге**			54 676 432				
		ИТОГО ПО АКТУ К = 0,9888	**Тенге**	0,9888		54 064 056				
		Генподрядные ТОО "АБК Курылыс" 11,88 %	11,88%			6 422 810				
		Итого с учетом генподряда				47 641 247				

Заказчик:

Заместитель генерального директора
ТОО "АБК Құрылыс-1"
Аменов М. Е.

Подрядчик:

Директор
ТОО "ТОП Лтд"
Матвеев А.В.

Технадзор:

инженер ПТО
Муратова А.Ж

Заказчик: ТОО "АБК Құрылыс -1"
Подрядчик: ТОО "ТОП Лтд"
Наименование стройки - НАЗАРБАЕВ ИНТЕЛЕКТУАЛЬНАЯ ШКОЛА "ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ В Г.СЕМЕЙ НА 720 УЧАЩИХСЯ СО СПАЛЬНЫМ КОРПУСОМ НА 120 МЕСТ"

Форма 2В

ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

к АКТУ №17

приемки выполненных работ за август 2015 года

Локальная смета №2-2-4

на общестроительные, отделочные работы по чертежам АР.

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
		Раздел 1.Стены			
		Блок А			
1	Е0108-22-1	**Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м**	**м3**	**55,75**	
1.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	3,72	207,39
1.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,68	37,91
1.3		Прочие машины	Тенге	372,83	20785,27
1.4	30-3-49	Камни стеновые из легкого бетона	м3	0,92	51,29
1.5	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	34,88	1944,56
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
2	С143004-16 Изм. и доп. вып.17	**Газоблоки В1,5, D600 ГОСТ 31360-2007**	**м3**	**51,29**	
3	С143002-47	**Сухие смеси кладочные цементно-песчаные М-50**	**кг**	**1393,75**	
4	Е0108-12-1	**Армирование кладки стен и других конструкций**	**т**	**0,35**	
4.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	56,4	19,74
4.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,77	0,2695
4.3		Прочие машины	Тенге		
5	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм**	**т**	**0,09**	
6	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм**	**т**	**0,10**	
7	С12041-51	**Закладные изделия**	**т**	**0,16**	
		Блок Б			
8	Е0108-22-1	**Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м**	**м3**	**20,00**	
8.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	3,72	74,4
8.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,68	13,6
8.3		Прочие машины	Тенге	372,83	7456,6
8.4	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	34,88	697,6
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
9	С143004-16 Изм. и доп. вып.17	**Газоблоки В1,5, D600 ГОСТ 31360-2007**	**м3**	**18,40**	
10	С143002-47	**Сухие смеси кладочные цементно-песчаные М-50**	**кг**	**500,00**	
11	Е0108-12-1	**Армирование кладки стен и других конструкций**	**т**	**0,09**	
11.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	56,4	4,8597
11.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,77	0,0663471
11.3		Прочие машины	Тенге		
12	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм**	**т**	**0,02**	
13	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм**	**т**	**0,03**	
[illegible]	С12041-51	**Закладные изделия**	**т**	**0,04**	
[illegible]	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	**Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м**	**м2**	**100,00**	
15.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,43	143
15.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0635	6,35
15.3		Прочие машины	Тенге	34,73	3473
15.4	30-6-7	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012	1000шт	0,0504	5,04
15.5	30-2-5	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,023	2,3
15.6	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	12,81	1281
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
16	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм**	**т**	**0,01**	
17	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм**	**т**	**0,02**	
18	С12041-51	**Закладные изделия**	**т**	**0,04**	
		Блок Г, Е, К			
19	Е0108-22-1	**Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м**	**м3**	**28,00**	
19.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	3,72	104,16
19.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,68	19,04
19.3		Прочие машины	Тенге	372,83	10439,24
19.4	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	34,88	976,64
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
20	С143004-16 Изм. и доп. вып.17	**Газоблоки В1,5, D600 ГОСТ 31360-2007**	**м3**	**25,76**	
21	С143002-47	**Сухие смеси кладочные цементно-песчаные М-50**	**кг**	**700,00**	
22	Е0108-12-1	**Армирование кладки стен и других конструкций**	**т**	**0,12**	
22.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	56,4	6,896
22.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,77	0,0941479
22.3		Прочие машины	Тенге		

1	2	3	4	5	6
23	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	т	0,03	
24	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,04	
25	С12041-51	Закладные изделия	т	0,06	
26	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	м2	1530,00	
26.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,43	2187,9
26.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0635	97,155
26.3		Прочие машины	Тенге	34,73	53136,9
26.4	30-6-7	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012	1000шт	0,0504	77,112
26.5	30-2-5	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,023	35,19
26.6	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	12,81	19599,3
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
27	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	т	0,14	
28	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,26	
29	С12041-51	Закладные изделия	т	0,49	
		Блок Д			
	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3	48,15	
30.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	3,72	179,1254
30.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,68	32,7434
30.3		Прочие машины	Тенге	372,83	17952,51
30.4	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	34,88	1679,54
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
31	С143004-16 Изм. и доп. вып.17	Газоблоки В1,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3	44,30	
32	С143002-47	Сухие смеси кладочные цементно-песчаные М-50	кг	1203,80	
33	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,06	
33.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	56,4	3,384
33.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,77	0,0462
33.3		Прочие машины	Тенге		
34	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	т	0,01	
35	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,02	
36	С12041-51	Закладные изделия	т	0,03	
		Блок Ж			
37	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3	48,15	
37.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	3,72	179,1254
37.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,68	32,7434
37.3		Прочие машины	Тенге	372,83	17952,51
37.4	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	34,88	1679,54
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
	С143004-16 Изм. и доп. вып.17	Газоблоки В1,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3	44,30	
39	С143002-47	Сухие смеси кладочные цементно-песчаные М-50	кг	1203,80	
40	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,06	
40.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	56,4	3,384
40.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,77	0,0462
40.3		Прочие машины	Тенге		
41	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,01	
42	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,02	
43	С12041-51	Закладные изделия	т	0,03	
		Блок И			
44	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3	53,00	
44.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	3,72	197,16
44.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,68	36,04
44.3		Прочие машины	Тенге	372,83	19759,99
44.4	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	34,88	1848,64
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
45	С143004-16 Изм. и доп. вып.17	Газоблоки В1,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3	48,76	
46	С143002-47	Сухие смеси кладочные цементно-песчаные М-50	кг	1325,00	
47	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,10	
47.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	56,4	5,358
47.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,77	0,07315
47.3		Прочие машины	Тенге		
48	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	т	0,01	

1	2	3	4	5	6
49	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,03	
50	С12041-51	Закладные изделия	т	0,06	
		Блок Л			
51	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3	50,03	
51.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	3,72	186,1116
51.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,68	34,0204
51.3		Прочие машины	Тенге	372,83	18652,68
51.4	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	34,88	1745,05
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
52	С143004-16 Изм. и доп. вып.17	Газоблоки В1,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3	46,03	
53	С143002-47	Сухие смеси кладочные цементно-песчаные М-50	кг	1250,75	
54	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,07	
54.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	56,4	3,7788
54.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,77	0,05159
54.3		Прочие машины	Тенге		
55	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,01	
56	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,02	
57	С12041-51	Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток	т	0,03	
		Блоки М, Н, П, Р .			
58	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3	40,00	
58.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	3,72	148,8
		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,68	27,2
		Прочие машины	Тенге	372,83	14913,2
58.4	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	34,88	1395,2
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
59	С143004-16 Изм. и доп. вып.17	Газоблоки В1,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3	36,80	
60	С143002-47	Сухие смеси кладочные цементно-песчаные М-50	кг	1000,00	
61	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,16	
61.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	56,4	9,0409
61.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,77	0,123431
61.3		Прочие машины	Тенге		
62	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,03	
63	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,05	
64	С12041-51	Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток	т	0,08	
		Раздел 2.Перемычки			
65	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до0,3 т	шт	63,00	
65.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,148	9,324
65.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1051	6,6213
65.3	0-3-1	Краны башенные, 5 т	маш-ч	0,0412	2,5956
65.4		Прочие машины	Тенге	34,64	2182,32
65.5	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,1575
65.6	30-13-1	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт	1	63
66	С143015-64 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84)	м3	1,95	
		Раздел 4.Инвентарные леса и облицовка наружных стен			
67	Е0115-39-7 Изм. и доп. вып. 10	Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса, устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	870,00	
67.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,2357	205,059
67.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00054	0,4698
67.3	0-3-80	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш-ч	0,00054	0,4698
67.4		Прочие машины	Тенге	0,43	374,1
67.5	1-1-1969	Пленка гароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	1,1	957
67.6	3-1-100	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96	м3	0,089	77,43
67.7	1-1-2057	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм	шт	8,4	7308
68	Е0106-11-1	Установка анкеров	1т	0,05	
68.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	289	14,739
68.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,99	0,05049
68.3		Прочие машины	Тенге	536,08	27,34
68.4	1-1-57	Болты строительные с гайками, анкерные	т	1	0,051
68.5	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	4646,27	236,96
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
		Раздел 8.Окна			
69	Е0109-44-4	Монтаж оконных блоков из алюминиевых многокамерных профилей с герметическими стеклопакетами	м2	228,72	
69.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	3,81	871,4232
69.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1729	39,5457
69.3	0-3-80	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш-ч	0,0048	1,0979
69.4	0-3-123	Краны на пневмоколесном ходу, 25 т	маш-ч	0,156	35,6803
69.5		Прочие машины	Тенге	6,44	1472,96
69.6	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,00007	0,0160104
69.7	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	7,23	1653,65
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
70	С12031-920 Изм. и доп.вып.18	Блоки оконные из алюминиевых профилей с декорированным покрытием толщиной от 68 мм до 70 мм одностворчатые одинарной конструкции с двухкамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 21519-2003	м2	228,72	
		Раздел 11.Внутренняя отделка			
		Первый этаж			
		СТЕНЫ			
71	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	3200,00	
71.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,74	2368

1	2	3	4	5	6
71.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0517	165,44
71.3	0-9-40	Насосы для строительных растворов, 4 м3/час	маш-ч	0,047	150,4
71.4		Прочие машины	Тенге	2,56	8192
71.5	30-2-34	Раствор готовый отделочный тяжелый известковый 1:2,5	м3	0,0187	59,84
71.6	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	0,52	1664
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
		Второй этаж			
		СТЕНЫ			
72	**Е0115-61-3**	**Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен**	**м2**	**2400,00**	
72.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,74	1776
72.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0517	124,08
72.3	0-9-40	Насосы для строительных растворов, 4 м3/час	маш-ч	0,047	112,8
72.4		Прочие машины	Тенге	2,56	6144
72.5	30-2-34	Раствор готовый отделочный тяжелый известковый 1:2,5	м3	0,0187	44,88
72.6	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	0,52	1248
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
		Третий этаж			
		СТЕНЫ			
73	**Е0115-61-3**	**Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен**	**м2**	**3700,00**	
73.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,74	2738
73.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0517	191,29
73.3	0-9-40	Насосы для строительных растворов, 4 м3/час	маш-ч	0,047	173,9
73.4		Прочие машины	Тенге	2,56	9472
73.5	30-2-34	Раствор готовый отделочный тяжелый известковый 1:2,5	м3	0,0187	69,19
73.6	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	0,52	1924
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
			Техэтаж		
74	**Е0115-61-1**	**Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен**	**м2**	**460,00**	
74.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,65	299
74.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0505	23,23
74.3	0-9-40	Насосы для строительных растворов, 4 м3/час	маш-ч	0,047	21,62
74.4		Прочие машины	Тенге	1,88	864,8
[illegible]	30-2-34	Раствор готовый отделочный тяжелый известковый 1:2,5	м3	0,0151	6,946
	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	0,16	73,6
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
		Раздел 13. Приямки			
75	**Е0106-1-15**	**Устройство бетонных приямков**	**м3**	**17,78**	
75.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,97	17,2466
75.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1857	3,3017
75.3		Прочие машины	Тенге	100,65	1789,56
75.4	30-1-7	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	18,1356
75.5	2-1-76	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ	м3	0,0004	0,007112
75.6	6-8-31	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,64008
75.7	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	20,68	367,69
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
76	**С143001-54**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	**м3**	**18,05**	
		Раздел 15.Крыльца			
		Крыльцо -КРм10-1 шт			
77	**Е0107-42-2**	**Установка блоков стен подвалов массой до 1 т**	**шт**	**2,00**	
77.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,668	1,336
77.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3375	0,675
77.3	0-3-96	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш-ч	0,182	0,364
77.4		Прочие машины	Тенге	84,27	168,54
77.5	30-1-6	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0071	0,0142
77.6	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0165	0,033
77.7	30-13-1	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт	1	2
78	**Е0107-42-4**	**Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т**	**шт**	**4,00**	
78.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,18	4,72
78.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,911	3,644
78.3	0-3-96	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш-ч	0,315	1,26
78.4		Прочие машины	Тенге	323,03	1292,12
78.5	30-1-6	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0071	0,0284
78.6	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0417	0,1668
78.7	30-13-1	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт	1	4
	С143003-18 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Блоки фундаментные**	**м3**	**2,88**	
80	**С143001-54**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**	**м3**	**2,88**	
		Крыльцо КРм11- 4 шт			
81	**Е0107-42-2**	**Установка блоков стен подвалов массой до 1 т**	**шт**	**24,00**	
81.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,668	16,032
81.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3375	8,1
81.3	0-3-96	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш-ч	0,182	4,368
81.4		Прочие машины	Тенге	84,27	2022,48
81.5	30-1-6	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0071	0,1704
81.6	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0165	0,396
81.7	30-13-1	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт	1	24
82	**Е0107-42-4**	**Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т**	**шт**	**32,00**	
82.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,18	37,76
82.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,911	29,152
82.3	0-3-96	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш-ч	0,315	10,08
82.4		Прочие машины	Тенге	323,03	10336,96
82.5	30-1-6	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0071	0,2272
82.6	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0417	1,3344
82.7	30-13-1	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт	1	32
83	**С143003-18 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Блоки фундаментные**	**м3**	**18,14**	
84	**С143001-54**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**	**м3**	**18,14**	
		Крыльцо КРм13- 1 шт			
85	**Е0107-42-2**	**Установка блоков стен подвалов массой до 1 т**	**шт**	**35,00**	
85.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,668	23,38
85.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3375	11,8125
85.3	0-3-96	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш-ч	0,182	6,37
85.4		Прочие машины	Тенге	84,27	2949,45
85.5	30-1-6	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0071	0,2485
85.6	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0165	0,5775
85.7	30-13-1	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт	1	35

1	2	3	4	5	6
86	**Е0107-42-4**	**Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т**	**шт**	**14,00**	
86.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,18	16,52
86.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,911	12,754
86.3	0-3-96	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш-ч	0,315	4,41
86.4		Прочие машины	Тенге	323,03	4522,42
86.5	30-1-6	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0071	0,0994
86.6	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0417	0,5838
86.7	30-13-1	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт	1	14
87	**С143003-18 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Блоки фундаментные**	**м3**	**12,10**	
88	**С143001-54**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**	**м3**	**12,10**	
		Раздел 16.П2Устройство монолитных плит Пмт-1-6шт,Пмт-2-2шт			
89	**Е0106-22-1**	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**17,46**	
89.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	8,06	140,7276
89.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4448	7,7662
89.3		Прочие машины	Тенге	241,1	4209,61
89.4	30-1-10	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	17,7219
89.5	2-1-14	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	1,086
89.6	2-1-29	Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, II сорта	м3	0,0099	0,172854
89.7	2-1-68	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-	м3	0,0053	0,092538
89.8	2-1-76	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ	м3	0,0261	0,455706
89.9	2-1-133	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий при массе сборочной единицы от 0,101 до 0,5 т	т	0,005	0,0873
89.10	6-8-30	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	15,0331
89.11	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	416,66	7274,88
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
90	**С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	**т**	**0,05**	
91	**С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки плоские:сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм**	**т**	**0,65**	
		Итого по локальной ресурсной ведомости:			
		Трудовые ресурсы			
1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч		12202,8813
2		Затраты труда машинистов	чел-ч		965,5054
		Строительные машины и механизмы			
3	0-3-1	Краны башенные, 5 т	маш-ч		2,5956
4	0-3-80	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш-ч		1,5677
5	0-3-96	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш-ч		26,852
6	0-3-123	Краны на пневмоколесном ходу, 25 т	маш-ч		35,6803
7	0-9-40	Насосы для строительных растворов, 4 м3/час	маш-ч		458,72
8		Прочие машины	Тенге		240965,02
		Материальные ресурсы			
9	4-1-51	Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток	т		0,1133
10	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3		18,0467
11	30-1-10	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3		17,7219
12	30-1-6	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3		0,7881
13	30-1-7	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3		18,1356
14	30-4-16	Газоблоки В1,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3		315,6373
15	30-6-7	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250x120x65 мм ГОСТ 530-2012	1000шт		82,152
16	30-2-47	Сухие смеси кладочные цементно-песчаные М-50	кг		8577,1
17	30-2-5	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3		37,49
18	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3		3,249
19	30-2-34	Раствор готовый отделочный тяжелый известковый 1:2,5	м3		180,856
20	30-3-49	Камни стеновые из легкого бетона	м3		51,29
21	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т		0,05472
22	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т		0,6548
	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т		0,58284
	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т		0,35696
25	4-1-5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т		0,0106
26	1-1-57	Болты строительные с гайками, анкерные	т		0,051
27	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т		0,0160104
28	1-1-1969	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2		957
29	2-1-14	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3		1,086
30	2-1-29	Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, II сорта	м3		0,172854
31	2-1-68	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3		0,092538
32	2-1-76	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-	м3		0,462818
33	3-1-100	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96	м3		77,43
34	30-13-1	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт		174
35	1-1-2057	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10x200 мм	шт		7308
36	2-1-133	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий при массе сборочной единицы от 0,101 до 0,5 т	т		0,0873
37	6-8-30	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2		15,0331
38	6-8-31	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2		0,64008
39	3-1-920	Блоки оконные из алюминиевых профилей с декорированным покрытием толщиной от 68 мм до 70 мм одностворчатые одинарной конструкции с двухкамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 21519-2003	м2		228,72
40	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге		47289,85
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге		(--)
		Строительные материалы и конструкции			
41	4-1-51	Закладные изделия	т		0,907945
42	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3		33,124
43	30-3-18 Изм. и доп.вып.8 СН РК	Блоки фундаментные	м3		33,124
44	30-15-64 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки из тяжелого бетона(класса В15 /ГОСТ 948-84)	м3		1,954

Заказчик:

Заместитель генерального директора
ТОО "АБК Құрылыс-1"
Аменов М. Е.

Подрядчик:

Директор
ТОО "ТОП Лтд"
Матвеев А.В.

Технадзор:

Заказчик: **ТОО "АБК Құрылыс -1"** Форма 2В

Подрядчик: **ТОО "ТОП Лтд"**

Наименование стройки - НАЗАРБАЕВ ИНТЕЛЕКТУАЛЬНАЯ ШКОЛА "ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ В Г.СЕМЕЙ НА 720 УЧАЩИХСЯ СО СПАЛЬНЫМ КОРПУСОМ НА 120 МЕСТ"

АКТ №18
приемки выполненных работ за август 2015 года

Локальная смета №6-2-2
на топливохранилище и топливопровод РП ТО

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Топливохранилище								
		Резервуар с опорой								
7	Е0106-33-5	**Устройство железобетонных конструкций отстойников, резервуаров и пр. сооружений при днищах бункерного типа**	91,08	13569,70	1945,51	1235928	177197	476351	24,04	2190
		м3		4313,25	667,73	392851	60817	105	2,50	228
8	Е0106-1-1	**Создание уклона пола днища кожуха**	17,42	5377,93	66,01	93684	1150	4036	1,35	24
		м3		195,75	24,93	3410	434	105	0,12	2
9	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм**	7,022	61300,00	--	430449	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	0,19	69000,00	--	13110	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм**	0,425	72000,00	--	30600	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	С11011-906 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N16-40**	0,142	63600,00	--	9031	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	С12041-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм**	0,127	54600,00	--	6934	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	0,068	65900,00	--	4481	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм**	0,133	61200,00	--	8140	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0106-11-7	**Установка закладных деталей весом до 4 кг**	0,045	93997,62	304,24	4230	14	1568	198,00	9
		1т		33075,00	114,75	1488	5	105	0,56	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			1836587	178361			2222
			Тенге			397749	61256			230
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1836587				
		Материалы -	Тенге			115648				
		Всего заработная плата -	Тенге				459005			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			502745				
		Местные материалы -	Тенге			642084				
		Накладные расходы -	Тенге			481956				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							241
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				72293			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			139113				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2457655				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2693
		Сметная заработная плата -	Тенге				531299			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2457655				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2693
		Сметная заработная плата -	Тенге				531299			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			1836587	178361			2222
			Тенге			397749	61256			230
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1836587				
		Материалы -	Тенге			115648				
		Всего заработная плата -	Тенге				459005			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			502745				
		Местные материалы -	Тенге			642084				
		Накладные расходы -	Тенге			481956				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							241
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				72293			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			139113				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2457655				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2693
		Сметная заработная плата -	Тенге				531299			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			2457655				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2693
		Сметная заработная плата -	Тенге				531299			
		Временные здания и сооружения (1,8 %)	Тенге			44 238				
		Возврат материалов от временных зданий и сосоружений 15%	тенге			6 636				
		итого:	тенге			2 501 893				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %, к-1,2)	Тенге			66 050				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	Тенге			25 019				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	Тенге			10 008				
		Итого в базовых ценах 2001 года	Тенге			2 602 969				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге К=2,5574194	Тенге	2,5574194		6 656 884				
		Налог (2 %)	Тенге			133 138				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	Тенге			6 790 022				
		НДС (12 %)	Тенге			814 803				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)	Тенге			7 604 824				
		Возврат 15% от временных зданий и сооружений в текущих ценах	Тенге			16970				
		Итого :	**Тенге**			7 587 854				
		ИТОГО ПО АКТУ К = 0,9888	**Тенге**	0,9888		7 502 870				
		Генподрядные ТОО "АБК Курылыс" 11,88 %	11,88%			891 341				
		Итого с учетом генподряда				6 611 529				

Заказчик:

Заместитель генерального директора
ТОО "АБК Құрылыс-1"
Аменов М. Е.

Подрядчик:

Директор
ТОО "ТОП Лтд"
Матвеев А. В.

Технадзор:

инженер ПТО
Муралова А.Ж.

Заказчик: ТОО "АБК Құрылыс -1" Форма 2В
Подрядчик: ТОО "ТОП Лтд"
Наименование стройки - НАЗАРБАЕВ ИНТЕЛЕКТУАЛЬНАЯ ШКОЛА "ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ В Г.СЕМЕЙ НА 720 УЧАЩИХСЯ СО СПАЛЬНЫМ КОРПУСОМ НА 120 МЕСТ"

ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

к АКТУ №18

приемки выполненных работ за август 2015 года

Локальная смета № 6-2-2

на топливохранилище и топливопровод РП ТО

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на. ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
		Раздел 1.Топливохранилище			
			Резервуар с опорой		
1	Е0106-33-5	**Устройство железобетонных конструкций отстойников, резервуаров и пр. сооружений при днищах бункерного типа**	**м3**	**91,08**	
1.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	24,04	2189,5632
1.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	2,4979	227,5087
1.3	0-3-96	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш-ч	1,781	162,2135
1.4		Прочие машины	Тенге	388,56	35390,04
1.5	30-1-7	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	92,4462
1.6	2-1-68	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-	м3	0,046	4,1897
1.7	2-1-76	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ	м3	0,012	1,093
1.8	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	507,31	46205,79
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
2	Е0106-1-1	**Создание уклона пола днища кожуха**	**м3**	**17,42**	
2.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,35	23,517
2.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1218	2,1218
2.3		Прочие машины	Тенге	66,01	1149,89
2.4	30-1-2	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	17,7684
2.5	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	130,41	2271,74
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
3	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм**	**т**	**7,02**	
4	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	**т**	**0,19**	
5	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм**	**т**	**0,43**	
6	С11011-906 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N16-40**	**т**	**0,14**	
7	С12041-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм**	**т**	**0,13**	
8	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	**т**	**0,07**	
9	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм**	**т**	**0,13**	
10	Е0106-11-7	**Установка закладных деталей весом до 4 кг**	**1т**	**0,05**	
10.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	198	8,91
10.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,56	0,0252
10.3		Прочие машины	Тенге	304,22	13,69
10.4	4-1-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	т	1	0,045
10.5	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	318,44	14,33
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
		Итого по локальной ресурсной ведомости:			
		Трудовые ресурсы			
1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч		2221,9902
2		Затраты труда машинистов	чел-ч		229,6557
3	0-3-96	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш-ч		162,2135
4		Прочие машины	Тенге		36553,63
		Материальные ресурсы			
5	4-1-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	т		0,045
6	30-1-2	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3		17,7684
7	30-1-7	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3		92,4462
8	4-1-58	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	т		0,127
9	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т		0,068
10	4-1-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т		7,022
11	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т		0,133
12	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т		0,19
13	4-1-112	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т		0,425
14	1-1-906	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N16-40	т		0,142

1	2	3	4	5	6
15	2-1-68	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3		4,1897
16	2-1-76	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-	м3		1,093
17	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге		48491,86
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге		(--)

Заказчик:

Заместитель генерального директора
ТОО "АБК Құрылыс-1"
Аменов М. Е.

Подрядчик:

Директор
ТОО "ТОП Лтд"
Матвеев А.В.

Технадзор:

Заказчик: **ТОО "АБК Құрылыс -1"**

Форма 2В

Подрядчик: **ТОО "ТОП Лтд"**

Наименование стройки - НАЗАРБАЕВ ИНТЕЛЕКТУАЛЬНАЯ ШКОЛА "ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ В Г.СЕМЕЙ НА 720 УЧАЩИХСЯ СО СПАЛЬНЫМ КОРПУСОМ НА 120 МЕСТ"

АКТ №19
приемки выполненных работ за август 2015 года

Локальная смета №7-7-2

на покрытия и площадки

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3 .Тип3 Хоккейный корт								
19	Е0127-14-4	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового**	177,6	280,88	248,35	49884	44107	26164	0,22	38
		м3		32,18	78,59	5715	13957	133	0,27	49
20	С143008-21 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 600, фракция 20-40 мм**	222,516	1120,00	--	249218	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0106-1-1	**Устройство бетонной подготовки**	355,2	392,17	66,01	139299	23447	82305	1,35	480
		м3		195,75	24,93	69530	8855	105	0,12	43
22	С143001-7 Изм. и доп. вып.19	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	181,152	6006,00	--	1087999	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
23	С143001-10 Изм. и доп. вып.19	**Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010**	181,152	6990,00	--	1266252	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0106-11-10	**Армирование подстилающих слоев и набетонок**	5,47008	5239,08	327,33	28658	1791	11566	11,60	63
		1т		1890,00	123,75	10338	677	105	0,60	3
25	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм**	5,47008	41200,00	--	225367	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**3046678**	**69344**			**581**
			Тенге			**85584**	**23489**			**95**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**3046678**				
	Материалы -		Тенге			**62851**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**109073**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			225367				
		Местные материалы -	Тенге			2603531				
		Накладные расходы -	Тенге			120035				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							60
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				18005			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			190003				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3356715				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							736
		Сметная заработная плата -	Тенге				127078			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			3356715				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							736
		Сметная заработная плата -	Тенге				127078			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**3046678**	**69344**			**581**
			Тенге			**85584**	**23489**			**95**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3046678				
		Материалы -	Тенге			62851				
		Всего заработная плата -	Тенге				109073			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			225367				
		Местные материалы -	Тенге			2603531				
		Накладные расходы -	Тенге			120035				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							60
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				18005			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			190003				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3356715				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							736
		Сметная заработная плата -	Тенге				127078			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			3356715				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							736
		Сметная заработная плата -	Тенге				127078			
		Временные здания и сооружения (1,8 %)	Тенге			60 421				
		Возврат материалов от временных зданий и сосоружений 15%	тенге			9 063				
		итого:	тенге			3 417 136				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %, к-1,2)	Тенге			90 212				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	Тенге			34 171				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	Тенге			13 669				
		Итого в базовых ценах 2001 года	Тенге			3 555 188				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге К=2,5574194	Тенге	2,5574194		9 092 107				
		Налог (2 %)	Тенге			181 842				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	Тенге			9 273 949				
		НДС (12 %)	Тенге			1 112 874				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)	Тенге			10 386 823				
		Возврат 15% от временных зданий и сооружений в текущих ценах	Тенге			23178				
		Итого :	**Тенге**			10 363 645				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО АКТУ К = 0,9888	**Тенге**	0,9888		**10 247 572**				
		Генподрядные ТОО "АБК Курылыс" 11,88 %	11,88%			**1 217 412**				
		Итого с учетом генподряда				**9 030 161**				

Заказчик:

Заместитель генерального директора
ТОО "АБК Құрылыс-1"
Аменов М. Е.

Подрядчик:

Директор
ТОО "ТОП Лтд"
Матвеев А.В.

Технадзор:

инженер ПТО
Муратова А.Т.

Заказчик: ТОО "АБК Құрылыс -1"
Подрядчик: ТОО "ТОП Лтд"
Наименование стройки - НАЗАРБАЕВ ИНТЕЛЕКТУАЛЬНАЯ ШКОЛА "ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ В Г.СЕМЕЙ НА 720 УЧАЩИХСЯ СО СПАЛЬНЫМ КОРПУСОМ НА 120 МЕСТ"

Форма 2В

ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

к АКТУ №19

приемки выполненных работ за август 2015 года

Локальная смета № 7-7-2

на покрытия и площадки

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
		Раздел 3.Тип3 Хоккейный корт			
1	**Е0127-14-4**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового**	**м3**	**177,60**	
1.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,216	38,3616
1.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2734	48,5558
1.3	0-10-4	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт /135 л.с./	маш-ч	0,0179	3,179
1.4	0-1-3	Бульдозеры, 79 кВт /108 л.с./	маш-ч	0,0235	4,1736
1.5	0-10-20	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш-ч	0,0717	12,7339
1.6	0-10-22	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш-ч	0,146	25,9296
1.7	0-10-24	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш-ч	0,0052	0,92352
1.8	0-10-47	Машины поливомоечные, 6000 л	маш-ч	0,0091	1,6162
1.9	31-1-1	Вода	м3	0,07	12,432
2	**С143008-21 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002**	**Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 600, фракция 20-40 мм**	**м3**	**222,52**	
3	**Е0106-1-1**	**Устройство бетонной подготовки**	**м3**	**355,20**	
3.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,35	479,52
3.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1218	43,2634
3.3		Прочие машины	Тенге	66,01	23446,75
	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	130,41	46321,63
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
4	**С143001-7 Изм. и доп. вып.19**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**181,15**	
5	**С143001-10 Изм. и доп. вып.19**	**Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**181,15**	
6	**Е0106-11-10**	**Армирование подстилающих слоев и набетонок**	**1т**	**5,47**	
6.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	11,6	63,4529
6.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6	3,282
6.3		Прочие машины	Тенге	327,33	1790,52
6.4	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	3021,75	16529,21
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
7	**С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм**	**т**	**5,47**	

Итого по локальной ресурсной ведомости:

		Трудовые ресурсы			
1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч		581,3345
2		Затраты труда машинистов	чел-ч		95,1012
		Строительные машины и механизмы			
3	0-10-4	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт /135 л.с./	маш-ч		3,179
4	0-1-3	Бульдозеры, 79 кВт /108 л.с./	маш-ч		4,1736
5	0-10-20	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш-ч		12,7339
6	0-10-22	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш-ч		25,9296
7	0-10-24	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш-ч		0,92352
8	0-10-47	Машины поливомоечные, 6000 л	маш-ч		1,6162
9		Прочие машины	Тенге		25237,27
		Материальные ресурсы			
10	30-1-10	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3		181,152
11	30-1-7	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3		181,152
12	31-1-1	Вода	м3		12,432
13	30-8-21	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 600, фракция 20-40 мм	м3		222,516
14	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т		5,4701
15	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге		62850,85
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге		(--)

Заказчик:

Заместитель генерального директора
ТОО "АБК Құрылыс-1"
Аменов М. Е.

Подрядчик:

Директор
ТОО "ТОП Лтд"
Матвеев А.В.

Технадзор:

Заказчик: **ТОО "АБК Құрылыс -1"** Форма 2В

Подрядчик: **ТОО "ТОП Лтд"**

Наименование стройки - НАЗАРБАЕВ ИНТЕЛЕКТУАЛЬНАЯ ШКОЛА "ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ В Г.СЕМЕЙ НА 720 УЧАЩИХСЯ СО СПАЛЬНЫМ КОРПУСОМ НА 120 МЕСТ"

АКТ №20

приемки выполненных работ за август 2015 года

Локальная смета №7-7-5

на ограждение и подпорные стенки

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Ограждение территории								
		Ленточный фундамент ограждения ОГ1								
1	Е0101-12-8	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.65 м3**	1267,79	23,36	22,08	29615	27992	8410	0,01	11
		м3		1,28	5,56	1623	7047	97	0,02	24
2	Е0101-162-2	**Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	39,21	294,75	--	11557	--	13060	1,89	74
		м3		294,75	--	11557	--	113	--	--
3	Е0101-28-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**	306,9	6,83	6,83	2095	2095	556	--	--
		м3		--	1,87	--	573	97	0,01	2
4	Е0101-28-8	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м**	306,9	3,29	3,29	1010	1010	268	--	--
		м3		--	0,90	--	276	97	--	1
5	Е0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	23,1	134,10	--	3098	--	3500	0,97	22
		м3		134,10	--	3098	--	113	--	--
6	Е0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	330	21,55	4,52	7110	1490	5451	0,11	36
		м3		17,03	--	5620	--	97	--	--
7	Е0127-14-2	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	127,5	1510,68	73,75	192612	9404	5604	0,14	18
		м3		21,38	11,67	2726	1488	133	0,04	5
8	Е0106-13-7	**Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 6 м, толщиной до 500 мм, В20**	185	9441,82	341,75	1746736	63224	218698	6,12	1132
		м3		996,75	129,11	184399	23885	105	0,63	117

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	185	83,00	--	15355	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
10	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,638	52400,00	--	33431	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	5,7437	68800,00	--	395167	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	1,449	55620,00	--	80593	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,59	93997,62	304,24	55459	180	20561	198,00	117
		1т		33075,00	114,75	19514	68	105	0,56	--
15	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов								
		м2	550	245,44	3,82	134992	2101	25175	0,21	117
				37,35	1,44	20543	792	118	0,01	4
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			**Тенге**			**2708829**	**107494**			**1527**
			Тенге			**249079**	**34129**			**153**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2708829				
Материалы -			Тенге			391951				
Всего заработная плата -			Тенге				283208			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			509191				
Местные материалы -			Тенге			1451114				
		Накладные расходы -	Тенге			301283				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							151
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				45192			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			180607				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			3190719				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1831
		Сметная заработная плата -	Тенге				328400			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3190719				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1831
		Сметная заработная плата -	Тенге				328400			
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:			**Тенге**			**2708829**	**107494**			**1527**
			Тенге			**249079**	**34129**			**153**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2708829				
Материалы -			Тенге			391951				
Всего заработная плата -			Тенге				283208			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			509191				
	Местные материалы -		Тенге			1451114				
		Накладные расходы -	Тенге			301283				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							151
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				45192			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			180607				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3190719				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1831
		Сметная заработная плата -	Тенге				328400			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3190719				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1831
		Сметная заработная плата -	Тенге				328400			
		Временные здания и сооружения (1,8 %)	Тенге			57 433				
		Возврат материалов от временных зданий и сосоружений 15%	тенге			8 615				
		итого:	тенге			3 248 152				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %, к-1,2)	Тенге			85 751				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	Тенге			32 482				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	Тенге			12 993				
		Итого в базовых ценах 2001 года	Тенге			3 379 377				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге К=2,5574194	Тенге	2,5574194		8 642 485				
		Налог (2 %)	Тенге			172 850				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	Тенге			8 815 335				
		НДС (12 %)	Тенге			1 057 840				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)	Тенге			9 873 175				
		Возврат 15% от временных зданий и сооружений в текущих ценах	Тенге			22032				
		Итого :	**Тенге**			9 851 143				
		ИТОГО ПО АКТУ К = 0,9888	**Тенге**	0,9888		9 740 810				
		Генподрядные ТОО "АБК Курылыс" 11,88 %	11,88%			1 157 208				
		Итого с учетом генподряда				8 583 602				

Заказчик:

Заместитель генерального директора
ТОО "АБК Құрылыс-1"
Аменов М. Е.

Подрядчик:

Директор
ТОО "ТОП Лтд"
Матвеев А.В.

Технадзор:

инженер ПТО
Муралова А.Ж

Заказчик: ТОО "АБК Құрылыс -1"
Подрядчик: ТОО "ТОП Лтд"
Наименование стройки - НАЗАРБАЕВ ИНТЕЛЕКТУАЛЬНАЯ ШКОЛА "ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ В Г.СЕМЕЙ НА 720 УЧАЩИХСЯ СО СПАЛЬНЫМ КОРПУСОМ НА 120 МЕСТ"

Форма 2В

ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

к АКТУ №20

приемки выполненных работ за август 2015 года

Локальная смета № 7-7-5

на ограждение и подпорные стенки

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
		Раздел 1.Ограждение территории			
			Ленточный фундамент ограждения ОГ1		
1	**Е0101-12-8**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3**	**1267,79**	
1.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,00888	11,258
1.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	24,4683
1.3	0-1-85	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш-ч	0,0193	24,4683
2	**Е0101-162-2**	**Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	**м3**	**39,21**	
2.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,89	74,1069
3	**Е0101-28-2**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**	**м3**	**306,90**	
3.1		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0061	1,8721
3.2	0-1-4	Бульдозеры, 96 кВт /130 л.с./	маш-ч	0,0061	1,8721
4	**Е0101-28-8**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м**	**м3**	**306,90**	
4.1		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00294	0,902286
4.2	0-1-4	Бульдозеры, 96 кВт /130 л.с./	маш-ч	0,00294	0,902286
5	**Е0101-166-2**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3**	**23,10**	
5.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,972	22,4532
	Е0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**м3**	**330,00**	
		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,108	35,64
	0-22-24	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш-ч	0,105	34,65
7	**Е0127-14-2**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**м3**	**127,50**	
7.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,144	18,36
7.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,041	5,2275
7.3	0-10-4	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт /135 л.с./	маш-ч	0,0155	1,9763
7.4	0-10-24	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш-ч	0,0164	2,091
7.5	0-10-47	Машины поливомоечные, 6000 л	маш-ч	0,0091	1,1603
7.6	31-1-1	Вода	м3	0,07	8,925
7.7	30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные	м3	1,22	155,55
8	**Е0106-13-7**	**Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 6 м, толщиной до 500 мм, В20**	**м3**	**185,00**	
8.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	6,12	1132,2
8.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6305	116,6425
8.3		Прочие машины	Тенге	341,75	63223,75
8.4	30-1-8	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	187,775
8.5	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0008	0,148
8.6	1-1-1058	Электроды, d 6 мм, Э42	т	0,0011	0,2035
8.7	2-1-14	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0012	0,222
8.8	2-1-76	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ	м3	0,016	2,96
8.9	6-8-30	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,66	122,1
8.10	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	84,29	15593,65
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
9	**С143001-54**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	**м3**	**185,00**	
10	**С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	**т**	**0,64**	
11	**С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	**т**	**5,74**	
12	**С12041-4 Изм. и доп.вып.19**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**1,45**	
13	**Е0106-11-7**	**Установка закладных деталей весом до 4 кг**	**1т**	**0,59**	
13.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	198	116,82
13.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,56	0,3304
13.3		Прочие машины	Тенге	304,24	179,5
13.4	4-1-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	т	1	0,59
13.5	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	318,37	187,84
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
14	**Е0108-4-7**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	**м2**	**550,00**	
14.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,212	116,6
14.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,007	3,85
14.3		Прочие машины	Тенге	3,82	2101
14.4	1-1-416	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50	кг	2,4	1320
14.5	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	5,07	2788,5
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
		Итого по локальной ресурсной ведомости:			
		Трудовые ресурсы			
1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч		1527,4381
2		Затраты труда машинистов	чел-ч		153,2931
		Строительные машины и механизмы			
3	0-10-4	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт /135 л.с./	маш-ч		1,9763
4	0-1-4	Бульдозеры, 96 кВт /130 л.с./	маш-ч		2,7744
5	0-10-24	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш-ч		2,091
6	0-10-47	Машины поливомоечные, 6000 л	маш-ч		1,1603
7	0-22-24	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш-ч		34,65
8	0-1-85	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш-ч		24,4683
9		Прочие машины	Тенге		65504,25
		Материальные ресурсы			
10	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т		0,638
11	4-1-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	т		0,59

1	2	3	4	5	6
12	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3		185
13	30-1-8	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3		187,775
14	31-1-1	Вода	м3		8,925
15	30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные	м3		155,55
16	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т		5,7437
17	4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т		1,449
18	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т		0,148
19	1-1-416	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50	кг		1320
20	1-1-1058	Электроды, d 6 мм, Э42	т		0,2035
21	2-1-14	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3		0,222
22	2-1-76	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-	м3		2,96
23	6-8-30	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2		122,1
24	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге		18569,99
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге		(--)

Заказчик:

Заместитель генерального директора
ТОО "АБК Құрылыс-1"
Аменов М. Е.

Подрядчик:

Директор
ТОО "ТОП Лтд"
Матраев А.Ш.

Технадзор:

Форма КС-3

Заказчик: ТОО "АБК Құрылыс-1"
Подрядчик: ТОО "ТОП Лтд"
Наименование строительства: "НАЗАРБАЕВ ИНТЕЛЕКТУАЛЬНАЯ ШКОЛА "ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ В Г.СЕМЕЙ НА 720 УЧАЩИХСЯ СО СПАЛЬНЫМ КОРПУСОМ НА 120 МЕСТ"

С П Р А В К А

стоимости выполненных работ и затрат за август 2 2015 года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказч.	Код подр.	Договор		Источник финансирования		Орган-но-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		206	05.06.2014				

Наименование работ		Стоимость выполненных работ и затрат								В т.ч.налог на добавленную стоимость 12%
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах	из них:		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	дополнительные затраты		
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке	1 037 802 711	1 037 802 711	71 866 539							7 699 986

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Заказчик: **ТОО "АБК Құрылыс -1"**

Подрядчик: **ТОО "ТОП Лтд"**

Объект :"НАЗАРБАЕВ ИНТЕЛЕКТУАЛЬНАЯ ШКОЛА "ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ В Г.СЕМЕЙ НА 720 УЧАЩИХСЯ СО СПАЛЬНЫМ КОРПУСОМ НА 120 МЕСТ"

РЕЕСТР 2

за август месяц 2015 г.

№ п/п	Наименование акта	Наименование раздела	Сумма
1	Акт выполненных работ № 17	Общестроительные, отделочные работы по чертежам АР	47 641 247
2	Акт выполненных работ № 18	Топливохранилище и топливопровод	6 611 529
3	Акт выполненных работ № 19	Покрытия и площадки	9 030 161
4	Акт выполненных работ № 20	Ограждение и подпорные стены	8 583 602
	Итого:		**71 866 539**

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Счет-фактура № 00000000148 от 31 августа 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 031040003399, Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В",Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0032855, от 10.08.2012

ИИК поставщика: KZ429143989l4BC01184, в банке ДБ АО "СБЕРБАНК", БИК SABRKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №АБК1/Под/СИШ/206 от 05.06.2014

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г.Семей

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 031040003399, Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд",Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В"

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 031240001439, ТОО "АБК Құрылыс-1",Республика Казахстан, г.Астана, ул.Сыганак.10/2ВП-25

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ТОО "АБК Құрылыс-1"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 031240001439, Республика Казахстан, г.Астана, ул.Сыганак.10/2ВП-25

ИИК получателя: KZ379470398000024394, в банке АО ДБ "Альфа-Банк", БИК ALFAKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство объекта "Назарбаев Интеллектуальная школа физико-математического направления в г.Семей на 720 учащихся со спальным корпусом на 120 мест"	тг.	1	64 166 553,00	64 166 553,00	12%	7 699 986,00	71 866 539,00		
Всего по счету:					**64 166 553,00**		**7 699 986,00**	**71 866 539,00**		

Директор: Матвеев А. В.

(Ф.И.О., подпись)

Гл.бухгалтер: Жунисбаева М. Т.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: **ТОО "АБК Құрылыс -1"**

Подрядчик: **ТОО "ТОП Лтд"**

Форма 2В

Наименование стройки - НАЗАРБАЕВ ИНТЕЛЕКТУАЛЬНАЯ ШКОЛА "ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ В Г.СЕМЕЙ НА 720 УЧАЩИХСЯ СО СПАЛЬНЫМ КОРПУСОМ НА 120 МЕСТ"

АКТ №21
приемки выполненных работ за сентябрь 2015 года
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-5
на ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЮ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Блок И								
		Канализация К2								
92	Е0116-21-1	**Установка водосточных воронок**	4	8426,26	137,88	33705	552	2650	2,58	10
		1воронка		465,75	51,75	1863	207	128	0,25	1
		Блок Ж								
		Канализация К2								
155	Е0116-21-1	**Установка водосточных воронок**	4	8426,26	137,88	33705	552	2650	2,58	10
		1воронка		465,75	51,75	1863	207	128	0,25	1
		Блок Л								
		Канализация К2								
220	Е0116-21-1	**Установка водосточных воронок**	4	8426,26	137,88	33705	552	2650	2,58	10
		1воронка		465,75	51,75	1863	207	128	0,25	1
		Блок Д								
		Канализация К2								
286	Е0116-21-1	**Установка водосточных воронок**	4	8426,26	137,88	33705	552	2650	2,58	10
		1воронка		465,75	51,75	1863	207	128	0,25	1
		Блок Г Е К								
		Канализация К2								
392	Е0116-21-1	**Установка водосточных воронок**	12	8426,26	137,88	101115	1655	7949	2,58	31
		1воронка		465,75	51,75	5589	621	128	0,25	3
		Блок Р Н П М								
		Канализация К2								
487	Е0116-21-1	**Установка водосточных воронок**	8	8426,26	137,88	67410	1103	5299	2,58	21
		1воронка		465,75	51,75	3726	414	128	0,25	2
		Блок АВ								
		Канализация К2								
547	Е0116-21-1	**Установка водосточных воронок**	4	8426,26	137,88	33705	552	2650	2,58	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1воронка		465,75	51,75	1863	207	128	0,25	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**337050**	**5515**			**103**
			Тенге			**18630**	**2070**			**10**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**337050**				
	Материалы -		Тенге			**312905**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**20700**			
		Накладные расходы -	Тенге			**26496**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**13**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**3974**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**21813**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**385359**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**126**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**24674**			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**385359**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**126**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**24674**			
		Временные здания и сооружения (1,8 %)	Тенге			**6 936**				
		Возврат материалов от временных зданий и сосоружений 15%	тенге			**1 040**				
		итого:	тенге			**392 295**				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %, к-1,2)	Тенге			**10 357**				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	Тенге			**3 923**				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	Тенге			**1 569**				
		Итого в базовых ценах 2001 года	Тенге			**408 144**				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге К=2,5574194	Тенге	**2,5574194**		**1 043 796**				
		Налог (2 %)	Тенге			**20 876**				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	Тенге			**1 064 672**				
		НДС (12 %)	Тенге			**127 761**				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)	Тенге			**1 192 432**				
		Возврат 15% от временных зданий и сооружений в текущих ценах	Тенге			**2661**				
		Итого :	**Тенге**			**1 189 772**				
		ИТОГО ПО АКТУ К = 0,9888	**Тенге**	0,9888		**1 176 446**				
		Генподрядные ТОО "АБК Курылыс" 11,88 %	11,88%			**139 762**				
		Итого с учетом генподряда				**1 036 684**				

Заказчик:

Заместитель генерального директора
ТОО "АБК Құрылыс-1"
Аменов М. Е.

Подрядчик:

Директор
ТОО "ТОП Лтд"
Матвеев А.В.

Технадзор:

инженер ПТО
Муталова А.Ж.

Шалекенова А.Е.

Заказчик: ТОО "АБК Құрылыс -1"
Подрядчик: ТОО "ТОП Лтд"
Наименование стройки - **НАЗАРБАЕВ ИНТЕЛЕКТУАЛЬНАЯ ШКОЛА "ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ В Г.СЕМЕЙ НА 720 УЧАЩИХСЯ СО СПАЛЬНЫМ КОРПУСОМ НА 120 МЕСТ"**

ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

к АКТУ №21

приемки выполненных работ за сентябрь 2015 года

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 2-2-5

на ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЮ, Школа на 720 учащихся

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на. ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
			Блок И		
			Канализация К2		
1	**Е0116-21-1**	**Установка водосточных воронок**	**1воронка**	**4,00**	
1.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	2,58	10,32
1.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,25	1
1.3		Прочие машины	Тенге	137,88	551,52
1.4	11-4-2	Воронки водосточные чугунные с крепежными деталями	шт	1	4
1.5	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	32,63	130,52
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
			Блок Ж		
		Канализация К2			
2	**Е0116-21-1**	**Установка водосточных воронок**	**1воронка**	**4,00**	
2.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	2,58	10,32
2.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,25	1
2.3		Прочие машины	Тенге	137,88	551,52
2.4	11-4-2	Воронки водосточные чугунные с крепежными деталями	шт	1	4
2.5	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	32,63	130,52
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
			Блок Л		
			Канализация К2		
3	**Е0116-21-1**	**Установка водосточных воронок**	**1воронка**	**4,00**	
3.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	2,58	10,32
3.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,25	1
3.3		Прочие машины	Тенге	137,88	551,52
3.4	11-4-2	Воронки водосточные чугунные с крепежными деталями	шт	1	4
3.5	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	32,63	130,52
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
		Блок Д			
		Канализация К2			
4	**Е0116-21-1**	**Установка водосточных воронок**	**1воронка**	**4,00**	
4.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	2,58	10,32
4.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,25	1
4.3		Прочие машины	Тенге	137,88	551,52
4.4	11-4-2	Воронки водосточные чугунные с крепежными деталями	шт	1	4
4.5	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	32,63	130,52
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
		Блок Г Е К			
			Канализация К2		
5	**Е0116-21-1**	**Установка водосточных воронок**	**1воронка**	**12,00**	
5.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	2,58	30,96
5.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,25	3
5.3		Прочие машины	Тенге	137,88	1654,56
5.4	11-4-2	Воронки водосточные чугунные с крепежными деталями	шт	1	12
5.5	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	32,63	391,56
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
			Блок Р Н П М		
			Канализация К2		
6	**Е0116-21-1**	**Установка водосточных воронок**	**1воронка**	**8,00**	
6.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	2,58	20,64
6.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,25	2
6.3		Прочие машины	Тенге	137,88	1103,04
6.4	11-4-2	Воронки водосточные чугунные с крепежными деталями	шт	1	8
6.5	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	32,63	261,04
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
			Блок АВ		
			Канализация К2		
7	**Е0116-21-1**	**Установка водосточных воронок**	**1воронка**	**4,00**	
7.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	2,58	10,32
7.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,25	1
7.3		Прочие машины	Тенге	137,88	551,52
7.4	11-4-2	Воронки водосточные чугунные с крепежными деталями	шт	1	4
7.5	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	32,63	130,52
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
Итого по локальной ресурсной ведомости:					
		Трудовые ресурсы			
1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч		103,2
2		Затраты труда машинистов	чел-ч		10
3		Прочие машины	Тенге		5515,2
		Материальные ресурсы			
4	11-4-2	Воронки водосточные чугунные с крепежными деталями	шт		40

1	2	3	4	5	6
5	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге		1305,2
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге		(--)

Заказчик:

Заместитель генерального директора
ТОО "АБК Құрылыс-1"
Аменов М. Е.

Подрядчик:

Директор
ТОО "ТОП Лтд"
Матвеев А.В.

Технадзор:

Заказчик: **ТОО "АБК Құрылыс -1"**

Подрядчик: **ТОО "ТОП Лтд"**

Форма 2В

Наименование стройки - НАЗАРБАЕВ ИНТЕЛЕКТУАЛЬНАЯ ШКОЛА "ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ В Г.СЕМЕЙ НА 720 УЧАЩИХСЯ СО СПАЛЬНЫМ КОРПУСОМ НА 120 МЕСТ"

АКТ №22

приемки выполненных работ за сентябрь 2015 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-4-1

на общестроительные работы по насосной станции пожаротушения

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Днище и стены подвала								
7	Е0111-2-4	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных**	28	2039,40	--	57103	--	18288	3,24	91
		м3		531,00	--	14868	--	123	--	--
8	Е0106-1-1	**Устройство бетонной подготовки**	2,54	5853,25	66,01	14867	168	589	1,35	3
		м3		195,75	24,93	497	63	105	0,12	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			71970	168			94
			Тенге			15365	63			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			71970				
		Материалы -	Тенге			331				
		Всего заработная плата -	Тенге				15429			
		Местные материалы -	Тенге			56106				
		Накладные расходы -	Тенге			18876				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2831			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5451				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			96297				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							104
		Сметная заработная плата -	Тенге				18260			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			96297				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							104
		Сметная заработная плата -	Тенге				18260			
		Временные здания и сооружения (1,8 %)	Тенге			1 733				
		Возврат материалов от временных зданий и сосоружений 15%	тенге			260				
		итого:	тенге			98 030				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %, к-1,2)	Тенге			2 588				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	Тенге			980				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	Тенге			392				
		Итого в базовых ценах 2001 года	Тенге			101 991				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге К=2,5574194	Тенге	2,5574194		260 833				
		Налог (2 %)	Тенге			5 217				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	Тенге			266 050				
		НДС (12 %)	Тенге			31 926				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)	Тенге			297 976				
		Возврат 15% от временных зданий и сооружений в текущих ценах	Тенге			665				
		Итого :	**Тенге**			297 311				
		ИТОГО ПО АКТУ К = 0,9888	**Тенге**	0,9888		293 981				
		Генподрядные ТОО "АБК Курылыс" 11,88 %	11,88%			34 925				
		Итого с учетом генподряда				259 056				

Заказчик:

Заместитель генерального директора
ТОО "АБК Құрылыс-1"
Аменов М. Е.

Подрядчик:

Директор
ТОО "ТОП Лтд"
Матвеев А.В.

Технадзор:

инженер ПТО
Муралова А.Н.
Шолкенова А.Е.

Заказчик: ТОО "АБК Құрылыс -1"
Подрядчик: ТОО "ТОП Лтд"
Наименование стройки - НАЗАРБАЕВ ИНТЕЛЕКТУАЛЬНАЯ ШКОЛА "ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ В Г.СЕМЕЙ НА 720 УЧАЩИХСЯ СО СПАЛЬНЫМ КОРПУСОМ НА 120 МЕСТ"

ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ
к АКТУ №22
приемки выполненных работ за сентябрь 2015 года

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 6-4-1
на НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПОЖАРОТУШЕНИЯ, НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПОЖАРОТУШЕНИЯ

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на. ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
				Днище и стены подвала	
1	E0111-2-4	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных**	**м3**	**28,00**	
1.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	3,24	90,72
1.2	30-8-30	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 1000, фракция 10-20 мм	м3	0,09	2,52
1.3	30-8-32	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 1000, фракция свыше 40 мм	м3	1	28
1.4	30-8-28	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 1000, фракции 5-10 мм	м3	0,18	5,04
2	E0106-1-1	**Устройство бетонной подготовки**	**м3**	**2,54**	
2.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,35	3,429
2.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1218	0,309372
2.3		Прочие машины	Тенге	66,01	167,67
2.4	30-1-4	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	2,5908
2.5	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	130,41	331,24
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
		Итого по локальной ресурсной ведомости:			
		Трудовые ресурсы			
1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч		94,149
2		Затраты труда машинистов	чел-ч		0,309372
3		Прочие машины	Тенге		167,67
		Материальные ресурсы			
4	30-1-4	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3		2,5908
5	30-8-30	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 1000, фракция 10-20 мм	м3		2,52
6	30-8-32	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 1000, фракция свыше 40 мм	м3		28
7	30-8-28	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 1000, фракции 5-10 мм	м3		5,04
8	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге		331,24
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге		(--)

Заказчик:

Заместитель генерального директора
ТОО "АБК Құрылыс-1"
Аменов М.Е.

Подрядчик:

Директор
ТОО "ТОП Лтд"
Матвеев А.В.

Технадзор:

Заказчик: ТОО "АБК Құрылыс -1"

Подрядчик: ТОО "ТОП Лтд"

Форма 2В

Наименование стройки - НАЗАРБАЕВ ИНТЕЛЕКТУАЛЬНАЯ ШКОЛА "ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ В Г.СЕМЕЙ НА 720 УЧАЩИХСЯ СО СПАЛЬНЫМ КОРПУСОМ НА 120 МЕСТ"

АКТ №23
приемки выполненных работ за сентябрь 2015 года
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5-1-1

на Гараж на 3 ам

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Колонны								
27	Е0106-14-7	**Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 2 м**	9	12637,41	955,03	113737	8595	26373	15,20	137
		м3		2430,00	360,77	21870	3247	105	1,76	16
28	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	0,167	66000,00	--	11022	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм**	0,035	64400,00	--	2254	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
30	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм**	0,443	62100,00	--	27510	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
31	С11011-5676 Изм. и доп.вып.19	**Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,2 мм ГОСТ 3282-74**	9,6	87,00	--	835	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**155358**	**8595**			**137**
			Тенге			**21870**	**3247**			**16**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			155358				
	Материалы -		Тенге			19418				
	Всего заработная плата -		Тенге				25117			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			41622				
	Местные материалы -		Тенге			63854				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			26373				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3956			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10904				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			192635				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							166
		Сметная заработная плата -	Тенге				29073			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			192635				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							166
		Сметная заработная плата -	Тенге				29073			
		РАЗДЕЛ 2.Плиты монолитные								
32	Е0108-3-3	Устройство гравийного-песчаного основания	11,96	230,27	100,89	2754	1207	2286	0,85	10
		м3		123,75	38,25	1480	457	118	0,18	2
33	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	11,96	1160,00	--	13874	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0106-22-1	Устройство монолитной плиты ПМ-1	40	12216,25	241,10	488650	9644	57690	8,06	322
		м3		1282,50	91,08	51300	3643	105	0,44	18
35	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	2,499	53000,00	--	132447	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
36	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,488	66000,00	--	32208	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
37	С11011-5676 Изм. и доп.вып.19	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,2 мм ГОСТ 3282-74	45	87,00	--	3915	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
38	Е0106-22-1	Устройство монолитной плиты ПМ-2	45	12216,25	241,10	549731	10849	64902	8,06	363
		м3		1282,50	91,08	57713	4099	105	0,44	20
39	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	4,206	52400,00	--	220394	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
40	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,488	66000,00	--	32208	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм**								
		т	2,394	61200,00	--	146513	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
42	С11011-5676 Изм. и доп.вып.19	**Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,2 мм ГОСТ 3282-74**								
		кг	80	87,00	--	6960	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			1629654	21700			695
			Тенге			110493	8199			40
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1629654				
		Материалы -	Тенге			305881				
		Всего заработная плата -	Тенге				118692			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			574645				
		Местные материалы -	Тенге			616936				
		Накладные расходы -	Тенге			124878				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							62
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				18732			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			105272				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1859805				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							798
		Сметная заработная плата -	Тенге				137424			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1859805				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							798
		Сметная заработная плата -	Тенге				137424			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			1785013	30295			832
			Тенге			132363	11446			56
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1785013				
		Материалы -	Тенге			325298				
		Всего заработная плата -	Тенге				143809			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			616267				
		Местные материалы -	Тенге			680790				
		Накладные расходы -	Тенге			151251				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							76
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				22688			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			116176				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2052439				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							964
		Сметная заработная плата -	Тенге				166496			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			2052439				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							964
		Сметная заработная плата -	Тенге				166496			
		Временные здания и сооружения (1,8 %)	Тенге			36 944				
		Возврат материалов от временных зданий и сосоружений 15%	тенге			5 542				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		итого:	тенге			2 089 383				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %, к-1,2)	Тенге			55 160				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	Тенге			20 894				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	Тенге			8 358				
		Итого в базовых ценах 2001 года	Тенге			2 173 794				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге К=2,5574194	Тенге	2,5574194		5 559 303				
		Налог (2 %)	Тенге			111 186				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	Тенге			5 670 489				
		НДС (12 %)	Тенге			680 459				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)	Тенге			6 350 948				
		Возврат 15% от временных зданий и сооружений в текущих ценах	Тенге			14172				
		Итого :	**Тенге**			6 336 775				
		ИТОГО ПО АКТУ К = 0,9888	**Тенге**	0,9888		6 265 804				
		Генподрядные ТОО "АБК Курылыс" 11,88 %	11,88%			744 377				
		Итого с учетом генподряда				5 521 426				

Заказчик:

Заместитель генерального директора
ТОО "АБК Курылыс-1"
Аменов М. Е.

Подрядчик:

Директор
ТОО "ТОП Лтд"
Матвеев А.В.

Технадзор:

инженер ПТО
Мурамова А. Ж.

Шомкенова А.Е.

Заказчик: ТОО "АБК Құрылыс -1"
Подрядчик: ТОО "ТОП Лтд"
Наименование стройки - НАЗАРБАЕВ ИНТЕЛЕКТУАЛЬНАЯ ШКОЛА "ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ В Г.СЕМЕЙ НА 720 УЧАЩИХСЯ СО СПАЛЬНЫМ КОРПУСОМ НА 120 МЕСТ"

ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ
к АКТУ №23
приемки выполненных работ за сентябрь 2015 года

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 5-1-1

на АС, Гараж на 3 ам

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на. ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
		Раздел 1.Колонны			
1	**E0106-14-7**	**Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 2 м**	**м3**	**9,00**	
1.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	15,2	136,8
1.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	1,762	15,858
1.3		Прочие машины	Тенге	955,03	8595,27
1.4	30-1-10	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	9,135
1.5	1-1-1058	Электроды, d 6 мм, Э42	т	0,0025	0,0225
1.6	2-1-55	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,016	0,144
1.7	6-8-30	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,35	12,15
1.8	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	104,96	944,64
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
2	**С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	**т**	**0,167**	
3	**С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм**	**т**	**0,035**	
4	**С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм**	**т**	**0,443**	
5	**С11011-5676 Изм. и доп.вып.19**	**Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,2 мм ГОСТ 3282-74**	**кг**	**9,60**	
		Раздел 2.Плиты монолитные			
6	**E0108-3-3**	**Устройство гравийного-песчаного основания**	**м3**	**11,96**	
6.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,85	10,166
6.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,18	2,1528
6.3		Прочие машины	Тенге	100,89	1206,64
6.4	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	5,63	67,33
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
7	**С143008-104**	**Смеси песчано-гравийные природные**	**м3**	**11,96**	
8	**E0106-22-1**	**Устройство монолитной плиты ПМ-1**	**м3**	**40,00**	
8.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	8,06	322,4
8.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4448	17,792
8.3		Прочие машины	Тенге	241,1	9644
8.4	30-1-10	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	40,6
8.5	2-1-14	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	2,488
8.6	2-1-29	Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, II сорта	м3	0,0099	0,396
8.7	2-1-68	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,212
8.8	2-1-76	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	1,044
8.9	2-1-133	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий при массе сборочной единицы от 0,101 до 0,5 т	т	0,005	0,2
8.10	6-8-30	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	34,44
8.11	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	416,66	16666,4
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
9	**С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм**	**т**	**2,499**	
10	**С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	**т**	**0,488**	
11	**С11011-5676 Изм. и доп.вып.19**	**Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,2 мм ГОСТ 3282-74**	**кг**	**45,00**	
12	**E0106-22-1**	**Устройство монолитной плиты ПМ-2**	**м3**	**45,00**	
12.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	8,06	362,7
12.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4448	20,016
12.3		Прочие машины	Тенге	241,1	10849,5
12.4	30-1-10	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	45,675

1	2	3	4	5	6
12.5	2-1-14	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	2,799
12.6	2-1-29	Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, II сорта	м3	0,0099	0,4455
12.7	2-1-68	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,2385
12.8	2-1-76	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	1,1745
12.9	2-1-133	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий при массе сборочной единицы от 0,101 до 0,5 т	т	0,005	0,225
12.10	6-8-30	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	38,745
12.11	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	416,66	18749,7
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
13	**С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	**т**	**4,206**	
14	**С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	**т**	**0,488**	
15	**С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм**	**т**	**2,394**	
	С11011-5676 Изм. и доп.вып.19	**Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,2 мм ГОСТ 3282-74**	**кг**	**80,00**	

Итого по локальной ресурсной ведомости:

		Трудовые ресурсы			
1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч		832,066
2		Затраты труда машинистов	чел-ч		55,8188
3		Прочие машины	Тенге		30295,41
		Материальные ресурсы			
4	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т		2,499
5	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т		4,206
6	30-1-10	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3		95,41
7	30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные	м3		11,96
8	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т		2,394
9	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т		1,143
10	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т		0,035
11	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т		0,443
12	1-1-5676	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,2 мм ГОСТ 3282-74	кг		134,6
13	1-1-1058	Электроды, d 6 мм, Э42	т		0,0225
14	2-1-14	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3		5,287
15	2-1-29	Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, II сорта	м3		0,8415
16	2-1-68	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3		0,4505
17	2-1-76	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3		2,2185
18	2-1-55	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3		0,144
19	2-1-133	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий при массе сборочной единицы от 0,101 до 0,5 т	т		0,425
20	6-8-30	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2		85,335
21	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге		36428,07
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге		(--)

Заказчик:

Заместитель генерального директора
ТОО "АБК Курылыс-1"
Аменов М.Е.

Подрядчик:

Директор
ТОО "ТОП Лтд"
Матвеев А.В.

Технадзор:

Заказчик: ТОО "АБК Құрылыс -1"

Подрядчик: ТОО "ТОП Лтд"

Форма 2В

Наименование стройки - НАЗАРБАЕВ ИНТЕЛЕКТУАЛЬНАЯ ШКОЛА "ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ В Г.СЕМЕЙ НА 720 УЧАЩИХСЯ СО СПАЛЬНЫМ КОРПУСОМ НА 120 МЕСТ"

АКТ №24

приемки выполненных работ за сентябрь 2015 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-2-2

на Топливохранилище и топливопровод РП ТО

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Топливохранилище								
4	Е0101-28-8	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м**	684,5193	3,29	3,29	2252	2252	597	--	--
		м3		--	0,90	--	616	97	--	2
5	Е0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	21,1707	134,10	--	2839	--	3208	0,97	21
		м3		134,10	--	2839	--	113	--	--
6	Е0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	705,69	21,55	4,52	15205	3187	11657	0,11	76
		м3		17,03	--	12018	--	97	--	--
		Резервуар с опорой								
19	Е0108-4-7	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовойкладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	201	245,44	3,82	49333	768	9200	0,21	43
		м2		37,35	1,44	7507	289	118	0,01	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			69629	6207			139
			Тенге			22364	905			3
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			69629				
	Материалы -		Тенге			41058				
	Всего заработная плата -		Тенге				23270			
		Накладные расходы -	Тенге			24663				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3699			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5658				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			99950				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							155
		Сметная заработная плата -	Тенге				26969			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			99950				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							155
		Сметная заработная плата -	Тенге				26969			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**69629**	**6207**			**139**
			Тенге			**22364**	**905**			**3**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**69629**				
	Материалы -		Тенге			**41058**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**23270**			
		Накладные расходы -	Тенге			**24663**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**12**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**3699**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**5658**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**99950**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**155**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**26969**			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**99950**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**155**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**26969**			
		Временные здания и сооружения (1,8 %)	Тенге			**1 799**				
		Возврат материалов от временных зданий и сосоружений 15%	тенге			**270**				
		итого:	тенге			**101 749**				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %, к-1,2)	Тенге			**2 686**				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	Тенге			**1 017**				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	Тенге			**407**				
		Итого в базовых ценах 2001 года	Тенге			**105 860**				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге К=2,5574194	Тенге	**2,5574194**		**270 728**				
		Налог (2 %)	Тенге			**5 415**				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	Тенге			**276 142**				
		НДС (12 %)	Тенге			**33 137**				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)	Тенге			**309 279**				
		Возврат 15% от временных зданий и сооружений в текущих ценах	Тенге			**690**				
		Итого :	**Тенге**			**308 589**				
		ИТОГО ПО АКТУ К = 0,9888	**Тенге**	0,9888		**305 133**				
		Генподрядные ТОО "АБК Курылыс" 11,88 %	11,88%			**36 250**				
		Итого с учетом генподряда				**268 883**				

Заказчик:

Заместитель генерального директора
ТОО "АБК Құрылыс-1"
Аменов М. Е.

Подрядчик:

Директор
ТОО "ТОП Лтд"
Матвеев А.В.

Технадзор:

инженер ПТО
Мурадова А.Н
Шамкенова А.Е.

Заказчик: ТОО "АБК Құрылыс -1"
Подрядчик: ТОО "ТОП Лтд"
Наименование стройки - **НАЗАРБАЕВ ИНТЕЛЕКТУАЛЬНАЯ ШКОЛА "ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ В Г.СЕМЕЙ НА 720 УЧАЩИХСЯ СО СПАЛЬНЫМ КОРПУСОМ НА 120 МЕСТ"**

ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

к АКТУ №24

приемки выполненных работ за сентябрь 2015 года

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 6-2-2

на Топливохранилище и топливопровод РП ТО, БМК

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
		Раздел 1.Топливохранилище			
1	**E0101-28-8**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м**	**м3**	**684,5193**	
1.1		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00294	2,0125
1.2	0-1-4	Бульдозеры, 96 кВт /130 л.с./	маш-ч	0,00294	2,0125
2	**E0101-166-2**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3**	**21,1707**	
2.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,972	20,5779
3	**E0101-134-1**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**м3**	**705,69**	
3.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,108	76,2145
3.2	0-22-24	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш-ч	0,105	74,0974
			Резервуар с опорой		
4	**E0108-4-7**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовойкладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	**м2**	**201,00**	
4.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,212	42,612
4.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,007	1,407
4.3		Прочие машины	Тенге	3,82	767,82
4.4	1-1-416	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50	кг	2,4	482,4
4.5	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	5,07	1019,07
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
		Итого по локальной ресурсной ведомости:			
		Трудовые ресурсы			
1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч		139,4044
2		Затраты труда машинистов	чел-ч		3,4195
		Строительные машины и механизмы			
3	0-1-4	Бульдозеры, 96 кВт /130 л.с./	маш-ч		2,0125
4	0-22-24	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш-ч		74,0974
5		Прочие машины	Тенге		767,82
		Материальные ресурсы			
6	1-1-416	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50	кг		482,4
7	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге		1019,07
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге		(--)

Заказчик:

Заместитель генерального директора
ТОО "АБК Құрылыс-1"
Аменов М.Е.

Подрядчик:

Директор
ТОО "ТОП Лтд"
Матвеев А.В.

Технадзор:

Заказчик: ТОО "АБК Құрылыс -1"

Подрядчик: ТОО "ТОП Лтд"

Форма 2В

Наименование стройки - НАЗАРБАЕВ ИНТЕЛЕКТУАЛЬНАЯ ШКОЛА "ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ В Г.СЕМЕЙ НА 720 УЧАЩИХСЯ СО СПАЛЬНЫМ КОРПУСОМ НА 120 МЕСТ"

АКТ №25

приемки выполненных работ за сентябрь 2015 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-7-5

на Ограждение и подпорные стенки

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1.Ограждение территории										
Ленточный фундамент ограждения ОГ1										
1	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	693,636	23,36	22,08	16203	15315	4601	0,01	6
		м3		1,28	5,56	888	3856	97	0,02	13
2	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	21,45	294,75	--	6322	--	7144	1,89	41
		м3		294,75	--	6322	--	113	--	--
3	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	301,654	6,83	6,83	2059	2059	546	--	--
		м3		--	1,87	--	563	97	0,01	2
4	Е0101-28-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м	301,654	3,29	3,29	992	992	263	--	--
		м3		--	0,90	--	271	97	--	1
5	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	22,7	134,10	--	3044	--	3440	0,97	22
		м3		134,10	--	3044	--	113	--	--
6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	324,36	21,55	4,52	6989	1465	5358	0,11	35
		м3		17,03	--	5524	--	97	--	--
7	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	102,06	1510,68	73,75	154180	7527	4486	0,14	15
		м3		21,38	11,67	2182	1191	133	0,04	4
8	Е0106-13-7	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 6 м, толщиной до 500 мм	35,752	9441,82	341,75	337564	12218	42264	6,12	219
		м3		996,75	129,11	35636	4616	105	0,63	23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	35,752	83,00	--	2967	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
10	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,124	52400,00	--	6498	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,1099	68800,00	--	76361	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,28	55620,00	--	15574	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,59	93997,62	304,24	55459	180	20561	198,00	117
		1т		33075,00	114,75	19514	68	105	0,56	--
15	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	553,2	245,44	3,82	135777	2113	25321	0,21	117
		м2		37,35	1,44	20662	797	118	0,01	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			819989	41869			571
			Тенге			93772	11361			47
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			819989				
	Материалы -		Тенге			195890				
	Всего заработная плата -		Тенге				105133			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			98432				
	Местные материалы -		Тенге			390026				
		Накладные расходы -	Тенге			113985				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							57
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				17098			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			56038				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			990013				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							675
		Сметная заработная плата -	Тенге				122231			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			990013				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							675
		Сметная заработная плата -	Тенге				122231			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			819989	41869			571
			Тенге			93772	11361			47
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			819989				
	Материалы -		Тенге			195890				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				105133			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			98432				
	Местные материалы -		Тенге			390026				
		Накладные расходы -	Тенге			113985				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							57
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				17098			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			56038				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			990013				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							675
		Сметная заработная плата -	Тенге				122231			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			990013				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							675
		Сметная заработная плата -	Тенге				122231			
		Временные здания и сооружения (1,8 %)	Тенге			17 820				
		Возврат материалов от временных зданий и сосоружений 15%	тенге			2 673				
		итого:	тенге			1 007 833				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %, к-1,2)	Тенге			26 607				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	Тенге			10 078				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	Тенге			4 031				
		Итого в базовых ценах 2001 года	Тенге			1 048 550				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге К=2,5574194	Тенге	2,5574194		2 681 581				
		Налог (2 %)	Тенге			53 632				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	Тенге			2 735 213				
		НДС (12 %)	Тенге			328 226				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)	Тенге			3 063 439				
		Возврат 15% от временных зданий и сооружений в текущих ценах	Тенге			6836				
		Итого :	**Тенге**			3 056 602				
		ИТОГО ПО АКТУ К = 0,9888	**Тенге**	0,9888		3 022 368				
		Генподрядные ТОО "АБК Курылыс" 11,88 %	11,88%			359 057				
		Итого с учетом генподряда				2 663 311				

Заказчик:

Заместитель генерального директора
ТОО "АБК Құрылыс-1"
Аменов М. Е.

Подрядчик:

Директор
ТОО "ТОП Лтд"
Матвеев А.В.

Технадзор:

инженер ПТО
Муралова А.Ф
Толкачева А.Е.

Заказчик: ТОО "АБК Құрылыс -1"
Подрядчик: ТОО "ТОП Лтд"
Наименование стройки - НАЗАРБАЕВ ИНТЕЛЕКТУАЛЬНАЯ ШКОЛА "ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ В Г.СЕМЕЙ НА 720 УЧАЩИХСЯ СО СПАЛЬНЫМ КОРПУСОМ НА 120 МЕСТ"

ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ
к АКТУ №25
приемки выполненных работ за сентябрь 2015 года

Форма N 5

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 7-7-5

на Ограждение и подпорные стенки, Генеральный план

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на. ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
		Раздел 1.Ограждение территории			
			Ленточный фундамент ограждения ОГ1		
1	**Е0101-12-8**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3**	**693,636**	
1.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,00888	6,1595
1.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	13,3872
1.3	0-1-85	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш-ч	0,0193	13,3872
2	**Е0101-162-2**	**Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	**м3**	**21,45**	
2.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,89	40,5405
3	**Е0101-28-2**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**	**м3**	**301,654**	
3.1		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0061	1,8401
3.2	0-1-4	Бульдозеры, 96 кВт /130 л.с./	маш-ч	0,0061	1,8401
4	**Е0101-28-8**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м**	**м3**	**301,654**	
4.1		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00294	0,8868628
4.2	0-1-4	Бульдозеры, 96 кВт /130 л.с./	маш-ч	0,00294	0,8868628
5	**Е0101-166-2**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3**	**22,70**	
5.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,972	22,0644
6	**Е0101-134-1**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**м3**	**324,36**	
6.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,108	35,0309
6.2	0-22-24	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш-ч	0,105	34,0578
7	**Е0127-14-2**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**м3**	**102,06**	
7.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,144	14,6966
7.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,041	4,1845
7.3	0-10-4	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт /135 л.с./	маш-ч	0,0155	1,5819
7.4	0-10-24	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш-ч	0,0164	1,6738
7.5	0-10-47	Машины поливомоечные, 6000 л	маш-ч	0,0091	0,928746
7.6	31-1-1	Вода	м3	0,07	7,1442
7.7	30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные	м3	1,22	124,5132
8	**Е0106-13-7**	**Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 6 м, толщиной до 500 мм**	**м3**	**35,752**	
8.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	6,12	218,8022
8.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6305	22,5416
8.3		Прочие машины	Тенге	341,75	12218,25
8.4	30-1-8	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	36,2883
8.5	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0008	0,0286016
8.6	1-1-1058	Электроды, d 6 мм, Э42	т	0,0011	0,0393272
8.7	2-1-14	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0012	0,0429024
8.8	2-1-76	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,016	0,572032
8.9	6-8-30	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,66	23,5963
8.10	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	84,29	3013,54
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
9	**С143001-54**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	**м3**	**35,752**	
10	**С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	**т**	**0,124**	
11	**С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	**т**	**1,1099**	
12	**С12041-4 Изм. и доп.вып.19**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,28**	
13	**Е0106-11-7**	**Установка закладных деталей весом до 4 кг**	**1т**	**0,59**	
13.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	198	116,82
13.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,56	0,3304
13.3		Прочие машины	Тенге	304,24	179,5
13.4	4-1-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	т	1	0,59
13.5	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	318,37	187,84
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
14	**Е0108-4-7**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	**м2**	**553,20**	
14.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,212	117,2784
14.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,007	3,8724
14.3		Прочие машины	Тенге	3,82	2113,22
14.4	1-1-416	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50	кг	2,4	1327,68
14.5	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	5,07	2804,72
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)

1	2	3	4	5	6
Итого по локальной ресурсной ведомости:					
		Трудовые ресурсы			
1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч		571,3925
2		Затраты труда машинистов	чел-ч		47,043
		Строительные машины и механизмы			
3	0-10-4	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт /135 л.с./	маш-ч		1,5819
4	0-1-4	Бульдозеры, 96 кВт /130 л.с./	маш-ч		2,727
5	0-10-24	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш-ч		1,6738
6	0-10-47	Машины поливомоечные, 6000 л	маш-ч		0,928746
7	0-22-24	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш-ч		34,0578
8	0-1-85	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш-ч		13,3872
9		Прочие машины	Тенге		14510,97
		Материальные ресурсы			
10	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т		0,124
11	4-1-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	т		0,59
12	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3		35,752
13	30-1-8	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3		36,2883
14	31-1-1	Вода	м3		7,1442
15	30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные	м3		124,5132
16	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т		1,1099
17	4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т		0,28
18	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т		0,0286016
19	1-1-416	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50	кг		1327,68
20	1-1-1058	Электроды, d 6 мм, Э42	т		0,0393272
21	2-1-14	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3		0,0429024
22	2-1-76	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3		0,572032
23	6-8-30	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2		23,5963
24	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге		6006,1
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге		(--)

Заказчик:

Заместитель генерального директора
ТОО "АБК Курылыс-1"
Аменов М.Е.

Подрядник:

Директор
ТОО "ТОП-ЛТД"
Матвеев А.В.

Технадзор:

Заказчик: ТОО "АБК Құрылыс -1"

Форма 2В

Подрядчик: ТОО "ТОП Лтд"

Наименование стройки - НАЗАРБАЕВ ИНТЕЛЕКТУАЛЬНАЯ ШКОЛА "ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ В Г.СЕМЕЙ НА 720 УЧАЩИХСЯ СО СПАЛЬНЫМ КОРПУСОМ НА 120 МЕСТ"

АКТ №26

приемки выполненных работ за сентябрь 2015 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-1-2

на Резервуар 200 м3-2шт противопожарный

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Резервуар								
23	Е0106-33-5	**Устройство железобетонных конструкций (плиты покрытия) резервуаров**	16,52	14568,46	1945,51	240671	32140	86400	24,04	397
		м3		4313,25	667,73	71255	11031	105	2,50	41
24	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	0,252	66000,00	--	16632	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм**	1,26	71100,00	--	89586	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0106-33-5	**Устройство железобетонных конструкций (монолитная балка) резервуаров**	12,11	14568,46	1945,51	176424	23560	63336	24,04	291
		м3		4313,25	667,73	52233	8086	105	2,50	30
27	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	12,3	83,00	--	1021	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
28	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	0,126	66000,00	--	8316	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм**	1,32	62100,00	--	81972	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			614622	55700			688

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			**123488**	**19117**			**72**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**614622**				
	Материалы -		Тенге			**34781**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**142605**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**196506**				
	Местные материалы -		Тенге			**204146**				
		Накладные расходы -	Тенге			**149736**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**75**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**22460**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**45861**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**810219**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**835**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**165066**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**810219**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**835**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**165066**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	**Тенге**			**614622**	**55700**			**688**
			Тенге			**123488**	**19117**			**72**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**614622**				
	Материалы -		Тенге			**34781**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**142605**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**196506**				
	Местные материалы -		Тенге			**204146**				
		Накладные расходы -	Тенге			**149736**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**75**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**22460**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**45861**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**810219**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**835**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**165066**			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**810219**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**835**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**165066**			
		Временные здания и сооружения (1,8 %)	Тенге			**14 584**				
		Возврат материалов от временных зданий и сосоружений 15%	тенге			**2 188**				
		итого:	тенге			**824 803**				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %, к-1,2)	Тенге			**21 775**				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	Тенге			**8 248**				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	Тенге			**3 299**				
		Итого в базовых ценах 2001 года	Тенге			**858 125**				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге К=2,5574194	Тенге	**2,5574194**		**2 194 585**				
		Налог (2 %)	Тенге			**43 892**				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	Тенге			**2 238 477**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НДС (12 %)	Тенге			**268 617**				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)	Тенге			**2 507 094**				
		Возврат 15% от временных зданий и сооружений в текущих ценах	Тенге			**5595**				
		Итого :	**Тенге**			**2 501 500**				
		ИТОГО ПО АКТУ К = 0,9888	**Тенге**	0,9888		**2 473 483**				
		Генподрядные ТОО "АБК Курылыс" 11,88 %	**11,88%**			**293 850**				
		Итого с учетом генподряда				**2 179 633**				

Заказчик:

Заместитель генерального директора
ТОО "АБК Курылыс-1"
Аменов М. Е.

Подрядчик:

Директор
ТОО "ТОП Лтд"
Матвеев А.В.

Технадзор:

инженер ПТО
Муралова А. Н
Шаекенова А.Е.

Заказчик: ТОО "АБК Құрылыс -1"
Подрядчик: ТОО "ТОП Лтд"
Наименование стройки - **НАЗАРБАЕВ ИНТЕЛЕКТУАЛЬНАЯ ШКОЛА "ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ В Г.СЕМЕЙ НА 720 УЧАЩИХСЯ СО СПАЛЬНЫМ КОРПУСОМ НА 120 МЕСТ"**

ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ
к АКТУ №26
приемки выполненных работ за сентябрь 2015 года

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 6-1-2

на Резервуар 200 м3-2шт противопожарный, НВК

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на. ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
		Раздел 1.Резервуар			
1	E0106-33-5	**Устройство железобетоиных конструкций (плиты покрытия) резервуаров**	**м3**	**16,52**	
1.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	24,04	397,1408
1.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	2,4979	41,2653
1.3	0-3-96	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш-ч	1,781	29,4221
1.4		Прочие машины	Тенге	388,56	6419,01
1.5	30-1-10	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	16,7678
1.6	2-1-68	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,046	0,75992
1.7	2-1-76	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,012	0,19824
1.8	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	507,31	8380,76
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
2	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	**т**	**0,252**	
3	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм**	**т**	**1,26**	
4	E0106-33-5	**Устройство железобетоиных конструкций (монолитная балка) резервуаров**	**м3**	**12,11**	
4.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	24,04	291,1244
4.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	2,4979	30,2496
4.3	0-3-96	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш-ч	1,781	21,5679
4.4		Прочие машины	Тенге	388,56	4705,46
4.5	30-1-10	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	12,2916
4.6	2-1-68	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,046	0,55706
4.7	2-1-76	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,012	0,14532
4.8	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	507,31	6143,52
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
5	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	**м3**	**12,30**	
6	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	**т**	**0,126**	
7	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм**	**т**	**1,32**	
		Итого по локальной ресурсной ведомости:			
		Трудовые ресурсы			
1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч		688,2652
2		Затраты труда машинистов	чел-ч		71,5149
3	0-3-96	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш-ч		50,99
4		Прочие машины	Тенге		11124,47
		Материальные ресурсы			
5	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3		12,3
6	30-1-10	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3		29,0595
7	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т		0,378
8	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т		1,26
9	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т		1,32
10	2-1-68	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3		1,317
11	2-1-76	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3		0,34356
12	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге		14524,29
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге		(--)

Заказчик:

Заместитель генерального директора
ТОО "АБК Құрылыс-1"
Аменов М. Е.

Подрядчик:

Директор
ТОО "ТОП Лтд"
Матвеев А.В.

Технадзор:

Заказчик: ТОО "АБК Құрылыс -1"

Подрядчик: ТОО "ТОП Лтд"

Форма 2В

Наименование стройки - НАЗАРБАЕВ ИНТЕЛЕКТУАЛЬНАЯ ШКОЛА "ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ В Г.СЕМЕЙ НА 720 УЧАЩИХСЯ СО СПАЛЬНЫМ КОРПУСОМ НА 120 МЕСТ"

АКТ №27

приемки выполненных работ за сентябрь 2015 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-1-3

на Резервуар для сточных вод 200 м3-2шт

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Резервуар								
6	E0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	223	623,76	24,55	139099	5475	13448	0,26	59
		м2		39,83	9,20	8882	2052	123	0,04	10
7	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек для создания уклона	223	227,38	9,95	50706	2219	15344	0,36	79
		м2		52,20	3,74	11641	834	123	0,02	4
8	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	22,3	5853,25	66,01	130527	1472	5167	1,35	30
		м3		195,75	24,93	4365	556	105	0,12	3
11	E0106-33-5	Устройство железобетонных конструкций резервуаров (днище)	64,2	13569,70	1945,51	871175	124902	335768	24,04	1543
		м3		4313,25	667,73	276911	42868	105	2,50	160
12	C143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	65,2	548,00	--	35730	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
13	C12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	5,096	65900,00	--	335826	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	C12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,364	52400,00	--	19074	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	C12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	5,51	56200,00	--	309662	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	1,075	66000,00	--	70950	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0106-33-5	Устройство железобетонных конструкций (стен) резервуаров	140,8	14568,46	1945,51	2051239	273928	736388	24,04	3385
		м3		4313,25	667,73	607306	94016	105	2,50	352
20	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	34,954	56200,00	--	1964415	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	2,176	66000,00	--	143616	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	2,328	56200,00	--	130834	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	1,986	45800,00	--	90959	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0106-33-5	Устройство железобетонных конструкций (плиты покрытия) резервуаров	16,52	14568,46	1945,51	240671	32140	86400	24,04	397
		м3		4313,25	667,73	71255	11031	105	2,50	41
27	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,252	66000,00	--	16632	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
28	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	1,26	53000,00	--	66780	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0106-33-5	Устройство железобетонных конструкций (монолитная балка) резервуаров	12,11	14568,46	1945,51	176424	23560	63336	24,04	291
		м3		4313,25	667,73	52233	8086	105	2,50	30
30	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	12,3	83,00	--	1021	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,126	66000,00	--	8316	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
32	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	1,32	62100,00	--	81972	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**6935628**	**463695**			**5785**
			Тенге			**1032593**	**159443**			**600**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**6935628**				
		Материалы -	Тенге			**393678**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**1192036**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**3239035**				
		Местные материалы -	Тенге			**1806627**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1255851**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**628**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**188378**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**491489**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**8682968**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**7013**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1380413**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**8682968**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**7013**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1380413**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**6935628**	**463695**			**5785**
			Тенге			**1032593**	**159443**			**600**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**6935628**				
		Материалы -	Тенге			**393678**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**1192036**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**3239035**				
		Местные материалы -	Тенге			**1806627**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1255851**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**628**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**188378**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**491489**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**8682968**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**7013**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1380413**			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**8682968**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**7013**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1380413**			
		Временные здания и сооружения (1,8 %)	Тенге			**156 293**				
		Возврат материалов от временных зданий и сосоружений 15%	тенге			**23 444**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		итого:	тенге			8 839 261				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %, к-1,2)	Тенге			233 357				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	Тенге			88 393				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	Тенге			35 357				
		Итого в базовых ценах 2001 года	Тенге			9 196 368				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге К=2,5574194	Тенге	2,5574194		23 518 969				
		Налог (2 %)	Тенге			470 379				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	Тенге			23 989 348				
		НДС (12 %)	Тенге			2 878 722				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)	Тенге			26 868 070				
		Возврат 15% от временных зданий и сооружений в текущих ценах	Тенге			59956				
		Итого :	**Тенге**			26 808 114				
		ИТОГО ПО АКТУ К = 0,9888	**Тенге**	0,9888		26 507 863				
		Генподрядные ТОО "АБК Курылыс" 11,88 %	11,88%			3 149 134				
		Итого с учетом генподряда				23 358 729				

Заказчик:

Заместитель генерального директора
ТОО "АБК Курылыс-1"
Аменов М. Е.

Подрядчик:

Директор
ТОО "ТОП Лтд"
Матвеев А.В.

Технадзор:

инженер ПТО
Муралова А.Н.
Шалкиева А.Е.

Заказчик: ТОО "АБК Құрылыс -1"
Подрядчик: ТОО "ТОП Лтд"
Наименование стройки - НАЗАРБАЕВ ИНТЕЛЕКТУАЛЬНАЯ ШКОЛА "ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ В Г.СЕМЕЙ НА 720 УЧАЩИХСЯ СО СПАЛЬНЫМ КОРПУСОМ НА 120 МЕСТ"

ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ
к АКТУ №27
приемки выполненных работ за сентябрь 2015 года

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 6-1-3

на Резервуар для сточных вод 200 м3-2шт, НВК

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на. ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
		Раздел 1.Резервуар			
1	E0111-13-3	**Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом**	м2	223,00	
1.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,263	58,649
1.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0449	10,0127
1.3		Прочие машины	Тенге	24,55	5474,65
1.4	30-8-30	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 1000, фракция 10-20 мм	м3	0,0092	2,0516
1.5	30-8-31	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0,0298	6,6454
1.6	30-8-28	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 1000, фракции 5-10 мм	м3	0,0184	4,1032
1.7	1-1-33	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ	т	0,0124	2,7652
2	E0111-11-1	**Устройство цементных стяжек для создания уклона**	м2	223,00	
2.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,356	79,388
2.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0182	4,0586
		Прочие машины	Тенге	9,95	2218,85
	30-8-92	Песок природный	м3	0,0306	6,8238
2.5	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	4,5492
2.6	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	0,93	207,39
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
3	E0106-1-1	**Устройство бетонной подготовки**	м3	22,30	
3.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,35	30,105
3.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1218	2,7161
3.3		Прочие машины	Тенге	66,01	1472,02
3.4	30-1-4	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	22,746
3.5	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	130,41	2908,14
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
4	E0106-33-5	**Устройство железобетонных конструкций резервуаров (днище)**	м3	64,20	
4.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	24,04	1543,368
4.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	2,4979	160,3652
4.3	0-3-96	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш-ч	1,781	114,3402
4.4		Прочие машины	Тенге	388,56	24945,55
4.5	30-1-7	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	65,163
4.6	2-1-68	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,046	2,9532
4.7	2-1-76	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,012	0,7704
4.8	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	507,31	32569,3
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
5	С143001-64	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2**	м3	65,20	
	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	т	5,096	
7	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	т	0,364	
8	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм**	т	5,51	
9	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	т	1,075	
10	E0106-33-5	**Устройство железобетонных конструкций (стен) резервуаров**	м3	140,80	
10.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	24,04	3384,832
10.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	2,4979	351,7043
10.3	0-3-96	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш-ч	1,781	250,7648
10.4		Прочие машины	Тенге	388,56	54709,25
10.5	30-1-10	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	142,912
10.6	2-1-68	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,046	6,4768
10.7	2-1-76	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,012	1,6896

1	2	3	4	5	6
10.8	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	507,31	71429,25
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
11	**С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм**	**т**	**34,954**	
12	**С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	**т**	**2,176**	
13	**С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм**	**т**	**2,328**	
14	**С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм**	**т**	**1,986**	
15	**Е0106-33-5**	**Устройство железобетонных конструкций (плиты покрытия) резервуаров**	**м3**	**16,52**	
15.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	24,04	397,1408
15.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	2,4979	41,2653
15.3	0-3-96	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш-ч	1,781	29,4221
15.4		Прочие машины	Тенге	388,56	6419,01
15.5	30-1-10	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	16,7678
15.6	2-1-68	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,046	0,75992
15.7	2-1-76	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,012	0,19824
15.8	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	507,31	8380,76
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
16	**С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	**т**	**0,252**	
17	**С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм**	**т**	**1,26**	
18	**Е0106-33-5**	**Устройство железобетонных конструкций (монолитная балка) резервуаров**	**м3**	**12,11**	
18.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	24,04	291,1244
18.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	2,4979	30,2496
18.3	0-3-96	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш-ч	1,781	21,5679
18.4		Прочие машины	Тенге	388,56	4705,46
18.5	30-1-10	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	12,2916
18.6	2-1-68	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,046	0,55706
18.7	2-1-76	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,012	0,14532
18.8	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	507,31	6143,52
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
19	**С143001-54**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	**м3**	**12,30**	
20	**С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	**т**	**0,126**	
21	**С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм**	**т**	**1,32**	
Итого по локальной ресурсной ведомости:					
		Трудовые ресурсы			
1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч		5784,6072
2		Затраты труда машинистов	чел-ч		600,3718
3	0-3-96	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш-ч		416,095
4		Прочие машины	Тенге		99944,8
		Материальные ресурсы			
5	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т		1,26
6	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т		0,364

1	2	3	4	5	6
7	4-1-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т		1,986
8	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3		12,3
9	30-1-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	м3		65,2
10	30-1-10	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3		171,9715
11	30-1-4	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3		22,746
12	30-1-7	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3		65,163
13	30-8-92	Песок природный	м3		6,8238
14	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3		4,5492
15	30-8-30	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 1000, фракция 10-20 мм	м3		2,0516
16	30-8-31	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 1000, фракция 20-40 мм	м3		6,6454
17	30-8-28	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 1000, фракции 5-10 мм	м3		4,1032
18	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т		5,096
19	4-1-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т		42,792
20	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т		3,629
21	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т		1,32
22	1-1-33	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ	т		2,7652
23	2-1-68	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3		10,747
24	2-1-76	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3		2,8036
25	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге		121638,37
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге		(--)

Заказчик:

Заместитель генерального директора
ТОО "АБК Құрылыс-1"
Аменов М. Е.

Подрядчик:

Директор
ТОО "ТОП Лтд"
Матвеев А.В.

Технадзор: