Заказчик: ТОО "АБК Құрылыс -1"
Подрядчик: ТОО "ТОП Лтд"
Наименование стройки - НАЗАРБАЕВ ИНТЕЛЕКТУАЛЬНАЯ ШКОЛА "ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ В Г.СЕМЕЙ НА 720 УЧАЩИХСЯ СО СПАЛЬНЫМ КОРПУСОМ НА 120 МЕСТ"

Форма 2В

АКТ №28
приемки выполненных работ за сентябрь 2015 года
Локальная смета №1-1-2
на разбивку осей зданий и сооружений

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Восстановление и закрепление оси трасс								
1	С СБ.ЦЕН НА ИЗЫСКАТЕЛЬСК	**Разбивка основных осей зданий и сооружений при длине разбивочных сторондо 20 м**	0,3754	22998,00	--	8633	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
2	С СБ.ЦЕН НА ИЗЫСКАТЕЛЬСК	**ТО же при длине разбивочных сторон до 50 м**	0,924	22998,00	--	21250	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			29884	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость прочих работ -		Тенге			29884				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1793				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			31677				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			31677				
		Итого в базовых ценах 2001 года	Тенге			31 677				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1852 тенге К=2,5574194	Тенге	2,5574194		81 011				
		Налог (2 %)	Тенге			1 620				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	Тенге			82 631				
		НДС (12 %)	Тенге			9 916				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)	Тенге			92 547				
		Итого :	**Тенге**			92 547				
		Скидка 1,12%	**к=0,9888**			1 037				
		ИТОГО с учетом скидки 1,12%				91 510				
		Генподрядные ТОО "АБК Курылыс" 11,88 %	11,88%			10 871				
		Итого с учетом генподряда				80 639				

Заказчик:

Заместитель генерального директора
ТОО "АБК Құрылыс-1"
Аменов М. Е.

Подрядчик:

Директор
ТОО "ТОП Лтд"
Матвеев А.В.

Технадзор:

инженер ПТО
Мерамова А.Т.
Шаменбеков А.Е.

Заказчик: ТОО "АБК Құрылыс -1"

Подрядчик: ТОО "ТОП Лтд"

Форма 2В

Наименование стройки - НАЗАРБАЕВ ИНТЕЛЕКТУАЛЬНАЯ ШКОЛА "ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ В Г.СЕМЕЙ НА 720 УЧАЩИХСЯ СО СПАЛЬНЫМ КОРПУСОМ НА 120 МЕСТ"

АКТ №29

приемки выполненных работ за сентябрь 2015 года

Локальная смета №2-2-4

на общестроительные, отделочные по чертежам марки АР

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Стены								
		Блок Б								
33	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м								
		м2	490,5	1146,87	34,73	562540	17035	137758	1,43	701
				225,00	13,01	110363	6381	118	0,06	31
34	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм								
		т	0,05903	50800,00	--	2999	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
35	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм								
		т	0,1086	64100,00	--	6961	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
36	С12041-51	Закладные изделия								
		т	0,20379	54800,00	--	11168	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Блок Г, Е, К								
37	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м								
		м3	40,24	1001,71	372,83	40309	15003	34829	3,72	150
				594,00	139,50	23903	5613	118	0,68	27
38	С143004-16 Изм. и доп. вып.17	Газоблоки В1,5, D600 ГОСТ 31360-2007								
		м3	37,0208	7421,00	--	274731	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
39	С143002-47	Сухие смеси кладочные цементно-песчаные М-50								
		кг	1006	15,00	--	15090	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,17573	8679,65	422,15	1525	74	1745	56,40	10
		т		8257,50	157,50	1451	28	118	0,77	--
41	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,04246	50800,00	--	2157	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
42	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,05189	64100,00	--	3326	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
43	С12041-51	Закладные изделия	0,08138	54800,00	--	4460	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
44	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	93,55	1001,71	372,83	93710	34878	80970	3,72	348
		м3		594,00	139,50	55569	13050	118	0,68	64
45	С143004-16 Изм. и доп. вып.17	Газоблоки В1,5, D600 ГОСТ 31360-2007	86,066	7421,00	--	638696	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
46	С143002-47	Сухие смеси кладочные цементно-песчаные М-50	2338,75	15,00	--	35081	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
47	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,384	8679,65	422,15	3333	162	3813	56,40	22
		т		8257,50	157,50	3171	60	118	0,77	--
48	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,071	50800,00	--	3607	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
49	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,123	64100,00	--	7884	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
50	С12041-51	Закладные изделия	0,19	54800,00	--	10412	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Блоки М, Н, П, Р .								
134	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	45,09	1001,71	372,83	45167	16811	39027	3,72	168
		м3		594,00	139,50	26783	6290	118	0,68	31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
135	С143004-16 Изм. и доп. вып.17	Газоблоки В1,5, D600 ГОСТ 31360-2007	41,4828	7421,00	--	307844	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
136	С143002-47	Сухие смеси кладочные цементно-песчаные М-50	1127,25	15,00	--	16909	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
137	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,18421	8679,65	422,15	1599	78	1829	56,40	10
		т		8257,50	157,50	1521	29	118	0,77	--
138	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,0327	50800,00	--	1661	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
139	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0594	64100,00	--	3808	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
140	С12041-51	Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток	0,09219	54800,00	--	5052	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Блок С								
145	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	118,41	1001,71	372,83	118612	44147	102487	3,72	440
		м3		594,00	139,50	70336	16518	118	0,68	81
146	С143004-16 Изм. и доп. вып.17	Газоблоки В1,5, D600 ГОСТ 31360-2007	108,9372	7421,00	--	808423	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
147	С143002-47	Сухие смеси кладочные цементно-песчаные М-50	2960,25	15,00	--	44404	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
148	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,511	8679,65	422,15	4435	216	5074	56,40	29
		т		8257,50	157,50	4220	80	118	0,77	--
149	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,123	50800,00	--	6248	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
150	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,147	64100,00	--	9423	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
151	С12041-51	Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток	0,241	54800,00	--	13207	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
152	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	9,61	1001,71	372,83	9626	3583	8318	3,72	36
		м3		594,00	139,50	5708	1341	118	0,68	7
153	С143004-16 Изм. и доп. вып.17	Газоблоки В1,5, D600 ГОСТ 31360-2007	8,8412	7421,00	--	65611	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
154	С143002-47	Сухие смеси кладочные цементно-песчаные М-50	240,25	15,00	--	3604	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
155	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,039	8679,65	422,15	339	16	387	56,40	2
		т		8257,50	157,50	322	6	118	0,77	--
156	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,006	50800,00	--	305	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
157	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,013	64100,00	--	833	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
158	С12041-51	Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток	0,02	54800,00	--	1096	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3186194	132003			1916
			Тенге			303346	49398			241
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3186194				
		Материалы -	Тенге			16988				
		Всего заработная плата -	Тенге				352744			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			94606				
		Местные материалы -	Тенге			2639251				
		Накладные расходы -	Тенге			416237				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							208
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				62436			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			216146				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3818578				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2365

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				415179			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3818578				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2365
		Сметная заработная плата -	Тенге				415179			
		РАЗДЕЛ 2. Перемычки								
163	Е0107-44-10	**Укладка перемычек масса до0,3 т**	23	104,79	66,43	2410	1528	1536	0,15	3
		шт		23,85	23,85	549	549	140	0,11	2
164	С143015-64 Изм. и доп. вып. 20	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84)**	0,7134	27211,00	--	19412	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			21822	1528			3
			Тенге			549	549			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			21822				
		Всего заработная плата -	Тенге				1097			
		Местные материалы -	Тенге			19746				
		Накладные расходы -	Тенге			1536				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				230			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1402				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			24760				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				1327			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			24760				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				1327			
		РАЗДЕЛ 4. Инвентарные леса и облицовка наружных стен								
168	Е0108-35-2	**Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ**	1700	150,62	0,62	256051	1054	139036	0,44	740
		м2		69,08	0,23	117436	391	118	--	2
169	Е0115-39-7 Изм. и доп. вып. 10	**Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса, устройство теплоизоляционного слоя 100 мм**	730	854,31	1,02	623648	742	29165	0,24	172
		м2		37,89	0,16	27660	117	105	--	--
170	Е0115-39-2 Изм. и доп. вып. 10, 12	**Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса с шагом 600 мм, из П-образного профиля**	1700	267,57	5,26	454874	8947	359767	1,20	2043
		м2		201,08	0,47	341836	799	105	--	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
171	Е0115-39-8 Изм. и доп. вып. 10	Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса, облицовка фасадными панелями								
		м2	1400	57,37	0,59	80314	822	83695	0,35	488
				56,78	0,16	79492	218	105	--	1
172	С11011-9378 Изм. и доп. вып. 21	Система навесных вентилируемых фасадов из алюминиевых профилей, окрашенных в архитектурный цвет по шкале RAL, высота панелей 0,2 м, шаг вертикального профиля 0,6 м ГОСТ 22233-2001								
		м2	1400	3267,00	--	4573800	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			5988686	11565			3442
			Тенге			566424	1525			7
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5988686				
	Материалы -		Тенге			836897				
	Всего заработная плата -		Тенге				567948			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4573800				
		Накладные расходы -	Тенге			611663				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							306
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				91749			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			396021				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6996370				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3755
		Сметная заработная плата -	Тенге				659698			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			6996370				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3755
		Сметная заработная плата -	Тенге				659698			
		РАЗДЕЛ 5. Кровля								
		Блок Д,Ж,И,Л-кровля								
229	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом								
		м3	474	5675,22	245,72	2690054	116471	267787	2,71	1285
				382,50	92,25	181305	43726	119	0,45	213
232	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок								
		1т	1,9093535	5239,08	327,33	10003	625	4037	11,60	22
				1890,00	123,75	3609	236	105	0,60	1
233	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм								
		т	1,9093535	50800,00	--	96995	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Будка выхода на кровлю (АР-46 разрез 12-12)								
239	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м								
			51,584	8460,88	335,84	436446	17324	50263	4,54	234

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		699,75	126,00	36096	6500	118	0,61	31
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**3233499**	**134420**			**1541**
			Тенге			**221010**	**50462**			**246**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3233499				
		Материалы -	Тенге			7743				
		Всего заработная плата -	Тенге				271472			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			96995				
		Местные материалы -	Тенге			2773331				
		Накладные расходы -	Тенге			322087				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							161
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				48313			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			213335				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3768921				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1948
		Сметная заработная плата -	Тенге				319785			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			3768921				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1948
		Сметная заработная плата -	Тенге				319785			
		РАЗДЕЛ 8. ОКНА,ДВЕРИ,ВИТРАЖИ								
		ОКНА И ВИТРАЖИ								
455	**Е0109-44-4**	**Монтаж оконных блоков из алюминиевых многокамерных профилей с герметическими стеклопакетами**	**338,39**	**985,59**	**202,91**	**333515**	**68664**	**248575**	**3,81**	**1289**
		м2		765,00	51,20	258868	17326	90	0,17	59
456	**С12031-920 Изм. и доп.вып.18**	**Блоки оконные из алюминиевых профилей с декорированным покрытием толщиной от 68 мм до 70 мм одностворчатые одинарной конструкции с двухкамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 21519-2003**	**338,39**	**21121,00**	**--**	**7147135**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			**7480651**	**68664**			**1289**
			Тенге			**258868**	**17326**			**59**
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			7480651				
		Материалы -	Тенге			5983				
		Всего заработная плата -	Тенге				276194			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			7147135				
		Накладные расходы -	Тенге			248575				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							124
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				37286			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			463754				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			8192979				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1472
		Сметная заработная плата -	Тенге				313480			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			8192979				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1472
		Сметная заработная плата -	Тенге				313480			
		РАЗДЕЛ 11 Внутренняя отделка								
		Первый этаж								
		СТЕНЫ								
532	Е0115-61-3	**Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен**	1600	290,99	4,07	465580	6505	229572	0,74	1184
		м2		135,68	0,97	217088	1552	105	0,05	83
		Второй этаж								
		СТЕНЫ								
545	Е0115-61-3	**Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен**	1300	290,99	4,07	378284	5285	186527	0,74	962
		м2		135,68	0,97	176384	1261	105	0,05	67
		Техэтаж								
560	Е0115-61-1	**Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен**	620	242,25	3,39	150196	2099	76636	0,65	403
		м2		117,00	0,72	72540	446	105	0,05	31
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**			994059	13889			2549
			Тенге			466012	3259			181
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			994059				
	Материалы -		Тенге			1607				
	Всего заработная плата -		Тенге				469271			
	Местные материалы -		Тенге			512552				
		Накладные расходы -	Тенге			492735				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							246
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				73910			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			89208				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1576002				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2977
		Сметная заработная плата -	Тенге				543182			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			1576002				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2977
		Сметная заработная плата -	Тенге				543182			
		РАЗДЕЛ 13 Приямки								
589	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	0,01855	55620,00	--	1032	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
590	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,06716	52102,00	--	3499	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
591	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,5192178	50642,00	--	26294	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
592	С12041-21 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,1372226	58600,00	--	8041	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
593	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,7192801	53000,00	--	38122	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
594	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,053058	52400,00	--	2780	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			79768	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			79768				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			79768				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4786				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			84555				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			84555				
		РАЗДЕЛ 15.Крыльца								
		Крыльцо -КРм10-1 шт								
739	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	2,4	5853,25	66,01	14048	158	556	1,35	3
		м3		195,75	24,93	470	60	105	0,12	--
740	Е0106-22-1	Устройство крыльца	1,62	11217,49	241,10	18172	391	2336	8,06	13
		м3		1282,50	91,08	2078	148	105	0,44	1
741	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	4,0443	83,00	--	336	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,03	41200,00	--	1236	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Крыльцо КРм11- 4 шт								
755	Е0106-22-1	Устройство крыльца	8	11217,49	241,10	89740	1929	11538	8,06	64
		м3		1282,50	91,08	10260	729	105	0,44	4
756	Е0106-22-1	Устройство крыльца	20,4	11008,40	241,10	224571	4918	29422	8,06	164
		м3		1282,50	91,08	26163	1858	105	0,44	9
757	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	20,706	83,00	--	1719	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
758	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,356	65900,00	--	23460	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
759	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,261	93997,62	304,24	24533	79	9096	198,00	52
		1т		33075,00	114,75	8633	30	105	0,56	--
		Крыльцо КРм13- 1 шт								
769	Е0106-22-1	Устройство крыльца	6	11217,49	241,10	67305	1447	8654	8,06	48
		м3		1282,50	91,08	7695	546	105	0,44	3
770	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	6,09	83,00	--	505	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
771	С143001-6 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	1,3	5800,00	--	7540	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
772	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские:сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,012	62000,00	--	744	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
773	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,605	65900,00	--	39870	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			513779	8922			345
			Тенге			55298	3370			16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			513779				
		Материалы -	Тенге			145727				
		Всего заработная плата -	Тенге				58669			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			65310				
		Местные материалы -	Тенге			238522				
		Накладные расходы -	Тенге			61602				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							31
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9240			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			34523				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			609904				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							393
		Сметная заработная плата -	Тенге				67909			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			609904				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							393
		Сметная заработная плата -	Тенге				67909			
		РАЗДЕЛ 17 П2ВОЗДУХОЗАБОРНАЯ ШАХТА Вш-1,Вш-2,Вш-3,Вш-4,Вш-5 Блок Д,Ж,Л,И,Р,В,Е Лист 78								
808	**Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006**	**Кладка в 1/2 кирпича**								
			300	**479,35**	**34,73**	**143804**	**10419**	**84256**	**1,43**	**429**
		м2		**225,00**	**13,01**	**67500**	**3903**	**118**	**0,06**	**19**
809	**С143006-7 Изм. и доп.вып.19**	**Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250x120x65 мм, М-100**								
			15,12	**15088,00**	**--**	**228131**	**--**	**--**	**--**	**--**
		1000шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
810	**С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм**								
			0,123	**50800,00**	**--**	**6248**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17	**Тенге**			**378183**	**10419**			**429**
			Тенге			**67500**	**3903**			**19**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			378183				
		Материалы -	Тенге			17516				
		Всего заработная плата -	Тенге				71403			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			6248				
		Местные материалы -	Тенге			276500				
		Накладные расходы -	Тенге			84256				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							42
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12638			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27746				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			490185				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							490

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				84041			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			490185				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							490
		Сметная заработная плата -	Тенге				84041			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**21876643**	**381410**			**11515**
			Тенге			**1939006**	**129792**			**771**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14395992				
	Материалы -		Тенге			1026479				
	Всего заработная плата -		Тенге				1792604			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4916728				
	Местные материалы -		Тенге			6459902				
		Накладные расходы -	Тенге			1990116				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							995
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				298517			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			983167				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			17369275				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11933
		Сметная заработная плата -	Тенге				2091121			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			7480651				
	Материалы -		Тенге			5983				
	Всего заработная плата -		Тенге				276194			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			7147135				
		Накладные расходы -	Тенге			248575				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							124
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				37286			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			463754				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			8192979				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1472
		Сметная заработная плата -	Тенге				313480			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			25562253				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13405
		Сметная заработная плата -	Тенге				2404601			
		Временные здания и сооружения (1,8 %)	Тенге			460 121				
		Возврат материалов от временных зданий и сосоружений 15%	тенге			69 018				
		итого:	тенге			26 022 374				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %, к-1,2)	Тенге			686 991				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	Тенге			260 224				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	Тенге			104 089				
		Итого в базовых ценах 2001 года	Тенге			27 073 677				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге К=2,5574194	Тенге	2,5574194		69 238 748				
		Налог (2 %)	Тенге			1 384 775				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	Тенге			70 623 523				
		НДС (12 %)	Тенге			8 474 823				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %, к-1,2)	Тенге			**686 991**				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	Тенге			**260 224**				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	Тенге			**104 089**				
		Итого в базовых ценах 2001 года	Тенге			**27 073 677**				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге К=2,5574194	Тенге	**2,5574194**		**69 238 748**				
		Налог (2 %)	Тенге			**1 384 775**				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	Тенге			**70 623 523**				
		НДС (12 %)	Тенге			**8 474 823**				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)	Тенге			**79 098 346**				
		Возврат 15% от временных зданий и сооружений в текущих ценах	Тенге			**176508**				
		Итого :	**Тенге**			**78 921 837**				
		ИТОГО ПО АКТУ К = 0,9888	**Тенге**	0,9888		**78 037 913**				
		Генподрядные ТОО "АБК Курылыс" 11,88 %	**11,88%**			**9 270 904**				
		Итого с учетом генподряда				**68 767 009**				

Заказчик:

Заместитель генерального директора
ТОО "АБК Курылыс-1"
Аменов М.Е.

Подрядчик:

Директор
ТОО "ТОП Лтд"
Матвеев А.В.

Технадзор:

инженер ПТО
Мусалова А.А.
Шалкенбаева А.Б.

Заказчик: ТОО "АБК Құрылыс -1"
Подрядчик: ТОО "ТОП Лтд"
Наименование стройки - НАЗАРБАЕВ ИНТЕЛЕКТУАЛЬНАЯ ШКОЛА "ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ В Г.СЕМЕЙ НА 720 УЧАЩИХСЯ СО

ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

к АКТУ №29

приемки выполненных работ за сентябрь 2015 года

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 2-2-4

на Общестроительные. Отделочные , Школа на 720 учащихся

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на. ед. измерения	Количество по проектным данным
1	2	3	4	5	6
		Раздел 1. 1 Стены			
		Блок Б			
1	**Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006**	**Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м**	**м2**	**490,50**	
1.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,43	701,415
1.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0635	31,1468
1.3		Прочие машины	Тенге	34,73	17035,07
1.4	30-6-7	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250x120x65 мм ГОСТ 530-2012	1000шт	0,0504	24,7212
1.5	30-2-5	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,023	11,2815
1.6	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	12,81	6283,31
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
2	**С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм**	**т**	**0,05903**	
3	**С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм**	**т**	**0,1086**	
4	**С12041-51**	**Закладные изделия**	**т**	**0,20379**	
		Блок Г, Е, К			
5	**Е0108-22-1**	**Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м**	**м3**	**40,24**	
5.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	3,72	149,6928
5.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,68	27,3632
5.3		Прочие машины	Тенге	372,83	15002,68
5.4	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	34,88	1403,57
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
6	**С143004-16 Изм. и доп. вып.17**	**Газоблоки В1,5, D600 ГОСТ 31360-2007**	**м3**	**37,0208**	
7	**С143002-47**	**Сухие смеси кладочные цементно-песчаные М-50**	**кг**	**1006,00**	
8	**Е0108-12-1**	**Армирование кладки стен и других конструкций**	**т**	**0,17573**	
8.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	56,4	9,9112
8.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,77	0,1353121
8.3		Прочие машины	Тенге		
9	**С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм**	**т**	**0,04246**	
10	**С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм**	**т**	**0,05189**	
11	**С12041-51**	**Закладные изделия**	**т**	**0,08138**	
12	**Е0108-22-1**	**Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м**	**м3**	**93,55**	
12.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	3,72	348,006
12.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,68	63,614
12.3		Прочие машины	Тенге	372,83	34878,25
12.4	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	34,88	3263,02
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
13	**С143004-16 Изм. и доп. вып.17**	**Газоблоки В1,5, D600 ГОСТ 31360-2007**	**м3**	**86,066**	
14	**С143002-47**	**Сухие смеси кладочные цементно-песчаные М-50**	**кг**	**2338,75**	
15	**Е0108-12-1**	**Армирование кладки стен и других конструкций**	**т**	**0,384**	
15.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	56,4	21,6576
15.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,77	0,29568
15.3		Прочие машины	Тенге		
16	**С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм**	**т**	**0,071**	

1	2	3	4	5	6
17	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,123	
18	С12041-51	Закладные изделия	т	0,19	
		Блоки М, Н, П, Р .			
19	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3	45,09	
19.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	3,72	167,7348
19.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,68	30,6612
19.3		Прочие машины	Тенге	372,83	16810,9
19.4	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	34,88	1572,74
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
20	С143004-16 Изм. и доп. вып.17	Газоблоки В1,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3	41,4828	
21	С143002-47	Сухие смеси кладочные цементно-песчаные М-50	кг	1127,25	
22	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,18421	
22.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	56,4	10,3894
22.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,77	0,1418417
22.3		Прочие машины	Тенге		
23	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	т	0,0327	
24	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,0594	
25	С12041-51	Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток	т	0,09219	
		Блок С			
26	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3	118,41	
26.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	3,72	440,4852
26.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,68	80,5188
26.3		Прочие машины	Тенге	372,83	44146,8
26.4	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	34,88	4130,14
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
27	С143004-16 Изм. и доп. вып.17	Газоблоки В1,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3	108,9372	
28	С143002-47	Сухие смеси кладочные цементно-песчаные М-50	кг	2960,25	
29	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,511	
29.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	56,4	28,8204
29.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,77	0,39347
29.3		Прочие машины	Тенге		
30	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	т	0,123	
31	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,147	
32	С12041-51	Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток	т	0,241	
33	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3	9,61	
33.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	3,72	35,7492
33.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,68	6,5348
33.3		Прочие машины	Тенге	372,83	3582,9
33.4	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	34,88	335,2
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
34	С143004-16 Изм. и доп. вып.17	Газоблоки В1,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3	8,8412	
35	С143002-47	Сухие смеси кладочные цементно-песчаные М-50	кг	240,25	
36	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,039	
36.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	56,4	2,1996
36.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,77	0,03003
36.3		Прочие машины	Тенге		
37	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	т	0,006	
38	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,013	
39	С12041-51	Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток	т	0,02	

Раздел 2. 2 Перемычки

1	2	3	4	5	6
40	E0107-44-10	**Укладка перемычек масса до0,3 т**	**шт**	**23,00**	
40.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,148	3,404
40.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1051	2,4173
40.3	0-3-1	Краны башенные, 5 т	маш-ч	0,0412	0,9476
40.4		Прочие машины	Тенге	34,64	796,72
40.5	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,0575
40.6	30-13-1	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт	1	23
41	С143015-64 Изм. и доп. вып. 20	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84)**	**м3**	**0,7134**	
		Раздел 3. 4 Инвентарные леса и облицовка наружных стен			
42	E0108-35-2	**Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ**	**м2**	**1700,00**	
42.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,435	739,5
42.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	1,87
42.3		Прочие машины	Тенге	0,62	1054
42.4	2-1-118	Деревянные детали лесов	м3	0,00009	0,153
42.5	6-8-33	Щиты настила	м2	0,034	57,8
42.6	2-1-265	Стальные детали лесов	т	0,00035	0,595
43	E0115-39-7 Изм. и доп. вып. 10	**Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса, устройство теплоизоляционного слоя 100 мм**	**м2**	**730,00**	
43.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,2357	172,061
43.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00054	0,3942
43.3	0-3-80	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш-ч	0,00054	0,3942
43.4		Прочие машины	Тенге	0,43	313,9
43.5	1-1-1969	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	1,1	803
43.6	3-1-100	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96	м3	0,089	64,97
43.7	1-1-2057	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм	шт	8,4	6132
44	E0115-39-2 Изм. и доп. вып. 10, 12	**Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса с шагом 600 мм, из П-образного профиля**	**м2**	**1700,00**	
44.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,2016	2042,72
44.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0022	3,74
44.3	0-3-80	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш-ч	0,00162	2,754
44.4	0-22-79	Ножницы электрические	маш-ч	0,0303	51,51
44.5		Прочие машины	Тенге	1,61	2737
44.6	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	61,23	104091
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
45	E0115-39-8 Изм. и доп. вып. 10	**Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса, облицовка фасадными панелями**	**м2**	**1400,00**	
45.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,3484	487,76
45.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00054	0,756
45.3	0-3-80	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш-ч	0,00054	0,756
46	С11011-9378 Изм. и доп. вып. 21	**Система навесных вентилируемых фасадов из алюминиевых профилей, окрашенных в архитектурный цвет по шкале RAL, высота панелей 0,2 м, шаг вертикального профиля 0,6 м ГОСТ 22233-2001**	**м2**	**1400,00**	
		Раздел 4. 5 Кровля			
		Блок Д,Ж,И,Л-кровля			
47	E0112-14-2	**Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом**	**м3**	**474,00**	
47.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	2,71	1284,54
47.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,45	213,3
47.3		Прочие машины	Тенге	245,72	116471,28
47.4	30-9-11	Гравий керамзитовый М-400, фракция 10-20 мм	м3	1,03	488,22
48	E0106-11-10	**Армирование подстилающих слоев и набетонок**	**1т**	**1,9094**	
48.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	11,6	22,1485
48.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6	1,1456
48.3		Прочие машины	Тенге	327,33	624,99
48.4	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	3021,75	5769,59
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
49	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм**	**т**	**1,9094**	
			Будка выхода на кровлю (АР-46 разрез 12-12)		
50	E0108-6-1	**Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м**	**м3**	**51,584**	
50.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	4,54	234,1914
50.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,61	31,4662
50.3		Прочие машины	Тенге	335,84	17323,97
50.4	30-6-7	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012	1000шт	0,38	19,6019
50.5	30-6-1	Кирпич керамический, силикатный или пустотелый	1000шт	0,38	19,6019
50.6	30-2-11	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый М-25	м3	0,24	12,3802
50.7	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	38,25	1973,09
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
		Раздел 5. 8 ОКНА,ДВЕРИ,ВИТРАЖИ			
		ОКНА И ВИТРАЖИ			
51	E0109-44-4	**Монтаж оконных блоков из алюминиевых многокамерных профилей с герметическими стеклопакетами**	**м2**	**338,39**	
51.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	3,81	1289,2659
51.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1729	58,5076
51.3	0-3-80	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш-ч	0,0048	1,6243
51.4	0-3-123	Краны на пневмоколесном ходу, 25 т	маш-ч	0,156	52,7888
51.5		Прочие машины	Тенге	6,44	2179,23
51.6	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,00007	0,0236873
51.7	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	7,23	2446,56

1	2	3	4	5	6
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
52	С12031-920 Изм. и доп.вып.18	**Блоки оконные из алюминиевых профилей с декорированным покрытием толщиной от 68 мм до 70 мм одностворчатые одинарной конструкции с двухкамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 21519-2003**	м2	338,39	
		Раздел 6. 11 Внутренняя отделка			
		Первый этаж			
		СТЕНЫ			
53	Е0115-61-3	**Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен**	м2	1600,00	
53.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,74	1184
53.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0517	82,72
53.3	0-9-40	Насосы для строительных растворов, 4 м3/час	маш-ч	0,047	75,2
53.4		Прочие машины	Тенге	2,56	4096
53.5	30-2-34	Раствор готовый отделочный тяжелый известковый 1:2,5	м3	0,0187	29,92
53.6	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	0,52	832
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
		Второй этаж			
		СТЕНЫ			
54	Е0115-61-3	**Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен**	м2	1300,00	
54.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,74	962
54.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0517	67,21
54.3	0-9-40	Насосы для строительных растворов, 4 м3/час	маш-ч	0,047	61,1
54.4		Прочие машины	Тенге	2,56	3328
54.5	30-2-34	Раствор готовый отделочный тяжелый известковый 1:2,5	м3	0,0187	24,31
54.6	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	0,52	676
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
			Техэтаж		
55	Е0115-61-1	**Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен**	м2	620,00	
55.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,65	403
55.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0505	31,31
55.3	0-9-40	Насосы для строительных растворов, 4 м3/час	маш-ч	0,047	29,14
55.4		Прочие машины	Тенге	1,88	1165,6
55.5	30-2-34	Раствор готовый отделочный тяжелый известковый 1:2,5	м3	0,0151	9,362
55.6	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	0,16	99,2
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
		Раздел 7. 13 Приямки			
56	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	т	0,01855	
57	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	т	0,06716	
58	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82**	т	0,5192178	
59	С12041-21 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм**	т	0,1372226	
60	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм**	т	0,7192801	
61	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	т	0,0530580	
		Раздел 8.Крыльца			
		Крыльцо -КРм10-1 шт			
62	Е0106-1-1	**Устройство бетонной подготовки**	м3	2,40	
62.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,35	3,24
62.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1218	0,29232
62.3		Прочие машины	Тенге	66,01	158,42
62.4	30-1-4	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	2,448
62.5	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	130,41	312,98
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
63	Е0106-22-1	**Устройство крыльца**	м3	1,62	
63.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	8,06	13,0572
63.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4448	0,720576
63.3		Прочие машины	Тенге	241,1	390,58
63.4	30-1-7	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,6443
63.5	2-1-14	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,100764
63.6	2-1-29	Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, II сорта	м3	0,0099	0,016038
63.7	2-1-68	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,008586
63.8	2-1-76	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,042282
63.9	2-1-133	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий при массе сборочной единицы от 0,101 до 0,5 т	т	0,005	0,0081
63.10	6-8-30	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	1,3948
63.11	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	416,66	674,99
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
64	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**	м3	4,0443	

1	2	3	4	5	6
65	**С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм**	**т**	**0,03**	
		Крыльцо КРм11- 4 шт			
66	**Е0106-22-1**	**Устройство крыльца**	**м3**	**8,00**	
66.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	8,06	64,48
66.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4448	3,5584
66.3		Прочие машины	Тенге	241,1	1928,8
66.4	30-1-7	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	8,12
66.5	2-1-14	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,4976
66.6	2-1-29	Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, II сорта	м3	0,0099	0,0792
66.7	2-1-68	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,0424
66.8	2-1-76	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,2088
66.9	2-1-133	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий при массе сборочной единицы от 0,101 до 0,5 т	т	0,005	0,04
66.10	6-8-30	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	6,888
66.11	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	416,66	3333,28
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
67	**Е0106-22-1**	**Устройство крыльца**	**м3**	**20,40**	
67.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	8,06	164,424
67.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4448	9,0739
67.3		Прочие машины	Тенге	241,1	4918,44
67.4	30-1-6	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	20,706
67.5	2-1-14	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	1,2689
67.6	2-1-29	Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, II сорта	м3	0,0099	0,20196
67.7	2-1-68	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,10812
67.8	2-1-76	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,53244
67.9	2-1-133	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий при массе сборочной единицы от 0,101 до 0,5 т	т	0,005	0,102
67.10	6-8-30	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	17,5644
67.11	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	416,66	8499,86
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
68	**С143001-54**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**	**м3**	**20,706**	
69	**С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	**т**	**0,356**	
70	**Е0106-11-7**	**Установка закладных деталей весом до 4 кг**	**1т**	**0,261**	
70.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	198	51,678
70.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,56	0,14616
70.3		Прочие машины	Тенге	304,25	79,41
70.4	4-1-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	т	1	0,261
70.5	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	318,39	83,1
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
		Крыльцо КРм13- 1 шт			
71	**Е0106-22-1**	**Устройство крыльца**	**м3**	**6,00**	
71.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	8,06	48,36
71.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4448	2,6688
71.3		Прочие машины	Тенге	241,1	1446,6
71.4	30-1-7	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	6,09
71.5	2-1-14	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,3732
71.6	2-1-29	Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, II сорта	м3	0,0099	0,0594
71.7	2-1-68	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,0318
71.8	2-1-76	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,1566
71.9	2-1-133	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий при массе сборочной единицы от 0,101 до 0,5 т	т	0,005	0,03
71.10	6-8-30	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	5,166
71.11	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	416,66	2499,96
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
72	**С143001-54**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**	**м3**	**6,09**	
73	**С143001-6 Изм. и доп. вып.19**	**Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**1,30**	
74	**С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки плоские:сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	**т**	**0,012**	
75	**С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	**т**	**0,605**	

Раздел 9. 17 П2ВОЗДУХОЗАБОРНАЯ ШАХТА Вш-1,Вш-2,Вш-3,Вш-4,Вш-5 Блок Д,Ж,Л,И,Р,В,Е Лист 78

1	2	3	4	5	6
76	**Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006**	**Кладка в 1/2 кирпича**	**м2**	**300,00**	
76.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,43	429
76.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0635	19,05
76.3		Прочие машины	Тенге	34,73	10419
76.4	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,0009	0,27
76.5	30-6-1	Кирпич керамический, силикатный или пустотелый	1000шт	0,0504	15,12
76.6	30-2-12	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый М-50	м3	0,023	6,9
76.7	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	12,81	3843
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
77	**С143006-7 Изм. и доп.вып.19**	**Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250x120x65 мм, М-100**	**1000шт**	**15,12**	
78	**С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм**	**т**	**0,123**	
	Итого по локальной ресурсной ведомости:				
		Трудовые ресурсы			
1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч		11514,8912
2		Затраты труда машинистов	чел-ч		771,1822
		Строительные машины и механизмы			
3	0-3-1	Краны башенные, 5 т	маш-ч		0,9476
4	0-3-80	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш-ч		5,5285
5	0-3-123	Краны на пневмоколесном ходу, 25 т	маш-ч		52,7888
6	0-9-40	Насосы для строительных растворов, 4 м3/час	маш-ч		165,44
7	0-22-79	Ножницы электрические	маш-ч		51,51
8		Прочие машины	Тенге		301434,77
		Материальные ресурсы			
9	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т		0,27
10	4-1-21	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т		0,1372226
11	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т		0,7192801
12	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т		0,053058
13	4-1-51	Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток	т		0,35319
14	4-1-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	т		0,261
15	30-1-4	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3		2,448
16	30-1-6	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3		22,006
17	30-1-7	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3		15,8543
18	30-9-11	Гравий керамзитовый М-400, фракция 10-20 мм	м3		488,22
19	30-4-16	Газоблоки В1,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3		282,348
20	30-6-7	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250x120x65 мм ГОСТ 530-2012	1000шт		44,3231
21	30-6-1	Кирпич керамический, силикатный или пустотелый	1000шт		34,7219
22	30-2-47	Сухие смеси кладочные цементно-песчаные М-50	кг		7672,5
23	30-2-5	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3		11,2815
24	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3		0,0575
25	30-2-11	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый М-25	м3		12,3802
26	30-2-12	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый М-50	м3		6,9
27	30-2-34	Раствор готовый отделочный тяжелый известковый 1:2,5	м3		63,592
28	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т		0,012
29	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т		0,961
30	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т		0,50289
31	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т		2,3665
32	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т		0,03
33	4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т		0,01855
34	4-1-5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т		0,06716
35	4-1-6	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т		0,5192178
36	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т		0,0236873
37	1-1-1969	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2		803
38	2-1-14	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3		2,2404
39	2-1-29	Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, II сорта	м3		0,356598
40	2-1-68	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3		0,190906
41	2-1-76	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3		0,940122
42	3-1-100	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96	м3		64,97
43	30-13-1	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт		23
44	2-1-118	Деревянные детали лесов	м3		0,153
45	1-1-2057	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10x200 мм	шт		6132
46	2-1-133	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий при массе сборочной единицы от 0,101 до 0,5 т	т		0,1801
47	6-8-30	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2		31,0132
48	6-8-33	Щиты настила	м2		57,8
49	1-1-9378	Система навесных вентилируемых фасадов из алюминиевых профилей, окрашенных в архитектурный цвет по шкале RAL, высота панелей 0,2 м, шаг вертикального профиля 0,6 м ГОСТ 22233-2001	м2		1400
50	2-1-265	Стальные детали лесов	т		0,595
51	3-1-920	Блоки оконные из алюминиевых профилей с декорированным покрытием толщиной от 68 мм до 70 мм одностворчатые одинарной конструкции с двухкамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 21519-2003	м2		338,39
52	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге		152122,59
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге		(--)
		Строительные материалы и конструкции			

1	2	3	4	5	6
53	4-1-51	Закладные изделия	т		0,47517
54	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3		30,8403
55	30-6-7 Изм. и доп.вып.19	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-100	1000шт		15,12
56	30-15-64 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84)	м3		0,7134

Заказчик:

Заместитель генерального директора
ТОО "АБК Құрылыс-1"
Аменов М. Е.

Подрядчик:

Директор
ТОО "ТОП Лтд"
Матвеев А.В.

Технадзор:

Форма КС-3

Заказчик: ТОО "АБК Құрылыс-1"
Подрядчик: ТОО "ТОП Лтд"
Наименование строительства: "НАЗАРБАЕВ ИНТЕЛЕКТУАЛЬНАЯ ШКОЛА "ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ В Г.СЕМЕЙ НА 720 УЧАЩИХСЯ СО СПАЛЬНЫМ КОРПУСОМ НА 120 МЕСТ"

С П Р А В К А

стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2015 года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказч.	Код подр.	Договор		Источник финансирования		Орган-но-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		206	05.06.2014				

Наименование работ	С начала строительства по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ и затрат								В т.ч.налог на добавленную стоимость 12%
		С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах	из них:		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	дополнительные затраты		
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнитель-ные расходы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке	1 141 938 081	1 141 938 081	104 135 370							11 157 361

ЗАКАЗЧИК: _____

ПОДРЯДЧИК: _____

Заказчик: **ТОО "АБК Құрылыс -1"**

Подрядчик: **ТОО "ТОП Лтд"**

Объект :"НАЗАРБАЕВ ИНТЕЛЕКТУАЛЬНАЯ ШКОЛА "ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ В Г.СЕМЕЙ НА 720 УЧАЩИХСЯ СО СПАЛЬНЫМ КОРПУСОМ НА 120 МЕСТ"

РЕЕСТР

за сентябрь месяц 2015 г.

№ п/п	Наименование акта	Наименование раздела	Сумма
1	АКТ выполненных работ № 21	Водопровод и канализация	1 036 684
2	АКТ выполненных работ № 22	Насосная станция пожаротушения	259 056
3	АКТ выполненных работ № 23	Гараж на 3 а/м	5 521 426
4	АКТ выполненных работ № 24	Топливохранилище и топливопровод РП ТО	268 883
5	АКТ выполненных работ № 25	Ограждение и подпорные стенки	2 663 311
6	АКТ выполненных работ № 26	Резервуар 200 м3 - 2 шт противопожарный	2 179 633
7	АКТ выполненных работ № 27	Резервуар 200 м3 - 2 шт для сточных вод	23 358 729
8	АКТ выполненных работ № 28	На разбивку осей зданий и сооружений	80 639
9	АКТ выполненных работ № 29	На общестроительные, отделочные работы	68 767 009
	Итого:		104 135 370

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Счет-фактура № 00000000160 от 30 сентября 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 031040003399, Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В",Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0032855, от 10.08.2012

ИИК поставщика: KZ42914398914BC01184, в банке ДБ АО "СБЕРБАНК", БИК SABRKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №АБК1/Под/СИШ/206 от 05.06.2014

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г.Семей

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 031040003399, Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд",Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В"

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 031240001439, ТОО "АБК Құрылыс-1",Республика Казахстан, г.Астана, ул.Сыганак.10/2ВП-25

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ТОО "АБК Құрылыс-1"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 031240001439, Республика Казахстан, г.Астана, ул.Сыганак.10/2ВП-25

ИИК получателя: KZ379470398000024394, в банке АО ДБ "Альфа-Банк", БИК ALFAKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство объекта "Назарбаев Интеллектуальная школа физико-математического направления в г.Семей на 720 учащихся со спальным корпусом на 120 мест"	тг.	1	92 978 009,00	92 978 009,00	12%	11 157 361,00	104 135 370,00		
Всего по счету:					**92 978 009,00**		**11 157 361,00**	**104 135 370,00**		

Директор: Матвеев А. В.

(Ф.И.О., подпись)

Гл.бухгалтер: Жунисбаева М. Т.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер по материалам

(должность)

Чулембаева Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: ТОО "АБК Құрылыс -1"

Форма 2В

Подрядчик: ТОО "ТОП Лтд"

Наименование стройки - НАЗАРБАЕВ ИНТЕЛЕКТУАЛЬНАЯ ШКОЛА "ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ В Г.СЕМЕЙ НА 720 УЧАЩИХСЯ СО СПАЛЬНЫМ КОРПУСОМ НА 120 МЕСТ"

АКТ № 30

приемки выполненных работ за октябрь 2015 года

Локальная смета №2-2-4

на общестроительные, отделочные по чертежам марки АР

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1.Стены										
		Блок С										
159	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	326,42	1146,87	34,73	374362	11337	91676	1,43	467		
		м2		225,00	13,01	73445	4247	118	0,06	21		
160	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,038	50800,00	--	1930	--	--	--	--		
		т		--	--	--	--	--	--	--		
161	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,07	64100,00	--	4487	--	--	--	--		
		т		--	--	--	--	--	--	--		
162	С12041-10 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	0,132	49180,00	--	6492	--	--	--	--		
		т		--	--	--	--	--	--	--		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			387271	11337			467		
			Тенге			73445	4247			21		
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			387271						
	Материалы -		Тенге			4181						
	Всего заработная плата -		Тенге				77691					
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			12909						
	Местные материалы -		Тенге			285399						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			91676				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							46
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13751			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28737				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			507683				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							533
		Сметная заработная плата -	Тенге				91443			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			507683				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							533
		Сметная заработная плата -	Тенге				91443			
		РАЗДЕЛ 2.Перемычки								
163	Е0107-44-10	**Укладка перемычек масса до0,3 т**	11	104,79	66,43	1153	731	735	0,15	2
		шт		23,85	23,85	262	262	140	0,11	1
164	С143015-64 Изм. и доп. вып. 20	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84)**	0,3352	27211,00	--	9121	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			10274	731			2
			Тенге			262	262			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10274				
	Всего заработная плата -		Тенге				525			
	Местные материалы -		Тенге			9281				
		Накладные расходы -	Тенге			735				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				110			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			661				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11669				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				635			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			11669				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				635			
		РАЗДЕЛ 4.Инвентарные леса и облицовка наружных стен								
168	Е0108-35-2	**Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ**	950	150,62	0,62	143087	589	77697	0,44	413
		м2		69,08	0,23	65626	219	118	--	1
169	Е0115-39-7 Изм. и доп. вып. 10	**Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса, устройство теплоизоляционного слоя 100 мм**	700	854,31	1,02	598018	712	27967	0,24	165
		м2		37,89	0,16	26523	112	105	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
170	Е0115-39-2 Изм. и доп. вып. 10, 12	Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса с шагом 600 мм, из П-образного профиля	950	267,57	5,26	254194	5000	201046	1,20	1142
		м2		201,08	0,47	191026	446	105	--	2
171	Е0115-39-8 Изм. и доп. вып. 10	Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса, облицовка фасадными панелями	1230	57,37	0,59	70561	722	73532	0,35	429
		м2		56,78	0,16	69839	191	105	--	1
172	С11011-9378 Изм. и доп. вып. 21	Система навесных вентилируемых фасадов из алюминиевых профилей, окрашенных в архитектурный цвет по шкале RAL, высота панелей 0,2 м, шаг вертикального профиля 0,6 м ГОСТ 22233-2001	1230	3267,00	--	4018410	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Лист 58.1								
206	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий / парапетов/ из листовой стали (ЛИСТ 58.1)	150	161,83	1,24	24275	186	27435	0,97	146
		м2		153,23	0,47	22985	70	119	--	--
207	С11011-427 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Оцинкованный лист с защитным покрытием	150	450,00	--	67500	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			5176046	7209			2294
			Тенге			375999	1039			5
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5176046				
	Материалы -		Тенге			706928				
	Всего заработная плата -		Тенге				377038			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4085910				
		Накладные расходы -	Тенге			407677				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							204
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				61152			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			335023				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5918746				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2502
		Сметная заработная плата -	Тенге				438189			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			5918746				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2502
		Сметная заработная плата -	Тенге				438189			
		РАЗДЕЛ 5.Кровля								
		Блок В-кровля								
208	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	313	207,96	1,19	65090	372	10224	0,16	49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		27,00	0,45	8451	141	119	--	1
209	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	76	5675,22	245,72	431317	18675	42936	2,71	206
		м3		382,50	92,25	29070	7011	119	0,45	34
210	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	313	184,75	15,94	57826	4989	15126	0,24	76
		м2		34,65	5,96	10845	1865	119	0,03	9
211	Е0112-17-2	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек до 50мм	10955	6,86	0,14	75136	1534	2086	--	10
		м2		0,11	0,05	1205	548	119	--	3
212	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,40713	5239,08	327,33	2133	133	861	11,60	5
		1т		1890,00	123,75	769	50	105	0,60	--
213	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,40713	50800,00	--	20682	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Блок С-кровля								
219	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	180	5675,22	245,72	1021540	44230	101691	2,71	488
		м3		382,50	92,25	68850	16605	119	0,45	81
220	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	538,8	184,75	15,94	99543	8588	26038	0,24	131
		м2		34,65	5,96	18669	3211	119	0,03	16
221	Е0112-17-2	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек до 50мм	18858	6,86	0,14	129339	2640	3591	--	17
		м2		0,11	0,05	2074	943	119	--	6
222	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,662724	5239,08	327,33	3472	217	1401	11,60	8
		1т		1890,00	123,75	1253	82	105	0,60	--
223	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,662724	50800,00	--	33666	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Блок Д,Ж,И,Л-кровля								
229	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	158	5675,22	245,72	896685	38824	89262	2,71	428
		м3		382,50	92,25	60435	14575	119	0,45	71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
230	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм								
			2069,76	184,75	15,94	382385	32992	100023	0,24	503
		м2		34,65	5,96	71717	12336	119	0,03	60
231	Е0112-17-2	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек до 50мм								
			72441,6	6,86	0,14	496847	10142	13793	--	65
		м2		0,11	0,05	7969	3622	119	--	22
232	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок								
			0,6364513	5239,08	327,33	3334	208	1346	11,60	7
		1т		1890,00	123,75	1203	79	105	0,60	--
233	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм								
			0,6364513	50800,00	--	32332	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
234	Е0112-1-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство кровель из наплавляемых материалов в три слоя								
			229,97	62,49	27,39	14371	6299	12413	0,20	45
		м2		35,10	10,26	8072	2359	119	0,05	12
235	С11011-1208 Изм. и доп. вып. 21	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-3,0 ГОСТ 30547-97								
			264,4655	199,00	--	52629	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
236	С11011-1217 Изм. и доп. вып. 21	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97								
			519,7322	227,00	--	117979	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Блок М-Н -кровля								
243	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом								
			118	5675,22	245,72	669676	28995	66664	2,71	320

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		382,50	92,25	45135	10885	119	0,45	53
244	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	427,2	184,75	15,94	78925	6810	20645	0,24	104
		м2		34,65	5,96	14802	2546	119	0,03	12
245	Е0112-17-2	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек до 50мм	14952	6,86	0,14	102549	2093	2847	--	13
		м2		0,11	0,05	1645	748	119	--	4
246	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,525456	5239,08	327,33	2753	172	1111	11,60	6
		1т		1890,00	123,75	993	65	105	0,60	--
247	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,525456	50800,00	--	26693	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Блок Р-кровля								
255	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное изасыпка/ керамзитом	125	5675,22	245,72	709403	30715	70619	2,71	339
		м3		382,50	92,25	47813	11531	119	0,45	56
256	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	494,27	184,75	15,94	91316	7879	23886	0,24	120
		м2		34,65	5,96	17126	2946	119	0,03	14
257	Е0112-17-2	Добавлять на каждый1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек до 50мм	17299,45	6,86	0,14	118650	2422	3294	--	16
		м2		0,11	0,05	1903	865	119	--	5
258	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,6079521	5239,08	327,33	3185	199	1285	11,60	7
		1т		1890,00	123,75	1149	75	105	0,60	--
259	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,6079521	50800,00	--	30884	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			5770338	249128			2962
			Тенге			421149	93090			462
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5770338				
	Материалы -		Тенге			75992				
	Всего заработная плата -		Тенге				514239			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			314865				
	Местные материалы -		Тенге			4709204				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			611144				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							306
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				91672			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			382889				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6764371				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3729
		Сметная заработная плата -	Тенге				605910			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			6764371				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3729
		Сметная заработная плата -	Тенге				605910			
		РАЗДЕЛ 6.Полы								
		Тип 006								
370	Е0111-4-1	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой**	124,37	323,65	18,42	40252	2291	14205	0,42	52
		м2		85,95	6,91	10690	859	123	0,03	4
371	Е0111-11-1	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	124,37	227,38	9,95	28279	1237	8557	0,36	44
		м2		52,20	3,74	6492	465	123	0,02	2
		Тип 007								
378	Е0111-11-1	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	2107,73	227,38	9,95	479259	20972	145025	0,36	750
		м2		52,20	3,74	110024	7883	123	0,02	38
379	Е0111-11-2 К=6	**Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщ 50 мм**	2107,73	206,06	4,02	434313	8473	13688	0,03	56
		м2		3,78	1,50	7967	3162	123	0,01	15
		Тип 008								
380	Е0112-15-1	**Устройство оклеечной пароизоляции в один слой**	3822	28,19	1,19	107742	4548	124848	0,16	592
		м2		27,00	0,45	103194	1720	119	--	8
381	С11011-7598 Изм. и доп.вып.19	**Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая двухслойная на основе спанбонда, ламинированного эластичной полимерной пленкой, удельным весом 70 г/м2**	4204,2	23,00	--	96697	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
382	Е0111-9-1	**Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых**	3822	48,53	5,55	185482	21212	211783	0,26	986
		м2		42,98	2,07	164270	7912	123	0,01	39
383	С11031-604 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-150 ГОСТ 9573-96**	611,52	9800,00	--	5992896	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
384	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	5,00979	5239,08	327,33	26247	1640	10593	11,60	58
		1т		1890,00	123,75	9469	620	105	0,60	3
385	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	5,01	50800,00	--	254508	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
386	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	3822	227,38	9,95	869052	38029	262977	0,36	1361
		м2		52,20	3,74	199508	14294	123	0,02	70
387	Е0111-11-2 К=6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до 50 мм	3822	206,06	4,02	787551	15364	24822	0,03	101
		м2		3,78	1,50	14447	5733	123	0,01	28
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			9302279	113767			4000
			Тенге			626060	42648			207
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9302279				
	Материалы -		Тенге			48040				
	Всего заработная плата -		Тенге				668708			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6344101				
	Местные материалы -		Тенге			2170311				
		Накладные расходы -	Тенге			816498				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							408
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				122475			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			607127				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10725904				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4616
		Сметная заработная плата -	Тенге				791182			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			10725904				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4616
		Сметная заработная плата -	Тенге				791182			
		РАЗДЕЛ 9.ПроемыОбрамление проемов								
475	Е0115-40-2 Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм(Лист 63)	86	435,90	2,02	37487	174	5834	0,39	34
		м		64,13	0,48	5515	41	105	--	--
476	Е0115-40-1 Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство наружных оконных откосов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм (горизонт)(Лист 63)	86	659,44	2,02	56712	174	5834	0,39	34
		м		64,13	0,48	5515	41	105	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
477	Е0115-40-1 Изм. и доп. вып. 10, 12	**Устройство наружных оконных откосов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм (вертикаль)**	172	659,44	2,02	113424	348	11668	0,39	68
		м		64,13	0,48	11030	82	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			207624	695			135
			Тенге			22061	164			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			207624				
	Материалы -		Тенге			184868				
	Всего заработная плата -		Тенге				22225			
		Накладные расходы -	Тенге			23336				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3500			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13858				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			244818				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							147
		Сметная заработная плата -	Тенге				25725			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			244818				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							147
		Сметная заработная плата -	Тенге				25725			
		РАЗДЕЛ 11.Внутренняя отделка								
		Первый этаж								
		СТЕНЫ								
532	Е0115-61-3	**Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен**	3382	290,99	4,07	984119	13749	485258	0,74	2503
		м2		135,68	0,97	458870	3281	105	0,05	175
		Второй этаж								
		СТЕНЫ								
545	Е0115-61-3	**Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен**	1330	290,99	4,07	387013	5407	190832	0,74	984
		м2		135,68	0,97	180454	1290	105	0,05	69
		Третий этаж								
		СТЕНЫ								
556	Е0115-61-3	**Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен**	1050	290,99	4,07	305537	4269	150657	0,74	777
		м2		135,68	0,97	142464	1018	105	0,05	54
		Техэтаж								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
560	Е0115-61-1	**Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен**	1077	242,25	3,39	260905	3646	133124	0,65	700
		м2		117,00	0,72	126009	775	105	0,05	54
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**			1937574	27071			4964
			Тенге			907797	6365			352
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1937574				
	Материалы -		Тенге			3169				
	Всего заработная плата -		Тенге				914162			
	Местные материалы -		Тенге			999538				
		Накладные расходы -	Тенге			959870				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							480
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				143980			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			173847				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3071291				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5796
		Сметная заработная плата -	Тенге				1058142			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			3071291				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5796
		Сметная заработная плата -	Тенге				1058142			
		РАЗДЕЛ 17.П2ВОЗДУХОЗАБОРНАЯ ШАХТА Вш-1,Вш-2,Вш-3,Вш-4,Вш-5 Блок Д,Ж,Л,И,Р,В,Е Лист 78								
805	Е0111-2-9	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных**	0,83	6410,96	--	5321	--	579	3,66	3
		м3		567,00	--	471	--	123	--	--
808	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	**Кладка в 1/2 кирпича**	87	479,35	34,73	41703	3022	24434	1,43	124
		м2		225,00	13,01	19575	1132	118	0,06	6
809	С143006-7 Изм. и доп.вып.19	**Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250x120x65 мм, М-100**	4,385	15088,00	--	66161	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
810	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм**	0,036	50800,00	--	1829	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
811	Е0126-30-1	**Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов стен**	7	5207,97	378,22	36456	2648	25956	20,04	140

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		3566,25	141,75	24964	992	100	0,69	5
812	С11031-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96	7	7634,00	--	53438	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
813	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 2 мм стен	140	147,40	3,43	20636	480	11031	0,46	64
		м2		73,73	1,31	10322	183	105	0,01	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			225544	6149			331
			Тенге			55332	2308			11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			225544				
	Материалы -		Тенге			13989				
	Всего заработная плата -		Тенге				57639			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			55267				
	Местные материалы -		Тенге			94808				
		Накладные расходы -	Тенге			62000				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							31
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9300			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17253				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			304797				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							374
		Сметная заработная плата -	Тенге				66939			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			304797				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							374
		Сметная заработная плата -	Тенге				66939			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			23016950	416086			15155
			Тенге			2482104	150121			1060
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			23016950				
	Материалы -		Тенге			1037167				
	Всего заработная плата -		Тенге				2632226			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			10813052				
	Местные материалы -		Тенге			8268541				
		Накладные расходы -	Тенге			2972935				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1486
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				445940			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1559393				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			27549278				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							17701
		Сметная заработная плата -	Тенге				3078166			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			27549278				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							17701
		Сметная заработная плата -	Тенге				3078166			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Временные здания и сооружения (1,8 %)	Тенге			495 887				
						74 383				
		Возврат материалов от временных зданий и сосоружений 15%	тенге							
		итого:	тенге			28 045 165				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %, к-1,2)	Тенге			740 392				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	Тенге			280 452				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	Тенге			112 181				
		Итого в базовых ценах 2001 года	Тенге			29 178 190				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге К=2,5574194	Тенге	2,5574194		74 620 868				
		Налог (2 %)	Тенге			1 492 417				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	Тенге			76 113 286				
		НДС (12 %)	Тенге			9 133 594				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)	Тенге			85 246 880				
		Возврат 15% от временных зданий и сооружений в текущих ценах	Тенге			190229				
		Итого :	**Тенге**			85 056 651				
		ИТОГО ПО АКТУ К = 0,9888	**Тенге**	0,9888		84 104 017				
		Генподрядные ТОО "АБК Курылыс" 11,88 %	11,88%			9 991 557				
		Итого с учетом генподряда				74 112 460				

Заказчик:

Заместитель генерального директора
ТОО "АБК Құрылыс-1"
Аменов М. Е.

Подрядчик:

Директор
ТОО "ТОП Лтд"
Матвеев А.В.

Технадзор:

инженер ПТО
Мурзалиева А.Т.

Заказчик: ТОО "АБК Құрылыс -1"
Подрядчик: ТОО "ТОП Лтд"
Наименование стройки - НАЗАРБАЕВ ИНТЕЛЕКТУАЛЬНАЯ ШКОЛА "ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ В Г.СЕМЕЙ НА 720 УЧАЩИХСЯ СО СПАЛЬНЫМ КОРПУСОМ НА 120 МЕСТ"

ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ
к АКТУ №30
приемки выполненных работ за октябрь 2015 года

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 2-2-4
на Общестроительные. Отделочные , Школа на 720 учащихся

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на. ед. измерения	Количество по проектным данным
1	2	3	4	5	6
		Раздел 1.Стены			
		Блок С			
1	**E0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006**	**Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м**	**м2**	**326,42**	
1.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,43	466,7806
1.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0635	20,7277
1.3		Прочие машины	Тенге	34,73	11336,57
1.4	30-6-7	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012	1000шт	0,0504	16,4516
1.5	30-2-5	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,023	7,5077
1.6	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	12,81	4181,44
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
2	**С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм**	**т**	**0,0380**	
3	**С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм**	**т**	**0,0700**	
4	**С12041-10 Изм. и доп.вып.19**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,1320**	
		Раздел 2.Перемычки			
5	**E0107-44-10**	**Укладка перемычек масса до0,3 т**	**шт**	**11,00**	
5.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,148	1,628
5.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1051	1,1561
5.3	0-3-1	Краны башенные, 5 т	маш-ч	0,0412	0,4532
		Прочие машины	Тенге	34,64	381,04
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,0275
5.6	30-13-1	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт	1	11
6	**С143015-64 Изм. и доп. вып. 20**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84)**	**м3**	**0,3352**	
		Раздел 3.Инвентарные леса и облицовка наружных стен			
7	**E0108-35-2**	**Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ**	**м2**	**950,00**	
7.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,435	413,25
7.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	1,045
7.3		Прочие машины	Тенге	0,62	589
7.4	2-1-118	Деревянные детали лесов	м3	0,00009	0,0855
7.5	6-8-33	Щиты настила	м2	0,034	32,3
7.6	2-1-265	Стальные детали лесов	т	0,00035	0,3325
8	**E0115-39-7 Изм. и доп. вып. 10**	**Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса, устройство теплоизоляционного слоя 100 мм**	**м2**	**700,00**	
8.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,2357	164,99
8.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00054	0,378
8.3	0-3-80	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш-ч	0,00054	0,378
8.4		Прочие машины	Тенге	0,43	301
8.5	1-1-1969	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	1,1	770
8.6	3-1-100	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96	м3	0,089	62,3
8.7	1-1-2057	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм	шт	8,4	5880
9	**E0115-39-2 Изм. и доп. вып. 10, 12**	**Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса с шагом 600 мм, из П-образного профиля**	**м2**	**950,00**	

1	2	3	4	5	6
9.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,2016	1141,52
9.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0022	2,09
9.3	0-3-80	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш-ч	0,00162	1,539
9.4	0-22-79	Ножницы электрические	маш-ч	0,0303	28,785
9.5		Прочие машины	Тенге	1,61	1529,5
9.6	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	61,23	58168,5
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
10	**Е0115-39-8 Изм. и доп. вып. 10**	**Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса, облицовка фасадными панелями**	**м2**	**1230,00**	
10.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,3484	428,532
10.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00054	0,6642
10.3	0-3-80	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш-ч	0,00054	0,6642
11	**С11011-9378 Изм. и доп. вып. 21**	**Система навесных вентилируемых фасадов из алюминиевых профилей, окрашенных в архитектурный цвет по шкале RAL, высота панелей 0,2 м, шаг вертикального профиля 0,6 м ГОСТ 22233-2001**	**м2**	**1230,00**	
			Лист 58.1		
12	**Е0112-10-1**	**Устройство мелких покрытий / парапетов/ из листовой стали (ЛИСТ 58.1)**	**м2**	**150,00**	
12.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,972	145,8
12.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0023	0,345
12.3		Прочие машины	Тенге	1,24	186
12.4	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	7,36	1104
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
13	**С11011-427 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002**	**Оцинкованный лист с защитным покрытием**	**м2**	**150,00**	
		Раздел 4.Кровля			
		Блок В-кровля			
14	**Е0112-15-1**	**Устройство оклеечной пароизоляции в один слой**	**м2**	**313,00**	
14.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,155	48,515
14.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0022	0,6886
14.3		Прочие машины	Тенге	1,19	372,47
14.4	1-1-36	Битум нефтяной кровельный, марка БНК-45/180	т	0,00025	0,07825
14.5	1-1-728	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б	м2	1,1	344,3
14.6	1-1-405	Мастика битумная кровельная горячая	кг	1,96	613,48
14.7	1-1-220	Керосин для технических целей, марка КТ-1, КТ-2	т	0,0006	0,1878
15	**Е0112-14-2**	**Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом**	**м3**	**76,00**	
15.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	2,71	205,96
15.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,45	34,2
15.3		Прочие машины	Тенге	245,72	18674,72
15.4	30-9-11	Гравий керамзитовый М-400, фракция 10-20 мм	м3	1,03	78,28
16	**Е0112-17-1**	**Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм**	**м2**	**313,00**	
16.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,243	76,059
16.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0291	9,1083
16.3		Прочие машины	Тенге	15,94	4989,22
16.4	30-8-92	Песок природный	м3	0,0306	9,5778
16.5	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	4,7889
16.6	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	2,9	907,7
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
	Е0112-17-2	**Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек до 50мм**	**м2**	**10955,00**	
17.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,0009	9,8595
17.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	3,2865
17.3		Прочие машины	Тенге	0,14	1533,7
17.4	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,00102	11,1741
18	**Е0106-11-10**	**Армирование подстилающих слоев и набетонок**	**1т**	**0,407130**	
18.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	11,6	4,7227
18.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6	0,244278
18.3		Прочие машины	Тенге	327,34	133,27
18.4	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	3021,76	1230,25
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
19	**С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм**	**т**	**0,407130**	
		Блок С-кровля			
20	**Е0112-14-2**	**Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом**	**м3**	**180,00**	
20.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	2,71	487,8
20.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,45	81
20.3		Прочие машины	Тенге	245,72	44229,6
20.4	30-9-11	Гравий керамзитовый М-400, фракция 10-20 мм	м3	1,03	185,4
21	**Е0112-17-1**	**Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм**	**м2**	**538,80**	
21.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,243	130,9284
21.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0291	15,6791
21.3		Прочие машины	Тенге	15,94	8588,47
21.4	30-8-92	Песок природный	м3	0,0306	16,4873
21.5	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	8,2436

1	2	3	4	5	6
21.6	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	2,9	1562,52
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
22	Е0112-17-2	**Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек до 50мм**	м2	18858,00	
22.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,0009	16,9722
22.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	5,6574
22.3		Прочие машины	Тенге	0,14	2640,12
22.4	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,00102	19,2352
23	Е0106-11-10	**Армирование подстилающих слоев и набетонок**	1т	0,6627240	
23.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	11,6	7,6876
23.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6	0,3976344
23.3		Прочие машины	Тенге	327,33	216,93
23.4	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	3021,76	2002,59
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
24	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм**	т	0,6627240	
		Блок Д,Ж,И,Л-кровля			
25	Е0112-14-2	**Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом**	м3	158,00	
25.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	2,71	428,18
25.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,45	71,1
25.3		Прочие машины	Тенге	245,72	38823,76
25.4	30-9-11	Гравий керамзитовый М-400, фракция 10-20 мм	м3	1,03	162,74
26	Е0112-17-1	**Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм**	м2	2069,76	
		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,243	502,9517
		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0291	60,23
26.3		Прочие машины	Тенге	15,94	32991,97
26.4	30-8-92	Песок природный	м3	0,0306	63,3347
26.5	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	31,6673
26.6	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	2,9	6002,3
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
27	Е0112-17-2	**Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек до 50мм**	м2	72441,60	
27.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,0009	65,1974
27.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	21,7325
27.3		Прочие машины	Тенге	0,14	10141,82
27.4	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,00102	73,8904
28	Е0106-11-10	**Армирование подстилающих слоев и набетонок**	1т	0,6364513	
28.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	11,6	7,3828
28.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6	0,3818708
28.3		Прочие машины	Тенге	327,33	208,33
28.4	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	3021,76	1923,2
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
29	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм**	т	0,6364513	
	Е0112-1-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	**Устройство кровель из наплавляемых материалов в три слоя**	м2	229,97	
30.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,196	45,0741
30.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0501	11,5215
30.3		Прочие машины	Тенге		
31	С11011-1208 Изм. и доп. вып. 21	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-3,0 ГОСТ 30547-97**	м2	264,4655	
32	С11011-1217 Изм. и доп. вып. 21	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97**	м2	519,7322	
		Блок М-Н -кровля			
33	Е0112-14-2	**Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом**	м3	118,00	
33.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	2,71	319,78
33.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,45	53,1
33.3		Прочие машины	Тенге	245,72	28994,96
33.4	30-9-11	Гравий керамзитовый М-400, фракция 10-20 мм	м3	1,03	121,54
34	Е0112-17-1	**Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм**	м2	427,20	
34.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,243	103,8096
34.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0291	12,4315

1	2	3	4	5	6
34.3		Прочие машины	Тенге	15,94	6809,57
34.4	30-8-92	Песок природный	м3	0,0306	13,0723
34.5	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	6,5362
34.6	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	2,9	1238,88
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
35	**Е0112-17-2**	**Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек до 50мм**	**м2**	**14952,00**	
35.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,0009	13,4568
35.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	4,4856
35.3		Прочие машины	Тенге	0,14	2093,28
35.4	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,00102	15,251
36	**Е0106-11-10**	**Армирование подстилающих слоев и набетонок**	**1т**	**0,5254560**	
36.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	11,6	6,0953
36.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6	0,3152736
36.3		Прочие машины	Тенге	327,33	172
36.4	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	3021,76	1587,8
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
37	**С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм**	**т**	**0,5254560**	
		Блок Р-кровля			
38	**Е0112-14-2**	**Утепление покрытий /монолитное изасыпка/ керамзитом**	**м3**	**125,00**	
38.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	2,71	338,75
38.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,45	56,25
[illegible]		Прочие машины	Тенге	245,72	30715
[illegible].4	30-9-11	Гравий керамзитовый М-400, фракция 10-20 мм	м3	1,03	128,75
39	**Е0112-17-1**	**Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм**	**м2**	**494,27**	
39.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,243	120,1076
39.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0291	14,3833
39.3		Прочие машины	Тенге	15,94	7878,66
39.4	30-8-92	Песок природный	м3	0,0306	15,1247
39.5	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	7,5623
39.6	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	2,9	1433,38
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
40	**Е0112-17-2**	**Добавлять на каждый1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек до 50мм**	**м2**	**17299,45**	
40.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,0009	15,5695
40.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	5,1898
40.3		Прочие машины	Тенге	0,14	2421,92
40.4	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,00102	17,6454
41	**Е0106-11-10**	**Армирование подстилающих слоев и набетонок**	**1т**	**0,6079521**	
41.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	11,6	7,0522
41.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6	0,3647713
41.3		Прочие машины	Тенге	327,33	199
41.4	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	3021,75	1837,08
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
42	**С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм**	**т**	**0,6079521**	
		Раздел 5.Полы			
		Тип 006			
43	**Е0111-4-1**	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой**	**м2**	**124,37**	
43.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,416	51,7379
43.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0337	4,1913
43.3		Прочие машины	Тенге	18,42	2290,9
43.4	1-1-13	Асбест хризотиловый, марка К-6-30	т	0,00014	0,0174118
43.5	1-1-36	Битум нефтяной кровельный, марка БНК-45/180	т	0,00346	0,4303202
43.6	1-1-711	Бензин-растворитель	т	0,00095	0,1181515
43.7	1-1-726	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б	м2	1,12	139,2944
43.8	1-1-431	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00231	0,2872947
43.9	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	0,18	22,39
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
44	**Е0111-11-1**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	**м2**	**124,37**	
44.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,356	44,2757
44.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0182	2,2635
44.3		Прочие машины	Тенге	9,95	1237,48
44.4	30-8-92	Песок природный	м3	0,0306	3,8057
44.5	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	2,5371
44.6	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	0,93	115,66
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
		Тип 007			
45	**Е0111-11-1**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	**м2**	**2107,73**	
45.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,356	750,3519
45.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0182	38,3607

1	2	3	4	5	6
45.3		Прочие машины	Тенге	9,95	20971,91
45.4	30-8-92	Песок природный	м3	0,0306	64,4965
45.5	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	42,9977
45.6	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	0,93	1960,19
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
46	**Е0111-11-2 К=6**	**Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщ 50 мм**	**м2**	**2107,73**	
46.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,0264	55,6441
46.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0072	15,1757
46.3		Прочие машины	Тенге	4,02	8473,07
46.4	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0306	64,4965
		Тип 008			
47	**Е0112-15-1**	**Устройство оклеечной пароизоляции в один слой**	**м2**	**3822,00**	
47.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,155	592,41
47.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0022	8,4084
47.3		Прочие машины	Тенге		
48	**С11011-7598 Изм. и доп.вып.19**	**Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая двухслойная на основе спанбонда, ламинированного эластичной полимерной пленкой, удельным весом 70 г/м2**	**м2**	**4204,20**	
49	**Е0111-9-1**	**Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых**	**м2**	**3822,00**	
49.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,258	986,076
49.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0102	38,9844
49.3		Прочие машины	Тенге		
50	**С11031-604 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-150 ГОСТ 9573-96**	**м3**	**611,52**	
51	**Е0106-11-10**	**Армирование подстилающих слоев и набетонок**	**1т**	**5,00980**	
51.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	11,6	58,1136
51.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6	3,0059
51.3		Прочие машины	Тенге	327,33	1639,85
51.4	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	3021,75	15138,33
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
52	**С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм**	**т**	**5,01**	
53	**Е0111-11-1**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	**м2**	**3822,00**	
53.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,356	1360,632
53.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0182	69,5604
53.3		Прочие машины	Тенге	9,95	38028,9
53.4	30-8-92	Песок природный	м3	0,0306	116,9532
53.5	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	77,9688
53.6	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	0,93	3554,46
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
54	**Е0111-11-2 К=6**	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до 50 мм**	**м2**	**3822,00**	
		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,0264	100,9008
		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0072	27,5184
54.3		Прочие машины	Тенге	4,02	15364,44
54.4	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0306	116,9532
		Раздел 6.ПроемыОбрамление проемов			
55	**Е0115-40-2 Изм. и доп. вып. 10, 12**	**Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм(Лист 63)**	**м**	**86,00**	
55.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,3925	33,755
55.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,1118
55.3	0-22-36	Дрели электрические	маш-ч	0,0675	5,805
55.4	0-3-80	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш-ч	0,0006	0,0516
55.5	0-22-79	Ножницы электрические	маш-ч	0,0075	0,645
55.6		Прочие машины	Тенге	0,21	18,06
55.7	1-1-2073	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали марки КПГ 40х40 толщиной стенки 1,2 мм	м	1,05	90,3
55.8	1-1-1972	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	1,05	90,3
55.9	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	7,53	647,58
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
56	**Е0115-40-1 Изм. и доп. вып. 10, 12**	**Устройство наружных оконных откосов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм (горизонт)(Лист 63)**	**м**	**86,00**	
56.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,3925	33,755
56.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,1118
56.3	0-22-36	Дрели электрические	маш-ч	0,0675	5,805
56.4	0-3-80	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш-ч	0,0006	0,0516
56.5	0-22-79	Ножницы электрические	маш-ч	0,0075	0,645
56.6		Прочие машины	Тенге	0,21	18,06
56.7	1-1-2073	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали марки КПГ 40х40 толщиной стенки 1,2 мм	м	1,05	90,3
56.8	1-1-1971	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	1,05	90,3

1	2	3	4	5	6
56.9	1-1-2153	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	м	1,05	90,3
56.10	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	7,53	647,58
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
57	**Е0115-40-1 Изм. и доп. вып. 10, 12**	**Устройство наружных оконных откосов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм (вертикаль)**	**м**	**172,00**	
57.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,3925	67,51
57.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,2236
57.3	0-22-36	Дрели электрические	маш-ч	0,0675	11,61
57.4	0-3-80	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш-ч	0,0006	0,1032
57.5	0-22-79	Ножницы электрические	маш-ч	0,0075	1,29
57.6		Прочие машины	Тенге	0,21	36,12
57.7	1-1-2073	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали марки КПГ 40х40 толщиной стенки 1,2 мм	м	1,05	180,6
57.8	1-1-1971	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	1,05	180,6
57.9	1-1-2153	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	м	1,05	180,6
57.10	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	7,53	1295,16
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
		Раздел 7.Внутренняя отделка			
		Первый этаж			
		СТЕНЫ			
58	**Е0115-61-3**	**Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен**	**м2**	**3382,00**	
58.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,74	2502,68
58.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0517	174,8494
	0-9-40	Насосы для строительных растворов, 4 м3/час	маш-ч	0,047	158,954
		Прочие машины	Тенге	2,56	8657,92
58.5	30-2-34	Раствор готовый отделочный тяжелый известковый 1:2,5	м3	0,0187	63,2434
58.6	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	0,52	1758,64
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
		Второй этаж			
		СТЕНЫ			
59	**Е0115-61-3**	**Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен**	**м2**	**1330,00**	
59.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,74	984,2
59.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0517	68,761
59.3	0-9-40	Насосы для строительных растворов, 4 м3/час	маш-ч	0,047	62,51
59.4		Прочие машины	Тенге	2,56	3404,8
59.5	30-2-34	Раствор готовый отделочный тяжелый известковый 1:2,5	м3	0,0187	24,871
59.6	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	0,52	691,6
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
		Третий этаж			
		СТЕНЫ			
60	**Е0115-61-3**	**Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен**	**м2**	**1050,00**	
60.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,74	777
60.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0517	54,285
60.3	0-9-40	Насосы для строительных растворов, 4 м3/час	маш-ч	0,047	49,35
60.4		Прочие машины	Тенге	2,56	2688
	30-2-34	Раствор готовый отделочный тяжелый известковый 1:2,5	м3	0,0187	19,635
	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	0,52	546
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
			Техэтаж		
61	**Е0115-61-1**	**Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен**	**м2**	**1077,00**	
61.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,65	700,05
61.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0505	54,3885
61.3	0-9-40	Насосы для строительных растворов, 4 м3/час	маш-ч	0,047	50,619
61.4		Прочие машины	Тенге	1,88	2024,76
61.5	30-2-34	Раствор готовый отделочный тяжелый известковый 1:2,5	м3	0,0151	16,2627
61.6	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	0,16	172,32
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
		Раздел 8.П2ВОЗДУХОЗАБОРНАЯ ШАХТА Вш-1,Вш-2,Вш-3,Вш-4,Вш-5 Блок Д,Ж,Л,И,Р,В,Е Лист 78			
62	**Е0111-2-9**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных**	**м3**	**0,83**	
62.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	3,66	3,0378
62.2	30-1-4	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,8466
62.3	30-8-92	Песок природный	м3	0,31	0,2573
62.4	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	57,39	47,63
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
63	**Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006**	**Кладка в 1/2 кирпича**	**м2**	**87,00**	
63.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,43	124,41

1	2	3	4	5	6
63.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0635	5,5245
63.3		Прочие машины	Тенге	34,73	3021,51
63.4	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,0009	0,0783
63.5	30-6-1	Кирпич керамический, силикатный или пустотелый	1000шт	0,0504	4,3848
63.6	30-2-12	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый М-50	м3	0,023	2,001
63.7	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	12,81	1114,47
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
64	**С143006-7 Изм. и доп.вып.19**	**Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250x120x65 мм, М-100**	**1000шт**	**4,385**	
65	**С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм**	**т**	**0,036**	
66	**Е0126-30-1**	**Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов стен**	**м3**	**7,00**	
66.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	20,04	140,28
66.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,69	4,83
66.3		Прочие машины	Тенге	378,22	2647,54
66.4	1-1-94	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	3,9	27,3
66.5	2-1-14	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,05	0,35
66.6	3-1-19	Теплоизоляционные изделия	м3	0,97	6,79
66.7	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	229,5	1606,5
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
	С11031-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96**	**м3**	**7,00**	
68	**Е0115-64-3**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 2 мм стен**	**м2**	**140,00**	
68.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,4552	63,728
68.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0063	0,882
68.3		Прочие машины	Тенге	3,43	480,2
68.4	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	2,262	316,68
68.5	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	0,12	16,8
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)

Итого по локальной ресурсной ведомости:

		Трудовые ресурсы			
1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч		15154,9599
2		Затраты труда машинистов	чел-ч		1059,5901
		Строительные машины и механизмы			
3	0-22-36	Дрели электрические	маш-ч		23,22
4	0-3-1	Краны башенные, 5 т	маш-ч		0,4532
5	0-3-80	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш-ч		2,7876
6	0-9-40	Насосы для строительных растворов, 4 м3/час	маш-ч		321,433
7	0-22-79	Ножницы электрические	маш-ч		31,365
		Прочие машины	Тенге		400214,57
		Материальные ресурсы			
9	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т		0,0783
10	30-1-4	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3		0,8466
11	30-9-11	Гравий керамзитовый М-400, фракция 10-20 мм	м3		676,71
12	30-6-7	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250x120x65 мм ГОСТ 530-2012	1000шт		16,4516
13	30-6-1	Кирпич керамический, силикатный или пустотелый	1000шт		4,3848
14	30-8-92	Песок природный	м3		303,1095
15	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг		316,68
16	30-2-5	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3		7,5077
17	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3		0,0275
18	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3		500,9479
19	30-2-12	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый М-50	м3		2,001
20	30-2-34	Раствор готовый отделочный тяжелый известковый 1:2,5	м3		124,0121
21	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т		0,07
22	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т		7,9237
23	1-1-7598	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая двухслойная на основе спанбонда, ламинированного эластичной полимерной пленкой, удельным весом 70 г/м2	м2		4204,2
24	4-1-10	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	т		0,132
25	1-1-13	Асбест хризотиловый, марка К-6-30	т		0,0174118
26	1-1-36	Битум нефтяной кровельный, марка БНК-45/180	т		0,5085702
27	1-1-94	Гвозди строительные с плоской головкой	кг		27,3
28	1-1-711	Бензин-растворитель	т		0,1181515
29	1-1-726	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б	м2		139,2944
30	1-1-728	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б	м2		344,3
31	1-1-405	Мастика битумная кровельная горячая	кг		613,48
32	1-1-1969	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2		770
33	1-1-1208	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-3,0 ГОСТ 30547-97	м2		264,4655

1	2	3	4	5	6
34	1-1-1217	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2		519,7322
35	1-1-220	Керосин для технических целей, марка КТ-1, КТ-2	т		0,1878
36	2-1-14	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3		0,35
37	3-1-100	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96	м3		69,3
38	1-1-2073	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали марки КПГ 40х40 толщиной стенки 1,2 мм	м		361,2
39	1-1-431	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т		0,2872947
40	30-13-1	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт		11
41	1-1-1972	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м		90,3
42	2-1-118	Деревянные детали лесов	м3		0,0855
43	3-1-19	Теплоизоляционные изделия	м3		6,79
44	3-1-604	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-150 ГОСТ 9573-96	м3		611,52
45	1-1-2057	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм	шт		5880
46	6-8-33	Щиты настила	м2		32,3
47	1-1-9378	Система навесных вентилируемых фасадов из алюминиевых профилей, окрашенных в архитектурный цвет по шкале RAL, высота панелей 0,2 м, шаг вертикального профиля 0,6 м ГОСТ 22233-2001	м2		1230
48	2-1-265	Стальные детали лесов	т		0,3325
49	1-1-1971	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м		270,9
50	1-1-2153	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	м		270,9
51	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге		112514,94
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге		(--)
		Строительные материалы и конструкции			
52	1-1-427 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Оцинкованный лист с защитным покрытием	м2		150
.	30-6-7 Изм. и доп.вып.19	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-100	1000шт		4,385
54	30-15-64 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84)	м3		0,3352

Заказчик:

Подрядчик:
Директор
ТОО "ТОП ЛТД"
Матвеев А.В.

Технадзор:

Заказчик: ТОО "АБК Құрылыс -1"

Подрядчик: ТОО "ТОП Лтд"

Форма 2В

Наименование стройки - НАЗАРБАЕВ ИНТЕЛЕКТУАЛЬНАЯ ШКОЛА "ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ В Г.СЕМЕЙ НА 720 УЧАЩИХСЯ СО СПАЛЬНЫМ КОРПУСОМ НА 120 МЕСТ"

АКТ № 31

приемки выполненных работ за октябрь 2015 года

Локальная смета №6-4-1

на общестроительные работы по насосной станции пожаротушения

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
3	E0101-28-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**	346,29	6,83	6,83	2364	2364	627	--	--
		м3		--	1,87	--	646	97	0,01	2
4	E0101-28-8	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м**	346,29	3,29	3,29	1139	1139	302	--	--
		м3		--	0,90	--	312	97	--	1
5	E0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	10,71	134,10	--	1436	--	1623	0,97	10
		м3		134,10	--	1436	--	113	--	--
6	E0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	357	21,55	4,52	7692	1612	5897	0,11	39
		м3		17,03	--	6080	--	97	--	--
		Днище и стены подвала								
9	E0106-33-4	**Устройство плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм**	4,67	10117,56	954,99	47249	4460	6894	6,51	30
		м3		1075,50	330,44	5023	1543	105	1,34	6
10	C143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**	4,74	83,00	--	393	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
11	C143001-61	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2**	4,74	118,00	--	559	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,04	64700,00	--	2588	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,404	65900,00	--	26624	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0106-33-4	Устройство стен прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	29,3	10117,56	954,99	296444	27981	43254	6,51	191
		м3		1075,50	330,44	31512	9682	105	1,34	39
15	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	29,74	83,00	--	2468	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
16	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	29,74	118,00	--	3509	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
17	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,588	65900,00	--	38749	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,375	52400,00	--	19650	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,775	53000,00	--	41075	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,2663	62000,00	--	16511	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,069	64700,00	--	4464	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0106-3-4	Устройство железобетонного фрагмента 1	1,2	8532,64	257,71	10239	309	915	4,05	5
		м3		634,50	91,69	761	110	105	0,40	--
23	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	1,218	118,00	--	144	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
24	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0552	65900,00	--	3638	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,03024	69000,00	--	2087	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	86,85	245,44	3,82	21316	332	3975	0,21	18
		м2		37,35	1,44	3244	125	118	0,01	1
		Стены								
27	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен	7,42	706,71	11,21	5244	83	313	0,20	1
		м2		31,50	4,21	234	31	118	0,02	--
28	Е0108-10-1	Кладка армированных простых наружных стен из кирпича при высоте этажа до 4 м в районах с сейсмичностью 7-8 баллов	18,9	8532,88	335,84	161271	6347	20273	5,07	96
		м3		783,00	126,00	14799	2381	118	0,61	12
29	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,128	50800,00	--	6502	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	14	104,79	66,43	1467	930	935	0,15	2
		шт		23,85	23,85	334	334	140	0,11	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	С143015-64 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84)								
		м3	0,602	27211,00	--	16381	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
32	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов стен								
		м3	2,48	5207,97	378,22	12916	938	9196	20,04	50
				3566,25	141,75	8844	352	100	0,69	2
33	С11031-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96								
		м3	2,4056	7634,00	--	18364	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
36	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м								
		м2	52,6	2727,44	335,84	143463	17665	51253	4,54	239
				699,75	126,00	36807	6628	118	0,61	32
37	С11011-546прим	Керамический кирпич облицовочный								
		м2	53	1520,00	--	80560	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Кровля								
38	Е0107-13-4	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 10 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 20 т, высота здания до 15 м								
		шт	2	1331,57	412,40	2663	825	1280	2,06	4
				344,25	112,75	689	226	140	0,44	1
39	С143017-41	Плиты перекрытий ребристые из тяжелого бетона, а также легких бетонов плотностью 1600 кг/м3 и более (ГОСТ 27215-87,ГОСТ 21506-87), приведенная толщина 11 см, при нагрузке на плиту 2001-2350 кг/м2								
		м2	18	2160,00	--	38880	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1038052	64986			685
			Тенге			109762	22369			97
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1038052				
	Материалы -		Тенге			73141				
	Всего заработная плата -		Тенге				132131			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			260812				
	Местные материалы -		Тенге			529351				
		Накладные расходы -	Тенге			146736				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							73
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				22010			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			71087				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1255875				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							856

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				154141			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1255875				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							856
		Сметная заработная плата -	Тенге				154141			
		Временные здания и сооружения (1,8 %)	Тенге			22 606				
		Возврат материалов от временных зданий и сосоружений 15%	тенге			3 391				
		итого:	тенге			1 278 481				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %, к-1,2)	Тенге			33 752				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	Тенге			12 785				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	Тенге			5 114				
		Итого в базовых ценах 2001 года	Тенге			1 330 131				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге К=2,5574194	Тенге	2,5574194		3 401 704				
		Налог (2 %)	Тенге			68 034				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	Тенге			3 469 738				
		НДС (12 %)	Тенге			416 369				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)	Тенге			3 886 106				
		Возврат 15% от временных зданий и сооружений в текущих ценах	Тенге			8672				
		Итого :	**Тенге**			3 877 435				
		ИТОГО ПО АКТУ К = 0,9888	**Тенге**	0,9888		3 834 007				
		Генподрядные ТОО "АБК Курылыс" 11,88 %	11,88%			455 480				
		Итого с учетом генподряда				3 378 527				

Заказчик:

Заместитель генерального директора
ТОО "АБК Курылыс-1"
Аменов М. Е.

Подрядчик:

Директор
ТОО "ТОП Лтд"
Матвеев А.В.

Технадзор:

инженер ПТО
Муралова А.Н.

Заказчик: ТОО "АБК Құрылыс -1"
Подрядчик: ТОО "ТОП Лтд"
Наименование стройки - НАЗАРБАЕВ ИНТЕЛЕКТУАЛЬНАЯ ШКОЛА "ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ В Г.СЕМЕЙ НА 720 УЧАЩИХСЯ СО СПАЛЬНЫМ КОРПУСОМ НА 120 МЕСТ"

ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ
к АКТУ №31
приемки выполненных работ за октябрь 2015 года

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 6-4-1
на НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПОЖАРОТУШЕНИЯ, НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПОЖАРОТУШЕНИЯ

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на. ед. измерения	Количество по проектным данным
1	2	3	4	5	6
		Земляные работы			
1	**E0101-28-2**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**	**м3**	**346,29**	
1.1		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0061	2,1124
1.2	0-1-4	Бульдозеры, 96 кВт /130 л.с./	маш-ч	0,0061	2,1124
2	**E0101-28-8**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м**	**м3**	**346,29**	
2.1		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00294	1,0181
2.2	0-1-4	Бульдозеры, 96 кВт /130 л.с./	маш-ч	0,00294	1,0181
3	**E0101-166-2**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3**	**10,71**	
3.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,972	10,4101
4	**E0101-134-1**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**м3**	**357,00**	
4.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,108	38,556
4.2	0-22-24	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш-ч	0,105	37,485
		Днище и стены подвала			
5	**E0106-33-4**	**Устройство плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм**	**м3**	**4,67**	
5.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	6,51	30,4017
5.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	1,337	6,2438
5.3	0-3-96	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш-ч	0,646	3,0168
5.4	0-5-24	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш-ч	0,285	1,331
5.5		Прочие машины	Тенге	374,53	1749,06
5.6	30-1-8	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	4,7401
5.7	1-1-1058	Электроды, d 6 мм, Э42	т	0,00047	0,0021949
5.8	1-1-1059	Электроды, d 6 мм, Э46	т	0,00021	0,0009807
5.9	2-1-76	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0092	0,042964
5.10	6-8-30	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,54	2,5218
5.11	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	465,95	2175,99
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
6	**С143001-54**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**	**м3**	**4,74**	
7	**С143001-61**	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2**	**м3**	**4,74**	
8	**С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм**	**т**	**0,04**	
	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	**т**	**0,404**	
10	**E0106-33-4**	**Устройство стен прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм**	**м3**	**29,30**	
10.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	6,51	190,743
10.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	1,337	39,1741
10.3	0-3-96	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш-ч	0,646	18,9278
10.4	0-5-24	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш-ч	0,285	8,3505
10.5		Прочие машины	Тенге	374,53	10973,73
10.6	30-1-8	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	29,7395
10.7	1-1-1058	Электроды, d 6 мм, Э42	т	0,00047	0,013771
10.8	1-1-1059	Электроды, d 6 мм, Э46	т	0,00021	0,006153
10.9	2-1-76	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0092	0,26956
10.10	6-8-30	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,54	15,822
10.11	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	465,95	13652,34
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
11	**С143001-54**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**	**м3**	**29,74**	
12	**С143001-61**	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2**	**м3**	**29,74**	
13	**С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	**т**	**0,588**	

1	2	3	4	5	6
14	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	т	0,375	
15	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм**	т	0,7750	
16	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	т	0,2663	
17	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм**	т	0,0690	
18	Е0106-3-4	**Устройство железобетонного фрагмента 1**	м3	1,20	
18.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	4,05	4,86
18.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3964	0,47568
18.3	0-9-23	Вибратор глубинный	маш-ч	0,17	0,204
18.4	0-3-96	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш-ч	0,12	0,144
18.5		Прочие машины	Тенге	149,81	179,77
18.6	30-1-8	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,218
18.7	2-1-2	Лесоматериалы круглые из хвойных пород для строительства, d 14-24 см, длина 3-6,5 м	м3	0,0069	0,00828
18.8	2-1-14	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,00096
18.9	2-1-68	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,002	0,0024
18.10	2-1-76	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0069	0,00828
18.11	6-8-30	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,495	0,594
18.12	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	84,29	101,15
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
19	С143001-61	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2**	м3	1,2180	
20	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	т	0,0552	
21	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	т	0,03024	
22	Е0108-4-7	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	м2	86,8500	
22.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,212	18,4122
22.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,007	0,60795
22.3		Прочие машины	Тенге	3,82	331,77
22.4	1-1-416	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50	кг	2,4	208,44
22.5	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	5,07	440,33
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
			Стены		
23	Е0108-4-3	**Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен**	м2	7,42	
23.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,201	1,4914
23.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0205	0,15211
23.3		Прочие машины	Тенге	11,21	83,18
23.4	30-2-4	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,025	0,1855
23.5	1-1-980	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный ТГ-350	м2	2,2	16,324
23.6	1-1-416	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50	кг	4,2	31,164
23.7	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	16,05	119,09
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
24	Е0108-10-1	**Кладка армированных простых наружных стен из кирпича при высоте этажа до 4 м в районах с сейсмичностью 7-8 баллов**	м3	18,90	
24.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	5,07	95,823
24.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,61	11,529
24.3		Прочие машины	Тенге	335,84	6347,38
24.4	30-6-7	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012	1000шт	0,38	7,182
24.5	30-2-11	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый М-25	м3	0,24	4,536
24.6	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	27	510,3

1	2	3	4	5	6
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
25	**С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм**	**т**	**0,128**	
26	**Е0107-44-10**	**Укладка перемычек масса до 0,3 т**	**шт**	**14,00**	
26.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,148	2,072
26.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1051	1,4714
26.3	0-3-1	Краны башенные, 5 т	маш-ч	0,0412	0,5768
26.4		Прочие машины	Тенге	34,64	484,96
26.5	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,035
26.6	30-13-1	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт	1	14
27	**С143015-64 Изм. и доп. вып. 20**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84)**	**м3**	**0,602**	
28	**Е0126-30-1**	**Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов стен**	**м3**	**2,48**	
28.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	20,04	49,6992
28.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,69	1,7112
28.3		Прочие машины	Тенге	378,22	937,99
28.4	1-1-94	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	3,9	9,672
28.5	2-1-14	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,05	0,124
28.6	3-1-19	Теплоизоляционные изделия	м3	0,97	2,4056
28.7	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	229,5	569,16
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
29	**С11031-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96**	**м3**	**2,4056**	
30	**Е0108-6-1**	**Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м**	**м2**	**52,60**	
30.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	4,54	238,804
30.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,61	32,086
30.3		Прочие машины	Тенге	335,84	17665,18
30.4	30-6-1	Кирпич керамический, силикатный или пустотелый	1000шт	0,38	19,988
30.5	30-2-11	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый М-25	м3	0,24	12,624
30.6	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	38,25	2011,95
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
31	**С11011-546прим**	**Керамический кирпич облицовочный**	**м2**	**53,00**	
			Кровля		
32	**Е0107-13-4**	**Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 10 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 20 т, высота здания до 15 м**	**шт**	**2,00**	
32.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	2,06	4,12
32.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4396	0,8792
32.3	0-3-98	Краны на гусеничном ходу, 40 т	маш-ч	0,215	0,43
32.4		Прочие машины	Тенге	121,72	243,44
32.5	30-1-5	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	0,066	0,132
32.6	1-1-1058	Электроды, d 6 мм, Э42	т	0,0003	0,0006
32.7	30-13-1	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт	1	2
32.8	2-1-259	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0006	0,0012
32.9	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	89,06	178,12
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
33	**С143017-41**	**Плиты перекрытий ребристые из тяжелого бетона, а также легких бетонов плотностью 1600 кг/м3 и более (ГОСТ 27215-87,ГОСТ 21506-87), приведенная толщина 11 см, при нагрузке на плиту 2001-2350 кг/м2**	**м2**	**18,00**	
Итого по локальной ресурсной ведомости:					
		Трудовые ресурсы			
1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч		685,3926
2		Затраты труда машинистов	чел-ч		97,4609
		Строительные машины и механизмы			
3	0-1-4	Бульдозеры, 96 кВт /130 л.с./	маш-ч		3,1305
4	0-9-23	Вибратор глубинный	маш-ч		0,204
5	0-3-1	Краны башенные, 5 т	маш-ч		0,5768
6	0-3-96	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш-ч		22,0886
7	0-3-98	Краны на гусеничном ходу, 40 т	маш-ч		0,43
8	0-22-24	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш-ч		37,485
9	0-5-24	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш-ч		9,6814
10		Прочие машины	Тенге		38996,45
		Материальные ресурсы			
11	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т		0,775
12	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т		0,375
13	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	м3		35,698
14	30-1-5	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3		0,132
15	30-1-8	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3		35,6975

1	2	3	4	5	6
16	30-6-7	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250x120x65 мм ГОСТ 530-2012	1000шт		7,182
17	30-6-1	Кирпич керамический, силикатный или пустотелый	1000шт		19,988
18	30-2-4	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3		0,1855
19	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3		0,035
20	30-2-11	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый М-25	м3		17,16
21	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т		0,2663
22	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т		1,0472
23	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т		0,128
24	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т		0,03024
25	4-1-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т		0,109
26	1-1-94	Гвозди строительные с плоской головкой	кг		9,672
27	1-1-980	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный ТГ-350	м2		16,324
28	1-1-416	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50	кг		239,604
29	1-1-1058	Электроды, d 6 мм, Э42	т		0,0165659
30	1-1-1059	Электроды, d 6 мм, Э46	т		0,0071337
31	2-1-2	Лесоматериалы круглые из хвойных пород для строительства, d 14-24 см, длина 3-6,5 м	м3		0,00828
32	2-1-14	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3		0,12496
33	2-1-68	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3		0,0024
34	2-1-76	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3		0,320804
35	3-1-100	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96	м3		2,4056
36	30-17-41	Плиты перекрытий ребристые из тяжелого бетона, а также легких бетонов плотностью 1600 кг/м3 и более (ГОСТ 27215-87,ГОСТ 21506-87), приведенная толщина 11 см, при нагрузке на плиту 2001-2350 кг/м2	м2		18
37	30-13-1	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт		16
38	3-1-19	Теплоизоляционные изделия	м3		2,4056
39	2-1-259	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т		0,0012
40	6-8-30	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2		18,9378
41	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге		19758,42
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге		(--)
		Строительные материалы и конструкции			
42	1-1-546ПРИМ	Керамический кирпич облицовочный	м2		53
43	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3		34,48
44	30-15-64 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84)	м3		0,602

Заказчик:

Подрядчик:
Директор
ТОО "ТОП ЛТД"
Матвеев А.В.

Технадзор:

Заказчик: ТОО "АБК Құрылыс -1"

Форма 2В

Подрядчик: ТОО "ТОП Лтд"

Наименование стройки - НАЗАРБАЕВ ИНТЕЛЕКТУАЛЬНАЯ ШКОЛА "ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ В Г.СЕМЕЙ НА 720 УЧАЩИХСЯ СО СПАЛЬНЫМ КОРПУСОМ НА 120 МЕСТ"

АКТ № 32

приемки выполненных работ за октябрь 2015 года

Локальная смета № 5-1-1

на Гараж на 3 а/м.АС

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 4.Плиты монолитные								
		Перемычки								
43	Е0107-44-10	**Укладка перемычек масса до 0,3 т**	19	104,79	66,43	1991	1262	1269	0,15	3
		шт		23,85	23,85	453	453	140	0,11	2
44	С143015-64 Изм. и доп. вып. 20	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	1,0317	27211,00	--	28074	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
45	Е0109-24-1	**Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м**	0,697	13864,97	4022,39	9664	2804	6375	56,50	39
		т		9090,00	1071,86	6336	747	90	3,81	3
46	С11011-4890 Изм. и доп.вып.19	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 24П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)**	0,531	66858,00	--	35502	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
47	С11011-4500 Изм. и доп.вып.19	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм х 100 мм х 7 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	0,1363	56571,00	--	7711	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
48	С11011-4148 Изм. и доп.вып.19	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)**	0,03	50306,00	--	1509	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			84450	4066			42
			Тенге			6789	1200			5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			74786				
		Всего заработная плата -	Тенге				906			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			44721				
		Местные материалы -	Тенге			28349				
		Накладные расходы -	Тенге			1269				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				190			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4563				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			80618				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				1097			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			9664				
		Материалы -	Тенге			525				
		Всего заработная плата -	Тенге				7083			
		Накладные расходы -	Тенге			6375				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				956			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			962				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			17001				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							45
		Сметная заработная плата -	Тенге				8039			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			97619				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							51
		Сметная заработная плата -	Тенге				9136			
		РАЗДЕЛ 5.Стены								
49	E0108-15-2	**Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 380 мм при высоте этажа свыше 4 м**	96,33	2911,95	238,77	280508	23001	127111	6,31	608
		м3		1028,25	90,00	99051	8670	118	0,44	42
50	С143006-7 Изм. и доп.вып.19	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012**	20,229	15088,00	--	305215	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
51	С143007-7	**Кирпич силикатный лицевой неокрашенный, 250х120х65 мм, М-100**	16,857	9160,00	--	154410	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
52	E0108-12-1	**Армирование кладки стен и других конструкций**	0,267	8679,65	422,15	2317	113	2651	56,40	15
		т		8257,50	157,50	2205	42	118	0,77	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм**	0,267	50800,00	--	13564	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			756014	23113			623
			Тенге			101256	8712			43
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			756014				
	Материалы -		Тенге			3143				
	Всего заработная плата -		Тенге				109968			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			13564				
	Местные материалы -		Тенге			614938				
		Накладные расходы -	Тенге			129762				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							65
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				19464			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			53147				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			938923				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							730
		Сметная заработная плата -	Тенге				129432			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			938923				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							730
		Сметная заработная плата -	Тенге				129432			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			840464	27179			665
			Тенге			108045	9912			47
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			830800				
	Материалы -		Тенге			3143				
	Всего заработная плата -		Тенге				110874			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			58285				
	Местные материалы -		Тенге			643287				
		Накладные расходы -	Тенге			131031				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							66
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				19655			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			57710				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1019541				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							736
		Сметная заработная плата -	Тенге				130529			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			9664				
	Материалы -		Тенге			525				
	Всего заработная плата -		Тенге				7083			
		Накладные расходы -	Тенге			6375				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				956			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			962				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			17001				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							45
		Сметная заработная плата -	Тенге				8039			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1036542				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							781
		Сметная заработная плата -	Тенге				138568			
		Временные здания и сооружения (1,8 %)	Тенге			18 658				
		Возврат материалов от временных зданий и сосоружений 15%	тенге			2 799				
		итого:	тенге			1 055 200				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %, к-1,2)	Тенге			27 857				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	Тенге			10 552				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	Тенге			4 221				
		Итого в базовых ценах 2001 года	Тенге			1 097 830				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге К=2,5574194	Тенге	2,5574194		2 807 611				
		Налог (2 %)	Тенге			56 152				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	Тенге			2 863 764				
		НДС (12 %)	Тенге			343 652				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)	Тенге			3 207 415				
		Возврат 15% от временных зданий и сооружений в текущих ценах	Тенге			7157				
		Итого :	**Тенге**			3 200 258				
		ИТОГО ПО АКТУ К = 0,9888	**Тенге**	0,9888		3 164 415				
		Генподрядные ТОО "АБК Курылыс" 11,88 %	11,88%			375 932				
		Итого с учетом генподряда				2 788 482				

Заказчик:

Заместитель генерального директора
ТОО "АБК Құрылыс-1"
Аменов М. Е.

Подрядчик:

Директор
ТОО "ТОП Лтд"
Матвеев А.В.

Технадзор:

инженер ПТО
Муралова А.Т.

Заказчик: ТОО "АБК Құрылыс -1"
Подрядчик: ТОО "ТОП Лтд"
Наименование стройки - НАЗАРБАЕВ ИНТЕЛЕКТУАЛЬНАЯ ШКОЛА "ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ В Г.СЕМЕЙ НА 720 УЧАЩИХСЯ СО СПАЛЬНЫМ КОРПУСОМ НА 120 МЕСТ"

ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ
к АКТУ №32
приемки выполненных работ за октябрь 2015 года

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 5-1-1

на АС, Гараж на 3 ам

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на. ед. измерения	Количество по проектным данным
1	2	3	4	5	6
		Раздел 1.Плиты монолитные			
			Перемычки		
1	**Е0107-44-10**	**Укладка перемычек масса до 0,3 т**	**шт**	**19,00**	
1.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,148	2,812
1.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1051	1,9969
1.3	0-3-1	Краны башенные, 5 т	маш-ч	0,0412	0,7828
1.4		Прочие машины	Тенге	34,64	658,16
1.5	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,0475
1.6	30-13-1	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт	1	19
2	**С143015-64 Изм. и доп. вып. 20**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**1,0317**	
3	**Е0109-24-1**	**Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м**	**т**	**0,697**	
3.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	56,5	39,3805
3.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	3,81	2,6556
3.3	0-3-29	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш-ч	0,08	0,05576
3.4	0-3-97	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш-ч	3,21	2,2374
3.5		Прочие машины	Тенге	281,13	195,95
3.6	2-1-238	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса от 0,1 до 0,5 т	т	0,0002	0,0001394
3.7	2-1-1	Стальные конструкции	т	1	0,697
3.8	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	723,39	504,2
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
4	**С11011-4890 Изм. и доп.вып.19**	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 24П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)**	**т**	**0,5310**	
5	**С11011-4500 Изм. и доп.вып.19**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм х 100 мм х 7 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	**т**	**0,1363**	
6	**С11011-4148 Изм. и доп.вып.19**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)**	**т**	**0,0300**	
		Раздел 2.Стены			
7	**Е0108-15-2**	**Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 380 мм при высоте этажа свыше 4 м**	**м3**	**96,33**	
7.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	6,31	607,8423
[illegible]		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,44	42,3852
[illegible]		Прочие машины	Тенге	238,77	23000,71
7.4	30-6-1	Кирпич керамический, силикатный или пустотелый	1000шт	0,21	20,2293
7.5	30-6-5	Кирпич керамический или силикатный лицевой	1000шт	0,175	16,8577
7.6	30-2-12	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый М-50	м3	0,23	22,1559
7.7	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	32,63	3143,25
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
8	**С143006-7 Изм. и доп.вып.19**	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012**	**1000шт**	**20,229**	
9	**С143007-7**	**Кирпич силикатный лицевой неокрашенный, 250х120х65 мм, М-100**	**1000шт**	**16,857**	
10	**Е0108-12-1**	**Армирование кладки стен и других конструкций**	**т**	**0,267**	
10.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	56,4	15,0588
10.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,77	0,20559
10.3		Прочие машины	Тенге		
11	**С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм**	**т**	**0,267**	
	Итого по локальной ресурсной ведомости:				
		Трудовые ресурсы			
1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч		665,0936
2		Затраты труда машинистов	чел-ч		47,2433
		Строительные машины и механизмы			
3	0-3-1	Краны башенные, 5 т	маш-ч		0,7828
4	0-3-29	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш-ч		0,05576

1	2	3	4	5	6
5	0-3-97	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш-ч		2,2374
6		Прочие машины	Тенге		23967,54
		Материальные ресурсы			
7	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3		1,0317
8	30-6-7	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012	1000шт		20,229
9	30-7-7	Кирпич силикатный лицевой неокрашенный, 250х120х65 мм, М-100	1000шт		16,857
10	30-6-1	Кирпич керамический, силикатный или пустотелый	1000шт		20,2293
11	30-6-5	Кирпич керамический или силикатный лицевой	1000шт		16,8577
12	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3		0,0475
13	30-2-12	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый М-50	м3		22,1559
14	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т		0,267
15	1-1-4148	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т		0,03
16	1-1-4500	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм х 100 мм х 7 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т		0,1363
17	1-1-4890	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 24П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	т		0,531
18	30-13-1	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт		19
19	2-1-238	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса от 0,1 до 0,5 т	т		0,0001394
20	2-1-1	Стальные конструкции	т		0,697
21	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге		3647,44
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге		(--)

Заказчик:

Подрядчик:

Директор
ТОО "ТОП ЛТД"
Матвеев А.В.

Технадзор:

Форма 2В

Заказчик: ТОО "АБК Құрылыс -1"

Подрядчик: ТОО "ТОП Лтд"

Наименование стройки - НАЗАРБАЕВ ИНТЕЛЕКТУАЛЬНАЯ ШКОЛА "ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ В Г.СЕМЕЙ НА 720 УЧАЩИХСЯ СО СПАЛЬНЫМ КОРПУСОМ НА 120 МЕСТ"

АКТ № 33

приемки выполненных работ за октябрь 2015 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-7-5

на Ограждение и подпорные стенки

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Ограждение территории								
		Ленточный фундамент ограждения ОГ1								
3	Е0101-28-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**								
			456,8369	6,83	6,83	3118	3118	827	--	--
		м3		--	1,87	--	853	97	0,01	3
4	Е0101-28-8	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м**								
			456,8369	3,29	3,29	1503	1503	399	--	--
		м3		--	0,90	--	411	97	--	1
5	Е0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**								
			34,3591	134,10	--	4608	--	5207	0,97	33
		м3		134,10	--	4608	--	113	--	--
6	Е0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**								
			490,77	21,55	4,52	10574	2216	8107	0,11	53
		м3		17,03	--	8358	--	97	--	--
8	Е0106-13-7	**Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 6 м, толщиной до 500 мм**								
			151	9441,82	341,75	1425715	51604	178505	6,12	924
		м3		996,75	129,11	150509	19496	105	0,63	95
9	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**								
			151	83,00	--	12533	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
10	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**								
			0,521	52400,00	--	27300	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	4,6884	68800,00	--	322562	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	1,183	55620,00	--	65798	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0106-11-7	**Установка закладных деталей весом до 4 кг**	0,81	93997,62	304,24	76138	246	28228	198,00	160
		1т		33075,00	114,75	26791	93	105	0,56	--
15	Е0108-4-7	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	827,4	245,44	3,82	203077	3161	37872	0,21	175
		м2		37,35	1,44	30903	1191	118	0,01	6
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			2152926	61849			1346
			Тенге			221169	22044			106
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2152926				
	Материалы -		Тенге			417138				
	Всего заработная плата -		Тенге				243213			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			415661				
	Местные материалы -		Тенге			1037110				
		Накладные расходы -	Тенге			259144				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							130
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				38872			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			144724				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2556795				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1581
		Сметная заработная плата -	Тенге				282084			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2556795				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1581
		Сметная заработная плата -	Тенге				282084			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			2152926	61849			1346
			Тенге			221169	22044			106
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2152926				
	Материалы -		Тенге			417138				
	Всего заработная плата -		Тенге				243213			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			415661				
	Местные материалы -		Тенге			1037110				
		Накладные расходы -	Тенге			259144				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							130

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				38872			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			144724				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2556795				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1581
		Сметная заработная плата -	Тенге				282084			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2556795				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1581
		Сметная заработная плата -	Тенге				282084			
		Временные здания и сооружения (1,8 %)	Тенге			46 022				
		Возврат материалов от временных зданий и сосоружений 15%	тенге			6 903				
		итого:	тенге			2 602 817				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %, к-1,2)	Тенге			68 714				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	Тенге			26 028				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	Тенге			10 411				
		Итого в базовых ценах 2001 года	Тенге			2 707 971				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге К=2,5574194	Тенге	2,5574194		6 925 418				
		Налог (2 %)	Тенге			138 508				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	Тенге			7 063 926				
		НДС (12 %)	Тенге			847 671				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)	Тенге			7 911 597				
		Возврат 15% от временных зданий и сооружений в текущих ценах	Тенге			17655				
		Итого :	**Тенге**			7 893 943				
		ИТОГО ПО АКТУ К = 0,9888	**Тенге**	0,9888		7 805 530				
		Генподрядные ТОО "АБК Курылыс" 11,88 %	11,88%			927 297				
		Итого с учетом генподряда				6 878 233				

Заказчик:

Заместитель генерального директора
ТОО "АБК Құрылыс-1"
Аменов М. Е.

Подрядчик:

Директор
ТОО "ТОП Лтд"
Матвеев А.В.

Технадзор:

инженер ПТО
Мусалова А.Ф.

ознакомлен

Заказчик: ТОО "АБК Құрылыс -1"
Подрядчик: ТОО "ТОП Лтд"
Наименование стройки - НАЗАРБАЕВ ИНТЕЛЕКТУАЛЬНАЯ ШКОЛА "ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ В Г.СЕМЕЙ НА 720 УЧАЩИХСЯ СО СПАЛЬНЫМ КОРПУСОМ НА 120 МЕСТ"

ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ
к АКТУ №33
приемки выполненных работ за октябрь 2015 года

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 7-7-5

на Ограждение и подпорные стенки, Генеральный план

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на. ед. измерения	Количество по проектным данным
1	2	3	4	5	6
		Раздел 1.Ограждение территории			
			Ленточный фундамент ограждения ОГ1		
1	**Е0101-28-2**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**	**м3**	**456,8369**	
1.1		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0061	2,7867
1.2	0-1-4	Бульдозеры, 96 кВт /130 л.с./	маш-ч	0,0061	2,7867
2	**Е0101-28-8**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м**	**м3**	**456,8369**	
2.1		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00294	1,3431
2.2	0-1-4	Бульдозеры, 96 кВт /130 л.с./	маш-ч	0,00294	1,3431
3	**Е0101-166-2**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3**	**34,3591**	
3.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,972	33,397
	Е0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**м3**	**490,77**	
4.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,108	53,0032
4.2	0-22-24	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш-ч	0,105	51,5309
5	**Е0106-13-7**	**Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 6 м, толщиной до 500 мм**	**м3**	**151,00**	
5.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	6,12	924,12
5.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6305	95,2055
5.3		Прочие машины	Тенге	341,75	51604,25
5.4	30-1-8	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	153,265
5.5	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0008	0,1208
5.6	1-1-1058	Электроды, d 6 мм, Э42	т	0,0011	0,1661
5.7	2-1-14	Брусски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0012	0,1812
5.8	2-1-76	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,016	2,416
5.9	6-8-30	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,66	99,66
5.10	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	84,29	12727,79
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
6	**С143001-54**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	**м3**	**151,00**	
7	**С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	**т**	**0,521**	
8	**С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	**т**	**4,6884**	
9	**С12041-4 Изм. и доп.вып.19**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**1,183**	
10	**Е0106-11-7**	**Установка закладных деталей весом до 4 кг**	**1т**	**0,81**	
10.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	198	160,38
10.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,56	0,4536
10.3		Прочие машины	Тенге	304,23	246,43
10.4	4-1-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	т	1	0,81
10.5	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	318,38	257,89
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
11	**Е0108-4-7**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	**м2**	**827,40**	
11.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,212	175,4088
11.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,007	5,7918
11.3		Прочие машины	Тенге	3,82	3160,67
11.4	1-1-416	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50	кг	2,4	1985,76
11.5	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	5,07	4194,92
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
	Итого по локальной ресурсной ведомости:				
		Трудовые ресурсы			
1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч		1346,309
2		Затраты труда машинистов	чел-ч		105,5807

1	2	3	4	5	6
		Строительные машины и механизмы			
3	0-1-4	Бульдозеры, 96 кВт /130 л.с./	маш-ч		4,1298
4	0-22-24	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш-ч		51,5309
5		Прочие машины	Тенге		55011,35
		Материальные ресурсы			
6	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т		0,521
7	4-1-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	т		0,81
8	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3		151
9	30-1-8	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3		153,265
10	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т		4,6884
11	4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т		1,183
12	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т		0,1208
13	1-1-416	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50	кг		1985,76
14	1-1-1058	Электроды, d 6 мм, Э42	т		0,1661
15	2-1-14	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3		0,1812
16	2-1-76	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3		2,416
17	6-8-30	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2		99,66
18	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге		17180,6
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге		(--)

Заказчик:

Подрядчик:
Директор
ТОО "ТОП ЛТД"
Матвеев А.В.

Технадзор:

Заказчик: ТОО "АБК Құрылыс -1"

Форма 2В

Подрядчик: ТОО "ТОП Лтд"

Наименование стройки - НАЗАРБАЕВ ИНТЕЛЕКТУАЛЬНАЯ ШКОЛА "ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ В Г.СЕМЕЙ НА 720 УЧАЩИХСЯ СО СПАЛЬНЫМ КОРПУСОМ НА 120 МЕСТ"

АКТ № 34

приемки выполненных работ за октябрь 2015 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-1-2

на Резервуар 200 м3-2шт противопожарный

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Резервуар								
30	E0106-33-1	Устройство железобетонных конструкций резервуаров (камера лаза)	1,66	11535,71	1343,81	19149	2231	5674	16,06	27
		м3		2792,25	463,29	4635	769	105	1,77	3
31	E0106-33-1	Устройство железобетонных конструкций резервуаров (колпак монолитный)	1	11535,71	1343,81	11536	1344	3418	16,06	16
		м3		2792,25	463,29	2792	463	105	1,77	2
32	C143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	2,7	548,00	--	1480	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
33	C12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,108	72000,00	--	7776	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
34	E0109-29-1	Монтаж стремянки и опорного кольца	0,006	13711,47	5475,87	82	33	36	28,90	--
		т		5040,00	1552,87	30	9	90	5,46	--
35	C12021-41	Опорное кольцо	0,006	147100,00	--	883	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
43	E0109-53-1	Монтаж конструкций люков-лазов	0,356	14806,01	1133,15	5271	403	4258	82,10	29
		т		12892,50	398,25	4590	142	90	1,95	1
44	C12021-227	Лазы круглые для резервуаров	0,356	247800,00	--	88217	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
46	E0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,058	93997,62	304,24	5452	18	2021	198,00	11
		1т		33075,00	114,75	1918	7	105	0,56	--
47	E0108-4-4	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов	392	153,50	3,78	60172	1482	69662	0,89	348
		м2		149,18	1,42	58479	557	118	0,01	3
48	C11011-6690 Изм. и доп.вып.19	Смеси сухие гидроизоляционные на цементной основе для ликвидации напорных течей в бетонных, железобетонных и каменных конструкциях, время схватывания - 3 минуты ГОСТ 31357-2007	940,8	314,00	--	295411	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	Е0111-11-1	**Устройство цементных стяжек (плита перекрытия)**	156,2	227,38	9,95	35517	1554	10748	0,36	56
		м2		52,20	3,74	8154	584	123	0,02	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			530945	7064			487
			Тенге			80598	2531			11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			436493				
		Материалы -	Тенге			7340				
		Всего заработная плата -	Тенге				78358			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			303187				
		Местные материалы -	Тенге			43359				
		Накладные расходы -	Тенге			91523				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							46
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13728			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			31681				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			559697				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							514
		Сметная заработная плата -	Тенге				92086			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			94453				
		Материалы -	Тенге			297				
		Всего заработная плата -	Тенге				4771			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			89099				
		Накладные расходы -	Тенге			4294				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				644			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5925				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			104671				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							32
		Сметная заработная плата -	Тенге				5415			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			664368				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							546
		Сметная заработная плата -	Тенге				97501			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			530945	7064			487
			Тенге			80598	2531			11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			436493				
		Материалы -	Тенге			7340				
		Всего заработная плата -	Тенге				78358			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			303187				
		Местные материалы -	Тенге			43359				
		Накладные расходы -	Тенге			91523				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							46
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13728			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			31681				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			559697				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							514
		Сметная заработная плата -	Тенге				92086			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			94453				
	Материалы -		Тенге			297				
	Всего заработная плата -		Тенге				4771			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			89099				
		Накладные расходы -	Тенге			4294				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				644			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5925				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			104671				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							32
		Сметная заработная плата -	Тенге				5415			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			664368				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							546
		Сметная заработная плата -	Тенге				97501			
		Временные здания и сооружения (1,8 %)	Тенге			11 959				
		Возврат материалов от временных зданий и сосоружений 15%	тенге			1 794				
		итого:	тенге			676 327				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %, к-1,2)	Тенге			17 855				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	Тенге			6 763				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	Тенге			2 705				
		Итого в базовых ценах 2001 года	Тенге			703 650				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге К=2,5574194	Тенге	2,5574194		1 799 529				
		Налог (2 %)	Тенге			35 991				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	Тенге			1 835 519				
		НДС (12 %)	Тенге			220 262				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)	Тенге			2 055 782				
		Возврат 15% от временных зданий и сооружений в текущих ценах	Тенге			4587				
		Итого :	**Тенге**			2 051 194				
		ИТОГО ПО АКТУ К = 0,9888	**Тенге**	0,9888		2 028 221				
		Генподрядные ТОО "АБК Курылыс" 11,88 %	11,88%			240 953				
		Итого с учетом генподряда				1 787 268				

Заказчик:

Заместитель генерального директора
ТОО "АБК Құрылыс-1"
Аменов М. Е.

Подрядчик:

Директор
ТОО "ТОП Лтд"
Матвеев А.В.

Казакстан Республикасы Алматы каласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі ТОП ЛТД Товарищество с ограниченной ответственностью город Алматы Республика Казахстан

Технадзор:

инженер ПТО
Муратова А.Т.

Заказчик: ТОО "АБК Құрылыс -1"
Подрядчик: ТОО "ТОП Лтд"
Наименование стройки - НАЗАРБАЕВ ИНТЕЛЕКТУАЛЬНАЯ ШКОЛА "ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ В Г.СЕМЕЙ НА 720 УЧАЩИХСЯ СО

ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

к АКТУ №34

приемки выполненных работ за октябрь 2015 года

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 6-1-2

на Резервуар 200 м3-2шт противопожарный, НВК

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на. ед. измерения	Количество по проектным данным
1	2	3	4	5	6
		Раздел 1.Резервуар			
1	E0106-33-1	**Устройство железобетонных конструкций резервуаров (камера лаза)**	м3	1,66	
1.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	16,06	26,6596
1.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	1,773	2,9432
1.3	0-3-96	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш-ч	1,1425	1,8965
1.4	0-5-24	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш-ч	0,0595	0,09877
1.5		Прочие машины	Тенге	341,75	567,31
1.6	30-1-7	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,6849
1.7	1-1-1058	Электроды, d 6 мм, Э42	т	0,00012	0,0001992
1.8	2-1-68	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	0,05644
1.9	2-1-76	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0405	0,06723
1.10	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	400,76	665,26
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
2	E0106-33-1	**Устройство железобетонных конструкций резервуаров (колпак монолитный)**	м3	1,00	
2.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	16,06	16,06
2.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	1,773	1,773
2.3	0-3-96	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш-ч	1,1425	1,1425
2.4	0-5-24	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш-ч	0,0595	0,0595
2.5		Прочие машины	Тенге	341,75	341,75
2.6	30-1-7	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,015
2.7	1-1-1058	Электроды, d 6 мм, Э42	т	0,00012	0,00012
2.8	2-1-68	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	0,034
2.9	2-1-76	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0405	0,0405
2.10	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	400,76	400,76
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
3	С143001-64	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2**	м3	2,70	
4	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм**	т	0,108	
5	E0109-29-1	**Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением**	т	0,006	
5.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	28,9	0,1734
5.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	5,46	0,03276
5.3	0-4-2	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш-ч	0,86	0,00516
5.4	0-3-29	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш-ч	0,06	0,00036
5.5	0-3-96	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш-ч	4,87	0,02922
5.6	0-5-32	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш-ч	8,59	0,05154
5.7	0-5-36	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500° С	маш-ч	0,39	0,00234
5.8		Прочие машины	Тенге	286,67	1,72
5.9	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0134	0,0000804
5.10	1-1-1052	Электроды, d 4 мм, Э46	т	0,004	0,000024
5.11	2-1-238	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса от 0,1 до 0,5 т	т	0,001	0,000006
5.12	2-1-1	Стальные конструкции	т	1	0,006
5.13	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	723,33	4,34
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
6	С12021-41	**Опорное кольцо**	т	0,0060	
7	E0109-53-1	**Монтаж конструкций люков-лазов**	т	0,3560	
7.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	82,1	29,2276
7.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	1,95	0,6942
7.3	0-5-32	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш-ч	0,76	0,27056
7.4	0-5-36	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500° С	маш-ч	0,06	0,02136
7.5		Прочие машины	Тенге	1055,98	375,93
7.6	1-1-1052	Электроды, d 4 мм, Э46	т	0,0007	0,0002492
7.7	2-1-1	Стальные конструкции	т	1	0,356
7.8	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	723,37	257,52
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
8	С12021-227	**Лазы круглые для резервуаров**	т	0,3560	
9	E0106-11-7	**Установка закладных деталей весом до 4 кг**	1т	0,0580	

1	2	3	4	5	6
9.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	198	11,484
9.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,56	0,03248
9.3		Прочие машины	Тенге	304,31	17,65
9.4	4-1-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	т	1	0,058
9.5	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	318,45	18,47
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
10	**Е0108-4-4**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов**	**м2**	**392,00**	
10.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,888	348,096
10.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0069	2,7048
10.3		Прочие машины	Тенге	3,78	1481,76
10.4	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	0,54	211,68
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
11	**С11011-6690 Изм. и доп.вып.19**	**Смеси сухие гидроизоляционные на цементной основе для ликвидации напорных течей в бетонных, железобетонных и каменных конструкциях, время схватывания - 3 минуты ГОСТ 31357-2007**	**кг**	**940,800**	
12	**Е0111-11-1**	**Устройство цементных стяжек (плита перекрытия)**	**м2**	**156,200**	
12.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,356	55,6072
12.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0182	2,8428
12.3		Прочие машины	Тенге	9,95	1554,19
12.4	30-8-92	Песок природный	м3	0,0306	4,7797
12.5	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	3,1865
12.6	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	0,93	145,27
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)

Итого по локальной ресурсной ведомости:

		Трудовые ресурсы			
1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч		487,3078
2		Затраты труда машинистов	чел-ч		11,0233
		Строительные машины и механизмы			
3	0-4-2	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш-ч		0,00516
4	0-3-29	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш-ч		0,00036
5	0-3-96	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш-ч		3,0683
6	0-5-32	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш-ч		0,3221
7	0-5-24	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш-ч		0,15827
8	0-5-36	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500° С	маш-ч		0,0237
9		Прочие машины	Тенге		4340,3
		Материальные ресурсы			
10	4-1-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	т		0,058
11	30-1-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	м3		2,7
12	30-1-7	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3		2,6999
13	30-8-92	Песок природный	м3		4,7797
14	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3		3,1865
15	4-1-112	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т		0,108
16	1-1-6690	Смеси сухие гидроизоляционные на цементной основе для ликвидации напорных течей в бетонных, железобетонных и каменных конструкциях, время схватывания - 3 минуты ГОСТ 31357-2007	кг		940,8
17	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т		0,0000804
18	1-1-1052	Электроды, d 4 мм, Э46	т		0,0002732
19	1-1-1058	Электроды, d 6 мм, Э42	т		0,0003192
20	2-1-68	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3		0,09044
21	2-1-76	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3		0,10773
22	2-1-227	Лазы круглые для резервуаров	т		0,356
23	2-1-238	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса от 0,1 до 0,5 т	т		0,000006
24	2-1-1	Стальные конструкции	т		0,362
25	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге		1703,3
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге		(--)
		Строительные материалы и конструкции			
26	2-1-41	Опорное кольцо	т		0,006

Заказчик:

Подрядчик:
Директор
ТОО "ТОП ЛТД"
Матвеев А.В.

Технадзор:

Форма 2В

Заказчик: ТОО "АБК Құрылыс -1"

Подрядчик: ТОО "ТОП Лтд"

Наименование стройки - НАЗАРБАЕВ ИНТЕЛЕКТУАЛЬНАЯ ШКОЛА "ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ В Г.СЕМЕЙ НА 720 УЧАЩИХСЯ СО СПАЛЬНЫМ КОРПУСОМ НА 120 МЕСТ"

АКТ № 35

приемки выполненных работ за октябрь 2015 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-1-3

на Резервуар для сточных вод 200 м3-2шт

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Резервуар								
9	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная "Гидротекс-К"	214	63,04	4,19	13491	897	15058	0,38	82
		м2		58,05	1,58	12423	338	118	0,01	2
10	С11011-6690 Изм. и доп.вып.19	Смеси сухие гидроизоляционные на цементной основе для ликвидации напорных течей в бетонных, железобетонных и каменных конструкциях, время схватывания - 3 минуты ГОСТ 31357-2007	256,8	314,00	--	80635	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная в 2 слоя по бетону стен	325	46,24	3,82	15028	1241	14876	0,21	69
		м2		37,35	1,44	12139	468	118	0,01	2
25	С11011-6690 Изм. и доп.вып.19	Смеси сухие гидроизоляционные на цементной основе для ликвидации напорных течей в бетонных, железобетонных и каменных конструкциях, время схватывания - 3 минуты ГОСТ 31357-2007	780	314,00	--	244920	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0106-33-1	Устройство железобетонных конструкций резервуаров (камера лаза)	1,66	11535,71	1343,81	19149	2231	5674	16,06	27
		м3		2792,25	463,29	4635	769	105	1,77	3
34	Е0106-33-1	Устройство железобетонных конструкций резервуаров (колпак монолитный)	1	11535,71	1343,81	11536	1344	3418	16,06	16
		м3		2792,25	463,29	2792	463	105	1,77	2
35	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	2,7	548,00	--	1480	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
36	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,108	72000,00	--	7776	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
46	Е0109-53-1	Монтаж конструкций люков-лазов	0,356	14806,01	1133,15	5271	403	4258	82,10	29
		т		12892,50	398,25	4590	142	90	1,95	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	С12021-227	**Лазы круглые для резервуаров**	0,356	247800,00	--	88217	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
49	Е0106-11-7	**Установка закладных деталей весом до 4 кг**	0,058	93997,62	304,24	5452	18	2021	198,00	11
		1т		33075,00	114,75	1918	7	105	0,56	--
52	Е0111-11-1	**Устройство цементных стяжек (плита перекрытия)**	156,2	227,38	9,95	35517	1554	10748	0,36	56
		м2		52,20	3,74	8154	584	123	0,02	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			528471	7688			290
			Тенге			46651	2771			12
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			434983				
		Материалы -	Тенге			8948				
		Всего заработная плата -	Тенге				44690			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			333331				
		Местные материалы -	Тенге			43359				
		Накладные расходы -	Тенге			51795				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							26
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7769			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			29207				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			515985				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							298
		Сметная заработная плата -	Тенге				52459			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			93488				
		Материалы -	Тенге			278				
		Всего заработная плата -	Тенге				4732			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			88217				
		Накладные расходы -	Тенге			4258				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				639			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5865				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			103611				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							32
		Сметная заработная плата -	Тенге				5370			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			619596				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							330
		Сметная заработная плата -	Тенге				57830			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			528471	7688			290
			Тенге			46651	2771			12
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			434983				
		Материалы -	Тенге			8948				
		Всего заработная плата -	Тенге				44690			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			333331				
		Местные материалы -	Тенге			43359				
		Накладные расходы -	Тенге			51795				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							26
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7769			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			29207				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			515985				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							298
		Сметная заработная плата -	Тенге				52459			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			93488				
	Материалы -		Тенге			278				
	Всего заработная плата -		Тенге				4732			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			88217				
		Накладные расходы -	Тенге			4258				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				639			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5865				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			103611				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							32
		Сметная заработная плата -	Тенге				5370			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			619596				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							330
		Сметная заработная плата -	Тенге				57830			
		Временные здания и сооружения (1,8 %)	Тенге			11 153				
		Возврат материалов от временных зданий и сосоружений 15%	тенге			1 673				
		итого:	тенге			630 749				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %, к-1,2)	Тенге			16 652				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	Тенге			6 307				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	Тенге			2 523				
		Итого в базовых ценах 2001 года	Тенге			656 231				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге К=2,5574194	Тенге	2,5574194		1 678 258				
		Налог (2 %)	Тенге			33 565				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	Тенге			1 711 823				
		НДС (12 %)	Тенге			205 419				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)	Тенге			1 917 242				
		Возврат 15% от временных зданий и сооружений в текущих ценах	Тенге			4278				
		Итого :	**Тенге**			1 912 963				
		ИТОГО ПО АКТУ К = 0,9888	**Тенге**	0,9888		1 891 538				
		Генподрядные ТОО "АБК Курылыс" 11,88 %	11,88%			224 715				
		Итого с учетом генподряда				1 666 823				

Заказчик:

Заместитель генерального директора
ТОО "АБК Құрылыс-1"
Аменов М. Е.

Подрядчик:

Директор
ТОО "ТОП Лтд"
Матвеев А.В.

Казакстан Республикасы Алматы каласы ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ ТОП Лтд ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Город Алматы Республика Казахстан

Технадзор:

инженер ПТО
Муралова А.Т.

Заказчик: ТОО "АБК Курылыс -1"
Подрядчик: ТОО "ТОП Лтд"
Наименование стройки - НАЗАРБАЕВ ИНТЕЛЕКТУАЛЬНАЯ ШКОЛА "ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ В Г.СЕМЕЙ НА 720 УЧАЩИХСЯ СО СПАЛЬНЫМ КОРПУСОМ НА 120 МЕСТ"

ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ
к АКТУ №35
приемки выполненных работ за октябрь 2015 года

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 6-1-3

на Резервуар для сточных вод 200 м3-2шт, НВК

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на. ед. измерения	Количество по проектным данным
1	2	3	4	5	6
		Раздел 1. Резервуар			
1	E0108-4-1	**Гидроизоляция горизонтальная "Гидротекс-К"**	м2	214,00	
1.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,382	81,748
1.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0076	1,6264
1.3		Прочие машины	Тенге	4,19	896,66
1.4	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	0,8	171,2
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
2	С11011-6690 Изм. и доп.вып.19	**Смеси сухие гидроизоляционные на цементной основе для ликвидации напорных течей в бетонных, железобетонных и каменных конструкциях, время схватывания - 3 минуты ГОСТ 31357-2007**	кг	256,80	
3	E0108-4-7	**Гидроизоляция боковая обмазочная в 2 слоя по бетону стен**	м2	325,00	
3.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,212	68,9
		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,007	2,275
3.3		Прочие машины	Тенге	3,82	1241,5
3.4	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	5,07	1647,75
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
4	С11011-6690 Изм. и доп.вып.19	**Смеси сухие гидроизоляционные на цементной основе для ликвидации напорных течей в бетонных, железобетонных и каменных конструкциях, время схватывания - 3 минуты ГОСТ 31357-2007**	кг	780,00	
5	E0106-33-1	**Устройство железобетонных конструкций резервуаров (камера лаза)**	м3	1,66	
5.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	16,06	26,6596
5.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	1,773	2,9432
5.3	0-3-96	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш-ч	1,1425	1,8965
5.4	0-5-24	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш-ч	0,0595	0,09877
5.5		Прочие машины	Тенге	341,75	567,31
5.6	30-1-7	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,6849
5.7	1-1-1058	Электроды, d 6 мм, Э42	т	0,00012	0,0001992
5.8	2-1-68	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	0,05644
5.9	2-1-76	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0405	0,06723
5.10	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	400,76	665,26
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
6	E0106-33-1	**Устройство железобетонных конструкций резервуаров (колпак монолитный)**	м3	1,00	
6.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	16,06	16,06
6.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	1,773	1,773
6.3	0-3-96	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш-ч	1,1425	1,1425
6.4	0-5-24	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш-ч	0,0595	0,0595
6.5		Прочие машины	Тенге	341,75	341,75
6.6	30-1-7	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,015
6.7	1-1-1058	Электроды, d 6 мм, Э42	т	0,00012	0,00012
6.8	2-1-68	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	0,034
6.9	2-1-76	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0405	0,0405
6.10	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	400,76	400,76
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
7	С143001-64	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2**	м3	2,70	
8	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм**	т	0,108	
9	E0109-53-1	**Монтаж конструкций люков-лазов**	т	0,356	
9.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	82,1	29,2276
9.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	1,95	0,6942
9.3	0-5-32	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш-ч	0,76	0,27056
9.4	0-5-36	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500° С	маш-ч	0,06	0,02136
9.5		Прочие машины	Тенге	1055,98	375,93
9.6	1-1-1052	Электроды, d 4 мм, Э46	т	0,0007	0,0002492
9.7	2-1-1	Стальные конструкции	т	1	0,356
9.8	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	723,37	257,52

1	2	3	4	5	6
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
10	**С12021-227**	**Лазы круглые для резервуаров**	**т**	**0,356**	
11	**Е0106-11-7**	**Установка закладных деталей весом до 4 кг**	**1т**	**0,058**	
11.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	198	11,484
11.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,56	0,03248
11.3		Прочие машины	Тенге	304,31	17,65
11.4	4-1-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	т	1	0,058
11.5	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	318,45	18,47
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
12	**Е0111-11-1**	**Устройство цементных стяжек (плита перекрытия)**	**м2**	**156,20**	
12.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,356	55,6072
12.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0182	2,8428
12.3		Прочие машины	Тенге	9,95	1554,19
12.4	30-8-92	Песок природный	м3	0,0306	4,7797
12.5	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	3,1865
12.6	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	0,93	145,27
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)

Итого по локальной ресурсной ведомости:

		Трудовые ресурсы			
1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч		289,6864
2		Затраты труда машинистов	чел-ч		12,1871
3	0-3-96	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш-ч		3,039
4	0-5-32	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш-ч		0,27056
	0-5-24	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш-ч		0,15827
	0-5-36	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500° С	маш-ч		0,02136
7		Прочие машины	Тенге		4994,98
		Материальные ресурсы			
8	4-1-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	т		0,058
9	30-1-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	м3		2,7
10	30-1-7	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3		2,6999
11	30-8-92	Песок природный	м3		4,7797
12	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3		3,1865
13	4-1-112	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т		0,108
14	1-1-6690	Смеси сухие гидроизоляционные на цементной основе для ликвидации напорных течей в бетонных, железобетонных и каменных конструкциях, время схватывания - 3 минуты ГОСТ 31357-2007	кг		1036,8
15	1-1-1052	Электроды, d 4 мм, Э46	т		0,0002492
16	1-1-1058	Электроды, d 6 мм, Э42	т		0,0003192
17	2-1-68	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3		0,09044
18	2-1-76	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3		0,10773
19	2-1-227	Лазы круглые для резервуаров	т		0,356
20	2-1-1	Стальные конструкции	т		0,356
21	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге		3306,23
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге		(--)

Заказчик:

Подрядчик:
Директор
ТОО "ТОП ЛТД"
Матвеев А.В.

Технадзор:

Форма 2В

Заказчик: ТОО "АБК Құрылыс -1"

Подрядчик: ТОО "ТОП Лтд"

Наименование стройки - НАЗАРБАЕВ ИНТЕЛЕКТУАЛЬНАЯ ШКОЛА "ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ В Г.СЕМЕЙ НА 720 УЧАЩИХСЯ СО СПАЛЬНЫМ КОРПУСОМ НА 120 МЕСТ"

АКТ № 36

приемки выполненных работ за октябрь 2015 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-2-1

на Блочно-модульную Котельную

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ФУНДАМЕНТ ПОД КОТЕЛЬНУЮ								
3	Е0101-28-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**	192,9233	6,83	6,83	1317	1317	349	--	--
		м3		--	1,87	--	360	97	0,01	1
4	Е0101-28-8	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м**	192,9233	3,29	3,29	635	635	168	--	--
		м3		--	0,90	--	174	97	--	1
5	Е0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	5,9667	134,10	--	800	--	904	0,97	6
		м3		134,10	--	800	--	113	--	--
6	Е0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	198,89	21,55	4,52	4285	898	3285	0,11	21
		м3		17,03	--	3387	--	97	--	--
7	Е0108-3-2	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	4,06	1656,27	100,89	6724	410	776	0,85	3
		м2		123,75	38,25	502	155	118	0,18	1
8	Е0106-1-22	**Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм**	9,41	7744,81	353,46	72879	3326	7099	3,60	34
		м3		585,00	133,52	5505	1256	105	0,65	6
9	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	0,441	65900,00	--	29062	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**								
			0,028	69000,00	--	1932	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0106-11-8	**Установка закладных деталей весом до 20 кг**								
			0,182	70437,87	304,24	12820	55	1871	58,00	11
		1т		9675,00	114,75	1761	21	105	0,56	--
12	Е0106-13-1	**Устройство бетонных стен подвалов**								
			12,8	6779,20	86,60	86774	1108	7032	3,06	39
		м3		490,50	32,72	6278	419	105	0,16	2
13	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**								
			22,6542	83,00	--	1880	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0108-4-3	**Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов**								
			16,24	706,71	11,21	11477	182	684	0,20	3
		м2		31,50	4,21	512	68	118	0,02	--
15	Е0108-4-7	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовойкладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**								
			40,56	245,44	3,82	9955	155	1857	0,21	9
		м2		37,35	1,44	1515	58	118	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			240540	8086			126
			Тенге			20260	2512			11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			240540				
	Материалы -		Тенге			44403				
	Всего заработная плата -		Тенге				22772			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			30994				
	Местные материалы -		Тенге			136796				
		Накладные расходы -	Тенге			24026				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3604			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15874				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			280440				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							150
		Сметная заработная плата -	Тенге				26376			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			280440				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							150
		Сметная заработная плата -	Тенге				26376			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			240540	8086			126
			Тенге			20260	2512			11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			240540				
	Материалы -		Тенге			44403				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				22772			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			30994				
	Местные материалы -		Тенге			136796				
		Накладные расходы -	Тенге			24026				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3604			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15874				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			280440				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							150
		Сметная заработная плата -	Тенге				26376			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			280440				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							150
		Сметная заработная плата -	Тенге				26376			
		Временные здания и сооружения (1,8 %)	Тенге			5 048				
		Возврат материалов от временных зданий и сосоружений 15%	тенге			757				
		итого:	тенге			285 488				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %, к-1,2)	Тенге			7 537				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	Тенге			2 855				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	Тенге			1 142				
		Итого в базовых ценах 2001 года	Тенге			297 022				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге К=2,5574194	Тенге	2,5574194		759 609				
		Налог (2 %)	Тенге			15 192				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	Тенге			774 801				
		НДС (12 %)	Тенге			92 976				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)	Тенге			867 777				
		Возврат 15% от временных зданий и сооружений в текущих ценах	Тенге			1936				
		Итого :	**Тенге**			865 841				
		ИТОГО ПО АКТУ К = 0,9888	**Тенге**	0,9888		856 143				
		Генподрядные ТОО "АБК Курылыс" 11,88 %	11,88%			101 710				
		Итого с учетом генподряда				754 433				

Заказчик:

Заместитель генерального директора
ТОО "АБК Құрылыс-1"
Аменов М. Е.

Подрядчик:

Директор
ТОО "ТОП Лтд"
Матвеев А.В.

Технадзор:

инженер ТНО
Муралова А. Т.

Заказчик: ТОО "АБК Құрылыс -1"
Подрядчик: ТОО "ТОП Лтд"
Наименование стройки - НАЗАРБАЕВ ИНТЕЛЕКТУАЛЬНАЯ ШКОЛА "ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ В Г.СЕМЕЙ НА 720 УЧАЩИХСЯ СО СПАЛЬНЫМ КОРПУСОМ НА 120 МЕСТ"

ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

к АКТУ №36

приемки выполненных работ за октябрь 2015 года

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 6-2-1

на Блочно-модульная Котельная, БМК

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на. ед. измерения	Количество по проектным данным
1	2	3	4	5	6
		Раздел 1.ФУНДАМЕНТ ПОД КОТЕЛЬНУЮ			
1	E0101-28-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**	м3	192,9233	
1.1		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0061	1,1768
1.2	0-1-4	Бульдозеры, 96 кВт /130 л.с./	маш-ч	0,0061	1,1768
2	E0101-28-8	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м**	м3	192,9233	
2.1		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00294	0,5671945
2.2	0-1-4	Бульдозеры, 96 кВт /130 л.с./	маш-ч	0,00294	0,5671945
3	E0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	м3	5,9667	
3.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,972	5,7996
4	E0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	м3	198,89	
		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,108	21,4801
	0-22-24	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш-ч	0,105	20,8834
5	E0108-3-2	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	м2	4,06	
5.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,85	3,451
5.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,18	0,7308
5.3		Прочие машины	Тенге	100,89	409,61
5.4	30-8-31	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	1,15	4,669
5.5	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	5,63	22,86
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
6	E0106-1-22	**Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм**	м3	9,41	
6.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	3,6	33,876
6.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6521	6,1363
6.3		Прочие машины	Тенге	353,46	3326,06
6.4	30-1-7	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	9,5511
6.5	1-1-1058	Электроды, d 6 мм, Э42	т	0,0013	0,012233
6.6	2-1-68	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0014	0,013174
6.7	2-1-76	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0047	0,044227
6.8	6-8-30	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,392	3,6887
6.9	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	47,71	448,95
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
7	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	т	0,441	
8	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	т	0,028	
9	E0106-11-8	**Установка закладных деталей весом до 20 кг**	1т	0,182	
9.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	58	10,556
9.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,56	0,10192
9.3		Прочие машины	Тенге	304,23	55,37
9.4	4-1-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	т	1	0,182
9.5	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	158,63	28,87
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
10	E0106-13-1	**Устройство бетонных стен подвалов**	м3	12,80	
10.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	3,06	39,168
10.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1598	2,0454
10.3		Прочие машины	Тенге	86,6	1108,48
10.4	30-1-4	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	13,056
10.5	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0005	0,0064
10.6	2-1-14	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0007	0,00896
10.7	2-1-76	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0086	0,11008
10.8	6-8-30	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,4	5,12
10.9	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	55,67	712,58

1	2	3	4	5	6
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
11	**С143001-54**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	**м3**	**22,6542**	
12	**Е0108-4-3**	**Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов**	**м2**	**16,24**	
12.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,201	3,2642
12.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0205	0,33292
12.3		Прочие машины	Тенге	11,21	182,05
12.4	30-2-4	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,025	0,406
12.5	1-1-980	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный ТГ-350	м2	2,2	35,728
12.6	1-1-416	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50	кг	4,2	68,208
12.7	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	16,05	260,65
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
13	**Е0108-4-7**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовойкладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	**м2**	**40,56**	
13.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,212	8,5987
13.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,007	0,28392
13.3		Прочие машины	Тенге	3,82	154,94
13.4	1-1-416	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50	кг	2,4	97,344
13.5	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	5,07	205,64
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)

Итого по локальной ресурсной ведомости:

		Трудовые ресурсы			
1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч		126,1937
2		Затраты труда машинистов	чел-ч		11,3753
		Строительные машины и механизмы			
	0-1-4	Бульдозеры, 96 кВт /130 л.с./	маш-ч		1,744
	0-22-24	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш-ч		20,8834
5		Прочие машины	Тенге		5236,51
		Материальные ресурсы			
6	4-1-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	т		0,182
7	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3		22,6542
8	30-1-4	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3		13,056
9	30-1-7	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3		9,5511
10	30-2-4	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3		0,406
11	30-8-31	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 1000, фракция 20-40 мм	м3		4,669
12	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т		0,441
13	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т		0,028
14	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т		0,0064
15	1-1-980	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный ТГ-350	м2		35,728
16	1-1-416	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50	кг		165,552
17	1-1-1058	Электроды, d 6 мм, Э42	т		0,012233
18	2-1-14	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3		0,00896
19	2-1-68	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3		0,013174
20	2-1-76	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3		0,154307
21	6-8-30	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2		8,8087
22	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге		1679,55
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге		(--)

Заказчик:

Подрядчик:
Директор
ТОО "ТОП ЛТД"
Матысев А.В.

Технадзор: