Заказчик: ТОО "АБК Құрылыс -1"

Форма 2В

Подрядчик: ТОО "ТОП Лтд"

Наименование стройки - НАЗАРБАЕВ ИНТЕЛЕКТУАЛЬНАЯ ШКОЛА "ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ В Г.СЕМЕЙ НА 720 УЧАЩИХСЯ СО СПАЛЬНЫМ КОРПУСОМ НА 120 МЕСТ"

АКТ № 37

приемки выполненных работ за октябрь 2015 года

Локальная смета № 4-2-1

на общестроительные работы по Трансформаторной подстанции. АС

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	E0101-12-8	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	71,17	23,36	22,08	1662	1571	472	0,01	1
		м3		1,28	5,56	91	396	97	0,02	1
2	E0101-164-1	**Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	2,2	167,40	--	368	--	416	1,18	3
		м3		167,40	--	368	--	113	--	--
3	E0101-27-5	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**	27,7	3,35	3,35	93	93	31	--	--
		м3		--	1,16	--	32	97	--	--
4	E0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	6,92	134,10	--	928	--	1049	0,97	7
		м3		134,10	--	928	--	113	--	--
5	E0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	27,7	21,55	4,52	597	125	458	0,11	3
		м3		17,03	--	472	--	97	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			3648	1789			13
			Тенге			1859	428			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3648				
		Всего заработная плата -	Тенге				2287			
		Накладные расходы -	Тенге			2426				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				364			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			364				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6439				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата -	Тенге				2651			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			6439				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата -	Тенге				2651			
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты								
6	Е0108-3-2	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	4	1656,27	100,89	6625	404	765	0,85	3
		м3		123,75	38,25	495	153	118	0,18	1
7	Е0107-42-1	**Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т**	44	332,17	172,69	14616	7598	8408	0,48	21
		шт		76,28	60,21	3356	2649	140	0,24	10
8	Е0107-42-2	**Установка блоков стен подвалов массой до 1 т**	19	473,14	243,37	8990	4624	5106	0,67	13
		шт		106,88	85,08	2031	1617	140	0,34	6
9	Е0107-42-3	**Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т**	19	716,33	389,08	13610	7393	7736	0,94	18
		шт		153,90	136,92	2924	2601	140	0,55	11
10	С143003-13 Изм. и доп. вып. 20	**Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее до 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/**	11,034	8213,00	--	90622	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
11	С143003-17 Изм. и доп. вып. 20	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	2,592	8610,00	--	22317	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
12	С143003-21 Изм. и доп. вып. 20	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	10,944	8149,00	--	89183	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0106-13-1	**Устройство монолитных заделок**	1,99	6779,20	86,60	13491	172	1093	3,06	6
		м3		490,50	32,72	976	65	105	0,16	--
14	Е0108-4-3	**Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов**	47,93	750,71	11,21	35982	537	2020	0,20	10
		м2		31,50	4,21	1510	202	118	0,02	1
		Подпольные каналы								
15	Е0108-3-2	**Устройство щебеночного основания**	6,7	1656,27	100,89	11097	676	1281	0,85	6
		м3		123,75	38,25	829	256	118	0,18	1
16	Е0106-33-3	**Устройство стен и плоских днищ подпольных каналов при толщине до 150 мм**	16,74	10357,73	1327,03	173388	22215	45590	12,49	209

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		2137,50	456,24	35782	7637	105	1,72	29
17	E0106-11-8	**Установка закладных деталей весом до 20 кг**	0,576	70437,87	304,24	40572	175	5921	58,00	33
		1т		9675,00	114,75	5573	66	105	0,56	--
18	E0106-11-9	**Установка закладных деталей весом более 20 кг**	0,37067	64092,87	304,24	23757	113	1341	20,00	7
		1т		3330,00	114,75	1234	43	105	0,56	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			544250	43907			326
			Тенге			54710	15290			60
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			544250				
	Материалы -		Тенге			100557				
	Всего заработная плата -		Тенге				70000			
	Местные материалы -		Тенге			345076				
		Накладные расходы -	Тенге			79260				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							40
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11889			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			37411				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			660920				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							426
		Сметная заработная плата -	Тенге				81889			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			660920				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							426
		Сметная заработная плата -	Тенге				81889			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			547898	45696			339
			Тенге			56569	15717			61
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			547898				
	Материалы -		Тенге			100557				
	Всего заработная плата -		Тенге				72286			
	Местные материалы -		Тенге			345076				
		Накладные расходы -	Тенге			81685				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							41
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12253			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			37775				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			667358				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							441
		Сметная заработная плата -	Тенге				84539			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			667358				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							441
		Сметная заработная плата -	Тенге				84539			
		Временные здания и сооружения (1,8 %)	Тенге			12 012				
		Возврат материалов от временных зданий и сосоружений 15%	тенге			1 802				
		итого:	тенге			679 370				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %, к-1,2)	Тенге			17 935				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	Тенге			6 794				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	Тенге			2 717				
		Итого в базовых ценах 2001 года	Тенге			706 817				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге К=2,5574194	Тенге	2,5574194		1 807 628				
		Налог (2 %)	Тенге			36 153				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	Тенге			1 843 780				
		НДС (12 %)	Тенге			221 254				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)	Тенге			2 065 034				
		Возврат 15% от временных зданий и сооружений в текущих ценах	Тенге			4608				
		Итого :	**Тенге**			2 060 426				
		ИТОГО ПО АКТУ К = 0,9888	**Тенге**	0,9888		2 037 349				
		Генподрядные ТОО "АБК Курылыс" 11,88 %	11,88%			242 037				
		Итого с учетом генподряда				1 795 312				

Заказчик:

Заместитель генерального директора
ТОО "АБК Курылыс-1"
Аменов М. Е.

Подрядчик:

Директор
ТОО "ТОП Лтд"
Матвеев А.В.

Технадзор:

инженер ПТО
Муратова А.

Заказчик: ТОО "АБК Құрылыс -1"
Подрядчик: ТОО "ТОП Лтд"
Наименование стройки - НАЗАРБАЕВ ИНТЕЛЕКТУАЛЬНАЯ ШКОЛА "ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ В Г.СЕМЕЙ НА 720 УЧАЩИХСЯ СО СПАЛЬНЫМ КОРПУСОМ НА 120 МЕСТ"

ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ
к АКТУ №37
приемки выполненных работ за октябрь 2015 года

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 4-2-1

на Трансформаторная подстанция. АС, ТП

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на. ед. измерения	Количество по проектным данным
1	2	3	4	5	6
		Раздел 1.Земляные работы			
1	E0101-12-8	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3	71,17	
1.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,00888	0,6319896
1.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	1,3736
1.3	0-1-85	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш-ч	0,0193	1,3736
2	E0101-164-1	**Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3	2,20	
2.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,18	2,596
3	E0101-27-5	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**	м3	27,70	
3.1		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0038	0,10526
3.2	0-1-3	Бульдозеры, 79 кВт /108 л.с./	маш-ч	0,0038	0,10526
	E0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	м3	6,92	
		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,972	6,7262
5	E0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	м3	27,70	
5.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,108	2,9916
5.2	0-22-24	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш-ч	0,105	2,9085
		Раздел 2.Фундаменты			
6	E0108-3-2	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	м3	4,00	
6.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,85	3,4
6.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,18	0,72
6.3		Прочие машины	Тенге	100,89	403,56
6.4	30-8-31	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	1,15	4,6
6.5	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	5,63	22,52
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
7	E0107-42-1	**Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т**	шт	44,00	
7.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,476	20,944
7.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2371	10,4324
7.3	0-3-96	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш-ч	0,133	5,852
7.4		Прочие машины	Тенге	56,42	2482,48
7.5	30-1-6	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0041	0,1804
7.6	30-2-5	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,012	0,528
8	E0107-42-2	**Установка блоков стен подвалов массой до 1 т**	шт	19,00	
8.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,668	12,692
8.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3375	6,4125
8.3	0-3-96	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш-ч	0,182	3,458
8.4		Прочие машины	Тенге	84,27	1601,13
	30-1-6	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0071	0,1349
8.6	30-2-5	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0165	0,3135
9	E0107-42-3	**Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т**	шт	19,00	
9.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,937	17,803
9.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,5542	10,5298
9.3	0-3-96	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш-ч	0,267	5,073
9.4		Прочие машины	Тенге	155,67	2957,73
9.5	30-1-6	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0047	0,0893
9.6	30-2-5	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0295	0,5605
10	С143003-13 Изм. и доп. вып. 20	**Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее до 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/**	м3	11,034	
11	С143003-17 Изм. и доп. вып. 20	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	м3	2,592	
12	С143003-21 Изм. и доп. вып. 20	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	м3	10,944	
13	E0106-13-1	**Устройство монолитных заделок**	м3	1,99	
13.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	3,06	6,0894
13.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1598	0,318002
13.3		Прочие машины	Тенге	86,6	172,33
13.4	30-1-4	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	2,0298
13.5	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0005	0,000995
13.6	2-1-14	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0007	0,001393
13.7	2-1-76	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0086	0,017114
13.8	6-8-30	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,4	0,796
13.9	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	55,67	110,78

1	2	3	4	5	6
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
14	**Е0108-4-3**	**Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов**	**м2**	**47,93**	
14.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,201	9,6339
14.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0205	0,982565
14.3		Прочие машины	Тенге	11,21	537,3
14.4	30-2-4	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,025	1,1983
14.5	1-1-103	Гидроизол	м2	2,2	105,446
14.6	1-1-416	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50	кг	4,2	201,306
14.7	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	16,05	769,28
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
		Подпольные каналы			
15	**Е0108-3-2**	**Устройство щебеночного основания**	**м3**	**6,70**	
15.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,85	5,695
15.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,18	1,206
15.3		Прочие машины	Тенге	100,89	675,96
15.4	30-8-31	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	1,15	7,705
15.5	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	5,63	37,72
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
16	**Е0106-33-3**	**Устройство стен и плоских днищ подпольных каналов при толщине до 150 мм**	**м3**	**16,74**	
16.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	12,49	209,0826
16.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	1,7166	28,7359
16.3	0-3-96	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш-ч	1,194	19,9876
16.4		Прочие машины	Тенге	283,24	4741,44
16.5	30-1-7	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	16,9911
16.6	2-1-68	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,045198
	2-1-76	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,009	0,15066
16.8	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	658,38	11021,28
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
17	**Е0106-11-8**	**Установка закладных деталей весом до 20 кг**	**1т**	**0,576**	
17.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	58	33,408
17.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,56	0,32256
17.3		Прочие машины	Тенге	304,24	175,24
17.4	4-1-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	т	1	0,576
17.5	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	158,63	91,37
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
18	**Е0106-11-9**	**Установка закладных деталей весом более 20 кг**	**1т**	**0,37067**	
18.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	20	7,4134
18.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,56	0,2075752
18.3		Прочие машины	Тенге	304,23	112,77
18.4	4-1-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	т	1	0,37067
18.5	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	158,63	58,8
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)

Итого по локальной ресурсной ведомости:

		Трудовые ресурсы			
1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч		339,1072
2		Затраты труда машинистов	чел-ч		61,3461
		Строительные машины и механизмы			
3	0-1-3	Бульдозеры, 79 кВт /108 л.с./	маш-ч		0,10526
4	0-3-96	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш-ч		34,3706
5	0-22-24	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш-ч		2,9085
6	0-1-85	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш-ч		1,3736
7		Прочие машины	Тенге		13859,94
		Материальные ресурсы			
8	4-1-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	т		0,94667
9	30-1-4	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3		2,0298
10	30-1-6	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3		0,4046
11	30-1-7	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3		16,9911
12	30-3-17	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3		2,592
13	30-3-21	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3		10,944
14	30-2-4	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3		1,1983
15	30-2-5	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3		1,402
16	30-8-31	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 1000, фракция 20-40 мм	м3		12,305
17	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т		0,000995
18	1-1-103	Гидроизол	м2		105,446
19	1-1-416	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50	кг		201,306
20	2-1-14	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3		0,001393
21	2-1-68	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3		0,045198
22	2-1-76	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3		0,167774
23	6-8-30	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2		0,796

1	2	3	4	5	6
24	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге		12111,75
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге		(--)
		Строительные материалы и конструкции			
25	30-3-13 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее до 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	м3		11,034

Заказчик:

Подрядчик:
Директор
ТОО "ТОП ЛТД"
Матвеев А.В.

Технадзор:

Форма КС-3

Заказчик: ТОО "АБК Құрылыс-1"
Подрядчик: ТОО "ТОП Лтд"
Наименование строительства: "НАЗАРБАЕВ ИНТЕЛЕКТУАЛЬНАЯ ШКОЛА "ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ В Г.СЕМЕЙ НА 720 УЧАЩИХСЯ СО СПАЛЬНЫМ КОРПУСОМ НА 120 МЕСТ"

С П Р А В К А

стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2015 года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,
генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказч.	Код подр.	Договор		Источник финансирования		Орган-но-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		206	05.06.2014				

Наименование работ		Стоимость выполненных работ и затрат								В т.ч.налог на добавленную стоимость 12%
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах	из них:		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	дополнительные затраты		
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнитель-ные расходы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке	1 235 099 619	1 235 099 619	93 161 538							9 981 593

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Заказчик: ТОО "АБК Құрылыс -1"

Подрядчик: ТОО "ТОП Лтд"

Объект :"НАЗАРБАЕВ ИНТЕЛЕКТУАЛЬНАЯ ШКОЛА "ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ В Г.СЕМЕЙ НА 720 УЧАЩИХСЯ СО СПАЛЬНЫМ КОРПУСОМ НА 120 МЕСТ"

РЕЕСТР

за октябрь месяц 2015 г.

№ п/п	Наименование акта	Наименование раздела	Сумма
1	АКТ выполненных работ № 30	На общестроительные, отделочные работы	74 112 460
2	АКТ выполненных работ № 31	Насосная станция пожаротушения	3 378 527
3	АКТ выполненных работ № 32	Гараж на 3 а/м	2 788 482
5	АКТ выполненных работ № 33	Ограждение и подпорные стенки	6 878 233
6	АКТ выполненных работ № 34	Резервуар 200 м3 - 2 шт противопожарный	1 787 268
7	АКТ выполненных работ № 35	Резервуар 200 м3 - 2 шт для сточных вод	1 666 823
8	АКТ выполненных работ № 36	БМК	754 433
9	АКТ выполненных работ № 37	ТП АС	1 795 312
	Итого:		**93 161 538**

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Счет-фактура № 00000000189 от 31 октября 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 031040003399, Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В",Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0032855, от 10.08.2012

ИИК поставщика: KZ42914398914BC01184, в банке ДБ АО "СБЕРБАНК", БИК SABRKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №АБК1/Под/СИШ/206 от 05.06.2014

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г.Семей

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 031040003399, Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд",Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В"

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 031240001439, ТОО "АБК Құрылыс-1",Республика Казахстан, г.Астана, ул.Сыганак.10/2ВП-25

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ТОО "АБК Құрылыс-1"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 031240001439, Республика Казахстан, г.Астана, ул.Сыганак.10/2ВП-25

ИИК получателя: KZ379470398000024394, в банке АО ДБ "Альфа-Банк", БИК ALFAKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство объекта "Назарбаев Интеллектуальная школа физико-математического направления в г.Семей на 720 учащихся со спальным корпусом на 120 мест"	тг.	1	83 179 945,00	83 179 945,00	12%	9 981 593,00	93 161 538,00		
Всего по счету:					**83 179 945,00**		**9 981 593,00**	**93 161 538,00**		

Директор: Матвеев А. В.

(Ф.И.О., подпись)

Гл.бухгалтер: Жунисбаева М. Т.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер по материалам

(должность)

Чулембаева Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: ТОО "АБК Құрылыс -1"

Форма 2В

Подрядчик: ТОО "ТОП Лтд"

Наименование стройки - НАЗАРБАЕВ ИНТЕЛЕКТУАЛЬНАЯ ШКОЛА "ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ В Г.СЕМЕЙ НА 720 УЧАЩИХСЯ СО СПАЛЬНЫМ КОРПУСОМ НА 120 МЕСТ"

АКТ № 40

приемки выполненных работ за ноябрь 2015 года

Локальная смета №2-2-4

на общестроительные, отделочные по чертежам марки АР

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 4.Инвентарные леса и облицовка наружных стен								
168	E0108-35-2	**Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ**	800	150,62	0,62	120494	496	65429	0,44	348
		м2		69,08	0,23	55264	184	118	--	1
169	E0115-39-7 Изм. и доп. вып. 10	**Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса, устройство теплоизоляционного слоя 100 мм**	1600	854,31	1,02	1366899	1627	63924	0,24	377
		м2		37,89	0,16	60624	256	105	--	1
170	E0115-39-2 Изм. и доп. вып. 10, 12	**Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса с шагом 600 мм, из П-образного профиля**	1100	267,57	5,26	294330	5789	232790	1,20	1322
		м2		201,08	0,47	221188	517	105	--	2
171	E0115-39-8 Изм. и доп. вып. 10	**Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса, облицовка фасадными панелями**	1000	57,37	0,59	57367	587	59782	0,35	348
		м2		56,78	0,16	56780	156	105	--	1
172	C11011-9378 Изм. и доп. вып. 21	**Система навесных вентилируемых фасадов из алюминиевых профилей, окрашенных в архитектурный цвет по шкале RAL, высота панелей 0,2 м, шаг вертикального профиля 0,6 м ГОСТ 22233-2001**	1000	3267,00	--	3267000	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**5106091**	**8499**			**2395**
			Тенге			**393856**	**1113**			**5**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**5106091**				
	Материалы -		Тенге			**1436735**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				394969			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3267000				
		Накладные расходы -	Тенге			421925				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							211
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				63289			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			331681				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5859697				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2611
		Сметная заработная плата -	Тенге				458257			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			5859697				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2611
		Сметная заработная плата -	Тенге				458257			
		РАЗДЕЛ 5.Кровля								
		Блок В-кровля								
214	**Е0112-1-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002**	**Устройство кровель из наплавляемых материалов в три слоя**								
		м2	**44,132**	**62,49**	**27,39**	**2758**	**1209**	**2382**	**0,20**	**9**
				35,10	**10,26**	**1549**	**453**	**119**	**0,05**	**2**
215	**С11011-1208 Изм. и доп. вып. 21**	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-3,0 ГОСТ 30547-97**								
		м2	**50,7518**	**199,00**	**--**	**10100**	**--**	**--**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
216	**С11011-1217 Изм. и доп. вып. 21**	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97**								
		м2	**99,73832**	**227,00**	**--**	**22641**	**--**	**--**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Блок С-кровля								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
224	Е0112-1-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство кровель из наплавляемых материалов в три слоя								
			71,84	62,49	27,39	4489	1968	3878	0,20	14
		м2		35,10	10,26	2522	737	119	0,05	4
225	С11011-1208 Изм. и доп. вып. 21	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-3,0 ГОСТ 30547-97								
			82,616	199,00	--	16441	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
226	С11011-1217 Изм. и доп. вып. 21	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97								
			162,3584	227,00	--	36855	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Блок Д,Ж,И,Л-кровля								
234	Е0112-1-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство кровель из наплавляемых материалов в три слоя								
			183,98	62,49	27,39	11497	5039	9931	0,20	36
		м2		35,10	10,26	6458	1888	119	0,05	9
235	С11011-1208 Изм. и доп. вып. 21	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-3,0 ГОСТ 30547-97								
			211,577	199,00	--	42104	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
236	С11011-1217 Изм. и доп. вып. 21	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97	415,7948	227,00	--	94385	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Блок М-Н -кровля								
248	Е0112-1-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство кровель из наплавляемых материалов в три слоя	56,96	62,49	27,39	3559	1560	3075	0,20	11
		м2		35,10	10,26	1999	584	119	0,05	3
249	С11011-1208 Изм. и доп. вып. 21	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-3,0 ГОСТ 30547-97	65,504	199,00	--	13035	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
250	С11011-1217 Изм. и доп. вып. 21	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97	128,7296	227,00	--	29222	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Блок Г,Е,К-кровля								
287	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	1332,3	189,45	4,72	252398	6288	115198	0,40	537
		м2		70,88	1,78	94433	2371	119	0,01	11
288	Е0112-13-4	Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя из минеральной ваты или перлита на битумной мастике	1332,3	157,89	4,72	210357	6288	89514	0,31	416
		м2		54,68	1,78	72850	2371	119	0,01	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
289	С11031-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты минераловатные марки М-125	129	7634,00	--	984786	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
290	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	1332,3	184,75	15,94	246141	21237	64385	0,24	324
		м2		34,65	5,96	46164	7941	119	0,03	39
291	Е0112-17-2	Добавлять на каждый1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек до 50мм	46630,5	6,86	0,14	319819	6528	8878	--	42
		м2		0,11	0,05	5129	2332	119	--	14
292	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное изасыпка/ керамзитом	279	5675,22	245,72	1583386	68556	157622	2,71	756
		м3		382,50	92,25	106718	25738	119	0,45	126
293	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	1332,3	184,75	15,94	246141	21237	64385	0,24	324
		м2		34,65	5,96	46164	7941	119	0,03	39
294	Е0112-17-2	Добавлять на каждый1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек до 50мм	46630,5	6,86	0,14	319819	6528	8878	--	42
		м2		0,11	0,05	5129	2332	119	--	14
295	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1,638729	5239,08	327,33	8585	536	3465	11,60	19
		1т		1890,00	123,75	3097	203	105	0,60	1
296	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	1,638729	50800,00	--	83247	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			4541765	146975			2529
			Тенге			392213	54889			273
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4541765				
	Материалы -		Тенге			295573				
	Всего заработная плата -		Тенге				447102			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1332816				
	Местные материалы -		Тенге			2374188				
		Накладные расходы -	Тенге			531590				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							266
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				79738			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			304401				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5377756				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3068
		Сметная заработная плата -	Тенге				526841			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			5377756				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3068
		Сметная заработная плата -	Тенге				526841			
		РАЗДЕЛ 6.Полы								
		Тип 007								
378	Е0111-11-1	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	1717,27	227,38	9,95	390476	17087	118159	0,36	611
		м2		52,20	3,74	89641	6423	123	0,02	31
379	Е0111-11-2 К=6	**Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщ 50 мм**	1717,27	206,06	4,02	353856	6903	11153	0,03	45
		м2		3,78	1,50	6491	2576	123	0,01	12
		Тип 008								
380	Е0112-15-1	**Устройство оклеечной пароизоляции в один слой**	251	28,19	1,19	7076	299	8199	0,16	39
		м2		27,00	0,45	6777	113	119	--	1
381	С11011-7598 Изм. и доп.вып.19	**Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая двухслойная на основе спанбонда, ламинированного эластичной полимерной пленкой, удельным весом 70 г/м2**	276,1	23,00	--	6350	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
382	Е0111-9-1	**Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых**	251	48,53	5,55	12181	1393	13908	0,26	65
		м2		42,98	2,07	10788	520	123	0,01	3
383	С11031-604 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-150 ГОСТ 9573-96**	40,16	9800,00	--	393568	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
386	Е0111-11-1	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	251	227,38	9,95	57073	2497	17270	0,36	89
		м2		52,20	3,74	13102	939	123	0,02	5
387	Е0111-11-2 К=6	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до 50 мм**	251	206,06	4,02	51720	1009	1630	0,03	7
		м2		3,78	1,50	949	376	123	0,01	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**1272300**	**29188**			**856**
			Тенге			**127749**	**10946**			**53**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1272300				
		Материалы -	Тенге			1830				
		Всего заработная плата -	Тенге				138695			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			399918				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Местные материалы -		Тенге			713614				
		Накладные расходы -	Тенге			170319				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							85
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				25548			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			86557				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1529176				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							995
		Сметная заработная плата -	Тенге				164243			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1529176				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							995
		Сметная заработная плата -	Тенге				164243			
		РАЗДЕЛ 9.Обрамление проемов								
		Обрамление окон								
475	**Е0115-40-2 Изм. и доп. вып. 10, 12**	**Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм(Лист 63)**	**86**	**435,90**	**2,02**	**37487**	**174**	**5834**	**0,39**	**34**
		м		**64,13**	**0,48**	**5515**	**41**	**105**	**--**	**--**
476	**Е0115-40-1 Изм. и доп. вып. 10, 12**	**Устройство наружных оконных откосов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм (горизонт)(Лист 63)**	**86**	**659,44**	**2,02**	**56712**	**174**	**5834**	**0,39**	**34**
		м		**64,13**	**0,48**	**5515**	**41**	**105**	**--**	**--**
477	**Е0115-40-1 Изм. и доп. вып. 10, 12**	**Устройство наружных оконных откосов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм (вертикаль)**	**172**	**659,44**	**2,02**	**113424**	**348**	**11668**	**0,39**	**68**
		м		**64,13**	**0,48**	**11030**	**82**	**105**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**			**207624**	**695**			**135**
			Тенге			**22061**	**164**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			207624				
	Материалы -		Тенге			184868				
	Всего заработная плата -		Тенге				22225			
		Накладные расходы -	Тенге			23336				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3500			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13858				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			244818				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							147
		Сметная заработная плата -	Тенге				25725			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			244818				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							147
		Сметная заработная плата -	Тенге				25725			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 11.Внутренняя отделка								
		Первый этаж								
		СТЕНЫ								
532	**Е0115-61-3**	**Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен**	**2000**	**290,99**	**4,07**	**581975**	**8131**	**286965**	**0,74**	**1480**
		м2		**135,68**	**0,97**	**271360**	**1940**	**105**	**0,05**	**103**
		Второй этаж								
		СТЕНЫ								
545	**Е0115-61-3**	**Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен**	**2400**	**290,99**	**4,07**	**698370**	**9757**	**344358**	**0,74**	**1776**
		м2		**135,68**	**0,97**	**325632**	**2328**	**105**	**0,05**	**124**
		Третий этаж								
		СТЕНЫ								
556	**Е0115-61-3**	**Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен**	**300**	**290,99**	**4,07**	**87296**	**1220**	**43045**	**0,74**	**222**
		м2		**135,68**	**0,97**	**40704**	**291**	**105**	**0,05**	**16**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**			**1367641**	**19107**			**3478**
			Тенге			**637696**	**4559**			**243**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1367641				
	Материалы -		Тенге			2444				
	Всего заработная плата -		Тенге				642255			
	Местные материалы -		Тенге			708393				
		Накладные расходы -	Тенге			674368				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							337
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				101155			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			122521				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2164529				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4058
		Сметная заработная плата -	Тенге				743410			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			2164529				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4058
		Сметная заработная плата -	Тенге				743410			
		РАЗДЕЛ 14.П2								
		ПОЖАРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ ПЛ1								
617	**С12021-267**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	**0,092784**	**133700,00**	**--**	**12405**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
618	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,092784	13711,47	5475,87	1272	508	551	28,90	3
		т		5040,00	1552,87	468	144	90	5,46	1
619	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	3,201048	40,72	0,04	130	--	24	0,04	--
		м2		8,32	--	27	--	90	--	--
		ПОЖАРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ ПЛ2								
620	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,107783	133700,00	--	14411	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
621	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,107783	13711,47	5475,87	1478	590	640	28,90	3
		т		5040,00	1552,87	543	167	90	5,46	1
622	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	3,7185135	40,72	0,04	151	--	28	0,04	--
		м2		8,32	--	31	--	90	--	--
		ПОЖАРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ ПЛ3								
623	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,28005	133700,00	--	37443	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
624	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,28005	13711,47	5475,87	3840	1534	1662	28,90	8
		т		5040,00	1552,87	1411	435	90	5,46	2
625	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	9,661725	40,72	0,04	393	--	72	0,04	--
		м2		8,32	--	80	--	90	--	--
		ПОЖАРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ ПЛ4								
626	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,511288	133700,00	--	68359	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
627	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,511288	13711,47	5475,87	7011	2800	3034	28,90	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		5040,00	1552,87	2577	794	90	5,46	3
628	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	17,639436	40,72	0,04	718	1	132	0,04	1
		м2		8,32	--	147	--	90	--	--
		ПОЖАРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ ПЛ5								
629	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,397554	133700,00	--	53153	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
630	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,397554	13711,47	5475,87	5451	2177	2359	28,90	11
		т		5040,00	1552,87	2004	617	90	5,46	2
631	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	13,715613	40,72	0,04	558	1	103	0,04	1
		м2		8,32	--	114	--	90	--	--
		ПОЖАРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ ПЛ6								
632	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,23435	133700,00	--	31333	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
633	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,23435	13711,47	5475,87	3213	1283	1391	28,90	7
		т		5040,00	1552,87	1181	364	90	5,46	1
634	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	8,085075	40,72	0,04	329	--	61	0,04	--
		м2		8,32	--	67	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			241649	8894			49
			Тенге			8650	2522			9
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2281				
		Материалы -	Тенге			1813				
		Всего заработная плата -	Тенге				466			
		Накладные расходы -	Тенге			419				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				63			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			162				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2863				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				529			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			239368				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			5189				
		Всего заработная плата -	Тенге				10706			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			217103				
		Накладные расходы -	Тенге			9635				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1445			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14940				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			263943				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							61
		Сметная заработная плата -	Тенге				12151			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			266806				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							63
		Сметная заработная плата -	Тенге				12680			
		РАЗДЕЛ 17.П2ВОЗДУХОЗАБОРНАЯ ШАХТА Вш-1,Вш-2,Вш-3,Вш-4,Вш-5 Блок Д,Ж,Л,И,Р,В,Е Лист 78								
811	**Е0126-30-1**	**Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов стен**	**12,35**	**5207,97**	**378,22**	**64318**	**4671**	**45794**	**20,04**	**247**
		м3		**3566,25**	**141,75**	**44043**	**1751**	**100**	**0,69**	**9**
812	**С11031-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96**	**11,9795**	**7634,00**	**--**	**91452**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
813	**Е0115-64-3**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 2 мм стен**	**247**	**147,40**	**3,43**	**36408**	**847**	**19462**	**0,46**	**112**
		м2		**73,73**	**1,31**	**18211**	**324**	**105**	**0,01**	**2**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17	**Тенге**			**192178**	**5518**			**360**
			Тенге			**62254**	**2074**			**10**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			192178				
		Материалы -	Тенге			15634				
		Всего заработная плата -	Тенге				64329			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			91452				
		Местные материалы -	Тенге			17320				
		Накладные расходы -	Тенге			65255				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							33
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9788			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15446				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			272880				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							403
		Сметная заработная плата -	Тенге				74117			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			272880				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							403
		Сметная заработная плата -	Тенге				74117			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**12929248**	**218878**			**9803**
			Тенге			**1644479**	**76267**			**593**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**12689880**				
		Материалы -	Тенге			**1938898**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**1710040**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**5091186**				
		Местные материалы -	Тенге			**3813515**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1887213**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**944**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**283082**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**874626**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**15451718**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**11284**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1993122**			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**239368**				
		Материалы -	Тенге			**5189**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**10706**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**217103**				
		Накладные расходы -	Тенге			**9635**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**5**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**1445**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**14940**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**263943**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**61**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**12151**			
		ИТОГО ПО акту:	Тенге			**15715661**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**11344**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2005273**			
		Временные здания и сооружения (1,8 %)	Тенге			**282 882**				
		Возврат материалов от временных зданий и сосоружений 15%	тенге			**42 432**				
		итого:	тенге			**15 998 543**				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %, к-1,2)	Тенге			**422 362**				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	Тенге			**159 985**				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	Тенге			**63 994**				
		Итого в базовых ценах 2001 года	Тенге			**16 644 884**				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге К=2,5574194	Тенге	**2,5574194**		**42 567 949**				
		Налог (2 %)	Тенге			**851 359**				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	Тенге			**43 419 308**				
		НДС (12 %)	Тенге			**5 210 317**				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)	Тенге			**48 629 625**				
		Возврат 15% от временных зданий и сооружений в текущих ценах	Тенге			**108517**				
		Итого :	**Тенге**			**48 521 108**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО АКТУ К = 0,9888	**Тенге**	0,9888		**47 977 672**				
		Генподрядные ТОО "АБК Курылыс" 11,88 %	11,88%			**5 699 747**				
		Итого с учетом генподряда				**42 277 924**				

Заказчик:

Заместитель генерального директора
ТОО "АБК Құрылыс-1"
Аменов М. Е.

Подрядчик:

Директор
ТОО "ТОП Лтд"
Матвеев А.В.

Технадзор:

инженер ПТО
Муратова А.Н.

Заказчик: ТОО "АБК Құрылыс -1"
Подрядчик: ТОО "ТОП Лтд"
Наименование стройки - НАЗАРБАЕВ ИНТЕЛЕКТУАЛЬНАЯ ШКОЛА "ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ В Г.СЕМЕЙ НА 720 УЧАЩИХСЯ СО СПАЛЬНЫМ КОРПУСОМ НА 120 МЕСТ"

ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ
к АКТУ №40
приемки выполненных работ за ноябрь 2015 года

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 2-2-4

на Общестроительные. Отделочные , Школа на 720 учащихся

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на. ед. измерения	Количество по проектным данным
1	2	3	4	5	6
		Раздел 1.Инвентарные леса и облицовка наружных стен			
1	**Е0108-35-2**	**Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ**	**м2**	**800,00**	
1.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,435	348
1.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,88
1.3		Прочие машины	Тенге	0,62	496
1.4	2-1-118	Деревянные детали лесов	м3	0,00009	0,072
1.5	6-8-33	Щиты настила	м2	0,034	27,2
1.6	2-1-265	Стальные детали лесов	т	0,00035	0,28
2	**Е0115-39-7 Изм. и доп. вып. 10**	**Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса, устройство теплоизоляционного слоя 100 мм**	**м2**	**1600,00**	
2.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,2357	377,12
2.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00054	0,864
2.3	0-3-80	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш-ч	0,00054	0,864
2.4		Прочие машины	Тенге	0,43	688
2.5	1-1-1969	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	1,1	1760
2.6	3-1-100	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96	м3	0,089	142,4
2.7	1-1-2057	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм	шт	8,4	13440
3	**Е0115-39-2 Изм. и доп. вып. 10, 12**	**Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса с шагом 600 мм, из П-образного профиля**	**м2**	**1100,00**	
3.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,2016	1321,76
3.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0022	2,42
3.3	0-3-80	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш-ч	0,00162	1,782
3.4	0-22-79	Ножницы электрические	маш-ч	0,0303	33,33
3.5		Прочие машины	Тенге	1,61	1771
3.6	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	61,23	67353
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
4	**Е0115-39-8 Изм. и доп. вып. 10**	**Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса, облицовка фасадными панелями**	**м2**	**1000,00**	
4.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,3484	348,4
4.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00054	0,54
4.3	0-3-80	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш-ч	0,00054	0,54
5	**С11011-9378 Изм. и доп. вып. 21**	**Система навесных вентилируемых фасадов из алюминиевых профилей, окрашенных в архитектурный цвет по шкале RAL, высота панелей 0,2 м, шаг вертикального профиля 0,6 м ГОСТ 22233-2001**	**м2**	**1000,00**	
		Раздел 2.Кровля			
		Блок В-кровля			
6	**Е0112-1-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002**	**Устройство кровель из наплавляемых материалов в три слоя**	**м2**	**44,13**	
6.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,196	8,6499
6.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0501	2,211
6.3		Прочие машины	Тенге		
7	**С11011-1208 Изм. и доп. вып. 21**	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-3,0 ГОСТ 30547-97**	**м2**	**50,75**	
8	**С11011-1217 Изм. и доп. вып. 21**	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97**	**м2**	**99,74**	
		Блок С-кровля			

1	2	3	4	5	6
9	Е0112-1-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	**Устройство кровель из наплавляемых материалов в три слоя**	м2	71,84	
9.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,196	14,0806
9.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0501	3,5992
9.3		Прочие машины	Тенге		
10	С11011-1208 Изм. и доп. вып. 21	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-3,0 ГОСТ 30547-97**	м2	82,62	
11	С11011-1217 Изм. и доп. вып. 21	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97**	м2	162,36	
		Блок Д,Ж,И,Л-кровля			
12	Е0112-1-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	**Устройство кровель из наплавляемых материалов в три слоя**	м2	183,98	
12.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,196	36,0601
12.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0501	9,2174
12.3		Прочие машины	Тенге		
13	С11011-1208 Изм. и доп. вып. 21	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-3,0 ГОСТ 30547-97**	м2	211,58	
14	С11011-1217 Изм. и доп. вып. 21	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97**	м2	415,79	
		Блок М-Н -кровля			
15	Е0112-1-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	**Устройство кровель из наплавляемых материалов в три слоя**	м2	56,96	
15.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,196	11,1642
15.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0501	2,8537
15.3		Прочие машины	Тенге		
16	С11011-1208 Изм. и доп. вып. 21	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-3,0 ГОСТ 30547-97**	м2	65,50	
17	С11011-1217 Изм. и доп. вып. 21	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97**	м2	128,73	
		Блок Г,Е,К-кровля			
18	Е0112-13-3	**Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	м2	1332,30	
18.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,403	536,9169
18.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0086	11,4578
18.3		Прочие машины	Тенге	4,72	6288,46
18.4	1-1-36	Битум нефтяной кровельный, марка БНК-45/180	т	0,00025	0,333075
18.5	1-1-405	Мастика битумная кровельная горячая	кг	2,01	2677,923
18.6	3-1-13	Плиты теплоизоляционные	м2	1,03	1372,269
18.7	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	9,63	12830,05
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
19	Е0112-13-4	**Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя из минеральной ваты или перлита на битумной мастике**	м2	1332,30	
19.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,312	415,6776
19.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0086	11,4578
19.3		Прочие машины	Тенге	4,72	6288,46

1	2	3	4	5	6
19.4	1-1-405	Мастика битумная кровельная горячая	кг	2,01	2677,923
19.5	3-1-13	Плиты теплоизоляционные	м2	1,03	1372,269
20	**С11031-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002**	**Плиты минераловатные марки М-125**	**м3**	**129,00**	
21	**Е0112-17-1**	**Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм**	**м2**	**1332,30**	
21.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,243	323,7489
21.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0291	38,7699
21.3		Прочие машины	Тенге	15,94	21236,86
21.4	30-8-92	Песок природный	м3	0,0306	40,7684
21.5	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	20,3842
21.6	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	2,9	3863,67
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
22	**Е0112-17-2**	**Добавлять на каждый1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек до 50мм**	**м2**	**46630,50**	
22.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,0009	41,9674
22.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	13,9892
22.3		Прочие машины	Тенге	0,14	6528,27
22.4	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,00102	47,5631
23	**Е0112-14-2**	**Утепление покрытий /монолитное изасыпка/ керамзитом**	**м3**	**279,00**	
23.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	2,71	756,09
23.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,45	125,55
23.3		Прочие машины	Тенге	245,72	68555,88
23.4	30-9-11	Гравий керамзитовый М-400, фракция 10-20 мм	м3	1,03	287,37
24	**Е0112-17-1**	**Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм**	**м2**	**1332,30**	
24.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,243	323,7489
24.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0291	38,7699
24.3		Прочие машины	Тенге	15,94	21236,86
24.4	30-8-92	Песок природный	м3	0,0306	40,7684
24.5	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	20,3842
24.6	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	2,9	3863,67
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
25	**Е0112-17-2**	**Добавлять на каждый1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек до 50мм**	**м2**	**46630,50**	
25.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,0009	41,9674
25.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	13,9892
25.3		Прочие машины	Тенге	0,14	6528,27
25.4	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,00102	47,5631
26	**Е0106-11-10**	**Армирование подстилающих слоев и набетонок**	**1т**	**1,64**	
26.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	11,6	19,0093
26.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6	0,9832374
26.3		Прочие машины	Тенге	327,33	536,41
26.4	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	3021,75	4951,83
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
27	**С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм**	**т**	**1,64**	
		Раздел 3.Полы			
		Тип 007			
28	**Е0111-11-1**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	**м2**	**1717,27**	
28.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,356	611,3481
28.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0182	31,2543
28.3		Прочие машины	Тенге	9,95	17086,84
28.4	30-8-92	Песок природный	м3	0,0306	52,5485
28.5	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	35,0323
28.6	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	0,93	1597,06
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
29	**Е0111-11-2 К=6**	**Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщ 50 мм**	**м2**	**1717,27**	
29.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,0264	45,3359
29.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0072	12,3643
29.3		Прочие машины	Тенге	4,02	6903,43
29.4	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0306	52,5485
		Тип 008			
30	**Е0112-15-1**	**Устройство оклеечной пароизоляции в один слой**	**м2**	**251,00**	
30.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,155	38,905
30.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0022	0,5522
30.3		Прочие машины	Тенге		
31	**С11011-7598 Изм. и доп.вып.19**	**Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая двухслойная на основе спанбонда, ламинированного эластичной полимерной пленкой, удельным весом 70 г/м2**	**м2**	**276,10**	
32	**Е0111-9-1**	**Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых**	**м2**	**251,00**	
32.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,258	64,758
32.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0102	2,5602
32.3		Прочие машины	Тенге		

1	2	3	4	5	6
33	С11031-604 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-150 ГОСТ 9573-96**	м3	40,16	
34	Е0111-11-1	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	м2	251,00	
34.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,356	89,356
34.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0182	4,5682
34.3		Прочие машины	Тенге	9,95	2497,45
34.4	30-8-92	Песок природный	м3	0,0306	7,6806
34.5	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	5,1204
34.6	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	0,93	233,43
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
35	Е0111-11-2 К=6	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до 50 мм**	м2	251,00	
35.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,0264	6,6264
35.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0072	1,8072
35.3		Прочие машины	Тенге	4,02	1009,02
35.4	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0306	7,6806
		Раздел 4.ОКНА,ДВЕРИ,ВИТРАЖИ			
		Раздел 5.Обрамление проемов			
36	Е0115-40-2 Изм. и доп. вып. 10, 12	**Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм(Лист 63)**	Обрамление окон м	86,00	
36.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,3925	33,755
36.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,1118
36.3	0-22-36	Дрели электрические	маш-ч	0,0675	5,805
36.4	0-3-80	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш-ч	0,0006	0,0516
36.5	0-22-79	Ножницы электрические	маш-ч	0,0075	0,645
36.6		Прочие машины	Тенге	0,21	18,06
36.7	1-1-2073	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали марки КПГ 40х40 толщиной стенки 1,2 мм	м	1,05	90,3
36.8	1-1-1972	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	1,05	90,3
36.9	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	7,53	647,58
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
37	Е0115-40-1 Изм. и доп. вып. 10, 12	**Устройство наружных оконных откосов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм (горизонт)(Лист 63)**	м	86,00	
37.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,3925	33,755
37.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,1118
37.3	0-22-36	Дрели электрические	маш-ч	0,0675	5,805
37.4	0-3-80	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш-ч	0,0006	0,0516
37.5	0-22-79	Ножницы электрические	маш-ч	0,0075	0,645
37.6		Прочие машины	Тенге	0,21	18,06
37.7	1-1-2073	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали марки КПГ 40х40 толщиной стенки 1,2 мм	м	1,05	90,3
37.8	1-1-1971	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	1,05	90,3
37.9	1-1-2153	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	м	1,05	90,3
37.10	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	7,53	647,58
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
38	Е0115-40-1 Изм. и доп. вып. 10, 12	**Устройство наружных оконных откосов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм (вертикаль)**	м	172,00	
38.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,3925	67,51
38.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,2236
38.3	0-22-36	Дрели электрические	маш-ч	0,0675	11,61
38.4	0-3-80	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш-ч	0,0006	0,1032
38.5	0-22-79	Ножницы электрические	маш-ч	0,0075	1,29
38.6		Прочие машины	Тенге	0,21	36,12
38.7	1-1-2073	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали марки КПГ 40х40 толщиной стенки 1,2 мм	м	1,05	180,6
38.8	1-1-1971	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	1,05	180,6
38.9	1-1-2153	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	м	1,05	180,6
38.10	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	7,53	1295,16
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
		Раздел 6.Внутренняя отделка			
		Первый этаж			
		СТЕНЫ			
39	Е0115-61-3	**Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен**	м2	2000,00	
39.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,74	1480
39.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0517	103,4
39.3	0-9-40	Насосы для строительных растворов, 4 м3/час	маш-ч	0,047	94
39.4		Прочие машины	Тенге	2,56	5120
39.5	30-2-34	Раствор готовый отделочный тяжелый известковый 1:2,5	м3	0,0187	37,4
39.6	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	0,52	1040
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
		Второй этаж			
		СТЕНЫ			

1	2	3	4	5	6
40	Е0115-61-3	**Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен**	**м2**	**2400,00**	
40.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,74	1776
40.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0517	124,08
40.3	0-9-40	Насосы для строительных растворов, 4 м3/час	маш-ч	0,047	112,8
40.4		Прочие машины	Тенге	2,56	6144
40.5	30-2-34	Раствор готовый отделочный тяжелый известковый 1:2,5	м3	0,0187	44,88
40.6	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	0,52	1248
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
		Третий этаж			
		СТЕНЫ			
41	Е0115-61-3	**Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен**	**м2**	**300,00**	
41.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,74	222
41.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0517	15,51
41.3	0-9-40	Насосы для строительных растворов, 4 м3/час	маш-ч	0,047	14,1
41.4		Прочие машины	Тенге	2,56	768
41.5	30-2-34	Раствор готовый отделочный тяжелый известковый 1:2,5	м3	0,0187	5,61
41.6	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	0,52	156
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)

Раздел 7.П2
ПОЖАРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ ПЛ1

42	С12021-267	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	**т**	**0,09**	
43	Е0109-29-1	**Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением**	**т**	**0,09**	
43.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	28,9	2,6815
43.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	5,46	0,5066006
43.3	0-4-2	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш-ч	0,86	0,0797942
43.4	0-3-29	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш-ч	0,06	0,005567
43.5	0-3-96	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш-ч	4,87	0,4518581
43.6	0-5-32	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш-ч	8,59	0,7970146
43.7	0-5-36	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500° С	маш-ч	0,39	0,0361858
43.8		Прочие машины	Тенге	286,47	26,58
43.9	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0134	0,0012433
43.10	1-1-1052	Электроды, d 4 мм, Э46	т	0,004	0,0003711
43.11	2-1-238	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса от 0,1 до 0,5 т	т	0,001	0,0000928
43.12	2-1-1	Стальные конструкции	т	1	0,092784
43.13	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	723,4	67,12
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
44	Е0113-26-6 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	**м2**	**3,20**	
44.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,0426	0,1363646
44.2		Прочие машины	Тенге	0,0406	0,13
44.3	1-1-1071	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая	т	0,00018	0,0005762
44.4	1-1-719	Уайт-спирит	т	0,000028	0,0000896
44.5	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	0,2405	0,77
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)

ПОЖАРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ ПЛ2

45	С12021-267	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	**т**	**0,11**	
46	Е0109-29-1	**Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением**	**т**	**0,11**	
46.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	28,9	3,1149
46.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	5,46	0,5884952
46.3	0-4-2	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш-ч	0,86	0,0926934
46.4	0-3-29	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш-ч	0,06	0,006467
46.5	0-3-96	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш-ч	4,87	0,5249032
46.6	0-5-32	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш-ч	8,59	0,925856
46.7	0-5-36	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500° С	маш-ч	0,39	0,0420354
46.8		Прочие машины	Тенге	286,5	30,88
46.9	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0134	0,0014443
46.10	1-1-1052	Электроды, d 4 мм, Э46	т	0,004	0,0004311
46.11	2-1-238	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса от 0,1 до 0,5 т	т	0,001	0,0001078
46.12	2-1-1	Стальные конструкции	т	1	0,107783
46.13	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	723,4	77,97
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
47	Е0113-26-6 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	**м2**	**3,72**	
47.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,0426	0,1584087
47.2		Прочие машины	Тенге	0,0403	0,15
47.3	1-1-1071	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая	т	0,00018	0,0006693
47.4	1-1-719	Уайт-спирит	т	0,000028	0,0001041
47.5	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	0,2393	0,89
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)

1	2	3	4	5	6
		ПОЖАРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ ПЛ3			
48	**С12021-267**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	**т**	**0,28**	
49	**Е0109-29-1**	**Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением**	**т**	**0,28**	
49.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	28,9	8,0934
49.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	5,46	1,5291
49.3	0-4-2	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш-ч	0,86	0,240843
49.4	0-3-29	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш-ч	0,06	0,016803
49.5	0-3-96	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш-ч	4,87	1,3638
49.6	0-5-32	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш-ч	8,59	2,4056
49.7	0-5-36	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500° С	маш-ч	0,39	0,1092195
49.8		Прочие машины	Тенге	286,52	80,24
49.9	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0134	0,0037527
49.10	1-1-1052	Электроды, d 4 мм, Э46	т	0,004	0,0011202
49.11	2-1-238	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса от 0,1 до 0,5 т	т	0,001	0,0002801
49.12	2-1-1	Стальные конструкции	т	1	0,28005
49.13	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	723,37	202,58
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
50	**Е0113-26-6 К=2**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	**м2**	**9,66**	
50.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,0426	0,4115895
50.2		Прочие машины	Тенге	0,0404	0,39
50.3	1-1-1071	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая	т	0,00018	0,0017391
50.4	1-1-719	Уайт-спирит	т	0,000028	0,0002705
[illegible]5	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	0,2401	2,32
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
		ПОЖАРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ ПЛ4			
51	**С12021-267**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	**т**	**0,51**	
52	**Е0109-29-1**	**Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением**	**т**	**0,51**	
52.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	28,9	14,7762
52.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	5,46	2,7916
52.3	0-4-2	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш-ч	0,86	0,4397077
52.4	0-3-29	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш-ч	0,06	0,0306773
52.5	0-3-96	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш-ч	4,87	2,49
52.6	0-5-32	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш-ч	8,59	4,392
52.7	0-5-36	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500° С	маш-ч	0,39	0,1994023
52.8		Прочие машины	Тенге	286,51	146,49
52.9	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0134	0,0068513
52.10	1-1-1052	Электроды, d 4 мм, Э46	т	0,004	0,0020452
52.11	2-1-238	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса от 0,1 до 0,5 т	т	0,001	0,0005113
52.12	2-1-1	Стальные конструкции	т	1	0,511288
52.13	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	723,39	369,86
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
53	**Е0113-26-6 К=2**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	**м2**	**17,64**	
[illegible].1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,0426	0,75144
53.2		Прочие машины	Тенге	0,0403	0,71
53.3	1-1-1071	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая	т	0,00018	0,0031751
53.4	1-1-719	Уайт-спирит	т	0,000028	0,0004939
53.5	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	0,2398	4,23
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
		ПОЖАРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ ПЛ5			
54	**С12021-267**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	**т**	**0,40**	
55	**Е0109-29-1**	**Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением**	**т**	**0,40**	
55.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	28,9	11,4893
55.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	5,46	2,1706
55.3	0-4-2	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш-ч	0,86	0,3418964
55.4	0-3-29	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш-ч	0,06	0,0238532
55.5	0-3-96	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш-ч	4,87	1,9361
55.6	0-5-32	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш-ч	8,59	3,415
55.7	0-5-36	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500° С	маш-ч	0,39	0,1550461
55.8		Прочие машины	Тенге	286,53	113,91
55.9	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0134	0,0053272
55.10	1-1-1052	Электроды, d 4 мм, Э46	т	0,004	0,0015902
55.11	2-1-238	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса от 0,1 до 0,5 т	т	0,001	0,0003976
55.12	2-1-1	Стальные конструкции	т	1	0,397554
55.13	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	723,37	287,58
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
56	**Е0113-26-6 К=2**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	**м2**	**13,72**	

1	2	3	4	5	6
56.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,0426	0,5842851
56.2		Прочие машины	Тенге	0,0401	0,55
56.3	1-1-1071	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая	т	0,00018	0,0024688
56.4	1-1-719	Уайт-спирит	т	0,000028	0,000384
56.5	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	0,2399	3,29
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
		ПОЖАРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ ПЛ6			
57	**С12021-267**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	**т**	**0,23**	
58	**Е0109-29-1**	**Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением**	**т**	**0,23**	
58.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	28,9	6,7727
58.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	5,46	1,2796
58.3	0-4-2	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш-ч	0,86	0,201541
58.4	0-3-29	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш-ч	0,06	0,014061
58.5	0-3-96	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш-ч	4,87	1,1413
58.6	0-5-32	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш-ч	8,59	2,0131
58.7	0-5-36	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500° С	маш-ч	0,39	0,0913965
58.8		Прочие машины	Тенге	286,54	67,15
58.9	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0134	0,0031403
58.10	1-1-1052	Электроды, d 4 мм, Э46	т	0,004	0,0009374
58.11	2-1-238	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса от 0,1 до 0,5 т	т	0,001	0,0002344
58.12	2-1-1	Стальные конструкции	т	1	0,23435
58.13	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	723,36	169,52
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
	Е0113-26-6 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	**м2**	**8,09**	
59.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,0426	0,3444242
59.2		Прочие машины	Тенге	0,0396	0,32
59.3	1-1-1071	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая	т	0,00018	0,0014553
59.4	1-1-719	Уайт-спирит	т	0,000028	0,0002264
59.5	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	0,2399	1,94
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
		Раздел 8.П2ВОЗДУХОЗАБОРНАЯ ШАХТА Вш-1,Вш-2,Вш-3,Вш-4,Вш-5 Блок Д,Ж,Л,И,Р,В,Е Лист 78			
60	**Е0126-30-1**	**Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов стен**	**м3**	**12,35**	
60.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	20,04	247,494
60.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,69	8,5215
60.3		Прочие машины	Тенге	378,22	4671,02
60.4	1-1-94	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	3,9	48,165
60.5	2-1-14	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,05	0,6175
60.6	3-1-19	Теплоизоляционные изделия	м3	0,97	11,9795
60.7	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	229,5	2834,33
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
61	**С11031-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96**	**м3**	**11,98**	
2	**Е0115-64-3**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 2 мм стен**	**м2**	**247,00**	
62.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,4552	112,4344
62.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0063	1,5561
62.3		Прочие машины	Тенге	3,43	847,21
62.4	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	2,262	558,714
62.5	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	0,12	29,64
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)

Итого по локальной ресурсной ведомости:

		Трудовые ресурсы			
1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч		9802,9536
2		Затраты труда машинистов	чел-ч		593,0395
		Строительные машины и механизмы			
3	0-4-2	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш-ч		1,3965
4	0-22-36	Дрели электрические	маш-ч		23,22
5	0-3-29	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш-ч		0,0974285
6	0-3-80	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш-ч		3,3924
7	0-3-96	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш-ч		7,9079
8	0-9-40	Насосы для строительных растворов, 4 м3/час	маш-ч		220,9
9	0-5-32	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш-ч		13,9485
10	0-5-36	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500° С	маш-ч		0,6332855
11	0-22-79	Ножницы электрические	маш-ч		35,91
12		Прочие машины	Тенге		197208,71
		Материальные ресурсы			
13	30-9-11	Гравий керамзитовый М-400, фракция 10-20 мм	м3		287,37
14	30-8-92	Песок природный	м3		141,7658
15	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг		558,714

1	2	3	4	5	6
16	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3		236,2764
17	30-2-34	Раствор готовый отделочный тяжелый известковый 1:2,5	м3		87,89
18	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т		1,6387
19	1-1-7598	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая двухслойная на основе спанбонда, ламинированного эластичной полимерной пленкой, удельным весом 70 г/м2	м2		276,1
20	1-1-36	Битум нефтяной кровельный, марка БНК-45/180	т		0,333075
21	1-1-94	Гвозди строительные с плоской головкой	кг		48,165
22	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т		0,021759
23	1-1-1071	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая	т		0,0100839
24	1-1-405	Мастика битумная кровельная горячая	кг		5355,846
25	1-1-1969	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2		1760
26	1-1-1208	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-3,0 ГОСТ 30547-97	м2		410,4488
27	1-1-1217	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2		806,6211
28	1-1-719	Уайт-спирит	т		0,0015686
29	1-1-1052	Электроды, d 4 мм, Э46	т		0,0064952
30	2-1-14	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3		0,6175
31	3-1-100	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96	м3		154,3795
32	1-1-2073	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали марки КПГ 40х40 толщиной стенки 1,2 мм	м		361,2
33	1-1-1972	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м		90,3
34	2-1-118	Деревянные детали лесов	м3		0,072
35	3-1-13	Плиты теплоизоляционные	м2		2744,538
36	3-1-19	Теплоизоляционные изделия	м3		11,9795
37	3-1-604	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-150 ГОСТ 9573-96	м3		40,16
	1-1-2057	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм	шт		13440
39	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т		1,6238
40	2-1-238	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса от 0,1 до 0,5 т	т		0,0016238
41	2-1-1	Стальные конструкции	т		1,6238
42	6-8-33	Щиты настила	м2		27,2
43	1-1-9378	Система навесных вентилируемых фасадов из алюминиевых профилей, окрашенных в архитектурный цвет по шкале RAL, высота панелей 0,2 м, шаг вертикального профиля 0,6 м ГОСТ 22233-2001	м2		1000
44	2-1-265	Стальные детали лесов	т		0,28
45	1-1-1971	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м		270,9
46	1-1-2153	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	м		270,9
47	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге		103779,07
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге		(--)
		Строительные материалы и конструкции			
48	3-1-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты минераловатные марки М-125	м3		129

Заказчик:

Подрядчик:
Директор
ТОО "ТОП Лтд"
Матвеев А.В.

Технадзор:

Заказчик: ТОО "АБК Құрылыс -1"

Форма 2В

Подрядчик: ТОО "ТОП Лтд"

Наименование стройки - НАЗАРБАЕВ ИНТЕЛЕКТУАЛЬНАЯ ШКОЛА "ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ В Г.СЕМЕЙ НА 720 УЧАЩИХСЯ СО СПАЛЬНЫМ КОРПУСОМ НА 120 МЕСТ"

АКТ № 41

приемки выполненных работ за ноябрь 2015 года

Локальная смета №2-2-6

на отопление , чертежи марки ОВ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ 1-БЛОК Л								
1	Е0116-6-6	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.50 мм**								
			46	606,31	7,95	27890	366	4030	0,37	17
		м		65,48	2,97	3012	137	128	0,01	1
2	Е0116-6-5	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм**								
			20	472,48	3,96	9450	79	1374	0,30	6
		м		52,20	1,49	1044	30	128	0,01	--
3	Е0116-6-4	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.32 мм**								
			38	422,48	3,96	16054	150	2611	0,30	11
		м		52,20	1,49	1984	57	128	0,01	--
4	Е0116-6-3	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.25 мм**								
			56	343,48	3,96	19235	222	3848	0,30	17
		м		52,20	1,49	2923	83	128	0,01	--
5	Е0116-6-2	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм**								
			42	264,48	3,96	11108	166	2886	0,30	12
		м		52,20	1,49	2192	63	128	0,01	--
		СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ 2-БЛОК И								

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
43	Е0116-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.50 мм									
				67	606,31	7,95	40623	533	5870	0,37	25
			м		65,48	2,97	4387	199	128	0,01	1
44	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм									
				40	472,48	3,96	18899	158	2749	0,30	12
			м		52,20	1,49	2088	60	128	0,01	--
45	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.32 мм									
				34	422,48	3,96	14364	135	2337	0,30	10
			м		52,20	1,49	1775	51	128	0,01	--
46	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.25 мм									
				84	343,48	3,96	28852	333	5773	0,30	25
			м		52,20	1,49	4385	125	128	0,01	1
47	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм									
				60	264,48	3,96	15869	238	4123	0,30	18
			м		52,20	1,49	3132	89	128	0,01	--
		СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ-4 БЛОК Ж									
119	Е0116-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.50 мм									
				50	606,31	7,95	30316	398	4381	0,37	19
			м		65,48	2,97	3274	149	128	0,01	1
120	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм									
				30	472,48	3,96	14174	119	2062	0,30	9
			м		52,20	1,49	1566	45	128	0,01	--
121	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.32 мм									
				32	422,48	3,96	13519	127	2199	0,30	10
			м		52,20	1,49	1670	48	128	0,01	--
122	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.25 мм									
				60	343,48	3,96	20609	238	4123	0,30	18
			м		52,20	1,49	3132	89	128	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
123	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм								
			36	264,48	3,96	9521	143	2474	0,30	11
		м		52,20	1,49	1879	54	128	0,01	--
		СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ-5 БЛОК Д								
162	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм								
			40,1	472,48	3,96	18946	159	2756	0,30	12
		м		52,20	1,49	2093	60	128	0,01	--
163	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.32 мм								
			40	422,48	3,96	16899	158	2749	0,30	12
		м		52,20	1,49	2088	60	128	0,01	--
164	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.25 мм								
			96	343,48	3,96	32974	380	6597	0,30	29
		м		52,20	1,49	5011	143	128	0,01	1
165	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм								
			48	264,48	3,96	12695	190	3299	0,30	14
		м		52,20	1,49	2506	72	128	0,01	--
		СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ-13 БЛОК К,Е,Г								
203	Е0116-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.50 мм								
			31	606,31	7,95	18796	246	2716	0,37	12
		м		65,48	2,97	2030	92	128	0,01	--
204	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм								
			34,8	472,48	3,96	16442	138	2392	0,30	10
		м		52,20	1,49	1817	52	128	0,01	--
205	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.32 мм								
			18,4	422,48	3,96	7774	73	1265	0,30	5
		м		52,20	1,49	960	27	128	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
206	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.25 мм								
			17	343,48	3,96	5839	67	1168	0,30	5
		м		52,20	1,49	887	25	128	0,01	--
		СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ-12								
236	Е0116-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.50 мм								
			35	606,31	7,95	21221	278	3067	0,37	13
		м		65,48	2,97	2292	104	128	0,01	1
237	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.40 мм								
			50	472,48	3,96	23624	198	3436	0,30	15
		м		52,20	1,49	2610	75	128	0,01	--
238	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.32 мм								
			17,5	422,48	3,96	7393	69	1203	0,30	5
		м		52,20	1,49	914	26	128	0,01	--
239	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.25 мм								
			15	343,48	3,96	5152	59	1031	0,30	4
		м		52,20	1,49	783	22	128	0,01	--
		СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ-10								
270	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.40 мм								
			72,5	472,48	3,96	34255	287	4982	0,30	22
		м		52,20	1,49	3785	108	128	0,01	1
271	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.32 мм								
			75	422,48	3,96	31686	297	5154	0,30	22
		м		52,20	1,49	3915	112	128	0,01	1
272	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм								
			15	343,48	3,96	5152	59	1031	0,30	4
		м		52,20	1,49	783	22	128	0,01	--
		СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ-3 (БЛОК Р,П,М,Н)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.25 мм								
			126	343,48	3,96	43278	499	8659	0,30	37
		м		52,20	1,49	6577	188	128	0,01	1
312	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.20 мм								
			68	264,48	3,96	17985	269	4673	0,30	20
		м		52,20	1,49	3550	101	128	0,01	--
		СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ-6 (БЛОК П)								
342	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.25 мм								
			50	343,48	3,96	17174	198	3436	0,30	15
		м		52,20	1,49	2610	75	128	0,01	--
		СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ-8 (БЛОК М,Н)								
366	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм								
			2	422,48	3,96	845	8	137	0,30	1
		м		52,20	1,49	104	3	128	0,01	--
		СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ-9								
399	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.32 мм								
			56	422,48	3,96	23659	222	3848	0,30	17
		м		52,20	1,49	2923	83	128	0,01	--
400	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм								
			84	343,48	3,96	28852	333	5773	0,30	25
		м		52,20	1,49	4385	125	128	0,01	1
401	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.20 мм								
			62	264,48	3,96	16398	246	4261	0,30	18
		м		52,20	1,49	3236	92	128	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			697524	7837			536
			Тенге			94302	2944			14
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			697524				
	Материалы -		Тенге			595384				
	Всего заработная плата -		Тенге				97246			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			124475				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							62
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				18671			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			49320				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			871319				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							613
		Сметная заработная плата -	Тенге				115918			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			871319				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							613
		Сметная заработная плата -	Тенге				115918			
		Временные здания и сооружения (1,8 %)	Тенге			15 684				
		Возврат материалов от временных зданий и сосоружений 15%	тенге			2 353				
		итого:	тенге			887 003				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %, к-1,2)	Тенге			23 417				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	Тенге			8 870				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	Тенге			3 548				
		Итого в базовых ценах 2001 года	Тенге			922 838				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге К=2,5574194	Тенге	2,5574194		2 360 083				
		Налог (2 %)	Тенге			47 202				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	Тенге			2 407 285				
		НДС (12 %)	Тенге			288 874				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)	Тенге			2 696 159				
		Возврат 15% от временных зданий и сооружений в текущих ценах	Тенге			6016				
		Итого :	**Тенге**			2 690 142				
		ИТОГО ПО АКТУ К = 0,9888	**Тенге**	0,9888		2 660 013				
		Генподрядные ТОО "АБК Курылыс" 11,88 %	11,88%			316 010				
		Итого с учетом генподряда				2 344 003				

Заказчик:

Заместитель генерального директора
ТОО "АБК Құрылыс-1"
Аменов М. Е.

Подрядчик:

Директор
ТОО "ТОП Лтд"
Матвеев А.В.

Технадзор:

инженер ТНО
Муратова А.А.

Заказчик: ТОО "АБК Құрылыс -1"
Подрядчик: ТОО "ТОП Лтд"
Наименование стройки - НАЗАРБАЕВ ИНТЕЛЕКТУАЛЬНАЯ ШКОЛА "ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ В Г.СЕМЕЙ НА 720 УЧАЩИХСЯ СО СПАЛЬНЫМ КОРПУСОМ НА 120 МЕСТ"

ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ
к АКТУ №41
приемки выполненных работ за ноябрь 2015 года

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 2-2-6
на отопление , чертежи марки ОВ

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на. ед. измерения	Количество по проектным данным
1	2	3	4	5	6
		СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ 1-БЛОК Л			
1	E0116-6-6	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.50 мм**	м	**46,00**	
1.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,372	17,112
1.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0145	0,667
1.3		Прочие машины	Тенге	7,95	365,7
1.4	8-1-45	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d 50 мм	м	1	46
1.5	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	3,88	178,48
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
2	E0116-6-5	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм**	м	**20,00**	
2.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,297	5,94
[illegible]		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0073	0,146
[illegible]		Прочие машины	Тенге	3,96	79,2
2.4	8-1-44	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d 40 мм	м	1	20
2.5	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	3,32	66,4
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
3	E0116-6-4	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.32 мм**	м	**38,00**	
3.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,297	11,286
3.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0073	0,2774
3.3		Прочие машины	Тенге	3,96	150,48
3.4	8-1-43	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d 32 мм	м	1	38
3.5	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	3,32	126,16
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
4	E0116-6-3	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.25 мм**	м	**56,00**	
4.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,297	16,632
4.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0073	0,4088
4.3		Прочие машины	Тенге	3,96	221,76
4.4	8-1-42	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d 25 мм	м	1	56
4.5	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	3,32	185,92
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
	E0116-6-2	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм**	м	**42,00**	
5.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,297	12,474
5.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0073	0,3066
5.3		Прочие машины	Тенге	3,96	166,32
5.4	8-1-41	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d 20 мм	м	1	42
5.5	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	3,32	139,44
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
		СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ 2-БЛОК И			
6	E0116-6-6	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.50 мм**	м	**67,00**	
6.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,372	24,924
6.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0145	0,9715
6.3		Прочие машины	Тенге	7,95	532,65
6.4	8-1-45	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d 50 мм	м	1	67
6.5	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	3,88	259,96
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
7	E0116-6-5	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм**	м	**40,00**	
7.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,297	11,88
7.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0073	0,292
7.3		Прочие машины	Тенге	3,96	158,4
7.4	8-1-44	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d 40 мм	м	1	40

1	2	3	4	5	6
7.5	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	3,32	132,8
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
8	**Е0116-6-4**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.32 мм**	**м**	**34,00**	
8.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,297	10,098
8.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0073	0,2482
8.3		Прочие машины	Тенге	3,96	134,64
8.4	8-1-43	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d 32 мм	м	1	34
8.5	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	3,32	112,88
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
9	**Е0116-6-3**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.25 мм**	**м**	**84,00**	
9.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,297	24,948
9.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0073	0,6132
9.3		Прочие машины	Тенге	3,96	332,64
9.4	8-1-42	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d 25 мм	м	1	84
9.5	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	3,32	278,88
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
10	**Е0116-6-2**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм**	**м**	**60,00**	
10.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,297	17,82
10.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0073	0,438
10.3		Прочие машины	Тенге	3,96	237,6
10.4	8-1-41	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d 20 мм	м	1	60
10.5	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	3,32	199,2
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
		СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ-4 БЛОК Ж			
11	**Е0116-6-6**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.50 мм**	**м**	**50,00**	
11.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,372	18,6
11.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0145	0,725
11.3		Прочие машины	Тенге	7,95	397,5
11.4	8-1-45	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d 50 мм	м	1	50
11.5	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	3,88	194
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
12	**Е0116-6-5**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм**	**м**	**30,00**	
12.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,297	8,91
12.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0073	0,219
12.3		Прочие машины	Тенге	3,96	118,8
12.4	8-1-44	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d 40 мм	м	1	30
12.5	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	3,32	99,6
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
13	**Е0116-6-4**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.32 мм**	**м**	**32,00**	
13.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,297	9,504
13.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0073	0,2336
13.3		Прочие машины	Тенге	3,96	126,72
13.4	8-1-43	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d 32 мм	м	1	32
13.5	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	3,32	106,24
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
14	**Е0116-6-3**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.25 мм**	**м**	**60,00**	
14.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,297	17,82
14.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0073	0,438
14.3		Прочие машины	Тенге	3,96	237,6
14.4	8-1-42	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d 25 мм	м	1	60
14.5	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	3,32	199,2
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
15	**Е0116-6-2**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм**	**м**	**36,00**	
15.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,297	10,692
15.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0073	0,2628
15.3		Прочие машины	Тенге	3,96	142,56
15.4	8-1-41	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d 20 мм	м	1	36
15.5	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	3,32	119,52
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)

1	2	3	4	5	6
		СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ-5 БЛОК Д			
16	E0116-6-5	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм**	м	40,10	
16.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,297	11,9097
16.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0073	0,29273
16.3		Прочие машины	Тенге	3,96	158,8
16.4	8-1-44	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d 40 мм	м	1	40,1
16.5	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	3,32	133,13
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
17	E0116-6-4	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.32 мм**	м	40,00	
17.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,297	11,88
17.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0073	0,292
17.3		Прочие машины	Тенге	3,96	158,4
17.4	8-1-43	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d 32 мм	м	1	40
17.5	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	3,32	132,8
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
18	E0116-6-3	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.25 мм**	м	96,00	
18.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,297	28,512
18.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0073	0,7008
18.3		Прочие машины	Тенге	3,96	380,16
18.4	8-1-42	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d 25 мм	м	1	96
	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	3,32	318,72
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
19	E0116-6-2	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм**	м	48,00	
19.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,297	14,256
19.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0073	0,3504
19.3		Прочие машины	Тенге	3,96	190,08
19.4	8-1-41	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d 20 мм	м	1	48
19.5	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	3,32	159,36
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
		СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ-13 БЛОК К,Е,Г			
20	E0116-6-6	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.50 мм**	м	31,00	
20.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,372	11,532
20.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0145	0,4495
20.3		Прочие машины	Тенге	7,95	246,45
20.4	8-1-45	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d 50 мм	м	1	31
20.5	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	3,88	120,28
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
21	E0116-6-5	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм**	м	34,80	
		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,297	10,3356
21.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0073	0,25404
21.3		Прочие машины	Тенге	3,96	137,81
21.4	8-1-44	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d 40 мм	м	1	34,8
21.5	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	3,32	115,54
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
22	E0116-6-4	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.32 мм**	м	18,40	
22.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,297	5,4648
22.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0073	0,13432
22.3		Прочие машины	Тенге	3,96	72,86
22.4	8-1-43	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d 32 мм	м	1	18,4
22.5	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	3,32	61,09
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
23	E0116-6-3	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.25 мм**	м	17,00	
23.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,297	5,049
23.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0073	0,1241
23.3		Прочие машины	Тенге	3,96	67,32
23.4	8-1-42	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d 25 мм	м	1	17
23.5	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	3,32	56,44
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
		СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ-12			
24	E0116-6-6	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.50 мм**	м	35,00	

1	2	3	4	5	6
24.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,372	13,02
24.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0145	0,5075
24.3		Прочие машины	Тенге	7,95	278,25
24.4	8-1-45	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d 50 мм	м	1	35
24.5	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	3,88	135,8
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
25	**Е0116-6-5**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.40 мм**	**м**	**50,00**	
25.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,297	14,85
25.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0073	0,365
25.3		Прочие машины	Тенге	3,96	198
25.4	8-1-44	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d 40 мм	м	1	50
25.5	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	3,32	166
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
26	**Е0116-6-4**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.32 мм**	**м**	**17,50**	
26.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,297	5,1975
26.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0073	0,12775
26.3		Прочие машины	Тенге	3,96	69,3
26.4	8-1-43	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d 32 мм	м	1	17,5
26.5	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	3,32	58,1
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
27	**Е0116-6-3**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.25 мм**	**м**	**15,00**	
27.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,297	4,455
27.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0073	0,1095
27.3		Прочие машины	Тенге	3,96	59,4
27.4	8-1-42	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d 25 мм	м	1	15
27.5	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	3,32	49,8
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
		СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ-10			
28	**Е0116-6-5**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.40 мм**	**м**	**72,50**	
28.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,297	21,5325
28.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0073	0,52925
28.3		Прочие машины	Тенге	3,96	287,1
28.4	8-1-44	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d 40 мм	м	1	72,5
28.5	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	3,32	240,7
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
29	**Е0116-6-4**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.32 мм**	**м**	**75,00**	
29.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,297	22,275
29.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0073	0,5475
29.3		Прочие машины	Тенге	3,96	297
29.4	8-1-43	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d 32 мм	м	1	75
29.5	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	3,32	249
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
30	**Е0116-6-3**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм**	**м**	**15,00**	
30.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,297	4,455
30.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0073	0,1095
30.3		Прочие машины	Тенге	3,96	59,4
30.4	8-1-42	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d 25 мм	м	1	15
30.5	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	3,32	49,8
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
		СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ-3 (БЛОК Р,П,М,Н)			
31	**Е0116-6-3**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.25 мм**	**м**	**126,00**	
31.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,297	37,422
31.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0073	0,9198
31.3		Прочие машины	Тенге	3,96	498,96
31.4	8-1-42	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d 25 мм	м	1	126
31.5	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	3,32	418,32
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
32	**Е0116-6-2**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.20 мм**	**м**	**68,00**	
32.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,297	20,196
32.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0073	0,4964
32.3		Прочие машины	Тенге	3,96	269,28

1	2	3	4	5	6
32.4	8-1-41	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d 20 мм	м	1	68
32.5	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	3,32	225,76
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
		СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ-6 (БЛОК П)			
33	**Е0116-6-3**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.25 мм**	**м**	**50,00**	
33.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,297	14,85
33.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0073	0,365
33.3		Прочие машины	Тенге	3,96	198
33.4	8-1-42	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d 25 мм	м	1	50
33.5	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	3,32	166
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
		СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ-8 (БЛОК М,Н)			
34	**Е0116-6-4**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм**	**м**	**2,00**	
34.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,297	0,594
34.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0073	0,0146
34.3		Прочие машины	Тенге	3,96	7,92
34.4	8-1-43	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d 32 мм	м	1	2
34.5	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	3,32	6,64
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
		СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ-9			
35	**Е0116-6-4**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.32 мм**	**м**	**56,00**	
35.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,297	16,632
35.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0073	0,4088
35.3		Прочие машины	Тенге	3,96	221,76
35.4	8-1-43	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d 32 мм	м	1	56
35.5	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	3,32	185,92
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
36	**Е0116-6-3**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм**	**м**	**84,00**	
36.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,297	24,948
36.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0073	0,6132
36.3		Прочие машины	Тенге	3,96	332,64
36.4	8-1-42	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d 25 мм	м	1	84
36.5	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	3,32	278,88
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
37	**Е0116-6-2**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.20 мм**	**м**	**62,00**	
37.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,297	18,414
37.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0073	0,4526
[illegible]		Прочие машины	Тенге	3,96	245,52
37.4	8-1-41	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d 20 мм	м	1	62
37.5	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	3,32	205,84
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
Итого по локальной ресурсной ведомости:					
		Трудовые ресурсы			
1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч		536,4201
2		Затраты труда машинистов	чел-ч		14,4114
3		Прочие машины	Тенге		7836,98
		Материальные ресурсы			
4	8-1-41	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d 20 мм	м		316
5	8-1-42	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d 25 мм	м		603
6	8-1-43	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d 32 мм	м		312,9
7	8-1-44	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d 40 мм	м		287,4
8	8-1-45	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d 50 мм	м		229
9	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге		5932,6
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге		(--)

Заказчик: **Подрядчик:** Директор ТОО "ТОП ЛТД" Матвеев А.В. **Технадзор:**

Заказчик: ТОО "АБК Құрылыс -1"

Подрядчик: ТОО "ТОП Лтд"

Форма 2В

Наименование стройки - НАЗАРБАЕВ ИНТЕЛЕКТУАЛЬНАЯ ШКОЛА "ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ В Г.СЕМЕЙ НА 720 УЧАЩИХСЯ СО СПАЛЬНЫМ КОРПУСОМ НА 120 МЕСТ"

АКТ № 42

приемки выполненных работ за ноябрь 2015 года

Локальная смета №2-2-7

ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ блока Л;ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ 1; ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ 2, по чертежам ОВ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Тепловой узел №1								
1	Е0116-10-6	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 125 мм**	93	1565,57	27,87	145598	2592	22697	1,04	97
		м		180,23	10,44	16761	971	128	0,05	5
4	Е0116-7-6	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм**	24	693,07	10,34	16634	248	2483	0,43	10
		м		76,95	3,87	1847	93	128	0,02	--
5	Е0116-7-5	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм**	17	596,67	4,19	10143	71	1337	0,34	6
		м		59,85	1,58	1017	27	128	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**172375**	**2911**			**113**
			Тенге			**19626**	**1091**			**5**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			172375				
	Материалы -		Тенге			149838				
	Всего заработная плата -		Тенге				20716			
		Накладные расходы -	Тенге			26517				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3978			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11934				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			210825				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							131
		Сметная заработная плата -	Тенге				24694			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			210825				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							131
		Сметная заработная плата -	Тенге				24694			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. Тепловой узел №2								
53	**Е0116-10-8**	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 200 мм**	**93**	**2512,62**	**45,33**	**233674**	**4216**	**36571**	**1,66**	**154**
		м		**290,25**	**16,97**	**26993**	**1578**	**128**	**0,08**	**8**
56	**Е0116-10-4**	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм**	**16**	**935,75**	**20,80**	**14972**	**333**	**2832**	**0,73**	**12**
		м		**130,50**	**7,79**	**2088**	**125**	**128**	**0,04**	**1**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**248646**	**4548**			**166**
			Тенге			**29081**	**1703**			**8**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**248646**				
	Материалы -		Тенге			**215016**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**30784**			
		Накладные расходы -	Тенге			**39404**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**20**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**5911**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**17283**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**305332**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**194**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**36695**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**305332**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**194**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**36695**			
		РАЗДЕЛ 3. Тепловой узел блока Л								
112	**Е0116-10-8**	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 200 мм**	**85**	**2512,62**	**45,33**	**213573**	**3853**	**33426**	**1,66**	**141**
		м		**290,25**	**16,97**	**24671**	**1442**	**128**	**0,08**	**7**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**213573**	**3853**			**141**
			Тенге			**24671**	**1442**			**7**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**213573**				
	Материалы -		Тенге			**185048**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**26114**			
		Накладные расходы -	Тенге			**33426**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**17**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**5014**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**14820**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**261818**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**165**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				31128			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			261818				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							165
		Сметная заработная плата -	Тенге				31128			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			634593	11313			420
			Тенге			73378	4236			21
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			634593				
	Материалы -		Тенге			549902				
	Всего заработная плата -		Тенге				77614			
		Накладные расходы -	Тенге			99346				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							50
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				14902			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			44036				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			777976				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							490
		Сметная заработная плата -	Тенге				92516			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			777976				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							490
		Сметная заработная плата -	Тенге				92516			
		Временные здания и сооружения (1,8 %)	Тенге			14 004				
		Возврат материалов от временных зданий и сосоружений 15%	тенге			2 101				
		итого:	тенге			791 980				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %, к-1,2)	Тенге			20 908				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	Тенге			7 920				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	Тенге			3 168				
		Итого в базовых ценах 2001 года	Тенге			823 976				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге К=2,5574194	Тенге	2,5574194		2 107 251				
		Налог (2 %)	Тенге			42 145				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	Тенге			2 149 396				
		НДС (12 %)	Тенге			257 928				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)	Тенге			2 407 324				
		Возврат 15% от временных зданий и сооружений в текущих ценах	Тенге			5372				
		Итого :	**Тенге**			2 401 952				
		ИТОГО ПО АКТУ К = 0,9888	**Тенге**	0,9888		2 375 050				
		Генподрядные ТОО "АБК Курылыс" 11,88 %	11,88%			282 156				
		Итого с учетом генподряда				2 092 894				

Заказчик:

Заместитель генерального директора
ТОО "АБК Құрылыс-1"
Аменов М. Е.

Подрядчик:

Директор
ТОО "ТОП Лтд"
Матвеев А.В.

Технадзор:

инженер ПТО
Муратова А.Т.
жоломыс
ШЖ

Заказчик: ТОО "АБК Құрылыс -1"
Подрядчик: ТОО "ТОП Лтд"
Наименование стройки - НАЗАРБАЕВ ИНТЕЛЕКТУАЛЬНАЯ ШКОЛА "ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ В Г.СЕМЕЙ НА 720 УЧАЩИХСЯ СО СПАЛЬНЫМ КОРПУСОМ НА 120 МЕСТ"

ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ
к АКТУ №42
приемки выполненных работ за ноябрь 2015 года

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 2-2-7

ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ блока Л;ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ 1; ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ 2, по чертежам ОВ

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на. ед. измерения	Количество по проектным данным
1	2	3	4	5	6
		Раздел 1. Тепловой узел №1			
1	E0116-10-6	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 125 мм**	м	**93,00**	
1.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,04	96,72
1.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,051	4,743
1.3		Прочие машины	Тенге	27,87	2591,91
1.4	8-1-54	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 133х4 мм	м	1	93
1.5	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	21,47	1996,71
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
2	E0116-7-6	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм**	м	**24,00**	
		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,433	10,392
		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0189	0,4536
2.3		Прочие машины	Тенге	10,34	248,16
2.4	8-1-62	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d 50 мм	м	1	24
2.5	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	5,78	138,72
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
3	E0116-7-5	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм**	м	**17,00**	
3.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,337	5,729
3.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0076	0,1292
3.3		Прочие машины	Тенге	4,19	71,23
3.4	8-1-61	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d 40 мм	м	1	17
3.5	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	3,63	61,71
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
		Раздел 2. Тепловой узел №2			
4	E0116-10-8	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 200 мм**	м	**93,00**	
4.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,66	154,38
4.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0829	7,7097
4.3		Прочие машины	Тенге	45,33	4215,69
4.4	8-6-101	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм	м	0,93	86,49
4.5	8-10-85	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 200 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 219х7 мм	шт	0,13	12,09
4.6	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	79,84	7425,12
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
5	E0116-10-4	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм**	м	**16,00**	
5.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,725	11,6
5.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,038	0,608
5.3		Прочие машины	Тенге	20,8	332,8
5.4	8-1-52	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных, 89х3,5 мм	м	1	16
5.5	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	9,45	151,2
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
		Раздел 3. Тепловой узел блока Л			
6	E0116-10-8	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 200 мм**	м	**85,00**	
6.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,66	141,1
6.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0829	7,0465
6.3		Прочие машины	Тенге	45,33	3853,05
6.4	8-6-101	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм	м	0,93	79,05
6.5	8-10-85	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 200 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 219х7 мм	шт	0,13	11,05
6.6	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	79,84	6786,4
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
Итого по локальной ресурсной ведомости:					
		Трудовые ресурсы			
1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч		419,921

1	2	3	4	5	6
2		Затраты труда машинистов	чел-ч		20,69
3		Прочие машины	Тенге		11312,84
		Материальные ресурсы			
4	8-6-101	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм	м		165,54
5	8-1-61	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d 40 мм	м		17
6	8-1-62	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d 50 мм	м		24
7	8-1-52	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных, 89х3,5 мм	м		16
8	8-1-54	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 133х4 мм	м		93
9	8-10-85	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 200 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 219х7 мм	шт		23,14
10	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге		16559,86
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге		(--)

Заказчик:

Подрядчик:
Директор
ТОО "ТОП ПТА"
Матвеев А.В.

Технадзор:

Заказчик: ТОО "АБК Құрылыс -1"

Форма 2В

Подрядчик: ТОО "ТОП Лтд"

Наименование стройки - НАЗАРБАЕВ ИНТЕЛЕКТУАЛЬНАЯ ШКОЛА "ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ В Г.СЕМЕЙ НА 720 УЧАЩИХСЯ СО

АКТ № 43

приемки выполненных работ за ноябрь 2015 года

Локальная смета № 2-2-5

Школа на 720 учащихся. Водопровод и канализация. По чертежам марки ВК

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1.Блок И										
		Канализация К1,К3										
80	Е0116-5-2	**Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм**	52	1218,62	10,58	63368	550	9848	0,77	40		
		м		144,00	3,96	7488	206	128	0,02	1		
		Канализация К2										
96	Е0116-10-5	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм**	10	1240,75	20,80	12408	208	1770	0,73	7		
		м		130,50	7,79	1305	78	128	0,04	--		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			75776	758			47		
			Тенге			8793	284			1		
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			75776						
		Материалы -	Тенге			66225						
		Всего заработная плата -	Тенге				9077					
		Накладные расходы -	Тенге			11618						
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6		
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1743					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5244						
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			92638						
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							54		
		Сметная заработная плата -	Тенге				10820					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			92638						
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							54		
		Сметная заработная плата -	Тенге				10820					
		РАЗДЕЛ 2.Блок Ж										
		Канализация К1,К3										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
145	Е0116-5-2	**Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм**								
			32	1218,62	10,58	38996	339	6060	0,77	25
		м		144,00	3,96	4608	127	128	0,02	1
		Канализация К2								
156	Е0116-10-5	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм**								
			10	1240,75	20,80	12408	208	1770	0,73	7
		м		130,50	7,79	1305	78	128	0,04	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			51403	547			32
			Тенге			5913	205			1
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			51403				
	Материалы -		Тенге			44944				
	Всего заработная плата -		Тенге				6118			
		Накладные расходы -	Тенге			7831				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1175			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3554				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			62788				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							37
		Сметная заработная плата -	Тенге				7292			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			62788				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							37
		Сметная заработная плата -	Тенге				7292			
		РАЗДЕЛ 3.Блок Л								
		Канализация К1,К3								
208	Е0116-5-2	**Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм**								
			32	1218,62	10,58	38996	339	6060	0,77	25
		м		144,00	3,96	4608	127	128	0,02	1
		Канализация К2								
221	Е0116-10-5	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм**								
			39	1240,75	20,80	48389	811	6903	0,73	28
		м		130,50	7,79	5090	304	128	0,04	1
		Блок Д								
		Канализация К2								
287	Е0116-10-5	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм**								
			10	1240,75	20,80	12408	208	1770	0,73	7
		м		130,50	7,79	1305	78	128	0,04	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Блок Г Е К								
		Канализация К1,К3								
378	**Е0116-5-2**	**Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм**	**36**	**1218,62**	**10,58**	**43870**	**381**	**6818**	**0,77**	**28**
		м		**144,00**	**3,96**	**5184**	**143**	**128**	**0,02**	**1**
		Канализация К2								
394	**Е0116-10-5**	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм**	**86**	**1240,75**	**20,80**	**106705**	**1789**	**15223**	**0,73**	**62**
		м		**130,50**	**7,79**	**11223**	**670**	**128**	**0,04**	**3**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**250367**	**3527**			**150**
			Тенге			**27410**	**1321**			**6**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**250367**				
	Материалы -		Тенге			**219430**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**28730**			
		Накладные расходы -	Тенге			**36775**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**18**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**5516**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**17229**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**304371**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**175**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**34247**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**304371**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**175**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**34247**			
		РАЗДЕЛ 4.Блок Р Н П М								
		Канализация К1,К3								
469	**Е0116-5-2**	**Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм**	**70**	**1218,62**	**10,58**	**85303**	**741**	**13257**	**0,77**	**54**
		м		**144,00**	**3,96**	**10080**	**277**	**128**	**0,02**	**1**
		Канализация К2								
488	**Е0116-10-5**	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм**	**115**	**1240,75**	**20,80**	**142686**	**2392**	**20356**	**0,73**	**83**
		м		**130,50**	**7,79**	**15008**	**896**	**128**	**0,04**	**4**
		Блок А В								
		Канализация К2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
548	**Е0116-10-5**	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм**								
			37	**1240,75**	**20,80**	**45908**	**770**	**6549**	**0,73**	**27**
		м		**130,50**	**7,79**	**4829**	**288**	**128**	**0,04**	**1**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**273897**	**3902**			**164**
			Тенге			**29916**	**1461**			**7**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**273897**				
	Материалы -		Тенге			**240079**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**31377**			
		Накладные расходы -	Тенге			**40163**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**20**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**6024**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**18844**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**332904**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**191**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**37402**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**332904**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**191**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**37402**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**651444**	**8734**			**394**
			Тенге			**72032**	**3271**			**16**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**651444**				
	Материалы -		Тенге			**570678**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**75302**			
		Накладные расходы -	Тенге			**96387**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**48**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**14458**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**44870**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**792700**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**458**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**89760**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**792700**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**458**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**89760**			
		Временные здания и сооружения (1,8 %)	Тенге			**14 269**				
		Возврат материалов от временных зданий и сосоружений 15%	тенге			**2 140**				
		итого:	тенге			**806 969**				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %, к-1,2)	Тенге			**21 304**				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	Тенге			**8 070**				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	Тенге			**3 228**				
		Итого в базовых ценах 2001 года	Тенге			**839 570**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге К=2,5574194	Тенге	2,5574194		**2 147 133**				
		Налог (2 %)	Тенге			**42 943**				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	Тенге			**2 190 076**				
		НДС (12 %)	Тенге			**262 809**				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)	Тенге			**2 452 885**				
		Возврат 15% от временных зданий и сооружений в текущих ценах	Тенге			**5474**				
		Итого :	**Тенге**			**2 447 411**				
		ИТОГО ПО АКТУ К = 0,9888	**Тенге**	0,9888		**2 420 000**				
		Генподрядные ТОО "АБК Курылыс" 11,88 %	11,88%			**287 496**				
		Итого с учетом генподряда				**2 132 504**				

Заказчик:

Заместитель генерального директора
ТОО "АБК Құрылыс-1"
Аменов М. Е.

Подрядчик:

Директор
ТОО "ТОП Лтд"
Матвеев А.В.

Технадзор:

инженер ПТО
Муралова А.Н.
Жоломисб

Заказчик: ТОО "АБК Құрылыс -1"
Подрядчик: ТОО "ТОП Лтд"
Наименование стройки - НАЗАРБАЕВ ИНТЕЛЕКТУАЛЬНАЯ ШКОЛА "ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ В Г.СЕМЕЙ НА 720 УЧАЩИХСЯ СО СПАЛЬНЫМ КОРПУСОМ НА 120 МЕСТ"

ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ
к АКТУ №43
приемки выполненных работ за ноябрь 2015 года

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 2-2-5

Школа на 720 учащихся. Водопровод и канализация. По чертежам марки ВК

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на. ед. измерения	Количество по проектным данным
1	2	3	4	5	6
		Раздел 1.Блок И			
		Канализация К1,К3			
1	E0116-5-2	**Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм**	м	52,00	
1.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,77	40,04
1.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0194	1,0088
1.3		Прочие машины	Тенге	10,58	550,16
1.4	8-1-96	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним, d 100 мм	м	0,998	51,896
1.5	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	36,1	1877,2
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
			Канализация К2		
	E0116-10-5	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм**	м	10,00	
2.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,725	7,25
2.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,038	0,38
2.3		Прочие машины	Тенге	20,8	208
2.4	8-1-53	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 108х4 мм	м	1	10
2.5	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	9,45	94,5
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
		Раздел 2.Блок Ж			
		Канализация К1,К3			
3	E0116-5-2	**Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм**	м	32,00	
3.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,77	24,64
3.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0194	0,6208
3.3		Прочие машины	Тенге	10,58	338,56
3.4	8-1-96	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним, d 100 мм	м	0,998	31,936
3.5	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	36,1	1155,2
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
			Канализация К2		
4	E0116-10-5	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм**	м	10,00	
4.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,725	7,25
4.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,038	0,38
		Прочие машины	Тенге	20,8	208
4.4	8-1-53	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 108х4 мм	м	1	10
4.5	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	9,45	94,5
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
		Раздел 3.Блок Л			
			Канализация К1,К3		
5	E0116-5-2	**Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм**	м	32,00	
5.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,77	24,64
5.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0194	0,6208
5.3		Прочие машины	Тенге	10,58	338,56
5.4	8-1-96	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним, d 100 мм	м	0,998	31,936
5.5	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	36,1	1155,2
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
			Канализация К2		
6	E0116-10-5	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм**	м	39,00	
6.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,725	28,275
6.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,038	1,482
6.3		Прочие машины	Тенге	20,8	811,2
6.4	8-1-53	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 108х4 мм	м	1	39
6.5	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	9,45	368,55
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
		Блок Д			
		Канализация К2			
7	E0116-10-5	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм**	м	10,00	

1	2	3	4	5	6
7.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,725	7,25
7.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,038	0,38
7.3		Прочие машины	Тенге	20,8	208
7.4	8-1-53	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 108х4 мм	м	1	10
7.5	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	9,45	94,5
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
		Блок Г Е К			
			Канализация К1,К3		
8	**Е0116-5-2**	**Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм**	**м**	**36,00**	
8.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,77	27,72
8.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0194	0,6984
8.3		Прочие машины	Тенге	10,58	380,88
8.4	8-1-96	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним, d 100 мм	м	0,998	35,928
8.5	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	36,1	1299,6
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
			Канализация К2		
9	**Е0116-10-5**	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм**	**м**	**86,00**	
9.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,725	62,35
9.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,038	3,268
9.3		Прочие машины	Тенге	20,8	1788,8
9.4	8-1-53	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 108х4 мм	м	1	86
9.5	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	9,45	812,7
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
		Раздел 4.Блок Р Н П М			
		Канализация К1,К3			
10	**Е0116-5-2**	**Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм**	**м**	**70,00**	
10.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,77	53,9
10.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0194	1,358
10.3		Прочие машины	Тенге	10,58	740,6
10.4	8-1-96	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним, d 100 мм	м	0,998	69,86
10.5	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	36,1	2527
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
			Канализация К2		
11	**Е0116-10-5**	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм**	**м**	**115,00**	
11.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,725	83,375
11.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,038	4,37
11.3		Прочие машины	Тенге	20,8	2392
11.4	8-1-53	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 108х4 мм	м	1	115
11.5	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	9,45	1086,75
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
		Блок А В			
		Канализация К2			
12	**Е0116-10-5**	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм**	**м**	**37,00**	
12.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,725	26,825
12.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,038	1,406
12.3		Прочие машины	Тенге	20,8	769,6
12.4	8-1-53	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 108х4 мм	м	1	37
12.5	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	9,45	349,65
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)

Итого по локальной ресурсной ведомости:

		Трудовые ресурсы			
1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч		393,515
2		Затраты труда машинистов	чел-ч		15,9728
3		Прочие машины	Тенге		8734,36
		Материальные ресурсы			
4	8-1-96	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним, d 100 мм	м		221,556
5	8-1-53	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 108х4 мм	м		307
6	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге		10915,35
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге		(--)

Заказчик:

Подрядчик:
Директор
ТОО "ТОП ЛТД"
Матвеев А.В.

Технадзор:

Заказчик: ТОО "АБК Құрылыс -1"

Подрядчик: ТОО "ТОП Лтд"

Форма 2В

Наименование стройки - НАЗАРБАЕВ ИНТЕЛЕКТУАЛЬНАЯ ШКОЛА "ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ В Г.СЕМЕЙ НА 720 УЧАЩИХСЯ СО СПАЛЬНЫМ КОРПУСОМ НА 120 МЕСТ"

АКТ № 44

приемки выполненных работ за ноябрь 2015 года

Локальная смета №4-2-1

на Трансформаторную подстанцию. По чертежам марки АС

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3.Стены								
22	Е0108-15-1	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м	54,89	2990,23	305,80	164134	16785	74761	6,41	352
		м3		1039,50	114,75	57058	6299	118	0,56	31
23	С143006-14	Кирпич и камни керамические лицевые /ГОСТ 530-95/, 250х120х65 мм, М-75	9,606	11800,00	--	113351	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
24	С143006-6 Изм. и доп.вып.19	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012	11,53	14954,00	--	172420	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	23,8	8397,58	337,41	199862	8030	22369	4,38	104
		м3		670,50	126,00	15958	2999	118	0,62	15
26	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,45	72779,65	422,15	32751	190	4468	56,40	25
		т		8257,50	157,50	3716	71	118	0,77	--
27	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	30	104,79	66,43	3144	1993	2003	0,15	4
		шт		23,85	23,85	716	715	140	0,11	3
28	С143015-64 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	1,1264	27211,00	--	30650	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
29	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,161	59200,00	--	9531	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			725843	26999			486

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			77447	10084			49
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			725843				
	Материалы -		Тенге			31225				
	Всего заработная плата -		Тенге				87531			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			9531				
	Местные материалы -		Тенге			580640				
		Накладные расходы -	Тенге			103602				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							52
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				15540			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			49767				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			879211				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							587
		Сметная заработная плата -	Тенге				103071			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			879211				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							587
		Сметная заработная плата -	Тенге				103071			
		РАЗДЕЛ 4.Покрытие,кровля								
31	Е0107-45-6	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2**								
			12	1445,22	373,54	17343	4482	10094	2,66	32
		шт		465,75	135,07	5589	1621	140	0,61	7
32	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см**								
			108	2640,00	--	285120	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0107-20-1	**Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок**								
			0,01	89308,57	2434,57	893	24	460	170,00	2
		т		31950,00	920,25	320	9	140	4,49	--
		Горизонтальная диафрагма								
34	Е0134-56-1	**Устройство каркасов конструкций стен металлических**								
			13,92	404,81	7,35	5635	102	3557	1,43	20
		м2		229,50	2,81	3195	39	110	0,01	--
35	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс**								
			0,533	59200,00	--	31554	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	С11011-881 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Прокат полосовой толщиной 4-5 мм пришрине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп								
		т	0,038	49389,00	--	1877	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
37	Е0134-60-10	Облицовка каркасов стен								
		м2	12	584,74	4,41	7017	53	6675	3,20	38
				504,00	1,69	6048	20	110	0,01	--
38	С11011-361	Листы асбестоцементные плоские мелкоразмерные для конструктивных элементов зданий, непрессованные, толщиной 10 мм								
		м2	25,2	476,00	--	11995	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Кровля								
39	Е0110-14-1	Установка стропил								
		м3	1,331	23741,72	334,28	31600	445	5628	22,10	29
				3397,50	126,00	4522	168	120	0,62	1
40	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев								
		м3	3,416	22951,16	316,57	78401	1081	14785	22,50	77
				3487,50	119,25	11913	407	120	0,58	2
41	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов								
		м3	4,747	573,75	28,11	2724	133	765	0,78	4
				123,75	10,58	587	50	120	0,05	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			474158	6322			202
			Тенге			32174	2315			11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			474158				
	Материалы -		Тенге			100570				
	Всего заработная плата -		Тенге				34489			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			45426				
	Местные материалы -		Тенге			289666				
		Накладные расходы -	Тенге			41964				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6295			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			30967				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			547089				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							234
		Сметная заработная плата -	Тенге				40783			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			547089				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							234
		Сметная заработная плата -	Тенге				40783			
		РАЗДЕЛ 5.Окна,двери,ворота								
54	Е0109-53-2	Монтаж решеток жалюзийных								
		т	0,482	9850,48	1162,95	4748	561	3239	46,60	22
				7357,50	108,00	3546	52	90	0,53	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	С12021-87	**Решетки жалюзийные**	0,482	180100,00	--	86808	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			91556	561			22
			Тенге			3546	52			--
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			91556				
	Материалы -		Тенге			641				
	Всего заработная плата -		Тенге				3598			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			86808				
		Накладные расходы -	Тенге			3239				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				486			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5688				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			100482				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							24
		Сметная заработная плата -	Тенге				4084			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			100482				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							24
		Сметная заработная плата -	Тенге				4084			
		РАЗДЕЛ 7.Полы								
57	Е0111-1-2	**Уплотнение грунта щебнем**	100,09	68,27	2,62	6833	262	1416	0,07	7
		м2		10,51	0,99	1052	99	123	--	--
58	Е0111-2-9	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных**	10	6410,96	--	64110	--	6974	3,66	37
		м3		567,00	--	5670	--	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			70943	262			43
			Тенге			6722	99			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			70943				
	Материалы -		Тенге			580				
	Всего заработная плата -		Тенге				6821			
	Местные материалы -		Тенге			63379				
		Накладные расходы -	Тенге			8390				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1258			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4760				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			84093				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							48
		Сметная заработная плата -	Тенге				8080			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			84093				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							48
		Сметная заработная плата -	Тенге				8080			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**1362500**	**34143**			**754**
			Тенге			**119890**	**12550**			**60**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**1270944**				
		Материалы -	Тенге			**132375**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**128841**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**54957**				
		Местные материалы -	Тенге			**933685**				
		Накладные расходы -	Тенге			**153955**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**77**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**23093**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**85494**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**1510393**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**868**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**151934**			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**91556**				
		Материалы -	Тенге			**641**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**3598**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**86808**				
		Накладные расходы -	Тенге			**3239**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**2**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**486**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**5688**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**100482**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**24**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4084**			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**1610875**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**893**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**156018**			
		Временные здания и сооружения (1,8 %)	Тенге			**28 996**				
		Возврат материалов от временных зданий и сосоружений 15%	тенге			**4 349**				
		итого:	тенге			**1 639 871**				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %, к-1,2)	Тенге			**43 293**				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	Тенге			**16 399**				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	Тенге			**6 559**				
		Итого в базовых ценах 2001 года	Тенге			**1 706 122**				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге К=2,5574194	Тенге	**2,5574194**		**4 363 268**				
		Налог (2 %)	Тенге			**87 265**				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	Тенге			**4 450 534**				
		НДС (12 %)	Тенге			**534 064**				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)	Тенге			**4 984 598**				
		Возврат 15% от временных зданий и сооружений в текущих ценах	Тенге			**11123**				
		Итого :	**Тенге**			**4 973 475**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО АКТУ К = 0,9888	**Тенге**	0,9888		**4 917 772**				
		Генподрядные ТОО "АБК Курылыс" 11,88 %	11,88%			**584 231**				
		Итого с учетом генподряда				**4 333 540**				

Заказчик:

Заместитель генерального директора
ТОО "АБК Құрылыс-1"
Аменов М. Е.

Подрядчик:

Директор
ТОО "ТОП Лтд"
Матвеев А.В.

Технадзор:

инженер ПТО
Мурамова А.Т.
Экономист

Заказчик: ТОО "АВК-К"
Подрядчик: ТОО "ТОП Лтд"
Наименование стройки - НАЗАРБАЕВ ИНТЕЛЕКТУАЛЬНАЯ ШКОЛА "ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ В Г.СЕМЕЙ НА 720 УЧАЩИХСЯ СО СПАЛЬНЫМ КОРПУСОМ НА 120 МЕСТ"

ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

к АКТУ №44

приемки выполненных работ за ноябрь 2015 года

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 4-2-1

на Трансформаторную подстанцию. По чертежам марки АС

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на. ед. измерения	Количество по проектным данным
1	2	3	4	5	6
		Раздел 1.Стены			
1	E0108-15-1	**Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м**	м3	54,89	
1.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	6,41	351,8449
1.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,56	30,7384
1.3		Прочие машины	Тенге	305,8	16785,36
1.6	30-2-12	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый М-50	м3	0,23	12,6247
1.7	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	32,63	1791,06
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
2	С143006-14	**Кирпич и камни керамические лицевые /ГОСТ 530-95/, 250х120х65 мм, М-75**	1000шт	9,606	
3	С143006-6 Изм. и доп.вып.19	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012**	1000шт	11,53	
4	E0108-6-7	**Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м**	м3	23,80	
4.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	4,38	104,244
4.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,62	14,756
4.3		Прочие машины	Тенге	337,41	8030,36
4.4	30-6-6	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012	1000шт	0,38	9,044
4.5	30-2-12	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый М-50	м3	0,24	5,712
4.6	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	24,75	589,05
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
5	E0108-12-1	**Армирование кладки стен и других конструкций**	т	0,45	
5.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	56,4	25,38
5.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,77	0,3465
5.3		Прочие машины	Тенге	422,16	189,97
5.4	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	1	0,45
6	E0107-44-10	**Укладка перемычек масса до 0,3 т**	шт	30,00	
6.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,148	4,44
6.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1051	3,153
6.3	0-3-1	Краны башенные, 5 т	маш-ч	0,0412	1,236
6.4		Прочие машины	Тенге	34,64	1039,2
6.5	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,075
7	С143015-64 Изм. и доп. вып. 20	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15**	м3	1,1264	
8	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс**	т	0,161	
		Раздел 2.Покрытие,кровля			
9	E0107-45-6	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2**	шт	12,00	
9.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	2,66	31,92
9.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6052	7,2624
9.3	0-3-1	Краны башенные, 5 т	маш-ч	0,198	2,376
9.4		Прочие машины	Тенге	220,74	2648,88
9.5	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0653	0,7836
9.6	1-1-1058	Электроды, d 6 мм, Э42	т	0,0005	0,006
9.7	2-1-259	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,00106	0,01272
9.8	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	16,05	192,6
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
10	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см**	м2	108,00	
11	E0107-20-1	**Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок**	т	0,01	
11.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	170	1,7
11.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	4,49	0,0449
11.3		Прочие машины	Тенге	2435	24,35
11.4	4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	1	0,01
11.5	1-1-1054	Электроды, d 4 мм, Э50	т	0,08	0,0008
		Горизонтальная диафрагма			
12	E0134-56-1	**Устройство каркасов конструкций стен металлических**	м2	13,92	
12.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,43	19,9056
12.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0137	0,190704
12.3		Прочие машины	Тенге	7,35	102,31
12.4	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,00006	0,0008352
12.5	1-1-323	Лак химстойкий, ХС-76	кг	0,57	7,9344

1	2	3	4	5	6
12.6	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	28,47	396,3
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
13	**С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс**	**т**	**0,533**	
14	**С11011-881 Изм. и доп.вып.9, вып.17**	**Прокат полосовой толщиной 4-5 мм пришириие 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп**	**т**	**0,038**	
15	**Е0134-60-10**	**Облицовка каркасов стен**	**м2**	**12,00**	
15.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	3,2	38,4
15.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0082	0,0984
15.3		Прочие машины	Тенге	4,41	52,92
15.4	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	76,33	915,96
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
16	**С11011-361**	**Листы асбестоцементные плоские мелкоразмерные для конструктивных элементов зданий, непрессованные, толщиной 10 мм**	**м2**	**25,20**	
		Кровля			
17	**Е0110-14-1**	**Установка стропил**	**м3**	**1,331**	
17.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	22,1	29,4151
17.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,62	0,82522
17.3		Прочие машины	Тенге	334,28	444,93
17.4	1-1-94	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	7,2	9,5832
17.5	1-1-980	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный ТГ-350	м2	3,38	4,4988
17.6	1-1-659	Проволока /катанка/ горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А, d 6,3-6,5 мм	кг	4,38	5,8298
17.7	2-1-13	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,16	0,21296
17.8	2-1-25	Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, II сорта	м3	0,06	0,07986
17.9	2-1-74	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,83	1,1047
17.10	1-1-471	Паста антисептическая	т	0,00196	0,0026088
17.11	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	767,25	1021,21
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
18	**Е0110-5-1**	**Установка элементов каркаса из брусьев**	**м3**	**3,416**	
18.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	22,5	76,86
18.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	1,9813
18.3		Прочие машины	Тенге	316,57	1081,4
18.4	1-1-58	Болты строительные с гайками, оцинкованные	т	0,0075	0,02562
18.5	1-1-623	Поковки из квадратных заготовок	т	0,0031	0,0105896
18.6	2-1-25	Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, II сорта	м3	0,93	3,1769
18.7	2-1-75	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,12	0,40992
18.8	1-1-471	Паста антисептическая	т	0,00301	0,0102822
18.9	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	306	1045,3
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
19	**Е0110-51-1**	**Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов**	**м3**	**4,747**	
19.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,78	3,7027
19.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,052	0,246844
19.3		Прочие машины	Тенге	28,11	133,44
19.4	1-1-4	Аммоний фосфорнокислый (диаммоний фосфат)	т	0,0067	0,0318049
19.5	1-1-259	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,004747
19.6	1-1-952	Сульфат аммония насыпью высшего сорта	т	0,0017	0,0080699
19.7	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	1,58	7,5
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
		Раздел 3.Окна,двери,ворота			
20	**Е0109-53-2**	**Монтаж решеток жалюзийных**	**т**	**0,482**	
20.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	46,6	22,4612
20.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,53	0,25546
20.3	0-4-9	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН /5 т/	маш-ч	9,08	4,3766
20.4	0-5-32	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш-ч	1,75	0,8435
20.5	0-5-36	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500° С	маш-ч	0,14	0,06748
20.6		Прочие машины	Тенге	286,51	138,1
20.7	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0033	0,0015906
20.8	1-1-1052	Электроды, d 4 мм, Э46	т	0,0014	0,0006748
20.9	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	723,38	348,67
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
21	**С12021-87**	**Решетки жалюзийные**	**т**	**0,482**	
		Раздел 4.Полы			
22	**Е0111-1-2**	**Уплотнение грунта щебнем**	**м2**	**100,09**	
22.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,0681	6,8161
22.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0048	0,480432
22.3		Прочие машины	Тенге	2,62	262,24
22.4	30-8-32	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 1000, фракция свыше 40 мм	м3	0,051	5,1046
22.5	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	0,06	6,01
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
23	**Е0111-2-9**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных**	**м3**	**10,00**	
23.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	3,66	36,6
23.2	30-1-4	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	10,2
23.3	30-8-92	Песок природный	м3	0,31	3,1
23.4	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	57,38	573,8

1	2	3	4	5	6
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
		Итого по локальной ресурсной ведомости:			
		Трудовые ресурсы			
1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч		753,6896
2		Затраты труда машинистов	чел-ч		60,3795
		Строительные машины и механизмы			
3	0-3-1	Краны башенные, 5 т	маш-ч		3,612
4	0-4-9	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН /5 т/	маш-ч		4,3766
5	0-5-32	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш-ч		0,8435
6	0-5-36	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500° С	маш-ч		0,06748
7		Прочие машины	Тенге		30933,45
		Материальные ресурсы			
8	4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т		0,01
9	30-1-4	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3		10,2
10	30-6-6	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012	1000шт		20,574
11	30-6-14	Кирпич и камни керамические лицевые /ГОСТ 530-95/, 250х120х65 мм, М-75	1000шт		9,606
12	30-6-1	Кирпич керамический, силикатный или пустотелый	1000шт		11,5269
13	30-6-5	Кирпич керамический или силикатный лицевой	1000шт		9,6058
14	30-8-92	Песок природный	м3		3,1
15	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3		0,8586
16	30-2-12	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый М-50	м3		18,3367
17	30-8-32	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 1000, фракция свыше 40 мм	м3		5,1046
18	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т		0,45
19	1-1-58	Болты строительные с гайками, оцинкованные	т		0,02562
20	1-1-94	Гвозди строительные с плоской головкой	кг		9,5832
21	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т		0,0024258
22	1-1-323	Лак химстойкий, ХС-76	кг		7,9344
23	1-1-980	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный ТГ-350	м2		4,4988
24	1-1-659	Проволока /катанка/ горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А, d 6,3-6,5 мм	кг		5,8298
25	1-1-623	Поковки из квадратных заготовок	т		0,0105896
26	1-1-4	Аммоний фосфорнокислый (диаммоний фосфат)	т		0,0318049
27	1-1-259	Контакт Петрова керосиновый	т		0,004747
28	1-1-1052	Электроды, d 4 мм, Э46	т		0,0006748
29	1-1-1054	Электроды, d 4 мм, Э50	т		0,0008
30	1-1-1058	Электроды, d 6 мм, Э42	т		0,006
31	2-1-13	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3		0,21296
32	2-1-25	Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, II сорта	м3		3,2567
33	2-1-74	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3		1,1047
34	2-1-75	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3		0,40992
35	1-1-952	Сульфат аммония насыпью высшего сорта	т		0,0080699
36	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	м2		108
37	1-1-471	Паста антисептическая	т		0,0128909
38	2-1-259	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т		0,01272
39	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге		6887,45
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге		(--)
		Строительные материалы и конструкции			
40	1-1-361	Листы асбестоцементные плоские мелкоразмерные для конструктивных элементов зданий, непрессованные, толщиной 10 мм	м2		25,2
41	1-1-881 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Прокат полосовой толщиной 4-5 мм пришириие 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т		0,038
42	1-1-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	т		0,694
43	2-1-87	Решетки жалюзийные	т		0,482
44	30-15-64 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	м3		1,1264

Заказчик:

Подрядчик:
Директор
ТОО "ТОП ЛТД"
Матвеев А.В.

Технадзор:

Заказчик: ТОО "АБК Құрылыс -1"

Форма 2В

Подрядчик: ТОО "ТОП Лтд"

Наименование стройки - НАЗАРБАЕВ ИНТЕЛЕКТУАЛЬНАЯ ШКОЛА "ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ В Г.СЕМЕЙ НА 720 УЧАЩИХСЯ СО СПАЛЬНЫМ КОРПУСОМ НА 120 МЕСТ"

АКТ № 45

приемки выполненных работ за ноябрь 2015 года

Локальная смета №5-1-1

На Гараж на 3 а/м. По чертежам марки АС.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 7.Покрытие								
55	Е0112-15-3	**Устройство прокладной пароизоляции в один слой**	231	103,08	0,99	23811	229	3290	0,07	16
		м2		11,59	0,38	2677	88	119	--	--
56	Е0112-14-2	**Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом**								
			48	5675,22	245,72	272411	11795	27118	2,71	130
		м3		382,50	92,25	18360	4428	119	0,45	22
57	Е0112-13-3	**Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	231	85,23	4,72	19688	1090	19974	0,40	93
		м2		70,88	1,78	16373	411	119	0,01	2
58	С11031-96	**Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марка 200**	11,6	8650,00	--	100340	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
59	Е0112-15-3	**Устройство прокладной пароизоляции в один слой**	231	103,08	0,99	23811	229	3290	0,07	16
		м2		11,59	0,38	2677	88	119	--	--
60	Е0112-17-1	**Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм**	231	184,75	15,94	42677	3682	11163	0,24	56
		м2		34,65	5,96	8004	1377	119	0,03	7
61	Е0112-17-2	**Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек до 50мм**	8085	6,86	0,14	55452	1132	1539	--	7
		м2		0,11	0,05	889	404	119	--	2
62	Е0106-11-10	**Армирование подстилающих слоев и набетонок**	0,28413	5239,08	327,33	1489	93	601	11,60	3
		1т		1890,00	123,75	537	35	105	0,60	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм**								
		т	0,28413	50800,00	--	14434	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			**554113**	**18249**			**322**
			Тенге			**49518**	**6831**			**34**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**554113**				
	Материалы -		Тенге			**45564**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**56349**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**114774**				
	Местные материалы -		Тенге			**326007**				
		Накладные расходы -	Тенге			**66976**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**33**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**10046**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**37265**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**658353**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**389**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**66396**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			**658353**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**389**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**66396**			
		РАЗДЕЛ 10.Окна, ворота								
86	Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2**								
		м2	10,3	472,81	19,00	4870	196	2768	1,30	13
				217,73	6,18	2243	64	120	0,03	--
87	С12061-705 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99**								
		м2	10,3	5618,00	--	57865	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
88	Е0112-10-1	**Устройство отливов из листовой оцинкованной стали**								
			2,5	575,05	1,24	1438	3	457	0,97	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		153,23	0,47	383	1	119	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**			**64173**	**199**			**16**
			Тенге			**2626**	**65**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**64173**				
	Материалы -		Тенге			**3483**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**2691**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**57865**				
		Накладные расходы -	Тенге			**3225**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**2**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**484**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**4044**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**71442**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**18**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3174**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			**71442**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**18**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3174**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**618286**	**18448**			**338**
			Тенге			**52144**	**6896**			**34**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**618286**				
	Материалы -		Тенге			**49047**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**59040**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**172639**				
	Местные материалы -		Тенге			**326007**				
		Накладные расходы -	Тенге			**70200**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**35**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**10530**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**41309**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**729795**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**407**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**69570**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**729795**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**407**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**69570**			
		Временные здания и сооружения (1,8 %)	Тенге			**13 136**				
		Возврат материалов от временных зданий и сосоружений 15%	тенге			**1 970**				
		итого:	тенге			**742 931**				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %, к-1,2)	Тенге			**19 613**				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	Тенге			**7 429**				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	Тенге			**2 972**				
		Итого в базовых ценах 2001 года	Тенге			**772 946**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге К=2,5574194	Тенге	2,5574194		**1 976 746**				
		Налог (2 %)	Тенге			**39 535**				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	Тенге			**2 016 281**				
		НДС (12 %)	Тенге			**241 954**				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)	Тенге			**2 258 235**				
		Возврат 15% от временных зданий и сооружений в текущих ценах	Тенге			**5039**				
		Итого :	**Тенге**			**2 253 196**				
		ИТОГО ПО АКТУ К = 0,9888	**Тенге**	0,9888		**2 227 960**				
		Генподрядные ТОО "АБК Курылыс" 11,88 %	11,88%			**264 682**				
		Итого с учетом генподряда				**1 963 278**				

Заказчик:

Заместитель Генерального директора
ТОО "АБК Курылыс-1"
Аменов М. Е.

Подрядчик:

Директор
ТОО "ТОП Лтд"
Матвеев А.В.

Технадзор:

инженер ПТО
Муратова А.Б.

экономист

Заказчик: ТОО "АБК Құрылыс -1"
Подрядчик: ТОО "ТОП Лтд"
Наименование стройки - НАЗАРБАЕВ ИНТЕЛЕКТУАЛЬНАЯ ШКОЛА "ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ В Г.СЕМЕЙ НА 720 УЧАЩИХСЯ СО СПАЛЬНЫМ КОРПУСОМ НА 120 МЕСТ"

ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ
к АКТУ №45
приемки выполненных работ за ноябрь 2015 года

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 5-1-1
На Гараж на 3 а/м. По чертежам марки АС.

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на. ед. измерения	Количество по проектным данным
1	2	3	4	5	6
		Раздел 1.Покрытие			
1	**E0112-15-3**	**Устройство прокладной пароизоляции в один слой**	**м2**	**231,00**	
1.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,0694	16,0314
1.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0018	0,4158
1.3		Прочие машины	Тенге	0,99	228,69
1.4	1-1-728	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б	м2	1,1	254,1
1.5	1-1-405	Мастика битумная кровельная горячая	кг	0,5	115,5
2	**E0112-14-2**	**Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом**	**м3**	**48,00**	
2.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	2,71	130,08
2.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,45	21,6
2.3		Прочие машины	Тенге	245,72	11794,56
2.4	30-9-11	Гравий керамзитовый М-400, фракция 10-20 мм	м3	1,03	49,44
3	**E0112-13-3**	**Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**м2**	**231,00**	
3.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,403	93,093
3.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0086	1,9866
3.3		Прочие машины	Тенге	4,72	1090,32
3.4	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	9,63	2224,53
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
4	**С11031-96**	**Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марка 200**	**м3**	**11,60**	
5	**E0112-15-3**	**Устройство прокладной пароизоляции в один слой**	**м2**	**231,00**	
5.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,0694	16,0314
5.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0018	0,4158
5.3		Прочие машины	Тенге	0,99	228,69
5.4	1-1-728	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б	м2	1,1	254,1
5.5	1-1-405	Мастика битумная кровельная горячая	кг	0,5	115,5
6	**E0112-17-1**	**Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм**	**м2**	**231,00**	
6.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,243	56,133
6.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0291	6,7221
6.3		Прочие машины	Тенге	15,94	3682,14
6.4	30-8-92	Песок природный	м3	0,0306	7,0686
6.5	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	3,5343
6.6	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	2,9	669,9
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
7	**E0112-17-2**	**Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек до 50мм**	**м2**	**8085,00**	
7.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,0009	7,2765
7.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	2,4255
7.3		Прочие машины	Тенге	0,14	1131,9
7.4	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,00102	8,2467
8	**E0106-11-10**	**Армирование подстилающих слоев и набетонок**	**1т**	**0,28413**	
8.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	11,6	3,2959
8.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6	0,170478
8.3		Прочие машины	Тенге	327,31	93
8.4	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	3021,75	858,57
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
9	**С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм**	**т**	**0,28413**	
		Раздел 2.Окна, ворота			
10	**E0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002**	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2**	**м2**	**10,30**	
10.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,303	13,4209
10.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0302	0,31106

1	2	3	4	5	6
10.3	0-4-36	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш-ч	0,0302	0,31106
10.4		Прочие машины	Тенге	3,4	35,02
10.5	1-1-1162	Дюбели монтажные 10х130 /10х132, 10х150/ мм	шт	6,19	63,757
10.6	1-1-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	0,0206	0,21218
10.8	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	2,32	23,9
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
11	**С12061-705 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99**	**м2**	**10,30**	
12	**Е0112-10-1**	**Устройство отливов из листовой оцинкованной стали**	**м2**	**2,50**	
12.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,972	2,43
12.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0023	0,00575
12.3		Прочие машины	Тенге	1,24	3,1
12.4	1-1-864	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,01425
12.5	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	7,36	18,4
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)

Итого по локальной ресурсной ведомости:

		Трудовые ресурсы		
1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	337,7921
2		Затраты труда машинистов	чел-ч	34,0531
3	0-4-36	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш-ч	0,31106
4		Прочие машины	Тенге	18287,42
		Материальные ресурсы		
5	30-9-11	Гравий керамзитовый М-400, фракция 10-20 мм	м3	49,44
6	30-8-92	Песок природный	м3	7,0686
7	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	11,781
8	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,28413
9	1-1-1162	Дюбели монтажные 10х130 /10х132, 10х150/ мм	шт	63,757
10	1-1-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	0,21218
11	1-1-728	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б	м2	508,2
12	1-1-405	Мастика битумная кровельная горячая	кг	231
13	1-1-864	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,01425
14	3-1-96	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марка 200	м3	11,6
15	6-1-1	Блоки оконные	м2	10,3
16	6-1-705	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	10,3
17	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	3795,3
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)

Заказчик:

Подрядчик:
Директор
ТОО "ТОП ЛТД"
Матвеев А.В.

Технадзор:

Заказчик: ТОО "АБК Құрылыс -1"

Форма 2В

Подрядчик: ТОО "ТОП Лтд"

Наименование стройки - НАЗАРБАЕВ ИНТЕЛЕКТУАЛЬНАЯ ШКОЛА "ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ В Г.СЕМЕЙ НА 720 УЧАЩИХСЯ СО СПАЛЬНЫМ КОРПУСОМ НА 120 МЕСТ"

АКТ № 46

приемки выполненных работ за ноябрь 2015 года

Локальная смета № 7-7-5

Ограждение и подпорные стенки. По чертежам марки ГП.О

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един. / всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		РАЗДЕЛ 1.Ограждение территории									
		Ленточный фундамент ограждения ОГ1									
8	Е0106-13-7	**Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 6 м, толщиной до 500 мм**	45	9441,82	341,75	424882	15379	53197	6,12	275	
		м3		996,75	129,11	44854	5810	105	0,63	28	
9	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	45	83,00	--	3735	--	--	--	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	--	
10	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	0,155	52400,00	--	8122	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
11	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	1,397	68800,00	--	96114	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
13	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	0,352	55620,00	--	19578	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
15	Е0108-4-7	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	246,98	245,44	3,82	60619	943	11305	0,21	52	
		м2		37,35	1,44	9225	356	118	0,01	2	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			613049	16322			328	
			Тенге			54078	6166			30	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			613049				
		Материалы -	Тенге			109763				
		Всего заработная плата -	Тенге				60244			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			123814				
		Местные материалы -	Тенге			309072				
		Накладные расходы -	Тенге			64502				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							32
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9675			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			40653				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			718204				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							390
		Сметная заработная плата -	Тенге				69919			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			718204				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							390
		Сметная заработная плата -	Тенге				69919			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			613049	16322			328
			Тенге			54078	6166			30
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			613049				
		Материалы -	Тенге			109763				
		Всего заработная плата -	Тенге				60244			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			123814				
		Местные материалы -	Тенге			309072				
		Накладные расходы -	Тенге			64502				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							32
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9675			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			40653				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			718204				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							390
		Сметная заработная плата -	Тенге				69919			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			718204				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							390
		Сметная заработная плата -	Тенге				69919			
		Временные здания и сооружения (1,8 %)	Тенге			12 928				
		Возврат материалов от временных зданий и сосоружений 15%	тенге			1 939				
		итого:	тенге			731 132				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %, к-1,2)	Тенге			19 302				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	Тенге			7 311				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	Тенге			2 925				
		Итого в базовых ценах 2001 года	Тенге			760 669				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге К=2,5574194	Тенге	2,5574194		1 945 351				
		Налог (2 %)	Тенге			38 907				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	Тенге			**1 984 258**				
		НДС (12 %)	Тенге			**238 111**				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)	Тенге			**2 222 369**				
		Возврат 15% от временных зданий и сооружений в текущих ценах	Тенге			**4959**				
		Итого :	**Тенге**			**2 217 409**				
		ИТОГО ПО АКТУ К = 0,9888	**Тенге**	0,9888		**2 192 574**				
		Генподрядные ТОО "АБК Курылыс" 11,88 %	11,88%			**260 478**				
		Итого с учетом генподряда				**1 932 097**				

Заказчик:

Заместитель генерального директора
ТОО "АБК Курылыс-1"
Аменов М. Е.

Подрядчик:

Директор
ТОО "ТОП Лтд"
Матвеев А.В.

Технадзор:

инженер ПТО
Муралова А. Т.

Заказчик: ТОО "АБК Құрылыс -1"
Подрядчик: ТОО "ТОП Лтд"
Наименование стройки - НАЗАРБАЕВ ИНТЕЛЕКТУАЛЬНАЯ ШКОЛА "ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ В Г.СЕМЕЙ НА 720 УЧАЩИХСЯ СО СПАЛЬНЫМ КОРПУСОМ НА 120 МЕСТ"

ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ
к АКТУ №46
приемки выполненных работ за ноябрь 2015 года

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 7-7-5
на Ограждение и подпорные стенки, Генеральный план

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на. ед. измерения	Количество по проектным данным
1	2	3	4	5	6
		Раздел 1.Ограждение территории			
			Ленточный фундамент ограждения ОГ1		
1	**Е0106-13-7**	**Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 6 м, толщиной до 500 мм**	**м3**	**45,00**	
1.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	6,12	275,4
1.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6305	28,3725
1.3		Прочие машины	Тенге	341,75	15378,75
1.4	30-1-8	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	45,675
1.5	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0008	0,036
1.6	1-1-1058	Электроды, d 6 мм, Э42	т	0,0011	0,0495
1.7	2-1-14	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0012	0,054
1.8	2-1-76	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,016	0,72
1.9	6-8-30	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,66	29,7
1.10	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	84,29	3793,05
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
2	**С143001-54**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	**м3**	**45,00**	
3	**С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	**т**	**0,155**	
4	**С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	**т**	**1,397**	
5	**С12041-4 Изм. и доп.вып.19**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,352**	
6	**Е0108-4-7**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	**м2**	**246,98**	
7.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,212	52,3598
7.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,007	1,7289
7.3		Прочие машины	Тенге	3,82	943,46
7.4	1-1-416	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50	кг	2,4	592,752
7.5	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	5,07	1252,19
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)

Итого по локальной ресурсной ведомости:

		Трудовые ресурсы			
1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч		375,2798
2		Затраты труда машинистов	чел-ч		30,2358
3		Прочие машины	Тенге		16395,23
		Материальные ресурсы			
4	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т		0,155
5	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3		45
5	30-1-8	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3		45,675
6	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т		1,397
6	4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т		0,352
7	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т		0,036
7	1-1-416	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50	кг		592,752
8	1-1-1058	Электроды, d 6 мм, Э42	т		0,0495
8	2-1-14	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3		0,054
9	2-1-76	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3		0,72
9	6-8-30	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2		29,7
10	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге		5121,65
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге		(--)

Заказчик:

Подрядчик:
Директор
ТОО "ТОП ЛТД"
Матвеев А.В.

Технадзор:

Заказчик: ТОО "АБК Құрылыс -1"
Подрядчик: ТОО "ТОП Лтд"

Форма 2В

Наименование стройки - НАЗАРБАЕВ ИНТЕЛЕКТУАЛЬНАЯ ШКОЛА "ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ В Г.СЕМЕЙ НА 720 УЧАЩИХСЯ СО СПАЛЬНЫМ КОРПУСОМ НА 120 МЕСТ"

АКТ № 47

приемки выполненных работ за ноябрь 2015 года

Локальная смета № 6-4-1

Насосная станция пожаротушения. По чертежам марки АС

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Кровля								
40	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004прим	**Блоки опорные из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/**	0,12	17200,00	--	2064	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
41	Е0112-15-1	**Устройство оклеечной пароизоляции в один слой**	18,12	207,96	1,19	3768	22	592	0,16	3
		м2		27,00	0,45	489	8	119	--	--
42	Е0112-13-3	**Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	20,22	189,45	4,72	3831	95	1748	0,40	8
		м2		70,88	1,78	1433	36	119	0,01	--
43	С11031-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96**	2	7634,00	--	15268	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
44	Е0110-14-1	**Установка стропил**	0,455	23741,72	334,28	10802	152	1924	22,10	10
		м3		3397,50	126,00	1546	57	120	0,62	--
45	Е0110-50-6	**Устройство по фермам настила рабочего толщиной 50 мм разреженного**	20,22	565,82	12,92	11441	261	1047	0,24	5
		м2		38,25	4,88	773	99	120	0,02	--
46	Е0110-51-2	**Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад**	0,821	1862,35	14,17	1529	12	305	1,88	2
		м3		303,75	5,40	249	4	120	0,03	--
47	Е0110-54-3	**Антисептирование пастами перекрытий прогонов, балок, накатов**	20,22	101,55	0,35	2053	7	273	0,07	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		11,12	0,14	225	3	120	--	--
49	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-	31,23	1190,00	--	37164	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
50	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	9	575,05	1,24	5175	11	1646	0,97	9
		м2		153,23	0,47	1379	4	119	--	--
51	Е0109-21-4	Монтаж прямолинейных подвесных путей и монорельсов для тельферов из балок 24 М на высоте до 25 м по железобетонным опорам	6	1032,89	724,23	6197	4345	2762	1,47	9
		м		240,75	270,70	1445	1624	90	1,08	6
52	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля - монорельс	0,17	147100,00	--	25007	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
53	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,0145	147100,00	--	2133	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
54	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	6,36525	40,72	0,04	259	--	48	0,04	--
		м2		8,32	--	53	--	90	--	--
				Лестница						
55	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,126314	133700,00	--	16888	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
56	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных,	0,126314	13711,47	5475,87	1732	692	749	28,90	4
		т		5040,00	1552,87	637	196	90	5,46	1
57	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	4,254333	40,72	0,04	173	--	32	0,04	--
		м2		8,32	--	35	--	90	--	--
				Проемы						
69	Е0110-91-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	3,24	427,50	19,32	1385	63	747	1,11	4
		м2		185,83	6,39	602	21	120	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70	С12061-710 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99**	**3,24**	**6433,00**	**--**	**20843**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**167713**	**5660**			**54**
			Тенге			**8867**	**2053**			**8**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**115756**				
	Материалы -		Тенге			**33009**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**7018**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**73275**				
	Местные материалы -		Тенге			**2064**				
		Накладные расходы -	Тенге			**8361**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**4**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**1254**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**7447**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**131564**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**47**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8272**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**51957**				
	Материалы -		Тенге			**811**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**3901**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**44028**				
		Накладные расходы -	Тенге			**3511**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**2**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**527**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**3328**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**58797**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**21**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4428**			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**190361**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**68**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**12700**			
		Временные здания и сооружения (1,8 %)	Тенге			**3 426**				
		Возврат материалов от временных зданий и сосоружений 15%	тенге			**514**				
		итого:	тенге			**193 787**				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %, к-1,2)	Тенге			**5 116**				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	Тенге			**1 938**				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	Тенге			**775**				
		Итого в базовых ценах 2001 года	Тенге			**201 617**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге К=2,5574194	Тенге	2,5574194		**515 618**				
		Налог (2 %)	Тенге			**10 312**				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	Тенге			**525 930**				
		НДС (12 %)	Тенге			**63 112**				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)	Тенге			**589 042**				
		Возврат 15% от временных зданий и сооружений в текущих ценах	Тенге			**1314**				
		Итого :	**Тенге**			**587 728**				
		ИТОГО ПО АКТУ К = 0,9888	**Тенге**	0,9888		**581 145**				
		Генподрядные ТОО "АБК Курылыс" 11,88 %	11,88%			**69 040**				
		Итого с учетом генподряда				**512 105**				

Заказчик:

Заместитель генерального директора
ТОО "АБК Құрылыс-1"
Аменов М. Е.

Подрядчик:

Директор
ТОО "ТОП Лтд"
Матвеев А.В.

Технадзор:

инженер ТНД
Муратова А.Т.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3.2)

Заказчик: ТОО "АБК Құрылыс -1"

Подрядчик: ТОО "ТОП Лтд"

Наименование стройки - НАЗАРБАЕВ ИНТЕЛЕКТУАЛЬНАЯ ШКОЛА "ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ В Г.СЕМЕЙ НА 720 УЧАЩИХСЯ СО СПАЛЬНЫМ КОРПУСОМ НА 120 МЕСТ"

ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

к АКТУ №47

приемки выполненных работ за ноябрь 2015 года

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 6-4-1

Насосная станция пожаротушения. По чертежам марки АС

Основание:

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на. ед. измерения	Количество по проектным данным
1	2	3	4	5	6
		Кровля	м3	0,12	
1	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004прим	Блоки опорные из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	м2	18,12	
2	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой			
2.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,155	2,8086
2.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0022	0,039864
2.3		Прочие машины	Тенге	1,19	21,56
[illegible]	1-1-36	Битум нефтяной кровельный, марка БНК-45/180	т	0,00025	0,00453
[illegible]	1-1-728	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б	м2	1,1	19,932
2.6	1-1-405	Мастика битумная кровельная горячая	кг	1,96	35,5152
2.7	1-1-220	Керосин для технических целей, марка КТ-1, КТ-2	т	0,0006	0,010872
3	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2	20,22	
3.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,403	8,1487
3.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0086	0,173892
3.3		Прочие машины	Тенге	4,72	95,44
3.4	1-1-36	Битум нефтяной кровельный, марка БНК-45/180	т	0,00025	0,005055
3.5	1-1-405	Мастика битумная кровельная горячая	кг	2,01	40,6422
3.6	3-1-13	Плиты теплоизоляционные	м2	1,03	20,8266
3.7	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	9,63	194,72
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
4	С11031-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96	м3	2,00	
5	Е0110-14-1	Установка стропил	м3	0,455	
5.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	22,1	10,0555
5.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,62	0,2821
5.3		Прочие машины	Тенге	334,29	152,1
5.4	1-1-94	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	7,2	3,276
5.5	1-1-980	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный ТГ-350	м2	3,38	1,5379
[illegible]	1-1-659	Проволока /катанка/ горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А, d 6,3-6,5 мм	кг	4,38	1,9929
[illegible]	2-1-13	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,16	0,0728
5.8	2-1-25	Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, II сорта	м3	0,06	0,0273
5.9	2-1-74	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,83	0,37765
5.10	1-1-471	Паста антисептическая	т	0,00196	0,0008918
5.11	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	767,25	349,1
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
6	Е0110-50-6	Устройство по фермам настила рабочего толщиной 50 мм разреженного	м2	20,22	
6.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,238	4,8124
6.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0238	0,48124
6.3		Прочие машины	Тенге	12,92	261,24
6.4	1-1-94	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,177	3,5789
6.5	2-1-72	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,042	0,84924
[illegible]	[illegible]	Прочие материалы	Тенге	11,75	237,59
			Тенге	(--)	(--)

1	2	3	4	5	6
18.6	1-1-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	0,0194	0,062856
18.7	6-1-1	Блоки оконные	м2	1	3,24
18.8	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	2,19	7,1
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
19	**С12061-710 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99**	**м2**	**3,24**	
Итого по локальной ресурсной ведомости:					
		Трудовые ресурсы			
1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч		53,961
2		Затраты труда машинистов	чел-ч		8,3041
		Строительные машины и механизмы			
3	0-4-2	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш-ч		0,10863
4	0-3-29	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш-ч		0,0375788
5	0-3-96	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш-ч		0,6151492
6	0-3-97	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш-ч		2,1
7	0-4-51	Подмости самоходные, высота подъема 12 м	маш-ч		4,08
8	0-5-32	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш-ч		2,585
9	0-4-36	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш-ч		0,101088
10	0-5-36	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500° С	маш-ч		0,1692625
11		Прочие машины	Тенге		745,74
		Материальные ресурсы			
12	1-1-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	м2		31,23
	1-1-36	Битум нефтяной кровельный, марка БНК-45/180	т		0,009585
14	1-1-94	Гвозди строительные с плоской головкой	кг		6,8549
15	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т		0,0016926
16	1-1-1162	Дюбели монтажные 10х130 /10х132, 10х150/ мм	шт		18,8892
17	1-1-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт		0,062856
18	1-1-293	Краска огнезащитная	кг		8,0458
19	1-1-1071	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая	т		0,0019115
20	1-1-728	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б	м2		19,932
21	1-1-980	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный ТГ-350	м2		1,5379
22	1-1-405	Мастика битумная кровельная горячая	кг		76,1574
23	1-1-659	Проволока /катанка/ горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А, d 6,3-6,5 мм	кг		1,9929
24	1-1-864	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т		0,0513
25	1-1-220	Керосин для технических целей, марка КТ-1, КТ-2	т		0,010872
26	1-1-719	Уайт-спирит	т		0,0002973
27	1-1-1052	Электроды, d 4 мм, Э46	т		0,0017053
28	2-1-13	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3		0,0728
29	2-1-25	Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, II сорта	м3		0,0273
30	2-1-72	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3		0,84924
31	2-1-74	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3		0,37765
32	3-1-100	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96	м3		2
33	6-1-1	Блоки оконные	м2		3,24
34	2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля	т		0,0145
35	1-1-471	Паста антисептическая	т		0,0089798
37	3-1-13	Плиты теплоизоляционные	м2		20,8266
38	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т		0,126314
39	2-1-238	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса от 0,1 до 0,5 т	т		0,0003063
40	2-1-1	Стальные конструкции	т		0,126314
41	6-1-710	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2		3,24
42	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге		1253,04
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге		(--)
		Строительные материалы и конструкции			
43	2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля - монорельс	т		0,17
	30-14-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004прим	Блоки опорные из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	м3		0,12

Заказчик:

Подрядчик:
Директор
ТОО "ТОП ЛТД"
Матвеев А.В.

Технадзор:

Заказчик: ТОО "АБК Құрылыс -1"

Подрядчик: ТОО "ТОП Лтд"

Объект :"НАЗАРБАЕВ ИНТЕЛЕКТУАЛЬНАЯ ШКОЛА "ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ В Г.СЕМЕЙ НА 720 УЧАЩИХСЯ СО СПАЛЬНЫМ КОРПУСОМ НА 120 МЕСТ"

РЕЕСТР
за ноябрь месяц 2015 г.

№ п/п	Наименование акта	Наименование раздела	Сумма
1	АКТ выполненных работ № 40	На общестроительные, отделочные работы	42 277 924
2	АКТ выполненных работ № 41	Отопление	2 344 003
3	АКТ выполненных работ № 42	Тепловые узлы	2 092 894
5	АКТ выполненных работ № 43	Водопровод и канализация	2 132 504
6	АКТ выполненных работ № 44	Транформаторная подстанция	4 333 540
7	АКТ выполненных работ № 45	Гараж на 3 а/м	1 963 278
8	АКТ выполненных работ № 46	Ограждение и подпорные стенки.	1 932 097
9	АКТ выполненных работ № 47	Насосная станция пожаротушения.	512 105
	Итого:		**57 588 345**

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Форма КС-3

Заказчик: ТОО "АБК Құрылыс-1"
Подрядчик: ТОО "ТОП Лтд"
Наименование строительства: "НАЗАРБАЕВ ИНТЕЛЕКТУАЛЬНАЯ ШКОЛА "ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ В Г.СЕМЕЙ НА 720 УЧАЩИХСЯ СО СПАЛЬНЫМ КОРПУСОМ НА 120 МЕСТ"

С П Р А В К А

стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2015 года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,
генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказч.	Код подр.	Договор		Источник финансирования		Орган-но-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		206	05.06.2014				

Наименование работ		Стоимость выполненных работ и затрат									В т.ч.налог на добавленную стоимость 12%
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах	из них:		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнитель-ные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Всего по стройке	1 292 687 964	1 292 687 964	57 588 345							6 170 180	

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Счет-фактура № 00000000223 от 30 ноября 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 031040003399, Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В",Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0032855, от 10.08.2012

ИИК поставщика: KZ42914398914BC01184, в банке ДБ АО "СБЕРБАНК", БИК SABRKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №АБК1/Под/СИШ/206 от 05.06.2014

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г.Семей

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 031040003399, Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд",Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В"

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 031240001439, ТОО "АБК Құрылыс-1",Республика Казахстан, г.Астана, ул.Сыганак.10/2ВП-25

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ТОО "АБК Құрылыс-1"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 031240001439, Республика Казахстан, г.Астана, ул.Сыганак.10/2ВП-25

ИИК получателя: KZ379470398000024394, в банке АО ДБ "Альфа-Банк", БИК ALFAKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство объекта "Назарбаев Интеллектуальная школа физико-математического направления в г.Семей на 720 учащихся со спальным корпусом на 120 мест"	тг.	1	51 418 165,00	51 418 165,00	12%	6 170 180,00	57 588 345,00		
Всего по счету:					**51 418 165,00**		**6 170 180,00**	**57 588 345,00**		

Директор: Матвеев А. В.

(Ф.И.О., подпись)

Гл.бухгалтер: Жунисбаева М. Т.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер по материалам

(должность)

Чулембаева Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.