ДОГОВОР №22 от 03.07.2012г. ФОРМА 2в

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Нуринского района»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «ЭЛОИМ-ЛТД»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Карагандинская область,Нуринский район,п.Киевка
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Арендный двухквартирный жилой дом по ул.Акпасова 45

А К Т №1

приемки выполненных работ по строительству арендного двухквартирного жилого дома по ул.Акпасова 45 п. Киевка Нуринского района за июль месяц 2012 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
					в т.ч. ЗП машинистов			в т.ч. ЗП машинистов			рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м (срезка растительного грунта)	32,94	7,91	7,91	261	261	82	-	-		
				-	2,57	-	85	97	0,01	-		
2	Е0101-12-8 т.ч. п-3.37 к=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях с откосами м3	150,597738	28,03	26,5	4221	3990	1199	0,01	2		
				1,54	6,67	231	1004	97	0,02	3		
3	Е0101-164-2- т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	4,657662	262,72	-	1224	-	1383	1,85	9		
				262,72	-	1224	-	113	-	-		
4	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	155,2554	7,91	7,91	1228	1228	387	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		(80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м		-	2,57	-	399	97	0,01	2
5	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м м3	48,5554	7,91	7,91	384	384	121	-	-
				-	2,57	-	125	97	0,01	-
6	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	36,41655	6,48	6,48	236	236	74	-	-
				-	2,1	-	77	97	0,01	-
7	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы м3	12,13885	122,18	-	1483	-	1676	0,89	11
				122,18	-	1483	-	113	-	-
8	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	106,7	42,2	40,26	4503	4296	1323	0,01	1
				1,86	10,92	198	1165	97	0,04	4
9	Е010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1 т	170,72	32,3	32,3	5514	5514	1103	-	-
				-	6,46	-	1103	100	0,14	23
10	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов м3	106,7	3,08	2,66	329	284	137	-	-
				0,39	0,93	42	99	97	-	-
11	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	48,5554	21,55	4,52	1046	219	802	0,11	5
				17,03	-	827	-	97	-	-
					ФУНДАМЕНТЫ					
12	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты м3	7,4	1920,2	97,07	14209	718	1297	0,78	6
				112,5	36	832	266	118	0,18	1
13	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты канала	1,152	1920,2	97,07	2212	112	202	0,78	1
				112,5	36	130	41	118	0,18	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
14	Е0107-42-1	-Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	42	358,49	172,69	15057	7253	8026	0,48	20
				76,28	60,21	3204	2529	140	0,24	10
		шт								
15	Е0107-42-2	-Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	95	512,56	243,37	48693	23121	25531	0,67	63
				106,88	85,08	10154	8083	140	0,34	32
		шт								
16	Е0107-42-3	-Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	16	769,13	389,08	12306	6225	6514	0,94	15
				153,9	136,92	2462	2191	140	0,55	9
		шт								
17	Е0107-42-4	-Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	47	1117,27	598,4	52512	28125	26958	1,18	55
				195,53	214,16	9190	10066	140	0,91	43
		шт								
18	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	27,119	11000	-	298309	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
19	С143003-17 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	10,38	10600	-	110028	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
20	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные стен подвалов /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	48,403	10200	-	493711	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
21	Е0106-1-20	-Устройство монолитных заделок бетоном кл. В7,5	5,3	9184,15	311,32	48676	1650	3109	2,82	15
				441	117,61	2337	623	105	0,57	3
		м3								
22	Е0106-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,5952	10171,55	95,97	6054	57	505	4,9	3
				771,75	36,25	459	22	105	0,18	-
		м3								
23	Е0107-20-1	-Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,0224	41008,57	2434,57	919	55	1031	170	4
				31950	920,25	716	21	140	4,49	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
24	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0224	50900	-	1140	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
25	Е0113-13-1	-Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	284,256	13,91	0,07	3954	20	2067	0,04	12
				8,06	0,02	2291	6	90	-	-
		м2								
26	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	284,256	245,44	3,82	69768	1086	13011	0,21	60
				37,35	1,44	10617	409	118	0,01	2
		м2								
27	Е0108-4-3	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов гидроизолом	55,144	771,66	11,21	42552	618	2324	0,2	11
				31,5	4,21	1737	232	118	0,02	1
		м2								
28	Е0106-13-1	-Устройство бетонных стен подпольных каналов из бетона кл. В15	2,36	9652,27	86,6	22779	204	1297	3,06	7
				490,5	32,72	1158	77	105	0,16	-
		м3								
29	Е0113-13-1	-Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	19,04	13,91	0,07	265	1	138	0,04	1
				8,06	0,02	153	-	90	-	-
		м2								
30	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	19,04	245,44	3,82	4673	73	872	0,21	4
				37,35	1,44	711	27	118	0,01	-
		м2								
					СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ					
31	Е0108-22-1	-Кладка из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м на растворе М-75 с вычетом объема перемычек	116,489216	1780,51	372,83	207410	43431	100825	3,72	433
				594	139,5	69195	16250	118	0,68	79
		м3								
32	Е0108-22-1	-Кладка из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м на	2,0325	1780,51	372,83	3619	758	1759	3,72	8
				594	139,5	1207	284	118	0,68	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		растворе М-75								
33	С143003-58	-Шлакоблоки, 400х200х200 мм м3	8418,3334	43	-	361988	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
34	Е0115-67-1	-Обивка поверхностей изоляционным материалом шт	225,9408	8,4	0,23	1897	52	1891	0,06	13
				7,88	0,09	1780	20	105	-	-
35	С11031-591 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-100 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм м2	18,798275	9750	-	183283	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
36	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен сетками С1-С3,С10 м3	0,469032	8679,65	422,15	4071	198	4657	56,4	26
				8257,5	157,5	3873	74	118	0,77	-
37	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,233576	65000	-	15182	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
38	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм т	0,235456	50800	-	11961	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
39	Е0108-6-7	-Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м м3	26,6112	2667,06	337,41	70974	8979	25011	4,38	117
				670,5	126	17843	3353	118	0,62	16
40	С143003-58	-Шлакоблоки, 400х200х200 мм шт	1890,13424	43	-	81276	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
41	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2	-Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м м2	107,66	1264,73	34,37	136161	3700	25645	1,21	130
				189	12,87	20348	1386	118	0,06	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	06									
42	Е0107-44-10-	Укладка перемычек масса до 0,3 т	56	106,26	66,43	5951	3720	3740	0,15	8
				23,85	23,85	1336	1336	140	0,11	6
		шт								
43	Е0107-11-1 -	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	2	394,77	250,96	790	502	613	0,81	2
				130,73	88,22	261	176	140	0,37	1
		шт								
44	С143015-64 -	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84)	2,352	24500	-	57624	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
45	Е0106-1-22 -	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов класса В7,5 /подбетонка под перегородки/	8,95	9451,77	353,46	84593	3163	6752	3,6	32
				585	133,52	5236	1195	105	0,65	6
		м3								
46	С12041-53 - Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,152	65000	-	9880	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
47	Е0108-4-2 -	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов	5,95	448,02	7,14	2666	42	174	0,14	1
				22,1	2,68	131	16	118	0,01	-
		м2			ПОКРЫТИЕ					
48	Е0107-45-6 -	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	22	1483,62	373,54	32640	8218	18505	2,66	59
				465,75	135,07	10246	2972	140	0,61	13
		шт								
49	С143017-8 - Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	150,098	2570	-	385752	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
50	С143017-8-А-	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	150,098	45	-	6754	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	С143017-8-А-	м2 Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	17,8204	45 -	- -	802 -	- -	- -	- -	-
52	С143017-71--9	м2 Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 960-1050 кг/м2, пролет 6,16-6,45 м	150,098	349 -	- -	52384 -	- -	- -	- -	-
53	Е0106-19-1	м2 -Устройство поясов в опалубке	0,75	11447,07	316,01	8585	237	1171	8,25	6
54	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	м3 -Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0161	1368 65000 -	119,39 - -	1026 1047 -	90 - -	105 - -	0,58 - -	- - -
55	Е0107-20-1	-Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,02016	89308,57 31950	2434,57 920,25	1800 644	49 19	928 140	170 4,49	3 -
56	Е0113-16-6	т -Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,7056	21,8 5,81	0,05 0,02	15 4	- -	4 90	0,03 -	- -
57	Е0113-26-6к=2 к объему	м2 -Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	1,4112	24,84 4,16	0,02 -	35 6	- -	5 90	0,02 -	- -
58	Е0106-22-12-	м2 -Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	1,6	11202,36 1021,5	213,01 80,46	17924 1634	341 129	1851 105	6,43 0,39	10 1
59	С12041-4 Изм. и	м3 -Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки:	0,01852	50600	-	937	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	сталь гладкая класса А-I, d 6 мм		-	-	-	-	-	-	-
	СН РК 8.02-04С-2004	т								
60	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,04056	53600	-	2174	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	СН РК 8.02-04С-2004	т								
61	Е0109-24-1	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,5656	13864,97	4022,39	7842	2275	5173	56,5	32
				9090	1071,86	5141	606	90	3,81	2
		т								
62	С12021-260	-Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,5656	114900	-	64987	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
63	Е0113-26-6к =2 к объему	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	39,592	24,84	0,02	984	1	148	0,02	1
				4,16	-	165	-	90	-	-
		м2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	3092235	161396		1186
	Тенге	190234	56554		269
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3019405	-	-	-
Материалы -	Тенге	127028	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	241040	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	225605	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	2322559	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	294846	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	147
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	44227	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	198855	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3513106	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1569
Сметная заработная плата -	Тенге	-	285267	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	72829	-	-	-
Материалы -	Тенге	426	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	5748	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	64987	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	5173	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	776	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4680	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			82682	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		37
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6523	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			3595788	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1606
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	291790	-		-
		Временные здания и сооружения 1,1%				39554				
		Возврат материалов 15%				5933				
		Итого				3635342				
		Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,04%				74161				
		Затраты на выслугу лет 1%				36353				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%				14541				
		Итого				3760397				
		Переход в цены 2012 года К= 2,08774				7850731				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				157015				
		Итого				8007746				
		НДС 12%				960930				
		Итого				8968676				
		Итого с понижающим 0,54139				4855551				

СДАЛ:

Директор ТОО "ЭЛОИМ-ЛТД"

А. Плеханов

ПРИНЯЛ:

Начальник ГУ «Отдела строительства, архитектуры и градостроительства Нуринского района»

Н. Калиев