Заказчик: ТОО "АБК Құрылыс -1"

Подрядчик: ТОО "ТОП Лтд"

Форма 2В

Наименование стройки - НАЗАРБАЕВ ИНТЕЛЕКТУАЛЬНАЯ ШКОЛА "ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ В Г.СЕМЕЙ НА 720 УЧАЩИХСЯ СО СПАЛЬНЫМ КОРПУСОМ НА 120 МЕСТ"

АКТ № 53

приемки выполненных работ за декабрь 2015 года

Локальная смета № 2-2-5

Школа на 720 учащихся. Водопровод и канализация. По чертежам марки ВК

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Блок И								
		Водопровод В1								
7	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам.15 мм	20	329,67	4,19	6593	84	1573	0,34	7
		м		59,85	1,58	1197	32	128	0,01	--
8	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	4	362,67	4,19	1451	17	315	0,34	1
		м		59,85	1,58	239	6	128	0,01	--
9	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	10	471,67	4,19	4717	42	786	0,34	3
		м		59,85	1,58	599	16	128	0,01	--
10	Е0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	21	596,67	4,19	12530	88	1651	0,34	7
		м		59,85	1,58	1257	33	128	0,01	--
11	Е0116-7-7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 65 мм	23	965,42	12,21	22205	281	2870	0,56	13
		м		92,93	4,57	2137	105	128	0,02	1
19	Е0113-16-6 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	24	43,60	0,10	1046	2	252	0,06	1
		м2		11,62	0,04	279	1	90	--	--
27	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	18	200,00	--	3600	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Водоснабжение В2								
31	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	23	623,70	14,12	14345	325	3110	0,55	13
		м		100,35	5,29	2308	122	128	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	С130810-135	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 57х4 мм	1	495,00	--	495	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
47	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	6	200,00	--	1200	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Водопровод Т3,Т4								
51	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения изстальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	19	362,67	4,19	6891	80	1494	0,34	6
		м		59,85	1,58	1137	30	128	0,01	--
52	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	8	471,67	4,19	3773	34	629	0,34	3
		м		59,85	1,58	479	13	128	0,01	--
53	Е0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения изстальных водогазопроводных оцинкованных труб диам.40 мм	6	596,67	4,19	3580	25	472	0,34	2
		м		59,85	1,58	359	9	128	0,01	--
54	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения изстальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	20	693,07	10,34	13861	207	2069	0,43	9
		м		76,95	3,87	1539	77	128	0,02	--
66	Е0113-16-6 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	18	43,60	0,10	785	2	189	0,06	1
		м2		11,62	0,04	209	1	90	--	--
74	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	30	200,00	--	6000	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Канализация К1,К3								
79	Е0116-5-1	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 50 мм	9	781,79	7,07	7036	64	1534	0,70	6
		м		130,50	2,66	1175	24	128	0,01	--
80	Е0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	39	1218,62	10,58	47526	413	7386	0,77	30
		м		144,00	3,96	5616	154	128	0,02	1
83	С130810-192 Изм. и доп. вып. 21	Прочистки чугунные, d 100 мм	6	932,00	--	5592	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
91	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	20	200,00	--	4000	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Канализация К2								
93	С130804-3465 Изм. и доп.вып.18прим	Ревизия Ф100	6	382,00	--	2292	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
94	С130810-192 Изм. и доп. вып. 21	Прочистки чугунные, d 100 мм	2	932,00	--	1864	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
97	С130810-45	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	9	200,00	--	1800	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			173182	1662			103
			Тенге			18530	623			3
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9287				
		Материалы -	Тенге			1339				
		Всего заработная плата -	Тенге				490			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			7456				
		Накладные расходы -	Тенге			441				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				66			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			584				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10311				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				556			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			163895				
		Материалы -	Тенге			124809				
		Всего заработная плата -	Тенге				18663			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			19387				
		Накладные расходы -	Тенге			23889				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3583			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11267				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			199052				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							115
		Сметная заработная плата -	Тенге				22247			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			209363				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							118
		Сметная заработная плата -	Тенге				22803			
		РАЗДЕЛ 2.Блок Ж								
		Водопровод В1								
104	Е0116-7-1	**Прокладка трубопроводов водоснабжения изстальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм**	12	329,67	4,19	3956	50	944	0,34	4
		м		59,85	1,58	718	19	128	0,01	--
105	Е0116-7-2	**Прокладка трубопроводов водоснабжения изстальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм**	47	364,67	4,19	17139	197	3696	0,34	16
		м		59,85	1,58	2813	74	128	0,01	--
106	Е0116-7-3	**Прокладка трубопроводов водоснабжения изстальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм**	10	362,67	4,19	3627	42	786	0,34	3
		м		59,85	1,58	599	16	128	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
107	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения изстальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	5	471,67	4,19	2358	21	393	0,34	2
		м		59,85	1,58	299	8	128	0,01	--
113	Е0113-16-6 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	14	43,60	0,10	610	1	147	0,06	1
		м2		11,62	0,04	163	1	90	--	--
122	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	16,5	200,00	--	3300	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
				Водопровод Т3,Т4						
124	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения изстальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	37	364,67	4,19	13493	155	2909	0,34	12
		м		59,85	1,58	2214	58	128	0,01	--
125	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения изстальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	38	362,67	4,19	13781	159	2988	0,34	13
		м		59,85	1,58	2274	60	128	0,01	--
126	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	6	471,67	4,19	2830	25	472	0,34	2
		м		59,85	1,58	359	9	128	0,01	--
133	Е0113-16-6 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	14	43,60	0,10	610	1	147	0,06	1
		м2		11,62	0,04	163	1	90	--	--
140	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	25	200,00	--	5000	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
				Канализация К1,К3						
149	С130810-192 Изм. и доп. вып. 21	Прочистки чугунные, d 100 мм	4	932,00	--	3728	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
150	С130810-193 Изм. и доп. вып. 21	Прочистки чугунные, d 50 мм	1	304,00	--	304	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
153	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	25	200,00	--	5000	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Канализация К2								
158	С130804-3465 Изм. и доп.вып.18прим	Ревизия Ф100	6	382,00	--	2292	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
159	С130810-192 Изм. и доп. вып. 21	Прочистки чугунные, d 100 мм	2	932,00	--	1864	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
160	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	9	200,00	--	1800	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**81694**	**652**			**54**
			Тенге			**9602**	**246**			**1**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7117				
		Материалы -	Тенге			893				
		Всего заработная плата -	Тенге				326			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5896				
		Накладные расходы -	Тенге			294				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				44			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			445				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7855				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				371			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			74577				
		Материалы -	Тенге			47259				
		Всего заработная плата -	Тенге				9522			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			17392				
		Накладные расходы -	Тенге			12188				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1828			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5206				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			91970				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							60
		Сметная заработная плата -	Тенге				11350			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			99826				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							61
		Сметная заработная плата -	Тенге				11720			
		РАЗДЕЛ 3.Блок Л								
		Водопровод В1								
166	**Е0116-7-2**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм**	**20**	**364,67**	**4,19**	**7293**	**84**	**1573**	**0,34**	**7**
		м		**59,85**	**1,58**	**1197**	**32**	**128**	**0,01**	**--**
167	**Е0116-7-3**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм**	**24**	**362,67**	**4,19**	**8704**	**101**	**1887**	**0,34**	**8**
		м		**59,85**	**1,58**	**1436**	**38**	**128**	**0,01**	**--**
168	**Е0116-7-4**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения изстальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм**	**30**	**471,67**	**4,19**	**14150**	**126**	**2359**	**0,34**	**10**
		м		**59,85**	**1,58**	**1796**	**47**	**128**	**0,01**	**--**
174	**Е0113-16-6 К=2**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза**	**17**	**43,60**	**0,10**	**741**	**2**	**178**	**0,06**	**1**
		м2		**11,62**	**0,04**	**198**	**1**	**90**	**--**	**--**
183	**С130810-45**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**12,8**	**200,00**	**--**	**2560**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Водопровод Т3,Т4								
185	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения изстальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	15	364,67	4,19	5470	63	1179	0,34	5
		м		59,85	1,58	898	24	128	0,01	--
186	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения изстальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	58	362,67	4,19	21035	243	4561	0,34	20
		м		59,85	1,58	3471	92	128	0,01	--
187	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	10	471,67	4,19	4717	42	786	0,34	3
		м		59,85	1,58	599	16	128	0,01	--
196	Е0113-16-6 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	18	43,60	0,10	785	2	189	0,06	1
		м2		11,62	0,04	209	1	90	--	--
203	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	30	200,00	--	6000	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Канализация К1,К3								
214	С130810-192 Изм. и доп. вып. 21	Прочистки чугунные, d 100 мм	4	932,00	--	3728	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
215	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	25	200,00	--	5000	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Канализация К2								
221	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	10	1240,75	20,80	12408	208	1770	0,73	7
		м		130,50	7,79	1305	78	128	0,04	--
223	С130804-3465 Изм. и доп.вып.18прим	Ревизия Ф100	4	382,00	--	1528	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
224	С130810-192 Изм. и доп. вып. 21	Прочистки чугунные, d 100 мм	2	932,00	--	1864	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
225	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	9	200,00	--	1800	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Блок Д								
		Водопровод В1								
232	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	6	329,67	4,19	1978	25	472	0,34	2
		м		59,85	1,58	359	9	128	0,01	--
233	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения изстальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	33	364,67	4,19	12034	138	2595	0,34	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		59,85	1,58	1975	52	128	0,01	--
234	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	20	362,67	4,19	7253	84	1573	0,34	7
		м		59,85	1,58	1197	32	128	0,01	--
235	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения изстальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	2	471,67	4,19	943	8	157	0,34	1
		м		59,85	1,58	120	3	128	0,01	--
241	Е0113-16-6 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	12	43,60	0,10	523	1	126	0,06	1
		м2		11,62	0,04	139	--	90	--	--
250	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	16,5	200,00	--	3300	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Водопровод Т3,Т4								
252	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения изстальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	31	364,67	4,19	11305	130	2438	0,34	10
		м		59,85	1,58	1855	49	128	0,01	--
253	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	32	362,67	4,19	11605	134	2516	0,34	11
		м		59,85	1,58	1915	51	128	0,01	--
254	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	6	471,67	4,19	2830	25	472	0,34	2
		м		59,85	1,58	359	9	128	0,01	--
260	Е0113-16-6 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	12	43,60	0,10	523	1	126	0,06	1
		м2		11,62	0,04	139	--	90	--	--
269	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	30	200,00	--	6000	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Канализация К1,К3								
274	Е0116-5-1	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 50 мм	32	781,79	7,07	25017	226	5454	0,70	22
		м		130,50	2,66	4176	85	128	0,01	--
275	Е0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	17	1218,62	10,58	20717	180	3220	0,77	13
		м		144,00	3,96	2448	67	128	0,02	--
278	С130810-192 Изм. и доп. вып. 21	Прочистки чугунные, d 100 мм	4	932,00	--	3728	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
285	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	25	200,00	--	5000	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Канализация К2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
289	С130804-3465 Изм. и доп.вып.18прим	Ревизия Ф100	6	382,00	--	2292	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
290	С130810-192 Изм. и доп. вып. 21	Прочистки чугунные, d 100 мм	2	932,00	--	1864	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
291	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	9	200,00	--	1800	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Блок Г Е К								
		Водопровод В1								
296	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	12	364,67	4,19	4376	50	944	0,34	4
		м		59,85	1,58	718	19	128	0,01	--
297	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	25	471,67	4,19	11792	105	1966	0,34	8
		м		59,85	1,58	1496	39	128	0,01	--
298	Е0116-7-7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 65 мм	8	965,42	12,21	7723	98	998	0,56	4
		м		92,93	4,57	743	37	128	0,02	--
299	Е0116-7-8	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 80 мм	42	1082,42	12,21	45462	513	5242	0,56	23
		м		92,93	4,57	3903	192	128	0,02	1
300	Е0116-7-9	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 100 мм	50	1298,07	19,03	64904	952	7944	0,69	35
		м		117,00	7,13	5850	357	128	0,03	2
311	Е0113-16-6 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	100	43,60	0,10	4360	10	1049	0,06	6
		м2		11,62	0,04	1162	4	90	--	--
320	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	45	200,00	--	9000	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Водопровод Т3,Т4								
343	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	53	364,67	4,19	19328	222	4167	0,34	18
		м		59,85	1,58	3172	84	128	0,01	--
344	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	89	362,67	4,19	32278	373	6998	0,34	30
		м		59,85	1,58	5327	141	128	0,01	1
345	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	50	471,67	4,19	23584	210	3932	0,34	17
		м		59,85	1,58	2993	79	128	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
346	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	12	693,07	10,34	8317	124	1241	0,43	5
		м		76,95	3,87	923	46	128	0,02	--
347	Е0116-7-7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 70мм	15	965,42	12,21	14481	183	1872	0,56	8
		м		92,93	4,57	1394	69	128	0,02	--
348	Е0116-7-8	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 80 мм	35	1082,42	12,21	37885	427	4368	0,56	19
		м		92,93	4,57	3253	160	128	0,02	1
363	Е0113-16-6 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	172	43,60	0,10	7498	17	1805	0,06	10
		м2		11,62	0,04	1999	7	90	--	--
372	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	35	200,00	--	7000	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Канализация К1,К3								
378	Е0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	11	1218,62	10,58	13405	116	2083	0,77	8
		м		144,00	3,96	1584	44	128	0,02	--
379	Е0116-5-1	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 50 мм	21	781,79	7,07	16418	148	3579	0,70	15
		м		130,50	2,66	2741	56	128	0,01	--
382	С130810-193 Изм. и доп. вып. 21	Прочистки чугунные, d 50 мм	3	304,00	--	912	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
383	С130810-192 Изм. и доп. вып. 21	Прочистки чугунные, d 100 мм	3	932,00	--	2796	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
386	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	25	200,00	--	5000	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Канализация К2								
394	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	29	1240,75	20,80	35982	603	5133	0,73	21
		м		130,50	7,79	3785	226	128	0,04	1
396	С130804-3465 Изм. и доп.вып.18прим	Ревизия Ф100	12	382,00	--	4584	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
397	С130810-192 Изм. и доп. вып. 21	Прочистки чугунные, d 100 мм	6	932,00	--	5592	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
398	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	45	200,00	--	9000	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			608170	5974			376

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			66833	2244			11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			34914				
		Материалы -	Тенге			10551				
		Всего заработная плата -	Тенге				3859			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			20484				
		Накладные расходы -	Тенге			3474				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				521			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2303				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			40691				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата -	Тенге				4380			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			573256				
		Материалы -	Тенге			434464				
		Всего заработная плата -	Тенге				65218			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			69864				
		Накладные расходы -	Тенге			83479				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							42
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12522			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			39404				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			696139				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							409
		Сметная заработная плата -	Тенге				77740			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			736829				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							430
		Сметная заработная плата -	Тенге				82120			
		РАЗДЕЛ 4.Блок Р Н П М								
		Водопровод В1								
407	Е0116-7-2	**Прокладка трубопроводов водоснабжения изстальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм**	22	364,67	4,19	8023	92	1730	0,34	7
		м		59,85	1,58	1317	35	128	0,01	--
408	Е0116-7-3	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм**	13	362,67	4,19	4715	54	1022	0,34	4
		м		59,85	1,58	778	21	128	0,01	--
409	Е0116-7-4	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм**	10	471,67	4,19	4717	42	786	0,34	3
		м		59,85	1,58	599	16	128	0,01	--
410	Е0116-7-5	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм**	4	596,67	4,19	2387	17	315	0,34	1
		м		59,85	1,58	239	6	128	0,01	--
411	Е0116-7-6	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм**	4	693,07	10,34	2772	41	414	0,43	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		76,95	3,87	308	15	128	0,02	--
413	Е0116-7-8	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 80 мм	38	1082,42	12,21	41132	464	4742	0,56	21
		м		92,93	4,57	3531	174	128	0,02	1
421	Е0113-16-6 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	49	43,60	0,10	2136	5	514	0,06	3
		м2		11,62	0,04	569	2	90	--	--
432	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	35	200,00	--	7000	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Водопровод Т3,Т4								
436	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	42	364,67	4,19	15316	176	3302	0,34	14
		м		59,85	1,58	2514	66	128	0,01	--
437	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	11	362,67	4,19	3989	46	865	0,34	4
		м		59,85	1,58	658	17	128	0,01	--
438	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	5	471,67	4,19	2358	21	393	0,34	2
		м		59,85	1,58	299	8	128	0,01	--
439	Е0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	5	596,67	4,19	2983	21	393	0,34	2
		м		59,85	1,58	299	8	128	0,01	--
440	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	6	693,07	10,34	4158	62	621	0,43	3
		м		76,95	3,87	462	23	128	0,02	--
441	Е0116-7-7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 65 мм	6	965,42	12,21	5793	73	749	0,56	3
		м		92,93	4,57	558	27	128	0,02	--
442	Е0116-7-8	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 80 мм	30	1082,42	12,21	32473	366	3744	0,56	17
		м		92,93	4,57	2788	137	128	0,02	1
454	Е0113-16-6 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	52	43,60	0,10	2267	5	546	0,06	3
		м2		11,62	0,04	604	2	90	--	--
463	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	30	200,00	--	6000	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Канализация К1,К3								
481	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	30	200,00	--	6000	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
484	С130810-193 Изм. и доп. вып. 21	Прочистки чугунные, d 50 мм	3	304,00	--	912	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
485	С130810-192 Изм. и доп. вып. 21	Прочистки чугунные, d 100 мм	12	932,00	--	11184	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
				Канализация К2						
490	С130804-3465 Изм. и доп.вып.18прим	Ревизия Ф100	6	382,00	--	2292	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
491	С130810-192 Изм. и доп. вып. 21	Прочистки чугунные, d 100 мм	2	932,00	--	1864	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
492	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	15	200,00	--	3000	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Блок А В								
		Водопровод В1								
497	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения изстальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	10	364,67	4,19	3647	42	786	0,34	3
		м		59,85	1,58	599	16	128	0,01	--
498	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	6	362,67	4,19	2176	25	472	0,34	2
		м		59,85	1,58	359	9	128	0,01	--
499	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	12	471,67	4,19	5660	50	944	0,34	4
		м		59,85	1,58	718	19	128	0,01	--
504	Е0113-16-6 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	8	43,60	0,10	349	1	84	0,06	--
		м2		11,62	0,04	93	--	90	--	--
512	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	9	200,00	--	1800	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Водопровод Т3,Т4								
517	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	50	364,67	4,19	18234	210	3932	0,34	17
		м		59,85	1,58	2993	79	128	0,01	--
518	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	20	362,67	4,19	7253	84	1573	0,34	7
		м		59,85	1,58	1197	32	128	0,01	--
526	Е0113-16-6 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	9	43,60	0,10	392	1	94	0,06	1
		м2		11,62	0,04	105	--	90	--	--
532	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	13	200,00	--	2600	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Канализация К1,К3								
545	**С130810-192 Изм. и доп. вып. 21**	**Прочистки чугунные, d 100 мм**	**5**	**932,00**	--	**4660**	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
546	**С130810-45**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**15**	**200,00**	--	**3000**	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Канализация К2								
550	**С130810-79**	**Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм**	**4**	**401,00**	--	**1604**	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
551	**С130810-138**	**Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 108х4 мм**	**1**	**741,00**	--	**741**	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
552	**С130804-3465 Изм. и доп.вып.18прим**	**Ревизия Ф100**	**4**	**382,00**	--	**1528**	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**227115**	**1899**			**123**
			Тенге			**21586**	**713**			**3**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			23764				
		Материалы -	Тенге			3761				
		Всего заработная плата -	Тенге				1376			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			18620				
		Накладные расходы -	Тенге			1238				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				186			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1500				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			26503				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата -	Тенге				1562			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			203350				
		Материалы -	Тенге			145684				
		Всего заработная плата -	Тенге				20923			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			35565				
		Накладные расходы -	Тенге			26782				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4017			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13808				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			243941				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							133
		Сметная заработная плата -	Тенге				24941			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			270443				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							141

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				26502			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**1090160**	**10186**			**655**
			Тенге			**116551**	**3827**			**19**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			75082				
	Материалы -		Тенге			16543				
	Всего заработная плата -		Тенге				6052			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			52456				
		Накладные расходы -	Тенге			5446				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				817			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4832				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			85360				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							33
		Сметная заработная плата -	Тенге				6868			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1015079				
	Материалы -		Тенге			752216				
	Всего заработная плата -		Тенге				114326			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			142208				
		Накладные расходы -	Тенге			146338				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							73
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				21951			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			69685				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1231101				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							716
		Сметная заработная плата -	Тенге				136277			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			1316461				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							750
		Сметная заработная плата -	Тенге				143146			
		Временные здания и сооружения (1,8 %)	Тенге			23 696				
		Возврат материалов от временных зданий и сосоружений 15%	тенге			3 554				
		итого:	тенге			1 340 157				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %, к-1,2)	Тенге			35 380				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	Тенге			13 402				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	Тенге			5 361				
		Итого в базовых ценах 2001 года	Тенге			1 394 300				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге К=2,5574194	Тенге	2,5574194		3 565 809				
		Налог (2 %)	Тенге			71 316				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	Тенге			3 637 125				
		НДС (12 %)	Тенге			436 455				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)	Тенге			4 073 580				
		Возврат 15% от временных зданий и сооружений в текущих ценах	Тенге			9090				
		Итого :	**Тенге**			4 064 490				
		ИТОГО ПО АКТУ К = 0,9888	**Тенге**	0,9888		4 018 968				
		Генподрядные ТОО "АБК Курылыс" 11,88 %	11,88%			477 453				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с учетом генподряда				**3 541 514**				

Заказчик:

Заместитель генерального директора
ТОО "АБК Құрылыс-1"
Аменов М. Е.

Подрядчик:

Директор
ТОО "ТОП ЛТД"
Матвеев А.В.

Технадзор:

инженер ПТО
Муралова А.Н.

Заказчик: ТОО "АБК Курылыс -1"
Подрядчик: ТОО "ТОП Лтд"
Наименование стройки - НАЗАРБАЕВ ИНТЕЛЕКТУАЛЬНАЯ ШКОЛА "ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ В Г.СЕМЕЙ НА 720 УЧАЩИХСЯ СО СПАЛЬНЫМ КОРПУСОМ НА 120 МЕСТ"

ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

к АКТУ №53

приемки выполненных работ за декабрь 2015 года

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 2-2-5

Школа на 720 учащихся. Водопровод и канализация. По чертежам марки ВК

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на. ед. измерения	Количество по проектным данным
1	2	3	4	5	6
		Раздел 1.Блок И			
			Водопровод В1		
1	E0116-7-1	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам.15**	м	20,00	
1.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,337	6,74
1.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0076	0,152
1.3		Прочие машины	Тенге	4,19	83,8
1.4	8-1-57	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d 15 мм	м	1	20
1.5	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	3,63	72,6
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
2	E0116-7-3	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм**	м	4,00	
2.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,337	1,348
2.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0076	0,0304
2.3		Прочие машины	Тенге	4,19	16,76
2.4	8-1-59	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d 25 мм	м	1	4
2.5	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	3,63	14,52
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
3	E0116-7-4	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм**	м	10,00	
3.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,337	3,37
3.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0076	0,076
3.3		Прочие машины	Тенге	4,19	41,9
3.4	8-1-60	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d 32 мм	м	1	10
3.5	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	3,63	36,3
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
4	E0116-7-5	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм**	м	21,00	
4.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,337	7,077
4.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0076	0,1596
4.3		Прочие машины	Тенге	4,19	87,99
4.4	8-1-61	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d 40 мм	м	1	21
4.5	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	3,63	76,23
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
5	E0116-7-7	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 65 мм**	м	23,00	
5.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,555	12,765
5.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0223	0,5129
5.3		Прочие машины	Тенге	12,21	280,83
5.4	8-1-63	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d 65 мм	м	1	23
5.5	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	10,28	236,44
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
6	E0113-16-6 К=2	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза**	м2	24,00	
6.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,059	1,416
6.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0048
6.3		Прочие машины	Тенге	0,1	2,4
6.4	1-1-115	Грунтовка глифталевая, ГФ-021	т	0,00018	0,00432
6.5	1-1-306	Ксилол нефтяной марки А	т	0,00003	0,00072
6.6	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	0,42	10,08
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
7	С130810-45	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	18,00	
			Водоснабжение В2		
8	E0116-10-2	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм**	м	23,00	
8.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,553	12,719
8.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0258	0,5934
8.3		Прочие машины	Тенге	14,12	324,76
8.4	8-1-50	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 57х3,5 мм	м	1	23
8.5	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	6,23	143,29
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
9	С130810-135	**Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 57х4 мм**	шт	1,00	
10	С130810-45	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	6,00	
			Водопровод Т3,Т4		
11	E0116-7-3	**Прокладка трубопроводов водоснабжения изстальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25**	м	19,00	
11.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,337	6,403
11.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0076	0,1444
11.3		Прочие машины	Тенге	4,19	79,61

1	2	3	4	5	6
11.4	8-1-59	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d 25 мм	м	1	19
11.5	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	3,63	68,97
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
12	**Е0116-7-4**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм**	**м**	**8,00**	
12.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,337	2,696
12.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0076	0,0608
12.3		Прочие машины	Тенге	4,19	33,52
12.4	8-1-60	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d 32 мм	м	1	8
12.5	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	3,63	29,04
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
13	**Е0116-7-5**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения изстальных водогазопроводных оцинкованных труб диам.40**	**м**	**6,00**	
13.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,337	2,022
13.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0076	0,0456
13.3		Прочие машины	Тенге	4,19	25,14
13.4	8-1-61	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d 40 мм	м	1	6
13.5	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	3,63	21,78
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
14	**Е0116-7-6**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения изстальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50**	**м**	**20,00**	
14.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,433	8,66
14.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0189	0,378
14.3		Прочие машины	Тенге	10,34	206,8
14.4	8-1-62	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d 50 мм	м	1	20
14.5	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	5,78	115,6
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
15	**Е0113-16-6 К=2**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза**	**м2**	**18,00**	
15.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,059	1,062
15.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0036
15.3		Прочие машины	Тенге	0,1	1,8
15.4	1-1-115	Грунтовка глифталевая, ГФ-021	т	0,00018	0,00324
15.5	1-1-306	Ксилол нефтяной марки А	т	0,00003	0,00054
15.6	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	0,42	7,56
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
16	**С130810-45**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**30,00**	
		Канализация К1,К3			
17	**Е0116-5-1**	**Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 50 мм**	**м**	**9,00**	
17.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,7	6,3
17.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0129	0,1161
17.3		Прочие машины	Тенге	7,07	63,63
17.4	8-1-95	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним, d 50 мм	м	0,998	8,982
17.5	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	32,45	292,05
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
18	**Е0116-5-2**	**Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100**	**м**	**39,00**	
18.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,77	30,03
18.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0194	0,7566
18.3		Прочие машины	Тенге	10,58	412,62
18.4	8-1-96	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним, d 100 мм	м	0,998	38,922
18.5	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	36,1	1407,9
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
19	**С130810-192 Изм. и доп. вып. 21**	**Прочистки чугунные, d 100 мм**	**шт**	**6,00**	
20	**С130810-45**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**20,00**	
			Канализация К2		
21	**С130804-3465 Изм. и доп.вып.18прим**	**Ревизия Ф100**	**шт.**	**6,00**	
22	**С130810-192 Изм. и доп. вып. 21**	**Прочистки чугунные, d 100 мм**	**шт**	**2,00**	
23	**С130810-45**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**9,00**	
		Раздел 2.Блок Ж			
			Водопровод В1		
24	**Е0116-7-1**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения изстальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15**	**м**	**12,00**	
24.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,337	4,044
24.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0076	0,0912
24.3		Прочие машины	Тенге	4,19	50,28
24.4	8-1-57	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d 15 мм	м	1	12
24.5	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	3,63	43,56
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
25	**Е0116-7-2**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения изстальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20**	**м**	**47,00**	
25.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,337	15,839
25.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0076	0,3572
25.3		Прочие машины	Тенге	4,19	196,93
25.4	8-1-58	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d 20 мм	м	1	47
25.5	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	3,63	170,61
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
26	**Е0116-7-3**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения изстальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25**	**м**	**10,00**	
26.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,337	3,37
26.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0076	0,076

1	2	3	4	5	6
26.3		Прочие машины	Тенге	4,19	41,9
26.4	8-1-59	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d 25 мм	м	1	10
26.5	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	3,63	36,3
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
27	**Е0116-7-4**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения изстальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32**	**м**	**5,00**	
27.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,337	1,685
27.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0076	0,038
27.3		Прочие машины	Тенге	4,19	20,95
27.4	8-1-60	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d 32 мм	м	1	5
27.5	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	3,63	18,15
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
28	**Е0113-16-6 К=2**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза**	**м2**	**14,00**	
28.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,059	0,826
28.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0028
28.3		Прочие машины	Тенге	0,1	1,4
28.4	1-1-115	Грунтовка глифталевая, ГФ-021	т	0,00018	0,00252
28.5	1-1-306	Ксилол нефтяной марки А	т	0,00003	0,00042
28.6	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	0,42	5,88
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
29	**С130810-45**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**16,50**	
			Водопровод Т3,Т4		
30	**Е0116-7-2**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения изстальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20**	**м**	**37,00**	
30.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,337	12,469
30.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0076	0,2812
30.3		Прочие машины	Тенге	4,19	155,03
30.4	8-1-58	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d 20 мм	м	1	37
30.5	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	3,63	134,31
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
31	**Е0116-7-3**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения изстальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25**	**м**	**38,00**	
31.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,337	12,806
31.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0076	0,2888
31.3		Прочие машины	Тенге	4,19	159,22
31.4	8-1-59	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d 25 мм	м	1	38
31.5	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	3,63	137,94
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
32	**Е0116-7-4**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм**	**м**	**6,00**	
32.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,337	2,022
32.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0076	0,0456
32.3		Прочие машины	Тенге	4,19	25,14
32.4	8-1-60	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d 32 мм	м	1	6
32.5	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	3,63	21,78
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
33	**Е0113-16-6 К=2**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза**	**м2**	**14,00**	
33.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,059	0,826
33.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0028
33.3		Прочие машины	Тенге	0,1	1,4
33.4	1-1-115	Грунтовка глифталевая, ГФ-021	т	0,00018	0,00252
33.5	1-1-306	Ксилол нефтяной марки А	т	0,00003	0,00042
33.6	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	0,42	5,88
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
34	**С130810-45**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**25,00**	
			Канализация К1,К3		
35	**С130810-192 Изм. и доп. вып. 21**	**Прочистки чугунные, d 100 мм**	**шт**	**4,00**	
36	**С130810-193 Изм. и доп. вып. 21**	**Прочистки чугунные, d 50 мм**	**шт**	**1,00**	
37	**С130810-45**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**25,00**	
		Канализация К2			
38	**С130804-3465 Изм. и доп.вып.18прим**	**Ревизия Ф100**	**шт.**	**6,00**	
39	**С130810-192 Изм. и доп. вып. 21**	**Прочистки чугунные, d 100 мм**	**шт**	**2,00**	
40	**С130810-45**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**9,00**	
		Раздел 3.Блок Л			
			Водопровод В1		
41	**Е0116-7-2**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм**	**м**	**20,00**	
41.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,337	6,74
41.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0076	0,152
41.3		Прочие машины	Тенге	4,19	83,8
41.4	8-1-58	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d 20 мм	м	1	20
41.5	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	3,63	72,6
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
42	**Е0116-7-3**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм**	**м**	**24,00**	

1	2	3	4	5	6
42.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,337	8,088
42.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0076	0,1824
42.3		Прочие машины	Тенге	4,19	100,56
42.4	8-1-59	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d 25 мм	м	1	24
42.5	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	3,63	87,12
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
43	**Е0116-7-4**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения изстальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32**	**м**	**30,00**	
43.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,337	10,11
43.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0076	0,228
43.3		Прочие машины	Тенге	4,19	125,7
43.4	8-1-60	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d 32 мм	м	1	30
43.5	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	3,63	108,9
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
44	**Е0113-16-6 К=2**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза**	**м2**	**17,00**	
44.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,059	1,003
44.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0034
44.3		Прочие машины	Тенге	0,1	1,7
44.4	1-1-115	Грунтовка глифталевая, ГФ-021	т	0,00018	0,00306
44.5	1-1-306	Ксилол нефтяной марки А	т	0,00003	0,00051
44.6	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	0,42	7,14
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
45	**С130810-45**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**12,80**	
			Водопровод Т3,Т4		
46	**Е0116-7-2**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения изстальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20**	**м**	**15,00**	
46.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,337	5,055
46.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0076	0,114
46.3		Прочие машины	Тенге	4,19	62,85
46.4	8-1-58	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d 20 мм	м	1	15
46.5	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	3,63	54,45
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
47	**Е0116-7-3**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения изстальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25**	**м**	**58,00**	
47.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,337	19,546
47.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0076	0,4408
47.3		Прочие машины	Тенге	4,19	243,02
47.4	8-1-59	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d 25 мм	м	1	58
47.5	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	3,63	210,54
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
48	**Е0116-7-4**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм**	**м**	**10,00**	
48.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,337	3,37
48.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0076	0,076
48.3		Прочие машины	Тенге	4,19	41,9
48.4	8-1-60	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d 32 мм	м	1	10
48.5	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	3,63	36,3
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
49	**Е0113-16-6 К=2**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза**	**м2**	**18,00**	
49.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,059	1,062
49.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0036
49.3		Прочие машины	Тенге	0,1	1,8
49.4	1-1-115	Грунтовка глифталевая, ГФ-021	т	0,00018	0,00324
49.5	1-1-306	Ксилол нефтяной марки А	т	0,00003	0,00054
49.6	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	0,42	7,56
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
50	**С130810-45**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**30,00**	
			Канализация К1,К3		
51	**С130810-192 Изм. и доп. вып. 21**	**Прочистки чугунные, d 100 мм**	**шт**	**4,00**	
52	**С130810-45**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**25,00**	
			Канализация К2		
53	**Е0116-10-5**	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм**	**м**	**10,00**	
53.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,725	7,25
53.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,038	0,38
53.3		Прочие машины	Тенге	20,8	208
53.4	8-1-53	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 108х4 мм	м	1	10
53.5	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	9,45	94,5
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
54	**С130804-3465 Изм. и доп.вып.18прим**	**Ревизия Ф100**	**шт.**	**4,00**	
55	**С130810-192 Изм. и доп. вып. 21**	**Прочистки чугунные, d 100 мм**	**шт**	**2,00**	
56	**С130810-45**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**9,00**	
		Блок Д			
		Водопровод В1			
57	**Е0116-7-1**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм**	**м**	**6,00**	
57.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,337	2,022
57.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0076	0,0456
57.3		Прочие машины	Тенге	4,19	25,14

1	2	3	4	5	6
57.4	8-1-57	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d 15 мм	м	1	6
57.5	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	3,63	21,78
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
58	**Е0116-7-2**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения изстальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20**	**м**	**33,00**	
58.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,337	11,121
58.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0076	0,2508
58.3		Прочие машины	Тенге	4,19	138,27
58.4	8-1-58	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d 20 мм	м	1	33
58.5	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	3,63	119,79
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
59	**Е0116-7-3**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм**	**м**	**20,00**	
59.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,337	6,74
59.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0076	0,152
59.3		Прочие машины	Тенге	4,19	83,8
59.4	8-1-59	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d 25 мм	м	1	20
59.5	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	3,63	72,6
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
60	**Е0116-7-4**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения изстальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32**	**м**	**2,00**	
60.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,337	0,674
60.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0076	0,0152
60.3		Прочие машины	Тенге	4,19	8,38
60.4	8-1-60	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d 32 мм	м	1	2
60.5	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	3,63	7,26
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
61	**Е0113-16-6 К=2**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза**	**м2**	**12,00**	
61.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,059	0,708
61.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0024
61.3		Прочие машины	Тенге	0,1	1,2
61.4	1-1-115	Грунтовка глифталевая, ГФ-021	т	0,00018	0,00216
61.5	1-1-306	Ксилол нефтяной марки А	т	0,00003	0,00036
61.6	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	0,42	5,04
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
62	**С130810-45**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**16,50**	
			Водопровод Т3,Т4		
63	**Е0116-7-2**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения изстальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20**	**м**	**31,00**	
63.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,337	10,447
63.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0076	0,2356
63.3		Прочие машины	Тенге	4,19	129,89
63.4	8-1-58	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d 20 мм	м	1	31
63.5	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	3,63	112,53
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
64	**Е0116-7-3**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм**	**м**	**32,00**	
64.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,337	10,784
64.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0076	0,2432
64.3		Прочие машины	Тенге	4,19	134,08
64.4	8-1-59	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d 25 мм	м	1	32
64.5	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	3,63	116,16
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
65	**Е0116-7-4**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм**	**м**	**6,00**	
65.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,337	2,022
65.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0076	0,0456
65.3		Прочие машины	Тенге	4,19	25,14
65.4	8-1-60	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d 32 мм	м	1	6
65.5	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	3,63	21,78
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
66	**Е0113-16-6 К=2**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза**	**м2**	**12,00**	
66.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,059	0,708
66.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0024
66.3		Прочие машины	Тенге	0,1	1,2
66.4	1-1-115	Грунтовка глифталевая, ГФ-021	т	0,00018	0,00216
66.5	1-1-306	Ксилол нефтяной марки А	т	0,00003	0,00036
66.6	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	0,42	5,04
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
67	**С130810-45**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**30,00**	
		Канализация К1,К3			
68	**Е0116-5-1**	**Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 50 мм**	**м**	**32,00**	
68.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,7	22,4
68.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0129	0,4128
68.3		Прочие машины	Тенге	7,07	226,24
68.4	8-1-95	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним, d 50 мм	м	0,998	31,936
68.5	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	32,45	1038,4
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
69	**Е0116-5-2**	**Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100**	**м**	**17,00**	
69.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,77	13,09
69.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0194	0,3298
69.3		Прочие машины	Тенге	10,58	179,86

1	2	3	4	5	6
69.4	8-1-96	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним, d 100 мм	м	0,998	16,966
69.5	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	36,1	613,7
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
70	**С130810-192 Изм. и доп. вып. 21**	**Прочистки чугунные, d 100 мм**	**шт**	**4,00**	
71	**С130810-45**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**25,00**	
		Канализация К2			
72	**С130804-3465 Изм. и доп.вып.18прим**	**Ревизия Ф100**	**шт.**	**6,00**	
73	**С130810-192 Изм. и доп. вып. 21**	**Прочистки чугунные, d 100 мм**	**шт**	**2,00**	
74	**С130810-45**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**9,00**	
		Блок Г Е К			
		Водопровод В1			
75	**Е0116-7-2**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм**	**м**	**12,00**	
75.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,337	4,044
75.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0076	0,0912
75.3		Прочие машины	Тенге	4,19	50,28
75.4	8-1-58	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d 20 мм	м	1	12
75.5	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	3,63	43,56
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
76	**Е0116-7-4**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм**	**м**	**25,00**	
76.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,337	8,425
76.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0076	0,19
76.3		Прочие машины	Тенге	4,19	104,75
76.4	8-1-60	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d 32 мм	м	1	25
76.5	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	3,63	90,75
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
77	**Е0116-7-7**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 65 мм**	**м**	**8,00**	
77.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,555	4,44
77.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0223	0,1784
77.3		Прочие машины	Тенге	12,21	97,68
77.4	8-1-63	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d 65 мм	м	1	8
77.5	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	10,28	82,24
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
78	**Е0116-7-8**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 80 мм**	**м**	**42,00**	
78.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,555	23,31
78.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0223	0,9366
78.3		Прочие машины	Тенге	12,21	512,82
78.4	8-1-64	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d 80 мм	м	1	42
78.5	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	10,28	431,76
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
79	**Е0116-7-9**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 100 мм**	**м**	**50,00**	
79.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,69	34,5
79.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0348	1,74
79.3		Прочие машины	Тенге	19,03	951,5
79.4	8-1-65	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d 90 мм	м	1	50
79.5	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	20,04	1002
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
80	**Е0113-16-6 К=2**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза**	**м2**	**100,00**	
80.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,059	5,9
80.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,02
80.3		Прочие машины	Тенге	0,1	10
80.4	1-1-115	Грунтовка глифталевая, ГФ-021	т	0,00018	0,018
80.5	1-1-306	Ксилол нефтяной марки А	т	0,00003	0,003
80.6	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	0,42	42
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
81	**С130810-45**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**45,00**	
		Водопровод Т3,Т4			
82	**Е0116-7-2**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм**	**м**	**53,00**	
82.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,337	17,861
82.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0076	0,4028
82.3		Прочие машины	Тенге	4,19	222,07
82.4	8-1-58	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d 20 мм	м	1	53
82.5	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	3,63	192,39
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
83	**Е0116-7-3**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм**	**м**	**89,00**	
83.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,337	29,993
83.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0076	0,6764
83.3		Прочие машины	Тенге	4,19	372,91

1	2	3	4	5	6
83.4	8-1-59	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d 25 мм	м	1	89
83.5	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	3,63	323,07
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
84	**Е0116-7-4**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм**	**м**	**50,00**	
84.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,337	16,85
84.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0076	0,38
84.3		Прочие машины	Тенге	4,19	209,5
84.4	8-1-60	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d 32 мм	м	1	50
84.5	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	3,63	181,5
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
85	**Е0116-7-6**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм**	**м**	**12,00**	
85.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,433	5,196
85.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0189	0,2268
85.3		Прочие машины	Тенге	10,34	124,08
85.4	8-1-62	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d 50 мм	м	1	12
85.5	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	5,78	69,36
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
86	**Е0116-7-7**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам.**	**м**	**15,00**	
86.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,555	8,325
86.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0223	0,3345
86.3		Прочие машины	Тенге	12,21	183,15
86.4	8-1-63	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d 65 мм	м	1	15
86.5	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	10,28	154,2
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
87	**Е0116-7-8**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 80 мм**	**м**	**35,00**	
87.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,555	19,425
87.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0223	0,7805
87.3		Прочие машины	Тенге	12,21	427,35
87.4	8-1-64	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d 80 мм	м	1	35
87.5	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	10,28	359,8
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
88	**Е0113-16-6 К=2**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза**	**м2**	**172,00**	
88.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,059	10,148
88.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0344
88.3		Прочие машины	Тенге	0,1	17,2
88.4	1-1-115	Грунтовка глифталевая, ГФ-021	т	0,00018	0,03096
88.5	1-1-306	Ксилол нефтяной марки А	т	0,00003	0,00516
88.6	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	0,42	72,24
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
89	**С130810-45**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**35,00**	
		Канализация К1,К3			
90	**Е0116-5-2**	**Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100**	**м**	**11,00**	
90.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,77	8,47
90.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0194	0,2134
90.3		Прочие машины	Тенге	10,58	116,38
90.4	8-1-96	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним, d 100 мм	м	0,998	10,978
90.5	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	36,1	397,1
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
91	**Е0116-5-1**	**Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 50 мм**	**м**	**21,00**	
91.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,7	14,7
91.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0129	0,2709
91.3		Прочие машины	Тенге	7,07	148,47
91.4	8-1-95	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним, d 50 мм	м	0,998	20,958
91.5	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	32,45	681,45
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
92	**С130810-193 Изм. и доп. вып. 21**	**Прочистки чугунные, d 50 мм**	**шт**	**3,00**	
93	**С130810-192 Изм. и доп. вып. 21**	**Прочистки чугунные, d 100 мм**	**шт**	**3,00**	
94	**С130810-45**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**25,00**	
			Канализация К2		
95	**Е0116-10-5**	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм**	**м**	**29,00**	
95.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,725	21,025
95.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,038	1,102
95.3		Прочие машины	Тенге	20,8	603,2
95.4	8-1-53	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 108х4 мм	м	1	29
95.5	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	9,45	274,05
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
96	**С130804-3465 Изм. и доп.вып.18прим**	**Ревизия Ф100**	**шт.**	**12,00**	
97	**С130810-192 Изм. и доп. вып. 21**	**Прочистки чугунные, d 100 мм**	**шт**	**6,00**	
98	**С130810-45**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**45,00**	
		Раздел 4.Блок Р Н П М			

1	2	3	4	5	6
			Водопровод В1		
99	E0116-7-2	**Прокладка трубопроводов водоснабжения изстальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20**	м	22,00	
99.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,337	7,414
99.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0076	0,1672
99.3		Прочие машины	Тенге	4,19	92,18
99.4	8-1-58	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d 20 мм	м	1	22
99.5	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	3,63	79,86
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
100	E0116-7-3	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм**	м	13,00	
100.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,337	4,381
100.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0076	0,0988
100.3		Прочие машины	Тенге	4,19	54,47
100.4	8-1-59	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d 25 мм	м	1	13
100.5	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	3,63	47,19
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
101	E0116-7-4	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм**	м	10,00	
101.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,337	3,37
101.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0076	0,076
101.3		Прочие машины	Тенге	4,19	41,9
101.4	8-1-60	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d 32 мм	м	1	10
101.5	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	3,63	36,3
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
102	E0116-7-5	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм**	м	4,00	
102.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,337	1,348
102.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0076	0,0304
102.3		Прочие машины	Тенге	4,19	16,76
102.4	8-1-61	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d 40 мм	м	1	4
102.5	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	3,63	14,52
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
103	E0116-7-6	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм**	м	4,00	
103.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,433	1,732
103.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0189	0,0756
103.3		Прочие машины	Тенге	10,34	41,36
103.4	8-1-62	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d 50 мм	м	1	4
103.5	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	5,78	23,12
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
104	E0116-7-8	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 80 мм**	м	38,00	
104.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,555	21,09
104.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0223	0,8474
104.3		Прочие машины	Тенге	12,21	463,98
104.4	8-1-64	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d 80 мм	м	1	38
104.5	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	10,28	390,64
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
105	E0113-16-6 К=2	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза**	м2	49,00	
105.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,059	2,891
105.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0098
105.3		Прочие машины	Тенге	0,1	4,9
105.4	1-1-115	Грунтовка глифталевая, ГФ-021	т	0,00018	0,00882
105.5	1-1-306	Ксилол нефтяной марки А	т	0,00003	0,00147
105.6	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	0,42	20,58
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
106	С130810-45	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	35,00	
			Водопровод Т3,Т4		
107	E0116-7-2	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм**	м	42,00	
107.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,337	14,154
107.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0076	0,3192
107.3		Прочие машины	Тенге	4,19	175,98
107.4	8-1-58	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d 20 мм	м	1	42
107.5	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	3,63	152,46
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
108	E0116-7-3	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм**	м	11,00	
108.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,337	3,707
108.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0076	0,0836
108.3		Прочие машины	Тенге	4,19	46,09
108.4	8-1-59	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d 25 мм	м	1	11
108.5	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	3,63	39,93
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
109	E0116-7-4	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм**	м	5,00	
109.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,337	1,685
109.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0076	0,038

1	2	3	4	5	6
109.3		Прочие машины	Тенге	4,19	20,95
109.4	8-1-60	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d 32 мм	м	1	5
109.5	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	3,63	18,15
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
110	**Е0116-7-5**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм**	**м**	**5,00**	
110.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,337	1,685
110.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0076	0,038
110.3		Прочие машины	Тенге	4,19	20,95
110.4	8-1-61	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d 40 мм	м	1	5
110.5	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	3,63	18,15
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
111	**Е0116-7-6**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм**	**м**	**6,00**	
111.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,433	2,598
111.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0189	0,1134
111.3		Прочие машины	Тенге	10,34	62,04
111.4	8-1-62	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d 50 мм	м	1	6
111.5	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	5,78	34,68
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
112	**Е0116-7-7**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 65 мм**	**м**	**6,00**	
112.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,555	3,33
112.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0223	0,1338
112.3		Прочие машины	Тенге	12,21	73,26
112.4	8-1-63	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d 65 мм	м	1	6
112.5	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	10,28	61,68
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
113	**Е0116-7-8**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 80 мм**	**м**	**30,00**	
113.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,555	16,65
113.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0223	0,669
113.3		Прочие машины	Тенге	12,21	366,3
113.4	8-1-64	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d 80 мм	м	1	30
113.5	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	10,28	308,4
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
114	**Е0113-16-6 К=2**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза**	**м2**	**52,00**	
114.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,059	3,068
114.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0104
114.3		Прочие машины	Тенге	0,1	5,2
114.4	1-1-115	Грунтовка глифталевая, ГФ-021	т	0,00018	0,00936
114.5	1-1-306	Ксилол нефтяной марки А	т	0,00003	0,00156
114.6	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	0,42	21,84
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
115	**С130810-45**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**30,00**	
		Канализация К1,К3			
116	**С130810-45**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**30,00**	
117	**С130810-193 Изм. и доп. вып. 21**	**Прочистки чугунные, d 50 мм**	**шт**	**3,00**	
118	**С130810-192 Изм. и доп. вып. 21**	**Прочистки чугунные, d 100 мм**	**шт**	**12,00**	
			Канализация К2		
119	**С130804-3465 Изм. и доп.вып.18прим**	**Ревизия Ф100**	**шт.**	**6,00**	
120	**С130810-192 Изм. и доп. вып. 21**	**Прочистки чугунные, d 100 мм**	**шт**	**2,00**	
121	**С130810-45**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**15,00**	
		Блок А В			
		Водопровод В1			
122	**Е0116-7-2**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения изстальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20**	**м**	**10,00**	
122.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,337	3,37
122.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0076	0,076
122.3		Прочие машины	Тенге	4,19	41,9
122.4	8-1-58	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d 20 мм	м	1	10
122.5	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	3,63	36,3
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
123	**Е0116-7-3**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм**	**м**	**6,00**	
123.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,337	2,022
123.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0076	0,0456
123.3		Прочие машины	Тенге	4,19	25,14
123.4	8-1-59	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d 25 мм	м	1	6
123.5	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	3,63	21,78
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)

1	2	3	4	5	6
124	**Е0116-7-4**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм**	**м**	**12,00**	
124.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,337	4,044
124.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0076	0,0912
124.3		Прочие машины	Тенге	4,19	50,28
124.4	8-1-60	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d 32 мм	м	1	12
124.5	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	3,63	43,56
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
125	**Е0113-16-6 К=2**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза**	**м2**	**8,00**	
125.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,059	0,472
125.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0016
125.3		Прочие машины	Тенге	0,1	0,8
125.4	1-1-115	Грунтовка глифталевая, ГФ-021	т	0,00018	0,00144
125.5	1-1-306	Ксилол нефтяной марки А	т	0,00003	0,00024
125.6	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	0,42	3,36
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
126	**С130810-45**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**9,00**	
		Водопровод Т3,Т4			
127	**Е0116-7-2**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм**	**м**	**50,00**	
127.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,337	16,85
127.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0076	0,38
127.3		Прочие машины	Тенге	4,19	209,5
127.4	8-1-58	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d 20 мм	м	1	50
127.5	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	3,63	181,5
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
128	**Е0116-7-3**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм**	**м**	**20,00**	
128.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,337	6,74
128.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0076	0,152
128.3		Прочие машины	Тенге	4,19	83,8
128.4	8-1-59	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d 25 мм	м	1	20
128.5	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	3,63	72,6
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
129	**Е0113-16-6 К=2**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза**	**м2**	**9,00**	
129.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,059	0,531
129.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0018
129.3		Прочие машины	Тенге	0,1	0,9
129.4	1-1-115	Грунтовка глифталевая, ГФ-021	т	0,00018	0,00162
129.5	1-1-306	Ксилол нефтяной марки А	т	0,00003	0,00027
129.6	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	0,42	3,78
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
130	**С130810-45**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**13,00**	
		Канализация К1,К3			
131	**С130810-192 Изм. и доп. вып. 21**	**Прочистки чугунные, d 100 мм**	**шт**	**5,00**	
132	**С130810-45**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**15,00**	
		Канализация К2			
133	**С130810-79**	**Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм**	**шт**	**4,00**	
134	**С130810-138**	**Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 108х4 мм**	**шт**	**1,00**	
135	**С130804-3465 Изм. и доп.вып.18прим**	**Ревизия Ф100**	**шт.**	**4,00**	
Итого по локальной ресурсной ведомости:					
		Трудовые ресурсы			
1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч		655,179
2		Затраты труда машинистов	чел-ч		18,5701
3		Прочие машины	Тенге		10186,32
		Материальные ресурсы			
4	1-1-115	Грунтовка глифталевая, ГФ-021	т		0,09342
5	1-1-306	Ксилол нефтяной марки А	т		0,01557
6	8-1-57	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d 15 мм	м		38
7	8-1-58	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d 20 мм	м		372
8	8-1-59	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d 25 мм	м		344
9	8-1-60	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d 32 мм	м		179
10	8-1-61	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d 40 мм	м		36
11	8-1-62	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d 50 мм	м		42
12	8-1-63	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d 65 мм	м		52
13	8-1-64	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d 80 мм	м		145
14	8-1-95	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним, d 50 мм	м		61,876
15	8-1-96	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним, d 100 мм	м		66,866

1	2	3	4	5	6
16	8-1-50	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 57х3,5 мм	м		23
17	8-1-53	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 108х4 мм	м		39
18	8-10-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		612,8
19	8-1-65	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d 90 мм	м		50
20	8-10-79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	шт		4
21	8-10-135	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 57х4 мм	шт		1
22	8-10-138	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 108х4 мм	шт		1
23	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге		11947,81
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге		(--)
		Строительные материалы и конструкции			
24	8-4-3465 Изм. и доп.вып.18прим	Ревизия Ф100	шт.		44
25	8-10-192 Изм. и доп. вып. 21	Прочистки чугунные, d 100 мм	шт		54
26	8-10-193 Изм. и доп. вып. 21	Прочистки чугунные, d 50 мм	шт		7

Заказчик:
Заместитель генерального
ТОО "АБК Құрылыс-1"
Аменов М. Е.

Подрядчик:
Директор
ТОО "ТОП ЛТД"
Матвеев А.В.

Технадзор:

Заказчик: ТОО "АБК Құрылыс -1"

Форма 2В

Подрядчик: ТОО "ТОП Лтд"

Наименование стройки - НАЗАРБАЕВ ИНТЕЛЕКТУАЛЬНАЯ ШКОЛА "ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ В Г.СЕМЕЙ НА 720 УЧАЩИХСЯ СО СПАЛЬНЫМ КОРПУСОМ НА 120 МЕСТ"

АКТ № 52

приемки выполненных работ за декабрь 2015 года

Локальная смета №2-2-7

ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ блока Л;ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ 1; ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ 2, по чертежам ОВ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Тепловой узел №1								
6	Е0118-15-3	**Установка распределительной гребенки-1 из стальных труб наружным диаметром корпуса 219 мм**	2	1827,65	142,02	3655	284	4224	9,11	18
		1шт		1596,76	53,30	3194	107	128	0,26	1
7	С130806-4161 Изм. и доп.вып.19	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 10705-80, с внутренним антикоррозионным полимерным покрытием**	3,8	3262,00	--	12396	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
52	С130810-45	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	75	200,00	--	15000	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			31051	284			18
			Тенге			3194	107			1
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			31051				
		Материалы -	Тенге			178				
		Всего заработная плата -	Тенге				3300			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			27396				
		Сдача и испытание -	Тенге			101				
		Накладные расходы -	Тенге			4224				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				634			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2117				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			37392				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата -	Тенге				3934			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			37392				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата -	Тенге				3934			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. Тепловой узел №2								
57	Е0118-15-3	**Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 219 мм**	2	1827,65	142,02	3655	284	4224	9,11	18
		1шт		1596,76	53,30	3194	107	128	0,26	1
58	С130806-4161 Изм.	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм,**	5	3262,00	--	16310	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			19965	284			18
			Тенге			3194	107			1
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			19965				
		Материалы -	Тенге			178				
		Всего заработная плата -	Тенге				3300			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			16310				
		Сдача и испытание -	Тенге			101				
		Накладные расходы -	Тенге			4224				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				634			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1451				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			25641				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата -	Тенге				3934			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			25641				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата -	Тенге				3934			
		РАЗДЕЛ 3. Тепловой узел блока Л								
126	С130810-45	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	150	200,00	--	30000	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			30000	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			30000				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			30000				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1800				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			31800				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			31800				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО Акту:	Тенге			81016	568			36
			Тенге			6387	213			1
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			81016				
		Материалы -	Тенге			356				
		Всего заработная плата -	Тенге				6600			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			73706				
		Сдача и испытание -	Тенге			203				
		Накладные расходы -	Тенге			8448				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1267			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5368				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			94832				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							42
		Сметная заработная плата -	Тенге				7867			
		ИТОГО ПО Акту:	Тенге			94832				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							42
		Сметная заработная плата -	Тенге				7867			
		Временные здания и сооружения (1,8 %)	Тенге			1 707				
		Возврат материалов от временных зданий и сосоружений 15%	тенге			256				
		итого:	тенге			96 539				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %, к-1,2)	Тенге			2 549				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	Тенге			965				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	Тенге			386				
		Итого в базовых ценах 2001 года	Тенге			100 439				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге К=2,5574194	Тенге	2,5574194		256 865				
		Налог (2 %)	Тенге			5 137				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	Тенге			262 002				
		НДС (12 %)	Тенге			31 440				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)	Тенге			293 443				
		Возврат 15% от временных зданий и сооружений в текущих ценах	Тенге			655				
		Итого :	**Тенге**			292 788				
		ИТОГО ПО АКТУ К = 0,9888	**Тенге**	0,9888		289 509				
		Генподрядные ТОО "АБК Курылыс" 11,88 %	11,88%			34 394				
		Итого с учетом генподряда				255 115				

Заказчик:

Заместитель генерального директора
ТОО "АБК Курылыс-1"
Аменов М. Е.

Подрядчик:

Директор
ТОО "ТОП Лтд"
Матвеев А.В.

Технадзор:

инженер ПТО
Мусалова А.Н.
экономист

Заказчик: ТОО "АБК Құрылыс -1"
Подрядчик: ТОО "ТОП Лтд"
Наименование стройки - НАЗАРБАЕВ ИНТЕЛЕКТУАЛЬНАЯ ШКОЛА "ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ В Г.СЕМЕЙ НА 720 УЧАЩИХСЯ СО СПАЛЬНЫМ КОРПУСОМ НА 120 МЕСТ"

ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

к АКТУ №52

приемки выполненных работ за декабрь 2015 года

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 2-2-7

ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ блока Л;ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ 1; ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ 2, по чертежам ОВ

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на. ед. измерения	Количество по проектным данным
1	2	3	4	5	6
Раздел 1. Тепловой узел №1					
1	E0118-15-3	**Установка распределительной гребенки-1 из стальных труб наружным диаметром корпуса 219 мм**	1шт	2,00	
1.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	9,1052	18,2104
1.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2575	0,515
1.3		Прочие машины	Тенге	142,01	284,03
1.4	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	88,88	177,76
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
2	С130806-4161 Изм. и доп.вып.19	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 10705-80, с внутренним антикоррозионным полимерным покрытием**	м	3,80	
3	С130810-45	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	75,00	
Раздел 2. Тепловой узел №2					
4	E0118-15-3	**Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 219 мм**	1шт	2,00	
4.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	9,1052	18,2104
4.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2575	0,515
4.3		Прочие машины	Тенге	142,01	284,03
4.4	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	88,88	177,76
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
5	С130806-4161 Изм. и доп.вып.19	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 10705-80, с внутренним антикоррозионным полимерным покрытием**	м	5,00	
Раздел 3. Тепловой узел блока Л					
6	С130810-45	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	150,00	
Итого по локальной ресурсной ведомости:					
		Трудовые ресурсы			
1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч		36,4208
2		Затраты труда машинистов	чел-ч		1,03
3		Прочие машины	Тенге		568,07
		Материальные ресурсы			
4	8-6-4161	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 10705-80, с внутренним антикоррозионным полимерным покрытием	м		8,8
5	8-10-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		225
6	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге		355,52
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге		(--)

Заказчик:
Заместитель генеральног
ТОО "АБК Курылыс-1"
Аменов

Подрядчик:
Директор
ТОО "ТОП ЛТД"
Матосов А.В.

Технадзор:

Заказчик: ТОО "АБК Құрылыс -1"

Подрядчик: ТОО "ТОП Лтд"

Форма 2В

Наименование стройки - НАЗАРБАЕВ ИНТЕЛЕКТУАЛЬНАЯ ШКОЛА "ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ В Г.СЕМЕЙ НА 720 УЧАЩИХСЯ СО СПАЛЬНЫМ КОРПУСОМ НА 120 МЕСТ"

АКТ № 48

приемки выполненных работ за декабрь 2015 года

Локальная смета №2-2-4

на общестроительные, отделочные по чертежам марки АР

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 4.Инвентарные леса и облицовка наружных стен								
168	Е0108-35-2	**Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ**	980	150,62	0,62	147606	608	80150	0,44	426
		м2		69,08	0,23	67698	225	118	--	1
169	Е0115-39-7 Изм. и доп. вып. 10	**Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса, устройство теплоизоляционного слоя 100 мм**	530	854,31	1,02	452785	539	21175	0,24	125
		м2		37,89	0,16	20082	85	105	--	--
170	Е0115-39-2 Изм. и доп. вып. 10. 12	**Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса с шагом 600 мм, из П-образного профиля**	680	267,57	5,26	181950	3579	143907	1,20	817
		м2		201,08	0,47	136734	320	105	--	1
171	Е0115-39-8 Изм. и доп. вып. 10	**Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса, облицовка фасадными панелями**	800	57,37	0,59	45894	470	47826	0,35	279
		м2		56,78	0,16	45424	124	105	--	--
172	С11011-9378 Изм. и доп. вып. 21	**Система навесных вентилируемых фасадов из алюминиевых профилей, окрашенных в архитектурный цвет по шкале RAL, высота панелей 0,2 м, шаг вертикального профиля 0,6 м ГОСТ 22233-2001**	800	3267,00	--	2613600	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3441834	5195			1647
			Тенге			269939	754			3
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3441834				
		Материалы -	Тенге			553101				
		Всего заработная плата -	Тенге				270693			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2613600				
		Накладные расходы -	Тенге			293057				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							147
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				43959			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			224093				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3958985				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1797
		Сметная заработная плата -	Тенге				314651			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3958985				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1797
		Сметная заработная плата -	Тенге				314651			
		РАЗДЕЛ 5.Кровля								
		Деформационные швы (ЛИСТ 80)								
304	Е0112-6-1 Изм. и доп. вып. 12	**Устройство деформационных швов с наклейкой дополнительных слоев рулонного кровельного материала на битумной мастике**	375	131,05	5,72	49144	2145	56883	0,72	272
		м		125,33	2,14	46999	803	119	0,01	4
305	С11031-25	**Вата минеральная**	3,75	2530,00	--	9488	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
306	Е0107-28-2	**Укладка резиновых прокладок толщиной 50 мм**	18,78	43,18	14,60	811	274	896	0,19	4
		м2		28,58	5,51	537	103	140	0,03	1
307	С11011-700	**Гермит /шнур диаметром 50 мм/**	525,84	267,00	--	140399	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			199841	2419			275
			Тенге			47535	906			4
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			199841				
		Всего заработная плата -	Тенге				48441			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			149887				
		Накладные расходы -	Тенге			57780				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							29
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8667			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15457				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			273079				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							308
		Сметная заработная плата -	Тенге				57108			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			273079				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							308
		Сметная заработная плата -	Тенге				57108			
		РАЗДЕЛ 9.Обрамление проемов								
		Обрамление окон								
475	Е0115-40-2 Изм. и доп. вып. 10. 12	**Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм**	30	435,90	2,02	13077	61	2035	0,39	12
		м		64,13	0,48	1924	14	105	--	--
476	Е0115-40-1 Изм. и доп. вып. 10. 12	**Устройство наружных оконных откосов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм (горизонт)**	30	659,44	2,02	19783	61	2035	0,39	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		64,13	0,48	1924	14	105	--	--
477	Е0115-40-1 Изм. и доп. вып. 10. 12	**Устройство наружных оконных откосов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм (вертикаль)**	60	659,44	2,02	39567	121	4070	0,39	24
		м		64,13	0,48	3848	29	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			72427	243			47
			Тенге			7696	57			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			72427				
		Материалы -	Тенге			64489				
		Всего заработная плата -	Тенге				7753			
		Накладные расходы -	Тенге			8140				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1221			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4834				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			85401				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							51
		Сметная заработная плата -	Тенге				8974			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			85401				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							51
		Сметная заработная плата -	Тенге				8974			
		РАЗДЕЛ 11.Внутренняя отделка								
		Первый этаж								
		СТЕНЫ								
532	Е0115-61-3	**Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен**	400	290,99	4,07	116395	1626	57393	0,74	296
		м2		135,68	0,97	54272	388	105	0,05	21
		Второй этаж								
		СТЕНЫ								
545	Е0115-61-3	**Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен**	80	290,99	4,07	23279	325	11479	0,74	59
		м2		135,68	0,97	10854	78	105	0,05	4
		Третий этаж								
		СТЕНЫ								
556	Е0115-61-3	**Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен**	400	290,99	4,07	116395	1626	57393	0,74	296
		м2		135,68	0,97	54272	388	105	0,05	21
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			256069	3578			651
			Тенге			119398	854			45
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			256069				
		Материалы -	Тенге			458				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге				120252			
		Местные материалы -	Тенге			132635				
		Накладные расходы -	Тенге			126265				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							63
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				18940			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22940				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			405274				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							760
		Сметная заработная плата -	Тенге				139192			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			405274				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							760
		Сметная заработная плата -	Тенге				139192			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**3970171**	**11434**			**2620**
			Тенге			**444568**	**2571**			**53**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3970171				
		Материалы -	Тенге			618047				
		Всего заработная плата -	Тенге				447139			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2763487				
		Местные материалы -	Тенге			132635				
		Накладные расходы -	Тенге			485242				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							243
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				72786			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			267325				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4722739				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2916
		Сметная заработная плата -	Тенге				519925			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4722739				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2916
		Сметная заработная плата -	Тенге				519925			
		Временные здания и сооружения (1,8 %)	Тенге			85 009				
		Возврат материалов от временных зданий и сосоружений 15%	тенге			12 751				
		итого:	тенге			4 807 748				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %, к-1,2)	Тенге			126 925				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	Тенге			48 077				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	Тенге			19 231				
		Итого в базовых ценах 2001 года	Тенге			5 001 981				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге К=2,5574194	Тенге	2,5574194		12 792 164				
		Налог (2 %)	Тенге			255 843				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	Тенге			13 048 007				
		НДС (12 %)	Тенге			1 565 761				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)	Тенге			14 613 768				
		Возврат 15% от временных зданий и сооружений в текущих ценах	Тенге			32611				
		Итого :	**Тенге**			14 581 158				
		ИТОГО ПО АКТУ К = 0,9888	**Тенге**	0,9888		14 417 849				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Генподрядные ТОО "АБК Курылыс" 11,88 %	11,88%			**1 712 840**				
		Итого с учетом генподряда				**12 705 008**				

Заказчик:

Заместитель генерального директора
ТОО "АБК Курылыс-1"
Аменов М. Е.

Подрядчик:

Директор
ТОО "ТОП Лтд"
Матвеев А.В.

Технадзор:

инженер ПТО
Муралова А.Ж
технолог

Заказчик: ТОО "АБК Құрылыс -1"
Подрядчик: ТОО "ТОП Лтд"
Наименование стройки - НАЗАРБАЕВ ИНТЕЛЕКТУАЛЬНАЯ ШКОЛА "ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ В Г.СЕМЕЙ НА 720 УЧАЩИХСЯ СО СПАЛЬНЫМ КОРПУСОМ НА 120 МЕСТ"

ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

к АКТУ №48

приемки выполненных работ за декабрь 2015 года

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 2-2-4

на Общестроительные. Отделочные , Школа на 720 учащихся

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на. ед. измерения	Количество по проектным данным
1	2	3	4	5	6
		Раздел 1.Инвентарные леса и облицовка наружных стен			
1	E0108-35-2	**Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ**	**м2**	**980,00**	
1.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,435	426,3
1.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	1,078
1.3		Прочие машины	Тенге	0,62	607,6
1.4	2-1-118	Деревянные детали лесов	м3	0,00009	0,0882
1.5	6-8-33	Щиты настила	м2	0,034	33,32
1.6	2-1-265	Стальные детали лесов	т	0,00035	0,343
2	E0115-39-7 Изм. и доп. вып. 10	**Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса, устройство теплоизоляционного слоя 100 мм**	**м2**	**530,00**	
2.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,2357	124,921
2.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00054	0,2862
2.3	0-3-80	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш-ч	0,00054	0,2862
2.4		Прочие машины	Тенге	0,43	227,9
2.5	1-1-1969	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	1,1	583
2.6	3-1-100	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ	м3	0,089	47,17
2.7	1-1-2057	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм	шт	8,4	4452
3	E0115-39-2 Изм. и доп. вып. 10, 12	**Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса с шагом 600 мм, из П-образного профиля**	**м2**	**680,00**	
3.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,2016	817,088
3.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0022	1,496
3.3	0-3-80	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш-ч	0,00162	1,1016
3.4	0-22-79	Ножницы электрические	маш-ч	0,0303	20,604
3.5		Прочие машины	Тенге	1,61	1094,8
3.6	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	61,23	41636,4
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
4	E0115-39-8 Изм. и доп. вып. 10	**Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса, облицовка фасадными панелями**	**м2**	**800,00**	
4.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,3484	278,72
4.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00054	0,432
4.3	0-3-80	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш-ч	0,00054	0,432
5	С11011-9378 Изм. и доп. вып. 21	**Система навесных вентилируемых фасадов из алюминиевых профилей, окрашенных в архитектурный цвет по шкале RAL, высота панелей 0,2 м, шаг вертикального профиля 0,6 м ГОСТ 22233-2001**	**м2**	**800,00**	
		Раздел 2.Кровля			
		Деформационные швы (ЛИСТ 80)			
6	E0112-6-1 Изм. и доп. вып. 12	**Устройство деформационных швов с наклейкой дополнительных слоев рулонного кровельного материала на битумной мастике**	**м**	**375,00**	
6.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,724	271,5
6.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	3,9375
6.3		Прочие машины	Тенге		
7	С11031-25	**Вата минеральная**	**м3**	**3,75**	
8	E0107-28-2	**Укладка резиновых прокладок толщиной 50 мм**	**м2**	**18,78**	
8.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,192	3,6058
8.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0269	0,505182
8.3		Прочие машины	Тенге		
9	С11011-700	**Гермит /шнур диаметром 50 мм/**	**кг**	**525,84**	
		Раздел 3.Обрамление проемов			
			Обрамление окон		
10	E0115-40-2 Изм. и доп. вып. 10, 12	**Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм**	**м**	**30,00**	
10.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,3925	11,775
10.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,039
10.3	0-22-36	Дрели электрические	маш-ч	0,0675	2,025
10.4	0-3-80	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш-ч	0,0006	0,018
10.5	0-22-79	Ножницы электрические	маш-ч	0,0075	0,225
10.6		Прочие машины	Тенге	0,21	6,3
10.7	1-1-2073	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали марки КПГ 40х40 толщиной стенки 1,2	м	1,05	31,5

1	2	3	4	5	6
10.8	1-1-1972	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	1,05	31,5
10.9	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	7,53	225,9
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
11	**Е0115-40-1 Изм. и доп. вып. 10, 12**	**Устройство наружных оконных откосов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм (горизонт)**	**м**	**30,00**	
11.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,3925	11,775
11.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,039
11.3	0-22-36	Дрели электрические	маш-ч	0,0675	2,025
11.4	0-3-80	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш-ч	0,0006	0,018
11.5	0-22-79	Ножницы электрические	маш-ч	0,0075	0,225
11.6		Прочие машины	Тенге	0,21	6,3
11.7	1-1-2073	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали марки КПГ 40х40 толщиной стенки 1,2	м	1,05	31,5
11.8	1-1-1971	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	1,05	31,5
11.9	1-1-2153	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	м	1,05	31,5
11.10	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	7,53	225,9
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
12	**Е0115-40-1 Изм. и доп. вып. 10, 12**	**Устройство наружных оконных откосов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм (вертикаль)**	**м**	**60,00**	
12.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,3925	23,55
12.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,078
12.3	0-22-36	Дрели электрические	маш-ч	0,0675	4,05
12.4	0-3-80	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш-ч	0,0006	0,036
12.5	0-22-79	Ножницы электрические	маш-ч	0,0075	0,45
12.6		Прочие машины	Тенге	0,21	12,6
12.7	1-1-2073	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали марки КПГ 40х40 толщиной стенки 1,2	м	1,05	63
12.8	1-1-1971	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	1,05	63
12.9	1-1-2153	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	м	1,05	63
12.10	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	7,53	451,8
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
		Раздел 4.Внутренняя отделка			
		Первый этаж			
		СТЕНЫ			
13	**Е0115-61-3**	**Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен**	**м2**	**400,00**	
13.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,74	296
13.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0517	20,68
13.3	0-9-40	Насосы для строительных растворов, 4 м3/час	маш-ч	0,047	18,8
13.4		Прочие машины	Тенге	2,56	1024
13.5	30-2-34	Раствор готовый отделочный тяжелый известковый 1:2,5	м3	0,0187	7,48
13.6	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	0,52	208
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
		Второй этаж			
		СТЕНЫ			
14	**Е0115-61-3**	**Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен**	**м2**	**80,00**	
14.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,74	59,2
14.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0517	4,136
14.3	0-9-40	Насосы для строительных растворов, 4 м3/час	маш-ч	0,047	3,76
14.4		Прочие машины	Тенге	2,56	204,8
14.5	30-2-34	Раствор готовый отделочный тяжелый известковый 1:2,5	м3	0,0187	1,496
14.6	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	0,52	41,6
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
		Третий этаж			
		СТЕНЫ			
15	**Е0115-61-3**	**Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен**	**м2**	**400,00**	
15.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,74	296
15.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0517	20,68
15.3	0-9-40	Насосы для строительных растворов, 4 м3/час	маш-ч	0,047	18,8
15.4		Прочие машины	Тенге	2,56	1024
15.5	30-2-34	Раствор готовый отделочный тяжелый известковый 1:2,5	м3	0,0187	7,48
15.6	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	0,52	208
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)

Итого по локальной ресурсной ведомости:

		Трудовые ресурсы			
1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч		2620,4348
2		Затраты труда машинистов	чел-ч		53,3869
		Строительные машины и механизмы			
3	0-22-36	Дрели электрические	маш-ч		8,1
4	0-3-80	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш-ч		1,8918
5	0-9-40	Насосы для строительных растворов, 4 м3/час	маш-ч		41,36
6	0-22-79	Ножницы электрические	маш-ч		21,504

1	2	3	4	5	6
7		Прочие машины	Тенге		6627,49
		Материальные ресурсы			
8	30-2-34	Раствор готовый отделочный тяжелый известковый 1:2,5	м3		16,456
9	1-1-1969	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2		583
10	3-1-25	Вата минеральная	м3		3,75
11	3-1-100	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96	м3		47,17
12	1-1-2073	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали марки КПГ 40х40 толщиной стенки 1,2 мм	м		126
13	1-1-1972	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м		31,5
14	2-1-118	Деревянные детали лесов	м3		0,0882
15	1-1-2057	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида	шт		4452
16	6-8-33	Щиты настила	м2		33,32
17	1-1-9378	Система навесных вентилируемых фасадов из алюминиевых профилей, окрашенных в архитектурный цвет по шкале RAL, высота панелей 0,2 м, шаг вертикального профиля 0,6 м ГОСТ 22233-2001	м2		800
18	2-1-265	Стальные детали лесов	т		0,343
19	1-1-1971	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м		94,5
20	1-1-2153	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки	м		94,5
21	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге		42997,6
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге		(--)
		Строительные материалы и конструкции			
22	1-1-700	Гермит /шнур диаметром 50 мм/	кг		525,84

Заказчик:
Заместитель генерального
ТОО "АБК Құрылыс-1"
Аменов М. Е.

Подрядчик:
Директор
ТОО "ТОП ЛТД"
Матвеев А.В.

Технадзор:

Заказчик: ТОО "АБК Құрылыс -1"

Форма 2В

Подрядчик: ТОО "ТОП Лтд"

Наименование стройки - НАЗАРБАЕВ ИНТЕЛЕКТУАЛЬНАЯ ШКОЛА "ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ В Г.СЕМЕЙ НА 720 УЧАЩИХСЯ СО СПАЛЬНЫМ КОРПУСОМ НА 120 МЕСТ"

АКТ № 49

приемки выполненных работ за декабрь 2015 года

Локальная смета №5-1-1

На Гараж на 3 а/м. По чертежам марки АС.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 7.Покрытие								
70	E0112-10-1	**Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали**	15	575,05	1,24	8626	19	2744	0,97	15
		м2		153,23	0,47	2298	7	119	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			8626	19			15
			Тенге			2298	7			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8626				
	Материалы -		Тенге			6309				
	Всего заработная плата -		Тенге				2305			
		Накладные расходы -	Тенге			2744				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				412			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			682				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12051				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата -	Тенге				2717			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			12051				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата -	Тенге				2717			
		РАЗДЕЛ 9.Внутренняя отделка								
79	E0115-61-1	**Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен**	200,09	134,45	3,39	26902	677	24732	0,65	130
		м2		117,00	0,72	23411	144	105	0,05	10
80	С143002-29 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый 1:1:6**	3,022	8210,00	--	24811	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**			**51713**	**677**			**130**
			Тенге			**23411**	**144**			**10**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**51713**				
		Материалы -	Тенге			**2814**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**23555**			
		Местные материалы -	Тенге			**24811**				
		Накладные расходы -	Тенге			**24732**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**12**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**3710**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**4587**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**81032**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**153**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**27264**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			**81032**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**153**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**27264**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**60339**	**696**			**145**
			Тенге			**25709**	**151**			**10**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**60339**				
		Материалы -	Тенге			**9123**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**25860**			
		Местные материалы -	Тенге			**24811**				
		Накладные расходы -	Тенге			**27476**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**14**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**4121**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**5269**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**93083**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**169**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**29981**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**93083**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**169**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**29981**			
		Временные здания и сооружения (1,8 %)	Тенге			**1 675**				
		Возврат материалов от временных зданий и сосоружений 15%	тенге			**251**				
		итого:	тенге			**94 758**				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %, к-1,2)	Тенге			**2 502**				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	Тенге			**948**				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	Тенге			**379**				
		Итого в базовых ценах 2001 года	Тенге			**98 587**				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге К=2,5574194	Тенге	**2,5574194**		**252 128**				
		Налог (2 %)	Тенге			**5 043**				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	Тенге			**257 170**				
		НДС (12 %)	Тенге			**30 860**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)	Тенге			**288 031**				
		Возврат 15% от временных зданий и сооружений в текущих ценах	Тенге			**643**				
		Итого :	**Тенге**			**287 388**				
		ИТОГО ПО АКТУ К = 0,9888	**Тенге**	0,9888		**284 169**				
		Генподрядные ТОО "АБК Курылыс" 11,88 %	11,88%			**33 759**				
		Итого с учетом генподряда				**250 410**				

Заказчик:

Заместитель генерального директора
ТОО "АБК Құрылыс-1"
Аменов М. Е.

Подрядчик:

Директор
ТОО "ТОП Лтд"
Матвеев А.В.

Технадзор:

инженер ТО
Мусалова А.Т.

Заказчик: ТОО "АБК Құрылыс -1"
Подрядчик: ТОО "ТОП Лтд"
Наименование стройки - НАЗАРБАЕВ ИНТЕЛЕКТУАЛЬНАЯ ШКОЛА "ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ В Г.СЕМЕЙ НА 720 УЧАЩИХСЯ СО СПАЛЬНЫМ КОРПУСОМ НА 120 МЕСТ"

ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

к АКТУ №49

приемки выполненных работ за декабрь 2015 года

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 5-1-1

На Гараж на 3 а/м. По чертежам марки АС.

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на. ед. измерения	Количество по проектным данным
1	2	3	4	5	6
		Раздел 1.Покрытие			
1	**E0112-10-1**	**Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали**	**м2**	**15,00**	
1.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,972	14,58
1.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0023	0,0345
1.3		Прочие машины	Тенге	1,24	18,6
1.4	1-1-864	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,0855
1.5	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	7,36	110,4
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
		Раздел 2.Внутренняя отделка			
2	**E0115-61-1**	**Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен**	**м2**	**200,09**	
2.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,65	130,0585
2.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0505	10,1045
2.3	0-9-40	Насосы для строительных растворов, 4 м3/час	маш-ч	0,047	9,4042
2.4		Прочие машины	Тенге	1,88	376,17
2.5	1-1-761	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой проволоки	м2	0,0277	5,5425
2.6	30-2-1	Раствор	м3	0,0151	3,0214
2.7	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	0,16	32,01
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
3	**С143002-29 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый 1:1:6**	**м3**	**3,022**	
Итого по локальной ресурсной ведомости:					
		Трудовые ресурсы			
1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч		144,6385
2		Затраты труда машинистов	чел-ч		10,139
3	0-9-40	Насосы для строительных растворов, 4 м3/час	маш-ч		9,4042
4		Прочие машины	Тенге		394,77
		Материальные ресурсы			
5	30-2-29	Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3		3,022
6	1-1-761	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой проволоки	м2		5,5425
7	1-1-864	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т		0,0855
8	30-2-1	Раствор	м3		3,0214
9	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге		142,41
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге		(--)

Заказчик:
Заместитель генерального
ТОО "АБК Құрылыс-1"
Аменов М. Е.

Подрядчик:
Директор
ТОО "ТОП ЛТД"
Матиеев А.Н.

Технадзор:

Заказчик: ТОО "АБК Құрылыс -1"

Подрядчик: ТОО "ТОП Лтд"

Форма 2В

Наименование стройки - НАЗАРБАЕВ ИНТЕЛЕКТУАЛЬНАЯ ШКОЛА "ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ В Г.СЕМЕЙ НА 720 УЧАЩИХСЯ СО СПАЛЬНЫМ КОРПУСОМ НА 120 МЕСТ"

АКТ № 50

приемки выполненных работ за декабрь 2015 года

Локальная смета №4-2-1

на Трансформаторную подстанцию. По чертежам марки АС

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 4.Покрытие,кровля								
		Кровля								
42	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	**Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством**	136,08	937,21	8,20	127536	1116	44699	1,71	233
		м2		272,95	3,08	37143	419	119	0,02	2
44	Е0112-10-1	**Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали**	2,24	575,05	1,24	1288	3	410	0,97	2
		м2		153,23	0,47	343	1	119	--	--
45	Е0115-39-8 Изм. и доп. вып. 10	**Облицовка козырька алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса, облицовка фасадными панелями**	14,6	186,61	0,59	2724	9	873	0,35	5
		м2		56,78	0,16	829	2	105	--	--
46	С11011-460	**Панели композиционные типа "ALUCOBOND", толщина 4 мм, алюминиевое покрытие 0,3 мм**	14,6	3910,00	--	57086	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			188634	1127			240
			Тенге			38315	422			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			188634				
		Материалы -	Тенге			92106				
		Всего заработная плата -	Тенге				38738			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			57086				
		Накладные расходы -	Тенге			45981				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							23
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6897			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14077				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			248693				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							265
		Сметная заработная плата -	Тенге				45635			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			248693				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							265
		Сметная заработная плата -	Тенге				45635			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**188634**	**1127**			**240**
			Тенге			**38315**	**422**			**2**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**188634**				
	Материалы -		Тенге			**92106**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**38738**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**57086**				
		Накладные расходы -	Тенге			**45981**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**23**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**6897**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**14077**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**248693**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**265**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**45635**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**248693**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**265**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**45635**			
		Временные здания и сооружения (1,8 %)	Тенге			**4 476**				
		Возврат материалов от временных зданий и сосоружений 15%	тенге			**671**				
		итого:	тенге			**253 169**				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %, к-1,2)	Тенге			**6 684**				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	Тенге			**2 532**				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	Тенге			**1 013**				
		Итого в базовых ценах 2001 года	Тенге			**263 398**				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге К=2,5574194	Тенге	2,5574194		**673 618**				
		Налог (2 %)	Тенге			**13 472**				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	Тенге			**687 090**				
		НДС (12 %)	Тенге			**82 451**				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)	Тенге			**769 541**				
		Возврат 15% от временных зданий и сооружений в текущих ценах	Тенге			**1717**				
		Итого :	**Тенге**			**767 824**				
		ИТОГО ПО АКТУ К = 0,9888	**Тенге**	0,9888		**759 224**				
		Генподрядные ТОО "АБК Курылыс" 11,88 %	11,88%			**90 196**				
		Итого с учетом генподряда				**669 028**				

Заказчик:

Заместитель генерального директора
ТОО "АБК Құрылыс-1"
Аменов М. Е.

Подрядчик:

Директор
ТОО "ТОП Лтд"
Матвеев А.В.

Технадзор:

инженер ПТО
Мурзалова А.Т.

Заказчик: ТОО "АБК Құрылыс -1"
Подрядчик: ТОО "ТОП Лтд"
Наименование стройки - НАЗАРБАЕВ ИНТЕЛЕКТУАЛЬНАЯ ШКОЛА "ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ В Г.СЕМЕЙ НА 720 УЧАЩИХСЯ СО СПАЛЬНЫМ КОРПУСОМ НА 120 МЕСТ"

ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

к АКТУ №50

приемки выполненных работ за декабрь 2015 года

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 4-2-1

на Трансформаторную подстанцию. По чертежам марки АС

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на. ед. измерения	Количество по проектным данным
1	2	3	4	5	6
		Раздел 1.Покрытие,кровля			
		Кровля			
1	**E0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12**	**Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством**	**м2**	**136,08**	
1.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,71	232,6968
1.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,015	2,0412
1.3		Прочие машины	Тенге	8,2	1115,86
1.4	1-1-76	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм	т	0,000106	0,0144245
1.5	1-1-425	Металлочерепица из стального листа с антикоррозионным порошковым покрытием СТ РК 2083-2011	м2	1,106	150,5045
1.6	1-1-623	Поковки из квадратных заготовок	т	0,00005	0,006804
1.7	1-1-624	Поковки оцинкованные из квадратных заготовок	т	0,0001	0,013608
1.8	1-1-864	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0004	0,054432
1.9	2-1-15	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0029	0,394632
1.10	2-1-77	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 4 сорта ГОСТ	м3	0,005	0,6804
1.11	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	18,14	2468,49
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
2	**E0112-10-1**	**Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали**	**м2**	**2,24**	
2.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,972	2,1773
2.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0023	0,005152
2.3		Прочие машины	Тенге	1,24	2,78
2.4	1-1-864	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,012768
2.5	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	7,36	16,49
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
3	**E0115-39-8 Изм. и доп. вып. 10**	**Облицовка козырька алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса, облицовка фасадными панелями**	**м2**	**14,60**	
3.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,3484	5,0866
3.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00054	0,007884
3.3	0-3-80	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш-ч	0,00054	0,007884
3.4	1-1-2156	Крепитель кассеты (икля)	шт	2,6	37,96
3.5	1-1-2157	Салазка	шт	1,4	20,44
4	**C11011-460**	**Панели композиционные типа "ALUCOBOND", толщина 4 мм, алюминиевое покрытие 0,3 мм**	**м2**	**14,60**	
Итого по локальной ресурсной ведомости:					
		Трудовые ресурсы			
1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч		239,9607
2		Затраты труда машинистов	чел-ч		2,0542
3	0-3-80	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш-ч		0,007884
4		Прочие машины	Тенге		1118,63
		Материальные ресурсы			
5	1-1-76	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм	т		0,0144245
6	1-1-425	Металлочерепица из стального листа с антикоррозионным порошковым покрытием СТ РК 2083-2011	м2		150,5045
7	1-1-460	Панели композиционные типа "ALUCOBOND", толщина 4 мм, алюминиевое покрытие 0,3 мм	м2		14,6
8	1-1-623	Поковки из квадратных заготовок	т		0,006804
9	1-1-624	Поковки оцинкованные из квадратных заготовок	т		0,013608
10	1-1-864	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т		0,0672
11	2-1-15	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3		0,394632
12	2-1-77	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 4 сорта ГОСТ 8486-	м3		0,6804
13	1-1-2156	Крепитель кассеты (икля)	шт		37,96
14	1-1-2157	Салазка	шт		20,44
15	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге		2484,98
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге		(--)

Заказчик:
Заместитель генерального
ТОО "АБК Құрылыс-1"
Аменов М. Е.

Подрядчик:
Директор
ТОО "ТОП ЛТД"
Матвеев А.В.

Технадзор:

Заказчик: ТОО "АБК Құрылыс -1"

Подрядчик: ТОО "ТОП Лтд"

Форма 2В

Наименование стройки - НАЗАРБАЕВ ИНТЕЛЕКТУАЛЬНАЯ ШКОЛА "ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ В Г.СЕМЕЙ НА 720 УЧАЩИХСЯ СО СПАЛЬНЫМ КОРПУСОМ НА 120 МЕСТ"

АКТ № 51

приемки выполненных работ за декабрь 2015 года

Локальная смета №2-2-6

на отопление , чертежи марки ОВ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ 1-БЛОК Л								
2	Е0116-6-5	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм**	5	472,48	3,96	2362	20	344	0,30	1
		м		52,20	1,49	261	7	128	0,01	--
3	Е0116-6-4	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.32 мм**	5	422,48	3,96	2112	20	344	0,30	1
		м		52,20	1,49	261	7	128	0,01	--
35	С130810-45	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	64	200,00	--	12800	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
36	Е0113-16-6	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	25	21,80	0,05	545	1	131	0,03	1
		м2		5,81	0,02	145	1	90	--	--
41	Е0118-9-8	**Установка регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 100 мм**	3	961,78	8,09	2885	24	160	0,25	1
		м		38,71	3,04	116	9	128	0,01	--
42	Е0118-9-8	**Установка регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 100 мм**	4	961,78	8,09	3847	32	214	0,25	1
		м		38,71	3,04	155	12	128	0,01	--
		СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ 2-БЛОК И								
66	Е0118-9-8	**Установка регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 100 мм**	6	961,78	8,09	5771	49	321	0,25	1
		м		38,71	3,04	232	18	128	0,01	--
80	С130810-45	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	85,5	200,00	--	17100	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кг		--	--	--	--	--	--	--
81	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	35	21,80	0,05	763	2	184	0,03	1
		м2		5,81	0,02	203	1	90	--	--
		СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ-4 БЛОК Ж								
121	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.32 мм	3	422,48	3,96	1267	12	206	0,30	1
		м		52,20	1,49	157	4	128	0,01	--
142	Е0118-9-8	Установка регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 100 мм	4	961,78	8,09	3847	32	214	0,25	1
		м		38,71	3,04	155	12	128	0,01	--
155	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	63,3	200,00	--	12660	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
156	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	26	21,80	0,05	567	1	136	0,03	1
		м2		5,81	0,02	151	1	90	--	--
		СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ-5 БЛОК Д								
197	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	67,2	200,00	--	13440	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
198	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	23	21,80	0,05	501	1	121	0,03	1
		м2		5,81	0,02	134	--	90	--	--
		СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ-13 БЛОК К,Е,Г								
230	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	30,3	200,00	--	6060	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
231	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	15	21,80	0,05	327	1	79	0,03	--
		м2		5,81	0,02	87	--	90	--	--
		СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ-12								
264	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	35	200,00	--	7000	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
265	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	17	21,80	0,05	371	1	89	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		5,81	0,02	99	--	90	--	--
		СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ-10								
292	Е0118-9-8	Установка регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 100 мм	4	961,78	8,09	3847	32	214	0,25	1
		м		38,71	3,04	155	12	128	0,01	--
305	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	48	200,00	--	9600	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
306	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	20	21,80	0,05	436	1	105	0,03	1
		м2		5,81	0,02	116	--	90	--	--
		СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ-3 (БЛОК Р,П,М,Н)								
336	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	58	200,00	--	11600	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
337	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	17	21,80	0,05	371	1	89	0,03	1
		м2		5,81	0,02	99	--	90	--	--
		СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ-6 БЛОК П								
362	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	15	200,00	--	3000	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
363	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	5	21,80	0,05	109	--	26	0,03	--
		м2		5,81	0,02	29	--	90	--	--
		СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ-8 БЛОК М,Н								
365	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.40 мм	76	472,48	3,96	35908	301	5223	0,30	23
		м		52,20	1,49	3967	113	128	0,01	1
380	Е0118-9-8	Установка регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 100 мм	3	961,78	8,09	2885	24	160	0,25	1
		м		38,71	3,04	116	9	128	0,01	--
396	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	23	200,00	--	4600	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
397	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	12	21,80	0,05	262	1	63	0,03	--
		м2		5,81	0,02	70	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ-9								
432	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	61	200,00	--	12200	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
433	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	19	21,80	0,05	414	1	100	0,03	1
		м2		5,81	0,02	110	--	90	--	--
		СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ-7 БЛОК А								
435	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.32 мм	88	422,48	3,96	37178	348	6048	0,30	26
		м		52,20	1,49	4594	131	128	0,01	1
459	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	26	200,00	--	5200	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
460	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	11	21,80	0,05	240	1	58	0,03	--
		м2		5,81	0,02	64	--	90	--	--
		СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ-14 БЛОК Р								
463	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.25 мм	35	343,48	3,96	12022	139	2405	0,30	10
		м		52,20	1,49	1827	52	128	0,01	--
480	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	11	200,00	--	2200	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
481	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	4	21,80	0,05	87	--	21	0,03	--
		м2		5,81	0,02	23	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			236385	1045			76
			Тенге			13326	393			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4992				
		Материалы -	Тенге			3650				
		Всего заработная плата -	Тенге				1335			
		Накладные расходы -	Тенге			1202				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				180			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			372				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6565				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				1515			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			231393				
	Материалы -		Тенге			100904				
	Всего заработная плата -		Тенге				12384			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			117460				
	Сдача и испытание -		Тенге			33				
		Накладные расходы -	Тенге			15852				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2378			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14835				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			262080				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							79
		Сметная заработная плата -	Тенге				14762			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			268645				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							86
		Сметная заработная плата -	Тенге				16277			
		Временные здания и сооружения (1,8 %)	Тенге			4 836				
		Возврат материалов от временных зданий и сосоружений 15%	тенге			725				
		итого:	тенге			273 481				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %, к-1,2)	Тенге			7 220				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	Тенге			2 735				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	Тенге			1 094				
		Итого в базовых ценах 2001 года	Тенге			284 529				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге К=2,5574194	Тенге	2,5574194		727 661				
		Налог (2 %)	Тенге			14 553				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	Тенге			742 214				
		НДС (12 %)	Тенге			89 066				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)	Тенге			831 279				
		Возврат 15% от временных зданий и сооружений в текущих ценах	Тенге			1855				
		Итого :	**Тенге**			829 424				
		ИТОГО ПО АКТУ К = 0,9888	**Тенге**	0,9888		820 135				
		Генподрядные ТОО "АБК Курылыс" 11,88 %	11,88%			97 432				
		Итого с учетом генподряда				722 703				

Заказчик:

Заместитель генерального директора
ТОО "АБК Курылыс-1"
Аменов М. Е.

Подрядчик:

Директор
ТОО "ТОП Лтд"
Матвеев А.В.

Технадзор:

инженер ПТО
Муратова А.Т.

Заказчик: ТОО "АБК Құрылыс -1"
Подрядчик: ТОО "ТОП Лтд"
Наименование стройки - НАЗАРБАЕВ ИНТЕЛЕКТУАЛЬНАЯ ШКОЛА "ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ В Г.СЕМЕЙ НА 720 УЧАЩИХСЯ СО СПАЛЬНЫМ КОРПУСОМ НА 120 МЕСТ"

ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

к АКТУ №51

приемки выполненных работ за декабрь 2015 года

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 2-2-6

на отопление , чертежи марки ОВ

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на. ед. измерения	Количество по проектным данным
1	2	3	4	5	6
		СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ 1-БЛОК Л			
1	E0116-6-5	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм**	м	5,00	
1.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,297	1,485
1.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0073	0,0365
1.3		Прочие машины	Тенге	3,96	19,8
1.4	8-1-44	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d 40 мм	м	1	5
1.5	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	3,32	16,6
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
2	E0116-6-4	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.32 мм**	м	5,00	
2.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,297	1,485
2.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0073	0,0365
2.3		Прочие машины	Тенге	3,96	19,8
2.4	8-1-43	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d 32 мм	м	1	5
2.5	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	3,32	16,6
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
3	C130810-45	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	64,00	
4	E0113-16-6	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	25,00	
4.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,0295	0,7375
4.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,0025
4.3		Прочие машины	Тенге	0,05	1,25
4.4	1-1-115	Грунтовка глифталевая, ГФ-021	т	0,00009	0,00225
4.5	1-1-306	Ксилол нефтяной марки А	т	0,000015	0,000375
4.6	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	0,21	5,25
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
5	E0118-9-8	**Установка регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 100 мм**	м	3,00	
5.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,24617	0,73851
5.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,014729	0,044187
5.3		Прочие машины	Тенге	8,09	24,26
5.4	12-4-28	Регистры отопительные из стальных электросварных труб, d нитки 108 мм	м	1	3
5.5	8-10-47	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100шт	0,00335	0,01005
5.6	8-10-48	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм	100шт	0,00335	0,01005
5.7	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	1,78	5,34
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
6	E0118-9-8	**Установка регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 100 мм**	м	4,00	
6.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,24617	0,98468
6.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,014729	0,058916
6.3		Прочие машины	Тенге	8,09	32,34
6.4	12-4-28	Регистры отопительные из стальных электросварных труб, d нитки 108 мм	м	1	4
6.5	8-10-47	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100шт	0,00335	0,0134
6.6	8-10-48	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм	100шт	0,00335	0,0134
6.7	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	1,78	7,12
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
		СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ 2-БЛОК И			
7	E0118-9-8	**Установка регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 100 мм**	м	6,00	
7.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,24617	1,477
7.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,014729	0,088374
7.3		Прочие машины	Тенге	8,09	48,51
7.4	12-4-28	Регистры отопительные из стальных электросварных труб, d нитки 108 мм	м	1	6
7.5	8-10-47	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100шт	0,00335	0,0201
7.6	8-10-48	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм	100шт	0,00335	0,0201
7.7	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	1,78	10,68
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
8	C130810-45	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	85,50	
9	E0113-16-6	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	35,00	
9.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,0295	1,0325
9.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,0035
9.3		Прочие машины	Тенге	0,05	1,75
9.4	1-1-115	Грунтовка глифталевая, ГФ-021	т	0,00009	0,00315
9.5	1-1-306	Ксилол нефтяной марки А	т	0,000015	0,000525
9.6	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	0,21	7,35
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
		СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ-4 БЛОК Ж			
10	E0116-6-4	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.32 мм**	м	3,00	

1	2	3	4	5	6
10.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,297	0,891
10.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0073	0,0219
10.3		Прочие машины	Тенге	3,96	11,88
10.4	8-1-43	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d 32 мм	м	1	3
10.5	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	3,32	9,96
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
11	**Е0118-9-8**	**Установка регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 100 мм**	**м**	**4,00**	
11.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,24617	0,98468
11.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,014729	0,058916
11.3		Прочие машины	Тенге	8,09	32,34
11.4	12-4-28	Регистры отопительные из стальных электросварных труб, d нитки 108 мм	м	1	4
11.5	8-10-47	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100шт	0,00335	0,0134
11.6	8-10-48	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм	100шт	0,00335	0,0134
11.7	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	1,78	7,12
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
12	**С130810-45**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**63,30**	
13	**Е0113-16-6**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**26,00**	
13.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,0295	0,767
13.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,0026
13.3		Прочие машины	Тенге	0,05	1,3
13.4	1-1-115	Грунтовка глифталевая, ГФ-021	т	0,00009	0,00234
13.5	1-1-306	Ксилол нефтяной марки А	т	0,000015	0,00039
13.6	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	0,21	5,46
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
		СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ-5 БЛОК Д			
14	**С130810-45**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**67,20**	
15	**Е0113-16-6**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**23,00**	
15.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,0295	0,6785
15.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,0023
15.3		Прочие машины	Тенге	0,05	1,15
15.4	1-1-115	Грунтовка глифталевая, ГФ-021	т	0,00009	0,00207
15.5	1-1-306	Ксилол нефтяной марки А	т	0,000015	0,000345
15.6	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	0,21	4,83
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
		СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ-13 БЛОК К,Е,Г			
16	**С130810-45**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**30,30**	
17	**Е0113-16-6**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**15,00**	
17.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,0295	0,4425
17.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,0015
17.3		Прочие машины	Тенге	0,05	0,75
17.4	1-1-115	Грунтовка глифталевая, ГФ-021	т	0,00009	0,00135
17.5	1-1-306	Ксилол нефтяной марки А	т	0,000015	0,000225
17.6	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	0,21	3,15
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
		СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ-12			
18	**С130810-45**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**35,00**	
19	**Е0113-16-6**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**17,00**	
19.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,0295	0,5015
19.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,0017
19.3		Прочие машины	Тенге	0,05	0,85
19.4	1-1-115	Грунтовка глифталевая, ГФ-021	т	0,00009	0,00153
19.5	1-1-306	Ксилол нефтяной марки А	т	0,000015	0,000255
19.6	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	0,21	3,57
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
		СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ-10			
20	**Е0118-9-8**	**Установка регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 100 мм**	**м**	**4,00**	
20.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,24617	0,98468
20.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,014729	0,058916
20.3		Прочие машины	Тенге	8,09	32,34
20.4	12-4-28	Регистры отопительные из стальных электросварных труб, d нитки 108 мм	м	1	4
20.5	8-10-47	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100шт	0,00335	0,0134
20.6	8-10-48	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм	100шт	0,00335	0,0134
20.7	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	1,78	7,12
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
21	**С130810-45**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**48,00**	
22	**Е0113-16-6**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**20,00**	
22.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,0295	0,59
22.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,002
22.3		Прочие машины	Тенге	0,05	1
22.4	1-1-115	Грунтовка глифталевая, ГФ-021	т	0,00009	0,0018
22.5	1-1-306	Ксилол нефтяной марки А	т	0,000015	0,0003
22.6	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	0,21	4,2
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
		СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ-3 (БЛОК Р,П,М,Н)			
23	**С130810-45**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**58,00**	
24	**Е0113-16-6**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**17,00**	
24.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,0295	0,5015

1	2	3	4	5	6
24.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,0017
24.3		Прочие машины	Тенге	0,05	0,85
24.4	1-1-115	Грунтовка глифталевая, ГФ-021	т	0,00009	0,00153
24.5	1-1-306	Ксилол нефтяной марки А	т	0,000015	0,000255
24.6	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	0,21	3,57
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
		СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ-6 БЛОК П			
25	**С130810-45**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**15,00**	
26	**Е0113-16-6**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**5,00**	
26.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,0295	0,1475
26.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,0005
26.3		Прочие машины	Тенге	0,05	0,25
26.4	1-1-115	Грунтовка глифталевая, ГФ-021	т	0,00009	0,00045
26.5	1-1-306	Ксилол нефтяной марки А	т	0,000015	0,000075
26.6	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	0,21	1,05
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
		СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ-8 БЛОК М,Н			
27	**Е0116-6-5**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.40 мм**	**м**	**76,00**	
27.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,297	22,572
27.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0073	0,5548
27.3		Прочие машины	Тенге	3,96	300,96
27.4	8-1-44	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d 40 мм	м	1	76
27.5	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	3,32	252,32
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
28	**Е0118-9-8**	**Установка регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 100 мм**	**м**	**3,00**	
28.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,24617	0,73851
28.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,014729	0,044187
28.3		Прочие машины	Тенге	8,09	24,26
28.4	12-4-28	Регистры отопительные из стальных электросварных труб, d нитки 108 мм	м	1	3
28.5	8-10-47	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100шт	0,00335	0,01005
28.6	8-10-48	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм	100шт	0,00335	0,01005
28.7	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	1,78	5,34
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
29	**С130810-45**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**23,00**	
30	**Е0113-16-6**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**12,00**	
30.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,0295	0,354
30.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,0012
30.3		Прочие машины	Тенге	0,05	0,6
30.4	1-1-115	Грунтовка глифталевая, ГФ-021	т	0,00009	0,00108
30.5	1-1-306	Ксилол нефтяной марки А	т	0,000015	0,00018
30.6	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	0,21	2,52
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
		СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ-9			
31	**С130810-45**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**61,00**	
32	**Е0113-16-6**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**19,00**	
32.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,0295	0,5605
32.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,0019
32.3		Прочие машины	Тенге	0,05	0,95
32.4	1-1-115	Грунтовка глифталевая, ГФ-021	т	0,00009	0,00171
32.5	1-1-306	Ксилол нефтяной марки А	т	0,000015	0,000285
32.6	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	0,21	3,99
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
		СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ-7 БЛОК А			
33	**Е0116-6-4**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.32 мм**	**м**	**88,00**	
33.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,297	26,136
33.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0073	0,6424
33.3		Прочие машины	Тенге	3,96	348,48
33.4	8-1-43	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d 32 мм	м	1	88
33.5	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	3,32	292,16
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
34	**С130810-45**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**26,00**	
35	**Е0113-16-6**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**11,00**	
35.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,0295	0,3245
35.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,0011
35.3		Прочие машины	Тенге	0,05	0,55
35.4	1-1-115	Грунтовка глифталевая, ГФ-021	т	0,00009	0,00099
35.5	1-1-306	Ксилол нефтяной марки А	т	0,000015	0,000165
35.6	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	0,21	2,31
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
		СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ-14 БЛОК Р			
36	**Е0116-6-3**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.25 мм**	**м**	**35,00**	
36.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,297	10,395
36.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0073	0,2555
36.3		Прочие машины	Тенге	3,96	138,6
36.4	8-1-42	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d 25 мм	м	1	35
36.5	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	3,32	116,2

1	2	3	4	5	6
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
37	**С130810-45**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**11,00**	
38	**Е0113-16-6**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**4,00**	
38.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,0295	0,118
38.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,0004
38.3		Прочие машины	Тенге	0,05	0,2
38.4	1-1-115	Грунтовка глифталевая, ГФ-021	т	0,00009	0,00036
38.5	1-1-306	Ксилол нефтяной марки А	т	0,000015	0,00006
38.6	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	0,21	0,84
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)

Итого по локальной ресурсной ведомости:

		Трудовые ресурсы			
1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч		75,6276
2		Затраты труда машинистов	чел-ч		1,924
3		Прочие машины	Тенге		1045,02
		Материальные ресурсы			
4	1-1-115	Грунтовка глифталевая, ГФ-021	т		0,02061
5	1-1-306	Ксилол нефтяной марки А	т		0,003435
6	12-4-28	Регистры отопительные из стальных электросварных труб, d нитки 108 мм	м		24
7	8-1-42	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d 25 мм	м		35
8	8-1-43	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d 32 мм	м		96
9	8-1-44	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d 40 мм	м		81
10	8-10-47	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100шт		0,0804
11	8-10-48	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм	100шт		0,0804
12	8-10-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		587,3
13	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге		794,65
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге		(--)

Заказчик:
Заместитель генеральног
ТОО "АБК Құрылыс-1"
Аменов М. Е.

Подрядчик:
Директор
ТОО "ТОП ЛТД"
Матвеев А.В.

Технадзор:

Заказчик: ТОО "АБК Құрылыс -1"

Подрядчик: ТОО "ТОП Лтд"

Объект :"НАЗАРБАЕВ ИНТЕЛЕКТУАЛЬНАЯ ШКОЛА "ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ В Г.СЕМЕЙ НА 720 УЧАЩИХСЯ СО СПАЛЬНЫМ КОРПУСОМ НА 120 МЕСТ"

РЕЕСТР

за декабрь месяц 2015 г.

№ п/п	Наименование акта	Наименование раздела	Сумма
1	АКТ выполненных работ № 48	На общестроительные, отделочные работы	12 705 008
2	АКТ выполненных работ № 49	Гараж на 3 а/м	250 410
3	АКТ выполненных работ № 50	Транформаторная подстанция	669 028
5	АКТ выполненных работ № 51	Отопление	722 703
6	АКТ выполненных работ № 52	Тепловые узлы	255 115
7	АКТ выполненных работ № 53	ВК	3 541 514
	Итого:		18 143 778

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Заказчик: ТОО "АБК Құрылыс-1"
Подрядчик: ТОО "ТОП Лтд"
Наименование строительства: "НАЗАРБАЕВ ИНТЕЛЕКТУАЛЬНАЯ ШКОЛА "ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ В Г.СЕМЕЙ НА 720 УЧАЩИХСЯ СО СПАЛЬНЫМ КОРПУСОМ НА 120 МЕСТ"

Форма КС-3

С П Р А В К А

стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2015 года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказч.	Код подр.	Договор		Источник финансирования		Орган-но-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		206	05.06.2014				

Наименование работ	Стоимость выполненных работ и затрат									
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах	из них:		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	дополнительные затраты		В т.ч.налог на добавленную стоимость 12%
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнитель-ные расходы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке	1 310 831 742	1 310 831 742	18 143 778							1 943 976

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Счет-фактура № 00000000232 от 24 декабря 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 031040003399, Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В",Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0032855, от 10.08.2012

ИИК поставщика: KZ42914398914BC01184, в банке ДБ АО "СБЕРБАНК", БИК SABRKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №АБК1/Под/СИШ/206 от 05.06.2014

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г.Семей

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 031040003399, Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд",Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В"

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 031240001439, ТОО "АБК Құрылыс-1",Республика Казахстан, г.Астана, ул.Сыганак.10/2ВП-25

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ТОО "АБК Құрылыс-1"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 031240001439, Республика Казахстан, г.Астана, ул.Сыганак.10/2ВП-25

ИИК получателя: KZ379470398000024394, в банке АО ДБ "Альфа-Банк", БИК ALFAKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство объекта "Назарбаев Интеллектуальная школа физико-математического направления в г.Семей на 720 учащихся со спальным корпусом на 120 мест"	тг.	1	16 199 802,00	16 199 802,00	12%	1 943 976,00	18 143 778,00		
Всего по счету:					**16 199 802,00**		**1 943 976,00**	**18 143 778,00**		

Директор: Матвеев А. В.

(Ф.И.О., подпись)

Гл.бухгалтер: Жунисбаева М. Т.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер по материалам

(должность)

Чулембаева Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: **ТОО "АБК Құрылыс -1"**

Форма 2В

Подрядчик: ТОО "ТОП ЛТД"

Наименование стройки - НАЗАРБАЕВ ИНТЕЛЕКТУАЛЬНАЯ ШКОЛА "ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ В Г.СЕМЕЙ НА 720 УЧАЩИХСЯ СО

АКТ № 55

приемки выполненных работ за апрель 2016 года

Локальная смета №2-2-4

на Общестроительные. Отделочные. По чертежам марки АР

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Инвентарные леса и облицовка наружных стен								
168	E0108-35-2	**Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ**								
		м2	666	150,62	0,62	100312	413	54469	0,44	290
				69,08	0,23	46007	153	118	--	1
169	E0115-39-7 Изм. и доп. вып. 10	**Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса, устройство теплоизоляционного слоя 100 мм**								
		м2	136,2	854,31	1,02	116357	139	5442	0,24	32
				37,89	0,16	5161	22	105	--	--
170	E0115-39-2	**Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством**								
		м2	666	267,57	5,26	178204	3505	140944	1,20	800
				201,08	0,47	133919	313	105	--	1
171	E0115-39-8 Изм. и доп. вып. 10	**Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса, облицовка фасадными панелями**								
		м2	666	57,37	0,59	38206	391	39815	0,35	232
				56,78	0,16	37815	104	105	--	--
172	C11011-9378 Изм. и доп. вып. 21	**Система навесных вентилируемых фасадов из алюминиевых профилей, окрашенных в архитектурный цвет по шкале RAL, высота панелей 0,2 м, шаг вертикального профиля 0,6 м ГОСТ 22233-2001**								
		м2	666	3267,00	--	2175822	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
188	Е0107-56-2	Устройство деформационных вертикальных и горизонтальных швов в зданиях кирпичных и крупноблочных								
		м	752	88,20 87,30	0,90 0,34	66326 65650	677 256	92267 140	0,54 --	405 1
189	СПрайсТОО "Акжан Строй"	Стоимость планок для температурных швов ARFEN AR 151-050								
		м	752	1884,16 --	-- --	1416887 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге Тенге			4092114 288552	5124 847			1759 4
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4092114				
		Материалы -	Тенге			205729				
		Всего заработная плата -	Тенге				289400			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3592709				
		Накладные расходы -	Тенге			332937				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							166
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				49941			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			265503				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4690555				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1929
		Сметная заработная плата -	Тенге				339340			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4690555				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1929
		Сметная заработная плата -	Тенге				339340			
		РАЗДЕЛ 2.ОКНА,ДВЕРИ,ВИТРАЖИ								
		ОКНА И ВИТРАЖИ								
456	Е0109-44-4	Монтаж оконных блоков из алюминиевых многокамерных профилей с герметическими стеклопакетами								
		м2	640,8183	985,59 765,00	202,91 51,20	631587 490226	130031 32810	470732 90	3,81 0,17	2442 111
456	С12031-920 Изм. и	Блоки оконные из алюминиевых профилей с								
		м2	640,8183	21121,00 --	-- --	13534723 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге Тенге			14166310 490226	130031 32810			2442 111
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			14166310				
		Материалы -	Тенге			11330				
		Всего заработная плата -	Тенге				523036			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			13534723				
		Накладные расходы -	Тенге			470732				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							235
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				70610			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			878223				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			15515265				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2788
		Сметная заработная плата -	Тенге				593646			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			15515265				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2788
		Сметная заработная плата -	Тенге				593646			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**18258425**	**135155**			**4200**
			Тенге			**778778**	**33657**			**115**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4092114				
	Материалы -		Тенге			205729				
	Всего заработная плата -		Тенге				289400			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3592709				
		Накладные расходы -	Тенге			332937				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							166
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				49941			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			265503				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4690555				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1929
		Сметная заработная плата -	Тенге				339340			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			14166310				
	Материалы -		Тенге			11330				
	Всего заработная плата -		Тенге				523036			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			13534723				
		Накладные расходы -	Тенге			470732				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							235
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				70610			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			878223				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			15515265				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2788
		Сметная заработная плата -	Тенге				593646			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			20205820				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4717
		Сметная заработная плата -	Тенге				932986			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Временные здания и сооружения (1,8 %)	Тенге			363 705				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	тенге			54 556				
		итого:	тенге			20 569 525				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %, к-1,2)	Тенге			543 035				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	Тенге			205 695				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	Тенге			82 278				
		Итого в базовых ценах 2001 года	Тенге			21 400 534				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге К=2,5574194	Тенге	2,5574194		54 730 140				
		Налог (2 %)	Тенге			1 094 603				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	Тенге			55 824 742				
		НДС (12 %)	Тенге			6 698 969				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)	Тенге			62 523 712				
		Возврат 15% от временных зданий и сооружений в текущих ценах	Тенге			139522				
		Итого :	**Тенге**			62 384 190				
		ИТОГО ПО АКТУ К = 0,9888	**Тенге**	0,9888		61 685 487				
		Генподрядные ТОО "АБК Курылыс" 11,88 %	11,88%			7 328 236				
		Итого с учетом генподряда				54 357 251				

Заказчик:

Заместитель генерального директора
ТОО "АБК Курылыс-1"
Аменов М.Е.

Подрядчик:

Директор
ТОО "ТОП ЛТД"
Присалков Р.С.

Технадзор:

инженер ПТО
Шалкенова А.Е.

Заказчик: ТОО "АБК Құрылыс -1"
Подрядчик: ТОО "ТОП ЛТД"
Наименование стройки - НАЗАРБАЕВ ИНТЕЛЕКТУАЛЬНАЯ ШКОЛА "ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ В Г.СЕМЕЙ НА 720 УЧАЩИХСЯ СО

ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

к АКТУ №55

приемки выполненных работ за апрель 2016 года

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 2-2-4

На Общестроительные. Отделочные , Школа на 720 учащихся

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на. ед. измерения	Количество по проектным данным
1	2	3	4	5	6
		Раздел 1.Инвентарные леса и облицовка наружных стен			
1	**Е0108-35-2**	**Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ**	**м2**	**666,00**	
1.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,435	289,71
1.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,7326
1.3		Прочие машины	Тенге	0,62	412,92
1.4	2-1-118	Деревянные детали лесов	м3	0,00009	0,05994
1.5	6-8-33	Щиты настила	м2	0,034	22,644
1.6	2-1-265	Стальные детали лесов	т	0,00035	0,2331
2	**Е0115-39-7 Изм. и доп. вып. 10**	**Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса, устройство теплоизоляционного слоя 100 мм**	**м2**	**136,20**	
2.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,2357	32,1023
2.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00054	0,073548
2.3	0-3-80	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш-ч	0,00054	0,073548
2.4		Прочие машины	Тенге	0,43	58,57
2.5	1-1-1969	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	1,1	149,82
2.6	3-1-100	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96	м3	0,089	12,1218

1	2	3	4	5	6
2.7	1-1-2057	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм	шт	8,4	1144,08
3	**Е0115-39-2 Изм. и доп. вып. 10, 12**	**Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса с шагом 600 мм, из П-образного профиля**	**м2**	**666,00**	
3.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,2016	800,2656
3.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0022	1,4652
3.3	0-3-80	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш-ч	0,00162	1,0789
3.4	0-22-79	Ножницы электрические	маш-ч	0,0303	20,1798
3.5		Прочие машины	Тенге	1,61	1072,26
3.6	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	61,23	40779,18
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
4	**Е0115-39-8 Изм. и доп. вып. 10**	**Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса, облицовка фасадными панелями**	**м2**	**666,00**	
4.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,3484	232,0344
4.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00054	0,35964
4.3	0-3-80	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш-ч	0,00054	0,35964
5	**С11011-9378 Изм. и доп. вып. 21**	**Система навесных вентилируемых фасадов из алюминиевых профилей, окрашенных в архитектурный цвет по шкале RAL, высота панелей 0,2 м, шаг вертикального профиля 0,6 м ГОСТ 22233-2001**	**м2**	**666,00**	
6	**Е0107-56-2**	**Устройство деформационных вертикальных и горизонтальных швов в зданиях кирпичных и крупноблочных**	**м**	**752,00**	
6.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,538	404,576
6.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0016	1,2032
6.3		Прочие машины	Тенге		
7	**СПрайсТОО "Акжан Строй"**	**Стоимость планок для температурных швов ARFEN AR 151-050**	**м**	**752,00**	
		Раздел 2.ОКНА,ДВЕРИ,ВИТРАЖИ			
		ОКНА И ВИТРАЖИ			
8	**Е0109-44-4**	**Монтаж оконных блоков из алюминиевых многокамерных профилей с герметическими стеклопакетами**	**м2**	**640,82**	
8.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	3,81	2441,5177
8.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1729	110,7975
8.3	0-3-80	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш-ч	0,0048	3,0759
8.4	0-3-123	Краны на пневмоколесном ходу, 25 т	маш-ч	0,156	99,9677
8.5		Прочие машины	Тенге	6,44	4126,87

1	2	3	4	5	6
8.6	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,00007	0,0448573
8.7	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	7,23	4633,12
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
9	**С12031-920 Изм.**	**Блоки оконные из алюминиевых профилей с декорированным покрытием толщиной от 68 мм до 70 мм**	**м2**	**640,82**	
Итого по локальной ресурсной ведомости:					
		Трудовые ресурсы			
1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч		4200,2061
2		Затраты труда машинистов	чел-ч		114,6317
3	0-3-80	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш-ч		4,588
4	0-3-123	Краны на пневмоколесном ходу, 25 т	маш-ч		99,9677
5	0-22-79	Ножницы электрические	маш-ч		20,1798
6		Прочие машины	Тенге		6347,42
		Материальные ресурсы			
7	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т		0,0448573
8	1-1-1969	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2		149,82
9	3-1-100	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96	м3		12,1218
10	2-1-118	Деревянные детали лесов	м3		0,05994
11	1-1-2057	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм	шт		1144,08
12	6-8-33	Щиты настила	м2		22,644
13	1-1-9378	Система навесных вентилируемых фасадов из алюминиевых профилей, окрашенных в архитектурный цвет по шкале RAL, высота панелей 0,2 м, шаг вертикального профиля 0,6 м ГОСТ 22233-2001	м2		666

1	2	3	4	5	6
14	2-1-265	Стальные детали лесов	т		0,2331
15	3-1-920	Блоки оконные из алюминиевых профилей с декорированным покрытием толщиной от 68 мм до 70 мм одностворчатые одинарной конструкции с двухкамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 21519-2003	м2		640,8183
16	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге		45412,3
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге		(--)
		Строительные материалы и конструкции			
17	СПРАЙСТОО "Акжан Строй"	Стоимость планок для температурных швов ARFEN AR 151-050	м		752

Заказчик:
Заместитель генеральног
ТОО "АБК Құрылыс-1"
Аменов М. Е.

Подрядчик:
Директор
ТОО "ТОП ЛТД"
Присадков Р.С.

Технадзор:

Заказчик: **ТОО "АБК Құрылыс -1"** Форма 2В

Подрядчик: ТОО "ТОП ЛТД"

Наименование стройки - НАЗАРБАЕВ ИНТЕЛЕКТУАЛЬНАЯ ШКОЛА "ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ В Г.СЕМЕЙ НА 720 УЧАЩИХСЯ СО СПАЛЬНЫМ

АКТ № 56

приемки выполненных работ за апрель 2016 года

Локальная смета №5-1-1

на Гараж на 3 ам. По чертежам марки АС

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Окна, ворота								
83	E0109-46-1	**Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания** т	2,481	31476,57	17434,99	78093	43256	22505	41,40	103
				7650,00	2428,67	18980	6026	90	8,15	20
84	C12022-5	**Ворота распашные ВР 36х36-УХЛ1 огрунтованные и окрашенные** шт	3	166300,00	--	498900	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
85	E0106-11-8	**Установка закладных деталей весом до 20 кг** 1т	0,046	70437,87	304,24	3240	14	473	58,00	3
				9675,00	114,75	445	5	105	0,56	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			580234	43270			105
			Тенге			19425	6031			20
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге							
		Материалы -	Тенге			3240				
		Всего заработная плата -	Тенге			2781				
		Накладные расходы -	Тенге				450			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			473				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				71			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			223				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			3936				
		Сметная заработная плата -	Тенге							3
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				521			
		Материалы -	Тенге			576993				
		Всего заработная плата -	Тенге			15858				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				25005			
		Накладные расходы -	Тенге			498900				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			22505				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				3376			
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			35970				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			635468				
										134

Ш. Тлеубаев

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				28381			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			639404				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							137
		Сметная заработная плата -	Тенге				28902			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			580234	43270			105
			Тенге			19425	6031			20
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3240				
	Материалы -		Тенге			2781				
	Всего заработная плата -		Тенге				450			
		Накладные расходы -	Тенге			473				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				71			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			223				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3936				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				521			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			576993				
	Материалы -		Тенге			15858				
	Всего заработная плата -		Тенге				25005			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			498900				
		Накладные расходы -	Тенге			22505				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3376			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			35970				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			635468				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							134
		Сметная заработная плата -	Тенге				28381			
		ИТОГО ПО АКТу:	Тенге			639404				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							137
		Сметная заработная плата -	Тенге				28902			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Временные здания и сооружения (1,8 %)	Тенге			11 509				
		Возврат материалов от временных зданий и сосоружений 15%	тенге			1 726				
		итого:	тенге			650 913				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %, к-1,2)	Тенге			17 184				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	Тенге			6 509				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	Тенге			2 604				
		Итого в базовых ценах 2001 года	Тенге			677 210				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге К=2,5574194	Тенге	2,5574194		1 731 910				
		Налог (2 %)	Тенге			34 638				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	Тенге			1 766 549				
		НДС (12 %)	Тенге			211 986				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)	Тенге			1 978 534				
		Возврат 15% от временных зданий и сооружений в текущих ценах	Тенге			4415				
		Итого :	**Тенге**			1 974 119				
		ИТОГО ПО АКТУ К = 0,9888	**Тенге**	0,9888		1 952 009				
		Генподрядные ТОО "АБК Курылыс" 11,88 %	11,88%			231 899				
		Итого с учетом генподряда				1 720 111				

Заказчик:

Заместитель генерального директора
ТОО "АБК Құрылыс-1"
Аменов М. Е.

Подрядчик:

Директор
ТОО "ТОП ЛТД"
Присадков Р.С.

Технадзор:

инженер ПТО
Экономист

Заказчик: ТОО "АБК Құрылыс -1"
Подрядчик: ТОО "ТОП ЛТД"
Наименование стройки - НАЗАРБАЕВ ИНТЕЛЕКТУАЛЬНАЯ ШКОЛА "ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ В Г.СЕМЕЙ НА 720 УЧАЩИХСЯ СО

ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ
к АКТУ №56
приемки выполненных работ за апрель 2016 года

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 5-1-1

На Гараж на 3 а/м. По чертежам марки АС.

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на. ед. измерения	Количество по проектным данным
1	2	3	4	5	6
		Раздел 1.Окна, ворота			
1	**E0109-46-1**	**Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания**	**т**	**2,48**	
1.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	41,4	102,7134
1.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	8,15	20,2202
1.3	0-4-2	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш-ч	0,09	0,22329
1.4	0-3-29	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш-ч	0,35	0,86835
1.5	0-3-100	Краны на гусеничном ходу, 100 т	маш-ч	3,63	9,006
1.6	0-4-9	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН /5 т/	маш-ч	0,38	0,94278
1.7	0-22-2	Машины сверлильные электрические	маш-ч	0,18	0,44658
1.8	0-22-5	Машины шлифовальные электрические	маш-ч	0,17	0,42177
1.9	0-5-32	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш-ч	13,4	33,2454
1.10	0-5-36	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500° С	маш-ч	2,01	4,9868
1.11		Прочие машины	Тенге	295,72	733,68
1.12	1-1-1052	Электроды, d 4 мм, Э46	т	0,023	0,057063
1.13	2-1-238	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса от 0,1 до 0,5 т	т	0,026	0,064506
1.14	2-1-1	Стальные конструкции	т	1	2,481
1.15	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	723,38	1794,71
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
2	**С12022-5**	**Ворота распашные ВР 36х36-УХЛ1 огрунтованные и окрашенные**	**шт**	**3,00**	

1	2	3	4	5	6
3	**Е0106-11-8**	**Установка закладных деталей весом до 20 кг**	**1т**	**0,05**	
3.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	58	2,668
3.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,56	0,02576
3.3		Прочие машины	Тенге	304,35	14
3.4	4-1-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	т	1	0,046
3.5	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	158,7	7,3
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
Итого по локальной ресурсной ведомости:					
		Трудовые ресурсы			
1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч		105,3814
2		Затраты труда машинистов	чел-ч		20,2459
		Строительные машины и механизмы			
3	0-4-2	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш-ч		0,22329
4	0-3-29	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш-ч		0,86835
5	0-3-100	Краны на гусеничном ходу, 100 т	маш-ч		9,006
6	0-4-9	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН /5 т/	маш-ч		0,94278
7	0-22-2	Машины сверлильные электрические	маш-ч		0,44658
8	0-22-5	Машины шлифовальные электрические	маш-ч		0,42177
9	0-5-32	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш-ч		33,2454
10	0-5-36	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500° С	маш-ч		4,9868
11		Прочие машины	Тенге		747,68

1	2	3	4	5	6
		Материальные ресурсы			
12	4-1-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	т		0,046
13	1-1-1052	Электроды, d 4 мм, Э46	т		0,057063
14	2-2-5	Ворота распашные ВР 36х36-УХЛ1 огрунтованные и окрашенные	шт		3
15	2-1-238	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса от 0,1 до 0,5 т	т		0,064506
16	2-1-1	Стальные конструкции	т		2,481
17	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге		1802
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге		(--)

Заказчик:
Заместитель генеральног
ТОО "АБК Құрылыс-1"
Аменов М. Е.

Подрядчик:
Директор
ТОО "ТОП ЛТД"
Присадков Р.С.

Технадзор:

Форма 2В

Заказчик: **ТОО "АБК Құрылыс -1"**

Подрядчик: ТОО "ТОП ЛТД"

Наименование стройки - НАЗАРБАЕВ ИНТЕЛЕКТУАЛЬНАЯ ШКОЛА "ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ В Г.СЕМЕЙ НА 720 УЧАЩИХСЯ СО СПАЛЬНЫМ КОРПУСОМ НА 120 МЕСТ"

АКТ № 57

приемки выполненных работ за апрель 2016 года

Локальная смета № 4-2-1

на Трансформаторная подстанция. По чертежам марки АС

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един. / всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		РАЗДЕЛ 5.Окна,двери,ворота									
47	Е0109-53-1	**Монтаж металических конструкций дверей (4 шт)**	1,912	14806,01	1133,15	28309	2167	22871	82,10	157	
		т		12892,50	398,25	24650	761	90	1,95	4	
48	С12022-1	**Двери распашные огрунтованные и окрашенные**	3	25100,00	--	75300	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
49	С12022-2	**Двери стальные**	1	37400,00	--	37400	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
50	Е0109-46-1	**Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания**	0,201	31476,57	17434,99	6327	3504	1823	41,40	8	
		т		7650,00	2428,67	1538	488	90	8,15	2	
51	С12021-85	**Ворота различных типов: рамы, каркасы панелей, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания**	0,341	120300,00	--	41022	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
52	Е0113-26-6 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза**	23,97	40,72	0,04	976	1	179	0,04	1	
		м2		8,32	--	199	--	90	--	--	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			189334	5672			166	
			Тенге			26388	1250			5	
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			976					
		Материалы -	Тенге			776					
		Всего заработная плата -	Тенге				199				
		Накладные расходы -	Тенге			179					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				27				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			69				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1225				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				226			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			188358				
	Материалы -		Тенге			2777				
	Всего заработная плата -		Тенге				27438			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			153722				
		Накладные расходы -	Тенге			24694				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3704			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12783				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			225835				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							183
		Сметная заработная плата -	Тенге				31142			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			227060				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							184
		Сметная заработная плата -	Тенге				31368			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			189334	5672			166
			Тенге			26388	1250			5
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			976				
	Материалы -		Тенге			776				
	Всего заработная плата -		Тенге				199			
		Накладные расходы -	Тенге			179				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				27			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			69				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1225				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				226			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			188358				
	Материалы -		Тенге			2777				
	Всего заработная плата -		Тенге				27438			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			153722				
		Накладные расходы -	Тенге			24694				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3704			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12783				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			225835				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							183
		Сметная заработная плата -	Тенге				31142			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			227060				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							184
		Сметная заработная плата -	Тенге				31368			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Временные здания и сооружения (1,8 %)	Тенге			4 087				
		Возврат материалов от временных зданий и сосоружений 15%	тенге			613				
		итого:	тенге			231 147				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %, к-1,2)	Тенге			6 102				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	Тенге			2 311				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	Тенге			925				
		Итого в базовых ценах 2001 года	Тенге			240 485				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге К=2,5574194	Тенге	2,5574194		615 022				
		Налог (2 %)	Тенге			12 300				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	Тенге			627 323				
		НДС (12 %)	Тенге			75 279				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)	Тенге			702 601				
		Возврат 15% от временных зданий и сооружений в текущих ценах	Тенге			1568				
		Итого :	**Тенге**			701 033				
		ИТОГО ПО АКТУ К = 0,9888	**Тенге**	0,9888		693 182				
		Генподрядные ТОО "АБК Курылыс" 11,88 %	11,88%			82 350				
		Итого с учетом генподряда				610 832				

Заказчик:

Заместитель генерального директора
ТОО "АБК Курылыс-1"
Аменов М. Е.

Подрядчик:

Директор
ТОО "ТОП Лтд"
Присадков Р.С.

Технадзор:

Заказчик: ТОО "АБК Құрылыс -1"
Подрядчик: ТОО "ТОП ЛТД"
Наименование стройки - НАЗАРБАЕВ ИНТЕЛЕКТУАЛЬНАЯ ШКОЛА "ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ В Г.СЕМЕЙ НА 720 УЧАЩИХСЯ СО

ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

к АКТУ №57

приемки выполненных работ за апрель 2016 года

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 4-2-1

на Трансформаторная подстанция. АС, ТП

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на. ед. измерения	Количество по проектным данным
1	2	3	4	5	6
		Раздел 1.Окна,двери,ворота			
1	**Е0109-53-1**	**Монтаж металических конструкций дверей (4 шт)**	**т**	**1,91**	
1.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	82,1	156,9752
1.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	1,95	3,7284
1.3	0-5-32	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш-ч	0,76	1,4531
1.4	0-5-36	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500° С	маш-ч	0,06	0,11472
1.5		Прочие машины	Тенге	1055,97	2019,01
1.6	1-1-1052	Электроды, d 4 мм, Э46	т	0,0007	0,0013384
1.7	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	723,38	1383,1
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
2	**С12022-1**	**Двери распашные огрунтованные и окрашенные**	**шт**	**3,00**	
3	**С12022-2**	**Двери стальные**	**шт**	**1,00**	
4	**Е0109-46-1**	**Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания**	**т**	**0,20**	
4.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	41,4	8,3214
4.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	8,15	1,6382
4.3	0-4-2	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш-ч	0,09	0,01809
4.4	0-3-29	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш-ч	0,35	0,07035
4.5	0-3-100	Краны на гусеничном ходу, 100 т	маш-ч	3,63	0,72963
4.6	0-4-9	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН /5 т/	маш-ч	0,38	0,07638
4.7	0-22-2	Машины сверлильные электрические	маш-ч	0,18	0,03618
4.8	0-22-5	Машины шлифовальные электрические	маш-ч	0,17	0,03417

1	2	3	4	5	6
4.9	0-5-32	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш-ч	13,4	2,6934
4.10	0-5-36	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500° С	маш-ч	2,01	0,40401
4.11		Прочие машины	Тенге	295,72	59,44
4.12	1-1-1052	Электроды, d 4 мм, Э46	т	0,023	0,004623
4.13	2-1-238	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса от 0,1 до 0,5 т	т	0,026	0,005226
4.14	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	723,38	145,4
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
5	**С12021-85**	**Ворота различных типов: рамы, каркасы панелей, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания**	**т**	**0,34**	
6	**Е0113-26-6 К=2**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**23,97**	
6.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,0426	1,0211
6.2		Прочие машины	Тенге	0,0401	0,96
6.3	1-1-1071	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая	т	0,00018	0,0043146
6.4	1-1-719	Уайт-спирит	т	0,000028	0,0006712
6.5	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	0,2399	5,75
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)

Итого по локальной ресурсной ведомости:

		Трудовые ресурсы			
1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч		166,3177
2		Затраты труда машинистов	чел-ч		5,3666
		Строительные машины и механизмы			
3	0-4-2	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш-ч		0,01809
4	0-3-29	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш-ч		0,07035
5	0-3-100	Краны на гусеничном ходу, 100 т	маш-ч		0,72963
6	0-4-9	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН /5 т/	маш-ч		0,07638
7	0-22-2	Машины сверлильные электрические	маш-ч		0,03618
8	0-22-5	Машины шлифовальные электрические	маш-ч		0,03417
9	0-5-32	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш-ч		4,1465
10	0-5-36	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500° С	маш-ч		0,51873
11		Прочие машины	Тенге		2079,41
		Материальные ресурсы			

1	2	3	4	5	6
12	1-1-1071	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая	т		0,0043146
13	1-1-719	Уайт-спирит	т		0,0006712
14	1-1-1052	Электроды, d 4 мм, Э46	т		0,0059614
15	2-1-85	Ворота различных типов: рамы, каркасы панелей, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания	т		0,341
16	2-1-238	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса от 0,1 до 0,5 т	т		0,005226
17	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге		1534,25
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге		(--)
		Строительные материалы и конструкции			
18	2-2-1	Двери распашные огрунтованные и окрашенные	шт		3
19	2-2-2	Двери стальные	шт		1

Заказчик:
Заместитель генеральног
ТОО "АБК Құрылыс-1"
Аменов М. Е.

Подрядчик:
Директор
ТОО "ТОП ЛТД"
Присалков Р.С.

Технадзор: