Заказчик: **ТОО "АБК Құрылыс -1"**

Подрядчик:ТОО "ТОП ЛТД"

Наименование стройки - НАЗАРБАЕВ ИНТЕЛЕКТУАЛЬНАЯ ШКОЛА "ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ В Г.СЕМЕЙ НА 720 УЧАЩИХСЯ СО

АКТ № 58

приемки выполненных работ за апрель 2016 года

Локальная смета № 6-4-1

на НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПОЖАРОТУШЕНИЯ. По чертежам марки АС

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Проемы								
71	E0110-23-1	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2**	1,62	400,18	102,53	648	166	364	0,90	1
		м2		151,65	35,67	246	58	120	0,14	--
72	C12063-17прим	**Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 18х9**	1,62	5610,00	--	9088	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
73	E0107-25-1	**Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов**	1	6234,41	1172,83	6234	1173	4973	17,80	18
		шт		3217,50	334,76	3218	335	140	1,28	1
74	C12022-4прим	**Ворота распашные М-18х23 Р**	1	131400,00	--	131400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**147371**	**1339**			**19**
			Тенге			**3463**	**393**			**2**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			15971				
		Материалы -	Тенге			523				
		Всего заработная плата -	Тенге				3856			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			9088				
		Местные материалы -	Тенге			1558				
		Накладные расходы -	Тенге			5337				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				801			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1278				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			22587				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							23
		Сметная заработная плата -	Тенге				4656			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			131400				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			131400				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7884				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			139284				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			161871				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							23
		Сметная заработная плата -	Тенге				4656			
		Временные здания и сооружения (1,8 %)	Тенге			2 914				
		Возврат материалов от временных зданий и сосоружений 15%	тенге			437				
		итого:	тенге			164 785				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %, к-1,2)	Тенге			4 350				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	Тенге			1 648				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	Тенге			659				
		Итого в базовых ценах 2001 года	Тенге			171 442				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге К=2,5574194	Тенге	2,5574194		438 449				
		Налог (2 %)	Тенге			8 769				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	Тенге			447 218				
		НДС (12 %)	Тенге			53 666				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)	Тенге			500 884				
		Возврат 15% от временных зданий и сооружений в текущих ценах	Тенге			1118				
		Итого :	**Тенге**			499 766				
		ИТОГО ПО АКТУ К = 0,9888	**Тенге**	0,9888		494 169				
		Генподрядные ТОО "АБК Курылыс" 11,88 %	11,88%			58 707				
		Итого с учетом генподряда				435 462				

Заказчик:

Заместитель генерального директора
ТОО "АБК Курылыс-1"
Аменов М. Е.

Подрядчик:

Директор
ТОО "ТОП Лтд"
Присадков Р.А.

Технадзор:

инженер ТО
экономист

Заказчик: ТОО "АБК Құрылыс -1"

Подрядчик: ТОО "ТОП ЛТД"

Наименование стройки - НАЗАРБАЕВ ИНТЕЛЕКТУАЛЬНАЯ ШКОЛА "ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ В Г.СЕМЕЙ НА 720 УЧАЩИХСЯ СО

ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

к АКТУ №58

приемки выполненных работ за апрель 2016 года

Локальная ресурсная ведомость 6-4-1

на НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПОЖАРОТУШЕНИЯ

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на. ед. измерения	Количество по проектным данным
1	2	3	4	5	6
			Проемы		
1	**E0110-23-1**	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2**	**м2**	**1,62**	
1.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,899	1,4564
1.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1393	0,225666
1.3	0-3-96	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш-ч	0,0814	0,131868
1.4		Прочие машины	Тенге	31,37	50,82
1.5	1-1-980	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный ТГ-350	м2	0,89	1,4418
1.6	2-1-68	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,001296
1.7	6-2-1	Блоки дверные	м2	1	1,62
1.8	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	61,38	99,44
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
2	**С12063-17прим**	**Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 18х9**	**м2**	**1,62**	
3	**E0107-25-1**	**Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов**	**шт**	**1,00**	
3.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	17,8	17,8
3.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	1,276	1,276
3.3	0-3-80	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш-ч	0,883	0,883
3.4		Прочие машины	Тенге	213,01	213,01
3.5	30-1-4	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,291	0,291
3.6	1-1-56	Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой	т	0,0016	0,0016
3.7	1-1-1058	Электроды, d 6 мм, Э42	т	0,0003	0,0003

1	2	3	4	5	6
3.8	2-1-22	Полотна ворот	шт	2	2
3.9	4-1-91	Стойки металлические	шт	2	2
3.10	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	44,53	44,53
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
4	**С12022-4прим**	**Ворота распашные М-18х23 Р**	**шт**	**1,00**	
Итого по локальной ресурсной ведомости:					
		Трудовые ресурсы			
1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч		19,2564
2		Затраты труда машинистов	чел-ч		1,5017
3	0-3-80	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш-ч		0,883
4	0-3-96	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш-ч		0,131868
5		Прочие машины	Тенге		263,83
		Материальные ресурсы			
6	30-1-4	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3		0,291
7	1-1-56	Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой	т		0,0016
8	1-1-980	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный ТГ-350	м2		1,4418
9	1-1-1058	Электроды, d 6 мм, Э42	т		0,0003
10	2-1-68	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3		0,001296
11	6-2-1	Блоки дверные	м2		1,62
12	2-1-22	Полотна ворот	шт		2
13	4-1-91	Стойки металлические	шт		2
14	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге		143,97
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге		(--)
		Строительные материалы и конструкции			
15	6-3-17ПРИМ	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 18х9	м2		1,62
16	2-2-4ПРИМ	Ворота распашные М-18х23 Р	шт		1

Заказчик:
Заместитель генерального
ТОО "АБК Курылыс-1"
Аменов М. Б.

Подрядчик:
Директор
ТОО "ТОП ЛТД"
Присадков Р.С.

Технадзор:

Форма 2В

Заказчик: **ТОО "АБК Құрылыс -1"**

Подрядчик:ТОО "ТОП ЛТД"

Наименование стройки - НАЗАРБАЕВ ИНТЕЛЕКТУАЛЬНАЯ ШКОЛА "ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ В Г.СЕМЕЙ НА 720 УЧАЩИХСЯ СО

АКТ № 59

приемки выполненных работ за апрель 2016 года

Локальная смета № 2-2-3

на КМ Школа на 720 учащихся

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стальные конструкции по чертежам КМ								
		Нащельники								
28	E0112-10-1прим	**Устройство мелких покрытий /нащельники/ из листовой оцинкованной стали**								
		м2	383,96	161,83	1,24	62136	476	70227	0,97	373
				153,23	0,47	58834	180	119	--	1
29	C11011-863 Изм. и доп.вып.19	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,5 мм ГОСТ 14918-80**								
		Т	0,58	74370,00	--	43135	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
30	C11011-864 Изм. и доп.вып.19	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80**								
		Т	1,4	72495,00	--	101493	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**206764**	**476**			**373**
			Тенге			**58834**	**180**			**1**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**206764**				
		Материалы -	Тенге			**2826**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**59015**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**144628**				
		Накладные расходы -	Тенге			**70227**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**35**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**10534**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**16619**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**293611**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**409**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**69549**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**293611**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**409**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				69549			
		Временные здания и сооружения (1,8 %)	Тенге			5 285				
		Возврат материалов от временных зданий и сосоружений 15%	тенге			793				
		итого:	тенге			298 896				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %, к-1,2)	Тенге			7 891				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	Тенге			2 989				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	Тенге			1 196				
		Итого в базовых ценах 2001 года	Тенге			310 971				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге К=2,5574194	Тенге	2,5574194		795 284				
		Налог (2 %)	Тенге			15 906				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	Тенге			811 190				
		НДС (12 %)	Тенге			97 343				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)	Тенге			908 533				
		Возврат 15% от временных зданий и сооружений в текущих ценах	Тенге			2027				
		Итого :	**Тенге**			906 505				
		ИТОГО ПО АКТУ К = 0,9888	**Тенге**	0,9888		896 353				
		Генподрядные ТОО "АБК Курылыс" 11,88 %	11,88%			106 487				
		Итого с учетом генподряда				789 866				

Заказчик:

Заместитель генерального директора
ТОО "АБК Құрылыс-1"
Аменов М. Е.

Подрядчик:

Директор
ТОО "ТОП Лтд"
Присадков Р.С.

Технадзор:

инженер ПТО
экономист

Заказчик: ТОО "АБК Құрылыс -1"
Подрядчик: ТОО "ТОП ЛТД"
Наименование стройки - НАЗАРБАЕВ ИНТЕЛЕКТУАЛЬНАЯ ШКОЛА "ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ В Г.СЕМЕЙ НА 720 УЧАЩИХСЯ СО

ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

к АКТУ №59

приемки выполненных работ за апрель 2016 года

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 2-2-3

на КМ, Школа на 720 учащихся

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на. ед. измерения	Количество по проектным данным
1	2	3	4	5	6
			Стальные конструкции по чертежам КМ		
		Нащельники			
1	**Е0112-10-1прим**	**Устройство мелких покрытий /нащельники/ из листовой оцинкованной стали**	**м2**	**383,96**	
1.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,972	373,2091
1.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0023	0,883108
1.3		Прочие машины	Тенге	1,24	476,11
1.4	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	7,36	2825,95
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
2	**С11011-863 Изм. и доп.вып.19**	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,5 мм ГОСТ 14918-80**	**Т**	**0,58**	
3	**С11011-864 Изм. и доп.вып.19**	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80**	**Т**	**1,40**	
Итого по локальной ресурсной ведомости:					
		Трудовые ресурсы			

М. Тлеубаев

1	2	3	4	5	6
1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч		373,2091
2		Затраты труда машинистов	чел-ч		0,883108
3		Прочие машины	Тенге		476,11
		Материальные ресурсы			
4	1-1-863	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,5 мм ГОСТ 14918-80	т		0,58
5	1-1-864	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т		1,4
6	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге		2825,95
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге		(--)

Заказчик:
Заместитель генеральног
ТОО "АБК Құрылыс-1"
Аменов М. Е.

Подрядчик:
Директор
ТОО "ТОП ЛТД"
Присадков Р.С.

Технадзор:

Форма 2В

Заказчик: **ТОО "АБК Құрылыс -1"**

Подрядчик:ТОО "ТОП ЛТД"

Наименование стройки - НАЗАРБАЕВ ИНТЕЛЕКТУАЛЬНАЯ ШКОЛА "ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ В Г.СЕМЕЙ НА 720 УЧАЩИХСЯ СО

АКТ № 60

приемки выполненных работ за апрель 2016 года

Локальная смета № 2-2-5

на Водопровод канализация

Основание: ВК

Форма 4

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Блок и								
		Водопровод В1								
12	С130904-1163 Изм. и доп.вып.19	**Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005**	2	362,00	--	724	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
14	С130904-1165 Изм. и доп.вып.19	**Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 25, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005**	14	814,00	--	11396	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		В2								
31	Е0116-10-2	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм**	2,5	623,70	14,12	1559	35	338	0,55	1
		м		100,35	5,29	251	13	128	0,03	--
		Водопровод Т3,Т4								
51	Е0116-7-3	**Прокладка трубопроводов водоснабжения изстальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм**	129,86	362,67	4,19	47096	544	10211	0,34	44
		м		59,85	1,58	7772	205	128	0,01	1
53	Е0116-7-5	**Прокладка трубопроводов водоснабжения изстальных водогазопроводных оцинкованных труб диам.40 мм**	6,3	596,67	4,19	3759	26	495	0,34	2
		м		59,85	1,58	377	10	128	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	С130904-1165 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 25, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	25	814,00	--	20350	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Канализация К1,К3								
80	Е0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	25	1218,62	10,58	30466	265	4735	0,77	19
		м		144,00	3,96	3600	99	128	0,02	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			115350	870			67
			Тенге			12000	327			2
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			115350				
	Материалы -		Тенге			70010				
	Всего заработная плата -		Тенге				12327			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			32470				
		Накладные расходы -	Тенге			15779				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2367			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7868				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			138997				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							76
		Сметная заработная плата -	Тенге				14694			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			138997				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							76
		Сметная заработная плата -	Тенге				14694			
		РАЗДЕЛ 2.Блок Ж								
		Водопровод В1								
108	С130904-1163 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	2	362,00	--	724	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
109	С130904-1164 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 20, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	6	547,00	--	3282	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
110	С130904-1165 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 25, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	2	814,00	--	1628	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Водопровод Т3,Т4								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
124	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения изстальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	43,1	364,67	4,19	15717	181	3389	0,34	15
		м		59,85	1,58	2580	68	128	0,01	--
125	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения изстальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	5	362,67	4,19	1813	21	393	0,34	2
		м		59,85	1,58	299	8	128	0,01	--
129	С130904-1164 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 20, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	13	547,00	--	7111	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
130	С130904-1165 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 25, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	6	814,00	--	4884	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Канализация К1,К3								
146	Е0116-5-1	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 50 мм	54,5	781,79	7,07	42608	385	9289	0,70	38
		м		130,50	2,66	7112	145	128	0,01	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			77767	587			54
			Тенге			9991	221			1
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			77767				
		Материалы -	Тенге			49561				
		Всего заработная плата -	Тенге				10212			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			17629				
		Накладные расходы -	Тенге			13071				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1961			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5450				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			96289				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							62
		Сметная заработная плата -	Тенге				12173			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			96289				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							62
		Сметная заработная плата -	Тенге				12173			

РАЗДЕЛ 3.Блок Л

Водопровод В1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
165	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	18	329,67	4,19	5934	75	1415	0,34	6
		м		59,85	1,58	1077	28	128	0,01	--
169	С130904-1163 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	2	362,00	--	724	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
170	С130904-1164 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 20, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	6	547,00	--	3282	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
171	С130904-1165 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 25, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	2	814,00	--	1628	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Водопровод Т3,Т4								
185	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения изстальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	58,08	364,67	4,19	21180	243	4567	0,34	20
		м		59,85	1,58	3476	92	128	0,01	--
186	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения изстальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	21,47	362,67	4,19	7787	90	1688	0,34	7
		м		59,85	1,58	1285	34	128	0,01	--
191	С130904-1164 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 20, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	14	547,00	--	7658	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
192	С130904-1165 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 25, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	6	814,00	--	4884	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Блок Д								
		Водопровод В1								
232	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	4,8	329,67	4,19	1582	20	377	0,34	2
		м		59,85	1,58	287	8	128	0,01	--
236	С130904-1163 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	2	362,00	--	724	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
237	С130904-1164 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 20, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	6	547,00	--	3282	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
238	С130904-1165 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 25, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	2	814,00	--	1628	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Водопровод Т3,Т4								
252	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения изстальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	50	364,67	4,19	18234	210	3932	0,34	17
		м		59,85	1,58	2993	79	128	0,01	--
253	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения изстальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	11	362,67	4,19	3989	46	865	0,34	4
		м		59,85	1,58	658	17	128	0,01	--
257	С130904-1164 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 20, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	12	547,00	--	6564	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
258	С130904-1165 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 25, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	6	814,00	--	4884	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Блок Г Е К								
		Водопровод В1								
300	Е0116-7-9	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 100 мм	3,3	1298,07	19,03	4284	63	524	0,69	2
		м		117,00	7,13	386	24	128	0,03	--
304	С130904-1164 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 20, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	5	547,00	--	2735	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
305	С130904-1166 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 32, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	4	1292,00	--	5168	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Водопровод Т3,Т4								
347	Е0116-7-7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 70мм	18,4	965,42	12,21	17764	225	2296	0,56	10
		м		92,93	4,57	1710	84	128	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
352	С130904-1164 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 20, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	10	547,00	--	5470	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
353	С130904-1166 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 32, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	4	1292,00	--	5168	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			134552	972			68
			Тенге			11873	366			2
	Стоимость		Тенге			134552				
	Материалы -		Тенге			67909				
	Всего заработная		Тенге				12238			
	Стоимость		Тенге			53799				
		Накладные расходы -	Тенге			15665				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2350			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9013				
	ВСЕГО, Стоимость		Тенге			159230				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							77
		Сметная заработная плата -	Тенге				14588			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			159230				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							77
		Сметная заработная плата -	Тенге				14588			
		РАЗДЕЛ 4.Блок Р Н П М								
		Водопровод В1								
417	С130904-1163 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	1	362,00	--	362	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
418	С130904-1164 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 20, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	3	547,00	--	1641	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
419	С130904-1165 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 25, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	3	814,00	--	2442	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Водопровод Т3,Т4								
439	Е0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	2,2	596,67	4,19	1313	9	173	0,34	1
		м		59,85	1,58	132	3	128	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
441	Е0116-7-7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 65 мм	0,2	965,42	12,21	193	2	25	0,56	--
		м		92,93	4,57	19	1	128	0,02	--
446	С130904-1164 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 20, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	3	547,00	--	1641	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
447	С130904-1165 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 25, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	3	814,00	--	2442	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
448	С130904-1166 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 32, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	1	1292,00	--	1292	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Канализация К1,К3								
470	Е0116-5-1	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 50 мм	9	781,79	7,07	7036	64	1534	0,70	6
		м		130,50	2,66	1175	24	128	0,01	--
		Блок А В								
		Водопровод В1								
502	С130904-1163 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	1	362,00	--	362	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
503	С130904-1164 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 20, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	4	547,00	--	2188	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Водопровод Т3,Т4								
525	С130904-1164 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 20, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	8	547,00	--	4376	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Канализация К1,К3								
538	Е0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	22,5	1218,62	10,58	27419	238	4261	0,77	17
		м		144,00	3,96	3240	89	128	0,02	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			52707	313			24
			Тенге			4565	117			1
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			52707				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			31083				
		Всего заработная плата -	Тенге				4682			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			16746				
		Накладные расходы -	Тенге			5993				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				899			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3522				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			62222				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							28
		Сметная заработная плата -	Тенге				5581			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			62222				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							28
		Сметная заработная плата -	Тенге				5581			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**378596**	**2742**			**213**
			Тенге			**38428**	**1031**			**5**
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			378596				
		Материалы -	Тенге			219761				
		Всего заработная плата -	Тенге				39460			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			117664				
		Накладные расходы -	Тенге			50509				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							25
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7576			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25746				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			454850				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							243
		Сметная заработная плата -	Тенге				47036			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			454850				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							243
		Сметная заработная плата -	Тенге				47036			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Временные здания и сооружения (1,8 %)	Тенге			8 187				
		Возврат материалов от временных зданий и сосоружений 15%	тенге			1 228				
		итого:	тенге			463 037				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %, к-1,2)	Тенге			12 224				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	Тенге			4 630				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	Тенге			1 852				
		Итого в базовых ценах 2001 года	Тенге			481 744				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге К=2,5574194	Тенге	2,5574194		1 232 021				
		Налог (2 %)	Тенге			24 640				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	Тенге			1 256 662				
		НДС (12 %)	Тенге			150 799				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)	Тенге			1 407 461				
		Возврат 15% от временных зданий и сооружений в текущих ценах	Тенге			3141				
		Итого :	**Тенге**			1 404 321				
		ИТОГО ПО АКТУ К = 0,9888	**Тенге**	0,9888		1 388 592				
		Генподрядные ТОО "АБК Курылыс" 11,88 %	11,88%			164 965				
		Итого с учетом генподряда				1 223 627				

Заказчик:

Заместитель генерального директора
ТОО "АБК Курылыс-1"
Аменов М. Е.

Подрядчик:

Директор
ТОО "ТОП Лтд"
Присадков Р.С.

Технадзор:

инженер ПТО
экономист

Заказчик: ТОО "АБК Құрылыс -1"
Подрядчик: ТОО "ТОП ЛТД"
Наименование стройки - НАЗАРБАЕВ ИНТЕЛЕКТУАЛЬНАЯ ШКОЛА "ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ В Г.СЕМЕЙ НА 720 УЧАЩИХСЯ СО

ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

к АКТУ №60

приемки выполненных работ за апрель 2016 года

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 2-2-5

на ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЮ, Школа на 720 учащихся

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на. ед. измерения	Количество по проектным данным
1	2	3	4	5	6
		Раздел 1.Блок и			
			Водопровод В1		
1	**С130904-1163 Изм. и доп.вып.19**	**Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**2,00**	
2	**С130904-1165 Изм. и доп.вып.19**	**Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 25, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**14,00**	
			В2		
3	**Е0116-10-2**	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм**	**м**	**2,50**	
3.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,553	1,3825
3.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0258	0,0645
3.3		Прочие машины	Тенге	14,12	35,3
3.4	8-1-50	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 57х3,5 мм	м	1	2,5
3.5	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	6,23	15,58
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
			Водопровод Т3,Т4		
4	**Е0116-7-3**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения изстальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм**	**м**	**129,86**	
4.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,337	43,7628
4.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0076	0,986936

1	2	3	4	5	6
4.3		Прочие машины	Тенге	4,19	544,11
4.4	8-1-59	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб	м	1	129,86
4.5	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	3,63	471,39
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
5	**Е0116-7-5**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения изстальных водогазопроводных оцинкованных труб диам.40 мм**	**м**	**6,30**	
5.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,337	2,1231
5.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0076	0,04788
5.3		Прочие машины	Тенге	4,19	26,4
5.4	8-1-61	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d 40 мм	м	1	6,3
5.5	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	3,63	22,87
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
6	**С130904-1165 Изм. и доп.вып.19**	**Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 25, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**25,00**	
		Канализация К1,К3			
7	**Е0116-5-2**	**Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100**	**м**	**25,00**	
7.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,77	19,25
7.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0194	0,485
7.3		Прочие машины	Тенге	10,58	264,5
7.4	8-1-96	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним, d 100 мм	м	0,998	24,95
7.5	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	36,1	902,5
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
		Раздел 2.Блок Ж			
			Водопровод В1		
8	**С130904-1163 Изм. и доп.вып.19**	**Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**2,00**	
9	**С130904-1164 Изм. и доп.вып.19**	**Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 20, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**6,00**	
10	**С130904-1165 Изм. и доп.вып.19**	**Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 25, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**2,00**	
			Водопровод Т3,Т4		

1	2	3	4	5	6
11	**Е0116-7-2**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения изстальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм**	**м**	**43,10**	
11.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,337	14,5247
11.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0076	0,32756
11.3		Прочие машины	Тенге	4,19	180,59
11.4	8-1-58	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб	м	1	43,1
11.5	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	3,63	156,45
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
12	**Е0116-7-3**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения изстальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25**	**м**	**5,00**	
12.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,337	1,685
12.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0076	0,038
12.3		Прочие машины	Тенге	4,19	20,95
12.4	8-1-59	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб	м	1	5
12.5	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	3,63	18,15
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
13	**С130904-1164**	**Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 20, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**13,00**	
	Изм. и доп.вып.19				
14	**С130904-1165**	**Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 25, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**6,00**	
15	**Е0116-5-1**	**Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 50**	**Канализация К1,К3**		
15.1		Затраты труда рабочих-строителей	**м**	**54,50**	
15.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,7	38,15
15.3		Прочие машины	чел-ч	0,0129	0,70305
15.4	8-1-95	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним, d 50 мм	Тенге	7,07	385,32
15.5	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	м	0,998	54,391
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	32,45	1768,53
		Раздел 3.Блок Л	Тенге	(--)	(--)
16	**Е0116-7-1**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам.**	**Водопровод В1**		
16.1		Затраты труда рабочих-строителей	**м**	**18,00**	
16.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,337	6,066
16.3		Прочие машины	чел-ч	0,0076	0,1368
16.4	8-1-57	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб	Тенге	4,19	75,42
16.5	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	м	1	18
			Тенге	3,63	65,34

1	2	3	4	5	6
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
17	С130904-1163	**Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**2,00**	
18	С130904-1164	**Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 20, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**6,00**	
19	С130904-1165 Изм. и доп.вып.19	**Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 25, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**2,00**	
		Водопровод Т3,Т4			
20	Е0116-7-2	**Прокладка трубопроводов водоснабжения изстальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм**	**м**	**58,08**	
20.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,337	19,573
20.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0076	0,441408
20.3		Прочие машины	Тенге	4,19	243,36
20.4	8-1-58	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d 20 мм	м	1	58,08
20.5	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	3,63	210,83
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
21	Е0116-7-3	**Прокладка трубопроводов водоснабжения изстальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм**	**м**	**21,47**	
21.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,337	7,2354
21.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0076	0,163172
21.3		Прочие машины	Тенге	4,19	89,96
21.4	8-1-59	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d 25 мм	м	1	21,47
21.5	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	3,63	77,94
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
22	С130904-1164 Изм. и доп.вып.19	**Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 20, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**14,00**	
23	С130904-1165 Изм. и доп.вып.19	**Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 25, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**6,00**	
		Блок Д			
		Водопровод В1			
24	Е0116-7-1	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам.**	**м**	**4,80**	
24.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,337	1,6176
24.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0076	0,03648
24.3		Прочие машины	Тенге	4,19	20,11

1	2	3	4	5	6
24.4	8-1-57	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб	м	1	4,8
24.5	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	3,63	17,42
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
25	**С130904-1163 Изм. и доп.вып.19**	**Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**2,00**	
26	**С130904-1164 Изм. и доп.вып.19**	**Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 20, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**6,00**	
27	**С130904-1165**	**Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 25, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**2,00**	
		Водопровод Т3,Т4			
28	**Е0116-7-2**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения изстальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм**	**м**	**50,00**	
28.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,337	16,85
28.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0076	0,38
28.3		Прочие машины	Тенге	4,19	209,5
28.4	8-1-58	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб	м	1	50
28.5	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	3,63	181,5
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
29	**Е0116-7-3**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения изстальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм**	**м**	**11,00**	
29.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,337	3,707
29.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0076	0,0836
29.3		Прочие машины	Тенге	4,19	46,09
29.4	8-1-59	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d 25 мм	м	1	11
29.5	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	3,63	39,93
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
30	**С130904-1164 Изм. и доп.вып.19**	**Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 20, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**12,00**	
31	**С130904-1165 Изм. и доп.вып.19**	**Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 25, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**6,00**	
		Блок Г Е К			
		Водопровод В1			
32	**Е0116-7-9**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам.**	**м**	**3,30**	

1	2	3	4	5	6
32.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,69	2,277
32.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0348	0,11484
32.3		Прочие машины	Тенге	19,03	62,8
32.4	8-1-65	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d 90 мм	м	1	3,3
32.5	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	20,04	66,13
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
33	**С130904-1164 Изм. и доп.вып.19**	**Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 20, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**5,00**	
34	**С130904-1166 Изм. и доп.вып.19**	**Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 32, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**4,00**	
		Водопровод Т3,Т4			
35	**Е0116-7-7**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 70мм**	**м**	**18,40**	
35.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,555	10,212
35.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0223	0,41032
35.3		Прочие машины	Тенге	12,21	224,66
35.4	8-1-63	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d 65 мм	м	1	18,4
35.5	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	10,28	189,15
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
36	**С130904-1164 Изм. и доп.вып.19**	**Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 20, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**10,00**	
37	**С130904-1166 Изм. и доп.вып.19**	**Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 32, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**4,00**	
		Раздел 4.Блок Р Н П М			
		Водопровод В1			
38	**С130904-1163**	**Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**1,00**	
39	**С130904-1164 Изм. и доп.вып.19**	**Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 20, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**3,00**	

1	2	3	4	5	6
40	С130904-1165 Изм. и доп.вып.19	**Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 25, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**3,00**	
		Водопровод Т3,Т4			
41	Е0116-7-5	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам.**	**м**	**2,20**	
41.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,337	0,7414
41.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0076	0,01672
41.3		Прочие машины	Тенге	4,19	9,22
41.4	8-1-61	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d 40 мм	м	1	2,2
41.5	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	3,63	7,99
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
42	Е0116-7-7	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам.**	**м**	**0,20**	
42.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,555	0,111
42.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0223	0,00446
42.3		Прочие машины	Тенге	12,2	2,44
42.4	8-1-63	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d 65 мм	м	1	0,2
42.5	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	10,3	2,06
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
43	С130904-1164 Изм. и доп.вып.19	**Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 20, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**3,00**	
44	С130904-1165 Изм. и доп.вып.19	**Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 25, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**3,00**	
45	С130904-1166 Изм. и доп.вып.19	**Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 32, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**1,00**	
		Канализация К1,К3			
46	Е0116-5-1	**Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 50 мм**	**м**	**9,00**	
46.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,7	6,3
46.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0129	0,1161
46.3		Прочие машины	Тенге	7,07	63,63
46.4	8-1-95	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним, d 50 мм	м	0,998	8,982

1	2	3	4	5	6
46.5	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	32,45	292,05
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
		Блок А В			
		Водопровод В1			
47	**С130904-1163 Изм. и доп.вып.19**	**Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**1,00**	
48	**С130904-1164 Изм. и доп.вып.19**	**Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 20, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**4,00**	
		Водопровод Т3,Т4			
49	**С130904-1164 Изм. и доп.вып.19**	**Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 20, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**8,00**	
		Канализация К1,К3			
50	**Е0116-5-2**	**Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100**	**м**	**22,50**	
50.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,77	17,325
50.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0194	0,4365
50.3		Прочие машины	Тенге	10,58	238,05
50.4	8-1-96	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним, d 100 мм	м	0,998	22,455
50.5	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	36,1	812,25
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)

Итого по локальной ресурсной ведомости:

		Трудовые ресурсы			
1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч		212,8935
2		Затраты труда машинистов	чел-ч		4,9933
3		Прочие машины	Тенге		2742,4
		Материальные ресурсы			
4	9-4-1163	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.		10
5	9-4-1164	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 20, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.		77
6	9-4-1165	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 25, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.		69
7	9-4-1166	Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 32, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.		8
8	8-1-57	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d 15 мм	м		22,8

1	2	3	4	5	6
9	8-1-58	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d 20 мм	м		151,18
10	8-1-59	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d 25 мм	м		167,33
11	8-1-61	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d 40 мм	м		8,5
12	8-1-63	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d 65 мм	м		18,6
13	8-1-95	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним, d 50 мм	м		63,373
14	8-1-96	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним, d 100 мм	м		47,405
15	8-1-50	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 57х3,5 мм	м		2,5
16	8-1-65	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d 90 мм	м		3,3
17	6237 (С143101-4)	Прочие материалы			
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге		5318,05
		Строительные материалы и конструкции	Тенге		(--)
18	9-4-1164 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 20, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.		13
19	9-4-1166 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 32, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.		1

Заказчик:
Заместитель генерального
ТОО "АБК Құрылыс-1"
Аменов М. Е.

Подрядчик:
Директор
ТОО "ТОП ЛТД"
Присадков Р.С.

Технадзор:

Заказчик: **ТОО "АБК Құрылыс -1"**
Подрядчик:ТОО "ТОП ЛТД"
Наименование стройки - НАЗАРБАЕВ ИНТЕЛЕКТУАЛЬНАЯ ШКОЛА "ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ В Г.СЕМЕЙ НА 720 УЧАЩИХСЯ СО

АКТ № 61

приемки выполненных работ за апрель 2016 года

Локальная смета: 2-2-6

на Отопление.Школа на 720 учащихся.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ 1-БЛОК Л								
1	Е0116-6-6	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.50 мм**	1,4	606,31	7,95	849	11	123	0,37	1
		м		65,48	2,97	92	4	128	0,01	--
4	Е0116-6-3	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.25 мм**	31	343,48	3,96	10648	123	2130	0,30	9
		м		52,20	1,49	1618	46	128	0,01	--
5	Е0116-6-2	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.20 мм**	0,2	264,48	3,96	53	1	14	0,30	--
		м		52,20	1,49	10	--	128	0,01	--
		СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ 2-БЛОК И								
44	Е0116-6-5	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм**	3,1	472,48	3,96	1465	12	213	0,30	1
		м		52,20	1,49	162	5	128	0,01	--
		СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ-4 БЛОК Ж								
119	Е0116-6-6	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.50 мм**	4	606,31	7,95	2425	32	350	0,37	1
		м		65,48	2,97	262	12	128	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
122	Е0116-6-3	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.25 мм**	3,2	343,48	3,96	1099	13	220	0,30	1
		м		52,20	1,49	167	5	128	0,01	--
		СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ-5 БЛОК Д								
161	Е0116-6-6	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.50 мм**	37,4	606,31	7,95	22676	297	3277	0,37	14
		м		65,48	2,97	2449	111	128	0,01	1
		СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ-10								
272	Е0116-6-3	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.25 мм**	34	343,48	3,96	11678	135	2337	0,30	10
		м		52,20	1,49	1775	51	128	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			50893	623			37
			Тенге			6535	234			1
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			50893				
	Материалы -		Тенге			43735				
	Всего заработная плата -		Тенге				6768			
		Накладные расходы -	Тенге			8664				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1300			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3573				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			63130				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							43
		Сметная заработная плата -	Тенге				8068			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			63130				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							43
		Сметная заработная плата -	Тенге				8068			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Временные здания и сооружения (1,8 %)	Тенге			1 136				
		Возврат материалов от временных зданий и сосоружений 15%	тенге			170				
		итого:	тенге			64 266				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %, к-1,2)	Тенге			1 697				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	Тенге			643				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	Тенге			257				
		Итого в базовых ценах 2001 года	Тенге			66 863				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге К=2,5574194	Тенге	2,5574194		170 996				
		Налог (2 %)	Тенге			3 420				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	Тенге			174 416				
		НДС (12 %)	Тенге			20 930				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)	Тенге			195 346				
		Возврат 15% от временных зданий и сооружений в текущих ценах	Тенге			436				
		Итого :	**Тенге**			194 910				
		ИТОГО ПО АКТУ К = 0,9888	**Тенге**	0,9888		192 727				
		Генподрядные ТОО "АБК Курылыс" 11,88 %	11,88%			22 896				
		Итого с учетом генподряда				169 831				

Заказчик:

Заместитель генерального директора
ТОО "АБК Құрылыс-1"
Аменов М. Е.

Подрядчик:

Директор
ТОО "ТОП Лтд"
Присадков Р.С.

Технадзор:

инженер ПТО
экономист

Заказчик: ТОО "АБК Құрылыс -1"
Подрядчик: ТОО "ТОП ЛТД"
Наименование стройки - НАЗАРБАЕВ ИНТЕЛЕКТУАЛЬНАЯ ШКОЛА "ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ В Г.СЕМЕЙ НА 720 УЧАЩИХСЯ СО СПАЛЬНЫМ

ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ
к АКТУ №61
приемки выполненных работ за апрель 2016 года

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 2-2-6

на Отопление , Школа на 720 учащихся

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на. ед. измерения	Количество по проектным данным
1	2	3	4	5	6
1	**Е0116-6-6**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.50 мм**	**м**	**1,40**	
1.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,372	0,5208
1.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0145	0,0203
1.3		Прочие машины	Тенге	7,95	11,13
1.4	8-1-45	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d 50 мм	м	1	1,4
1.5	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	3,88	5,43
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
2	**Е0116-6-3**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.25 мм**	**м**	**31,00**	
2.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,297	9,207
2.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0073	0,2263
2.3		Прочие машины	Тенге	3,96	122,76
2.4	8-1-42	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d 25 мм	м	1	31
2.5	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	3,32	102,92
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
3	**Е0116-6-2**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.20 мм**	**м**	**0,20**	
3.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,297	0,0594
3.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0073	0,00146
3.3		Прочие машины	Тенге	3,95	0,79
3.4	8-1-41	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d 20 мм	м	1	0,2

1	2	3	4	5	6
3.5	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	3,3	0,66
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
4	**Е0116-6-5**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм**	**м**	**3,10**	
4.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,297	0,9207
4.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0073	0,02263
4.3		Прочие машины	Тенге	3,96	12,28
4.4	8-1-44	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d 40 мм	м	1	3,1
4.5	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	3,32	10,29
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
5	**Е0116-6-6**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.50 мм**	**м**	**4,00**	
5.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,372	1,488
5.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0145	0,058
5.3		Прочие машины	Тенге	7,95	31,8
5.4	8-1-45	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d 50 мм	м	1	4
5.5	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	3,88	15,52
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
6	**Е0116-6-3**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.25 мм**	**м**	**3,20**	
6.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,297	0,9504
6.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0073	0,02336
6.3		Прочие машины	Тенге	3,96	12,67
6.4	8-1-42	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d 25 мм	м	1	3,2
6.5	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	3,32	10,62
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
7	**Е0116-6-6**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.50 мм**	**м**	**37,40**	
7.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,372	13,9128
7.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0145	0,5423
7.3		Прочие машины	Тенге	7,95	297,33

1	2	3	4	5	6
7.4	8-1-45	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d 50 мм	м	1	37,4
7.5	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	3,88	145,11
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
8	**Е0116-6-3**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.25 мм**	**м**	**34,00**	
8.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,297	10,098
8.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0073	0,2482
8.3		Прочие машины	Тенге	3,96	134,64
8.4	8-1-42	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d 25 мм	м	1	34
8.5	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	3,32	112,88
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
Итого по локальной ресурсной ведомости:					
		Трудовые ресурсы			
1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч		37,1571
2		Затраты труда машинистов	чел-ч		1,1425
3		Прочие машины	Тенге		623,4
		Материальные ресурсы			
4	8-1-41	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d 20 мм	м		0,2
5	8-1-42	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d 25 мм	м		68,2
6	8-1-44	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d 40 мм	м		3,1
7	8-1-45	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d 50 мм	м		42,8
8	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге		403,44
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге		(--)

Заказчик:
Заместитель генерального
ТОО "АБК Құрылыс-1"
Аменов М. Е.

Подрядчик:
Директор
ТОО "ТОП ЛТД"
Присалков Р.С.

Технадзор:

Форма 2В

Заказчик: **ТОО "АБК Құрылыс -1"**

Подрядчик: ТОО "ТОП ЛТД"

Наименование стройки - НАЗАРБАЕВ ИНТЕЛЕКТУАЛЬНАЯ ШКОЛА "ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ В Г.СЕМЕЙ НА 720 УЧАЩИХСЯ СО

АКТ № 62

приемки выполненных работ за апрель 2016 года

Локальная смета №2-2-7

на ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ПРИТОЧНЫХ УСТАНОВОК

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	Е0116-10-4	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм**								
		м	14	937,26	21,01	13122	294	2503	0,73	10
				131,81	7,87	1845	110	128	0,04	1
40	Е0116-10-3	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам.65 мм**								
		м	41,4	803,08	16,15	33248	669	6534	0,66	27
				117,26	6,05	4855	250	128	0,03	1
41	Е0116-10-2	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм**								
		м	152,6	624,84	14,26	95351	2176	20841	0,56	85
				101,35	5,34	15467	815	128	0,03	4
42	Е0116-8-5	**Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм**								
		м	127,6	403,51	4,64	51488	592	8745	0,28	36
				51,81	1,73	6611	220	128	0,01	1
43	Е0116-8-4	**Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм**								
		м	63,4	344,51	4,64	21842	294	4345	0,28	18
				51,81	1,73	3285	109	128	0,01	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			215050	4024			177
			Тенге			32063	1506			7
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			215050				
		Материалы -	Тенге			178963				
		Всего заработная плата -	Тенге				33569			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Сдача и испытание -		Тенге			357				
		Накладные расходы -	Тенге			42968				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6445			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15481				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			273499				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							206
		Сметная заработная плата -	Тенге				40014			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			273499				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							206
		Сметная заработная плата -	Тенге				40014			
		Временные здания и сооружения (1,8 %)	Тенге			4 923				
		Возврат материалов от временных зданий и сосоружений 15%	тенге			738				
		итого:	тенге			278 422				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %, к-1,2)	Тенге			7 350				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	Тенге			2 784				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	Тенге			1 114				
		~~Итого в базовых ценах 2001 года~~	Тенге			289 670				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге К=2,5574194	Тенге	2,5574194		740 808				
		Налог (2 %)	Тенге			14 816				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	Тенге			755 624				
		НДС (12 %)	Тенге			90 675				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)	Тенге			846 299				
		Возврат 15% от временных зданий и сооружений в текущих ценах	Тенге			1889				
		Итого :	**Тенге**			844 411				
		ИТОГО ПО АКТУ К = 0,9888	**Тенге**	0,9888		834 953				
		Генподрядные ТОО "АБК Курылыс" 11,88 %	11,88%			99 192				
		Итого с учетом генподряда				735 761				

Заказчик:

Заместитель генерального директора
ТОО "АБК Құрылыс-1"
Аменов М. Е.

Подрядчик:

Директор
ТОО "ТОП Лтд"
Присалков Р. С.

Технадзор:

инженер ПТО
инженер ПТО

Заказчик: ТОО "АБК Құрылыс -1"
Подрядчик: ТОО "ТОП ЛТД"
Наименование стройки - НАЗАРБАЕВ ИНТЕЛЕКТУАЛЬНАЯ ШКОЛА "ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ В Г.СЕМЕЙ НА 720 УЧАЩИХСЯ СО

ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

к АКТУ №62

приемки выполненных работ за апрель 2016 года

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 42-2-7

Основание: Теплоснабжение РП СО

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на. ед. измерения	Количество по проектным данным
1	2	3	4	5	6
1	**Е0116-10-4**	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм**	**м**	**14,00**	
1.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,73225	10,2515
1.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03838	0,53732
1.3		Прочие машины	Тенге	21,01	294,11
1.4	8-1-52	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных, 89х3,5 мм	м	1	14
1.5	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	9,45	132,3
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
2	**Е0116-10-3**	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам.65 мм**	**м**	**41,40**	
2.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,66256	27,43
2.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,029492	1,221
2.3		Прочие машины	Тенге	16,15	668,61
2.4	8-1-51	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 76х3,5 мм	м	1	41,4
2.5	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	7,67	317,54
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
3	**Е0116-10-2**	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм**	**м**	**152,60**	
3.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,55853	85,2317
3.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,026058	3,9765

1	2	3	4	5	6
3.3		Прочие машины	Тенге	14,26	2176,26
3.4	8-1-50	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 57х3,5 мм	м	1	152,6
3.5	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	6,23	950,7
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
4	**Е0116-8-5**	**Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм**	**м**	**127,60**	
4.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,28381	36,2142
4.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,008484	1,0826
4.3		Прочие машины	Тенге	4,64	591,54
4.4	8-1-73	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d 40 мм	м	1	127,6
4.5	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	3,06	390,46
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
5	**Е0116-8-4**	**Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм**	**м**	**63,40**	
5.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,28381	17,9936
5.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,008484	0,5378856
5.3		Прочие машины	Тенге	4,64	293,92
5.4	8-1-72	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d 32 мм	м	1	63,4
5.5	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	3,06	194
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)

Итого по локальной ресурсной ведомости:

Трудовые ресурсы

1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч		177,1209
2		Затраты труда машинистов	чел-ч		7,3552
3		Прочие машины	Тенге		4024,43

1	2	3	4	5	6
		Материальные ресурсы			
4	8-1-50	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 57х3,5 мм	м		152,6
5	8-1-51	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 76х3,5 мм	м		41,4
6	8-1-52	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных, 89х3,5 мм	м		14
7	8-1-72	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d 32 мм	м		63,4
8	8-1-73	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d 40 мм	м		127,6
9	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге		1985
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге		(--)

Заказчик:
Заместитель генеральногс
ТОО "АБК Құрылыс-1"
Аменов М. Е.

Подрядчик:
Директор
ТОО "ТОП ЛТД"
Прясадков Р. С.

Технадзор:

Заказчик: **ТОО "АБК Құрылыс -1"** Форма 2В

Подрядчик: ТОО "ТОП ЛТД"

Наименование стройки - НАЗАРБАЕВ ИНТЕЛЕКТУАЛЬНАЯ ШКОЛА "ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ В Г.СЕМЕЙ НА 720 УЧАЩИХСЯ СО

АКТ № 63

приемки выполненных работ за апрель 2016 года

Локальная смета №2-1-7

на ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ блока Л;ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ 1; ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ 2

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Тепловой узел №1								
1	Е0116-10-6	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 125 мм**								
		м	10,8	1565,57	27,87	16908	301	2636	1,04	11
				180,23	10,44	1946	113	128	0,05	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			16908	301			11
			Тенге			1946	113			1
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			16908				
		Материалы -	Тенге			14661				
		Всего заработная плата -	Тенге				2059			
		Накладные расходы -	Тенге			2636				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				395			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1173				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			20717				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата -	Тенге				2455			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			20717				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата -	Тенге				2455			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			16908	301			11
			Тенге			1946	113			1
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			16908				
		Материалы -	Тенге			14661				
		Всего заработная плата -	Тенге				2059			
		Накладные расходы -	Тенге			2636				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1

М. Тлеубен

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				395			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1173				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			20717				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата -	Тенге				2455			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			20717				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата -	Тенге				2455			
		Временные здания и сооружения (1,8 %)	Тенге			373				
		Возврат материалов от временных зданий и сосоружений 15%	тенге			56				
		итого:	тенге			21 090				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %, к-1,2)	Тенге			557				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	Тенге			211				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	Тенге			84				
		Итого в базовых ценах 2001 года	Тенге			21 942				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге К=2,5574194	Тенге	2,5574194		56 115				
		Налог (2 %)	Тенге			1 122				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	Тенге			57 237				
		НДС (12 %)	Тенге			6 868				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)	Тенге			64 105				
		Возврат 15% от временных зданий и сооружений в текущих ценах	Тенге			143				
		Итого :	**Тенге**			63 962				
		ИТОГО ПО АКТУ К = 0,9888	**Тенге**	0,9888		63 246				
		Генподрядные ТОО "АБК Курылыс" 11,88 %	11,88%			7 514				
		Итого с учетом генподряда				55 732				

Заказчик:

Заместитель генерального директора
ТОО "АБК Құрылыс-1"
Аменов М. Е.

Подрядчик:

Директор
ТОО "ТОП ЛТД"
Присадков Р.С.

Технадзор:

инженер ПТО
Жоспенисб

Заказчик: ТОО "АБК Құрылыс -1"
Подрядчик: ТОО "ТОП ЛТД"
Наименование стройки - НАЗАРБАЕВ ИНТЕЛЕКТУАЛЬНАЯ ШКОЛА "ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ В Г.СЕМЕЙ НА 720 УЧАЩИХСЯ СО

ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

к АКТУ №563

приемки выполненных работ за апрель 2016 года

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №2-1-7

на ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ блока Л;ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ 1; ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ 2, Школа на 720 учащихся

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на. ед. измерения	Количество по проектным данным
1	2	3	4	5	6
		Раздел 1. Тепловой узел №1			
1	**Е0116-10-6**	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 125 мм**	**м**	**10,80**	
1.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,04	11,232
1.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,051	0,5508
1.3		Прочие машины	Тенге	27,87	301
1.4	8-1-54	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 133х4 мм	м	1	10,8
1.5	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	21,47	231,88
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
Итого по локальной ресурсной ведомости:					

1	2	3	4	5	6
		Трудовые ресурсы			
1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч		11,232
2		Затраты труда машинистов	чел-ч		0,5508
3		Прочие машины	Тенге		301
		Материальные ресурсы			
4	8-1-54	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 133х4 мм	м		10,8
5	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге		231,88
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге		(--)

Заказчик:
Заместитель генеральног
ТОО "АБК Құрылыс-1"
Аменов М. Е.

Подрядчик:
Директор
ТОО "ТОП ЛТД"
Приеалиев Р. С.

Технадзор:

Заказчик: ТОО "АБК Құрылыс -1"

Подрядчик: ТОО "ТОП Лтд"

Объект :"НАЗАРБАЕВ ИНТЕЛЕКТУАЛЬНАЯ ШКОЛА "ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ В Г.СЕМЕЙ НА 720 УЧАЩИХСЯ СО СПАЛЬНЫМ КОРПУСОМ НА 120 МЕСТ"

РЕЕСТР

за апрель месяц 2016 г.

№ п/п	Наименование акта	Наименование раздела	Сумма
1	АКТ выполненных работ № 55	Школа На общестроительные, отделочные работы	54 357 251
2	АКТ выполненных работ № 56	Гараж на 3 а/м АС	1 720 111
3	АКТ выполненных работ № 57	Транформаторная подстанция АС	610 832
4	АКТ выполненных работ № 58	Насосная станция пожаротушения АС	435 462
5	АКТ выполненных работ № 59	Школа КМ	789 866
6	АКТ выполненных работ № 60	Школа ВК	1 223 627
	АКТ выполненных работ № 61	Школа Отопление	169 831
	АКТ выполненных работ № 62	Теплоснабжение	735 761
	АКТ выполненных работ № 63	Тепловой узел	55 732
	Итого по выполнению		**60 098 473**

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Форма КС-3

Заказчик: ТОО "АБК Құрылыс-1"
Подрядчик: ТОО "ТОП Лтд"
Наименование строительства: "НАЗАРБАЕВ ИНТЕЛЕКТУАЛЬНАЯ ШКОЛА "ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ В Г.СЕМЕЙ НА 720 УЧАЩИХСЯ СО СПАЛЬНЫМ КОРПУСОМ НА 120 МЕСТ"

С П Р А В К А

стоимости выполненных работ и затрат за апрель 2016 года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказч.	Код подр.	Договор		Источник финансирования		Орган-но-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		206	05.06.2014				

Наименование работ		Стоимость выполненных работ и затрат								В т.ч.налог на добавленную стоимость 12%
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах	из них:		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	дополнительные затраты		
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнитель-ные расходы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке	1 370 930 215	60 098 473	60 098 473							6 439 122

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Счет-фактура № 00000000078 от 18 апреля 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд"
БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 031040003399, Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В",Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0032855, от 10.08.2012
ИИК поставщика: KZ42914398914BC01184, в банке ДБ АО "СБЕРБАНК", БИК SABRKZKA
Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №АБК1/Под/СИШ/206 от 05.06.2014
Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет
Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г.Семей
государство, регион, область, город, район
Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:
Способ отправления:
Товарно-транспортная накладная:
Грузоотправитель: БИН: 031040003399, Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд",Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В"
(БИН, наименование и адрес)
Грузополучатель: БИН: 031240001439, ТОО "АБК Құрылыс-1",Республика Казахстан, г.Астана, ул.Сыганак.10/2ВП-25
(БИН, наименование и адрес)
Получатель: ТОО "АБК Құрылыс-1"
БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 031240001439, Республика Казахстан, г.Астана, ул.Сыганак.10/2ВП-25
ИИК получателя: KZ379470398000024394, в банке АО ДБ "Альфа-Банк", БИК ALFAKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство объекта "Назарбаев Интеллектуальная школа физико-математического направления в г.Семей на 720 учащихся со спальным корпусом на 120 мест"	тг.	1	53 659 351,00	53 659 351,00	12%	6 439 122,00	60 098 473,00		
Всего по счету:					**53 659 351,00**		**6 439 122,00**	**60 098 473,00**		

Директор: Присадков Р. С.
(Ф.И.О., подпись)

Гл.бухгалтер: Жунисбаева М. Т.
(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
Бухгалтер по материалам
(должность)
Чулембаева Ж.
(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

ТОП

Заказчик: **ТОО "АБК Құрылыс -1"**

Подрядчик:ТОО "ТОП ЛТД"

Наименование стройки - НАЗАРБАЕВ ИНТЕЛЕКТУАЛЬНАЯ ШКОЛА "ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ В Г.СЕМЕЙ НА 720 УЧАЩИХСЯ СО

АКТ № 64

приемки выполненных работ за апрель 2016 года

Локальная смета: Дополнительные работы АР.ВК. Отопление
на АР.ВК.Школа на 720 учащихся. По чертежам марки АС

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Здание школы.								
		ОКНА И ВИТРАЖИ								
1	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей круглых**								
		м2	75,36	346,04	18,87	26078	1422	12916	0,82	62
				136,44	6,39	10282	482	120	0,03	2
2	С12061-718 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99**								
		м2	72,5	6596,00	--	478210	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**504288**	**1422**			**62**
			Тенге			**10282**	**482**			**2**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**504288**				
		Материалы -	Тенге			**14373**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**10764**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**478210**				
		Накладные расходы -	Тенге			**12916**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1937			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			31032				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			548236				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							70
		Сметная заработная плата -	Тенге				12701			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			548236				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							70
		Сметная заработная плата -	Тенге				12701			
		РАЗДЕЛ 2.ВК								
		БЛОК И.Т3Т4								
3	E0116-7-6	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм**								
		м	2	693,07	10,34	1386	21	207	0,43	1
				76,95	3,87	154	8	128	0,02	--
		К1-3								
4	E0116-10-5	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм**								
		м	31,4	1240,75	20,80	38960	653	5558	0,73	23
				130,50	7,79	4098	245	128	0,04	1
		Блок Ж								
		Т3Т4								
5	E0116-7-3	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм**								
		м	38,81	362,67	4,19	14075	163	3052	0,34	13
				59,85	1,58	2323	61	128	0,01	--
		К2								
6	E0116-10-5	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм**								
		м	29	1240,75	20,80	35982	603	5133	0,73	21
				130,50	7,79	3785	226	128	0,04	1
		Блок Л.К1-3								
7	E0116-5-2	**Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм**								
		м	13	1218,62	10,58	15842	138	2462	0,77	10
				144,00	3,96	1872	51	128	0,02	--
		БлокД.Т3Т4								
8	E0116-7-3	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм**								
		м	18,02	362,67	4,19	6535	76	1417	0,34	6
				59,85	1,58	1078	28	128	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	6,2	471,67	4,19	2924	26	488	0,34	2
		м		59,85	1,58	371	10	128	0,01	--
				К2						
10	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	29,1	1240,75	20,80	36106	605	5151	0,73	21
		м		130,50	7,79	3798	227	128	0,04	1
				Блок ГЕК.В1						
11	Е0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	4,6	596,67	4,19	2745	19	362	0,34	2
		м		59,85	1,58	275	7	128	0,01	--
				Т3Т4						
12	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	63,2	471,67	4,19	29810	265	4969	0,34	21
		м		59,85	1,58	3783	100	128	0,01	--
13	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	1,7	693,07	10,34	1178	18	176	0,43	1
		м		76,95	3,87	131	7	128	0,02	--
14	С130904-1166 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 32, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	4	1292,00	--	5168	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
				К2						
15	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	46,2	1240,75	20,80	57323	961	8178	0,73	33
		м		130,50	7,79	6029	360	128	0,04	2
				БлокАВ. В1						
16	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	5,5	329,67	4,19	1813	23	432	0,34	2
		м		59,85	1,58	329	9	128	0,01	--
				К2						
17	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	25,3	1240,75	20,80	31391	526	4478	0,73	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		130,50	7,79	3302	197	128	0,04	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**281237**	**4096**			**174**
			Тенге			**31327**	**1535**			**7**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**281237**				
	Материалы -		Тенге			**240647**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**32862**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**5168**				
		Накладные расходы -	Тенге			**42063**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**21**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**6309**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**19398**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**342699**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**203**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**39171**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**342699**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**203**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**39171**			
		РАЗДЕЛ 3.Отопление								
		Система отопления2 Блок И								
18	**Е0116-6-3**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм**	**7,2**	**343,48**	**3,96**	**2473**	**29**	**495**	**0,30**	**2**
		м		**52,20**	**1,49**	**376**	**11**	**128**	**0,01**	**--**
		Блок ГЕКСистема отопления 13								
19	**Е0116-6-6**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм**	**227**	**606,31**	**7,95**	**137632**	**1805**	**19889**	**0,37**	**84**
		м		**65,48**	**2,97**	**14864**	**674**	**128**	**0,01**	**3**
		Система отопления 10 Блок ГЕК								
20	**Е0116-6-4**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм**	**58,7**	**422,48**	**3,96**	**24800**	**232**	**4034**	**0,30**	**17**
		м		**52,20**	**1,49**	**3064**	**87**	**128**	**0,01**	**--**
21	**Е0116-6-3**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм**	**17,2**	**343,48**	**3,96**	**5908**	**68**	**1182**	**0,30**	**5**
		м		**52,20**	**1,49**	**898**	**26**	**128**	**0,01**	**--**
22	**Е0118-9-8**	**Установка регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 100 мм**	**5**	**961,78**	**8,09**	**4809**	**40**	**267**	**0,25**	**1**
		м		**38,71**	**3,04**	**194**	**15**	**128**	**0,01**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**175622**	**2174**			**110**
			Тенге			**19395**	**813**			**4**
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**175622**				
		Материалы -	Тенге			**154052**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**20209**			
		Сдача и испытание -	Тенге			**7**				
		Накладные расходы -	Тенге			**25867**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**13**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**3880**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**12089**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**213578**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**127**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**24089**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**213578**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**127**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**24089**			
		РАЗДЕЛ 4.Теплоснабжение								
23	**Е0116-10-4**	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм**								
		м	**45,6**	**935,75**	**20,80**	**42670**	**948**	**8072**	**0,73**	**33**
				130,50	**7,79**	**5951**	**355**	**128**	**0,04**	**2**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**42670**	**948**			**33**
			Тенге			**5951**	**355**			**2**
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**42670**				
		Материалы -	Тенге			**35771**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**6306**			
		Накладные расходы -	Тенге			**8072**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**4**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**1211**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**3045**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**53786**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**39**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**7517**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**53786**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**39**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**7517**			
		РАЗДЕЛ 5.Здание гаража АР								
		Внутренняя отделка								
24	**Е0115-61-1**	**Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен**								
			51	**134,45**	**3,39**	**6857**	**173**	**6304**	**0,65**	**33**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		117,00	0,72	5967	37	105	0,05	3
25	С143002-29 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый 1:1:6**	0,77	8210,00	--	6322	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			13179	173			33
			Тенге			5967	37			3
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			13179				
		Материалы -	Тенге			717				
		Всего заработная плата -	Тенге				6004			
		Местные материалы -	Тенге			6322				
		Накладные расходы -	Тенге			6304				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				946			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1169				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			20652				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							39
		Сметная заработная плата -	Тенге				6949			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			20652				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							39
		Сметная заработная плата -	Тенге				6949			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			1016996	8813			412
			Тенге			72922	3222			18
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			517466				
		Материалы -	Тенге			15091				
		Всего заработная плата -	Тенге				16767			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			478210				
		Местные материалы -	Тенге			6322				
		Накладные расходы -	Тенге			19220				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2883			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			32201				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			568888				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							109
		Сметная заработная плата -	Тенге				19650			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			499529				
		Материалы -	Тенге			430470				
		Всего заработная плата -	Тенге				59376			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5168				
		Сдача и испытание -	Тенге			7				
		Накладные расходы -	Тенге			76002				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							38
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11400			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			34532				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			610063				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							369
		Сметная заработная плата -	Тенге				70777			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1178951				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							478
		Сметная заработная плата -	Тенге				90427			
		Временные здания и сооружения (1,8 %)	Тенге			21 221				
		Возврат материалов от временных зданий и сосоружений 15%	тенге			3 183				
		итого:	тенге			1 200 172				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %, к-1,2)	Тенге			31 685				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	Тенге			12 002				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	Тенге			4 801				
		Итого в базовых ценах 2001 года	Тенге			1 248 659				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге К=2,5574194	Тенге	2,5574194		3 193 345				
		Налог (2 %)	Тенге			63 867				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	Тенге			3 257 212				
		НДС (12 %)	Тенге			390 865				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)	Тенге			3 648 077				
		Возврат 15% от временных зданий и сооружений в текущих ценах	Тенге			8141				
		Итого :	**Тенге**			3 639 937				
		ИТОГО ПО АКТУ К = 0,9888	**Тенге**	0,9888		3 599 169				
		Генподрядные ТОО "АБК Курылыс" 11,88 %	11,88%			427 581				
		Итого с учетом генподряда				3 171 588				

Заказчик:

Заместитель генерального директора
ТОО "АБК Құрылыс-1"
Аменов М. Е.

Подрядчик:

Директор
ТОО "ТОП Лтд"
Присадков Р.С.

Технадзор:

инженер ПТО
экономист

Заказчик: ТОО "АБК Құрылыс -1"
Подрядчик: ТОО "ТОП ЛТД"
Наименование стройки - НАЗАРБАЕВ ИНТЕЛЕКТУАЛЬНАЯ ШКОЛА "ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ В Г.СЕМЕЙ НА 720 УЧАЩИХСЯ СО

ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ
к АКТУ №64
приемки выполненных работ за апрель 2016 года

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ . Дополнительные работы

Основание: АР.ВК.ОВ

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на. ед. измерения	Количество по проектным данным
1	2	3	4	5	6
		Раздел 1.Здание школы.			
		ОКНА И ВИТРАЖИ			
1	**Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002**	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей круглых**	**м2**	**75,36**	
1.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,8165	61,5314
1.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0312	2,3512
1.3	0-4-36	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш-ч	0,0312	2,3512
1.4		Прочие машины	Тенге	2,75	207,24
1.5	1-1-1162	Дюбели монтажные 10х130 /10х132, 10х150/ мм	шт	5	376,8
1.6	1-1-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	0,0167	1,2585
1.7	6-1-1	Блоки оконные	м2	1	75,36
1.8	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	1,88	141,68
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)

1	2	3	4	5	6
2	С12061-718 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99**	**м2**	**72,50**	
		Раздел 2.ВК			
			БЛОК И.Т3Т4		
3	Е0116-7-6	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм**	**м**	**2,00**	
3.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,433	0,866
3.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0189	0,0378
3.3		Прочие машины	Тенге	10,34	20,68
3.4	8-1-62	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d 50 мм	м	1	2
3.5	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	5,78	11,56
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
			К1-3		
4	Е0116-10-5	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм**	**м**	**31,40**	
4.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,725	22,765
4.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,038	1,1932
4.3		Прочие машины	Тенге	20,8	653,12
4.4	8-1-53	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 108х4 мм	м	1	31,4
4.5	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	9,45	296,73
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
			Блок Ж		
			Т3Т4		
5	Е0116-7-3	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм**	**м**	**38,81**	
5.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,337	13,079
5.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0076	0,294956
5.3		Прочие машины	Тенге	4,19	162,61
5.4	8-1-59	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d 25 мм	м	1	38,81
5.5	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	3,63	140,88
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
			К2		

1	2	3	4	5	6
6	**Е0116-10-5**	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм**	**м**	**29,00**	
6.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,725	21,025
6.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,038	1,102
6.3		Прочие машины	Тенге	20,8	603,2
6.4	8-1-53	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 108х4 мм	м	1	29
6.5	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	9,45	274,05
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
			Блок Л.К1-3		
7	**Е0116-5-2**	**Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100**	**м**	**13,00**	
7.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,77	10,01
7.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0194	0,2522
7.3		Прочие машины	Тенге	10,58	137,54
7.4	8-1-96	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним, d 100 мм	м	0,998	12,974
7.5	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	36,1	469,3
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
			БлокД.Т3Т4		
8	**Е0116-7-3**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм**	**м**	**18,02**	
8.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,337	6,0727
8.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0076	0,136952
8.3		Прочие машины	Тенге	4,19	75,5
8.4	8-1-59	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d 25 мм	м	1	18,02
8.5	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	3,63	65,41
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)

1	2	3	4	5	6
9	**Е0116-7-4**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм**	**м**	**6,20**	
9.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,337	2,0894
9.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0076	0,04712
9.3		Прочие машины	Тенге	4,19	25,98
9.4	8-1-60	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб	м	1	6,2
9.5	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	3,63	22,51
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
			К2		
10	**Е0116-10-5**	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм**	**м**	**29,10**	
10.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,725	21,0975
10.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,038	1,1058
10.3		Прочие машины	Тенге	20,8	605,28
10.4	8-1-53	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 108х4 мм	м	1	29,1
10.5	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	9,45	275
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
			Блок ГЕК.В1		
11	**Е0116-7-5**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм**	**м**	**4,60**	
11.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,337	1,5502
11.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0076	0,03496
11.3		Прочие машины	Тенге	4,19	19,27
11.4	8-1-61	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб	м	1	4,6
11.5	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	3,63	16,7
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
			Т3Т4		
12	**Е0116-7-4**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм**	**м**	**63,20**	
12.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,337	21,2984
12.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0076	0,48032
12.3		Прочие машины	Тенге	4,19	264,81
12.4	8-1-60	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб	м	1	63,2

1	2	3	4	5	6
12.5	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	3,63	229,42
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
13	**Е0116-7-6**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм**	**м**	**1,70**	
13.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,433	0,7361
13.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0189	0,03213
13.3		Прочие машины	Тенге	10,34	17,58
13.4	8-1-62	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d 50 мм	м	1	1,7
13.5	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	5,78	9,83
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
14	**С130904-1166**	**Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 32, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**4,00**	
			К2		
15	**Е0116-10-5**	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм**	**м**	**46,20**	
15.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,725	33,495
15.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,038	1,7556
15.3		Прочие машины	Тенге	20,8	960,96
15.4	8-1-53	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 108х4 мм	м	1	46,2
15.5	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	9,45	436,59
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
			БлокАВ. В1		
16	**Е0116-7-1**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм**	**м**	**5,50**	
16.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,337	1,8535
16.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0076	0,0418
16.3		Прочие машины	Тенге	4,19	23,05
16.4	8-1-57	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d 15 мм	м	1	5,5
16.5	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	3,63	19,97
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
			К2		
17	**Е0116-10-5**	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм**	**м**	**25,30**	
17.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,725	18,3425
17.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,038	0,9614

1	2	3	4	5	6
17.3		Прочие машины	Тенге	20,8	526,24
17.4	8-1-53	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 108х4 мм	м	1	25,3
17.5	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	9,45	239,09
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
		Раздел 3.Отопление			
			Система отопления2 Блок И		
18	**Е0116-6-3**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм**	**м**	**7,20**	
18.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,297	2,1384
18.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0073	0,05256
18.3		Прочие машины	Тенге	3,96	28,51
18.4	8-1-42	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d 25 мм	м	1	7,2
18.5	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	3,32	23,9
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
			Блок ГЕКСистема отопления 13		
19	**Е0116-6-6**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм**	**м**	**227,00**	
19.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,372	84,444
19.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0145	3,2915
19.3		Прочие машины	Тенге	7,95	1804,65
19.4	8-1-45	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d 50 мм	м	1	227
19.5	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	3,88	880,76
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
			Система отопления 10 Блок ГЕК		
20	**Е0116-6-4**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм**	**м**	**58,70**	
20.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,297	17,4339
20.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0073	0,42851
20.3		Прочие машины	Тенге	3,96	232,45
20.4	8-1-43	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d 32 мм	м	1	58,7
20.5	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	3,32	194,88
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
21	**Е0116-6-3**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм**	**м**	**17,20**	
21.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,297	5,1084
21.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0073	0,12556

1	2	3	4	5	6
21.3		Прочие машины	Тенге	3,96	68,11
21.4	8-1-42	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d 25 мм	м	1	17,2
21.5	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	3,32	57,1
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
22	**Е0118-9-8**	**Установка регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 100 мм**	**м**	**5,00**	
22.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,24617	1,2309
22.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,014729	0,073645
22.3		Прочие машины	Тенге	8,09	40,43
22.4	12-4-28	Регистры отопительные из стальных электросварных труб, d нитки 108 мм	м	1	5
22.5	8-10-47	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100шт	0,00335	0,01675
22.6	8-10-48	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм	100шт	0,00335	0,01675
22.7	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	1,78	8,9
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
		Раздел 4.Теплоснабжение			
23	**Е0116-10-4**	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм**	**м**	**45,60**	
23.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,725	33,06
23.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,038	1,7328
23.3		Прочие машины	Тенге	20,8	948,48
23.4	8-1-52	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных, 89х3,5 мм	м	1	45,6
23.5	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	9,45	430,92
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)
		Раздел 5.Здание гаража АР			
			Внутренняя отделка		
24	**Е0115-61-1**	**Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и**	**м2**	**51,00**	
24.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,65	33,15
24.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0505	2,5755
24.3	0-9-40	Насосы для строительных растворов, 4 м3/час	маш-ч	0,047	2,397
24.4		Прочие машины	Тенге	1,88	95,88
24.5	1-1-761	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой проволоки	м2	0,0277	1,4127
24.6	30-2-1	Раствор	м3	0,0151	0,7701
24.7	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге	0,16	8,16
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге	(--)	(--)

1	2	3	4	5	6
25	**С143002-29 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый 1:1:6**	**м3**	**0,77**	

Итого по локальной ресурсной ведомости:

		Трудовые ресурсы			
1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч		412,3773
2		Затраты труда машинистов	чел-ч		18,1075
3	0-9-40	Насосы для строительных растворов, 4 м3/час	маш-ч		2,397
4	0-4-36	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш-ч		2,3512
5		Прочие машины	Тенге		7521,57
		Материальные ресурсы			
6	30-2-29	Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3		0,77
7	1-1-1162	Дюбели монтажные 10х130 /10х132, 10х150/ мм	шт		376,8
8	1-1-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт		1,2585
9	1-1-761	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой проволоки	м2		1,4127
10	9-4-1166	Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 32, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.		4
11	30-2-1	Раствор	м3		0,7701
12	6-1-1	Блоки оконные	м2		75,36
13	6-1-718	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом	м2		72,5
14	12-4-28	Регистры отопительные из стальных электросварных труб, d нитки 108 мм	м		5
15	8-1-42	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d 25 мм	м		24,4
16	8-1-43	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d 32 мм	м		58,7
17	8-1-45	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d 50 мм	м		227
18	8-1-57	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d 15 мм	м		5,5
19	8-1-59	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d 25 мм	м		56,83
20	8-1-60	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d 32 мм	м		69,4
21	8-1-61	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d 40 мм	м		4,6

1	2	3	4	5	6
22	8-1-62	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d 50 мм	м		3,7
23	8-1-96	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним, d 100 мм	м		12,974
24	8-1-52	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных, 89х3,5 мм	м		45,6
25	8-1-53	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 108х4 мм	м		161
26	8-10-47	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100шт		0,01675
27	8-10-48	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм	100шт		0,01675
28	6237 (С143101-4)	Прочие материалы	Тенге		4253,32
		(в т.ч. транспортные расходы)	Тенге		(--)

Заказчик:
Заместитель генеральног
ТОО "АБК Құрылыс-1"
Аменов М. Е.

Подрядчик:
Директор
ТОО "ТОП ЛТД"
Присадков Р.С.

Технадзор:

Заказчик: **ТОО "АБК Құрылыс -1"**

Подрядчик: ТОО "ТОП ЛТД"

Наименование стройки - НАЗАРБАЕВ ИНТЕЛЕКТУАЛЬНАЯ ШКОЛА "ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ В Г.СЕМЕЙ НА 720 УЧАЩИХСЯ СО

АКТ

приемки выполненных работ за апрель 2016 года

Локальная смета №5-6

на Временное электроснабжение

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда: рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ВЛ6кв								
1	**Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002**	**Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/**	**15**	**1534,11**	**878,23**	**23012**	**13173**	**11855**	**3,06**	**46**
		опора		**506,25**	**246,42**	**7594**	**3696**	**105**	**1,03**	**15**
2	**Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002**	**Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/**	**3**	**3155,76**	**1990,26**	**9467**	**5971**	**4837**	**5,98**	**18**
		опора		**985,50**	**549,90**	**2957**	**1650**	**105**	**2,29**	**7**
3	**Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002**	**Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/**	**2**	**3155,76**	**1990,26**	**6312**	**3981**	**3224**	**5,98**	**12**
		опора		**985,50**	**549,90**	**1971**	**1100**	**105**	**2,29**	**5**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	22	19100,00	--	420200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	С143019-96 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 16,4 м, марка СВ 164-12	5	61800,00	--	309000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0133-107-1	Установка для опор ВЛ 35 кВ анкерных плит объемом до 0,2 м3	18	459,29	301,79	8267	5432	4550	0,91	16
		шт		157,50	83,25	2835	1499	105	0,30	5
7	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	1,25	17200,00	--	21500	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0133-1-13	Установка сборных железобетонных конструкций ригелей к железобетонным опорам объемом до 0,1 м3	0,182	11286,84	8038,96	2054	1463	821	16,20	3
		1м3		2745,00	1548,94	500	282	105	6,19	1
9	С143015-31	Ригель АР -7-1 (2 шт)	0,182	18900,00	--	3440	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
10	С11041-88	Траверсы оголовки накладки хомуты и др на опоре	1,57709	148100,00	--	233567	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	С11051-203 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Изоляторы	74	556,00	--	41144	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	Е01031-А27-1	Погрузка оборудования при автомобильных перевозках	0,1406	134,30	134,30	19	19	13	--	--
		т		--	94,01	--	13	100	1,97	--
13	С151804-1332 Изм. и доп. вып. 20	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	74	13,00	--	962	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	С11011-56	Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой								
		т	0,0136	136500,00	--	1856	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
15	С151804-1999 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы соединительные плашечные ПА-I-1 ГОСТ Р 51177-98								
		шт.	76	49,00	--	3724	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
16	С151804-1997 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98								
		шт.	22	154,00	--	3388	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
17	С151804-1998 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы соединительные плашечные ПС-3-1 ГОСТ Р 51177-98								
		шт.	7	185,00	--	1295	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
18	Ц0108-20-1	Гирлянда из подвесных изоляторов одиночная, напряжение 35 кВ поддерживающая								
		шт	36	830,70	401,00	29905	14436	17767	3,00	108
				425,00	94,50	15300	3402	95	0,55	20
19	С151804-1836 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98								
		шт.	36	423,00	--	15228	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
20	С151804-1373 Изм. и доп. вып. 20	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98								
		шт.	36	265,00	--	9540	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
21	С151804-1082 Изм. и доп. вып. 20	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93								
		шт.	72	628,00	--	45216	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
22	Е01031-А27-1	Погрузка оборудования при автомобильных перевозках								
		т	0,2448	134,30	134,30	33	33	23	--	--
				--	94,01	--	23	100	1,97	--
23	С151804-1629 Изм. и доп. вып. 20	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98								
		шт.	36	142,00	--	5112	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
24	С151804-1530 Изм. и доп. вып. 20	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98								
		шт.	36	157,00	--	5652	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
25	С151804-1369 Изм. и доп. вып. 20	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98								
		шт.	36	142,00	--	5112	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Ц0108-20-1	Гирлянда из подвесных изоляторов одиночная, напряжение 35 кВ поддерживающая	13	830,70	401,00	10799	5213	6416	3,00	39
		шт		425,00	94,50	5525	1228	95	0,55	7
27	С151804-1738 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы поддерживающие глухие ПГН-1-5 ГОСТ Р 51177-98	13	234,00	--	3042	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
28	С151804-1373 Изм. и доп. вып. 20	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	13	265,00	--	3445	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
29	С151804-1082 Изм. и доп. вып. 20	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93	26	628,00	--	16328	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
30	Е01031-А27-1	Погрузка оборудования при автомобильных перевозках	0,0884	134,30	134,30	12	12	8	--	--
		т		--	94,01	--	8	100	1,97	--
31	С151804-1530 Изм. и доп. вып. 20	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	13	157,00	--	2041	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
32	С151804-1369 Изм. и доп. вып. 20	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98	13	142,00	--	1846	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0133-109-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов до 35 мм2	0,746	35517,87	25993,62	26496	19391	11061	48,00	36
		1км		8550,00	5571,27	6378	4156	105	19,95	15
34	Е0133-20-10	Подвеска проводов на переходах между промежуточными опорами через ВЛ 35-110 кВ напряжением ВЛ 750 кВ /15 проводов/	3	198110,25	118879,00	594331	356637	294920	366,00	1098
		переход		62100,00	31525,29	186300	94576	105	123,99	372
35	Е0133-19-13	Подвеска проводов /3 провода/ на переходах между анкерными опорами через ВЛ 35-220 напряжением ВЛ 35 кВ	1	41954,27	21779,79	41954	21780	22428	94,10	94
		переход		15502,50	5857,31	15503	5857	105	23,95	24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	С151607-27 Изм. и доп. вып. 20	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 35/6,2 мм2 ГОСТ 839-80	0,94	203352,00	--	191151	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
,2 Устройство ответвления на опоре 34 (УОП)										
37	С11041-88	М/К для устройства ответвлений: Траверсы оголовки накладки хомуты и др на опоре	0,02259	148100,00	--	3346	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
38	С151804-276 Изм. и доп. вып. 20	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Е ГОСТ 1232-93	3	787,00	--	2361	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
39	Е01031-А27-1	Погрузка оборудования при автомобильных перевозках	0,0057	134,30	134,30	1	1	1	--	--
		т		--	94,01	--	1	100	1,97	--
40	С151804-1332 Изм. и доп. вып. 20	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	3	13,00	--	39	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
41	С151804-1999 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	6	49,00	--	294	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
42	С151804-1914 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы соединительные овальные СОАС-35-3 ГОСТ Р 51177-98	6	113,00	--	678	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
				Установка оборудования на опоре						
43	Ц0108-56-1	Разъединитель трехполюсный, напряжение до 10 кВ, ток до 600 А	2	568,50	25,50	1137	51	872	2,00	4
		шт		452,00	6,80	904	14	95	0,04	--
44	Ц0108-57-1	Привод с одной тягой, рычажный	2	943,80	3,80	1888	8	1441	4,00	8
		шт		756,00	2,30	1512	5	95	0,01	--
45	Ц0108-81-1	Аппарат /кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа/, до 2 подключаемых концов	2	97,70	1,60	195	3	162	1,00	2
		шт		85,50	--	171	--	95	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	С	РЛНДА-1-10/400У1(РЛНД-1-10Б/400) с приводами ПРНЗ	2	18455,00	--	36910	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
47	С11041-88	М/К для устройства ответвлений: Траверсы оголовки накладки хомуты и др на опоре	0,1069	148100,00	--	15832	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
48	С151804-276 Изм. и доп. вып. 20	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Е ГОСТ 1232-93	4	787,00	--	3148	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
49	Е01031-А27-1	Погрузка оборудования при автомобильных перевозках	0,0076	134,30	134,30	1	1	1	--	--
		т		--	94,01	--	1	100	1,97	--
50	С151804-1332 Изм. и доп. вып. 20	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	4	13,00	--	52	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
51	С151804-1999 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	6	49,00	--	294	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
52	Ц0108-66-1	Разрядник, напряжение до 10 кВ	9	655,50	60,50	5900	545	4100	3,00	27
		компл		466,00	13,50	4194	121	95	0,08	1
53	С151804-2298 Изм. и доп. вып. 20прим	Разрядник РВО 6	9	1557,00	--	14013	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
54	Ц0108-289-2	Заземление одиночное опоры железобетонной	42	1265,00	--	53130	--	21546	3,00	126
		шт		540,00	--	22680	--	95	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2235668	448149			1637
			Тенге			274323	117632			473
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1389351				
	Материалы -		Тенге			89205				
	Всего заработная плата -		Тенге				367826			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			623615				
		Накладные расходы -	Тенге			380712				190
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				57107			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			106204				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1876266				2171
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				424933			
		Сметная заработная плата -	Тенге							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			846318				
	Материалы -		Тенге			3236				
	Всего заработная плата -		Тенге				24128			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			43000				
	Местные материалы -		Тенге			754140				
		Накладные расходы -	Тенге			25332				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3800			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			52299				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			923949				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							142
		Сметная заработная плата -	Тенге				27928			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2800215				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2313
		Сметная заработная плата -	Тенге				452861			
		РАЗДЕЛ 2.Монтаж КТП								
55	Е0101-30-1	**Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)**	50	0,28	0,28	14	14	4	--	--
		м2		--	0,09	--	5	97	--	--
56	Е0101-12-14	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	4,2	27,84	26,18	117	110	36	0,01	--
		м3		1,66	7,20	7	30	97	0,03	--
57	Е0101-164-2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	0,5	218,93	--	109	--	124	1,54	1
		м3		218,93	--	109	--	113	--	--
58	Е0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	1	134,10	--	134	--	152	0,97	1
		м3		134,10	--	134	--	113	--	--
59	Е0107-1-1	**Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т**	4	302,09	197,24	1208	789	965	0,65	3
		шт		104,85	67,51	419	270	140	0,25	1
60	Е0107-1-2	**Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т**	4	408,67	272,99	1635	1092	1289	0,83	3
		шт		135,68	94,48	543	378	140	0,36	1
61	С143003-13 Изм. и доп. вып. 20	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	0,772	8213,00	--	6340	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	С143003-21 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	2,172	8149,00	--	17700	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
63	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	35	61,90	3,30	2167	116	778	0,14	5
		м		23,00	0,40	805	14	95	--	--
64	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	12	51,70	2,80	620	34	317	0,16	2
		м		27,50	0,30	330	4	95	--	--
65	Ц0108-25-2	Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 1000 кВА	1	25144,00	16980,00	25144	16980	9470	37,00	37
		подстанц		6345,00	3623,02	6345	3623	95	21,01	21
66	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	166,90	5,40	167	5	152	1,00	1
		шт		158,00	2,30	158	2	95	0,01	--
67	Ц0108-53-1	Трансформатор тока, напряжение 10 кВ	3	493,60	18,60	1481	56	1002	2,00	6
		компл		347,00	4,50	1041	14	95	0,03	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			56836	19195			59
			Тенге			9892	4339			24
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			29579				
	Материалы -		Тенге			3709				
	Всего заработная плата -		Тенге				12335			
		Накладные расходы -	Тенге			11719				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1758			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2478				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			43775				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							78
		Сметная заработная плата -	Тенге				14093			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			27258				
	Всего заработная плата -		Тенге				1895			
	Местные материалы -		Тенге			24040				
		Накладные расходы -	Тенге			2570				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				385			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1790				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			31617				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата -	Тенге				2281			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			75392				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				16374			
		РАЗДЕЛ 3.КаркасКЛ-6кв								
68	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	17,88	39,73	37,82	710	676	223	0,01	--
		м3		1,87	11,00	33	197	97	0,04	1
69	Е010332-А15-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	30,396	108,90	108,90	3310	3310	662	--	--
		т		--	21,78	--	662	100	0,46	14
70	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	57,335	294,75	--	16899	--	19096	1,89	108
		м3		294,75	--	16899	--	113	--	--
71	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1	134,10	--	134	--	152	0,97	1
		м3		134,10	--	134	--	113	--	--
72	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	307	36,70	27,80	11267	8535	4579	0,06	18
		м		8,80	6,90	2702	2118	95	0,04	12
73	С143008-92	Песок природный	17,88	1050,00	--	18774	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
74	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	307	32,40	23,70	9947	7276	4229	0,06	18
		м		8,60	5,90	2640	1811	95	0,03	11
75	С143006-7 Изм. и доп.вып.19	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012	1,192	15088,00	--	17985	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
76	Ц0108-145-4	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по дну канала без креплений, масса 1 м до 6 кг	307	33,40	9,80	10254	3009	5804	0,11	34
		м		17,70	2,20	5434	675	95	0,01	4
77	С151601-217	Кабели силовые на напряжение 6000 В, марка АСБ, число жил и сечение, 3х240 мм2	0,31314	1588700,00	--	497486	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
78	Ц0108-165-9	Муфта концевая	1	4757,70	2963,00	4758	2963	2298	9,00	9
		шт		1764,00	655,00	1764	655	95	3,80	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79	С151610-55 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	**Муфты концевые**	1	4290,00	--	4290	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
80	Ц0108-167-10	**Муфта соединительная**	1	2900,20	20,20	2900	20	2249	12,00	12
		шт		2363,00	4,50	2363	4	95	0,03	--
81	С151610-51 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	**Муфты соединительные**	1	14300,00	--	14300	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			613014	25789			201
			Тенге			31970	6123			45
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			555201				
		Материалы -	Тенге			2420				
		Всего заработная плата -	Тенге				20167			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			516076				
		Накладные расходы -	Тенге			19159				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2874			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			34462				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			608821				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							132
		Сметная заработная плата -	Тенге				23041			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			57813				
		Всего заработная плата -	Тенге				17926			
		Местные материалы -	Тенге			36760				
		Накладные расходы -	Тенге			20133				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3020			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4677				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			82623				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							134
		Сметная заработная плата -	Тенге				20946			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			691444				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							266
		Сметная заработная плата -	Тенге				43987			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			2905518	493133			1897
			Тенге			316184	128094			542

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1974130				
	Материалы -		Тенге			95335				
	Всего заработная плата -		Тенге				400329			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1139691				
		Накладные расходы -	Тенге			411590				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							206
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				61738			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			143143				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2528863				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2380
		Сметная заработная плата -	Тенге				462067			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			931388				
	Материалы -		Тенге			3236				
	Всего заработная плата -		Тенге				43949			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			43000				
	Местные материалы -		Тенге			814940				
		Накладные расходы -	Тенге			48035				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							24
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7205			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			58765				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1038189				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							288
		Сметная заработная плата -	Тенге				51154			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3567051				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2668
		Сметная заработная плата -	Тенге				513222			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Временные здания и сооружения (1,8 %)	Тенге			64 207				
						9 631				
		Возврат материалов от временных зданий и сосоружений 15%	тенге							
		итого:	тенге			3 631 258				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %, к-1,2)	Тенге			95 865				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	Тенге			36 313				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	Тенге			14 525				
		Итого в базовых ценах 2001 года	Тенге			3 777 961				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге К=2,5574194	Тенге	2,5574194		9 661 830				
						9 661 830				
		Налог (2 %)	Тенге			193 237				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	Тенге			9 855 067				
		НДС (12 %)	Тенге			1 182 608				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)	Тенге			11 037 675				
		Возврат 15% от временных зданий и сооружений в текущих ценах	Тенге			24631				
		Итого :	**Тенге**			11 013 044				
		ИТОГО ПО АКТУ К = 0,9888	**Тенге**	0,9888		10 889 698				
		Генподрядные ТОО "АБК Курылыс" 11,88 %	11,88%			1 293 696				
		Итого с учетом генподряда				9 596 002				

Заказчик:

Руководитель проекта
ТОО "АБК Құрылыс-1"
Аменов М. Е.

Подрядчик:

Директор
ТОО "ТОП Лтд"
Присадков Р. С.

инженер ПТО
экономист

Заказчик: ТОО "АБК Құрылыс -1"

Подрядчик: ТОО "ТОП Лтд"

Объект :"НАЗАРБАЕВ ИНТЕЛЕКТУАЛЬНАЯ ШКОЛА "ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ В Г.СЕМЕЙ НА 720 УЧАЩИХСЯ СО СПАЛЬНЫМ КОРПУСОМ НА 120 МЕСТ"

РЕЕСТР

за апрель месяц 2016 г.

№ п/п	Наименование акта	Наименование раздела	Сумма
	АКТ выполненных работ № 64 (Дополнительные работы)	Школа Корректировка АР.ВК.ОВ	3 171 588
	Акт выполненных работ №65(Дополнительные работы)	Прокладка временного энергоснабжения	9 596 002
	Итого по допработам		**12 767 590**

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ТОП

Форма КС-3

Заказчик: ТОО "АБК Құрылыс-1"
Подрядчик: ТОО "ТОП Лтд"
Наименование строительства: "НАЗАРБАЕВ ИНТЕЛЕКТУАЛЬНАЯ ШКОЛА "ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ В Г.СЕМЕЙ НА 720 УЧАЩИХСЯ СО СПАЛЬНЫМ КОРПУСОМ НА 120 МЕСТ"

С П Р А В К А

стоимости выполненных работ и затрат за апрель 2016 года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,
генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказч.	Код подр.	Договор		Источник финансирования		Орган-но-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		206	05.06.2014				

Наименование работ		Стоимость выполненных работ и затрат								В т.ч.налог на добавленную стоимость 12%
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах	из них:		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	дополнительные затраты		
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнитель-ные расходы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке	1 383 697 805	72 866 063	12 767 590							1 367 956

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Счет-фактура № 00000000079 от 18 апреля 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 031040003399, Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В",Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0032855, от 10.08.2012

ИИК поставщика: KZ42914398914BC01184, в банке ДБ АО "СБЕРБАНК", БИК SABRKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №АБК1/Под/СИШ/206 от 05.06.2014

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г.Семей

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 031040003399, Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд",Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В"

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 031240001439, ТОО "АБК Құрылыс-1",Республика Казахстан, г.Астана, ул.Сыганак.10/2ВП-25

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ТОО "АБК Құрылыс-1"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 031240001439, Республика Казахстан, г.Астана, ул.Сыганак.10/2ВП-25

ИИК получателя: KZ379470398000024394, в банке АО ДБ "Альфа-Банк", БИК ALFAKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство объекта "Назарбаев Интеллектуальная школа физико-математического направления в г.Семей на 720 учащихся со спальным корпусом на 120 мест"	тг.	1	11 399 633,93	11 399 633,93	12%	1 367 956,07	12 767 590,00		
Всего по счету:					**11 399 633,93**		**1 367 956,07**	**12 767 590,00**		

Директор: Присадков Р. С.

(Ф.И.О., подпись)

Гл.бухгалтер: Жунисбаева М. Т.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер по материалам

(должность)

Чулембаева Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.