ДОГОВОР №22 от 03.07.2012г. ФОРМА 2в

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Нуринского района»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «ЭЛОИМ-ЛТД»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Карагандинская область,Нуринский район,п.Киевка
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Арендный двухквартирный жилой дом по ул.Акпасова 45

А К Т №2

приемки выполненных работ по строительству арендного двухквартирного жилого дома по ул.Акпасова 45 п. Киевка Нуринского района
за сентябрь месяц 2012 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		РАЗДЕЛ 1. ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ СМЕТЫ														
		ФУНДАМЕНТЫ														
1	Е0108-3-1	-Устройство песчаного основания под фундаменты	7,4	-1920,2	-97,07	-14209	-718	-1297	-0,78	-6	-112,5	-36	-832	-266	118	-0,18	-1
		м3														
2	Е0107-42-1	-Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	42	-358,49	-172,69	-15057	-7253	-8026	-0,48	-20	-76,28	-60,21	-3204	-2529	140	-0,24	-10
		шт														
3	Е0107-42-2	-Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	95	-512,56	-243,37	-48693	-23121	-25531	-0,67	-63	-106,88	-85,08	-10154	-8083	140	-0,34	-32
		шт														
4	Е0107-42-3	-Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	16	-769,13	-389,08	-12306	-6225	-6514	-0,94	-15	-153,9	-136,92	-2462	-2191	140	-0,55	-9
		шт														
5	Е0107-42-4	-Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	47	-1117,27	-598,4	-52512	-28125	-26958	-1,18	-55	-195,53	-214,16	-9190	-10066	140	-0,91	-43
		шт														
6	С143003-13	-Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/	27,119	-11000	-	-298309	-	-	-	-							

Изм. и

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/ м3		-	-	-	-	-	-	-
7	С143003-17 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/ м3	10,38	-10600 -	- -	-110028 -	- -	- -	- -	- -
8	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные стен подвалов /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона В7,5 /М-100/ м3	48,403	-10200 -	- -	-493711 -	- -	- -	- -	- -
9	Е0106-1-20	-Устройство монолитных заделок бетоном кл. В7,5 м3	5,3	-9184,15 -441	-311,32 -117,61	-48676 -2337	-1650 -623	-3109 105	-2,82 -0,57	-15 -3
10	Е0113-13-1	-Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей м2	284,256	-13,91 -8,06	-0,07 -0,02	-3954 -2291	-20 -6	-2067 90	-0,04 -	-12 -
11	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	284,256	-245,44 -37,35	-3,82 -1,44	-69768 -10617	-1086 -409	-13011 118	-0,21 -0,01	-60 -2
					СТЕНЫ					
12	Е0115-67-1	-Обивка поверхностей изоляционным материалом м2	225,94	-8,4 -7,88	-0,23 -0,09	-1897 -1780	-52 -20	-1891 105	-0,06 -	-13 -
13	С11031-591 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-100 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм м3	18,798208	-9750 -	- -	-183283 -	- -	- -	- -	- -
					ПОКРЫТИЕ					
14	Е0112-15-1	-Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	187,2	-229,96	-1,19	-43048	-223	-6115	-0,16	-29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-27	-0,45	-5054	-84	119	-	-
		м2								
15	Е0112-13-5	-Утепление покрытий плитами из легких /ячеистых/ бетонов или фибролита насухо	187,2	-59,54	-13,86	-11146	-2595	-11334	-0,3	-56
				-45,68	-5,2	-8551	-973	119	-0,03	-5
		м2								
16	С11031-99	-Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 75	57,8448	-3360	-	-194359	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
					ПРОЕМЫ					
17	Е0110-92-1	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	4,2864	-367,11	-19,34	-1574	-83	-751	-0,83	-4
				-139,39	-6,57	-597	-28	120	-0,03	-
		м2								
18	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	4,2864	-13000	-	-55723	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
19	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	4,2	-398,48	-102,53	-1674	-431	-944	-0,9	-4
				-151,65	-35,67	-637	-150	120	-0,14	-1
		м2								
20	С12062-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	4,2	-4010	-	-16842	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
					ПОЛЫ					
21	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	4,4	-1550,81	-15,2	-6824	-67	-978	-1,07	-5
				-173,3	-7,37	-763	-32	123	-0,04	-
		м2								
22	Е0115-165-3	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	147,8	-167,96	-1,88	-24825	-278	-12263	-0,47	-69
				-78,3	-0,72	-11573	-106	105	-	-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2			ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ					
23	Е0115-51-1	-Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	234,072	-258,85 -108,9	-1,96 -0,45	-60589 -25490	-458 -105	-26876 105	-0,61 -0,03	-143 -6
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			-1769003	-72384			-569
			----			---------	---------			---------
			Тенге			-95534	-25673			-113
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-1769003	-	-		-
		Материалы -	Тенге			-120357	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	-121206	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-450206	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			-1030523	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			-147663	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-74
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-22149	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-115000	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-2031667	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-755
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-143356	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			-2031667	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-755
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-143356	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ВКЛЮЧИТЬ В СМЕТУ								
		==========								
					ФУНДАМЕНТЫ					
24	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты толщиной 300мм	19,26	2254,27 123,75	100,89 38,25	43417 2383	1943 737	3682 118	0,85 0,18	16 3
		м3								
25	Е0111-13-3	-Устройство щебеночных покрытий толщиной 50 мм с пропиткой битумом	64,2	631,02 39,83	24,55 9,2	40511 2557	1576 591	3872 123	0,26 0,04	17 3
		м2								
26	Е0107-42-1	-Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	35	358,49 76,28	172,69 60,21	12547 2670	6044 2107	6688 140	0,48 0,24	17 8
		шт								
27	Е0107-42-2	-Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	67	512,56 106,88	243,37 85,08	34342 7161	16306 5700	18006 140	0,67 0,34	45 23
		шт								
28	Е0107-42-3	-Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	11	769,13 153,9	389,08 136,92	8460 1693	4280 1506	4479 140	0,94 0,55	10 6
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	Е0107-42-4	-Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	36	1117,27	598,4	40222	21543	20648	1,18	42
				195,53	214,16	7039	7710	140	0,91	33
		шт								
30	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	19,349	11000	-	212839	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
31	С143003-17 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	5,994	10600	-	63536	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
32	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные стен подвалов /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	30,453	10200	-	310621	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
33	Е0106-1-20	-Устройство монолитных заделок бетоном кл. В7,5	3,7	9184,15	311,32	33981	1152	2170	2,82	10
				441	117,61	1632	435	105	0,57	2
		м3								
34	Е0113-13-1	-Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	189,504	13,91	0,07	2636	13	1378	0,04	8
				8,06	0,02	1527	4	90	-	-
		м2								
35	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	189,504	245,44	3,82	46512	724	8674	0,21	40
				37,35	1,44	7078	273	118	0,01	1
		м2								
					СТЕНЫ					
36	Е0126-33-5	-Теплоизоляция стен из пенопласта насухо	11,297	10369,79	169,49	117148	1915	19267	9,47	107
				1642,5	63	18555	712	100	0,31	4
		м3								
37	Е0109-49-1	-Крепление утеплителя фишерами	1129,7	20,14	0,23	22752	260	20335	0,12	134
				19,91	0,09	22492	102	90	-	-
		шт								
38	С Прайс лист	-Стоимость фишера	1129,7	6,77	-	7651	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		-	-	-	-	-	-	-
					ПРОЕМЫ					
39	Е0109-53-1	-Монтаж металлических дверей	0,42	14806,01	1133,15	6219	476	5024	82,1	34
				12892,5	398,25	5415	167	90	1,95	1
40	С12022-1	-Двери металлические утепленные	4	25100	-	100400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
					ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ					
41	Е0115-70-1	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	234,072	1006,73	4,92	235647	1152	47907	1,15	269
				193,05	1,87	45188	438	105	0,01	2
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		1339441	57383			751
				Тенге		125390	20481			87
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		1210070	-	-		-
		Материалы -		Тенге		302092	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	117695	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		7651	-	-		-
		Местные материалы -		Тенге		746197	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		136770	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		68
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	20516	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		80810	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		1427651	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		736
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	138211	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		129371	-	-		-
		Материалы -		Тенге		328	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	28176	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		100400	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		25359	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	3804	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		9284	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		164013	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		183
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	31980	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		1591664	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		919
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	170191	-		-

РАЗДЕЛ 3. ОСНОВНАЯ СМЕТА

					ПОКРЫТИЕ					
42	Е0112-15-1	-Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	187,2	229,96	1,19	43048	223	6115	0,16	29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				27	0,45	5054	84	119	-	-
43	Е0112-13-5	м2 -Утепление покрытий плитами из легких /ячеистых/ бетонов или фибролита насухо	187,2	59,54 45,68	13,86 5,2	11146 8551	2595 973	11334 119	0,3 0,03	56 5
44	С11031-99	м2 -Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 75	57,8448	3360 -	- -	194359 -	- -	- -	- -	- -
45	Е0110-5-1	м3 -Установка элементов каркаса из брусьев	0,09	22541,72 3487,5	316,57 119,25	2029 314	28 11	390 120	22,5 0,58	2 -
46	Е0110-12-3	м3 -Подшивка потолков плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	15,1	117,12 106,65	4,48 1,69	1769 1610	68 26	1963 120	0,67 0,01	10 -
47	С11011-596	м2 -Плиты древесностружечные, тип Д, с двухсторонним лакокрасочным матовым покрытием группы III /нитроцеллюлозное/	0,15855	53400 -	- -	8467 -	- -	- -	- -	- -
48	Е0110-3-4	100м2 -Дополнительные работы по стенам, устройство фронтонов	7,6	120,6 104,63	8,67 3,26	917 795	66 25	984 120	0,68 0,02	5 -
49	С11011-596	м2 -Плиты древесностружечные, тип Д, с двухсторонним лакокрасочным матовым покрытием группы III /нитроцеллюлозное/	0,0798	53400 -	- -	4261 -	- -	- -	- -	- -
50	Е0115-158-1	100м2 -Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	7,6	101,33 17,12	1,65 0,63	770 130	13 5	142 105	0,09 -	1 -
51	Е0108-6-1	м2 КРОВЛЯ -Кладка парапета и кирпичного столбика кровли из кирпича марки 75 на растворе М50	13,5885	9282,24 699,75	335,84 126	126132 9509	4564 1712	13240 118	4,54 0,61	62 8
52	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8	м3 -Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4	12,994	1264,73 189	34,37 12,87	16434 2456	447 167	3095 118	1,21 0,06	16 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06	м								
		м2								
53	Е0108-6-7	-Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	3,3108	2667,06	337,41	8830	1117	3112	4,38	15
				670,5	126	2220	417	118	0,62	2
		м3								
54	С143003-58	-Шлакоблоки, 400х200х200 мм	235,158747	43	-	10112	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
55	Е0109-61-13	-Монтаж продухов ОП	0,0016	9883,8	2860,42	16	5	10	36,3	-
				6300	736,43	10	1	90	3,51	-
		т								
56	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0016	50600	-	81	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
57	С11011-752	-Сетка крученая с шестиугольными ячейками N100 оцинкованная из проволоки диаметром 2 мм	0,25	65	-	16	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
58	Е0109-24-1	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,11	13864,97	4022,39	1525	442	1006	56,5	6
				9090	1071,86	1000	118	90	3,81	-
		т								
59	С12021-260	-Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,11	114900	-	12639	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
60	Е0113-26-6к =2 к объему	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	7,7	24,84	0,02	191	-	29	0,02	-
				4,16	-	32	-	90	-	-
		м2								
61	Е0112-15-3	-Устройство прокладной пароизоляции толем под кирпичный столбик в 2 слоя	0,19	129,48	0,99	25	-	3	0,07	-
				11,59	0,38	2	-	119	-	-
		м2								
62	Е0112-15-3	-Устройство прокладной пароизоляции в один слой	182,4	125,08	0,99	22815	181	2598	0,07	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				11,59	0,38	2114	69	119	-	-
63	Е0112-13-5	-Утепление покрытий плитами из легких /ячеистых/ бетонов или фибролита насухо м2	182,4	59,54 45,68	13,86 5,2	10860 8332	2528 948	11044 119	0,3 0,03	55 5
64	С11031-590 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-75 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм м2	28,1808	7590 -	- -	213892 -	- -	- -	- -	- -
65	Е0109-24-1	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м т	0,6444	13864,97 9090	4022,39 1071,86	8935 5858	2592 691	5893 90	56,5 3,81	36 2
66	С12021-260	-Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков т	0,6444	114900 -	- -	74042 -	- -	- -	- -	- -
67	Е0113-26-6к=2 к объему	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза м2	45,108	24,84 4,16	0,02 -	1121 188	1 -	169 90	0,02 -	1 -
68	Е0110-14-1	-Установка стропил,стоек, прогонов и т.п. м3	9,77	21304,82 3397,5	334,28 126	208148 33194	3266 1231	41310 120	22,1 0,62	216 6
69	Е0110-3-5	-Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов м2	45,454545	767,86 214,65	7,54 2,86	34903 9757	343 130	11864 120	1,43 0,01	65 1
70	Е0110-49-2	-Укладка по фермам прогонов из брусьев м3	0,97	20617,97 2452,5	309,62 117	19999 2379	300 113	2991 120	13,8 0,57	13 1
71	Е0110-50-3	-Устройство по фермам настила рабочего толщиной 25 мм сплошного м2	278,4	340,17 43,88	8,39 3,17	94704 12216	2336 883	15718 120	0,27 0,02	75 4
72	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов м3	11,74	573,75 123,75	28,11 10,58	6736 1453	330 124	1892 120	0,78 0,05	9 1
73	Е0110-52-1	-Огнезащита обрешетка под	278,4	20,48	0,91	5702	253	1677	0,03	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кровлю, покрытия и настилы по фермам		4,68	0,34	1303	95	120	-	-
		м2								
74	Е0110-53-3	-Антисептирование водными растворами покрытий по фермам	278,4	131,98	0,55	36743	153	2232	0,04	11
				6,48	0,2	1804	56	120	-	-
		м2								
75	Е0112-15-3	-Устройство прокладной пароизоляции в два слоя толем на мауэрлат	13,888	129,48	0,99	1798	14	198	0,07	1
				11,59	0,38	161	5	119	-	-
		м2								
76	Е0109-42-1	-Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	278,5	112,45	34,24	31318	9537	14921	0,32	88
				51,08	8,45	14226	2353	90	0,03	8
		м2								
77	С11011-435	-Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-,7	308,021	896	-	275987	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
78	С11011-305	-Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям	0,029521	525600	-	15516	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
79	Е0109-52-1	-Резка стального профилированного настила	98	134,76	5,38	13206	527	5160	0,34	33
				56,25	2,25	5513	221	90	0,01	1
		м								
80	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	3,01	715,87	1,24	2155	4	551	0,97	3
				153,23	0,47	461	1	119	-	-
		м2								
81	Е0110-91-4	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2	22,801	387,83	ПРОЕМЫ 18,74	8843	427	4335	0,91	21
				152,26	6,18	3472	141	120	0,03	1
		м2								
82	С12061-189к-=1,36 к стоимости на трехкамерный	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с	22,801	9411,2	-	214585	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	стеклопакет	одной поворотной створкой								
		м2								
83	Е0110-91-3	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	1,3122	472,81	19	620	25	353	1,3	2
				217,73	6,18	286	8	120	0,03	-
		м2								
84	С12061-189к=1,36 к стоимости на трехкамерный стеклопакет	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой	1,3122	9411,2	-	12349	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
85	Е0110-22-2	-Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	24,1132	237,31	5,58	5722	135	2783	0,59	14
				94,05	2,12	2268	51	120	0,01	-
		м2								
86	С12061-196 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 450 мм	17,8	3680	-	65504	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
87	Е0110-91-2	-Установка оконных блоков витраж В-1 из ПХВ профилей глухих площадью проема более 2 м2	4,8108	378,28	18,53	1820	89	937	0,93	4
				156,07	6,18	751	30	120	0,03	-
		м2								
88	С12061-181 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	4,8108	5240	-	25209	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
89	Е0110-92-1	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	4,2864	367,11	19,34	1574	83	751	0,83	4
				139,39	6,57	597	28	120	0,03	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные м2	4,2864	13000 -	-	55723 -	-	-	-	-
91	Е0110-91-4	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2 м2	5,964	387,83 152,26	18,74 6,18	2313 908	112 37	1134 120	0,91 0,03	5 -
92	С12061-189 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой м2	5,964	6920 -	-	41271 -	-	-	-	-
93	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 м2	4,2	398,48 151,65	102,53 35,67	1674 637	431 150	944 120	0,9 0,14	4 1
94	Е0110-23-3	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 м2	25,62	634,99 190,8	31,85 12,04	16268 4888	816 308	6236 120	1,15 0,06	29 2
95	С12062-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние м2	11,76	4010 -	-	47158 -	-	-	-	-
96	С12062-11	-Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние м2	3,78	3640 -	-	13759 -	-	-	-	-
97	С12062-2	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние м2	8,82	4250 -	-	37485 -	-	-	-	-
98	С12062-14	-Блоки дверные двупольные с	5,46	3900	-	21294	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		остекленными полотнами ДО **21**-13П внутренние		-	-	-	-	-	-	-
99	С11011-**791**	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение м2	**14**	**1380**	-	**19320**	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
100	С11011-**789**	-Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение комплект	2	1500	-	**3000**	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
101	Е0115-**202-1**	-Остекление оконным стеклом прочих дверей на штапиках по замазке комплект	6,5	766,66	3,04	4983	20	925	0,84	5
				134,33	1,15	873	7	105	0,01	-
102	Е0110-**23-5**	-Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 м2	2	375,5	30,89	751	62	489	1,23	2
				191,93	11,68	384	23	120	0,06	-
103	С12064-**6**	-Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ **13**-10П м2	2	12300	-	**24600**	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
					ПОЛЫ КРЫЛЬЦА					
104	Е0111-**1-2**	-Уплотнение грунта щебнем м2	4,4	95,3	2,62	419	12	62	0,07	-
				10,51	0,99	46	4	123	-	-
105	Е0106-**1-20**	-Устройство ленточных фундаментов бетонных м3	2,6	9184,15	311,32	23879	809	1525	2,82	7
				441	**117,61**	**1147**	**306**	**105**	**0,57**	**1**
106	С143001-**56**	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов м3	2,6	276	-	**718**	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
107	Е0111-**27-6** Изм. и доп. вып. 8 СН РК **8.02-05**-20 02, СН РК **8.02-06-20** 02, СН РК **8.02-03-20 02**	-Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток м2	4,4	1550,81	15,2	6824	67	978	1,07	5
				173,3	7,37	763	32	123	0,04	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						САНУЗЕЛ,ВАННА				
108	Е0111-**1-2**	-Уплотнение грунта щебнем	8,2	95,3	2,62	781	21	116	**0,07**	**1**
				10,51	0,99	86	8	123	-	-
109	Е0111-**2-9**	м2 -Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,902	9275,08 567	- -	**8366** **511**	- -	**629** **123**	**3,66** -	**3** -
110	Е0111-**11-5**	м3 -Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	8,2	385,**43** **66,6**	**13,43** **5,04**	**3161** **546**	**110** **41**	**723** **123**	**0,45** **0,02**	**4** -
111	Е0111-**11**-6к=8 к объему	м2 -добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона толщиной 60мм	65,6	65,56 0,63	0,67 0,25	430**1** 4**1**	**44** **16**	**71** **123**	- -	- -
112	Е0111-**4-1**	м2 -Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	8,2	340,45 85,95	18,42 6,91	2792 705	151 57	937 123	0,42 0,03	3 -
113	Е0111-**4-2**	м2 -Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	8,2	232,19 50,85	9,05 3,4	1904 417	74 28	547 123	0,25 0,02	2 -
114	Е**0111-11-1**	м2 -Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	8,2	250,66 **52,2**	9,95 **3,74**	2055 **428**	82 **31**	564 **123**	0,36 **0,02**	3 -
115	Е0111-**11**-2к=4 к объему	м2 -Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщины 40мм	32,8	36,34 0,63	0,67 0,25	1192 21	**22** **8**	**36** **123**	- -	- -
116	Е0111-**27-6** Изм. и доп. вып. 8 СН РК **8.02-05**-2002, СН РК **8.02-06**-2002, СН РК **8.02-03-2002**	м2 -Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из керамической плитки	8,2	1550,81 173,3	15,2 7,37	12717 1421	125 60	1822 123	1,07 0,04	9 -
117	Е0111-**39-4**	-Устройство плинтусов из плиток керамических	8,774	257,2 **41,63**	0,32 **0,11**	2257 **365**	3 **1**	450 **123**	0,24 -	**2** -
118	Е0111-**4-1**	м -Устройство гидроизоляции	2,6322	340,45	18,42	896	48	301	0,42	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	прим	оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой/деталь примыкания пола к стене/		85,95	6,91	226	18	123	0,03	-
		м2				ГОСТИНАЯ,СПАЛЬНЯ				
119	Е0111-**1-2**	-Уплотнение грунта щебнем	90,8	95,3	2,62	8653	238	1284	0,07	6
				10,51	0,99	954	90	123	-	-
		м2				ПРИХОЖАЯ, КУХНЯ, ТАМБУР, ТОПОЧНАЯ				
120	Е0111-**1-2**	-Уплотнение грунта щебнем	62,4	95,3	2,62	5947	163	883	0,07	4
		м2		10,51	0,99	656	62	123	-	-
121	Е0111-**2-9**	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	9,984	9275,08	-	**92602**	-	**6963**	**3,66**	**37**
				567	-	**5661**	-	**123**	-	-
		м3								
122	Е0111-**11-1**	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	62,4	250,66	9,95	15641	621	4294	0,36	22
				52,2	**3,74**	**3257**	**233**	**123**	**0,02**	**1**
		м2								
123	Е0111-**11**-2к=8 к объему	-Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщины 60мм	499,2	**36,34**	**0,67**	**18139**	**334**	**540**	-	**2**
				0,63	**0,25**	**314**	**125**	**123**	-	**1**
		м2								
124	Е0111-**27-6** Изм. и доп. вып. 8 СН РК **8.02-05**-2002, СН РК **8.02-06**-2002, СН РК **8.02-03-2002**	-Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из керамической плитки	62,4	1550,81	15,2	96771	948	13867	1,07	67
				173,3	7,37	10814	460	123	0,04	2
		м2								
125	Е0111-**39-4**	-Устройство плинтусов из плиток керамических	66,768	257,2	0,32	17173	21	3428	0,24	16
				41,63	**0,11**	**2780**	**7**	**123**	-	-
		м								
126	Е0111-**8-3**	-Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной из шлака	20,16	761,36	261,86	1539	**5279**	**14841**	**3,44**	**69**
				499,5	99	10070	**1996**	**123**	**0,48**	**10**
		м3								
127	С Прайс лист	-Шлак	22,176	308,14	-	**6833**	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
128	Е0109-**61-4**	-Монтаж металлического листа перед печкой из листовой стали	0,033768	24382	9149,12	823	309	409	63,9	2
				11902,5	**1568,93**	**402**	**53**	**90**	**7,58**	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
129	С12021-**250**	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,033768	154200	-	**5207**	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
130	Е0145-**49-1**	-Изоляция кладки печей, котлов, трубопроводов асбестовым картоном	9	121,23	0,18	1091	2	66	0,04	-
				6,26	0,07	56	1	115	-	-
		кг								
					ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ					
131	Е0115-**64-4**	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	154,2	141	3,94	21742	608	16774	0,55	85
				102,11	1,49	15745	230	105	0,01	1
		м2								
132	Е0115-**152-1**	-Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	154,2	17,43	0,12	2687	19	2231	0,09	14
				13,73	0,05	2117	8	105	-	-
		м2								
133	Е0115-**61-3**	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	509,4	315,62	4,07	160776	2071	73090	0,74	377
				135,68	0,97	69115	494	105	0,05	26
		м2								
134	Е0115-**152-1**	-Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	450,6	17,43	0,12	7853	54	6520	0,09	41
				13,73	0,05	6187	23	105	-	-
		м2								
135	Е0115-**17-5** Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. **02-05**-2002 СН РК **8.02-03**-2002	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	**58,8**	**1863,3**	**4,62**	**109562**	**272**	**15784**	**1,52**	**89**
				254,97	3,14	14992	185	104	0,02	1
		м2								
136	Е0115-**65-1**	-Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	30,367	666,18	6,33	20230	192	10048	1,79	54
				312,75	2,39	9497	73	105	0,01	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
137	Е0115-64-5	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм оконных и дверных откосов плоских	30,367	182,52	6,12	5543	186	4582	0,81	24
				141,39	2,32	4294	70	105	0,01	-
		м2								
138	Е0115-180-5	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	30,367	251,66	1,88	7642	57	1264	0,23	7
				38,93	0,72	1182	22	105	-	-
		м2								
139	Е0115-51-1	-Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	270,072	258,85	1,96	69907	529	31009	0,61	165
				108,9	0,45	29411	122	105	0,03	7
		м2								
140	Е0115-156-1	-Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая	270,072	136,4	1,65	36836	446	7135	0,13	36
				24,53	0,63	6625	170	105	-	1
		м2								
						РАЗНОЕ				
141	Е0108-6-9	-Кладка стен каналов	3,488552	9736,45	296,6	33966	1035	4224	5,95	21
				915,75	110,25	3195	385	118	0,54	2
		м3								
142	Е0115-67-1	-Обивка поверхностей изоляционным материалом	14,7388	8,4	0,23	124	3	123	0,06	1
				7,88	0,09	116	1	105	-	-
		м2								
143	С11031-181 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	1,072985	14600	-	15666	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
144	Е0115-70-1	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	14,7388	596,39	4,92	8790	73	3017	1,15	17
				193,05	1,87	2845	28	105	0,01	-
		м2								
145	Е0107-53-9	-Установка плит парапета массой до 0,5 т	4	236,15	88,43	945	354	543	0,39	2
				65,93	31,06	264	124	140	0,13	1
		шт								
146	С143017-9	-Сплошные плоские панели, плиты толщиной 12 см	2,5604	1850	-	4737	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
147	Е0107-20-1	-Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,0012	89308,57 31950	2434,57 920,25	107 38	3 1	55 140	170 4,49	- -
148	Е0111-2-4	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	6,336 т	2700,8 531	- -	17112 3364	- -	4138 123	3,24 -	21 -
149	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	6,336 м3	8958,88 567	- -	56763 3593	- -	4419 123	3,66 -	23 -
					ОТОПЛЕНИЕ					
150	Е0118-6-1	-Установка чугунных радиаторов	16,8 м3	3671,44 111,7	35,77 13,4	61680 1877	601 225	2690 128	0,7 0,07	12 1
151	С130904-58	-Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, Dy 15 мм	2 1кВт	343 -	- -	686 -	- -	- -	- -	- -
152	С130904-59	-Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, Dy 20 мм	8 шт	377 -	- -	3016 -	- -	- -	- -	- -
153	Е0116-6-1	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	150 шт	266,48 52,2	3,96 1,49	39972 7830	594 224	10308 128	0,3 0,01	45 1
154	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	22,5 м	200 -	- -	4500 -	- -	- -	- -	- -
155	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	150 кг	10,99 10,69	- -	1649 1604	- -	2052 128	0,05 -	8 -
156	Е0117-2-2	-Установка полотенцесушителей латунных хромированных	2 м	7298,33 414	6,95 2,25	14597 828	14 5	1066 128	2,48 0,01	5 -
157	Е0118-1-1	-Установка чугунных секционных отопительных водогрейных котлов на твердом топливе	2 шт	5297,16 4140	337,41 126	10594 8280	675 252	10921 128	22,1 0,62	44 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		теплопроизводительностью до 0,06 МВт /0,05 Гкал/ч/								
		1котел								
158	С Прайс лист	-Котел бытовой водогрейный 600х450х750	2	19047,23	-	38094	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
159	Е0118-10-1	-Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,1 м3	2	737,98	68,6	1476	137	1653	3,63	7
				621	24,75	1242	49	128	0,13	-
		1бак								
160	С Прайс лист	-Бак расширительный емк.30л	2	1993,32	-	3987	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
161	Е0118-13-1	-Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	2	3223,67	120,17	6447	240	5795	13	26
				2218,5	45	4437	90	128	0,22	-
		1насос								
162	С Прайс лист	-Насос циркуляционный	2	16974,14	-	33948	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
163	Е0120-30-1	-Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование	30	107,48	1,2	3224	36	345	0,05	2
				8,53	0,45	256	14	128	-	-
		кг								
164	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	5,8	21,8	0,05	126	-	30	0,03	-
				5,81	0,02	34	-	90	-	-
		м2								
165	Е0113-26-6к=2 к объему	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	11,6	24,84	0,02	288	-	43	0,02	-
				4,16	-	48	-	90	-	-
		м2								
166	Е0126-8-3	-Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм минераловатными шнурами толщиной 60 мм	2	108,5	6,01	217	12	202	0,55	1
				98,78	2,25	198	5	100	0,01	-
		м								
167	С114-0014	-Шнуры теплоизоляционные в сетчатой оплетке М-200	1	13484,9	-	13485	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
168	Е0126-23-1	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	2	114,31	6,39	229	13	65	0,19	-
				29,93	2,48	60	5	100	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
169	С11011-939	-Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,005	185900	-	930	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м2								
170	Е0120-12-10	-Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	6	311,15	16,15	1867	97	1417	1,07	6
				177,75	6,75	1067	41	128	0,03	-
		шт								
171	Е0120-12-11	-Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм	2	346,15	16,15	692	32	472	1,07	2
				177,75	6,75	356	14	128	0,03	-
		шт								
172	Е0109-61-4	-Монтаж цилиндрических кожухов печей и сушил из листовой стали	0,1664	24382	9149,12	4057	1522	2017	63,9	11
				11902,5	1568,93	1981	261	90	7,58	1
		т								
173	С130806-103 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х8 мм	4	2980	-	11920	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ								
174	Е0116-23-1	-Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии с диам. ввода до 65 мм и диам. водомера до 40 мм	2	3044,69	91,69	6089	183	2644	5,93	12
				999	33,75	1998	67	128	0,17	-
		1узел								
175	С Прайс лист	-Счетчик холодной воды крыльчатый	2	1384,25	-	2768	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
176	Е0118-21-1	-Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	2	4867,02	50,89	9734	102	380	0,75	2
				130,5	18	261	36	128	0,09	-
		1фильтр								
177	С130901-62	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	2	408	-	816	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт							
178	С130901-61	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	2	362	-	724	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
179	С130904-57	-Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	2	328	-	656	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
180	Е0122-11-2	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,016	51202,26	20326,01	819	325	753	179	3
				30825	5353,43	493	86	130	20,64	-
			км							
181	С130804-230 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 54,9 мм	16,16	188	-	3038	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м							
182	Е0116-7-1	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	8	329,67	4,19	2637	34	629	0,34	3
				59,85	1,58	479	13	128	0,01	-
			м							
183	Е0116-14-2	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	8	336,95	7,9	2696	63	2403	1,29	10
				231,75	2,95	1854	24	128	0,01	-
			м							
184	С130804-69	-Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-25х4,2 мм	7,432	149	-	1107	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м							
185	Е0116-14-1	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	20	439,78	12,19	8796	244	7605	1,64	33
				292,5	4,57	5850	91	128	0,02	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
186	С130804-68	-Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-20х3,4 мм	17,98	93	-	1672	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
187	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	5,4	200	-	1080	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
188	Е0116-14-12	-Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	1	59,31	-	59	-	76	0,34	-
				59,15	-	59	-	128	-	-
		м								
189	С130804-34	-Манжеты полиэтиленовые	0,2	482	-	96	-	-	-	-
		10шт		-	-	-	-	-	-	-
190	Е0116-20-2	-Установка кранов поливочных, диам. 25 мм	2	7712,57	1,57	15425	3	138	0,3	1
				54	-	108	-	128	-	-
		1кран								
191	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	34	10,99	-	374	-	465	0,05	2
				10,69	-	363	-	128	-	-
		м								
192	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,84	21,8	0,05	40	-	10	0,03	-
				5,81	0,02	11	-	90	-	-
		м2								
193	Е0113-26-6к=2 к объему	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	3,68	24,84	0,02	91	-	14	0,02	-
				4,16	-	15	-	90	-	-
		м2								
194	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	36	218,93	-	7881	-	8906	1,54	55
				218,93	-	7881	-	113	-	-
		м3								
195	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	36	134,1	-	4828	-	5455	0,97	35
				134,1	-	4828	-	113	-	-
		м3								
		КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ								
196	Е0117-1-6	-Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	2	5930,28	21,53	11861	43	910	1,95	4
				346,5	9	693	18	128	0,04	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			комплект							
197	Е0117-**3-1**	-Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	2	9126,62	**39,24**	**18253**	**78**	**1031**	**2,22**	4
				387	**15,75**	**774**	**31**	**128**	**0,07**	-
			комплект							
198	Е0117-**5-1**	-Установка моек на одно отделение	2	3977,4	13,9	7955	28	726	1,56	3
				279	**4,5**	**558**	**9**	**128**	**0,03**	-
			комплект							
199	С131101-**58**	-Сифон бутылочный с вертикальным выпуском и отводом для моек	2	1700	-	**3400**	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
200	Е0117-**1-2**	-Установка купальных стальных ванн	2	**9759,07**	**93,94**	**19518**	**188**	**939**	**1,95**	4
				330,75	**36**	**662**	**72**	**128**	**0,17**	-
			комплект							
201	Е0122-**11-3**	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм/выпуски/	0,016	58791,69	25695,31	941	411	830	194	3
				33075	6813,45	529	109	130	26,38	-
			км							
202	С130804-**282** Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. **02-04-2002** СН РК **8.02**-04С-2004, СН РК **8,02**-06ОБ-**2002**	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа, SDR 26 Dв 82,4 мм	16,16	257	-	**4153**	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м							
203	Е0116-**13-2**	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	17	748,88	1,43	12731	24	2240	0,56	10
				102,38	0,54	1740	9	128	-	-
			м							
204	Е0116-**13-1**	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	5	620,54	0,64	3103	3	681	0,58	3
				106,2	0,25	531	1	128	-	-
			м							
205	Е0116-**5-2**	-Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	8	**1218,62**	**10,58**	**9749**	**85**	**1515**	**0,77**	6
				144	**3,96**	**1152**	**32**	**128**	**0,02**	-
			м							
206	Е0116-**10-10**	-Прокладка трубопроводов	1,3	4305,37	85	5597	111	731	2,31	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 300 мм/футляр/		407,25	31,84	529	41	128	0,16	-
		м								
207	С Прайс лист	-Тройник 110Сх110Сх110С-ПНД	4	134,47	-	538	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
208	С Прайс лист	-Тройник 50Сх50Сх50С-ПНД	4	39,55	-	158	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
209	С Прайс лист	-Отвод 110Сх110С-ПНД 90гр	4	98,87	-	395	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
210	С Прайс лист	-Отвод 50Сх50С-ПНД 90гр	4	25,71	-	103	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
211	С Прайс лист	-Ревизия Р110С-ПНД	2	257,07	-	514	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
212	Е0120-30-1	-Установка металлических конструкций	12,44	107,48	1,2	1337	15	143	0,05	1
				8,53	0,45	106	6	128	-	-
		кг								
213	Е0122-25-3	-Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,002	161942,77	14840,14	324	30	58	93,7	-
				16515	5607	33	11	130	27,38	-
		км								
214	Е0101-164-2-	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	28,8	218,93	-	6305	-	7125	1,54	44
				218,93	-	6305	-	113	-	-
		м3								
215	Е0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	28,8	134,1	-	3862	-	4364	0,97	28
				134,1	-	3862	-	113	-	-
		м3								
		ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
216	Ц0108-573-4-	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	2	514	105	1028	210	521	2	4
				254	20,3	508	41	95	0,12	-
		шт								
217	С Прайс лист	-Корпус щита встраиваемый на 12 модулей ЩРВС1х12	2	1455,83	-	2912	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
218	Ц0108-526-1-	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый	8	501,2	13,2	4010	106	1743	1	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А		227	2,3	1816	18	95	0,01	-
		шт								
219	С Прайс лист	-Дифференциальный автоматический выключатель АД-4 на вводе	2	1064,84	-	**2130**	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
220	С Прайс лист	-Выключатель автоматический ВА96-29 16А на линиях	**2**	**230,58**	-	**461**	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
221	С Прайс лист	-Дифференциальный автоматический выключатель ВА96-29 на линиях	4	77,56	-	**310**	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
222	У65-**15-35** СКЦЭприм	-Корпус для трехфазного счетчика утепленный КЗУ-**380**	2	13494,94	47,32	26990	95	745	2	4
				384,3	**7,59**	**769**	**15**	**95**	**0,04**	-
		устр-во								
223	Ц0108-**600-2**-	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	2	166,9	5,4	334	11	305	1	2
				158	**2,3**	**316**	**5**	**95**	**0,01**	-
		шт								
224	С Прайс лист	-Счетчик активной энергии Тулпар СА4-**3714-14**-ТХ	2	1069,13	-	**2138**	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
225	Ц0108-**526-2**-	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	**2**	**862**	**28**	**1724**	**56**	**655**	**2**	**4**
				340	4,5	680	9	95	0,03	-
		шт								
226	С Прайс лист	-Выключатель автоматический ВА96-29 50А	2	230,58	-	**461**	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
227	Ц0108-**593-6**-	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	6	313	131	1878	786	889	0,75	5
				119	36,9	714	221	95	0,21	1
		шт								
228	С15**1701-14**	-Светильник потолочный, тип НПП03-**100-001**-МУЗ	2	871	-	**1742**	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
229	С151701-**88**	-Светильники тип ПСХ-60 МУЗ	4	157	-	**628**	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
230	Ц0108-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	6	313	131	1878	786	889	0,75	5
				119	36,9	714	221	95	0,21	1
		шт		-	-	-	-	-	-	-
231	С Прайс лист	-Светильник настенно-потолочный НПО22-60	4	344,08	-	1376	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
232	С Прайс лист	-Светильник настенный НБО21-60	2	1067,85	-	2136	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
233	Е0121-29-1	-Монтаж звонков электрических с кнопкой	2	74,15	-	148	-	99	0,29	1
				45,68	-	91	-	108	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
234	С151801-117	-Звонок /Турция/	2	362	-	724	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
235	С151801-118	-Кнопка звонка /Турция/	2	52	-	104	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
236	С151706-9	-Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60	12	24	-	288	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
237	С151706-5	-Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-40	1	24	-	24	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
238	Е0121-17-17	-Монтаж патрона подвесного для ламп накаливания	6	98,48	0,36	591	2	405	0,4	2
				62,33	0,14	374	1	108	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
239	С Прайс лист	-Патрон подвесной Е27Н	6	51,41	-	308	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
240	Е0121-17-16	-Монтаж патрона стенного или потолочного для ламп накаливания	2	72,14	0,36	144	1	104	0,31	1
				47,93	0,14	96	-	108	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
241	С Прайс лист	-Патрон стенной ФпР-01	2	69,21	-	138	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
242	С Прайс лист	-Колодка клеммная двухконтактная С-2,5	6	40,1	-	241	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
243	С Прайс лист	-Колодка клеммная трехконтактная С-2,5	6	64,78	-	389	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт							
244	Е0121-22-2	-Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	10	35,4	-	354	-	318	0,19	2
				29,48	-	295	-	108	-	-
			шт							
245	С151801-12	-Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	10	156	-	1560	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
246	Е0121-22-3	-Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	4	45,74	-	183	-	134	0,2	1
				31,05	-	124	-	108	-	-
			шт							
247	С151801-14	-Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	4	182	-	728	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
248	Е0121-22-1	-Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке	4	36,26	-	145	-	117	0,17	1
				27	-	108	-	108	-	-
			шт							
249	С151801-18	-Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	4	215	-	860	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
250	Е0121-22-8	-Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	32	34,7	-	1110	-	1019	0,19	6
				29,48	-	943	-	108	-	-
			шт							
251	С151801-139	-Розетка штепсельная 3-х полюсная для присоединения к сети передвижных приемников тока, требующих заземления /зануления/, на напряжение 380 В, на 25 А, тип А-700 кОМ	32	126	-	4032	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
252	С151803-47	-Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У191 УХЛ2	0,04	22300	-	892	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			1000шт							
253	С Прайс лист	-Коробка монтажная К-201	50	10,28	-	514	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
254	Е0121-4-1	-Затягивание в проложенные трубы или металлические	550	9,33	0,82	5130	449	5044	0,05	28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2		7,99	0,5	4395	276	108	-	1
255	Е0121-4-6	м -Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава	880	3,98 3,71	- -	3502 3265	- -	3526 108	0,02 -	20 -
256	Е0121-9-1	м -Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	110	26,92 24,75	- -	2961 2723	- -	2940 108	0,15 -	17 -
257	С151607-117-	м -Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1,5 мм2	0,66	9230 -	- -	6092 -	- -	- -	- -	- -
258	С151607-119-	1000м -Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 2,5 мм2	0,68	13300 -	- -	9044 -	- -	- -	- -	- -
259	С151607-123-	1000м -Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 6 мм2	0,11	29000 -	- -	3190 -	- -	- -	- -	- -
260	С151607-125-	1000м -Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 10 мм2	0,09	50600 -	- -	4554 -	- -	- -	- -	- -
261	Е0121-2-1	1000м -Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам.	550	72,13 46,13	6,92 4,33	39672 25372	3807 2380	29971 108	0,29 0,02	157 10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами								
			м							
262	С Прайс лист	-Труба поливинилхлоридная ПВХ д 25мм	550	68,82 -	- -	37849 -	- -	- -	- -	- -
			шт							
263	Ц0108-472-5-	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из круглой стали, диаметр 12 мм	20	58,2 27,7	7,6 0,9	1164 554	152 18	543 95	0,15 0,01	3 -
			м							
264	Ц0108-471-1-	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	3	431,6 149	21,6 2,9	1295 447	65 9	433 95	0,9 0,02	3 -
			шт							
265	Ц0108-472-7-	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	7,5	107,3 32,4	3,5 0,4	805 243	26 3	234 95	0,18 -	1 -
			м							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			3705428	62009			2875

			Тенге			476289	21873			132
		Стоимость оборудования -	Тенге			5500	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			5500	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			175372	-	-		-
		Материалы -	Тенге			43950	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	47763	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			80325	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			50632	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		25
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7595	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13560	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			239564	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		313
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	55358	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2984495	-	-		-
		Материалы -	Тенге			679797	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	370858	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1337940	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			572602	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			419271	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		210
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	62891	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			204226	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3607992	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2475
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	433748	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			151769	-	-		-
		Материалы -	Тенге			15958	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	32686	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			91888	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			29417	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4413	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10871	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			192057	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		206
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	37099	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			388292	-	-		-
		Материалы -	Тенге			228980	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	46856	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			110180	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			9	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			72	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			59975	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		30
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	8996	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26896	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			475164	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		292
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	55852	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			4520278	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3286
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	582057	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			3275866	47008			3057
			----			---	---			---
			Тенге			506146	16681			105
		Стоимость оборудования -	Тенге			5500	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			5500	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			175372	-	-		-
		Материалы -	Тенге			43950	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	47763	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			80325	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			50632	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		25
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7595	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13560	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			239564	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		313
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	55358	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2425562	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			861532	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	367347	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			895385	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			288276	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			408378	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		204
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	61257	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			170036	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3003976	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2456
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	428604	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			281139	-	-		-
		Материалы -	Тенге			16286	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	60862	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			192288	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			54776	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		27
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	8216	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20155	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			356070	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		388
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	69079	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			388292	-	-		-
		Материалы -	Тенге			228980	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	46856	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			110180	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			9	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			72	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			59975	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		30
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	8996	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26896	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			475164	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		292
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	55852	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			4080275	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3449
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	608892	-		-
		В том числе оборудование				5500				
		Итого без оборудования				4074775				
		Временные здания и сооружения 1,1%				44822				
		Возврат материалов 15%				6723				
		Итого				4119597				
		Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,04%				84040				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Затраты на выслугу лет 1%				41196				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%				16478				
		Итого				4261311				
		Итого с оборудованием				4266811				
		Переход в цены 2012 года К= 2,08774				8907992				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				178160				
		Итого				9086152				
		НДС 12%				1090338				
		Итого				10176490				
		Итого с понижающим 0,55694				5667694				

СДАЛ:

Директор ТОО "ЭЛОИМ-ЛТД"

А. Плеханов

ПРИНЯЛ:

Начальник ГУ «Отдела строительства, архитектуры и градостроительства Нуринского района»

Н. Калиев