ДОГОВОР №23 от 03.07.2012г. ФОРМА 2в

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Нуринского района»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «ЭЛОИМ-ЛТД»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Карагандинская область,Нуринский район,п.Киевка
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Арендный двухквартирный жилой дом по ул.Акпасова 46

А К Т №1

приемки выполненных работ по строительству арендного двухквартирного жилого дома по ул.Акпасова 46 п. Киевка Нуринского района
за август месяц 2012 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м (срезка растительного грунта)	32,94	7,91	7,91	261	261	82	-	-		
				-	2,57	-	85	97	0,01	-		
2	Е0101-12-8 т.ч. п-3.37 к=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях с откосами (м3)	150,597738	28,03	26,5	4221	3990	1199	0,01	2		
				1,54	6,67	231	1004	97	0,02	3		
3	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ (м3)	4,657662	262,72	-	1224	-	1383	1,85	9		
				262,72	-	1224	-	113	-	-		
4	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (м3)	155,2554	7,91	7,91	1228	1228	387	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		(80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м		-	2,57	-	399	97	0,01	2
5	Е0101-24-1	м3 -Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	48,5554	7,91 -	7,91 2,57	384 -	384 125	121 97	- 0,01	- -
6	Е0101-27-2	м3 -Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	36,41655	6,48 -	6,48 2,1	236 -	236 77	74 97	- 0,01	- -
7	Е0101-166-1	м3 -Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	12,13885	122,18 122,18	- -	1483 1483	- -	1676 113	0,89 -	11 -
8	Е0101-17-9	м3 -Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	106,7	42,2 1,86	40,26 10,92	4503 198	4296 1165	1323 97	0,01 0,04	1 4
9	Е010333-А3-1	м3 -Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	170,72	32,3 -	32,3 6,46	5514 -	5514 1103	1103 100	- 0,14	- 23
10	Е0101-20-1	т -Работа на отвале 1 группы грунтов	106,7	3,08 0,39	2,66 0,93	329 42	284 99	137 97	- -	- -
11	Е0101-134-1	м3 -Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	48,5554	21,55 17,03	4,52 -	1046 827	219 -	802 97	0,11 -	5 -
12	Е0108-3-1	м3 ФУНДАМЕНТЫ -Устройство песчаного основания под фундаменты	7,4	1920,2 112,5	97,07 36	14209 832	718 266	1297 118	0,78 0,18	6 1
13	Е0108-3-1	м3 -Устройство песчаного основания под фундаменты канала	1,152	1920,2 112,5	97,07 36	2212 130	112 41	202 118	0,78 0,18	1 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
14	Е0107-42-1	-Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	42	358,49	172,69	15057	7253	8026	0,48	20
				76,28	60,21	3204	2529	140	0,24	10
		шт								
15	Е0107-42-2	-Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	95	512,56	243,37	48693	23121	25531	0,67	63
				106,88	85,08	10154	8083	140	0,34	32
		шт								
16	Е0107-42-3	-Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	16	769,13	389,08	12306	6225	6514	0,94	15
				153,9	136,92	2462	2191	140	0,55	9
		шт								
17	Е0107-42-4	-Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	47	1117,27	598,4	52512	28125	26958	1,18	55
				195,53	214,16	9190	10066	140	0,91	43
		шт								
18	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	27,119	11000	-	298309	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
19	С143003-17 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	10,38	10600	-	110028	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
20	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные стен подвалов /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	48,403	10200	-	493711	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
21	Е0106-1-20	-Устройство монолитных заделок бетоном кл. В7,5	5,3	9184,15	311,32	48676	1650	3109	2,82	15
				441	117,61	2337	623	105	0,57	3
		м3								
22	Е0106-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,5952	10171,55	95,97	6054	57	505	4,9	3
				771,75	36,25	459	22	105	0,18	-
		м3								
23	Е0107-20-1	-Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,0224	41008,57	2434,57	919	55	1031	170	4
				31950	920,25	716	21	140	4,49	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
24	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0224	50900 -	- -	1140 -	- -	- -	- -	- -
		т								
25	Е0113-13-1	-Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	284,256	13,91 8,06	0,07 0,02	3954 2291	20 6	2067 90	0,04 -	12 -
		м2								
26	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	284,256	245,44 37,35	3,82 1,44	69768 10617	1086 409	13011 118	0,21 0,01	60 2
		м2								
27	Е0108-4-3	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов гидроизолом	55,144	771,66 31,5	11,21 4,21	42552 1737	618 232	2324 118	0,2 0,02	11 1
		м2								
28	Е0106-13-1	-Устройство бетонных стен подпольных каналов из бетона кл. В15	2,36	9652,27 490,5	86,6 32,72	22779 1158	204 77	1297 105	3,06 0,16	7 -
		м3								
29	Е0113-13-1	-Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	19,04	13,91 8,06	0,07 0,02	265 153	1 -	138 90	0,04 -	1 -
		м2								
30	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	19,04	245,44 37,35	3,82 1,44	4673 711	73 27	872 118	0,21 0,01	4 -
		м2			СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ					
31	Е0108-22-1	-Кладка из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м на растворе М-75 с вычетом объема перемычек	116,489216	1780,51 594	372,83 139,5	207410 69195	43431 16250	100825 118	3,72 0,68	433 79
		м3								
32	Е0108-22-1	-Кладка из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м на	2,0325	1780,51 594	372,83 139,5	3619 1207	758 284	1759 118	3,72 0,68	8 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		растворе М-75								
		м3								
33	С143003-58	-Шлакоблоки, 400х200х200 мм	8418,3334	43	-	361988	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
34	Е0115-67-1	-Обивка поверхностей изоляционным материалом	225,9408	8,4	0,23	1897	52	1891	0,06	13
				7,88	0,09	1780	20	105	-	-
		м2								
35	С11031-591 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-100 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм	18,798275	9750	-	183283	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
36	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен сетками С1-С3,С10	0,469032	8679,65	422,15	4071	198	4657	56,4	26
				8257,5	157,5	3873	74	118	0,77	-
		т								
37	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,233576	65000	-	15182	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
38	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,235456	50800	-	11961	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
39	Е0108-6-7	-Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	26,6112	2667,06	337,41	70974	8979	25011	4,38	117
				670,5	126	17843	3353	118	0,62	16
		м3								
40	С143003-58	-Шлакоблоки, 400х200х200 мм	1890,13424	43	-	81276	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
41	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-20	-Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	107,66	1264,73	34,37	136161	3700	25645	1,21	130
				189	12,87	20348	1386	118	0,06	7
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	06									
42	Е0107-44-10	-Укладка перемычек масса до 0,3 т	56	106,26	66,43	5951	3720	3740	0,15	8
				23,85	23,85	1336	1336	140	0,11	6
		шт								
43	Е0107-11-1	-Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	2	394,77	250,96	790	502	613	0,81	2
				130,73	88,22	261	176	140	0,37	1
		шт								
44	С143015-64	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84)	2,352	24500	-	57624	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
45	Е0106-1-22	-Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов класса В7,5 /подбетонка под перегородки/	8,95	9451,77	353,46	84593	3163	6752	3,6	32
				585	133,52	5236	1195	105	0,65	6
		м3								
46	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,152	65000	-	9880	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
47	Е0108-4-2	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов	5,95	448,02	7,14	2666	42	174	0,14	1
				22,1	2,68	131	16	118	0,01	-
		м2								
					ПОКРЫТИЕ					
48	Е0107-45-6	-Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	22	1483,62	373,54	32640	8218	18505	2,66	59
				465,75	135,07	10246	2972	140	0,61	13
		шт								
49	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	150,098	2570	-	385752	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
50	С143017-8-А-30-17-11	-Надбавка к поз. 30-17-8 - за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	150,098	45	-	6754	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
51	С143017-8-А-	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	17,8204	45 -	- -	802 -	- -	- -	- -	- -
		м2								
52	С143017-71--9	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 960-1050 кг/м2, пролет 6,16-6,45 м	150,098	349 -	- -	52384 -	- -	- -	- -	- -
		м2								
53	Е0106-19-1	-Устройство поясов в опалубке	0,75	11447,07 1368	316,01 119,39	8585 1026	237 90	1171 105	8,25 0,58	6 -
		м3								
54	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0161	65000 -	- -	1047 -	- -	- -	- -	- -
		т								
55	Е0107-20-1	-Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,02016	89308,57 31950	2434,57 920,25	1800 644	49 19	928 140	170 4,49	3 -
		т								
56	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,7056	21,8 5,81	0,05 0,02	15 4	- -	4 90	0,03 -	- -
		м2								
57	Е0113-26-6к=2 к объему	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	1,4112	24,84 4,16	0,02 -	35 6	- -	5 90	0,02 -	- -
		м2								
58	Е0106-22-12-	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	1,6	11202,36 1021,5	213,01 80,46	17924 1634	341 129	1851 105	6,43 0,39	10 1
		м3								
59	С12041-4 Изм. и	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки:	0,01852	50600	-	937	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т		-	-	-	-	-	-	-
60	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,04056	53600 -	- -	2174 -	- -	- -	- -	- -
61	Е0109-24-1	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м т	0,5656	13864,97 9090	4022,39 1071,86	7842 5141	2275 606	5173 90	56,5 3,81	32 2
62	С12021-260	-Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков т	0,5656	114900 -	- -	64987 -	- -	- -	- -	- -
63	Е0113-26-6к =2 к объему	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза м2	39,592	24,84 4,16	0,02 -	984 165	1 -	148 90	0,02 -	1 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге			3092235	161396			1186
			Тенге			190234	56554			269
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3019405	-	-		-
	Материалы -		Тенге			127028	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	241040	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			225605	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			2322559	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			294846	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		147
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	44227	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			198855	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3513106	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1569
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	285267	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			72829	-	-		-
	Материалы -		Тенге			426	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	5748	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			64987	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			5173	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		3

Счет-фактура № 00000000026 от 20.08.12 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Элоим-ЛТД" (2)

РНН, БИН и его адрес: РНН: 302000222167, БИН: 020340004026, Адрес: г.Караганда,ул.Крылова,д.35а, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 30001 № 0001244 от 10.09.09 (2а)

ИИК поставщика: KZ528560000000062010 в АО Банк ЦентрКредит, , БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 23 от 03.07.2012г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Карагандинская обл.Нуринский р-н п.Киека ул.Мынбаева,44

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: ТОО "Элоим-ЛТД", РНН 302000222167, Адрес: г.Караганда, ул.Крылова, 35а (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Нуринского района", РНН 300800211187, Адрес: Карагандинская обл.Нуринский р-н п.Киека ул.Мынбаева,44 (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Нуринского района" (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 300800211187, БИН: 091040018299, Карагандинская обл.Нуринский р-н п.Киека ул.Мынбаева,44 (10а)

ИИК покупателя: KZ24070103KSN3008000 в ГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", , БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство арендного двухквартирного жилого дома по ул. Акпасова, 46 п.Киевка Нуринского р-на	тенге	1	4 233 631,25	4 233 631,25	12%	508 035,75	4 741 667,00		
Всего по счету:					**4 233 631,25**		**508 035,75**	**4 741 667,00**		

Руководитель организации Плеханов А. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Главный бухгалтер организации Лавренова Е. В.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	776	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4680	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			82682	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6523	-		37
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			3595788	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	291790	-		1606
		Временные здания и сооружения 1,1%				39554				
		Возврат материалов 15%				5933				
		Итого				3635342				
		Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,04%				74161				
		Затраты на выслугу лет 1%				36353				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%				14541				
		Итого				3760397				
		Переход в цены 2012 года К= 2,08774				7850731				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				157015				
		Итого				8007746				
		НДС 12%				960930				
		Итого				8968676				
		Итого с понижающим 0,528692				4741667				

СДАЛ:

Директор ТОО "ЭЛОИМ-ЛТД"

А. Плеханов

ПРИНЯЛ:

Заместитель руководителя «Отдела строительства, архитектуры и градостроительства Нуринского района»

Н. Калиев