Заказчик: ГУ "Аппарат акима поселка Индербор" Атырауской области Республики Казахстан ".
Подрядчик: ТОО "РИГ Строй"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт парка по ул.Мендигалиева 45, в п. Индербор, Атырауская область

Приложение №1
Типовая межведомстная форма № КС-3
Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за август месяц 2019г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

	Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник	Организац.Правовая			
			номер	дата	наименов.	код	наименов.	код	
			77	**18.07.2019г.**					

Наименование пусковых комплексов, объектов,комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									
	С начала стр-ва и по отчетный месяц включительно (без НДС)	В отчетном месяце	Из гр.1			стоимость прочих затрат,не вход.в сост. СМР	Дополнительные		Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС
			Строительно-монтажные работы в базисных ценах 2001г.	из них			На приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
				в отчетном месяце	По монтажу оборудования					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Капитальный ремонт парка по ул.Мендигалиева 45, в п. Индербор, Атырауская область	**60 235 376**								**7 228 245**	**67 463 621**
в том числе: за тек. месяц 2019 года		**60 235 376**							**7 228 245**	**67 463 621**
Удержание 5%		3 011 769							361 412	3 373 181
Всего к перечислению:		**57 223 607**							**6 866 833**	**64 090 440**

Заказчик _____

Подрядчик _____

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Аппарат акима поселка Индербор" Атырауской области Республики Казахстан ".**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "РИГ Строй"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт парка по ул.Мендигалиева 45, в п. Индербор, Атырауская область**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№77** от **18.07.2019г**

Акт приемки выполненных работ и произведенных затрат №1 за август 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛС 07-01-01 Генеральный план									
		РАЗДЕЛ 1.Демонтаж									
1	**Е11-070111-0112 1107-0111-0112 РСНБ РК 2015**	**Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Демонтаж**	**м оград**	**1183,9**	**1237,52**	**37,81**	**1465098,68**	**44758,80**	**14775,92**	**1668855,15**	**3384670,14**
		НР - 118%; СП - 8%			**1187,23**	**7,37**	**1405564,00**	**8720,06**		**250716,31**	
		Состав работ: 1. Рытье ям под фундаменты или столбы, рытье траншей под цокольные панели с обратной засыпкой и трамбованием 2. Установка столбов в ямы с заделкой бетоном 3. Установка монтажных изделий со сваркой 4. Навеска панелей на столбы с закреплением 5. Укладка кирпичных подкладок под столбы									
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	1058,41	1328,00		1405564,00				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	6,46							
1.3	127 С	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с бензиновым двигателем	маш.-ч	62,569115		433,00		27092,43			
1.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	6,464094		2733,00		17666,37			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6,464094		1349,00		8720,06			
1.5	147348 С	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,071034	208012,00				14775,92		
2	**Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	**м3 конструкции**	**45,5164**	**2892,11**	**1230,51**	**131638,53**	**56008,48**	**--**	**107836,40**	**258632,92**
		НР - 108%; СП - 8%			**1661,60**	**532,08**	**75630,05**	**24218,47**		**19157,99**	
		Состав работ: 1. Разборка покрытия и основания									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2. Сгребание материала, полученного от разборки									
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)	чел-ч	70,55	1072,00		75630,05				
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	17,69							
2.3	107 С	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,619023		10295,00		6372,84			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,619023		1927,00		1192,86			
2.4	660 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	17,06865		2804,00		47860,49			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	17,06865		1349,00		23025,61			
2.5	1159 С	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	34,1373		52,00		1775,14			
3	Е11-270302-0201 1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка** *НР - 108%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разборка бортовых камней вручную 2. Сгребание материала, полученного при разборке 3. Оправка в штабеля материала, полученного при разборке	м	524	766,23 766,23	-- --	401506,09 401506,09	-- --	--	433626,58 66810,61	901943,29
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3)	чел-ч	401,91	999		401506,09				
4	Е11-010207-0106 1101-0207-0106 РСНБ РК 2015	**Деревья мягких пород, диаметр стволов более 32 см. Валка с корня** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Уборка валежника 2. Вырубка кустарника и подроста, мешающего валке 3. Уборка сухостойных и зависших деревьев 4. Валка деревьев 5. Расчистка лесосеки от порубочных остатков и сжигание их	дерево	16	278,73 267,73	11,00 --	4459,62 4283,68	175,94 --	--	3084,25 603,51	8147,38
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	3,28	1306,00		4283,68				
4.2	1795 С	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	1,0928		161,00		175,94			
5	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка** *СП - 8%*	т	1228,87	97,00 --	-- --	119200,39 --	-- --		-- 9536,03	128736,42
6	С341-020103-1002 4102-0103-1002 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км** *СП - 8%*	т	1228,87	61,00 --	-- --	74961,07 --	-- --		-- 5996,89	80957,96
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2196864,38	100943,21	14775,92	2213402,38	4763088,10
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1886983,79	32938,53	--	352821,34	
		Материалы	Тенге				2196864,38				
		Всего заработная плата	Тенге				14775,92				
		Транспортные расходы	Тенге					1919922,32			
		Накладные расходы	Тенге				194161,46				
							2213402,38				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				352821,34				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4763088,10				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1558,30
		Сметная заработная плата	Тенге					1919922,32			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4763088,10				
		РАЗДЕЛ 2.Ведомость тротуаров, дорожек и площадок									
		Тип1									
10	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	440,06952	1550,00	--	682107,76	--	682107,76	--	736676,38
		СП - 8%			--	--	--	--		54568,62	
12	С121-040509-0104 2104-0509-0104 РСНБ РК 2015	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91**	м2	6667,72	3089,00	--	20596587,08	--	20596587,08	--	22244314,08
		СП - 8%			--	--	--	--		1647727,00	
13	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	500	2652,04	31,32	1326020,00	15660		424640	1890712,58
		НР - 108%; СП - 8% Состав работ: 1. Устройство бетонного основания с уплотнением, установкой и снятием опалубки 2. Установка борговых камней с подтеской, заливкой швов и их расшивкой 3. Очистка бортов			774,08	12,29	387040	6145		140052,78	
		Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,9)	чел-ч	2885,53	1109,00		3200055,00				
		Затраты труда машинистов	чел-ч	26,87							
14	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	66,144	64839,00	--	4288710,82	--	4288710,82	--	4631807,69
		СП - 8%			--	--	--	--		343096,87	
		Тип2									
16	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	248,88	5622,00	--	1399203,36	--	1399203,36	--	1511139,63
		СП - 8%			--	--	--	--		111936,27	
22	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	5,952	64839,00	--	385921,73	--	385921,73	--	416795,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		30873,74	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				27352530,75	--	27352530,75	--	31431445,83
							--	--	--	2188202,50	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				27352530,75				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				11330160,00				
		Местные материалы	Тенге				24983625,24				
		Сметная прибыль	Тенге				2905102,82				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				31431445,83				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				31431445,83				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								36194533,93
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1886983,82				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					100943,21			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					32938,53			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						27367306,67		
		- Перевозка грузов	Тенге				184330,50				
		- Накладные расходы	Тенге							2213402,38	
		- Сметная прибыль	Тенге							2541023,84	
		ЛС №04-01-01 Наружное электроосвещение									
		РАЗДЕЛ 1.Строительство КЛ-0,4кВ									
		КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ									
31	**Е11-010101-0428 1101-0101-0428 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3**	**м3 грунта**	**356,087**	**199,51**	**199,51**	**71043,38**	**71043,38**	**--**	**15973,61**	**93978,35**
		НР - 72%; СП - 8%			--	62,30	--	22185,57		6961,36	
		Состав работ: 1. Разработка грунта в траншеях по размерам и отметкам 2. Обработка откосов траншей до проектных 3. Перемещение экскаватора в пределах фронта работ 4. Устройство въездов в котлован (при необходимости)									
31.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	13,76							
31.2	2262 С	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,4 м3	маш.-ч	13,762763		5162,00		71043,38			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	13,762763		1612,00		22185,57			
32	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**11,013**	**2014,32**	**--**	**22183,71**	**--**	**--**	**15972,27**	**41208,45**
		НР - 72%; СП - 8%			2014,32	--	22183,71	--		3052,48	
		Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки									
32.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	20,35	1090,00		22183,71				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	**Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**279**	**34,97**	**34,97**	**9757,28**	**9757,28**	--	**2609,98**	**13356,64**
		НР - 72%; СП - 8%			--	**12,99**	--	**3624,97**		**989,38**	
		Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов									
33.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,25							
33.2	257 С	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	2,24874		4339,00		9757,28			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,24874		1612,00		3624,97			
34	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**88,1**	**875,77**	--	**77155,51**	--	--	**55551,97**	**143324,08**
		НР - 72%; СП - 8%			**875,77**	--	**77155,51**	--		**10616,60**	
		Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости									
34.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,7)	чел-ч	85,63	901,00		77155,51				
35	**С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**88,1**	**1550,00**	--	**136555,00**	--	**136555,00**	--	**147479,40**
		СП - 8%			--	--	--	--		**10924,40**	
36	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**279**	**160,61**	**75,18**	**44809,63**	**20975,22**	--	**24274,19**	**74610,53**
		НР - 72%; СП - 8%			**85,43**	**35,41**	**23834,41**	**9879,74**		**5526,71**	
		Состав работ: 1. Уплотнение грунта									
36.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	чел-ч	30,13	791,00		23834,41				
36.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,32							
36.3	660 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	7,32375		2804,00		20535,79			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	7,32375		1349,00		9879,74			
36.4	1866 С	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	29,295		15,00		439,43			
37	**Ц13-080201-0401 1308-0201-0401 РСНБ РК 2015**	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель**	**м кабеля**	**1119**	**462,33**	**381,39**	**517345,03**	**426773,17**	--	**177122,62**	**750025,07**
		НР - 72%; СП - 8%			**80,94**	**138,90**	**90571,86**	**155431,79**		**55557,41**	
		Состав работ: 1. Покрытие кабеля									
37.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	67,14	1349,00		90571,86				
37.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	94,89							
37.3	766 С	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	47,4456		5319,00		252363,15			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	47,4456		1927,00		91427,67			
37.4	2510 С	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	47,4456		3676,00		174410,03			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	47,4456		1349,00		64004,11			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	**С121-030101-0103 2103-0101-0103 РСНБ РК 2015**	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**1,958**	**46608,00**	**--**	**91258,46**	**--**	**91258,46**	**--**	**98559,14**
		СП - 8%			--	--	--	--		7300,68	
39	**Ц13-080201-0203 1308-0201-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**1119**	**411,33**	**227,83**	**460279,61**	**254938,30**	**24197,59**	**190594,08**	**702943,58**
		НР - 72%; СП - 8%			**161,88**	**74,68**	**181143,72**	**83570,28**		**52069,90**	
		Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Монтаж и демонтаж переговорной связи 4. Установка и снятие роликов 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 7. Маркировка									
39.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	134,28	1349,00		181143,72				
39.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	62,22							
39.3	766 С	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	13,0923		5319,00		69637,94			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	13,0923		1927,00		25228,86			
39.4	983 С	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	36,0318		3792,00		136632,59			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	36,0318		1129,00		40679,90			
39.5	1039 С	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	36,0318		15,00		540,48			
39.6	2510 С	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	13,0923		3676,00		48127,29			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	13,0923		1349,00		17661,51			
39.7	127927 С	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,4476	363,00				162,48		
39.8	129039 С	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,008952	1812379,00				16224,42		
39.9	147184 С	Лента К226	100 м	0,107424	1755,00				188,53		
39.10	147568 С	Бирки маркировочные	100 шт.	0,45879	2807,00				1287,82		
39.11	242938 С	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,093101	380,00				35,38		
39.12	249433 С	Краска огнезащитная ГОСТ Р 53295-2009	кг	2,7975	1865,00				5217,34		
39.13	249504 С	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,6714	1611,00				1081,63		
40	**Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**369**	**329,53**	**149,29**	**121595,96**	**55088,19**	**16729,67**	**48233,25**	**183415,55**
		НР - 72%; СП - 8%			**134,90**	**46,65**	**49778,10**	**17212,52**		**13586,34**	
		Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3. Установка и снятие роликов 4. Монтаж и демонтаж переговорной связи 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 7. Маркировка									
40.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	36,9	1349,00		49778,10				
40.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	13,95							
40.3	766 С	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	1,4391		5319,00		7034,32			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,4391		1747,00		2514,11			
40.4	983 С	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	11,07		3632,00		40206,24			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	11,07		1024,00		11335,68			
40.5	1039 С	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	11,07		15,00		166,05			
40.6	2510 С	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	1,4391		3453,00		4969,21			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,4391		1223,00		1760,02			
40.7	127927 С	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,1476	357,00				52,69		
40.8	129039 С	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,002952	1834990,00				5416,89		
40.9	147184 С	Лента К226	100 м	0,035424	1772,00				62,77		
40.10	147568 С	Бирки маркировочные	100 шт.	0,015129	2834,00				42,88		
40.11	147653 С	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,001845	5938625,00				10956,76		
40.12	242938 С	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,030701	383,00				11,76		
40.13	249504 С	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,2214	1662,00				367,97		
41	**С123-060137-0706 2306-0137-0706 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые АВЬбШв 4х25 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,015**	**831309,00**	**--**	**12469,64**	**--**	**12469,64**	**--**	**13467,21**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**997,57**	
42	**С123-060144-0601 2306-0144-0601 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,354**	**176729,00**	**--**	**62562,07**	**--**	**62562,07**	**--**	**67567,03**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5004,97**	
43	**С123-060137-0705 2306-0137-0705 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые АВБбШв 4х16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**1,119**	**575400,00**	**--**	**643872,60**	**--**	**643872,60**	**--**	**695382,41**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**51509,81**	
44	**Ц13-080401-0101 1308-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Муфта концевая для кабеля с изоляцией из вулканизированного полиэтилена с применением термоусаживаемой перчатки напряжением 1 кВ, сечением до 3х70 мм2. Монтаж оборудования**	**шт.**	**4**	**23485,93**	**--**	**93943,71**	**--**	**50775,71**	**31080,96**	**135026,64**
		НР - 72%; СП - 8%			**10792,00**	**--**	**43168,00**	**--**		**10001,97**	
		Состав работ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Установка и снятие палатки 2. Монтаж муфты									
44.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	32	1223,00		39136,00				
44.2	146128 С	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром от 3 мм до 5 мм ГОСТ 1779-83	т	0,0004	2217781,00				887,11		
44.3	146664 С	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	4	148,00				592,00		
44.4	147172 С	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	1,24	658,00				815,92		
44.5	147557 С	Перчатка термоусаживаемая	шт.	4	313,00				1252,00		
44.6	147653 С	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,0016	5938625,00				9501,80		
44.7	237217 С	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные М сечением 4 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,008	136701,00				1093,61		
44.8	242948 С	Манжета термоусаживаемая ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	9274,00				37096,00		
44.9	244584 С	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-72	т	0,002	70768,00				141,54		
44.10	249486 С	Лаки канифольные КФ-965 ГОСТ Р 52165-2003	т	0,00008	609350,00				48,75		
45	**СТОО"Электрокомплекс-1" СТТОО"ЭЛЕКТРОКОМПЛЕКС-1"**	**Муфта термоусаживаемая концевая внутренней установки, до 1 кВ для 4-х жильных кабелей с пластмассовой изоляцией КВТП 1 х25**	**шт**	**2**	**7482,14**	**--**	**14964,29**	**--**	**14964,29**	**--**	**16161,43**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1197,14**	
46	**СТОО"Электрокомплекс-1" СТТОО"ЭЛЕКТРОКОМПЛЕКС-1"**	**Муфта термоусаживаемая концевая внутренней установки, до 1 кВ для 4-х жильных кабелей с пластмассовой изоляцией КВТП 1 х16**	**шт**	**2**	**7482,14**	**--**	**14964,29**	**--**	**14964,29**	**--**	**16161,43**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1197,14**	
47	**Ц13-080206-2003 1308-0206-2003 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая диаметром до 75 мм. Прокладка по основанию пола**	**м**	**46**	**309,27**	**20,02**	**14226,29**	**921,14**	**3692,98**	**7159,46**	**23096,60**
		НР - 72%; СП - 8%			**208,96**	**7,21**	**9612,16**	**331,53**		**1710,86**	
		Состав работ: 1. Заготовка труб 2. Прокладка 3. Установка коробок 4. Затягивание проволоки									
47.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	7,36	1184,00		8714,24				
47.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2024							
47.3	766 С	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,1012		4888,00		494,67			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1012		1747,00		176,80			
47.4	2510 С	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,1012		3453,00		349,44			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1012		1223,00		123,77			
47.5	2875 С	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,6026		18,00		10,85			
47.6	102638 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,00966	32481,00				313,77		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47.7	127927 С	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,966	357,00				344,86		
47.8	135958 С	Клей марки БМК-5к	кг	0,253	237,00				59,96		
47.9	145782 С	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	5,612	194,00				1088,73		
47.10	147246 С	Патроны для пристрелки	10 шт.	5,612	287,00				1610,64		
47.11	147560 С	Профиль монтажный	шт.	0,23	541,00				124,43		
47.12	242691 С	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	14,72	12,00				176,64		
48	**С123-010503-0602 2301-0503-0602 РСНБ РК 2015**	**Трубы дренажные полиэтиленовые гофрированные диаметром 75 мм**	м	46	**169,00**	--	**7774,00**	--	**7774,00**	--	**8395,92**
		СП - 8%			--	--	--	--		**621,92**	
49	**Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015**	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	858	**423,41**	**15,52**	**363283,39**	**13314,19**	**103448,65**	**179720,96**	**586444,71**
		НР - 72%; СП - 8%			**287,32**	**3,60**	**246520,56**	**3091,89**		**43440,35**	
		Состав работ: 1. Заготовка труб 2. Прокладка 3. Установка коробок 4. Затягивание проволоки									
49.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	188,76	1184,00		223491,84				
49.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,89							
49.3	766 С	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,9438		4888,00		4613,29			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,9438		1747,00		1648,82			
49.4	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	23,166		174,00		4030,88			
49.5	2510 С	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,9438		3453,00		3258,94			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,9438		1223,00		1154,27			
49.6	2875 С	Перфоратор электрический	маш.-ч	41,5272		18,00		747,49			
49.7	127927 С	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	18,018	357,00				6432,43		
49.8	135958 С	Клей марки БМК-5к	кг	1,716	237,00				406,69		
49.9	145782 С	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	114,972	194,00				22304,57		
49.10	147246 С	Патроны для пристрелки	10 шт.	114,972	287,00				32996,96		
49.11	147338 С	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,008237	235559,00				1940,25		
49.12	187503 С	Патрубки	10 шт.	15,444	1541,00				23799,20		
49.13	241448 С	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	57,486	229,00				13164,29		
49.14	242691 С	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	154,44	12,00				1853,28		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49.15	242921 С	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	8,58	160,00				1372,80		
50	**С123-010504-0103 2301-0504-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм**	**м**	**858**	**45,00**	**--**	**38610,00**	**--**	**38610,00**	**--**	**41698,80**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3088,80**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**2818653,85**	**852810,87**	**1221874,95**	**748293,35**	**3852302,97**
							743968,03	**295328,29**	**--**	**285355,79**	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**2150938,60**				
		Материалы	Тенге				**200795,59**				
		Всего заработная плата	Тенге					**798215,02**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**685099,58**				
		Накладные расходы	Тенге				**574714,82**				
		Сметная прибыль	Тенге				**218052,27**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**2943705,69**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**639,59**
		Сметная заработная плата	Тенге					**798215,02**			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**427556,43**				
		Всего заработная плата	Тенге					**144060,88**			
		Местные материалы	Тенге				**221762,03**				
		Накладные расходы	Тенге				**103723,84**				
		Сметная прибыль	Тенге				**42502,42**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**573782,69**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**159,45**
		Сметная заработная плата	Тенге					**144060,88**			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**45618,00**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**45618,00**				
		Сметная прибыль	Тенге				**3649,44**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**49267,44**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**3852302,97**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**799,04**
		Сметная заработная плата	Тенге					**942275,91**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**3852302,97**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**674502,56**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**796335,27**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**267773,35**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1153275,20**		
		- Накладные расходы	Тенге							**678438,65**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**264204,13**	

ЛС 06-01-01 Наружный водопровод и канализация

РАЗДЕЛ 1.Водопровод поливочный (внутриплощадочные сети)

45	**Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,705**	**315836,28**	**83366,34**	**222664,58**	**58773,27**	**1856,93**	**177220,60**	**431875,99**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8% Состав работ: 1. Торцовка концов труб 2. Сварка труб в плети 3. Опускание и укладка плетей труб в траншею 4. Гидравлическое испытание 5. Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см			**229836,00**	**24079,90**	**162034,38**	**16976,33**		**31990,81**	
45.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	126,19	1164,00		146890,98				
45.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	14,84							
45.3	116 С	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	13,959		3665,00		51159,74			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	13,959		1024,00		14294,02			
45.4	783 С	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,10575		4160,00		439,92			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,10575		1462,00		154,61			
45.5	2011 С	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	5,64		73,00		411,72			
45.6	2349 С	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,65565		1555,00		1019,54			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,65565		1223,00		801,86			
45.7	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,11985		2601,00		311,73			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11985		1223,00		146,58			
45.8	135545 С	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,1551	228,00				35,36		
45.9	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	5,64	336,00				1895,04		
46	**Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,545**	**297506,56**	**73723,24**	**162141,08**	**40179,17**	**899,97**	**131364,12**	**316985,61**
		НР - 99%; СП - 8% Состав работ: 1. Торцовка концов труб 2. Сварка труб в плети 3. Опускание и укладка плетей труб в траншею 4. Гидравлическое испытание 5. Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см			**222132,00**	**21337,78**	**121061,94**	**11629,09**		**23480,42**	
46.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	94,28	1164,00		109747,74				
46.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	10,16							
46.3	116 С	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	9,5375		3665,00		34954,94			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	9,5375		1024,00		9766,40			
46.4	783 С	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,05995		4160,00		249,39			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,05995		1462,00		87,65			
46.5	2011 С	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	4,36		73,00		318,28			
46.6	2349 С	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,50685		1555,00		788,15			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,50685		1223,00		619,88			
46.7	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05995		2601,00		155,93			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,05995		1223,00		73,32			
46.8	135545 С	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,0872	228,00				19,88		
46.9	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	2,725	336,00				915,60		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	С123-010501-1409 2301-0501-1409 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 63x4,7 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	712,05	725,00	--	516236,25	--	516236,25	--	557535,15
		СП - 8%			--	--	--	--		41298,90	
48	С123-010501-1403 2301-0501-1403 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 32x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	229,27	188,00	--	43102,76	--	43102,76	--	46550,98
		СП - 8%			--	--	--	--		3448,22	
49	С123-010501-1402 2301-0501-1402 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 25x2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	321,18	122,00	--	39183,96	--	39183,96	--	42318,68
		СП - 8%			--	--	--	--		3134,72	
50	Е11-220901-0110 1122-0901-0110 РСНБ РК 2015	**Ковер или клапаны обратные чугунные диаметром 400 мм. Установка**	задвижка или клапан	36	21688,24	10224,18	780776,81	368070,48	44707,13	477708,94	1359164,60
		НР - 99%; СП - 8% Состав работ: 1. Опускание и установка задвижек (или клапанов обратных) на готовое основание 2. Соединение фланцев с установкой болтов и прокладок 3. Выверка по заданной отметке			10222,20	3181,53	367999,20	114535,08		100678,86	
50.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	291,6	1144,00		333590,40				
50.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	65,16							
50.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	6,12		4527,00		27705,24			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6,12		1747,00		10691,64			
50.4	846 С	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	39,96		6746,00		269570,16			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	39,96		1747,00		69810,12			
50.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	19,08		2601,00		49627,08			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	19,08		1223,00		23334,84			
50.6	144736 С	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 24 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,2232	165905,00				37030,00		
50.7	147667 С	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	18	450,00				8100,00		
51	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ п.10	**Ковер чугунный водопроводный КЧВ-В(Д-400)**	шт	36	43648,75	--	1571354,93	--	1571354,93	--	1697063,32
		СП - 8%			--	--	--	--		125708,39	
52	Е11-160701-0102 1116-0701-0102 РСНБ РК 2015	**Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка**	кран	36	2033,98	--	73223,28	--	58654,08	14277,82	94501,18
		НР - 98%; СП - 8% Состав работ: 1. Установка поливочных кранов			404,70	--	14569,20	--		7000,09	
52.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	10,8	1223,00		13208,40				
52.2	147045 С	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,36	323,00				116,28		
52.3	149389 С	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,36	560,00				201,60		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52.4	187935 С	Головки для присоединения рукавов поливочных, d 25 мм ГОСТ Р 53279-2009	шт.	72	92,00				6624,00		
52.5	249409 С	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,72	510,00				367,20		
52.6	252433 С	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	36	1412,00				50832,00		
53	**С121-130816-3548 2113-0816-3548 РСНБ РК 2015**	**Шланги поливочные**	**м**	**20**	**451,00**	**--**	**9020,00**	**--**	**9020,00**	**--**	**9741,60**
		СП - 8%			--	--	--	--		**721,60**	
54	**Е11-250205-0101 1125-0205-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод диаметром до 100 мм. Протаскивание плетей через кожух**	**м кожуха**	**73**	**2959,46**	**1839,30**	**216040,89**	**134268,90**	**23839,19**	**85571,27**	**325741,12**
		НР - 91%; СП - 8%			**793,60**	**494,54**	**57932,80**	**36101,56**		**24128,97**	
		Состав работ: 1. Укладка лежней в траншею и установка такелажных приспособлений 2. Опускание и укладка плети трубопровода в траншею 3. Протаскивание троса через кожух с застроповкой плети 4. Протаскивание плети трубопровода в кожух 5. Расстроповка троса, снятие такелажных приспособлений и уборка лежней из траншеи									
54.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	46,72	1124,00		52513,28				
54.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	19,21							
54.3	125 С	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на автомобильном прицепе	маш.-ч	1,0439		4288,00		4476,24			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,0439		1024,00		1068,95			
54.4	846 С	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	18,031		6746,00		121637,13			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	18,031		1747,00		31500,16			
54.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,1314		2601,00		341,77			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1314		1223,00		160,70			
54.6	2577 С	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,4088		26,00		10,63			
54.7	128855 С	Канат стальной двойной свивки типа ТЛК-О конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 25 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3079-80)	10 м	0,876	12821,00				11231,20		
54.8	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	7,738	293,00				2267,23		
54.9	146664 С	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,2409	148,00				35,65		
54.10	147344 С	Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов ГОСТ 9466-75	т	0,00292	494701,00				1444,53		
54.11	187508 С	Заглушки инвентарные металлические	т	0,03358	239905,00				8056,01		
54.12	248315 С	Лесоматериал круглый лиственных пород для строительства толщиной от 120 мм до 240 мм, длиной от 4 м до 6,5 м ГОСТ 9462-88	м3	0,0292	34501,00				1007,43		
55	**С123-010405-0403 2301-0405-0403 РСНБ РК 2015**	**Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ИСО 4427-2004**	**м**	**73,73**	**2270,00**	**--**	**167367,10**	**--**	**167367,10**	**--**	**180756,47**
		СП - 8%			--	--	--	--		**13389,37**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	С123-020401-0507 2302-0401-0507 РСНБ РК 2015	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой под ключ DN 32x1 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	36	496,00	--	17856,00	--	17856,00	--	19284,48
		СП - 8%			--	--	--	--		1428,48	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				3818967,62	601291,82	2494078,29	803325,37	5081519,18
							723597,52	179242,06	--	362124,51	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1571354,93				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1571354,93				
		Сметная прибыль	Тенге				125708,39				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1697063,32				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1390643,34				
	Материалы		Тенге				71303,21				
	Всего заработная плата		Тенге					888270,38			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9020,00				
		Накладные расходы	Тенге				871864,93				
		Сметная прибыль	Тенге				181000,66				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2443508,93				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								668,17
		Сметная заработная плата	Тенге					888270,38			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				856969,35				
	Материалы		Тенге				58654,08				
	Всего заработная плата		Тенге					14569,20			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				783746,07				
		Накладные расходы	Тенге				14277,82				
		Сметная прибыль	Тенге				69699,77				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				940946,94				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10,80
		Сметная заработная плата	Тенге					14569,20			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5081519,19				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								678,97
		Сметная заработная плата	Тенге					902839,58			
		РАЗДЕЛ 2.Капельное орошение									
76	Е11-470101-0102 1147-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Участок для озеленения. Планировка участка вручную**	**м2**	12571,92	96,39	--	1211807,37	--	--	1066390,48	2460453,68
		НР - 88%; СП - 8%			96,39	--	1211807,37	--		182255,83	
		Состав работ:									
		1. Планировка вручную									
76.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1282,34	945,00		1211807,37				
77	С121-130816-3548 2113-0816-3548 РСНБ РК 2015	**Шланги**	**м**	1485	451,00	--	669735,00	--	669735,00	--	723313,80
		СП - 8%			--	--	--	--		53578,80	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	С123-020401-2501 2302-0401-2501 РСНБ РК 2015 прим	Тройник DN 16x16x16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	176	59,00	--	10560,00	--	10560,00	--	11214,72
		СП - 8%			--	--	--	--		830,72	
79	С123-020401-1601 2302-0401-1601 РСНБ РК 2015 прим	Отвод полипропиленовый PP-R90° приварной переходной DN 25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	52	60,00	--	3120,00	--	3120,00	--	3369,60
		СП - 8%			--	--	--	--		249,60	
80	С123-040501-0101 2304-0501-0101 РСНБ РК 2015 прим	Вентили проходные муфтовые для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	78	575,00	--	44850,00	--	44850,00	--	48438,00
		СП - 8%			--	--	--	--		3588,00	
81	С123-021203-0601 2302-1203-0601 РСНБ РК 2015 прим	Адаптер	шт.	26	501,00	--	13026,00	--	13026,00	--	14068,08
		СП - 8%			--	--	--	--		1042,08	
82	С123-061710-2616 2306-1710-2616 РСНБ РК 2015	Лента монтажная для крепления монтажных элементов	м	1040	107,00	--	111280,00	--	111280,00	--	120182,40
		СП - 8%			--	--	--	--		8902,40	
83	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ п.11	Набор капельногоорошения 80 см, расход воды 1,5 литра в час	шт	228	174,11	--	39696,43	--	39696,43	--	42872,14
		СП - 8%			--	--	--	--		3175,71	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2103898,80	--	892091,43	1066390,48	3423912,42
							1211807,37	--	--	253623,14	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				150976,43				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				150976,43				
		Сметная прибыль	Тенге				12078,11				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				163054,54				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1881542,37				
		Всего заработная плата	Тенге					1211807,37			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				669735,00				
		Накладные расходы	Тенге				1066390,48				
		Сметная прибыль	Тенге				235834,63				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3183767,48				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1282,34
		Сметная заработная плата	Тенге					1211807,37			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				71380,00				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				71380,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				5710,40				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				77090,40				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3423912,42				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1282,34
		Сметная заработная плата	Тенге					1211807,37			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								8505431,60
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1754912,61				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					563177,58			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					162510,72			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3377194,00		
		- Накладные расходы	Тенге							1770411,77	
		- Сметная прибыль	Тенге							597255,68	
		ЛС 02-01-01 Архитектурно-строительная часть									
		РАЗДЕЛ 2.Столб ограды рядовой С2									
15	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	25,46816	515000,00	--	13116102,40	--	13116102,40	--	14165390,59
		СП - 8%			--	--	--	--		1049288,19	
		ПАНЕЛЬ ОГРАДЫ РЯДОВОЙ ПМ1									
28	С121-050304-0309 2105-0304-0309 РСНБ РК 2015	**Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали размерами 14 мм х 14 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2591-2006)**	т	5	251448,00	--	1257240,00	--	1257240,00	--	1357819,20
		СП - 8%			--	--	--	--		100579,20	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				14373342,40	--	14373342,40	--	15523209,79
							--	--	--	1149867,39	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				9236973,72				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9236973,72				
		Сметная прибыль	Тенге				738957,90				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9975931,62				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				12519587,16				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				12519587,16				
		Сметная прибыль	Тенге				1001567,00				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				13521154,13				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				76335,44				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				76335,44				
		Сметная прибыль	Тенге				6106,84				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				82442,28				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				15523209,79				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								15523209,79
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						14373342,40		
		- Сметная прибыль	Тенге							1149867,39	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого прямые затраты по акту:	Тенге								64075478
		Временные здания и сооружения 1,04%	Тенге								666385
		Итого:	Тенге								64741863
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,35%	Тенге								874015
		Итого:	Тенге								65615878
		НАЛОГИ, СБОРЫ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 2 %	Тенге								1312318
		Итого:	Тенге								66928196
		Скидка, 10,0000001655661%	Тенге								6692820
		Итого со скидкой:	Тенге								60 235 376
		НДС 12%	Тенге								7 228 245
		Всего с НДС:	**Тенге**								67 463 621

Сдал:
Директор ТОО "РИГ Строй"

_____Нугиманов К.К.

Принял:
Руководитель ГУ "Аппарат акима поселка Индербор" Атырауской области Республики Казахстан "

_____Аймуратов А.С.

Технический надзор:
ТОО "АктобеСтройЭксперт"

_____Умбеталиев М.