ДОГОВОР №23 от 03.07.2012г. ФОРМА 2в

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Нуринского района»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «ЭЛОИМ-ЛТД»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Карагандинская область,Нуринский район,п.Киевка
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Арендный двухквартирный жилой дом по ул.Акпасова 46

А К Т №2

приемки выполненных работ по строительству арендного двухквартирного жилого дома по ул.Акпасова 46 п. Киевка Нуринского района
за сентябрь месяц 2012 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ СМЕТЫ								
					ФУНДАМЕНТЫ					
1	Е0108-3-1	-Устройство песчаного основания под фундаменты	7,4	-1920,2	-97,07	-14209	-718	-1297	-0,78	-6
				-112,5	-36	-832	-266	118	-0,18	-1
		м3								
2	Е0107-42-1	-Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	42	-358,49	-172,69	-15057	-7253	-8026	-0,48	-20
				-76,28	-60,21	-3204	-2529	140	-0,24	-10
		шт								
3	Е0107-42-2	-Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	95	-512,56	-243,37	-48693	-23121	-25531	-0,67	-63
				-106,88	-85,08	-10154	-8083	140	-0,34	-32
		шт								
4	Е0107-42-3	-Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	16	-769,13	-389,08	-12306	-6225	-6514	-0,94	-15
				-153,9	-136,92	-2462	-2191	140	-0,55	-9
		шт								
5	Е0107-42-4	-Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	47	-1117,27	-598,4	-52512	-28125	-26958	-1,18	-55
				-195,53	-214,16	-9190	-10066	140	-0,91	-43
		шт								
6	С143003-13	-Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/	27,119	-11000	-	-298309	-	-	-	-
	Изм. и									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/ м3		-	-	-	-	-	-	-
7	С143003-17 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/ м3	10,38	-10600	-	-110028	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
8	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные стен подвалов /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона В7,5 /М-100/ м3	48,403	-10200	-	-493711	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
9	Е0106-1-20	-Устройство монолитных заделок бетоном кл. В7,5 м3	5,3	-9184,15	-311,32	-48676	-1650	-3109	-2,82	-15
				-441	-117,61	-2337	-623	105	-0,57	-3
10	Е0113-13-1	-Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей м2	284,256	-13,91	-0,07	-3954	-20	-2067	-0,04	-12
				-8,06	-0,02	-2291	-6	90	-	-
11	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	284,256	-245,44	-3,82	-69768	-1086	-13011	-0,21	-60
				-37,35	-1,44	-10617	-409	118	-0,01	-2
					СТЕНЫ					
12	Е0115-67-1	-Обивка поверхностей изоляционным материалом м2	225,94	-8,4	-0,23	-1897	-52	-1891	-0,06	-13
				-7,88	-0,09	-1780	-20	105	-	-
13	С11031-591 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-100 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм м3	18,798208	-9750	-	-183283	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
					ПОКРЫТИЕ					
14	Е0112-15-1	-Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	187,2	-229,96	-1,19	-43048	-223	-6115	-0,16	-29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-27	-0,45	-5054	-84	119	-	-
15	E0112-13-5	м2 -Утепление покрытий плитами из легких /ячеистых/ бетонов или фибролита насухо	187,2	-59,54	-13,86	-11146	-2595	-11334	-0,3	-56
				-45,68	-5,2	-8551	-973	119	-0,03	-5
16	C11031-99	м2 -Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 75	57,8448	-3360	-	-194359	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3			ПРОЕМЫ					
17	E0110-92-1	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	4,2864	-367,11	-19,34	-1574	-83	-751	-0,83	-4
				-139,39	-6,57	-597	-28	120	-0,03	-
18	C12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	м2 -Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	4,2864	-13000	-	-55723	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
19	E0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	4,2	-398,48	-102,53	-1674	-431	-944	-0,9	-4
				-151,65	-35,67	-637	-150	120	-0,14	-1
20	C12062-3	м2 -Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	4,2	-4010	-	-16842	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2			ПОЛЫ					
21	E0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	4,4	-1550,81	-15,2	-6824	-67	-978	-1,07	-5
				-173,3	-7,37	-763	-32	123	-0,04	-
		м2								
22	E0115-165-3	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	147,8	-167,96	-1,88	-24825	-278	-12263	-0,47	-69
				-78,3	-0,72	-11573	-106	105	-	-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
					ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ					
23	Е0115-51-1	-Улучшенная штукатурка	234,072	-258,85	-1,96	-60589	-458	-26876	-0,61	-143
		цементно-известковым								
		раствором по камню стен		-108,9	-0,45	-25490	-105	105	-0,03	-6
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			-1769003	-72384			-569

			Тенге			-95534	-25673			-113
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-1769003	-	-		-
		Материалы -	Тенге			-120357	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	-121206	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-450206	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			-1030523	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			-147663	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-74
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-22149	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-115000	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-2031667	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-755
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-143356	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			-2031667	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-755
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-143356	-		-

РАЗДЕЛ 2. ВКЛЮЧИТЬ В СМЕТУ
==========

					ФУНДАМЕНТЫ					
24	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного	19,26	2254,27	100,89	43417	1943	3682	0,85	16
		основания под фундаменты								
		толщиной 300мм		123,75	38,25	2383	737	118	0,18	3
		м3								
25	Е0111-13-3	-Устройство щебеночных	64,2	631,02	24,55	40511	1576	3872	0,26	17
		покрытий толщиной 50 мм с								
		пропиткой битумом		39,83	9,2	2557	591	123	0,04	3
		м2								
26	Е0107-42-1	-Установка блоков стен	35	358,49	172,69	12547	6044	6688	0,48	17
		подвалов массой до 0,5 т								
				76,28	60,21	2670	2107	140	0,24	8
		шт								
27	Е0107-42-2	-Установка блоков стен	67	512,56	243,37	34342	16306	18006	0,67	45
		подвалов массой до 1 т								
				106,88	85,08	7161	5700	140	0,34	23
		шт								
28	Е0107-42-3	-Установка блоков стен	11	769,13	389,08	8460	4280	4479	0,94	10
		подвалов массой до 1,5 т								
				153,9	136,92	1693	1506	140	0,55	6
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	Е0107-42-4	-Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	36	1117,27	598,4	40222	21543	20648	1,18	42
				195,53	214,16	7039	7710	140	0,91	33
		шт								
30	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	19,349	11000	-	212839	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
31	С143003-17 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	5,994	10600	-	63536	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
32	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные стен подвалов /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	30,453	10200	-	310621	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
33	Е0106-1-20	-Устройство монолитных заделок бетоном кл. В7,5	3,7	9184,15	311,32	33981	1152	2170	2,82	10
				441	117,61	1632	435	105	0,57	2
		м3								
34	Е0113-13-1	-Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	189,504	13,91	0,07	2636	13	1378	0,04	8
				8,06	0,02	1527	4	90	-	-
		м2								
35	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	189,504	245,44	3,82	46512	724	8674	0,21	40
				37,35	1,44	7078	273	118	0,01	1
		м2								
					СТЕНЫ					
36	Е0126-33-5	-Теплоизоляция стен из пенопласта насухо	11,297	10369,79	169,49	117148	1915	19267	9,47	107
				1642,5	63	18555	712	100	0,31	4
		м3								
37	Е0109-49-1	-Крепление утеплителя фишерами	1129,7	20,14	0,23	22752	260	20335	0,12	134
				19,91	0,09	22492	102	90	-	-
		шт								
38	С Прайс лист	-Стоимость фишера	1129,7	6,77	-	7651	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		-	-	-	-	-	-	-
					ПРОЕМЫ					
39	Е0109-53-1	-Монтаж металлических дверей	0,42	14806,01	1133,15	6219	476	5024	82,1	34
		т		12892,5	398,25	5415	167	90	1,95	1
40	С12022-1	-Двери металлические утепленные	4	25100	-	100400	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
					ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ					
41	Е0115-70-1	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	234,072	1006,73	4,92	235647	1152	47907	1,15	269
				193,05	1,87	45188	438	105	0,01	2
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		1339441	57383			751
				Тенге		125390	20481			87
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		1210070	-	-		-
		Материалы -		Тенге		302092	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	117695	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		7651	-	-		-
		Местные материалы -		Тенге		746197	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		136770	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		68
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	20516	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		80810	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		1427651	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		736
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	138211	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		129371	-	-		-
		Материалы -		Тенге		328	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	28176	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		100400	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		25359	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	3804	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		9284	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		164013	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		183
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	31980	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		1591664	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		919
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	170191	-		-

РАЗДЕЛ 3. ОСНОВНАЯ СМЕТА

					ПОКРЫТИЕ					
42	Е0112-15-1	-Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	187,2	229,96	1,19	43048	223	6115	0,16	29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				27	0,45	5054	84	119	-	-
43	Е0112-13-5	м2 -Утепление покрытий плитами из легких /ячеистых/ бетонов или фибролита насухо	187,2	59,54 45,68	13,86 5,2	11146 8551	2595 973	11334 119	0,3 0,03	56 5
44	С11031-99	м2 -Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 75	57,8448	3360 -	- -	194359 -	- -	- -	- -	- -
45	Е0110-5-1	м3 -Установка элементов каркаса из брусьев	0,09	22541,72 3487,5	316,57 119,25	2029 314	28 11	390 120	22,5 0,58	2 -
46	Е0110-12-3	м3 -Подшивка потолков плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	15,1	117,12 106,65	4,48 1,69	1769 1610	68 26	1963 120	0,67 0,01	10 -
47	С11011-596	м2 -Плиты древесностружечные, тип Д, с двухсторонним лакокрасочным матовым покрытием группы III /нитроцеллюлозное/	0,15855	53400 -	- -	8467 -	- -	- -	- -	- -
48	Е0110-3-4	100м2 -Дополнительные работы по стенам, устройство фронтонов	7,6	120,6 104,63	8,67 3,26	917 795	66 25	984 120	0,68 0,02	5 -
49	С11011-596	м2 -Плиты древесностружечные, тип Д, с двухсторонним лакокрасочным матовым покрытием группы III /нитроцеллюлозное/	0,0798	53400 -	- -	4261 -	- -	- -	- -	- -
50	Е0115-158-1	100м2 -Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	7,6	101,33 17,12	1,65 0,63	770 130	13 5	142 105	0,09 -	1 -
51	Е0108-6-1	м2 -Кладка парапета и кирпичного столбика кровли из кирпича марки 75 на растворе М50	13,5885	9282,24 699,75	КРОВЛЯ 335,84 126	126132 9509	4564 1712	13240 118	4,54 0,61	62 8
52	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8	м3 -Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4	12,994	1264,73 189	34,37 12,87	16434 2456	447 167	3095 118	1,21 0,06	16 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06	м м2								
53	Е0108-6-7	-Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	3,3108	2667,06	337,41	8830	1117	3112	4,38	15
				670,5	126	2220	417	118	0,62	2
		м3								
54	С143003-58	-Шлакоблоки, 400х200х200 мм	235,158747	43	-	10112	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
55	Е0109-61-13	-Монтаж продухов ОП	0,0016	9883,8	2860,42	16	5	10	36,3	-
				6300	736,43	10	1	90	3,51	-
		т								
56	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0016	50600	-	81	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
57	С11011-752	-Сетка крученая с шестиугольными ячейками N100 оцинкованная из проволоки диаметром 2 мм	0,25	65	-	16	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
58	Е0109-24-1	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,11	13864,97	4022,39	1525	442	1006	56,5	6
				9090	1071,86	1000	118	90	3,81	-
		т								
59	С12021-260	-Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,11	114900	-	12639	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
60	Е0113-26-6к =2 к объему	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	7,7	24,84	0,02	191	-	29	0,02	-
				4,16	-	32	-	90	-	-
		м2								
61	Е0112-15-3	-Устройство прокладной пароизоляции толем под кирпичный столбик в 2 слоя	0,19	129,48	0,99	25	-	3	0,07	-
				11,59	0,38	2	-	119	-	-
		м2								
62	Е0112-15-3	-Устройство прокладной пароизоляции в один слой	182,4	125,08	0,99	22815	181	2598	0,07	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				11,59	0,38	2114	69	119	-	-
63	E0112-13-5	м2 -Утепление покрытий плитами из легких /ячеистых/ бетонов или фибролита насухо	182,4	59,54 45,68	13,86 5,2	10860 8332	2528 948	11044 119	0,3 0,03	55 5
64	С11031-590 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	м2 -Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-75 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм	28,1808	7590 -	- -	213892 -	- -	- -	- -	- -
65	E0109-24-1	м3 -Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,6444	13864,97 9090	4022,39 1071,86	8935 5858	2592 691	5893 90	56,5 3,81	36 2
66	С12021-260	т -Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,6444	114900 -	- -	74042 -	- -	- -	- -	- -
67	E0113-26-6к =2 к объему	т -Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	45,108	24,84 4,16	0,02 -	1121 188	1 -	169 90	0,02 -	1 -
68	E0110-14-1	м2 -Установка стропил,стоек, прогонов и т.п.	9,77	21304,82 3397,5	334,28 126	208148 33194	3266 1231	41310 120	22,1 0,62	216 6
69	E0110-3-5	м3 -Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	45,454545	767,86 214,65	7,54 2,86	34903 9757	343 130	11864 120	1,43 0,01	65 1
70	E0110-49-2	м2 -Укладка по фермам прогонов из брусьев	0,97	20617,97 2452,5	309,62 117	19999 2379	300 113	2991 120	13,8 0,57	13 1
71	E0110-50-3	м3 -Устройство по фермам настила рабочего толщиной 25 мм сплошного	278,4	340,17 43,88	8,39 3,17	94704 12216	2336 883	15718 120	0,27 0,02	75 4
72	E0110-51-1	м2 -Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	11,74	573,75 123,75	28,11 10,58	6736 1453	330 124	1892 120	0,78 0,05	9 1
73	E0110-52-1	м3 -Огнезащита обрешетка под	278,4	20,48	0,91	5702	253	1677	0,03	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кровлю, покрытия и настилы по фермам		4,68	0,34	1303	95	120	-	-
74	Е0110-53-3	м2 -Антисептирование водными растворами покрытий по фермам	278,4	131,98	0,55	36743	153	2232	0,04	11
				6,48	0,2	1804	56	120	-	-
75	Е0112-15-3	м2 -Устройство прокладной пароизоляции в два слоя толем на мауэрлат	13,888	129,48	0,99	1798	14	198	0,07	1
				11,59	0,38	161	5	119	-	-
76	Е0109-42-1	м2 -Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	278,5	112,45	34,24	31318	9537	14921	0,32	88
				51,08	8,45	14226	2353	90	0,03	8
77	С11011-435	м2 -Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-,7	308,021	896	-	275987	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
78	С11011-305	м2 -Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям	0,029521	525600	-	15516	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
79	Е0109-52-1	т -Резка стального профилированного настила	98	134,76	5,38	13206	527	5160	0,34	33
				56,25	2,25	5513	221	90	0,01	1
80	Е0112-10-1	м -Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	3,01	715,87	1,24	2155	4	551	0,97	3
				153,23	0,47	461	1	119	-	-
81	Е0110-91-4	м2 -Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2	22,801	387,83	ПРОЕМЫ 18,74	8843	427	4335	0,91	21
				152,26	6,18	3472	141	120	0,03	1
82	С12061-189к =1,36 к стоимости на трехкамерный	м2 -Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с	22,801	9411,2	-	214585	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	стеклопакет	одной поворотной створкой								
		м2								
83	Е0110-91-3	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	1,3122	472,81	19	620	25	353	1,3	2
				217,73	6,18	286	8	120	0,03	-
		м2								
84	С12061-189к =1,36 к стоимости на трехкамерный стеклопакет	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой	1,3122	9411,2	-	12349	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
85	Е0110-22-2	-Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	24,1132	237,31	5,58	5722	135	2783	0,59	14
				94,05	2,12	2268	51	120	0,01	-
		м2								
86	С12061-196 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 450 мм	17,8	3680	-	65504	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
87	Е0110-91-2	-Установка оконных блоков витраж В-1 из ПХВ профилей глухих площадью проема более 2 м2	4,8108	378,28	18,53	1820	89	937	0,93	4
				156,07	6,18	751	30	120	0,03	-
		м2								
88	С12061-181 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	4,8108	5240	-	25209	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
89	Е0110-92-1	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	4,2864	367,11	19,34	1574	83	751	0,83	4
				139,39	6,57	597	28	120	0,03	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные м2	4,2864	13000	-	55723	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
91	Е0110-91-4	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2 м2	5,964	387,83	18,74	2313	112	1134	0,91	5
				152,26	6,18	908	37	120	0,03	-
92	С12061-189 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой м2	5,964	6920	-	41271	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
93	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 м2	4,2	398,48	102,53	1674	431	944	0,9	4
				151,65	35,67	637	150	120	0,14	1
94	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 м2	25,62	634,99	31,85	16268	816	6236	1,15	29
				190,8	12,04	4888	308	120	0,06	2
95	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние м2	11,76	4010	-	47158	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
96	С12062-11	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние м2	3,78	3640	-	13759	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
97	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние м2	8,82	4250	-	37485	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
98	С12062-14	Блоки дверные двупольные с	5,46	3900	-	21294	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние		-	-	-	-	-	-	-
99	С11011-791	м2 -Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	14	1380 -	- -	19320 -	- -	- -	- -	- -
100	С11011-789	комплект -Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	2	1500 -	- -	3000 -	- -	- -	- -	- -
101	Е0115-202-1	комплект -Остекление оконным стеклом прочих дверей на штапиках по замазке	6,5	766,66 134,33	3,04 1,15	4983 873	20 7	925 105	0,84 0,01	5 -
102	Е0110-23-5	м2 -Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	2	375,5 191,93	30,89 11,68	751 384	62 23	489 120	1,23 0,06	2 -
103	С12064-6	м2 -Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	2	12300 -	- -	24600 -	- -	- -	- -	- -
		м2 ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
104	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	154,2	141 102,11	3,94 1,49	21742 15745	608 230	16774 105	0,55 0,01	85 1
105	Е0115-61-3	м2 -Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	509,4	315,62 135,68	4,07 0,97	160776 69115	2071 494	73090 105	0,74 0,05	377 26
106	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	м2 -Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	58,8	1863,3 254,97	4,62 3,14	109562 14992	272 185	15784 104	1,52 0,02	89 1
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
107	Е0115-65-1	-Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	30,367	666,18	6,33	20230	192	10048	1,79	54
				312,75	2,39	9497	73	105	0,01	-
		м2								
108	Е0115-64-5	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм оконных и дверных откосов плоских	30,367	182,52	6,12	5543	186	4582	0,81	24
				141,39	2,32	4294	70	105	0,01	-
		м2								
109	Е0115-51-1	-Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	270,072	258,85	1,96	69907	529	31009	0,61	165
				108,9	0,45	29411	122	105	0,03	7
		м2								
					РАЗНОЕ					
110	Е0108-6-9	-Кладка стен каналов	3,488552	9736,45	296,6	33966	1035	4224	5,95	21
				915,75	110,25	3195	385	118	0,54	2
		м3								
111	Е0115-67-1	-Обивка поверхностей изоляционным материалом	14,7388	8,4	0,23	124	3	123	0,06	1
				7,88	0,09	116	1	105	-	-
		м2								
112	С11031-181 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	1,072985	14600	-	15666	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
113	Е0115-70-1	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	14,7388	596,39	4,92	8790	73	3017	1,15	17
				193,05	1,87	2845	28	105	0,01	-
		м2								
114	Е0107-53-9	-Установка плит парапета массой до 0,5 т	4	236,15	88,43	945	354	543	0,39	2
				65,93	31,06	264	124	140	0,13	1
		шт								
115	С143017-9	-Сплошные плоские панели, плиты толщиной 12 см	2,5604	1850	-	4737	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
116	Е0107-20-1	-Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,0012	89308,57	2434,57	107	3	55	170	-
				31950	920,25	38	1	140	4,49	-
		т								
117	Е0111-2-4	-Устройство уплотняемых	6,336	2700,8	-	17112	-	4138	3,24	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		трамбовками подстилающих слоев щебеночных		531	-	3364	-	123	-	-
		м3								
118	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	6,336	8958,88	-	56763	-	4419	3,66	23
				567	-	3593	-	123	-	-
		м3								
					ОТОПЛЕНИЕ					
119	Е0118-6-1	-Установка чугунных радиаторов	16,8	3671,44	35,77	61680	601	2690	0,7	12
		1кВт		111,7	13,4	1877	225	128	0,07	1
120	С130904-58	-Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, Dy 15 мм	2	343	-	686	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
121	С130904-59	-Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, Dy 20 мм	8	377	-	3016	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
122	Е0116-6-1	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	150	266,48	3,96	39972	594	10308	0,3	45
				52,2	1,49	7830	224	128	0,01	1
		м								
123	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	22,5	200	-	4500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
124	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	150	10,99	-	1649	-	2052	0,05	8
				10,69	-	1604	-	128	-	-
		м								
125	Е0117-2-2	-Установка полотенцесушителей латунных хромированных	2	7298,33	6,95	14597	14	1066	2,48	5
				414	2,25	828	5	128	0,01	-
		шт								
126	Е0118-1-1	-Установка чугунных секционных отопительных водогрейных котлов на твердом топливе теплопроизводительностью до 0,06 МВт /0,05 Гкал/ч/	2	5297,16	337,41	10594	675	10921	22,1	44
				4140	126	8280	252	128	0,62	1
		1котел								
127	С Прайс лист	-Котел бытовой водогрейный 600x450x750	2	19047,23	-	38094	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
128	Е0118-10-1	-Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,1 м3	2	737,98	68,6	1476	137	1653	3,63	7
				621	24,75	1242	49	128	0,13	-
		1бак								
129	С Прайс лист	-Бак расширительный емк.30л	2	1993,32	-	3987	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
130	Е0118-13-1	-Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	2	3223,67	120,17	6447	240	5795	13	26
				2218,5	45	4437	90	128	0,22	-
		1насос								
131	С Прайс лист	-Насос циркуляционный	2	16974,14	-	33948	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
132	Е0120-30-1	-Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование	30	107,48	1,2	3224	36	345	0,05	2
				8,53	0,45	256	14	128	-	-
		кг								
133	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	5,8	21,8	0,05	126	-	30	0,03	-
				5,81	0,02	34	-	90	-	-
		м2								
134	Е0113-26-6к =2 к объему	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	11,6	24,84	0,02	288	-	43	0,02	-
				4,16	-	48	-	90	-	-
		м2								
135	Е0126-8-3	-Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм минераловатными шнурами толщиной 60 мм	2	108,5	6,01	217	12	202	0,55	1
				98,78	2,25	198	5	100	0,01	-
		м								
136	С114-0014	-Шнуры теплоизоляционные в сетчатой оплетке М-200	1	13484,9	-	13485	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
137	Е0126-23-1	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	2	114,31	6,39	229	13	65	0,19	-
				29,93	2,48	60	5	100	0,01	-
		м								
138	С11011-939	-Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,005	185900	-	930	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
139	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	6	311,15	16,15	1867	97	1417	1,07	6
				177,75	6,75	1067	41	128	0,03	-
		шт								
140	Е0120-12-11	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм	2	346,15	16,15	692	32	472	1,07	2
				177,75	6,75	356	14	128	0,03	-
		шт								
141	Е0109-61-4	Монтаж цилиндрических кожухов печей и сушил из листовой стали	0,1664	24382	9149,12	4057	1522	2017	63,9	11
				11902,5	1568,93	1981	261	90	7,58	1
		т								
142	С130806-103 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х8 мм	4	2980	-	11920	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
					ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ					
143	Е0116-23-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии с диам. ввода до 65 мм и диам. водомера до 40 мм	2	3044,69	91,69	6089	183	2644	5,93	12
				999	33,75	1998	67	128	0,17	-
		1узел								
144	С Прайс лист	Счетчик холодной воды крыльчатый	2	1384,25	-	2768	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
145	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	2	4867,02	50,89	9734	102	380	0,75	2
				130,5	18	261	36	128	0,09	-
		1фильтр								
146	С130901-62	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	2	408	-	816	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
147	С130901-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	2	362	-	724	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
148	С130904-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	2	328	-	656	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
149	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм (шт)	0,016	51202,26	20326,01	819	325	753	179	3
				30825	5353,43	493	86	130	20,64	-
150	С130804-230 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 54,9 мм (км)	16,16	188	-	3038	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
151	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм (м)	8	329,67	4,19	2637	34	629	0,34	3
				59,85	1,58	479	13	128	0,01	-
152	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм (м)	8	336,95	7,9	2696	63	2403	1,29	10
				231,75	2,95	1854	24	128	0,01	-
153	С130804-69	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-25x4,2 мм (м)	7,432	149	-	1107	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
154	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм (м)	20	439,78	12,19	8796	244	7605	1,64	33
				292,5	4,57	5850	91	128	0,02	-
155	С130804-68	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-20x3,4 мм (м)	17,98	93	-	1672	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
156	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	5,4	200	-	1080	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
157	Е0116-14-12	-Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	1	59,31	-	59	-	76	0,34	-
				59,15	-	59	-	128	-	-
		м								
158	С130804-34	-Манжеты полиэтиленовые	0,2	482	-	96	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		10шт								
159	Е0116-20-2	-Установка кранов поливочных, диам. 25 мм	2	7712,57	1,57	15425	3	138	0,3	1
				54	-	108	-	128	-	-
		1кран								
160	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	34	10,99	-	374	-	465	0,05	2
				10,69	-	363	-	128	-	-
		м								
161	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,84	21,8	0,05	40	-	10	0,03	-
				5,81	0,02	11	-	90	-	-
		м2								
162	Е0113-26-6к =2 к объему	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	3,68	24,84	0,02	91	-	14	0,02	-
				4,16	-	15	-	90	-	-
		м2								
163	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	36	218,93	-	7881	-	8906	1,54	55
				218,93	-	7881	-	113	-	-
		м3								
164	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	36	134,1	-	4828	-	5455	0,97	35
				134,1	-	4828	-	113	-	-
		м3								
					КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ					
165	Е0117-1-6	-Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	2	5930,28	21,53	11861	43	910	1,95	4
				346,5	9	693	18	128	0,04	-
		комплект								
166	Е0117-3-1	-Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	2	9126,62	39,24	18253	78	1031	2,22	4
				387	15,75	774	31	128	0,07	-
		комплект								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
167	Е0117-5-1	-Установка моек на одно отделение	2	3977,4	13,9	7955	28	726	1,56	3
				279	4,5	558	9	128	0,03	-
		комплект								
168	С131101-58	-Сифон бутылочный с вертикальным выпуском и отводом для моек	2	1700	-	3400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
169	Е0117-1-2	-Установка купальных стальных ванн	2	9759,07	93,94	19518	188	939	1,95	4
				330,75	36	662	72	128	0,17	-
		комплект								
170	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм/выпуски/	0,016	58791,69	25695,31	941	411	830	194	3
				33075	6813,45	529	109	130	26,38	-
		км								
171	С130804-282 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа, SDR 26 Dв 82,4 мм	16,16	257	-	4153	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
172	Е0116-13-2	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	17	748,88	1,43	12731	24	2240	0,56	10
				102,38	0,54	1740	9	128	-	-
		м								
173	Е0116-13-1	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	5	620,54	0,64	3103	3	681	0,58	3
				106,2	0,25	531	1	128	-	-
		м								
174	Е0116-5-2	-Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	8	1218,62	10,58	9749	85	1515	0,77	6
				144	3,96	1152	32	128	0,02	-
		м								
175	Е0116-10-10	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 300 мм/футляр/	1,3	4305,37	85	5597	111	731	2,31	3
				407,25	31,84	529	41	128	0,16	-
		м								
176	С Прайс	-Тройник 110Сх110Сх110С-ПНД	4	134,47	-	538	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	лист			-	-	-	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
177	С Прайс лист	-Тройник 50Сх50Сх50С-ПНД	4	39,55	-	158	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
178	С Прайс лист	-Отвод 110Сх110С-ПНД 90гр	4	98,87	-	395	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
179	С Прайс лист	-Отвод 50Сх50С-ПНД 90гр	4	25,71	-	103	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
180	С Прайс лист	-Ревизия Р110С-ПНД	2	257,07	-	514	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
181	Е0120-30-1	-Установка металлических конструкций	12,44	107,48	1,2	1337	15	143	0,05	1
				8,53	0,45	106	6	128	-	-
		кг								
182	Е0122-25-3	-Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,002	161942,77	14840,14	324	30	58	93,7	-
				16515	5607	33	11	130	27,38	-
		км								
183	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	28,8	218,93	-	6305	-	7125	1,54	44
				218,93	-	6305	-	113	-	-
		м3								
184	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	28,8	134,1	-	3862	-	4364	0,97	28
				134,1	-	3862	-	113	-	-
		м3								
					ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ					
185	Ц0108-573-4	-Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	2	514	105	1028	210	521	2	4
				254	20,3	508	41	95	0,12	-
		шт								
186	С Прайс лист	-Корпус щита встраиваемый на 12 модулей ЩРВС1х12	2	1455,83	-	2912	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
187	Ц0108-526-1	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	8	501,2	13,2	4010	106	1743	1	8
				227	2,3	1816	18	95	0,01	-
		шт								
188	С Прайс лист	-Дифференциальный автоматический выключатель	2	1064,84	-	2130	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АД-4 на вводе		-	-	-	-	-	-	-
189	С Прайс лист	шт -Выключатель автоматический ВА96-29 16А на линиях	2	230,58	-	461	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
190	С Прайс лист	шт -Дифференциальный автоматический выключатель ВА96-29 на линиях	4	77,56	-	310	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
191	У65-15-35 СКЦЭприм	шт -Корпус для трехфазного счетчика утепленный КЗУ-380	2	13494,94	47,32	26990	95	745	2	4
				384,3	7,59	769	15	95	0,04	-
192	Ц0108-600-2	устр-во -Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	2	166,9	5,4	334	11	305	1	2
				158	2,3	316	5	95	0,01	-
193	С Прайс лист	шт -Счетчик активной энергии Тулпар СА4-3714-14-ТХ	2	1069,13	-	2138	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
194	Ц0108-526-2	шт -Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	2	862	28	1724	56	655	2	4
				340	4,5	680	9	95	0,03	-
195	С Прайс лист	шт -Выключатель автоматический ВА96-29 50А	2	230,58	-	461	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
196	Е0121-4-1	шт -Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2	550	9,33	0,82	5130	449	5044	0,05	28
				7,99	0,5	4395	276	108	-	1
197	Е0121-4-6	м -Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава	880	3,98	-	3502	-	3526	0,02	20
				3,71	-	3265	-	108	-	-
198	Е0121-9-1	м -Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	110	26,92	-	2961	-	2940	0,15	17
				24,75	-	2723	-	108	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
199	С151607-117-	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1,5 мм2	м 0,66	9230 -	- -	6092 -	- -	- -	- -	- -
200	С151607-119-	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 2,5 мм2	1000м 0,68	13300 -	- -	9044 -	- -	- -	- -	- -
201	С151607-123-	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 6 мм2	1000м 0,11	29000 -	- -	3190 -	- -	- -	- -	- -
202	С151607-125-	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 10 мм2	1000м 0,09	50600 -	- -	4554 -	- -	- -	- -	- -
203	Е0121-2-1	-Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	1000м 550	72,13 46,13	6,92 4,33	39672 25372	3807 2380	29971 108	0,29 0,02	157 10
204	С Прайс лист	-Труба поливинилхлоридная ПВХ д 25мм	м 550	68,82 -	- -	37849 -	- -	- -	- -	- -
205	Ц0108-472-5-	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из круглой стали, диаметр 12 мм	шт 20	58,2 27,7	7,6 0,9	1164 554	152 18	543 95	0,15 0,01	3 -
206	Ц0108-471-1-	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	м 3	431,6 149	21,6 2,9	1295 447	65 9	433 95	0,9 0,02	3 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
207	Ц0108-472-7-	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	шт 7,5 м	107,3 32,4	3,5 0,4	805 243	26 3	234 95	0,18 -	1 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3				Тенге ---- Тенге	3270802 --------- 415031	50374 --------- 17569		2488 --------- 110
		Стоимость оборудования -				Тенге	5500	-	-	-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -				Тенге	5500	-	-	-
		Стоимость монтажных работ -				Тенге	152255	-	-	-
		Материалы -				Тенге	42552	-	-	-
		Всего заработная плата -				Тенге	-	43859	-	-
		Стоимость материалов и конструкций -				Тенге	63641	-	-	-
		Накладные расходы -				Тенге	46659	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -				чел.-ч	-	-	-	23
		Сметная заработная плата в Н.Р. -				Тенге	-	6999	-	-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -				Тенге	11935	-	-	-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -				Тенге	210850	-	-	-
		Нормативная трудоемкость -				чел.-ч	-	-	-	286
		Сметная заработная плата -				Тенге	-	50858	-	-
		Стоимость общестроительных работ -				Тенге	2579016	-	-	-
		Материалы -				Тенге	532891	-	-	-
		Всего заработная плата -				Тенге	-	309654	-	-
		Стоимость материалов и конструкций -				Тенге	1331107	-	-	-
		Местные материалы -				Тенге	388009	-	-	-
		Накладные расходы -				Тенге	347196	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -				чел.-ч	-	-	-	174
		Сметная заработная плата в Н.Р. -				Тенге	-	52079	-	-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -				Тенге	175573	-	-	-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -				Тенге	3101785	-	-	-
		Нормативная трудоемкость -				чел.-ч	-	-	-	2058
		Сметная заработная плата -				Тенге	-	361733	-	-
		Стоимость металломонтажных работ -				Тенге	145738	-	-	-
		Материалы -				Тенге	15846	-	-	-
		Всего заработная плата -				Тенге	-	32231	-	-
		Стоимость материалов и конструкций -				Тенге	86681	-	-	-
		Накладные расходы -				Тенге	29008	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -				чел.-ч	-	-	-	15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -				Тенге	-	4351	-	-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -				Тенге	10485	-	-	-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -				Тенге	185231	-	-	-
		Нормативная трудоемкость -				чел.-ч	-	-	-	203
		Сметная заработная плата -				Тенге	-	36582	-	-
		Стоимость сантехнических работ -				Тенге	388292	-	-	-
		Материалы -				Тенге	228980	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			-	46856	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			110180	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			9	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			72	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			59975	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		30
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	8996	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26896	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			475164	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		292
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	55852	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			3978530	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2840
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	505026	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			2841240	35374			2671
			----			---	---			---
			Тенге			444888	12377			84
		Стоимость оборудования -	Тенге			5500	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			5500	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			152255	-	-		-
		Материалы -	Тенге			42552	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	43859	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			63641	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			46659	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		23
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	6999	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11935	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			210850	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		286
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	50858	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2020083	-	-		-
		Материалы -	Тенге			714626	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	306143	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			888551	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			103684	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			336303	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		168
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	50445	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			141383	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2497769	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2038
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	356588	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			275109	-	-		-
		Материалы -	Тенге			16173	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	60407	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			187081	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			54367	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	8155	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19769	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			349244	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		386
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	68562	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			388292	-	-		-
		Материалы -	Тенге			228980	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	46856	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			110180	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			9	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			72	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			59975	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		30
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	8996	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26896	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			475164	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		292
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	55852	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			3538526	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3003
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	531861	-		-
		В том числе оборудование				5500				
		Итого без оборудования				3533026				
		Временные здания и сооружения 1,1%				38863				
		Возврат материалов 15%				5829				
		Итого				3571889				
		Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,04%				72866				
		Затраты на выслугу лет 1%				35719				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%				14288				
		Итого				3694762				
		Итого с оборудованием				3700262				
		Переход в цены 2012 года К= 2,08774				7725185				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				154504				
		Итого				7879689				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
НДС 12%						945563				
Итого						8825252				
Итого с понижающим 0,55694						4915136				

СДАЛ:

Директор ТОО "ЭЛОИМ-ЛТД"

А. Плеханов

ПРИНЯЛ:

Начальник ГУ «Отдела строительства, архитектуры и градостроительства Нуринского района»

Н. Калиев