Заказчик: ГУ "Аппарат акима поселка Индербор" Атырауской области Республики Казахстан ".
Подрядчик: ТОО "РИГ Строй"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт парка по ул.Мендигалиева 45, в п. Индербор, Атырауская область

Приложение №1
Типовая межведомстная форма № КС-3
Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за ноябрь месяц 2019г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

	Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник	Организац.Правовая				
			номер	дата	наименов.	код	наименов.	код		
			77	18.07.2019г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов,комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									Всего с НДС
	С начала стр-ва и по отчетный месяц включительно (без НДС)	В отчетном месяце	Из гр.1						Налог на добавленную стоимость	
			Строительно-монтажные работы в базисных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат,не вход.в сост. СМР	Дополнительные			
				в отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Капитальный ремонт парка по ул.Мендигалиева 45, в п. Индербор, Атырауская область	**215 847 106,20**								**25 901 652,74**	**241 748 758,94**
в том числе: за тек. месяц 2019 года		**24 303 774,77**							**2 916 452,97**	**27 220 227,74**

Заказчик: ГУ "Аппарат акима поселка Индербор"
Атырауской области Республики Казахстан

_____ Аймуратов А.С.

Подрядчик: ТОО "РиГ Строй"

_____ Нугиманов К.К.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Аппарат акима поселка Индербор" Атырауской области Республики Казахстан ".**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "РИГ Строй"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт парка по ул.Мендигалиева 45, в п. Индербор, Атырауская область**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№77** от **18.07.2019г**

Акт приемки выполненных работ и произведенных затрат №4
за ноябрь 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛС 07-01-01 Генеральный план										
		РАЗДЕЛ 4.Озеленения										
46	Е11-470101-0101 1147-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Участок для озеленения. Планировка участка механизированным способом**	м2	8730		10,85	10,85	94698,68	94698,68	--	30960,07	135711,45
		НР - 88%; СП - 8%				--	4,03	--	35181,90		10052,70	
		Состав работ: 1. Планировка механизированным способом										
47	Е11-470104-0101 1147-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте**	яма	582		372,00	66,76	216502,25	38855,48	--	168765,43	416089,10
		НР - 88%; СП - 8%				305,24	24,28	177646,77	14132,12		30821,41	
		Состав работ: 1. Копание ям ямокопателем или вручную 2. Окучивание грунта выброшенного из ям 3. Подготовка ям к посадке										
48	С125-010202-0704 2501-0202-0704 РСНБ РК 2015	**Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) скомом земли 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м, возраст 8 летГОСТ 24909-81**	шт.	228		9226,00	--	2103528,00	--	2103528,00	--	2271810,24
		СП - 8%				--	--	--	--		168282,24	
49	С125-010102-0801 2501-0102-0801 РСНБ РК 2015	**Саженцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) скомом земли 0,8 м х 0,6 м, возраст 8 лет ГОСТ 25769-83**	шт.	354		14402,00	--	5098308,00	--	5098308,00	--	5506172,64
		СП - 8%				--	--	--	--		407864,64	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	Е11-470112-0103 1147-0112-0103 РСНБ РК 2015	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. Свнесением растительной земли слоем 15 см**	м2	3841,92	409,50	9,84	1573260,09	37791,43	526150,94	896865,15	2667735,26
		НР - 88%; СП - 8%			262,71	2,56	1009317,72	9847,23		197610,02	
		Состав работ: 1. Планировка площади механизированным способом 2. Вспашка почвы трактором 3. Подвозка и насыпка растительной земли с разравниванием									
51	Е11-470112-0106 1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную**	м2	3841,92	250,33	155,85	961762,05	598767,84	139308,02	321810,31	1386258,15
		НР - 88%; СП - 8%			58,22	36,96	223686,19	142007,35		102685,79	
		Состав работ: 1. Посев вручную 2. Прикатывание газонов после посева легкими катками 3. Полив									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				10048059,07	770113,43	7867295,00	1418401,00	12383776,84
							1410650,68	201168,60	--	917316,80	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				10048059,07				
		Материалы	Тенге				665458,96				
		Всего заработная плата	Тенге					1611819,28			
		Местные материалы	Тенге				7201836,00				
		Накладные расходы	Тенге				1418401,00				
		Сметная прибыль	Тенге				917316,80				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				12383776,84				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1563,42
		Сметная заработная плата	Тенге					1611819,28			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				12383776,84				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1563,42
		Сметная заработная плата	Тенге					1611819,28			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								12880178,78
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1410650,68				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					770113,43			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					201168,60			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7867295,00		
		- Накладные расходы	Тенге							1418401,00	
		- Сметная прибыль	Тенге							917316,80	

ЛС 02-01-01 Архитектурно-строительная часть

РАЗДЕЛ 1.Столб ворот С1

3	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	25,29,38	93,54	2,33	2365,92	58,95	1163,84	793,47	3412,14
					45,19	0,27	1143,13	6,82		252,75	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	25,29,38	174,94	3,32	4424,90	83,91	3004,87	931,34	5784,74
					52,82	0,54	1336,12	13,65		428,50	
		Полотно ворот ПМв									
5	Е11-070111-0201 1107-0111-0201 РСНБ РК 2015	**Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических**	шт.	10	38576,76	4976,34	385767,59	49763,37	91254,22	311578,55	753133,82
		НР - 118%; СП - 8%			24475,00	1929,96	244750,00	19299,62		55787,69	
6	Е11-090701-0127 1109-0701-0127 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)**	т конструкций	1,5019	178377,77	11255,51	267905,57	16904,65	7873,35	170629,81	473618,21
		НР - 69%; СП - 8%			161880,00	2771,16	243127,57	4162,01		35082,83	
12	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	43,5551	93,54	2,33	4074,04	101,52	2004,09	1366,32	5875,59
		НР - 69%; СП - 8%			45,19	0,27	1968,43	11,75		435,23	
13	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	43,5551	174,94	3,32	7619,54	144,49	5174,29	1603,74	9961,14
		НР - 69%; СП - 8%			52,82	0,54	2300,75	23,50		737,86	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				672157,56	67056,89	110474,66	486903,23	1251785,64
							494626,00	23517,35	--	92724,86	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				672157,56				
	Материалы		Тенге				494626,00				
	Всего заработная плата		Тенге					43539,54			
		Накладные расходы	Тенге				486903,23				
		Сметная прибыль	Тенге				92724,86				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1251785,64				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								191,56
		Сметная заработная плата	Тенге					43539,54			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1251785,64				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								374,55
		Сметная заработная плата	Тенге					43539,54			
		РАЗДЕЛ 2.Столб ограды рядовой С2									
16	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	738,57664	93,54	2,33	69084,63	1721,47	33983,92	23169,17	99634,10
					45,19	0,27	33379,23	199,27		7380,30	
17	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	738,57664	174,94	3,32	129206,72	2450,15	87741,99	27195,04	168913,91
					52,82	0,54	39014,57	398,54		12512,14	
		Полотно калитки Пк									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	Е11-070111-0208 1107-0111-0208 РСНБ РК 2015	**Калитки. Устройство с установкой столбов металлических**	шт.	3	12587,87	105,77	37763,60	317,30	4452,76	39077,35	82988,23
		НР - 118%; СП - 8%			10997,85	40,95	32993,55	122,85		6147,28	
19	Е11-090701-0127 1109-0701-0127 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)**	т конструкций	0,25362	178377,77	11255,51	45240,17	2854,62	1329,54	28813,59	79978,06
		НР - 69%; СП - 8%			161880,00	2771,16	41056,01	702,82		5924,30	
24	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	7,35498	93,54	2,33	687,97	17,14	338,42	230,73	992,19
		НР - 69%; СП - 8%			45,19	0,27	332,40	1,98		73,50	
25	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	7,35498	174,94	3,32	1286,68	24,40	873,76	270,82	1682,10
		НР - 69%; СП - 8%			52,82	0,54	388,52	3,97		124,60	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				283269,77	7385,08	128720,39	118756,70	434188,59
							147164,28	1429,43	--	32162,12	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				283269,77				
	Материалы		Тенге				128720,39				
	Всего заработная плата		Тенге					5955,65			
		Накладные расходы	Тенге				118756,70				
		Сметная прибыль	Тенге				32162,12				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				434188,59				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24,18
		Сметная заработная плата	Тенге					5955,65			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				434188,59				

РАЗДЕЛ 3.Панели

ПАНЕЛЬ ОГРАДЫ РЯДОВОЙ ПМ1

27	Е11-090701-0127 1109-0701-0127 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)**	т конструкций	13,50521813	178377,77	11255,51	2409030,69	152008,12	70797,86	1534318,38	4258817,00
		НР - 69%; СП - 8%			161880,00	2771,16	2186224,71	37425,12		315467,93	
31	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	1158,898	93,54	2,33	108400,45	2701,16	53324,05	36354,66	156335,51
		НР - 69%; СП - 8%			45,19	0,27	52375,24	312,67		11580,41	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1158,898	174,94	3,32	202737,81	3844,53	137675,65	42671,65	265042,22
		НР - 69%; СП - 8%			52,82	0,54	61217,63	625,34		19632,76	
		ПАНЕЛЬ ОГРАДЫ РЯДОВОЙ ПМ2									
33	Е11-090701-0127 1109-0701-0127 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	1,062	178377,77	11255,51	189437,19	11953,35	5567,28	120653,08	334897,49
		НР - 69%; СП - 8%			161880,00	2771,16	171916,56	2942,97		24807,22	
37	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	30,798	93,54	2,33	2880,77	71,78	1417,10	966,13	4154,65
		НР - 69%; СП - 8%			45,19	0,27	1391,88	8,31		307,75	
38	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	30,798	174,94	3,32	5387,81	102,17	3658,76	1134,01	7043,56
		НР - 69%; СП - 8%			52,82	0,54	1626,87	16,62		521,75	
		ПАНЕЛЬ ОГРАДЫ РЯДОВОЙ ПМ3									
39	Е11-090701-0127 1109-0701-0127 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,234	178377,77	11255,51	41740,40	2633,79	1226,69	26584,58	73790,97
		НР - 69%; СП - 8%			161880,00	2771,16	37879,92	648,45		5466,00	
43	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	6,786	93,54	2,33	634,75	15,82	312,24	212,88	915,43
		НР - 69%; СП - 8%			45,19	0,27	306,69	1,83		67,81	
44	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	6,786	174,94	3,32	1187,14	22,51	806,17	249,87	1551,97
		НР - 69%; СП - 8%			52,82	0,54	358,46	3,66		114,96	
		ПАНЕЛЬ ОГРАДЫ РЯДОВОЙ ПМ4									
45	Е11-090701-0127 1109-0701-0127 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,2155	178377,77	11255,51	38440,41	2425,56	1129,71	24482,80	67957,07
		НР - 69%; СП - 8%			161880,00	2771,16	34885,14	597,18		5033,86	
49	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	6,2495	93,54	2,33	584,56	14,57	287,56	196,05	843,06
		НР - 69%; СП - 8%			45,19	0,27	282,44	1,69		62,45	
50	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	6,2495	174,94	3,32	1093,29	20,73	742,43	230,11	1429,27
		НР - 69%; СП - 8%			52,82	0,54	330,12	3,37		105,87	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПАНЕЛЬ ОГРАДЫ РЯДОВОЙ ПМ5									
51	Е11-090701-0127 1109-0701-0127 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)**	т конструкций	0,0792	178377,77	11255,51	14127,52	891,44	415,90	8997,86	24975,41
		НР - 69%; СП - 8%			161880,00	2771,16	12820,90	219,48		1850,03	
55	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	2,2968	93,54	2,33	214,84	5,35	105,68	72,05	309,84
		НР - 69%; СП - 8%			45,19	0,27	103,80	0,62		22,95	
56	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	2,2968	174,94	3,32	401,80	7,62	272,86	84,57	525,28
		НР - 69%; СП - 8%			52,82	0,54	121,33	1,24		38,91	
		ПАНЕЛЬ ОГРАДЫ РЯДОВОЙ ПМ6									
57	Е11-090701-0127 1109-0701-0127 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)**	т конструкций	0,1212	178377,77	11255,51	21619,39	1364,17	635,36	13769,45	38219,94
		НР - 69%; СП - 8%			161880,00	2771,16	19619,86	335,86		2831,11	
61	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	3,5148	93,54	2,33	328,77	8,19	161,73	110,26	474,15
		НР - 69%; СП - 8%			45,19	0,27	158,80	0,95		35,12	
62	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	3,5148	174,94	3,32	614,88	11,66	417,55	129,42	803,84
		НР - 69%; СП - 8%			52,82	0,54	185,67	1,90		59,54	
		ПАНЕЛЬ ОГРАДЫ РЯДОВОЙ ПМ7									
63	Е11-090701-0127 1109-0701-0127 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)**	т конструкций	0,1304	178377,77	11255,51	23260,46	1467,72	683,59	14814,65	41121,12
		НР - 69%; СП - 8%			161880,00	2771,16	21109,15	361,36		3046,01	
67	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	3,7816	93,54	2,33	353,72	8,81	174,00	118,63	510,14
		НР - 69%; СП - 8%			45,19	0,27	170,91	1,02		37,79	
68	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	3,7816	174,94	3,32	661,55	12,55	449,25	139,24	864,86
		НР - 69%; СП - 8%			52,82	0,54	199,76	2,04		64,06	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				11641570,69	1668694,89	906613,07	7936893,50	5280778,64
							9066263,39	567916,92	--	1566277,14	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				11641570,69				
	Материалы		Тенге				906613,07				
	Всего заработная плата		Тенге					1100777,97			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				7936893,50				
		Сметная прибыль	Тенге				1566277,14				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5280778,64				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1966,48
		Сметная заработная плата	Тенге					1100777,97			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				5280778,64				
		РАЗДЕЛ 4.Ограждения из профлиста									
69	Е11-070111-0112 1107-0111-0112 РСНБ РК 2015	**Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка**	м оград	86,1	3502,57	1081,25	301571,37	93095,43	38108,16	242629,35	587736,79
		НР - 118%; СП - 8%			1978,72	409,41	170367,79	35250,30		43536,06	
		Фрагмент ограждения С-1									
70	Е11-090701-0131 1109-0701-0131 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)**	т конструкций	2,38944	358463,40	94931,87	856526,79	226834,01	24294,70	427097,61	1386314,35
		НР - 69%; СП - 8%			253364,00	5685,00	605398,08	13583,97		102689,95	
73	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	69,29376	93,54	2,33	6481,57	161,51	3188,39	2173,75	9347,74
		НР - 69%; СП - 8%			45,19	0,27	3131,66	18,70		692,43	
74	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	69,29376	174,94	3,32	12122,26	229,88	8232,01	2551,46	15847,62
		НР - 69%; СП - 8%			52,82	0,54	3660,37	37,39		1173,90	
		Фрагмент ограждения С-2									
75	Е11-090701-0131 1109-0701-0131 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)**	т конструкций	0,07705	358463,40	94931,87	27619,60	7314,50	783,41	13772,21	44703,16
		НР - 69%; СП - 8%			253364,00	5685,00	19521,70	438,03		3311,35	
78	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхностиметаллические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	2,23445	93,54	2,33	209,00	5,21	102,81	70,09	301,43
		НР - 69%; СП - 8%			45,19	0,27	100,98	0,60		22,33	
79	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	2,23445	174,94	3,32	390,90	7,41	265,45	82,27	511,02
		НР - 69%; СП - 8%			52,82	0,54	118,03	1,21		37,85	
		Фрагмент ограждения С-3									
80	Е11-090701-0131 1109-0701-0131 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессеработы) или вручную (мелких деталей)**	т конструкций	0,11086	358463,40	94931,87	39739,25	10524,15	1127,17	19815,54	64319,17
		НР - 69%; СП - 8%			253364,00	5685,00	28087,93	630,24		4764,38	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	3,21494	93,54	2,33	300,72	7,49	147,93	100,85	433,70
		НР - 69%; СП - 8%			45,19	0,27	145,30	0,87		32,13	
84	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	3,21494	174,94	3,32	562,42	10,67	381,93	118,38	735,26
		НР - 69%; СП - 8%			52,82	0,54	169,83	1,73		54,46	
		Стойки									
85	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	м3	8,076	39415,22	1154,13	318317,29	9320,75	264319,31	42640,78	389834,72
		НР - 91%; СП - 8%			5532,10	270,03	44677,24	2180,76		28876,65	
87	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	45,78926	93,54	2,33	4283,01	106,73	2106,89	1436,41	6176,98
		НР - 69%; СП - 8%			45,19	0,27	2069,40	12,35		457,55	
88	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115**	м2	45,78926	174,94	3,32	8010,38	151,90	5439,71	1686,00	10472,09
		НР - 69%; СП - 8%			52,82	0,54	2418,77	24,71		775,71	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**1576134,56**	**347769,64**	**348497,87**	**754174,70**	**2516734,03**
							879867,08	**52180,86**	**--**	**186424,75**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1576134,56				
	Материалы		Тенге				348497,87				
	Всего заработная плата		Тенге					295588,78			
		Накладные расходы	Тенге				754174,70				
		Сметная прибыль	Тенге				186424,75				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2516734,03				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								707,02
		Сметная заработная плата	Тенге					295588,78			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2516734,03				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								707,02
		Сметная заработная плата	Тенге					295588,78			
		РАЗДЕЛ 5.Сцена									
		Земляные работы									
89	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	9,34692	210,35	210,35	1966,14	1966,14	--	362,46	2514,89
		НР - 72%; СП - 8%			--	53,86	--	503,42		186,29	
90	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	0,28908	2014,32	--	582,30	--	--	419,26	1081,68
		НР - 72%; СП - 8%			2014,32	--	582,30	--		80,12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,1136	34,97	34,97	38,95	38,95	--	10,42	53,31
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,99	--	14,47		3,95	
92	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,2784	875,77	--	243,81	--	--	175,55	452,91
		НР - 72%; СП - 8%			875,77	--	243,81	--		33,55	
93	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1,1136	160,61	75,18	178,85	83,72	--	96,89	297,80
		НР - 72%; СП - 8%			85,43	35,41	95,13	39,43		22,06	
94	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,1808335	497124,33	1317,33	89896,73	238,22	76652,97	11929,23	109972,04
		НР - 91%; СП - 8%			71920,00	572,34	13005,55	103,50		8146,08	
		Стенка сцены									
95	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	18,2	2408,65	145,71	43837,43	2651,87	36140,48	5624,61	53419,00
		НР - 94%; СП - 8%			277,20	51,57	5045,08	938,55		3956,96	
96	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	21,8	39415,22	1154,13	859251,72	25160,01	713491,93	115102,66	1052302,73
		НР - 91%; СП - 8%			5532,10	270,03	120599,78	5886,66		77948,35	
97	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,69492	246637,00	--	171392,98	--	171392,98	--	185104,42
		СП - 8%			--	--	--	--		13711,44	
98	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,026499	228022,00	--	6042,35	--	6042,35	--	6525,74
		СП - 8%			--	--	--	--		483,39	
		Площадка сцены									
99	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	58,1	2408,65	145,71	139942,55	8465,58	115371,54	17955,48	170529,87
		НР - 94%; СП - 8%			277,20	51,57	16105,44	2996,14		12631,84	
100	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	8,72	39415,22	1154,13	343700,69	10064,00	285396,77	46041,06	420921,09
		НР - 91%; СП - 8%			5532,10	270,03	48239,91	2354,66		31179,34	
101	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,36548	246637,00	--	90140,89	--	90140,89	--	97352,16
		СП - 8%			--	--	--	--		7211,27	
102	Е11-090401-0204 1109-0401-0204 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное из профилированных алюминиевых листов при высоте здания до 50 м. Монтаж	м2 покрытия	87	1346,83	231,19	117174,56	20113,59	59608,25	29515,42	97352,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			430,49	61,19	37452,72	5323,26		11735,20	
103	С121-060901-1601 2106-0901-1601 РСНБ РК 2015	**Панели фасадные алюминиевые**	м2	100,05	9330,00	--	933466,50	--	933466,50	--	1008143,82
		СП - 8%			--	--	--	--		74677,32	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2797856,47	68782,07	2487704,68	227233,03	3267096,66
							241369,71	18160,09	--	242007,16	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1747215,41				
		Материалы	Тенге				1227052,70				
		Всего заработная плата	Тенге					216753,83			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				267576,23				
		Накладные расходы	Тенге				197717,61				
		Сметная прибыль	Тенге				155594,64				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2100527,66				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								189,92
		Сметная заработная плата	Тенге					216753,83			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1050641,06				
		Материалы	Тенге				59608,25				
		Всего заработная плата	Тенге					42775,98			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				933466,50				
		Накладные расходы	Тенге				29515,42				
		Сметная прибыль	Тенге				86412,52				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1166569,00				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								35,23
		Сметная заработная плата	Тенге					42775,98			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				3267096,66				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								225,16
		Сметная заработная плата	Тенге					259529,80			
		РАЗДЕЛ 6.Лестница									
104	Е11-090701-0129 1109-0701-0129 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)**	т конструкций	0,1596	210756,30	18398,97	33636,71	2936,48	558,17	21400,73	59440,43
		НР - 69%; СП - 8%			188860,00	5473,00	30142,06	873,49		4402,99	
105	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	т конструкций	0,1596	73823,13	26071,93	11782,17	4161,08	1597,25	5091,41	18223,46
		НР - 69%; СП - 8%			37743,40	8489,99	6023,85	1355,00		1349,89	
106	С123-010301-0118 2301-0301-0118 РСНБ РК 2015 прим	**Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 48 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 8731-74**	м	69,6	1290,00	--	89784,00	--	89784,00	--	96966,72
		СП - 8%			--	--	--	--		7182,72	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	С123-010301-0106 2301-0301-0106 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 8731-74**	м	17	656,00	--	11152,00	--	11152,00	--	12044,16
		СП - 8%			--	--	--	--		892,16	
108	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0018	222349,00	--	400,23	--	400,23	--	432,25
		СП - 8%			--	--	--	--		32,02	
109	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,00786	670724,33	1317,33	5271,89	10,35	3331,75	1760,20	7594,66
		НР - 91%; СП - 8%			245520,00	572,34	1929,79	4,50		562,57	
110	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	4,85634	93,54	2,33	454,25	11,32	223,45	152,34	655,12
		НР - 69%; СП - 8%			45,19	0,27	219,48	1,31		48,53	
111	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	4,85634	174,94	3,32	849,57	16,11	576,93	178,81	1110,65
		НР - 69%; СП - 8%			52,82	0,54	256,53	2,62		82,27	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**153330,82**	**7135,34**	**107623,78**	**28583,49**	**196467,45**
							38571,70	**2236,92**	**--**	**14553,14**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6975,94				
	Материалы		Тенге				4132,13				
	Всего заработная плата		Тенге					2414,23			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				400,23				
		Накладные расходы	Тенге				2091,36				
		Сметная прибыль	Тенге				725,38				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9792,68				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1,91
		Сметная заработная плата	Тенге					2414,23			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				45418,88				
	Материалы		Тенге				2155,42				
	Всего заработная плата		Тенге					38394,40			
		Накладные расходы	Тенге				26492,13				
		Сметная прибыль	Тенге				5752,88				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				77663,89				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28,40
		Сметная заработная плата	Тенге					38394,40			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				100936,00				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				100936,00				
		Сметная прибыль	Тенге				8074,88				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				109010,88				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				196467,45				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30,31
		Сметная заработная плата	Тенге					40808,62			

РАЗДЕЛ 7.Скамья

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	0,15	1678,60	--	251,79	--	--	181,29	467,73
		НР - 72%; СП - 8%			1678,60	--	251,79	--		34,65	
113	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	0,05	875,77	--	43,79	--	--	31,53	81,34
		НР - 72%; СП - 8%			875,77	--	43,79	--		6,03	
114	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	м3	0,1	37297,70	1154,13	3729,77	115,41	3061,15	527,99	4598,38
		НР - 91%; СП - 8%			5532,10	270,03	553,21	27,00		340,62	
115	С123-010201-0138 2301-0201-0138 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	4,75	812,00	--	3857,00	--	3857,00	--	4165,56
		СП - 8%			--	--	--	--		308,56	
116	С121-050106-2403 2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,00113	259815,00	--	293,59	--	293,59	--	317,08
		СП - 8%			--	--	--	--		23,49	
117	Е11-100114-0101 1110-0114-0101 РСНБ РК 2015	**Скамья индивидуальная. Установка**	м3 древесины в конструкции	0,205	57835,59	1971,08	11856,30	404,07	8216,46	3065,70	16115,75
		НР - 90%; СП - 8%			15784,20	832,05	3235,76	170,57		1193,76	
118	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	0,56057	93,54	2,33	52,43	1,31	25,79	17,59	75,62
		НР - 69%; СП - 8%			45,19	0,27	25,33	0,15		5,60	
119	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	0,56057	174,94	3,32	98,07	1,86	66,59	20,64	128,20
		НР - 69%; СП - 8%			52,82	0,54	29,61	0,30		9,50	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				20182,74	522,65	15520,59	3844,73	25949,67
							4139,50	198,03	--	1922,20	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				16325,74				
	Материалы		Тенге				11370,00				
	Всего заработная плата		Тенге					4337,52			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				293,59				
		Накладные расходы	Тенге				3844,73				
		Сметная прибыль	Тенге				1613,64				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				21784,11				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4,19
		Сметная заработная плата	Тенге					4337,52			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				3857,00				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3857,00				
		Сметная прибыль	Тенге				308,56				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				4165,56				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				25949,67				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					4337,52			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**12973000,68**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1750537,90				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2167346,56			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					665639,60			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4105155,04		
		- Накладные расходы	Тенге							9556389,38	
		- Сметная прибыль	Тенге							2136071,37	
		Итого прямые затраты по акту:	Тенге								25 853 179
		Временные здания и сооружения 1,04%	Тенге								268 873
		Итого:	Тенге								26 122 053
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,35%	Тенге								352 648
		Итого:	Тенге								26 474 700
		НАЛОГИ, СБОРЫ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 2 %	Тенге								529 494
		Итого:	Тенге								27 004 194
		Скидка, 10,0000001655661%	Тенге								2 700 419
		Итого со скидкой:	Тенге								24 303 774,77
		НДС 12%	Тенге								2 916 452,97
		Всего с НДС:	**Тенге**								27 220 227,74

Сдал:
Директор ТОО "РИГ Строй"

_____ **Нугиманов К.К.**

Принял:
Руководитель ГУ "Аппарат акима поселка Индербор" Атырауской области Республики Казахстан

_____ **Аймуратов А.С.**

Технический надзор:
Директор ТОО "АктобеСтройЭксперт"

_____ **Умбеталиев М.**