Форма 3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за Июнь месяц 2010г

ЗАКАЗЧИК: ГУ ОСШ им.К.Мамытова в с.Зертас Толебийского района ЮКО

ИНЖЕНЕР: ТОО "Толе би СаулетКурылыс"

ПОДРЯДЧИК: ТОО «А&С Строй»

Договор № 3 от 5 марта 2010г

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания средней школы им К.Мамытова в с.Зертас Толебийского района ЮКО

№ п/п	Наименование работ	Стоимость выполненных работ тыс.тенге			
		С начала года по отчетный месяц		Всего за отчетный месяц	
		Без НДС	с НДС	Без НДС	с НДС
	Строительно-монтажные работы	1 117,26	1 251,33	1 117,26	1 251,33
	Услуги инженера (заказчика) 0,49%	5,47	6,13	5,47	6,13
	Авторский надзор 0,2%	2,23	2,50	2,23	2,50
	Проектно-изыскательские работы	442,00	495,04	442,00	495,04
	ВСЕГО К ОПЛАТЕ:	**1 566,97**	**1 755,00**	**1 566,97**	**1 755,00**

Заказчик:
ГУ ОСШ им.К.Мамытова в с.Зертас Толебийского района ЮКО

Асанов П.

Инженер:
ТОО «ТолебиСаулет Курылыс»

Кожамсугиров Ш.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО «А&С Строй»

Балтабеков М.Т.

Заказчик: ГУ ОСШ им.К.Мамытова в с.Зертас Толебийского района ЮКО

Подрядчик: ТОО «А&С Строй»

Дог № 3 от 5 марта 2010г

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт зданий школы им К.Мамытова в с.Зертас Толебийского района

ФОРМА 2в

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Капитальный ремонт зданий школы

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за Июнь 2010 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (АС 21-23)								
1	Е0158-2-4	-Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов (АС-9) м2	1894,3	48,37	4,36	91627	8259	90667	0,29	545
				44,01	0,68	83368	1288	107,1	0,01	9
2	Е0158-1-1	-Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами м2	1894,3	24,15	2,64	45747	5001	44552	0,15	287
				21,51	0,45	40746	852	107,1	-	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			137375	13260			832
			Тенге			124115	2141			18
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			137375	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	126255	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			135219	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		68
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	20283	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16356	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			288949	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		918
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	146538	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			288949	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		918

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	146538	-		-
		РАЗДЕЛ 2. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ (АС-18,19)								
		КРОВЛЯ (АС-32,33) В ОСЯХ 1-11\И-Л, 10-11\Б-Г								
3	Е0110-50-3	-Устройство по фермам настила рабочего толщиной 25 мм сплошного (32мм) - КАРНИЗНЫЙ ЩИТ	104	71,91	8,39	7479	873	5872	0,27	28
				43,88	3,17	4564	330	120	0,02	2
		м2								
4	С11021-72	-Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, III сорта	3,5	10600	-	37063	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
5	Е0110-51-2	-Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	3,5	2637,04	14,17	9220	50	1297	1,88	7
				303,75	5,4	1062	19	120	0,03	-
		м3								
6	Е0110-3-5	-Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	79,31	228,96	7,54	18159	598	20701	1,43	113
				214,65	2,86	17024	227	120	0,01	1
		м2								
7	С11021-68 прим	-Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта ТОЛЩ. 29мм	2,3	10200	-	23460	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
8	Е0110-52-1	-Огнезащита покрытия подшивки карниза	79,31	20,48	0,91	1624	72	478	0,03	2
				4,68	0,34	371	27	120	-	-
		м2								
9	Е0115-165-1	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных стен	79,31	184,13	1,61	14603	128	7433	0,53	42
				88,65	0,61	7031	48	105	-	-
		м2								
10	Е0112-7-5	-Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	35	1709,2	8,2	59822	287	11497	1,71	60
				272,95	3,08	9553	108	119	0,02	1
		м2								
11	С11021-77	-Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, IV сорта	8,63	7310	-	63122	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
12	Е0110-52-1	-Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	35	20,48	0,91	717	32	211	0,03	1
				4,68	0,34	164	12	120	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			235270	2039			253
			Тенге			39769	770			4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			235270	-	-		-
		Материалы -	Тенге			69817	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	40539	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			123645	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			47488	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		24
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7123	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16965	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			299723	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		281
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	47662	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			299723	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		281
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	47662	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			372644	15299			1085
			----			---	---			---
			Тенге			163883	2911			22
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			372644	-	-		-
		Материалы -	Тенге			69817	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	166794	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			123645	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			182708	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		91
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	27406	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			33321	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			588673	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1198
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	194200	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			588673	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1198
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	194200	-		-

Итого	588 673
Временные здания и сооружения 2,72%	16 012
Всего:	**604 685**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 0,7%	4 233
Затраты на выслугу лет 1%	6 047

Затраты на доп.отпуска 0,4%	2 419
Всего в базовых ценах 2001г	**617 383**
с к = 1,77419	**1 095 352**
Налоги,сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	21 907
Итого	**1 117 259**
НДС 12%	**134 071**
Всего	**1 251 330**

Заказчик:

ГУ ОСШ им.К.Мамытова в с.Зертас Толебийского района ЮКО

Асанов П.

Инженер:

ТОО «ТолебиСаулет Курылыс»

Кожамсугиров Ш.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «А&С Строй»

Балтабеков М.Т.

Форма 3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за Июль месяц 2010г

ЗАКАЗЧИК: ГУ ОСШ им.К.Мамытова в с.Зертас Толебийского района ЮКО

ИНЖЕНЕР: ТОО "Толе би СаулетКурылыс"

ПОДРЯДЧИК: ТОО «А&С Строй»

Договор № 3 от 5 марта 2010г

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания средней школы им К.Мамытова в с.Зертас Толебийского района ЮКО

№ п/п	Наименование работ	Стоимость выполненных работ, тенге			
		С начала года по отчетный месяц		Всего за отчетный месяц	
		Без НДС	с НДС	Без НДС	с НДС
	Строительно-монтажные работы	3 621 410	4 055 978	2 504 150	2 804 648
	Услуги инженера (заказчика) 0,49%	17 745	19 873	12 270	13 743
	Авторский надзор 0,2%	7 243	8 109	5 008	5 609
	Проектно-изыскательские работы	442 000	495 040		
	ВСЕГО К ОПЛАТЕ:	**4 088 398**	**4 579 000**	**2 521 429**	**2 824 000**

Заказчик:

ГУ ОСШ им.К.Мамытова в с.Зертас Толебийского района ЮКО

_____Асанов П.

Инженер:

ТОО «ТолебиСаулет Курылыс»

_____Кожамсугиров Ш.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «А&С Строй»

_____Балтабеков М.Т.

Форма 3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за Сентябрь месяц 2010г

АКАЗЧИК: ГУ ОСШ им.К.Мамытова в с.Зертас Толебийского района ЮКО

НЖЕНЕР: ТОО "Толе би СаулетКурылыс"

ОДРЯДЧИК: ТОО «А&С Строй»

оговор № 3 от 5 марта 2010г

аименование стройки: Капитальный ремонт здания средней школы им К.Мамытова в с.Зертас Толебийского района ЮКО

е п/п	Наименование работ	Стоимость выполненных работ, тенге			
		С начала года по отчетный месяц		Всего за отчетный месяц	
		Без НДС	с НДС	Без НДС	с НДС
	Строительно-монтажные работы	7 385 615	8 271 888	1 103 989	1 236 468
	Услуги инженера (заказчика) 0,49%	36 190	40 531	5 410	6 059
	Авторский надзор 0,2%	14 771	16 541	2 208	2 473
	Проектно-изыскательские работы	442 000	495 040		
	ВСЕГО К ОПЛАТЕ:	**7 878 576**	**8 824 000**	**1 111 607**	**1 245 000**

Заказчик:
ГУ ОСШ им.К.Мамытова в с.Зертас Толебийского района ЮКО

_____Асанов П.

Инженер:
ТОО «ТолебиСаулет Курылыс»

_____Кожамсугиров Ш.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО «А&С Строй»

_____Балтабеков М.Т.

Заказчик: ГУ ОСШ им.К.Мамытова в с.Зертас Толебийского района ЮКО

Подрядчик: ТОО «А&С Строй»

Дог № 3 от 5 марта 2010г

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЙ ШКОЛЫ ИМЕНИ К.МАМЫТОВА В С.ЗЕРТАС ТОЛЕБИЙСКОГО РАЙОНА ФОРМА 2В

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЙ ШКОЛЫ

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за Сентябрь 2010 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ (АС 18-19)								
		КРОВЛЯ (АС-32,33) В ОСЯХ 1-11/И-Л,10-11/Б-Г								
1	Е0112-7-5	-Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством м2	21,79	1709,2	8,2	37243	179	7157	1,71	37
				272,95	3,08	5948	67	119	0,02	-
2	Е0110-52-1	-Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам м2	670	20,48	0,91	13723	610	4036	0,03	19
		ОГНЕЗАЩИТА		4,68	0,34	3136	228	120	-	1
3	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 НАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ, СКРУТОК И БОЛТОВ м2	5,05	165,83	0,07	837	-	572	0,65	3
				108	0,02	545	-	105	-	-
4	Е0112-12-1	-Ограждение кровель перилами м	168,2	13,42	2,49	2257	419	2122	0,06	10
				9,68	0,92	1628	155	119	-	1
5	С12021-267	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши,	0,5349	133700	-	71513	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		пожарные лестницы		-	-	-	-	-	-	-
		т								
6	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	15,51	165,83	0,07	2572	1	1759	0,65	10
				108	0,02	1675	-	105	-	-
		м2								
		СЛУХОВЫЕ ОКНА-6ШТ								
7	Е0110-15-1	-Устройство слуховых окон	6	1155,99	81,61	6936	490	7160	6,08	36
		шт		963	31,5	5778	189	120	0,15	1
8	С11021-14	-Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта СТРОПИЛА И РИГЕЛИ	0,6489	10900	-	7073	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
9	С11021-68	-Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта ЛОБОВАЯ ДОСКА И ОБШИВКА	0,445	10200	-	4539	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
10	С11021-72	-Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, III сорта НАСТИЛ	0,3584	10600	-	3799	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
11	Е0110-51-2	-Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	1,41	2637,04	14,17	3718	20	523	1,88	3
				303,75	5,4	428	8	120	0,03	-
		м3								
12	Е0112-7-6	-Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	34,2	351,85	8,2	12033	280	9740	1,48	51
		м2		236,25	3,08	8080	105	119	0,02	1
13	С11011-426	-Металлочерепица-стальной лист с антикоррозионным эмалевым покрытием	37,83	1180	-	44634	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
14	С12061-152	-Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж для сельхозяйственных зданий	6,48	3960	-	25661	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
15	С111-944	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ	6	277,15	-	1663	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-	-	-	-	-	-
16	Е0115-165-1	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных стен ОБШИВКИ И ЖАЛЮЗИЙНЫХ РЕШЕТОК	23,76	184,13	1,61	4375	38	2227	0,53	13
				88,65	0,61	2106	14	105	-	-
		м2								
		В ОСЯХ 1-9/А-Г,Д-Е/5-8								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е0110-50-3	-Устройство по фермам настила рабочего толщиной 25 мм	85	71,91	8,39	6113	713	4799	0,27	23
		сплошного КАРНИЗНЫЙ ЩИТ		43,88	3,17	3730	269	120	0,02	1
		м2								
18	С11021-72	-Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м,	2,86	10600	-	30274	-	-	-	-
		шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, III сорта		-	-	-	-	-	-	-
		м3								
19	Е0110-51-2	-Огнезащита деревянных конструкций - каркасов,	2,72	2637,04	14,17	7173	39	1009	1,88	5
		эстакад		303,75	5,4	826	15	120	0,03	-
		м3								
20	Е0110-3-5	-Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	63,1	228,96	7,54	14448	476	16471	1,43	90
		м2		214,65	2,86	13545	180	120	0,01	1
21	С11021-68 прим	-Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м,	1,83	10200	-	18666	-	-	-	-
		шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта ТОЛЩ. 29ММ		-	-	-	-	-	-	-
		м3								
22	Е0110-52-1	-Огезащита подшивки карниза	63,1	20,48	0,91	1292	57	380	0,03	2
		м2		4,68	0,34	295	21	120	-	-
23	Е0115-165-1	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным	63,1	184,13	1,61	11619	102	5914	0,53	34
		деревянных стен		88,65	0,61	5594	38	105	-	-
		м2								
24	Е0112-7-5	-Устройство кровельного покрытия без слуховых окон	74,95	1709,2	8,2	128103	615	24619	1,71	128
		металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством		272,95	3,08	20457	231	119	0,02	1
		м2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	460264	4038			464
	Тенге	73772	1522			7
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	388751	-	-		-
Материалы -	Тенге	174633	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	75294	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	136309	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	88490	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		44
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	13273	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	28634	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	505876	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		516
Сметная заработная плата -	Тенге	-	88567	-		-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	71513	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	71513	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	4291	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			75804	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			581679	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		516
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	88567	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			460264	4038			464
			----			---	---			---
			Тенге			73772	1522			7
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			388751	-	-		-
		Материалы -	Тенге			174633	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	75294	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			136309	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			88490	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		44
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	13273	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28634	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			505876	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		516
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	88567	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			71513	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			71513	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4291	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			75804	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			581680	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		516
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	88567	-		-

Итого	581 680
Временные здания и сооружения 2,72%	15 822
Всего:	**597 501**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 0,7%	4 183
Затраты на выслугу лет 1%	5 975
Затраты на доп.отпуска 0,4%	2 390
Всего в базовых ценах 2001г	**610 049**

с к = 1,77419	**1 082 342**
Налоги,сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	21 647
Итого	**1 103 989**
НДС 12%	**132 479**
Всего	**1 236 468**

Заказчик:

ГУ ОСШ им.К.Мамытова в с.Зертас Толебийского района ЮКО

_____Асанов П.

Инженер:

ТОО «ТолебиСаулет Курылыс»

_____Кожамсугиров Ш.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «А&С Строй»

_____Балтабеков М.Т.