Заказчик: ГУ "Аппарат акима поселка Индербор" Атырауской области Республики Казахстан ".
Подрядчик: ТОО "РиГ Строй"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт парка по ул.Мендигалиева 45, в п. Индербор, Атырауская область

Приложение №1
Типовая межведомстная форма № КС-3
Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за сентябрь месяц 2019г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

	Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник	Организац.Правовая			
			номер	дата	наименов.	код	наименов.	код	
			77	**18.07.2019г.**					

Наименование пусковых комплексов, объектов,комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									Всего с НДС
	С начала стр-ва и по отчетный месяц включительно (без НДС)	В отчетном месяце	Из гр.1						Налог на добавленную стоимость	
			Строительно-монтажные работы в базисных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат,не вход.в сост. СМР	Дополнительные			
				в отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобре-тение мате-риалов	другие дополнит. расходы		
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
Капитальный ремонт парка по ул.Мендигалиева 45, в п. Индербор, Атырауская область	**146 749 107**								**17 609 893**	**164 359 000**
в том числе: за тек. месяц 2019 года		**86 513 731**							**10 381 648**	**96 895 379**

Заказчик_____ **Подрядчик**_____

Заказчик **ГУ "Аппарат акима поселка Индербор" Атырауской области Республики Казахстан ".**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "РИГ Строй"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт парка по ул.Мендигалиева 45, в п. Индербор, Атырауская область**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№77** от **18.07.2019г**

Акт приемки выполненных работ и произведенных затрат №2
за сентябрь 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛС 02-01-01 Архитектурно-строительная часть										
		РАЗДЕЛ 1.Столб ворот С1										
1	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1,28		41221,64 5532,10	1154,13 270,03	52763,69 7081,09	1477,29 345,64	44205,32	6758,32 4761,76	64283,78
2	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и кру глых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т** *СП - 8%*	т	0,8722		515000,00 --	-- --	449183,00 --	-- --	449183,00	-- 35934,64	485117,64
		Полотно ворот ПМв										
7	С121-050206-0902 2105-0206-0902 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86** *СП - 8%*	т	0,684		257309,00 --	-- --	175999,36 --	-- --	175999,36	-- 14079,95	190079,30
8	С121-050304-0309 2105-0304-0309 РСНБ РК 2015	**Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали размерами 14 мм х 14 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2591-2006)** *СП - 8%*	т	0,628		251448,00 --	-- --	157909,34 --	-- --	157909,34	-- 12632,75	170542,09
9	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005** *СП - 8%*	т	0,1373		256388,00 --	-- --	35202,07 --	-- --	35202,07	-- 2816,17	38018,24
10	С121-050106-2401 2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,04		262762,00	--	10510,48	--	10510,48	--	11351,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		840,84	
11	С121-050106-2403 2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,0126	259815,00	--	3273,67	--	3273,67	--	3535,56
		СП - 8%			--	--	--	--		261,89	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				884841,61	1477,29	876283,24	6758,32	962927,94
							7081,09	345,64	--	71327,99	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				422906,01				
		Материалы	Тенге				49182,88				
		Всего заработная плата	Тенге					9002,00			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				363476,83				
		Накладные расходы	Тенге				7693,27				
		Сметная прибыль	Тенге				34447,94				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				465047,22				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8,36
		Сметная заработная плата	Тенге					9002,00			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				673273,01				
		Материалы	Тенге				7942,59				
		Всего заработная плата	Тенге					224192,10			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				428754,33				
		Накладные расходы	Тенге				154692,55				
		Сметная прибыль	Тенге				66237,24				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				894202,81				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								182,99
		Сметная заработная плата	Тенге					224192,10			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				962927,94				
		РАЗДЕЛ 2.Столб ограды рядовой С2									
14	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	м3	51,712	41221,64	1154,13	2131653,28	59682,31	1785895,00	273036,18	2597064,61
		НР - 91%; СП - 8%			5532,10	270,03	286075,96	13963,80		192375,16	
		Полотно калитки Пк									
20	С121-050206-0902 2105-0206-0902 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86**	т	0,1302	257309,00	--	33501,63	--	33501,63	--	36181,76
		СП - 8%			--	--	--	--		2680,13	
21	С121-050304-0309 2105-0304-0309 РСНБ РК 2015	**Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали размерами 14 мм х 14 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2591-2006)**	т	0,111	251448,00	--	27910,73	--	27910,73	--	30143,59
		СП - 8%			--	--	--	--		2232,86	
22	С121-050106-2401 2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 55-2005**	т	0,00864	262762,00	--	2270,26	--	2270,26	--	2451,88
		СП - 8%			--	--	--	--		181,62	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	С121-050106-2403 2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00378	259815,00	--	982,10	--	982,10	--	1060,67
		СП - 8%			--	--	--	--		78,57	
		ПАНЕЛЬ ОГРАДЫ РЯДОВОЙ ПМ1									
28	С121-050304-0309 2105-0304-0309 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали размерами 14 мм х 14 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2591-2006)	т	31,8706	251448,00	--	8013798,63	--	8013798,63	--	8654902,52
		СП - 8%			--	--	--	--		641103,89	
29	С121-050106-2401 2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	3,016	262762,00	--	792490,19	--	792490,19	--	855889,41
		СП - 8%			--	--	--	--		63399,22	
30	С123-010201-0158 2301-0201-0158 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 70 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	60,32	1315,00	--	79320,80	--	79320,80	--	85666,46
		СП - 8%			--	--	--	--		6345,66	
		ПАНЕЛЬ ОГРАДЫ РЯДОВОЙ ПМ2									
34	С121-050304-0309 2105-0304-0309 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали размерами 14 мм х 14 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2591-2006)	т	0,9636	251448,00	--	242295,29	--	242295,29	--	261678,92
		СП - 8%			--	--	--	--		19383,62	
35	С121-050106-2401 2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,096	262762,00	--	25225,15	--	25225,15	--	27243,16
		СП - 8%			--	--	--	--		2018,01	
36	С123-010201-0158 2301-0201-0158 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 70 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,44	1315,00	--	1893,60	--	1893,60	--	2045,09
		СП - 8%			--	--	--	--		151,49	
		ПАНЕЛЬ ОГРАДЫ РЯДОВОЙ ПМ3									
40	С121-050304-0309 2105-0304-0309 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низ колегированной стали размерами 14 мм х 14 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2591-2006)	т	0,2094	251448,00	--	52653,21	--	52653,21	--	56865,47
		СП - 8%			--	--	--	--		4212,26	
41	С121-050106-2401 2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,024	262762,00	--	6306,29	--	6306,29	--	6810,79
		СП - 8%			--	--	--	--		504,50	
42	С123-010201-0158 2301-0201-0158 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 70 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,36	1315,00	--	473,40	--	473,40	--	511,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		37,87	
		ПАНЕЛЬ ОГРАДЫ РЯДОВОЙ ПМ4									
46	С121-050304-0309 2105-0304-0309 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали размерами 14 мм х 14 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2591-2006)	т	0,1745	251448,00	--	43877,68	--	43877,68	--	47387,89
		СП - 8%			--	--	--	--		3510,21	
47	С121-050106-2401 2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,04	262762,00	--	10510,48	--	10510,48	--	11351,32
		СП - 8%			--	--	--	--		840,84	
48	С123-010201-0158 2301-0201-0158 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 70 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,2	1315,00	--	263,00	--	263,00	--	284,04
		СП - 8%			--	--	--	--		21,04	
		ПАНЕЛЬ ОГРАДЫ РЯДОВОЙ ПМ5									
52	С121-050304-0309 2105-0304-0309 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали размерами 14 мм х 14 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2591-2006)	т	0,0628	251448,00	--	15790,93	--	15790,93	--	17054,21
		СП - 8%			--	--	--	--		1263,27	
53	С121-050106-2401 2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,016	262762,00	--	4204,19	--	4204,19	--	4540,53
		СП - 8%			--	--	--	--		336,34	
54	С123-010201-0158 2301-0201-0158 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 70 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,08	1315,00	--	105,20	--	105,20	--	113,62
		СП - 8%			--	--	--	--		8,42	
		ПАНЕЛЬ ОГРАДЫ РЯДОВОЙ ПМ6									
58	С121-050304-0309 2105-0304-0309 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали размерами 14 мм х 14 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2591-2006)	т	0,1048	251448,00	--	26351,75	--	26351,75	--	28459,89
		СП - 8%			--	--	--	--		2108,14	
59	С121-050106-2401 2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,016	262762,00	--	4204,19	--	4204,19	--	4540,53
		СП - 8%			--	--	--	--		336,34	
60	С123-010201-0158 2301-0201-0158 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 70 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,16	1315,00	--	210,40	--	210,40	--	227,23
		СП - 8%			--	--	--	--		16,83	
		ПАНЕЛЬ ОГРАДЫ РЯДОВОЙ ПМ7									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	С121-050304-0309 2105-0304-0309 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали размерами 14 мм х 14 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2591-2006)	т	0,0976	251448,00	--	24541,32	--	24541,32	--	26504,63
		СП - 8%			--	--	--	--		1963,31	
65	С121-050106-2401 2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,032	262762,00	--	8408,38	--	8408,38	--	9081,05
		СП - 8%			--	--	--	--		672,67	
66	С123-010201-0158 2301-0201-0158 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 70 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,16	1315,00	--	210,40	--	210,40	--	227,23
		СП - 8%			--	--	--	--		16,83	
		Фрагмент ограждения С-1									
71	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	1,7152	240293,00	--	412150,55	--	412150,55	--	445122,60
		СП - 8%			--	--	--	--		32972,04	
72	С121-100103-0104 2110-0103-0104 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,5 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	137,6	1439,00	--	198006,40	--	198006,40	--	213846,91
		СП - 8%			--	--	--	--		15840,51	
		Фрагмент ограждения С-2									
76	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	.т	0,055	240293,00	--	13216,12	--	13216,12	--	14273,40
		СП - 8%			--	--	--	--		1057,29	
77	С121-100103-0104 2110-0103-0104 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,5 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	4,5	1439,00	--	6475,50	--	6475,50	--	6993,54
		СП - 8%			--	--	--	--		518,04	
		Фрагмент ограждения С-3									
81	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0844	240293,00	--	20280,73	--	20280,73	--	21903,19
		СП - 8%			--	--	--	--		1622,46	
82	С121-100103-0104 2110-0103-0104 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,5 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	5,4	1439,00	--	7770,60	--	7770,60	--	8392,25
		СП - 8%			--	--	--	--		621,65	
		Стойки									
86	С121-060801-0304 2106-0801-0304 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварочных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 1 до 3 т	т	1,57894	449806,00	--	710216,69	--	710216,69	--	767034,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	С121-050304-0309 2105-0304-0309 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали размерами 14 мм х 14 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2591-2006)	т	0,0976	251448,00	--	24541,32	--	24541,32	--	26504,63
		СП - 8%			--	--	--	--		1963,31	
65	С121-050106-2401 2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,032	262762,00	--	8408,38	--	8408,38	--	9081,05
		СП - 8%			--	--	--	--		672,67	
66	С123-010201-0158 2301-0201-0158 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 70 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,16	1315,00	--	210,40	--	210,40	--	227,23
		СП - 8%			--	--	--	--		16,83	
		Фрагмент ограждения С-1									
71	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	1,7152	240293,00	--	412150,55	--	412150,55	--	445122,60
		СП - 8%			--	--	--	--		32972,04	
72	С121-100103-0104 2110-0103-0104 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,5 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	137,6	1439,00	--	198006,40	--	198006,40	--	213846,91
		СП - 8%			--	--	--	--		15840,51	
		Фрагмент ограждения С-2									
76	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,055	240293,00	--	13216,12	--	13216,12	--	14273,40
		СП - 8%			--	--	--	--		1057,29	
77	С121-100103-0104 2110-0103-0104 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,5 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	4,5	1439,00	--	6475,50	--	6475,50	--	6993,54
		СП - 8%			--	--	--	--		518,04	
		Фрагмент ограждения С-3									
81	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0844	240293,00	--	20280,73	--	20280,73	--	21903,19
		СП - 8%			--	--	--	--		1622,46	
82	С121-100103-0104 2110-0103-0104 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,5 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	5,4	1439,00	--	7770,60	--	7770,60	--	8392,25
		СП - 8%			--	--	--	--		621,65	
		Стойки									
86	С121-060801-0304 2106-0801-0304 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварочных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 1 до 3 т	т	1,57894	449806,00	--	710216,69	--	710216,69	--	767034,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		56817,33	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**12917569,09**	**59682,31**	**12571810,81**	**273036,18**	**14245853,68**
							286075,96	**13963,80**	--	**1055248,42**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**12917569,09**				
		Материалы	Тенге				**1807216,15**				
		Всего заработная плата	Тенге					**302149,55**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**10289263,80**				
		Накладные расходы	Тенге				**283061,46**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1018189,15**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**13745553,50**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**287,22**
		Сметная заработная плата	Тенге					**302149,55**			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**13217745,53**				
		Материалы	Тенге				**1341,23**				
		Всего заработная плата	Тенге					**37858,45**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**13176454,62**				
		Накладные расходы	Тенге				**26122,33**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1059509,43**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**14245853,68**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**30,90**
		Сметная заработная плата	Тенге					**37858,45**			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**78901,76**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**78901,76**				
		Сметная прибыль	Тенге				**6312,14**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**85213,90**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**14245853,68**				
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**15208781,62**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**555688,83**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**78906,18**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**17513,26**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**26202534,20**		
		- Накладные расходы	Тенге							**279794,50**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1126576,42**	

ЛС 07-01-01 Генеральный план

РАЗДЕЛ 1.Ведомость тротуаров, дорожек и площадок

Тип1

7	**Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015**	**Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	**м2 основания**	**4000**	**1559,58**	**230,22**	**6238320,00**	**920880,00**	**5180700,00**	**485352,00**	**7261565,76**
		НР - 108%; СП - 8%			**34,19**	**78,16**	**136760,00**	**312640,00**		**537893,76**	
8	**Е11-270403-0104 1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=5**	**Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103**	**м2 основания**	**4000**	**-405,18**	**-58,99**	**-1620720,00**	**-235960,00**	**-1384740,00**	**-88257,60**	**-1845695,81**
		НР - 108%; СП - 8%			--	**-20,43**	--	**-81720,00**		**-136718,21**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	240	1182,58	1034,43	283819,20	248263,20	1032,00	97666,56	412004,62
		НР - 108%; СП - 8%			143,86	232,94	34526,40	55905,60		30518,86	
13	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортовогокамня	3367,55449	2652,04	31,32	8930889,21	105471,81	6218652,74	2859995,33	12734155,30
		НР - 108%; СП - 8%			774,08	12,29	2606756,58	41387,24		943270,76	
		Тип2									
15	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающиеиз песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3материала основания в плотном теле	204	1220,39	1070,51	248959,56	218384,04	1228,08	85186,73	360875,80
		НР - 108%; СП - 8%			143,86	242,79	29347,44	49529,16		26731,70	
17	Е11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	**Стяжки бетонныетолщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	2040	999,40	28,04	2038776,00	57201,60	1276011,00	690738,70	2947874,55
		НР - 94%; СП - 8%			345,87	14,34	705574,80	29253,60		218361,18	
18	Е11-110101-1104 1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=16	**Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103**	м2 стяжки	2040	2576,90	77,88	5256876,00	158875,20	4962291,84	200312,50	5893766,78
		НР - 94%; СП - 8%			66,53	37,93	135721,20	77377,20		436575,08	
20	С122-060207-0102 2206-0207-0102 РСНБ РК 2015	**Плитка на основе резиновой крошкитолщиной 16-18 мм**	м2	2040	5537,00	--	11295480,00	--	11295480,00	--	12199118,40
		СП - 8%			--	--	--	--		903638,40	
21	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	372	2652,04	31,32	986560,52	11652,83	686949,19	315934,54	1406694,66
		НР - 108%; СП - 8%			774,08	12,29	287958,50	4573,48		104199,60	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				33658960,49	1484768,68	28237604,85	4646928,75	41370360,07
							3936644,92	488946,28	--	3064471,13	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				33658960,49				
	Материалы		Тенге				11439533,68				
	Всего заработная плата		Тенге					2725384,31			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				11330160,00				
		Накладные расходы	Тенге				2823061,50				
		Сметная прибыль	Тенге				2302472,05				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				31083372,69				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2795,92
		Сметная заработная плата	Тенге					2725384,31			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				41370360,07				
				РАЗДЕЛ 2. МАФ							
23	У86-010106-0302	**Беседка в виде юрты**	комплект	9	803550,00	829,00	7231950,00	7461	7054425,00	119051,91	7939082,06
		НР - 69%; СП - 8%			18896,00	275,00	170064	2475		588080,15	
24	У86-010302-0303	**Скамья со спинкой**	комплект	60	76976,00	196,00	4618560,00	11760	4259580,00	318809,40	5332359,00
		НР - 91%; СП - 8%			5787,00	52,00	347220	3120		394989,55	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	У86-010303-0202	**Урна на двух стойках**	шт	54	24919,00	79,00	1345626,00	4266	1262952,00	72186,66	1531237,67
		НР - 91%; СП - 8%			1452,00	17,00	78408	918		113425,01	
		ТРЕНАЖЕРНАЯ ПЛОЩАДКА									
27	У86-010216-0111	**Тренажер "Гребля"**	комплект	2	119314,00	1334,00	238628,00	2668	226518,00	9351,16	267817,49
		НР - 91%; СП - 8%			4721,00	417,00	9442	834		19838,33	
28	У86-010216-0105	**Тренажер "Тяга верхняя"**	комплект	4	173933,00	2266,00	695732,00	9064	647104,00	38485,72	792955,14
		НР - 91%; СП - 8%			9891,00	682,00	39564	2728		58737,42	
29	У86-010216-0109	**Тренажер "Жим от груди"**	комплект	4	186585,00	2344,00	746340,00	9376	698128,00	37910,60	846990,65
		НР - 91%; СП - 8%			9709,00	706,00	38836	2824		62740,05	
33	У86-010216-0108	**Тренажер "Скороход"**	комплект	2	183647,00	2580,00	367294,00	5160	335332,00	25756,64	424494,69
		НР - 91%; СП - 8%			13401,00	751,00	26802	1502		31444,05	
34	У86-010216-0109	**Тренажер "Жим на брусьях"**	комплект	2	186585,00	2344,00	373170,00	4688	349064,00	18955,30	423495,32
		НР - 91%; СП - 8%			9709,00	706,00	19418	1412		31370,02	
36	У86-010216-0106	**Тренажер "Лыжный ход"**	комплект	4	193509,00	3192,00	774036,00	12768	722840,00	38602,20	877649,26
		НР - 91%; СП - 8%			9607,00	998,00	38428	3992		65011,06	
37	У86-010216-0121	**Лавка для пресса с брусьями**	комплект	2	209160,00	285,00	418320,00	570	400942,00	38602,20	877649,26
		НР - 91%; СП - 8%			8404,00	71,00	16808	142		65011,06	
		ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА									
39	У86-010113-0101	**Детский игровой комплекс (2,980 м х 2,925 м х 2,600 м)**	комплект	2	537695,00	1138,00	1075390,00	2276	1012352,00	55908,58	1221802,47
		НР - 91%; СП - 8%			30381,00	338,00	60762	676		90503,89	
40	У86-010101-0104	**Карусель (3 сидения)**	комплект	4	167400,00	2255,00	669600,00	9020	626696,00	25311,96	750504,92
		НР - 91%; СП - 8%			8471,00	700,00	33884	2800		55592,96	
45	У86-010102-0109	**Горка**	комплект	4	311373,00	288,00	1245492,00	1152	1215012,00	15424,50	468444,06
		НР - 91%; СП - 8%			7332,00	74,00	29328	296		34699,56	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				15517018,00	26915,00	14804321,00	581381,05	21754481,99
							685782,00	7485,00	--	1221698,16	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				15517018,00				
		Материалы	Тенге				1298,81				
		Всего заработная плата	Тенге					402566,59			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				14804321,00				
		Накладные расходы	Тенге				581381,05				
		Сметная прибыль	Тенге				1221698,16				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				21754481,99				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								240,07
		Сметная заработная плата	Тенге					402566,59			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				21754481,99				
		РАЗДЕЛ 3.Ведомость земляных масс									
52	Е11-010203-0102 1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	м2	1640,91	6,85	6,85	11244,01	11244	--	2253,90	14577,74
		НР - 72%; СП - 8%			--	1,91	--	3130		1079,83	
53	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м2	6214,38	204,93	195,42	1273517,86	1214432,78	1298,81	287594,04	1686000,86
		НР - 72%; СП - 8%			9,30	54,98	57786,28	341649,90		124888,95	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	С341-020103-1010 4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	т	10564,446	210,00	--	2218533,66	--	--	--	2396016,35
		СП - 8%			--	--	--	--		177482,69	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				3503295,53	1225676,79	1298,81	289847,94	4096594,95
							57786,28	344780,31	--	303451,47	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3503295,53				
		Материалы	Тенге				1298,81				
		Всего заработная плата	Тенге					402566,59			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2218533,66				
		Накладные расходы	Тенге				289847,94				
		Сметная прибыль	Тенге				303451,48				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4096595,00				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								240,07
		Сметная заработная плата	Тенге					402566,59			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4096594,95				
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								67221437,01
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2492313,17				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2710445,47			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					833726,59			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						28238903,66		
		- Накладные расходы	Тенге							4936776,69	
		- Сметная прибыль	Тенге							3367922,60	
		Наружное электроосвещение ЛС 04-01-01									
		Оборудование на напряжение до 1000В									
2	СТОО СТТОО "НИД"	**Светильник консольный светодиодный, 60 Вт GALAD Омега LED-60-ШБ/У50**	шт	7	70041,63	--	490291,44	--	490291,44	--	529514,75
		СП - 8%			--	--	--	--		39223,32	
4	СТОО СТТОО "НИД"	**Светильник консольный светодиодный, 40 Вт GALAD ШАР LED-40**	шт	61	49157,66	--	2998617,30	--	2998617,30	--	3238506,69
		СП - 8%			--	--	--	--		239889,38	
6	СООО"ВЗЭМИ" СТООО"ВЗЭМИ"	**Ящик управление освещение ЯУО-9602**	шт	1	26726,56	--	26726,56	--	26726,56	--	28864,68
		СП - 8%			--	--	--	--		2138,12	
8	С123-070204-1031 2307-0204-1031 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 50А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	6877,00	--	6877,00	--	6877,00	--	7427,16
		СП - 8%			--	--	--	--		550,16	
10	С124-040207-3972 2404-0207-3972 РСНБ РК 2015	**Разветвительная коробка У994 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	68	261,00	--	17748,00	--	17748,00	--	19167,84
		СП - 8%			--	--	--	--		1419,84	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	СТООЭлектроком плекс-1" СТТОООЭЛЕКТРО КОМПЛЕКС-1"	Клемный блок на J 25А КБ 25	шт	68	866,07	--	58892,86	--	58892,86	--	63604,29
		СП - 8%			--	--	--	--		4711,43	
13	С124-040201-0649 2404-0201-0649 РСНБ РК 2015	Скоба К-145 ГОСТ 51177-98	шт.	5500	49,00	--	269500,00	--	269500,00	--	291060,00
		СП - 8%			--	--	--	--		21560,00	
15	С123-070501-1021 2307-0501-1021 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, САР4-Э721 TX PLC IP P П RS, 10(100) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	1	48869,00	--	48869,00	--	48869,00	--	52778,52
		СП - 8%			--	--	--	--		3909,52	
17	С123-070204-0705 2307-0204-0705 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 1,6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	68	626,00	--	42568,00	--	42568,00	--	45973,44
		СП - 8%			--	--	--	--		3405,44	
		СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ									
19	СООО СТООО "ПЕРВЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСК ИЙ"	Кронштейн для консольных светильников, однорожковый металлический 1.К1-1,0-1,0-Ф1	шт	7	7080,51	--	49563,56	--	49563,56	--	53528,64
		СП - 8%			--	--	--	--		3965,08	
21	СТОО СТТОО "НИД"	Опора несиловая фланцевая трубчатая неразборная, 3 м НФ-3,0-02-ц	шт	61	45714,24	--	2788568,71	--	2788568,71	--	3011654,20
		СП - 8%			--	--	--	--		223085,50	
22	СТОО СТТОО "НИД"	Опора несиловая фланцевая трубчатая неразборная, 6 м НФ-6,0-02-ц	шт	7	91761,81	--	642332,69	--	642332,69	--	693719,30
		СП - 8%			--	--	--	--		51386,61	
23	СТОО СТТОО."НИД"	Фундамент железобетонный ЗФ-20/4/К180-1,2-б	шт	61	20285,70	--	1237427,48	--	1237427,48	--	1336421,68
		СП - 8%			--	--	--	--		98994,20	
24	СТОО СТТОО "НИД"	Фундамент железобетонный ЗФ-20/4/К180-1,2-б	шт	7	22285,70	--	155999,88	--	155999,88	--	168479,86
		СП - 8%			--	--	--	--		12479,99	
		МАТЕРИАЛ									
28	С123-010103-0108 2301-0103-0108 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 50, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75	м	34	1585,00	--	53890,00	--	53890,00	--	58201,20
		СП - 8%			--	--	--	--		4311,20	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								9598902,25
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						8887872,48		
		- Сметная прибыль	Тенге							711029,79	
		Итого прямые затраты по акту:	Тенге								92 029 121

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Временные здания и сооружения 1,04%	Тенге								957 103
		Итого:	Тенге								92 986 224
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,35%	Тенге								1 255 314
		Итого:	Тенге								94 241 538
		НАЛОГИ, СБОРЫ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 2 %	Тенге								1 884 831
		Итого:	Тенге								96 126 369
		Скидка, 10,0000001655661%	Тенге								9 612 637
		Итого со скидкой:	Тенге								86 513 731
		НДС 12%	Тенге								10 381 648
		Всего с НДС:	**Тенге**								**96 895 379**

Сдал:
Директор ТОО "РИГ Строй"

Нугиманов К.К.

Принял:
Руководитель ГУ "Аппарат акима поселка

Аймуратов А.С.

Технический надзор:
Технический надзор:
Директор ТОО "Актобе Строй Эксперт"

Умбеталиев М.