Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

" 3 " декабрь 2019 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «РиГ Строй»**

Мангистауская область, г.Актау 29 микрорайон, 21 дом, кв.74
наименование организации, юридический адрес

лице **директораНугиманов К.К.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации по

объекту: **Капитальный ремонт парка по ул.Мендигалева 45 в пос.ИндерборАтырауской области**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является

ГУ "Аппарат акима поселка Индербор" Атырауской области Республики Казахстан ".
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: -
наименование организации;

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «БерекетПроект»**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ "Аппарат акима поселка Индербор" №40 от 12.03.2019**;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	**Единица измерения**	**По проекту**		**Фактически**	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующимиданными:

5.1.Ограждение

Проектом предусматривается замена ограждения парка. Ограждения в проекте предусмотрены двух видов: 1. Металлические ограждения высотой 2300мм из квадратного проката сечением 14х14мм. Стойки выполнены из металлических труб сечением 102х4мм. 2. Ограждение из профлиста С20 обрамленные металлическими уголками сечением 70х70х6мм. Высота ограждения 2000мм. Стойки выполнены из металлических труб сечением 108х5мм. Ворота и калитка запроектированы кованные из квадратного проката. Обрамление ворот выполняется из квадратной трубы сечением 50х4мм.

5.2. Наружное водоснабжение и канализация

Водоснабжение поливочного водопровода парка принято от городских сетей. Подключение осуществляется к существующим сетям водопровода, согласно технических условий. Подсоединение проектируемого внутриплощадочного водопровода диаметром 63х3,8 мм производится к существующему водопроводу диаметром 100 мм «ВКсущ» путем врезки. Общий расход воды для полива существующей и проектируемой площади озеленения составляет 91,6 $м^3$/сутки. Гарантированный напор в сети водопровода 0,25 МПа. Наружное пожаротушение не предусматривается. В составе водомерного узла проектом предусмотрен счетчик холодной воды с импульсным выходом СХВ-32, который расположен в прямоугольном водопроводном колодце

КП1. Наружные сети водопровода проектируются из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001и СТ РК ИСО 4427-2004. Длина внутриплощадочного водопровода диаметром 63х3,8 мм составляет L=10 м. Общая длина поливочных водопроводов диаметром: 63х4,7мм; 32х2,4мм; 25х2мм, составляет 1250 метров. Соединение труб и шлангов осуществляется с помощью сварки и фитингов. Фасонные части приняты стальные, арматура чугунная, класса «А» герметичности. Выполнена расстановка поливочных кранов в количестве 36 штук. Водопроводный колодец принят сборный железобетонный по т.п. 901-0911.84, размером 2,5х2метра, объемом 5,5м³. Колодец на сети выполняется с уплотнением грунта в основании на глубину 0.3 метра, поверхность земли вокруг люков колодца на 0.3 метра шире пазух спланировать с уклоном 0.03 от колодца.

5.3.Канализация

Проектом предусмотрены внутриплощадочные канализационные сети для слива остаточной воды в системе поливочного водопровода в мокрый колодец Мк-1. Наружные сети самотечной канализации проектируются из полиэтиленовых труб по ГОСТ Р 54475-2011. Трубы в местах пересечения с водопроводом (при условии, что трубы канализации расположены выше водопровода) - приняты как в кожухе по 5 метров в каждую сторону по ГОСТ 10704-91. При пересечении с действующими и проектируемыми подземными коммуникациями разработку грунта траншеи выполняются вручную по 2 метра в каждую сторону. Величина гидростатического давления при предварительном испытании самотечных трубопроводов должна быть не менее 0.04 МПА или 0.4кгс/см². Основание под трубопроводы принято песчаное. Общая протяженность внутриплощадочных сетей составляет 3 м. Канализационный колодец принят из сборных железобетонных элементов диаметром 1500 мм по т.п. 902-09-22.84**. Колодец на сети выполняется с уплотнением грунта в основании на глубину 0,3м, поверхность земли вокруг люка колодца на 0,3 м. шире пазух спланировать с уклоном 0,03 от колодца. Канализационные колодцы, расположенные в зеленой зоне, следует устанавливать на 50-70 мм выше поверхности земли.

5.4. Электроснабжение.

Точка подключения согласно технических условии выданных АО «Атырау Жарык» №27-9771 от 06.11.2018 года является существующая КТП которая состоит на балансе рядом расположенного здания Дома Культуры. Электроснабжение осуществляется от ЯУО.

5.5. Наружное освещение

Наружное освещение выполнено алюминиевым кабелем АВБШв на напряжение 1кВ. Кабель прокладывается в песчаной подсыпке. В местах пересечения с проезжей частью, смежными коммуникациями, асфальтируемыми переходами кабель защищен ПНД/ПВД трубой от механических повреждений, а также для возможности замены поврежденного кабеля без вскрытия дорожного полотна. Подъемы к светильникам от ответвительных коробок выполннено алюминиевым кабелем марки АПВ. Реконструкцию дорожных светильников вдоль дорог выполняется с сохранением исходной трассы с учетом смежных сетей а также с сохранением всех переходов и пересечений с автодорогами и смежными сетями применяя существующие гильзы и монтажные крепления. Питание наружного электроосвещения осуществляется от ящика управления освещения ЯУО. Управление освещением осуществляется через реле фотодатчика в темное время, также используя реле времени через контакты пускателей (установленных в ящиках).

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно

актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности,
охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **июль 2019г** ;
месяц, год
окончание работ **декабрь 2019г** ;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **4** ;
фактически, месяц: **4,5** ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация,теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальнуюэксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному икоммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
АО «Атырау Жарык» Индерский РЭС Начальник Джумиев К.А.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

по разделу 5.4

Место печати (при наличии)

КГП «Индер Су» Директор Алмурзиев Ш.Б.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **Капитальный ремонт парка по ул.Мендигалева 45 в пос.ИндерборАтырауской области** готовым к приемке в эксплуатацию,
наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «РиГ Строй» директор Нугиманов К.К.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)