Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
От 15 октября 2001года № 1328

Акт государственной приемочной комиссии
о приемке капитального ремонта объекта в эксплуатацию

с.Тассай от "01" ноября 2013 г

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением Акима Хромтауского района (приказом, постановлением и др.) от "01" ноября 2013г. № 488
в составе:
Председателя комиссии – **Шильманов С.К.** – заместитель Акима Хромтауского района.
Заказчик – **Сейдуллаев Т.А.** руководитель ГУ «Хромтауский районный отдел образования»
членов комиссии - представителии.
ОмаровШ.У.–Начальник отдела архитектура, градостроительства и строительства
органов государственного пожарного надзора
Айтпамбетов Е. – начальник ЧС.
представитель местного исполнительного органа
Мадияр Т.М. – Аким сельского округа
технический надзор
Кыдыралин К.Г. – директор ТОО «Проект -2007»
представитель Школы
Юревич Ю.Н. – директор Тассайской средней Школы
генеральный подрядчик
Бибишәрі Ж.О. – директор ТОО «Стройком +Сервис»
представитель отдела образования
Кульбаев Е.М.- юрист ГУ «Хромтауский районный отдел образования, ФК и спорта»

Установила:

1.Заказчиком ГУ «Хромтауский районный отдел образования, ФК и спорта» предъявлен к приемке в эксплуатацию объект «**Капитальный ремонт системы отопления, замена окон, Тассайской средней школы Хромтауского района Актюбинской области»**

2. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком
ТОО «Стройком+Сервис» директор **Бибишәрі Ж.О**
выполнившим все виды строительно - монтажных работ
и субподрядными организациями
нет
(наименования организаций и их ведомственная подчиненность; виды работ, выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ... к акту)]

3. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком **ТОО «Стройуневерсал»** выполнившим сметную документацию и субподрядными организациями_____**Нет**_____
[наименования организаций, их ведомственная подчиненность и выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении:... к акту)]

4. Исходные данные для проектирования выданы
_____
[наименования научно-исследовательских и изыскательских организаций, их ведомственная подчиненность, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ... к акту)]

5. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) г. Актобе 2011 год.
Актюбинская территориальная государственная вневедомственная экспертиза проектов.
Заключение гос. Экспертизы **№ 04-0845/12 от: 26 наября 2012 года**
[номер проекта, номер серии (по типовым проектам); для индивидуального проекта по объектам жилищно-гражданского назначения указывается наименование органа, разрешившего применение такого проекта]**РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской области**

6. Проектно-сметная документация утвержден Заказчиком объекта.
ГУ «Хромтауский районный отдел образования,физической культуры и спорта»

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **с 02 сентября 2013 г.** окончание работ **« 02» ноября 2013г.**
при продолжительности строительства, мес.:
по норме или по ПОС _____; фактически_____мес.

8. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: сметная документация, акт сдачи приемки выполненных строительных работ.
_____
(перечень документов)
Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

9. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п.; [заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг]:

Мощность, производительность и т.д.	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Этажность здания					
Площадь участка					
Общая площадь здания с подвалом					
Строительный объем здания					

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период
_____
(факт начала выпуска продукции с указанием объема)
Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:
_____

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь			
Число этажей			
Общий строительный объем			
В том числе подземной части			
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений			

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, м2		Число квартир	Площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир						
В том числе:						
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных						
и более						

Общая площадь

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

10. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении ... к настоящему акту).

11. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнено (сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении ... к акту.

12. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ... к акту.

13. Недоделки и дефекты, выявленные рабочими комиссиями, устранены.

14. Общая сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации по договору

Всего **27 721,004 тыс. тенге 00 тиын** в том числе:

строительно-монтажных работ **23 445,251 тыс.тенге.**

оборудования, инструмента и инвентаря _____

15. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию

_____ _____тыс.тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ

_____ тыс. тенге, стоимость оборудования, инструмента и инвентаря

16. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений:

технологических_____

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и констру.

Решение: Государственной приемочной комиссии

Предъявленный к приемке **Капитальный ремонт Тассайской средней школы Хромтауского района Актюбинской области.**

Председатель Государственной приемочной комиссии _____ **Шильманов С.К.**

Зам. председателя заказчик _____ **Сейдуллаев Т.А**

Члены Государственной приемочной комиссии:

_____ **Омарова Ш.Ш**

_____ **Айтпамбетов Е.**

_____ **Мадиар Т.М.**

_____ **Кыдыралин К.Г.**

_____ **Юревич Ю.Н.**

_____ **Бибишәрі Ж.О.**

_____ **Кульбаев Е.М.**

Предъявленный к приемке **«Копитальный ремонт Тассайской средней школы Хромтауского района Актюбинской области.**

Заказчик: **ГУ "Хромтауский районный отдел образования, физической культуры и спорта"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройком+Сервис"**

Типовая № КС-3

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт отопительной системы и окон Тассайской средней школы в село Тассай, Хромтауский район, Актюбинская область**

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2013г.

код застройщика	Код подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организац.-правовая форма	
			№221	от 02.09.2013г.	Наименование	Код	Наименование	Код
Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге						НДС 12% тенге	Всего гр.1+гр.7, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно, без НДС	в отчетном месяце, без НДС	из графы №1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2001 г	СМР в ценах 2013 года	Стоимость оборудования 2013г.	Стоимость прочих затрат не вход. в состав СМР		
А	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Всего по стройке	24 241 746,00		10 638 504	23 766 417,65		475 328,35	2 909 009,52	27 150 755,52
В т.ч. за отчетный м-ц.		10 179 241,54	4 467 165	9 979 648,55		199 592,97	1 221 508,98	**11 400 750,52**

Заказчик

Руководитель _____ **Сейдуллаев Т.А.**

М.П.

Подрядчик

Директор _____ **Бибшэрі Ж.О.**

М.П.

Заказчик: ГУ "Хромтауский районный отдел образования, физической культуры и спорта"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройком+Сервис"
Наименование объекта: Капитальный ремонт отопительной системы и окон Тассайской средней школы в село Тассай, Хромтауский район, Актюбинская область
Договор № 221 от 02.09.2013г.

Акт №5
приемки выполненных работ за октябрь 2013 года
(локальная смета 2-1-1)
Ремонтно-строительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Окна								
1	Е56-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	91	215,57	21,24	19617	1933	19424	1,2873	117
		шт		194,33	3,31	17684	301	108	0,0289	3
2	Е56-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	381,725	74,9	6,81	28591	2600	28516	0,4611	176
		м2		68,09	1,08	25992	412	108	0,0093	4
3	Е56-3-2	Снятие деревянных подоконных досок в каменных зданиях	76,86	146,99	6,63	11298	510	11737	0,9497	73
		м2		140,36	1,04	10788	80	108	0,0125	1
4	Е10-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, площадь проема до 2 м2	4,68	537,53	23,97	2516	112	1381	1,58953	7
		м2 проемов		265,62	7,73	1243	36	108	0,03775	–
5	Е10-91-4	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, площадь проема более 2 м2	377,045	415,37	23,44	156613	8838	74451	1,04788	395

	м2 проемов		175,1	7,73	66021	2915	108	0,03775	14
6 6-1-189	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой	381,725	6920		2641537				
	м2								
7 Е10-22-3	Установка пластиковых подоконных досок в проемы каменных стен высотой более 2 м	381,725	169,39	4,8	64660	1832	31361	0,4623	176
	м2 проемов		74,27	1,8	28351	687	108	0,00888	3
8 6-9-30	Подоконники пластиковые, ширина 400 мм	192,15	1580		303597				
	м								
9 Е12-10-1	Устройство наружных оконных сливов из листовой оцинкованной стали	28,8	739,16	1,55	21288	45	5448	1,1178	32
	м2 покрытия		176,21	0,59	5075	17	107	0,00288	–
Раздел 2 Откосы									
2.1 Откосы									
10 Е15-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных и дверных откосов плоских (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	350	660,82	–	231287	–	54065	0,92644	324
	м2 оштукатуриваемой поверхности		162,6	–	56910	–	95	0,01415	5
11 Е15-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	350	116,1	–	40635	–	8519	0,1587	56
	м2 окрашиваемой поверхности		25,62	–	8967	–	95	0,00275	1
12 Е9-61-10	Монтаж ограждений, окон спортзала (решетка)	0,12	11267,24	2984,46	1352	358	720	40,365	5
	т конструкций		7038	369,29	845	44	81	1,6875	–
13 Е9-62-8	Изготовление ограждений, оконной решетки (спортзал)	0,12	106706,43	5556,2	12805	667	2298	126,5	15
	т конструкций		22770	871,72	2732	105	81	3,1875	–
	Всего прямые затраты				**3 535 796**	**16 895**			**1 376**

	224 608	4 597	31
В том числе стоимость: материалов, тенге	3 294 294		
Накладные расходы, тенге	237 920		
- заработная плата, тенге	35 688		
- трудоемкость, чел-ч	119		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	226 423		
Всего	**4 000 139**		
Временные здания и сооружения (1,8 %), 0,8	57 602		
- сметная заработная плата, тенге	8 122		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	46		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	89 270		
- сметная заработная плата, тенге	41 064		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	250		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	40 577		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	16 231		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**4 203 819**		
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**9 391 332,96**		
- материалы, тенге	7 359 453,00		
- сметная заработная плата, тенге	828 562,00		
Налог (2 %)	187 826,66		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**9 579 159,62**		
НДС (12 %)	1 149 499,16		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**10 728 658,78**		

Заказчик _____ **Подрядчик** _____

Технадзор _____

Заказчик: ГУ "Хромтауский районный отдел образования, физической культуры и спорта"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройком+Сервис"
Наименование объекта: Капитальный ремонт отопительной системы и окон Тассайской средней школы в село Тассай, Хромтауский район, Актюбинская область
Договор № 221 от 02.09.2013г.

Акт №6
приемки выполненных работ за октябрь 2013 года
(локальная смета 2-1-2)
Сантехнические работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Ремонтно-строительные работы								
18	Е10-9-4	Устройство ограждения отопительных приборов с обшивкой фанерой с отверстием								
		м2 перегородок (за вычетом проемов)	160	522,55	4,08	83608	653	34517	1,242	199
				198,2	1,55	31712	248	108	0,0075	1
19	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера								
		м2 окрашиваемой поверхности	258	167,07	0,09	43104	23	30449	0,7429	192
				124,2	0,03	32044	8	95	0,00013	–
20	Е15-165-1	Улучшенная окраска деревянных ограждений отопительных приборов колером масляным разбеленным								
		м2 окрашиваемой поверхности	160	181,95	2,01	29112	322	15612	0,6118	98
				101,95	0,76	16312	122	95	0,00375	1
		Всего прямые затраты				**155 824**	**998**			**489**

	80 068
В том числе стоимость: материалов, тенге	74 758
Накладные расходы, тенге	80 578
- заработная плата, тенге	12 087
- трудоемкость, чел-ч	40
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	14 184
Всего	**250 586**
Временные здания и сооружения (1,8 %), 0,8	3 608
- сметная заработная плата, тенге	509
- нормативная трудоемкость, чел-ч	3
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	5 592
- сметная заработная плата, тенге	2 572
- нормативная трудоемкость, чел-ч	16
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	2 542
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1 017
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**263 346**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**588 315,60**
- материалы, тенге	167 009,00
- сметная заработная плата, тенге	221 552,00
Налог (2 %)	11 766,31
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**600 081,91**
НДС (12 %)	72 009,83
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**672 091,74**

Заказчик _____ **Подрядчик** _____

Технадзор _____

Заказчик: **ГУ "Хромтауский районный отдел образования, физической культуры и спорта"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройком+Сервис"**

Типовая № КС-3

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт отопительной системы и окон Тассайской средней школы в село Тассай, Хромтауский район, Актюбинская область**

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2013г.

код застройщика	Код подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организац.-правовая форма	
			№221	от 02.09.2013г.	Наименование	Код	Наименование	Код
Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге						НДС 12% тенге	Всего гр.1+гр.7, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно, без НДС	в отчетном месяце, без НДС	из графы №1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2001 г	СМР в ценах 2013 года	Стоимость оборудования 2013г.	Стоимость прочих затрат не вход. в состав СМР		
А	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Всего по стройке	7 100 000		3 115 840	6 960 784		139 216	852 000	7 952 000
В т.ч. за отчетный м-ц.		7 100 000	3 115 840	6 960 784		139 216	852 000	**7 952 000**

Заказчик

Руководитель _____ **Сейдуллаев Т.А.**

М.П.

Подрядчик

Директор _____ **Бибішэрі Ж.О.**

М.П.

Заказчик: ГУ "Хромтауский районный отдел образования, физической культуры и спорта"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройком+Сервис"
Наименование объекта: Капитальный ремонт отопительной системы и окон Тассайской средней школы в село Тассай, Хромтауский район, Актюбинская область
Договор № 221 от 02.09.2013г.

Акт №2
приемки выполненных работ за сентябрь 2013 года
(локальная смета 2-1-2)
Сантехнические работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Сантехнические работы								
		1.1 Демонтажные работы								
1	Е16-6-2 (ДМ)	Демонтаж трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0; *м трубопровода*	102	25,99 / 24,01	1,98 / 0,75	2651 / 2449	202 / 77	2905 / 115	0,13662 / 0,00365	14 / –
2	Е16-9-3 (ДМ)	Демонтаж трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0; *м трубопровода*	700	70,43 / 60,03	10,4 / 3,9	49301 / 42021	7280 / 2730	51464 / 115	0,3335 / 0,019	233 / 13

3	Е16-9-5 (ДМ)	Демонтаж трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 125 мм ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0; *м трубопровода*	30	96,85	13,94	2906	418	3041	0,4784	14
				82,91	5,22	2487	157	115	0,0255	1
4	Е18-9-7 (ДМ)	Демонтаж регистров из стальных сварных труб диаметром 80 мм ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0; *м труб нитки регистра*	120	21,22	3,93	2546	472	2591	0,10994	13
				17,29	1,48	2075	178	115	0,00715	1
5	Е65-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг *шт*	127	197,2	15,96	25044	2027	26838	1,2059	153
				181,24	2,52	23017	320	115	0,0217	3
1.2 Монтажные работы										
6	Е16-9-5	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 125 мм *м трубопровода*	30	1082,57	34,84	32477	1045	7602	1,196	36
				207,26	13,05	6218	392	115	0,06375	2
7	Е16-9-3	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 76 мм *м трубопровода*	700	922,53	26	645771	18200	128655	0,83375	584
				150,08	9,74	105056	6818	115	0,0475	33
8	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм *м трубопровода*	102	273,3	4,95	27877	505	7260	0,34155	35
				60,03	1,86	6123	190	115	0,00913	1
9	8-10-77	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 65, 76x3,5 мм *шт*	24	277		6648				
10	8-10-81	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 125, 133x5 мм	6	569		3414				

		шт							
11	Е18-9-7	Установка регистров из стальных сварных труб диаметром 80 мм	79,93	709,02	9,81	56672	784	4313	0,27485	22
		м труб нитки регистра								
				43,22	3,69	3455	295	115	0,01788	1
12	Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов	169	4352,09	43,41	735503	7336	27400	0,7843	133
		кВт								
				124,72	16,26	21078	2748	115	0,07938	13
		Всего прямые затраты				**1 590 810**	**38 269**			**1 237**
						213 979	**13 905**			**68**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				1 338 562				
		Накладные расходы, тенге				262 069				
		- заработная плата, тенге				39 310				
		- трудоемкость, чел-ч				131				
		Стоимость демонтируемых материалов, тенге				597 745				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				147 037				
		Всего				**1 999 915**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %), 0,8				28 799				
		- сметная заработная плата, тенге				4 061				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				23				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)				44 632				
		- сметная заработная плата, тенге				20 531				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				125				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				20 287				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				8 115				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**2 101 746**				
		Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге				**4 695 298**				
		- материалы, тенге				2 990 348				
		- сметная заработная плата, тенге				715 300				

Налог (2 %)	93 906
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**4 789 204**
НДС (12 %)	574 704
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**5 363 908**

Заказчик _____

Технадзор _____ Г. Кыдыралиев

Подрядчик _____

"SANA-2001" Версия 16-2.19 от 1.07.13 г. Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Хромтауский районный отдел образования, физической культуры и спорта"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройком+Сервис"
Наименование объекта: Капитальный ремонт отопительной системы и окон Тассайской средней школы в село Тассай, Хромтауский район, Актюбинская область
Договор № 221 от 02.09.2013г.

Акт №1
приемки выполненных работ за сентябрь 2013 года
(локальная смета 2-1-1)
Ремонтно-строительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Окна								
1	Е56-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	26	215,57	21,24	5605	552	5550	1,2873	33
		шт		194,33	3,31	5053	86	108	0,0289	1
2	Е56-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	116	74,9	6,81	8688	790	8665	0,4611	53
		м2		68,09	1,08	7898	125	108	0,0093	1
3	Е56-3-2	Снятие деревянных подоконных досок в каменных зданиях	26,77	146,99	6,63	3935	177	4088	0,9497	25
		м2		140,36	1,04	3757	28	108	0,0125	–
5	Е10-91-4	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, площадь проема более 2 м2	116	415,37	23,44	48183	2719	22906	1,04788	122

	м2 проемов		175,1	7,73	20312	897	108	0,03775	4
6 6-1-189	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой	116	6920		802720				
	м2								
	Всего прямые затраты				**869 131**	**4 238**			**233**
					37 020	**1 136**			**6**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				827 872				
	Накладные расходы, тенге				41 209				
	- заработная плата, тенге				6 181				
	- трудоемкость, чел-ч				21				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				54 620				
	Всего				**964 960**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %), 0,8				13 895				
	- сметная заработная плата, тенге				1 959				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				11				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)				21 535				
	- сметная заработная плата, тенге				9 906				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				60				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				9 789				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				3 915				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1 014 094**				
	Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге				**2 265 486**				
	- материалы, тенге				1 849 466				
	- сметная заработная плата, тенге				156 170				

Налог (2 %)	45 310
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2 310 796**
НДС (12 %)	277 296
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2 588 092**

Заказчик _____

Подрядчик _____

Технадзор _____ Г.Кодырахун

Заказчик: **ГУ "Хромтауский районный отдел образования, физической культуры и спорта"** Типовая № КС-3
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройком+Сервис"**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт отопительной системы и окон Тассайской средней школы в село Тассай, Хромтауский район, Актюбинская область**

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2013г.

код застройщика	Код подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организац.-правовая форма	
			№221	от 02.09.2013г.	Наименова-ние	Код	Наименова-ние	Код
Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге						НДС 12% тенге	Всего гр.1+гр.7, тенге
	с начала года по отчетный месяц включи-тельно, без НДС	в отчетном месяце, без НДС	из графы №1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2001 г	СМР в ценах 2013 года	Стоимость оборудова-ния 2013г.	Стоимость прочих зат-рат не вход. в состав СМР		
А	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Всего по стройке	14 062 504		6 171 339	13 786 769		275 735	1 687 501	15 750 005
В т.ч. за отчетный м-ц.		6 962 504	3 055 499	6 825 984		136 520	835 501	**7 798 005**

Заказчик

Руководитель _____ **Сейдуллаев Т.А.**

М.П.

Подрядчик

Директор _____ **Бибішәрі Ж.О.**

М.П.

2001" Версия 16-2.19 от 1.07.13 г. Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Хромтауский районный отдел образования, физической культуры и спорта"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройком+Сервис"

Наименование объекта: Капитальный ремонт отопительной системы и окон Тассайской средней школы в село Тассай, Хромтауский район, Актюбинская область

Договор № 221 от 02.09.2013г.

Акт №3
приемки выполненных работ за сентябрь 2013 года
(локальная смета 2-1-1)

Ремонтно-строительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Окна								
1	E56-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах / шт	65	215,57 / 194,33	21,24 / 3,31	14012 / 12631	1381 / 215	1387 / 108	1,2873 / 0,0289	84 / 2
2	E56-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных / м2	265,725	74,9 / 68,09	6,81 / 1,08	19903 / 18093	1810 / 287	19850 / 108	0,4611 / 0,0093	123 / 2
3	E56-3-2	Снятие деревянных подоконных досок в каменных зданиях / м2	50,09	146,99 / 140,36	6,63 / 1,04	7363 / 7031	332 / 52	7650 / 108	0,9497 / 0,0125	48 / 1
4	E10-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, площадь проема до 2 м2 / м2 проемов	4,68	537,53 / 265,62	23,97 / 7,73	2516 / 1243	112 / 36	1381 / 108	1,58953 / 0,03775	7 / –
5	E10-91-4	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, площадь проема более 2 м2 / м2 проемов	261,045	415,37 / 175,1	23,44 / 7,73	108430 / 45709	6119 / 2018	51545 / 108	1,04788 / 0,03775	274 / 10
6	6-1-189	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой / м2	265,725	6920		1838817				
7	E10-22-3	Установка пластиковых подоконных досок в проемы каменных стен высотой более 2 м / м2 проемов	381,725	169,39	4,8	64660	1832	31361	0,4623	176
8	6-9-30	Подоконники пластиковые, ширина 400 мм / м	192,15	74,27 / 1580	1,8	28351 / 303597	687	108	0,00888	3
9	E12-10-1	Устройство наружных оконных сливов из листовой оцинкованной стали / м2 покрытия	28,8	739,16 / 176,21	1,55 / 0,59	21288 / 5075	45 / 17	5448 / 107	1,1178 / 0,00288	32 / –
		Всего прямые затраты				**2 380 586**	**11 631**			**744**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**118 133** / 2 250 821	**3 312**			**18**
		Накладные расходы, тенге				131 109				
		- заработная плата, тенге				19 666				
		- трудоемкость, чел-ч				66				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				150 702				
		Всего				**2 662 397**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %), 0,8				38 339				
		- сметная заработная плата, тенге				5 406				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				31				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)				59 416				
		- сметная заработная плата, тенге				27 331				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				166				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				27 007				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				10 803				
		Итого в базовых ценах 2001 года. МРП=775 тенге				[illegible]				

Налог (2 %)	125 013
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**6 375 660**
НДС (12 %)	765 079
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**7 140 739**

Заказчик **Подрядчик**

Технадзор

-2001" Версия 16-2.19 от 1.07.13 г. Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Хромтауский районный отдел образования, физической культуры и спорта"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройком+Сервис"

Наименование объекта: Капитальный ремонт отопительной системы и окон Тассайской средней школы в село Тассай, Хромтауский район, Актюбинская область

Договор № 221 от 02.09.2013г.

Акт №4
приемки выполненных работ за сентябрь 2013 года
(локальная смета 2-1-2)
Сантехнические работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Сантехнические работы								
		1.2 Монтажные работы								
11	E18-9-7	Установка регистров из стальных сварных труб диаметром 80 мм	40,07	709,02	9,81	28410	393	2162	0,27485	11
		м труб нитки регистра		43,22	3,69	1732	148	115	0,01788	1
12	E18-6-1	Установка чугунных радиаторов	30,57	4352,09	43,41	133043	1327	4957	0,7843	24
		кВт		124,72	16,26	3813	497	115	0,07938	2
13	E18-22-5	Установка кранов воздушных	140	65,51	–	9171	–	4166	0,138	19
		комплект		25,88	–	3623	–	115	–	–
14	8-10-51	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 20 мм	254	106		26924				
		шт								
15	E16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	700	12,73	–	8911	–	9893	0,05762	40
		м трубопровода		12,29	–	8603	–	115	–	–
16	E16-29-3	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм	30	13,36	–	401	–	424	0,05762	2
		м трубопровода		12,29	–	369	–	115	–	–
17	E16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	102	12,59	–	1284	–	1442	0,05762	6
		м трубопровода		12,29	–	1254	–	115	–	–
		Всего прямые затраты				**208 144**	**1 720**			**102**
						19 394	**645**			**3**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				187 033				
		Накладные расходы, тенге				23 044				
		- заработная плата, тенге				3 457				
		- трудоемкость, чел-ч				12				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				13 871				
		Всего				**245 059**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %), 0,8				3 529				
		- сметная заработная плата, тенге				498				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				3				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)				5 469				
		- сметная заработная плата, тенге				2 516				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				15				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				2 486				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				994				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**257 537**				
		Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге				**575 338**				
		- материалы, тенге				417 832				
		- сметная заработная плата, тенге				66 998				
		Налог (2 %)				11 507				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				[illegible]				

657 266

Заказчик _____

Технадзор _____

Подрядчик _____