Заказчик ГКП "Управление водопровода и канализации"
акимата г.Шымкент
Подрядчик ТОО "Биік шың-2050"
Договор №248 от 20.12.2019г.

Выполненные работы:
Переключение водопровода диам.500мм на диам.100мм в мкр. Кайтпас-2 перес. Алматинская трасса-уг.ул. Едилбаева №2 участок 48523

АКТ
Приемки выполненных работ от "25" 12 2019г.

№п/п	Наименование работ	№ един. расцен.	Ед.изм.	Кол-во	Цена единицы	Стоимость выполненных работ по утв. смете	Накладные расходы
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	м3 грунта	116,4	155,19	18 064,1	4 487,0
2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлаванах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда-1,2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл.3.179 Кзтр=1,2	м3 грунта	3,6	1 872,02	6 739,3	4 852,0
3	Траншеи и котлованы. Засыпка экскаваторами при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2.	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	м3 грунта	118,744	38,08	4 521,8	1 032,0
4	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную.Группа грунтов 2.	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	м3 грунта	3,6	814,54	2 932,3	2 111,0
5	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметром 200мм. Прокладка бестраншеная методом горизонтально направленного бурения в грунтах 1-2 групп	1122-1401-0602 РСНБ РК 2015 изм.и доп.вып. 16	м	16	2 712	43 384,0	18 649,0
6	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 200x11,9 питьевая ГОСТ 18599-2001	2301-0501-1318 РСНБ РК 2015	м	16,32	4 996	81 534,7	-
7	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметром 100мм. Укладка	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 изм.и доп.вып. 4	км трубопровода	0,16	339 152	54 264,3	41 127,0
8	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	м	161,6	1 500	242 400,0	-
9	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	задвижка или клапан	3	1 962	5 884,9	4 731,0
10	Задвижки фланцевые собрезным клином модели 6000, для воды, корпус из серого чугуна, с шаровидным графитом PN 10/16, DN 150, типа FAF ГОСТ 5762-2002	2304-0102-0305 РСНБ РК 2015	шт.	3	48 469	145 407,0	-
11	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	фланец	3	1 031	3 094,0	2 669,0
12	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	шт.	6	2 623	15 738,0	-
13	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	км трубопровода	0,16	69 551	11 128,2	8 557,0
14	Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка с дезинфекцией	1122-0701-0106 РСНБ РК 2015	км трубопровода	0,016	127 071	2 033,1	1 027,0
15	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром 200 мм. Испытание гидравлическое	1116-1101-0103 РСНБ РК 2015	м трубопровода	16	81	1 298,7	1 247,0
16	Счетчики (водомеры) диаметром до 80мм. Установка	1116-0901-0503 РСНБ РК 2015	счетчик (водомер)	1	6 720	6 720,1	2 023,0
17	Счетчики холодной воды класса С, DN 80, Q 30 м3/ч/с передающим устройством	2303-0301-0308 РСНБ РК 2015	шт.	1	389 836	389 836,0	
	Итого прямые затраты по смете:					**1 034 980,42**	**92 512,00**
	С накладными расходами					92 512	
	Итого:					1 127 495	

Scanned with CamScanner

	Сметная прибыль					90 199	
	Итого:					1 217 695	
	Временные здания и сооружения 1%					12 177	
	Итого:					1 229 872	
	Зимние удорожание 0,91%					11 192	
	Итого:					1 241 064	
	Непредвиденные работы и затраты 2%					24 821	
	Итого по смете:					1 265 885	
	Итого с понижающим коэфициентом К=0,800000338554598					1 012 709	
	НДС 12%					121 525	
	Итого к оплате					**1 134 234**	

"Сдал"
Директор ТОО "Бiiк шын-2050"
_____ А. Сапарова

"Принял"
Директор ГКП "Управление водопровода и канализации" акимата г.Шымкент
_____ Б. Дiлдэбеков

Главный инженер
_____ М. Алимбетов

Ведущий инженер
_____ С. Исакулов

Инспектор по котролю за качеством СМР
_____ Н.Тулебаев

Начальник участка
_____ Б. Омаров

дата подписания (принятия) работ (услуг) "_____" _____2019г.

Scanned with CamScanner