Форма № 2

Заказчик: *Сырдарьинский рай.отдел ЖКХ, ПТ, и АД*

Наименование объекта: ***Благоустройства стадиона в поселке теренозек, Сырдарьинского района***

Подрядчик: *ТОО «Ремстрой»*

АКТ №

Приемки выполненных работ за июнь месяц 2010 года

№	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы тенге		Общая стоимость тенге		Накладные расходы тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		Рабочих обслуживающих машин	
				ЗП Рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП Рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на ед.	всего
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
1	Е-27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев основании из песка $м^3$	238,2	80,19	52,15	19101	12422	140557	0,144	34,3
				27,79	16,58	6620	3949	133	0,0438	10,4
2	Е27-57-1	Устроиство бетонных, плитных тротуаров с заполнением швов из песка $м^2$	845,5	121,13	46,54	102416	39450	105592	0,381	322
				74,59	19,31	63066	16327	133	0,0726	63
3	Е30-3-29	Плиты тротуарные из тяжелого бетона $м^2$	845,6	650		549575				
4	Е8-1-20	Устроисто ленточных фундаментов бетонных бордюр $м^3$	35,46	9930,5	346,6	352 136	12 290	27 038	2,82	100
				573,3	152,89	20 329	5 421	105	0,5744	20
5	Е7-24-6	Установка металлических оград м	338	928,37	38,12	313 772	12 885	284 918	2,599	878
				585,29	16,82	197 828	5 685	140	0,5518	187
6	8-6-63	Трубы электросварные м	230	330		75 900				
7	1-1-898	Прокат квадратный равнополочный т	1,25	91 600		114 500				
8	4-1-6	Арматурные заготовки т	0,681	86 400		57 110				
9	30-1-4	Бетон тяжелый $м^3$	20,3	8 270		167 881				
		Итого:				1 752 211	77 047	431 605		1 334
						287 843	31 382			280

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы:				**431 605**				
		Итого:				**2 184 016**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты: 6%				**131 041**				
		Итого в базовых ценах:				**2 315 057**				
		Итого в текущих ценах:				**4 220 349**				
		Налоги и другие платежи: 2%				**84 407**				
		Итого:				**4 304 756**				
		НДС: 12%				**516 571**				
		Итого:				**4 821 327**				

Заказчик:

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Ремстрой» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Форма № 2

Заказчик: *Сырдарьинский рай.отдел ЖКХ, ПТ, и АД*

Наименование объекта: ***Благоустройства стадиона в поселке Теренозек, Сырдарьинского района***

Подрядчик: *ТОО «Ремстрой»*

АКТ № 1

Приемки выполненных работ за июнь-июль месяцы 2010 года

№	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы тенге		Общая стоимость тенге		Накладные расходы тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		Рабочих обслуживающих машин	
				ЗП Рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП Рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на ед.	всего
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
1	Е-127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев основании из песка $м^3$	141,24	1695	71,96	239402	10164	8351	0,144	20
				27,79	16,58	3925	2342	133	0,0438	6
2	Е127-57-2	Устроиство бетонных, плитных тротуаров с заполнением швов из песка $м^2$	831,6	1551,85	46,54	1290518	38703	103857	0,381	317
				74,59	19,31	62029	16058	133	0,0726	60
3	Е61-20	Устроисто ленточных фундаментов бетонных бордюр $м^3$	16,0	9930,5	346,6	158888	5546	12200	2,82	45
				573,3	152,89	9173	2446	105	0,5744	9
		Итого				**1688808**	**54413**	**124408**		**382**
						75127	**20846**			**75**
		Накладные расходы:				**124408**				
		Итого:				**1813216**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты: 6%				**108793**				
		Итого в базовых ценах:				**1922009**				
		Итого в текущих ценах:МРП 1413 (К=1,823)				**3503822**				
		Налоги и другие платежи: 2%				**70076**				
		Итого:				**3573898**				
		НДС: 12%				**428868**				

	Итого:				**4002766**				

Заказчик:

Подрядчик:

Форма № 2

Заказчик: *Сырдарьинский рай.отдел ЖКХ, ПТ, и АД*

Наименование объекта: ***Благоустроиства стадиона в поселке Теренозек, Сырдарьинского района***

Подрядчик: *ТОО «Ремстрой»*

АКТ № 2

Приемки выполненных работ за август месяц 2010 года

№	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы тенге		Общая стоимость тенге		Накладные расходы тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		Рабочих обслуживающих машин	
				ЗП Рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП Рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на ед.	всего
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
1	Е61-20	Устроисто ленточных фундаментов бетонных бордюр $м^3$	27,73	9930,5	346,6	215790	7531	16569	2,82	61
				573,3	152,89	124588	3323	105	0,5744	13
2	Ц8-141-1	Кабель до 35 кв,прокладываемый в траншеях м	330	32,28	3,25	10652	1073	7989	0,11	36
				24,83	0,65	8194	215	95	0,003	1
3	16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В,марки ВВГ число жил и сеч.3х2,5 мм2 1000 м	0,33	60500		19 965				
4	Е33-115-1	Установка светильников с лампами накаливания светильник	12	342,09	42,61	4105	511	3981	1,29	15
				298,35	17,55	3580	211	105	0,07	1
5	17-3-13	Светильники, тип рту01х125/С53-01У1 шт	12	4950		59400				
6	Е99-1-1	Скамьи размером 1,7х0,4 м шт	12	14556,46	41,91	174678	503	3670	120,18	1447
				2514,55	33,97	30175	408	12	40,18	482
7	Е109-62-7 С112021-41	Урны шт	12	4226,7		50720				
8	Е7-24-6	Установка металлических оград высотой до 2метров из сетчатых панелей по металлическим стойкам с цоколем м	341,4	928,38	38,12	316949	13014	287784	2599	887
				585,29	16,82	199816	5742	140	0,55188	188
9	8-6-63	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской из стали м	280	330		92400				

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	1-1-898	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм немерной длины из углеродистой стали тн	1,25	91600		114500				
11	4-1-6	Арматурные заготовки не собранные в каркасы и сетки сталь гладкая тн	0,661	86400		57110				
12	30-1-4	Бетон тяжелый (Гост 7473-94) класса В (М100) м3	30,36	8270		251077				
13	Е115-172-4	Масляная окраска металлических ограждений м2	350	210,55	0,08	73693	28	51642	0,65	228
				140,4	0,03	17199	11	105		
		Итого				**1441039**	**22661**	**371635**		**2674**
						271404	**9910**			**685**
		Накладные расходы:				**371635**				
		Итого:				**1812674**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты: 6%				**108760**				
		Итого в базовых ценах:				**1921434**				
		Итого в текущих ценах:МРП 1413 (К=1,823)				**3502774**				
		Налоги и другие платежи: 2%				**70055**				
		Итого:				**3572829**				
		НДС: 12%				**428749**				
		Итого:				**4001569**				

Заказчик:

Подрядчик:

Форма № 2

Заказчик: *Сырдарьинский рай.отдел ЖКХ, ПТ, и АД*

Наименование объекта: ***Благоустроиства стадиона в поселке Теренозек, Сырдарьинского района***

Подрядчик: *ТОО «Ремстрой»*

АКТ № 2 общ.

Приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2010 года

№	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы тенге		Общая стоимость тенге		Накладные расходы тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		Рабочих обслуживающих машин	
				ЗП Рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП Рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на ед.	всего
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
1	Е-127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев основании из песка $м^3$	141,24	1695	71,96	239402	10164	8351	0,144	20
				27,79	16,58	3925	2342	133	0,0438	6
2	Е127-57-2	Устроиство бетонных, плитных тротуаров с заполнением швов из песка $м^2$	831,6	1551,85	46,54	1290518	38703	103857	0,381	317
				74,59	19,31	62029	16058	133	0,0726	60
3	Е61-20	Устроисто ленточных фундаментов бетонных бордюр $м^3$	37,73	9930,5	346,6	374 678	13 077	28 769	2,82	106
				573,3	152,89	21 631	5 769	105	0,5744	22
4	Ц8-141-1	Кабель до 35 кв,прокладываемый в траншеях м	330	32,28	3,25	10652	1073	7989	0,11	36
				24,83	0,65	8194	215	95	0,003	1
5	16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В,марки ВВГ число жил и сеч.3х2,5 мм2 1000 м	0,33	60500		19 965				
6	Е33-115-1	Установка светильников с лампами накаливания светильник	12	342,09	42,61	4105	511	3981	1,29	15
				298,35	17,55	3580	211	105	0,07	1
7	17-3-13	Светильники, тип рту01х125/С53-01У1 шт	12	4950		59400				
8	Е99-1-1	Скамьи размером 1,7х0,4 м шт	12	14556,46	41,91	174678	503	3670	120,18	1447
				2514,55	33,97	30175	408	12	40,18	482
9	Е109-62-7 С112021-41	Урны шт	12	4226,7		50720				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Е7-24-6	Установка металлических оград высотой до 2метров из сетчатых панелей по металлическим стойкам с цоколем м	341,4	928,38	38,12	316949	13014	287784	2599	887
				585,29	16,82	199816	5742	140	0,55188	188
11	8-6-63	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской из стали м	280	330		92400				
12	1-1-898	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм немерной длины из углеродистой стали тн	1,25	91600		114500				
13	4-1-6	Арматурные заготовки не собранные в каркасы и сетки сталь гладкая тн	0,661	86400		57110				
14	30-1-4	Бетон тяжелый (Гост 7473-94) класса В (М100) м3	30,36	8270		251077				
15	Е115-172-4	Масляная окраска металлических ограждений м2	350	210,55	0,08	73693	28	51642	0,65	228
				140,4	0,03	17199	11	105		
		Итого				**3129847**	**77074**			**3056**
						346531	**30756**			**760**
		Накладные расходы:				**496043**				
		Итого:				**3625890**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты: 6%				**217550**				
		Итого в базовых ценах:				**3843440**				
		Итого в текущих ценах:МРП 1413 (К=1,823)				**7006590**				
		Налоги и другие платежи: 2%				**140130**				
		Итого:				**7146720**				
		НДС: 12%				**857610**				
		Итого:				**8004330**				

Заказчик:

Подрядчик:

БЕКІТІЛГЕН

_____

[шешімнің (бұйрықтың, қаулының және т.б) күні мен нөмірі, шешімге (бұйрыққа, қаулыға және т.б) қол қойған адамның тегі, аты, әкесінің аты және лауазымы]

МЕМЛЕКЕТТІК ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ САЛЫНҒАН ОБЪЕКТІНІ ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАУ ТУРАЛЫ АКТІСІ

2010 жылғы "____"_____ Сарыарқа ауданы Теренозек кенті
(объектінің орналасқан жері)

Аудандық тұрғын үй коммуналдық шаруашылық, жол. және т.с. бөлімі
(комиссияны тағайындаған органның атауы)

20 жылғы "____"_____ N ____ шешімімен (бұйрығымен, қаулысымен және т.б.) тағайындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясы мына құрамда:

төраға Сүгенбаев Қайроллабек — Аудан әкімінің орынбасары
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

төраға орынбасары - мемлекеттік сәулет-құрылыс инспекциясының өкілі Бисенов Нұртоған — Аудандық қала құрылыс және сәулет бөлімі бастығы
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

комиссия мүшелері - өкілдер:

тапсырыс беруші Тәжиев Өбіл — Аудандық тұрғын үй ком.шар. жол. кол., және св. жол. бөлімінің бастығы
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

пайдаланушы ұйым Сұлтанов Марат — Аудандық дене шынықтыру және спорт бөлімі бастығы
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

бас мердігер Бержанбаева Гулжан — "Ремстрой" ЖШС
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

бас жобалаушы Мусағұл Шакизада — "Прекин Дизайн Құрылыс" ЖШС басшысы
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

мемлекеттік санитариялық-эпидемиологиялық қызмет органдары Әмірхан Берназар — Аудандық мем. санэпидемд. қадағалау басқармасы бастығы
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары Нұрғазиев Ғалым — Аудандық төтенше жағдайлар бөлімі бастығы
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

мемлекеттік халықты әлеуметтік қорғау органдары
_____ _____
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

жергілікті атқарушы органның өкілі
_____ _____
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

басқа да мүдделі ұйымдардың, мекемелердің және қадағалау органдарының өкілдері Әсімқұлов Мирамбек — "Жүгісарда Құрылыс Сервис" мем. кәс. кәсіпорны басшысы
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

_____
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

_____
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

АНЫҚТАДЫ:

1. Тапсырысшы (мердігер тапсырысшымен бірге)
Аудандық тұрғын үй коммуналдық шаруашылық, жол кол. және автом. жол бөлімі мекен-жайы бойынша
(ұйымның атауы)
Сырдария ауданы Теренозек кенті
[облыс, аудан, елді мекен, ықшамаудан, махалла, көше, үйдің
(нөмірі) (корпустың)
Сырдария ауданы орталық стадионын қорғау
[объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту,
жаңғырту, техникалық қайта жарақтандыру)] қайта
пайдалануға қабылдауды ұсынды.

2. Құрылыс Сырдария аудан әкімінің өкімі
(шешім шығарған органның атауы)
2010 жылғы "____"_____ N _____ шешімінің (бұйрығының, қаулысының және т.б.) негізінде және
(шешім шығарған органның атауы)
құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге арналған 20___ жылғы"___"_____ N_____рұқсатына сәйкес салынған.

3. Құрылысты "Ремстрой" ЖШС
(жұмыстың түрлері)
орындаған бас мердігер қорғау жұмыстары
(ұйымның атауы)
және
(жұмыстың түрлері)
орындаған қосалқы мердігер ұйымдар жоқ
[ұйымдардың атауы және олардың ведомстволық бағыныстылығы, әрбір ұйым (үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің... қосымшасында көрсетіледі) орындаған жұмыстың түрлері] салған.

4. Құрылысқа арналған жобалау-смета құжаттамасын орындаған бас мердігер "Проект Дизайн Бюро" ЖШС
(ұйымның атауы және оның ведомстволық бағыныстылығы)
және
(құжаттамалардың бөлімдерінің немесе тарауларының атауы)
орындаған қосалқы мердігер ұйымдар
жоқ
[ұйымдардың атауы және олардың ведомстволық бағыныстылығы, орындалған құжаттамалардың бөлімдері мен тараулары (үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің ... қосымшасында көрсетіледі)] әзірлеген.

5. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген
Аудандық жол шаруашылығы және оның бөлімінің меңгерушісі
[ғылыми-зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, бастапқы деректердің тақырыбы (үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің ... қосымшасында көрсетіледі)]

6. Құрылыс жоба (үлгі, жеке, қайта қолданылған) бойынша
жеке жоба
[жобаның нөмірі, серияның (үлгі жоба бойынша) нөмірі; тұрғын үй-азаматтық мақсаттағы объектілер бойынша жеке жобалар үшін осы жобаны қолдануға рұқсат берген органның атауы көрсетіледі] жүзеге асты.

7. Жобалау-смета құжаттамасын аудандық тұрғын үй ком. шар. жол коліг және автом. жолдары бөлімі
(объектіге (кезегі, іске қосу кешені) арналған құжаттаманы бекітуші (қайта бекітуші) органның атауы] 2010 жылғы "___"_____ N _____ бекіткен.

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асты:
жұмыстың басталуы 22.07.2010; жұмыстың аяқталуы 31.08.2010
(айы және жылы) (айы және жылы)
құрылыстың ұзақтығы норма бойынша немесе ҚҚҰ бойынша _____ ай;
іс жүзінде _____

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мынадай құжаттамалар ұсынылды: ПДС, ф-3, орналасу акті ф-2

(құжаттардың тізбесі)

Көрсетілген құжаттар осы актіге міндетті қосымша болып табылады.

10. Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзақтық, сыйымдылық, көлем, өткізу мүмкіндігі, кіре мүмкіндігі, жұмыс орындары саны және с.с. негізгі көрсеткіштері бар [мақсатты өнімдерге немесе негізгі қызмет көрсету түрлеріне сәйкес барлық объекті (тұрғын үйлерді қоспағанда) бойынша өлшем бірліктерімен толтырылады]:

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Іс жүзінде	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі	жалпы (бұрын қабылданған. дарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосе. кешені немесе. кезектегі

Алғашқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызмет көрсету)

(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

Пайдалануға қабылдауға ұсынылған тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Іс жүзінде
Жалпы алаңы	м2		
Қабаттар саны	қабат		
Құрылыстың жалпы көлемі	м3		
Оның ішінде жер асты бөлігі	м3		
Жапсарлас салынған, жапсарлас-жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар	м2		

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			№Іс жүзінде		
	пәтер саны	Пәтер алаңы, м2		Пәтер саны	Пәтер алаңы, м2	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын
Барлық пәтер						
Оның ішінде:						
бір бөлмелі						
екі бөлмелі						
үш бөлмелі						
төрт бөлмелі						

11. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыстық шешім мынадай деректермен сипатталады:

_____

_____

(оны орналастыру ерекшеліктері бойынша, жоспарлау, қабаттылығы, негізгі материалдар мен құрастырмалар, инженерлік және техникалық жабдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)

12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің ... қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар жөніндегі іс-шаралар

жобада көзделген

_____

(орындалуы туралы мәліметтер)

14. Суық және ыстық сумен жабдықтаудың, кәріздің, жылумен жабдықтаудың, газбен жабдықтаудың, энергиямен жабдықтаудың және байланыстың тыстағы сыртқы коммуникациялары объектіні қалыпты пайдалануды қамтамасыз етеді және қалалық пайдаланушы ұйымдар қабылдаған. Қалалық пайдаланушы ұйымдардың анықтамалық тізбесі актінің ... қосымшасында берілген.

15. Жұмыс комиссиясы анықтаған шалағайлықтар мен ақаулар жойылды.

16. Көгалдандыру, ғимараттарға, жаяужолдарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына кірме жолдардың бетін жабу жөніндегі жұмыстар, сондай-ақ ғимараттардың қасбетін әрлеу элементтері орындалуы тиіс:

Жұмыстың түрлері	Өлшем бірлігі	Жұмыстың көлемі	Орындалу мерзімі

17. Бекітілген жобалау-смета құжаттамасы бойынша сметалық құн: барлығы 8469,88 мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары 8004,33 мың теңге, жабдықтар, аспаптар, мұқаммал_____ мың теңге.

18. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны: _____ мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары 8004,33 мың теңге, жабдықтар, аспаптар, мұқаммал_____ мың теңге.

19. Объектіні тексеру және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде: технологиялық _____

(тұрғын үйлер бойынша толтырылмайды)

сәулет-құрылыстық (көлем-жоспарлық және материалдар мен құрастырмаларды қолдану жөніндегіні қоса алғанда) шешімнің озықтығына баға берілді.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі

Қабылдауға ұсынылған Ауданның орталық стадионын
(объектінің атауы) қорғасын

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы _____ (қолы)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясы төрағасының орынбасары _____ (қолы)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының мүшелері:

_____ (қолы)

_____ (қолы)

_____ (қолы)

_____ (қолы)

_____ (қолы)

_____ (қолы)

_____ (қолы)

_____ (қолы)

_____ (қолы)

Ескерту: Актіге қол қойылған күн пайдалануға берілген күн деп есептеледі.