ДОГОВОР №02 от 02.03.2012г. ФОРМА 2в

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Нуринского района»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «ЭЛОИМ-ЛТД»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Карагандинская область,Нуринский район,п.Киевка
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- 16ти квартирный арендный жилой дом

А К Т №2

приемки выполненных работ по строительству 16ти квартирного арендного жилого дома п. Киевка Нуринского района
за апрель месяц 2012 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕКРЫТИЕ, ПОКРЫТИЕ								
1	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм м2	385,56	194,25	15,94	74895	6146	18633	0,24	94
				34,65	5,96	13360	2298	119	0,03	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			74895	6146			94
			Тенге			13360	2298			11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			74895	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1118	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	15658	-		-
		Местные материалы -	Тенге			54271	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			18633	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2795	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5612	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			99139	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		114
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	18452	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			99139	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		114
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	18452	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ПРОЕМЫ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	7,56	429,13	102,53	3244	775	1699	0,9	7
				151,65	35,67	1146	270	120	0,14	1
		м2								
3	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	11,76	634,99	31,85	7467	375	2862	1,15	14
				190,8	12,04	2244	142	120	0,06	1
		м2								
4	С12062-11	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние	7,56	3640	-	27518	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
5	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	11,76	4250	-	49980	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
6	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	12	1380	-	16560	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
7	Е0115-202-1	Остекление оконным стеклом прочих дверей на штапиках по замазке	22,68	955,28	3,04	21666	69	3226	0,84	19
				134,33	1,15	3047	26	105	0,01	-
		м2								
8	Е0156-20-3	Укрепление оконных и дверных коробок с заполнением пенкой монтажной	2	332,91	0,99	666	2	394	1,16	2
				182,07	0,16	364	-	108	-	-
		коробка								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			127102	1221			42
			Тенге			6801	438			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			127102	-	-		-
		Материалы -	Тенге			25022	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	7239	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			94058	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			8182	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1227	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8117	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			143400	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		48
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8466	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			143400	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		48
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8466	-		-

РАЗДЕЛ 3. ПОЛЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА								
9	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамогранита для одноцветных с красителями полов м2	25,2	1518,54	11,72	38267	295	5457	1,06	27
				171,68	4,39	4326	111	123	0,02	1
		ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА								
10	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамогранита для одноцветных с красителями полов м2	25,2	1518,54	11,72	38267	295	5457	1,06	27
				171,68	4,39	4326	111	123	0,02	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			76534	591			53
			Тенге			8653	221			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			76534	-	-		-
		Материалы -	Тенге			60714	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	8874	-		-
		Местные материалы -	Тенге			6577	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			10915	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1637	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5247	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			92696	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		60
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	10511	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			92696	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		60
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	10511	-		-
		РАЗДЕЛ 4. ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ								
11	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм 1шт	3	473,47	39,24	1420	118	1037	1,47	4
				254,25	15,75	763	47	128	0,07	-
12	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм шт	3	3500	-	10500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
13	С130809-72	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243	3	1360	-	4080	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм								
		компл								
14	С130901-61	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	1	362	-	362	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
15	Е0116-26-1	-Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	16	75,82	1,57	1213	25	1382	0,41	7
				67,5	-	1080	-	128	-	-
		1счетчик								
16	С прайс лист	-Счетчик холодной воды крыльчатый Astaris д 15мм	16	1248,65	-	19978	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
17	Е0116-14-12	-Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	8	59,31	-	474	-	606	0,34	3
				59,15	-	473	-	128	-	-
		м								
18	С130804-33	-Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм	4	659	-	2636	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		компл								
19	Е0126-35-1	-Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука К-Flex	148	72,96	16,85	10799	2494	6352	0,21	31
				38,59	4,33	5711	641	100	0,03	4
		м								
20	С11031-202 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 25 мм	112	78	-	8736	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
21	С11031-205 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 35 мм	11	96	-	1056	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
22	С11031-206 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 42 мм	20	106	-	2120	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
23	С11031-208 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	-Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 54 мм	5	154	-	770	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04С-2004									
24	Е0122-27-1	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 50 мм	0,007	217441,03	28558,15	1522	200	377	173	1
		км		30600	10788,75	214	76	130	52,69	-
25	С131101-94	-Смесители для умывальников См-Ум-НВА настенные, с верхним изливом и аэратором	8	1320	-	10560	-	-	-	-
		компл		-	-	-	-	-	-	-
26	Е0117-2-3	-Установка смесителей	8	1793,32	1,57	14347	13	1290	0,7	6
		шт		126	-	1008	-	128	-	-
27	С131101-95	-Смесители для умывальников См-Ум-НВФА настенные, с верхним изливом, фарфоровым корпусом и аэратором	8	1630	-	13040	-	-	-	-
		компл		-	-	-	-	-	-	-
28	Е0117-1-6	-Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	8	5930,28	21,53	47442	172	3640	1,95	16
		комплект		346,5	9	2772	72	128	0,04	-
29	Е0117-3-1	-Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	8	9126,62	39,24	73013	314	4124	2,22	18
		комплект		387	15,75	3096	126	128	0,07	1
30	Е0117-5-1	-Установка моек на одно отделение	8	3977,4	13,9	31819	111	2903	1,56	12
		комплект		279	4,5	2232	36	128	0,03	-
31	С131101-58	-Сифон бутылочный с вертикальным выпуском и отводом для моек	8	1700	-	13600	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
32	Е0117-1-2	-Установка купальных стальных ванн	8	9759,07	93,94	78073	752	3756	1,95	16
		комплект		330,75	36	2646	288	128	0,17	1
33	Е0120-18-1	-Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 200 мм	2	896,88	5,38	1794	11	161	0,36	1
		шт		60,75	2,25	122	5	128	0,01	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				349354	4209			114
		Тенге				20117	1290			7
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				25003	-	-		-
	Материалы -	Тенге				3702	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	6642	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				12682	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				6729	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1009	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1904	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			33635	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		40
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7651	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			324352	-	-		-
		Материалы -	Тенге			233889	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	14765	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			74756	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			18899	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2835	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20595	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			363846	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		94
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	17600	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			397482	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		133
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	25251	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			627885	12166			303
			----			---	---			---
			Тенге			48930	4247			21
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			303534	-	-		-
		Материалы -	Тенге			90555	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	38412	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			106740	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			60849	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			44458	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		22
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	6669	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20880	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			368871	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		262
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	45081	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			324352	-	-		-
		Материалы -	Тенге			233889	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	14765	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			74756	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			18899	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2835	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20595	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			363846	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		94
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	17600	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			732718	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		355
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	62681	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Временные здания и сооружения 1,1%				8060				
		Возврат материалов 15%				1209				
		Итого				740778				
		Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,04%				15112				
		Затраты на выслугу лет 1%				7408				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%				2963				
		Итого				766261				
		Переход в цены 2011 года К= 1,95097				1494952				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				29899				
		Итого				1524851				
		Авторский надзор								
		Итого				1524851				
		НДС 12%				182982				
		Итого				1707833				
		Итого с понижающим 0,620438				1059604				

СДАЛ:

Директор ТОО "ЭЛОИМ-ЛТД"

А. Плеханов

ПРИНЯЛ:

Начальник ГУ «Отдела строительства, архитектуры и градостроительства Нуринского района»

О. Аубакиров