Заказчик Шалкарский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства

Подрядчик ТОО "Дамак-Құрылыс

Договор №73 09.08.2017г.

АКТ 4-1-2

выполненных работ за август 2017 г.

Наименование стройки: Строительство наружных инженерно-коммуникационных сетей и благоустройства двухквартирного арендно-коммунального жилого дома по ул. №4, на 421 земельном участке в г.Шалкар, Шалкарского района, Актюбинской области

Наименование объекта: Наружные электроснабжения

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количеств	Стоимость ед, тг		Общая стоиость, тенге		Накладные	Затраты труда, чел-н рабочих строителей	
				Всего	экспл. машин	Всего	экспл. машин			
				з/п рабочих-строителей	в т.ч. з/п машинистов	з/п рабочих-строителей	в т.ч. з/п машинистов	%	на еденицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2. Монтажные работы								
		2.1. Монтажные работы								
1	Е21-10-2	Прокладка кабелей сечением до 10мм2, закрепляемых на одном тросе	8	34,09	2,79	273	22	224	0,151	1
				24,53	1,37	196	11	108	0,0063	-
		м кабеля								
2	Е-21-11-2	Прокладка кабелей сечением до 10 мм2 по стене с креплением накладными скабами	26	103,71	11,48	2696	298	2497	0,503	13
				81,68	7,22	2124	188	108	0,0315	1
		м кабеля								

3	Е33-118-1	Монтаж повторное заземление нулевого провода	5,2	53,87	12,24	280	64	172	0,18	1
				29,25	2,25	152	12	105	0,01	-
		м шин заземления								
		2.2. Заземление								
4	Ц8-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5мм К=2,000 шт	6	431,6	21,6	2590	130	865	0,9	5
				149	2,9	894	17	95	0,017	-
5	Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2 К=2,000 м	24	61,9	3,3	1486	79	534	0,14	3
				23	0,4	552	10	95	0,002	
6	1-4-85	Сталь угловая 50х50 мм (ГОСТ 8503-86) к-2,000 т	0,0566	47200		2672				
7	1-4-33	Сталь угловая 40х4 мм (ГОСТ 103-76) К=2,000 т	0,0302	46400		1401				
		Итого по разделу 2				11393	593			23
						3918	238			1
		Накладные расходы, тенге				4292				
		Всего по разделу 2, тенге				15690				
		Раздел 3. Материалы								
8	16-1-111	Кабели силовые на напряжение 660В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х6 мм2 1000м	0,042	30100		1264				

9	4-1-33	Арматурные заготовки, на собранные в каркасы и сетки: горячекатаная сталь класса А-IV, F-V, F-VI d=16мм (повтор. заземл.)	0,0083	58000	481
		т			
10	4-1-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=5мм (трос)	0,0013	29400	38
		т			
11	1-4-78	Лента монтажная с кнопкой для крепления кабеля к тросу	16	30	480
		шт			
12	18-3-7	Конструкции для крепления шинопроводов магистральных ШМА73 (ТУ36-2211-79) кронштейн настенный, У2191 У3	26	584	15184
		шт			
13	18-3-9	Наятяжная муфта для троса	2	737	1474
		шт			
14	1-1-872	Прокат круглого и квадратного сечения размером 12-16 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	0,0011	66400	73
		т			
15	1-1-897	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5мм, шириной полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,00072	58700	42
		т			
		Итого по разделу 3			19036

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Ту сумбатов Э.Ж.
НАЗНАЧЕНИЕ №0 от 24.03.2016 г.
ПРИКАЗ №007/017 от 04.04.2016 г.
КОМАНДИРОВКА №18 от 04.04.2016 г.

Всего , тенге	19 036
перерасчет в текущих ценах, к=2,9278	55 733,60
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	1 114,67
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	56 848,27
Налог на добавленную стоимость, 12%	6 821,79
Итого с НДС	63 670,07

Руководитель
ГУ Шалкарский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства

_____ К.А.Князбаев

Технический надзор
ТОО "Азиз-проект"

_____ Э.Турумбетова

Директор
ТОО "Дамак-Құрылыс"

_____ К.К.Тугузбаев

Заказчик Шалкарский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства

Подрядчик ТОО "Дамак-Құрылыс

Договор №73 09.08.2017г.

АКТ 4-2-1

выполненных работ за август 2017 г.

Наименование стройки: Строительство наружных инженерно-коммуникационных сетей и благоустройства двухквартирного арендно-коммунального жилого дома по ул. №4, на 421 земельном участке в г.Шалкар, Шалкарского района, Актюбинской области

Наименование объекта: Наружные сети водоснабжения, канализации и газоснабжения

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Кол-во	Стоимость ед, тг		Общая стоиость, тенге		Накладные	Затраты труда, чел-н рабочих строителей	
				Всего	экспл. машин	Всего	экспл. машин			
				з/п рабочих-строителей	в т.ч. з/п машинистов	з/п рабочих-строителей	в т.ч. з/п машинистов	%	на еденицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Наружный водопровод								
		1.1. Земляные работы								
1	Е1-12-2	Разработка в отвал грунта 2 группы	114	21,3	20,46	2428	2332	845	0,00584	1
		м3 грунта		0,84	6,8	96	775	97	0,0254	3
2	Е1-164-2	Доработка вручную траншей до 2м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч п.3.180: к1трр=1,2; к1зпр=1,2;	3	262,72	-	788	-	890	1,848	6
				262,72	-	788	-	113	-	-

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Турумбетова Э.Ж.

		м3 грунта								
3	Е1-164-2	Уширение и углубление вручную траншей для устройства колодцев шириной до 2м глубиной до 3 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	1,5	218,93	-	328	-	371	1,54	2
				218,93	-	328	-	113	-	-
		м3 грунта								
4	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы с перемещением до 5м	114	6,83	6,83	779	779	207	-	-
				-	1,87	-	213	97	0,0061	1
		м3 грунта								
5	Е1-28-8	Добавлять на каждые последующие 5м перемещения грунта 2 группы при засыпке траншей и котлованов	114	3,29	3,29	375	375	100	-	-
				-	0,9	-	103	97	0,00294	-
		м3 грунта								
6	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	114	134,1	-	1529	-	1728	0,972	11
				134,1	-	1529	-	113	-	-
		м3 грунта								
7	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	114	21,55	4,52	2457	515	1883	0,108	12
				17,03	-	1941	-	97	-	-
		м3 уплотненного грунта								
		1.2. Трубопроводы								
8	Е22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 25мм	0,022	47611,09	17877,09	1047	393	983	173	4
				29700	4698,68	653	103	130	18,1	-
		км трубопровода								
9	8-4-939	Труба полиэтиленовая для	24,2	32		774				

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Ибрагимова Э.Ж.

		водоснабжения PE 100 SDR 17-25x1,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 к=1,100								
			м							
10	Е-22-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 25-32 мм	0,022	8097,13	-	178	-	230	51,5	1
				8032,5	-	177	-	130	-	-
		км трубопровода								
11	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	4	300,56	225,63	1202	903	668	0,414	2
				69,53	58,98	278	236	130	0,226	1
			шт							
12	8-4-1612	Седло зажимное с внутренней резьбой DN 110x2, PN10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	180		360				
		шт								
13	8-4-1581	Седла зажимное с внутренней резьбой DN 25x15, PN10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	67		134				
		шт								
14	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах на стальных труб диаметров до 50 мм	4	473,47	39,24	1894	157	1382	1,47	6
				254,25	15,75	1017	63	128	0,07	-
		шт								
15	9-1-26	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6МПа, Ду25мм	2	471		942				
		шт								
16	9-1-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6МПа, Ду15мм	2	328		656				
		шт								

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
по Сарыбаева Э.Ж.
[illegible] от 24.03.2016 г.
[illegible] от 01.04.2016 г.
[illegible] от 04.04.2016 г.

18	8-4-2083	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружней резьбой разъемная DN 25x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	173		346				
		шт								
18	8-4-2079	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружней резьбой разъемная DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	118		236				
		шт								
19	Е6-13-1	Устройство бетонных упоров В10	0,1	7041,07	86,6	704	9	55	3,06	-
		м3		490,5	32,72	49	3	105	0,1598	-
		1.3. Колодцы								
20	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	1,97	27350,4	1879,87	53880	3703	5056	8,86	17
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1435,5	538,43	2828	1061	130	2,061	4
21	11-4-11	Люк тип ЛМ (А15) ГОСТ 3634-99	1	8010		8010				
		комплект								
22	2-1-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	0,006	151200		907				
		т								
23	Е6-1-1	Устройство бетонных опор под трубопроводы в колодцах	0,01	5964,43	66,01	60	1	2	1,35	-
		м3		195,75	24,93	2	-	105	0,1218	-
24	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	1,5	61,9	2,62	93	4	21	0,681	-
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99	16	1	123	0,0048	-

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Тусупбаева Э.Ж.

25	Е11-2-9	Устройство бетонного покрытия отмостки толщ.100 мм вокруг люков	0,15	6550,81	-	983	-	105	3,66	1
		м3 подстилающего слоя		567	-	85	-	123	-	-
		Итого по разделу 1				81090	9171			63
						9787	2558			9
		Накладные расходы, тенге				12526				
		Всего по разделу 1, тенге				93616				

Раздел 2. Наружные канализация

2.1. Землянные работы

26	Е1-12-2	Разработка в отвал грунта 2 группы	18	21,3	20,46	383	368	133	0,00584	-
		м3 грунта		0,84	6,8	15	122	97	0,0254	-
27	Е1-164-2	Доработка вручную траншей до 2м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч п.3.180: к1трр=1,2; к1зпр=1,2;	0,8	262,72	-	210	-	237	1,848	1
		м3 грунта		262,72	-	210	-	113	-	-
28	Е1-164-2	Уширение и углубление вручную траншей для ввод зданию шириной до 2м глубиной до 3 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	1,2	218,93	-	263	-	297	1,54	2
		м3 грунта		218,93	-	263	-	113	-	-

29	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы с перемещением до 5м	18	6,83	6,83	123	123	33	-	-
				-	1,87	[illegible]	34	97	0,0061	-
		м3 грунта								
30	Е1-28-8	Добавлять на каждые последующие 5м перемещения грунта 2 группы при засыпке траншей и котлованов	1,8	3,29	3,29	6	6	2	-	-
				-	0,9	-	2	97	0,00294	-
		м3 грунта								
31	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	3,2	134,1	-	429	-	485	0,972	3
				134,1	-	429	-	113	-	-
		м3 грунта								
32	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	18	21,55	4,52	388	81	298	0,108	2
				17,03	-	307	-	97	-	-
		м3 грунта								
		2.2. Трубопроводы								
33	Е23-1-1	Устройство песчанного основания под трубопроводы	1,2	958,5	152,52	1150	183	329	1,02	1
				153,68	57,15	184	69	130	0,279	-
		м3 основания								
34	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100мм	0,01	58881,69	25695,31	589	257	519	194,00	2
				33075,00	6813,45	331	68	130	26,38	-
		км трубопровода								
35	8-4-2322	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружних сетей канализации с раструбом DN 100 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011 к=1,100	11	362		3982				
		м								
36	8-4-2346	Муфты полипропиленовые для безнапорных канализационных труб DN 100 PP ГОСТ Р 54475-2011	2	390		780				
		шт								

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Турумбатова Э.Ж.
[illegible]

2.3. Септик ж/б

37	Е1-13-5	Разработка в отвал грунта 2 группы	12	33,67	32,10	404	385	162	0,0109	-
		К=2,000		1,57	12,33	19	148	97	0,0498	1
		м3 грунта								
38	Е1-29-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы с перемещением до 5м	12	3,26	3,26	39	39	8	-	-
		К=2,000		-	0,65	-	8	97	0,00214	-
		м3 грунта								
39	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	5	218,93	-	1095	-	1237	1,54	8
		К=2,000		218,93	-	1095	-	113	-	-
		м3 грунта								
40	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	5	134,1	-	671	-	758	0,972	5
		К=2,000		134,1	-	671	-	113	-	-
		м3 грунта								
41	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы К=2,000	2,4	958,5	152,52	2300	366	658	1,02	2
		м3 основания		153,68	57,15	369	137	130	0,279	1
42	Е11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом к=2,000	4	614,63	24,55	2459	96	241	0,263	1
		м3 покрытия		39,83	9,2	159	37	123	0,0449	-
43	Е23-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1,5м в сухих грунтах	3,16	17160,77	1538,85	54228	4863	9005	9,655	31
		К=2,000		1615,95	576,23	5106	1821	130	2,814	9

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Турумбатова Э.М.

		м3 конструкций колодцев								
44	11-4-8	Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-89 К=2,000	2	8060		16120				
		шт								
45	Е16-7-10	Устройство трубы вентиляционной, диаметром 108х4,5мм К=2,000	3	1550,07	19,03	4650	57	476	0,69	2
				117	7,13	351	21	128	0,0348	-
		м трубопровода								
46	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя К=2,000	30,8	245,44	3,82	7560	118	1409	0,212	7
				37,35	1,44	1150	44	118	0,007	-
		м2 поверхности								
		Итого по разделу 2				97829	6944			67
						10659	2511			11
		Накладные расходы, тенге				8787				
		Всего по разделу 2, тенге				106616				

Раздел 3. Внутридворовое газоснабжение

3.1. Газоснабжение

47	Е1-165-1	Копание вручную ям без откосов глубиной 0,7 м в грунтах 1 группы для стоек и столбов	4	261	-	1044	-	1180	1,81	7
				261	-	1044	-	113	-	-
		м3 грунта								
48	Е6-1-2	Устройство бетонных фундаментов объемом до 3м3 под опоры	0,92	7474,94	98,32	6877	90	708	4,41	4
				695,25	37,15	640	34	105	0,1814	-
		м3 грунта								

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Трушкатова Э.Ж.

49	Е9-17-1	Монтаж опор газопровода из труб Ду-40 мм	0,07	4646,85	2285,57	325	160	139	9,35	1
		т конструкций		1579,5	617,13	111	43	90	2,34	-
50	8-6-22	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные обыкновенные, 40х3,5 мм	10,8	270		2916				
		м								
51	Е34-108-3	Установка кроншейна	10	734,57	-	7346	-	1584	0,82	8
		шт		144	-	1440	-	110	-	-
52	Е24-4-1	Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром до 50 мм	0,014	213558,95	44069,82	2990	617	1650	414	6
		км трубопровода		74250	16353,75	1040	229	130	85,71	1
53	8-6-21	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262х75*), черные обыкновенные, 32х3,2 мм К=1,010	14,14	216		3054				
		м								
54	8-6-19	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262х75*), черные обыкновенные, 20х2,8 К=1,010	26,26	116		3046				
		м								
54	Е24-104-1	Врезка муфтой со снижением давления газопроводов диметром до 75мм	1	2913,77	1673,64	2914	1674	1945	3,37	3
		врезка		864	632,25	864	632	130	3,09	3
55	Е19-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	14	78,92	-	1105	-	1251	0,333	5
		м газопровода		69,75	-	977	-	128	-	-

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАДЗОР
Ту Сумбатова Э.Ж.

56	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25мм	2	473,47	39,24	947	78	692	1,47	3
				254,25	15,75	509	32	128	0,07	-
			шт							
57	9-4-23	Краны проходные натяжные муфтовые 11ч12бк для газа, Ру 0,1МПа, Ду 20мм	2	313		626				
			шт							
58	Е62-29-11	Окраска масляными составами за два раза поверхностей стальных труб	10,6	162,41	0,07	1722	1	1329	0,741	8
				119,45	0,02	1266	-	105	0,0001	-
			м2							
						42499	3766			64
		Итого по разделу 3				11622	1395			4
		Накладные расходы, тенге				8015,11				
		Всего по разделу 3, тенге				50514,114				
						221 418	19881			194
		Всего прямые затраты				32068	6464			26
		Накладные расходы, тенге				29328,114				
		Всего с накладными затратами, тенге				250 746				
		перерасчет в текущих ценах, к=2,9278				734 134,47				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%				14 682,69				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				748 817,16				
		Налог на добавленную стоимость, 12%				89 858,06				

Итого с НДС 838 675,22

Руководитель
ГУ Шалкарский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства

_____ К.А.Князбаев

Технический надзор
ТОО "Азиз-проект"

_____ Э.Турумбетова

Директор
ТОО "Дамак-Құрылыс"

_____ К.К.Тугузбаев

Заказчик Шалкарский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства

Подрядчик ТОО "Дамак-Құрылыс

Договор №73 09.08.2017г.

АКТ 4-3-1

выполненных работ за август 2017 г.

Наименование стройки: Строительство наружных инженерно-коммуникационных сетей и благоустройства двухквартирного арендно-коммунального жилого дома по ул. №4, на 421 земельном участке в г.Шалкар, Шалкарского района, Актюбинской области

Наименование объекта: Ограждение

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость ед, тг		Общая стоиость, тенге		Накладные	Затраты труда, чел-н рабочих строителей	
				Всего	экспл. машин	Всего	экспл. машин			
				з/п рабочих-строителей	в т.ч. з/п машинистов	з/п рабочих-строителей	в т.ч. з/п машинистов	%	на еденицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Ограждения из штакетника								
1	Е1-165-2	Копание вручную ям без креплений и откосов глубиной до 0,7 м грунтах 2 группы для стоек и столбов	3,01	402,75	-	1212	-	1370	2,8	8
				402,75	-	1212	-	113	-	-
		м3 грунта								
2	Е10-40-2	Устройство решетчатых заборов высотой до 1,2 м с установкой столбов	182,28	268,83	11,54	49002	2104	44956	1,24	226
				201,15	4,37	36666	797	120	0,0213	4
		м2 забора								

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАДЗОР
Т. Сарыбаева Ф.Ж.

3	Е10-41-2	Устройство решетчатых калиток высотой до 1,2 м с установкой столбов	2,4	738,71	35,58	1773	85	1567	3,39	8
				531	13,43	1274	32	120	0,0656	-
		м2 калиток								
4	Е10-42-2	Устройство решетчатых ворот высотой до 1,2 м с установкой столбов	7,2	636,2	30,89	4581	222	4222	3,06	22
				477	11,68	3434	84	120	0,057	-
		м2 калиток								
5	1-2-72	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5м, ширина 75-150мм, толщина 32,40 мм, IIIсорта	3,69	10600		39114				
		м3								
6	1-2-26	до 6,5м, ширина 100, 125мм, толщина 32,40 мм, IIIсорта	1,32	12700		16764				
		м3								
7	Е15-163-1	Простая окраска деревянных решетчатых ограждений, ворот и колиток колером масляным разбеленным	191,9	97,08	1,19	18630	228	8387	0,255	49
				41,18	0,45	7902	86	105	0,0022	-
		м2 окрашиваемой поверности								

Итого по разделу 1	131076	2639	313
	50488	999	4

Накладные расходы, тенге	36 974,82
Всего с накладными , тенге	168 050,82
перерасчет в текущих ценах, к=2,9278	492 019,18
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	9 840,38
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	501 859,57

Налог на добавленную стоимость, 12%	60 223,15
Итого с НДС	562 082,71

Руководитель
ГУ Шалкарский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства

_____ К.А.Князбаев

Технический надзор
ТОО "Азиз-проект"

_____ Э.Турумбетова

Директор
ТОО "Дамак-Құрылыс"

_____ К.К.Тугузбаев