1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Временные здания и сооружения 1,1%				52646				
		Возврат материалов 15%				7897				
		Итого				4838649				
		Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,04%				98708				
		Затраты на выслугу лет 1%				48386				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%				19355				
		Итого				5005098				
		Переход в цены 2011 года К= 1,95097				9764796				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				195296				
		Итого				9960092				
		НДС 12%				1195211				
		Итого				11155303				
		Итого с понижающим 0,620438				6921174				

СДАЛ:

Директор ТОО "ЭЛОИМ-ЛТД"

А. Плеханов

ПРИНЯЛ:

Начальник ГУ «Отдела строительства, архитектуры и градостроительства Нуринского района»

О. Аубакиров

ДОГОВОР №34 от 12.07.2011г. ФОРМА 2в

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Нуринского района»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «ЭЛОИМ-ЛТД»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Карагандинская область,Нуринский район,п.Киевка
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- 16ти квартирный жилой дом

А К Т №1

приемки выполненных работ по строительству 16ти квартирного жилого дома за август месяц 2011 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	рабочих, обслуживающих машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м (срезка растительного грунта) м3	52,42	7,91	7,91	415	415	131	-	-
				-	2,57	-	135	97	0,01	1
2	Е0101-12-9 т.ч. п-3.37 к=1,2	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м м3	1040,72	35,57	33,63	37014	35003	10498	0,01	14
				1,93	8,47	2011	8812	97	0,03	31
3	Е0101-163-3 т.ч. п-3.178 к=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м сильно налипающего на инструмент м3	78,33	669,6	-	52452	-	59271	4,04	317
				669,6	-	52452	-	113	-	-
4	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м м3	1119,05	9,24	9,24	10345	10345	3258	-	-
				-	3	-	3359	97	0,01	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м из резерва	320,05	9,24	9,24	2959	2959	932	-	-
				-	3	-	961	97	0,01	4
		м3								
6	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	240,04	7,57	7,57	1818	1818	572	-	-
				-	2,46	-	590	97	0,01	2
		м3								
7	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	80,01	134,1	-	10730	-	12125	0,97	78
				134,1	-	10730	-	113	-	-
		м3								
8	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы/подсыпка под полы подвала/	282,72	134,1	-	37913	-	42841	0,97	275
				134,1	-	37913	-	113	-	-
		м3								
9	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	799	42,2	40,26	33719	32169	9904	0,01	10
				1,86	10,92	1486	8724	97	0,04	30
		м3								
10	Е010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	1438,2	32,3	32,3	46454	46454	9291	-	-
				-	6,46	-	9291	100	0,14	195
		т								
11	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	799	3,79	3,24	3027	2592	1240	-	3
				0,48	1,12	384	895	97	-	3
		м3								
12	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	602,77	25,65	5,38	15459	3241	11852	0,13	78
				20,27	-	12218	-	97	-	-
		м3								
		ФУНДАМЕНТЫ								
13	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	24,23	1920,2	97,07	46533	2352	4246	0,78	19
				112,5	36	2726	872	118	0,18	4
		м3								
14	Е0107-1-1	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т	20	302,09	197,24	6042	3945	4826	0,65	13
				104,85	67,51	2097	1350	140	0,25	5
		шт								
15	Е0107-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т	40	408,67	272,99	16347	10920	12889	0,83	33
				135,68	94,48	5427	3779	140	0,36	15
		шт								
16	Е0107-1-3	Укладка блоков и плит	28	626,36	424,53	17538	11887	13772	1,21	34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 3,5 т		201,83	149,49	5651	4186	140	0,61	17
		шт								
17	С143014-3те-хн.часть к=1,13	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	42,4	18871	-	800130	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
18	С143014-3те-хн.часть к=1,36	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	2,34	22712	-	53146	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
19	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	128	358,49	172,69	45887	22104	24459	0,48	61
		шт		76,28	60,21	9764	7707	140	0,24	30
20	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	49	512,56	243,37	25115	11925	13168	0,67	33
		шт		106,88	85,08	5237	4169	140	0,34	17
21	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	76	769,13	389,08	58454	29570	30943	0,94	71
		шт		153,9	136,92	11696	10406	140	0,55	42
22	Е0107-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	81	1117,27	598,4	90499	48471	46459	1,18	96
		шт		195,53	214,16	15838	17347	140	0,91	74
23	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	32,28	11000	-	355135	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
24	С143003-17 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002 СН РК	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	4,78	10600	-	50626	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2004									
25	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные стен подвалов /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона В7,5 /М-100/ м3	107,28	10200	-	1094287	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
26	Е0106-1-20	-Устройство монолитных заделок бетоном кл. В7,5 м3	15	9184,15	311,32	137762	4670	8798	2,82	42
				441	117,61	6615	1764	105	0,57	9
27	С143001-56	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов м3	15	276	-	4140	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
28	Е0113-13-1	-Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей м2	661,2	13,91	0,07	9196	46	4808	0,04	27
				8,06	0,02	5329	13	90	-	-
29	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	661,2	245,44	3,82	162285	2526	30265	0,21	140
				37,35	1,44	24696	952	118	0,01	5
30	Е0108-4-3	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов гидроизолом м2	117,68	771,66	11,21	90809	1319	4959	0,2	24
				31,5	4,21	3707	495	118	0,02	2
					ОБВЯЗОЧНЫЙ ПОЯС					
31	Е0106-19-1	-Устройство поясов в опалубке м3	26,2	11447,07	316,01	299913	8279	40918	8,25	216
				1368	119,39	35842	3128	105	0,58	15
32	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,3397	65000	-	22081	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
33	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	1,65	65900	-	108676	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
					ПЕРЕКРЫТИЕ					
34	Е0107-45-6	-Установка панелей с опиранием	12	1483,62	373,54	17803	4482	10094	2,66	32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		на две стороны площадью до 10 м2		465,75	135,07	5589	1621	140	0,61	7
35	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см шт м2	112,29	2570	-	288576	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
36	С143017-8-А-	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов м2	112,29	45	-	5053	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
37	С143017-8-А-	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов м2	112,29	45	-	5053	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
38	С143017-71-9	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 960-1050 кг/м2, пролет 6,16-6,45 м м2	112,29	349	-	39188	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			4102578	297492			1615
			Тенге			257408	90556			520
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4102578	-	-		-
		Материалы -	Тенге			258823	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	347964	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			984033	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			2304822	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			412519	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		206
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	61878	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			270906	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4786003	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2341
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	409842	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			4786003	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2341
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	409842	-		-