1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,04%	260703
Затраты на выслугу лет 1%	127796
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	51118
Итого	13219196
Итого с оборудованием	13621038
Переход в цены 2011 года К= 1,95097	26574236
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	531485
Итого	27105721
НДС 12%	3252686
Итого	30358407
Итого с понижающим 0,620438	18835509

СДАЛ:

Директор ТОО "ЭЛОИМ-ЛТД"

А. Плеханов

ПРИНЯЛ:

Начальник ГУ «Отдела строительства, архитектуры и градостроительства Нуринского района»

О. Аубакиров

24.10.2022

ДОГОВОР №34 от 12.07.2011г. ФОРМА 2в

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Нуринского района»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «ЭЛОИМ-ЛТД»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Карагандинская область,Нуринский район,п.Киевка
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- 16ти квартирный жилой дом

А К Т №2

приемки выполненных работ по строительству 16ти квартирного жилого дома за октябрь месяц 2011 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего / ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего / ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ								
1	Е0108-22-7	Кладка из легкобетонных камней с облицовкой в процессе кладки кирпичом /в 1/2 кирпича/ стен толщиной 520 мм при высоте этажа до 4 м на растворе М-50 м3	199,78	3656,47	409,82	730487	81874	194132	4,08	815
	т.ч. п-1.7			670,5	153	133952	30566	118	0,75	150
2	С143003-58	Шлакоблоки, 400х200х200мм шт	14189,88	43	-	610165	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
3	Е0115-67-1	Обивка поверхностей изоляционным материалом м2	476,46	8,4	0,23	4001	110	3987	0,06	27
				7,88	0,09	3754	43	105	-	-
4	С11031-181	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие м3	14,87	14600	-	217036	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004			-	-	-	-	-	-	-
5	Е0108-12-1)	Армирование кладки стен сетками из Вр1 Д 5мм т	2,09	49879,65	422,15	104099	881	20723	56,4	118
				8257,5	157,5	17233	329	118	0,77	2
6	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов из	1,61	9451,77	353,46	15217	569	1215	3,6	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		бетона кл.В7,5 при ширине поверху до 1000 мм(подбетонки под перегородки) м3		585	133,52	942	215	105	0,65	1
7	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,017	65000 --- -	- --- -	1105 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
8	Е0108-4-2	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов м2	0,8125	485,9 --- 22,1	7,14 --- 2,68	395 --- 18	6 --- 2	24 --- 118	0,14 --- 0,01	- --- -
9	Е0108-6-7	-Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м м3	119,88	9241,06 --- 670,5	337,41 --- 126	1107818 --- 80380	40449 --- 15105	112672 --- 118	4,38 --- 0,62	525 --- 74
10	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м м2	497,23	1264,73 --- 189	34,37 --- 12,87	628864 --- 93977	17090 --- 6399	118444 --- 118	1,21 --- 0,06	602 --- 31
11	Е0107-44-10	-Укладка перемычек масса до 0,3 т шт	124	106,26 --- 23,85	66,43 --- 23,85	13176 --- 2957	8238 --- 2957	8281 --- 140	0,15 --- 0,11	18 --- 13
12	Е0107-11-1	-Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т шт	2	394,77 --- 130,73	250,96 --- 88,22	790 --- 261	502 --- 176	613 --- 140	0,81 --- 0,37	2 --- 1
13	С143015-64	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84) м3	4,25	24500 --- -	- --- -	104174 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
14	Е0109-24-1	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м т	0,0369	13864,97 --- 9090	4022,39 --- 1071,86	511 --- 335	148 --- 40	337 --- 90	56,5 --- 3,81	2 --- -
15	С11011-892 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат угловой неравнополочный толщиной 10-16 мм, при ширине большей полки 63-160 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп т	0,0365	69100 --- -	- --- -	2522 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,0004	47400 - -	- - -	17 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
17	Е0169-3-1	-Пробивка гнезд в кирпичных стенах, размер стороны 130 мм гнездо	14	195,71 58,03	137,68 53,01	2740 812	1928 742	1399 90	0,37 0,29	5 4
18	Е0106-19-1	-Устройство поясов в опалубке м3	34,2	11447,07 1368	316,01 119,39	391490 46786	10808 4083	53412 105	8,25 0,58	282 20
19	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,6146	65000 - -	- - -	39946 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
20	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	4,99	61200 - -	- - -	305330 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
21	Е0107-20-1	-Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок т	0,3707	41008,57 31950	2434,57 920,25	15202 11844	903 341	17059 140	170 4,49	63 2
22	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,0337	52400 - -	- - -	1768 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
23	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс т	0,337	59200 - -	- - -	19948 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			4316802	163503			2465

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			393252	60999			298
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4316291	-	-		-
		Материалы -	Тенге			157436	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	453876	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			587674	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			3014910	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			531960	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		266
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	79794	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			290895	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5139147	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3026
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	533670	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			511	-	-		-
		Материалы -	Тенге			28	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	375	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			337	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	51	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			51	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			899	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	425	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			5140046	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3029
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	534096	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕКРЫТИЕ								
24	Е0107-45-5	-Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	8	914,68	200,77	7317	1606	4148	1,74	14
		шт		299,25	71,15	2394	569	140	0,31	2
25	Е0107-45-6	-Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	96	1483,62	373,54	142427	35860	80750	2,66	255
		шт		465,75	135,07	44712	12967	140	0,61	58
26	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	904,05	2570	-	2323416	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
27	С143017-8-А-	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	904,05	45	-	40682	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	С143017-8-А-30-17-11	Надбавка к поз. 30-17-8 - за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	786	45	-	35370	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
29	С143017-71-9	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 960-1050 кг/м2, пролет 6,16-6,45 м	875,68	349	-	305613	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
30	Е0107-53-6	Установка плит балконов и козырьков в зданиях кирпичных и блочных площадью до 5 м2	8	1888,72	924,97	15110	7400	12595	4,83	39
				807,75	316,76	6462	2534	140	1,25	10
		шт								
31	С143021-1	Балконные плиты приведенной толщиной 11 см /СТ РК 961-93/	28,84	2030	-	58539	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
32	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,0869	89308,57	2434,57	7761	212	3999	170	15
				31950	920,25	2776	80	140	4,49	-
		т								
33	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	3,04	21,8	0,05	66	-	16	0,03	-
				5,81	0,02	18	-	90	-	-
		м2								
34	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	3,04	26,66	0,02	81	-	11	0,02	-
				4,16	-	13	-	90	-	-
		м2								
35	Е0106-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	1,68	12028,05	269,2	20207	452	2529	8,21	14
				1332	101,7	2238	171	105	0,5	1
		м3								
36	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0175	41200	-	719	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
37	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,09	68200	-	6138	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2004									
38	Е0106-22-9	-Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	1,06	12028,05	269,2	12750	285	1596	8,21	9
		м3		1332	101,7	1412	108	105	0,5	1
39	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,02	41200	-	825	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
40	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,054	68800	-	3715	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
41	С12041-111 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,0084	77000	-	647	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
42	Е0107-53-6	-Установка плит балконов и козырьков в зданиях кирпичных и блочных площадью до 5 м2	2	1888,72	924,97	3777	1850	3149	4,83	10
		шт		807,75	316,76	1616	634	140	1,25	3
43	С143021-29	-Плиты козырьков из бетона класса В15, сплошные, плоские	1,06	11800	-	12508	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
44	Е0107-20-1	-Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,0092	91908,57	2434,57	846	22	423	170	2
		т		31950	920,25	294	8	140	4,49	-
45	Е0112-15-1	-Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	385,56	141,96	1,19	54732	459	12595	0,16	60
		м2		27	0,45	10410	174	119	-	1
46	С прайс лист	-Бикрост марки СПП	424,12	111,32	-	47213	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			3100460	48146			416

			Тенге			72344	17244			76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3100460	-	-		-
		Материалы -	Тенге			76599	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	89588	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			59257	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			2844114	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			121811	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		61
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	18272	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			193336	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3415607	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		553
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	107860	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3415607	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		553
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	107860	-		-
		РАЗДЕЛ 3. КРОВЛЯ								
47	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	0,1805	10221,04	335,84	1845	61	176	4,54	1
		м3		699,75	126	126	23	118	0,61	-
48	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	25,54	1264,73	34,37	32299	878	6083	1,21	31
		м2		189	12,87	4827	329	118	0,06	2
49	Е0109-61-13	Монтаж продухов ОП-2	0,0499	9883,8	2860,42	493	143	316	36,3	2
		т		6300	736,43	314	37	90	3,51	-
50	С11011-897 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,048	58700	-	2818	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
51	С11011-752	Сетка крученая с шестиугольными ячейками N100 оцинкованная из проволоки диаметром 2 мм	0,72	65	-	47	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
52	Е0110-23-3	Установка лаза	1,3	235,39	31,85	306	41	316	1,15	1
		м2		190,8	12,04	248	16	120	0,06	-
53	С12064-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ	1,3	12300	-	15990	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	13-10П			-	-	-	-	-	-	-
54	Е0112-15-3к =2 к объему	-Устройство прокладной пароизоляции в один слой м2	1,6	167,36	0,99	268	2	23	0,07	-
				11,59	0,38	19	1	119	-	-
55	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг т	0,1924	175710,1	1826,1	33800	351	2367	42,7	8
				8100	690,75	1558	133	140	3,37	1
56	Е0110-14-1	-Установка стропил м3	2,16	21421,23	334,28	46270	722	9133	22,1	48
				3397,5	126	7339	272	120	0,62	1

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	134135	2197			91
	Тенге	14431	809			4
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	133641	-	-		-
Материалы -	Тенге	70698	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	14889	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	18854	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	27918	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	18099	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		9
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	2715	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	9104	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	160844	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		102
Сметная заработная плата -	Тенге	-	17604	-		-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	493	-	-		-
Материалы -	Тенге	36	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	351	-		-
Накладные расходы -	Тенге	316	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	47	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	49	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	858	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		2
Сметная заработная плата -	Тенге	-	399	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	161702	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		104
Сметная заработная плата -	Тенге	-	18002	-		-

РАЗДЕЛ 4. ОКНА, БАЛКОНЫ

57	Е0110-91-6	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2 м2	25,66	346,04	18,87	8881	484	4399	0,82	21
				136,44	6,39	3502	164	120	0,03	1
58	С12061-189	-Блоки оконные из ПХВ профилей	25,66	9411,2	-	241538	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004к=1,36 к стоимости на трехкамерный стеклопакет	спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой м2		-	-	-	-	-	-	-
59	Е0110-91-4	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2 м2	42,63	387,83	18,74	16533	799	8105	0,91	39
				152,26	6,18	6491	264	120	0,03	1
60	С12061-189	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой м2	42,63	9411,2	-	401199	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004к=1,36 к стоимости на трехкамерный стеклопакет			-	-	-	-	-	-	-
61	Е0110-91-1	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2 м2	11,72	498,09	19,17	5836	225	3334	1,38	16
				230,97	6,18	2706	72	120	0,03	-
62	С12061-181	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие м2	11,72	7126,4	-	83493	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004к=1,36 к стоимости на трехкамерный стеклопаке			-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	т Е0110-93-1	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2 м2	12,67	447,28 215,16	20,21 6,88	5668 2727	256 87	3376 120	1,29 0,03	16 -
64	С12061-190 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой м2	12,67	10900 -	- -	138125 -	- -	- -	- -	- -
65	Е0110-22-2	-Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м м2	80,01	237,31 94,05	5,58 2,12	18987 7525	446 170	9234 120	0,59 0,01	47 1
66	С12061-196 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 450 мм м	60,2	3680 -	- -	221536 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге ---- Тенге			1141797 22950	2211 757			139 4
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1141797	-	-		-
		Материалы -	Тенге			28598	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	23707	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1085892	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			2146	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			28449	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4267	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			70215	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1240460	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		157
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	27974	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1240460	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		157
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	27974	-		-
		РАЗДЕЛ 5. ПОЛЫ ПОДВАЛЬНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ								
67	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем м2	285	95,3 10,51	2,62 0,99	27161 2995	747 282	4031 123	0,07 -	19 1
68	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек	285	250,66	9,95	71438	2836	19610	0,36	101

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		толщиной 20 мм								
		м2		52,2	3,74	14877	1066	123	0,02	5
69	Е0111-39-2	-Устройство плинтусов цементных	304,95	30,67	0,22	9353	67	6973	0,1	32
		м		18,5	0,09	5642	27	123	-	-
70	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	44	95,3	2,62	4193	115	622	0,07	3
		м2		10,51	0,99	462	44	123	-	-
71	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих	44	9275,08	-	408104	-	30686	3,66	161
		слоев бетонных		567	-	24948	-	123	-	-
		м3								
72	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	44	366,27	14,76	16116	649	3137	0,36	16
		м2		52,43	5,54	2307	244	123	0,03	1
73	Е0111-15-2к	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных	88	44,13	0,67	3883	59	210	0,01	1
=2 к объему на изменение толщины до 40мм		покрытий		1,69	0,25	149	22	123	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			540248	4473			333
			Тенге			51380	1685			8
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			540248	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2855	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	53065	-		-
		Местные материалы -	Тенге			481539	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			65270	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		33
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	9790	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			36331	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			641848	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		374
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	62855	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			641848	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		374
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	62855	-		-
		РАЗДЕЛ 6. ЛЕСТНИЦЫ								
74	Е0106-22-8	-Устройство монолитных участков при сборном	3,2	13407,56	327,7	42904	1049	6736	11,6	37
		железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 150 мм из бетона кл.В25		1881	123,8	6019	396	105	0,6	2
		м3								
75	Е0106-22-11	-Устройство монолитных участков при сборном	1,6	12817,53	243,44	20508	390	2392	8,42	13
		железобетонном перекрытии		1332	91,96	2131	147	105	0,45	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 150 мм из бетона кл.В25 м3								
76	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,1809	53600 --	- --	9695 --	- --	- --	- --	- --
77	Е0109-25-1	-Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м т	1,37	5030,5 2272,5	2020,02 502,43	6868 3103	2758 686	3410 90	14,1 1,79	19 2
78	С12021-147	-Балка пристенная БП-1, лобовая БЛ-1, промежуточная Б-1 т	1,37	103500 -	- -	141306 -	- -	- -	- -	- -
79	Е0109-24-1	-Монтаж косоуров К1-К4 т	0,6522	13864,97 9090	4022,39 1071,86	9043 5929	2624 699	5965 90	56,5 3,81	37 2
80	С12021-146	-Косоуры т	0,6522	108500 -	- -	70768 -	- -	- -	- -	- -
81	Е0107-53-11	-Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т шт	36	406,92 171,9	24,15 8,83	14649 6188	869 318	9109 140	1,03 0,04	37 1
82	С143014-3те хн.часть к=1,36	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые ОП1 м3	0,756	22712 -	- -	17170 -	- -	- -	- -	- -
83	Е0107-59-1	-Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких м	85	206,79 180	12,56 4,75	17577 15300	1068 404	21985 140	1,08 0,02	92 2
84	С143021-8	-Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки /ГОСТ 8717.0-84/ м	85	1000 -	- -	85000 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			435489	8757			236

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			38670	2650			11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			207503	-	-		-
		Материалы -	Тенге			11194	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	30904	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			26865	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			136430	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			40222	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		20
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	6033	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14864	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			262589	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		206
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	36937	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			227986	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1498	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	10417	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			212075	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			9375	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1406	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14242	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			251602	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		66
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	11823	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			514192	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		271
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	48760	-		-
		РАЗДЕЛ 7. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
85	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей	1100	315,62	4,07	347181	4472	157831	0,74	814
		цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен		135,68	0,97	149248	1067	105	0,05	57
		м2								
86	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым	62	258,85	1,96	16048	121	7119	0,61	38
		раствором по камню стен		108,9	0,45	6752	28	105	0,03	2
		м2								
87	Е0106-36-4	Железнение поверхности	62	59,59	0,23	3695	14	3345	0,29	18
		м2		51,3	0,09	3181	6	105	-	-
88	Е0115-155-3	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности	62	54,61	0,85	3386	53	988	0,09	6
		цементная		14,85	0,32	921	20	105	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			370310	4660			876
			Тенге			160101	1120			59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			370310	-	-		-
		Материалы -	Тенге			33785	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	161221	-		-
		Местные материалы -	Тенге			171764	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			169282	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		85
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	25392	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			32376	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			571968	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1019
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	186614	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			571968	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1019
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	186614	-		-
		РАЗДЕЛ 8. РАЗНОЕ								
89	Е0108-6-9)	-Кладка стен каналов	8,64	9736,45	296,6	84123	2563	10460	5,95	51
		м3		915,75	110,25	7912	953	118	0,54	5
90	Е0115-67-1	-Обивка поверхностей изоляционным материалом	68,6	8,4	0,23	576	16	574	0,06	4
		м2		7,88	0,09	541	6	105	-	-
91	С11031-100	-Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 125	3,43	4260	-	14612	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
92	Е0115-70-1	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	68,6	596,39	4,92	40912	338	14040	1,15	79
		м2		193,05	1,87	13243	128	105	0,01	1
93	Е0107-20-1	-Установка стальных крепежных элементов,арматурных стыковых накладок	0,005	89308,57	2434,57	447	12	230	170	1
		т		31950	920,25	160	5	140	4,49	-
94	Е0107-53-9	-Установка плит массой до 0,5 т	18	236,15	88,43	4251	1592	2444	0,39	7
		шт		65,93	31,06	1187	559	140	0,13	2
95	С143017-9	-Сплошные плоские панели, плиты толщиной 12 см	5,64	1850	-	10434	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
96	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,005	175710,1	1826,1	879	9	62	42,7	-
		т		8100	690,75	41	3	140	3,37	-
97	Е0107-42-1	-Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	16	358,49	172,69	5736	2763	3057	0,48	8
		шт		76,28	60,21	1220	963	140	0,24	4
98	С143003-13	-Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из	2,34	11000	-	25696	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.8			-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	тяжелого бетона В7,5 /М-100/ м3								
99	Е0108-6-9)	-Кладка стен приямков м3	0,9625	9736,45	296,6	9371	285	1165	5,95	6
				915,75	110,25	881	106	118	0,54	1
100	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	9,6	245,44	3,82	2356	37	439	0,21	2
				37,35	1,44	359	14	118	0,01	-
101	Е0115-61-1	-Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен м2	8,4	253,59	3,39	2130	28	1038	0,65	5
				117	0,72	983	6	105	0,05	-
102	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем м2	2,16	95,3	2,62	206	6	31	0,07	-
				10,51	0,99	23	2	123	-	-
103	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных м3	1,06	8958,88	-	9496	-	739	3,66	4
				567	-	601	-	123	-	-
104	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	2,16	250,66	9,95	541	21	149	0,36	1
				52,2	3,74	113	8	123	0,02	-
105	Е0106-36-4	-Железнение поверхности м2	2,16	59,59	0,23	129	-	117	0,29	1
				51,3	0,09	111	-	105	-	-
106	Е0111-2-4	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных м3	6,64	2700,8	-	17923	-	4334	3,24	22
				531	-	3524	-	123	-	-
107	Е0111-19-3	- Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм м2	66,36	358,82	25,04	23811	1662	2582	0,14	9
				22,25	9,38	1477	622	123	0,05	3
108	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты м3	0,72	2254,27	100,89	1623	73	138	0,85	1
				123,75	38,25	89	28	118	0,18	-
109	Е0106-1-19	-Устройство фундаментных плит железобетонных с ребрами вверх м3	2	9711,25	353,46	19423	707	1594	3,64	7
				625,5	133,52	1251	267	105	0,65	1
110	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,0393	53600	-	2106	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2004									
111	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0236	70437,87	304,24	1662	7	243	58	1
		1т		9675	114,75	228	3	105	0,56	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			278443	10119			209
			Тенге			33942	3674			17
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			278443	-	-		-
		Материалы -	Тенге			19089	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	37616	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			16718	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			198575	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			43436	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		22
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	6515	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19313	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			341192	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		247
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	44131	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			341192	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		247
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	44131	-		-
		РАЗДЕЛ 9. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ								
112	У65-4-6 СКЦЭ	-Вводно-распределительные панели	1	105212,26	399	105212	399	3528	21	21
		вводно-распределительных устройств серии ВРУ1-26		3622,74	91,08	3623	91	95	0,5	1
			устр-во							
113	Ц0108-573-6	-Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и	1	735	185	735	185	400	2	2
		глубина до 1200х600х500 мм		383	38,3	383	38	95	0,22	-
			шт							
114	С Прайс лист	-Шкаф навесной ЩК8805-2407 размером 1100х805х230 мм	1	13131,41	-	13131	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
115	Ц0108-603-1-	Ящик с понижающим трансформатором	3	228,8	13,2	686	40	591	1	3
			шт	205	2,3	615	7	95	0,01	-
116	С151803-192-	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	3	4720	-	14160	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
117	Ц0108-573-6-	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и	16	735	185	11760	2960	6404	2	32
		глубина до 1200х600х500 мм		383	38,3	6128	613	95	0,22	4
			шт							
118	С Прайс лист	-Шкаф навесной ЩК8805-2407 размером 1100х805х230 мм	16	13131,41	-	210102	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
119	Ц0108-600-1	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный	16	62,9	5,4	1006	86	856	-	-
		шт		54	2,3	864	37	95	0,01	-
120	С Прайс лист	Счетчик электронный 1-фазный СОЭБ 5-50А кл.1 220 В	16	4557,12	-	72914	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
121	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	64	501,2	13,2	32077	845	13941	1	64
		шт		227	2,3	14528	147	95	0,01	1
122	С Прайс лист	Дифференциальный выключатель ДА29Н-ES-С25 на вводе 25А	16	2311,93	-	36991	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
123	С Прайс лист	Выключатель автоматический ВА61F29 1С16 на линиях 16А	48	975,35	-	46817	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
124	Е0121-24-5	Установка групповых осветительных щитков массой до 40 кг на конструкции в готовой нише или на стене	4	1028,34	87,84	4113	351	3650	4,7	19
		шт		810	34,82	3240	139	108	0,17	1
125	С Прайс лист	Щит этажный распределительный ЩЭ8505-0404-УХЛ3.1	4	1570,34	-	6281	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
126	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	16	862	28	13792	448	5236	2	32
		шт		340	4,5	5440	72	95	0,03	-
127	С Прайс лист	Выключатель автоматический ВА61F29 1С16 на линиях 31,5А	16	975,35	-	15606	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
128	Е0121-4-1	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2	690	9,33	0,82	6436	564	6328	0,05	35
		м		7,99	0,5	5513	346	108	-	2
129	Е0121-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	420	11,04	1,09	4639	460	4486	0,06	24
		м		9,23	0,66	3877	277	108	-	1
130	Е0121-4-6	Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2 в проложенные трубы или	1710	3,98	-	6806	-	6852	0,02	39
				3,71	-	6344	-	108	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		металлические рукава								
		м								
131	Е0121-4-7	-Добавлять на затягивание	350	4,55	-	1593	-	1557	0,03	9
		каждого последующего провода		4,12	-	1442	-	108	-	-
		одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава								
		м								
132	С151607-123	-Провода силовые для	0,11	29000	-	3190	-	-	-	-
		электроустановок с		-	-	-	-	-	-	-
		поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 6 мм2								
		1000м								
133	С151607-121	-Провода силовые для	0,66	19900	-	13134	-	-	-	-
		электроустановок с		-	-	-	-	-	-	-
		поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 4 мм2								
		1000м								
134	С151607-119	-Провода силовые для	1,47	13300	-	19551	-	-	-	-
		электроустановок с		-	-	-	-	-	-	-
		поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 2,5 мм2								
		1000м								
135	С151607-117	-Провода силовые для	0,93	9230	-	8584	-	-	-	-
		электроустановок с		-	-	-	-	-	-	-
		поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1,5 мм2								
		1000м								
136	Е0121-9-1	-Скрытая прокладка провода	395	26,92	-	10633	-	10558	0,15	60
		сечением до 10 мм2		24,75	-	9776	-	108	-	-
		м								
137	С151607-107	-Провода силовые для	0,01	36800	-	368	-	-	-	-
		электроустановок с		-	-	-	-	-	-	-
		поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 25 мм2								
		1000м								
138	С151607-106	-Провода силовые для	0,385	25600	-	9856	-	-	-	-
		электроустановок с		-	-	-	-	-	-	-
		поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 16 мм2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000м								
139	Ц0108-409-2-	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	100	147,3	73	14730	7300	6441	0,29	29
				49,5	18,3	4950	1830	95	0,11	11
		м								
140	Ц0108-409-1-	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	1110	108,6	48,9	120546	54279	54623	0,22	244
				39,6	12,2	43956	13542	95	0,07	79
		м								
141	С Прайс лист	-Труба из самозатухающего пластиката 11940 д.40мм	100	110,9	-	11090	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
142	С Прайс лист	-Труба из самозатухающего пластиката 11925 д.25мм	65	55,87	-	3632	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
143	С Прайс лист	-Труба из самозатухающего пластиката 11920 д.20мм	355	40,21	-	14275	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
144	С Прайс лист	-Труба из самозатухающего пластиката 11916 д.16мм	690	30,05	-	20736	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			855181	67917			613
			Тенге			110679	17139			98
		Стоимость оборудования -	Тенге			401842	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			401842	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			453339	-	-		-
		Материалы -	Тенге			156169	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	127818	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			118575	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			125451	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		63
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	18818	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			34727	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			613518	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		774
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	146636	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			1015360	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		774
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	146636	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			11172865	311983			5377
			Тенге			897749	106078			574
		Стоимость оборудования -	Тенге			401842	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			401842	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			453339	-	-		-
		Материалы -	Тенге			156169	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	127818	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			118575	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			125451	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		63
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	18818	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			34727	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			613518	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		774
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	146636	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10088693	-	-		-
		Материалы -	Тенге			400253	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	864866	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1795260	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			6877397	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1018529	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		509
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	152779	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			666433	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			11773655	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5685
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1017646	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			228990	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1562	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	11142	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			212075	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			10028	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1504	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14341	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			253360	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		70
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	12647	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			13042375	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6529
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1176928	-		-
		В т.ч. оборудование				401842				
		Итого без оборудования				12640533				
		Временные здания и сооружения 1,1%				139046				
		Возврат материалов 15%				20857				
		Итого				12779579				