ГУ «Мангистауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных

Заказчик: Индивидуальный предприниматель Нурбосинов Орынгали Шынибаевич

Договор №62 от 26.11.2014г.

Дополнительное соглашение №62/1 от 03.12.2014г.

Дополнительное соглашение №62/2 от 09.02.2015г.

Наименование объекта: «Строительство автостанции на 50 мест в селе Шетпе Мангистауского района»

Акт о стоимости выполненных работ (форма №2)

За май месяц 2015г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего рабочих, обслуживающих машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Автостанция на 50 мест общестроительные работы												
68	Е0113-16-6	Стойки Ст1 /5 шт/ -Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 м2	32,9238	21,8	0,05	718	2	173	0,03	1				
				5,81	0,02	191	1	90	-	-				
69	Е0113-26-21 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 раза м2	32,9238	39,28	0,04	1293	1	185	0,03	1				
				6,26	-	206	-	90	-	-				
72	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 м2	2,6063856	21,8	0,05	57	-	14	0,03	-				
				5,81	0,02	15	-	90	-	-				
73	Е0113-26-21 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 раза м2	2,6063856	39,28	0,04	102	-	15	0,03	-				
				6,26	-	16	-	90	-	-				
76	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 м2	11,1803328	21,8	0,05	244	1	59	0,03	-				
				5,81	0,02	65	-	90	-	-				
77	Е0113-26-21 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 раза м2	11,1803328	39,28	0,04	439	-	63	0,03	-				
				6,26	-	70	-	90	-	-				
97	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов м2	142,57	998,13	11,72	142304	1671	30876	1,06	151				
				171,68	4,39	24476	626	123	0,02	3				

	колодца								
			231,75	142,64	1391	856	100	0,23	1
74 Е0110-30-2	-Заделка сальников при проходе труб через стенку колодца диам. до 200 мм	отверст. 6	2017,57	1,57	12105	9	3024	2,36	14
		1сальник	393,75	-	2363	-	128	-	-
75 Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	16,481232	245,44	3,82	4045	63	754	0,21	3
			37,35	1,44	616	24	118	0,01	-
76 Е0127-56-1	-Устройство оснований из щебеночно-песчаной смеси толщиной 12 см	м2 15,9	575,7	12,52	9154	199	897	0,24	4
			38,03	4,39	605	70	133	0,02	-
77 Е0127-56-2	-Устройство оснований щебеночно-песчаной смеси, на каждый 1 см изменения толщины добавлять исключать до 10 см	м2 15,9	-44,43	-	-706	-	-18	-0,01	-
			-0,83	-	-13	-	133	-	-
78 Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных отмостки однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2 15,9	601,11	-	9558	-	523	0,14	2
			24,75	-	394	-	133	-	-
	ПУНКТ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ БЛОЧНЫЙ								
17 Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы б=30мм	м2 0,4725	3591,33	73,75	1697	35	21	0,14	-
			21,38	11,67	10	6	133	0,04	-
18 Е0111-13-3	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом б=50мм	м3 15,75	790,75	24,55	12454	387	950	0,26	4
			39,83	9,2	627	145	123	0,04	1
	Вход и выход п/эт трубы из земли /1 шт/								
42 Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки, В7,5	м2 0,005	14876,17	66,01	74	-	1	1,35	-
			195,75	24,93	1	-	105	0,12	-
43 Е0122-8-6	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм /футляр/	м3 0,001	154577,68	66009,8	155	66	124	376	-
			70200	24936,75	70	25	130	121,79	-
45 Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км 0,002	58791,69	25695,31	118	51	104	194	-
			33075	6813,45	66	14	130	26,38	-
47 Е0122-11-2	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	км 0,002	51162,26	20326,01	102	41	94	179	-
			30825	5353,43	62	11	130	20,64	-
49 Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	км 2	300,57	225,64	601	451	334	0,41	1
			69,53	58,98	139	118	130	0,23	-
52 Е0122-47-1	-Протаскивание в футляр п/эт труб диам. 110 мм	шт 2,2	244,98	0,28	539	1	421	0,84	2

		м		146,93	0,11	323	-	130	-	-
[illegible]	-Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 200 мм	2		4618,68	559,8	9237	1120	3458	7,99	16
		футляр		1320,75	9,29	2642	19	130	0,02	-
	Покрытие площадки									
64 E0111-13-3	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом б=50мм	60		790,75	24,55	47445	1473	3618	0,26	16
		м2		39,83	9,2	2390	552	123	0,04	3
65 E0111-2-4	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных б=150мм	9		5700,5	-	51305	-	5878	3,24	29
		м3		531	-	4779	-	123	-	-
	Молниеотвод Н-11,5 м / 1 шт/									
75 C12021-245	-Молниеотвод из круглых труб массой до 0,1 т	0,018322		172800	-	3166	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
	ГАЗОПРОВОД Земляные работы									
76 E0101-12-7	-Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	790,965		18,51	17,5	14643	13844	4156	0,01	6
		м3		1,01	4,41	799	3485	97	0,02	12
77 E0101-163-8	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	59,535		537,3	-	31988	-	36147	3,55	211
т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2				537,3	-	31988	-	113	-	-
		м3								
78 E0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м /с устройством насыпи/	765,45		6,48	6,48	4960	4960	1562	-	-
		м3		-	2,1	-	1610	97	0,01	6
79 E0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы /с устройством насыпи/	85,05		134,1	-	11405	-	12888	0,97	83
		м3		134,1	-	11405	-	113	-	-
	Трубопровод									
80 E0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,54		58791,69	25695,31	31748	13875	28002	194	105
		км		33075	6813,45	17861	3679	130	26,38	14
8.02-03-20 02										
82 E0122-9-3	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с пневматическим испытанием	0,027		129222,58	54072,58	3489	1460	2984	352	10
		км		64575	20425,5	1744	551	130	99,76	3
84 E0122-34-1	-Установка полиэтиленовых	2		300,57	225,64	601	451	334	0,41	1

	отводов, колен, патрубков, переходов								
			69,53	58,98	139	118	130	0,23	-
86	E0110-29-3 -Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 200 мм	шт	540	-27,24	-	-14710	-	-7389	-0,05	-27
				-10,69	-	-5773	-	128	-	-
87	E0119-15-1 -Пневматическое испытание газопроводов	м	540	78,92	-	42617	-	48211	0,33	180
				69,75	-	37665	-	128	-	-
88	Ц0108-141-1-Укладка сигнальной ленты прим.	м	567	26,4	3,1	14969	1758	10558	0,11	62
				19,1	0,5	10830	283	95	-	2
90	Ц3924-8 -Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 110 мм, толщина стенки до 14 мм	м	3	191,1	26,1	573	78	400	0,7	2
				146	2,25	438	7	90	0,01	-
91	E0125-51-1 -Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 100 мм	стык	1	2327,99	1344,74	2328	1345	1080	1,95	2
				391,5	508,5	392	508	120	3,25	3
	Опора ОП1 /2 шт/	стык								
99	С12021-245 -Стойки СТ-1		0,0554	172800	-	9573	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	УКАЗАТЕЛЬ /2 шт/	т								
103	Е0109-62-8И-Изготовление указателя в зм. и доп.вып.12 построечных условиях и на производственных базах		0,012066	25987,18	4444,95	314	54	223	110	1
				19800	696,02	239	8	90	2,55	-
104	С11011-898 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 -Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,0117448	59500	-	699	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
105	С11011-887 Изм. и доп.вып.9, вып.17 -Прокат тонколистовой в листах с обрезными кромками, толщина до 3,9 мм, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества, холоднокатаный	т	0,0010452	55877	-	58	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	противопожарная емкость V-50м3 /2 шт/ ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	Е0101-12-7 -Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью	т	93	18,51	17,5	1722	1628	489	0,01	1
				1,01	4,41	94	410	97	0,02	1

	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см м3	2531,8	18,22	18,22	46129	46129	15548	-	-
			-	6,33	-	16029	97	0,02	52
10	E0101-131-6- Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 20 см м3	2531,8	0,53	0,53	1348	1348	458	-	-
			-	0,19	-	473	97	-	2
11	E0101-135-1- Полив водой уплотняемого грунта м3	2531,8	23,62	12	59795	30375	10720	0,01	31
			1,62	2,75	4102	6950	97	0,01	31
12	E0101-30-2 - Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.) /по нивелир. отметкам/ м2	2531,8	0,2	0,2	514	514	173	-	-
			-	0,07	-	178	97	-	1

ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	6060465	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	667810,17	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	432055,14	-	-	-
Итого по смете	Тенге	7160330,31			
-Временные здания и сооружения - 1,8%	Тенге	128885,95			
Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге	7289216,26			
Дополнительные затраты:					
-зимнее время - 0,808%	Тенге	58896,87			
-выслуга лет - 1%	Тенге	72892,16			
-доп. отпуска - 0,4%	Тенге	29156,86			
итого с допзатратами	**Тенге**	**7450162,15**			
итого в ценах 2001года.	**Тенге**	**7450162,15**			
итого в ценах 2014-2015г.г. К-2,350164	Тенге	17509102,89			
-налоги, сборы, платежи - 2%	Тенге	350182,06			
итого с налогами	Тенге	17859284,95			
-НДС - 12%	Тенге	2143114,19			
Итог с НДС	Тенге	**20002399,14**			
Итоги стоимость выполненных работ за май месяц 2015 года	**Тенге**	**20002399,14**			
удержано 5%	**Тенге**	**1000119,96**			
Всего к оплате	**Тенге**	**19002279,18**			

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Мангистауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

ПОДРЯДЧИК: Индивидуальный предприниматель Нурбосинов Орынгали Шынибаевич

Нурбосинов О.Ш.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР: