АКТ

проверки технической готовности систем водоснабжения и/или водоотведения объекта

Мы, нижеподписавшиеся, представители подрядной организации ТОО „ТОП Лтд", Степанов А.В., заказчик ТОО „АСК Престиж", Московский А.А.

Представители ГКП«Алматы Су» Начальник Бюро РЭЧ департ водо. сетей Кочельников М.Н. нач юго-зап. РЭЧ Абдурахманов Р.Т Вед инженер отдела регулир водоснабжения Андошанов К. Руководитель ЧС Джинчелбаев С.С Руководитель ПТЧ Киленов Д.Е.

составили настоящий акт о том, что при осмотре сетей **водопровода и водоотведения** на объекте: МЖК „Аманат"

поадресу: Каблукова 97А (пятни, блоки: 1,2,3,4,5)

согласно технических условий за № 05/3- 1374 от « 12 » 05 2017 года,

по вновь построенным ☐ / реконструируемым ☐ сетям водопровода:

1. Уложено труб: Д 160 мм длина 696,72 м/п материал полиэтилен ф50 - 11,99 пл
   Д 140 мм длина 73,88 м/п материал полиэтилен ф25 - 36,94 - пл
   Д 100 мм длина 23,98 м/п материал полиэтилен
   Д 57 мм длина 2,5 м/п материал сталь
2. Установлено ж/б колодцев: Д 1500 мм кол-во 5 шт
   Д _____ мм кол-во _____ шт
3. Установлено задвижек (вентилей): Д 300 мм кол-во 1 шт
   Д 150 мм кол-во 5 шт
   Д 100 мм кол-во 2 шт
4. Установлено пожарных гидрантов 2 шт

по вновь построенным ☐ / реконструируемым ☐ сетям канализации:

1. Уложено труб: Д 200 мм длина 170 м/п материал а/ц
   Д 150 мм длина 257,63 м/п материал а/ц
   Д 150 мм длина 28,86 м/п материал сталь
   Д _____ мм длина _____ м/п материал _____
2. Установлено ж/б колодцев: Д 1500 мм кол-во 19 шт
   Д _____ мм кол-во _____ шт

по насосной станции (при наличии):

_____

На момент обследования технической комиссией, построенные инженерные сети водоснабжения и водоотведения находятся в удовлетворительном техническом состоянии, соответствуют выданным техническим условиям.

Примечание: **Акт проверки технической готовности не дает права считать объект принятым на баланс эксплуатирующими службами водопроводно-канализационного хозяйства.**
Акт обследования департамента по сбыту выдается в отдельном листе по участкам.

Сдали:
1. Степанов А.В.
2. Московский А.А.

Приняли: Представители ГКП «Алматы Су»
1. По водопроводным сетям Кочельников Н.М.
2. По сетям водоотведения Абдурахманов Р.Т
3. Департамент по сбыту Байдосова Д.
4. Управление капитального строительства _____
5. Производственно техническое управление _____

Исполнительная съемка проверена и занесена в электронную карту:
_____ « 17 » 10 2018 г.

Исполнительная съемка сдана:
_____ « 17 » 10 2018 г.
_____ « ____ » _____ 201__ г.

Исполнительная съемка №_____

Согласованный Акт проверки технической готовности является основанием для произведения врезки водопровода и водоотведения к существующим сетям, при условии наличия оплаты за подключение и акта опломбировки запорной арматуры инженером департамента по сбыту.
Заказчик несет гарантийное обязательство в течении 2-х лет за благоустройство и асфальто-бетонное покрытие над построенными сетями водопровода и канализации.
При не участии в согласования рабочего проекта по наружным сетям водопровода и водоотведения и составления Актов на скрытые работы без участия представителей эксплуатационных участков ГКП «Алматы Су» - Предприятие не гарантирует безаварийное и бесперебойное водоснабжение и водоотведение объекта.

Приложение №1

Заказчик: ТОО " BI Stroy"

Подрядчик: ТОО "ТОП Лтд"

Договор: BIS/AMN/СБП/503 от 24.08.2017

Наименование Объекта: Многоквартирный жилой комплекс "Аманат" со встроенными помещениями и паркингом, расположенный по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Каблукова, 97а, 97б.

Справка об объемах выполненных работ

за Август 2017г.

№пп	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа	Един. изм.	Количество	Материал		Работа		Общая стоимость, тенге, без НДС
					Стоимость за ед материал без НДС	Стоимость материал всего без НДС	Стоимость за ед работа без НДС	Стоимость работа всего без НДС	
	Раздел 1. Канализация бытовая								
	Подраздел Земляные работы								
1	Работа на отвале грунтов 2-3 группы (затраты труда рабочих)		1м3 грунта	442,80		-		-	-
2	Работы по устройству песчаного основания под трубопроводы (затраты труда рабочих)		1м3 основания	126,00		-	2 600,00	327 600,00	327 600,00
	Песок природный		м3	126,00	4 143,00	522 018,00		-	522 018,00
3	Работы по разработке грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,4 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы (затраты труда рабочих)		1м3 грунта	355,61		-	510,00	181 361,10	181 361,10
4	Работы по разработке вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 4 группы (затраты труда рабочих)		1м3 грунта	87,19		-	4 000,00	348 760,00	348 760,00
5	Грунт - погрузка на Асылтау		т	568,98		-		-	-
6	Самосвал Hova грузоподъемностью от 20 до 25т		маш.час	82,00		-	6 500,00	533 000,00	533 000,00
						522 018,00		**1 390 721,10**	**1 912 739,10**
	Подраздел Укладка труб								
1	Работы по укладке трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 200 мм (затраты труда рабочих)		1км трубопровода	0,16348	-	-	2 635 000,00	430 769,80	430 769,80
2	Трубы асбестоцементные напорные класса ВТ-9 (ГОСТ 539-80*), Dy 200 мм, Dв 189 мм в комплекте с муфтами и кольцами		м	163,48	4 020,00	657 189,60		-	657 189,60
						657 189,60		**430 769,80**	**1 087 959,40**
	Подраздел Монтаж ЖБИ								
1	Работы по устройству канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1,5 м в сухих грунтах (затраты труда рабочих)		1м3 конструкций колодцев	7,07	-	-	45 000,00	318 150,00	318 150,00
2	Плиты днища для круглых колодцев ПН15		шт	5,00	19 285,20	96 426,00		-	96 426,00
3	Плиты перекрытий колодцев 1ПП15-1 (ГОСТ 8020-90)		шт	5,00	18 642,00	93 210,00		-	93 210,00
4	Кольцо железобетонное опорное регулировочное КО-1		шт	5,00	2 035,20	10 176,00		-	10 176,00
5	Кольцо железобетонное стеновое КС 15-6		шт	2,00	10 928,40	21 856,80		-	21 856,80
6	Кольцо железобетонное стеновое КС 15-9		шт	5,00	15 535,20	77 676,00		-	77 676,00

7	Кольцо железобетонное стеновое КС 7-3		шт	1,00	3 428	3 428,40		-	3 428,40
8	Кольцо железобетонное стеновое КС 7-9		шт		8 892,00	-		-	-
9	Монтаж изделий из полосовой и тонколистовой стали		1т конструкций	0,227	-	-	155 000,00	35 185,00	35 185,00
10	Электроды, d=4 мм, Э46		т	0,0003	336 000,00	100,80		-	100,80
11	Сталь полосовая 80х5 мм (ГОСТ 103-76)		т	0,227	249 600,00	56 659,20		-	56 659,20
12	Работы по установке люка (затраты труда рабочих)		1шт	6,000	-	-	5 500,00	33 000,00	33 000,00
13	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100		м3	0,032	9 642,00	308,54		-	308,54
14	Люки чугунные с крышкой		шт	5,000	21 428,40	107 142,00		-	107 142,00
15	Изготовление стремянок		1т конструкций	0,076	-	-	155 000,00	11 780,00	11 780,00
16	Электроды, d=4 мм, Э42А		т	0,001	336 000,00	336,00		-	336,00
17	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм 50 мм 5 мм ГОСТ 535 2005 (ГОСТ 8509 93)		т	0,037	212 142,00	7 849,25		-	7 849,25
18	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=18 мм		т	0,040	204 000,00	8 160,00		-	8 160,00
19	Работа по заделке бетоном отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в железобетонных стенах и перегородках (затраты труда рабочих)		1м3 заделки	0,009	-	-	68 000,00	612,00	612,00
20	Гвозди строительные с плоской головкой		кг	0,051	372,00	18,97		-	18,97
21	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, III сорта		м3	0,002	40 713,60	81,43		-	81,43
22	Доски необрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, любой ширины, толщина 32,40 мм, IV сорта		м3	0,002	40 713,60	81,43		-	81,43
23	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В15 (М-200)		м3	0,009	11 356,80	102,21		-	102,21
24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм		т	0,001	204 000,00	204,00		-	204,00
25	Работы по пробивке отверстий площадью до 500 см2 в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм (затраты труда рабочих)		1отверстие	8,000	-	-	2 500,00	20 000,00	20 000,00
26	Устройство бетонной отмостки		1м3	3,000	-	-	48 000,00	144 000,00	144 000,00
27	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В3,5 (М-50)		м3	3,000	8 785,20	26 355,60		-	26 355,60
28	Покрытие битумной мастикой колодцев		1м2 поверхности	39,110	-	-	1 200,00	46 932,00	46 932,00
29	Мастика гидроизоляционная Технониколь №24 (МГТН)		кг	27,380	470,40	12 879,55		-	12 879,55
						523 052,19		**609 659,00**	**1 132 711,19**
	Подраздел Врезка								
1	Работы по врезке в существующие сети из чугунных труб чугунных тройников диаметром 300 мм (затраты труда рабочих)		1врезка	0,50	-	-	440 000,00	220 000,00	220 000,00
2	Фасонные части к чугунным напорным трубам (ГОСТ 5525-79 с изм. N1), d 250-400 мм		т		384 000,00	-		-	-
3	Административные расходы		ед	0,50	2 000 000,00	1 000 000,00		-	1 000 000,00
						1 000 000,00		**220 000,00**	**1 220 000,00**
					-				
	Подраздел Обратная засыпка и уплотнения грунта				-				
1	Работы по уплотнению слоя грунта толщиной 20 см одним проходом по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т (затраты труда рабочих)		1м3 уплотненного грунта	398,52		-	450,00	179 334,00	179 334,00

2	Работы по засыпке траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерам мощностью 79 кВт (108л.с.) с перемещением до 5 м (затраты труда рабочих)		1м3 грунта	330,20	-	-	650,00	214 630,00	214 630,00
3	Работы по засыпке вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы (затраты труда рабочих)		1м3 грунта	68,32	-	-	2 500,00	170 800,00	170 800,00
						-		**564 764,00**	**564 764,00**
	ИТОГО, тг:					**2 702 259,79**		**3 215 913,90**	**5 918 173,69**
	НДС 12%								**710 180,84**
	ВСЕГО, тг:								**6 628 354,53**

Принял:

Начальник участка: Сыздыков Ж. «30» августа 2017г.

Специалист ОТН: Кашаганов Т. _____ «___» августа 2017г.

Инженер ПТО: Нукебаев М. _____ «___» августа 2017г.

Экономист: Абдраимова З. _____ «___» августа 2017 г.

Сдал:

Присадков Р.С. _____ «____» августа 2017г.

(представитель подрядчика Ф.И.О)

ТОО ПТО
Казахстан Республикасы Алматы қаласы
Қазақстан Республикасы Алматы қаласы Сейфуллин көшесі
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТ-СТВЮ
город Алматы Республика Казахстан

Приложение №2

Ф2В

Заказчик:ТОО " BI Stroy"

Подрядчик: ТОО "ТОП Лтд"

Договор: BIS/AMN/СБП/503 от 24.08.2017

Объект: Многоквартирный жилой комплекс "Аманат" со встроенными помещениями и паркингом, расположенный по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Каблукова, 97а, 97б.

АКТ

Выполненных работ за август 2017 года

№пп	Наименование и техническая характеристика	Един. изм.	Количество	Материал		Работа		Общая стоимость, тенге, без НДС
				Стоимость за ед	Стоимость	Стоимость за	Стоимость	
	Раздел 1. Канализация бытовая							
	Подраздел Земляные работы							
1	Работа на отвале грунтов 2-3 группы (затраты труда рабочих)	1м3 грунта	442,80		-		-	-
2	Работы по устройству песчаного основания под трубопроводы (затраты труда рабочих)	1м3 основания	126,00		-	2 600,00	327 600,00	327 600,00
	Песок природный	м3	126,00	4 143,00	522 018,00		-	522 018,00
3	Работы по разработке грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,4 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы (затраты труда рабочих)	1м3 грунта	355,61		-	510,00	181 361,10	181 361,10
4	Работы по разработке вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 4 группы (затраты труда рабочих)	1м3 грунта	87,19		-	4 000,00	348 760,00	348 760,00
5	Грунт - погрузка на Асылтау	т	568,98		-		-	-
6	Самосвал Hova грузоподъемностью от 20 до 25т	маш.час	82,00		-	6 500,00	533 000,00	533 000,00
					522 018,00		**1 390 721,10**	**1 912 739,10**
	Подраздел Укладка труб							
1	Работы по укладке трубопроводов из асбестоцементных напорных труб диаметром 150 мм (затраты труда рабочих)	1км трубопровода	0,16348	-	-	2 635 000,00	430 769,80	430 769,80
2	Трубы асбестоцементные напорные класса ВТ-9 (ГОСТ 539-80*), Dy 200 мм, Dв 189 мм в комплекте с муфтами и кольцами	м	163,48	4 020,00	657 189,60		-	657 189,60
					657 189,60		**430 769,80**	**1 087 959,40**
	Подраздел Монтаж ЖБИ							
1	Работы по устройству канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1,5 м в сухих грунтах (затраты труда рабочих)	1м3 конструкций колодцев	7,07	-	-	45 000,00	318 150,00	318 150,00
2	Плиты днища для круглых колодцев ПН15	шт	5,00	19 285,20	96 426,00		-	96 426,00
3	Плиты перекрытий колодцев 1ПП15-1 (ГОСТ 8020-90)	шт	5,00	18 642,00	93 210,00		-	93 210,00
4	Кольцо железобетонное опорное регулировочное КО-1	шт	5,00	2 035,20	10 176,00		-	10 176,00
5	Кольцо железобетонное стеновое КС 15-6	шт	2,00	10 928,40	21 856,80		-	21 856,80
6	Кольцо железобетонное стеновое КС 15-9	шт	5,00	15 535,20	77 676,00		-	77 676,00

7	Кольцо железобетонное стеновое КС 7-3	шт	1,00	3 428,40	3 428,40		-	3 428,40
8	Кольцо железобетонное стеновое КС 7-9	шт		8 892,00	-		-	-
9	Монтаж изделий из полосовой и тонколистовой стали	1т конструкций	0,227	-	-	155 000,00	35 185,00	35 185,00
10	Электроды, d=4 мм, Э46	т	0,0003	336 000,00	100,80		-	100,80
11	Сталь полосовая 80х5 мм (ГОСТ 103-76)	т	0,227	249 600,00	56 659,20		-	56 659,20
12	Работы по установке люка (затраты труда рабочих)	1шт	6,000	-	-	5 500,00	33 000,00	33 000,00
13	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100	м3	0,032	9 642,00	308,54		-	308,54
14	Люки чугунные с крышкой	шт	5,000	21 428,40	107 142,00		-	107 142,00
15	Изготовление стремянок	1т конструкций	0,076	-	-	155 000,00	11 780,00	11 780,00
16	Электроды, d=4 мм, Э42А	т	0,001	336 000,00	336,00		-	336,00
17	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм 50 мм 5 мм ГОСТ 535 2005 (ГОСТ 8509 93)	т	0,037	212 142,00	7 849,25		-	7 849,25
18	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=18 мм	т	0,040	204 000,00	8 160,00		-	8 160,00
19	Работа по заделке бетоном отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в	1м3 заделки	0,009	-	-	68 000,00	612,00	612,00
20	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,051	372,00	18,97		-	18,97
21	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, III сорта	м3	0,002	40 713,60	81,43		-	81,43
22	Доски необрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, любой ширины, толщина 32,40 мм, IV сорта	м3	0,002	40 713,60	81,43		-	81,43
23	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В15 (М-200)	м3	0,009	11 356,80	102,21		-	102,21
24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	т	0,001	204 000,00	204,00		-	204,00
25	Работы по пробивке отверстий площадью до 500 см2 в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм (затраты труда рабочих)	1отверстие	8,000	-	-	2 500,00	20 000,00	20 000,00
26	Устройство бетонной отмостки	1м3	3,000	-	-	48 000,00	144 000,00	144 000,00
27	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В3,5 (М-50)	м3	3,000	8 785,20	26 355,60		-	26 355,60
28	Покрытие битумной мастикой колодцев	1м2 поверхности	39,110	-	-	1 200,00	46 932,00	46 932,00
29	Мастика гидроизоляционная Технониколь №24 (МГТН)	кг	27,380	470,40	12 879,55		-	12 879,55
					523 052,19		**609 659,00**	**1 132 711,19**
	Подраздел Врезка							
49	Работы по врезке в существующие сети из чугунных труб чугунных тройников диаметром 300 мм (затраты труда рабочих)	1врезка	0,50	-	-	440 000,00	220 000,00	220 000,00
	Фасонные части к чугунным напорным трубам (ГОСТ 5525-79 с изм. N1), d 250-400 мм	т		384 000,00	-		-	-
50	Административные расходы	ед	0,50	2 000 000,00	1 000 000,00		-	1 000 000,00
					1 000 000,00		**220 000,00**	**1 220 000,00**
				-				
	Подраздел Обратная засыпка и уплотнения грунта			-				

51	Работы по уплотнению слоя грунта толщиной 20 см одним проходом одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т (затраты труда рабочих)	1м3 уплотненного грунта	398,52		-	450,00	179 334,00	179 334,00
52	Работы по засыпке траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108л.с.) с перемещением до 5 м (затраты труда рабочих)	1м3 грунта	330,20	-	-	650,00	214 630,00	214 630,00
53	Работы по засыпке вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы (затраты труда рабочих)	1м3 грунта	68,32	-	-	2 500,00	170 800,00	170 800,00
					-		**564 764,00**	**564 764,00**
	ИТОГО, тг:				**2 702 259,79**	-	**3 215 913,90**	**5 918 173,69**
	НДС 12%							**710 180,84**
	ВСЕГО, тг:							**6 628 354,53**

ЗАКАЗЧИК
Руководитель проекта ТОО «BI Stroy» МосковкинА.А

МП
Экономист: Абдраимова З.К.

ПОДРЯДЧИК
Директор ТОО "ТОП Лтд" Присадков Р.С.

МП

ТОП

ПОДЛЕЖИТ ВОЗВРАТУ

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ТОО "BI Stroy",Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Егизбаева 7/7, офис 103, тел.: +8 (7172) 323-68-68; 323-68-65 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	050240020654
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд",Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В" *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	031040003399

Договор (контракт) Договор субподряда №BIS/AMN/СБП/503 от 24.08.2017г.

Номер документа	Дата составления
00000000159	31.08.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительные работы по монтажу наружных сетей канализации, многоквартирного жилого комплекса "Аманат".			тг.	1	6 628 354,53	6 628 354,53
				Итого	1	x	6 628 354,53

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на ____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.08.2017

М.П.

Ф №3
Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. №73

Генподрядчик:ТОО «BI Stroy»
Подрядчик: ТОО "ТОП Лтд"

Наименование строительства: **Многоквартирный жилой комплекс "Аманат" со встроенными помещениями и паркингом, расположенный по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Каблукова, 97а, 97б.**

Договор BIS/AMN/СБП/503 от 24.08.2017

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за август 2017 г.

Код застройщика		код подрядчика		дата	источник финанс. наименов	источник финанс. код	организ.-правовая форма наименование	организ.-правовая форма код
				31.08.2017				

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ пусковых комплексов объектов	стоимость выполненных работ и затрат, без НДС: С начала строительства по отчётный месяц включит.	В отчётном месяце	Базовая стоимость в ценах 2001г.	из них: СМР в отчётном месяце тенге	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базисных ценах 2001г.	дополнит. Работы: на приобретение материалов	Другие дополнительные затраты и расходы	Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате с НДС, тенге
1	2	3	авг.17	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего по объекту:	**5 918 173,69**	**5 918 173,69**							**710 180,84**	**6 628 354,53**
	в том числе:		**5 918 173,69**							**710 180,84**	**6 628 354,53**
	Всего к оплате , тенге	**6 628 354,53**									

Итого: Шесть миллионов шестьсот двадцать восемь тысяч триста пятьдесят четыре тенге 53 тыина

Генподрядчик: **Руководитель проекта ТОО «BI Stroy»** (подпись) **Московкин А.А** (расшифровка подписи)

Подрядчик: **Директор ТОО "ТОП Лтд"** (подпись) **Присадков Р.С.** (расшифровка подписи)

Счет-фактура № 00000000168 от 31 августа 2017 г.

Дата оборота по реализации: 31.08.2017

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 031040003399, Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В",Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0032855, от 10.08.2012

ИИК поставщика: KZ42914398914BC01184, в банке ДБ АО "СБЕРБАНК", БИК SABRKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор субподряда №BIS/AMN/СБП/503 от 24.08.2017г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г.Алматы, Бостандыкский район, ул.Каблукова 97 А, 97 Б

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 031040003399, Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд",Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В"

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050240020654, ТОО "BI Stroy",Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Егизбаева 7/7, офис 103

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ТОО "BI Stroy"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050240020654, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Егизбаева 7/7, офис 103

ИИК получателя: KZ22914002203KZ00569, в банке ДБ АО "СБЕРБАНК", БИК SABRKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительные работы по монтажу наружных сетей канализации, многоквартирного жилого комплекса "Аманат".	тг.	1	5 918 173,69	5 918 173,69	12%	710 180,84	6 628 354,53		
Всего по счету:					**5 918 173,69**		**710 180,84**	**6 628 354,53**		

Директор: Присадков Р. С.

(Ф.И.О., подпись)

Гл.бухгалтер: Жунисбаева М. Т.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер по материалам

(должность)

Чулембаева Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение №2
Ф2В

Заказчик:ТОО "BI STROY"

Подрядчик: ТОО "ТОП Лтд"

Договор: BIS/AMN/СБП/503 от 24.08.2017

Объект: Многоквартирный жилой комплекс "Аманат" со встроенными помещениями и паркингом, расположенный по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Каблукова, 97а, 97б.

Акт выполненных работ
за май 2018 года

№пп	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Един. изм.	Количество	Материал		Работа		Общая стоимость, тенге, без НДС
					Стоимость за ед материал без НДС	Стоимость материал всего без НДС	Стоимость за ед работа без НДС	Стоимость работа всего без НДС	
	Раздел 1. Канализация бытовая								
	Подраздел Земляные работы								
1	Работа на отвале грунтов 2-3 группы (затраты труда рабочих)		1м3 грунта	2 376,39		-		-	-
	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), М-1000, фракция свыше 40 мм		м3	0,11	4 465,00	503,51		-	503,51
2	Работы по устройству песчаного основания под трубопроводы (затраты труда рабочих)		1м3 основания	- 54,31		-	2 600,00	- 141 206,00	- 141 206,00
	Песок природный		м3	- 47,14	4 143,00	- 195 305,16		-	- 195 305,16
3	Работы по разработке грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,4 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы (затраты труда рабочих)		1м3 грунта	2 463,58		-	510,00	1 256 425,80	1 256 425,80
4	Работы по разработке вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 4 группы (затраты труда рабочих)		1м3 грунта	-		-	4 000,00	-	-
5	Грунт - погрузка на Асылтау		т	2 250,21		-		-	-
6	Самосвал Hova грузоподъемностью от 20 до 25т		маш.час	149,00		-	6 500,00	968 500,00	968 500,00
						- 194 801,66		**2 083 719,80**	**1 888 918,14**
	Подраздел Укладка труб								
7	Работы по укладке трубопроводов из асбестоцементных напорных труб диаметром 150 мм (затраты труда рабочих)		1км трубопровода	0,07452	-	-	2 635 000,00	196 360,20	196 360,20
	Трубы асбестоцементные напорные класса ВТ-9 (ГОСТ 539-80*), Dy 150 мм, Dв 141 мм в комплекте с муфтами и кольцами		м	121,90	2 517,60	306 905,51		-	306 905,51
8	Работы по промывке без дезинфекции трубопроводов диаметром 150 мм (затраты труда рабочих)		1км трубопровода	0,22	-	-	63 524,00	13 975,28	13 975,28
	Вода		м3	15,42	2 500,00	38 556,00		-	38 556,00
9	Работы по укладке трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 200 мм (затраты труда рабочих)		1км трубопровода	0,16	-	-	2 635 000,00	432 140,00	432 140,00
	Трубы асбестоцементные напорные класса ВТ-9 (ГОСТ 539-80*), Dy 200 мм, Dв 189 мм в комплекте с муфтами и кольцами		м	1,83	4 020,00	7 364,64		-	7 364,64
10	Работы по промывке без дезинфекции трубопроводов диаметром 200 мм (затраты труда рабочих)		1км трубопровода	0,16	-	-	63 524,00	10 417,94	10 417,94
	Вода		м3	18,53	2 500,00	46 330,00		-	46 330,00
11	Работы по прокладке в траншеях трубопроводов из чугунных		1м	46,20	-		3 800,00	175 560,00	175 560,00
	Трубы чугунные канализационные, d=100 мм		м	46,20	11 160,00	515 592,00		-	515 592,00
12	Трубчатые перепады чугунные канализационные, d=100 мм		м	2,50	11 160,00	27 900,00		-	27 900,00
13	Каболка		т	0,11	1 320 000,00	148 645,20		-	148 645,20
14	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100		м3	0,14	9 642,00	1 383,82		-	1 383,82
15	Работы по промывке без дезинфекции трубопроводов диаметром 100 мм (затраты труда рабочих)		1км трубопровода	0,06	-	-	49 159,00	2 713,58	2 713,58
	Вода		м3	1,56	2 500,00	3 891,60		-	3 891,60
16	Работы по прокладке в траншеях трубопроводов из чугунных		1м	50,70	-	-	4 500,00	228 150,00	228 150,00
	Трубы чугунные канализационные, d=150 мм		м	50,70	16 695,60	846 466,92		-	846 466,92
17	Каболка		т	0,10	1 320 000,00	136 527,60		-	136 527,60
18	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100		м3	0,13	9 642,00	1 271,01		-	1 271,01

19	Работы по промывке без дезинфекции трубопроводов диаметром 150 мм (затраты труда рабочих)		1км трубопровода	0,05	-	-	63 524,00	3 220,67	3 220,67
	Вода		м3	3,29	2 500,00	8 213,40		-	8 213,40
20	Работы по прокладке в траншеях трубопроводов из чугунных		1м	17,00	-	-	5 500,00	93 500,00	93 500,00
	Трубы чугунные канализационные, d=200 мм		м	17,00	22 791,60	387 457,20		-	387 457,20
21	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100		м3	0,04	9 642,00	426,18		-	426,18
22	Каболка		т	0,03	1 320 000,00	45 777,60		-	45 777,60
23	Работы по промывке без дезинфекции трубопроводов диаметром 200 мм (затраты труда рабочих)		1км трубопровода	0,02	-	-	63 524,00	1 079,91	1 079,91
	Вода		м3	1,92	2 500,00	4 802,50		-	4 802,50
24	Трубопроводы из стальных труб на Ру свыше 50 до 100 МПа, отводы, изготовленные на монтажной площадке, Dн и Dу 102х60 мм (затраты труда рабочих)		шт	3,00	6 850,80	20 552,40		-	20 552,40
25	Прочистка для стальных труб Ду100 мм		шт	3,00	4 752,00	14 256,00		-	14 256,00
						2 562 319,58		**1 157 117,57**	**3 719 437,14**
	Подраздел Монтаж ЖБИ								
26	Работы по устройству канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтах (затраты труда рабочих)		1м3 конструкций колодцев	0,41	-	-	45 000,00	18 450,00	18 450,00
27	Плиты перекрытий колодцев ПП10-2 (ГОСТ 8020-90)		шт	1,00	8 785,20	8 785,20		-	8 785,20
28	Плиты днища для круглых колодцев ПН10		шт	1,00	7 928,40	7 928,40		-	7 928,40
29	Работы по устройству канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1,5 м в сухих грунтах (затраты труда рабочих)		1м3 конструкций колодцев	11,97	-	-	45 000,00	538 650,00	538 650,00
30	Плиты днища для круглых колодцев ПН15		шт	12,00	19 285,20	231 422,40		-	231 422,40
31	Плиты перекрытий колодцев 1ПП15-1 (ГОСТ 8020-90)		шт	12,00	18 642,00	223 704,00		-	223 704,00
32	Кольцо железобетонное опорное регулировочное КО-1		шт	12,00	2 035,20	24 422,40		-	24 422,40
33	Кольцо железобетонное стеновое КС 15-6		шт	23,00	10 928,40	251 353,20		-	251 353,20
34	Кольцо железобетонное стеновое КС 15-9		шт	9,00	15 535,20	139 816,80		-	139 816,80
35	Кольцо железобетонное стеновое КС 7-3		шт	4,00	3 428,40	13 713,60		-	13 713,60
36	Кольцо железобетонное стеновое КС 7-9		шт	1,00	8 892,00	8 892,00		-	8 892,00
37	Монтаж изделий из полосовой и тонколистовой стали		1т конструкций	0,79	-	-	155 000,00	122 915,00	122 915,00
	Электроды, d=4 мм, Э46		т	0,00113	336 000,00	379,01		-	379,01
38	Сталь полосовая 80х5 мм (ГОСТ 103-76)		т	0,79	249 600,00	197 932,80		-	197 932,80
39	Работы по установке люка (затраты труда рабочих)		1шт	12,00	-	-	5 500,00	66 000,00	66 000,00
	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100		м3	0,11	9 642,00	1 079,90		-	1 079,90
40	Люки чугунные с крышкой		шт		21 428,40	-		-	-
41	Изготовление стремянок		1т конструкций	0,27	-	-	155 000,00	41 075,00	41 075,00
	Электроды, d=4 мм, Э42А		т	0,01	336 000,00	1 840,94		-	1 840,94
42	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм 50 мм 5 мм ГОСТ 535 2005 (ГОСТ 8509 93)		т		212 142,00	-		-	-
43	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=18 мм		т		204 000,00	-		-	-
44	Работа по заделке бетоном отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в железобетонных стенах и перегородках (затраты труда рабочих)		1м3 заделки		-	-	68 000,00	-	-
	Гвозди строительные с плоской головкой		кг		372,00	-		-	-
	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, III сорта		м3		40 713,60	-		-	-
	Доски необрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, любой ширины, толщина 32,40 мм, IV сорта		м3		40 713,60	-		-	-
	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В15 (М-200)		м3		11 356,80	-		-	-
	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм		т		204 000,00	-		-	-

45	Работы по пробивке отверстий площадью до 500 см2 в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм (затраты труда рабочих)		1отверстие	28,00	-	-	2 500,00	70 000,00	70 000,00
46	Устройство бетонной отмостки		1м3		-	-	48 000,00	-	-
	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В3,5 (М-50)		м3		8 785,20	-		-	-
47	Покрытие битумной мастикой колодцев		1м2 поверхности	136,89	-	-	1 200,00	164 268,00	164 268,00
48	Мастика гидроизоляционная Технониколь №24 (МГТН)		кг	95,82	470,40	45 073,73		-	45 073,73
						1 156 344,38		**1 021 358,00**	**2 177 702,38**
	Подраздел Врезка								
49	Работы по врезке в существующие сети из чугунных труб чугунных тройников диаметром 300 мм (затраты труда рабочих)		1врезка	0,50	-	-	440 000,00	220 000,00	220 000,00
	Фасонные части к чугунным напорным трубам (ГОСТ 5525-79 с изм. N1), d 250-400 мм		т	0,20	384 000,00	76 800,00		-	76 800,00
50	Административные расходы		ед	0,25	2 000 000,00	500 000,00		-	500 000,00
						576 800,00		**220 000,00**	**796 800,00**
					-				
	Подраздел Обратная засыпка и уплотнения грунта				-				
51	Работы по уплотнению слоя грунта толщиной 20 см одним проходом по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т (затраты труда рабочих)		1м3 уплотненного грунта	1 810,60		-	450,00	814 770,00	814 770,00
52	Работы по засыпке траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108л.с.) с перемещением до 5 м (затраты труда рабочих)		1м3 грунта	1 878,92	-	-	650,00	1 221 298,00	1 221 298,00
53	Работы по засыпке вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы (затраты труда рабочих)		1м3 грунта	-	-	-	2 500,00	-	-
						-		**2 036 068,00**	**2 036 068,00**
	ИТОГО, тг:					**4 100 662,30**		**6 518 263,37**	**10 618 925,67**
	НДС 12%								**1 274 271,08**
	ВСЕГО, тг:								**11 893 196,75**

ЗАКАЗЧИК
Руководитель проекта ТОО «BI Stroy» МясковкинА.А

МП

Экономист: Жаркинов Н.

ПОДРЯДЧИК
Директор ТОО "ТОП Лтд" Присадков Р.С.

МП

Приложение №1

Заказчик:ТОО "BI STROY"

Подрядчик: ТОО "ТОП Лтд"

Договор: BIS/AMN/СБП/503 от 24.08.2017

Объект: Многоквартирный жилой комплекс "Аманат" со встроенными помещениями и паркингом, расположенный по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Каблукова, 97а, 97б.

Справка об объемах выполненных работ
за май 2018 года

№пп	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение	Един. изм.	Количество	Материал		Работа		Общая стоимость, тенге, без НДС
					Стоимость за ед материал без НДС	Стоимость материал всего без НДС	Стоимость за ед работа без НДС	Стоимость работа всего без НДС	
	Раздел 1. Канализация бытовая								
	Подраздел Земляные работы								
1	Работа на отвале грунтов 2-3 группы (затраты труда рабочих)		1м3 грунта	2 376,39		-		-	-
	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), М-1000, фракция свыше 40 мм		м3	0,11	4 465,00	503,51		-	503,51
2	Работы по устройству песчаного основания под трубопроводы (затраты труда рабочих)		1м3 основания	- 54,31		-	2 600,00	- 141 206,00	- 141 206,00
	Песок природный		м3	- 47,14	4 143,00	- 195 305,16		-	- 195 305,16
3	Работы по разработке грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,4 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы (затраты труда рабочих)		1м3 грунта	2 463,58		-	510,00	1 256 425,80	1 256 425,80
4	Работы по разработке вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 4 группы (затраты труда рабочих)		1м3 грунта	-		-	4 000,00	-	-
5	Грунт - погрузка на Асылтау		т	2 250,21		-		-	-
6	Самосвал Hova грузоподъемностью от 20 до 25т		маш.час	149,00		-	6 500,00	968 500,00	968 500,00
						- 194 801,66		**2 083 719,80**	**1 888 918,14**
	Подраздел Укладка труб								
7	Работы по укладке трубопроводов из асбестоцементных напорных труб диаметром 150 мм (затраты труда рабочих)		1км трубопровода	0,07452	-	-	2 635 000,00	196 360,20	196 360,20
	Трубы асбестоцементные напорные класса ВТ-9 (ГОСТ 539-80*), Dy 150 мм, Dв 141 мм в комплекте с муфтами и кольцами		м	121,90	2 517,60	306 905,51		-	306 905,51
8	Работы по промывке без дезинфекции трубопроводов диаметром 150 мм (затраты труда рабочих)		1км трубопров	0,22	-	-	63 524,00	13 975,28	13 975,28
	Вода		м3	15,42	2 500,00	38 556,00		-	38 556,00
9	Работы по укладке трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 200 мм (затраты труда рабочих)		1км трубопров	0,16	-	-	2 635 000,00	432 140,00	432 140,00
	Трубы асбестоцементные напорные класса ВТ-9 (ГОСТ 539-80*), Dy 200 мм, Dв 189 мм в комплекте с муфтами и кольцами		м	1,83	4 020,00	7 364,64		-	7 364,64
10	Работы по промывке без дезинфекции трубопроводов диаметром 200 мм (затраты труда рабочих)		1км трубопров	0,16	-	-	63 524,00	10 417,94	10 417,94
	Вода		м3	18,53	2 500,00	46 330,00		-	46 330,00
11	Работы по прокладке в траншеях трубопроводов из чугунных		1м	46,20	-		3 800,00	175 560,00	175 560,00
	Трубы чугунные канализационные, d=100 мм		м	46,20	11 160,00	515 592,00		-	515 592,00
12	Трубчатые перепады чугунные канализационные, d=100 мм		м	2,50	11 160,00	27 900,00		-	27 900,00
13	Каболка		т	0,11	1 320 000,00	148 645,20		-	148 645,20
14	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100		м3	0,14	9 642,00	1 383,82		-	1 383,82
15	Работы по промывке без дезинфекции трубопроводов диаметром 100 мм (затраты труда рабочих)		1км трубопров	0,06	-	-	49 159,00	2 713,58	2 713,58

	Вода		м3	1,56	2 500,00	3 891,60		-	3 891,60
16	Работы по прокладке в траншеях трубопроводов из чугунных		1м	50,70	-	-	4 500,00	228 150,00	228 150,00
	Трубы чугунные канализационные, d=150 мм		м	50,70	16 695,60	846 466,92		-	846 466,92
17	Каболка		т	0,10	1 320 000,00	136 527,60		-	136 527,60
18	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100		м3	0,13	9 642,00	1 271,01		-	1 271,01
19	Работы по промывке без дезинфекции трубопроводов диаметром 150 мм (затраты труда рабочих)		1км трубопров	0,05	-	-	63 524,00	3 220,67	3 220,67
	Вода		м3	3,29	2 500,00	8 213,40		-	8 213,40
20	Работы по прокладке в траншеях трубопроводов из чугунных		1м	17,00	-	-	5 500,00	93 500,00	93 500,00
	Трубы чугунные канализационные, d=200 мм		м	17,00	22 791,60	387 457,20		-	387 457,20
21	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100		м3	0,04	9 642,00	426,18		-	426,18
22	Каболка		т	0,03	1 320 000,00	45 777,60		-	45 777,60
23	Работы по промывке без дезинфекции трубопроводов диаметром 200 мм (затраты труда рабочих)		1км трубопров	0,02	-	-	63 524,00	1 079,91	1 079,91
	Вода		м3	1,92	2 500,00	4 802,50		-	4 802,50
24	Трубопроводы из стальных труб на Ру свыше 50 до 100 МПа, отводы, изготовленные на монтажной площадке, Dн и Dy 102х60 мм (затраты труда рабочих)		шт	3,00	6 850,80	20 552,40		-	20 552,40
25	Прочистка для стальных труб Ду100 мм		шт	3,00	4 752,00	14 256,00		-	14 256,00
						2 562 319,58		**1 157 117,57**	**3 719 437,14**
	Подраздел Монтаж ЖБИ								
26	Работы по устройству канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтах (затраты труда рабочих)		1м3 конструкций колодцев	0,41	-	-	45 000,00	18 450,00	18 450,00
27	Плиты перекрытий колодцев ПП10-2 (ГОСТ 8020-90)		шт	1,00	8 785,20	8 785,20		-	8 785,20
28	Плиты днища для круглых колодцев ПН10		шт	1,00	7 928,40	7 928,40		-	7 928,40
29	Работы по устройству канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1,5 м в сухих грунтах (затраты труда рабочих)		1м3 конструкций колодцев	11,97	-	-	45 000,00	538 650,00	538 650,00
30	Плиты днища для круглых колодцев ПН15		шт	12,00	19 285,20	231 422,40		-	231 422,40
31	Плиты перекрытий колодцев 1ПП15-1 (ГОСТ 8020-90)		шт	12,00	18 642,00	223 704,00		-	223 704,00
32	Кольцо железобетонное опорное регулировочное КО-1		шт	12,00	2 035,20	24 422,40		-	24 422,40
33	Кольцо железобетонное стеновое КС 15-6		шт	23,00	10 928,40	251 353,20		-	251 353,20
34	Кольцо железобетонное стеновое КС 15-9		шт	9,00	15 535,20	139 816,80		-	139 816,80
35	Кольцо железобетонное стеновое КС 7-3		шт	4,00	3 428,40	13 713,60		-	13 713,60
36	Кольцо железобетонное стеновое КС 7-9		шт	1,00	8 892,00	8 892,00		-	8 892,00
37	Монтаж изделий из полосовой и тонколистовой стали		т	0,79	-	-	155 000,00	122 915,00	122 915,00
	Электроды, d=4 мм, Э46		т	0,00113	336 000,00	379,01		-	379,01
38	Сталь полосовая 80х5 мм (ГОСТ 103-76)		т	0,79	249 600,00	197 932,80		-	197 932,80
39	Работы по установке люка (затраты труда рабочих)		1шт	12,00	-	-	5 500,00	66 000,00	66 000,00
	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100		м3	0,11	9 642,00	1 079,90		-	1 079,90
40	Люки чугунные с крышкой		шт		21 428,40	-		-	-
41	Изготовление стремянок		1т	0,27	-	-	155 000,00	41 075,00	41 075,00
	Электроды, d=4 мм, Э42А		т	0,01	336 000,00	1 840,94		-	1 840,94
42	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм 50 мм 5 мм ГОСТ 535 2005 (ГОСТ 8509 93)		т		212 142,00	-		-	-
43	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=18 мм		т		204 000,00	-		-	-
44	Работа по заделке бетоном отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в железобетонных стенах и перегородках (затраты труда рабочих)		1м3 заделки		-	-	68 000,00	-	-
	Гвозди строительные с плоской головкой		кг		372,00	-		-	-
	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, III сорта		м3		40 713,60	-		-	-

	Доски необрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, любой ширины, толщина 32,40 мм, IV сорта		м3		40 713,60	-		-	-
	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В15 (М-200)		м3		11 356,80	-		-	-
	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм		т		204 000,00	-		-	-
45	Работы по пробивке отверстий площадью до 500 см2 в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм (затраты труда рабочих)		1отверстие	28,00	-	-	2 500,00	70 000,00	70 000,00
46	Устройство бетонной отмостки		1м3		-	-	48 000,00	-	-
	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В3,5 (М-50)		м3		8 785,20	-		-	-
47	Покрытие битумной мастикой колодцев		1м2 поверхности	136,89	-	-	1 200,00	164 268,00	164 268,00
48	Мастика гидроизоляционная Технониколь №24 (МГТН)		кг	95,82	470,40	45 073,73		-	45 073,73
						1 156 344,38		**1 021 358,00**	**2 177 702,38**
	Подраздел Врезка								
49	Работы по врезке в существующие сети из чугунных труб чугунных тройников диаметром 300 мм (затраты труда рабочих)		1врезка	0,50	-	-	440 000,00	220 000,00	220 000,00
	Фасонные части к чугунным напорным трубам (ГОСТ 5525-79 с изм. N1), d 250-400 мм		т	0,20	384 000,00	76 800,00		-	76 800,00
50	Административные расходы		ед	0,25	2 000 000,00	500 000,00		-	500 000,00
						576 800,00		**220 000,00**	**796 800,00**
					-				
					-				
	Подраздел Обратная засыпка и уплотнения грунта								
51	Работы по уплотнению слоя грунта толщиной 20 см одним проходом по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т (затраты труда рабочих)		1м3 уплотненного грунта	1 810,60		-	450,00	814 770,00	814 770,00
52	Работы по засыпке траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108л.с.) с перемещением до 5 м (затраты труда рабочих)		1м3 грунта	1 878,92	-	-	650,00	1 221 298,00	1 221 298,00
53	Работы по засыпке вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы (затраты труда рабочих)		1м3 грунта	-	-	-	2 500,00	-	-
						-		**2 036 068,00**	**2 036 068,00**
						4 100 662,30		**6 518 263,37**	**10 618 925,67**
	ИТОГО, тг:								**1 274 271,08**
	НДС 12%								**11 893 196,75**
	ВСЕГО, тг:								

Принял:

Начальник участка: Сыздыков Ж. _____ «___» май 2018г.

Специалист ОТН: Кашаганов Т. _____ «___» май 2018 г.

Инженер ОВ и ВК: Нукебаев М. _____ «___» май 2018 г.

Инженер ПТО: Каратаев Г. _____ «___» май 2018 г.

Экономист: Жаркинов Н. _____ «21» май 2018 г.

Сдал:

Присадков Р.С. _____ «___» май 2018г.

(представитель подрядчика Ф.И.О)

Казакстан Республикасы Алматы қаласы ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ ТОП ЛТД ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Город Алматы Республика Казахстан

Возврат

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ТОО "BI Stroy",Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Егизбаева 7/7, офис 103, тел.: +8 (7172) 323-68-68; 323-68-65** — **050240020654**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд",Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В"** — **031040003399**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор субподряда №BIS/AMN/СБП/503 от 24.08.2017г. от "_____"

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
00000000064	21.05.2018		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительные работы по монтажу наружных сетей канализации, многоквартирного жилого комплекса "Аманат".		тг.	1	11 893 196,75	11 893 196,75	1 274 271,08	11 893 196,75
			Итого	1	x	11 893 196,75	1 274 271,08	11 893 196,75

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) / / Принял (Заказчик) / /

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

м.п. м.п.

Ф №3
Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. №73

Генподрядчик:ТОО «BI Stroy»
Подрядчик: ТОО "ТОП Лтд"

Наименование строительства:

Договор BIS/AMN/СБП/503 от 24.08.2017

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за май 2018 г.

Код застройщика		код подрядчика	договор номер	дата	источник финанс. наименов	код	организ.-правовая форма наименование	код
			BIS/AMN/СБП/503 от 24.08.2017	24.08.2017				

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ пусковых комплексов объектов	стоимость выполненных работ и затрат, без НДС: С начала строительства по отчётный месяц включит.	В отчетном месяце	Базовая стоимость в ценах 2001г.	из них: СМР в отчётном месяце тенге	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базисных ценах 2001г.	дополнит. Работы: на приобретение материалов	Другие дополнительные затраты и расходы	Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате с НДС, тенге
1	2	3	май.18	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего по объекту:	**16 537 099,36**	**10 618 925,67**							**1 984 451,92**	**18 521 551,28**
	в том числе:		**10 618 925,67**							**1 274 271,08**	**11 893 196,75**
	Всего к оплате , тенге	**11 893 196,75**									

Итого: Одиннадцать миллионов восемьсот девяносто три тысячи сто девяносто шесть тенге семьдесят пять тиын

Генподрядчик: **Руководитель проекта ТОО «BI Stroy»** (подпись) **Московкин А.А** (расшифровка подписи)

Подрядчик: **Директор ТОО "ТОП Лтд"** (подпись) **Присадков Р.С.** (расшифровка подписи)

Счет-фактура № 00000000064 от 21 мая 2018 г.

Дата совершения оборота: 21.05.2018

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 031040003399, Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В",Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0032855, от 10.08.2012

ИИК поставщика: KZ42914398914BC01184, в банке ДБ АО "СБЕРБАНК", БИК SABRKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор субподряда №BIS/AMN/СБП/503 от 24.08.2017г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г.Алматы, Бостандыкский район, ул.Каблукова 97 А, 97 Б

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 031040003399, Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд",Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В"

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050240020654, ТОО "BI Stroy",Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Егизбаева 7/7, офис 103

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ТОО "BI Stroy"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050240020654, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Егизбаева 7/7, офис 103

ИИК получателя: KZ22914002203KZ00569, в банке ДБ АО "СБЕРБАНК", БИК SABRKZKA

№	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительные работы по монтажу наружных сетей канализации, многоквартирного жилого комплекса "Аманат".	тг.	1	10 618 925,67	10 618 925,67	12%	1 274 271,08	11 893 196,75		
Всего по счету:					**10 618 925,67**		**1 274 271,08**	**11 893 196,75**		

Директор: Присадков Р. С.

(Ф.И.О., подпись)

Гл.бухгалтер: Жунисбаева М. Т.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер по материалам

(должность)

Чулембаева Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Ф2В

Заказчик:ТОО "BI STROY"

Подрядчик: ТОО "ТОП Лтд"

Договор: BIS/AMN/СБП/503 от 24.08.2017

Объект: Многоквартирный жилой комплекс "Аманат" со встроенными помещениями и паркингом, расположенный по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Каблукова, 97а, 97б.

АКТ

Выполненных допролнительных работ за июнь 2018 года

№пп	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Един. изм.	Количество	Материал		Работа		Общая стоимость, тенге, без НДС
					Стоимость за ед материал без НДС	Стоимость материал всего без НДС	Стоимость за ед работа без НДС	Стоимость работа всего без НДС	
	Раздел 1. Канализация бытовая								
	Подраздел Земляные работы								
2	Работы по устройству песчаного основания под трубопроводы (затраты труда рабочих)		1м3 основания	22,00		-	2 600,00	57 200,00	57 200,00
	Песок природный		м3	22,00	4 143,00	91 146,00		-	91 146,00
4	Работы по разработке вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 4 группы (затраты труда рабочих)		1м3 грунта	18,70		-	4 000,00	74 808,00	74 808,00
						91 146,00		**132 008,00**	**223 154,00**
	Подраздел Монтаж ЖБИ								
29	Работы по устройству канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1,5 м в сухих грунтах (затраты труда рабочих)		1м3 конструкций колодцев	2,67	-	-	45 000,00	120 195,00	120 195,00
	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100		м3	0,02	9 642,00	154,27		-	154,27
44	Работа по заделке бетоном отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в железобетонных стенах и перегородках (затраты труда рабочих)		1м3 заделки	0,0043	-	-	68 000,00	293,16	293,16
45	Демонтаж колодцев		м3	2,67		-	22 500,00	60 097,50	60 097,50
						154,27		**120 488,16**	**180 739,93**
					-				
	Подраздел Обратная засыпка и уплотнения грунта				-				
53	Работы по засыпке вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы (затраты труда рабочих)		1м3 грунта	9,87	-	-	2 500,00	24 677,50	24 677,50
						-		**24 677,50**	**24 677,50**
	ИТОГО, тг:					**91 300,27**		**277 173,66**	**428 571,43**
	НДС 12%								**51 428,57**
	ВСЕГО, тг:								**480 000,00**

ЗАКАЗЧИК
Руководитель проекта ТОО «BI Stroy» МосковкинА.А

МП

Экономист: Жаркинов Н.

ПОДРЯДЧИК
Директор ТОО "ТОП Лтд" Присалков Р.С.

МП

Приложение №1

Заказчик:ТОО "BI STROY"

Подрядчик: ТОО "ТОП Лтд"

Договор: BIS/AMN/СБП/503 от 24.08.2017

Объект: Многоквартирный жилой комплекс "Аманат" со встроенными помещениями и паркингом, расположенный по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Каблукова, 97а, 97б.

Справка об объемах выполненных дополнительных работ

за Июнь 2018г.

№пп	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Един. изм.	Количество	Материал		Работа		Общая стоимость, тенге, без НДС
					Стоимость за ед материал без НДС	Стоимость материал всего без НДС	Стоимость за ед работа без НДС	Стоимость работа всего без НДС	
	Раздел 1. Канализация бытовая								
	Подраздел Земляные работы								
2	Работы по устройству песчаного основания под трубопроводы (затраты труда рабочих)		1м3 основания	22,00		-	2 600,00	57 200,00	57 200,00
	Песок природный		м3	22,00	4 143,00	91 146,00		-	91 146,00
4	Работы по разработке вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 4 группы (затраты труда рабочих)		1м3 грунта	18,70		-	4 000,00	74 808,00	74 808,00
						91 146,00		**132 008,00**	**223 154,00**
	Подраздел Монтаж ЖБИ								
29	Работы по устройству канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1,5 м в сухих грунтах (затраты труда рабочих)		1м3 конструкций колодцев	2,67	-	-	45 000,00	120 195,00	120 195,00
	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100		м3	0,02	9 642,00	154,27		-	154,27
44	Работа по заделке бетоном отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в железобетонных стенах и перегородках (затраты труда рабочих)		1м3 заделки	0,0043	-	-	68 000,00	293,16	293,16
45	Демонтаж колодцев		м3	2,67		-	22 500,00	60 097,50	60 097,50
						154,27		**120 488,16**	**180 739,93**
					-				
	Подраздел Обратная засыпка и уплотнения грунта				-				
53	Работы по засыпке вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы (затраты труда рабочих)		1м3 грунта	9,87	-	-	2 500,00	24 677,50	24 677,50
						-		**24 677,50**	**24 677,50**
	ИТОГО, тг:					**91 300,27**		**277 173,66**	**428 571,43**
	НДС 12%								**51 428,57**
	ВСЕГО, тг:								**480 000,00**

Принял:

Начальник участка: Сыздыков Ж. _____ «___» май 2018г.

Специалист ОТН: Кашаганов Т. _____ «___» май 2018 г.

Инженер ОВ и ВК: Нукебаев М. _____ «___» май 2018 г.

Инженер ПТО: Каратаев Г. _____ «___» май 2018 г.

Экономист: Жаркинов Н. _____ «___» май 2018 г.

Гл. Бекмуратбеков Н.Е.

Сдал:

Присадков Р.С. _____ «___» май 2018г.

(представитель подрядчика Ф.И.О)

Возврат

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ТОО "BI Stroy",Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Егизбаева 7/7, офис 103, тел.: +8 (7172) 323-68-68; 323-68-65** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**050240020654**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд",Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В"** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**031040003399**

Договор (контракт) Договор субподряда №BIS/AMN/СБП/503 от 24.08.2017г. от "____"_____

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
00000000083	25.06.2018		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительные работы по монтажу наружных сетей канализации, многоквартирного жилого комплекса "Аманат".		тг.	1	480 000,00	480 000,00	51 428,57	480 000,00
			Итого	1	x	480 000,00	51 428,57	480 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) / / Принял (Заказчик) / /
должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. М.П.

Ф №3
Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. №73

Генподрядчик:ТОО «BI Stroy»
Подрядчик: ТОО "ТОП Лтд"

Наименование строительства:

Договор BIS/AMN/СБП/503 от 24.08.2017

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2018 г.

Код застройщика		код	договор		источник финанс.		организ.-правовая форма	
		подрядчика	номер	дата	наименов	код	наименование	код
			BIS/AMN/СБП/503 от 24.08.2017	24.08.2017				

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ пусковых комплексов объектов	стоимость выполненных работ и затрат, без НДС								Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате с НДС, тенге
					из них		Стоимость	дополнит. Работы			
		С начала строительства по отчётный месяц включит.	В отчетном месяце	Базовая стоимость в ценах 2001г.	СМР в отчётном месяце тенге	по монтажу оборудования	прочих затрат не входящих в СМР в базисных ценах 2001г.	на приобретение материалов	Другие дополнительные затраты и расходы		
1	2	3	июн.18	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего по объекту:	**428 571,43**	**428 571,43**							**51 428,57**	**480 000,0**
	в том числе:		**428 571,43**							**51 428,57**	**480 000,00**
	Всего к оплате , тенге	**480 000,00**									

Итого: Четыреста восемьдесят тысяч

Генподрядчик: **Руководитель проекта ТОО «BI Stroy»** **Московкин А.А**
(подпись) (расшифровка подписи)

Подрядчик: **Директор ТОО "ТОП Лтд"** **Присадков Р.С.**
(подпись) (расшифровка подписи)

Счет-фактура № 00000000087 от 25 июня 2018 г.

Дата совершения оборота: 25.06.2018

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 031040003399, Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В",Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0032855, от 10.08.2012

ИИК поставщика: KZ42914398914BC01184, в банке ДБ АО "СБЕРБАНК", БИК SABRKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор субподряда №BIS/AMN/СБП/503 от 24.08.2017г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г.Алматы, Бостандыкский район, ул.Каблукова 97 А, 97 Б

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 031040003399, Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд",Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В"

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050240020654, ТОО "BI Stroy",Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Егизбаева 7/7, офис 103

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ТОО "BI Stroy"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050240020654, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Егизбаева 7/7, офис 103

ИИК получателя: KZ22914002203KZ00569, в банке ДБ АО "СБЕРБАНК", БИК SABRKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительные работы по монтажу наружных сетей канализации, многоквартирного жилого комплекса "Аманат".	тг.	1	428 571,43	428 571,43	12%	51 428,57	480 000,00		
Всего по счету:					**428 571,43**		**51 428,57**	**480 000,00**		

Директор: Присадков Р. С.

(Ф.И.О., подпись)

Гл.бухгалтер: Жунисбаева М. Т.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер по материалам

(должность)

Чулембаева Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение №2

Ф2В

Заказчик:ТОО "BI STROY"

Подрядчик: ТОО "ТОП Лтд"

Договор: BIS/AMN/СБП/503 от 24.08.2017

Объект: Многоквартирный жилой комплекс "Аманат" со встроенными помещениями и паркингом, расположенный по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Каблукова, 97а, 97б.

Акт выполненных работ

за август 2018 года

№пп	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Един. изм.	Количество	Материал		Работа		Общая стоимость, тенге, без НДС
					Стоимость за ед материал без НДС	Стоимость материал всего без НДС	Стоимость за ед работа без НДС	Стоимость работа всего без НДС	
	Раздел 1. Канализация бытовая								
	Подраздел Земляные работы								
1	Работа на отвале грунтов 2-3 группы (затраты труда рабочих)		1м3 грунта	2 376,39		-		-	-
	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), М-1000, фракция свыше 40 мм		м3	-	4 465,00	-		-	-
2	Работы по устройству песчаного основания под трубопроводы (затраты труда рабочих)		1м3 основания	-		-	2 600,00	-	-
	Песок природный		м3	-	4 143,00	-		-	-
3	Работы по разработке грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,4 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы (затраты труда рабочих)		1м3 грунта	-		-	510,00	-	-
4	Работы по разработке вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 4 группы (затраты труда рабочих)		1м3 грунта	-		-	4 000,00	-	-
5	Грунт - погрузка на Асылтау		т	-		-		-	-
6	Самосвал Hova грузоподъемностью от 20 до 25т		маш.час	-		-	6 500,00	-	-
						-		-	-
	Подраздел Укладка труб								
7	Работы по укладке трубопроводов из асбестоцементных напорных труб диаметром 150 мм (затраты труда рабочих)		1км трубопровода	0,16	-	-	2 635 000,00	430 769,80	430 769,80
	Трубы асбестоцементные напорные класса ВТ-9 (ГОСТ 539-80*), Dy 150 мм, Dв 141 мм в комплекте с муфтами и кольцами		м	118,00	2 517,60	297 076,80		-	297 076,80
8	Работы по промывке без дезинфекции трубопроводов диаметром 150 мм (затраты труда рабочих)		1км трубопровода	0,02	-	-	63 524,00	1 143,43	1 143,43
	Вода		м3	-	2 500,00	-		-	-
9	Работы по укладке трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 200 мм (затраты труда рабочих)		1км трубопровода	- 0,16	-	-	2 635 000,00	- 430 769,80	- 430 769,80
	Трубы асбестоцементные напорные класса ВТ-9 (ГОСТ 539-80*), Dy 200 мм, Dв 189 мм в комплекте с муфтами и кольцами		м	-	4 020,00	-		-	-
10	Работы по промывке без дезинфекции трубопроводов диаметром 200 мм (затраты труда рабочих)		1км трубопровода	-	-	-	63 524,00	-	-
	Вода		м3		2 500,00	-		-	-
11	Работы по прокладке в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм (затраты труда рабочих)		1м трубопровода	9,00	-		3 800,00	34 200,00	34 200,00
	Трубы чугунные канализационные, d=100 мм		м	9,00	11 160,00	100 440,00		-	100 440,00
12	Трубчатые перепады чугунные канализационные, d=100 мм		м	-	11 160,00	-		-	-
13	Каболка		т	-	1 320 000,00	-		-	-
14	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100		м3		9 642,00	-		-	-
15	Работы по промывке без дезинфекции трубопроводов диаметром 100 мм (затраты труда рабочих)		1км трубопровода		-	-	49 159,00	-	-
	Вода		м3		2 500,00	-		-	-

16	Работы по прокладке в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 150 мм (затраты труда рабочих)		1м трубопровода		-	-	4 500,00	-	-
	Трубы чугунные канализационные, d=150 мм		м		16 695,60	-		-	-
17	Каболка		т		1 320 000,00	-		-	-
18	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100		м3		9 642,00	-		-	-
19	Работы по промывке без дезинфекции трубопроводов диаметром 150 мм (затраты труда рабочих)		1км трубопровода		-	-	63 524,00	-	-
	Вода		м3		2 500,00	-		-	-
20	Работы по прокладке в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм (затраты труда рабочих)		1м трубопровода		-	-	5 500,00	-	-
	Трубы чугунные канализационные, d=200 мм		м		22 791,60	-		-	-
21	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100		м3		9 642,00	-		-	-
22	Каболка		т		1 320 000,00	-		-	-
23	Работы по промывке без дезинфекции трубопроводов диаметром 200 мм (затраты труда рабочих)		1км трубопровода		-	-	63 524,00	-	-
	Вода		м3		2 500,00	-		-	-
24	Трубопроводы из стальных труб на Ру свыше 50 до 100 МПа, отводы, изготовленные на монтажной площадке, Dн и Dу 102х60 мм (затраты труда рабочих)		шт		6 850,80	-		-	-
25	Прочистка для стальных труб Ду100 мм		шт		4 752,00	-		-	-
						397 516,80		**35 343,43**	**432 860,23**
	Подраздел Монтаж ЖБИ								
26	Работы по устройству канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтах (затраты труда рабочих)		1м3 конструкций колодцев		-	-	45 000,00	-	-
27	Плиты перекрытий колодцев ПП10-2 (ГОСТ 8020-90)		шт		8 785,20	-		-	-
28	Плиты днища для круглых колодцев ПН10		шт		7 928,40	-		-	-
29	Работы по устройству канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1,5 м в сухих грунтах (затраты труда рабочих)		1м3 конструкций колодцев	5,00	-	-	45 000,00	225 000,00	225 000,00
30	Плиты днища для круглых колодцев ПН15		шт	-	19 285,20	-		-	-
31	Плиты перекрытий колодцев 1ПП15-1 (ГОСТ 8020-90)		шт		18 642,00	-		-	-
32	Кольцо железобетонное опорное регулировочное КО-1		шт		2 035,20	-		-	-
33	Кольцо железобетонное стеновое КС 15-6		шт	-	10 928,40	-		-	-
34	Кольцо железобетонное стеновое КС 15-9		шт	-	15 535,20	-		-	-
35	Кольцо железобетонное стеновое КС 7-3		шт	-	3 428,40	-		-	-
36	Кольцо железобетонное стеновое КС 7-9		шт	-	8 892,00	-		-	-
37	Монтаж изделий из полосовой и тонколистовой стали		1т конструкций	-	-	-	155 000,00	-	-
	Электроды, d=4 мм, Э46		т		336 000,00	-		-	-
38	Сталь полосовая 80х5 мм (ГОСТ 103-76)		т		249 600,00	-		-	-
39	Работы по установке люка (затраты труда рабочих)		1шт		-	-	5 500,00	-	-
	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100		м3		9 642,00	-		-	-
40	Люки чугунные с крышкой		шт	13,00	21 428,40	278 569,20		-	278 569,20
41	Изготовление стремянок		1т конструкций		-	-	155 000,00	-	-
	Электроды, d=4 мм, Э42А		т		336 000,00	-		-	-
42	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм 50 мм 5 мм ГОСТ 535 2005 (ГОСТ 8509 93)		т	0,13	212 142,00	27 154,18		-	27 154,18
43	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=18 мм		т	0,14	204 000,00	28 560,00		-	28 560,00
44	Работа по заделке бетоном отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в железобетонных стенах и перегородках (затраты труда рабочих)		1м3 заделки	0,03	-	-	68 000,00	2 026,40	2 026,40
	Гвозди строительные с плоской головкой		кг	0,18	372,00	66,19		-	66,19

	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, III сорта		м3	0,01	40 713,60	250,31		-	250,31
	Доски необрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, любой ширины, толщина 32,40 мм, IV сорта		м3	0,005	40 713,60	202,92		-	202,92
	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В15 (М-200)		м3	0,03	11 356,80	356,06		-	356,06
	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм		т	0,0017	204 000,00	350,06		-	350,06
45	Работы по пробивке отверстий площадью до 500 см2 в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм (затраты труда рабочих)		1отверстие		-	-	2 500,00	-	-
46	Устройство бетонной отмостки		1м3	4,74	-	-	48 000,00	227 520,00	227 520,00
	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В3,5 (М-50)		м3	4,89	8 785,20	43 001,80		-	43 001,80
47	Покрытие битумной мастикой колодцев		1м2 поверхности	-	-	-	1 200,00	-	-
48	Мастика гидроизоляционная Технониколь №24 (МГТН)		кг		470,40	-		-	-
						378 510,71		**454 546,40**	**833 057,11**
	Подраздел Врезка								
49	Работы по врезке в существующие сети из чугунных труб чугунных тройников диаметром 300 мм (затраты труда рабочих)		1врезка	-	-	-	440 000,00	-	-
	Фасонные части к чугунным напорным трубам (ГОСТ 5525-79 с изм. N1), d 250-400 мм		т		384 000,00	-		-	-
50	Административные расходы		ед	0,25	2 000 000,00	500 000,00		-	500 000,00
						500 000,00		-	**500 000,00**
					-				
	Подраздел Обратная засыпка и уплотнения грунта				-				
51	Работы по уплотнению слоя грунта толщиной 20 см одним проходом по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т (затраты труда рабочих)		1м3 уплотненного грунта	-		-	450,00	-	-
52	Работы по засыпке траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108л.с.) с перемещением до 5 м (затраты труда рабочих)		1м3 грунта	-	-	-	650,00	-	-
53	Работы по засыпке вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы (затраты труда рабочих)		1м3 грунта	-	-	-	2 500,00	-	-
						-		-	-
	ИТОГО, тг:					**1 276 027,51**		**489 889,83**	**1 765 917,34**
	НДС 12%								**211 910,08**
	ВСЕГО, тг:								**1 977 827,42**

ЗАКАЗЧИК
Руководитель проекта ТОО «BI Stroy» МосковкинА.А

МП

Экономист: Жаркинов Н.

ПОДРЯДЧИК
Директор ТОО "ТОП Лтд" Присадков Р.С.

МП

Приложение №1

Заказчик:ТОО "BI STROY"

Подрядчик: ТОО "ТОП Лтд"

Договор: BIS/AMN/СБП/503 от 24.08.2017

Объект: Многоквартирный жилой комплекс "Аманат" со встроенными помещениями и паркингом, расположенный по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Каблукова, 97а, 97б.

Справка об объемах выполненных работ

за август 2018 года

№пп	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Един. изм.	Количество	Материал		Работа		Общая стоимость, тенге, без НДС
					Стоимость за ед материал без НДС	Стоимость материал всего без НДС	Стоимость за ед работа без НДС	Стоимость работа всего без НДС	
	Раздел 1. Канализация бытовая								
	Подраздел Земляные работы								
1	Работа на отвале грунтов 2-3 группы (затраты труда рабочих)		1м3 грунта	2 376,39		-		-	-
	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), М-1000, фракция свыше 40 мм		м3	-	4 465,00	-		-	-
2	Работы по устройству песчаного основания под трубопроводы (затраты труда рабочих)		1м3 основания	-		-	2 600,00	-	-
	Песок природный		м3	-	4 143,00	-		-	-
3	Работы по разработке грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,4 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы (затраты труда рабочих)		1м3 грунта	-		-	510,00	-	-
4	Работы по разработке вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 4 группы (затраты труда рабочих)		1м3 грунта	-		-	4 000,00	-	-
5	Грунт - погрузка на Асылтау		т	-		-		-	-
6	Самосвал Hova грузоподъемностью от 20 до 25т		маш.час	-		-	6 500,00	-	-
						-		-	-
	Подраздел Укладка труб								
7	Работы по укладке трубопроводов из асбестоцементных напорных труб диаметром 150 мм (затраты труда рабочих)		1км трубопровода	0,16	-	-	2 635 000,00	430 769,80	430 769,80
	Трубы асбестоцементные напорные класса ВТ-9 (ГОСТ 539-80*), Dy 150 мм, Dв 141 мм в комплекте с муфтами и кольцами		м	118,00	2 517,60	297 076,80		-	297 076,80
8	Работы по промывке без дезинфекции трубопроводов диаметром 150 мм (затраты труда рабочих)		1км трубопровода	0,02	-	-	63 524,00	1 143,43	1 143,43
	Вода		м3	-	2 500,00	-		-	-
9	Работы по укладке трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 200 мм (затраты труда рабочих)		1км трубопровода	- 0,16	-	-	2 635 000,00	- 430 769,80	- 430 769,80
	Трубы асбестоцементные напорные класса ВТ-9 (ГОСТ 539-80*), Dy 200 мм, Dв 189 мм в комплекте с муфтами и кольцами		м	-	4 020,00	-		-	-
10	Работы по промывке без дезинфекции трубопроводов диаметром 200 мм (затраты труда рабочих)		1км трубопровода	-	-	-	63 524,00	-	-
	Вода		м3		2 500,00	-		-	-
11	Работы по прокладке в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм (затраты труда рабочих)		1м трубопровода	9,00	-		3 800,00	34 200,00	34 200,00
	Трубы чугунные канализационные, d=100 мм		м	9,00	11 160,00	100 440,00		-	100 440,00
12	Трубчатые перепады чугунные канализационные, d=100 мм		м	-	11 160,00	-		-	-
13	Каболка		т	-	1 320 000,00	-		-	-
14	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100		м3		9 642,00	-		-	-
15	Работы по промывке без дезинфекции трубопроводов диаметром 100 мм (затраты труда рабочих)		1км трубопровода		-	-	49 159,00	-	-

	Вода		м3		2 500,00	-		-	-
16	Работы по прокладке в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 150 мм (затраты труда рабочих)		1м трубопровода		-	-	4 500,00	-	-
	Трубы чугунные канализационные, d=150 мм		м		16 695,60	-		-	-
17	Каболка		т		1 320 000,00	-		-	-
18	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100		м3		9 642,00	-		-	-
19	Работы по промывке без дезинфекции трубопроводов диаметром 150 мм (затраты труда рабочих)		1км трубопровода		-	-	63 524,00	-	-
	Вода		м3		2 500,00	-		-	-
20	Работы по прокладке в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм (затраты труда рабочих)		1м трубопровода		-	-	5 500,00	-	-
	Трубы чугунные канализационные, d=200 мм		м		22 791,60	-		-	-
21	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100		м3		9 642,00	-		-	-
22	Каболка		т		1 320 000,00	-		-	-
23	Работы по промывке без дезинфекции трубопроводов диаметром 200 мм (затраты труда рабочих)		1км трубопровода		-	-	63 524,00	-	-
	Вода		м3		2 500,00	-		-	-
24	Трубопроводы из стальных труб на Ру свыше 50 до 100 МПа, отводы, изготовленные на монтажной площадке, Dн и Dy 102х60 мм (затраты труда рабочих)		шт		6 850,80	-		-	-
25	Прочистка для стальных труб Ду100 мм		шт		4 752,00	-		-	-
						397 516,80		**35 343,43**	**432 860,23**
	Подраздел Монтаж ЖБИ								
26	Работы по устройству канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтах (затраты труда рабочих)		1м3 конструкций колодцев		-	-	45 000,00	-	-
27	Плиты перекрытий колодцев ПП10-2 (ГОСТ 8020-90)		шт		8 785,20	-		-	-
28	Плиты днища для круглых колодцев ПН10		шт		7 928,40	-		-	-
29	Работы по устройству канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1,5 м в сухих грунтах (затраты труда рабочих)		1м3 конструкций колодцев	5,00	-	-	45 000,00	225 000,00	225 000,00
30	Плиты днища для круглых колодцев ПН15		шт	-	19 285,20	-		-	-
31	Плиты перекрытий колодцев 1ПП15-1 (ГОСТ 8020-90)		шт		18 642,00	-		-	-
32	Кольцо железобетонное опорное регулировочное КО-1		шт		2 035,20	-		-	-
33	Кольцо железобетонное стеновое КС 15-6		шт	-	10 928,40	-		-	-
34	Кольцо железобетонное стеновое КС 15-9		шт	-	15 535,20	-		-	-
35	Кольцо железобетонное стеновое КС 7-3		шт	-	3 428,40	-		-	-
36	Кольцо железобетонное стеновое КС 7-9		шт	-	8 892,00	-		-	-
37	Монтаж изделий из полосовой и тонколистовой стали		1т конструкций	-	-	-	155 000,00	-	-
	Электроды, d=4 мм, Э46		т		336 000,00	-		-	-
38	Сталь полосовая 80х5 мм (ГОСТ 103-76)		т		249 600,00	-		-	-
39	Работы по установке люка (затраты труда рабочих)		1шт		-	-	5 500,00	-	-
	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100		м3		9 642,00	-		-	-
40	Люки чугунные с крышкой		шт	13,00	21 428,40	278 569,20		-	278 569,20
41	Изготовление стремянок		1т конструкций		-	-	155 000,00	-	-
	Электроды, d=4 мм, Э42А		т		336 000,00	-		-	-
42	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм 50 мм 5 мм ГОСТ 535 2005 (ГОСТ 8509 93)		т	0,13	212 142,00	27 154,18		-	27 154,18
43	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=18 мм		т	0,14	204 000,00	28 560,00		-	28 560,00
44	Работа по заделке бетоном отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в железобетонных стенах и перегородках (затраты труда рабочих)		1м3 заделки	0,03	-	-	68 000,00	2 026,40	2 026,40

	Гвозди строительные с плоской головкой		кг	0,18	372,00	66,19		-	66,19
	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, III сорта		м3	0,01	40 713,60	250,31		-	250,31
	Доски необрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, любой ширины, толщина 32,40 мм, IV сорта		м3	0,005	40 713,60	202,92		-	202,92
	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В15 (М-200)		м3	0,03	11 356,80	356,06		-	356,06
	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм		т	0,0017	204 000,00	350,06		-	350,06
45	Работы по пробивке отверстий площадью до 500 см2 в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм (затраты труда рабочих)		1отверстие		-	-	2 500,00	-	-
46	Устройство бетонной отмостки		1м3	4,74	-	-	48 000,00	227 520,00	227 520,00
	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В3,5 (М-50)		м3	4,89	8 785,20	43 001,80		-	43 001,80
47	Покрытие битумной мастикой колодцев		1м2 поверхности	-	-	-	1 200,00	-	-
48	Мастика гидроизоляционная Технониколь №24 (МГТН)		кг		470,40	-		-	-
						378 510,71		**454 546,40**	**833 057,11**
	Подраздел Врезка								
49	Работы по врезке в существующие сети из чугунных труб чугунных тройников диаметром 300 мм (затраты труда рабочих)		1врезка	-	-	-	440 000,00	-	-
	Фасонные части к чугунным напорным трубам (ГОСТ 5525-79 с изм. N1), d 250-400 мм		т		384 000,00	-		-	-
50	Административные расходы		ед	0,25	2 000 000,00	500 000,00		-	500 000,00
						500 000,00		-	**500 000,00**
					-				
	Подраздел Обратная засыпка и уплотнения грунта				-				
51	Работы по уплотнению слоя грунта толщиной 20 см одним проходом по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т (затраты труда рабочих)		1м3 уплотненного грунта	-		-	450,00	-	-
52	Работы по засыпке траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108л.с.) с перемещением до 5 м (затраты труда рабочих)		1м3 грунта	-	-	-	650,00	-	-
53	Работы по засыпке вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы (затраты труда рабочих)		1м3 грунта	-	-	-	2 500,00	-	-
						-		-	-
	ИТОГО, тг:					**1 276 027,51**		**489 889,83**	**1 765 917,34**
	НДС 12%								**211 910,08**
	ВСЕГО, тг:								**1 977 827,42**

Принял:

Начальник участка: Сыздыков Ж. _____ «___» августа 2018г.

Специалист ОТН: Кашаганов Т. _____ «___» августа 2018 г.

Инженер ОВ и ВК: Нукебаев М. _____ «___» августа2018 г.

Инженер ПТО: Каратаев Г. _____ «___» августа 2018 г.

Экономист: Жаркинов Н. _____ «06» августа 2018 г.

Сдал:

Присадков Р.С. _____ «___» август 2018г.

(представитель подрядчика Ф.И.О)

Директор ТОО "ТОП Лтд" **Присадков Р.С.**

Казакстан Республикасы Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі ТОП ЛТД Товарищество с ограниченной ответственностью Город Алматы Республика Казахстан

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ТОО "BI Stroy",Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Егизбаева 7/7, офис 103, тел.: +8 (7172) 323-68-68; 323-68-65** — **050240020654**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд",Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В"** — **031040003399**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор субподряда №BIS/AMN/СБП/503 от 24.08.2017г.

Номер документа	Дата составления
00000000121	01.08.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительные работы по монтажу наружных сетей канализации, многоквартирного жилого комплекса "Аманат".			тг.	1	1 977 827,42	1 977 827,42
				Итого	1	x	1 977 827,42

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 01.08.2018

М.П.

Ф №3
Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. №73

Генподрядчик:ТОО «BI Stroy»
Подрядчик: ТОО "ТОП Лтд"

Наименование строительства:

Договор BIS/AMN/СБП/503 от 24.08.2017

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за август 2018 г.

Код застройщика		код			источник финанс.		организ.-правовая форма	
		подрядчика		дата	наименов	код	наименование	код
				24.08.2017				

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ пусковых комплексов объектов	стоимость выполненных работ и затрат, без НДС								Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате с НДС, тенге
		С начала строительства по отчётный месяц включит.		Базовая стоимость в ценах 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базисных ценах 2001г.	дополнит. Работы			
					СМР в отчётном месяце тенге	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные затраты и расходы		
1	2	3	авг.18	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего по объекту:	**18 303 016,70**	**1 765 917,34**							**2 196 362,00**	**20 499 378,70**
	в том числе:		**1 765 917,34**							**211 910,08**	**1 977 827,42**
	Всего к оплате , тенге	**1 977 827,42**									

Итого: Один миллион девятьсот семьдесят семь тысяч восемьсот двадцать семь тенге 42 тиын

Генподрядчик: **Руководитель проекта ТОО «BI Stroy»** (подпись) **Московкин А.А** (расшифровка подписи)

Подрядчик: **Директор ТОО "ТОП Лтд"** (подпись) **Присадков Р.С.** (расшифровка подписи)

Счет-фактура № 00000000128 от 1 августа 2018 г.

Дата совершения оборота: 01.08.2018

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 031040003399, Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В",Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0032855, от 10.08.2012

ИИК поставщика: KZ42914398914BC01184, в банке ДБ АО "СБЕРБАНК", БИК SABRKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор субподряда №BIS/AMN/СБП/503 от 24.08.2017г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г.Алматы, Бостандыкский район, ул.Каблукова 97 А, 97 Б

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 031040003399, Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд",Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В"

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050240020654, ТОО "BI Stroy",Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Егизбаева 7/7, офис 103

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ТОО "BI Stroy"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050240020654, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Егизбаева 7/7, офис 103

ИИК получателя: KZ22914002203KZ00569, в банке ДБ АО "СБЕРБАНК", БИК SABRKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительные работы по монтажу наружных сетей канализации, многоквартирного жилого комплекса "Аманат".	тг.	1	1 765 917,34	1 765 917,34	12%	211 910,08	1 977 827,42		
Всего по счету:					**1 765 917,34**		**211 910,08**	**1 977 827,42**		

Директор: Присадков Р. С.

(Ф.И.О., подпись)

Гл.бухгалтер: Жунисбаева М. Т.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.