Заказчик: ГУ «Мангистауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

Подрядчик: Индивидуальный предприниматель Нурбосинов Орынгали Шынибаевич

Договор №62 от 26.11.2014г.
Дополнительное соглашение №62/1 от 03.12.2014г.
Дополнительное соглашение №62/2 от 09.02.2015г.

Наименование объекта: «Строительство автостанции на 50 мест в селе Шетпе Мангистауского района»

Акт о стоимости выполненных работ (форма №2)

За июнь месяц 2015г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Автостанция на 50 мест общестроительные работы												
143	E0115-15-1 прим.	-Наружная облицовка по бетонной поверхности цоколя плиткой "рваный камень" на цементном растворе /ЦОКОЛЬ/ м2	35,7	2471,48	2,56	88232	91	15808	2,55	91				
				420,75	0,97	15021	35	105	-	-				
		КРЫЛЬЦО Кр-1 2,1х1,5м /3 шт/												
147	E0111-13-3 К=2	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом б=100 мм м2	10,56	1581,51	49,1	16701	518	1274	0,53	6				
				79,66	18,4	841	194	123	0,09	1				
148	E0106-17-4	-Устройство крылец, пандуса и ступеней из бетона кл. В 12,5 на с/с цементе, W6 м3	2,4	20709,7	341,75	49703	820	4419	9,8	24				
				1624,5	129,11	3899	310	105	0,63	2				
150	E0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	3,78	245,44	3,82	928	14	173	0,21	1				
				37,35	1,44	141	5	118	0,01	-				
		КРЫЛЬЦО Кр-2 4х1,5м /1 шт/												
151	E0111-13-3 К=2	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом б=100 мм м2	0,8	1581,51	49,1	1265	39	96	0,53	-				
				79,66	18,4	64	15	123	0,09	-				
152	E0106-17-4	-Устройство крылец, пандуса и ступеней из бетона кл. В 12,5	1,1	20709,7	341,75	22781	376	2025	9,8	11				

	108-472-6-	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	15	88,9	3,1	1334	47	402	0,16	2
				27,9	0,3	419	4	95	-	-
		м								
39	Ц0108-472-6-	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	20	88,9	3,1	1778	62	536	0,16	3
				27,9	0,3	558	6	95	-	-
		м								
				газоснабжение						
1	Е0116-26-2	-Установка счетчиков и сигнализатора уровня диам. до 50 мм	2	786,37	36,99	1573	74	576	1,22	2
				211,5	13,5	423	27	128	0,07	-
		шт								
5	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	4	309,24	39,24	1237	157	1382	1,47	6
				254,25	15,75	1017	63	128	0,07	-
		1шт								
8	Е0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
				254,25	15,75	254	16	128	0,07	-
		1шт								
11	Е0116-9-4	-Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 100 мм	2,35	1320,75	20,8	3104	49	416	0,73	2
				130,5	7,79	307	18	128	0,04	-
		м								
12	Е0116-9-1	-Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 50 мм	8	658,7	14,12	5270	113	1082	0,55	4
				100,35	5,29	803	42	128	0,03	-
		м								
13	Е0116-9-1	-Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 32 мм	5,5	291,7	14,12	1604	78	744	0,55	3
				100,35	5,29	552	29	128	0,03	-
		м								
14	Е0116-9-1	-Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 25 мм	14	247,7	14,12	3468	198	1893	0,55	8
				100,35	5,29	1405	74	128	0,03	-
		м								
16	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	4,9	21,8	0,05	107	-	26	0,03	-
				5,81	0,02	28	-	90	-	-
		м2								
17	Е0115-172-4-	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	4,9	148,4	0,07	727	-	556	0,65	3
				108	0,02	529	-	105	-	-
		м2								
		ОПОРА ОП-1 /2 шт/								
18	Е0101-165-2-	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов	0,064	402,75	-	26	-	29	2,8	-
				402,75	-	26	-	113	-	-

	в грунтах 2 группы							
		м3						
19	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,05725	134,1	-	8	-	9	0,97	-
				134,1	-	8	-	113	-	-
		м3								
20	Е0111-13-3	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	0,08	790,75	24,55	63	2	5	0,26	-
				39,83	9,2	3	1	123	0,04	-
		м2								
21	Е0106-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,09	16301,75	95,97	1467	9	76	4,9	-
				771,75	36,25	69	3	105	0,18	-
		м3								
22	Е0108-4-5	-Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	0,18	665,48	8,23	120	1	18	0,47	-
				81,68	3,08	15	1	118	0,02	-
		м2								
23	Е0109-53-3	-Установка стальных стоек	0,00536	16367,84	681,42	88	4	71	95	1
				14670	132,75	79	1	90	0,65	-
		1т								
			тепломеханическое оборудование							
1	Е0118-2-1	-Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных электрических теплопроизводительностью до 0,21 МВт	2	12742,59	1763,76	25485	3528	22693	47,38	95
				8203,95	660,49	16408	1321	128	3,22	6
		1котел								
6	Е0118-13-1	-Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1	3150,83	123,78	3151	124	2984	13,39	13
				2285,06	46,35	2285	46	128	0,23	-
		1насос								
8	Е0118-10-1	-Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью до 0,1 м3	1	4578,67	70,66	4579	71	851	3,74	4
				639,63	25,49	640	25	128	0,13	-
		1бак								
12	Е0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	8	473,47	39,24	3788	314	2765	1,47	12
				254,25	15,75	2034	126	128	0,07	1
		1шт								
16	Е0118-21-3	-Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 40 мм	1	6101,88	72,98	6102	73	240	0,94	1
				159,91	27,81	160	28	128	0,13	-
		1фильтр								
17	Е0118-22-2	-Установка манометров ОБМ1-100 с краном 3-х ходовым	2	859,96	1,62	1720	3	107	0,23	-
				41,72	-	83	-	128	-	-
		комплект								
18	Е0118-22-4	-Установка термометров в оправе прямых или угловых	2	64,62	-	129	-	142	0,32	1
				55,62	-	111	-	128	-	-
		комплект								
20	Ц0112-698-1	-Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа	4	436,8	18,8	1747	75	479	0,58	2
				133	-	532	-	90	-	-

		шт							
21	Е0116-6-1	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	1	266,48	3,96	266	4	69	0,3	-
				52,2	1,49	52	1	128	0,01	-
		м								
22	Е0116-6-2	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	3	264,48	3,96	793	12	206	0,3	1
				52,2	1,49	157	4	128	0,01	-
		м								
23	Е0116-6-4	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	28	422,48	3,96	11829	111	1924	0,3	8
				52,2	1,49	1462	42	128	0,01	-
		м								
24	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	32	11,94	-	382	-	438	0,05	2
				10,69	-	342	-	128	-	-
		м								
25	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	3,12	21,8	0,05	68	-	16	0,03	-
				5,81	0,02	18	-	90	-	-
		м2								
26	Е0113-16-10 К=2	-Огрунтовка металлических поверхностей лаком БТ-577 за два раза	3,12	33,27	0,04	104	-	25	0,04	-
				8,78	-	27	-	90	-	-
		м2								
27	Е0126-3-3	-Изоляция трубопроводов диаметром 32 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	28	245,04	5,47	6861	153	1203	0,24	7
				40,95	2,03	1147	57	100	0,01	-
		м								
29	Е0126-16-1	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм листами из алюминиевых сплавов толщиной теплоизоляционного слоя 40 мм	28	220,05	12,4	6161	347	5166	0,99	28
				179,78	4,73	5034	132	100	0,02	1
		м								
		ВЕНТИЛЯЦИЯ								
31	Е0120-23-1	-Установка дефлекторов диаметром патрубка 280 мм	1	2268,8	7,3	2269	7	578	2,78	3
				448,88	2,36	449	2	128	0,01	-
		шт								
32	Е0120-11-2	-Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 1 м2	1	356,38	29,9	356	30	324	1,46	1
				240,98	11,81	241	12	128	0,05	-
		шт								
		газоснабжение УЗЕЛ ПОДКЛЮЧЕНИЯ								
2	Ц0112-2-8	-Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 89 мм	0,04844	45827	2448	2220	119	1845	242	12
				42080	248,01	2038	12	90	1,44	-

		т							
[illegible]0122-0-6	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм /футляр/		0,001	154577,68	66009,8	155	66	124	376	-
				70200	24936,75	70	25	130	121,79	-
		км								
6 E0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм		0,002	58791,69	25695,31	118	51	104	194	-
				33075	6813,45	66	14	130	26,38	-
		км								
8 E0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов		2	300,57	225,64	601	451	334	0,41	1
				69,53	58,98	139	118	130	0,23	-
		шт								
11 Ц0112-790-4	-Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм		1	774,5	74,4	775	74	640	4	4
				693	18	693	18	90	0,1	-
		шт								
13 E0122-47-1	-Протаскивание в футляр п/эт труб диам. 110 мм		1,2	244,98	0,28	294	-	229	0,84	1
				146,93	0,11	176	-	130	-	-
		м								
14 E0122-48-1	-Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 200 мм		1	4618,68	559,8	4619	560	1729	7,99	8
				1320,75	9,29	1321	9	130	0,02	-
		футляр								
15 E0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз		2,13	21,8	0,05	46	-	11	0,03	-
				5,81	0,02	12	-	90	-	-
		м2								
16 E0115-172-3	-Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2		2,13	100,7	0,07	214	-	135	0,37	1
				60,3	0,02	128	-	105	-	-
		м2								
	ПУНКТ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ БЛОЧНЫЙ									
19 E0127-36-3	-Устройство дорожных покрытий из сборных железобетонных прямоугольных плит площадью до 10,5 м2		1,836	830,05	272,97	1524	501	725	1,28	2
				221,18	75,6	406	139	133	0,28	1
		м3								
21 E0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов		10,8	245,44	3,82	2651	41	494	0,21	2
				37,35	1,44	403	16	118	0,01	-
		м2								
22 E0125-64-2	-Установка газорегуляторного пункта блочного		2,4	5136,21	2723,08	12327	6535	7185	10	24
				1777,5	717,22	4266	1721	120	3,14	8
		т								
	ОБВЯЗКА ТРУБНАЯ									
24 Ц0112-2-9	-Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из		0,07748	33857	2296	2623	178	2137	183	14
				30380	270,01	2354	21	90	1,57	-

	готовых узлов, диаметр наружный 108 мм								
	т								
27 Ц0112-2-8	-Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 89 мм	0,04356	45827	2448	1996	107	1659	242	11
			42080	248,01	1833	11	90	1,44	-
	т								
30 Ц0112-2-6	-Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 57 мм	0,00399	59769	2748	238	11	201	316	1
			55580	297	222	1	90	1,72	-
	т								
32 Ц0112-2-3	-Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 25 мм	0,000565	146183	4850	83	3	71	846	-
			138380	347,02	78	-	90	2,01	-
	т								
34 Ц0112-790-4	-Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм	2	774,5	74,4	1549	149	1280	4	8
			693	18	1386	36	90	0,1	-
	шт								
37 Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021	4,64	21,8	0,05	101	-	24	0,03	-
			5,81	0,02	27	-	90	-	-
	м2								
38 Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических поверхностей ПФ-115 за два раза	4,64	40,72	0,04	189	-	35	0,04	-
			8,32	-	39	-	90	-	-
	м2								
39 Е0125-51-1	-Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 100 мм	1	2327,99	1344,74	2328	1345	1080	1,95	2
			391,5	508,5	392	508	120	3,25	3
	стык								
40 Е0125-43-1	-Продувка воздухом трубопровода диаметром до 350 мм	0,01	92630,43	67711,68	926	677	248	43,5	-
			9000	11625,86	90	116	120	43,04	-
	км								
41 Ц3924-7	-Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 114 мм, толщина стенки до 8 мм	1	177,8	23,8	178	24	124	0,7	1
			135	2,25	135	2	90	0,01	-
	стык								

ОГРАЖДЕНИЕ ОГ /10х6м/

	-13-3	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом под стойки	3,25	790,75	24,55	2570	80	196	0,26	1
				39,83	9,2	129	30	123	0,04	-
		м2								
55	E0107-24-11	-Установка оград металлических по металлическим столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 1,7 м(бетон кл.В15, ССПЦ, W 4)	31	1084,06	240,24	33606	7447	13677	1,42	44
				249,75	65,38	7742	2027	140	0,24	7
		м								
56	C143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,17	183	-	214	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
57	C143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,17	519	-	607	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
58	E0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	8,58	245,44	3,82	2106	33	393	0,21	2
				37,35	1,44	320	12	118	0,01	-
		м2								
59	E0107-25-9	-Устройство калиток без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	1	140,09	12,17	140	12	164	0,71	1
				112,5	4,59	113	5	140	0,02	-
		шт								
62	E0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021	35,17904	21,8	0,05	767	2	185	0,03	1
				5,81	0,02	204	1	90	-	-
		м2								
63	E0113-26-6 К=2	-Окраска металлических поверхностей ПФ-115 за два раза	35,17904	40,72	0,04	1432	1	263	0,04	1
				8,32	-	293	-	90	-	-
		м2								
			Отмостка							
66	E0111-13-3	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом б=50мм	36	790,75	24,55	28467	884	2171	0,26	9
				39,83	9,2	1434	331	123	0,04	2
		м2								
67	E0111-2-4	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных б=50мм	1,8	5700,5	-	10261	-	1176	3,24	6
				531	-	956	-	123	-	-
		м3								
		Заземление								
68	E0101-164-2-	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	14,4	218,93	-	3153	-	3562	1,54	22
				218,93	-	3153	-	113	-	-
		м3								
69	E0101-166-2-	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	14,4	134,1	-	1931	-	2182	0,97	14
				134,1	-	1931	-	113	-	-
		м3								
70	Ц0108-472-2-	-Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	36	61,9	3,3	2228	119	800	0,14	5
				23	0,4	828	14	95	-	-
		м								

	0-471-4	-Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм L=5м.	11	330,1	24,1	3631	265	1238	0,7	8
				116	2,5	1276	27	95	0,01	-
72	С151803-201	-Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 7386-80/ 70-10-13-М УХЛЗ	4	84	-	336	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Молниеотвод Н-11,5 м / 1 шт/								
73	Е0101-149-3	-Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе, в грунтах 3 группы, глубина ям до 2 м	1	108,39	95,77	108	96	36	0,09	-
				12,62	24,42	13	24	97	0,1	-
74	Е0133-30-15	-Установка сварных стальных молниеотводов массой до 0,2 т	0,018322	14242,7	7785,2	261	143	163	35,4	1
				6457,5	2029,95	118	37	105	7,1	-
		Опора ОП1 /2 шт/								
92	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м	0,396	218,93	-	87	-	98	1,54	1
				218,93	-	87	-	113	-	-
93	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,236	134,1	-	32	-	36	0,97	-
				134,1	-	32	-	113	-	-
94	Е0111-13-3	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	0,72	790,75	24,55	569	18	43	0,26	-
				39,83	9,2	29	7	123	0,04	-
95	Е0106-3-1	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование, В12,5	0,2	16902,31	260,48	3380	52	148	3,94	1
				614,25	89,46	123	18	105	0,35	-
96	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,204	183	-	37	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
97	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4 за 4 кг/см2	0,204	519	-	106	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
98	Е0109-53-3	-Монтаж м/к стоек	0,0554	16367,84	681,42	907	38	738	95	5
				14670	132,75	813	7	90	0,65	-
100	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	1,6	245,44	3,82	393	6	73	0,21	-
				37,35	1,44	60	2	118	0,01	-
101	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021	1,4958	21,8	0,05	33	-	8	0,03	-
				5,81	0,02	9	-	90	-	-
102	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических поверхностей ПФ-115 за два раза	1,4958	40,72	0,04	61	-	11	0,04	-
				8,32	-	12	-	90	-	-

		м2							
		УКАЗАТЕЛЬ /2 шт/							
	E0106-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов, кл.В15	0,016	17423,75	95,97	279	2	14	4,9	-
				771,75	36,25	12	1	105	0,18	-
		м3								
107	E0109-53-3	-Установка указателей	0,012066	16367,84	681,42	197	8	161	95	1
				14670	132,75	177	2	90	0,65	-
		т								
108	E0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021	0,325782	21,8	0,05	7	-	2	0,03	-
				5,81	0,02	2	-	90	-	-
		м2								
109	E0113-26-6 К=2	-Окраска металлических поверхностей ПФ-115 за два раза	0,325782	40,72	0,04	13	-	2	0,04	-
				8,32	-	3	-	90	-	-
		м2								
		покрытие площадок и тротуаров								
		АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПЛОЩАДКИ ТИП - 1 /S=1563 м2/								
4	E0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	1,0937874	40097,59	339,59	43858	371	205	0,58	1
				-	140,94	-	154	133	0,58	1
		т								
5	E0127-53-3	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	1563	542,8	15,35	848396	23994	22867	0,03	53
				5,94	5,06	9284	7909	133	0,02	28
		м2								
9	E0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002.	-Установка бортовых бетонных камней мм при других видах покрытий	160	983,25	6,63	157320	1061	23501	0,7	112
				108,68	1,76	17389	281	133	0,01	1
		м								
		БРУСЧАТОЕ ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРОВ ТИП-2 /S=22,2 м2/								
13	E0111-25-1	-Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	22,2	186,54	21,26	4141	472	4481	0,95	21
				156,15	7,97	3467	177	123	0,04	1
		м2								
15	E0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-20	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	23	983,25	6,63	22615	153	3378	0,7	16
				108,68	1,76	2500	40	133	0,01	-
		м								

	СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02 т.ч. п-3.9 К=0,86								
		малые архитектурные формы							
		ПОЖАРНЫЙ ЩИТ /2 шт/							
1	Е0109-53-2	-Монтаж щита из стали угловой и листовой	0,9298	9850,48	1162,95	9159	1081	6247	46,6	43
		т		7357,5	108	6841	100	90	0,53	-
		СКАМЬЯ /3 шт/								
17	У1-43-1	-Скамья прямолинейная, секция ПС-1, строительные работы	3	14359,01	385,22	43077	1156	3365	4,1	12
		скамья		671,55	129,72	2015	389	140	0,63	2
		УРНА /4 шт/								
18	У1-49-7	-Урна металическая вариант II, строительные работы	4	5447,64	27,54	21791	110	2602	3,7	15
		урна		613,8	5,64	2455	23	105	0,03	-
		ОЗЕЛЕНЕНИЕ ДЕРЕВЬЯ /3 ШТ/								
3	С143012-39	-Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха/, с комом размером 0,8х0,6м, высотой 3 шт	3	3760	-	11280	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	2345372	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	529096,79	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	140045,52	-	-	-
Итого по смете	Тенге	3014514,31			
-Временные здания и сооружения - 1,8%	Тенге	54261,26			
Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге	3068775,57			
Дополнительные затраты:					
-зимнее время - 0,808%	Тенге	58896,87			
-выслуга лет - 1%	Тенге	72892,16			
-доп. отпуска - 0,4%	Тенге	29156,86			
итого с допзатратами	**Тенге**	**3136534,13**			
итого в ценах 2001года.	**Тенге**	**3136534,13**			
итого в ценах 2014-2015г.г. К-2,350164	Тенге	7371396,60			
-налоги, сборы, платежи - 2%	Тенге	147427,39			
итого с налогами	Тенге	7518796,99			
-НДС - 12%	Тенге	902255,64			
Итог с НДС	Тенге	**8421052,63**			

Общая стоимость выполненных работ за июнь месяц 2015 года	Тенге	8421052,63
Удержано 5%	Тенге	421052,63
Всего к оплате	Тенге	8000000,00

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Мангистауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

ПОДРЯДЧИК: Индивидуальный предприниматель Нурбосинов Орынгали Шынибаевич

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

Нурбосинов О.Ш.