Акт приемки объекта в эксплуатацию
«18» июля 2019 г.

Заказчик **ГУ «Отдел ЖКХ и ЖИ г. Уральска» , ЗКО, г. Уральск ул. Некрасова д.30/1 - руководитель Нуртазиев Миржан Жангазиевич**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии ТОО «Айдана» Западно-Казахстанская область, г. Уральск улица Жукова дом 15 - Амирханян Аветик Рубенович

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ: ТОО «D S & V» - Аяпов Актлек Наурызбаевич, аттестат KZ01VJE00015893 от 11.03.2016 г

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту:

ТОО «М-Проект Астана» ЗКО, г.Уральск, ул. С.Тюленина 1/3, Тлегенов Нурлыбек Ибраевич инженер ГСЛ №0008364 от 04.11.2011г

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта**: «Благоустройство дворовой территории ул. Оракбаева 8, в г. Уральск, ЗКО»** наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **ЗКО, г. Уральск, ул. Оракбаева 8.**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю_____

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №_____;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **ГУ «УГАСК ЗКО» №KZ26REA00135037 от 18.06.2019 г.**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «М-Проект Астана» № МПА-282-2018-ГП**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й)_____**ГУ « ОЖКХ и ЖИ г. Уральска» №11 от 24.01.2019 года** _____

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **18 июня 2019 года;**

месяц, год

окончание работ 18 июля 2019 года.
месяц, год

при продолжительности строительства, **1,0 месяц;**
по норме или по проекту организации строительства, **1,0 месяц;**
фактически, **1,0 месяц;**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____
факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **Было выполнено соединение внутридворовых**

проездов и прилегающих улиц площадью – 1104,03 м2 с устройством покрытия из горячих асфальтобетонных смесей и установкой бортовых камней -219м.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего **21 877 378 тенге**, в том числе строительно-монтажных работ **19 533 373 тенге**, оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **19 689 639,98 тенге**, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ **17 580 035,70 тенге**

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ **: «Благоустройство дворовой территории ул. Оракбаева 8, в г. Уральск, ЗКО»**

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик **Нуртазиев Миржан Жангазиевич**

Фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Технический надзор **Аяпов Актлек Наурызбаевич,**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П.

Авторский надзор **Тлегенов Нурлыбек Ибраевич**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П.

Подрядчик

(генеральный подрядчик) **Амирханян Аветик Рубенович**

фамилия, имя, отчество (при наличии),подпись руководителя

М.П.

ЗАКАЗЧИК: ГУ «ОЖКХ и ЖИ г.Уральска»
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Айдана" Ф-3
Договор: № 68/д-ок от 2019-05-30

Справка

о стоимости выполненных работ
за июль 2019 года

Наименование объектов, комплексов работ	За отчетный период (в тенге)	В том числе	
		СМР (в тенге)	НДС 12% (в тенге)
Благоустройство дворовой территории по адресу ул.Оракбаева 8 в г.Уральск ЗКО	19 689 639,98	17 580 035,70	2 109 604,28
ВСЕГО:	**19 689 639,98**	**17 580 035,70**	**2 109 604,28**

К оплате: Девятнадцать миллионов шестьсот восемьдесят девять тысяч шестьсот тридцать девять тенге 98 тиын.

Заказчик:

Подрядчик:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4-0105 1101-0104 -0105 РСНБ РК 2015	Разработка бульдозерами грунта мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (срезка растит грунта) Лист 4ГП			--	8,65	--	214	--	58	
		НР - 72%; СП - 8%									
4.				12,355	3488,71	990,15	43103	12233	29418	4211	51099
	Е11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		117,5	198,09	1452	2447	--	3785	
		НР - 108%; СП - 8%									
5.				123,55	1455,42	152,82	179817	18881	157491	9840	204830
	Е11-27040 3-0301 1127-0403 -0301 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа М800	м2 основания		27,89	45,86	3445	5666	--	15173	
		НР - 108%; СП - 8%									
6.				0,086485	67890,05	1626,03	5871	141	5730	71	6418
	Е11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		--	763,28	--	66	--	475	
		НР - 108%; СП - 8%									
7.				123,55	1707,91	90,72	211012	11209	195232	8321	236879
	Е11-27060 2-0303 1127-0602 -0303 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия		36,99	25,37	4571	3134	--	17547	
		НР - 108%; СП - 8%									
8.				123,55	788,52	0,08	97421	10	97362	53	105272
	Е11-27060 2-0403 1127-0602 -0403 РСНБ РК 2015 К=4	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303	м2 покрытия		0,4	--	49	--	--	7798	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%									
9.				0,037065	67890,05	1626,03	2516	60	2456	31	2751
	Е11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		--	763,28	--	28	--	204	
		НР - 108%; СП - 8%									
10.				123,55	2097,29	90,72	259120	11209	243340	8321	288837
	Е11-27060 2-0301 1127-0602 -0301 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия		36,99	25,37	4571	3134	--	21395	
		НР - 108%; СП - 8%									
						Асфальтное покрытие проездов сеч II-II					
11.				907,92	1455,42	152,82	1321406	138747	1157342	72309	1505213
	Е11-27040 3-0301 1127-0403 -0301 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа М800	м2 основания		27,89	45,86	25317	41636	--	111497	
		НР - 108%; СП - 8%									
12.				907,92	-620,47	-75,21	-563333	-68288	-495045	-22888	-633119
	Е11-27040 3-0304 1127-0403 -0304 РСНБ РК 2015 К=7	-Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа М800. исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303	м2 основания		--	-23,34	--	-21193	--	-46898	
		НР - 108%; СП - 8%									
13.				0,45396	67890,05	1626,03	30819	738	30081	374	33689
	Е11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		--	763,28	--	346	--	2495	
		НР - 108%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015										
14.				907,92	2097,29	90,72	1904173	82370	1788216	61147	2122545
	Е11-27060 2-0301 1127-0602 -0301 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия		36,99	25,37	33587	23030	--	157226	
		НР - 108%; СП - 8%									
15.				907,92	491,8	0,04	446517	39	446298	194	482449
	Е11-27060 2-0401 1127-0602 -0401 РСНБ РК 2015 К=2	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия		0,2	--	180	--	--	35737	
		НР - 108%; СП - 8%									
						Брусчатое покрытие дорожек сеч III-III					
16.				10,9004	12137,16	962,9	132300	10496	104912	19883	164357
	Е11-06150 1-0406 1106-1501 -0406 РСНБ РК 2015	-Приготовление цементно-песчанной смеси	м3		1549,71	454,73	16892	4957	--	12175	
		НР - 91%; СП - 8%									
17.				10,9004	1114,59	990,15	12149	10793	75	3715	17134
	Е11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из цементно-песчаной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		117,5	198,09	1281	2159	--	1269	
		НР - 108%; СП - 8%									
18.				155,72	1071,65	120,61	166877	18782	1358	142493	334120
	Е11-11010 1-2501 1111-0101 -2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия		942,31	31,16	146737	4852	--	24750	
		НР - 94%; СП - 8%									
19.				155,72	2863	--	445826	--	445826	--	481492
	С121-0405 09-0412 2104-0509 -0412 РСНБ РК	-Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2		--	--	--	--	--	35666	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	СП - 8%									
						Основание под резиновое покрытие тип IV					
20.	Е11-27040 3-0301 1127-0403 -0301 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа М600 НР - 108%; СП - 8%	м2 основания	225	1346,55 27,89	152,82 45,86	302973 6274	34384 10318	262315 --	17920 25671	346564
21.	Е11-27040 3-0304 1127-0403 -0304 РСНБ РК 2015 К=5	-Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа М600. исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303 НР - 108%; СП - 8%	м2 основания	225	-409,86 --	-53,72 -16,67	-92219 --	-12088 -3751	-80131 --	-4052 -7702	-103972
22.	Е11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т	0,0675	67890,05 --	1626,03 763,28	4583 --	110 52	4473 --	56 371	5009
23.	Е11-27060 2-0301 1127-0602 -0301 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	225	2097,29 36,99	90,72 25,37	471891 8324	20413 5707	443154 --	15153 38964	526007
						Резиновое покрытие тип V					
24.	Е11-27130 1-0101 1127-1301 -0101	-Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	225	19311,6 541,19	21,83 6,72	4345110 121768	4912 1511	4218430 --	133141 358260	4836512

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	НР - 108%; СП - 8%									
						Песчанное покрытие детской площадки сеч VI-VI					
25.				25,6	3138,02	866,87	80333	22192	41268	23703	112359
	Е11-08010 1-0201 1108-0101 -0201 РСНБ РК 2015	-Основание песчаное. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3 основания		659,1	336,49	16873	8614	--	8323	
						Бортовой камень 300.30.15					
26.				249	2206,97	27,51	549534	6849	385394	172571	779874
	Е11-27020 1-1002 1127-0201 -1002 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР - 108%; СП - 8%	м бортового камня		631,69	10,03	157291	2497	--	57768	
27.				10,707	44259	--	473881	--	473881	--	511792
	С121-0405 08-9901 2104-0508 -9901 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 СП - 8%	м3		--	--	--	--	--	37910	
						Бортовой камень 100.20.8					
28.				140	1995,55	27,51	279377	3851	187089	97028	406518
	Е11-27020 1-1002 1127-0201 -1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 80х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86 НР - 108%; СП - 8%	м бортового камня		631,69	10,03	88437	1404	--	30112	
29.				2,24	44259	--	99140	--	99140	--	107071
	С121-0405 08-9901 2104-0508 -9901 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 СП - 8%	м3		--	--	--	--	--	7931	
						МАФ					
30.				8	24499	214	195992	1712	114416	72432	289898
	86-010302 -0113	-Скамья, тип 1С-3А	шт.		9983	77	79864	616	--	21474	
30.1.				8	24499	214	195992	1712	114416	72432	289898

	У86-01030 2-0113 8601-0302 -0113 УСН РК 8.02-03-2017	-Скамья, тип 1С-3А НР - 90%; СП - 8%	шт.		9983	77	79864	616	--	21474	
31.				8	8839	447	70712	3576	27648	46936	127059
	86-010303 -0103	-Урна, тип 3	шт.		4936	36	39488	288	--	9412	
31.1.				8	8839	447	70712	3576	27648	46936	127059
	У86-01030 3-0103 8601-0303 -0103 УСН РК 8.02-03-2017	-Урна, тип 3 НР - 118%; СП - 8%	шт.		4936	36	39488	288	--	9412	
32.				2	571619	732	1143238	1464	1089562	47930	1286461
	86-010113 -0103	-Детский игровой комплекс (3,270 м х 3,380 м х 2,200 м)	комплект		26106	229	52212	458	--	95293	
32.1.				2	571619	732	1143238	1464	1089562	47930	1286461
	У86-01011 3-0103 8601-0113 -0103 УСН РК 8.02-03-2017	-Детский игровой комплекс (3,270 м х 3,380 м х 2,200 м) НР - 91%; СП - 8%	комплект		26106	229	52212	458	--	95293	
33.				2	199230	231	398460	462	383646	13200	444593
	86-010201 -0114	-Детский спортивный комплекс (1,34 м х 1,14 м х 2,15 м)	комплект		7176	77	14352	154	--	32933	
33.1.				2	199230	231	398460	462	383646	13200	444593
	У86-01020 1-0114 8601-0201 -0114 УСН РК 8.02-03-2017	-Детский спортивный комплекс (1,34 м х 1,14 м х 2,15 м) НР - 91%; СП - 8%	комплект		7176	77	14352	154	--	32933	
34.				2	226501	299	453002	598	430952	19711	510530
	86-010106 -0105	-Домик-беседка "Коралл"	комплект		10726	104	21452	208	--	37817	
34.1.				2	226501	299	453002	598	430952	19711	510530
	У86-01010 6-0105 8601-0106 -0105 УСН РК 8.02-03-2017	-Домик-беседка "Коралл" НР - 91%; СП - 8%	комплект		10726	104	21452	208	--	37817	
35.				1	155006	1580	155006	1580	145354	7759	175786
	86-010216 -0105	-Тренажер "Тяга верхняя"	комплект		8072	454	8072	454	--	13021	
35.1.				1	155006	1580	155006	1580	145354	7759	175786
	У86-01021 6-0105 8601-0216 -0105 УСН РК	-Тренажер "Тяга верхняя" НР - 91%; СП - 8%	комплект		8072	454	8072	454	--	13021	

	8.02-03-2017								
36.	86-010216-0106	-Тренажер "Лыжный ход"	комплект	1	180761	2268	180761	2268	170652	7738	203579
					7841	662	7841	662	--	15080	
36.1.	У86-016-0106	-Тренажер "Лыжный ход"	комплект	1	180761	2268	180761	2268	170652	7738	203579
	8601-0216-0106 УСН РК	НР - 91%; СП - 8%			7841	662	7841	662	--	15080	
	8.02-03-2017										
37.	86-010216-0111	-Тренажер "Гребля"	комплект	1	111798	947	111798	947	106998	3758	124801
					3853	277	3853	277	--	9245	
37.1.	У86-016-0111	-Тренажер "Гребля"	комплект	1	111798	947	111798	947	106998	3758	124801
	8601-0216-0111 УСН РК	НР - 91%; СП - 8%			3853	277	3853	277	--	9245	
	8.02-03-2017										
38.	86-010216-0202	-Тренажерный комплекс комбинированный	шт.	1	621867	5155	621867	5155	600960	15695	688567
					15752	1495	15752	1495	--	51005	
38.1.	У86-016-0202	-Тренажерный комплекс комбинированный	шт.	1	621867	5155	621867	5155	600960	15695	688567
	8601-0216-0202 УСН РК	НР - 91%; СП - 8%			15752	1495	15752	1495	--	51005	
	8.02-03-2017										
39.	86-010302-0306	-Скамья антивандальная	шт.	4	43931	108	175724	432	168620	6177	196453
					1668	29	6672	116	--	14552	
39.1.	У86-010302-0306	-Скамья антивандальная	шт.	4	43931	108	175724	432	168620	6177	196453
	8601-0302-0306 УСН РК	НР - 91%; СП - 8%			1668	29	6672	116	--	14552	
	8.02-03-2017										
40.	86-010303-0205	-Урна на треноге (0,30 м х0,44 м х 0,2 м)	шт.	2	10040	--	20080	--	20080	--	21686
					--	--	--	--	--	1606	
40.1.	У86-010303-0205	-Урна на треноге (0,30 м х0,44 м х 0,2 м)	шт.	2	10040	--	20080	--	20080	--	21686
	8601-0303-0205 УСН РК	СП - 8%			--	--	--	--	--	1606	
	8.02-03-2017										
					Ограждения мусросборника						
41.	Е11-071-0109	-Ограды металлические из м оград сетки, высотой до 2,2		14	2001,36	592,87	28019	8300	88	26597	58985
	1107-0111	м по металлическим			1402,22	207,77	19631	2909	--	4369	

	-0109 РСНБ РК 2015 ЭСН РК 8.04-01-2 015, п. 3.17, таблица 1	столбам без цоколя. Демонтаж НР - 118%; СП - 8%								
42.				14	3528,55	846,96	49400	11857	4824	43511	100344
	Е11-07011 1-0109 1107-0111 -0109 РСНБ РК 2015	-Ограды металлические из сетки, высотой до 2,2 м по металлическим столбам без цоколя. Установка НР - 118%; СП - 8%	м оград		2337,04	296,81	32719	4155	--	7433	
43.				0,0584	25595	--	1495	--	1495	--	1614
	С121-0201 01-0601 2102-0101 -0601 РСНБ РК 2015	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3		--	--	--	--	--	120	
44.				20	1933	--	38660	--	38660	--	41753
	С123-0102 01-0171 2301-0201 -0171 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м		--	--	--	--	--	3093	
45.				0,206	513048	--	105688	--	105688	--	114143
	С121-1308 14-1901 2113-0814 -1901 РСНБ РК 2015	-Сварная решетка ограждения СП - 8%	т		--	--	--	--	--	8455	
46.				24,5	1028	--	25186	--	25186	--	27201
	С121-0503 08-0232 2105-0308 -0232 РСНБ РК 2015	-Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80 СП - 8%	м2		--	--	--	--	--	2015	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	15185688	398065	13679934	1263121	17764715
			Тенге		--	--	1107687	117347	--	1315904	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	15147028	
Материалы	Тенге	12490061	
Всего заработная плата	Тенге		1225034
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	130874	
Местные материалы	Тенге	1020342	
Накладные расходы	Тенге	1263121	
Сметная прибыль	Тенге	1312812	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	17722962	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		1041
Сметная заработная плата	Тенге		1225034

Стоимость сантехнических работ	Тенге	38660		
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	38660		
Сметная прибыль	Тенге	3093		
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге	41753		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	17764714		
Нормативная трудоемкость	чел.-ч			1041
Сметная заработная плата	Тенге		1225034	
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			17764714
В ТОМ ЧИСЛЕ:				
Зарплата рабочих строителей	Тенге	1107687		
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге	398065		
в том числе зарплата машинистов	Тенге	117347		
Материалов, изделий и конструкций	Тенге	13679934		
Накладные расходы	Тенге	1263121		
Сметная прибыль	Тенге	1315904		
Временные здания и сооружения 1,04%		184753		
Итого:		17949467		
Затраты на производство СМР в зимнее время 1,62%		290781		
Итого:		18240248		
Непредвиденные затраты 2%		364805		
В базисных ценах 2018 года,		18605053		
В текущих ценах 2019 года к=1,0498961		19533373		
НДС 12%		2344005		
ВСЕГО с НДС		**21 877 378,00**		
Скидка по тендеру		**2 187 738,02**		
ВСЕГО К ОПЛАТЕ:		**19 689 639,98**		

ВСЕГО К ОПЛАТЕ: Девятнадцать миллионов шестьсот восемьдесят девять тысяч шестьсот тридцать девять тенге 98 тиын.

Подрядчик: Директор ТОО «Айдана» **Амирханян А.Р.**

Технический надзор: ТОО «DS&V» **Аяпов А.Н.**

Заказчик: Руководитель ГУ «ОЖКХ и ЖИ г.Уральска» **Нуртазиев М.Ж.**