Форма 2

Заказчик: **РГП на ПХВ "Резерв" КГМР МНЭ РК**

Подрядчик: **ТОО "MEGA-БЕН Строй"**

Договор: **№334 от 06.05.2016 года**

Наименование объекта: Текущий ремонт пожарной и хозяйственной водопроводной линии внутри зданий АБК, пождепо, мехмастерской филиала "Заря" РГП на ПХВ "Резерв" КГМР МНЭ РК, в г.Арыс

А К Т

выполненных работ за май-июнь 2016 год

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0165-1-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 50 мм	420	116.90	1.81	49098	760	55825	0.75	317
		м		115.09	0.29	48338	122	115.2	--	1
2	Е0165-8-3	Прокладка магистралей водопровода с диаметром труб 50 мм	420	957.61	1.29	402195	542	86549	1.02	428
		м		178.65	0.23	75033	97	115.2	--	1
3	Е0165-15-5	Смена вентиля пожарного	20	103.89	0.53	2078	11	2229	0.56	11
		компл		96.39	0.36	1928	7	115.2	--	--
4	С130901-4	Вентили пожарные 50-10 для воды Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	20	3630.00	--	72600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0165-3-2	Демонтаж вентиля с диаметром труб 50 мм	20	81.18	0.18	1624	4	1867	0.46	9

6	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм 1шт	20
7	С130901-11	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм шт	20
8	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 15 мм м	120
9	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм м	120
10	Е0165-3-2	Демонтаж вентиля с диаметром труб 15 мм шт	20
11	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 15 мм 1шт	20
12	С130901-6	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа , Dy 15 мм шт	20
13	Е0165-3-4	Демонтаж задвижек фланцевых диаметром 50 мм шт	3
14	Е0165-11-1	Установка задвижек чугунных фланцевых в трубах диаметром 50 мм шт	3
15	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм шт	6
16	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	71,592

473,47	39,24	9469	785	6912	1,47	29
254,25	15,75	5085	315	128	0,07	1
1220,00	--	24400	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--
51,07	0,69	6128	83	6980	0,33	40
50,38	0,11	6046	13	115,2	--	--
417,67	4,19	50120	503	9436	0,34	40
59,85	1,58	7182	190	128	0,01	1
81,18	0,18	1624	4	1867	0,46	9
81,00	0,02	1620	--	115,2	--	--
473,47	39,24	9469	785	6912	1,47	29
254,25	15,75	5085	315	128	0,07	1
320,00	--	6400	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--
309,45	7,95	928	24	1046	1,91	6
301,50	1,26	905	4	115,2	0,01	--
4322,20	4,82	12967	14	1771	2,88	9
510,75	1,82	1532	5	115,2	0,01	--
350,00	--	2100	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--
21,80	0,05	1561	4	376	0,03	2

			м2		5,81	0,02	416	1	90	--	--
17	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115		71,592	18.43	0,02	1319	1	268	0,02	2
			м2		4,16	--	298	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге			654081				
		Накладные расходы -		Тенге			182038				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			50167				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			**886286**				

Всего, сметная стоимость СМР -	Тенге						**886286**	
Затраты временного здания и сооружения	Тенге			1,2%			10635	
Итого	Тенге						896921	
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	Тенге			1,35%			**12108**	
Затраты на выслугу лет	Тенге			1%			8969	
Затраты на дополнительные отпуска	Тенге			0,4%			3588	
Итого в ценах 2001 года	Тенге						921587	
Пересчет в текущих ценах	Тенге			2,23400			2058824	
Налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	Тенге			2%			41176	
Сметная стоимость объекта	Тенге						2100000	
Итого к оплате	**Тенге**						**2100000**	

Принял:

Директор филиала "Заря" РГП "Резерв"

_____ **Сматилдаев А.**

Главный инженер _____ **Жидебай Е.**

Главный бухгалтер _____ **Доскараева С.**

Сдал:

Подрядчик: ТОО "MEGA-БЕН Строй"

_____ **Байдеуов М.**