Заказчик: « Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО»

Подрядчик: ТОО «Газстрой»

Наименование объекта: «Строительство подводящего газопровода Талдысай -Амангельды Чингирлауского района ЗКО »

А К Т № 1
выполненных строительно-монтажных работ
за июль 2013 г.

N ПП По смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5		6		7		8		9	10	11		
		1 Рекультивация земли														
1	Е0101-25-1	Срезка растительного грунта бульдозером мощностью 96 (130)кВт(л.с), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	20552	9,85	-	9,85	2,69	202380	-	202380	55342	53682	-	97	-	0,01	181
		м3															
2	Е0101-25-9	Перемещение растительного грунта бульдозерами мощностью 96 (130)кВт(л.с) добавлять на каждые последующие 10м	20552	8,28	-	8,28	2,26	170183	-	170183	46538	45142	-	97	-	0,01	206
		м3															
		2. Подземная прокладка трубопровода Г 3															
19	У51-14-2	Земляные работы для прокладки газопроводов в траншеях в обычных условиях в сухих грунтах 2 группы при глубине заложения 1,2 м до верха трубы диаметром 80 – 100 мм	2134	210,35	12971	8064	2422	448887	276801	172086	51685	54270	0,91	105	1942	0,08	171
		м															
21	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметр , 100 мм															
		км	2,2	58881,69	33075	25695,31	6813,45	129540	72765	56530	14990	19487	194	130	427	2638	58

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
23	С130804-375	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 / ГОСТ 50838-95/, Р-1 МПА, SDR 11Dв 72,2 мм + (запас змейка)	м	2200	586 -	-	1289200 -	- -	- -	- -	- -
31	Ц0108-141-1	Прокладка сигнальной ленты	м	2200	26,4 19,1	3,1 0,5	58080 42020	6820 1100	40964 95	0,11 -	242 -
32	С прайс	Лента сигнальная	м	2200	1312	-	28864				
33	Ц0108-141-1	Прокладка провода	м	2200	26,4 19,1	3,1 0,5	58080 42020	6820 1100	40964 95	0,11 -	242 -
34	С 1511607-100	Провода силовые для электроустановок с поливинил хлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой АПВ сечение 3 мм2	1000м	2,200	4770	-	10494				

	Итого по смете	2798106
СНРК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения 3,4 %	95136
	Итого:	2893242
СНРК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,12%	90269
Расчёт	Доп.траты привоз матери 2,886 %	83499
СНРК 8.02-07-2002	Вознаграждение за выслугу лет 1%	28932
Расчёт	Командировочные	377416

	Всего:	3473358
Итого по сметному расчёту в баз ценах 2001 г		3473358
СНРК 8.-02-02-2001	Итого по сметному расчёту в тек ценах 2.087	7248898
СНРК8.02-02-2002	‘Налоги , сборы обязательные платежи 2%	144978
	Итого	7393876
НДС 12%		887265
	ВСЕГО	8281141

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

"Сектор строительных услуг "Сенімді сапа"

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
июль м-ц 2013 г.

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление энергетики и жилищно –коммунального хозяйства ЗКО »

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Газстрой»

Наименование объекта: «Строительство подводящего газопровода Талдысай – Амангельды Чингирлауского района ЗКО »

Наименование пусковых комплексов, объектов	*Стоимость выполненных работ*		
	С начала года по отчетный месяц включительно	*В т.ч. строительно-монтажные работы*	*На гр1 стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительных-монтажных работ*
1	2	3	4
Итого: Сначала строительства	7 393 876		
НДС 12%	887 265		
Всего:	8 281 141		
Итого за июль 2013 г.	7 393 876		
НДС 12%	887265		
ВСЕГО	8 281 141		

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Заказчик: **ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО»**
Подрядчик: **ТОО «Газстрой»**

Наименование объекта: **«Строительство подводящего газопровода Талдысай – Амангельды Чингирлауского района ЗКО»**

Акт № 2
выполненных строительно-монтажных работ
за июль 2013 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ, ед измерения	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость. тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел.-час	
				всего з/пл. рабочих-строителей	экспл. машин В т.ч. з/пл. машинистов	всего з/пл. рабочих-строителей	экспл. машин В т.ч. з/пл. машинистов		Рабочих, обслуживающих машины: На единицу	Рабочих, обслуживающих машины: Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		I. Рекультивация земли								
1	Е0101-25-1	Срезка растительного грунта бульдозером мщностью 96 (130) кВт (л.с), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м м3	1050	9,85 -	9,85 2,69	10343	10343 2825	2740 97	- 0,01	11
2	Е0101-25-9	Перемещение растительного грунта бульдозерами мощностью 96 (130)кВт(л.с) добавлять на каждые последующие 10м м3	1050	8,28 -	8,28 2,26	8694	8694 2373	2302 97	0,01	11
		II. Подземная прокладка трубопровода ГЗ								
3	У51-14-2	Земляные работы для прокладки газопроводов в траншеях в обычных условиях в сухих грунтах 2 группы при глубине заложения 1,2 м до верха трубы диаметром 80 – 100 мм м	520	210,35 129,71	80,64 24,22	109382 67450	41933 12594	84046 105	0,91 008	473 42
4	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм км	0,52	58881,69 33075	25695,31 6813,45	30618 17199	13362 3543	26965 130	194 26,38	101 14
5	С130804-375	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 / ГОСТ 50838-95/, Р-1 МПА, SDR 11Dв 72,2 мм + (запас змейка) м	520	586		30472				
6	Ц0108-141-1	Прокладка сигнальной ленты м	520	26,4 19,1	3,1 0,5	13728 9932	1612 260	9682 95	0,11 -	57
7	С прайс	Лента сигнальная м	500	13,12		6822				
8	Ц0108-141-1	Прокладка провода м	520	26,4 19,1	3,1 0,5	13728 9932	1612 260	9682 95	0,11 -	57

9	С1511607-100	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой АПВ сечение 3 мм2 100 м	0,520	4770		2480				4703
		ИТОГО:				674088				
	СНРК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения 3,4%				22919				
		Итого:				697007				
	СНРК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,12%				21747				
	Расчет	Дополнительный транспорт привозных материалов 2,886%				20116				
	СНРК 8.02-07-2002	Дополнительный отпуск 0,4%				2788				
	СНРК 8.02-07-2002	Вознаграждение за выслугу лет 1%				6970				
		Командировочные расходы				99025				
		Итого:				847653				
		Всего:				847653				
	СНРК 8.02-02-2002	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. 2,087%				1769052				
	СНРК 8.02-02-2002	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				35381				
		Итого:				1804433				
		НДС 12%				216532				
		ВСЕГО:				**2020965**				

ЗАКАЗЧИК: **Турсынов Б.А**

ПОДРЯДЧИК: **Казиев Ю.К**

Технадзор : **Утегалиев Х.Б**

Эксперт-технадзор
Искакова
Замзагуль Сериковна

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
июль м-ц 2013 г.

ЗАКАЗЧИК: **ГУ «Управление энергетики и жилищно – коммунального хозяйства ЗКО»**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО «Газстрой»**

Наименование объекта: «**Строительство подводящего газопровода Талдысай – Амангельды Чингирлауского района ЗКО »**

Наименование пусковых комплексов, объектов	*Стоимость выполненных работ*		
	С начала года по отчетный месяц включительно	*В т.ч. строительно-монтажные работы*	*На гр1 стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ*
1	2	3	4
Итого: с начала строительства	9 198 309		
НДС 12%	1 103 797		
Всего:	10 302 106		
Итого за июль 2013 г.	1 804 433		
НДС 12%	216 532		
ВСЕГО	**2 020 965**		

ЗАКАЗЧИК:

Турсынов Б.А

ПОДРЯДЧИК:

Казиев Ю.К

Заказчик: **ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО»**
Подрядчик: **ТОО «Газстрой»**

Наименование объекта: **«Строительство подводящего газопровода Талдысай – Амангельды Чингирлауского района ЗКО»**

Акт № 3.
выполненных строительно-монтажных работ
от 20 августа 2013 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ, ед измерения	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость. тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел.-час	
				всего з/пл. рабочих-строителей	экспл. машин В т.ч. з/пл. машинистов	всего з/пл. рабочих-строителей	экспл. машин В т.ч. з/пл. машинистов		Рабочих, обслуживающих машины: На единицу	Рабочих, обслуживающих машины: Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		I. Рекультивация земли								
1	Е0101-25-1	Срезка растительного грунта бульдозером мощностью 96 (130) кВт (л.с), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м м3	10185	9,85 -	9,85 2,69	100322	100322 27398	26576 97	- 0,01	102
2	Е0101-25-9	Перемещение растительного грунта бульдозерами мощностью 96 (130)кВт(л.с) добавлять на каждые последующие 10м м3	10185	8,28 -	8,28 2,26	84332	23018	22327 23018	22327 97	102
		II. Подземная прокладка трубопровода ГЗ								
3	У51-14-2	Земляные работы для прокладки газопроводов в траншеях в обычных условиях в сухих грунтах 2 группы при глубине заложения 1,2 м до верха трубы диаметром 80 – 100 мм м	2945	210,35 129,71	80,64 24,22	619481 381996	237485 71328	475990 105	0,91 0,08	2757 242
4	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм км	2,910	58881,69 33075	25695,31 6813,45	171346 96248	74773 19827	150898 130	194 26,38	532 72
5	С130804-375	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 / ГОСТ 50838-95/, Р-1 МПА, SDR 11Dв 72,2 мм + (запас змейка) м	2910	586		1705260				

6	Ц0108-141-1	Прокладка сигнальной ленты м	2910	26,4 19,1	3,1 0,5	76824 55581	9021 1455	54184 95	0,11 -	303 -
7	С прайс	Лента сигнальная м	2910	13,12		38179				
8	Ц0108-141-1	Прокладка провода м	2910	26,4 19,1	3,1 0,5	76824 55581	9021 1455	54184 95	0,11 -	303 -
9	С1511607-100	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой АПВ сечение 3 мм2 1000 м	2,91	4770		13881				330634
		Итого:				3890777				
	СНРК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения 3,4%				132286				
		Итого:				4023063				
	СНРК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,12%				125520				
	Расчет	Дополнительный транспорт привозных материалов 2,886%				116106				
	СНРК 8.02-07-2002	Дополнительный отпуск 0,4%				16092				
	СНРК 8.02-07-2002	Вознаграждение за выслугу лет 1%				40231				
		Всего по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.				4321012				
	СНРК 8.02-02-2002	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. 2,087%				9017950				
	СНРК 8.02-02-2002	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				180359				
		Итого:				9198309				
		НДС 12%				1103797				
		ВСЕГО:				**10302106**				

ЗАКАЗЧИК: _____ **Турсынов Б.А.**

ПОДРЯДЧИК: _____ **Казиев Ю.К.**

Тех. надзор _____ **Мугалиев Х.Б.**

Эксперт технадзор
Искакова
Зеинагуль Сериковна

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
август м-ц 2013 г.

ЗАКАЗЧИК: **ГУ «Управление энергетики и жилищно – коммунального хозяйства ЗКО»**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО «Газстрой»**

Наименование объекта: «**Строительство подводящего газопровода Талдысай – Амангельды Чингирлауского района ЗКО »**

Наименование пусковых комплексов, объектов	*Стоимость выполненных работ*		
	С начала года по отчетный месяц включительно	*В т.ч. строительно-монтажные работы*	*На гр1 стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ*
1	2	3	4
Итого: с начала строительства	18 396 618		
НДС 12%	2 207 594		
Всего:	20 604 212		
Итого за июль 2013 г.	9 198 309		
НДС 12%	1 103 797		
ВСЕГО	**10 302 106**		

ЗАКАЗЧИК: _____ **Турсынов Б.А.**

ПОДРЯДЧИК: _____ **Казиев Ю.К.**

Заказчик: **ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО»**
Подрядчик: **ТОО «Газстрой»**

Наименование объекта: **«Строительство подводящего газопровода Талдысай – Амангельды Чингирлауского района ЗКО»**

Акт № 4.
выполненных строительно-монтажных работ
за август 2013 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ, ед измерения	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость. тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел.-час	
				всего з/пл. рабочих-строителей	экспл. машин В т.ч. з/пл. машинистов	всего з/пл. рабочих-строителей	экспл. машин В т.ч. з/пл. машинистов		Рабочих, обслуживающих машины: На единицу	Рабочих, обслуживающих машины: Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Спр. д	Отвод участка				25000				
2	Спр. Д	Вынос проекта в натуру				170300				
		I. Рекультивация земли								
3	Е0101-25-1	Срезка растительного грунта бульдозером мощностью 96 (130) кВт (л.с), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м м3	9100	9,85 -	9,85 2,69	89635 -	89635 24479	23745 97	- 0,01	91
4	Е0101-25-9	Перемещение растительного грунта бульдозерами мощностью 96 (130)кВт(л.с) добавлять на каждые последующие 10м м3	9100	8,28 -	8,28 2,26	75348 -	75348 20566	19949 97	- 0,01	91
		II. Подземная прокладка трубопровода ГЗ								
5	У51-14-2	Земляные работы для прокладки газопроводов в траншеях в обычных условиях в сухих грунтах 2 группы при глубине заложения 1,2 м до верха трубы диаметром 80 – 100 мм м	2800	210,35 129.71	80,64 24,22	588980 363188	225792 67816	452554 105	0,91 0,08	2523 222
6	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм км	2,800	58881,69 33075	25695,31 6813,45	164869 92610	71947 19078	145194 130	194 26,38	538 73
7	С130804-375	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 / ГОСТ 50838-95/, Р-1 МПА, SDR 11Dв 72,2 мм + (запас змейка) м	2800	586		1640800				

8	Ц0108-141-1	Прокладка сигнальной ленты м	2800	26,4 19,1	3,1 0,5	73920 53480	8680 1400	56814 95	0,11 -	305
9	С прайс	Лента сигнальная м	2800	13,12		36736				
10	Ц0108-141-1	Прокладка провода м	2800	26,4 19,1	3,1 0,5	73920 53480	8680 1400	51614 95	0,11 -	305
11	С1511607-100	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой АПВ сечение 3 мм2 1000 м	2,800	4770		13356				
		III. Переход через а/дорогу Земляные работы								
12	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами»Драглайн» или обратная лопата с ковшом вместимостью 0,25 м3 V (15.2.4+1.54 2.4) 1.6 3 Н м3	190,54	33,67 1,57	32,1 12,33	6416 299	6117 2349	2568 97	0,01 0,05	2 9
13	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 х метров без креплений с откосами V 1.2.4.2.1.8.3 м3	27,22	218,93 218,93	- -	5958 5958	- -	6733 113	1,54 -	- 3
14	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59(80) кВт при перемещении 2 группы грунта в до 10 м м3	218	9,24 -	9,24 -	2015 -	2015 654	635 97	- 0,01	42 -
15	Е0101-24-2	Обратное перемещение грунта 2 группы до 10 м м3	218	9,24 -	9,24 3	2015 -	2015 -	635 97	- 0,01	- 3
16	Е0101-27-2	Засыпка траншей с котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт при перемещении 32 группы грунтов до 5 м м3	218	6,48 -	6,48 2,1	1413 -	1413 459	445 97	- 0,01	- 2
17	Е10101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м 3	218	21,55 17,03	4,52 -	4697 3713	984 -	3601 97	0,11 -	24 -
		Настил								
		Рабочий котлован								
18	Е10101-172-6	Устройство и крепление стен рабочего котлована из досок , брусьев с распорками, м2	160	201,09 133,88	10,34 3,87	32175 21421	1654 619	24905 113	0,82 0,02	132 3
19	Е0101-172-6	Устройство и крепление стен рабочего котлована из досок , брусьев с распорками (без стоимости материалов) м2	320	145,33 133,88	10,34 3,87	46442 42842	3309 1238	49810 113	0,82 0,02	263 6
20	Е0146-42-2	Разработка брусьев с распорками м2	480	38,57 38,57	- -	18514 18514	- -	18514 100	0,27 -	129 -
		Приёмный котлован								
21	Е0101-172-6	Устройство и крепление стен рабочего котлована из досок , брусьев с распорками м 2	1,2	201,09 133,88	10,34 3,87	241 161	12 5	187 113	0,82 0,02	1 -
22	Е0101-172--6	Устройства т и крепление стен рабочего котлована из досок, брусьев с распорками (без стоимости материалов) м2	2,4	145,13 133,88	10,34 3,87	348 321	25 9	374 113	0,82 0,02	2 -

23	Е0146-42-2	Разработка брусьев с распорками м2	75,6	38,57 38,57	- -	2916 2916	- -	2916 100	0,27 -	20 -
		Упорная стенка								
24	Е0110-5-1	Установка деревянных брусьев 16 х16 см м3	4,05	22541,72 3487,5	316,57 119,25	91294 14124	1282 483	17529 120	22,5 0,58	91 2
25	Е0110-5-1	Установка деревянных брусьев 16 х16 см (без стоимости материалов) м3	8,1	6197,72 3487,5	316,57 119,25	50202 28249	2564 966	35058 120	22,5 0,58	182 5
26	Е0146-42-2	Разработка брусьев с распорками м2	104	38,57 38,57	- -	4011 4011	- -	4011 100	0,27 -	28 -
27	Е0122-4—3 К=2,5	Продавливание грунта стальными трубами диам. 200мм на длину до 10 м без разработки / прокол/ до 25 м м	50	4392,99 956,25	1440,13 905	219649 47813	72006 45250	120981 130	5,3 2,92	265 146
28	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр труб ПЭ 100 SDR11 Д = 150 мм м	100	282,86 156,38	0,37 0,14	28286 15638	37 14	20348 130	0,9 -	90 -
29	С130804-378 Изм и доп вып. 5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8,02-04С 2004 СН РК 8,02-04С-2004СН РК8,02-060И 2002-2002	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/ Р -1 МПа SDR11 113,1 мм м	101	1410 -	- -	142410 -	- -	- -	- -	- -

39	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр полиэтил труб диам 50-90 мм м	125	244,98 146,93	0,28 0,11	30622 18366	35 14	23894 130	0,84 -	106 -
40	Е0122-48-1	Заделка концов футляра д до 800 мм футляр шт	5	4618,68 1320,75	559,8 9,29	23093 6604	2799 46	8645 130	7,99 0,02	40 -
		Итого:				5011715				
	СНРК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения 3,4%				170398				
		Итого:				5182113				
	СНРК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,12%				161682				
	Расчет	Дополнительный транспорт привозных материалов 2,886%				149556				
	СНРК 8.02-07-2002	Дополнительный отпуск 0,4%				20728				
	СНРК 8.02-07-2002	Вознаграждение за выслугу лет 1%				51821				
		Всего по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.				5761200				
	СНРК 8.02-02-2002	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. 2,087%				12023624				
	СНРК 8.02-02-2002	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				240472				
		Итого:				12264096				
		НДС 12%				1471692				
		ВСЕГО:				**13735788**				

ЗАКАЗЧИК: _____ **Турсынов Б.А.**

ПОДРЯДЧИК: _____ **Казиев Ю.К.**

Тех. надзор _____ **Утегалиев Х.Б.**

Эксперт-технадзор
Искакова
Замзагуль Сериковна

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
август м-ц 2013 г.

ЗАКАЗЧИК: **ГУ «Управление энергетики и жилищно – коммунального хозяйства ЗКО»**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО «Газстрой»**

Наименование объекта: **«Строительство подводящего газопровода Талдысай – Амангельды Чингирлауского района ЗКО »**

Наименование пусковых комплексов, объектов	***Стоимость выполненных работ***		
	С начала года по отчетный месяц включительно	***В т.ч. строительно-монтажные работы***	*На гр1 стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ*
1	**2**	**3**	**4**
Итого: с начала строительства	30 660 714		
НДС 12%	3 679 286		
Всего:	34 340 000		
Итого за август 2013 г.	122 64 096		
НДС 12%	1 471 692		
ВСЕГО	**13 735 788**		

ЗАКАЗЧИК: _____ **Турсынов Б.А.**

ПОДРЯДЧИК: _____ **Казиев Ю.К.**

Форма 2 В

Заказчик: **ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО»**
Подрядчик: **ТОО «Газстрой»**

Наименование объекта: **«Строительство подводящего газопровода Талдысай – Амангельды Чингирлауского района ЗКО»**

Акт № 5.
выполненных строительно-монтажных работ
за сентябрь 2013 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ, ед измерения	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость. тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел.-час	
				всего з/пл. рабочих-строителей	экспл. машин В т.ч. з/пл. машинистов	всего з/пл. рабочих-строителей	экспл. машин В т.ч. з/пл. машинистов		Рабочих, обслуживающих машины: На единицу	Рабочих, обслуживающих машины: Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		I. Рекультивация земли								
1	Е0101-25-1	Срезка растительного грунта бульдозером мощностью 96 (130) кВт (л.с), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м м3	13269	9,85 -	9,85 2,69	130700 -	130700 35694	34623 97	- 0,01	- 133
2	Е0101-25-9	Перемещение растительного грунта бульдозерами мощностью 96 (130)кВт(л.с) добавлять на каждые последующие 10м м3	13269	8,28 -	8,28 2,26	109867	109867 29988	29069 97	- 0,01	- 133

3	Е0101-25-1	Обратное перемещение растительного грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт при перемещении 1 группы грунтов до 10 м М3	7963	9,85 -	9,85 2,69	78434 -	78434 21420	20779 97	- 0,01	- 80
		II. Подземная прокладка трубопровода ГЗ								
4	У51-14-2	Земляные работы для прокладки газопроводов в траншеях в обычных условиях в сухих грунтах 2 группы при глубине заложения 1,2 м до верха трубы диаметром 80 – 100 мм М	4835	210,35 12971	80,64 24,22	1017042 627148	389894 117104	781465 105	0,91 0,08	4372 384
5	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм КМ	5,07	58881 33075	25695,31 6813,45	298527 167690	130275 34544	262904 130	194 26,38	984 -
6	С130804-375	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 / ГОСТ 50838-95/, Р-1 МПА, SDR 11Dв 72,2 мм + (запас змейка) м	5204	586		3049544				
7	Ц0108-141-1	Прокладка сигнальной ленты м	5070	26,4 19,1	3,1 0,5	133848 96837	15717 2535	94403 95	0,11 -	558 -
8	С прайс	Лента сигнальная м	5070	13,12		66518				
9	Ц0108-141-1	Прокладка провода м	5070	26,4 19,1	3,1 0,5	133848 96837	15717 2535	94403 95	0,11 -	558 -
10	С1511607-100	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой АПВ сечение 3 мм2 100м	50,7	4770		241839				
11	У51-14-1	Земляные работы для прокладки газопроводов в траншеях в обычных условиях в сухих грунтах 2 группы при глубине заложения 1,2 м до верха трубы д 50 – 75 мм м	1055	207,4 126,76	80,64 24,22	218807 133732	85075 25552	167248 105	0,89 0,08	939 84
12	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из п/э труб д 63мм	1055	47611,09 29700	17877,09 4698,68	50230 31334	18860 4957	47178 130	173 18,1	183 19
13	С130804-373	Трубы газовые из п/э HDPE д 100 / ГОСТ 50838-95/ Р 1 МПа SDR 11 Dв 50,7 мм + (запас змейка)	1055	290 -	- -	305950				

		Переход ч/з ж/дорогу лесополосу методом горизонтального бурения L=252м – 1 шт								
14	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами «Драглайн» или Обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25м3 под приёмный и рабочий котлован +амбар М3	191	33,67 1,57	32,1 12,33	6431 300	6131 2354	2574 97	0,01 0,05	2 10
15	Е0101-164-2 Т.ч п.1.5.5 п.3.180 К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеи глубиной до 2 м без крепления с откосоми /дработка грунта после разработки их механизированным способом / М3	10	262,72 262,72	- -	2627 2627	- -	2969 113	1,85 -	18 -
16	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 /80/кВт (л.с) при перемещении 2 группы грунтов до 10м м.3	201	9,24 -	9,24 3	1858 -	1858 603	585 97	- 0,01	- 2
17	Е0101-24-2	Обратное перемещение грунта 2 группы до 10 м м3	201	9,24 -	9,24 3	1858 -	1858 603	585 97	- 0,01	- 2
18	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 /80/кВт (л.с) при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м.3	201	6,48 -	6,48 2,1	1302 -	1302 423	410 97	- 0,01	- 2
19	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками М3	201	21,55 17,03	4,52 -	4331 3423	908 -	3320 97	0,11 -	22 -

20	Е0104-67-1 СН РК 8 02-05-2002 СН РК 8,02-03-2002	ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ БЕЗТРАНШЕЙНОЙ ПРОКЛАДКИ ТРУБОПРОВОДА МЕТОДОМ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО НАПРАВЛЕННОГО БУРЕНИЯ /тнв/ Установка	1	849,44 488,46	360,98 138,6	849 488	361 139	652 104	2,7 0,56	3 1
21	Е0104-69-1 СН РК 8 02-05-2002 СН РК 8,02-06-20 04, СН РК 8,02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с д до 550мм методом горизонтального направленного бурения / ГНВ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс / от 118 до 245 кН/ Устройство перехода в грунтах 1-2 группы ГНВ для прокладки трубопроводов д до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважин до 114 мм/пилотная скважина/ М	252	831,44 49,84	781,34 63,41	209522 12960	196896 15978	29679 104	0,28 0,3	71 76
22	Е0104-69-2 СН РК 8 02-05-2002 СН РК 8,02-06-20 04, СН РК 8,02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с д до 550мм методом горизонтального направленного бурения / ГНВ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс / от 118 до 245 кН/ Устройство перехода в грунтах 1-2 группы ГНВ для прокладки трубопроводов д до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважин до 400 мм/ второе расширение/ М	175	1089,57 64,08	1024,24 86,02	190675 11214	179243 15054	27319 104	0,36 0,41	63 72

23	Е0104-69-3 СН РК 8 02-05-2002 СН РК 8, 02-06-20 04, СН РК 8,02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с д до 550мм методом горизонтального направленного бурения / ГНВ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс / от 118 до 245 кН/ Устройство перехода в грунтах 1-2 группы ГНВ для прокладки трубопроводов д до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважин до 400 мм/ второе расширение/ м	175	1823,56 106,8	1713,61 144,87	19123 18690	299882 25352	45803 104	0,6 0,68	105 119
24	С 11061-3	Глина бентонитовая марки ПВМГ(по проетк) т	16,78	6450 -	- -	108212 -	- -	- -	- -	- *
25	С 11061-225	Полимер для стабилизации буровых скважин (по проекту т	2,01	180000- -	- -	362340 -	- -	- -	- -	- -
26	С 143101-1	Вода м3	672	5 -	- -	3360 -	- -	- -	- -	- -
27	С130806-105	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали ВСт2Кп,273х5 мм М	160,64	2370 -	- -	380717 -	- -	- -	- -	- -
28	Е0122-20-7	Нанесение весьма усиленной антикоррозийной битумно полимерной изоляции на стальные трубопроводы д 250мм Км	0,16	554510,04 56070	94029,64 35520,75	88722 8971	15045 5683	19051 130	323,1 173,48	52 28
29	Е0104-68-1	Демонтаж комплексов установки ТНВ после прокладки трубопроводов установка	1	676,53 425,14	251,39 96,53	677 425	251 97	543 104	2,35 0,39	2 -
30	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр труб ПЭ100 SDR 11 труб , д 100 мм М	252	244,98 146,93	0,28 0,11	61734 37026	71 28	48170 130	0,84 -	213 -

31	Е 0122-48-1	Заделка концов футляра д до 800 мм Футляр	2	4618,68 1320,75	559,8 9,29	237 2642	1120 20	3461 130	7,99 0,02	16 -
32	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки Шт	3	1460,12 486	90,34 110,25	4380 1458	271 331	2353 130	2,741 0,53	8 -
33	Е0109-62-7	Изготовление коверов в построечных базах Т	0,105	49326,74 28980	16388,64 3479,8	5180 3,043	1711 366	1721 90	161 13,02	17 -
34	С12021-226	СТОИМОСТЬ КОВЕРА Т	0,105	220500 -	- -	23153	- -	- -	- -	-- -
35	С11041-17	Болты с гайками с гайками и шайбами Т	0,0013	150900 -	- -	199 -	- -	- -	- -	- -
36	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя М2	3,12	245,44 37,35	3,82 1,44	766 117	12 4	143 118	,0,21 00,1	1 -
37	Е0111-13-3	Устройство щебёночных покрытий с пропиткой битумом М2	0, 084	775,44 39,83	24,55 9,2	65 3	2 1	5 123	0,26 0,04	- -
38	УЗ-8-2	Протекторы с активатором одиночные типа ПМ 10У на трубопроводе с выводом под ковер Протектор	4	23391 7729,14	2787,13 1202,26	93567 30917	11149 4809	42871 120	44,9 5,9	180 24

		Итого:				9[illegible]744				
	СНРК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения 3,4%				308677				
		Итого:				9387421				
	СНРК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,12%				292887				
	Расчет	Дополнительный транспорт привозных материалов 2,886%				270921				
	СНРК 8.02-07-2002	Дополнительный отпуск 0,4%				37550				
	СНРК 8.02-07-2002	Вознаграждение за выслугу лет 1%				93874				
		Всего по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.				10082653				
	СНРК 8.02-02-2002	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. 2,087%				21042496				
	СНРК 8.02-02-2002	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				420850				
		Итого:				21463346				
		НДС 12%				2575601				
		ВСЕГО:				**24038947**				

ЗАКАЗЧИК: _____ **Турсынов Б.А.**

Тех. надзор: _____ **Утегалиев ГБ.**

ПОДРЯДЧИК: _____ **Казиев Ю.К.**

Эксперт-технадзор
Кокакова
Замзагуль Сериковна

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
сентябрь м-ц 2013 г.

ЗАКАЗЧИК: **ГУ «Управление энергетики и жилищно – коммунального хозяйства ЗКО»**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО «Газстрой»**

Наименование объекта: **«Строительство подводящего газопровода Талдысай – Амангельды Чингирлауского района ЗКО »**

Наименование пусковых комплексов, объектов	***Стоимость выполненных работ***		
	С начала года по отчетный месяц включительно	***В т.ч. строительно-монтажные работы***	*На гр1 стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ*
1	**2**	**3**	**4**
Итого: с начала строительства	52124060		
НДС 12%	6254887		
Всего:	58378947		
Итого за сентябрь 2013 г.	21463346		
НДС 12%	2575601		
ВСЕГО	**24038947**		

ЗАКАЗЧИК: _____ **Турсынов Б.А.**

ПОДРЯДЧИК: _____ **Казиев Ю.К.**

Утверждена
приказом Председатель Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 02 мая 2012 года № 140

Форма 2 - В

Заказчик: **ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО»**
Подрядчик: **ТОО «Газстрой»**

Наименование объекта: **«Строительство подводящего газопровода Талдысай – Амангельды Чингирлауского района ЗКО»**

Акт № 6
выполненных строительно-монтажных работ
за октябрь 2013 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ, ед измерения	Кол-во	Стоимость единицы , тенге		Общая стоимость , тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч Рабочих,строителей	
				Всего	Эксплуат машин	Всего	Эксплупт машин		Затраты труда, чел-ч Рабочих,обслуживающих ашин	
				з/пл. рабочих-строителей	В т.ч. з/пл. машинистов	з/пл. рабочих-строителей	В т.ч. з/пл. машинистов		На еденицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-25-1	Обратное перемещение растительного грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт м3	46193	9,85 -	9,85 2,69	455001 -	455001 124259	120531 97	- 0,01	- 462
2	Е0101-25-9	Перемещение растительного грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт добавлять на каждые последующие 10 м м3	54156	8,28 -	8,28 2,26	448412 -	448412 122393	118721 0,01	- 0,01	- 542
3	Е0101-30-2	ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 (108) кВт минерального грунта м2	278200	0,2 -	0,2 0,7	55640 -	55640 19474	18890 97	-	- 71
4	Е0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт растительного грунта м2	175400	0,2 -	0,2 0,07	35080	35080 12278	11910 97	- -	- 47

		Надземный газопровод Г 3								
1	Е012-36-1	Установка стальных задвижек или клапанов обратных д 50 мм шт	4	276,46 186,75	17,71 6,75	1106 747	71 27	1006 130	1,07 0,03	4 -
2	С130902-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30 С 41 НЖ1,Ру 1,6 Мпа /16 КГС/см2 / Dy 50 мм шт	4	6880 -	- -	27520 -	- -	- -	- -	- -
3	Е0122-36-2	Установка стальных задвижек или клапанов обратных д-80 мм шт	1	497,61 342	28,48 11,25	498 342	28 11	459 130	2,03 0,05	2 -
4	С130902-11	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30 с41 нж 1,Ру 1,6 мпа /16 кгс/ см» / Ру 80 мм шт	1	10400 -	- -	10400 -	- -	- -	- -	- -
5	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб д 50 мм с пневматическим испытанием км	0,012	121367,16 61425	49858,78 18834,75	1456 737	598 226	1252 130	336 91,99	4 1
6	С130806-65	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской / ГОСТ 10704-91/ из стали Сн РК 8 ВС 2 мл Вс 57 х 3 мм м	12,05	279 -	-	3361 -	- -	- -	- -	- -
7	Е 0122-9-3	Укладка стальных водопроводных труб д 89 мм с пневматическим испытанием км	0,008	129222,58 64575	54072,58 20425,5	1034 517	433 163	884 130	352 99,76	3 1
8	С130806-74	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской / гост 10704-91/ из стали ВСт 2 мл ВСт 4кв 89 х3 мм м	8,03	443 -	- -	3558 -	- -	- -	- -	- -
9	Е 0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных часте Д 100-250 мм т	0,0054	121294,13 6275	49389,75 18657	655 339	267 101	572 130	312,7 91,12	2 -
10	С130810-78	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90 с радиусом кривизны R 1,5 Д 80 НА ру 10 МПа из стали марки 20 , 89 х 3,5 мм шт	2	321 -	- -	642 -	- -	- -	- -	- -
11	С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90 с радиусом кривизны R 1,5 Д 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20 , 57 х 3 мм шт	4	227 -	- -	908 -	- -	- -	- -	- -

12	С130810-109	Переходы /17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру « или равно 16 МПа , 89 х 3.5 мм шт	1	311 -	- -	311 -	- -	- -	- -	- -
13	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам д . 50мм Фланец	8	74,06 63	9,93 -	592 504	79 -	655 130	0,32 -	- -
14	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам д . 89 мм Фланец	4	156,43 126	21,43 -	626 504	86 -	655 130	0,6 -	2 -
15	С 130809 -9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 КГс/см2/ , Д 50мм Шт	8	285 -	- -	2280 -	- -	- -	- -	- -
16	С 130809 -11	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 КГс/см2/ , Д 80 мм Шт	4	377 -	- -	1508 -	- -	- -	- -	- -
17	ЕО 113 -16-4	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ –ОЗК за два раза + опор и г-да М2	1,8	32,52 5,81	0,05 0,02	59 10	- -	9 90	0,03 -	- -
18	ЕО 113 -26-6 К=2	Окраска металлических поверхностей огрунтованных эмалью ПФ 115 М2	1,8	73,08 8,32	0,04 -	132 15	- -	13 90	0,04 -	- -
19	У51-14-2	Земляные работы для прокладки газопроводов в траншеях в обычных условиях в сухих грунтах 2 группы при глубине заложения 1,2 м до верха трубы д 50-75 мм М	36	207,4 126,76	80,64 24,22	7466 4563	2903 872	5707 105	0,89 0,08	974 88
20	Е0122-11-1	Укладка трубопровода из полиэтиленовых труб д 63 мм км	0,055	47611,09 29700	17877,09 4698,68	2619 1634	983 258	2460	173 18,1	193 20
21	С1300804-375	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 / ГОСТ 50838 -95 / Р 1 МПа SDP 11 Dв 50,7 мм (запас) змейка) км	69,13	290		20048 -				
22	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов колен патрубков переходов Шт	20	300,57 69,53	225,64 58,98	6011 1391	4513 1180	3341 130	0,41 0,23	8 5
23	С ТОО Урал пласт	Переход полиэтил сталь ф 90х8,2 ф 89х3мм шт	2	3003,33 -	- -	6007 -	-	-	-	-

24	С ТОО Урал пласт	Переход полиэтил сталь ф 63х5,8 ф57 х 3 мм шт	4	1201,33 -		4805 -	-	-	-	-
25	С ТОО Урал пласт	Отвод д 90 мм Шт	4	2185,5 -	-	8742 -	-	-	-	-
26	С ТОО Урал пласт	Отвод д 63 мм Шт	8	2141,6 -	-	17133 -	-	-	-	-
27	С ТОО Урал пласт	Втулка под фланец д 90 мм Шт	2	785,49 -	-	1571 -	-	-	-	-
28	Ц0108-141-1	Прокладка сигнальной ленты М	1112	26,4 19,1	3,1 0,5	29357 21239	3447 556	20705 95	- 0,11	- 122
29	С прайс	Лента сигнальная М	1112	1312		14589				
30	Ц0108-141-1	Прокладка провода М	1112	26,4 19,1	3,1 0,5	29357 21239	3447 556	20705 95	- 0,11	- 122
31	С 151607-100	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450 в с алюминиевой жилкой марка АПВ сечение 3 мм 2 1000м	1,112	4770		5304				
32	Е0125-52-1	Контроль методом магнитографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории д 350 мм стык	100	619,43 148,5	440,55 166,5	61943 14850	44055 16650	37800 120	0,69 1,07	69 107
33	Е0125-43-4 К=0,3	Продувка воздухом трубопровода д100мм Км	13,51	27789,13 2700	20313,5 3487,76	375348 36469	274374 47109	100294 120	13,05 12,91	176 174
34	Е0125-43-1 К=0,2	Продувка воздухом трубопровода д 63 мм Км	1,13	18526,09 1800	13542,34 2325,17	20842 2025	15235 2616	5569 120	8,7 8,61	10 10
44	Е0125-9-5	Укладка стальных водопроводных труб д 150 мм с пневматическим испыем Км	0,0046	160329,25 82575	60626,12 22902,75	738 380	279 105	631 130	442 111,85	2 1
45	С130806-90	Трубы электросварные /Гост 10705-90/ из стали БСт 2 кп – БСт 4 кп 159 х 4,5 мм М	4,62	1870 -	- -	8636 -	-	-	-	-
46	Е0122-20-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозийной битумно полимерной изоляции на стальные трубопроводы д 150 мм Км	0,0046	348390,19 44482,5	68162,54 25749	1603 205	314 118	420 130	255,7 125,76	1 1

47	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов массой до 0,1 тТ	0,0434	16895,04 12555	1730,56 101.25	733 545	75 4	494 90	73,6 0,49	3 -
48	С12021-237	Швеллер № 16 Т	0,0434	154400 -	- -	6701 -	-	-	-	-
49	С12041-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия Т	0,0434	18000 -	- -	781 -	-	-	-	-
50	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб д 50 мм с пневматиским испытанием Км	0,0022	121367,16 61425	49858,78 18834,75	267 135	110 41	230 130	336 91,99	1 -
51	С130806-66	Трубы электросварные прямошовные /ГОСТ 10750-90/ из стали БСт2кп-БСт4кп 57 х 3,5 кмМ	2,21	398 -	- -	879 -	-	-	-	-
53	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых переходов Шт	2	300,57 69,53	225,64 58,98	601 139	451 118	334 130	0,41 0,23	1 -
54	С CHEVRONTE X – ACO	Переход полиэтилен –сталь под фланец д 63 мм шт	2	2000 -	- -	4000 -	-	-	-	-
55	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра д до 800 мм	2	4618,68 1320,75	559,8 9,29	9237 2642	1120 109	3458 130	7,99 0,02	16 -
		Газорегуляторный пункт ГРПШ								
56	Е011-4-1	Устройство установки для редуцирования давления газа Установка	2	5655,02 1917	286,52 108	11310 3834	573 216	5184 128	11,2 0,52	22 1
57	С прайс Виаст	Стоимость ГРПШ –С РДНК 1000 Шт	2	186584,99 -	- -	373170 -	-	-	-	-
58	Ц0111-350-1	Пункт учёта расхода газа Шт	2	3919,73 3195	12,44 6390	78/39 6390	25 9	5759 90	21 0,03	42 -
59	С прайс Виаст	Стоимость счётчика РСГ-сигнал 50 G -65 шт	2	143936,99 -	- -	287874 -	-	-	-	-
60	Е0134-130-2	Устройство молниеотвода к опорам высотой 11 м Шт	2	239,52 162	- -	479 324	-	356 110	1,03 -	2 -
61	Ц01088-472-1	Заземлитель для ГРП горизонтальный в траншее из круглой стали д 12 мм М	9	51,7 27,5	2,8 0,3	465 248	25 3	238 95	0,16 -	1 -

62	Ц0108-472-9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали д 12 мм М	9	93,5 32,4	3,1 0,3	842 292	28 3	280 95	0,18 -	2 -
93	Е0122-46-ЗК=1,67	Продавливание грунта стальными трубами диам 200мм на длину / до 10м без разработки грунта /прокол/ м	35	3115,24 446,38	672,25 422,45	109033 15623	23529 14786	39532 130	2,47 1,36	87 48
94	Е0122-11-3	Укладка трубопровода из п/э труб диам 100мм 100 мм	0,025	58881,69 33075	23695,31 6813,45	1472 827	642 170	2396 130	194 26,38	5 1
95	С130804-376 СН РК 8. СН РК 8,02-04С 2004 СН РК 8,02-,060И-2002	Трубы газовые из полиэ Н DPE 100/ГОСТ 50838-95/ Р -1 МПа SDR11 88,8 мм М	25,25	874 -	- -	22069 -	- -	- -	- -	- -
96	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили – самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 + утилизация отработанной смеси м3	80	32,34 1,42	30,77 8,34	2588 114	2468 667	758 97	0,01 0,03	7 20
97	Е010333-А-48	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров / расстояние перевозки 48 км, класс груза 3 Т	152	432,7 -	432,7 86,54	65770	65770 13154	13154 100	- 182	- 2383
98	Е101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов м3	80	3,87 0,48	3,24 1,12	310 38	259 90	124 97	-	2 3

Выход газопроводов из земли Д108х3 мм- 4 шт

99	Е0123-1-1	Устройство песчаного основание под трубопроводы м3	4	2418,2 153,68	152,52 57,15	9673	610 229	1096 130	1,02 0,28	4 1
100	Е0106-01-1	Устройство бетонной отмостки м3	0,06	8776,67 195,75	66,01 24,93	527 12	4 1	14 105	1,35 0,12	- -
101	С14001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	0,06	127 -	- -	8 -	- -	- -	- -	- -
102	Е0122-9-3	Укладка стальных водолпроводных труб д 100 мм с пневматическим испытанием Км	0,0092	129222,58 64575	54072,58 20425,5	1189 594	497 188	1017 130	352 99,76	3 1
103	С130806-78	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704 -91/из стали БСт2кп-ВСт4кп,108х3 мм М	9,29	540 -	- -	5018 -	- -	- -	- -	- -
104	Е0122-20-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозийной битумно-полимерной изоляции на стальной трубопровод д100 мм Км	0,0092	228588,23 35550	30337,38 11459,29	2103 327	279 105	562 130	204,8 55,97	2 1

105	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов массой до 0,1 т т	0,0868	16895,04 12555	1730,56 101,25	1466 1090	150 9	989 90	73,6 0,49	6 -
106	С12021-237	Швеллер № 16 т	0,0868	154400 -	- -	13402 -	- -	- -	- -	- *
107	С12041-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия т	0,0868	18000 -	- -	1562 -	- -	- -	- -	- -
108	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб д 50 мм с пневматическим испытанием км	0,0044	121367,16 61425	49858,78 18834,75	534 270	219 83	4459 130	336 91,99	1 -
109	С130806-66	Трубы электросварные прямошовные /ГОСТ 10750 -90/ из стали ВСт2Кп ВСт 4 кп 57 х 3,5 мм м	4,42	398 -	- -	1758 -	- -	- -	- -	- -
111	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра д до 800 мм Футляр	4	4618,68 1320,75	559,8 9,29	18475 5283	2239 37	6916 130	7,99 0,02	32 -
112	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых переходов Шт	4	300,57 69,53	225,64 58,98	1202 278	903 236	668 130	0,41 0,23	2 1
113	С chevRontex ACO	Переход полиэтилен –сталь под фланец д 110-100 мм Шт	1	4000 -	- -	4000 -	- -	- -	- -	- -
114	У51-49-2	Врезка штуцером в действующие газопроводы д до 4,9 Кпа со снижением давления д 89 мм Врезка	1	20540,39 5468,32	3228,07 1068,64	20540 5468	3228 1069	8498 130	20,79 5,22	21 5
115	Ц0112-755-2	Присоединение трубопроводов условным давлением до 2,5 МПа д наружный присоединяемой трубы 76 -89 мм Присоед	1	1752,7 1611	64,9 2,3	1753 1611	65 2	1452 90	8 0,01	8 -

		Надземная прокладка Г4								
1	Е0122-36-2	Установка стальных задвижек или клапанов обратных д 80 мм Шт	1	497,61 342	28,48 11,25	498 342	28 11	459 130	2,03 0,05	2 -
2	С130902-11	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41 нж 1.РУ 3,6 Мпа Шт	1	10400 -	- -	10400 -	-	-	-	-
3	Е0122-9-3	Укладка стальных водопроводных труб д 89 с пневматическим испытанием испытанием Км	0,005	129222,58 64575	54072,58 20425,5	646 323	270 102	553 130	352 99 76	2 -
4	С130806-74	Трубы электросварные прямошовные соснятой фаской	5,02	443 -	-	2224 -	-	-	-	-
5	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей Мм	0,0020	121294,13 62775	49389,75 18657	340 176	138 52	296 130	312,7 91,13	1 -
6	С130810-78	Отводы крутоизогнутые под углом 90 из стали марки 20 89 х 3,5 мм	2	321 -	- -	642 -	-	-	-	-
7	У012-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам д 89 Фланец	3	156,43 126	21,43 -	469 378	64 -	491 130	0,6 -	2 -
8	С130809-11	Фланцы плоскиеприварные из стали ВСт 3 сп 3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/м Шт	3	377 -	-	1131 -	-	-	-	-
9	Е0122-27-2	Нанесение весьма усиленной антикоррозийной изоляции полимерами липкими лентами на стальные трубопр д 75 Км	0,005	279169,46 33525	31834,58 12026,25	1396 168	159 60	296 130	191 58,73	1 -
10	Е0113-16-4	Огрунтовка металлических поверхностей гркнтовкой ФЛ ОЗК за два раза + опор и г-да М2	1,2	32,52 5,81	0,05 0,02	39 7	- -	6 90	0,03 -	- -
11	Е0125-122-1	Контроль качества сварных Соединений трубопроводов д до 100 мм методом радиограыирования избыточное давление среды до 10 МПа / 100 кгс/см2/ Шт	2	1313,35 204,75	875,72 330,75	2627 410	1751 661	1285 120	0,96 2,12	2 4

12	Е0125-43-1	Продувка воздухом трубопровода 150 мм Мм	0,005	92630,43 9000	67711,68 11625,86	463 45	339 58	124 120	43,5 43,04	- -
		Знаки опознавательные 3 шт								
13	Е0106-13-13	Устройство бетонных фундаментов – столбов м3	0,864	9630,95 771,75	95,97 36,25	8321 667	83 31	733 105	4,9 0,178	4 -
14	С 143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатост цемент М3	0,864	127 -	- -	110 -	-	-	-	-
15	У0125-57-1	Установка опознавательного знака Шт	3	423,45 247,5	1,57 -	1270 743	5 -	891 120	1,68 -	5 -
16	С12021-263	Опоры неподвижные Т	0,0641	107900 -	- -	6911 -	- -	-	-	-
17	С12041-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия Т	0,0641	18000 -	-	1153 -	-	-	-	-
18	С11011-955	Таблички эмалированные шт	3	451 -	- -	1353 -	-	-	-	-
		Выход газопровода из земли д 159 х 3,5 мм -1шт								
19	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы М3	1	2418,2 153,68	152,52 57,15	2418 154	153 57	274 130	1,02 0,28	1 -
20	Е106-1-1	Устройство бетонно отмостки М3	0,015	8776,57 195,75	66,01 24,93	132 3	1 -	3 105	1,35 0,12	- -
21	С1403001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатост цемент М3	0,015	127 -	-	2 -	-	-	-	-
22	Е0122-9-5	Укладка стальных водопроводных труб д 150 мм с пневматическим испытанием Км	0,0023	160329,25 82575	60626,12 22902,75	369 190	139 53	315 130	442 311,85	1 -
23	С130806-90	Трубы электросварные /Гост 10705 – 90/ из стали ВСт 2 кп Вст 4 кп 159 х 4,5 мм М	2,31	1870 -	-	4318 -	-	-	-	-
24	У0122-20-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозийной битумно-полимерной изоляции на стальных трубах д 150 мм Км	0,0023	348390,19 44482,5	68162,54 25749	801 102	157 59	210 130	255,7 125,76	1-

25	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов массой до 0,1 т Т	0,0217	16895,04 12555	1730,56 101,25	367 272	38 2	247 90	73,6 0,49	2 -
26	С12021-237	Швеллер 3 16 Т	0,0217	154400 -	- -	3350- -	-	-	-	-
27	С12041-133	Лакокрасочные и другие не металлические покрытия т	0,0217	18000 -	- -	391 -	-	-	-	-
28	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб д 50 мм с пневматическим испытанием км	0,0011	121367,16 61425	49858,75 18834,75	134 68	55 21	115 130	336 91,99	- -
29	С130806-66	Трубы электросварные прямошовные /ГОСТ 10750-90/ из стали ВСт 2 кл ВСт 4кп д 57 х3,5 мм М	1,1	398 -	--	440 -	-	-	-	-
30	Е0126-18-3	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения д 313 мм Шт	1	1065,7 81	6,95 2,25	1066 81	7 2	167 128	0,49 0,01	-
31	Е 0122-34-1	Установка полиэтиленовых переходов шт	1	300,57 69,53	225,64 58,98	301 70	226 59	167 130	0,41 0,23	-
32	CCHYVRON TEX-ACO	Переход полиэтилен –сталь под фланец д 63 мм шт	1	2000 -	-	2000 -	-	-	-	-
33	Е0122-48-1	заделка битумом и прядью д до 800мм футляр	1	4618,68 1320,75	559,8 9,29	4619 1321	560 9	1729 130	7,99 0,02	8 -
		Газорегуляторный пункт ГРПШ-								
34	Е0119-4-1	Устройство установки для редуцирования давления газа Установка	1	5655,02 1917	286,52 108	5655 1917	287 108	2592 128	11,2 0,52	11 1
35	С ПРАЙС «Виаст»	Стоимость ГРПШ 18 с РДНК 1-25 Шт	1	399824,97 -		399825 -	-	-	-	-
36	Ц0111-350-1-1	Пункт учёта расхода газа Шт	1	3919,73 3195	12,44 4,5	3920 3195	12 4	2880 90	21 0,03	21 -
37	С прайс «Виаст»	Стоимость счётчика СГ сигнал 50 G -16 шт	1	266549,98 -	-	266550 -	-	-	-	-
38	Е0134-130-2	Устройство молниеотвоа к спорам высотой 11м шт	1	239,52 162	-	240 162	-	178 110	1,03 -	1 -
39	Ц0108-472-1	Заземлитель для ГРПШ горизонтальный в траншеи из круглой стали , д 12 мм м	4,5	51,7 27,5	2,8 0,3	233 124	13 1	119 95	0,16 -	1 -
40	Ц0108-472-9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали д 12мм м	4,5	93,5 32,4	3,1 0,3	421 146	14 1	140 95	0,18 -	1 -

		Итого:				4792900				
		Временные здания и сооружения 3,4%				162959				
		Итого:				4955859				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,12%				154623				
		Дополнительный транспорт привозных материалов 2,886%				143026				
		Дополнительный отпуск 0,4%				19823				
		Вознаграждение за выслугу лет 1%				49559				
		Всего по сметному расчету в базовых ценах 2001 г с оборудованием				6650309				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. 2,087%				13879195				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				277584				
		Итого:				14156779				
		НДС 12%				1698813				
		ВСЕГО:				15855592				

ЗАКАЗЧИК: _____ Турсынов Б.А.

Тех. надзор: _____ Утегалиев ГБ.

ПОДРЯДЧИК: _____ Казиев Ю.К.

"Сектор строительных услуг "Сенімді сапа"

Продолжение на стр. 41

Утверждена
приказом Председатель Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 02 мая 2012 года № 140

Форма 3

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
октябрь м-ц 2013 г.

ЗАКАЗЧИК: **ГУ «Управление энергетики и жилищно – коммунального хозяйства ЗКО»**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО «Газстрой»**

Наименование объекта: **«Строительство подводящего газопровода Талдысай – Амангельды Чингирлауского района ЗКО »**

Наименование пусковых комплексов, объектов	*Стоимость выполненных работ*		
	С начала года по отчетный месяц включительно	*В т.ч. строительно-монтажные работы*	*На гр1 стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ*
1	2	3	4
Итого: с начала строительства	66280839		
НДС 12%	7953700		
Всего:	**74234539**		
Итого за октябрь 2013 г.	14156779		
НДС 12%	1698813		
ВСЕГО	**15855592**		

ЗАКАЗЧИК: _____ Турсынов Б.А.

ПОДРЯДЧИК: _____ Казнев Ю.К.

Заказчик: **ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО»**
Подрядчик: **ТОО «Газстрой»**
Наименование объекта: **«Строительство газопровода Талдысай – Амангельды Чингирлауского района ЗКО»**

Акт выполненных работ № 7
за ноябрь 2013 года

Форма 2 В

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ, един. измер.	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих, строителей	
				Всего	Эксплуат. машин	Всего	Эксплупт. машин	%	рабочих, обслуживающих машин	
				з/пл. рабочих-строителей	В т.ч. з/пл. машинистов	з/пл. рабочих-строителей	В т.ч. з/пл. машинистов		На единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки шт	3	1460,12 486	90,34 110,25	4380 1458	271 331	2353 130	2,741 0,53	8 -
2	Е0109-62-7	Изготовление коверов в построечных базах т	0,105	49326,74 28980	16388,64 3479,8	5180 3,043	1711 366	1721 90	161 13,02	17 -
3	С12021-226	Стоимость ковера т	0,105	220500		23153				
4	Е0120-18-3	Установка зонтов под шахтами из листовой стали круглого сечения Д=315 мм шт	4	1065,7 81	6,95 2,25	4263 324	28 9	426 128	0,49 0,01	2 -
5	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания м3	2,4	4715,27 123,75	100,89 38,25	11317 297	242 92	459 118	0,85 0,18	2 -
6	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений и основание для площадки КТПК в грунтах 2 гр. м3	1,34	402,75 402,75	- -	542 542	- -	612 113	2,8 -	8 -
7	Е0101-166-2	Засыпка и разравнивание вручную пазух грунта 2 гр. м3	1,34	134,1 134,1	- -	180 180	- -	204 113	0,97 -	1 -
8	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом М 20,1 м3	0,192	775,44 39,83	24,55 9,2	149 8	5 2	12 123	0,26 0,04	- -

		Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя м2	13,44	245,44 37,35	3,82 1,44	3298 502	52 20	615 118	0,21 0,01	3 -
10	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов – столбов м3	1	9630,95 771,75	95,97 36,25	9631 772	96 36	849 105	4,9 0,18	5 -
11	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	1	127		127				
12	Е0109-34-1	Установка опор из труб т	0,39	17355,77 12555	2191,29 101,25	6713 4857	877 78	4406 90	73,6 0,49	57 -
13	С12021-263	Опоры стальные т	0,39	107900		42081				
14	Е0109-62-3	Изготовление обрамления ограды из угловой и швеллерной стали в построечных условиях на производственных базах т	0,33	27935,09 16380	9375,11 2109	9357 5487	3411 706	5373 90	91 7,36	30 2
15	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм, балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий т	0,72	2452,13 1030,75	545,76 -	1770 889	394 -	800 90	5,25 -	4 -
15	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и углов т	0,34	114900		39066				
16	С11011-758	Стека плетенная с квадратными ячейками № 12 оцинкованная из проволоки Д=1,6 мм м2	56	385		21560				
17	Е12021	Окраска металлоконструкций т	0,72	6512 1953,6	- -	4689 1410	- -	1480 105	2162 -	16 -
18	Е0106-1-13	Устройство бет фунд столбов м3	8,21	9630,95 771,75	95,97 36,25	79070 6335	7875 297	6964 105	4,9 0,18	40 2
19	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за цемент с м3	8,21	127		1043				

		Итого:				289154				
		Временные здания и сооружения 3,4%				9831				
		Итого:				298985				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,12%				9328				
		Дополнительный транспорт привозных материалов 2,886%				8629				
		Командировочные				2118073				
		Дополнительный отпуск 0,4%				1196				
		Вознаграждение за выслугу лет 1%				2990				
		Всего по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.				2439201				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. 2,087%				5090613				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				101812				
		Итого:				5192425				
		НДС 12%				623091				
		ВСЕГО:				**5815516**				

ЗАКАЗЧИК: _____ **Туреханов Б.А.**

Тех. надзор _____ **Утеналиев ГБ.**

ПОДРЯДЧИК: _____ **Казиев Ю.К.**

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
ноябрь м-ц 2013 г.

ЗАКАЗЧИК: **ГУ «Управление энергетики и жилищно – коммунального хозяйства ЗКО»**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО «Газстрой»**

Наименование объекта: «**Строительство подводящего газопровода Талдысай – Амангельды Чингирлауского района ЗКО »**

Наименование пусковых комплексов, объектов	*Стоимость выполненных работ*		
	С начала года по отчетный месяц включительно	*В т.ч. строительно-монтажные работы*	*На гр1 стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ*
1	2	3	4
Итого: с начала строительства	71 473 264		
НДС 12%	8 576 791		
Всего:	80 050 055		
Итого за ноябрь 2013 г.	5 192 425		
НДС 12%	623 091		
ВСЕГО	**5 815 516**		

ЗАКАЗЧИК: _____ **Турсынов Б.А.**

ПОДРЯДЧИК: _____ **Казиев Ю.К.**

1

Утверждена
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года № 1328

Акт государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

от « 29 » ноября 2013 года **г. Уральск ЗКО**

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.)
от « 28 » ноября 2013 г. №139 Распоряжение акима Чингирлауского района ЗКО
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:
председатель комиссии:
Есалиев Альберт Темирболатович – заместитель акима Чингирлауского района ЗКО
(фамилия,имя,отчество) (должность)

заместитель председателя:

Жанкабаев Ержан Захарович – главный специалист Департамента архитектурно – строительного контроля и лицензирования по ЗКО
(фамилия,имя,отчество) (должность)

Членов комиссии-представителей:
представитель заказчика:

Турсынов Бекет Абылаевич - заместитель руководителя управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО
(фамилия,имя,отчество) (должность)

представитель эксплуатационной организации

Акпанов Нурболат Исатаевич – Начальник Чингирлауского газового участка АО «КазТрансГазАймак»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

представитель генерального проектировщика

Марданов Ануар Аскарович – инженер авторского надзора ТОО «ИнженерПроектСервис»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

представитель генерального подрядчика

Казиев Юсуф Кихметович – директор ТОО «Газстрой»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

представитель органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора
Сабиров Ермек Хамитович – руководитель УГСЭН по Чингирлаускому району ЗКО
(фамилия, имя, отчество) (должность)

представитель органов государственной противопожарной службы

Телемгенов Марат Жолдаскалиевич – Руководителя ОЧС Чингирлауского ДЧС ЗКО
(фамилия, имя, отчество) (должность)

представители местного исполнительного органа
Оразбаева Ботакоз Сагатовна – И.о. руководителя отдела архитектуры градостроительства и строительства Чингирлауского района, ЗКО
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Айсиев Жанболат Гаиниевич – Аким Ащысайского с/о Чингирлауского района ЗКО
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Представители других заинтересованных организаций, учреждений и органов надзора
Ергалиева Алтынай Жунисовна – Государственный экологический инспектор по Бурлинскому и Чингирлаускому району ЗКО
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Кенесарин Мурат Булатович – государственный инспектор труда ГУ «Управления занятости и социальных программ ЗКО»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Утегалиев Гайдар Булатович – технический надзор, директор ТОО «Сектор строительных услуг «Сенімді сапа»»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Установила:

1. Заказчиком (совместно с подрядчиком) **ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО»**
(наименование организации)
предъявлен к приемке в эксплуатацию: **«Строительство подводящего газопровода Талдысай-Амангельды Чингирлауского района ЗКО»**
(Наименование объекта и вид строительства (новое,расширение,реконструкция,техническое перевооружение)
по адресу: **Западно-Казахстанская область, Чингирлауский район п.Амангельды**
(область,район,населенный пункт,микрорайон,квартал,улица,номер дома (корпуса)

2. Строительство осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю от _____
(наименование органа, вынесшего решение)
и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от « 16 » июня 2013 г. Департамента государственного архитектурно - строительного контроля и лицензирования по ЗКО Агентства РК по делам строительства и ЖКХ
(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком **ТОО «Газстрой»**
(наименование организации)
выполнившим **строительно-монтажные работы**
(виды работ)
и субподрядными организациями _____
(наименование организаций, виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении __ к акту)

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком **ТОО «ИнженерПроектСервис»**
(наименование организации)
выполнившим **проектные работы**
(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными проектными организациями _____
(наименование организаций, выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении __ к акту)

5. Исходные данные для проектирования выданы _____
(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) **№80-11**
(номер проекта, номер серии)

7. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена

ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО»
(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

от « 09 » ноября 2012 г. № 315

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
   - Начало работ: **Июнь 2013 года**
     (месяц и год)
   - Окончание работ: **Ноябрь 2013 года**
     (месяц и год)
   - При продолжительности строительства, мес. 8
   по норме или по проекту организации строительства 8;
   фактически 5.

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация:

Рабочий проект и исполнительная документация (Исполнительная документация: разрешение на строительство от « 16 » июня 2013 г., общий журнал производства работ, журнал производства работ, журнал авторского надзора за строительством объекта, акты геодезической разбивки, акты скрытых работ, сертификаты качества)

(перечень документов)

Указанная документация является обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

11.

Мощность, производительность и т.д.	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принят.)	в т.ч. пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принят.)	в т.ч. пускового комплекса или очереди
Часовой расход газа	м3/час	260		260	
Общая протяженность газовых сетей	км	14,68		14,68	
Газорегуляторные пункты	шт.	3		3	

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

12. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Протяженность газовых сетей -14,68 км., Часавой расход газа – 260 м3/час. Установка ГРПШ -3 шт.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

13. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении _____ к настоящему акту).

14. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природой среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом

_____

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

15. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских и эксплуатационных организаций приведен в приложении ____ к акту.

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

Всего **86 997,0** тыс. тенге, в том числе:
строительно-монтажных работ **63 562,0** тыс. тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря **– 2 771,0** тыс. тенге,
прочие затраты **20 664,0** тыс. тенге.

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **80 743,318** тыс. тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ – **77 279,055** тыс. тенге.
стоимость оборудования, инвентаря и инструмента **- 2 771,0** тыс. тенге.
прочие затраты **693, 263** тыс. тенге.

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических _____

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)_____

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:

Предъявленный к приемке **«Строительство подводящего газопровода Талдысай-Амангельды Чингирлауского района ЗКО»**

(наименование объекта (комплекса)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель государственной приемочной комиссии **А.Т.Есалиев**

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Заместитель председателя государственной приемочной комиссии **Е.З. Жанкабаев**

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Члены государственной приемочной комиссии **Б.А. Турсынов**

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Н.И. Акпанов

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

А. А. Марданов

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Ю.К. Казиев

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Е.Х. Сабиров

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

М.Ж. Телемгенов

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Б.С. Оразбаева

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Ж.Г. Айсиев

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

А.Ж. Ергалиева

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

М.Б. Кенбаурин

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Г.Б. Утегалиев

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Эксперт-технадзор
Искакова
Замзагуль Сериковна