Заказчик ГКП "Управление водопровода и канализации"
акимата г.Шымкент
Подрядчик ТОО "Биік шын-2050"
Договор №201 от 10.12.2019г.

Выполненные работы:
Ремонт водопроводной сети диам.50мм
по ул. Шмидта дом №2 от КВМ
по ул. М. Тереза до ОДВ
инв. № 47420.

АКТ
Приемки выполненных работ от "25" 12 2019г.

№п/п	Наименование работ	№ един. расцен.	Ед.изм.	Кол-во	Цена единицы	Стоимость выполненных работ по утв. смете	Накладные расходы
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Расстояние до 1 м от кабелей, положенных в трубопроводах или коробках, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	Е11-010205-03021101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл.11 п.3.181 Кзтр=1,15	м3 грунта	48	1 794,00	86 112,0	62 001,0
2	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	Е11-220501-01011122-0501-0101 РСНБ РК 2015 изм.и доп. вып . 4	км. трубопровода	0,06	280 154,12	16 809,2	13 437,0
3	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17- 50х3 питьевая ГОСТ 18599-2001	С123-010501-1308-2301-0501-1308 РСНБ РК 2015	м	60,6	315,00	19 089,0	-
4	Труба диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	Е11-220701-0101-1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	км. трубопровода	0,06	57 921,94	3 475,3	3 209,0
5	Стены, полы бетонные толщиной 100мм. Пробивка отверстий площадью до 20см2	Е11-460302-04011146-0302-0401 РСНБ РК 2015	отверстие	1	283,77	283,8	182,0
6	Щтуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	Е11-221101-01011122-1101-0101 РСНБ РК 2015	врезка	1	4 272	4 272,1	2 518,0
7	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 /к врезке/	С123-010201-01462301-0201-0146 РСНБ РК 2015	м	1	1 294	1 294,0	-
8	Отводы крутоизогнутые приварные безшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	С123-020101-0154-2302-0101-0154 РСНБ РК 2015	шт.	2	659	1 318,0	-
9	Сгоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 50 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)	С123-020101-1306-2302-0101-1306 РСНБ РК 2015	шт.	1	398	398,0	-
10	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	Е11-220901-0101-1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	задвижка или клапан	1	1 177,06	1 177,1	980,0
11	Задвижки фланцевые собрезным клином модели 6000, для воды, корпус из серого чугуна, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	С123-040102-03022304-0102-0302 РСНБ РК 2015	шт.	1	26 536	26 536,0	-
12	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы.Установка.	Е11-220801-02011122-0801-0201 РСНБ РК 2015	шт.	2	1 371	2 741,9	1 415,0
13	Контрагайки стальные с цилиндрической резьбой для соединения водогазопроводных труб ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75) /фитинги/	С123-020101-9901-2302-0101-9901 РСНБ РК 2015	шт.	2	170	340,0	-
14	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	Е11-010205-0502-1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	м3 грунта	48	815	39 097,9	28 150,0

Scanned with CamScanner

15	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	Е11-010201-0501-1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	м3 уплотненого грунта	48	151,99	7 295,5	3 881,0
16	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство.	Е11-270401-01021127-0401-0102 РСНБ РК 2015	м3 материала основания в плотном теле	0,5	1 186	593,1	194,0
17	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	Е11-221201-0101-1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	фланец	1	536	536,1	475,0
18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	С123-02072302-0103-0207 РСНБ РК 2015	шт.	3	1 369	4 107,0	-
19	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	Е11-220801-0105-1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	т. фасонных частей	0,002008	985 137	1 978,2	1 211,0
20	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	С121-010601-0101-2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	м3	0,5	1 097	548,5	-
	Итого прямые затраты по смете:					**218 002,65**	**117 653,00**
	С накладными расходами					117 653	
	Итого:					335 656	
	Сметная прибыль					26 854	
	Итого:					362 510	
	Временные здания и сооружения 1,%					3 625	
	Итого:					366 135	
	Зимние удорожание 0,91%					3 331	
	Итого:					369 466	
	Непредвиденные работы и затраты 2%					7 389	
	Итого по смете:					376 856	
	Итого с понижающим коэфициентом К=0,997706585038784					375 991	
	НДС 12%					45 119	
	Итого к оплате					**421 110**	

"Сдал"
Директор ТОО "Бөлік шың-2050"
_____ А. Сапарова

"Принял"
Директор ГКП "Управление водопровода и канализации" акимата г.Шымкент
_____ Б. Ділдәбеков

Главный инженер
_____ М. Алимбетов

Ведущий инженер
_____ С. Исакулов

Инспектор по котролю за качеством СМР
_____ Н.Тулебаев

Начальник участка
_____ Е. Сапарбаев

дата подписания (принятия) работ (услуг) "_____" _____2019г.

Scanned with CamScanner