Заказчик ГКП "Управление водопровода и канализации"
акимата г.Шымкент
Подрядчик ТОО "Биік шың-2050"
Договор №240 от 20.12.2019г.

Выполненные работы:
Установка задвижки диам.150мм
по ул.Озекти 1-я улица 61676

АКТ
Приемки выполненных работ от "25" 12 2019г.

№п/п	Наименование работ	№ един. расцен.	Ед.изм.	Кол-во	Цена единицы	Стоимость выполненных работ по утв. смете	Накладные расходы
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Плиты перекрытия. Демонтаж	Е11-221301-0101-1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 изм.и доп.вып.6 К=0,6	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,27	10 136,31	2 736,8	1 900,0
2	Траншеи . Водоотлив	Е11-010205-1201-1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	м3 мокрого грунта	2	1 161,16	2 322,3	972,0
3	Фасонные части полиэтиленовые: Бортовки. Установка	Е11-220801-0201-0801-0201 РСНБ РК 2015	шт.	2	1 236,51	2 473,0	1 271,0
4	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17- 160х9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001 /БОРТОВКИ/	С123-010501-1316-2301-0501-1316 РСНБ РК 2015	м	1	2 955,00	2 955,0	-
5	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	Е11-220901-0105-1122-0901-0105 РСНБ РК 2015	задвижка или клапан	2	2 646,37	5 292,7	4 111,0
6	Задвижки обрезные с обрезным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 150, FAF ГОСТ 5762-2002	С123-040102-0105-2304-0102-0207 РСНБ РК 2015	шт.	2	69 110,00	138 220,0	-
7	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка монтажной вставки	Е11-220801-0105-1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 изм. и доп. вып.1	т фасонных частей	0,04084	893 721,56	36 499,6	22 113,0
8	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 /Монтажная вставка/	С123-010201-0186-2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	м	1	2 480,00	2 480,0	-
9	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 /Монтажная вставка/	С123-010201-0186-2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	м	2	3 670,00	7 340,0	-
10	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	Е11-221201-0103-1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	фланец	4	939	3 757,9	3 196,0
11	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	Е11-221201-0105-1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	фланец	4	1 429	5 717,6	4 838,0
12	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	С123-020103-0210-2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	шт.	4	2 156	8 624,0	-
13	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-81	С123-020103-0212-2302-0103-0212 РСНБ РК 2015	шт.	4	3 703	14 812,0	-
14	Плиты перекрытия.Устройство	Е11-221301-0101-1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 изм. и доп. вып. 6	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,27	19 354	5 225,5	3 166,0
	Итого прямые затраты по смете:					**238 463,46**	**41 567,00**
	С накладными расходами					41 567	
	Итого:					280 030	
	Сметная прибыль					22 401	
	Итого:					302 426	
	Временные здания и сооружения 1%					3 023	

Scanned with CamScanner

	Итого:					305 449	
	Зимнее удорожание 0,91%					2 780	
	Итого:					308 229	
	Непредвиденные работы и затраты 2%					6 165	
	Итого по смете:					314 393	
	Итого с понижающим коэфициентом К=0,800018175621947					251 520	
	НДС 12%					30 182	
	Итого к оплате					281 702,4	

"Сдал"
Директор ТОО "Бик Шын-2050"
_____ А. Сапарова

"Принял"
Директор ГКП "Управление водопровода и канализации" акимата г.Шымкент
_____ Б. Ділдәбеков

Главный инженер
_____ М. Алимбетов

Ведущий инженер
_____ С. Исакулов

Инспектор по котролю за качеством СМР
_____ Н.Тулебаев

Начальник участка
_____ Б. Омаров

дата подписания (принятия) работ (услуг) "_____" _____2019г.

Scanned with CamScanner