Заказчик: ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО»

Подрядчик: ТОО «Газстрой»

Наименование стройки : Газоснабжение села Зелёное Мичуринского с/округа Зелёновского района Западно- Казахстанской области

АКТ № 1

за ноябрь 2014 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2-1 Подземная прокладка газопровода высокогоь давления 06 мПа										
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	1045	27,84	26,18	29088	27353	8981	0,01	12
				1,66	7,2	1735	7524	97	0,03	26
				м3						
2	Е0101-164-2	Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях разработанных механизированным способом	104,82	262,72	-	27538	-	31118	1,85	194
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2			262,72	-	27538	-	113	-	-
				м3						
3	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	104,5	21,55	4,52	2252	472	1726	0,11	11
				17,03	-	1780	-	97	-	-
				м3						
4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	123	134,1	-	16494	-	18639	0,97	120
				134,1	-	16494	-	113	-	-
				м3						
5	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	922	6,48	6,48	5974	5974	1881	-	-
		(80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м		-	2,1	-	1940	97	0,01	7
				м3						
6	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	4,116	30876,25	-	127087	-	164938	179	737
				30825	-	126876	-	130	20,64	85
				км						

7	С130804-122-4 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	м	4157,16	231 -	- -	960304 -	- -	- -	- -	-
8	Е0104-67-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/	установ.	3	849,44 488,46	360,98 138,6	2548 1465	1083 416	1956 104	2,7 0,56	8 2
9	Е0104-68-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,7;0,5	Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов	установ.	3	431,06 255,08	175,98 67,57	1293 765	528 203	1007 104	1,41 0,27	4 1
10	Е0104-69-1 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 114 мм /пилотная скважина/	м	78	831,44 49,84	781,34 63,92	64852 3888	60944 4986	9228 104	0,28 0,3	22 23
11	Е0104-69-2 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 250 мм /первое расширение/	м	78	1089,57 64,08	1024,24 86,68	84987 4998	79891 6761	12230 104	0,36 0,41	28 32

12	Е0104-69-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002 , СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06	-Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 400 мм /второе расширение/	м	78	1823,56 106,8	1713,61 145,97	142238 8330	133662 11386	20505 104	0,6 0,68	47 53
13	Е0122-11-8	-Сварка трубопроводов бестраншейной прокладки из полиэтиленовых труб	км	0,078	155788,86 51300	103471,23 23175,85	12152 4001	8071 1808	7552 130	306 98,72	24 8
14	Е0104-69-6 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002 , СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06	-Бестраншейная прокладка /протаскивание/трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/	м	78	5063,58 299,04	4756,84 399,26	394959 23325	371033 31142	56646 104	1,68 1,87	131 146
15	С130804-122-4 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	м	78,78	231 -	- -	18198 -	- -	- -	- -	- -
16	С11061-3	-Смесь бентонитовая	т	4,161	6450 -	- -	26838 -	- -	- -	- -	- -
17	С11061-225 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004, СН РК 8,02-060Б- 2002	-Полимер для стабилизации буровых скважин	т	0,415	180000 -	- -	74700 -	- -	- -	- -	- -

Бестраншейная прокладка газопровода методом наклонно-направленного бурения на участке длиной 63м

18	Е0104-67-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03- 2002	-Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/	установ.	1	849,44 488,46	360,98 138,6	849 488	361 139	652 104	2,7 0,56	3 1

19	Е0104-68-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,7;0,5	-Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов установ.	1	431,06 255,08	175,98 67,57	431 255	176 68	336 104	1,41 0,27	1 -
20	Е0104-69-1 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 114 мм /пилотная скважина/ м	63	831,44 49,84	781,34 63,92	52380 3140	49224 4027	7454 104	0,28 0,3	18 19
21	Е0104-69-2 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 250 мм /первое расширение/ м	63	1089,57 64,08	1024,24 86,68	68643 4037	64527 5461	9878 104	0,36 0,41	23 26
22	Е0104-69-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 400 мм /второе расширение/ м	63	1823,56 106,8	1713,61 145,97	114884 6728	107957 9196	16561 104	0,6 0,68	38 43

23	Е0122-11-8	-Сварка трубопроводов бестраншейной прокладки из полиэтиленовых труб	0,063	155788,86	103471,23	9815	6519	6100	306	19
				51300	23175,85	3232	1460	130	98,72	6
		км								
24	Е0104-69-6 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002 , СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06	-Бестраншейная прокладка /протаскивание/трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/	63	5063,58	4756,84	319005	299681	45753	1,68	106
				299,04	399,26	18840	25154	104	1,87	118
		м								
25	С130804-122-4 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	63,63	231	-	14699	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
26	С11061-3	-Смесь бентонитовая	1,12	6450	-	7224	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
27	С11061-225 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	-Полимер для стабилизации буровых скважин	0,111	180000	-	19980	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Переходы через автодорогу (в футляре)-2шт								
28	Е0122-11-3	-Укладка футляра из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,065	58881,69	25695,31	3827	1670	3371	194	13
				33075	6813,45	2150	443	130	26,38	2
		км								
29	С130804-126 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Труба полиэтиленовая РЕ 100 ГАЗ SDR11-100х10 мм	65,65	9780	-	642057	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1м								
30	Е0125-108-1	-Протаскивание плетей трубопровода через кожух, диаметр трубопровода до 100 мм	65	530,37	325,82	34474	21178	15304	0,64	42
				117	79,21	7605	5149	120	0,26	17
		м								
31	Е0122-11-2	-Укладка вытяжного трубопровода из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,02	51202,26	20326,01	1024	407	941	179	4
				30825	5353,43	617	107	130	20,64	-
		км								

32	С130804-122-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	20,2	231	-	4666	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
4 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20-02	м								
33	Е0122-34-1 -Установка полиэтиленовых	4	300,57	225,64	1202	903	668	0,41	2
	отводов, колен, патрубков, переходов		69,53	58,98	278	236	130	0,23	1
	шт								
34	С130804-154-Тройник полиэтиленовый DN 63х63х63 мм ПЕ 100 SDR11	1	750	-	750	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
0 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	шт.								
35	С130804-151-Отвод полиэтиленовый 90° DN 63х2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	544	-	544	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
1 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	шт.								
36	С130810-200-Неразъемное соединение "полиэтилен-сталь"	2	1904,56	-	3809	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	шт								
37	Е0124-114-1-Устройство контрольной трубки д.50х3,5 мм	2	1733,58	290,34	3467	581	1550	2,74	5
			486	110,25	972	220	130	0,53	1
	шт								
38	Е0122-33-5 -Установка стальных сварных фасонных частей диам.50 мм	0,0012	247994,13	49389,75	298	59	127	312,7	-
			62775	18657	75	22	130	91,12	-
	т								
39	С130810-76 -Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	2	227	-	454	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	шт								

Газорегуляторный шкафной пункт ГРПШ-400-01 РДНК-400м с обогревом-1шт

Выход газопровода из земли д.50мм -4шт

40	Е0108-3-1 -Устройство песчаного основания	4	2327,2	97,07	9309	388	701	0,78	3
			112,5	36	450	144	118	0,18	1
	м3								
41	Е0106-1-13 -Устройство подушки из бетона В15	0,56	9630,95	95,97	5393	54	475	4,9	3
			771,75	36,25	432	20	105	0,18	-
	м3								
42	С143001-54 -Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,56	127	-	71	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	м3								
43	С143001-62 -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4кг/см2	0,56	361	-	202	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	м3								

44	C143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	м3	0,56	840 / -	- / -	470 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
45	E0116-10-5	Прокладка футляра из стальных электросварных труб диам. 100 мм	м	4	1240,75 / 130,5	20,8 / 7,79	4963 / 522	83 / 31	708 / 128	0,73 / 0,04	3 / -
46	E0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 50 мм	м	20	244,98 / 146,93	0,28 / 0,11	4900 / 2939	6 / 2	3823 / 130	0,84 / -	17 / -
47	C130801-50 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубопроводы из стальных электросварных труб, 57х3,5 мм	м	20	503 / -	- / -	10060 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
48	У51-43-3	Антикоррозионная весьма усиленная битумно-полимерная изоляция стальных газопроводов, диаметром 100 мм	м	4	231,03 / 37,1	31,06 / 11,46	924 / 148	124 / 46	253 / 130	0,21 / 0,06	1 / -
49	E0116-30-1	Заделка концов футляра диам. до 100 мм	1сальник	8	770,63 / 301,5	- / -	6165 / 2412	- / -	3087 / 128	1,8 / -	14 / -
50	E0120-30-1	Козырек из листовой стали	кг	3,92	107,48 / 8,53	1,2 / 0,45	421 / 33	5 / 2	45 / 128	0,05 / -	- / -
51	У3-56-2	Изолирующее фланцевое соединение на условное давление до 0,1 МПа /1 кгс/см2/, Dy 65 мм	соединен	4	3540,97 / 962,36	448,31 / 158,34	14164 / 3849	1793 / 633	5379 / 120	5,6 / 0,8	22 / 3
52	E0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	4	300,57 / 69,53	225,64 / 58,98	1202 / 278	903 / 236	668 / 130	0,41 / 0,23	2 / 1
53	C130810-72	Неразъемное соединение "полиэтилен-сталь" d 65 мм	шт	4	1520 / -	- / -	6080 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
54	E0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,0024	247994,13 / 62775	49389,75 / 18657	595 / 151	119 / 45	254 / 130	312,7 / 91,12	1 / -
55	C130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 50 на Py 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	шт	4	227 / -	- / -	908 / -	- / -	- / -	- / -	- / -

		Опознавательные знаки-25шт												
56	Е0125-57-1	-Установка опознавательного знака	шт	25	423,45	1,57	10586	39	7425	1,68	42			
					247,5	-	6188	-	120	-	-			
57	Е0106-1-13	-Заделка стоек бетоном	м3	8,1	9630,95	95,97	78011	777	6872	4,9	40			
					771,75	36,25	6251	294	105	0,18	1			
58	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	8,1	127	-	1029	-	-	-	-			
					-	-	-	-	-	-	-			
59	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	8,1	361	-	2924	-	-	-	-			
					-	-	-	-	-	-	-			
60	С143001-64	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	м3	8,1	840	-	6804	-	-	-	-			
					-	-	-	-	-	-	-			
61	С12021-263	-Стоимость опор	т	0,175	107900	-	18883	-	-	-	-			
					-	-	-	-	-	-	-			
62	Ц0110-928-1	-Прокладка сигнальной ленты в траншее	км	4,035	36,03	20,63	145	83	92	0,07	-			
					15,4	5,25	62	21	110	0,03	-			
63	С11011-505п рим	-Лента сигнальная с логотипом"Опасно ГАЗ" желтого цвета с вмонтированным изолированным проводником	м	807	123	-	99261	-	-	-	-			
					-	-	-	-	-	-	-			
64	У3-34-2	-Контактное устройство на трубопроводах СКИП-1	м2	2	15481,43	1380,64	30963	2761	19407	45,6	91			
					7846,04	240,37	15692	481	120	1,2	2			
65	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементызданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	устройст т	0,05	154400	-	7720	-	-	-	-			
					-	-	-	-	-	-	-			

2 – 2 Подземная прокладка газопровода среднего давления 0,3 мПа

66	Е0101-12-14	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	298,2	27,84	26,18	8300	7805	2563	0,01	3			
					1,66	7,2	495	2147	97	0,03	7			
67	Е0101-164-2	-Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях разработанных механизированным способом	м3	89,46	262,72	-	23503	-	26558	1,85	165			
	т.ч. п-1.55, п-3.180,				262,72	-	23503	-	113	-	-			

68	Е0101-134-1-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	89,46	21,55 17,03	4,52 -	1928 1524	404 -	1478 97	0,11 -	10 -
69	Е0101-166-2-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	35,85	134,1 134,1	- -	4807 4807	- -	5432 113	0,97 -	35 -
70	Е0101-27-2 -Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	208,74	6,48 -	6,48 2,1	1353 -	1353 439	426 97	- 0,01	- 2
71	Е0122-11-2 -Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	км	0,852	30876,25 30825	- -	26307 26263	- -	34142 130	179 20,64	153 18
72	С130804-122-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ИСО 4437-2004 4 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	м	860,52	231 -	- -	198780 -	- -	- -	- -	- -

Выход газопровода из земли д.50мм -2шт

73	Е0108-3-1 -Устройство песчаного основания	м3	2	2327,2 112,5	97,07 36	4654 225	194 72	350 118	0,78 0,18	2 -
74	Е0106-1-13 -Устройство подушки из бетона В15	м3	0,28	9630,95 771,75	95,97 36,25	2697 216	27 10	238 105	4,9 0,18	1 -
75	С143001-54 -Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	0,28	127 -	- -	36 -	- -	- -	- -	- -
76	С143001-62 -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	0,28	361 -	- -	101 -	- -	- -	- -	- -

77	С143001-64	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2 м3	0,28	840	-	235	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
78	Е0116-10-5	-Прокладка футляра из стальных электросварных труб диам. 100 мм м	2	1240,75	20,8	2482	42	354	0,73	1
				130,5	7,79	261	16	128	0,04	-
79	Е0122-47-1	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 50 мм м	10	244,98	0,28	2450	3	1912	0,84	8
				146,93	0,11	1469	1	130	-	-
80	С130801-50 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубопроводы из стальных электросварных труб, 57х3,5 мм м	10	503	-	5030	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
81	У51-43-3	-Антикоррозионная весьма усиленная битумно-полимерная изоляция стальных газопроводов, диаметром 100 мм м	2	231,03	31,06	462	62	126	0,21	-
				37,1	11,46	74	23	130	0,06	-
82	Е0116-30-1	-Заделка концов футляра диам. до 100 мм 1 сальник	4	770,63	-	3083	-	1544	1,8	7
				301,5	-	1206	-	128	-	-
83	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов шт	2	300,57	225,64	601	451	334	0,41	1
				69,53	58,98	139	118	130	0,23	-
84	С130810-72	-Неразъемное соединение "полиэтилен-сталь" d 65 мм шт	2	1520	-	3040	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
85	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм т	0,0012	247994,13	49389,75	298	59	127	312,7	-
				62775	18657	75	22	130	91,12	-
86	С130810-76	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм шт	2	227	-	454	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

Опознавательные знаки-25шт

87	Е0125-57-1	-Установка опознавательного знака шт	25	423,45	1,57	10586	39	7425	1,68	42
				247,5	-	6188	-	120	-	-

88	Е0106-1-13 -Заделка стоек бетоном	8,1	9630,95	95,97	78011	777	6872	4,9	40
	м3		771,75	36,25	6251	294	105	0,18	1
89	С143001-54 -Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	8,1	127	-	1029	-	-	-	-
	м3		-	-	-	-	-	-	-
90	С143001-62 -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	8,1	361	-	2924	-	-	-	-
	м3		-	-	-	-	-	-	-
91	С143001-64 -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	8,1	840	-	6804	-	-	-	-
	м3		-	-	-	-	-	-	-
92	С12021-263 -Стоимость опор	0,175	107900	-	18883	-	-	-	-
	т		-	-	-	-	-	-	-
93	Ц0110-928-1-Прокладка сигнальной ленты в траншее	1,406	36,03	20,63	51	29	32	0,07	-
	км		15,4	5,25	22	7	110	0,03	-
94	С11011-505п-Лента сигнальная с логотипом рим "Опасно ГАЗ" желтого цвета с вмонтированным изолированным проводником	281,2	123	-	34588	-	-	-	-
	м2		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ :	**4 053 894**
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	584 204
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	4 638 098
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ 6 %	278 286
ИТОГО С НЕНОРМИРУЕМЫМИ И НЕПРЕДВИДЕННЫМИ	4 916 384
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,5 %	73 746
ИТОГО С ВРЕМЕННЫМИ :	4 990 130
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 2,97 %	148 207
ЗАТРАТЫ НА ВСЛУГУ ЛЕТ 1 %	49 901
ЗАТРАТЫ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОТПУСК 0,4 %	19 960
ИТОГО С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ЗАТРАТАМИ	5 208 198
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЁТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С К=2.38968	12 445 926
НАЛОГ, СБОРЫ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛ. 2%	249 919
ИТОГО С НАЛОГАМИ :	12 695 845
НДС 12%	1 523 501
ВСЕГО ПО АКТУ :	**14 219 346**

ЗАКАЗЧИК: _____

ПОДРЯДЧИК: _____

ТЕХНАДЗОР: ТОО «МейрКен»

Кушенов Б.

Форма 3

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2014 г

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Газстрой»

Наименование стройки: Газоснабжение села Зелёное Мичуринского с/округа Зелёновского района Западно- Казахстанской области

Наименование пусковых комплексов, объектов	*Стоимость выполненных работ*		
	С начала года по отчетный месяц включительно	*В т.ч. строительно-монтажные работы*	*На гр1 стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ*
1	2	3	4
Итого: с начала строительства	12 695 845		
НДС 12%	1 523 501		
Всего:	14 219 346		
Итого за ноябрь 2014 г	12 695 845		
НДС 12%	1 523 501		
ВСЕГО:	14 219 346		

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

ЖШС "Газстрой" ТОО

Заказчик: ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО»

Подрядчик: ТОО «Газстрой»

Наименование стройки : Газоснабжение села Зелёное Мичуринского аульного округа Зеленовского района Западно- Казахстанской области

АКТ № 2

ПРИЁМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за декабрь 2014 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: всего	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: всего	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2 - 1												
		Подземная прокладка -газопровод высокого давления 0,6 мПа												
1	E0122-36-1	-Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	3	276,46	17,71	829	53	755	1,07	3				
				186,75	6,75	560	20	130	0,03	-				
		шт												
2	E0122-40-1	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	6	74,06	9,93	444	60	491	0,32	2				
				63	-	378	-	130	-	-				
		фланец												
3	C130902-10	-Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	3	6880	-	20640	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
		шт												
4	C130809-33	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	6	330	-	1980	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
		шт												
		Ограждение задвижки и благоустройство площадки-3шт												
5	E0101-165-2	-Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	1,161	402,75	-	468	-	528	2,8	3				
				402,75	-	468	-	113	-	-				
		мЗ												
6	E0106-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов	1,2	9630,95	95,97	11557	115	1018	4,9	6				
				771,75	36,25	926	43	105	0,18	-				
		мЗ												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,2	361	-	433	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
8	С143001-64	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	1,2	840	-	1008	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
9	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,2	127	-	152	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
10	Е0109-34-1	-Монтаж опор из квадратных труб	0,163	15430,16	265,68	2515	43	1857	73,6	12
				12555	101,25	2046	17	90	0,49	-
		т								
11	С12021-263	-Опоры стальные	0,163	107900	-	17588	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
12	Е0109-35-1	-Монтаж ограждения	0,112	17575,36	265,68	1968	30	1441	86,5	10
				14197,5	101,25	1590	11	90	0,49	-
		т								
13	С12021-260	-Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,112	114900	-	12869	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
14	С11011-759	-Сетка плетеная "Рабица" 3 мм	36,3	257	-	9329	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
15	Е0109-62-3	-Изготовление ограждений в построечных условиях и на производственных базах	0,825	27935,09	9375,11	23046	7734	13727	91	75
				16380	2107,33	13514	1739	90	7,36	6
		т								
16	Е0113-16-6 к=2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	42,6	43,6	0,1	1857	4	447	0,06	3
				11,62	0,04	495	2	90	-	-
		м2								
17	Е0113-26-6 к=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	42,6	40,72	0,04	1735	2	319	0,04	2
				8,32	-	354	-	90	-	-
		м2								
18	Е0111-2-3	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	7,2	3088,2	-	22235	-	4204	3,1	22
				474,75	-	3418	-	123	-	-
		м3								
19	Е0111-13-3	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	48	775,44	24,55	37221	1178	2895	0,26	13
				39,83	9,2	1912	442	123	0,04	2
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Е0119-4-1	-Устройство установки для редуцирования давления газа	1	5655,02	286,52	5655	287	2592	11,2	11
				1917	108	1917	108	128	0,52	1
		установк								
21	Прайс Торговая сеть	-Газорегуляторный шкафной пункт ГРПШ-400-01 РДНК-400м с обогревом	1	54176,41	-	54176	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
22	Е0101-165-2	-Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	0,684	402,75	-	275	-	311	2,8	2
				402,75	-	275	-	113	-	-
		м3								
23	Е0106-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов из бетона В15	0,76	9630,95	95,97	7320	73	645	4,9	4
				771,75	36,25	587	28	105	0,18	-
		м3								
24	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,76	127	-	97	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
25	Е0109-34-1	-Установка опор	0,033	17355,77	2191,29	573	72	376	73,6	2
				12555	101,25	414	3	90	0,49	-
		т								
26	С12021-263	-Стомость опор	0,033	107900	-	3561	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
27	Е0120-30-1	-Установка распорных связей под шкаф	10,2	107,48	1,2	1096	12	117	0,05	1
				8,53	0,45	87	5	128	-	-
		кг								
28	Е0113-16-6 к=2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	2,5	43,6	0,1	109	-	26	0,06	-
				11,62	0,04	29	-	90	-	-
		м2								
29	Е0113-26-6 к=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	2,5	40,72	0,04	102	-	19	0,04	-
				8,32	-	21	-	90	-	-
		м2								
30	Ц0108-471-2	-Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 63х63х6 мм	3	568,8	27,8	1706	83	437	1	3
				149	4,5	447	13	95	0,03	-
		шт								
31	Ц0108-472-7	-Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	11	107,3	3,5	1180	39	343	0,18	2
				32,4	0,4	356	4	95	-	-
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	С11011-880 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп т	0,0186	59000 -	- -	1097 -	- -	- -	- -	- -
33	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс т	0,04576	59200 -	- -	2709 -	- -	- -	- -	- -
34	Е0101-165-2	-Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы м3	2,56	402,75 402,75	- -	1031 1031	- -	1165 113	2,8 -	7 -
35	Е0106-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов м3	2,56	9630,95 771,75	95,97 36,25	24655 1976	246 93	2172 105	4,9 0,18	13 -
36	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	2,56	361 -	- -	924 -	- -	- -	- -	- -
37	С143001-64	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2 м3	2,56	840 -	- -	2150 -	- -	- -	- -	- -
38	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	2,56	127 -	- -	325 -	- -	- -	- -	- -
39	Е0109-34-1	-Монтаж опор из квадратных труб т	0,117	15430,16 12555	265,68 101,25	1805 1469	31 12	1333 90	73,6 0,49	9 -
40	С12021-263	-Опоры стальные т	0,117	107900 -	- -	12624 -	- -	- -	- -	- -
41	Е0109-35-1	-Монтаж ограждения т	0,105	17575,36 14197,5	265,68 101,25	1845 1491	28 11	1351 90	86,5 0,49	9 -
42	С12021-260	-Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков т	0,105	114900 -	- -	12065 -	- -	- -	- -	- -
43	С11011-759	-Сетка плетеная "Рабица" 3 мм м2	39,6	257 -	- -	10177 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	Е0109-62-3	-Изготовление ограждений в построечных условиях и на производственных базах	0,502	27935,09	9375,11	14023	4706	8353	91	46
				16380	2107,33	8223	1058	90	7,36	4
		т								
45	Е0113-16-6 к=2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	32,2	43,6	0,1	1404	3	338	0,06	2
		м2		11,62	0,04	374	1	90	-	-
46	Е0113-26-6 к=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	32,2	40,72	0,04	1311	1	241	0,04	1
				8,32	-	268	-	90	-	-
		м2								
47	Е0111-2-3	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	4,725	3088,2	-	14592	-	2759	3,1	15
				474,75	-	2243	-	123	-	-
		м3								
48	Е0111-13-3	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	31,5	775,44	24,55	24426	773	1900	0,26	8
				39,83	9,2	1255	290	123	0,04	1
		м2								
49	С11011-955	-Таблички эмалированные	25	451	-	11275	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
50	Е0125-51-1	-Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории	1	2327,99	1344,74	2328	1345	1080	1,95	2
				391,5	508,5	392	508	120	3,25	3
		стык								
51	Ц3920-4	-Контроль внешним осмотром и измерением трубопроводов диаметром до 273 мм	6	37,12	-	223	-	194	0,2	1
				36	-	216	-	90	-	-
		стык								

локальная смета **2-2**
подземная прокладка газопровод среднего давления 0,3 мПа

52	Е0122-36-1	-Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	2	276,46	17,71	553	35	503	1,07	2
		шт		186,75	6,75	374	14	130	0,03	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	E0122-40-1	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	4	74,06	9,93	296	40	328	0,32	1
				63	-	252	-	130	-	-
		фланец								
54	C130902-10	-Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	6880	-	13760	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
55	C130809-33	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	4	330	-	1320	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Ограждение задвижки и благоустройство площадки-2шт								
56	E0101-165-2	-Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	0,774	402,75	-	312	-	352	2,8	2
				402,75	-	312	-	113	-	-
		м3								
57	E0106-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,8	9630,95	95,97	7705	77	679	4,9	4
				771,75	36,25	617	29	105	0,18	-
		м3								
58	C143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,8	361	-	289	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
59	C143001-64	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	0,8	840	-	672	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
60	C143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,8	127	-	102	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
61	E0109-34-1	-Монтаж опор из квадратных труб	0,326	15430,16	265,68	5030	87	3713	73,6	24
				12555	101,25	4093	33	90	0,49	-
		т								
62	C12021-263	-Опоры стальные	0,326	107900	-	35175	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
63	E0109-35-1	-Монтаж ограждения	0,224	17575,36	265,68	3937	60	2883	86,5	19
		т		14197,5	101,25	3180	23	90	0,49	-
64	C12021-260	-Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,224	114900	-	25738	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	С11011-759	-Сетка плетеная "Рабица" 3 мм	24,2	257	-	6219	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
66	Е0109-62-3	-Изготовление ограждений в построечных условиях и на производственных базах	0,55	27935,09	9375,11	15364	5156	9151	91	50
		т		16380	2107,33	9009	1159	90	7,36	4
67	Е0113-16-6 к=2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	28,4	43,6	0,1	1238	3	298	0,06	2
		м2		11,62	0,04	330	1	90	-	-
68	Е0113-26-6 к=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	28,4	40,72	0,04	1156	1	213	0,04	1
		м2		8,32	-	236	-	90	-	-
69	Е0111-2-3	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	4,8	3088,2	-	14823	-	2803	3,1	15
		м3		474,75	-	2279	-	123	-	-
70	Е0111-13-3	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	32	775,44	24,55	24814	786	1930	0,26	8
		м2		39,83	9,2	1275	294	123	0,04	1
		Газорегуляторный шкафной пункт ГРПШ-13-1ВУ1 РДГ-50В-1шт								
71	Е0119-4-1	-Устройство установки для редуцирования давления газа	1	5655,02	286,52	5655	287	2592	11,2	11
		установк		1917	108	1917	108	128	0,52	1
72	Прайс Торговая сеть	-Газорегуляторный шкафной пункт ГРПШ-13-1В-У1 РДГ-50В	1	185881,13	-	185881	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
73	Е0101-165-2	-Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	0,684	402,75	-	275	-	311	2,8	2
		м3		402,75	-	275	-	113	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74	Е0106-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов из бетона В15	0,76	9630,95	95,97	7320	73	645	4,9	4
				771,75	36,25	587	28	105	0,18	-
		м3								
75	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,76	127	-	97	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
76	Е0109-34-1	-Установка опор	0,033	15430,16	265,68	509	9	376	73,6	2
		т		12555	101,25	414	3	90	0,49	-
77	С12021-263	-Стомость опор	0,033	107900	-	3561	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
78	Е0120-30-1	-Установка распорных связей под шкаф	10,2	107,48	1,2	1096	12	117	0,05	1
				8,53	0,45	87	5	128	-	-
		кг								
79	Е0113-16-6 к=2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	2,5	43,6	0,1	109	-	26	0,06	-
				11,62	0,04	29	-	90	-	-
		м2								
80	Е0113-26-6 к=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	2,5	40,72	0,04	102	-	19	0,04	-
				8,32	-	21	-	90	-	-
		м2								
81	Ц0108-471-2	-Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 63х63х6 мм	3	568,8	27,8	1706	83	437	1	3
				149	4,5	447	13	95	0,03	-
		шт								
82	Ц0108-472-7	-Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	11	107,3	3,5	1180	39	343	0,18	2
				32,4	0,4	356	4	95	-	-
		м								
83	С11011-880 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	0,0186	59000	-	1097	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
84	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,04576	59200	-	2709	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ограждение шкафа								
85	Е0101-165-2	-Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без крепления для стоек и столбов в грунтах 2 группы	2,56	402,75	-	1031	-	1165	2,8	7
				402,75	-	1031	-	113	-	-
		м3								
86	Е0106-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов	2,56	9630,95	95,97	24655	246	2172	4,9	13
				771,75	36,25	1976	93	105	0,18	-
		м3								
87	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	2,56	361	-	924	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
88	С143001-64	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	2,56	840	-	2150	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
89	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,56	127	-	325	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
90	Е0109-34-1	-Монтаж опор из квадратных труб	0,317	15430,16	265,68	4891	84	3611	73,6	23
				12555	101,25	3980	32	90	0,49	-
		т								
91	С12021-263	-Опоры стальные	0,317	107900	-	34204	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
92	Е0109-35-1	-Монтаж ограждения	0,185	17575,36	265,68	3251	49	2381	86,5	16
				14197,5	101,25	2627	19	90	0,49	-
		т								
93	С12021-260	-Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,185	114900	-	21257	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
94	С11011-759	-Сетка плетеная "Рабица" 3 мм	39,6	257	-	10177	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
95	Е0109-62-3	-Изготовление ограждений в построечных условиях и на производственных базах	0,502	27935,09	9375,11	14023	4706	8353	91	46
				16380	2107,33	8223	1058	90	7,36	4
		т								
96	Е0113-16-6 к=2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	32,2	43,6	0,1	1404	3	338	0,06	2
				11,62	0,04	374	1	90	-	-
		м2								
97	Е0113-26-6 к=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	32,2	40,72	0,04	1311	1	241	0,04	1
				8,32	-	268	-	90	-	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
98	Е0111-2-3	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	4,9	3088,2	-	15132	-	2861	3,1	15
				474,75	-	2326	-	123	-	-
		м3								
99	Е0111-13-3	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	33	775,44	24,55	25589	810	1990	0,26	9
				39,83	9,2	1314	304	123	0,04	1
		м2								
100	Е0120-30-1	-Козырек из листовой стали	1,96	107,48	1,2	211	2	23	0,05	-
				8,53	0,45	17	1	128	-	-
		кг								
101	У3-56-2	-Изолирующее фланцевое соединение на условное давление до 0,1 МПа /1 кгс/см2/, Dy 65 мм	2	3540,97	448,31	7082	897	2690	5,6	11
				962,36	158,34	1925	317	120	0,8	2
		соединен								
102	У3-34-2	-Контактное устройство на трубопроводах СКИП-1	4	15481,43	1380,64	61926	5523	38815	45,6	182
				7846,04	240,37	31384	961	120	1,2	5
		устройст								
103	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,1	154400	-	15440	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
104	Е0125-46-1	-Испытание трубопроводов сжатым воздухом на прочность давлением до 6 МПа	0,852	214942,93	180223,18	183131	153550	65822	172	147
				32175	32204,48	27413	27438	120	121,11	103
		км								
105	Ц3920-4	-Контроль внешним осмотром и измерением трубопроводов диаметром до 273 мм	8	37,12	-	297	-	259	0,2	2
				36	-	288	-	90	-	-
		стык								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ :	961 237
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	212 128
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	1 173 365
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ 6 %	70 402
ИТОГО С НЕНОРМИРУЕМЫМИ И НЕПРЕДВИДЕННЫМИ	1 243 767
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,5 %	18 657
ИТОГО С ВРЕМЕННЫМИ :	1 262 424
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 2,97 %	37 494
ЗАТРАТЫ НА ВСЛУГУ ЛЕТ 1 %	12 624
ЗАТРАТЫ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОТПУСК 0,4 %	5 050
ОБОРУДОВАНИЕ	240 057
ИТОГО С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ЗАТРАТАМИ	1 557 592
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЁТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С К=2.38968	3 722 146
НАЛОГ, СБОРЫ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛ. 2%	74 443
ИТОГО С НАЛОГАМИ :	3 796 589
НДС 12%	455 591
ВСЕГО ПО АКТУ :	4 252 180

ЗАКАЗЧИК :

ПОДРЯДЧИК :

ТЕХНАДЗОР: ТОО «МейрКен» Кушенов Б.

Форма 3

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2014 г

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Газстрой»

Наименование стройки: Газоснабжение села Зелёное Мичуринского аульного округа Зелёновского района Западно- Казахстанской области

Наименование пусковых комплексов, объектов	*Стоимость выполненных работ*		
	С начала года по отчетный месяц включительно	*В т.ч. строительно-монтажные работы*	*На гр1 стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ*
1	2	3	4
Итого: с начала строительства	16 492 434		
НДС 12%	1 979 092		
Всего:	18 471 526		
Итого за декабрь 2014 г	3 796 589		
НДС 12%	455 591		
ВСЕГО:	4 252 180		

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

Акт государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

от «23» декабря 2014 года **г. Уральск, ЗКО**

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.)
от « 22» декабрь 2014 г. №74 Ө Распорожение акима Зеленовского района ЗКО
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:
председатель комиссии:
Тугузбаев А.К.– Заместитель акима Зеленовского района ЗКО
(фамилия, имя, отчество, должность)

заместитель председателя:
Паленов А.В. – Главный специалист Департамента архитектурно – строительного контроля и лицензирования по ЗКО
(фамилия, имя, отчество, должность)

Членов комиссии-представителей:
представитель заказчика:

Есенгалиев Б.А. – заместитель руководителя ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяства ЗКО»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Тетера О.Л. – Авторский надзор ТОО «Эврика»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Жумагазиев А.З. – Государственный экологический инспектор Западно-Казахстанского областного департамента экологии
(фамилия, имя, отчество, должность)

Танаров М.Р. – Руководитель УГСЭН Зеленовского района ЗКО
(фамилия, имя, отчество, должность)

Керешов Б.А. – Руководитель отдела ЖКХ и пассажирского транспорта и автомобильных дорог Зеленовского района, ЗКО.
(фамилия, имя, отчество, должность)

Курноскин А.В. – главный специалист отдела архитектуры градостроительства и строительства Зеленовского района, ЗКО.
(фамилия, имя, отчество, должность)

Толегенов К.А. – Руководитель отдела земельных отношений Зеленовского района, ЗКО
(фамилия, имя, отчество, должность)

Махметов Р.Д. – И.о. руководитель отдела ЧС Зеленовского района ЗКО
(фамилия, имя, отчество, должность)

Ибраев Т.С. – начальник службы эксплутация газовых сетей ЗКПФ АО «КазТранГазАймак»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Казиев Ю.Х. – Директор ТОО «Газстрой»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Представителей других заинтересованных государственных органов в зависимости от профиля (назначения) объекта:

Зулкашев Е.У. – Руководитель отдела по контролю безопасности и охраны труда, трудовые отношения ГУ «Управления по инспекции труда ЗКО»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Кушенов Б.И. –ТОО «МейрКен» технический надзор

(фамилия, имя, отчество, должность)

Установила:

1. Заказчиком (совместно с подрядчиком) **ГУ«Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО»**
(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию **«Газоснабжение с. Зеленое Мичуринского аульного округа Зеленовского района ЗКО»**
(Наименование объекта и вид строительства (новое,расширение,реконструкция,техническое перевооружение)

по адресу: **ЗКО Зеленовского района**
(область,район,населенный пункт,микрорайон,квартал,улица,номер дома (корпуса)

2. Строительство осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю от _____
(наименование органа, вынесшего решение)
и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от «10» ноябрь 2014 г. Департамента государственного архитектурно - строительного контроля и лицензирования по ЗКО Агентства РК по делам строительства и ЖКХ
(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком **ТОО «Газстрой»**
(наименование организации)
выполнивши **строительно-монтажные работы**
(виды работ)

и субподрядными организациями _____
(наименование организаций, виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении __ к акту)

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком **ТОО «Эврика»**
(наименование организации)
выполнивши **проектные работы**
(наименование частей или разделов документации)
и субподрядными проектными организациями _____

(наименование организаций, выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении __ к акту)

5. Исходные данные для проектирования выданы _____
(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) **№ А-02-14-ГСН**
(номер проекта, номер серии)

7. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена

ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО»
(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

«3» сентябрь 2013 г. №

Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

- Начало работ: **ноябрь 2014 года**
(месяц и год)
- Окончание работ: **декабрь 2014 года**
(месяц и год)
- При продолжительности строительства, мес.2:

по норме или по проекту организации строительства 2;
фактически1;

8. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация:

Рабочий проект и исполнительная документация (Исполнительная документация: разрешение на строительство от « 10 » ноябрь 2014 г., общий журнал производства работ, журнал производства работ, журнал авторского надзора за строительством объекта, акты геодезической разбивки, акты скрытых работ, сертификаты качества)

(перечень документов)

Указанная документация является обязательным приложением к настоящему акту.

9. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

10.

№ п/п	Наименование показателя	Ед. Изм.	Показатели
1	Общий расход газа	$м^3$/час	214
2	Протяженность газопровода Высокого давления Ø63 Среднего давления Ø63	км км	4,06 0,82
3	Нормативная продолжительность строительства	мес	2

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

протяженность -4,88 км.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении _____ к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природой среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских и эксплуатационных организаций приведен в приложении ____ к акту.

16. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

17. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

Всего **22,437**млн. тенге, в том числе:
строительно-монтажных работ **15,700** млн. тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря **0,531** млн. тенге,
прочие затраты **6,206** млн. тенге.

18. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **22 437 000** тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **15 700 000** тенге.
стоимость оборудования, инвентаря и инструмента **531 000** тенге.
прочие затраты **6 206 000** тенге.

19. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических _____

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)_____

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:

Предъявленный к приемке **«Газоснабжение с. Зеленое Мичуринского аульного округа Зеленовского района ЗКО»**
(наименование объекта (комплекса)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель государственной приемочной комиссии **Тугузбаев А.К.** _____
(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Заместитель председателя государственной приемочной комиссии

Паленов А.В. _____
(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Члены государственной приемочной комиссии

Ессенгалиев Б.А. _____
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Тетера О.Л. _____
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Жумагазиев А.З. _____
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Танаров М.Р. _____
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Керешов Б.А. _____
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Курноскин А.В. _____
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Толегенов К.А. _____
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Махметов Р.Д. _____
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Ибраев Т.С. _____
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Казиев Ю.Х. _____
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Зулкашев Е.У. _____
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Кушенов Б.И. _____
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)