Форма 2

Заказчик: **КГУ "Шымкентская городская специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва №3"**
Подрядчик: **ТОО "MEGA-БЕН Строй"**
Договор: **№40 от 20.06.2016 года**

Наименование объекта: **Текущий ремонт здания и по замене крыши КГУ "Шымкентская городская специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва №3" в городе Шымкент по ул.Гагарина 22А**

А К Т
выполненных работ за июль 2016 год

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Кровля								
1	**Е0158-2-4**	**Разборка покрытий кровли из волнистыхасбестоцементных**	66,5	48,37	4,36	3217	290	3183	0,29	19
		м2		44,01	0,68	2927	45	107,1	0,01	--
2	**Е0112-7-6**	**Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа**	66,5	312,97	8,20	20813	545	18939	1,48	98
		м2		236,25	3,08	15711	205	119	0,02	1
3	**С11011-3788 К=1,15 К ОБЪЕМУ**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010**	76,475	635,00	--	48562	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
4	**Е0112-9-2**	**Устройство стека из оцинкованного листа**	65	242,53	1,22	15764	79	3446	0,28	18
		м		44,10	0,45	2866	29	119	--	--
5	**С11011-864**	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80**	0,107153	72495,00	--	7768	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Ограждение								

6	E0115-55-2	Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню стен с прорезанными рустами		290	684,02	2,98	198365	864	159887	2,56	742
			м2		524,25	0,83	152033	241	105	0,03	8
7	E0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами (2 раза)		290	481,52	2,10	139641	609	20042	0,39	113
			м2		65,03	0,79	18859	229	105	--	1
		Отделочные работы									
8	E0162-11-5	Улучшенная масляная окраска полов за 2 раза с расчисткой		110	108,59	0,11	11945	12	6739	0,40	44
			м2		64,80	0,03	7128	3	94,5	--	--
9	E0162-7-5	Улучшенная масляная окраска стен за 2раза с расчисткой		80	119,70	0,11	9576	9	5491	0,45	36
			м2		72,61	0,02	5809	2	94,5	--	--
10	E0115-165-10	Улучшенная окраска колером масляным стен бассейна 2 раза		40	140,64	1,61	5625	64	2209	0,31	12
			м2		51,98	0,61	2079	24	105	--	--
11	E0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен		300	481,52	2,10	144456	630	20733	0,39	117
			м2		65,03	0,79	19509	237	105	--	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге			605731				
		Накладные расходы -		Тенге			240669				
		Непормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			50784				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			897185				
Всего, сметная стоимость СМР -				Тенге						897185	
Итого в ценах 2001 года				Тенге						897185	
Пересчет в текущих ценах				Тенге			2,73677			2455393	
Налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет				Тенге			2%			49108	
Сметная стоимость объекта				Тенге						2504501	
Итого с понижающим коэффициентом							0,5709721			1430000	
Итого к оплате				**Тенге**						**1430000**	

Принял:
Заказчик: КГУ "Шымкентская городская специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва №3"

Сдал:
Подрядчик: ТОО "МЕГА-БЕН Строй"