Утвержден

Приказом министра по инвестициям
и развитию Республики Казахстан
от «24» апреля 2017г. №234

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«14» ноября 2019г.

Заказчик ***ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области», Зам. Руководителя СамуратовСерикЗейноллаевич,индекс 040000 Алматинская область ТалдыкорганГ.А.г.Талдыкорганул.Кабанбай батыра 26***фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии **от 14 ноября 2019г., ТОО «Ак сункар-ай» Директор Чурегеева А.С.,Алматинская область, г.Талдыкорган , ул.Жансугурова 183**
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации,фамилия, имя,отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **от 14 ноября 2019 г., ТООНИиПК «КазДорИнновация», Тех.надзор-эксперт РимерР., аттестат № KZ43VJE00006504 от 18.11.2014 г.** дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (ген. подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:***Средний ремонт автомобильной дороги «Алматы-Усть-Каменогорск»,подъезд к селу Мамбет (Ленино), км 0-2,7 Коксуского района Алматинской области***
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция,техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)
по адресу **Алматинскаяобласть,Коксускийрайон**
(область,район,населенныйпункт,микрорайон, квартал, улица, номер дома(корпуса)
проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:
а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «___»_____20___ г.;
наименование органа вынесшего решение либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года
договора№120 *от 10.04.2019 г., доп. соглашение №1 от 21.05.2019 г.с* ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий:**ордер на право производства работ №146 от 19.04.2019г с ГУ«Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской »**
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) ***ТОО «ЖетысуЖол»лицензия №08146 от 25.02.16 года***

наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й) ***ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области » приказ №170 от 15.08.2017г.***

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **апрель 2019 г.**;
месяц, год
окончание работ **ноябрь 2019 г.**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, по договору, и доп. соглашениям: **8 месяцев** ;
фактически: **8 месяцев** ;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____;
факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - м3)		
В том числе подземной части	м3		

Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир,в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: ***Ликвидация пучинистых участков путем разборки дорожной одежды на глубину 40 см с вывозкой на 20 км; Заполнение траншей полученных в результате устранения пучин ПГС толщиной 20см с уплотнением катками 25т с учетом коэф.уплотнения 1,22; Восстановление основания на пучинистых участках из ЩГПС толщиной 15 см: ПГС 70% с учетом коэф.уплотения 1,22, щебень фр.10-20 15%, с учетом коэф.уплотнения 1,36, щебень фр.20-40 15%, с учетом коэф.уплотнения 1,39; Устройство подгрунтовки жидким битумом 0,8т на 1000м2; Восстановление покрытия толщиной 5см из горячей плотной м/з асфальтобетонной смеси Тип Б марки 11; Устройство подгрунтовки жидким битумом 0,3т на 1000м2; Устройство выравнивающего слоя из горячей м/з а/бетонной смеси Тип Б марки 11 без применения асфальтоукладчиков; Устройство слоя износа толщиной 5см из горячей плотной м/з а/бетонной смеси Тип Б марки11; Укрепление обочин песчано-гравийной смесью толщиной 12 см, с учетом коэф.уплотнения 1,22; Демонтаж дорожных знаков находящихся в неудовлетворительном состоянии с погрузкой и транспортировкой на базу до 20км; Устройство присыпных берм из ПГС для установки дорожных знаков; Устройство фундаментов под знаки; Установка металлических стоек; Омоноличивание стоек бетоном, 0,078 м3 на 1 стойку; Установка дорожных знаков; Разметка проезжей части. основания Розлив вяжущих материалов- 1,95 тн,***

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основнымматериалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5.На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
6.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее

водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7.Сметная стоимость по утвержденному проекту(проектной-сметной документации): всего **69 985 650** тенге, в том числе: строительно-монтажных работ**67 008 770** тенге, услуги технического надзора **905 284,8** тенге; услуги авторского надзора **0** тысяч тенге;

8.Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию**61 077 386,16** тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **60 307 894,08** тенге;
услуги тех. надзора**769 492,08** тенге; услуги авторского надзора **0** тысяч тенге;

9.Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:***Средний ремонт автомобильной дороги «Алматы-Усть-Каменогорск», подъезд к селу Мамбет (Ленино),км 0-2,7Коксуского района Алматинской области***

принять в эксплуатацию.
наименование объекта (комплекса)

Заказчик **Заместитель РуководителяГУ « Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области » Самуратов С.З.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Руководитель отдела автомобильных дорог **ГУ « Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области» руководитель отдела ОАДиТКжуманов Б.С.** фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись

Главный специалист отдела автомобильных дорог **ГУ« Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»**
А.М.Досжанов
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись

Технический надзор **ТОО «КазДорИнновация» директор Асматулаев Р.Б.** фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Технический надзор-эксперт **ТОО «КазДорИнновация» Ример Р.А. аттестат № KZ43VJE00006504 от 18.11.2014 г.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Ак сункар-ай » Директор Чурегеева А.С.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.