**Заказчик:** ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН 050140000775

**Поставщик:** ТОО "Ак сункар-ай", г.Талдыкорган, ул. Жансугурова, 183. БИН 000840003042

**Справка**

стоимости выполненных работ за ноябрь м-ц 2019 г. Доп.соглашение №1 от 21.05.2019 г. К Договору №120 ст 10.04.2019 года

Наименование бюджетной программы: 268 025 015 159/ 268 025 011 159

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм | Всего по договору | Общая стоимость с начала действия договора | Сумма полученного аванса | Ранее заактир. Суммы по выполненным работам | Выполнен. Объем работ по настоящему акту | Сумма погашен.аванса по настоящему акту | Сумма к перечислению для оплаты вып.работ по настоящему акту |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | На проведение работ по среднему ремонту а/д "Алматы-Усть-Каменогорск",подъезд к с.Мамбет (Ленино), км 0-2,7 Коксуского района Алматинской области | | **268 025 011 159** | | | | | | |
| | | | 33504000,00 | 33504000,00 | | 33182380,61 | 321619,39 | | 321619,39 |
| | | | **268 025 015 159** | | | | | | |
| 1 | | тенге | 26 803 894,08 | 26 803 894,08 | | 23453416,96 | 3 350 477,12 | | 3 350 477,12 |
| | Всего по акту: | тенге | 60 307 894,08 | 60 307 894,08 | 0,00 | 56 635 797,57 | 3 672 096,51 | 0,00 | 3 672 096,51 |

**Заказчик:**

ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

Заместитель руководителя

_____ С.З.Самуратов

М.П.

**Представитель Заказчика**

_____ А.М.Досжанов

**Подрядчик:**

Директор

ТОО "Ак сункар-ай"

_____ А.С.Чурегеева

М.П.

**Технадзор ТОО "КазДорИнновация"**

Директор

_____ Р.Б.Асматулаев

# Акт

## приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2019 года

Средний ремонт автомобильной дороги "Алматы-Усть-Каменогорск", подъезд к с.Мамбет (Ленино), км 0-2,7 Коксуского района Алматинской области

**Доп.соглашение №1 от 21.05.2019 г. к Договору №120 от 10.04.2019 года**

Заказчик : **ГУ "УПТ и АД Алматинской области"**

Подрядчик :**ТОО "Ак сункар-ай"**

| № п.п. | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость, тенге | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | на единицу измерения | по проекту |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ** | | | | | |
| **21** | **Е11-270801-0111 11-270801-0111 РСНБ РК 2015** | **Обочины. Укрепление ПГС** | **м2 покрытия обочин** | **3779,5500** | | **133,09** | **503020** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **56,01** | **211693** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **107,48** | **406226** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **0,20** | **741** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 40,78 | 154130 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 13,91 | 52574 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **187,78** | **709724** |
| **22** | **С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года** | **Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014** | **м3** | **621,1200** | | **1379,69** | **856953** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | % | -- | | 57,95 | 35994 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 115,01 | 71435 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1552,65** | **964382** |
| | | **РАЗДЕЛ 2. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ** | | | | | |
| | | | | | | Ремонт ж/б трубы d-1,0 м на КМ 0+592 | |
| **23** | **Е11-300102-0201<br>11-300102-0201<br>РСНБ РК 2015** | **Исправление изоляции и стыков** | **м3** | **1,1000** | | **19375,19** | **21313** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **2327,78** | **2561** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **32,71** | **36** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **17015,17** | **18717** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 2254,53 | 2480 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1730,38 | 1903 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **23360,10** | **25696** |
| | | | | | | Ремонт ж/б трубы отверстием 0,7х0,5 на КМ 1+071 | |
| **24** | **Е11-300102-0201<br>11-300102-0201<br>РСНБ РК 2015** | **Исправление изоляции и стыков** | **м3** | **1,4000** | | **19375,19** | **27125** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **2327,78** | **3259** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **32,71** | **46** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **17015,17** | **23821** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 2254,53 | 3156 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1730,38 | 2423 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **23360,10** | **32704** |
| | | **РАЗДЕЛ 3. ОБУСТРОЙСТВО ДОРОГИ** | | | | | |
| | | | | | | Демонтаж дорожных знаков | |
| **25** | **Е11-270902-0101<br>11-270902-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып.<br>4К=0,8** | **Разборка дорожных знаков на металлических стойках** | **шт** | **3,0000** | | **2732,97** | **8199** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **2285,25** | **6856** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **589,89** | **1770** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1550,67 | 4652 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 342,69 | 1028 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **4626,33** | **13879** |
| **26** | **С341-310103-0501 41-310103-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года** | **Погрузка изделий металлических** | **Тенге за 1 тонну** | **0,0600** | | **384,00** | **23** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 16,13 | 1 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 32,01 | 2 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **432,14** | **26** |
| **27** | **С341-020101-1020 41-020101-1020 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года** | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км** | **Тенге за 1 тонну** | **0,0600** | | **735,21** | **44** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 30,88 | 2 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 61,29 | 4 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **827,38** | **50** |
| **28** | **Е11-010104-0106 11-010104-0106 РСНБ РК 2015** | **Устройство присыпных берм** | **м3 грунта** | **3,1000** | | **25,28** | **78** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **8,63** | **27** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **25,28** | **78** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 6,38 | 20 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2,53 | 8 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **34,20** | **106** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | м3 | 3,7820 | | 1379,69 | 5218 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 57,95 | 219 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 115,01 | 435 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 1552,65 | 5872 |
| 30 | Е11-060101-0113 11-060101-0113 РСНБ РК 2015 | Устройство бетонных фундаментов | м3 | 3,8500 | | 20968,79 | 80730 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 4290,57 | 16519 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 718,50 | 2766 |
| | | Итого материалов: | | | | 16148,30 | 62171 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 3049,01 | 11739 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1921,42 | 7397 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 25939,22 | 99866 |
| 31 | Е11-300101-0102 11-300101-0102 РСНБ РК 2015 | Устройство подушек (песчаных)под фундаменты | м3 | 1,6500 | | 4362,32 | 7198 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 1622,32 | 2677 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 142,41 | 235 |
| | | Итого материалов: | | | | 2664,32 | 4396 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1187,35 | 1959 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 443,97 | 733 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 5993,63 | 9889 |
| 32 | Е11-300102-0301 11-300102-0301 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах | т арматуры | 0,0700 | | 42922,98 | 3005 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 42601,68 | 2982 |
| | | Итого материалов: | | | | 321,30 | 22 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | % | -- | | 28170,99 | 1972 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 5687,52 | 398 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **76781,49** | **5375** |
| **33** | **С121-050301-0302 21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года** | **Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм** | **т** | **0,0700** | | **162780,29** | **11395** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 6836,77 | 479 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 13569,36 | 950 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **183186,43** | **12823** |
| **34** | **Е11-270902-0101 11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4** | **Установка дорожных знаков на металлических стойках** | **шт** | **11,0000** | | **3797,16** | **41769** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **2856,56** | **31422** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **737,37** | **8111** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **380,95** | **4190** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1954,33 | 21498 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 460,12 | 5061 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **6211,62** | **68328** |
| **35** | **С121-060801-0301 21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года** | **Стойка СКМ 1,25** | **т** | **0,1641** | | **387531,64** | **63594** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 16276,33 | 2671 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 32304,64 | 5301 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **436112,61** | **71566** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **36** | **Е11-300102-0201 11-300102-0201 РСНБ РК 2015** | **Омоналичивание стоек знаков бетоном В15** | **м3** | **0,8580** | | **21099,61** | **18103** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **2878,35** | **2470** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1757,13** | **1508** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **17015,17** | **14599** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 2667,73 | 2289 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1901,39 | 1631 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **25668,74** | **22024** |
| **37** | **Е11-090606-0112 11-090606-0112 РСНБ РК 2015** | **Крепление дорожных знаков к металлическим стойкам** | **т конструкций** | **0,0306** | | **86882,42** | **2659** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **62144,99** | **1902** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **17975,42** | **550** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **7283,87** | **223** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 43084,90 | 1318 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 10397,39 | 318 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **140364,72** | **4295** |
| **38** | **С124-010201-0211 24-010201-0211 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года** | **Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002** | **шт.** | **6,0000** | | **7911,68** | **47470** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 332,29 | 1994 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 659,52 | 3957 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **8903,49** | **53421** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **39** | **С124-010201-0204 24-010201-0204 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года** | **Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002** | **шт.** | **6,0000** | | **6618,23** | **39709** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 277,97 | 1668 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 551,70 | 3310 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **7447,89** | **44687** |
| **40** | **С124-010201-0246 24-010201-0246 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года** | **Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.28, размерами 200 мм х 300 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002** | **шт.** | **6,0000** | | **1967,62** | **11806** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 82,64 | 496 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 164,02 | 984 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2214,28** | **13286** |
| **41** | **Е11-270901-0301 11-270901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** | **Столбики сигнальные. Установка** | **шт.** | **12,0000** | | **1402,12** | **16825** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **772,12** | **9265** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **679,56** | **8155** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **191,31** | **2296** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 544,04 | 6528 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 155,69 | 1868 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2101,85** | **25222** |
| **42** | **Прайс ТПРАЙС** | **Сигнальный столбик ТОО "Арбатик"** | **шт** | **12,0000** | | **2341,87** | **28102** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 98,36 | 1180 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 195,22 | 2343 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная стоимость: | | | | 2635,44 | 31625 |
| 43 | Е11-270903-0101 11-270903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная | км линии | 0,9140 | | 26635,34 | 24345 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 4317,67 | 3946 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 5375,70 | 4913 |
| | | Итого материалов: | | | | 18862,40 | 17240 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 3831,59 | 3502 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2437,35 | 2228 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 32904,29 | 30075 |
| 44 | Е11-270903-0105 11-270903-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Разметка проезжей части прерывистойлинией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:3 | км | 1,7860 | | 12836,14 | 22925 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 4317,67 | 7711 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 5375,70 | 9601 |
| | | Итого материалов: | | | | 5063,19 | 9043 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 3252,02 | 5808 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1287,05 | 2299 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 17375,21 | 31032 |
| | | **РАЗДЕЛ 4. ТРАНСПОРТИРОВКА ОСНОВНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ** | | | | | |
| 45 | С341-020102-1008 41-020102-1008 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Перевозка строительных грузов с карьера самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 8 км | Тенге за 1 тонну | 3405,4820 | | 217,92 | 742123 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 9,15 | 31160 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 18,17 | 61878 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 245,24 | 835160 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | С341-010202-1902 41-010202-1902 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Перевозка ж/б изделий и материалов для ОДД бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 200 км** | т | 0,6150 | | 6080,07 | 3739 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 255,36 | 157 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 506,83 | 312 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **6842,27** | **4208** |
| 47 | С341-010202-1991 41-010202-1991 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Перевозка ж/б изделий и материалов для ОДД бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км** | т·км | 3,0750 | | 25,04 | 77 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1,05 | 3 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2,09 | 6 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **28,18** | **87** |
| **ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:** | | | | | | | |
| **Итого прямые затраты:** | | | Тенге | | | | **2587547,4** |
| **Накладные расходы** | | | Тенге | | | | **297075,1** |
| **Итого с накладными расходами** | | | Тенге | | | | **2884622,5** |
| **Сметная прибыль** | | | Тенге | | | | **230785,5** |
| **ИТОГО:** | | | Тенге | | | | **3115408,1** |
| **С учетом неучтенного коэффициента на 2018 год -100% К=1,0599383** | | | | | | | **3383270,0** |
| **Итого с учетом коэф на 2018 год** | | | | | | | **6498678,1** |
| **Итого по акту с учетом понижающего коэффициента скидки подрядчика** | | | | | | | **3278657,6** |
| **НДС 12%** | | | Тенге | | | | **393438,9** |
| **ИТОГО по Акту:** | | | Тенге | | | | **3672096,51** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

Заказчик :

Заместитель Руководителя _____ З.Сапиолатов

Представитель заказчика _____ А.Ж.Досжанов

Подрядчик:

Директор

ТОО "Ак сункар-ай" _____ А.С.Чурегеева

Технадзор ТОО "КазДорИнновация" :

_____ Р.Б.Асматулаев

**Заказчик:** ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН 050140000775

**Поставщик:** ТОО "Ак сункар-ай", г.Талдыкорган, ул. Жансугурова, 183. БИН 000840003042

**Справка**

стоимости выполненных работ за август м-ц 2019 г. Доп.соглашение №1 от 21.05.2019 г. К Договору №120 от 10.04.2019 года

Наименование бюджетной программы: 268 025 015 159/ 268 025 011 159

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм | Всего по договору | Общая стоимость с начала действия договора | Сумма полученного аванса | Ранее заактир. Суммы по выполненным работам | Выполнен. Объем работ по настоящему акту | Сумма погашен.аванса по настоящему акту | Сумма к перечислению для оплаты вып.работ по настоящему акту |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | На проведение работ по среднему ремонту а/д "Алматы-Усть-Каменогорск",подъезд к с.Мамбет (Ленино), км 0-2,7 Коксуского района Алматинской области | | **268 025 011 159** | | | | | | |
| | | | 33504000,00 | 24806380,61 | | 20618380,61 | 4188000,00 | | 4188000,00 |
| | | | **268 025 015 159** | | | | | | |
| 1 | | тенге | 26 803 894,08 | 16 752 385,60 | | 10051431,36 | 6 700 954,24 | | 6 700 954,24 |
| | Всего по акту: | тенге | 60 307 894,08 | 41 558 766,21 | 0,00 | 30 669 811,97 | 10 888 954,24 | 0,00 | 10 888 954,24 |

**Заказчик:**

ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

Заместитель руководителя

_____ Т.Т.Дарибаев

М.П.

**Представитель Заказчика**

_____ А..М.Досжанов

**Подрядчик:**

Директор

ТОО "Ак сункар-ай"

_____ А.С.Чуреєева

М.П.

**Технадзор ТОО "КазДорИнновация"**

Директор

_____ Р.Б.Асматулаев

# Акт

## приемки выполненных работ за август месяц 2019 года

Средний ремонт автомобильной дороги "Алматы-Усть-Каменогорск", подъезд к с.Мамбет (Ленино), км 0-2,7 Коксуского района Алматинской области

**Доп.соглашение №1 от 21.05.2019 г. к Договору №120 от 10.04.2019 года**

Заказчик : **ГУ "УПТ и АД Алматинской области"**

Подрядчик :**ТОО "Ак сункар-ай"**

| № п.п. | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость, тенге | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | на.единицу измерения | по проекту |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ** | | | | | |
| | | | | | | | **0** |
| **18** | **Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015** | **Устройство подгрунтовки жидким битумом** | **т** | **2,620** | | **76224,54** | **199708** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **631,29** | **1654** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1278,14** | **3349** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **74946,39** | **196360** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 3598,09 | 9427 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 6385,81 | 16731 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **86208,43** | **225866** |
| **19** | **Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015** | **Восстановления покрытия толщиной 5см(4см+1см=5СМ) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство** | **м2 покрытия** | **5491,178** | | **1364,30** | **7491614** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **52,33** | **287353** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **68,64** | **376914** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1263,90** | **6940300** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 90,18 | 495194 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 116,36 | 638953 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1570,84** | **8625762** |
| **20** | **Е11-270602-0401 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=2** | **Восстановления покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301** | **м2 покрытия** | **5491,178** | | **315,60** | **1733016** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **0,17** | **934** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **0,03** | **186** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **315,40** | **1731918** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 13,36 | 73362 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 26,32 | 144528 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **355,28** | **1950906** |
| **ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:** | | | | | | | |
| **Итого прямые затраты:** | | | Тенге | | | | **9424338,3** |
| **Накладные расходы** | | | Тенге | | | | **577983,6** |
| **Итого с накладными расходами** | | | Тенге | | | | **10002321,9** |
| **Сметная прибыль** | | | Тенге | | | | **800212,1** |
| **ИТОГО:** | | | Тенге | | | | **10802534,0** |
| **НДС 12%** | | | **Тенге** | | | | **1296304,1** |
| **ИТОГО по Акту:** | | | **Тенге** | | | | **12098838,04** |

**Итого по акту с учетом понижающего коэффициента скидки подрядчика** **10888954,24**

-10%

Заказчик :

Заместитель Руководителя _____ Г.Т.Дарибаев

Представитель заказчика _____ А.М.Досжанов

Подрядчик:
Директор
ТОО "Ак сункар-ай" _____ А.С.Чурегеева

Технадзор ТОО "КазДорИнновация" .

_____ Р.Б.Асматулаев