ЗАКАЗЧИК: **- ТОО «ЕЛЖАС»**

ПОДРЯДЧИК: - **ТОО «ГАЗСТРОЙ»**

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА – **СТРОИТЕЛЬСТВО ГАЗОПРОВОДА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ АБЗ Г. АКСАЙ БУРЛИНСКОГО РАЙОНА ЗКО**

АКТ

ПРИЁМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за 2 квартал 2014 г.

N ПП	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ЭКСПЛ. МАШИН	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ТЕНГЕ %	ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ: ВСЕГО	ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч РАБОЧИХ, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ: ВСЕГО
				ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ		НА ЕДИНИЦУ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Надземный газопровод высокого давления								
1	Е0122-36-1	-Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	1	276,46	17,71	276	18	252	1,07	1
				186,75	6,75	187	7	130	0,03	-
		шт								
2	Е0122-40-1	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	2	74,06	9,93	148	20	164	0,32	1
				63	-	126	-	130	-	-
		фланец								
3	Е0122-36-2	-Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 80 мм	1	497,61	28,48	498	28	459	2,03	2
				342	11,25	342	11	130	0,05	-
		шт								
4	Е0122-40-3	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80 мм	2	156,43	21,43	313	43	328	0,6	1
				126	-	252	-	130	-	-
		фланец								
		Шкафной газорегуляторный пункт								
5	Е0101-165-2	-Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	0,684	402,75	-	275	-	311	2,8	2
				402,75	-	275	-	113	-	-
		м3								

6	Е0106-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,76	10202,15	95,97	7754	73	645	4,9	4
				771,75	36,25	587	28	105	0,18	-
		м3								
7	Е0119-4-1	-Устройство установки для редуцирования давления газа	1	5655,02	286,52	5655	287	2592	11,2	11
				1917	108	1917	108	128	0,52	1
		установка								
8	Прайс	-Стоимость РДГ-50Н	1	430170	-	430170	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
9	Прайс	-Стоимость счетчика РСГ-80G	1	462479	-	462479	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
10	Ц0108-471-4	-Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	3	330,1	24,1	990	73	338	0,7	2
				116	2,5	338	8	95	0,01	-
		шт								
11	Ц0108-472-1	-Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 16 мм	13	51,7	2,8	672	37	343	0,16	2
				27,5	0,3	358	4	95	-	-
		шт								
		Ограждение ШРП								
12	Е0101-165-2	-Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	0,243	402,75	-	98	-	111	2,8	1
				402,75	-	98	-	113	-	-
		м3								
13	Е0106-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,27	9630,95	95,97	2600	26	229	4,9	1
				771,75	36,25	208	10	105	0,18	-
		м3								
14	Е0107-24-11	-Установка оград металлических из сетчатых панелей высотой до 1,7 м	12,24	506,61	240,24	6201	2940	5400	1,42	17
				249,75	65,38	3057	800	140	0,24	3
		м								
15	Е0107-25-9	-Устройство калиток без	1	140,09	12,17	140	13	164	0,71	1

16	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	21,42	148,4	0,07	3179	1	2429	0,65	14
				108	0,02	2313	-	105	-	-
		м2								
17	Е0122-9-3	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 89 мм с пневматическим испытанием	0,003	129222,58	54072,58	388	162	332	352	1
				64575	20425,5	194	61	130	99,76	-
		км								
18	Е0122-9-1	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	0,024	121367,16	49858,78	2913	1197	313	336	1
				61425	18834,75	1474	452	130	91,99	-
		км								
19	Е0113-16-4	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой Ф-03К за один раз	32	32,52	0,05	1040	-	17	0,03	-
				5,81	0,02	190	-	90	-	-
		м2								
20	Е0113-26-13	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-125	32	99,27	0,18	3180	-	16	0,02	-
				5,54	0,1	180	-	90	-	-
		м2								
		Опоры под запорную арматуру								
21	Е0101-165-6	-Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	0,675	218,93	-	148	-	167	1,54	1
				218,93	-	148	-	113	-	-
		м3								
22	Е0106-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,75	10202,15	95,97	7652	72	636	4,9	4
				771,75	36,25	579	27	105	0,18	-
		м3								
23	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,75	127	-	95	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								

24	Е0106-11-6	-Установка опорной стойки из металлоконструкций	0,05686	121637,97	11119,34	6916	632	702	42,5	2
				7560	4200,75	430	239	105	20,52	-
		1 т								
25	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей	0,026	121294,13	49389,75	3154	1284	2752	312,7	8
				62775	18657	1632	485	130	91,12	2
		т								
26	У3-56-15	-Изолирующее фланцевое соединение на условное давление до 0,6 МПа / 6 кгс/см2/	1	6848,69	904,28	6849	904	2322	9,5	10
				1629,81	305,37	1630	305	120	1,5	2
		соединен								
		Ограждение запорной арматуры								
27	Е0101-165-6	-Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	0,774	218,93	-	169	-	191	1,54	1
				218,93	-	169	-	113	-	-
		м3								
28	Е0106-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,86	9987,95	95,97	8590	82	730	4,9	4
				771,75	36,25	664	31	105	0,18	-
		м3								
29	Е0107-24-74	-Установка металлических оград	9	586,3	211,09	5277	1900	4521	1,75	16
				301,5	57,29	2714	516	140	0,21	2
		М								
30	Е0107-25-9	-Устройство калиток без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	2	140,09	12,17	280	24	328	0,71	1
				112,5	4,59	225	9	140	0,02	-
		шт								
31	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	17,952	148,4	0,07	2664	1	2036	0,65	12
				108	0,02	1939	-	105	-	-
		м2								

Подземная прокладка (газопровод высокого давления)

32	У51-14-1	-Земляные работы для прокладки газопроводов в траншеях в обычных условиях в сухих грунтах 2 группы при глубине заложения 1,2 м до верха трубы диаметром 50-75 мм	116	265	80,64	30740	9354	1268	0,89	7
				126,76	24,22	14704	2809	105	0,08	1
		м								
33	Е0122-11-2	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,116	51202,26	20326,01	5940	2358	386	179	1
				30825	5353,44	3575	621	130	20,64	-
		км								
34	С130804-373	-Труба газовая полиэтиленовая SDR11 DN 50,7 мм	116	290	-	33640	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Опознавательные знаки								
35	Е0125-57-1	-Установка опознавательного знака	4	423,45	1,57	1694	6	10098	1,68	57
				247,5	-	980	-	120	-	-
		шт								
36	Е0106-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,21	9630,95	95,97	2063	21	1817	4,9	11
				771,75	36,25	1653	78	105	0,18	-
		м3								
37	Ц3924-8	-Ультразвуковая дефектоскопия сварных соединений трубопроводов диаметром до 114 мм, толщина стенки до 14 мм	3	191,1	26,1	573	79	400	0,7	2
				146	2,25	438	7	90	0,01	-
		стык								
38	Ц0108-141-1	-Прокладка провода	116	26,4	3,1	3062	360	34577	0,11	204
				19,1	0,5	2216	-	0,06	-	-
		м								
39	С151607-99	-Провода с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 2,5 мм2	0,116	4150	-	481	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000 м								

40	Ц0110-926-1	-Прокладка сигнальной ленты	0,122	21564,7	17195,84	2631	2098	17668	21	41
		км		4368,86	2415,6	533	295	133	14,01	27
41	Прайс	-Лента сигнальная «ГАЗ»	122	16,16	-	1972	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
42	У51-51-1	-Врезка штуцером в действующие газопроводы давлением свыше 4,9 кПа, со снижением давления, диаметром до 70 мм	1	21185,48	3737,4	21185	3737	9036	21,74	22
		врезка		5716,88	1233,99	5717	1234	130	6,03	6
		Выход газопровода из земли								
43	Е0116-9-6	-Прокладка трубопроводов из стальных бесшовных труб диам. 159 мм	1	1449,57	27,87	1450	27	244	1,04	1
		м		180,23	10,44	180	10	128	0,05	-
44	Е0122-47-1	-Протаскивание в футляр Стальных труб диам. 100 мм диаметром 89 мм	1	244,97	0,28	245	-	191	0,84	1
		м		146,93	0,11	147	-	130	-	-
45	У51-44-4	-Антикоррозийная усиленная полимерными липкими лентами изоляция стальных газопроводов, диаметром 159 мм	1	380,13	55,5	380	55	35	0,05	-
		м		7,95	19,1	8	19	130	0,09	-
46	Е0116-30-2	-Заделка концов футляра диам. до 200 мм	1	2017,57	1,57	2018	2	504	2,36	2
		1 сальник		393,75	-	394	-	128	-	-
47	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подушки	0,226	8776,57	66,01	1984	15	52	1,35	-
		м3		195,75	24,93	44	6	105	0,12	-
48	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы	1	2418,2	152,52	2418	152	274	1,02	1
		м3		153,68	57,15	154	57	130	0,28	-

ИТОГО прямые	**1062054**
С накладными 6%	1125777
СН РК 8.02-09-2002 ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 3,4%	38276
ИТОГО:	1164053
СН РК 8.02-07-2002 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 3,112%	36225
СН РК 8.02-02-2002 ЗАТРАТЫ НА ВСЛУГУ ЛЕТ 1%	11641
СН РК 8.02-02-2002 ЗАТРАТЫ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОТПУСК 0,4%	4656
Итого в базовых ценах 2001 г по сметному расчету	1216575
СН РК 8.02-02-2002 ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЁТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012 Г К-2.424510	2539892
СН РК 8.02-02-2002 НАЛОГИ, СБОРЫ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПЛАТЁЖ 2%	50797
ИТОГО С НАЛОГАМИ:	2589286
НДС 12%	310714
ВСЕГО ПО АКТУ:	**2900000**

ЗАКАЗЧИК: ТОО "ЕЛЖАС" ЖШС

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Гарант" ЖШС

Высокое давление

А К Т
о приёмке законченного строительством объекта системы газоснабжения

Газоснабжение АБЗ ТОО „Елнас" в г. Аксай Бурлинского р-на

наименование и адрес объекта

«18» апреля 2014 г.

Приёмочная комиссия в составе:

Председатель комиссии – представитель заказчика

ф. и. о. должность

Членов комиссии:

Представитель генерального подрядчика

директор по производству ТОО «Газстрой» Гасилин А.В.

ф. и. о. должность

эксплуатационной организации Начальник Бурлинского районного участка газового хозяйства Т.С. Идиеров

ф. и. о. должность

ДЧС З.К.О гл. специалист-госинспектор ДЧС ЗКО – Тулеуов Ж.М

ф. и. о. должность

У С Т А Н О В И Л А:

1.Генеральным подрядчиком **ТОО «Газстрой»**

наименование организации

предъявлен к приёмке законченный строительством газопровод высокого давления подземный ПЭ100SDR11 ф63х5,8-116м; Надземный - ф57х3,5-24м; ф89-

Установлено ГРПШ с РДГ50Н-1шт; задвижка ф50-1шт; ф80-2шт; Фильтр ФГ80-1шт, счётчик РСГ80В

наименование объекта

2.Субподрядными организациями

выполнены

наименование организации

виды работ

3. Проект № 3058 разработан ТОО „Гипрогаз"

наименование организации

4.Строительство осуществлялось в сроки

начало работ 7 апрель 2014 г.

месяц, год.

окончание работ 16 апрель 2014 г.

месяц, год.

Приёмочная комиссия рассмотрела документацию, представленную в соответствии с требованиями «Правил приёмки законченных строительством объектов систем газоснабжения и требований СНРК 4.03 –01-2011» Произвела внешний осмотр объекта, определила соответствием выполненных строительно-монтажных работ проекту, произвела при необходимости дополнительные испытания (кроме зафиксированных в исполнительной документации)

виды испытаний

РЕШЕНИЕ ПРИЁМОЧНОЙ КОМИССИИ

1. Строительно-монтажные работы выполнены в полном объёме в соответствии с проектом, требованиями СН РК4.03-01-2011 СН РК 2,02-14-2002.Требований пром.безопасности систем распределения и потребления природных газов.
2. Предъявлен к приёмке газопровод высокого давления

наименование объекта

считать принятым заказчиком вместе с прилагаемой исполнительной документацией с «18» апреля 2014г.

Председатель комиссии _____ *подпись*

М.П.

Представитель генерального подрядчика _____ *подпись* **Гасилин А.В.**

Представитель эксплуатационной организации _____ *подпись*

Представитель ДЧС ЗКО _____ *подпись*

ҚР ТЖМ БҚО ТЖД Төтенше жағдайларды және өнеркәсіптік қауіпсіздікті мемлекеттік бақылау басқармасы қазандық, газ шаруашылығы, көтергіш құрылғылары және астық өнімдері объектілерін бақылау бөлімінің бас маманы - мемлекеттік инспектор
№ 00181
Тулеуов Жанат Максутович

Проектировщик ТОО «Гипрогаз» _____ *подпись* **В.Г. Чекалин**

Технадзор ТОО «ССУ «Сенімді сапа»: _____ **Г.Б. Утегалиев**