Форма 2

Заказчик: ГУ «Чингирлауский районный отдел архитектуры , градостроительства и строительства»

Подрядчик: ТОО «Газстрой»

Наименование стройки : «Газификация социальных объектов с.Полтавки Чингирлауского района ЗКО»

А К Т № 1
Выполненных строительно - монтажных работ

за август 2014 год.

N ПП	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ЭКСПЛ. МАШИН	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ТЕНГЕ %	ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ, РАБОЧИХ, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ: НА ЕДИНИЦУ	ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ, РАБОЧИХ, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ: ВСЕГО
				ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ЗП РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Общестроительные работы котельная к школе (2-1-1)								
		РАЗДЕЛ 1. ФУНДАМЕНТ								
		ОСНОВАНИЕ ИЗ ПЛИТ								
1	Е0111-1-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	48	204,95	2,62	9838	126	679	0,07	3
		М2		10,51	0,99	504	48	123	-	-
2	Е0108-3-3	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	7,2	2576,27	100,89	18549	726	1376	0,85	6
		М3		123,75	38,25	891	275	118	0,18	1
3	Е0127-57-1	-УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ИЗ БЕТОННЫХ ПЛИТ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ	48	121,92	49,85	5852	2393	5534	0,46	22
		М2		69,08	17,6	3316	845	133	0,09	4
4	С143003-34 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-ПЛИТЫ ТРОТУАРНЫЕ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА В30-35 /ГОСТ 17608-91/, ТОЛЩИНА 80 ММ	45	1500	-	67500	-	-	-	-
		М2		-	-	-	-	-	-	-
5	Е0108-4-7	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЛИТ ОСНОВАНИЯ	48	245,44	3,82	11781	183	2197	0,21	10
		М2		37,35	1,44	1793	69	118	0,01	-
6	Е0106-1-20	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО УЧАСТКА УМ БЕТОННОГО КЛ.В15	0,15	9711,95	311,32	1457	47	88	2,82	-
		М3		441	117,61	66	18	105	0,57	-
7	Е0106-11-10	-АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК	0,0075	5239,08	327,33	39	2	16	11,6	-
		1Т		1890	123,75	14	1	105	0,6	-
8	С12041-89 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: ПРОВОЛОКА АРМАТУРНАЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ В-I, ВР-1, D 4 ММ	0,0075	50800	-	381	-	-	-	-
		Т		-	-	-	-	-	-	-
		ПРИЯМОК								
9	Е0101-165-2	-КОПАНИЕ ЯМ БЕЗ ОТКОСОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7 М ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	1,2549	402,75	-	505	-	571	2,8	4
				402,75	-	505	-	113	-	-
		М3								
10	Е0111-1-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	1,0818	204,95	2,62	222	3	15	0,07	-
		М2		10,51	0,99	11	1	123	-	-
11	Е0114-9-1	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ БЕТОННЫХ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПРИЯМКОВ В7,5	0,98	11243,4	180,88	11019	177	713	3,98	4
				618,75	67,73	606	66	106	0,33	-
		М3								
12	Е0111-15-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ 30 ММ КЛ.В25	0,401	397,79	14,76	160	6	29	0,36	-
				52,43	5,54	21	2	123	0,03	-
		М2								
		М2								
14	Е0108-12-3	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ	0,0289	175694,6	1941,97	5078	56	263	42,3	1
				6975	726,75	202	21	118	3,55	-
		Т								
15	Е0107-44-10	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССА ДО 0,3 Т	2	105,68	66,43	211	133	134	0,15	-
				23,85	23,85	48	48	140	0,11	-
		ШТ								
16	С143015-64	-ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 /ГОСТ 948-84/	0,052	27900	-	1451	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. КАРКАС								
17	Е0107-1-15	-УКЛАДКА БАЛОК ДЛИНОЙ ДО 6-7 М	4	1297,1	328,93	5188	1316	4286	3,75	15
		ШТ		650,25	115,04	2601	460	140	0,46	2
18	Е0109-62-2	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ БАЛКИ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ И НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ БАЗАХ	0,4212	8077,36	2622,65	3402	1105	1767	23,3	10
				4194	468,05	1767	197	90	1,77	1
		Т								
19	С11011-909 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 К=1,02	-ШВЕЛЛЕРЫ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАННОГО ПРОКАТА НЕМЕРНОЙ ДЛИНЫ, НОРМАЛЬНОЙ /ОБЫЧНОЙ/ ТОЧНОСТИ ПРОКАТКИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ СПОКОЙНОЙ, N8-14(№10)	0,4296	75600	-	32478	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
20	С11041-81 К=1,02	-СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ 100Х10 ММ МАРКИ 45 /ГОСТ 1050-88/	0,0102	43300	-	442	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
21	Е0106-39-3	-ЗАПОЛНЕНИЕМ БАЛОК БЕТОНОМ КЛ.В7.5	0,44	397,09	161,51	175	71	133	1,69	1
				227,03	61,02	100	27	105	0,3	-
		МЗ								
22	С143001-4 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002 К=1,02	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ /ГОСТ 7473-94/ КЛ. В7,5 /М-100/	0,4488	7660	-	3438	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		МЗ								
23	Е0109-1-1	-МОНТАЖ КАРКАСА КОЛОНН К1-К9, ВЕРХНИХ БАЛОК БВ1-ВВ2 П1 И СВЯЗЕЙ №1 №2	1,5405	8493,42	3350,04	13084	5161	6268	20	31
				3690	830,84	5684	1280	90	2,92	4
		Т								
24	ПРАЙС МЕТАЛЛО ИНВЕСТ К=1,02	-ТРУБЫ ПРОФИЛЬНЫЕ	1,4228	57677,29	-	82063	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
25	С11011-909 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 К=1,02	-ШВЕЛЛЕРЫ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАННОГО ПРОКАТА НЕМЕРНОЙ ДЛИНЫ, НОРМАЛЬНОЙ /ОБЫЧНОЙ/ ТОЧНОСТИ ПРОКАТКИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ СПОКОЙНОЙ, N8-14 (№12)	0,1485	75600	-	11227	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
26	Е0109-62-2	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ И НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ БАЗАХ	1,5405	8077,36	2622,65	12443	4040	6464	23,3	36
				4194	468,05	6461	721	90	1,77	3
		Т								
27	Е0113-16-6	-ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	93,87	21,8	0,05	2046	5	493	0,03	3
				5,81	0,02	545	2	90	-	-
		М2								
28	Е0113-26-6	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-133	93,87	23,59	0,02	2215	2	351	0,02	2
				4,16	-	390	-	90	-	-
		М2								
		ПОЛЫ								
29	Е0106-1-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ В7,5 ОБЪЕМ:(31+4,10).0,08	2,808	8205,37	66,01	23041	185	651	1,35	4
				195,75	24,93	550	70	105	0,12	-
		МЗ								
30	Е0111-15-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ 30 ММ В15 (31+4,10).0,08	35,1	378,51	14,76	13286	518	2503	0,36	13
				52,43	5,54	1840	194	123	0,03	1

Наружный водопровод к топочной школы (2-1-7)

Раздел 1

1	Е0101-12-14	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3	112,69	27,84	26,18	3137	2950	968	0,01	1
				1,66	7,2	187	811	97	0,03	3
		М3								
2	Е0101-164-2	-ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПОСЛЕ РАЗРАБОТКИ ИХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ/	3,3807	262,72	-	888	-	1004	1,85	6
	Т.Ч. П-1.55, П-3.180, ДОП. ИЗМ. № 1, К=1,2			262,72	-	888	-	113	-	-
		М3								
3	Е0101-166-2	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	23,19	134,1	-	3110	-	3514	0,97	23
				134,1	-	3110	-	113	-	-
		М3								
4	Е0101-27-1	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 1 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 5 М	92,78	5,55	5,55	515	515	162	-	-
				-	1,8	-	167	97	0,01	1
		М3								
5	Е0122-11-1	-УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМ. 50	0,055	47611,09	17877,09	2619	983	2460	173	10
				29700	4698,68	1634	258	130	18,1	1

		ММ		29700	4698,68	1634	258	130	18,1	1
			КМ							
6	С130804-100-1 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002К=1,01	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 11 - 50Х4,6 ПИТЬЕВАЯ СТ РК ИСО 4427-2004	55,55	151	-	8388	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			М							
7	Е0122-31-1	ПРОМЫВКА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ. 50-65 ММ	0,055	8097,13	-	445	-	574	51,5	3
				8032,5	-	442	-	130	-	-
			КМ							
8	Ц0110-926-1 К=0,3	ПРОКЛАДКА ОПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ПРОВОДА	0,055	6469,41	5158,75	356	284	149	6,3	-
				1310,66	724,68	72	40	133	4,2	-
			КМ							
9	С ПРАЙС ТОО УЛЬТРА Г.УРАЛЬСК	СТ-ТЬ ЛЕНТЫ ДЕТЕКЦИОННОЙ СИГНАЛЬНОЙ С ПРОВОДОМ АПВ-1, СЕЧ 1Х2,5 ММ2	55	8,14	-	447	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			М							
		АРМАТУРА В КОЛОДЦЕ								
10	Е0116-15-2	УСТАНОВКА КРАНОВ ШАРОВЫХ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ. 40 ММ	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
				254,25	15,75	254	16	128	0,07	-
			1ШТ							
11	ПРАЙС ТОО ВИАСТ	КРАН ШАРОВЫЙ МАРКИ 11Б27П1	1	720,97	-	721	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			ШТ							
12	Е0122-34-1	УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ОТВОДОВ, КОЛЕН, ПАТРУБКОВ, ПЕРЕХОДОВ	3	300,57	225,64	902	677	501	0,41	1
				69,53	58,98	209	177	130	0,23	1
			ШТ							
13	ПРАЙС ТОО ВИАСТ	СЕДЛОВОЙ ОТВОД ДУ 110/50	1	3549,37	-	3549	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			ШТ							
14	ПРАЙС ТОО ВИАСТ	ПЕРЕХОД ПЭ/СТ ДУ 50	2	1345,8	-	2692	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			ШТ							
15	С130806-65 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ГОСТ 10705-80 ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 57 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,0 ММ	1	250	-	250	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			М							
16	Е0116-15-1	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯ ДЛЯ СПУСКА ВОДЫ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ, ДИАМ. ДО 25 ММ	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
				254,25	15,75	254	16	128	0,07	-
			1ШТ							
17	С130901-14	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 15Б1БК ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, РУ 1,6 МПА, DУ 25 ММ	1	430	-	430	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			ШТ							
18	Е0122-38-1	ВРЕЗКА В СУЩЕСТВУЮЩУЮ СЕТЬ, ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ, СТАЛЬНЫХ ШТУЦЕРОВ /ПАТРУБКОВ/ ДИАМ. 50 ММ	1	478,53	80,05	479	80	371	1,3	1
				254,25	31,5	254	32	130	0,15	-
		ВРЕЗКА								
		УСТАНОВКА ФУТЛЯРОВ Ч/ СТЕНЫ КОЛОДЦА								
19	Е0169-2-1	ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ В ПЕРЕКРЫТИЯХ, РАЗМЕР СТОРОНЫ ОТВЕРСТИЯ ДО 150 ММ	1	341,53	229,14	342	229	181	0,73	1
				112,39	88,29	112	88	90	0,48	-
			ОТВЕРСТ							
20	Е0169-2-2	ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ В ПЕРЕКРЫТИЯХ, РАЗМЕР СТОРОНЫ ОТВЕРСТИЯ ДО 250 ММ	2	951,46	638,8	1903	1278	1006	2,01	4
				312,66	246,28	625	493	90	1,35	3
			ОТВЕРСТ							
21	Е0116-10-7	УСТАНОВКА ФУТЛЯРА Ч/З СТЕНЫ КОЛОДЦЕВ НА В1 ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ. 150 ММ - 1 ФУТЛЯР	0,2	2029,57	27,87	406	6	49	1,04	-
				180,23	10,44	36	2	128	0,05	-
			М							
22	Е0116-10-8	УСТАНОВКА ФУТЛЯРА Ч/З СТЕНЫ КОЛОДЦЕВ НА СУЩ.ВОДОПРОВОД ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ. 200 ММ - 2 ФУТЛЯРА	0,4	2512,62	45,33	1005	18	157	1,66	1
				290,25	16,97	116	7	128	0,08	-
			М							
23	У51-43-4	АНТИКОРРОЗИОННАЯ ВЕСЬМА УСИЛЕННАЯ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ФУТЛЯРА, ДИАМЕТРОМ 150 ММ	0,2	348,75	68,74	70	14	19	0,26	-
				45,05	26,74	9	5	130	0,13	-
			М							
24	У51-43-5	АНТИКОРРОЗИОННАЯ ВЕСЬМА УСИЛЕННАЯ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ФУТЛЯРА, ДИАМЕТРОМ 200 ММ	0,4	454,53	83,76	182	34	41	0,27	-
				47,7	30,56	19	12	130	0,15	-
			М							
25	Е0116-30-2	ЗАДЕЛКА САЛЬНИКОВ ПРИ ПРОХОДЕ ТРУБ ЧЕРЕЗ ФУНДАМЕНТЫ ИЛИ СТЕНЫ ПОДВАЛА ДИАМ. ДО 200 ММ	3	2017,57	1,57	6053	5	1512	2,36	7
				393,75	-	1181	-	128	-	-
			1САЛЬНИК							
26	Е0106-1-1	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ УПОРОВ	0,02	8205,37	66,01	164	1	5	1,35	-
			М3	195,75	24,93	4	-	105	0,12	-

РАЗДЕЛ 2.
ВОДОПРОВОДНЫЙ КОЛОДЕЦ

27	Е0101-12-14	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3	8	27,84	26,18	223	209	69	0,01	-
				1,66	7,2	13	58	97	0,03	-

28	Е0101-163-2-	ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПОСЛЕ РАЗРАБОТКИ ИХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ/	0,24	423,9	-	102	-	115	2,8	1
	Т.Ч. П-1.55, П-3.180, ДОП. ИЗМ. № 1, К=1,2			423,9	-	102	-	113	-	-
		М3								
29	Е0101-166-2-	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	0,552	134,1	-	74	-	84	0,97	1
				134,1	-	74	-	113	-	-
		М3								
30	Е0101-27-2	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 5 М	2,21	6,48	6,48	14	14	5	-	-
				-	2,1	-	5	97	0,01	-
		М3								
31	Е0101-134-1-	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА 1,2 ГРУППЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	2,21	21,55	4,52	48	10	37	0,11	-
				17,03	-	38	-	97	-	-
		М3								
32	Е0123-1-1	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ	.0,25	2418,2	152,52	605	38	69	1,02	-
				153,68	57,15	38	14	130	0,28	-
		М3								
33	Е0122-41-1 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	-УСТРОЙСТВО КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА В СУХИХ ГРУНТАХ	1,89	8656,16	1879,87	16360	3553	4850	8,86	17
				1435,5	538,43	2713	1018	130	2,06	4
		М3								
34	С143018-37 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-КОЛЬЦА ДЛЯ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ ВОДОПРОВОДНЫХ И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ ВЫСОТОЙ 0,89-1,19 М, DВ 1500 ММ	1,8	7810	-	14058	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М								
35	С143018-33 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-КОЛЬЦА ДЛЯ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ ВОДОПРОВОДНЫХ И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ ВЫСОТОЙ 0,3 М , DВ 700 ММ	0,3	3610	-	1083	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М								
36	С143018-24 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ, ПЕРЕКРЫТИЙ И ДНИЩ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5 КРУГЛЫЕ	0,65	28900	-	18785	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М3								
37	Е0108-4-7	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ОГРУНТОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН КОЛОДЦЕВ	13,1	245,44	3,82	3215	50	600	0,21	3
				37,35	1,44	489	19	118	0,01	-
		М2								
38	Е0145-66-2	-УСТАНОВКА ХОДОВЫХ СТРЕМЯНОК	0,0162	34695,88	7958	562	129	517	138	2
				24750	2981,25	401	48	115	14,55	-
		Т								
39	С11011-774	-СКОБЫ ХОДОВЫЕ (СТРЕМЯНКА) - 1 ШТ	16,2	129	-	2090	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		КГ								
40	С131104-8 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-ЛЮК ЧУГУННЫЙ, ТИП Л /А15/ ГОСТ 3634-99	1	8060	-	8060	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		КОМПЛЕКТ								
41	Е0111-2-9	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ ШИРИНОЙ 0,5 М, ТОЛЩ.10 СМ, БЕТОН КЛ.В15 ПО СЛОЮ ПГС ТОЛЩ. 10 СМ ПЛОЩАДЬ 1,5 М2	0,89	11252,78	-	10015	-	621	3,66	3
				567	-	505	-	123	-	-

Распределительный газопровод к школе (2-1-9)

РАЗДЕЛ 1. НАДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА

1	Ц0112-811-1-	КРАН ШАРОВЫЙ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 МПА, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 10-50 ММ	1	492,7	-	493	-	439	3	3
				488	-	488	-	90	-	-
		ШТ								
2	Ц0112-811-2-	КРАН ШАРОВЫЙ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 МПА, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 100 ММ	1	636,1	13,2	636	13	557	4	4
				617	2,3	617	2	90	0,01	-
		ШТ								
3	ПРАЙС ТОО ВИАСТ	-КРАН ГАЗОВЫЙ ШАРОВЫЙ Ф 100ММ МАРКИ ГШК 100	1	12368,67	-	12369	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
4	ПРАЙС ТОО ВИАСТ	-КРАН ГАЗОВЫЙ ШАРОВЫЙ Ф 50ММ МАРКИ ГШК 100	1	9601,79	-	9602	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
5	Е0122-9-1	-УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ГАЗПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 50 ММ С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	0,006	121367,16	49858,78	728	299	626	336	2
				61425	18834,75	369	113	130	91,99	1
		КМ								
6	С130806-66 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16	-ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ /ГОСТ 10704-91/ ИЗ СТАЛИ	6,06	279	-	1691	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	СН РК 8.02-04-20 02	БСТ2КП-БСТ4КП, 57Х3,5 ММ								
			М							
7	Е0122-9-4	-УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 114 ММ С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	0,001	127395,56	41432,06	127	41	118	411	-
				75150	15651	75	16	130	76,44	-
			КМ							
8	С130806-83 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-20 02	-ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ /ГОСТ 10704-91/ ИЗ СТАЛИ БСТ2КП-БСТ4КП, 114Х5 ММ	1,01	828	-	836	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			М							
9	Е0113-16-4 К=2	-ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДА ГРУНТОВКОЙ ФЛ-ОЗК ЗА ЗА 2 РАЗА РАЗ	1,5	65,03	0,1	98	-	16	0,06	-
				11,62	0,04	17	-	90	-	-
			М2							
10	Е0113-26-13 К=2	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДА ЭМАЛЬЮ ХВ-125 ЗА ДВА РАЗА	1,5	99,27	0,18	149	-	8	0,03	-
				5,54	0,1	8	-	90	-	-
			М2							
		ОПОРА ПОД ЗАПОРНУЮ АРМАТУРУ Ф 100								
11	Е0101-165-6	-КОПАНИЕ ЯМ С ОТКОСАМИ ГЛУБИНОЙДО 1,5 М ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВВ ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	0,216	218,93	-	47	-	53	1,54	-
				218,93	-	47	-	113	-	-
			М3							
12	Е0106-1-13	-УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛБОВ КЛ.В15 (М200)	0,25	10202,15	95,97	2551	24	212	4,9	1
				771,75	36,25	193	9	105	0,18	-
			М3							
13	С143001-54 К=1,02	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗАСУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ	0,255	127	-	32	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			М3							
14	Е0109-34-1	-УСТАНОВКА ОПОР ИЗ ТРУБ	0,0229	17355,77	2191,29	397	50	261	73,6	2
			Т	12555	101,25	288	2	90	0,49	-
15	С12021-263 К=1,04	-ОПОРЫ СТАЛЬНЫЕ	0,024	107900	-	2590	-	-	-	-
			Т	-	-	-	-	-	-	-
16	Е0113-16-6 К=2	-ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА 2 РАЗА	0,2506	43,6	0,1	11	-	3	0,06	-
				11,62	0,04	3	-	90	-	-
			М2							
17	Е0113-26-6 К=2	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	0,2506	40,72	0,04	10	-	2	0,04	-
				8,32	-	2	-	90	-	-
			М2							
18	У51-44-3	-АНТИКОРРОЗИОННАЯ УСИЛЕННАЯ ПОЛИМЕРНЫМИ ЛИПКИМИ ЛЕНТАМИ ИЗОЛЯЦИЯ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ОПОРЫ И НА 300ММ ВЫШЕ УРОВНЯ ЗЕМЛИ, ДИАМЕТРОМ 114 ММ	0,9	265,7	24,44	239	22	40	0,15	-
				26,5	7,64	24	7	130	0,04	-
			М							
		ОПОРА ПОД ЗАПОРНУЮ АРМАТУРУ Ф 50								
19	Е0101-165-6	-КОПАНИЕ ЯМ С ОТКОСАМИ ГЛУБИНОЙДО 1,5 М ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВВ ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	0,216	218,93	-	47	-	53	1,54	-
				218,93	-	47	-	113	-	-
			М3							
20	Е0106-1-13	-УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛБОВ КЛ.В15 (М200)	0,25	10202,15	95,97	2551	24	212	4,9	1
				771,75	36,25	193	9	105	0,18	-
			М3							
21	С143001-54 К=1,02	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗАСУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ	0,255	127	-	32	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			М3							
22	Е0109-34-1	-УСТАНОВКА ОПОР ИЗ ТРУБ	0,011	17355,77	2191,29	191	24	125	73,6	1
			Т	12555	101,25	138	1	90	0,49	-
23	С12021-263 К=1,04	-ОПОРЫ СТАЛЬНЫЕ	0,0115	107900	-	1241	-	-	-	-
			Т	-	-	-	-	-	-	-
24	Е0113-16-6 К=2	-ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА 2 РАЗА	0,1253	43,6	0,1	5	-	1	0,06	-
				11,62	0,04	1	-	90	-	-
			М2							
25	Е0113-26-6 К=2	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	0,1253	40,72	0,04	5	-	1	0,04	-
				8,32	-	1	-	90	-	-
			М2							
26	У51-44-1	-АНТИКОРРОЗИОННАЯ УСИЛЕННАЯ ПОЛИМЕРНЫМИ ЛИПКИМИ ЛЕНТАМИ ИЗОЛЯЦИЯ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ОПОРЫ И НА 300ММ ВЫШЕ УРОВНЯ ЗЕМЛИ, ДИАМЕТРОМ 57 ММ	0,9	159,32	21,64	143	19	34	0,12	-
				21,2	7,64	19	7	130	0,04	-
			М							
27	Ц3920-2	-КОНТРОЛЬ СВАРНЫХ СТЫКОВ ФИЗИЧЕСКИМ МЕТОДОМ	1	23,62	-	24	-	20	0,1	-
				22,5	-	23	-	90	-	-
			СТЫК							
28	Е0124-105-7	-ВРЕЗКА ШТУЦЕРОМ БЕЗ СНИЖЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ ГАЗОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	1	2678,53	1337,8	2679	1338	2167	4,51	5
				1161	506,25	1161	506	130	2,47	2
			ВРЕЗКА							

29	Е0122-40-3	-ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМ. 100 ММ	2	156,43	21,43	313	43	328	0,6	1
				126	-	252	-	130	-	-
		ФЛАНЕЦ								
30	С130809-36	-ФЛАНЦЫ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 РУ 1,6 МПА /16 КГС/СМ2/, DУ 100 ММ	2	572	-	1144	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
31	Е0122-40-1	-ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМ. 50 ММ	4	74,06	9,93	296	40	328	0,32	1
				63	-	252	-	130	-	-
		ФЛАНЕЦ								
32	С130809-33	-ФЛАНЦЫ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 РУ 1,6 МПА /16 КГС/СМ2/, DУ 50 ММ	4	330	-	1320	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
33	Е0122-33-5	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ДИАМ. 50-250 ММ	0,0026	121294,13	49389,75	315	128	275	312,7	1
				62775	18657	163	49	130	91,12	-
		Т								
34	С130810-22	-ЗАГЛУШКИ /ГОСТ 17379-83/ ЭЛЛИПТИЧЕСКИЕ БЕСШОВНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ 20 НА РУ< 10 МПА, 133Х4,0 ММ	1	260	-	260	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
35	С130810-113	-ПЕРЕХОДЫ /ГОСТ 17378-83/ ШТАМПОВАННЫЕ КОНЦЕНТРИЧЕСКИЕ ИЗ СТАЛИ МАРКИ 20 НА РУ < 16 МПА, 108Х4-57Х3 ММ	1	338	-	338	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
36	С130810-139	-ТРОЙНИКИ /ГОСТ 17376-83/ ШТАМПОВАННЫЕ РАВНОПРОХОДНЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРКИ 20 НА РУ < 16 МПА, 133Х4 ММ	1	830	-	830	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								

РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ ПОДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА

37	Е0122-11-2	-УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМ. 65 ММ	0,0632	51202,26	20326,01	3236	1285	2972	179	11
				30825	5353,43	1948	338	130	20,64	1
		КМ								
38	Е0122-11-1	-ТО ЖЕ (УКЛАДКА ТРУБ ЗМЕЙКОЙ) ДИАМ. 65 ММ	0,0013	47611,09	17877,09	62	23	58	173	-
				29700	4698,68	39	6	130	18,1	-
		КМ								
39	С130804-122-4 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 К=1,01	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63Х5,8 ПЛЮС ЗАПАС 1,3М	65,132	231	-	15045	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М								
40	Е0125-122-1	-КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ МЕТОДОМ РАДИОГРАФИРОВАНИЯ, ИЗБЫТОЧНОЕ ДАВЛЕНИЕ СРЕДЫ ДО 10 МПА /100 КГС/СМ2/	1	1313,35	875,72	1313	876	643	0,96	1
				204,75	330,75	205	331	120	2,12	2
		ШТ								
41	Е0124-114-1	-УСТРОЙСТВО КОНТРОЛЬНОЙ ТРУБКИ	1	1802,88	290,34	1803	290	775	2,74	3
				486	110,25	486	110	130	0,53	1
		ШТ								
42	Е0122-34-1	-УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ПЕРЕХОДОВ	2	300,57	225,64	601	451	334	0,41	1
				69,53	58,98	139	118	130	0,23	-
		ШТ								
43	С ПРАЙС ИП СИРОТИН	-НЕРАЗЪЕМНОЕ СОЕДИНЕНИЕ ПЕРЕХОД ПЭ/СТ 63-57	2	1902,24	-	3804	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
44	Е0122-11-3	-УКЛАДКА ФУТЛЯРА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМ. 100 ММ	0,001	58881,69	25695,31	59	26	52	194	-
				33075	6813,45	33	7	130	26,38	-
		КМ								
45	С130804-122-7 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110Х10,4 СТ РК ИСО 4437-2004	1	692	-	692	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М								
46	Е0125-108-1	-ПРОТАСКИВАНИЕ ПЛЕТЕЙ ТРУБОПРОВОДА ЧЕРЕЗ КОЖУХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА ДО 100 ММ	1	530,37	325,82	530	326	235	0,64	1
				117	79,21	117	79	120	0,26	-
		М								
47	Ц0110-926-1 К=0,3	-ПРОКЛАДКА ОПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ПРОВОДА	0,064	6469,41	5158,75	414	330	173	6,3	-
				1310,66	724,68	84	46	133	4,2	-
		КМ								
48	С ПРАЙС ТОО УЛЬТРА Г.УРАЛЬСК	-СТ-ТЬ ЛЕНТЫ ДЕТЕКЦИОННОЙ СИГНАЛЬНОЙ	64,5	8,14	-	525	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М								
49	С ПРАЙС ТОО УЛЬТРА Г.УРАЛЬСК	-СТ-ТЬ ЛЕНТЫ СИГНАЛЬНОЙ "ГАЗ"	69	4,44	-	306	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М								

ВЫХОД ИЗ ЗЕМЛИ-Д.57 -2ШТ

50	Е0116-10-7	-ПРОКЛАДКА ФУТЛЯРА ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ. 159Х6 ММ	2	1568,57	27,87	3137	56	488	1,04	2
				180,23	10,44	360	21	128	0,05	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М								
51	Е0122-47-1	-ПРОТАСКИВАНИЕ В ФУТЛЯР СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ. ДО 100 ММ	2	244,98	0,28	490	1	382	0,84	2
				146,93	0,11	294	-	130	-	-
		М								
52	У51-43-4	-АНТИКОРРОЗИОННАЯ ВЕСЬМА УСИЛЕННАЯ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ СТАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ, ДИАМЕТРОМ 150 ММ	2	348,75	68,74	698	137	187	0,26	1
				45,05	26,74	90	53	130	0,13	-
		М								
53	Е0116-30-2	-ЗАДЕЛКА КОНЦОВ ФУТЛЯРА ДИАМ. ДО 200 ММ	2	2017,57	1,57	4035	3	1008	2,36	5
				393,75	-	788	-	128	-	-
		1САЛЬНИК								
54	Е0120-30-1	-КОЗЫРЕК ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	0,1416	107,48	1,2	15	-	2	0,05	-
				8,53	0,45	1	-	128	-	-
		КГ								
55	Е0106-1-13	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДУШКИ В15 (М200)	0,504	10202,15	95,97	5142	48	428	4,9	2
				771,75	36,25	389	18	105	0,18	-
		М3								
56	С143001-54 К=1,02	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ СУЛЬФАТОСТОЙКОГО ЦЕМЕНТА	0,514	127	-	65	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М3								
57	С143001-62 К=1,02	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ МАРКИ БЕТОНА ПО ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ ДО 4: ЗА 4 КГ/СМ2	0,514	361	-	186	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М3								
58	С143001-64 К=1,02	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ МАРКИ БЕТОНА ПО ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ СВЫШЕ 4: ЗА 4 КГ/СМ2	0,514	840	-	432	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М3								
59	Е0122-33-5	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ (ОТВОДОВ) ДИАМ. 100-250 ММ	0,0016	121294,13	49389,75	194	79	169	312,7	1
				62775	18657	100	30	130	91,12	-
		Т								
60	С130810-76	-ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ /ГОСТ 17375-83/ ПОД УГЛОМ 90° С РАДИУСОМ КРИВИЗНЫ R-1,5 DУ 50 НА РУ10 МПА ИЗ СТАЛИ МАРКИ 20, 57Х3 ММ	2	227	-	454	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
						ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ -2ШТ					
61	Е0125-57-1	-УСТАНОВКА ОПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ЗНАКА	2	423,45	1,57	847	3	594	1,68	3
				247,5	-	495	-	120	-	-
		ШТ								
62	Е0106-1-13	-БЕТОН КЛ.12,5	0,126	9987,95	95,97	1258	12	107	4,9	1
				771,75	36,25	97	5	105	0,18	-
		М3								
63	С12021-263	-СТОИМОСТЬ ОПОР	0,0144	107900	-	1554	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
64	У51-44-1	-АНТИКОРРОЗИОННАЯ УСИЛЕННАЯ ПОЛИМЕРНЫМИ ЛИПКИМИ ЛЕНТАМИ ИЗОЛЯЦИЯ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ОПОРЫ И НА 300ММ ВЫШЕ УРОВНЯ ЗЕМЛИ, ДИАМЕТРОМ 50 ММ	1,6	159,32	21,64	255	35	60	0,12	-
				21,2	7,64	34	12	130	0,04	-
		М								
65	Е0113-16-6 К=2	-ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ДВА РАЗА	1,064	43,6	0,1	46	-	11	0,06	-
				11,62	0,04	12	-	90	-	-
		М2								
66	Е0113-26-6 К=2	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА ДВА РАЗА	1,064	40,72	0,04	43	-	8	0,04	-
				8,32	-	9	-	90	-	-
		М2								
67	С11011-955	-ТАБЛИЧКИ ЭМАЛИРОВАННЫЕ ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ	2	451	-	902	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
						ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
68	Е0101-12-14	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3	61,89	27,84	26,18	1723	1620	532	0,01	1
				1,66	7,2	103	446	97	0,03	2
		М3								
69	Е0101-164-2 Т.Ч. П-1.55, П-3.180, ДОП. ИЗМ. № 1, К=1,2	-ДОРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ ПОСЛЕ РАЗРАБОТКИ ИХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ/	1,86	262,72	-	489	-	552	1,85	3
				262,72	-	489	-	113	-	-
		М3								
70	Е0101-166-1	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ,МЯГКИМ ГРУНТОМ 1 ГРУППЫ, ДЛЯ УСТРОЙСТВА ОСНОВАНИЯ И ЗАСЫПКИ НА 20 СМ	11	122,18	-	1344	-	1519	0,89	10
				122,18	-	1344	-	113	-	-
		М3								
71	Е0101-27-4	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 (108) КВТ (Л.С.), ПРИ	52,74	2,8	2,8	148	148	50	-	-
				-	0,97	-	51	97	-	-

Наружные сети теплоснабжения к школе к школе (2-1-8)

1	Е0101-12-14-	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3	41,54	27,84	26,18	1156	1087	357	0,01	-
				1,66	7,2	69	299	97	0,03	1
		М3								
2	Е0101-164-2-	ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПОСЛЕ РАЗРАБОТКИ ИХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ/	1,2462	262,72	-	327	-	370	1,85	2
	Т.Ч. П-1.55, П-3.180, ДОП. ИЗМ. № 1, К=1,2			262,72	-	327	-	113	-	-
		М3								
6	Е0124-1-3	-ПРОКЛАДКА В КАНАЛАХ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 80 ММ ПРИ УСЛОВНОМ ДАВЛЕНИИ 0,6 МПА И ТЕМПЕРАТУРЕ 115 ГР.С	0,085	181738,19	47322,94	15448	4022	10281	430	37
				76050	16992,75	6464	1444	130	88,27	8
7	С130806-76 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-20 02 К=1,01	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ГОСТ 10705-80 ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 89 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4,0 ММ	85,85	509	-	43698	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М								
30	С143018-67 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-ПЛИТЫ /БЛОКИ/ ПЕРЕКРЫТИЯ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5,ПЛОСКИЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 3 М2	1,7	23200	-	39 354	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М3								

Общестроительные работы топочная к клубу (2-2-1)

		ФУНДАМЕНТ								
1	Е0111-1-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	18	204,95	2,62	3689	47	255	0,07	1
				10,51	0,99	189	18	123	-	-
		М2								
2	Е0108-3-3	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	2,7	2576,27	100,89	6956	272	516	0,85	2
				123,75	38,25	334	103	118	0,18	-
		М3								
3	Е0127-57-1	-УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ИЗ БЕТОННЫХ ПЛИТ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ	17	121,92	49,85	2073	847	1960	0,46	8
				69,08	17,6	1174	299	133	0,09	1
		М2								
4	С143003-34 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.8 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-ПЛИТЫ ТРОТУАРНЫЕ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА В30-35 /ГОСТ 17608-91/, ТОЛЩИНА 80 ММ	17	1500	-	25500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М2								
5	Е0108-4-7	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЛИТ ОСНОВАНИЯ	18	245,44	3,82	4418	69	824	0,21	4
				37,35	1,44	672	26	118	0,01	-
		М2								
6	Е0106-1-20	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО УЧАСТКА УМ БЕТОННОГО КЛ.В15	0,06	9711,95	311,32	583	19	35	2,82	-
				441	117,61	26	7	105	0,57	-
		М3								
7	Е0106-11-10	-АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК	0,011	5239,08	327,33	58	4	23	11,6	-
				1890	123,75	21	1	105	0,6	-
		1Т								
8	С12041-7 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, D 12 ММ	0,011	45300	-	498	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
		КАРКАС								
9	Е0109-62-2	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ БАЛКИ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ И НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ БАЗАХ	0,22	8077,36	2622,65	1777	577	923	23,3	5
				4194	468,05	923	103	90	1,77	-
		Т								
10	Е0109-18-1	-МОНТАЖ БАЛОК МАССОЙ ДО 1 Т	0,22	7285,83	3593,45	1603	791	664	14,3	3
				2385	971,06	525	214	90	3,51	1
		Т								
11	Е0106-39-3	-ЗАПОЛНЕНИЕМ БАЛОК БЕТОНОМ КЛ.В7.5	0,12	397,09	161,51	48	19	36	1,69	-
				227,03	61,02	27	7	105	0,3	-
		М3								
12	С143001-4 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.16 СН РК 8.02-04-20 02 К=1,02	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ /ГОСТ 7473-94/ КЛ. В7,5 /М-100/	0,122	7660	-	935	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М3								
13	Е0109-1-1	-МОНТАЖ КАРКАСА	0,507	8493,42	3350,04	4306	1698	2063	20	10
				3690	830,84	1871	421	90	2,92	1
		Т								
14	Е0109-62-2	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ И НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ БАЗАХ	0,507	8077,36	2622,65	4095	1330	2127	23,3	12
				4194	468,05	2126	237	90	1,77	1
		Т								
15	С11011-909 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2	-ШВЕЛЛЕРЫ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАННОГО ПРОКАТА НЕМЕРНОЙ ДЛИНЫ, НОРМАЛЬНОЙ /ОБЫЧНОЙ/ ТОЧНОСТИ ПРОКАТКИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ СПОКОЙНОЙ, N8-14	0,29	75600	-	21924	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								

004									
16	С11041-81 -СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ 100Х10 ММ МАРКИ 45 /ГОСТ 1050-88/	0,003	43300	-	130	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	Т								
17	С12021-41 -КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ	0,507	147100	-	74580	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	Т								
18	Е0113-16-6 -ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	19,618	21,8	0,05	428	1	103	0,03	1
	ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ		5,81	0,02	114	-	90	-	-
	М2								
19	Е0113-26-6 -ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-133	19,618	23,59	0,02	463	-	73	0,02	-
			4,16	-	82	-	90	-	-
	Полы								
31	Е0106-1-1 -УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ В7,5	0,82	8205,37	66,01	6728	54	190	1,35	1
			195,75	24,93	161	20	105	0,12	-
	М3								
32	Е0111-15-1 -УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ 30 ММ В15	10,25	378,51	14,76	3880	151	731	0,36	4
			52,43	5,54	537	57	123	0,03	-
	М2								

Наружные сети теплоснабжения к клубу (2-2-5)

ОПОРНЫЕ СТОЙКИ

1	Е0101-165-6-КОПАНИЕ ЯМ С ОТКОСАМИ ГЛУБИНОЙ ДО 1,5 М ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВВ ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	8,64	218,93	-	1892	-	2137	1,54	13
			218,93	-	1892	-	113	-	-
	М3								
2	Е0106-1-13 -УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛБОВ КЛ.В15 (М200)	8,64	10202,15	95,97	88147	829	7330	4,9	42
			771,75	36,25	6668	313	105	0,18	2
	М3								
3	С143001-54 -НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ К=1,02	8,813	127	-	1119	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	М3								
4	Е0109-34-1 -УСТАНОВКА ОПОР ИЗ ТРУБ (БЕЗ УЧЕТА СКОЛЬЗЯЩИХ И НЕПОДВИЖНЫХ ОПОР)	0,127	17355,77	2191,29	2204	278	1447	73,6	9
			12555	101,25	1594	13	90	0,49	-
	Т								
5	С12021-263 -ОПОРЫ СТАЛЬНЫЕ К=1,04	0,132	107900	-	14243	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	Т								
6	Е0113-16-6 -ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА 2 РАЗА К=2	6,9	43,6	0,1	301	1	72	0,06	-
			11,62	0,04	80	-	90	-	-
	М2								
7	Е0113-26-6 -ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА К=2	6,9	40,72	0,04	281	-	52	0,04	-
			8,32	-	57	-	90	-	-
	М2								

ТРУБОПРОВОДЫ

8	Е0124-1-1 -ПРОКЛАДКА НАДЗЕМНАЯ И В КАНАЛАХ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 50 ММ ПРИ УСЛОВНОМ ДАВЛЕНИИ 0,6 МПА И ТЕМПЕРАТУРЕ 115 ГР.С	0,037	154834,88	45997,13	5729	1702	4334	415	15
			73125	16970,25	2706	628	130	88,16	3
	КМ								
9	С130806-63 -ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ /ГОСТ 10704-91/ ИЗ СТАЛИ БСТ2КП-БСТ4КП, 45Х3 ММ ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-20 02 К=1,01	37,37	204	-	7623	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	М								
10	С130901-12 -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 15Б1БК ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, РУ 1,6 МПА, DУ 15 ММ	2	280	-	560	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	ШТ								
11	С130901-14 -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 15Б1БК ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, РУ 1,6 МПА, DУ 25 ММ	2	430	-	860	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	ШТ								
12	С130810-75 -ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ /ГОСТ 17375-83/ ПОД УГЛОМ 90° С РАДИУСОМ КРИВИЗНЫ R-1,5 DУ 40 НА РУ 10 МПА ИЗ СТАЛИ МАРКИ 20, 45Х3 ММ	10	208	-	2080	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	ШТ								

13	Е0113-16-6	-ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙТРУБ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	5,23	21,8	0,05	114	-	27	0,03	-
				5,81	0,02	30	-	90	-	-
		М2								
14	Е0113-26-17 К=2	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБ МАСЛЯНО-БИТУМНОЕ МБ-50 ЗА 2 РАЗА	5,23	67,1	0,24	351	1	27	0,03	-
				5,54	0,1	29	1	90	-	-

Топочная к библиотеке (2-3-1)

Общестроительные работы

ФУНДАМЕНТ

1	Е0111-1-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	18	204,95	2,62	3689	47	255	0,07	1
				10,51	0,99	189	18	123	-	-
		М2								
2	Е0108-3-3	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	2,7	2576,27	100,89	6956	272	516	0,85	2
				123,75	38,25	334	103	118	0,18	-
		М3								
3	Е0127-57-1	-УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ИЗ БЕТОННЫХ ПЛИТ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ	17	121,92	49,85	2073	847	1960	0,46	8
				69,08	17,6	1174	299	133	0,09	1
		М2								
4	С143003-34 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-ПЛИТЫ ТРОТУАРНЫЕ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА В30-35 /ГОСТ 17608-91/, ТОЛЩИНА 80 ММ	17	1500	-	25500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М2								
5	Е0108-4-7	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЛИТ ОСНОВАНИЯ	18	245,44	3,82	4418	69	824	0,21	4
				37,35	1,44	672	26	118	0,01	-
		М2								
6	Е0106-1-20	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО УЧАСТКА УМ БЕТОННОГО КЛ.В15	0,06	9711,95	311,32	583	19	35	2,82	-
				441	117,61	26	7	105	0,57	-
		М3								
7	Е0106-11-10	-АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК	0,011	5239,08	327,33	58	4	23	11,6	-
				1890	123,75	21	1	105	0,6	-
		1Т								
8	С12041-7 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, D 12 ММ	0,011	45300	-	498	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
9	Е0109-62-2	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ БАЛКИ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ И НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ БАЗАХ	0,22	8077,36	2622,65	1777	577	923	23,3	5
				4194	468,05	923	103	90	1,77	-
		Т								
10	Е0109-18-1	-МОНТАЖ БАЛОК МАССОЙ ДО 1 Т	0,22	7285,83	3593,45	1603	791	664	14,3	3
				2385	971,06	525	214	90	3,51	1
		Т								
11	Е0106-39-3	-ЗАПОЛНЕНИЕМ БАЛОК БЕТОНОМ КЛ.В7.5	0,12	397,09	161,51	48	19	36	1,69	-
				227,03	61,02	27	7	105	0,3	-
		М3								
12	С143001-4 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002 К=1,02	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ /ГОСТ 7473-94/ КЛ. В7,5 /М-100/	0,122	7660	-	935	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М3								
13	Е0109-1-1	-МОНТАЖ КАРКАСА	0,481	8493,42	3350,04	4085	1611	1957	20	10
				3690	830,84	1775	400	90	2,92	1
		Т								
14	Е0109-62-2	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ И НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ БАЗАХ	0,481	8077,36	2622,65	3885	1261	2018	23,3	11
				4194	468,05	2017	225	90	1,77	1
		Т								
15	С11011-909 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-ШВЕЛЛЕРЫ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАННОГО ПРОКАТА НЕМЕРНОЙ ДЛИНЫ, НОРМАЛЬНОЙ /ОБЫЧНОЙ/ ТОЧНОСТИ ПРОКАТКИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ СПОКОЙНОЙ, N8-14	0,29	75600	-	21924	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
16	С11041-81	-СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ 100Х10 ММ МАРКИ 45 /ГОСТ 1050-88/	0,003	43300	-	130	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
17	С12021-41	-КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ	0,481	147100	-	70755	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
18	Е0113-16-6	-ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ	18,929	21,8	0,05	413	1	99	0,03	1
		ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ		5,81	0,02	110	-	90	-	-
		М2								
19	Е0113-26-6	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-133	18,929	23,59	0,02	447	-	71	0,02	-
				4,16	-	79	-	90	-	-
		М2								

ПОЛЫ

31	E0106-1-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ В7,5	0,82	8205,37	66,01	6728	54	190	1,35	1
				195,75	24,93	161	20	105	0,12	-
		М3								
32	E0111-15-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ 30 ММ В15	10,25	378,51	14,76	3880	151	731	0,36	4
				52,43	5,54	537	57	123	0,03	-
		М2								

Наружные сети теплоснабжения к библиотеке (2-3-5)

ОПОРНЫЕ СТОЙКИ

1	E0101-165-6	-КОПАНИЕ ЯМ С ОТКОСАМИ ГЛУБИНОЙ ДО 1,5 М ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВВ ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	5,76	218,93	-	1261	-	1425	1,54	9
				218,93	-	1261	-	113	-	-
		М3								
2	E0106-1-13	-УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛБОВ КЛ.В15 (М200)	5,76	10202,15	95,97	58764	553	4887	4,9	28
				771,75	36,25	4445	209	105	0,18	1
		М3								
3	C143001-54 К=1,02	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ	5,875	127	-	746	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М3								
4	E0109-34-1	-УСТАНОВКА ОПОР ИЗ ТРУБ (БЕЗ УЧЕТА СКОЛЬЗЯЩИХ И НЕПОДВИЖНЫХ ОПОР)	0,092	17355,77	2191,29	1597	202	1048	73,6	7
				12555	101,25	1155	9	90	0,49	-
		Т								
5	C12021-263 К=1,04	-ОПОРЫ СТАЛЬНЫЕ	0,095	107900	-	10251	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
6	E0113-16-6 К=2	-ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА 2 РАЗА	0,42	43,6	0,1	18	-	4	0,06	-
				11,62	0,04	5	-	90	-	-
		М2								
7	E0113-26-6 К=2	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	0,42	40,72	0,04	17	-	3	0,04	-
				8,32	-	3	-	90	-	-
		М2								

Трубопроводы

8	E0124-1-1	-ПРОКЛАДКА НАДЗЕМНАЯ И В КАНАЛАХ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ ПРИ УСЛОВНОМ ДАВЛЕНИИ 0,6 МПА И ТЕМПЕРАТУРЕ 115 ГР.С	0,022	154834,88	45997,13	3406	1012	2577	415	9
				73125	16970,25	1609	373	130	88,16	2
		КМ								
9	C130806-61 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-20 02	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ГОСТ 10705-80 ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПРЯМОШОВНЫЕ, D ДО 40 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,0 ММ	22	173	-	3806	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М								
10	C130901-12	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 15Б1БК ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, РУ 1,6 МПА, DУ 15 ММ	2	280	-	560	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
11	C130810-75	-ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ /ГОСТ 17375-83/ ПОД УГЛОМ 90° С РАДИУСОМ КРИВИЗНЫ R-1,5 DУ 38 НА РУ 10 МПА ИЗ СТАЛИ МАРКИ 20, 38Х3 ММ	4	208	-	832	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
12	E0113-16-6	-ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙТРУБ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	2,6	21,8	0,05	57	-	14	0,03	-
				5,81	0,02	15	-	90	-	-
		М2								
13	E0113-26-17 К=2	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБ МАСЛЯНО-БИТУМНОЕ МБ-50 ЗА 2 РАЗА	2,6	67,1	0,24	174	1	13	0,03	-
				5,54	0,1	14	-	90	-	-
		1М2								

Итого:	1 317 250
Временные здания и сооружения 3,4 %	44 786
Итого:	1 362 036
Дополнительные затраты при производстве в зимнее время 1,98 %	26 968
Затраты на выслугу лет 1 %	13 620
Затраты на дополнительный отпуске 0,4%	5 448
Итого:	1 408 073
Итого по сметному расчёту в ценах 2013 г 2,23355	3 364 846
Налоги Сборы 2 %	67 297
Итого:	3 432 143
НДС 12 %	411 857
Всего:	3 844 000.

Заказчик : Самиев.Т.А

Подрядчик: Казиев Ю.К

Технадзор: Утегалиев Г.Б

Форма 3

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат за август 2014 г.

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Чингирлауский районный отдел архитектуры , градостроительства и строительства»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Газстрой»

Наименование стройки : «Газификация социальных объектов села Полтавки Чингирлауского района ЗКО»

Наименование пусковых комплексов, объектов	*Стоимость выполненных работ*		
	С начала года по отчетный месяц включительно	*В т.ч. строительно-монтажные работы*	*На гр1 стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ*
1	2	3	4
Итого: с начала строительства	3 432 143		
НДС 12%	411 857		
Всего:	3 844 000		
Итого за август 2014 г.	3 432 143		
НДС 12%	411 857		
ВСЕГО	**3 844 000**		

Заказчик: _____ **Самиев Т.С.**

Подрядчик: _____ **Казиев Ю.К.**

Ф- 2

Заказчик: ГУ «Чингирлауский районный отдел архитектуры , градостроительства и строительства»

Подрядчик: ТОО «Газстрой»

Наименование стройки : «Газификация социальных объектов с.Полтавки Чингирлауского района ЗКО»

А К Т № 2
Выполненных строительно - монтажных работ
за август 2014 год.

N ПП	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО / ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО / ЗП РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ТЕНГЕ / %	ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ / РАБОЧИХ, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ: НА ЕДИНИЦУ	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ								
		НА ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКУЮ ЧАСТЬ (2-1-4)								
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ								
1	Е0118-2-2	-УСТАНОВКА КОТЛОВ СТАЛЬНЫХ ЖАРОТРУБНЫХ ПАРОВОДОГРЕЙНЫХ НА ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ДО 0,31 МВТ /0,27 ГКАЛ/Ч/	2	15330,69	2291,41	30661	4583	26401	55	110
				9455,4	857,48	18911	1715	128	4,19	8
		КОТЕЛ								
2	ПРАЙС ТОО ВИАСТ	-КОТЕЛ ГАЗОВЫЙ ВВ - 2035 RG	2	373928,98	-	747858	-	-	-	-
		К-Т		-	-	-	-	-	-	-
3	Е0118-13-1	-УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ, МАССОЙ АГРЕГАТА ДО 0,1 Т	4	3293,83	123,78	13175	495	11937	13,39	54
				2285,06	46,35	9140	185	128	0,23	1
		1НАСОС								
4	ПРАЙС ТОО ВИАСТ	-НАСОС СЕТЕВОЙ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ВРН 120/280.50М , ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 9,2 МЗ/ЧАС	2	58786,47	-	117573	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		К-Т								
5	ПРАЙС ТОО ВИАСТ	-НАСОС ПОДПИТОЧНЫЙ МАРКИ DAB JET 62M	2	11992,44	-	23985	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		К-Т								
6	Е0118-10-11	-УСТАНОВКА ПИТАТЕЛЬНЫХ БАКОВ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1,5 М3	1	16578,56	156,33	16579	156	2429	11,33	11
				1840,1	57,94	1840	58	128	0,29	-
		1БАК								
7	ПРАЙС ТОО ВИАСТ	-ПЛАСТИКОВАЯ ЕМКОСТЬ 1,5 М3	1	34440	-	34440	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
8	Е0118-10-2	-УСТАНОВКА РАСШИРИТЕЛЬНЫХ КРУГЛЫХ И ПРЯМОУГОЛЬНЫХ БАКОВ ВМЕСТИМОСТЬЮ ДО 0,2 М3	2	5428,67	70,66	10857	141	1703	3,74	7
				639,63	25,49	1279	51	128	0,13	-
		1БАК								
9	ПРАЙС ТОО АКВАГАЗ	-РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК WSTER WRV 200 Л	2	17562	-	35124	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
10	Е0118-16-8	-УСТАНОВКА ГРЯЗЕВИКОВ С НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 273 ММ	1	65134,98	597,4	65135	597	3521	14,52	15
				2526,08	224,8	2526	225	128	1,09	1
		1ШТ								
		РАЗДЕЛ 2. ТРУБОПРОВОДЫ								
		ПОДАЮЩИЙ ТРУБОПРОВОД В ТЕПЛОСЕТЬ - Т1								
11	Е0116-15-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ. ДО 25 ММ	2	482,27	40,42	965	81	712	1,51	3
				261,88	16,22	524	32	128	0,07	-
		1ШТ								
12	Е0116-15-2	-УСТАНОВКА ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ, НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ. ДО 50 ММ	8	482,27	40,42	3858	323	2848	1,51	12
				261,88	16,22	2095	130	128	0,07	1
		1ШТ								

13	Е0116-15-3	-УСТАНОВКА , ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ. ДО 100 ММ	3	908,07	92,83	2724	279	1904	2,68	8
				461,18	34,76	1384	104	128	0,16	-
14	С130902-11	-ЗАДВИЖКИ КЛИНОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ 30С41НЖ1, РУ 1,6 МПА /16 КГС/СМ2/, DУ 80 ММ	1	10400	-	10400	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
15	С130901-12	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 15Б1БК ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, РУ 1,6 МПА /16 КГС/СМ2/, DУ 15 ММ	1	280	-	280	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
16	ПРАЙС ТОО АКВАГАЗ	-КРАН ШАРОВЫЙ 11Б41П ДУ 25 ММ	1	610,05	-	610	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
17	С130902-11	-ЗАДВИЖКИ КЛИНОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ 30С41НЖ1, РУ 1,6 МПА /16 КГС/СМ2/, DУ 80 ММ	1	10400	-	10400	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
18	С130809-9	-ФЛАНЦЫ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 РУ 1,0 МПА /10 КГС/СМ2/, DУ 50 ММ	8	285	-	2280	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
19	С130809-34	-ФЛАНЦЫ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 РУ 1,6 МПА /16 КГС/СМ2/, DУ 65 ММ	4	412	-	1648	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
20	С130809-11	-ФЛАНЦЫ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 РУ 1,0 МПА /10 КГС/СМ2/, DУ 80 ММ	4	377	-	1508	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
21	Е0122-40-2	-ПРИВАРКА ЗАГЛУШКИ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМ. 80 ММ	3	122,24	16,96	367	51	389	0,47	1
		ФЛАНЕЦ		99,65	-	299	-	130	-	-
22	С130810-18	-ЗАГЛУШКИ /ГОСТ 17379-83/ ЭЛЛИПТИЧЕСКИЕ БЕСШОВНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ 20 НА РУ< 10 МПА, 89Х3,5 ММ	3	215	-	645	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
23	Е0116-6-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 15 ММ	0,5	268,16	4,08	134	2	35	0,31	-
		М		53,77	1,53	27	1	128	0,01	-
24	Е0116-6-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 25 ММ	2	345,16	4,08	690	8	142	0,31	1
		М		53,77	1,53	108	3	128	0,01	-
25	Е0116-11-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОБВЯЗКИ КОТЛОВ, ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ И НАСОСОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ И ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ. ДО 50 ММ	3	840,52	10,85	2522	33	373	0,52	2
		М		93,16	4,06	279	12	128	0,02	-
26	Е0116-11-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОБВЯЗКИ КОТЛОВ, ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ И НАСОСОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ И ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ. ДО 80 ММ	19,5	1383,98	16,46	26988	321	3463	0,75	15
		М		132,56	6,17	2585	120	128	0,03	1
27	С130810-77	-ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ /ГОСТ 17375-83/ ПОД УГЛОМ 90° С РАДИУСОМ КРИВИЗНЫ R-1,5 DУ 65 НА РУ 10 МПА ИЗ СТАЛИ МАРКИ 20, 76Х6 ММ	4	277	-	1108	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
28	С130810-78	-ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ /ГОСТ 17375-83/ ПОД УГЛОМ 90° С РАДИУСОМ КРИВИЗНЫ R 1,5 DУ 80 НА РУ 10 МПА ИЗ СТАЛИ МАРКИ 20, 89Х3,5 ММ	6	321	-	1926	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-

29 С130810-45 -КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/ КГ	15	200 / -	- / -	3000 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
30 Е0116-29-1 -ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМ. ДО 50 ММ М	5,5	11,31 / 11,01	- / -	62 / 61	- / -	78 / 128	0,05 / -	- / -
31 Е0116-29-2 -ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМ. ДО 100 ММ М	19,5	11,45 / 11,01	- / -	223 / 215	- / -	275 / 128	0,05 / -	1 / -
32 Е0115-172-4-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ, ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П. БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА, КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2 М2	6,1	151,64 / 111,24	0,07 / 0,02	925 / 679	- / -	713 / 105	0,67 / -	4 / -

ИТОГО:	1 221 793
В т.ч. обор	889 416
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 3,4 %	11 710
ИТОГО:	1 233 503
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 1,98 %	7 051
ЗАТРАТЫ НА ВЫСЛУГУ ЛЕТ 1 %	3 561
ЗАТРАТЫ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОТПУСК 0,4%	1424
ИТОГО В базовых ценах 2001 г	1 245 539
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2014 г К = 2,38948	2 976 190
НАЛОГИ, СБОРЫ 2 %	59 524
ИТОГО:	3 035 714
НДС 12 %	364 286
ВСЕГО:	3 400 000

Заказчик: _____ Самиев Т.С.

Подрядчик: _____ Казиев Ю.К.

Технадзор: _____ Утегалиев Г.Б.

Форма 3

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат за август 2014 г

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Чингирлауский районный отдел архитектуры , градостроительства и строительства»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Газстрой»

Наименование стройки : «Газификация социальных объектов села Полтавки Чингирлауского района ЗКО»

Наименование пусковых комплексов, объектов	*Стоимость выполненных работ*		
	С начала года по отчетный месяц включительно	*В т.ч. строительно-монтажные работы*	*На гр1 стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ*
1	2	3	4
Итого: с начала строительства	6 467 857		
НДС 12%	776 143		
Всего:	7 244 000		
Итого за август 2014 г.	3 035 714		
НДС 12%	364 286		
ВСЕГО	3 400 000		

Заказчик: _____ **Самиев Т.С.**

Подрядчик: _____ **Казиев Ю.К.**

Заказчик: ГУ «Чингирлауский районный отдел архитектуры , градостроительства и строительства» Форма 2

Подрядчик: ТОО «Газстрой»

Наименование стройки : «Газификация социальных объектов с.Полтавки Чингирлауского района ЗКО»

А К Т № 3
Выполненных строительно - монтажных работ
за сентябрь 2014 год.

N ПП	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ТЕНГЕ	ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ: НА ЕДИНИЦУ	ВСЕГО
				ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ЗП РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (2- 1 -1)								
		РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ, КРОВЛЯ								
1	Е0109-43-4	-МОНТАЖ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ СТЕН ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ ПАНЕЛЕЙ ЗАВОДСКОЙ ГОТОВНОСТИ М2	78,39	675,16	350,51	52926	27477	23862	1,52	119
				249,75	88,47	19578	6935	90	0,31	24
2	С12023-48 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.10 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ТРЕХСЛОЙНЫЕ С ДВУХСТОРОННИМ ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ И УТЕПЛИТЕЛЕМ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ 150 КГ/М3, ТОЛЩИНА 100 ММ М2	78,39	4120	-	322967	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
3	Е0109-42-3	-МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ ПАНЕЛЕЙ ЗАВОДСКОЙ ГОТОВНОСТИ ПРИ ВЫСОТЕ ДО 50 М М2	48	226,98	120,75	10895	5796	4160	0,4	19
				66,6	29,7	3197	1426	90	0,11	5
4	С12023-21 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.10 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-ПАНЕЛИ КРОВЕЛЬНЫЕ ТРЕХСЛОЙНЫЕ С ДВУХСТОРОННИМ ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ И УТЕПЛИТЕЛЕМ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ 150 КГ/М3, ТОЛЩИНА 100 ММ М2	48	4380	-	210240	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
5	Е0109-47-1И ЗМ. И ДОП.ВЫП.12	-УСТАНОВКА ДОБОРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ИЗ ПРОФЛИСТА М2	38,49	55,95	2,99	2153	115	1725	0,3	12
				48,83	0,97	1879	37	90	-	-
6	С11011-426 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-20 02	-СТОИМОСТЬ ДОБОРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ-СТАЛЬНОЙ ЛИСТ С АНТИКОРРОЗИОННЫМ ЭМАЛЕВЫМ ПОКРЫТИЕМ М2	38,49	396	-	15242	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		РАЗДЕЛ 4. ПРОЕМЫ, ПОЛЫ И ПРОЧИЕ								
		ПЕРЕГОРОДКА ДЛЯ КОМНАТЫ ОПЕРАТОРА								
7	Е0110-88-3	-УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК ВЫСОТОЙ ДО 3 М В ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ С ДВУХСТОРОННЕЙ ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ В ОДИН СЛОЙ С ИЗОЛЯЦИЕЙ м2	11,55	1938,94	13,9	22395	161	4532	1,92	22
				321,75	5,24	3716	61	120	0,03	-
		ОКНА, ДВЕРИ								
8	Е0110-91-3 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПХВ ПРОФИЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2 М2	4,5	472,81	19	2128	86	1209	1,3	6
				217,73	6,18	980	28	120	0,03	-
9	С12061-181 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-20 02	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПХВ ПРОФИЛЕЙ СПАРЕННЫЕ ТЕПЛОЗАЩИТНЫЕ, ОСТЕКЛЕННЫЕ ОДНОКАМЕРНЫМИ СТЕКЛОПАКЕТАМИ, С ОДНОЭЛЕМЕНТНЫЕ ГЛУХИЕ С ФРАМУГОЙ М2	4,5	4472	-	20124	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
10	Е0110-22-2	-УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ВЫСОТА ПРОЕМА ДО 2 М М2	4,5	239,93	5,58	1080	25	519	0,59	3
				94,05	2,12	423	10	120	0,01	-
11	С12069-4	-ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ, МАРКА ПД-1, ТОЛЩИНА 42 ММ, ШИРИНА 100 ММ М	3,33	488	-	1625	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

12	Е0110-23-6 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.12 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-УСТАНОВКА БЛОКОВ НА ВНУТРЕННИХ СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ НА РАСПОРНЫХ ДЮБЕЛЯХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3 М2 М2	1,68	340,55	22,32	572	37	330	0,98	2
				158,87	4,68	267	8	120	0,03	-
13	С12062-2	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ 21-8П ВНУТРЕННИЕ м2	1,68	4250	-	7140	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
14	Е0110-90-2	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРНЫХ КОРОБОК С НАВЕСКОЙ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН м2	3,15	330,85	32,08	1042	101	1075	1,49	5
				272,25	12,13	858	38	120	0,06	-
15	С12022-2	-ДВЕРИ СТАЛЬНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ ДВУПОЛЬНЫЕ ДСН 1.5Х2.1 ОГРУНТОВАННЫЕ И ОКРАШЕННЫЕ ШТ	1	37400	-	37400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
16	Е0110-89-2	-ОФОРМЛЕНИЕ /ОБДЕЛКА/ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ шт	1	1067,23	1,72	1067	2	168	0,82	1
				139,5	0,65	140	1	120	-	-
17	Е0111-15-2	-ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ БЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ДО 25 ММ м2	35,1	-44,28	-0,67	-1554	-24	-84	-0,01	-
				-1,69	-0,25	-59	-9	123	-	-
18	Е0111-36-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НА ТЕПЛОВОЙ ОСНОВЕ М2	4,1	925,06	4,9	3793	20	304	0,38	2
				58,5	1,85	240	8	123	0,01	-
		КРЫЛЬЦО								
19	Е0111-3-3	-УСТРОЙСТВО УПЛОТНЯЕМЫХ САМОХОДНЫМИ КАТКАМИ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ М3	0,55	5680,76	266,56	3124	147	417	3,45	2
				517,5	99	285	54	123	0,49	-
20	Е0106-11-10	-АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК 1Т	0,0195	5239,08	327,33	102	6	41	11,6	-
				1890	123,75	37	2	105	0,6	-
21	С12041-53 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, D 6 ММ Т	0,0195	65000	-	1268	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
22	Е0111-2-9	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО СЛОЯ, БЕТОН КЛ.В15 НА СУЛЬФАТОСТОЙКОМ ЦЕМЕНТЕ И ПО ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ МАРКИ W4 М3	0,55	9603,98	-	5282	-	384	3,66	2
				567	-	312	-	123	-	-
23	С143001-62	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ МАРКИ БЕТОНА ПО ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ ДО 4: ЗА 4 КГ/СМ2 м3	0,55	361	-	199	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
24	С143001-54	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ СУЛЬФАТОСТОЙКОГО ЦЕМЕНТА М3	0,55	127	-	70	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
25	Е0115-180-5	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ СТЕН, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ М2	23,52	251,66	1,88	5919	44	979	0,23	5
				38,93	0,72	916	17	105	-	-
		КОНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ДЕФЛЕКТОРА								
26	Е0116-10-10	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ. 300 ММ м	0,5	4240,27	85	2120	43	281	2,31	1
				407,25	31,84	204	16	128	0,16	-
27	С130806-111 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-20 02	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ГОСТ 10705-80 ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 325 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 5,0 ММ М	0,5	2696	-	1348	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
28	Е0126-9-9	-ИЗОЛЯЦИЯ ВЕНТ. ТРУБЫ МИНВАТОЙ ТОЛЩИНОЙ 50 ММ М	0,5	172,86	15,18	86	8	54	0,59	-
				101,7	5,63	51	3	100	0,03	-
29	С11031-25	-ВАТА МИНЕРАЛЬНАЯ М3	0,1	2530	-	253	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
30	Е0107-20-1	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ-ОБЖИМНОЕ КОЛЬЦО ИЗ ПОЛОСЫ 40Х3 Т	0,0006	84608,57	2434,57	51	1	28	170	-
				31950	920,25	19	1	140	4,49	-
31	Е0120-20-4	-УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 400 ММ шт	1	1330,45	9,2	1330	9	124	0,57	1
				92,25	4,5	92	4	128	0,02	-
32	Е0107-20-1	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ-ОБЖИМНОЕ КОЛЬЦО ИЗ УГОЛКА 40Х3 т	0,0014	100508,57	2434,57	141	3	64	170	-
				31950	920,25	45	1	140	4,49	-
33	Е0158-18-8	-УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЯ К ВЕНТИЛЯЦИОННЫМ ТРУБАМ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ м	1,5	334,24	0,62	501	1	32	0,15	-
				20,05	0,09	30	-	107,1	-	-
		ПРОЧИЕ РАБОТЫ								
34	Е0120-30-1	-УСТАНОВКА КРОНШТЕЙНОВ КРЕПЛЕНИЯ ДЫМОВОЙ ТРУБЫ 2 ШТ КГ	28,72	107,48	1,2	3087	34	330	0,05	1
				8,53	0,45	245	13	128	-	-
35	Е0106-1-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ КЛ.7,5 м3	2,3	8205,37	66,01	18872	152	533	1,35	3
				195,75	24,93	450	57	105	0,12	-

ОБЩЕСТРОЙТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (2-2-1)

		СТЕНЫ, КРОВЛЯ							
36	Е0109-43-4	-МОНТАЖ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ СТЕН ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ ПАНЕЛЕЙ ЗАВОДСКОЙ ГОТОВНОСТИ	34,96	675,16	350,51	23604	12254	10642	1,52	53
				249,75	88,47	8731	3093	90	0,31	11
		М2								
37	С12023-48 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.10 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ТРЕХСЛОЙНЫЕ С ДВУХСТОРОННИМ ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ И УТЕПЛИТЕЛЕМ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ 150 КГ/М3, ТОЛЩИНА 100 ММ	34,96	4120	-	144035	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М2								
38	Е0109-42-3	-МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ ПАНЕЛЕЙ ЗАВОДСКОЙ ГОТОВНОСТИ ПРИ ВЫСОТЕ ДО 50 М	16,8	226,98	120,75	3813	2029	1456	0,4	7
				66,6	29,7	1119	499	90	0,11	2
		М2								
39	С12023-21 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.10 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-ПАНЕЛИ КРОВЕЛЬНЫЕ ТРЕХСЛОЙНЫЕ С ДВУХСТОРОННИМ ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ И УТЕПЛИТЕЛЕМ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ 150 КГ/М3, ТОЛЩИНА 100 ММ	16,8	4380	-	73584	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М2								
40	Е0109-47-1И ЗМ. И ДОП.ВЫП.12	-УСТАНОВКА ДОБОРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ИЗ ПРОФЛИСТА	16,8	55,95	2,99	940	50	753	0,3	5
				48,83	0,97	820	16	90	-	-
		М2								
41	С11011-426 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-20 02	-СТОИМОСТЬ ДОБОРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ-СТАЛЬНОЙ ЛИСТ С АНТИКОРРОЗИОННЫМ ЭМАЛЕВЫМ ПОКРЫТИЕМ	16,8	396	-	6653	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М2								
		ОКНА, ДВЕРИ								
42	Е0110-91-3 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПХВ ПРОФИЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2	1,2	472,81	19	567	23	322	1,3	2
				217,73	6,18	261	7	120	0,03	-
		М2								
43	С12061-181 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-20 02	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПХВ ПРОФИЛЕЙ СПАРЕННЫЕ ТЕПЛОЗАЩИТНЫЕ, ОСТЕКЛЕННЫЕ ОДНОКАМЕРНЫМИ СТЕКЛОПАКЕТАМИ, С ОДНОЭЛЕМЕНТНЫЕ ГЛУХИЕ С ФРАМУГОЙ	1,2	4472	-	5366	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М2								
44	Е0110-90-2	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРНЫХ КОРОБОК С НАВЕСКОЙ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	2,1	330,85	32,08	695	67	717	1,49	3
				272,25	12,13	572	25	120	0,06	-
		М2								
45	С12022-1	-ДВЕРИ РАСПАШНЫЕ 2,1Х1 ОГРУНТОВАННЫЕ И ОКРАШЕННЫЕ	1	25100	-	25100	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
46	Е0110-89-2	-ОФОРМЛЕНИЕ /ОБДЕЛКА/ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ	1	1067,23	1,72	1067	2	168	0,82	1
				139,5	0,65	140	1	120	-	-
		М2								
	Е0111-15-2	-ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ БЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ-25ММ	10,25	-44,28	-0,67	-454	-7	-24	-0,01	-
				-1,69	-0,25	-17	-3	123	-	-
		ПРИЯМОК								
48	Е0101-165-2	-КОПАНИЕ ЯМ БЕЗ ОТКОСОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7 М ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	0,49	402,75	-	197	-	223	2,8	1
				402,75	-	197	-	113	-	-
		М3								
49	Е0111-1-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,49	204,95	2,62	100	1	7	0,07	-
				10,51	0,99	5	-	123	-	-
		М2								
50	Е0114-9-1	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ БЕТОННЫХ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПРИЯМКОВ В7,5	0,53	11243,4	180,88	5959	96	386	3,98	2
				618,75	67,73	328	36	106	0,33	
		М3								
51	Е0111-15-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ 30 ММ КЛ.В25	0,25	397,79	14,76	99	4	18	0,36	-
				52,43	5,54	13	1	123	0,03	-
		М2								
52	Е0111-15-2 К=2	-ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ БЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ДО ТОЛЩИНЫ 20 ММ	0,25	-94,99	-1,34	-24	-	-1	-0,02	-
				-3,38	-0,5	-1	-	123	-	-
		М2								
53	Е0108-12-3	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ	0,016	175694,6	1941,97	2811	31	145	42,3	1
				6975	726,75	112	12	118	3,55	-
		Т								
54	Е0106-1-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ КЛ.7,5	1,05	8205,37	66,01	8616	69	44	1,35	2
				195,75	24,93	206	26	105	0,12	-
		М3								

ИТОГО:	1 184 292
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 3,4 %	40 266
ИТОГО:	1 224 558
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 1,98 %	24 246
ЗАТРАТЫ НА ВЫСЛУГУ ЛЕТ 1 %	12 246
ЗАТРАТЫ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОТПУСК 0,4%	4 898
ИТОГО В базовых ценах 2001 г	1 265 948
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2014 г К = 2,38968	3 025 210
НАЛОГИ, СБОРЫ 2 %	60 504
ИТОГО:	3 085 714
НДС 12 %	370 286
ВСЕГО:	3 456 000

Заказчик: _____ **Самиев Т.С.**

Подрядчик: _____ **Казиев Ю.К.**

Технадзор: _____ **Утегалиев Б.Б.**

Форма 3

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2014 г.

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Чингирлауский районный отдел архитектуры , градостроительства и строительства»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Газстрой»

Наименование стройки : «Газификация социальных объектов села Полтавки Чингирлауского района ЗКО»

Наименование пусковых комплексов, объектов	*Стоимость выполненных работ*		
	С начала года по отчетный месяц включительно	*В т.ч. строительно-монтажные работы*	*На гр1 стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ*
1	2	3	4
Итого: с начала строительства	9 553 571		
НДС 12%	1 146 429		
Всего:	10 700 000		
Итого за сентябрь 2014 г.	3 085 714		
НДС 12%	370 286		
ВСЕГО	**3 456 000**		

Заказчик: _____ **Самиев Т.С.**

Подрядчик: _____ **Казиев Ю.К.**

: ГУ «Чингирлауский районный отдел архитектуры , градостроительства и строительства»

Подрядчик: ТОО «Газстрой»

Наименование стройки : «Газификация социальных объектов с.Полтавка Чингирлауского района ЗКО»

А К Т № 3
Выполненных строительно - монтажных работ

за октябрь 2014 год.

N ПП	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ЭКСПЛ. МАШИН	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ТЕНГЕ	ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ: НА ЕДИНИЦУ	ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ: ВСЕГО
				ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ЗП РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ГАЗОПРОВОД 2-5-5								
		РАЗДЕЛ 1. НАДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА								
1	Е0122-36-2	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ ЗАДВИЖЕК ИЛИ КЛАПАНОВ,КРАНОВ ОБРАТНЫХ ДИАМ. 100 ММ	1	497,61	28,48	498	28	459	2,03	2
				342	11,25	342	11	130	0,05	-
		ШТ								
2	Е0122-36-1	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ ЗАДВИЖЕК ИЛИ КЛАПАНОВ,КРАНОВ ОБРАТНЫХ ДИАМ.ДО 50 ММ	1	276,46	17,71	276	18	252	1,07	1
				186,75	6,75	187	7	130	0,03	-
		ШТ								
3	С ПРАЙС ТОО ВИАСТ	-КРАН ШАРОВЫЙ ГШК100-1.6	1	11671,43	-	11671	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
4	С ПРАЙС ТОО АКВАГАЗ	-КРАН ШАРОВЫЙ ГШК20-1.6	1	427,14	-	427	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
5	Е0122-40-3	-ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМ. 100 ММ	4	156,43	21,43	626	86	655	0,6	2
				126	-	504	-	130	-	-
		ФЛАНЕЦ								
6	С130809-36	-ФЛАНЦЫ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 РУ 1,6 МПА /16 КГС/СМ2/, ДУ 100 ММ	4	572	-	2288	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
7	Е0122-9-1	-УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ.ДО 50 ММ	0,012	121367,16	49858,78	1456	598	1252	336	4
				61425	18834,75	737	226	130	91,99	1
		КМ								
8	С130806-19 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ /ГОСТ 3262-75/, ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ 20Х2,8 ММ	12,048	116	-	1398	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М								
9	Е0122-9-3	-УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 100 ММ С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	0,002	129222,58	54072,58	258	108	221	352	1
				64575	20425,5	129	41	130	99,76	-
		КМ								
10	С130806-83 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ГОСТ 10705-80 ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 114 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 5,0 ММ	2,008	828	-	1663	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М								
11	Е0113-16-4	-ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУВ ГРУНТОВКОЙ ФЛ-ОЗК	1,7	32,52	0,05	55	-	9	0,03	-
				5,81	0,02	10	-	90	-	-
		М2								
12	Е0113-26-13 К=2	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ТРУБ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ХВ-125ДВА РАЗА	1,7	99,27	0,18	169	-	9	0,05	-
				5,54	0,1	9	-	90	-	-
		М2								
		ОПОРА ОП-1,ОП-4 - 4 ШТ								
13	Е0101-165-6	-КОПАНИЕ ЯМ С ОТКОСАМИ ГЛУБИНОЙДО 1,5 М ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВВ ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	1,2	218,93	-	263	-	297	1,54	2
				218,93	-	263	-	113	-	-
		М3								
14	Е0106-1-13	-УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛБОВ КЛ.В15 (М200)	1,09	10202,15	95,97	11120	105	925	4,9	5
				771,75	36,25	841	40	105	0,18	-
		М3								
15	С143001-54 К=1,02	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗАСУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ	1,112	127	-	141	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М3								
16	Е0109-34-1	-УСТАНОВКА ОПОР	0,039	17355,77	2191,29	677	85	444	73,6	3
		Т		12555	101,25	490	4	90	0,49	-
17	С12021-263 К=1,04	-ОПОРЫ СТАЛЬНЫЕ	0,04	107900	-	4316	-	-	-	-
		Т		-	-	-	-	-	-	-
18	Е0113-16-6	-ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙГРУНТОВКОЙ ГФ-02	1,9	21,8	0,05	41	-	10	0,03	-
				5,81	0,02	11	-	90	-	-
		М2								
19	Е0113-26-6 К=2	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА ДВА РАЗА	1,9	40,72	0,04	77	-	14	0,04	-
				8,32	-	16	-	90	-	-
		м2								

20	Е0125-122-1-КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ МЕТОДОМ РАДИОГРАФИРОВАНИЯ, ИЗБЫТОЧНОЕ ДАВЛЕНИЕ СРЕДЫ ДО 10 МПА /100КГС/СМ2/	1	1313,35	875,72	1313	876	643	0,96	1
			204,75	330,75	205	331	120	2,12	2
21	С130810-22 -ЗАГЛУШКИ /ГОСТ 17379-83/ ЭЛЛИПТИЧЕСКИЕ БЕСШОВНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ 20 НА РУ< 10 МПА, 133Х4,0 ММ ШТ	1	260	-	260	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
22	Е0124-103-3-ВРЕЗКА ШТУЦЕРОМ СО СНИЖЕНИЕМ ДАВЛЕНИЯ ГАЗОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 100 ММ ШТ	1	6493,8	3418,13	6494	3418	3636	6,43	6
			1505,25	1291,5	1505	1291	130	6,31	6

НА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 2-5-4

РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

23	Ц0108-102-1-БОКС ВНЕШНИЙ ШКАФ	1	3089	497	3089	497	2264	13	13
			2273	110	2273	110	95	0,64	1
24	Ц0108-526-1-АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ, НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК ДО 25 А ШТ	2	501,2	13,2	1002	26	436	1	2
			227	2,3	454	5	95	0,01	-
25	Ц0108-593-5-СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ НАСТЕННЫЙ УПЛОТНЕННЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ИЛИ БОЛТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С ТЯЖЕЛЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ ШТ	3	314,3	120	943	360	473	0,79	2
			132	34	396	102	95	0,2	1
26	Ц0108-591-4-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ ШТ	1	57,2	1	57	1	50	0,37	-
			52,2	0,2	52	-	95	-	-
27	Ц0108-591-8-РОЗЕТКИ ШТЕПСЕЛЬНЫЕ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ ШТ	3	64	1	192	3	167	0,36	1
			58,5	0,2	176	1	95	-	-
28	Ц0108-401-1-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, ПОЛОСКАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК: КАБЕЛЬ 2-4-ЖИЛЬНЫЙ, СЕЧЕНИЕ ЖИЛЫ ДО 16 ММ2 М	11	175,2	75,7	1927	833	975	0,44	5
			72,7	20,6	800	227	95	0,12	1
29	Ц0108-402-1-КАБЕЛИ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК: КАБЕЛЬ 2-4-ЖИЛЬНЫЙ В ПОМЕЩЕНИЯХ С НОРМАЛЬНОЙ СРЕДОЙ, СЕЧЕНИЕ ЖИЛЫ ДО 10 ММ2 М	30	50,5	23,1	1515	693	787	0,13	4
			22,1	5,5	663	165	95	0,03	1
30	Ц0108-396-7-УСТАНОВКА КАБЕЛЬ КАНАЛА М	30	103,3	58	3099	1740	1573	0,21	6
			38,7	16,5	1161	495	95	0,1	3

РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ НЕУЧТЕННЫЕ ЦЕНИКОМ

31	ПРАЙС ТОО ТАЙСКОМ -БОКС ВНЕШНИЙ 3-4 АВТ.	1	58,79	-	59	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
32	ПРАЙС ТОО ТАЙСКОМ -АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА47-29-1/16 ШТ	2	90,14	-	180	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-

РАЗДЕЛ 3. МАТЕРИАЛЫ НЕУЧТЕННЫЕ ЦЕНИКОМ

33	С151701-14 -СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ, ТИП НПП03-60-001	3	871	-	2613	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
34	С151706-9 -ЛАМПЫ БИСПИРАЛЬНЫЕ /ГОСТ 2239-79/, ТИП Б220-230-60 ШТ	3	24	-	72	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
35	С151801-13 -ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 2-Х КЛАВИШНЫЙ, ТИП 0-2-84-10/220 ШТ	1	182	-	182	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
36	С151801-157-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ПЛОСКИМИ КОНТАКТАМИ, ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ, НА НАПРЯЖЕНИЕ 220 В, НА ТОК 25 А, ТИП РШ-П-20-С-25/220 ШТ	3	134	-	402	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
37	С ПРАЙС ТОО КАЗМОНТАЖ СЕРВИС -КАБЕЛЬ КАНАЛ 10Х20 М	30	18,43	-	553	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
38	С151601-341-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660 В, МАРКА ВВГ, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 3Х1,5 ММ2 1000М	0,041	52100	-	2136	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-

НА ГАЗОСНАБЖЕНИЕ 2-5-3

39	С ПРАЙС ТОО ВИАСТ -КРАН ШАРОВЫЙ ГАЗОВЫЙ ДУ 20ММ ШТ	1	425,19	-	425	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
40	Е0116-26-1 -УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ 1СЧЕТЧИК	1	75,82	1,57	76	2	86	0,41	-
			67,5	-	68	-	128	-	-
41	ПРАЙС ТОО АКВАГАЗ -СЧЕТЧИК ГАЗА СГБ G4 К-Т	1	1959,55	-	1960	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-

42 Е0119-6-1	-УСТАНОВКА СИСТЕМЫ АВАРИЙНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ ГАЗА ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ	УСТР	1	1176,74	84,74	1177	85	544	2,17	2
				393,75	31,5	394	31	128	0,15	-
43 ПРАЙС ТОО ВИАСТ	-СИГНАЛИЗАТОР УКЗ-РУ С КЛАПАНОМ КЗГУИ ДУ 20 ММ	К-Т	1	10675,62	-	10676	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
44 Е0116-8-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 20 ММ	М	10	302,95	4,59	3030	46	679	0,28	3
				51,3	1,71	513	17	128	0,01	-
45 Е0115-173-4	-ОКРАСКА ТРУБ, ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	М2	0,8	136,21	0,07	109	-	91	0,65	1
				108	0,02	86	-	105	-	-
46 Е0116-10-2	-ПРОКЛАДКА ФУТЛЯРА ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ. 50 ММ	М	0,5	623,7	14,12	312	7	68	0,55	-
				100,35	5,29	50	3	128	0,03	-
47 Е0116-30-1	-ЗАДЕЛКА КОНЦОВ ФУТЛЯРА ДИАМ. ДО 100 ММ	1САЛЬНИК	1	770,63	-	771	-	386	1,8	2
				301,5	-	302	-	128	-	-
48 Е0169-7-2	-ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ В МЕСТАХ ПРОХОДА ТРУБОПРОВОДОВ	ОТВЕРСТ	1	191,77	0,92	192	1	86	0,56	1
				95,78	0,14	96	-	90	-	-
49 Е0119-15-1	-ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ГАЗОПРОВОДОВ	М	10	78,92	-	789	-	893	0,33	3
				69,75	-	698	-	128	-	-
				ДЫМОВАЯ ТРУБА ДУ 114ММ						
50 Е0116-10-5	-УСТАНОВКА ДЫМОВОЙ ТРУБЫ И ДЫМОХОДА ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ. 114 ММ	М	7	892,75	20,8	6249	146	1239	0,73	5
				130,5	7,79	914	55	128	0,04	-
51 С130810-80	-ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ /ГОСТ 17375-83/ ПОД УГЛОМ 90° С РАДИУСОМ КРИВИЗНЫ R-1,5 ДУ 100 НА РУ 10 МПА ИЗ СТАЛИ МАРКИ 20, 114Х6 ММ	ШТ	3	482	-	1446	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
52 Е0126-9-5	-ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 89-133 ММ МАТАМИ ИЗ СТЕКЛЯННОГО ШТАПЕЛЬНОГО ВОЛОКНА, МАТАМИ ИЗ СУПЕРТОНКОГО СТЕКЛЯННОГО ВОЛОКНА, ХОЛСТАМИ ИЗ БСТВ, МАТАМИ ЭВУКОПОГЛОЩАЮЩИМИ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ	М	3,5	129,86	11,48	454	40	286	0,44	2
				77,4	4,28	271	15	100	0,02	-
53 Е0126-17-5	-ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 89-133 ММ СТАЛЬЮ ОЦИНКОВАННОЙ ПРИ ТОЛЩИНЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 60 ММ	М	3,5	300,93	19,95	1053	70	853	1,3	5
				236,25	7,43	827	26	100	0,04	-
54 С11031-80	-МАТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ	М	0,25	3210	-	803	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
55 С11011-864	-СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ, ТОЛЩИНОЙ 0,6 ММ	М3	0,016	97200	-	1555	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
56 Е0115-173-3	-ОКРАСКА ТРУБ, ДИАМЕТРОМ	Т	2,5	88,51	0,07	221	-	158	0,37	1

НА ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКОЕ ЧАСТЬ 2-5-2

57 Е0118-2-6	-УСТАНОВКА КОТЛОВ СТАЛЬНЫХ ЖАРОТРУБНЫХ ПАРОВОДОГРЕЙНЫХ НА ЖИДКОМ ТОПЛИВЕ ИЛИ ГАЗЕ ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ДО 0,21 МВТ /0,18 ГКАЛ/Ч/	КОТЕЛ	1	11564,2	1528,92	11564	1529	9276	38,63	39
				6674,4	572,42	6674	572	128	2,8	3
58 ПРАЙС ТОО ВИАСТ	-КОТЕЛ ВВ 150 GA	К-Т	1	66189,65	-	66190	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
59 Е0118-13-1	-УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ, МАССОЙ АГРЕГАТА ДО 0,1 Т	1НАСОС	3	3293,83	123,78	9881	371	8953	13,39	40
				2285,06	46,35	6855	139	128	0,23	1
60 С ПРАЙС ТОО ВИАСТ	-НАСОС ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ GRUNDFOS UP BASIC 25-4	К-Т	2	7005,29	-	14011	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
61 С ПРАЙС ТОО ВИАСТ	-НАСОС ПОДПИТОЧНЫЙ МАРКИ DAB JET 62M	К-Т	1	11313,62	-	11314	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
62 Е0118-10-6	-УСТАНОВКА ПИТАТЕЛЬНЫХ БАКОВ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3	1БАК	1	1622,94	102,3	1623	102	1913	8,93	9
				1455,39	39,4	1455	39	128	0,19	-
63 С ПРАЙС ТОО АКВАГАЗ	-ПЛАСТИКОВАЯ ЕМКОСТЬ 0,5 М3	ШТ	1	12422,8	-	12423	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
64 Е0118-10-1	-УСТАНОВКА РАСШИРИТЕЛЬНЫХ КРУГЛЫХ И ПРЯМОУГОЛЬНЫХ БАКОВ ВМЕСТИМОСТЬЮ ДО 0,1 М3	1БАК	1	758,67	70,66	759	71	851	3,74	4
				639,63	25,49	640	25	128	0,13	-
65 С ПРАЙС ТОО АКВАГАЗ	-РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК WSTER WRV 24 Л	ШТ	1	2699	-	2699	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

66	Е0118-16-6	-УСТАНОВКА ГРЯЗЕВИКОВ С НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 159 ММ	1ШТ	1	25907,79	218,22	25908	218	1815	7,88	8
					1337,2	81,11	1337	81	128	0,4	-
67	Е0116-15-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ. ДО 25 ММ	1ШТ	2	482,27	40,42	965	81	712	1,51	3
					261,88	16,22	524	32	128	0,07	-
68	С130904-7	-КРАНЫ ПРОБНО-СПУСКНЫЕ С ПРЯМЫМ СПУСКОМ ЦАПКОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 10Б19БК1 ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД, РУ 0,6 МПА /6 КГС/СМ2/, DУ 25 ММ	1ШТ	2	463	-	926	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
69	С130901-12	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 15Б1БК ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, РУ 1,6 МПА /16 КГС/СМ2/, DУ 15 ММ	ШТ	1	280	-	280	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
70	С130903-12	-КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 16Б1БК ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, РУ 1,6 МПА /16 КГС/СМ2/, DУ 25 ММ	ШТ	3	296	-	888	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
71	С ПРАЙС ТОО АКВАГАЗ	-КРАН ШАРОВЫЙ 11Б41П ДУ 25 ММ	ШТ	6	610,05	-	3660	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
72	Е0118-22-4	-УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ ИЛИ УГЛОВЫХ	ШТ	2	64,62	-	129	-	142	0,32	1
					55,62	-	111	-	128	-	-
73	С ПРАЙС ТОО ВИАСТ	-ТЕРМОМЕТР ТТЖ 0-150	КОМПЛЕКТ	2	480,64	-	961	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
74	Е0118-22-3	-УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ И ТРУБКОЙ-СИФОНОМ	К-Т	8	65,18	1,62	521	13	593	0,32	3
					57,94	-	464	-	128	-	-
75	С ПРАЙС ТОО ВИАСТ	-МАНОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	КОМПЛЕКТ	8	924,32	-	7395	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
76	С130904-57	-КРАНЫ ТРЕХХОДОВЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ КРТП-20 НАТЯЖНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б18БК ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД, РУ 1,6 МПА /16 КГС/СМ2/, DУ 15 ММ	К-Т	8	328	-	2624	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
77	Е0116-6-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 20 ММ	ШТ	2	266,16	4,08	532	8	142	0,31	1
					53,77	1,53	108	3	128	0,01	-
78	Е0116-7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 25 ММ	М	15	364,59	4,32	5469	65	1215	0,35	5
					61,65	1,63	925	24	128	0,01	-
79	Е0116-29-1	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМ. ДО 50 ММ	М	17	11,31	-	192	-	240	0,05	1
					11,01	-	187	-	128	-	-
80	Е0118-13-1	-УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ, МАССОЙ АГРЕГАТА ДО 0,1 Т	М	1	3293,83	123,78	3294	124	2984	13,39	13
					2285,06	46,35	2285	46	128	0,23	-
81	С131004-1	-НАСОСЫ СЕТЕВЫЕ ФЕКАЛЬНЫЕ ДЛЯ ВЗВЕШЕННЫХ ВЕЩЕСТВ, МАРКА "ГНОМ" 6-10, ПОДАЧА 6 М3/Ч, НАПОР 10 М, ДВИГАТЕЛЬ МОЩНОСТЬЮ 0,55 КВТ, 3000 ОБ/МИН	1НАСОС	1	11700	-	11700	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
82	Е0116-10-3	-ПРОКЛАДКА ФУТЛЯРА ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ. 65 ММ	ШТ	1	805,72	16,47	806	16	161	0,68	1
					119,58	6,17	120	6	128	0,03	-
83	Е0116-27-3	-ВРЕЗКА В ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВНУТРЕННИЕ СЕТИ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМ. 25 ММ	М	1	1556,07	23,78	1556	24	1086	4,59	5
					838,94	9,27	839	9	128	0,04	-
84	Е0115-172-4	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ, ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П. БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА, КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	1ВРЕЗКА	1,7	148,4	0,07	252	-	193	0,65	1
					108	0,02	184	-	105	-	-
85	Е0126-10-1	-ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ	М2	17	210,88	47,37	3585	805	2069	0,58	10
					103,95	17,78	1767	302	100	0,09	1
86	С11031-98 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	-ПЛИТЫ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАРКИ П-50 ГОСТ 9573-96	М	0,24	3405	-	817	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
87	Е0126-23-2	-ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ ДО 76 ММ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ ПРИ ТОЛЩИНЕ ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 50 ММ	М3	17	126,66	7,4	2153	126	627	0,22	4
					34,2	2,7	581	46	100	0,01	-

88	С11011-939	-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ МАРКИ РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	М 1000М2	0,006	185900 -	- -	1115 -	- -	- -	- -	- -

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ 2-5-1

РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

89	Е0155-3-1	-РАЗБОРКА КИРПИЧНЫХ ПЕРЕГОРОДОК	М3	0,87	2719,44 2319,75	399,69 63	2366 2018	348 55	2202 106,2	15,88 0,54	14 -
90	Е0156-11-1	-ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	ШТ	2	320,85 290,7	30,15 2,9	642 581	60 6	634 108	1,96 0,19	4 -
91	Е0156-12-1	-СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН-	М2	3,36	59,88 53,33	6,55 1,04	201 179	22 3	197 108	0,36 0,01	1 -
92	Е0157-2-7	-РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	1М2	7	116,63 106,07	10,56 1,67	816 742	74 12	835 110,7	0,7 0,01	5 -

РАЗДЕЛ 2. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

93	Е0153-21-1	-КЛАДКА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ НАРУЖНИХ ПРОСТЫХ СТЕН ИЗ КИРПИЧА(ЗАКЛАДКА ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ)	М3	1,34	10315,01 873	300,96 101,79	13822 1170	403 136	1387 106,2	5,63 0,39	8 1
94	Е0109-47-1И ИЗМ. И ДОП.ВЫП.12 ПРИМИ НИТЕЛЬНО Т.Ч. П-1.25 К=1,15 И К=1,25	-ПОДШИВКА ПОТОЛКА ЛИСТОВОЙ СТАЛЬЮ ТОЛЩ.0,7 ММ	М2	10,15	64,02 56,15	3,74 1,21	650 570	38 12	472 81	0,34 0,01	3 -
95	С11011-862	-СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ , ТОЛЩИНА 0,7 ММ	Т	0,056	50200 -	- -	2811 -	- -	- -	- -	- -
96	Е0169-4-1	-ПРОБИВКА БОРОЗД ДЛЯ МОНТАЖА КОНСТРУКЦИЙ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ	М	2,6	819,55 272,97	546,58 206,12	2131 710	1421 536	1121 90	1,85 1,13	5 3
97	Е0169-9-7	-ЗАДЕЛКА БОРОЗД В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ	М	2,6	618,84 154,13	28,14 3,6	1609 401	73 9	369 90	1,05 0,02	3 -
98	Е0107-20-3 Т.Ч. П-1.25 К=1,15 И К=1,25	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20 КГ	Т	0,049	177381,63 9315	2282,63 863,44	8692 456	112 42	628 126	49,11 4,21	2 -
99	Е0115-70-1 Т.Ч. П-1.25 К=1,15 И К=1,25	-ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННОЕ СТЕН	М2	0,52	1076,91 222,01	6,15 2,34	560 115	3 1	110 94,5	1,32 0,01	1 -

ПРИЯМОК

100	Е0101-165-2 Т.Ч. П-1.25 К=1,15 И К=1,25	-КОПАНИЕ ЯМ БЕЗ ОТКОСОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7 М ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	М3	0,125	463,16 463,16	- -	58 58	- -	59 101,7	3,22 -	- -
101	Е0111-1-2 Т.Ч. П-1.25 К=1,15 И К=1,25	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	М2	0,25	207,18 12,09	3,28 1,24	52 3	1 -	4 110,7	0,08 0,01	- -
102	Е0114-9-1 Т.Ч. П-1.25 К=1,15 И К=1,25	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ БЕТОННЫХ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПРИЯМКОВ В7,5	М3	0,43	11381,43 711,56	226,1 84,66	4894 306	97 36	327 95,4	4,58 0,41	2 -
103	Е0111-15-1 Т.Ч. П-1.25 К=1,15 И К=1,25	-УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ 30 ММ КЛ.В25	М2	0,25	409,35 60,29	18,45 6,93	102 15	5 2	19 110,7	0,42 0,03	- -
104	Е0111-15-2 К=2 Т.Ч. П-1.25 К=1,15 И К=1,25	-ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ БЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ДО ТОЛЩ.20 ММ	М2	0,25	-95,83 -3,89	-1,68 -0,62	-24 -1	- -	-1 110,7	-0,02 -	- -
105	Е0108-12-3 Т.Ч. П-1.25 К=1,15 И К=1,25	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ	Т	0,031	177226,34 8021,25	2427,46 908,44	5494 249	75 28	294 106,2	48,65 4,44	2 -

ОКНА, ДВЕРИ

106	Е0110-91-1 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02 Т.Ч. П-1.25 К=1,15 И	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПХВ ПРОФИЛЕЙ ГЛУХИХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2	М2	0,96	537,52 265,62	23,97 7,73	516 255	23 7	283 108	1,59 0,04	2 -

107	С12061-183 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-20 02	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ- М2	0,96	6022	-	5781	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
108	Е0110-90-2 Т.Ч. П-1.25 К=1,15 И К=1,25	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРНЫХ КОРОБОК С НАВЕСКОЙ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН М2	1,68	379,71	40,1	638	67	596	1,71	3
				313,09	15,16	526	25	108	0,07	-
109	С12022-1	-ДВЕРИ РАСПАШНЫЕ ОГРУНТОВАННЫЕ И ОКРАШЕННЫЕ ШТ	1	25100	-	25100	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
110	Е0110-89-2 Т.Ч. П-1.25 К=1,15 И К=1,25	-ОФОРМЛЕНИЕ /ОБДЕЛКА/ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ ШТ	1	1088,58	2,15	1089	2	174	0,94	1
				160,43	0,81	160	1	108	-	-
		ПОЛЫ								
111	Е0106-1-1 Т.Ч. П-1.25 К=1,15 И К=1,25	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ В7,5 ТОЛЩ.100ММ М3	1,015	8251,24	82,51	8375	84	246	1,55	2
				225,11	31,16	228	32	94,5	0,15	-
112	Е0111-15-1 Т.Ч. П-1.25 К=1,15 И К=1,25	-УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ 30 ММ В15 М2	10,15	390,07	18,45	3959	187	755	0,42	4
				60,29	6,93	612	70	110,7	0,03	-
		КРЫЛЬЦО								
113	Е0111-1-1 Т.Ч. П-1.25 К=1,15 И К=1,25	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ГРАВИЕМ М2	2,5	113,34	3,28	283	8	37	0,08	-
				12,09	1,24	30	3	110,7	0,01	-
114	Е0111-2-9 Т.Ч. П-1.25 К=1,15 И К=1,25	-УСТРОЙСТВО УПЛОТНЯЕМЫХ ТРАМБОВКАМИ ПОДСТИЛАЮЩИХ БЕТОННЫХ СЛОЕВ КЛ.В3,5 М3	0,15	8975,03	-	1346	-	108	4,21	1
				652,05	-	98	-	110,7	-	-
115	Е0106-11-10 Т.Ч. П-1.25 К=1,15 И К=1,25	-АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК 1Т	0,009	5604,41	409,16	50	4	20	13,34	-
				2173,5	154,69	20	1	94,5	0,75	-
116	С12041-21 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 6 ММ Т	0,009	58600	-	527	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
117	Е0111-2-9 Т.Ч. П-1.25 К=1,15 И К=1,25	-УСТРОЙСТВО УПЛОТНЯЕМЫХ ТРАМБОВКАМИ ПОДСТИЛАЮЩИХ БЕТОННЫХ СЛОЕВ КЛ.В10 М3	0,1	9474,83	-	947	-	72	4,21	-
				652,05	-	65	-	110,7	-	-
118	Е0111-27-3 Т.Ч. П-1.25 К=1,15 И К=1,25	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК ДЛЯ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЯМИ ПОЛОВ М2	2,5	985,37	14,65	2463	37	562	1,22	3
				197,43	5,49	494	14	110,7	0,03	-
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
119	Е0161-4-9	-РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ПОТОЛКОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПРИ ПЛОЩАДИ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 10 М2, ТОЛЩИНА СЛОЯ ДО 20 ММ М2	8	624,81	34,56	4999	276	3118	2,38	19
				406,64	5,74	3253	46	94,5	0,03	-
120	Е0162-1-1	-ОКРАСКА ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ,ИЗВЕСТКОВАЯ М2	36,5	25,15	0,05	918	2	761	0,14	5
				22,05	0,02	805	1	94,5	-	-
121	Е0162-29-2	-ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА ДВА РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКА ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 5 М2 М2	10,15	72,61	0,07	737	1	281	0,18	2
				29,27	0,02	297	-	94,5	-	-
		ПРОЧИЕ РАБОТЫ								
122	Е0169-18-1	-ОЧИСТКА ПОМЕЩЕНИЙ ОТ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА М2	11	6,08	-	67	-	60	0,05	1
				6,08	-	67	-	90	-	-
123	С01031-А26-1	-ПОГРУЗКА МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ Т	2,823	27,1	-	77	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
124	С010333-А3-1	-ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ /РАБОТАЮЩИМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ/, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 3 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1 Т	2,823	32,3	-	91	-	18	0,14	-
				6,46	-	18	-	100	-	-

НА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ГАЗОПРОВОД 2-4-5

РАЗДЕЛ 1. НАДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА

125	Е0122-36-1	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ ЗАДВИЖЕК ИЛИ КЛАПАНОВ,КРАНОВ ОБРАТНЫХ ДИАМ. 50 ММ ШТ	2	276,46	17,71	553	35	503	1,07	2
				186,75	6,75	374	14	130	0,03	-
126	С ПРАЙС ТОО ВИАСТ	-КРАН ШАРОВЫЙ ГШК50-1.6 ШТ	1	9060,52	-	9061	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

127С ПРАЙС ТОО ВИАСТ	-КРАН ШАРОВЫЙ ГШК20-1.6	ШТ	1	425,29	-	425	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
128Е0122-40-1	-ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ ДИАМ. ДО 50 ММ		4	74,06	9,93	296	40	328	0,32	1
				63	-	252	-	130	-	-
129 С130809-72	-ФЛАНЦЫ , DУ 50 ММ	ФЛАНЕЦ	4	1360	-	5440	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
130 Е0122-9-1	-УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБДИАМ.ДО 50 ММ	КОМПЛ	0,018	121367,16	49858,78	2185	897	1878	336	6
				61425	18834,75	1106	339	130	91,99	2
131 С130806-19 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ /ГОСТ 3262-75/, ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ 20Х2,8 ММ	КМ	16,566	116	-	1922	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
132 С130806-66 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-20 02	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ГОСТ 10705-80 ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 57 ММ,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ	М	1,004	279	-	280	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
133 Е0113-16-4	-ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБ ГРУНТОВКОЙ ФЛ-ОЗК	М2	2	32,52	0,05	65	-	10	0,03	-
				5,81	0,02	12	-	90	-	-
134 Е0113-26-13 К=2	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ТРУБ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ХВ-125ДВА РАЗА	М2	2	99,27	0,18	199	-	10	0,05	-
				5,54	0,1	11	-	90	-	-

ОПОРА ОП-1,ОП-4 - 5 ШТ

135 Е0101-165-6	-КОПАНИЕ ЯМ С ОТКОСАМИ ГЛУБИНОЙДО 1,5 М ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВВ ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	М3	1,5	218,93	-	328	-	371	1,54	2
				218,93	-	328	-	113	-	-
136 Е0106-1-13	-УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛБОВ КЛ.В15 (М200)	М3	1,37	10202,15	95,97	13977	131	1162	4,9	7
				771,75	36,25	1057	50	105	0,18	-
137 С143001-54 К=1,02	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗАСУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ	М3	1,397	127	-	177	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
138 Е0109-34-1	-УСТАНОВКА ОПОР	М3	0,048	17355,77	2191,29	833	105	547	73,6	4
				12555	101,25	603	5	90	0,49	-
139 С12021-263 К=1,04	-ОПОРЫ СТАЛЬНЫЕ	Т	0,049	107900	-	5287	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
140 Е0113-16-6	-ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙГРУНТОВКОЙ ГФ-02	Т	2,1	21,8	0,05	46	-	11	0,03	-
				5,81	0,02	12	-	90	-	-
141 Е0113-26-6 К=2	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА ДВА РАЗА	М2	2,1	40,72	0,04	86	-	16	0,04	-
				8,32	-	17	-	90	-	-
142 Е0125-122-1	-КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ МЕТОДОМ РАДИОГРАФИРОВАНИЯ, ИЗБЫТОЧНОЕ ДАВЛЕНИЕ СРЕДЫ ДО 10 МПА /100КГС/СМ2/	М2	1	1313,35	875,72	1313	876	643	0,96	1
				204,75	330,75	205	331	120	2,12	2
143 С130810-14	-ЗАГЛУШКИ /ГОСТ 17379-83/ ЭЛЛИПТИЧЕСКИЕ БЕСШОВНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ 20 НА РУ< 10 МПА, 57Х3,0 ММ	ШТ	1	181	-	181	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
144 Е0124-103-1	-ВРЕЗКА ШТУЦЕРОМ СО СНИЖЕНИЕМ ДАВЛЕНИЯ ГАЗОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ ДО 70 ММ	ШТ	1	5662,96	2832,75	5663	2833	3147	5,26	5
				1350	1071	1350	1071	130	5,23	5

ВРЕЗКА

НА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 2-4-4

РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

145 Ц0108-102-1	-БОКС ВНЕШНИЙ	ШКАФ	1	3089	497	3089	497	2264	13	13
				2273	110	2273	110	95	0,64	1
146 Ц0108-526-1	-АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ, НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК ДО 25 А		2	501,2	13,2	1002	26	436	1	2
				227	2,3	454	5	95	0,01	-
147 Ц0108-593-5	-СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ НАСТЕННЫЙ УПЛОТНЕННЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ИЛИ БОЛТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С ТЯЖЕЛЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ	ШТ	3	314,3	120	943	360	473	0,79	2
				132	34	396	102	95	0,2	1
148 Ц0108-591-4	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	ШТ	1	57,2	1	57	1	50	0,37	-
				52,2	0,2	52	-	95	-	-
149 Ц0108-591-8	-РОЗЕТКИ ШТЕПСЕЛЬНЫЕ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	ШТ	3	64	1	192	3	167	0,36	1
				58,5	0,2	176	1	95	-	-

150	Ц0108-401-1	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, ПОЛОСКАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК: КАБЕЛЬ 2-4-ЖИЛЬНЫЙ, СЕЧЕНИЕ ЖИЛЫ ДО 16 ММ2	ШТ	9	175,2	75,7	1577	681	798	0,44	4
					72,7	20,6	654	185	95	0,12	1
151	Ц0108-402-1	-КАБЕЛИ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК: КАБЕЛЬ 2-4-ЖИЛЬНЫЙ В ПОМЕЩЕНИЯХ С НОРМАЛЬНОЙ СРЕДОЙ, СЕЧЕНИЕ ЖИЛЫ ДО 10 ММ2	М	24	50,5	23,1	1212	554	629	0,13	3
					22,1	5,5	530	132	95	0,03	1
152	Ц0108-396-7	-УСТАНОВКА КАБЕЛЬ КАНАЛА	М	24	103,3	58	2479	1392	1259	0,21	5
					38,7	16,5	929	396	95	0,1	2
153	ПРАЙС ТОО ТАЙСКОМ	-БОКС ВНЕШНИЙ 3-4 АВТ.	М	1	58,79	-	59	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
154	ПРАЙС ТОО ТАЙСКОМ	-АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА47-29-1/16	ШТ	2	90,14	-	180	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ НЕУЧТЕННЫЕ ЦЕНИКОМ

155	С151701-14	-СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ, ТИП НПП03-60-001	ШТ	3	871	-	2613	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
156	С151706-9	-ЛАМПЫ БИСПИРАЛЬНЫЕ /ГОСТ 2239-79/, ТИП Б220-230-60	ШТ	3	24	-	72	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
157	С151801-13	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 2-Х КЛАВИШНЫЙ, ТИП 0-2-84-10/220	ШТ	1	182	-	182	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
158	С151801-157	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ПЛОСКИМИ КОНТАКТАМИ, ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ, НА НАПРЯЖЕНИЕ 220 В, НА ТОК 25 А, ТИП РШ-П-20-С-25/220	ШТ	3	134	-	402	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
159	С ПРАЙС ТОО КАЗМОНТАЖ СЕРВИС	-КАБЕЛЬ КАНАЛ 10Х20	М	24	18,43	-	442	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
160	С151601-341	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660 В, МАРКА ВВГ, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 3Х1,5 ММ2	К-Т	0,033	52100	-	1719	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

НА ГАЗОСНАБЖЕНИЕ 2-4-3

161	ПРАЙС ТОО ВИАСТ	-КРАН ШАРОВЫЙ ГАЗОВЫЙ ДУ 20ММ	1СЧЕТЧИК	1	427,03	-	427	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
162	Е0116-26-1	-УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ	К-Т	1	75,82	1,57	76	2	86	0,41	-
					67,5	-	68	-	128	-	-
163	ПРАЙС ТОО АКВАГАЗ	-СЧЕТЧИК ГАЗА СГМН G4	УСТР	1	1959,55	-	1960	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
164	Е0119-6-1	-УСТАНОВКА СИСТЕМЫ АВАРИЙНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ ГАЗА ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ	К-Т	1	1176,74	84,74	1177	85	544	2,17	2
					393,75	31,5	394	31	128	0,15	-
165	ПРАЙС ТОО ВИАСТ	-СИГНАЛИЗАТОР УКЗ-РУ С КЛАПАНОМ КЗГУИ ДУ 20 ММ	М	1	10675,62	-	10676	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
166	Е0116-8-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 20 ММ	М	5	302,95	4,59	1515	23	339	0,28	1
					51,3	1,71	257	9	128	0,01	-
167	Е0116-8-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 15 ММ	М	1,5	292,95	4,59	439	7	102	0,28	-
					51,3	1,71	77	3	128	0,01	-
168	Е0115-173-4	-ОКРАСКА ТРУБ, ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	М	0,5	136,21	0,07	68	-	57	0,65	-
					108	0,02	54	-	105	-	-
169	Е0116-10-3	-УСТАНОВКА ФУТЛЯРА ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ. 76 ММ	М2	0,5	801,76	15,99	401	8	78	0,66	-
					116,1	5,99	58	3	128	0,03	-
170	Е0116-30-1	-ЗАДЕЛКА КОНЦОВ ФУТЛЯРА ДИАМ. ДО 100 ММ	М	1	770,63	-	771	-	386	1,8	2
					301,5	-	302	-	128	-	-
171	Е0169-7-2	-ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ В МЕСТАХ ПРОХОДА ТРУБОПРОВОДОВ	1САЛЬНИК	1	191,77	0,92	192	1	86	0,56	1
					95,78	0,14	96	-	90	-	-
172	Е0119-15-1	-ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ГАЗОПРОВОДОВ	ОТВЕРСТ	6,5	78,92	-	513	-	580	0,33	2
					69,75	-	453	-	128	-	-

ДЫМОВАЯ ТРУБА ДУ 114ММ

173	Е0116-10-5	-УСТАНОВКА ДЫМОВОЙ ТРУБЫ И ДЫМОХОДА ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ. 114 ММ	М	6	892,75	20,8	5357	125	1062	0,73	4
					130,5	7,79	783	47	128	0,04	-

174	С130810-80	-ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ /ГОСТ 17375-83/ ПОД УГЛОМ 90° С РАДИУСОМ КРИВИЗНЫ R-1,5 DУ 100 НА РУ 10 МПА ИЗ СТАЛИ МАРКИ 20, 114Х6 ММ	ШТ	2	482	-	964	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
175	Е0126-9-5	-ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 89-133 ММ МАТАМИ ИЗ СТЕКЛЯННОГО ШТАПЕЛЬНОГО ВОЛОКНА, МАТАМИ ИЗ СУПЕРТОНКОГО СТЕКЛЯННОГО ВОЛОКНА, ХОЛСТАМИ ИЗ БСТВ, МАТАМИ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИМИ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ	М	4,5	129,86	11,48	584	52	368	0,44	2
					77,4	4,28	348	19	100	0,02	-
176	Е0126-17-5	-ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 89-133 ММ СТАЛЬЮ ОЦИНКОВАННОЙ ПРИ ТОЛЩИНЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 60 ММ	М	4,5	300,93	19,95	1354	90	1097	1,3	6
					236,25	7,43	1063	33	100	0,04	-
177	С11031-25	-ВАТА МИНЕРАЛЬНАЯ	М	0,13	2530	-	329	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
178	С11011-864	-СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ, ТОЛЩИНОЙ 0,6 ММ	МЗ	0,015	97200	-	1458	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
179	Е0115-173-3	-ОКРАСКА ТРУБ, ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	Т	2	88,51	0,07	177	-	127	0,37	1
					60,3	0,02	121	-	105	-	-

НА ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 2-4-2

180	Е0118-2-6	-УСТАНОВКА КОТЛОВ СТАЛЬНЫХ ЖАРОТРУБНЫХ ПАРОВОДОГРЕЙНЫХ НА ЖИДКОМ ТОПЛИВЕ ИЛИ ГАЗЕ ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ДО 0,21 МВТ /0,18 ГКАЛ/Ч/	КОТЕЛ	1	11564,2	1528,92	11564	1529	9276	38,63	39
					6674,4	572,42	6674	572	128	2,8	3
181	ПРАЙС ТОО ВИАСТ	-КОТЕЛ ВВ 200 GA	К-Т	1	68305,96	-	68306	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
182	Е0118-13-1	-УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ, МАССОЙ АГРЕГАТА ДО 0,1 Т	1НАСОС	3	3293,83	123,78	9881	371	8953	13,39	40
					2285,06	46,35	6855	139	128	0,23	1
183	С ПРАЙС ТОО ВИАСТ	-НАСОС ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ GRUNDFOS UP BASIC 25-4	К-Т	2	7005,29	-	14011	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
184	С ПРАЙС ТОО ВИАСТ	-НАСОС ПОДПИТОЧНЫЙ МАРКИ DAB JET 62M	К-Т	1	11313,62	-	11314	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
185	Е0118-10-6	-УСТАНОВКА ПИТАТЕЛЬНЫХ БАКОВ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3	1БАК	1	1622,94	102,3	1623	102	1913	8,93	9
					1455,39	39,4	1455	39	128	0,19	-
186	ПРАЙС ТОО АКВАГАЗ	-ПЛАСТИКОВАЯ ЕМКОСТЬ 0,5 М3	ШТ	1	12422,8	-	12423	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
187	Е0118-10-1	-УСТАНОВКА РАСШИРИТЕЛЬНЫХ КРУГЛЫХ И ПРЯМОУГОЛЬНЫХ БАКОВ ВМЕСТИМОСТЬЮ ДО 0,1 М3	1БАК	1	758,67	70,66	759	71	851	3,74	4
					639,63	25,49	640	25	128	0,13	-
188	С ПРАЙС ТОО АКВАГАЗ	-РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК WSTER WRV 24 Л	ШТ	1	2699	-	2699	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
189	Е0118-16-6	-УСТАНОВКА ГРЯЗЕВИКОВ С НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 159 ММ	1ШТ	1	25907,79	218,22	25908	218	1815	7,88	8
					1337,2	81,11	1337	81	128	0,4	-
190	Е0116-15-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ. ДО 25 ММ	1ШТ	.2	482,27	40,42	965	81	712	1,51	3
					261,88	16,22	524	32	128	0,07	-
191	С130904-7	-КРАНЫ ПРОБНО-СПУСКНЫЕ С ПРЯМЫМ СПУСКОМ ЦАПКОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 10Б19БК1 ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД, РУ 0,6 МПА /6 КГС/СМ2/, DУ 25 ММ	1ШТ	2	463	-	926	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
192	С130901-12	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 15Б1БК ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, РУ 1,6 МПА /16 КГС/СМ2/, DУ 15 ММ	ШТ	1	280	-	280	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
193	С130903-12	-КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 16Б1БК ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, РУ 1,6 МПА /16 КГС/СМ2/, DУ 25 ММ	ШТ	3	296	-	888	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
194	ПРАЙС ТОО АКВАГАЗ	-КРАН ШАРОВЫЙ 11Б41П ДУ 25 ММ	ШТ	2	610,05	-	1220	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
195	Е0118-22-4	-УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ ИЛИ УГЛОВЫХ	КОМПЛЕКТ	2	64,62	-	129	-	142	0,32	1
					55,62	-	111	-	128	-	-
196	С ПРАЙС ТОО ВИАСТ	-ТЕРМОМЕТР ТТЖ 0-150	К-Т	2	480,64	-	961	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

197	Е0118-22-3	-УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ И ТРУБКОЙ-СИФОНОМ		8	65,18	1,62	521	13	593	0,32	3
					57,94	-	464	-	128	-	-
198	С ПРАЙС ТОО ВИАСТ	-МАНОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	КОМПЛЕКТ	8	924,32	-	7395	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
199	С130904-57	-КРАНЫ ТРЕХХОДОВЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ КРТП-20 НАТЯЖНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б18БК ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД, РУ 1,6 МПА /16 КГС/СМ2/, DУ 15 ММ	К-Т	8	328	-	2624	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
200	Е0116-6-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 20 ММ	ШТ	2	266,16	4,08	532	8	142	0,31	1
					53,77	1,53	108	3	128	0,01	-
201	Е0116-7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 25 ММ	М	17	364,59	4,32	6198	73	1377	0,35	6
					61,65	1,63	1048	28	128	0,01	-
202	Е0116-29-1	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМ. ДО 50 ММ	М	19	11,31	-	215	-	268	0,05	1
					11,01	-	209	-	128	-	-
203	Е0118-13-1	-УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ, МАССОЙ АГРЕГАТА ДО 0,1 Т	М	1	3293,83	123,78	3294	124	2984	13,39	13
					2285,06	46,35	2285	46	128	0,23	-
204	С131004-1	-НАСОСЫ СЕТЕВЫЕ ФЕКАЛЬНЫЕ ДЛЯ ВЗВЕШЕННЫХ ВЕЩЕСТВ, МАРКА "ГНОМ" 6-10, ПОДАЧА 6 М3/Ч, НАПОР 10 М, ДВИГАТЕЛЬ МОЩНОСТЬЮ 0,55 КВТ, 3000 ОБ/МИН	1НАСОС	1	11700	-	11700	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
205	Е0116-10-3	-ПРОКЛАДКА ФУТЛЯРА ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ. 65 ММ	ШТ	1	805,72	16,47	806	16	161	0,68	1
					119,58	6,17	120	6	128	0,03	-
206	Е0116-27-3	-ВРЕЗКА В ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВНУТРЕННИЕ СЕТИ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМ. 25 ММ	М	1	1556,07	23,78	1556	24	1086	4,59	5
					838,94	9,27	839	9	128	0,04	-
207	Е0115-172-4	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ, ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П. БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА, КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	1ВРЕЗКА	2	148,4	0,07	297	-	227	0,65	1
					108	0,02	216	-	105	-	-
208	Е0126-10-1	-ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ	М2	19	210,88	47,37	4007	900	2313	0,58	11
					103,95	17,78	1975	338	100	0,09	2
209	С11031-98 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-20 02	-ПЛИТЫ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАРКИ П-50 ГОСТ 9573-96	М	0,3	3405	-	1022	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
210	Е0126-23-2	-ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ ДО 76 ММ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ ПРИ ТОЛЩИНЕ ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 50 ММ	М3	19	126,66	7,4	2407	141	701	0,22	4
					34,2	2,7	650	51	100	0,01	-
211	С11011-939	-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ МАРКИ РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	М	0,007	185900	-	1301	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ 2-4-1

РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

212	Е0153-2-1	-РАЗБОРКА КЛАДКИ ПРОСТЫХ СТЕН ИЗ КИРПИЧА (САМАНА) ПОД ПРОЕМЫ (ФРАМУГИ)		0,3	4899,14	1880,99	1470	564	1133	21,24	6
					3018,15	538,09	905	161	106,2	2,91	1
213	Е0156-11-1	-ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	М3	1	320,85	30,15	321	30	317	1,96	2
					290,7	2,9	291	3	108	0,19	-
214	Е0156-12-1	-СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН- 1 ШТ	ШТ	1,68	59,88	6,55	101	11	99	0,36	1
					53,33	1,04	90	2	108	0,01	-
215	Е0157-2-7	-РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	М2	7	116,63	10,56	816	74	835	0,7	5
			1М2		106,07	1,67	742	12	110,7	0,01	-

РАЗДЕЛ 2. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

216	Е0153-21-1	-КЛАДКА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ НАРУЖНИХ ПРОСТЫХ СТЕН ИЗ КИРПИЧА(ЗАКЛАДКА ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ)	М3	1,34	10315,01	300,96	13822	403	1387	5,63	8
					873	101,79	1170	136	106,2	0,39	1

217	E0109-47-1И-ПОДШИВКА ПОТОЛКА ЛИСТОВОЙ СТАЛЬЮ ТОЛЩ.0,7 ММ ЗМ. И ДОП.ВЫП.12 ПРИМИ НИТЕЛЬНО Т.Ч. П-1.25 К=1,15 И К=1,25	М2	10,25	64,02	3,74	656	38	476	0,34	4
				56,15	1,21	576	12	81	0,01	-
218	С11011-862 -СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ , ТОЛЩИНА 0,7 ММ	Т	0,057	50200	-	2861	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ПРИЯМОК									
219	E0101-165-2-КОПАНИЕЯМ БЕЗ ОТКОСОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7 М ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ Т.Ч. П-1.25 К=1,15 И К=1,25	М3	0,125	463,16	-	58	-	59	3,22	-
				463,16	-	58	-	101,7	-	-
220	E0111-1-2 -УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ Т.Ч. П-1.25 К=1,15 И К=1,25	М2	0,25	207,18	3,28	52	1	4	0,08	-
				12,09	1,24	3	-	110,7	0,01	-
221	E0114-9-1 -УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ БЕТОННЫХ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПРИЯМКОВ В7,5 Т.Ч. П-1.25 К=1,15 И К=1,25	М3	0,43	11381,43	226,1	4894	97	327	4,58	2
				711,56	84,66	306	36	95,4	0,41	-
222	E0111-15-1 -УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ 30 ММ КЛ.В25 Т.Ч. П-1.25 К=1,15 И К=1,25	М2	0,25	409,35	18,45	102	5	19	0,42	-
				60,29	6,93	15	2	110,7	0,03	-
223	E0111-15-2 -ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ БЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ДО ТОЛЩ.20 ММ К=2 Т.Ч. П-1.25		0,25	-95,83	-1,68	-24	-	-1	-0,02	-
				-3,89	-0,62	-1	-	110,7	-	-
224	E0108-12-3 -УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ Т.Ч. П-1.25 К=1,15 И К=1,25	Т	0,031	177226,34	2427,46	5494	75	294	48,65	2
				8021,25	908,44	249	28	106,2	4,44	-
	ОКНА, ДВЕРИ									
225	E0110-20-3 -ЗАПОЛНЕНИЕ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ ОТДЕЛЬНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОДИНАРНЫМИ ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 5 М2 Т.Ч. П-1.25 К=1,15 И К=1,25		0,2	1282,21	47,69	256	10	100	2,59	1
				445,05	18,03	89	4	108	0,09	-
226	С12065-5 -КОРОБКИ ОКОННЫЕ	М2	2,1	398	-	836	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
227	С12065-88 -СТВОРКИ ОКОННЫЕ ОДИНАРНЫЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ, ПЛОЩАДЬ 0,6-1,0 М2	М	0,182	2130	-	388	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
228	E0110-90-2 -УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРНЫХ КОРОБОК С НАВЕСКОЙ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН Т.Ч. П-1.25 К=1,15 И К=1,25	М2	1,68	379,71	40,1	638	67	596	1,71	3
				313,09	15,16	526	25	108	0,07	-
229	С12022-1 -ДВЕРИ РАСПАШНЫЕ ОГРУНТОВАННЫЕ И ОКРАШЕННЫЕ	М2	1	25100	-	25100	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
230	E0110-89-2 -ОФОРМЛЕНИЕ /ОБДЕЛКА/ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ Т.Ч. П-1.25 К=1,15 И К=1,25	ШТ	1	1088,58	2,15	1089	2	174	0,94	1
				160,43	0,81	160	1	108	-	-
	ПОЛЫ									
231	E0106-1-1 -УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ В7,5 ТОЛЩ.100ММ Т.Ч. П-1.25 К=1,15 И К=1,25	М3	1,025	8251,24	82,51	8458	85	248	1,55	2
				225,11	31,16	231	32	94,5	0,15	-
232	E0111-15-1 -УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ 30 ММ В15 Т.Ч. П-1.25 К=1,15 И К=1,25	М2	10,25	390,07	18,45	3998	189	763	0,42	4
				60,29	6,93	618	71	110,7	0,03	-
	КРЫЛЬЦО									
233	E0111-1-1 -УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТАГРАВИЕМ Т.Ч. П-1.25 К=1,15 И К=1,25	М2	2,5	113,34	3,28	283	8	37	0,08	-
				12,09	1,24	30	3	110,7	0,01	-
234	E0111-2-9 -УСТРОЙСТВО УПЛОТНЯЕМЫХ ТРАМБОВКАМИ ПОДСТИЛАЮЩИХ БЕТОННЫХ СЛОЕВ КЛ.В3,5 Т.Ч. П-1.25 К=1,15 И К=1,25	М3	0,15	8975,03	-	1346	-	108	4,21	1
				652,05	-	98	-	110,7	-	-
235	E0106-11-10-АРМИРОВАНИЕПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК Т.Ч. П-1.25 К=1,15 И К=1,25	1Т	0,009	5604,41	409,16	50	4	20	13,34	-
				2173,5	154,69	20	1	94,5	0,75	-
236	С12041-21 -АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕВ КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 6 ММ ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Т	0,009	58600	-	527	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
237	E0111-2-9 -УСТРОЙСТВО УПЛОТНЯЕМЫХ ТРАМБОВКАМИ ПОДСТИЛАЮЩИХ БЕТОННЫХ СЛОЕВ КЛ.В10 Т.Ч. П-1.25 К=1,15 И К=1,25	М3	0,1	9474,83	-	947	-	72	4,21	-
				652,05	-	65	-	110,7	-	-

238	E0111-27-3 " т.ч. П-1.25 К=1,15 И К=1,25	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК ДЛЯ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЯМИ ПОЛОВ м2	2,5	985,37	14,65	2463	37	562	1,22	3
				197,43	5,49	494	14	110,7	0,03	-
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
239	E0161-4-9	-РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ПОТОЛКОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПРИ ПЛОЩАДИ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 10 М2, ТОЛЩИНА СЛОЯ ДО 20 ММ м2	5	624,81	34,56	3124	173	1948	2,38	12
				406,64	5,74	2033	29	94,5	0,03	-
240	E0162-1-1	-ОКРАСКА ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВОДНЫМИСОСТАВАМИ,ИЗВЕСТКОВАЯ М2	31	25,15	0,05	780	2	647	0,14	4
				22,05	0,02	684	1	94,5	-	-
241	E0162-29-2	-ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА ДВА РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКА ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 5 М2 м2	10,25	72,61	0,07	744	1	284	0,18	2
				29,27	0,02	300	-	94,5	-	-
		ПРОЧИЕ РАБОТЫ								
242	E0169-18-1	-ОЧИСТКА ПОМЕЩЕНИЙ ОТ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА М2	11	6,08	-	67	-	60	0,05	1
				6,08	-	67	-	90	-	-
243	C01031-A26--1	-ПОГРУЗКА МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ Т	1,276	27,1	-	35	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
244	C010333-A3--1	-ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ /РАБОТАЮЩИМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ/, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 3 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1 т	1,276	32,3	-	41	-	8	0,14	-
				6,46	-	8	-	100	-	-

НА НАРУЖНИЕ СЕТИ ЭЛЕТРОСНАБЖЕНИЯ 2-3-7

245	Ц0108-146-2	-КАБЕЛИ ДО 35 КВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, МАССА 1 М ДО 1 КГ М	6	73,1	20,8	439	125	158	0,14	1
				23,4	4,4	140	26	95	0,03	-
246	Ц0108-149-1	-КАБЕЛИ, ПОДВЕШИВАЕМЫЕ НА ТРОСЕ, МАССА 1 М ДО 1 КГ М	14	196,8	46,3	2755	648	438	0,14	2
				22,5	10,4	315	146	95	0,06	1
247	E0134-135-1	-УСТАНОВКА ТРУБОСТОЙКИ 2,5 М СТОЙКА	1	2051,88	-	2052	-	-	3,14	3
				546,75	-	547	-	-	-	-
248	С ПРАЙС ТОО ТАЙСКОМ	-ТРОСС ДУ 3ММ М	14	15,9	-	223	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
249	C151601-588 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000 В (ГОСТ 16442-80), МАРКА ВВГ, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 4Х4 ММ2 1000М	0,02	192700	-	3854	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

НА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ГАЗОПРОВОД 2-3-6

РАЗДЕЛ 1. НАДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА

250	E0122-36-1	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ ЗАДВИЖЕК ИЛИ КЛАПАНОВ,КРАНОВ ОБРАТНЫХ ДИАМ. ДО 50 ММ ШТ	1	276,46	17,71	276	18	252	1,07	1
				186,75	6,75	187	7	130	0,03	-
251	E0122-36-2	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ ЗАДВИЖЕК ИЛИ КЛАПАНОВ,КРАНОВ ОБРАТНЫХ ДИАМ. 100 ММ ШТ	1	497,61	28,48	498	28	459	2,03	2
				342	11,25	342	11	130	0,05	-
252	С ПРАЙС ТОО ВИАСТ	-КРАН ШАРОВЫЙ ГШК100-1.6 ШТ	1	11671,43	-	11671	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
253	С ПРАЙС ТОО ВИАСТ	-КРАН ШАРОВЫЙ ГШК25-1.6 ШТ	1	820,99	-	821	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
254	E0122-40-3	-ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМ. 100 ММ ШТ	2	156,43	21,43	313	43	328	0,6	1
				126	-	252	-	130	-	-
255	C130809-36	-ФЛАНЦЫ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 РУ 1,6 МПА /16 КГС/СМ2/, DУ 100 ММ ФЛАНЕЦ	2	572	-	1144	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
256	E0122-40-1	-ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ ОТВЕТНЫХ ДИАМ. ДО 50 ММ (25 ММ) ШТ	2	74,06	9,93	148	20	164	0,32	1
				63	-	126	-	130	-	-
257	C130809-30	-ФЛАНЦЫ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 РУ 1,6 МПА /16 КГС/СМ2/, DУ 25 ММ ФЛАНЕЦ	2	225	-	450	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
258	E0122-9-4	-УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ.ДО 125 ММ (114Х4,5 ММ) С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ ШТ	0,001	127395,56	41432,06	127	41	118	411	-
				75150	15651	75	16	130	76,44	-
259	C130806-83 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002 К=1,01	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ГОСТ 10705-80 ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 114 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 5,0 ММ КМ	1,01	828	-	836	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
260	E0122-9-1	-УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ.ДО 50 ММ (32Х3 ММ) С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ км М	0,005	121367,16	49858,78	607	249	522	336	2
				61425	18834,75	307	94	130	91,99	-

261	С130806-59 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-20 02 К=1,01	-ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ /ГОСТ 10704-91/ ИЗ СТАЛИ БСТ2КП-БСТ4КП 32Х3 ММ М	5,05	131	-	662	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
262	Е0124-103-3	-ВРЕЗКА ШТУЦЕРОМ СО СНИЖЕНИЕМ ДАВЛЕНИЯ ГАЗОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 100 ММ ВРЕЗКА	1	6493,8	3418,13	6494	3418	3636	6,43	6
				1505,25	1291,5	1505	1291	130	6,31	6
263	Е0113-16-4 К=2	-ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБ ГРУНТОВКОЙ ФЛ-ОЗК ЗА ДВА РАЗА М2	0,9	65,03	0,1	59	-	9	0,06	-
				11,62	0,04	10	-	90	-	-
264	Е0113-26-13 К=2	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ТРУБ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ХВ-125ДВА РАЗА М2	0,9	99,27	0,18	89	-	5	0,03	-
				5,54	0,1	5	-	90	-	-

ОПОРА ПОД ЗАПОРНУЮ АРМАТУРУ ОП-1 - 1 ШТ

265	Е0101-165-6	-КОПАНИЕ ЯМ С ОТКОСАМИ ГЛУБИНОЙДО 1,5 М ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВВ ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ М3	0,216	218,93	-	47	-	53	1,54	-
				218,93	-	47	-	113	-	-
266	Е0106-1-13	-УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛБОВ КЛ.В15 (М200) М3	0,25	10202,15	95,97	2551	24	212	4,9	1
				771,75	36,25	193	9	105	0,18	-
267	С143001-54 К=1,02	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗАСУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ М3	0,255	127	-	32	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
268	Е0109-34-1	-УСТАНОВКА ОПОР ИЗ ТРУБ М3	0,023	17355,77	2191,29	399	50	262	73,6	2
				12555	101,25	289	2	90	0,49	-
269	С12021-263 К=1,04	-ОПОРЫ СТАЛЬНЫЕ Т	0,024	107900	-	2590	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
270	Е0113-16-6 К=2	-ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ДВА РАЗА Т	1,9	43,6	0,1	83	-	20	0,06	-
				11,62	0,04	22	-	90	-	-
271	Е0113-26-6 К=2	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА ДВА РАЗА М2	1,9	40,72	0,04	77	-	14	0,04	-
				8,32	-	16	-	90	-	-
272	Е0125-122-1	-КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ МЕТОДОМ РАДИОГРАФИРОВАНИЯ, ИЗБЫТОЧНОЕ ДАВЛЕНИЕ СРЕДЫ ДО 10 МПА /100 КГС/СМ2/ М2	1	1313,35	875,72	1313	876	643	0,96	1
				204,75	330,75	205	331	120	2,12	2
273	С130810-22	-ЗАГЛУШКИ /ГОСТ 17379-83/ ЭЛЛИПТИЧЕСКИЕ БЕСШОВНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ 20 НА РУ< 10 МПА, 114Х4,0 ММ ШТ	1	260	-	260	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

РАЗДЕЛ 2. ПОДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА - ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ Г1

274	Е0122-11-1	-УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМ. ДО 50ММ	0,046	47611,09	17877,09	2190	822	2057	173	8
				29700	4698,68	1366	216	130	18,1	1
275	Е0122-11-1	-ТО ЖЕ (УКЛАДКА ТРУБ ЗМЕЙКОЙ) ДИАМ. ДО 50ММ КМ	0,001	47611,09	17877,09	48	18	45	173	-
				29700	4698,68	30	5	130	18,1	-
276	С130804-122-1 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02 К=1,01	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 32Х3 СТ РК ИСО 4437-2004 ПЛЮС ЗАПАС 1М М	47,46	66	-	3132	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
277	Е0122-34-1	-УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ПЕРЕХОДОВ	2	300,57	225,64	601	451	334	0,41	1
				69,53	58,98	139	118	130	0,23	-
278	С ПРАЙС ТОО ВИАСТ	-НЕРАЗЪЕМНОЕ СОЕДИНЕНИЕ ПЕРЕХОД ПЭ/СТ 32-25 ШТ	2	1083,3	-	2167	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
279	Е0125-122-1	-КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ МЕТОДОМ РАДИОГРАФИРОВАНИЯ, ИЗБЫТОЧНОЕ ДАВЛЕНИЕ СРЕДЫ ДО 10 МПА /100 КГС/СМ2/ ШТ	1	1313,35	875,72	1313	876	643	0,96	1
				204,75	330,75	205	331	120	2,12	2
280	Ц0110-926-1 К=0,3	-ПРОКЛАДКА ОПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ПРОВОДА ШТ	0,092	6469,41	5158,75	595	475	249	6,3	1
				1310,66	724,68	121	67	133	4,2	-
281	С ПРАЙС ТОО УЛЬТРА Г.УРАЛЬСК	-СТ-ТЬ ЛЕНТЫ СИГНАЛЬНОЙ ГАЗ КМ	44	4,44	-	195	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
282	С151607-268	-ПРОВОДА С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ В НЕГОРЮЧЕЙ РЕЗИНОВОЙ ОБОЛОЧКЕ, МАРКА АПРН, СЕЧЕНИЕ 2,5 ММ2 М	0,048	10400	-	499	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1000М

ВЫХОД ИЗ ЗЕМЛИ-Д.32 -2ШТ

283	Е0116-10-5 -ПРОКЛАДКА ФУТЛЯРА ГАЗОПРОВОДА ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ. 76 ММ	2	576,75	20,8	1154	42	354	0,73	1
	М		130,5	7,79	261	16	128	0,04	-
284	Е0122-47-1 -ПРОТАСКИВАНИЕ В ФУТЛЯР СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ. ДО 100 ММ	2	244,98	0,28	490	1	382	0,84	2
	М		146,93	0,11	294	-	130	-	-
285	У51-43-2 -АНТИКОРРОЗИОННАЯ ВЕСЬМА УСИЛЕННАЯ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ СТАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ, ДИАМЕТРОМ 75 ММ	2	182,97	31,06	366	62	126	0,21	-
	М		37,1	11,46	74	23	130	0,06	-
286	Е0116-30-1 -ЗАДЕЛКА КОНЦОВ ФУТЛЯРА ДИАМ. ДО 100 ММ	2	770,63	-	1541	-	772	1,8	4
	1ФУТЛЯР		301,5	-	603	-	128	-	-
287	Е0120-30-1 -КОЗЫРЕК ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	0,358	107,48	1,2	38	-	4	0,05	-
	КГ		8,53	0,45	3	-	128	-	-
288	Е0106-1-13 -УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДУШКИ В15 (М200) F50 W8	0,13	10202,15	95,97	1326	12	110	4,9	1
	М3		771,75	36,25	100	5	105	0,18	-
289	С143001-54 К=1,02 -НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ СУЛЬФАТОСТОЙКОГО ЦЕМЕНТА	0,132	127	-	17	-	-	-	-
	М3		-	-	-	-	-	-	-
290	С143001-62 К=1,02 -НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ МАРКИ БЕТОНА ПО ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ ДО 4: ЗА 4 КГ/СМ2	0,132	361	-	48	-	-	-	-
	М3		-	-	-	-	-	-	-
291	С143001-64 К=1,02 -НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ МАРКИ БЕТОНА ПО ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ СВЫШЕ 4: ЗА 4 КГ/СМ2	0,132	840	-	111	-	-	-	-
	М3		-	-	-	-	-	-	-
292	Е0122-33-5 -УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ	-	247994,13	49389,75	-	-	-	312,7	-
	Т		62775	18657	-	-	-	91,12	-
293	С130810-75 -ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ /ГОСТ 17375-83/ ПОД УГЛОМ 90° С РАДИУСОМ КРИВИЗНЫ R 1,5 DУ 40 НА РУ 10 МПА ИЗ СТАЛИ МАРКИ 20, 45Х2,5 ММ	2	208	-	416	-	-	-	-
	ШТ		-	-	-	-	-	-	-

ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ -2ШТ

294	Е0125-57-1 -УСТАНОВКА ОПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ЗНАКА	2	423,45	1,57	847	3	594	1,68	3
	ШТ		247,5	-	495	-	120	-	-
295	Е0106-1-13 -БЕТОН КЛ.12,5	0,126	9987,95	95,97	1258	12	107	4,9	1
	М3		771,75	36,25	97	5	105	0,18	-
296	С12021-263 -СТОИМОСТЬ ОПОР	0,014	107900	-	1511	-	-	-	-
	Т		-	-	-	-	-	-	-
297	У51-44-1 -АНТИКОРРОЗИОННАЯ УСИЛЕННАЯ ПОЛИМЕРНЫМИ ЛИПКИМИ ЛЕНТАМИ ИЗОЛЯЦИЯ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ОПОРЫ И НА 300ММ ВЫШЕ УРОВНЯ ЗЕМЛИ, ДИАМЕТРОМ 50 ММ	1,6	159,32	21,64	255	35	60	0,12	-
	М		21,2	7,64	34	12	130	0,04	-
298	Е0113-16-6 К=2 -ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ДВА РАЗА	0,43	43,6	0,1	19	-	5	0,06	-
	М2		11,62	0,04	5	-	90	-	-
299	Е0113-26-6 К=2 -ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА ДВА РАЗА	0,43	40,72	0,04	18	-	3	0,04	-
	М2		8,32	-	4	-	90	-	-
300	С11011-955 -ТАБЛИЧКИ ЭМАЛИРОВАННЫЕ ОПОЗНОВАТЕЛЬНЫЕ	2	451	-	902	-	-	-	-
	ШТ		-	-	-	-	-	-	-

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

301	Е0101-12-14 -РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3	48	27,84	26,18	1336	1256	413	0,01	1
	М3		1,66	7,2	80	346	97	0,03	1
302	Е0101-164-2 -ДОРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ ПОСЛЕ РАЗРАБОТКИ ИХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ/ Т.Ч. П-1.55, П-3.180, ДОП. ИЗМ. № 1, К=1,2	1,44	262,72	-	378	-	427	1,85	3
	М3		262,72	-	378	-	113	-	-
303	Е0101-166-1 -ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ,МЯГКИМ ГРУНТОМ 1 ГРУППЫ, ДЛЯ УСТРОЙСТВА ОСНОВАНИЯ И ЗАСЫПКИ НА 20 СМ	7,9	122,18	-	965	-	1091	0,89	7
	М3		122,18	-	965	-	113	-	-
304	Е0101-27-4 -ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 (108) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТОВ 1 ГРУППЫ ДО 5 М	37,35	2,8	2,8	105	105	35	-	-
	М3		-	0,97	-	36	97	-	-

НА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 2-3-4

РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

305	Ц0108-102-1 -БОКС ВНЕШНИЙ	1	3089	497	3089	497	2264	13	13
	ШКАФ		2273	110	2273	110	95	0,64	1

306 Ц0108-600-2-СЧЕТЧИК, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ ТРЕХФАЗНЫЙ	1	166,9	5,4	167	5	152	1	1
ШТ		158	2,3	158	2	95	0,01	-
307 Ц0108-526-1-АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ, НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК ДО 25 А	2	501,2	13,2	1002	26	436	1	2
ШТ		227	2,3	454	5	95	0,01	-
308 Ц0108-593-5-СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ НАСТЕННЫЙ УПЛОТНЕННЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ИЛИ БОЛТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С ТЯЖЕЛЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ	3	314,3	120	943	360	473	0,79	2
ШТ		132	34	396	102	95	0,2	1
309 Ц0108-591-4-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	1	57,2	1	57	1	50	0,37	-
ШТ		52,2	0,2	52	-	95	-	-
310 Ц0108-591-8-РОЗЕТКИ ШТЕПСЕЛЬНЫЕ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	3	64	1	192	3	167	0,36	1
ШТ		58,5	0,2	176	1	95	-	-
311 Ц0108-401-1-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, ПОЛОСКАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК: КАБЕЛЬ 2-4-ЖИЛЬНЫЙ, СЕЧЕНИЕ ЖИЛЫ ДО 16 ММ2	8	175,2	75,7	1402	606	709	0,44	4
М		72,7	20,6	582	165	95	0,12	1
312 Ц0108-402-1-КАБЕЛИ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК: КАБЕЛЬ 2-4-ЖИЛЬНЫЙ В ПОМЕЩЕНИЯХ С НОРМАЛЬНОЙ СРЕДОЙ, СЕЧЕНИЕ ЖИЛЫ ДО 10 ММ2	31	50,5	23,1	1566	716	813	0,13	4
М		22,1	5,5	685	171	95	0,03	1
313 Ц0108-396-7-УСТАНОВКА КАБЕЛЬ КАНАЛА	31	103,3	58	3202	1798	1626	0,21	7
М		38,7	16,5	1200	511	95	0,1	-

РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ НЕУЧТЕННЫЕ ЦЕНИКОМ

314 ПРАЙС ТОО ТАЙСКОМ -СЧЕТЧИК СЕ 102 S6 145 OKV 1Ф3-Х ТАРИФ	1	3135,28	-	3135	-	-	-	-
ШТ		-	-	-	-	-	-	-
315 ПРАЙС ТОО ТАЙСКОМ -БОКС ВНЕШНИЙ 3-4 АВТ.	1	50,95	-	51	-	-	-	-
ШТ		-	-	-	-	-	-	-
316 ПРАЙС ТОО ТАЙСКОМ -АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА47-29-1/16	2	74,46	-	149	-	-	-	-
ШТ		-	-	-	-	-	-	-

РАЗДЕЛ 3. МАТЕРИАЛЫ НЕУЧТЕННЫЕ ЦЕНИКОМ

317 С151701-14 -СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ, ТИП НПП03-60-001	3	871	-	2613	-	-	-	-
ШТ		-	-	-	-	-	-	-
318 С151706-9 -ЛАМПЫ БИСПИРАЛЬНЫЕ /ГОСТ 2239-79/, ТИП Б220-230-60	3	24	-	72	-	-	-	-
ШТ		-	-	-	-	-	-	-
319 С151801-13 -ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 2-Х КЛАВИШНЫЙ, ТИП 0-2-84-10/220	1	182	-	182	-	-	-	-
ШТ		-	-	-	-	-	-	-
320 С151801-157-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ПЛОСКИМИ КОНТАКТАМИ, ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ, НА НАПРЯЖЕНИЕ 220 В, НА ТОК 25 А, ТИП РШ-П-20-С-25/220	3	134	-	402	-	-	-	-
ШТ		-	-	-	-	-	-	-
321 С ПРАЙС ТОО КАЗМОНТАЖ СЕРВИС -КАБЕЛЬ КАНАЛ 10Х20	31	18,43	-	571	-	-	-	-
М		-	-	-	-	-	-	-
322 С151601-341-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660 В, МАРКА ВВГ, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 3Х1,5 ММ2	0,039	52100	-	2032	-	-	-	-
1000М		-	-	-	-	-	-	-

НА ГАЗОСНАБЖЕНИЕ 2-3-3

323 С ПРАЙС ТОО АКВАГАЗ -КРАН ШАРОВЫЙ ГАЗОВЫЙ ДУ 20ММ	1	427,03	-	427	-	-	-	-
ШТ		-	-	-	-	-	-	-
324 Е0116-26-1 -УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ	1	75,82	1,57	76	2	86	0,41	-
1СЧЕТЧИК		67,5	-	68	-	128	-	-
325 ПРАЙС ТОО ВИАСТ -СЧЕТЧИК ГАЗА СГМН G4	1	1848,63	-	1849	-	-	-	-
К-Т		-	-	-	-	-	-	-
326 Е0119-6-1 -УСТАНОВКА СИСТЕМЫ АВАРИЙНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ ГАЗА ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ	1	1176,74	84,74	1177	85	544	2,17	2
		393,75	31,5	394	31	128	0,15	-
УСТР								
327 ПРАЙС ТОО АКВАТОРИЯ АКТЮБЕ -СИГНАЛИЗАТОР УКЗ-РУ С КЛАПАНОМ КЗГУИ ДУ 20 ММ	1	10675,62	-	10676	-	-	-	-
К-Т		-	-	-	-	-	-	-
328 Е0116-8-2 -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 20 ММ	3,5	302,95	4,59	1060	16	237	0,28	1
		51,3	1,71	180	6	128	0,01	-
М								
329 Е0116-8-1 -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 15 ММ	1,5	292,95	4,59	439	7	102	0,28	-
М		51,3	1,71	77	3	128	0,01	-

330	Е0115-173-4	-ОКРАСКА ТРУБ, ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	М2	0,4	136,21	0,07	54	-	45	0,65	-
					108	0,02	43	-	105	-	-
331	Е0116-10-3	-УСТАНОВКА ФУТЛЯРА ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ. 76 ММ	М	0,2	801,76	15,99	160	3	31	0,66	-
					116,1	5,99	23	1	128	0,03	-
332	Е0116-30-1	-ЗАДЕЛКА КОНЦОВ ФУТЛЯРА ДИАМ. ДО 100 ММ	1САЛЬНИК	1	770,63	-	771	-	386	1,8	2
					301,5	-	302	-	128	-	-
333	Е0169-7-2	-ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ В МЕСТАХ ПРОХОДА ТРУБОПРОВОДОВ	ОТВЕРСТ	1	191,77	0,92	192	1	86	0,56	1
					95,78	0,14	96	-	90	-	-
334	Е0119-15-1	-ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ГАЗОПРОВОДОВ	М	5	78,92	-	395	-	446	0,33	2
					69,75	-	349	-	128	-	-
		ДЫМОВАЯ ТРУБА ДУ 114ММ									
335	Е0116-10-5	-УСТАНОВКА ДЫМОВОЙ ТРУБЫ И ДЫМОХОДА ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ. 114 ММ	М	6	892,75	20,8	5357	125	1062	0,73	4
					130,5	7,79	783	47	128	0,04	-
336	С130810-80	-ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ /ГОСТ 17375-83/ ПОД УГЛОМ 90° С РАДИУСОМ КРИВИЗНЫ R-1,5 DУ 100 НА РУ 10 МПА ИЗ СТАЛИ МАРКИ 20, 114Х6 ММ	ШТ	2	482	-	964	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
337	Е0126-9-5	-ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 89-133 ММ МАТАМИ ИЗ СТЕКЛЯННОГО ШТАПЕЛЬНОГО ВОЛОКНА, МАТАМИ ИЗ СУПЕРТОНКОГО СТЕКЛЯННОГО ВОЛОКНА, ХОЛСТАМИ ИЗ БСТВ, МАТАМИ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИМИ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ	М	4,5	129,86	11,48	584	52	368	0,44	2
					77,4	4,28	348	19	100	0,02	-
338	Е0126-17-5	-ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 89-133 ММ СТАЛЬЮ ОЦИНКОВАННОЙ ПРИ ТОЛЩИНЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 60 ММ	М	4,5	300,93	19,95	1354	90	1097	1,3	6
					236,25	7,43	1063	33	100	0,04	-
339	С11031-25	-ВАТА МИНЕРАЛЬНАЯ	М	0,13	2530	-	329	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
340	С11011-864	-СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ, ТОЛЩИНОЙ 0,6 ММ	М3	0,015	97200	-	1458	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
341	Е0115-173-3	-ОКРАСКА ТРУБ, ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	Т	2	88,51	0,07	177	-	127	0,37	1
			м		60,3	0,02	121	-	105	-	-

НА ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 2-3-2

342	Е0118-2-6	-УСТАНОВКА КОТЛОВ СТАЛЬНЫХ ЖАРОТРУБНЫХ ПАРОВОДОГРЕЙНЫХ НА ЖИДКОМ ТОПЛИВЕ ИЛИ ГАЗЕ ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ДО 0,21 МВТ /0,18 ГКАЛ/Ч/	КОТЕЛ	1	11564,2	1528,92	11564	1529	9276	38,63	39
					6674,4	572,42	6674	572	128	2,8	3
343	ПРАЙС ТОО ВИАСТ	-КОТЕЛ ВВ 150 GA	К-Т	1	66189,65	-	66190	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
344	Е0118-13-1	-УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ, МАССОЙ АГРЕГАТА ДО 0,1 Т	1НАСОС	3	3293,83	123,78	9881	371	8953	13,39	40
					2285,06	46,35	6855	139	128	0,23	1
345	С ПРАЙС ТОО ВИАСТ	-НАСОС ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ GRUNDFOS UP BASIC 25-4	К-Т	2	7005,29	-	14011	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
346	С ПРАЙС ТОО ВИАСТ	-НАСОС ПОДПИТОЧНЫЙ МАРКИ DAB JET 62М	К-Т	1	11313,62	-	11314	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
347	Е0118-10-6	-УСТАНОВКА ПИТАТЕЛЬНЫХ БАКОВ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3	1БАК	1	1622,94	102,3	1623	102	1913	8,93	9
					1455,39	39,4	1455	39	128	0,19	-
348	С ПРАЙС ТОО АКВАГАЗ	-ПЛАСТИКОВАЯ ЕМКОСТЬ 0,5 М3	ШТ	1	12422,8	-	12423	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
349	Е0118-10-1	-УСТАНОВКА РАСШИРИТЕЛЬНЫХ КРУГЛЫХ И ПРЯМОУГОЛЬНЫХ БАКОВ ВМЕСТИМОСТЬЮ ДО 0,1 М3	1БАК	1	758,67	70,66	759	71	851	3,74	4
					639,63	25,49	640	25	128	0,13	-
350	С ПРАЙС ТОО АКВАГАЗ	-РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК WSTER WRV 24 Л	ШТ	1	2699	-	2699	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
351	Е0118-16-6	-УСТАНОВКА ГРЯЗЕВИКОВ С НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 159 ММ	1ШТ	1	25907,79	218,22	25908	218	1815	7,88	8
					1337,2	81,11	1337	81	128	0,4	-
352	Е0116-15-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ. ДО 25 ММ	1ШТ	8	482,27	40,42	3858	323	2848	1,51	12
					261,88	16,22	2095	130	128	0,07	1

353	C130904-7	-КРАНЫ ПРОБНО-СПУСКНЫЕ С ПРЯМЫМ СПУСКОМ ЦАПКОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 10Б19БК1 ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД, РУ 0,6 МПА /6 КГС/СМ2/, DУ 25 ММ	2	463	-	926	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
354	C130901-12	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 15Б1БК ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, РУ 1,6 МПА /16 КГС/СМ2/, DУ 15 ММ	3	280	-	840	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
355	C130903-12	-КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 16Б1БК ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, РУ 1,6 МПА /16 КГС/СМ2/, DУ 25 ММ	1	296	-	296	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
356	С ПРАЙС ТОО АКВАГАЗ	-КРАН ШАРОВЫЙ 11Б41П DУ 25 ММ	2	610,05	-	1220	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
357	E0116-15-2	-УСТАНОВКА КРАНОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ. ДО 50 ММ	8	482,27	40,42	3858	323	2848	1,51	12
				261,88	16,22	2095	130	128	0,07	1
		1ШТ								
358	С ПРАЙС ТОО АКВАГАЗ	-КРАН ШАРОВЫЙ 11Б41П DУ 32 ММ	6	1183,12	-	7099	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
359	C130903-13	-КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 16Б1БК ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, РУ 1,6 МПА /16 КГС/СМ2/, DУ 32 ММ	2	743	-	1486	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
360	E0118-22-4	-УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ ИЛИ УГЛОВЫХ	2	64,62	-	129	-	142	0,32	1
				55,62	-	111	-	128	-	-
		КОМПЛЕКТ								
361	С ПРАЙС ТОО ВИАСТ	-ТЕРМОМЕТР ТТЖ 0-150	2	480,64	-	961	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		К-Т								
362	E0118-22-3	-УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ И ТРУБКОЙ-СИФОНОМ	8	65,18	1,62	521	13	593	0,32	3
				57,94	-	464	-	128	-	-
		КОМПЛЕКТ								
363	С ПРАЙС ТОО ВИАСТ	-МАНОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	8	924,32	-	7395	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		К-Т								
364	C130904-57	-КРАНЫ ТРЕХХОДОВЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ КРТП-20 НАТЯЖНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б18БК ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД, РУ 1,6 МПА /16 КГС/СМ2/, DУ 15 ММ	8	328	-	2624	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
365	E0116-6-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 20 ММ	6	266,16	4,08	1597	24	425	0,31	2
				53,77	1,53	323	9	128	0,01	-
		М								
366	E0116-7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 25 ММ	2,5	364,59	4,32	911	11	202	0,35	1
				61,65	1,63	154	4	128	0,01	-
		М								
367	E0116-10-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ. ДО 40 ММ	14	429,13	14,54	6008	204	1950	0,57	8
				103,36	5,45	1447	76	128	0,03	-
		М								
368	E0116-29-1	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМ. ДО 50 ММ	22,5	11,31	-	254	-	317	0,05	1
				11,01	-	248	-	128	-	-
		М								
369	E0118-13-1	-УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ, МАССОЙ АГРЕГАТА ДО 0,1 Т	1	3293,83	123,78	3294	124	2984	13,39	13
				2285,06	46,35	2285	46	128	0,23	-
		1НАСОС								
370	C131004-1	-НАСОСЫ СЕТЕВЫЕ ФЕКАЛЬНЫЕ ДЛЯ ВЗВЕШЕННЫХ ВЕЩЕСТВ, МАРКА "ГНОМ" 6-10, ПОДАЧА 6 М3/Ч, НАПОР 10 М, ДВИГАТЕЛЬ МОЩНОСТЬЮ 0,55 КВТ, 3000 ОБ/МИН	1	11700	-	11700	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
				СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ						
371	E0115-172-4	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ, ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П. БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА, КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	3,14	148,4	0,07	466	-	356	0,65	2
				108	0,02	339	-	105	-	-
		М2								
372	E0126-9-2	-ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ ДО 76 ММ МАТАМИ ИЗ СТЕКЛЯННОГО ШТАПЕЛЬНОГО ВОЛОКНА, МАТАМИ ИЗ СУПЕРТОНКОГО СТЕКЛЯННОГО ВОЛОКНА, МАТАМИ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИМИ ТОЛЩИНОЙ 50 ММ	16,5	104,33	9,93	1721	164	1014	0,34	6
				57,6	3,83	950	63	100	0,02	-
		М								
373	C11031-25	-ВАТА МИНЕРАЛЬНАЯ	0,27	2530	-	683	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М3								
374	E0126-23-2	-ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ ДО 76 ММ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ ПРИ ТОЛЩИНЕ ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 50 ММ	16,5	126,66	7,4	2090	122	609	0,22	4
				34,2	2,7	564	45	100	0,01	-
		М								

375	С11011-939	-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ МАРКИ РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/ 1000М2	0,007	185900	-	1301	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

НА НАРУЖНИЕ СЕТИ ЭЛЕТРОСНАБЖЕНИЯ 2-2-7

376	Ц0108-146-2	-КАБЕЛИ ДО 35 КВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, МАССА 1 М ДО 1 КГ М	5	73,1	20,8	366	104	132	0,14	1
				23,4	4,4	117	22	95	0,03	-
377	Ц0108-149-1	-КАБЕЛИ, ПОДВЕШИВАЕМЫЕ НА ТРОСЕ, МАССА 1 М ДО 1 КГ М	10	196,8	46,3	1968	463	313	0,14	1
				22,5	10,4	225	104	95	0,06	1
378	Е0134-135-1	-УСТАНОВКА ТРУБОСТОЙКИ 2,5 М СТОЙКА	1	2051,88	-	2052	-	-	3,14	3
				546,75	-	547	-	-	-	-
379	С ПРАЙС ТОО ТАЙСКОМ	-ТРОСС ДУ 3ММ	10	15,9	-	159	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
380	С151601-588 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.5 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000 В (ГОСТ 16442-80), МАРКА ВВГ, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 4Х4 ММ2 М 1000М	0,015	192700	-	2891	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

НА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ГАЗОПРОВОД К ТОПОЧНОЙ КЛУБА 2-2-6

РАЗДЕЛ 1. НАДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА

380	Е0122-36-1	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ ЗАДВИЖЕК ИЛИ КЛАПАНОВ,КРАНОВ ОБРАТНЫХ ДИАМ. ДО 50 ММ ШТ	1	276,46	17,71	276	18	252	1,07	1
				186,75	6,75	187	7	130	0,03	-
381	С ПРАЙС ТОО ВИАСТ	-КРАН ШАРОВЫЙ ГШК25-1.6 ШТ	1	820,99	-	821	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
382	Е0122-40-1	-ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ ОТВЕТНЫХ ДИАМ. ДО 50 ММ (25 ММ) ФЛАНЕЦ	2	74,06	9,93	148	20	164	0,32	1
				63	-	126	-	130	-	-
383	С130809-30	-ФЛАНЦЫ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 РУ 1,6 МПА /16 КГС/СМ2/, DУ 25 ММ ШТ	2	225	-	450	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
384	Е0122-9-1	-УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ.ДО 50 ММ (32Х3 ММ) С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ КМ	0,006	121367,16	49858,78	728	299	626	336	2
				61425	18834,75	369	113	130	91,99	1
385	С130806-59 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-20 02 К=1,01	-ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ /ГОСТ 10704-91/ ИЗ СТАЛИ БСТ2КП-БСТ4КП 32Х3 ММ М	6,06	131	-	794	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
386	Е0124-103-3	-ВРЕЗКА ШТУЦЕРОМ СО СНИЖЕНИЕМ ДАВЛЕНИЯ ГАЗОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 100 ММ ВРЕЗКА	1	6493,8	3418,13	6494	3418	3636	6,43	6
				1505,25	1291,5	1505	1291	130	6,31	6
387	Е0113-16-4 К=2	-ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБ ГРУНТОВКОЙ ФЛ-ОЗК ЗА ДВА РАЗА М2	0,6	65,03	0,1	39	-	6	0,06	-
				11,62	0,04	7	-	90	-	-
388	Е0113-26-13 К=2	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ТРУБ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ХВ-125ДВА РАЗА м2	0,6	99,27	0,18	60	-	3	0,03	-
				5,54	0,1	3	-	90	-	-

РАЗДЕЛ 2. ПОДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА - ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ Г1

389	Е0122-11-1	-УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМ. ДО 50ММ КМ	0,055	47611,09	17877,09	2619	983	2460	173	10
				29700	4698,68	1634	258	130	18,1	1
390	Е0122-11-1	-ТО ЖЕ (УКЛАДКА ТРУБ ЗМЕЙКОЙ) ДИАМ. ДО 50ММ КМ	0,001	47611,09	17877,09	48	18	45	173	-
				29700	4698,68	30	5	130	18,1	-
391	С130804-122 1 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02 К=1,01	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 32Х3 СТ РК ИСО 4437-2004 ПЛЮС ЗАПАС 1М М	56,55	66	-	3732	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
392	Е0122-11-2	-УКЛАДКА ФУТЛЯРА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМ. 65 ММ КМ	0,004	51202,26	20326,01	205	81	188	179	1
				30825	5353,43	123	21	130	20,64	-
393	С130804-122 4 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02 К=1,01	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63Х5,8 СТ РК ИСО 4437-2004 М	4	231	-	924	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

394	E0122-34-1 -УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ПЕРЕХОДОВ ШТ	2	300,57	225,64	601	451	334	0,41	1
			69,53	58,98	139	118	130	0,23	-
395	С ПРАЙС ТОО ВИАСТ -НЕРАЗЪЕМНОЕ СОЕДИНЕНИЕ ПЕРЕХОД ПЭ/СТ 32-25 ШТ	2	1083,3	-	2167	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
396	E0125-122-1-КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ МЕТОДОМ РАДИОГРАФИРОВАНИЯ, ИЗБЫТОЧНОЕ ДАВЛЕНИЕ СРЕДЫ ДО 10 МПА /100 КГС/СМ2/ ШТ	1	1313,35	875,72	1313	876	643	0,96	1
			204,75	330,75	205	331	120	2,12	2
397	Ц0110-926-1-ПРОКЛАДКА ОПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ПРОВОДА К=0,3 КМ	0,118	6469,41	5158,75	763	609	319	6,3	1
			1310,66	724,68	155	86	133	4,2	-
398	С ПРАЙС ТОО УЛЬТРА Г.УРАЛЬСК -СТ-ТЬ ЛЕНТЫ СИГНАЛЬНОЙ ГАЗ М	61	4,44	-	271	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
399	С151607-268-ПРОВОДА С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ В НЕГОРЮЧЕЙ РЕЗИНОВОЙ ОБОЛОЧКЕ, МАРКА АПРН, СЕЧЕНИЕ 2,5 ММ2 1000М	0,057	10400	-	593	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
400	E0124-114-1-УСТРОЙСТВО КОНТРОЛЬНОЙ ТРУБКИ ШТ	1	2004,48	290,34	2004	290	775	2,74	3
			486	110,25	486	110	130	0,53	1
			ВЫХОД ИЗ ЗЕМЛИ-Д.32 -1ШТ						
401	E0116-10-5 -ПРОКЛАДКА ФУТЛЯРА ГАЗОПРОВОДА ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ. 76 ММ М	1	576,75	20,8	577	21	177	0,73	1
			130,5	7,79	131	8	128	0,04	-
402	E0122-47-1 -ПРОТАСКИВАНИЕ В ФУТЛЯР СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ. ДО 100 ММ М	1	244,98	0,28	245	-	191	0,84	1
			146,93	0,11	147	-	130	-	-
403	У51-43-2 -АНТИКОРРОЗИОННАЯ ВЕСЬМА УСИЛЕННАЯ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ СТАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ, ДИАМЕТРОМ 75 ММ М	1	182,97	31,06	183	31	63	0,21	-
			37,1	11,46	37	11	130	0,06	-
404	E0116-30-1 -ЗАДЕЛКА КОНЦОВ ФУТЛЯРА ДИАМ. ДО 100 ММ 1ФУТЛЯР	1	770,63	-	771	-	386	1,8	2
			301,5	-	302	-	128	-	-
405	E0120-30-1 -КОЗЫРЕК ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ КГ	0,1788	107,48	1,2	19	-	2	0,05	-
			8,53	0,45	2	-	128	-	-
406	E0106-1-13 -УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДУШКИ В15 (М200) F50 W8 М3	0,065	10202,15	95,97	663	6	55	4,9	-
			771,75	36,25	50	2	105	0,18	-
407	С143001-54 К=1,02 -НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ СУЛЬФАТОСТОЙКОГО ЦЕМЕНТА М3	0,0663	127	-	8	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
408	С143001-62 К=1,02 -НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ МАРКИ БЕТОНА ПО ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ ДО 4: ЗА 4 КГ/СМ2 М3	0,0663	361	-	24	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
409	С143001-64 К=1,02 -НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ МАРКИ БЕТОНА ПО ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ СВЫШЕ 4: ЗА 4 КГ/СМ2 М3	0,0663	840	-	56	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
410	E0122-33-5 -УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ Т	0,0003	247994,13	49389,75	74	15	32	312,7	-
			62775	18657	19	6	130	91,12	-
411	С130810-75 -ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ /ГОСТ 17375-83/ ПОД УГЛОМ 90° С РАДИУСОМ КРИВИЗНЫ R 1,5 DУ 40 НА РУ 10 МПА ИЗ СТАЛИ МАРКИ 20, 45Х2,5 ММ ШТ	1	208	-	208	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
			ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ -4ШТ						
412	E0125-57-1 -УСТАНОВКА ОПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ЗНАКА ШТ	4	423,45	1,57	1694	6	1188	1,68	7
			247,5	-	990	-	120	-	-
413	E0106-1-13 -БЕТОН КЛ.12,5	0,252	9987,95	95,97	2517	24	214	4,9	1
			771,75	36,25	194	9	105	0,18	-
414	С12021-263 -СТОИМОСТЬ ОПОР М3	0,0288	107900	-	3108	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
415	У51-44-1 -АНТИКОРРОЗИОННАЯ УСИЛЕННАЯ ПОЛИМЕРНЫМИ ЛИПКИМИ ЛЕНТАМИ ИЗОЛЯЦИЯ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ОПОРЫ И НА 300ММ ВЫШЕ УРОВНЯ ЗЕМЛИ, ДИАМЕТРОМ 50 ММ Т	3,2	159,32	21,64	510	69	120	0,12	-
			21,2	7,64	68	24	130	0,04	-
416	E0113-16-6 К=2 -ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ДВА РАЗА М	0,86	43,6	0,1	37	-	9	0,06	-
			11,62	0,04	10	-	90	-	-
417	E0113-26-6 К=2 -ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА ДВА РАЗА М2	0,86	40,72	0,04	35	-	6	0,04	-
			8,32	-	7	-	90	-	-
418	С11011-955 -ТАБЛИЧКИ ЭМАЛИРОВАННЫЕ ОПОЗНОВАТЕЛЬНЫЕ М2	4	451	-	1804	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ						

419	E0101-12-14	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3	84	27,84	26,18	2338	2199	722	0,01	1
				1,66	7,2	139	605	97	0,03	2
			М3							
420	E0101-164-2	-ДОРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ ПОСЛЕ РАЗРАБОТКИ ИХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ/	2,52	262,72	-	662	-	748	1,85	5
	Т.Ч. П-1.55, П-3.180, ДОП. ИЗМ. № 1, К=1,2			262,72	-	662	-	113	-	-
			М3							
421	E0101-166-1	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ,МЯГКИМ ГРУНТОМ 1 ГРУППЫ, ДЛЯ УСТРОЙСТВА ОСНОВАНИЯ И ЗАСЫПКИ НА 20 СМ	9,5	122,18	-	1161	-	1312	0,89	8
				122,18	-	1161	-	113	-	-
			М3							
422	E0101-27-4	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 (108) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТОВ 1 ГРУППЫ ДО 5 М	70	2,8	2,8	196	196	66	-	-
				-	0,97	-	68	97	-	-
			М3							

НА ГАЗОСНАБЖЕНИЕ 2 - 2 - 4

423	С ПРАЙС ТОО АКВАГАЗ	-КРАН ШАРОВЫЙ ГАЗОВЫЙ ДУ 20ММ	1	427,03	-	427	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			ШТ							
424	E0116-26-1	-УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ	1	75,82	1,57	76	2	86	0,41	-
				67,5	-	68	-	128	-	-
			1СЧЕТЧИК							
425	ПРАЙС ТОО ВИАСТ	-СЧЕТЧИК ГАЗА СГМН G6	1	4115,05	-	4115	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			К-Т							
426	E0119-6-1	-УСТАНОВКА СИСТЕМЫ АВАРИЙНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ ГАЗА ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ	1	1176,74	84,74	1177	85	544	2,17	2
				393,75	31,5	394	31	128	0,15	-
			УСТР							
427	ПРАЙС ТОО АКВАТОРИЯ АКТЮБЕ	-СИГНАЛИЗАТОР УКЗ-РУ С КЛАПАНОМ КЗГУИ ДУ 20 ММ	1	10675,62	-	10676	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			К-Т							
428	E0116-8-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 20 ММ	4,5	302,95	4,59	1363	21	305	0,28	1
				51,3	1,71	231	8	128	0,01	-
			М							
429	E0116-8-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 15 ММ	0,5	292,95	4,59	146	2	34	0,28	-
				51,3	1,71	26	1	128	0,01	-
			М							
430	E0115-173-4	-ОКРАСКА ТРУБ, ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	0,4	136,21	0,07	54	-	45	0,65	-
				108	0,02	43	-	105	-	-
			М2							
431	E0116-10-3	-УСТАНОВКА ФУТЛЯРА ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ. 76 ММ	0,2	801,76	15,99	160	3	31	0,66	-
				116,1	5,99	23	1	128	0,03	-
			М							
432	E0116-30-1	-ЗАДЕЛКА КОНЦОВ ФУТЛЯРА ДИАМ. ДО 100 ММ 1 сальник	1	770,63	-	771	-	386	1,8	2
				301,5	-	302	-	128	-	-
433	E0169-7-2	-ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ В МЕСТАХ ПРОХОДА ТРУБОПРОВОДОВ	1	191,77	0,92	192	1	86	0,56	1
				95,78	0,14	96	-	90	-	-
			ОТВЕРСТ							
434	E0119-15-1	-ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ГАЗОПРОВОДОВ	5	78,92	-	395	-	446	0,33	2
				69,75	-	349	-	128	-	-
			М							
				ДЫМОВАЯ ТРУБА ДУ 114ММ						
435	E0116-10-5	-УСТАНОВКА ДЫМОВОЙ ТРУБЫ И ДЫМОХОДА ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ. 114 ММ	6	892,75	20,8	5357	125	1062	0,73	4
				130,5	7,79	783	47	128	0,04	-
			М							
436	C130810-80	-ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ /ГОСТ 17375-83/ ПОД УГЛОМ 90° С РАДИУСОМ КРИВИЗНЫ R-1,5 DY 100 НА РУ 10 МПА ИЗ СТАЛИ МАРКИ 20, 114Х6 ММ	2	482	-	964	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			ШТ							
437	E0126-9-5	-ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 89-133 ММ МАТАМИ ИЗ СТЕКЛЯННОГО ШТАПЕЛЬНОГО ВОЛОКНА, МАТАМИ ИЗ СУПЕРТОНКОГО СТЕКЛЯННОГО ВОЛОКНА, ХОЛСТАМИ ИЗ БСТВ, МАТАМИ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИМИ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ	4,5	129,86	11,48	584	52	368	0,44	2
				77,4	4,28	348	19	100	0,02	-
			М							
438	E0126-17-5	-ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 89-133 ММ СТАЛЬЮ ОЦИНКОВАННОЙ ПРИ ТОЛЩИНЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 60 ММ	4,5	300,93	19,95	1354	90	1097	1,3	6
				236,25	7,43	1063	33	100	0,04	-
			М							
439	C11031-25	-ВАТА МИНЕРАЛЬНАЯ	0,13	2530	-	329	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			М3							

440 С11011-864 -СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ, ТОЛЩИНОЙ 0,6 ММ	0,015	97200	-	1458	-	-	-	-
"		-	-	-	-	-	-	-
441 Е0115-173-3-ОКРАСКА ТРУБ, ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2 Т	2	88,51	0,07	177	-	127	0,37	1
М2		60,3	0,02	121	-	105	-	-

НА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 2 - 2 - 3

РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

442 Ц0108-102-1-БОКС ВНЕШНИЙ ШКАФ	1	3089	497	3089	497	2264	13	13
443 Ц0108-600-2-СЧЕТЧИК, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ ТРЕХФАЗНЫЙ ШТ	1	2273	110	2273	110	95	0,64	1
		166,9	5,4	167	5	152	1	1
444 Ц0108-526-1-АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ, НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК ДО 25 А ШТ	2	158	2,3	158	2	95	0,01	-
		501,2	13,2	1002	26	436	1	2
		227	2,3	454	5	95	0,01	-
445 Ц0108-593-5-СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ НАСТЕННЫЙ УПЛОТНЕННЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ИЛИ БОЛТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С ТЯЖЕЛЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ ШТ	3	314,3	120	943	360	473	0,79	2
		132	34	396	102	95	0,2	1
446 Ц0108-591-4-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ ШТ	1	57,2	1	57	1	50	0,37	-
		52,2	0,2	52	-	95	-	-
447 Ц0108-591-8-РОЗЕТКИ ШТЕПСЕЛЬНЫЕ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ ШТ	3	64	1	192	3	167	0,36	1
		58,5	0,2	176	1	95	-	-
448 Ц0108-401-1-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, ПОЛОСКАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК: КАБЕЛЬ 2-4-ЖИЛЬНЫЙ, СЕЧЕНИЕ ЖИЛЫ ДО 16 ММ2 М	6	175,2	75,7	1051	454	532	0,44	3
		72,7	20,6	436	124	95	0,12	1
449 Ц0108-402-1-КАБЕЛИ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК: КАБЕЛЬ 2-4-ЖИЛЬНЫЙ В ПОМЕЩЕНИЯХ С НОРМАЛЬНОЙ СРЕДОЙ, СЕЧЕНИЕ ЖИЛЫ ДО 10 ММ2 М	29	50,5	23,1	1465	670	760	0,13	4
		22,1	5,5	641	160	95	0,03	1
450 Ц0108-396-7-УСТАНОВКА КАБЕЛЬ КАНАЛА М	29	103,3	58	2996	1682	1521	0,21	6
		38,7	16,5	1122	478	95	0,1	3
451 ПРАЙС ТОО ТАЙСКОМ -СЧЕТЧИК СЕ 102 S6 145 OKV 1Ф3-Х ТАРИФ ШТ	1	3135,28	-	3135	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
452 ПРАЙС ТОО ТАЙСКОМ -БОКС ВНЕШНИЙ 3-4 АВТ. ШТ	1	50,95	-	51	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
453 ПРАЙС ТОО ТАЙСКОМ -АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА47-29-1/16 ШТ	2	74,46	-	149	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
454 С151701-14 -СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ, ТИП НППО3-60-001 ШТ	3	871	-	2613	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
455 С151706-9 -ЛАМПЫ БИСПИРАЛЬНЫЕ /ГОСТ 2239-79/, ТИП Б220-230-60 ШТ	3	24	-	72	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
456 С151801-13 -ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 2-Х КЛАВИШНЫЙ, ТИП 0-2-84-10/220 ШТ	1	182	-	182	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
457 С151801-157-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ПЛОСКИМИ КОНТАКТАМИ, ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ, НА НАПРЯЖЕНИЕ 220 В, НА ТОК 25 А, ТИП РШ-П-20-С-25/220 ШТ	3	134	-	402	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
458 С ПРАЙС ТОО КАЗМОНТАЖ СЕРВИС -КАБЕЛЬ КАНАЛ 10Х20 М	29	18,43	-	534	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
459 С151601-341-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660 В, МАРКА ВВГ, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 3Х1,5 ММ2 1000М	0,035	52100	-	1824	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-

НА ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 2-2-2

460 Е0118-2-8 -УСТАНОВКА КОТЛОВ СТАЛЬНЫХ ЖАРОТРУБНЫХ ПАРОВОДОГРЕЙНЫХ НА ЖИДКОМ ТОПЛИВЕ ИЛИ ГАЗЕ ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ДО 0,46 МВТ /0,4 ГКАЛ/Ч/ КОТЕЛ	1	15159,63	2455,6	15160	2456	12836	53,15	53
		9107,78	920,05	9108	920	128	4,49	4
461 ПРАЙС ТОО ВИАСТ -КОТЕЛ ВВ 400 GA К-Т	1	109730,83	-	109731	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
462 Е0118-13-1 -УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ, МАССОЙ АГРЕГАТА ДО 0,1 Т 1НАСОС	3	3293,83	123,78	9881	371	8953	13,39	40
		2285,06	46,35	6855	139	128	0,23	1

463	С ПРАЙС ТОО ВИАСТ	-НАСОС ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ ВРН 60/250.40М		2	50908,04	-	101816	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
464	С ПРАЙС ТОО ВИАСТ	-НАСОС ПОДПИТОЧНЫЙ МАРКИ DAB JET 62М	К-Т	1	11313,62	-	11314	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
465	Е0118-10-6	-УСТАНОВКА ПИТАТЕЛЬНЫХ БАКОВ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3	К-Т	1	1622,94	102,3	1623	102	1913	8,93	9
					1455,39	39,4	1455	39	128	0,19	-
466	С ПРАЙС ТОО АКВАГАЗ	-ПЛАСТИКОВАЯ ЕМКОСТЬ 0,5 М3	1БАК	1	12422,8	-	12423	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
467	Е0118-10-1	-УСТАНОВКА РАСШИРИТЕЛЬНЫХ КРУГЛЫХ И ПРЯМОУГОЛЬНЫХ БАКОВ ВМЕСТИМОСТЬЮ ДО 0,1 М3	ШТ	1	758,67	70,66	759	71	851	3,74	4
					639,63	25,49	640	25	128	0,13	-
468	С ПРАЙС ТОО АКВАГАЗ	-РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК WSTER WRV 50 Л	1БАК	1	5176,17	-	5176	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
469	Е0118-16-6	-УСТАНОВКА ГРЯЗЕВИКОВ С НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 159 ММ	ШТ	1	25907,79	218,22	25908	218	1815	7,88	8
					1337,2	81,11	1337	81	128	0,4	-
470	Е0116-15-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ДИАМ. ДО 25 ММ	1ШТ	2	482,27	40,42	965	81	712	1,51	3
					261,88	16,22	524	32	128	0,07	-
471	С130904-7	-КРАНЫ ПРОБНО-СПУСКНЫЕ С ПРЯМЫМ СПУСКОМ ЦАПКОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 10Б19БКТ ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД, РУ 0,6 МПА /6 КГС/СМ2/, DУ 25 ММ	1ШТ	2	463	-	926	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
472	С130901-12	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 15Б1БК ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, РУ 1,6 МПА /16 КГС/СМ2/, DУ 15 ММ	ШТ	3	280	-	840	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
473	С130903-12	-КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 16Б1БК ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, РУ 1,6 МПА /16 КГС/СМ2/, DУ 25 ММ	ШТ	1	296	-	296	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
474	С ПРАЙС ТОО АКВАГАЗ	-КРАН ШАРОВЫЙ 11Б41П ДУ 25 ММ	ШТ	2	610,05	-	1220	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
475	С ПРАЙС ТОО АКВАГАЗ	-КРАН ШАРОВЫЙ 11Б41П ДУ 40 ММ	ШТ	6	1626,8	-	9761	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
476	С130903-13	-КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 16Б1БК ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, РУ 1,6 МПА /16 КГС/СМ2/, DУ 40 ММ	ШТ	2	743	-	1486	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
477	Е0118-22-4	-УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ ИЛИ УГЛОВЫХ	ШТ	2	64,62	-	129	-	142	0,32	1
					55,62	-	111	-	128	-	-
478	С ПРАЙС ТОО ВИАСТ	-ТЕРМОМЕТР ТТЖ 0-150	КОМПЛЕКТ	2	480,64	-	961	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
479	Е0118-22-3	-УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ И ТРУБКОЙ-СИФОНОМ	К-Т	8	65,18	1,62	521	13	593	0,32	3
					57,94	-	464	-	128	-	-
480	С ПРАЙС ТОО ВИАСТ	-МАНОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	КОМПЛЕКТ	8	924,32	-	7395	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
481	С130904-57	-КРАНЫ ТРЕХХОДОВЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ КРТП-20 НАТЯЖНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б18БК ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД, РУ 1,6 МПА /16 КГС/СМ2/, DУ 15 ММ	К-Т	8	328	-	2624	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
482	Е0116-10-3	-ПРОКЛАДКА ГИЛЬЗ ЧЕРЕЗ ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ. 76Х3,5 ММ	ШТ	1,2	805,72	16,47	967	20	193	0,68	1
					119,58	6,17	143	7	128	0,03	-
483	Е0116-11-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОБВЯЗКИ КОТЛОВ, ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ И НАСОСОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ И ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ. ДО 50 ММ	М	12	840,52	10,85	10086	130	1493	0,52	6
					93,16	4,06	1118	49	128	0,02	-
484	Е0116-6-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 20 ММ	М	3	266,16	4,08	798	12	212	0,31	1
					53,77	1,53	161	5	128	0,01	-
485	Е0116-7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 25 ММ	М	8	364,59	4,32	2917	35	648	0,35	3
					61,65	1,63	493	13	128	0,01	-
486	Е0116-6-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 15 ММ	М	0,4	268,16	4,08	107	2	28	0,31	-
					53,77	1,53	22	1	128	0,01	-

487 Е0116-29-1 -ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМ. ДО 50 ММ	23	11,31	-	260	-	324	0,05	1
		11,01	-	253	-	128	-	-
М								
488 Е0118-13-1 -УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ, МАССОЙ АГРЕГАТА ДО 0,1 Т	1	3293,83	123,78	3294	124	2984	13,39	13
		2285,06	46,35	2285	46	128	0,23	-
1НАСОС								
489 С131004-1 -НАСОСЫ СЕТЕВЫЕ ФЕКАЛЬНЫЕ ДЛЯ ВЗВЕШЕННЫХ ВЕЩЕСТВ, МАРКА "ГНОМ" 6-10, ПОДАЧА 6 М3/Ч, НАПОР 10 М, ДВИГАТЕЛЬ МОЩНОСТЬЮ 0,55 КВТ, 3000 ОБ/МИН	1	11700	-	11700	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
ШТ								
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
490 Е0115-172-4-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ, ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П. БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА, КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	2,82	148,4	0,07	418	-	320	0,65	2
		108	0,02	305	-	105	-	-
М2								
491 Е0126-9-2 -ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ ДО 76 ММ МАТАМИ ИЗ СТЕКЛЯННОГО ШТАПЕЛЬНОГО ВОЛОКНА, МАТАМИ ИЗ СУПЕРТОНКОГО СТЕКЛЯННОГО ВОЛОКНА, МАТАМИ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИМИ ТОЛЩИНОЙ 50 ММ	17,5	104,33	9,93	1826	174	1075	0,34	6
		57,6	3,83	1008	67	100	0,02	-
М								
492 С11031-25 -ВАТА МИНЕРАЛЬНАЯ	0,34	2530	-	860	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
М3								
493 Е0126-23-2 -ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ ДО 76 ММ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ ПРИ ТОЛЩИНЕ ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 50 ММ	17,5	126,66	7,4	2217	130	646	0,22	4
		34,2	2,7	599	47	100	0,01	-
М								
494 С11011-939 -СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ МАРКИ РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,009	185900	-	1673	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
1000М2								

НА СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 2 - 1 - 10

495 Ц0108-303-7-ТРОС ПРОДОЛЬНО-НЕСУЩИЙ	0,06	7449,9	2609	447	157	306	29	2
КМ								
496 Ц0108-149-2-КАБЕЛИ, ПОДВЕШИВАЕМЫЕ НА ТРОСЕ, МАССА 1 М ДО 4 КГ	60	4770	599	286	36	95	3,47	-
		221,1	62	13266	3720	2559	0,19	11
М								
497 Е0134-135-1-УСТАНОВКА ТРУБОСТОЙКИ	1	2051,88	-	2052	-	601	3,14	3
СТОЙКА								
498 Ц0108-146-4-КАБЕЛИ ДО 35 КВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, МАССА 1 М ДО 3 КГ	3	546,75	-	547	-	110	-	-
		93,4	32,3	280	97	109	0,2	1
М								
499 Ц0108-148-1-КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ, МАССА 1 М ДО 1 КГ	3	27,7	2,1	83	6	58	0,1	-
		19,7	0,5	59	2	95	-	-
М								
500 ПРАЙС -ТРОСС ДУ 2ММ	60	15,9	-	954	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
М								
501 С151601-588-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000 В (ГОСТ 16442-80), МАРКА ВВГ, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 4Х4 ММ2 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОВ-2002	0,06	192700	-	11562	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
1000М								
502 ПРАЙС -КАБЕЛЬ КАНАЛ 10Х20	3	18,43	-	55	-	-	-	-
М		-	-	-	-	-	-	-

НА ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ 2-1-6

РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

503 Ц0108-573-4-ШКАФ /ПУЛЬТ/ УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ, ВЫСОТА, ШИРИНА И ГЛУБИНА ДО 600Х600Х350 ММ ШТ	1	514	105	514	105	261	2	2
		254	20,3	254	20	95	0,12	-
504 Ц0108-600-1-СЧЕТЧИК, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ ОДНОФАЗНЫЙ ШТ	1	62,9	5,4	63	5	53	-	-
		54	2,3	54	2	95	0,01	-
505 Ц0108-526-2-АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ, НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК ДО 100 А ШТ	1	862	28	862	28	327	2	2
		340	4,5	340	4	95	0,03	-
506 Ц0108-526-1-АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ, НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК ДО 25 А ШТ	9	501,2	13,2	4511	119	1961	1	9
		227	2,3	2043	21	95	0,01	-
507 Ц0108-529-1-КОНТАКТОР НА УСТАНОВЛЕННОЙ КОНСТРУКЦИИ, НА ТОК ДО 160 А ШТ	4	1627,3	34,3	6509	137	1993	3	12
		520	4,5	2080	18	95	0,03	-

508 Ц0108-603-1-ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ	шт	1	228,8	13,2	229	13	197	1	1
509 Е0121-18-12-МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДО ДВУХ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМ УСТАНАВЛИВАЕМЫХ БЛОКАМИ НА ТРОСЕ	шт	5	205 731,27 252	2,3 73,74 44,85	205 3656 1260	2 369 224	95 1603 108	0,01 1,51 0,2	- 8 1
510 Ц0108-593-6-СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ НАСТЕННЫЙ ОДНОЛАМПОВЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ	шт	3	313 119	131 36,9	939 357	393 111	444 95	0,75 0,21	2 1
511 Ц0108-591-4-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	шт	1	57,2 52,2	1 0,2	57 52	1 -	50 95	0,37 -	- -
512 Ц0108-591-1-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	шт	2	55 49,7	0,9 0,2	110 99	2 -	95 95	0,33 -	1 -
513 Ц0108-591-8-РОЗЕТКИ ШТЕПСЕЛЬНЫЕ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	шт	1	64 58,5	1 0,2	64 59	1 -	56 95	0,36 -	- -
514 Ц0108-407-1-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР ДО 25 ММ	шт	13	125,6 41,4	64,1 15,8	1633 538	833 205	706 95	0,26 0,09	3 1
515 Ц0108-410-1-ПРОКЛАДКА КАБЕЛЬ-КАНАЛА	м	80	34,2 23,2	1,2 0,2	2736 1856	96 16	1778 95	0,14 -	11 -
516 Ц0108-411-1-МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РУКАВ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ДО 48 ММ	м	8	114,4 48,8	7,8 0,5	915 390	62 4	375 95	0,29 -	2 -
517 Ц0108-412-2-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА: ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2	м	13	10,6 8,8	0,1 0,1	138 114	1 1	110 95	0,06 -	1 -
518 Ц0108-412-9-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА: ПРОВОД КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2	м	27	5,4 3,7	0,1 -	146 100	3 -	95 95	0,02 -	1 -
519 Ц0108-398-1-ПРОВОДА В ЛОТКАХ, ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2	м	27	5,4 2,5	2,3 0,7	146 68	62 19	82 95	0,01 -	- -
520 Ц0108-303-7-ТРОС ПРОДОЛЬНО-НЕСУЩИЙ	м	0,01	7449,9 4770	2609 599	74 48	26 6	51 95	29 3,47	- -
521 Ц0108-149-1-ПРОВОДА, ПОДВЕШИВАЕМЫЕ НА ТРОСЕ, МАССА 1 М ДО 1 КГ	км	10	196,8 22,5	46,3 10,4	1968 225	463 104	313 95	0,14 0,06	1 1
522 Ц0108-148-3-КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ, МАССА 1 М ДО 3 КГ	м	46	45 32,2	6,7 1,6	2070 1481	308 74	1477 95	0,19 0,01	9 -

РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ НЕУЧТЕННЫЕ ЦЕНИКОМ

523 ПРАЙС ТОО ЭЛЕКТРО ЗАПАД -ЩИТ ЩРН-24	шт	1	1238,58 -	- -	1239 -	- -	- -	- -	- -
524 ПРАЙС ТОО ТАЙСКОМ -СЧЕТЧИК МАРКИ ЦЭ6803ВМ 5-60А 3Ф-3-Х ФАЗНЫЙ	шт	1	4066,99 -	- -	4067 -	- -	- -	- -	- -
525 ПРАЙС ТОО ЭЛЕКТРО ЗАПАД -АВТОМАТ УЗО 3Х ФАЗНЫЙ 40А	шт	1	1201,61 -	- -	1202 -	- -	- -	- -	- -
526 ПРАЙС ТОО ЭЛЕКТРО ЗАПАД -ВА47-29-1Ф/16А	шт	9	70,25 -	- -	632 -	- -	- -	- -	- -
527 ПРАЙС ТОО ТАЙСКОМ -КОНТАКТОР КМЭ 18А	шт	4	443,67 -	- -	1775 -	- -	- -	- -	- -
528 С151803-192-ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ЯТП-0,25	шт	1	4720 -	- -	4720 -	- -	- -	- -	- -
529 С151701-14 -СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ, ТИП НПП03/НПП05	шт	3	871 -	- -	2613 -	- -	- -	- -	- -
530 С151702-16 -СВЕТИЛЬНИКИ ТИП ПВЛМ-2Х36-01-УХЛ4	шт	5	2740 -	- -	13700 -	- -	- -	- -	- -
531 С151706-79 -ЛАМПЫ ЛЮМИННИСЦЕНТНЫЕ 36 ВТ	шт	10	99 -	- -	990 -	- -	- -	- -	- -
532 С151706-16 -ЛАМПЫ БИСПИРАЛЬНЫЕ /ГОСТ 2239-79/, ТИП Б220-230-100	шт	3	39 -	- -	117 -	- -	- -	- -	- -
533 С151801-12 -ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ, ТИП С-1-86-10/220	шт	2	156 -	- -	312 -	- -	- -	- -	- -
534 С151801-13 -ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 2-Х КЛАВИШНЫЙ, ТИП 0-2-84-10/220	шт	1	182 -	- -	182 -	- -	- -	- -	- -

535	С151801-146	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С БОКОВЫМ ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ, ДЛЯ СЫРЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, ТИП РШ-Ц-20-1РУЗ-01-10/220	1	195	-	195	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
536	С130806-56	-ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ /ГОСТ 10704-91/ ИЗ СТАЛИ БСТ2КП-БСТ4КП, 20Х2 ММ	13	56	-	728	-	-	-	-
	ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-20 02			-	-	-	-	-	-	-
537	С151607-119	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ, МАРКА ПВ1 СЕЧЕНИЕ 2,5 ММ2	0,052	16322	-	849	-	-	-	-
	ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-20 02			-	-	-	-	-	-	-
538	С151601-342	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660 В, МАРКА ВВГ, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 3Х2,5 ММ2	0,046	60500	-	2783	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
539	ПРАЙС ТОО ТАИСКОМ	-ПРОВОД ПУГНП 3Х1,5 ММ	40	36,97	-	1479	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
540	ПРАЙС ТОО ТАИСКОМ	-МЕТАЛЛОРУКАВ РЗ-Ц(50)	8	61	-	488	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
541	ПРАЙС ТОО ТАИСКОМ	-КАБЕЛЬ КАНАЛ 20Х10	80	38,82	-	3106	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
542	ПРАЙС ТОО ТАИСКОМ	-ТРОСС ДУ 3ММ	10	15,9	-	159	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
543	С151801-131	-КОРОБКА ПЛАСТМАССОВАЯ, ТИП У409	3	509	-	1527	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

РАЗДЕЛ 3. ЗАЗЕМЛЕНИЕ

544	Ц0108-472-1	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ В ТРАНШЕЕ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ, ДИАМЕТР 12 ММ	10	51,7	2,8	517	28	264	0,16	2
				27,5	0,3	275	3	95	-	-
545	Ц0108-471-4	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ, ДИАМЕТР 16 ММ	3	330,1	24,1	990	72	338	0,7	2
				116	2,5	348	7	95	0,01	-
546	Ц0108-472-7	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ, СЕЧЕНИЕ 160 ММ2	40	107,3	3,5	4292	140	1246	0,18	7
				32,4	0,4	1296	16	95	-	-

НА ГАЗОСНАБЖЕНИЕ 2 - 1 - 5

РАЗДЕЛ 1. ТРУБОПРОВОДЫ , ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ

547	Е0119-9-1	-УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ГАЗА ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ПРИМЕСЕЙ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ	1	1738,33	139,45	1738	139	942	3,67	4
				684	51,75	684	52	128	0,25	-
548	ПРАЙС ТОО ВИАСТ	-ФИЛЬТР ГАЗОВЫЙ ФГС-5	1	22291,83	-	22292	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
550	Ц0112-811-1	-ВЕНТИЛИ, КЛАПАНЫ ЛАТУННЫЕ И БРОНЗОВЫЕ ЦАПКОВЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 МПА, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 10-50 ММ	5	492,7	-	2464	-	2196	3	15
				488	-	2440	-	90	-	-
551	ПРАЙС ТОО ВИАСТ	-КРАН ШАРОВЫЙ 11Б41П3 ДУ 32 ММ	2	1482,6	-	2965	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
552	ПРАЙС ТОО ВИАСТ	-КРАН ШАРОВЫЙ 11Б41П3 ДУ 25 ММ	1	820,79	-	821	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
553	ПРАЙС ТОО ВИАСТ	-КРАН ШАРОВЫЙ 11Б41П3 ДУ 15 ММ	2	332,75	-	666	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
554	Е0116-26-4	-УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ ГАЗОВЫХ ДИАМ. ДО 100 ММ	1	1705,1	68,6	1705	69	469	1,98	2
				342	24,75	342	25	128	0,13	-
555	ПРАЙС ТОО АКВАГАЗ	-СЧЕТЧИК ГАЗА СТГ-50-100	1	64147,5	-	64148	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
556	Е0119-5-1	-УСТАНОВКА СИГНАЛИЗАТОРА ЗАГАЗОВАННОСТИ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ	1	1538,07	91,69	1538	92	994	4,1	4
				742,5	33,75	743	34	128	0,17	-
557	ПРАЙС ТОО ВИАСТ	-СИГНАЛИЗАТОР ЗАГАЗОВАНОСТИ УКЗ-РУ-СО С КЛАПАНОМ КЗГУИ DN 50	1	24058,78	-	24059	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
558	Е0118-22-3	-УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ И ТРУБКОЙ-СИФОНОМ	2	63,45	1,57	127	3	144	0,31	1
				56,25	-	113	-	128	-	-
559	ПРАЙС ТОО ВИАСТ	-МАНОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	2	924,32	-	1849	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
560	С130904-57	-КРАНЫ ТРЕХХОДОВЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ КРТП-20 НАТЯЖНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б18БК ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД, РУ 1,6 МПА /16 КГС/СМ2/, ДУ 15 ММ	2	328	-	656	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

561	Е0116-10-6	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ. 114 ММ	М	4	229,57	27,87	918	111	976	1,04	4
					180,23	10,44	721	42	128	0,05	-
562	С130806-83 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	-ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ /ГОСТ 10704-91/ ИЗ СТАЛИ БСТ2КП-БСТ4КП, 114Х5 ММ	М	4	828	-	3312	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
563	Е0116-10-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ. 50 ММ	М	4	623,7	14,12	2495	56	541	0,55	2
					100,35	5,29	401	21	128	0,03	-
564	Е0116-10-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ. ДО 40 ММ	М	4	425,7	14,12	1703	56	541	0,55	2
					100,35	5,29	401	21	128	0,03	-
565	Е0116-8-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 25 ММ	М	7	285,95	4,59	2002	32	475	0,28	2
					51,3	1,71	359	12	128	0,01	-
566	Е0116-8-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 15 ММ	М	3	292,95	4,59	879	14	204	0,28	1
					51,3	1,71	154	5	128	0,01	-
567	С130810-76	-ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ /ГОСТ 17375-83/ ПОД УГЛОМ 90° С РАДИУСОМ КРИВИЗНЫ R-1,5 DУ 50 НА РУ 10 МПА ИЗ СТАЛИ МАРКИ 20, 57Х3 ММ	М	2	227	-	454	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
568	С130810-22	-ЗАГЛУШКИ /ГОСТ 17379-83/ ЭЛЛИПТИЧЕСКИЕ БЕСШОВНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ 20 НА РУ< 10 МПА, 114Х4,0 ММ	ШТ	2	260	-	520	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
569	Е0116-10-2	-УСТАНОВКА ФУТЛЯРА ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ. 50 ММ	ШТ	0,4	623,7	14,12	249	6	54	0,55	-
					100,35	5,29	40	2	128	0,03	-
570	Е0116-10-4	-УСТАНОВКА ФУТЛЯРА ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ. 80 ММ	М	0,4	935,75	20,8	374	8	71	0,73	-
					130,5	7,79	52	3	128	0,04	-
571	Е0116-30-1	-ЗАДЕЛКА КОНЦОВ ФУТЛЯРА	М	2	770,63	-	1541	-	772	1,8	4
					301,5	-	603	-	128	-	-
572	Е0119-15-1	-ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ГАЗОПРОВОДОВ	1 ФУТЛ	22	78,92	-	1736	-	1964	0,33	7
					69,75	-	1535	-	128	-	-
573	Е0115-172-3	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА СТАЛЬНЫХ БАЛОК, ТРУБ, ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50 ММ И Т.П БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА, КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	М	4,83	100,7	0,07	486	-	306	0,37	2
					60,3	0,02	291	-	105	-	-
574	Е0115-172-3	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА СТАЛЬНЫХ БАЛОК, ТРУБ, ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА, КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	М2	1,1665	100,7	0,07	117	-	74	0,37	-
					60,3	0,02	70	-	105	-	-

ОПОРА ОП-1 ПОД ГАЗОПРОВОД - 1 ШТ

575	Е0101-165-6	-КОПАНИЕ ЯМ С ОТКОСАМИ ГЛУБИНОЙ ДО 1,5 М ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	М2	0,198	218,93	-	43	-	49	1,54	-
					218,93	-	43	-	113	-	-
576	Е0106-1-13	-УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛБОВ	М3	0,22	10202,15	95,97	2244	21	187	4,9	1
					771,75	36,25	170	8	105	0,18	-
577	С143001-54	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ	М3	0,22	127	-	28	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
578	Е0109-34-1	-УСТАНОВКА ОПОР ИЗ ТРУБ С ЗАКЛАДНЫМИ ДЕТАЛЯМИ ИЗ М/КОНСТРУКЦИЙ	М3	0,0277	17355,77	2191,29	481	61	316	73,6	2
					12555	101,25	348	3	90	0,49	-
579	С12021-263 К=1,04	-ОПОРЫ СТАЛЬНЫЕ	Т	0,0288	107900	-	3108	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
580	Е0120-30-1	-УСТАНОВКА КРЕПЛЕНИЙ ГАЗОПРОВОДА Ф10	Т	0,25	107,48	1,2	27	-	3	0,05	-
					8,53	0,45	2	-	128	-	-

ОПОРА ОП-2 ПОД УЗЕЛ УЧЕТА(СЧЕТЧИК) - 1 ШТ

581	Е0101-165-6	-КОПАНИЕ ЯМ С ОТКОСАМИ ГЛУБИНОЙ ДО 1,5 М ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	КГ	0,063	218,93	-	14	-	16	1,54	-
					218,93	-	14	-	113	-	-
582	Е0106-1-13	-УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛБОВ	М3	0,07	10202,15	95,97	714	7	59	4,9	-
					771,75	36,25	54	3	105	0,18	-
583	С143001-54	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ	М3	0,07	127	-	9	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

584	Е0109-34-1	-УСТАНОВКА ОПОР ИЗ ТРУБ С ЗАКЛАДНЫМИ ДЕТАЛЯМИ ИЗ М/КОНСТРУКЦИЙ	М3	0,0163	17355,77	2191,29	283	36	186	73,6	1
					12555	101,25	205	2	90	0,49	-
585	С12021-263 К=1,04	-ОПОРЫ СТАЛЬНЫЕ	Т	0,017	107900	-	1834	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
586	Е0107-20-3	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20 КГ	Т	0,0117	13010,1	1826,1	152	21	144	42,7	-
					8100	690,75	95	8	140	3,37	-
587	С11041-85	-СТАЛЬ УГЛОВАЯ 50Х50 ММ /ГОСТ 8509-93/	Т	0,0117	47200	-	552	-	-	-	-
			т		-	-	-	-	-	-	-

РАЗДЕЛ 2. ДЫМОВАЯ ТРУБА И ДЫМОХОД - 2 ШТ

588	Е0116-10-9	-УСТАНОВКА ГАЗОХОДА И ДЫМОВОЙ ТРУБЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ. 250 ММ	9,2	3564,63	70,85	32795	652	4446	1,98	18
				351	26,53	3229	244	128	0,13	1
589	С130810-87	-ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ /ГОСТ 17375-83/ ПОД УГЛОМ 90° С РАДИУСОМ КРИВИЗНЫ R-1,5 DУ 250 НА РУ 10 МПА ИЗ СТАЛИ МАРКИ 20, 273Х7 ММ	М шт	2	2270	-	4540	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
590	Е0115-173-3	-ОКРАСКА ТРУБ ТРУБЫ И ДЫМОХОДА, ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2		7,8844	88,51	0,07	698	1	499	0,37	3
					60,3	0,02	475	-	105	-	-
591	Е0126-9-9	-ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 159-273 ММ МАТАМИ ИЗ СТЕКЛЯННОГО ШТАПЕЛЬНОГО ВОЛОКНА, МАТАМИ ИЗ СУПЕРТОНКОГО СТЕКЛЯННОГО ВОЛОКНА, ХОЛСТАМИ ИЗ БСТВ, МАТАМИ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИМИ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ	М2	5	172,86	15,18	864	76	537	0,59	3
					101,7	5,63	509	28	100	0,03	-
592	С11031-25	-ВАТА МИНЕРАЛЬНАЯ	М	0,6	2530	-	1518	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
593	Е0126-17-9	-ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 159-273 ММ СТАЛЬЮ ОЦИНКОВАННОЙ ПРИ ТОЛЩИНЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 60 ММ	М3	5	370,61	26,66	1853	133	1478	1,58	8
					285,75	9,9	1429	50	100	0,05	-
594	С11011-864	-СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ, ТОЛЩИНОЙ 0,55 ММ	М	0,0446	97200	-	4335	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
595	С130810-28	-ЗАГЛУШКИ /ГОСТ 17379-83/ ЭЛЛИПТИЧЕСКИЕ БЕСШОВНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ 20 НА РУ< 10 МПА, 273Х8,0 ММ	Т	2	666	-	1332	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
596	Ц0112-1352-1	-ПАТРУБОК СЛИВА КОНДЕНСАТА, DУ 20 ММ	ШТ	2	435,21	11,87	870	24	753	2	4
					416,25	2,25	833	5	90	0,01	-
597	С130806-19 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ /ГОСТ 3262-75/, ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ 20Х2,8 ММ	ШТ	1	116	-	116	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

ОПОРЫ ПОД ДЫМОВУЮ ТРУБУ

598	Е0101-165-6	-КОПАНИЕ ЯМ С ОТКОСАМИ ГЛУБИНОЙ ДО 1,5 М ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	М	0,234	218,93	-	51	-	58	1,54	-
					218,93	-	51	-	113	-	-
599	Е0106-1-13	-УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛБОВ КЛ.В10	М3	0,26	9987,95	95,97	2597	25	221	4,9	1
					771,75	36,25	201	9	105	0,18	-
600	С143001-54	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ	М3	0,26	127	-	33	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
601	Е0109-34-1	-УСТАНОВКА ОПОР ИЗ ТРУБ С ЗАКЛАДНЫМИ ДЕТАЛЯМИ ИЗ М/КОНСТРУКЦИЙ	М3	0,0828	17355,77	2191,29	1437	181	943	73,6	6
					12555	101,25	1040	8	90	0,49	-
602	С12021-263 К=1,04	-ОПОРЫ СТАЛЬНЫЕ	Т	0,0862	107900	-	9301	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
603	Е0115-172-3	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ОПОРЫ ИЗ ТРУБ, ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50 ММ И Т.П БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА, КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	Т м2	2,964	100,7	0,07	298	-	188	0,37	1
					60,3	0,02	179	-	105	-	-

НА ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЮ 2-1-3

РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД В1

604	Е0116-1-1	-ПРОКЛАДКА В ТРАНШЕЯХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМ.65ММ	М	4	92,52	13,23	370	53	382	0,4	2
					69,75	4,95	279	20	128	0,02	-

605	С130804-973-ИЗМ. И ДОП.ВЫП.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 13,6 - 63Х4,7 ПИТЬЕВАЯ СТ РК ИСО 4427-2004	4,04	196	-	792	-	-	-	-
		М		-	-	-	-	-	-	-
606	Е0116-14-4	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМ. 40 ММ	4	545,07	6,65	2180	27	1303	1,4	6
		М		252	2,5	1008	10	128	0,01	-
607	Е0116-14-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМ. 32 ММ	7,5	404,02	5,28	3030	40	1829	1,05	8
		М		188,55	1,98	1414	15	128	0,01	-
608	Е0116-14-1 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМ. 20 ММ	17	499,47	12,19	8491	207	6464	1,64	28
		М		292,5	4,57	4973	78	128	0,02	-
609	Ц0112-809-1-	-КРАНЫ ПРУЖИННЫЕ И БРОНЗОВЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1 МПА, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-50 ММ	5	420,3	1,6	2102	8	1863	3	15
		ШТ		414	-	2070	-	90	-	-
610	С130901-21	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 15Б1П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, РУ 1,6 МПА /16 КГС/СМ2/, DУ 32 ММ	1	516	-	516	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
611	С130901-20	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 15Б1П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, РУ 1,6 МПА /16 КГС/СМ2/, DУ 25 ММ	2	420	-	840	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
612	С130901-18	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 15Б1П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, РУ 1,6 МПА /16 КГС/СМ2/, DУ 15 ММ	2	275	-	550	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
613	Е0116-10-7	-УСТАНОВКА ФУТЛЯРА ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ. 150 ММ	1	2029,57	27,87	2030	28	244	1,04	1
		М		180,23	10,44	180	10	128	0,05	-
614	Е0122-19-5	-НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ НА СТАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМ. 150 ММ	0,001	289101,31	48220,56	289	48	65	184	-
		КМ		31950	18216	32	18	130	88,96	-
615	Ц0110-901-5-	-ШКАФ ПОЖАРНЫЙ НАСТЕННЫЙ, РАЗМЕРОМ ДО 540Х650Х320 ММ	1	554,9	13,9	555	14	423	2	2
		ШТ		380	4,5	380	4	110	0,03	-
616	ПРАЙС	-ШКАФ ПОЖАРНЫЙ	1	11091,79	-	11092	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
617	ПРАЙС	-ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОП-5	2	1697,78	-	3396	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
618	Е0116-20-1	-УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЛИВОЧНЫХ, ДИАМ. 15 ММ	1	10263,47	23,09	10263	23	213	0,9	1
		1КРАН		157,5	9	158	9	128	0,04	-
619	С130904-37	-КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ СО СМАЗКОЙ МУФТОВЫЕ 11Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ, НЕФТИ И МАСЛА, РУ 1 МПА /10 КГС/СМ2/, DУ 15 ММ	1	663	-	663	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
620	С ТОРГОВАЯ СЕТЬ	-ШЛАНГ ДИАМЕТР 20 ММ	5	147,89	-	739	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
621	С130810-45	-КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/	2	200	-	400	-	-	-	-
		М		-	-	-	-	-	-	-
622	Е0106-1-1	-УСТРОЙСТВО УПОРА БЕТОННОГО	0,2	8205,37	66,01	1641	13	46	1,35	-
		КГ		195,75	24,93	39	5	105	0,12	-
		УСТАНОВКА ВОДОМЕРНОГО УЗЛА - 1 КОМПЛЕКТ								
623	Е0116-26-1	-УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ /ВОДОМЕРОВ/ ДИАМ. ДО 40 ММ	1	75,82	1,57	76	2	86	0,41	-
		1СЧЕТЧИК		67,5	-	68	-	128	-	-
624	С131102-14	-СЧЕТЧИКИ /ВОДОМЕРЫ/ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ КРЫЛЬЧАТЫЕ ВСКМ 10/32Ч	1	10600	-	10600	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
625	Ц0112-809-1-	-МОНТАЖ КРАНОВ - ПРУЖИННЫЕ И БРОНЗОВЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1 МПА, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-50 ММ	3	420,3	1,6	1261	5	1118	3	9
				414	-	1242	-	90	-	-
626	ПРАЙС ТОО АКВАГАЗ	-КРАН ШАРОВЫЙ 11Ч41П ДУ 32 ММ	3	1626,8	-	4880	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
627	Е0116-7-4	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 32 ММ	0,5	471,67	4,19	236	2	39	0,34	-
				59,85	1,58	30	1	128	0,01	-

628	Е0116-15-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ. ДО 25 ММ	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
				254,25	15,75	509	31	128	0,07	-
		1ШТ								
629	С130904-57	-КРАНЫ ТРЕХХОДОВЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ КРТП-20 НАТЯЖНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б18БК ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД, РУ 1,6 МПА /16 КГС/СМ2/, DУ 15 ММ	1	328	-	328	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
630	С130901-14	-КЛАПАНЫ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 15Б1БК ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, РУ 1,6 МПА, DУ 25 ММ	1	430	-	430	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
631	Ц0111-350-2-	УСТАНОВКА МАГНИТНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ВОДЫ	1	266,57	-	267	-	198	1	1
				220,5	-	221	-	90	-	-
		ШТ								
632	ТОРГОВАЯ СЕТЬ	-МАГНИТНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ВОДЫ UDI-MAG400P	1	10511,32	-	10511	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		К-Т								
633	Е0126-9-2	-ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ ДО 76 ММ МАТАМИ ИЗ СТЕКЛЯННОГО ШТАПЕЛЬНОГО ВОЛОКНА, МАТАМИ ИЗ СУПЕРТОНКОГО СТЕКЛЯННОГО ВОЛОКНА, ХОЛСТАМИ ИЗ БСТВ, МАТАМИ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИМИ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ	4	104,33	9,93	417	40	246	0,34	1
				57,6	3,83	230	15	100	0,02	-
		М								
634	С11031-25	-ВАТА МИНЕРАЛЬНАЯ	0,2	2530	-	506	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М3								

РАЗДЕЛ 2. КАНАЛИЗАЦИЯ

ТРУБОПРОВОД К1

635	Е0116-13-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМ. 100 ММ	10	750,08	1,43	7501	14	1317	0,56	6
				102,38	0,54	1024	5	128	-	-
		М								
636	Е0116-13-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМ. 50 ММ	1,7	620,54	0,64	1055	1	232	0,58	1
				106,2	0,25	181	-	128	-	-
		М								
637	Е0122-34-1	-УСТАНОВКА ПРОЧИСТКИ	1	300,57	225,64	301	226	167	0,41	-
				69,53	58,98	70	59	130	0,23	-
		ШТ								
638	ТОРГ. СЕТЬ	-ПРОЧИСТКА D 100ММ	1	202,5	-	203	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
639	Е0116-10-9	-УСТАНОВКА ФУТЛЯРА ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ. 250 ММ	1	3564,63	70,85	3565	71	483	1,98	2
				351	26,53	351	27	128	0,13	-
		М								
640	Е0122-19-7	-НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ НА СТАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМ. 250 ММ	0,001	466447,67	66947,17	466	67	86	233	-
				40725	25290	41	25	130	123,51	-
		КМ								

САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

641	Е0117-1-6	-УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ	1	5930,28	21,53	5930	22	455	1,95	2
				346,5	9	347	9	128	0,04	-
		КОМПЛЕКТ								
642	С131101-96	-СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ СМ-УМ-НКСА НАСТОЛЬНЫЕ, С НИЖНЕЙ КАМЕРОЙ СМЕШЕНИЯ И АЭРАТОРОМ	1	1750	-	1750	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		КОМПЛ								
643	Е0117-1-12	-УСТАНОВКА ТРАПОВ ДИАМ. 100 ММ	1	2898,08	9,2	2898	9	184	0,79	1
				139,5	4,5	140	4	128	0,02	-
		КОМПЛЕКТ								

РАЗДЕЛ 3. СЕПТИК 0,45М3/СУТ

644	Е0101-12-14	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3	8	27,84	26,18	223	209	69	0,01	-
				1,66	7,2	13	58	97	0,03	-
		М3								
645	Е0101-163-2	-ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПОСЛЕ РАЗРАБОТКИ ИХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ/	0,24	423,9	-	102	-	115	2,8	1
	Т.Ч. П-1.55, П-3.180, ДОП. ИЗМ. № 1, К=1,2			423,9	-	102	-	113	-	-
		М3								
646	Е0101-166-2	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	0,552	134,1	-	74	-	84	0,97	1
				134,1	-	74	-	113	-	-
		М3								
647	Е0101-27-2	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 5 М	2,21	6,48	6,48	14	14	5	-	-
				-	2,1	-	5	97	0,01	-
		М3								

648	Е0101-134-1	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА 1,2 ГРУППЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	2,21	21,55	4,52	48	10	37	0,11	-
				17,03	-	38	-	97	-	-
	Е0123-1-1	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ М3	0,25	2418,2	152,52	605	38	69	1,02	-
				153,68	57,15	38	14	130	0,28	-
649	Е0123-13-3 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	-УСТРОЙСТВО КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КРУГЛЫХ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОДЦЕВ ДИАМ. 1 М В СУХИХ ГРУНТАХ М3	0,93	9525,08	2308,84	8858	2147	3809	13,87	13
				2286	864,68	2126	804	130	4,22	4
650	С143018-33 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-КОЛЬЦА ДЛЯ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ ВОДОПРОВОДНЫХ И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ ВЫСОТОЙ 0.89-1.19 М И ШАХТНЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫСОТОЙ 1 М, DB 700 ММ М	0,9	3610	-	3249	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
651	С143018-36 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-КОЛЬЦА ДЛЯ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ ВОДОПРОВОДНЫХ И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ ВЫСОТОЙ 0.89-1.19 М И ШАХТНЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫСОТОЙ 1 М, DB 1000 ММ М	1,8	4860	-	8748	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
652	С143018-24 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ, ПЕРЕКРЫТИЙ И ДНИЩ ДЛЯ СООРУЖЕНИЙ ВОДОПРОВОДА, КАНАЛИЗАЦИИ, РЕЗЕРВУАРОВ, КОЛОДЦЕВ И ИРРИГАЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5, КРУГЛЫЕ М3	0,3	28900	-	8670	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
653	С131104-8 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-ЛЮК ЧУГУННЫЙ ЛЕГКИЙ, ГОСТ 3634-79 ШТ	1	8060	-	8060	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
654	Е0108-4-4	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ СТЕН,ДНИЩА М2	35	381,95	3,78	13368	132	6220	0,89	31
				149,18	1,42	5221	50	118	0,01	-
655	С11011-773	-СКОБЫ ХОДОВЫЕ ШТ	9	221	-	1989	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
656	Е0134-108-3	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СКОБ ШТ	6	206,55	-	1239	-	950	0,82	5
				144	-	864	-	110	-	-
657	С11011-773	-СКОБЫ ОПОРНЫЕ ШТ	6	221	-	1326	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
658	Е0110-55-1	-УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННОЙ КРЫШКИ М2	0,4	1292,59	29,74	517	12	21	0,23	-
				32,85	11,23	13	4	120	0,05	-
659	Е0110-28-11	-ОБИВКА ЩИТОВ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ ОЦИНКОВАННОЙ С ДВУХ СТОРОН М2	0,8	1358,63	2,26	1087	2	177	1,22	1
				183,38	0,86	147	1	120	-	-
660	Е0127-38-1	-УСТРОЙСТВО ОТМОСТКИ КОЛОДЦА М2	5,5	1427,05	14,12	7849	78	337	0,27	1
				42,98	3,08	236	17	133	0,01	-
661	Е0108-6-9 Т.Ч. П-3.11 К=1,1	-КЛАДКА СТЕН ПРИЯМКОВ И КАНАЛОВ КРИВОЛИНЕЙНОГО ОЧЕРТАНИЯ М2	0,1	10278,43	296,6	1028	30	132	6,55	1
				1007,33	110,25	101	11	118	0,54	-
662	Е0116-1-5	-ПРОКЛАДКА В ТРАНШЕЯХ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ ДИАМ. 150 ММ М3	0,6	1119,74	24,81	672	15	101	0,76	-
				122,85	9,29	74	6	128	0,05	-
663	Е0116-3-5	-УСТАНОВКА ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ДИАМ. 150 ММ М	0,017	88985,39	798,8	1513	14	85	22,4	-
				3600	299,25	61	5	128	1,46	-
664	Е0120-20-1	-УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 200 ММ Т	1	859,88	5,38	860	5	81	0,36	-
				60,75	2,25	61	2	128	0,01	-

ШТ

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-1-2

НА ОТОПЛЕНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ

665	Е0118-6-1	-УСТАНОВКА ЧУГУННЫХ РАДИАТОРОВ МАРКИ МС-140 3 ШТ ПО 6 СЕКЦИЙ 1КВТ	2,7	3671,44	35,77	9913	97	432	0,7	2
				111,7	13,4	302	36	128	0,07	-
666	Е0118-22-5	-УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ КОМПЛЕКТ	3	28,81	-	86	-	89	0,12	-
				23,18	-	70	-	128	-	-
667	ПРАЙС ТОО ВИАСТ	-КРАН МАЕВСКОГО ШТ	24	184,86	-	4437	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
668	Е0116-15-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ. ДО 25 ММ 1ШТ	9	482,27	40,42	4340	364	3204	1,51	14
				261,88	16,22	2357	146	128	0,07	1

669	ПРАЙС ТОО АКВАГАЗ	-КРАН ШАРОВЫЙ 11Б41П ДУ 20ММ ШТ	3	332,75 -	- -	998 -	- -	- -	- -	- -
670	С130901-12	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 15Б1БК ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, РУ 1,6 МПА /16 КГС/СМ2/, DУ 15 ММ ШТ	4	280 -	- -	1120 -	- -	- -	- -	- -
671	С130901-14	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 15Б1БК ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, РУ 1,6 МПА /16 КГС/СМ2/, DУ 25 ММ ШТ	2	430 -	- -	860 -	- -	- -	- -	- -
672	Е0116-6-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 25 ММ М	8	345,16 53,77	4,08 1,53	2761 430	33 12	566 128	0,31 0,01	2 -
673	Е0116-6-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 20 ММ М	30	266,16 53,77	4,08 1,53	7985 1613	122 46	2124 128	0,31 0,01	9 -
674	Е0116-29-1	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМ. ДО 50 ММ М	38	11,31 11,01	- -	430 418	- -	536 128	0,05 -	2 -
675	Е0113-16-6	-ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ М2	3,12	21,8 5,81	0,05 0,02	68 18	- -	16 90	0,03 -	- -
676	Е0113-26-17 К=2	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБ МАСЛЯНО-БИТУМНОЕ МБ-50 ЗА 2 РАЗА 1М2	3,12	67,1 5,54	0,24 0,1	209 17	1 -	16 90	0,03 -	- -
677	Е0126-9-2	-ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ ДО 76 ММ МАТАМИ ИЗ СТЕКЛЯННОГО ШТАПЕЛЬНОГО ВОЛОКНА, МАТАМИ ИЗ СУПЕРТОНКОГО СТЕКЛЯННОГО ВОЛОКНА, ХОЛСТАМИ ИЗ БСТВ, МАТАМИ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИМИ ТОЛЩИНОЙ 50 ММ М	9	104,33 57,6	9,93 3,83	939 518	89 34	553 100	0,34 0,02	3 -
678	С11031-99 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-20 02	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ, МАРКА 75 М3	0,17	5089 -	- -	865 -	- -	- -	- -	- -
679	Е0126-23-2	-ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 76 ММ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ ПРИ ТОЛЩИНЕ ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 50 ММ М	9	126,66 34,2	7,4 2,7	1140 308	67 24	332 100	0,22 0,01	2 -
680	С11011-939	-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ, МАРКА РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/ 1000М2	0,0029	185900 -	- -	539 -	- -	- -	- -	- -
681	Е0115-172-4	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, РАДИАТОРОВ, ТРУБ, ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П. БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА, КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2 М2	4,28	148,4 108	0,07 0,02	635 462	- -	485 105	0,65 -	3 -
682	Е0169-1-1	-ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ ДЛЯ ВОДОГАЗОПРОДНЫХ ТРУБ В КИРПИЧНЫХ ПЕРЕГОРОДКАХ ТОЛЩИНОЙ В 1 КИРПИЧ ОТВЕРСТ	2	475,88 143,62	332,26 127,55	952 287	665 255	488 90	0,94 0,7	2 1
683	Е0116-10-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ (ГИЛЬЗ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ. 65 ММ М	0,5	801,76 116,1	15,99 5,99	401 58	8 3	78 128	0,66 0,03	- -
684	Е0116-30-1	-ЗАДЕЛКА САЛЬНИКОВ ПРИ ПРОХОДЕ ТРУБ ЧЕРЕЗ ПЕРЕГОРОДКИ ДИАМ. ДО 100 ММ 1САЛЬНИК	2	770,63 301,5	- -	1541 603	- -	772 128	1,8 -	4 -
685	Е0120-23-2	-УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА Ф315 ММ, В СТАЛЬНОЙ ПАТРУБОК УЧТЕННЫЙ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ КОТЕЛЬНОЙ ШТ	1	3355,12 533,93	12,95 4,73	3355 534	13 5	689 128	3,3 0,02	3 -

Итого:	3 746 872
Временные здания и сооружения 3,4 %	127 394
Итого:	3 874 266
Дополнительные затраты при производстве в зимнее время 1,98 %	76 710
Затраты на выслугу лет 1 %	38 743
Затраты на дополнительный отпуске 0,4%	15 497
Итого по сметному расчёту в баз. ценах 2001 г	4 005 216
Итого по сметному расчёту в ценах 2013 г 2,38968	9 328 019
Налоги Сборы 2 %	186 560
Итого:	9 514 579
НДС 12 %	1 141 749
Всего:	10 656 328

Заказчик: _____ Самиев Т.С.

Подрядчик: _____ Казиев Ю.К.

Технадзор: _____ Утегалиев Г.Б.

Форма 3

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2014 г

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Чингирлауский районный отдел архитектуры , градостроительства и строительства»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Газстрой»

Наименование стройки: «Газификация социальных объектов села Полтавка Чингирлауского района ЗКО»

Наименование пусковых комплексов, объектов	*Стоимость выполненных работ*		
	С начала года по отчетный месяц включительно	*В т.ч. строительно-монтажные работы*	*На гр1 стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ*
1	2	3	4
Итого: с начала строительства	19 068 150		
НДС 12%	2 288 178		
Всего:	21 356 328		
Итого за октябрь 2014 г	9 514 579		
НДС 12%	1 141 749		
ВСЕГО	10 656 328		

Заказчик: _____ **Самиев Т.С.**

Подрядчик: _____ **Казиев Ю.К.**

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының салынған объектіні пайдалануға қабылдау туралы актісі

2014жылғы «14» желтоқсан **№ 2** **Полтава с.**
(объектінің орналасқан жері)

Шыңғырлау ауданы әкімдігінің 2014 жылғы « 8 » қазандағы № 101 өкімімен _____
(комиссияны тағайындаған органның атауы)
(бұйрығымен, қаулысымен және т.б.) тағайындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясы мына құрамда:

төраға – жергілікті атқарушы органының өкілі (өндірістік мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде комиссия тағайындаған мемлекеттік басқару органның өкілі төрағаның болып тағайындалады) Есалиев Альберт Темірболатұлы, Шыңғырлау аудан әкімінің орынбасары _____
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

төрағаның орынбасары – мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау органының өкілі (өндірістік мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде бас жобалау ұйымның өкілі төраға орынбасары болып тағайындалады)
Жанкабаев Ержан Захарьяұлы, Қазақстан Республикасы құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері агенттігінің Батыс Қазақстан облысы бойынша мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және лицензиялау департаменті құрылыс сапасын бақылау бөлімінің бас маманы – мемлекеттік құрылыс инспекторы _____
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

комиссия мүшелері - өкілдер:

тапсырыс беруші Самиев Талғат Сабырғалиұлы, Шыңғырлау ауданының сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімінің басшысы _____
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

пайдаланушы ұйымдар Сапаров Абзал Бақытжанұлы, Шыңғырлау ауданының білім беру бөлімінің басшысы _____
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
Жазықбаев Қылыш Жолдыбайұлы, Шыңғырлау ауданының орталық ауруханасының директоры _____
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
Ажғалиев Сайын Асанұлы, Шыңғырлау ауданының мәдени – демалыс орталығының директоры _____
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
Куанаева Гүлсім Фазылқызы, Шыңғырлау ауданының орталықтандырылған кітапхана директоры _____
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

бас мердігер Казиев Юсуп Кихметұлы, «Газстрой» жауапкершілік шектеулі серіктестігінің директоры _____
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

бас жобалаушы (тұрғын үй-азаматтық және коммуналдық мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде) Чекалин Владимир Григорьевич, «Гипрогаз» жауапкершілік шектеулі серіктестігінің директоры _____
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

мемлекеттік санитарлық-эпидемиялогиялық қадағалау органдары Сабиров Ермек Хатимұлы, Шыңғырлау аудандық тұтынушылардың құқығын қорғау басқармасының басшысы _____
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
өртке қарсы мемлекеттік қызмет органдары Телемгенов Марат Жолдасқалиұлы, Шыңғырлау ауданының төтенше жағдайлар бөлімінің бастығы _____
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
объектінің бейініне (мақсатына) қарай басқа да мүдделі мемлекеттік органдардың өкілдері
Ақпанов Нұрболат Әлиұлы, «КазТрансГазАймақ» акционерлік қоғамы Шыңғырлау ауданының газ телімінің бастығы _____
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
Утегулов Гайдар Болатұлы, Сектор строительных услуг «Сенімді сапа» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры, техникалық қадағалаушы _____
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
Иргалиева Алтынай Жунусовна, БҚО Бөрлі және Шыңғырлау аудандары бойынша мемлекеттік экологиялық инспекторы _____
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
Байтенова Светлана Ешматқызы, Шыңғырлау ауданы Полтава селолық округінің әкімі
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
комиссия хатшысы – Темиртаев Роман Тлесұлы, Шыңғырлау ауданының сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімінің бас маманы

АНЫҚТАДЫ:

1. Тапсырыс беруші (мердігермен бірлесіп) Шыңғырлау ауданының сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі мен «Газстрой» жауапкершілік шектеулі серіктестігінің директоры _____
(ұйымның атауы)
Батыс Қазақстан облысы, Шыңғырлау ауданы, Полтавка селосы мекенжайы бойынша
(облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)

«Батыс Қазақстан облысы Шыңғырлау ауданы Полтавка ауылының әлеуметтік нысандарын газбен қамту» нысанның жаңа құрылысы пайдалануға қабылдауды ұсынды.
(объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, қайта жаңарту, техникалық қайта жарақтандыру)
2. Құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге
Қазақстан Республикасы құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері агенттігінің Батыс Қазақстан облысы бойынша мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және лицензиялау департаментінің 2014 жылғы «22» шілде №485 рұқсаты.
(рұқсат берген органның атауы)
3. Құрылысты әлеуметтік нысандарды газбен қамту, сыртқы жылумен қамту желілері, қазандықтың жылыту жүйелері.
(жұмыстар түрлері)
орындаған бас мердігер «Газстрой» жауапкершілік шектеулі серіктестігі жүзеге асырды.
(ұйымның атауы)
(ұйымдардың атауы, әрбір ұйым (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі) орындаған жұмыстың түрлері)
4. Құрылыстың жобалау-сметалық құжаттамасын «Гипрогаз» жауапкершілік шектеулі серіктестігі _____
(ұйымның атауы)

орындаған бас жобалаушы Чекалин Николай Григорьевич жобасын әзірлеген.
(құжаттамалардың бөліктерінің немесе бөлімдерінің атауы)
(ұйымның атауы, орындалған құжаттама бөлімдерінің немесе тарауларының атауы (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің... қосымшасында көрсетіледі)

5. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген Шыңғырлау ауданының сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі
(ғылыми-зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, бастапқы деректердің тақырыбы (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі)

6. Құрылыс №3052 жоба бойынша жүзеге асырылған
(жобаның нөмірі, серияның нөмірі).

7. Жобалау-сметалық құжаттамасын Шыңғырлау ауданының сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімінің
(объектіге (кезегі, іске қосу кешені) арналған құжаттаманы бекітуші (қайта бекітуші) органның атауы)
2013 жылғы «16» желтоқсандағы № 35 бұйрығымен бекіткен.

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асырылған:
жұмыстың басталуы тамыз 2014 жылы
(айы және жылы)
жұмыстың аяқталуы қазан 2014 жылы
(айы және жылы)
құрылыстың ұзақтығы, 3 ай:

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мына құжаттамалар ұсынылды:
Жобалау-сметалық құжаттама, орындалу туралы актілер, қолданылған материалдар сертификаттары, жасырын жұмыстар актілері
(құжаттар тізбесі немесе актіге қосымшаның нөмірі)

10. Объектінің мынадай көрсеткіштер бар: Мектеп, Клуб, Акимат, Кітапхана, Медпунктқа қазандықтар, Жылумен қамту, сыртқы жылумен қамту желілері, қазандықтың жылыту жүйелері.

11. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады: Мектеп үшін екі қазандық ВВ2035RG, жылу өнімділігі – 233 кВт, қазандық өлшемі – 6,84х5,0 м, газбен қамтылуы: төменгі қысымды газ құбыры. Барлығы газ құбырының ұзындығы – 71,50 м; Клуб үшін қазандық ВВ-400, жылу өнімділігі – 47 кВт, қазандық өлшемі – 3,5х3,0 м, газбен қамтылуы: төменгі қысымды газ құбыры. Барлығы газ құбырының ұзындығы – 62,0 м; Акимат үшін қазандық ВВ200, жылу өнімділігі – 23 кВт, қазандық өлшемі – 4,1х2,5 м, газбен қамтылуы: төменгі қысымды газ құбыры. Барлығы газ құбырының ұзындығы – 21,5 м; Кітапхана үшін қазандық ВВ-150, жылу өнімділігі – 20 кВт, қазандық өлшемі – 3,5х3,0 м, газбен қамтылуы: төменгі қысымды газ құбыры. Барлығы газ құбырының ұзындығы – 53 м; Медпункт үшін қазандық ВВ-150, жылу өнімділігі – 20 кВт, қазандық өлшемі – 3,5х2,9 м, газбен қамтылуы: төменгі қысымды газ құбыры. Барлығы газ құбырының ұзындығы – 17 м.
(негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)

12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің ____косымшасында берілген) сәйкес молшерде жабдық орнатылған.

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар

_____

(орындалғаны туралы мәліметтер)

Іс-шаралар сипаты актінің ____косымшасында келтірілген.

14. Бекітілген жобалау-смета құжаттама бойынша сметалық құны:
барлығы ***22,762 млн теңге***, соның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары: ***21,356 млн теңге***.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі:

Қабылдануға ұсынылған «Батыс Қазақстан облысы Шыңғырлау ауданы Полтавка ауылының әлеуметтік нысандарын газбен қамту» құрылысы
(объектінің атауы)

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы Есадаев Жұмыт Темірболатұлы

(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының хатшысы, орынбасары Жанкабаев Ержан Захарьяұлы

(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Қабылдау комиссиясының мүшелері:
Самиев Талғат Сабырғалиұлы
(тегі, аты, әкесінің аты, қолдары, күні, мөр)
Сапаров Абзал Бақытжанұлы
(тегі, аты, әкесінің аты, қолдары, күні, мөр)
Жазықбаев Қылыш Жолдыбайұлы
(тегі, аты, әкесінің аты, қолдары, күні, мөр)
Ажғалиев Сайын Асанұлы
(тегі, аты, әкесінің аты, қолдары, күні, мөр)
Куанаева Гүлсім Фазылқызы
(тегі, аты, әкесінің аты, қолдары, күні, мөр)
Казиев Юсуп Кихметұлы
(тегі, аты, әкесінің аты, қолдары, күні, мөр)
Чекалин Владимир Григорьевич
(тегі, аты, әкесінің аты, қолдары, күні, мөр)
Сабиров Ермек Хатимұлы
(тегі, аты, әкесінің аты, қолдары, күні, мөр)
Телемгенов Марат Жолдасқалиұлы
(тегі, аты, әкесінің аты, қолдары, күні, мөр)

Акпанов Нұрболат Әлиұлы _____
(тегі, аты, әкесінің аты, қолдары, күні, мөр)
Утегулов Гайдар Болатұлы _____
(тегі, аты, әкесінің аты, қолдары, күні, мөр)
Иргалиева Алтынай Жунусовна _____
(тегі, аты, әкесінің аты, қолдары, күні, мөр)
Байтенова Светлана Ешматқызы _____
(тегі, аты, әкесінің аты, қолдары, күні, мөр)
Темиртаев Роман Тлесұлы _____
(тегі, аты, әкесінің аты, қолдары, күні, мөр)