Заказчик: **Департамент земельного кадастра и технического обследования недвижимости филиал некоммерческого акционерного общество «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Южно-Казахстанской области**

Подрядчик: **ТОО "MEGA-БЕН Строй"**
Договор: **№78 от 08.12.2016 года**

Наименование объекта: **Текущий ремонт городского отделения расположенного по адресу ЮКО г. Шымкент улица М.Х. Дулати 3 для Департамента "ЗКиТОН" по ЮКО**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ
28.12.2016 год

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно, всего	В отчетном месяце, в том числе НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	В отчетный месяц без НДС	по монтажу оборудование	Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базовых ценах	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате в отчетном месяце
							приобре-тение материалов	другие дополнительные расходы		
Затраты подрядчика	5790000	5790000	2074146	5790000		-	-	-	-	5790000
Итого к оплате	5790000	5790000	2074146	5790000		-	-	-	-	5790000
Всего по объекту	**5790000**	**5790000**	**2074146**	**5790000**		-	-	-	-	**5790000**

Заказчик:

Департамент земельного кадастра и технического обследования недвижимости филиал некоммерческого акционерного общество «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Южно-Казахстанской области

_____ Аюбеков Т.А.

_____ Мейрбеков Е.

Подрядчик:

Директор ТОО "MEGA-БЕН Строй"

_____ **Байдеуов М.Ж.**

Форма 2

Заказчик: **Департамент земельного кадастра и технического обследования недвижимости филиал некоммерческого акционерного общество «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Южно-Казахстанской области**
Подрядчик: **ТОО "MEGA-БЕН Строй"**
Договор: **№78 от 08.12.2016 года**

Наименование объекта: **Текущий ремонт городского отделения расположенного по адресу ЮКО г. Шымкент улица М.Х. Дулати 3 для Департамента "ЗКиТОН" по ЮКО**

А К Т

выполненных работ за декабрь 2016 год

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтажные работы								
1	E0163-8-5	**Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток**	36	133,16	23,58	4794	849	3869	0,74	27
		м2		109,58	4,16	3945	150	94,5	0,02	1
2	E0146-44-2	**Разборка деревянных заполнений оконных проемов без подоконных досок**	8,8	250,04	23,78	2200	209	2070	1,52	13
		м2		226,26	8,98	1991	79	100	0,04	--
3	E0156-12-1	**Снятие дверных полотен**	26	59,88	6,55	1557	170	1527	0,36	9
		м2		53,33	1,04	1387	27	108	0,01	--
4	E0167-6-1	**Демонтаж кабеля**	200	13,94	0,06	2788	12	2698	0,10	19
		м		13,88	--	2776	--	97,2	--	--
5	E0167-7-3	**Демонтаж светильников с лампами накаливания**	30	9,32	0,23	280	7	267	0,06	2

			шт		9,09	0,05	273	1	97,2	--	--
6	Е0146-34-2	Разборка бетонных фундаментов под трубы отопления		0,64	1905,58	848,95	1220	543	918	8,27	5
			м3		1056,64	377,50	676	242	100	1,95	1
7	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных проемов		2,1	158,38	23,78	333	50	302	0,91	2
			м2		134,60	8,98	283	19	100	0,04	--
					Монтажные работы						
		Отделочные работы									
8	Е0161-26-1	Перетирка штукатурки внутренних помещений		1662	31,37	0,53	52134	878	43639	0,24	402
			м2		30,78	0,09	51163	146	85,05	--	1
9	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен		1662	185,89	2,74	308946	4561	52381	0,46	757
			м2		58,98	1,05	98031	1742	52,5	0,01	10
10	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолка поливинилацетатными водоэмульсионными составами		3325	72,90	1,86	242379	6198	114667	0,49	1629
			м2		64,98	0,70	216072	2341	52,5	--	14
11	Е0115-80-3 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК	Отделка внутренних стен декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 3,5 мм		177	98,95	1,32	17515	234	14341	0,57	100
			м2		85,44	0,30	15123	52	94,5	--	--
12	С143002-64 Изм. и доп. вып. 25	Смеси сухие - минеральная штукатурка для декоративной отделки мелкой фракции до 0,7 мм СТ РК 1168-2006		708	22,40	--	15859	--	--	--	--
			кг		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону		36	801,53	1,68	28855	60	9084	2,00	72
			м2		266,40	0,63	9590	23	94,5	--	--
14	Е0110-7-2	Обшивка каркасных стен гипсокартонами		40	28,23	3,46	1129	138	1021	0,18	7
			м2		22,32	1,31	893	52	108	0,01	--

15	С11011-378 Изм. и доп. вып. 24	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 14 мм СТ РК EN 520-2012	40	92,80	--	3712	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0110-7-1	Обшивка стен ламинированным покрытием	70	51,13	3,71	3579	260	3617	0,36	25
		м2		46,44	1,41	3251	99	108	0,01	1
17	С11011-345 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-	Ламинат ГОСТ Р 52078-2003	70	452,80	--	31696	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0110-12-3	Подшивка потолков плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	288	236,58	3,58	68135	1032	26958	0,67	193
		м2		85,32	1,35	24572	389	108	0,01	2
19	Е0111-40-1 прим.	Устройство галтелей	623	28,69	0,13	17872	80	9962	0,09	56
		м		12,94	0,06	8064	35	123	--	--
20	С11011-511 прим.	Галтели потолочные	623	25,60	--	15949	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
			Полы							
21	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	281	584,96	11,88	164373	3338	55157	1,54	432
		1м2		195,16	1,86	54840	522	99,63	0,02	7
22	Е0157-23-5	Устройство плинтусов пластиковых	186	142,69	0,07	26540	13	2244	0,09	18
		1м		12,10	0,02	2250	3	99,63	--	--
23	Е0111-34-9 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК	Частичная замена ламинированного напольного покрытия	265	96,78	2,55	25646	676	27411	0,53	140
		м2		92,65	0,79	24552	210	110,7	0,01	1
24	С11011-2657 Изм. и доп. вып. 24	Ламинат 32 класса ГОСТ 32304-2013	265	545,60	--	144584	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Оконные и дверные проемы								

25	Е0110-91-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2	8,8	297,78	2,51	2620	22	1158	0,91	8
		м2		121,81	--	1072	--	108	0,03	--
26	С12061-183 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	8,8	4817,60	--	42395	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей	0,1638	11837,70	899,42	1939	147	1411	82,10	13
		т		10314,00	318,60	1689	52	81	1,95	--
28	С12064-3	Блоки дверные с двупольными трудновозгораемыми полотнами ДС 21-13ГТП	2,1	13200,00	--	27720	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0156-24-1	Установка дверных полотен	13	246,19	12,05	3200	157	2946	1,52	20
		полотно		231,23	1,93	3006	25	97,2	0,03	--
30	С12065-23	Полотна глухие, высота 2000 мм, ПГ 20-9; ПГ 20-11	26	2488,00	--	64688	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0156-27-2	Замена дверных /оконных/ приборов накладных	120	19,05	--	2286	--	2177	0,15	18
		шт		18,66	--	2240	--	97,2	--	--
32	С11011-799	Скобяные изделия окон	40	703,20	--	28128	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--

33	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	40	1104,00	--	44160	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
34	С11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	40	466,40	--	18656	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Электричество								
35	Е0167-12-4 прим.	Замена кабель каналаов для электропроводки размерами 80х60 мм	200	98,05	1,37	19610	274	16953	0,72	144
		м		96,68	0,22	19336	43	87,48	--	1
36	Торг.сеть	Кабель канал размерами 80х60 мм	200	20,00	--	4000	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
37	Е0167-12-2 прим.	Замена кабель каналаов для электропроводки размерами 40х25 мм	300	71,95	0,62	21586	185	18745	0,54	161
		м		71,34	0,09	21401	26	87,48	--	--
38	Торг.сеть	Кабель канал размерами 40х25 мм	200	9,60	--	1920	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
39	Е0167-14-1	Прокладка кабеля сечением до 6 мм2	200	83,80	0,05	16760	10	14653	0,60	119
		м		83,75	--	16750	--	87,48	--	--
40	С151601-463 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые АВБбШв 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,2	53772,80	--	10755	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
41	Е0167-16-3	Монтаж светильников для люминесцентных ламп, светильники на кронштейнах, количество ламп до 4 шт	28	283,31	6,11	7933	171	6813	2,14	60
		шт		277,20	0,95	7762	27	87,48	0,01	--
42	С151701-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	18	696,80	--	12542	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
43	С151701-20	Светильник подвесной, тип НСП11Х200-231-У3	10	678,40	--	6784	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:			**Тенге**			**1519754**	**20274**			**4453**
			Тенге			**592987**	**6305**			**43**
Стоимость монтажных работ -			Тенге			**104956**				
Всего заработная плата -			Тенге				**68395**			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			**36001**				
		Накладные расходы -	Тенге			**60129**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**30**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**9019**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**9905**				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			**174990**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**536**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**77415**			
Всего заработная плата -			Тенге				**529155**			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			**421688**				
Местные материалы -			Тенге			**250157**				
		Накладные расходы -	Тенге			**375448**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**188**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**56317**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**107298**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**1895605**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**4163**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**585472**			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			**1939**				
Материалы -			Тенге			**102**				
Всего заработная плата -			Тенге				**1742**			
		Накладные расходы -	Тенге			**1411**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**212**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**201**				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			**3551**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**14**

	Сметная заработная плата -	Тенге						
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1953			
Всего, сметная стоимость СМР -	Тенге			**2074146**				
Итого в ценах 2001 года	Тенге						**2074146**	
Пересчет в текущих ценах	Тенге						2074146	
Налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	Тенге			2,73677			5676470	
Сметная стоимость объекта	Тенге			2%			113529	
Итого к оплате	**Тенге**						5790000	
							5790000	

Принял:

Заказчик: Департамент ЗКиТОН- филиал НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по ЮКО

Зам. директора Аюбекова Н.А.

Мейрбеков Е

Сдал:

Подрядчик: ТОО "MEGA-БЕН Строй"