СЧЕТ ФАКТУРА № 62 от 06. 10. 2011г.

Поставщик — Товарищество с ограниченной ответственностью "Пульс"

РНН и адрес поставщика — 451 600 034 640 г.Экибастуз, ул. Беркимбаева 142
БИН 061240005546

Расчетный счет поставщика — KZ66319R010000429936 вЭФ АО "БТА Банк" г.Экибастуз,
БИК ABKZKZKX

Договор на поставку товаров (работ, услуг) — № 201-ЦУКС от 01.08.2011г.

Св-во о постановке на учет по НДС — 45001 №0004243 от 20.10.2009г.

Условия оплаты по договору — безналичный

Пункт назначения поставляемых товаров(работ)
(государство, регион, область, город, район)

Поставка товаров осуществлена по доверенности — № от

Способ отправления

Товаро-транспортная накладная — № от

Грузоотправитель
(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель — 620 100 210 058 Акционерное общество "Национальная компания "Казакстан темір жолы" г. Астана ул. Кунаева,6

Покупатель — Акционерное общество "Национальная компания "Казакстан темір жолы"

РНН и адрес покупателя — 620100210058 г. Астана ул. Кунаева,6

Св-во о постановке на учет по НДС — 62001 №0004091 от 06.11.2009г.

Расчетный счет покупателя — KZ376010111000018002 АРФ АО "Народный Банк Казахстана"
БИК HSBKKZKX
БИН 020 540 003 451

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол.	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без ндс	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		ставка	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт производственного здания (2х этажного) филиала АО "НК "КТЖ"- "Кустанайское эксплуатационное вагонное депо" на станции Кустанай				5 254 916	12%	630 590	5 885 506		
Всего по счету:					5 254 916		630 590	5 885 506		

Руководитель организации
Абраева Ф.К.
(Ф.И.О., подпись)

М.П.

Главный бухгалтер
не предусмотрен
(Ф.И.О., подпись)

выдал (ответственное лицо поставщика)
Абраева Ф.К.

Получил
(Ф.И.О. должность)

04.10.11

подрядчик

Заказчик: АО "НК"Казахстан темір жолы"
Подрядчик: ТОО "Пульс"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт производственного здания (2х этажного) филиала Акционерного общества "Национальная компания "Казакстан темір жолы" - "Кустанайское эксплутационное вагонное депо" на станции Кустанай

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2011г.

	код подрядчика	договор		источник финансирования	организационно правовая форма			
		номер	дата	наименован. код	наименов.			код
		201-ЦУКС	01.08.11г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов работ	Стоимость выполненных работ и затрат										
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	стр-монт работы в смет-ных базисных ценах	из них		ст-ть проч. затрат не входящих в состав СМР в базисных ценах 01г.	дополнительные затраты			налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате с НДС, тенге
				в отчетном месяце	по монта-жу обору-дования		на приобре-тение матери-алов	другие дополн. расходы	оборудова-ние		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	14 202 799										
в том числе за месяц		5 254 916									
в том числе оборудование										630 590	5 885 506
Всего к оплате	5 885 506 (Пять миллионов восемьсот восемьдесят пять тысяч пятьсот шесть) тенге										

Заказчик:
Главный инженер филиала АО "НК""КТЖ"
Дирекция по проектированию и капитальному строительству
Карсакбаев Б.С._____

Подрядчик:

Директор ТОО "Пульс"_____ Абраева Ф.К.

Заказчик: АО «НК «КТЖ» Дирекция по проектированию и капитальному строительству

Договор № 201-ЦУКС от 01.08.2011года

Подрядчик: ТОО «Пульс»

Объект: **Капитальный ремонт производственного здания (2х этажного) филиала АО «НК «КТЖ» -«Кустанайское эксплутационное вагонное депо» на станции Кустанай**

А К Т

выполненных работ за октябрь 2011года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	рабочих-строителей	ЗП рабочих строителей	рабочих-строителей	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КРОВЛЯ								
17	Е0110-3-5	-Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов м2	54	801,94	9,43	43305	509	16227	1,64	89
				246,85	3,57	13330	193	120	0,02	1
18	Е0115-38-1	-Облицовка карниза металлосайдингом с устройством металлического каркаса м2	54	1782,98	4,99	96281	269	30547	3,11	168
				537,22	1,52	29010	82	105	0,01	-
19	С ЛИМ ЦЕНА	-Металлосайдинг м2	55,08	1200	-	66096	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
26	Е0158-18-2	-Устройство настенных желобов из листовой стали с полимерным покрытием м	78,5	418,28	0,74	32835	58	3138	0,22	17
				33,48	0,11	2628	9	119	-	-
27	Е0158-19-1	-Навеска водосточных труб с полимерным покрытием м	50,4	393,86	0,16	19851	8	3727	0,35	18
				62,12	0,02	3131	1	119	-	-
		ФАСАД								
53	Е0115-38-1	-Облицовка стен фасадов и фундамента зданий искусственными плитами на металлическом каркасе м2	509,36	3213,98	4,99	1637071	2540	288137	3,11	1582
				537,22	1,52	273640	777	105	0,01	3
65	Е0158-19-1	-Навеска водосточных труб с водоспускными воронками,диам.100мм м	50,4	393,86	0,16	19851	8	3727	0,35	18
				62,12	0,02	3131	1	119	-	-
66	Е0108-35-1	-Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для кладки и облицовки м2	461	135,63	0,78	62527	357	43227	0,5	230
				79,18	0,29	36501	133	118	-	1
		КАБИНЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОТДЕЛА								
139	Е0146-31-1	-Пробивка борозд в кирпичных стенах, площадью сечения до 20 см2 м	50	42,56	19,79	2128	989	1512	0,13	7
				22,77	7,47	1139	373	100	0,04	2

159 Е0167-11-2 -Прокладка проводки в бороздах								
м	120	24,84	-	2981	-	3219	0,15	18
		24,84	-	2981	-	108	-	-
160 С151607-158-Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В с алюминиевыми жилами плоские, марка АППВ, число жил и сечение 3х2,5 мм2								
1000м	0,12	13300	-	1596	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
179 Е0167-4-1 -Демонтаж электропроводки								
м	80	3,69	-	295	-	319	0,03	2
		3,69	-	295	-	108	-	-
182 Е0146-31-1 -Пробивка борозд в кирпичных стенах, площадью сечения до 20 см2								
м	25	42,56	19,79	1064	495	756	0,13	3
		22,77	7,47	569	187	100	0,04	1
201 Е0167-11-2 -Прокладка проводки в бороздах								
м	80	24,84	-	1987	-	2146	0,15	12
		24,84	-	1987	-	108	-	-
202 С151607-158-Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В с алюминиевыми жилами плоские, марка АППВ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,08	13300	-	1064	-	-	-	-
1000м		-	-	-	-	-	-	-
260 Е0167-4-1 -Демонтаж электропроводки								
м	50	3,69	-	185	-	199	0,03	1
		3,69	-	185	-	108	-	-
266 Е0146-31-1 -Пробивка борозд в кирпичных стенах, площадью сечения до 20 см2								
м	15	42,56	19,79	638	297	454	0,13	2
		22,77	7,47	342	112	100	0,04	1
288 Е0167-11-2 -Прокладка проводки в бороздах								
м	50	24,84	-	1242	-	1341	0,15	7
		24,84	-	1242	-	108	-	-
289 С151607-158-Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В с алюминиевыми жилами плоские, марка АППВ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,05	13300	-	665	-	-	-	-
1000м		-	-	-	-	-	-	-
309 Е0146-31-1 -Пробивка борозд в кирпичных стенах, площадью сечения до 20 см2								
м	24	42,56	19,79	1021	475	806	0,13	3
		22,77	7,47	546	179	111,11	0,04	1
327 Е0167-4-1 -Демонтаж электропроводки	80	3,69	-	295	-	319	0,03	2
м		3,69	-	295	-	108	-	-
331 Е0167-11-2 -Прокладка проводки в бороздах	80	24,84	-	1987	-	2146	0,15	12
м		24,84	-	1987	-	108	-	-
332 С151607-158-Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В с алюминиевыми жилами плоские, марка АППВ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,08	13300	-	1064	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-

1608И

1000м

425 Е0167-4-1 -Демонтаж электропроводки
м

430 Е0146-31-1 -Пробивка борозд в кирпичных стенах, площадью сечения до 20 см2
м

449 Е0167-11-2 -Прокладка проводки в бороздах
м

450 С151607-158-Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В с алюминиевыми жилами плоские, марка АППВ, число жил и сечение 3х2,5 мм2
1000м

480 Е0115-37-9 -Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе
м2

553 Е0167-4-1 -Демонтаж электропроводки
м

558 Е0115-36-1 -Облицовка стен листовыми материалами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас
м2

581 Е0167-11-2 -Прокладка проводки в бороздах
м

582 С151607-158-Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В с алюминиевыми жилами плоские, марка АППВ, число жил и сечение 3х2,5 мм2
1000м

696 Е0115-37-9 -Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе

734 Е0167-4-1 -Демонтаж электропроводки
м

739 Е0146-31-1 -Пробивка борозд в кирпичных стенах, площадью сечения до

КАБИНЕТ ПРОФКОМА

8	3,69	-	30	-	32	0,03	-
	3,69	-	30	-	108	-	-
4	42,56	19,79	170	79	121	0,13	1
	22,77	7,47	91	30	100	0,04	-
12	24,84	-	298	-	322	0,15	2
	24,84	-	298	-	108	-	-
0,012	13300	-	160	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-

ТУАЛЕТ

9	1049,89	3,58	9449	32	3076	1,87	17
	324,35	1,17	2919	11	105	0,01	-

КАБИНЕТ ДИРЕКТОРА

80	3,69	-	295	-	319	0,03	2
	3,69	-	295	-	108	-	-
73	917,68	6,06	66990	442	19780	1,48	108
	256,29	1,76	18709	129	105	0,01	1
80	24,84	-	1987	-	2146	0,15	12
	24,84	-	1987	-	108	-	-
0,08	13300	-	1064	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-

КАБИНЕТ

18,9	1049,89	3,58	19843	68	6460	1,87	35
	324,35	1,17	6130	22	105	0,01	-

КАБИНЕТ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА

15	3,69	-	55	-	60	0,03	-
	3,69	-	55	-	108	-	-
5	42,56	19,79	213	99	151	0,13	1

100554

	20 см2							
		22,77	7,47	114	37	100	0,04	-
742 Е0115-36-1	-Облицовка стен гипсокартоном с креплением на пристенный металлический каркас м2	78,5	607,63	6,06	47699	475	21270	1,48	116
			256,29	1,76	20119	138	105	0,01	1
760 Е0167-11-2	-Прокладка проводки в бороздах м	15	24,84	-	373	-	402	0,15	2
			24,84	-	373	-	108	-	-
761 С151607-158	-Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В с алюминиевыми жилами плоские, марка АППВ, число жил и сечение 3х2,5 мм2 1000м	0,015	13300	-	200	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
			КАБИНЕТ ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА						
789 Е0115-36-1	-Облицовка стен гипсокартоном с креплением на пристенный металлический каркас м2	24,9	607,63	6,06	15130	151	6747	1,48	37
			256,29	1,76	6382	44	105	0,01	-
			ХОЛЛ ВТОРОГО ЭТАЖА						
902 Е0115-36-1	-Облицовка стен гипсокартоном с креплением на пристенный металлический каркас м2	53,3	917,68	6,06	48912	323	16046	1,48	79
			256,29	1,76	13660	94	116,67	0,01	-
			ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ						
996 Е0118-6-2	-Установка алюминевых радиаторов 1кВт	64	250,57	23,26	16036	1489	9893	0,68	43
997 С ЛИМ ЦЕНА	-Алюмиевые радиаторы секц	320	112,04	8,72	7171	558	128	0,04	3
			741	-	237120	-	-	-	-
1000 Е0118-22-5	-Установка кранов воздушных комплект	40	65,51	-	2620	-	1325	0,14	6
			25,88	-	1035	-	128	-	-

Итого:	2464673
С к= 1,258683	3102242
С к=1,0104	3134505
С к=1,041	3263020
С к=1,014	3308702
С к=1,95097	6455179
С к=1,02	6584283
С к=0,7981	5254916
НДС 12%	630590
Всего с НДС	5885506

Заказчик:

«ҚТЖ» ҰК» АҚ
АО «НК «ҚТЖ»
ГЛАВНЫЙ ИНСПЕКТОР

Подрядчик:

Директор ТОО «Пульс» Асраева Ф.К.

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПУЛЬС» РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ