Заказчик: ГУ «Чингирлауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»

Подрядчик: ТОО «Газстрой»

Наименование стройки: «Газификация социальных объектов с. Амангельды Чингирлауского района ЗКО»

А К Т № 2
Выполненных строительно - монтажных работ

за август 2014 год.

N ПП	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	в т.ч. ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЭКСПЛ. МАШИН	в т.ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	в т.ч. ЗП РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЭКСПЛ. МАШИН	в т.ч. ЗП МАШИНИСТОВ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ %	ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ: НА ЕДИНИЦУ	РАБОЧИХ, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ: ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		ТОПОЧНАЯ К ШКОЛЕ (2-1-2)												
		НА ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ												
1	Е0118-2-10	-УСТАНОВКА КОТЛОВ СТАЛЬНЫХ ЖАРОТРУБНЫХ ПАРОВОДОГРЕЙНЫХ НА ЖИДКОМ ТОПЛИВЕ ИЛИ ГАЗЕ ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ДО 0,84 МВТ /0,72 ГКАЛ/Ч/	2	27240,68	4645,42	54481	9291	44502	92,08	184				
				15643,13	1740,44	31286	3481	128	8,5	17				
		КОТЕЛ												
2	ПРАЙС ТОО ВИАСТ	-КОТЕЛ ВВ 1035 RD/RG	2	295343,23	-	590686	-	-	-	-				
		К-Т		-	-	-	-	-	-	-				
3	Е0118-13-1	-УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ, МАССОЙ АГРЕГАТА ДО 0,1 Т	3	3293,83	123,78	9881	371	8953	13,39	40				
				2285,06	46,35	6855	139	128	0,23	1				
		1НАСОС												
4	ПРАЙС ТОО ВИАСТ	-НАСОС GRUNDFOS UPS 40-100F	2	53378,12	-	106756	-	-	-	-				
		К-Т		-	-	-	-	-	-	-				
5	ПРАЙС ТОО ВИАСТ	-НАСОС ПОДПИТОЧНЫЙ МАРКИ DAB JET 62M	1	11992,44	-	11992	-	-	-	-				
		К-Т		-	-	-	-	-	-	-				
6	Е0118-10-6	-УСТАНОВКА ПИТАТЕЛЬНЫХ БАКОВ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3	1	1622,94	102,3	1623	102	1913	8,93	9				
				1455,39	39,4	1455	39	128	0,19	-				
		1БАК												
7	ПРАЙС ТОО АКВАГАЗ	-ПЛАСТИКОВАЯ ЕМКОСТЬ 0,5 М3	1	12422,8	-	12423	-	-	-	-				
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-				
8	Е0118-10-1	-УСТАНОВКА РАСШИРИТЕЛЬНЫХ КРУГЛЫХ И ПРЯМОУГОЛЬНЫХ БАКОВ ВМЕСТИМОСТЬЮ ДО 0,1 М3	1	758,67	70,66	759	71	851	3,74	4				
				639,63	25,49	640	25	128	0,13	-				
		1БАК												
9	ПРАЙС ТОО АКВАГАЗ	-РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК WSTER WRV 100 Л	1	9982,61	-	9983	-	-	-	-				
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-				
10	Е0118-16-6	-УСТАНОВКА ГРЯЗЕВИКОВ С НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 159 ММ	1	25907,79	218,22	25908	218	1815	7,88	8				
				1337,2	81,11	1337	81	128	0,4	-				
		1ШТ												
11	Е0116-15-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ. ДО 25 ММ	8	482,27	40,42	3858	323	2848	1,51	12				
				261,88	16,22	2095	130	128	0,07	1				
		1ШТ												
12	С130904-7	-КРАНЫ ПРОБНО-СПУСКНЫЕ С ПРЯМЫМ СПУСКОМ ЦАПКОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 10Б19БК1 ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД, РУ 0,6 МПА /6 КГС/СМ2/, DУ 25 ММ	2	463	-	926	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
		ШТ												
13	С130901-12	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 15Б1БК ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, РУ 1,6 МПА /16 КГС/СМ2/, DУ 15 ММ	3	280	-	840	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
		ШТ												
14	С130903-12	-КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 16В1БК ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, РУ 1,6 МПА /16 КГС/СМ2/, DУ 25 ММ	1	296	-	296	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
		ШТ												
15	ПРАЙС ТОО АКВАГАЗ	-КРАН ШАРОВЫЙ 11Б41П DУ 25 ММ	2	610,05	-	1220	-	-	-	-				
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-				
16	Е0116-15-3	-УСТАНОВКА ЗАТВОРОВ И КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ. ДО 100 ММ	10	908,07	92,83	9081	928	6348	2,68	27				
				461,18	34,76	4612	348	128	0,16	2				
		1ШТ												
17	ПРАЙС ТОО ВИАСТ	-ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ DУ 65 ММ	8	3882,13	-	31057	-	-	-	-				
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-				

№	Шифр	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	1	2	3	4	5	6	7
18	С130903-18	КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 16Ч6БР ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, РУ 1,6 МПА /16 КГС/СМ2/, ДУ 65 ММ	ШТ	2	4310 / -	- / -	8620 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
19	С130809-34	ФЛАНЦЫ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 РУ 1,6 МПА /16 КГС/СМ2/, ДУ 65 ММ	ШТ	20	412 / -	- / -	8240 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
20	Е0118-22-4	УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ ИЛИ УГЛОВЫХ	КОМПЛЕКТ	4	64,62 / 55,62	- / -	258 / 222	- / -	285 / 128	0,32 / -	1 / -
21	ПРАЙС ТОО ВИАСТ	ТЕРМОМЕТР ТТЖ 0-150	К-Т	4	480,64 / -	- / -	1923 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
22	Е0118-22-3	УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ И ТРУБКОЙ-СИФОНОМ	КОМПЛЕКТ	10	65,18 / 57,94	1,62 / -	652 / 579	16 / -	742 / 128	0,32 / -	3 / -
23	ПРАЙС ТОО ВИАСТ	МАНОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	К-Т	10	924,32 / -	- / -	9243 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
24	С130904-57	КРАНЫ ТРЕХХОДОВЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ КРТП-20 НАТЯЖНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б18БК ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД, РУ 1,6 МПА /16 КГС/СМ2/, ДУ 15 ММ	ШТ	10	328 / -	- / -	3280 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
25	Е0116-6-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 15 ММ	М	0,4	268,16 / 53,77	4,08 / 1,53	107 / 22	2 / 1	28 / 128	0,31 / 0,01	- / -
26	Е0116-11-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОБВЯЗКИ КОТЛОВ, ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ И НАСОСОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ И ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ. ДО 40 ММ	М	13	582,62 / 71,15	3,85 / 1,44	7574 / 925	50 / 19	1208 / 128	0,39 / 0,01	5 / -
27	Е0116-11-3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОБВЯЗКИ КОТЛОВ, ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ И НАСОСОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ И ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ. ДО 80 ММ	М	24	1383,98 / 132,56	16,46 / 6,17	33216 / 3181	395 / 148	4262 / 128	0,75 / 0,03	18 / 1
28	С130810-77	ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ /ГОСТ 17375-83/ ПОД УГЛОМ 90° С РАДИУСОМ КРИВИЗНЫ R=1,5 ДУ 65 НА РУ 10 МПА ИЗ СТАЛИ МАРКИ 20, 76Х6 ММ	ШТ	12	277 / -	- / -	3324 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
29	Е0116-29-1	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМ. ДО 50 ММ	М	13,4	11,31 / 11,01	- / -	152 / 148	- / -	189 / 128	0,05 / -	1 / -
30	Е0116-29-2	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМ. ДО 100 ММ	М	24	11,45 / 11,01	- / -	275 / 264	- / -	338 / 128	0,05 / -	1 / -
31	Е0118-13-1	УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ, МАССОЙ АГРЕГАТА ДО 0,1 Т	1НАСОС	1	3293,83 / 2285,06	123,78 / 46,35	3294 / 2285	124 / 46	2984 / 128	13,39 / 0,23	13 / -
32	С131004-1	НАСОСЫ СЕТЕВЫЕ ФЕКАЛЬНЫЕ ДЛЯ ВЗВЕШЕННЫХ ВЕЩЕСТВ, МАРКА "ГНОМ" 6-10, ПОДАЧА 6 М3/Ч, НАПОР 10 М, ДВИГАТЕЛЬ МОЩНОСТЬЮ 0,55 КВТ, 3000 ОБ/МИН	ШТ	1	11700 / -	- / -	11700 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
33	Е0115-172-4	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ, ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П. БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА, КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	М2	6,9	148,4 / 108	0,07 / 0,02	1024 / 745	- / -	783 / 105	0,65 / -	4 / -
34	Е0126-9-2	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ ДО 76 ММ МАТАМИ ИЗ СТЕКЛЯННОГО ШТАПЕЛЬНОГО ВОЛОКНА, МАТАМИ ИЗ СУПЕРТОНКОГО СТЕКЛЯННОГО ВОЛОКНА, МАТАМИ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИМИ ТОЛЩИНОЙ 50 ММ	М	29	104,33 / 57,6	9,93 / 3,83	3026 / 1670	288 / 111	1781 / 100	0,34 / 0,02	10 / 1
35	С11031-25	ВАТА МИНЕРАЛЬНАЯ	М3	0,65	2530 / -	- / -	1645 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
36	Е0126-23-2	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ ДО 76 ММ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ ПРИ ТОЛЩИНЕ ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 50 ММ	М	29	126,66 / 34,2	7,4 / 2,7	3673 / 992	215 / 78	1070 / 100	0,22 / 0,01	6 / -

37 С11011-939 -СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ МАРКИ РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/		0,0154	185900	-	2863	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
1000М2									

ТОПОЧНАЯ К МЕДПУНКТУ (2-2-1)

ФУНДАМЕНТ									
38 Е0111-1-2 -УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ		18	204,95	2,62	3689	47	255	0,07	1
			10,51	0,99	189	18	123	-	-
М2									
39 Е0108-3-3 -УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ		2,7	2576,27	100,89	6956	272	516	0,85	2
			123,75	38,25	334	103	118	0,18	-
М3									
40 Е0127-57-1 -УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ИЗ БЕТОННЫХ ПЛИТ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ		30	121,92	49,85	3657	1496	3459	0,46	14
			69,08	17,6	2072	528	133	0,09	3
М2									
41 С143003-34 -ПЛИТЫ ТРОТУАРНЫЕ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА В30-35 /ГОСТ 17608-91/, ТОЛЩИНА 80 ММ ИЗМ. И ДОП.ВЫП.8 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004		17	1500	-	25500	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
М2									
42 Е0108-4-7 -ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЛИТ ОСНОВАНИЯ		18	245,44	3,82	4418	69	824	0,21	4
			37,35	1,44	672	26	118	0,01	-
М2									
43 Е0106-1-20 -УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО УЧАСТКА УМ БЕТОННОГО КЛ.В15		0,06	9711,95	311,32	583	19	35	2,82	-
			441	117,61	26	7	105	0,57	-
М3									
44 Е0106-11-10-АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК		0,0108	5239,08	327,33	57	4	23	11,6	-
			1890	123,75	20	1	105	0,6	-
1Т									
45 С12041-7 -АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, D 12 ММ ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004		0,0108	45300	-	489	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
Т									
КАРКАС									
46 Е0107-1-15 -УКЛАДКА БАЛОК ДЛИНОЙ ДО 6 М		4	1297,1	328,93	5188	1316	4286	3,75	15
			650,25	115,04	2601	460	140	0,46	2
ШТ									
47 Е0109-62-2 -ИЗГОТОВЛЕНИЕ БАЛКИ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ И НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ БАЗАХ		0,22	8077,36	2622,65	1777	577	923	23,3	5
			4194	468,05	923	103	90	1,77	-
Т									
48 С11011-909 -ШВЕЛЛЕРЫ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАННОГО ПРОКАТА НЕМЕРНОЙ ДЛИНЫ, НОРМАЛЬНОЙ /ОБЫЧНОЙ/ ТОЧНОСТИ ПРОКАТКИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ СПОКОЙНОЙ, N8-14 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004		0,217	75600	-	16405	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
Т									
49 С11041-81 -СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ 100Х10 ММ МАРКИ 45 /ГОСТ 1050-88/		0,003	43300	-	130	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
Т									
50 Е0106-39-3 -ЗАПОЛНЕНИЕМ БАЛОК БЕТОНОМ КЛ.В7.5		0,12	397,09	161,51	48	19	36	1,69	-
			227,03	61,02	27	7	105	0,3	-
М3									
51 С143001-4 -БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ /ГОСТ 7473-94/ КЛ. В7,5 /М-100/ ИЗМ. И ДОП. ВЫП.16 СН РК 8.02-04-20 02 К=1,02		0,1224	7660	-	938	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
М3									
52 Е0109-1-1 -МОНТАЖ КАРКАСА		0,5599	8493,42	3350,04	4755	1876	2278	20	11
			3690	830,84	2066	465	90	2,92	2
Т									
53 ПРАЙС МЕТАЛЛО ИНВЕСТ -ТРУБЫ ПРОФИЛЬНЫЕ		0,487	57677,29	-	28089	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
Т									
54 С11011-907 -ШВЕЛЛЕРЫ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАННОГО ПРОКАТА НЕМЕРНОЙ ДЛИНЫ, НОРМАЛЬНОЙ /ОБЫЧНОЙ/ ТОЧНОСТИ ПРОКАТКИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ КИПЯЩЕЙ, ПОЛУСПОКОЙНОЙ, N12 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004		0,073	70000	-	5110	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
Т									

55	Е0109-62-2	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ И НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ БАЗАХ Т	0,5599	8077,36 4194	2622,65 468,05	4523 2348	1468 262	2349 90	23,3 1,77	13 1
56	Е0113-16-6	-ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ М2	37,33	21,8 5,81	0,05 0,02	814 217	2 1	196 90	0,03 -	1 -
57	Е0113-26-6	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-133 М2	37,33	23,59 4,16	0,02 -	881 155	1 -	140 90	0,02 -	1 -
		ОКНА, ДВЕРИ								
58	Е0110-91-3 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПХВ ПРОФИЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2 М2	1,44	472,81 217,73	19 6,18	681 314	27 9	387 120	1,3 0,03	2 -
59	С12061-181 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-20 02	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПХВ ПРОФИЛЕЙ СПАРЕННЫЕ ТЕПЛОЗАЩИТНЫЕ, ОСТЕКЛЕННЫЕ ОДНОКАМЕРНЫМИ СТЕКЛОПАКЕТАМИ, С ОДНОЭЛЕМЕНТНЫЕ ГЛУХИЕ С ФРАМУГОЙ М2	1,44	4472 -	- -	6440 -	- -	- -	- -	- -
60	Е0110-90-2	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРНЫХ КОРОБОК С НАВЕСКОЙ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН М2	2,1	330,85 272,25	32,08 12,13	695 572	67 25	717 120	1,49 0,06	3 -
61	С12022-1	-ДВЕРИ РАСПАШНЫЕ 2,1Х1 ОГРУНТОВАННЫЕ И ОКРАШЕННЫЕ ШТ	1	25100 -	- -	25100 -	- -	- -	- -	- -
62	Е0110-89-2	-ОФОРМЛЕНИЕ /ОБДЕЛКА/ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ ШТ	1	1067,23 139,5	1,72 0,65	1067 140	2 1	168 120	0,82 -	1 -
		ПОЛЫ								
63	Е0106-1-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ В7,5 М3	0,82	8205,37 195,75	66,01 24,93	6728 161	54 20	190 105	1,35 0,12	1 -
64	Е0111-15-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ 30 ММ В15 М2	10,25	378,51 52,43	14,76 5,54	3880 537	151 57	731 123	0,36 0,03	4 -
65	Е0111-15-2	-ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ БЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ М2	10,25	-44,28 -1,69	-0,67 -0,25	-454 -17	-7 -3	-24 123	-0,01 -	- -
		ПРИЯМОК								
66	Е0101-165-2	-КОПАНИЕ ЯМ БЕЗ ОТКОСОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7 М ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ М3	0,343	402,75 402,75	- -	138 138	- -	156 113	2,8 -	1 -
67	Е0111-1-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ М2	0,49	204,95 10,51	2,62 0,99	100 5	1 -	7 123	0,07 -	- -
68	Е0114-9-1	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ БЕТОННЫХ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПРИЯМКОВ В7,5 М3	0,57	11243,4 618,75	180,88 67,73	6409 353	103 39	415 106	3,98 0,33	2 -
69	Е0111-15-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ 30 ММ КЛ.В25 М2	0,25	397,79 52,43	14,76 5,54	99 13	4 1	18 123	0,36 0,03	- -
70	Е0111-15-2 К=2	-ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ БЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ДО ТОЛЩИНЫ 20 ММ М2	0,25	-94,99 -3,38	-1,34 -0,5	-24 -1	- -	-1 123	-0,02 -	- -
71	Е0109-12-3	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ Т	0,0156	175694,6 6975	1941,97 726,75	2741 109	30 11	142 118	42,3 3,55	1 -

НА ОТОПЛЕНИЕ (2-2-3)

72	Е0118-6-1	-УСТАНОВКА ЧУГУННЫХ РАДИАТОРОВ 1КВТ	5,7	3671,44 111,7	35,77 13,4	20927 637	204 76	913 128	0,7 0,07	4 -
73	Е0118-22-5	-УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ КОМПЛЕКТ	5	28,81 23,18	- -	144 116	- -	148 128	0,12 -	1 -
74	ПРАЙС ТОО ВИАСТ	-КРАН МАЕВСКОГО ШТ	5	184,86 -	- -	924 -	- -	- -	- -	- -
75	Е0116-15-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ. ДО 25 ММ 1ШТ	7	482,27 261,88	40,42 16,22	3376 1833	283 114	2492 128	1,51 0,07	11 1
76	ПРАЙС ТОО АКВАГАЗ	-КРАН ШАРОВЫЙ 11Б41П ДУ 20 ММ ШТ	5	332,75 -	- -	1664 -	- -	- -	- -	- -
77	С130904-7	-КРАНЫ ПРОБНО-СПУСКНЫЕ С ПРЯМЫМ СПУСКОМ ЦАПКОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 10Б19БК1 ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД, РУ 0,6 МПА /6 КГС/СМ2/, ДУ 25 ММ ШТ	2	463 -	- -	926 -	- -	- -	- -	- -
78	Е0116-15-2	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ. ДО 50 ММ 1ШТ	2	482,27 261,88	40,42 16,22	965 524	81 32	712 128	1,51 0,07	3 -
79	ПРАЙС ТОО АКВАГАЗ	-КРАН ШАРОВЫЙ 11Б41П ДУ 32 ММ ШТ	2	1183,12 -	- -	2366 -	- -	- -	- -	- -
80	Е0116-14-1 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМ. 20 ММ М	6,5	508,61 301,28	12,56 4,71	3306 1958	82 31	2546 128	1,69 0,02	11 -
81	Е0116-14-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМ. 32 ММ М	30	409,84 194,21	5,44 2,04	12295 5826	163 61	7536 128	1,08 0,01	32 -
82	Е0116-10-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ. ДО 40 ММ М	6	429,13 103,36	14,54 5,45	2575 620	87 33	836 128	0,57 0,03	3 -
83	С130810-45	-КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/ КГ	2,5	200 -	- -	500 -	- -	- -	- -	- -
84	Е0116-10-4	-УСТАНОВКА ГИЛЬЗ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ. 76 ММ М	2,5	940,29 134,42	21,42 8,02	2351 336	54 20	456 128	0,75 0,04	2 -
85	Е0116-29-1	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМ. ДО 50 ММ М	6	11,31 11,01	- -	68 66	- -	85 128	0,05 -	- -
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
86	Е0115-172-4	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, РАДИАТОРОВ, ТРУБ, ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П. БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА, КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2 М2	8,12	148,4 108	0,07 0,02	1205 877	1 -	921 105	0,65 -	5 -
87	Е0126-9-2	-ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ ДО 76 ММ МАТАМИ ИЗ СТЕКЛЯННОГО ШТАПЕЛЬНОГО ВОЛОКНА, МАТАМИ ИЗ СУПЕРТОНКОГО СТЕКЛЯННОГО ВОЛОКНА, ХОЛСТАМИ ИЗ ВСТВ, МАТАМИ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИМИ ТОЛЩИНОЙ 50 ММ М	6	104,33 57,6	9,93 3,83	626 346	60 23	369 100	0,34 0,02	2 -

88	С11031-99 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-20 02	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ, МАРКА 75 М3	0,1	5089 -	- -	509 -	- -	- -	- -	- -
89	Е0126-23-2	-ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 76 ММ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ ПРИ ТОЛЩИНЕ ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 50 ММ М	6	126,66 34,2	7,4 2,7	760 205	44 16	221 100	0,22 0,01	1 -
90	С11011-939	-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ, МАРКА РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/ 1000М2	0,0026	185900 -	- -	483 -	- -	- -	- -	- -
91	Е0169-1-1	-ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ ДЛЯ ВОДОГАЗОПРОДНЫХ ТРУБ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ В 1 КИРПИЧ ОТВЕРСТ	6	475,88 143,62	332,26 127,55	2855 862	1994 765	1464 90	0,94 0,7	6 4

НА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ МЕДПУНКТА – НАРУЖНЫЕ СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (2-2-6)

НАДЗЕМНАЯ ТЕПЛОТРАССА К МЕДПУНКТУ

ОПОРНЫЕ СТОЙКИ

92	Е0101-165-6	-КОПАНИЕ ЯМ С ОТКОСАМИ ГЛУБИНОЙДО 1,5 М ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВВ ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ М3	1,92	218,93 218,93	- -	420 420	- -	475 113	1,54 -	3 -
93	Е0106-1-13	-УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛБОВ КЛ.В15 (М200) М3	1,92	10202,15 771,75	95,97 36,25	19588 1482	184 70	1629 105	4,9 0,18	9 -
94	С143001-54 К=1,02	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ М3	1,9584	127 -	- -	249 -	- -	- -	- -	- -
95	Е0109-34-1	-УСТАНОВКА ОПОР ИЗ ТРУБ (БЕЗ УЧЕТА СКОЛЬЗЯЩИХ И НЕПОДВИЖНЫХ ОПОР) Т	0,0761	17355,77 12555	2191,29 101,25	1321 955	167 8	867 90	73,6 0,49	6 -
96	С12021-263 К=1,04	-ОПОРЫ СТАЛЬНЫЕ Т	0,0791	107900 -	- -	8535 -	- -	- -	- -	- -
97	Е0113-16-6 К=2	-ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА 2 РАЗА М2	4,527	43,6 11,62	0,1 0,04	197 53	- -	48 90	0,06 -	- -
98	Е0113-26-6 К=2	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА М2	4,527	40,72 8,32	0,04 -	184 38	- -	34 90	0,04 -	- -

ТРУБОПРОВОДЫ

99	Е0124-1-1	-ПРОКЛАДКА КАНАЛАХ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 50 ММ ПРИ УСЛОВНОМ ДАВЛЕНИИ 0,6 МПА И ТЕМПЕРАТУРЕ 115 ГР.С С ПОПРАВОЙ РЕСУРСОВ ПО ПРОЕКТУ КМ	0,021	154834,88 73125	45997,13 16970,25	3252 1536	966 356	2460 130	415 88,16	9 2
100	С130901-12	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 15Б1ВК ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, РУ 1,6 МПА /16 КГС/СМ2/, DУ 15 ММ ШТ	2	280 -	- -	560 -	- -	- -	- -	- -
101	С130901-14	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 15Б1ВК ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, РУ 1,6 МПА /16 КГС/СМ2/, DУ 25 ММ ШТ	2	430 -	- -	860 -	- -	- -	- -	- -
102	С130806-61 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-20 02 К=1,01	-ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ /ГОСТ 10704-91/ ИЗ СТАЛИ БСТ2КП-БСТ4КП, 38Х3 ММ М	21,21	173 -	- -	3669 -	- -	- -	- -	- -
103	С130810-75	-ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ /ГОСТ 17375-83/ ПОД УГЛОМ 90° С РАДИУСОМ КРИВИЗНЫ R-1,5 DУ 40 НА РУ 10 МПА ИЗ СТАЛИ МАРКИ 20, 38Х3 ММ шт	8	208 -	- -	1664 -	- -	- -	- -	- -

104	Е0113-16-6	-ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	2,5	21,8	0,05	54	-	13	0,03	-
				5,81	0,02	15	-	90	-	-
		М2								
105	Е0113-26-17-К=2	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБ МАСЛЯНО-БИТУМНОЕ МБ-50 ЗА 2 РАЗА	2,5	67,1	0,24	168	1	13	0,03	-
				5,54	0,1	14	-	90	-	-
		1М2								

ТОПОЧНАЯ К КЛУБУ И БИБЛИОТЕКИ (2-3-1)

ФУНДАМЕНТ

106	Е0111-1-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	18	204,95	2,62	3689	47	255	0,07	1
				10,51	0,99	189	18	123	-	-
		М2								
107	Е0108-3-3	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	2,7	2576,27	100,89	6956	272	516	0,85	2
				123,75	38,25	334	103	118	0,18	-
		М3								
108	Е0127-57-1	-УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ИЗ БЕТОННЫХ ПЛИТ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ	30	121,92	49,85	3657	1496	3459	0,46	14
				69,08	17,6	2072	528	133	0,09	3
		М2								
109	С143003-34 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.8 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-ПЛИТЫ ТРОТУАРНЫЕ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА В30-35 /ГОСТ 17608-91/, ТОЛЩИНА 80 ММ	17	1500	-	25500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М2								
110	Е0108-4-7	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЛИТ ОСНОВАНИЯ	18	245,44	3,82	4418	69	824	0,21	4
				37,35	1,44	672	26	118	0,01	-
		М2								
111	Е0106-1-20	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО УЧАСТКА УМ БЕТОННОГО КЛ.В15	0,06	9711,95	311,32	583	19	35	2,82	-
				441	117,61	26	7	105	0,57	-
		М3								
112	Е0106-11-10	-АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК	0,0108	5239,08	327,33	57	4	23	11,6	-
				1890	123,75	20	1	105	0,6	-
		1Т								
113	С12041-7 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, D 12 ММ	0,0108	45300	-	489	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								

КАРКАС

114	Е0107-1-15	-УКЛАДКА БАЛОК ДЛИНОЙ ДО 6 М	4	1297,1	328,93	5188	1316	4286	3,75	15
				650,25	115,04	2601	460	140	0,46	2
		ШТ								
115	Е0109-62-2	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ БАЛКИ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ И НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ БАЗАХ	0,22	8077,36	2622,65	1777	577	923	23,3	5
				4194	468,05	923	103	90	1,77	-
		Т								
116	С11011-909 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-ШВЕЛЛЕРЫ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАННОГО ПРОКАТА НЕМЕРНОЙ ДЛИНЫ, НОРМАЛЬНОЙ /ОБЫЧНОЙ/ ТОЧНОСТИ ПРОКАТКИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ СПОКОЙНОЙ, N8-14	0,217	75600	-	16405	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
117	С11041-81	-СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ 100Х10 ММ МАРКИ 45 /ГОСТ 1050-88/	0,003	43300	-	130	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
118	Е0106-39-3	-ЗАПОЛНЕНИЕМ БАЛОК БЕТОНОМ КЛ.В7.5	0,12	397,09	161,51	48	19	36	1,69	-
				227,03	61,02	27	7	105	0,3	-
		М3								
119	С143001-4 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.16 СН РК 8.02-04-20 02 К=1,02	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ /ГОСТ 7473-94/ КЛ. В7,5 /М-100/	0,1224	7660	-	938	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М3								
120	Е0109-1-1	-МОНТАЖ КАРКАСА	0,5794	8493,42	3350,04	4921	1941	2357	20	12
				3690	830,84	2138	481	90	2,92	2
		Т								
121	ПРАЙС МЕТАЛЛО ИНВЕСТ	-ТРУБЫ ПРОФИЛЬНЫЕ	0,507	57677,29	-	29242	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								

122	С11011-907 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-ШВЕЛЛЕРЫ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАННОГО ПРОКАТА НЕМЕРНОЙ ДЛИНЫ, НОРМАЛЬНОЙ /ОБЫЧНОЙ/ ТОЧНОСТИ ПРОКАТКИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ КИПЯЩЕЙ, ПОЛУСПОКОЙНОЙ, N12	0,073	70000	-	5110	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
123	Е0109-62-2	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ И НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ БАЗАХ	0,5794	8077,36	2622,65	4680	1520	2431	23,3	14
				4194	468,05	2430	271	90	1,77	1
		Т								
124	Е0113-16-6	-ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	38,26	21,8	0,05	834	2	201	0,03	1
				5,81	0,02	222	1	90	-	-
		М2								
125	Е0113-26-6	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-133	38,26	23,59	0,02	903	1	143	0,02	1
				4,16	-	159	-	90	-	-
		М2								
		ОКНА, ДВЕРИ								
126	Е0110-91-3 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПХВ ПРОФИЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2	1,44	472,81	19	681	27	387	1,3	2
				217,73	6,18	314	9	120	0,03	-
		М2								
127	С12061-181 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-20 02	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПХВ ПРОФИЛЕЙ СПАРЕННЫЕ ТЕПЛОЗАЩИТНЫЕ, ОСТЕКЛЕННЫЕ ОДНОКАМЕРНЫМИ СТЕКЛОПАКЕТАМИ, С ОДНОЭЛЕМЕНТНЫЕ ГЛУХИЕ С ФРАМУГОЙ	1,44	4472	-	6440	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М2								
128	Е0110-90-2	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРНЫХ КОРОБОК С НАВЕСКОЙ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	2,1	330,85	32,08	695	67	717	1,49	3
				272,25	12,13	572	25	120	0,06	-
		М2								
129	С12022-1	-ДВЕРИ РАСПАШНЫЕ 2,1Х1 ОГРУНТОВАННЫЕ И ОКРАШЕННЫЕ	1	25100	-	25100	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
130	Е0110-89-2	-ОФОРМЛЕНИЕ /ОБДЕЛКА/ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ	1	1067,23	1,72	1067	2	168	0,82	1
				139,5	0,65	140	1	120	-	-
		ШТ								
		ПОЛЫ								
131	Е0106-1-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ В7,5	0,82	8205,37	66,01	6728	54	190	1,35	1
				195,75	24,93	161	20	105	0,12	-
		М3								
132	Е0111-15-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ 30 ММ В15	10,25	378,51	14,76	3880	151	731	0,36	4
				52,43	5,54	537	57	123	0,03	-
		М2								
133	Е0111-15-2	-ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ БЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ	10,25	-44,28	-0,67	-454	-7	-24	-0,01	-
				-1,69	-0,25	-17	-3	123	-	-
		М2								
		ПРИЯМОК								
134	Е0101-165-2	-КОПАНИЕ ЯМ БЕЗ ОТКОСОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7 М ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	0,343	402,75	-	138	-	156	2,8	1
				402,75	-	138	-	113	-	-
		М3								
135	Е0111-1-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,49	204,95	2,62	100	1	7	0,07	-
				10,51	0,99	5	-	123	-	-
		М2								
136	Е0114-9-1	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ БЕТОННЫХ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПРИЯМКОВ В7,5	0,57	11243,4	180,88	6409	103	415	3,98	2
				618,75	67,73	353	39	106	0,33	-
		М3								
137	Е0111-15-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ 30 ММ КЛ.В25	0,25	397,79	14,76	99	4	18	0,36	-
				52,43	5,54	13	1	123	0,03	-
		М2								
138	Е0111-15-2 К=2	-ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ БЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ДО ТОЛЩИНЫ 20 ММ	0,25	-94,99	-1,34	-24	-	-1	-0,02	-
				-3,38	-0,5	-1	-	123	-	-
		М2								
139	Е0108-12-3	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ	0,0156	175694,6	1941,97	2741	30	142	42,3	1
				6975	726,75	109	11	118	3,55	-
		Т								

НА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КЛУБА И БИБЛИОТЕКИ (2-3-5) - НАРУЖНЫЕ СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

НАДЗЕМНАЯ ТЕПЛОТРАССА ДЛЯ КЛУБА И БИБЛИОТЕКИ

ОПОРНЫЕ СТОЙКИ

140	Е0101-165-6	КОПАНИЕ ЯМ С ОТКОСАМИ ГЛУБИНОЙ ДО 1,5 М ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВВ ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	2,88	218,93	-	631	-	712	1,54	4
				218,93	-	631	-	113	-	-
		М3								
141	Е0106-1-13	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛБОВ КЛ.В15 (М200)	2,88	10202,15	95,97	29382	276	2443	4,9	14
				771,75	36,25	2223	104	105	0,18	1
		М3								
142	С143001-54 К=1,02	НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ	2,9376	127	-	373	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М3								
143	Е0109-34-1	УСТАНОВКА ОПОР ИЗ ТРУБ (БЕЗ УЧЕТА СКОЛЬЗЯЩИХ И НЕПОДВИЖНЫХ ОПОР)	0,112	17355,77	2191,29	1944	245	1276	73,6	8
				12555	101,25	1406	11	90	0,49	-
		Т								
144	С12021-263 К=1,04	ОПОРЫ СТАЛЬНЫЕ	0,1164	107900	-	12560	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
145	Е0113-16-6 К=2	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА 2 РАЗА	6,84	43,6	0,1	298	1	72	0,06	-
				11,62	0,04	79	-	90	-	-
		М2								
146	Е0113-26-6 К=2	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	6,84	40,72	0,04	279	-	51	0,04	-
				8,32	-	57	-	90	-	-
		М2								

ТРУБОПРОВОДЫ

147	Е0124-1-1	ПРОКЛАДКА НАДЗЕМНАЯ И В КАНАЛАХ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 50 ММ ПРИ УСЛОВНОМ ДАВЛЕНИИ 0,6 МПА И ТЕМПЕРАТУРЕ 115 ГР.С	0,037	154834,88	45997,13	5729	1702	4334	415	15
				73125	16970,25	2706	628	130	88,16	3
		КМ								
148	С130806-63 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-20 02 К=1,01	ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ /ГОСТ 10704-91/ ИЗ СТАЛИ ВСТ2КП-ВСТ4КП, 45Х3 ММ	37,37	204	-	7623	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М								
149	С130901-12	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 15Б1ВК ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, РУ 1,6 МПА /16 КГС/СМ2/, DУ 15 ММ	2	280	-	560	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
150	С130904-7	КРАНЫ ПРОБНО-СПУСКНЫЕ С ПРЯМЫМ СПУСКОМ ЦАПКОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 10В9БК1 ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД, РУ 0,6 МПА /6 КГС/СМ2/, DУ 25 ММ	2	463	-	926	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
151	С130810-75	ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ /ГОСТ 17375-83/ ПОД УГЛОМ 90° С РАДИУСОМ КРИВИЗНЫ R-1,5 DУ 40 НА РУ 10 МПА ИЗ СТАЛИ МАРКИ 20, 45Х3 ММ	14	208	-	2912	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
152	Е0113-16-6	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙТРУБ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	5,23	21,8	0,05	114	-	27	0,03	-
				5,81	0,02	30	-	90	-	-
		М2								
153	Е0113-26-17 К=2	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБ МАСЛЯНО-БИТУМНОЕ МБ-50 ЗА 2 РАЗА	5,23	67,1	0,24	351	1	27	0,03	-
				5,54	0,1	29	1	90	-	-
		1М2								

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ГАЗОПРОВОД (2-3-6)

РАЗДЕЛ 1. НАДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА

154	Ц0112-811-1	МОНТАЖ КРАНА ШАРОВОГО НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 МПА, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 10-50 ММ (25 ММ) ШТ	1	492,7	-	493	-	439	3	3
				488	-	488	-	90	-	-

155	Е0122-40-1	-ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ ОТВЕТНЫХ ДИАМ. ДО 50 ММ (25 ММ) ФЛАНЕЦ	2	74,06	9,93	148	20	164	0,32	1
				63	-	126	-	130	-	-
156	С130904-68 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.8 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-КРАНЫ ШАРОВЫЕ СВАРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ NAVAL, ТМАКС 200 ГРАД.С, Р 4 МПА, DУ 25 ММ ШТ	1	3280	-	3280	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
157	С130809-30	-ФЛАНЦЫ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 РУ 1,6 МПА /16 КГС/СМ2/, DУ 25 ММ ШТ	2	225	-	450	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
158	Е0122-9-1	-УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ.ДО 50 ММ (32Х3 ММ) С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ КМ	0,004	121367,16	49858,78	485	199	417	336	1
				61425	18834,75	246	75	130	91,99	-
159	С130806-59 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-20 02 К=1,01	-ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ /ГОСТ 10704-91/ ИЗ СТАЛИ БСТ2КП-БСТ4КП 32Х3 ММ М	4,04	131	-	529	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
160	Е0113-16-4 К=2	-ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБ ГРУНТОВКОЙ ФЛ-ОЗК ЗА ДВА РАЗА М2	0,35	65,03	0,1	23	-	4	0,06	-
				11,62	0,04	4	-	90	-	-
161	Е0113-26-13 К=2	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ТРУБ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ХВ-125ДВА РАЗА М2	0,35	99,27	0,18	35	-	2	0,03	-
				5,54	0,1	2	-	90	-	-

РАЗДЕЛ 2. ПОДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА - ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ Г1

162	Е0122-11-1	-УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМ. ДО 50ММ Ф32Х3-48 М 40Х3,7-28М 50Х4,6-52М КМ	0,128	47611,09	17877,09	6094	2288	5724	173	22
				29700	4698,68	3802	601	130	18,1	2
163	Е0122-11-1	-ТО ЖЕ (УКЛАДКА ТРУВ ЗМЕЙКОЙ) ДИАМ. ДО 50ММ Ф32Х3-1 М 40Х3,7-1М 50Х4,6-1М КМ	0,003	47611,09	17877,09	143	54	134	173	1
				29700	4698,68	89	14	130	18,1	-
164	С130804-122-1 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02 К=1,01	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 32Х3 СТ РК ИСО 4437-2004 ПЛЮС ЗАПАС 1М М	49,48	66	-	3266	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
165	С130804-122-2 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02 К=1,01	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 40Х3,7 СТ РК ИСО 4437-2004 ПЛЮС ЗАПАС 1М М	29,28	94	-	2752	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
166	С130804-122-3 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02 К=1,01	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 50Х4,6 СТ РК ИСО 4437-2004 ПЛЮС ЗАПАС 1М М	52,572	147	-	7728	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
167	Е0122-11-2	-УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМ. 65 ММ КМ	0,067	51202,26	20326,01	3431	1362	3151	179	12
				30825	5353,43	2065	359	130	20,64	1
168	Е0122-11-2	-ТО ЖЕ (УКЛАДКА ТРУВ ЗМЕЙКОЙ) ДИАМ. 65 ММ КМ	0,32	51202,26	20326,01	16385	6504	15050	179	251
				30825	5353,43	9864	1713	130	20,64	29

ИТОГО:	1 763 341
В ТОМ ЧИСЛЕ ОБОРУДОВАНИЕ	709 434
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 3,4 %	35 833
ИТОГО:	1 799 174
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 3,112 %	33 913
ЗАТРАТЫ НА ВЫСЛУГУ ЛЕТ 1%	10 897
ЗАТРАТЫ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОТПУСК 0,4 %	4 359
КОМАНДИРОВОЧНЫЕ РАСХОДЫ	59 082
ИТОГО: В ЦЕНАХ 2001 ГОДА	1 907 425
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЁТУ В ЦЕНАХ 2013 Г 2,23355	4 260 329
НАЛОГ 2%	85 207
ИТОГО:	4 345 536
НДС 12%	521 464
ВСЕГО :	4 867 000

Заказчик: Самиев Т.С.

Подрядчик: Казиев Ю.К.

Технадзор: Гусманов А.Г

Форма 3

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат за август 2014 г

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Чингирлауский районный отдел архитектуры , градостроительства и строительства»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Газстрой»

Наименование стройки: «Газификация социальных объектов села Аманкельды Чингирлауского района ЗКО»

Наименование пусковых комплексов, объектов	*Стоимость выполненных работ*		
	С начала года по отчетный месяц включительно	*В т.ч. строительно-монтажные работы*	*На гр1 стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ*
1	2	3	4
Итого: с начала строительства	7 410 714		
НДС 12%	889 286		
Всего:	8 300 000		
Итого за август 2014 г.	4 345 536		
НДС 12%	521 464		
ВСЕГО	4 867 000		

Заказчик: _____ **Самиев Т.С.**

Подрядчик: _____ **Казиев Ю.К**

Заказчик: ГУ «Чингирлауский районный отдел архитектуры , градостроительства и строительства» Форма 2

Подрядчик: ТОО «Газстрой»

Наименование стройки : «Газификация социальных объектов с.Амангельды Чингирлауского района ЗКО»

А К Т № 1
Выполненных строительно - монтажных работ

за август 2014 год.

N ПП	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	в т.ч. ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	в т.ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	в т.ч. ЗП РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	в т.ч. ЗП МАШИНИСТОВ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ТЕНГЕ %	ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ: НА ЕДИНИЦУ	РАБОЧИХ, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ: ВСЕГО
1	2	3	4	5		6		7		8		9	10	11
		Общестроительные работы к топочной школы (2-1-1)												
		ФУНДАМЕНТ												
1	Е0111-1-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕВНЕМ	30	204,95		2,62		6149		79		424	0,07	2
		М2		10,51		0,99		315		30		123	-	-
2	Е0108-3-3	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	4,5	2576,27		100,89		11593		454		860	0,85	4
				123,75		38,25		557		172		118	0,18	1
		М3												
3	Е0127-57-1	-УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ИЗ БЕТОННЫХ ПЛИТ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ	30	121,92		49,85		3657		1496		3459	0,46	14
				69,08		17,6		2072		528		133	0,09	3
		М2												
4	С143003-34 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.8 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-ПЛИТЫ ТРОТУАРНЫЕ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА В30-35 /ГОСТ 17608-91/, ТОЛЩИНА 80 ММ	29	1500		-		43500		-		-	-	-
				-		-		-		-		-	-	-
		М2												
5	Е0108-4-7	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЛИТ ОСНОВАНИЯ	30	245,44		3,82		7363		115		1373	0,21	6
				37,35		1,44		1121		43		118	0,01	-
		М2												
6	Е0106-1-20	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО УЧАСТКА УМ БЕТОННОГО КЛ.В15	0,037	9711,95		311,32		359		12		22	2,82	-
				441		117,61		16		4		105	0,57	-
		М3												
7	Е0106-11-10	-АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАВЕТОНОК	0,0067	5239,08		327,33		35		2		14	11,6	-
				1890		123,75		13		1		105	0,6	-
		1Т												
8	С12041-7 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОВРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, D 12 ММ	0,0067	45300		-		304		-		-	-	-
				-		-		-		-		-	-	-
		Т												
		КАРКАС												
9	Е0107-1-15	-УКЛАДКА БАЛОК ДЛИНОЙ ДО 6 М	4	1297,1		328,93		5188		1316		4286	3,75	15
		ШТ		650,25		115,04		2601		460		140	0,46	2
10	Е0109-62-2	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ БАЛКИ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ И НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ БАЗАХ	0,272	8077,36		2622,65		2197		713		1141	23,3	6
				4194		468,05		1141		127		90	1,77	-
		Т												
	С11011-909 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-ШВЕЛЛЕРЫ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАННОГО ПРОКАТА НЕМЕРНОЙ ДЛИНЫ, НОРМАЛЬНОЙ /ОБЫЧНОЙ/ ТОЧНОСТИ ПРОКАТКИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ СПОКОЙНОЙ, N8-14	0,269	75600		-		20336		-		-	-	-
				-		-		-		-		-	-	-
		Т												
12	С11041-81	-СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ 100Х10 ММ МАРКИ 45 /ГОСТ 1050-88/	0,003	43300		-		130		-		-	-	-
				-		-		-		-		-	-	-
		Т												
13	Е0106-39-3	-ЗАПОЛНЕНИЕМ БАЛОК БЕТОНОМ КЛ.В7.5	0,14	397,09		161,51		56		23		42	1,69	-
				227,03		61,02		32		9		105	0,3	-
		М3												
14	С143001-4 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.16 СН РК 8.02-04-20 02 К=1,02	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ /ГОСТ 7473-94/ КЛ. В7,5 /М-100/	0,1428	7660		-		1094		-		-	-	-
		М3		-		-		-		-		-	-	-
15	Е0109-1-1	-МОНТАЖ КАРКАСА	0,7	8493,42		3350,04		5945		2345		2848	20	14
		Т		3690		830,84		2583		582		90	2,92	2
16	ПРАЙС МЕТАЛЛО ИНВЕСТ	-ТРУБЫ ПРОФИЛЬНЫЕ	0,606	57677,29		-		34952		-		-	-	-
		Т		-		-		-		-		-	-	-
17	С11011-907 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-ШВЕЛЛЕРЫ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАННОГО ПРОКАТА НЕМЕРНОЙ ДЛИНЫ, НОРМАЛЬНОЙ /ОБЫЧНОЙ/ ТОЧНОСТИ ПРОКАТКИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ КИПЯЩЕЙ, ПОЛУСПОКОЙНОЙ, N12	0,094	70000		-		6580		-		-	-	-
				-		-		-		-		-	-	-
		Т												
18	Е0109-62-2	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ И НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ БАЗАХ	0,7	8077,36		2622,65		5654		1836		2937	23,3	16
		Т		4194		468,05		2936		328		90	1,77	1

19 Е0113-16-6	-ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	46,55	21,8	0,05	1015	2	244	0,03	1
			5,81	0,02	270	1	90	-	-
	М2								
20 Е0113-26-6	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-133	46,55	23,59	0,02	1098	1	174	0,02	1
			4,16	-	194	-	90	-	-
	М2								
	ПОЛЫ								
32 Е0106-1-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ В7,5	1,2328	8205,37	66,01	10116	81	286	1,35	2
			195,75	24,93	241	31	105	0,12	-
	М3								
33 Е0111-15-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ 30 ММ В15	15,41	378,51	14,76	5833	227	1099	0,36	6
			52,43	5,54	808	85	123	0,03	-
	М2								

Распределительный газопровод к топочной школы (2-1-6)

РАЗДЕЛ 1. НАДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА

1 У51-47-4	-УСТАНОВКА КРАНОВ НА НАРУЖНЫХ СЕТЯХ ГАЗОПРОВОДОВ, СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТРОМ 100 ММ	1	27775,9	731,98	27776	732	1646	5,78	6
			994,56	271,66	995	272	130	1,33	1
	ШТ								
2 Ц0112-811-1	-УСТАНОВКА-КРАН ШАРОВЫЙ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 МПА, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 10-50 ММ	2	492,7	-	985	-	878	3	6
			488	-	976	-	90	-	-
	ШТ								
3 Е0122-40-1	-ПРИВАРКА ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ ДИАМ. 50 ММ	4	74,06	9,93	296	40	328	0,32	1
			63	-	252	-	130	-	-
	ФЛАНЕЦ								
4 Е0122-40-3	-ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМ. 100 ММ	1	156,43	21,43	156	21	164	0,6	1
			126	-	126	-	130	-	-
	ФЛАНЕЦ								
5 С130904-111 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.8 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-КРАНЫ ШАРОВЫЕ СВАРНЫЕ ГАЗОВЫЕ NAVAL, ТМАКС 200 ГРАД.С, Р 2,5 МПА, DУ 100 ММ	1	20900	-	20900	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	ШТ								
6 ПРАЙС ТОО АКВАГАЗ	-КРАН ШАРОВЫЙ ГАЗОВЫЙ ДУ 50 ММ	2	1848,63	-	3697	-	-	-	-
	ШТ		-	-	-	-	-	-	-
7 С130809-33	-ФЛАНЦЫ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 РУ 1,6 МПА /16 КГС/СМ2/, DУ 50 ММ	4	330	-	1320	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	ШТ								
8 С130809-36	-ФЛАНЦЫ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 РУ 1,6 МПА /16 КГС/СМ2/, DУ 100 ММ	1	572	-	572	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	ШТ								
9 Е0122-9-4	-УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 114 ММ С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	0,002	127395,56	41432,06	255	83	236	411	1
			75150	15651	150	31	130	76,44	-
	КМ								
10 С130806-83 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-20 02 К=1,01	-ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ /ГОСТ 10704-91/ ИЗ СТАЛИ ВСТ2КП-ВСТ4КП, 114Х5 ММ	2,02	828	-	1673	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	М								
11 Е0122-9-1	-УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ГАЗПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 50 ММ С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	0,0135	121367,16	49858,78	1638	673	1409	336	5
			61425	18834,75	829	254	130	91,99	1
	КМ								
С130806-66 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-20 02 К=1,01	-ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ /ГОСТ 10704-91/ ИЗ СТАЛИ ВСТ2КП-ВСТ4КП, 57Х3,5 ММ	13,635	279	-	3804	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	М								
13 Е0122-33-5	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ДИАМ. 100-250 ММ	0,0062	121294,13	49389,75	752	306	656	312,7	2
			62775	18657	389	116	130	91,12	1
	Т								
14 С130810-76	-ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ /ГОСТ 17375-83/ ПОД УГЛОМ 90° С РАДИУСОМ КРИВИЗНЫ R-1,5 DУ 50 НА РУ 10 МПА ИЗ СТАЛИ МАРКИ 20, 57Х5 ММ	3	227	-	681	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	ШТ								
15 С130810-80	-ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ /ГОСТ 17375-83/ ПОД УГЛОМ 90° С РАДИУСОМ КРИВИЗНЫ R-1,5 DУ 100 НА РУ 10 МПА ИЗ СТАЛИ МАРКИ 20, 114Х6 ММ	1	482	-	482	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	ШТ								
16 Е0113-16-4 К=2	-ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ФЛ-ОЗК ЗА ДВА РАЗА	3,1	65,03	0,1	202	-	33	0,06	-
			11,62	0,04	36	-	90	-	-
	М2								
17 Е0113-26-13 К=2	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ХВ-125 ЗА ДВА РАЗА	3,1	99,27	0,18	308	1	16	0,03	-
			5,54	0,1	17	-	90	-	-
	М2								

ОПОРА ПОД ЗАПОРНУЮ АРМАТУРУ ОП-1 - 1 ШТ

18 Е0101-165-6	-КОПАНИЕ ЯМ С ОТКОСАМИ	0,216	218,93	-	47	-	53	1,54	-

	ГЛУБИНОЙДО 1,5 М ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВВ ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ			218,93	-	47	-	113	-	-
		М3								
19	Е0106-1-13 -УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛБОВ КЛ.В15 (М200)	0,25	10202,15	95,97	2551	24	212	4,9	1
			771,75	36,25	193	9	105	0,18	-
		М3							
20	С143001-54 -НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗАСУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ К=1,02	0,255	127	-	32	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		М3							
21	Е0109-34-1 -УСТАНОВКА ОПОР ИЗ ТРУБ	0,0215	17355,77	2191,29	373	47	245	73,6	2
		Т	12555	101,25	270	2	90	0,49	-
22	С12021-263 -ОПОРЫ СТАЛЬНЫЕ К=1,04	0,0224	107900	-	2417	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		Т							
23	Е0113-16-6 -ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ К=2 ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА 2 РАЗА	0,69	43,6	0,1	30	-	7	0,06	-
			11,62	0,04	8	-	90	-	-
		М2							
24	Е0113-26-6 -ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ К=2 ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	0,69	40,72	0,04	28	-	5	0,04	-
			8,32	-	6	-	90	-	-
		М2							
	ОПОРА ПОД ЗАПОРНУЮ АРМАТУРУ ОП-2 - 1 ШТ								
25	Е0101-165-6-КОПАНИЕ ЯМ С ОТКОСАМИ ГЛУБИНОЙДО 1,5 М ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВВ ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	0,216	218,93	-	47	-	53	1,54	-
			218,93	-	47	-	113	-	-
		М3							
26	Е0106-1-13 -УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛБОВ КЛ.В15 (М200)	0,25	10202,15	95,97	2551	24	212	4,9	1
			771,75	36,25	193	9	105	0,18	-
		М3							
	С143001-54 -НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ К=1,02 БЕТОНА ЗАСУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ	0,255	127	-	32	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		М3							
28	Е0109-34-1 -УСТАНОВКА ОПОР ИЗ ТРУБ	0,011	17355,77	2191,29	191	24	125	73,6	1
		Т	12555	101,25	138	1	90	0,49	-
29	С12021-263 -ОПОРЫ СТАЛЬНЫЕ К=1,04	0,0115	107900	-	1241	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		Т							
30	Е0113-16-6 -ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ К=2 ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА 2 РАЗА	0,45	43,6	0,1	20	-	5	0,06	-
			11,62	0,04	5	-	90	-	-
		М2							
31	Е0113-26-6 -ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ К=2 ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	0,45	40,72	0,04	18	-	3	0,04	-
			8,32	-	4	-	90	-	-
		М2							
	ОГРАЖДЕНИЕ ЗАПОРНОЙ АРМАТУРЫ - 1ШТ								
32	Е0101-165-2-КОПАНИЕ ЯМ БЕЗ ОТКОСОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7 М ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	0,43	402,75	-	173	-	196	2,8	1
			402,75	-	173	-	113	-	-
		М3							
33	Е0106-1-13 -УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛБОВ КЛ.В10(М150)	0,43	9987,95	95,97	4295	41	365	4,9	2
			771,75	36,25	332	16	105	0,18	-
		М3							
34	Е0106-11-10-АРМИРОВАНИЕ ФУНДАМЕНТОВ, АРМАТУРА Ф6	0,0052	55839,08	327,33	290	2	11	11,6	-
			1890	123,75	10	1	105	0,6	-
		1Т							
35	Е0109-34-1 -УСТАНОВКА ОПОР ИЗ ТРУБ	0,0544	17355,77	2191,29	944	119	620	73,6	4
		Т	12555	101,25	683	6	90	0,49	-
36	С12021-263 -ОПОРЫ СТАЛЬНЫЕ К=1,04	0,0566	107900	-	6107	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		Т							
37	Е0109-62-3 -ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОГРАЖДЕНИЯ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ И НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ БАЗАХ	0,1191	27935,09	9375,11	3327	1117	1982	91	11
			16380	2107,33	1951	251	90	7,36	1
		Т							
38	С12021-260 -СТОИМОСТЬ-СТАЛЬНЫЕ КРЕПЕЖНЫЕ К=1,032 ЭЛЕМЕНТЫ ИЗ ШВЕЛЛЕРОВ И УГОЛКОВ	0,0992	114900	-	11398	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		Т							
39	С11011-759 -СЕТКА ПЛЕТЕНАЯ "РАБИЦА" - 23,06 КГ	7,95	257	-	2043	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		М2							
40	Е0109-35-1 -МОНТАЖ ОГРАЖДЕНИЯ	0,1191	17937,36	627,68	2136	75	1533	86,5	10
		Т	14197,5	101,25	1691	12	90	0,49	-
41	У51-44-2 -АНТИКОРРОЗИОННАЯ УСИЛЕННАЯ ПОЛИМЕРНЫМИ ЛИПКИМИ ЛЕНТАМИ ИЗОЛЯЦИЯ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ОПОРЫ И НА 300ММ ВЫШЕ УРОВНЯ ЗЕМЛИ, ДИАМЕТРОМ 57 ММ	2,8	198,37	21,64	555	61	115	0,14	-
			23,85	7,64	67	21	130	0,04	-
		М							
42	Е0113-16-6 -ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ К=2 ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ДВА РАЗА	8,2516	43,6	0,1	360	1	87	0,06	-
			11,62	0,04	96	-	90	-	-
		М2							
43	Е0113-26-6 -ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ К=2 ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115	8,2516	40,72	0,04	336	-	62	0,04	-
			8,32	-	69	-	90	-	-

ЗА ДВА РАЗА

			М2							
		РАЗДЕЛ 2. ПОДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА - ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ Г1							
44	Е0122-11-2	-УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМ. 65 ММ	0,073	51202,26	20326,01	3738	1484	3433	179	13
				30825	5353,43	2250	391	130	20,64	2
			КМ							
45	Е0122-11-2	-ТО ЖЕ (УКЛАДКА ТРУБ ЗМЕЙКОЙ) ДИАМ. 65 ММ	0,002	51202,26	20326,01	102	41	94	179	-
				30825	5353,43	62	11	130	20,64	-
			КМ							
46	С130804-122-4 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02 К=1,01	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63Х5,8	73,73	231	-	17032	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			М							
47	С130804-122-4 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-ТО ЖЕ РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63Х5,8 ЗАПАС ТРУБ	2	231	-	462	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			М							
48	Е0122-11-3	-УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМ. 100 ММ	0,296	58881,69	25695,31	17429	7606	15349	194	57
				33075	6813,45	9790	2017	130	26,38	8
			КМ							
49	Е0122-11-3	-ТО ЖЕ (УКЛАДКА ТРУБ ЗМЕЙКОЙ) ДИАМ. 100 ММ	0,006	58881,69	25695,31	353	154	311	194	1
				33075	6813,45	198	41	130	26,38	-
			КМ							
50	С130804-122-7 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02 К=1,01	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110Х10,4 СТ РК ИСО 4437-2004	298,96	692	-	206880	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			М							
51	С130804-122-7 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-ТО ЖЕ РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110Х10,4 СТ РК ИСО 4437-2004 ЗАПАС ТРУБ	6	692	-	4152	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			М							
52	Е0125-122-1	-КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ МЕТОДОМ РАДИОГРАФИРОВАНИЯ, ИЗБЫТОЧНОЕ ДАВЛЕНИЕ СРЕДЫ ДО 10 МПА /100 КГС/СМ2/	4	1313,35	875,72	5253	3503	2570	0,96	4
				204,75	330,75	819	1323	120	2,12	8
			ШТ							
53	Е0122-11-3	-УКЛАДКА ФУТЛЯРА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМ. 100 ММ ДЛИНОЙ 10 М-1 ШТ	0,01	58881,69	25695,31	589	257	519	194	2
				33075	6813,45	331	68	130	26,38	-
			КМ							
54	Е0122-11-5	-УКЛАДКА ФУТЛЯРА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМ. 160 ММ ДЛИНОЙ 16М - 1 ШТ ДЛИНОЙ 10М - 1 ШТ ДЛИНОЙ 7М - 1 ШТ	0,033	78245	36133,62	2582	1192	2208	247	8
				41850	9612,9	1381	317	130	37,3	1
			КМ							
55	С130804-122-7 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02 К=1,01	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110Х10,4	10,1	692	-	6989	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			М							
56	С130804-123-0 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02 К=1,01	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160Х14,6 СТ РК ИСО 4437-2004	33,33	1468	-	48928	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			М							
57	Е0125-108-1	-ПРОТАСКИВАНИЕ ПЛЕТЕЙ ТРУБОПРОВОДА ЧЕРЕЗ КОЖУХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА ДО 200 ММ	43	530,37	325,82	22806	14010	10124	0,64	28
				117	79,21	5031	3406	120	0,26	11
			М							
58	Е0122-34-1	-УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ПЕРЕХОДОВ, ОТВОДОВ	9	300,57	225,64	2705	2031	1504	0,41	4
				69,53	58,98	626	531	130	0,23	2
			ШТ							
59	С ПРАЙС ТОО УРАЛПЛАСТ	-НЕРАЗЪЕМНОЕ СОЕДИНЕНИЕ ПЭ/СТ 63-57	3	1663,77	-	4991	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			ШТ							
60	С ПРАЙС ТОО ВИАСТ	-НЕРАЗЪЕМНОЕ СОЕДИНЕНИЕ ПЭ/СТ 110-108	1	3442,15	-	3442	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			ШТ							
61	С ПРАЙС ТОО ВИАСТ	-ПЕРЕХОД ПЭ ДУ 110Х63	1	2366,25	-	2366	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			ШТ							
62	С ПРАЙС ТОО ВИАСТ	-ТРОЙНИК ПЭ ДУ 110	1	2650,94	-	2651	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			ШТ							

63	С ПРАЙС ТОО ВИАСТ	-ТРОЙНИК ПЭ ДУ 110Х63		1	3253,59	-	3254	-	-	-	-	
			ШТ		-	-	-	-	-	-	-	
64	С ПРАЙС ТОО ВИАСТ	-ЗАГЛУШКА ПЭ ДУ 110		1	2913,44	-	2913	-	-	-	-	
			ШТ		-	-	-	-	-	-	-	
65	С ПРАЙС ТОО ВИАСТ	-ЗАГЛУШКА ПЭ ДУ 63		1	2085,26	-	2085	-	-	-	-	
			ШТ		-	-	-	-	-	-	-	
67	Ц0110-926-1 К=0,3	-ПРОКЛАДКА ОПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ПРОВОДА		0,381	6469,41	5158,75	2465	1965	1031	6,3		2
			КМ		1310,66	724,68	499	276	133	4,2		2
68	С ПРАЙС ТОО УЛЬТРА Г.УРАЛЬСК	-СТ-ТЬ ЛЕНТЫ ДЕТЕКЦИОННОЙ СИГНАЛЬНОЙ		381	8,14	-	3100	-	-	-	-	
			М		-	-	-	-	-	-	-	
69	С ПРАЙС ТОО УЛЬТРА Г.УРАЛЬСК	-СТ-ТЬ ЛЕНТЫ СИГНАЛЬНОЙ ГАЗ		424	4,44	-	1882	-	-	-	-	
			М		-	-	-	-	-	-	-	
					ВЫХОД ИЗ ЗЕМЛИ-Д.63 -3ШТ							
70	Е0116-10-7	-ПРОКЛАДКА ФУТЛЯРА ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ. 159Х6 ММ		3	1568,57	27,87	4706	84	732	1,04		3
			М		180,23	10,44	541	31	128	0,05		-
71	Е0122-47-1	-ПРОТАСКИВАНИЕ В ФУТЛЯР СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ. ДО 100 ММ		3	244,98	0,28	735	1	573	0,84		3
			М		146,93	0,11	441	-	130	-	-	
72	У51-43-4	-АНТИКОРРОЗИОННАЯ ВЕСЬМА УСИЛЕННАЯ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ СТАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ, ДИАМЕТРОМ 150 ММ		3	348,75	68,74	1046	206	280	0,26		1
			М		45,05	26,74	135	80	130	0,13		-
73	Е0116-30-2	-ЗАДЕЛКА КОНЦОВ ФУТЛЯРА ДИАМ. ДО 200 ММ		3	2017,57	1,57	6053	5	1512	2,36		7
			1САЛЬНИК		393,75	-	1181	-	128	-	-	
	Е0120-30-1	-КОЗЫРЕК ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩ.2 ММ		1,1709	107,48	1,2	126	1	13	0,05		-
			КГ		8,53	0,45	10	1	128	-	-	
75	Е0106-1-13	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДУШКИ В15 (М200)		0,15	10202,15	95,97	1530	14	127	4,9		1
			М3		771,75	36,25	116	5	105	0,18		-
76	С143001-54 К=1,02	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ СУЛЬФАТОСТОЙКОГО ЦЕМЕНТА		0,153	127	-	19	-	-	-	-	
			М3		-	-	-	-	-	-	-	
77	С143001-62 К=1,02	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ МАРКИ БЕТОНА ПО ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ ДО 4: ЗА 4 КГ/СМ2		0,153	361	-	55	-	-	-	-	
			М3		-	-	-	-	-	-	-	
78	С143001-64 К=1,02	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ МАРКИ БЕТОНА ПО ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ СВЫШЕ 4: ЗА 4 КГ/СМ2		0,153	840	-	129	-	-	-	-	
			М3		-	-	-	-	-	-	-	
79	Е0122-33-5	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ (ОТВОДОВ) ДИАМ. 100-250 ММ		0,0015	247994,13	49389,75	372	74	159	312,7		-
			Т		62775	18657	94	28	130	91,12		-
80	С130810-78	-ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ /ГОСТ 17375-83/ ПОД УГЛОМ 90° С РАДИУСОМ КРИВИЗНЫ R-1,5 DУ 80 НА РУ 10 МПА ИЗ СТАЛИ МАРКИ 20, 89Х6 ММ		3	321	-	963	-	-	-	-	
			ШТ		-	-	-	-	-	-	-	
					ВЫХОД ИЗ ЗЕМЛИ-Д.110 -1ШТ							
81	Е0116-10-8	-ПРОКЛАДКА ФУТЛЯРА ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ. 219Х6 ММ		1	2303,32	45,33	2303	45	393	1,66		2
			М		290,25	16,97	290	17	128	0,08		-
82	Е0122-47-1	-ПРОТАСКИВАНИЕ В ФУТЛЯР СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ. ДО 100 ММ		1	244,98	0,28	245	-	191	0,84		1
			М		146,93	0,11	147	-	130	-	-	
83	У51-43-5	-АНТИКОРРОЗИОННАЯ ВЕСЬМА УСИЛЕННАЯ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ СТАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ, ДИАМЕТРОМ 200 ММ		1	454,53	83,76	455	84	102	0,27		-
			М		47,7	30,56	48	31	130	0,15		-
84	Е0116-30-2	-ЗАДЕЛКА КОНЦОВ ФУТЛЯРА ДИАМ. ДО 200 ММ		1	2017,57	1,57	2018	2	504	2,36		2
			1САЛЬНИК		393,75	-	394	-	128	-	-	
85	Е0120-30-1	-КОЗЫРЕК ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩ.2 ММ		0,3493	107,48	1,2	38	-	4	0,05		-
					8,53	0,45	3	-	128	-	-	
86	Е0106-1-13	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДУШКИ В15 (М200) м3		0,04	10202,15	95,97	408	4	34	4,9		-
					771,75	36,25	31	1	105	0,18		-
87	С143001-54 К=1,02	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ СУЛЬФАТОСТОЙКОГО ЦЕМЕНТА м3		0,0408	127	-	5	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
88	С143001-62 К=1,02	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ МАРКИ БЕТОНА ПО ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ ДО 4: ЗА 4 КГ/СМ2 м3		0,0408	361	-	15	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
89	С143001-64 К=1,02	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ МАРКИ БЕТОНА ПО ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ СВЫШЕ 4: ЗА 4 КГ/СМ2 м3		0,0408	840	-	34	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ -8ШТ							
90	Е0125-57-1	-УСТАНОВКА ОПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ЗНАКА		8	423,45	1,57	3388	13	2376	1,68		13

		ШТ		247,5	-	1980	-	120	-	-
91	Е0106-1-13	-БЕТОН КЛ.12,5	0,504	9987,95	95,97	5034	48	428	4,9	2
				771,75	36,25	389	18	105	0,18	-
		М3								
92	С12021-263	-СТОИМОСТЬ ОПОР	0,0576	107900	-	6215	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
93	У51-44-1	-АНТИКОРРОЗИОННАЯ УСИЛЕННАЯ ПОЛИМЕРНЫМИ ЛИПКИМИ ЛЕНТАМИ ИЗОЛЯЦИЯ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ОПОРЫ И НА 300ММ ВЫШЕ УРОВНЯ ЗЕМЛИ, ДИАМЕТРОМ 50 ММ	6,4	159,32	21,64	1020	138	240	0,12	1
				21,2	7,64	136	49	130	0,04	-
		М								
94	Е0113-16-6 К=2	-ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ	1,72	43,6	0,1	75	-	18	0,06	-
		ГФ-021 ЗА ДВА РАЗА		11,62	0,04	20	-	90	-	-
		М2								
95	Е0113-26-6 К=2	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА ДВА РАЗА	.1,72	40,72	0,04	70	-	13	0,04	-
				8,32	-	14	-	90	-	-
		М2								
96	С11011-955	-ТАВЛИЧКИ ЭМАЛИРОВАННЫЕ ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ	1	451	-	451	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
				ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ						
97	Е0101-12-14	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3	346,21	27,84	26,18	9637	9062	2975	0,01	4
				1,66	7,2	575	2493	97	0,03	9
		М3								
98	Е0101-164-2	-ДОРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ ПОСЛЕ РАЗРАБОТКИ ИХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ/	10,39	262,72	-	2730	-	3084	1,85	19
	Т.Ч. П-1.55, П-3.180, ДОП. ИЗМ. № 1, К=1,2			262,72	-	2730	-	113	-	-
		М3								
99	Е0101-166-1	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ,МЯГКИМ ГРУНТОМ 1 ГРУППЫ, ДЛЯ УСТРОЙСТВА ОСНОВАНИЯ И ЗАСЫПКИ НА 20 СМ	67,1	122,18	-	8198	-	9264	0,89	59
				122,18	-	8198	-	113	-	-
		М3								
100	Е0101-27-4	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 (108) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТОВ 1 ГРУППЫ ДО 5 М	289,5	2,8	2,8	812	812	273	-	-
				-	0,97	-	282	97	-	1
		М3								
		Замена системы отопления к школе (2-1-8)								
1	Е0165-19-1М 9210=5	-ДЕМОНТАЖ РАДИАТОРОВ МАССОЙ ДО 80 КГ 23 ШТ ПО 7 СЕКЦИЙ	23	197,2	15,96	4536	367	4869	1,21	28
				181,24	2,52	4169	58	115,2	0,02	-
		ШТ								
2	Е0165-19-2М 9210=5	-ДЕМОНТАЖ РАДИАТОРОВ МАССОЙ ДО 160 КГ 1 ШТ ПО 14 СЕКЦИЙ	1	313,24	31,9	313	32	330	1,91	2
				281,34	5,04	281	5	115,2	0,04	-
		ШТ								
3	Е0165-1-2М9 210=5	-РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	40	88,41	1,24	3536	50	4026	0,57	23
				87,17	0,2	3487	8	115,2	-	-
		М								
4	Е0116-10-2М 9210=5	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ. 50 ММ	40	642,28	17,65	25691	706	5622	0,64	25
	Т.Ч. П-1.25 К=1,15 И К=1,25			115,4	6,61	4616	265	115,2	0,03	1
		М								
	Е0118-6-1М9 210=5 Т.Ч. П-1.25 К=1,15 И К=1,25	-УСТАНОВКА ЧУГУННЫХ РАДИАТОРОВ МАРКИ МС-140 24 ШТ ПО 14 СЕКЦИЙ 1секция =0,17 квт 1КВТ	58,464	3692,1	43,41	215855	2538	9495	0,78	46
				124,72	16,26	7291	951	115,2	0,08	5
6	Е0162-29-11 М9210=5	-ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА ДВА РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ ТРУБ	7,15	162,41	0,07	1161	1	807	0,74	5
				119,45	0,02	854	-	94,5	-	-
		М2								
7	Е0162-29-13 М9210=5	-ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА ДВА РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РАДИАТОРОВ И РЕБРИСТЫХ ТРУБ	79,85	158,06	0,07	12621	6	7710	0,63	51
				102,15	0,02	8157	2	94,5	-	-
		М2								
8	Е0116-15-2М 9210=5 Т.Ч. П-1.25 К=1,15 И К=1,25	-УСТАНОВКА КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ. 50 ММ	14	521,42	49,05	7300	687	5033	1,69	24
				292,39	19,69	4093	276	115,2	0,09	1
		1ШТ								
9	ПРАЙС ТОО АКВАГАЗМ92 10=5	-КРАН ШАРОВЫЙ 11Б41П ДУ 50 ММ	14	1848,63	-	25881	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
10	Е0118-22-5М 9210=5 Т.Ч. П-1.25 К=1,15 И К=1,25	-УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ	24	31,51	-	756	-	715	0,14	3
		КОМПЛЕКТ		25,88	-	621	-	115,2	-	-
11	ПРАЙС ТОО ВИАСТМ9210 =5	-КРАН МАЕВСКОГО	24	184,86	-	4437	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого:	1 207 471
Временные здания и сооружения 3,4 %	41 054
Итого:	1 248 525
Дополнительные затраты при производстве в зимнее время 3,112 %	38 854
Затраты на выслугу лет 1 %	12 485
Затраты на дополнительный отпуске 0,4%	4 994
Командировочные расходы	40566
Итого:	1 345 424
Итого по сметному расчёту в ценах 2013 г 2,23355	3 005 077
Налог 2 %	60 102
Итого:	3 065 179
НДС 12 %	367 821
Всего:	3 433 000

Заказчик : _____ Самиев Т.А.

Подрядчик: _____ Казиев Ю.К

Технадзор: _____ Гусманов А.Г

Форма 3

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат за август 2014 г.

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Чингирлауский районный отдел архитектуры , градостроительства и строительства»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Газстрой»

Наименование стройки: «Газификация социальных объектов села Аманкельды Чингирлауского района ЗКО»

Наименование пусковых комплексов, объектов	*Стоимость выполненных работ*		
	С начала года по отчетный месяц включительно	*В т.ч. строительно-монтажные работы*	*На гр1 стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ*
1	2	3	4
Итого: с начала строительства	3 065 179		
НДС 12%	367 821		
Всего:	**3 433 000**		
Итого за август 2014 г.	3 065 179		
НДС 12%	367 821		
ВСЕГО	**3 433 000**		

Заказчик: _____ **Самиев Т.С.**

Подрядчик: _____ **Казиев Ю.К**

Амангельды сош

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының салынған объектіні пайдалануға қабылдау туралы актісі

2014жылғы «14» желтоқсан **№ 1** **Амангелді с.**
(объектінің орналасқан жері)

Шығырлау ауданы әкімдігінің 2014 жылғы «8» қазандағы № 100 өкімімен _____
(комиссияны тағайындаған органның атауы)
(бұйрығымен, қаулысымен және т.б.) тағайындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясы мына құрамда:

төраға – жергілікті атқарушы органының өкілі (өндірістік мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде комиссия тағайындаған мемлекеттік басқару органның өкілі төрағаның болып тағайындалады) Есалиев Альберт Темірболатұлы, Шығырлау аудан әкімінің орынбасары
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

төрағаның орынбасары – мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау органының өкілі (өндірістік мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде бас жобалау ұйымның өкілі төраға орынбасары болып тағайындалады)
Жанкабаев Ержан Захарьяұлы, Қазақстан Республикасы құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері агенттігінің Батыс Қазақстан облысы бойынша мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және лицензиялау департаменті құрылыс сапасын бақылау бөлімінің бас маманы
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

комиссия мүшелері - өкілдер:

тапсырыс беруші Самиев Талғат Сабырғалиұлы, Шығырлау ауданының сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімінің басшысы
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

пайдаланушы ұйымдар Сапаров Абзал Бақытжанұлы, Шығырлау ауданының білім беру бөлімінің басшысы
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
Жазықбаев Қылыш Жолдыбайұлы, Шығырлау ауданының орталық ауруханасының директоры
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
Ажғалиев Сайын Асанұлы, Шығырлау ауданының мәдени – демалыс орталығының директоры
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
Куанаева Гүлсім Фазылқызы, Шығырлау ауданының орталықтандырылған кітапхана директоры
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

бас мердігер Казиев Юсуп Кихметұлы, «Газстрой» жауапкершілік шектеулі серіктестігінің директоры
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

бас жобалаушы (тұрғын үй-азаматтық және коммуналдық мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде) Чекалин Владимир Григорьевич, «Гипрогаз» жауапкершілік шектеулі серіктестігінің директоры
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

мемлекеттік санитарлық-эпидемиялогиялық қадағалау органдары Сабиров Ермек Хатимұлы, Шыңғырлау аудандық тұтынушылардың құқығын қорғау басқармасының басшысы
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
өртке қарсы мемлекеттік қызмет органдары Телемгенов Марат Жолдасқалиұлы, Шыңғырлау ауданының төтенше жағдайлар бөлімінің бастығы
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
объектінің бейініне (мақсатына) қарай басқа да мүдделі мемлекеттік органдардың өкілдері
Ақпанов Нұрболат Әлиұлы, «КазТрансГазАймақ» акционерлік қоғамы Шыңғырлау ауданының газ телімінің бастығы
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
Гусманов Ақылбек Гинаятұлы, «СУЛ-МАД» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры, техникалық қадағалаушы
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
Иргалиева Алтынай Жунусовна, БҚО Бөрлі және Шыңғырлау аудандары бойынша мемлекеттік экологиялық инспекторы
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
Айсиев Жанболат Гайниұлы, Шыңғырлау ауданы Ащысай селолық округінің әкімі
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
комиссия хатшысы – Темиртаев Роман Тлесұлы, Шыңғырлау ауданының сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімінің бас маманы

АНЫҚТАДЫ:

1. Тапсырыс беруші (мердігермен бірлесіп) Шыңғырлау ауданының сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі мен «Газстрой» жауапкершілік шектеулі серіктестігінің директоры
(ұйымның атауы)
Батыс Қазақстан облысы, Шыңғырлау ауданы, Амангелді селосы мекенжайы бойынша
(облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)

«Батыс Қазақстан облысы Шыңғырлау ауданы Амангелді ауылының әлеуметтік нысандарын газбен қамту» нысанның жаңа құрылысы пайдалануға қабылдауды ұсынды.
(объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, қайта жаңарту, техникалық қайта жарақтандыру)
2. Құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге
Қазақстан Республикасы құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері агенттігінің Батыс Қазақстан облысы бойынша мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және лицензиялау департаментінің 2014 жылғы «23» шілде №492 рұқсаты.
(рұқсат берген органның атауы)
3. Құрылысты әлеуметтік нысандарды газбен қамту, сыртқы жылумен қамту желілері, қазандықтың жылыту жүйелері.
(жұмыстар түрлері)
орындаған бас мердігер «Газстрой» жауапкершілік шектеулі серіктестігі жүзеге асырды.
(ұйымның атауы)
(ұйымдардың атауы, әрбір ұйым (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі) орындаған жұмыстың түрлері)
4. Құрылыстың жобалау-сметалық құжаттамасын «Гипрогаз» жауапкершілік шектеулі серіктестігі
(ұйымның атауы)

орындаған бас жобалаушы Чекалин Николай Григорьевич жобасын әзірлеген.
(құжаттамалардың бөліктерінің немесе бөлімдерінің атауы)
(ұйымның атауы, орындалған құжаттама бөлімдерінің немесе тарауларының
атауы (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің...
қосымшасында көрсетіледі)

5. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген Шыңғырлау ауданының сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі
(ғылыми-зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, бастапқы
деректердің тақырыбы (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі
актінің қосымшасында көрсетіледі)

6. Құрылыс №3052 жоба бойынша жүзеге асырылған
(жобаның нөмірі, серияның нөмірі).

7. Жобалау-сметалық құжаттамасын Шыңғырлау ауданының сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімінің
(объектіге (кезегі, іске қосу кешені) арналған құжаттаманы бекітуші
(қайта бекітуші) органның атауы)
2013 жылғы «16» желтоқсандағы № 35 бұйрығымен бекіткен.

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асырылған:
жұмыстың басталуы тамыз 2014 жылы
(айы және жылы)
жұмыстың аяқталуы қазан 2014 жылы
(айы және жылы)
құрылыстың ұзақтығы, 3 ай:

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мына құжаттамалар ұсынылды:
Жобалау-сметалық құжаттама, орындалу туралы актілер, қолданылған материалдар сертификаттары, жасырын жұмыстар актілері
(құжаттар тізбесі немесе актіге қосымшаның нөмірі)
10. Объектінің мынадай көрсеткіштер бар: Мектеп, Клуб - кітапхана, Медпунктқа қазандықтар, Жылумен қамту, сыртқы жылумен қамту желілері, қазандықтың жылыту жүйелері.

11. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады: Мектеп үшін екі қазандық ВВ1035, жылу өнімділігі – 116 кВт. қазандық өлшемі – 3,5х3,0 м. газбен қамтылуы: төменгі қысымды газ құбыры. Барлығы газ құбырының ұзындығы – 392 м; Клуб және кітапхана үшін қазандық ВВ-400, жылу өнімділігі – 47 кВт. қазандық өлшемі – 3,5х3,0 м, газбен қамтылуы: төменгі қысымды газ құбыры. Барлығы газ құбырының ұзындығы – 202,9 м; Медпункт үшін қазандық ВВ-150, жылу өнімділігі – 17,4 кВт. қазандық өлшемі – 3,5х3 м. газбен қамтылуы: төменгі қысымды газ құбыры. Барлығы газ құбырының ұзындығы – 346,4 м.
(негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)

12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің ____қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар

_____

(орындалғаны туралы мәліметтер)

Іс-шаралар сипаты актінің ____қосымшасында келтірілген.

14. Бекітілген жобалау-смета құжаттама бойынша сметалық құны:

барлығы ***17,940 млн теңге***, соның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары: ***16,865 млн теңге***.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі:

Қабылдануға ұсынылған «Батыс Қазақстан облысы Шыңғырлау ауданы Амангелді ауылының әлеуметтік нысандарын газбен қамту» құрылысы

(объектінің атауы)

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы Ғасанов Альберт Темірболатұлы

(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясы төрағасының орынбасары Жанкабаев Ержан Захарьяұлы

(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Қабылдау комиссиясының мүшелері:

Самиев Талғат Сабырғалиұлы

(тегі, аты, әкесінің аты, қолдары, күні, мөр)

Сапаров Абзал Бақытжанұлы

(тегі, аты, әкесінің аты, қолдары, күні, мөр)

Жазықбаев Қылыш Жолдыбайұлы

(тегі, аты, әкесінің аты, қолдары, күні, мөр)

Ажғалиев Сайын Асанұлы

(тегі, аты, әкесінің аты, қолдары, күні, мөр)

Куанаева Гүлсім Фазылқызы

(тегі, аты, әкесінің аты, қолдары, күні, мөр)

Казиев Юсуп Кихметұлы

(тегі, аты, әкесінің аты, қолдары, күні, мөр)

Чекалин Владимир Григорьевич

(тегі, аты, әкесінің аты, қолдары, күні, мөр)

Сабиров Ермек Хатимұлы

(тегі, аты, әкесінің аты, қолдары, күні, мөр)

Телемгенов Марат Жолдасқалиұлы

(тегі, аты, әкесінің аты, қолдары, күні, мөр)

Ақпанов Нұрболат Әлиұлы

(тегі, аты, әкесінің аты, қолдары, күні, мөр)

«КазТрансГаз Аймақ» АҚ
Батыс Қазақстан өндірістік
филиалы
Шыңғырлау газ учаскесі

Гусманов Ақылбек Гинаятұлы _____
(тегі, аты, әкесінің аты, қолдары, күні, мөр)
Иргалиева Алтынай Жунусовна _____
(тегі, аты, әкесінің аты, қолдары, күні, мөр)
Айсиев Жанболат Ғайниұлы _____
(тегі, аты, әкесінің аты, қолдары, күні, мөр)
Темиртаев Роман Тлесұлы _____
(тегі, аты, әкесінің аты, қолдары, күні, мөр)