Заказчик: ГУ «Управление строительства Мангистауской области»

Подрядчик: Индивидуальный предприниматель Нурбосинов Орынгали Шынибаевич

Договор №113 от 19.12.2014г.

Дополнительное соглашение №1 от 03.02.2015г.

Наименование объекта: «Строительство врачебной амбулатории на 20 посещений в смену в селе Куланды Каракиянского района»

Акт о стоимости выполненных работ (форма №2)

За март месяц 2015г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОЛ								
27	Е0111-13-3	-Устройство щебеночной подготовки с пропиткой битумом толщ.50 мм м2	435,73	790,75	24,55	344555	10697	26278	0,26	115
				39,83	9,2	17355	4009	123	0,04	20
28	Е0106-1-16	-Устройство полов толщ.150 мм из бетона кл.В15 на с/с цементе W4 м3	38,5	16211,86	196,62	624157	7570	14008	1,79	69
				272,25	74,27	10482	2859	105	0,36	14
38	Е0108-22-1	-Кладка перегородок из пенобетона толщ.200 мм при высоте этажа до 4 м на растворе М50 /2-й этаж/ м3	43,18	1893,81	372,83	81775	16099	37374	3,72	161
				594	139,5	25649	6024	118	0,68	29
40	Е0109-45-3	-Монтаж перегородок Пер1 и Пер2 из герметичных стеклопакетов в металлопластиковой обвязке м2	14,1	965,99	28,84	13620	407	11892	4,98	70
				927	10,15	13071	143	90	0,04	1
46	Е0109-45-3	-Монтаж перегородок сан.узлов из ПВХ панелей индивидуального изготовления м2	16,2	965,99	28,84	15649	467	13664	4,98	81
				927	10,15	15017	164	90	0,04	1
52	Е0109-25-1	-Монтаж перемычек Пр6 т	0,43056	5015,9	2020,02	2160	870	1075	14,1	6
				2272,5	502,43	978	216	90	1,79	1
		МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС /МП/ НА ОТМ.+2,900 И НА ОТМ.+6,120 /1 шт./								
54	Е0106-19-1	-Устройство монолитного пояса в опалубке из бетона кл.В15 м3	4,7	18663,72	316,01	87719	2970	7340	8,25	78
				1368	119,39	12859	1122	105	0,58	5
55	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали ВР-1, d 5 мм /С-1/	0,067	41200	-	2764	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

НЕПРОХОДНОЙ КАНАЛ ЛОТКОВЫЙ

27	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Лотки каналов для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом до 0,5 м3 м3	3,15	29700	-	93555	-	-	-	-
28	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Конструкции и детали каналов: плиты перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 м3	1,12	28900	-	32368	-	-	-	-
29	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Опорные подушки ОП1 из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские м3	0,2	27100	-	5420	-	-	-	-
30	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	4,47	183	-	818	-	-	-	-

НАРУЖНОЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ПЛОЩАДКУ ГРПШ. НАДЗЕМНЫЙ И ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД. ПОДВИЖНУЮ ОПОРУ. ОГРАЖДЕНИЯ ПЛОЩАДКИ ГРПШ И УЗЛА ПОДКЛЮЧЕНИЯ. МОЛНИЕЗАЩИТУ И ЗАЗЕМЛЕНИЕ РАЗДЕЛ 1. УСТАНОВКА ЗАДВИЖКИ В ТОЧКЕ ВРЕЗКИ

АРМАТУРА

2	С130902-11	-Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм шт	1	10400	-	10400	-	-	-	-
4	С130809-35 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы ответные стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80 шт.	2	419	-	838	-	-	-	-

ТРУБЫ И СТАНДАРТНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

6	С130806-76 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10704-91 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм м	3,012	509	-	1533	-	-	-	-
8	С130804-122 7 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 примен.	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ИСО 4437-2004 м	3,03	692	-	2097	-	-	-	-
10	С130810-297	-Отводы крутоизогнутые под	2	198,87	-	398	-	-	-	-

	Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 примен.	углом 90 град. на Ру до 16 МПа, с радиусом кривизны R 1,5, Dy 80, 89x4,0 мм /ГОСТ 17375-2001/ шт								
12	С130804-278 Изм. и доп.вып.18	-Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x10, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	1	892	-	892	-	-	-	-
14	С130804-283 Изм. и доп.вып.18	-Тройник полиэтиленовый ПЭ 100 SDR 11, DN 110x10, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	1	1223	-	1223	-	-	-	-
		АРМАТУРА								
25	С130902-10	-Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм шт	1	6880	-	6880	-	-	-	-
27	С130809-33 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы ответные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм шт	2	305	-	610	-	-	-	-
29	С130902-11	-Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм шт	1	10400	-	10400	-	-	-	-
31	С130809-35 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы ответные стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80 шт.	2	419	-	838	-	-	-	-
		ТРУБЫ И СТАНДАРТНЫЕ ИЗДЕЛИЯ								
33	С130806-76 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10704-91 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм м	5,02	509	-	2555	-	-	-	-
35	С130806-66 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10704-91 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм м	1,506	279	-	420	-	-	-	-
36	С130806-58 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10704-91 общего назначения прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм м	8,032	111	-	892	-	-	-	-
37	С130806-56 Изм. и доп.вып.16	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10704-91 общего назначения прямошовные, D 20	0,502	56	-	28	-	-	-	-

	СН РК 8.02-04-20 02 примен.	мм, толщина стенки 2,5 мм м							
39	С130810-110 примен.	-Переходы /ГОСТ 17378-2001/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 89х4-57х3 мм шт	1	321 -	- -	321 -	- -	- -	- -	- -
40	С130810-297 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02 примен.	-Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа, с радиусом кривизны R 1,5, Dy 80, 89х4,0 мм /ГОСТ 17375-2001/ шт	2	198,87 -	- -	398 -	- -	- -	- -	- -
42	С12021-263	-Опора ОПБ2-89 /2 шт./, огрунтованная т	0,00104	107900 -	- -	112 -	- -	- -	- -	- -

РАЗДЕЛ 3. ГАЗОПРОВОД

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

47	Е0101-12-8 т.ч. п-3.37 К=1,2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях с откосами м3	76,9	28,03 1,54	26,5 6,67	2156 118	2037 513	612 97	0,01 0,02	1 2
48	Е0101-12-11 т.ч. п-3.37 К=1,2	-Разработка грунта 5 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях с откосами м3	115,8	62,87 3,43	59,44 14,96	7281 397	6883 1733	2066 97	0,02 0,05	3 6
49	Е0101-162-6 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	-Доработка грунта 5р вручную после разработки их механизированным способом в траншеях м3	6	1711,8 1711,8	- -	10271 10271	- -	11606 113	8,88 -	53 -
50	Ц0108-141-1 примен.	-Укладка дефектционной сигнальной ленты м	65	26,4 19,1	3,1 0,5	1716 1242	202 32	1210 95	0,11 -	7 -
51	Спрайс-лист ТОО "Жакко Д"	-Лента сигнальная дефектционная ЛСГ-200 м	65	15,35 -	- -	998 -	- -	- -	- -	- -
52	Е0101-27-2	-Обратная засыпка траншей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	76,9	6,48 -	6,48 2,1	498 -	498 162	157 97	- 0,01	- 1
53	Е0101-27-8	-Обратная засыпка траншей	76,9	3,2	3,2	246	246	77	-	-

	бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м		-	1,04	-	80	97	-	-
	м3								
54 E0101-27-3	-Обратная засыпка траншей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 4 группы до 5 м	114,8	7,57	7,57	869	869	274	-	-
			-	2,46	-	282	97	0,01	1
	м3								
55 E0101-27-9	-Обратная засыпка траншей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 4 группы добавлять на каждые последующие 5 м	114,8	3,28	3,28	377	377	119	-	-
			-	1,06	-	122	97	-	-
	м3								
56 E0101-166-4	-Обратная засыпка вручную траншей в грунтах 4 группы	5,9	190,58	-	1124	-	1271	1,38	8
			190,58	-	1124	-	113	-	-
	м3								
57 E0101-24-4	-Перемещение избыточного грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 4 группы грунтов до 10 м /в боковой резерв/	1,1	29,26	29,26	32	32	10	-	-
			-	9,5	-	10	97	0,04	-
	м3								
58 E0101-24-12-К=4	-Перемещение избыточного грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 4 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 50 м /в боковой резерв/	1,1	51,13	51,13	56	56	18	-	-
			-	16,6	-	18	97	0,06	-
	м3								
	ТРУБЫ								
60 С130804-122-7 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 примен.	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ИСО 4437-2004	65,65	692	-	45430	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	м								
62 С130806-76 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10704-91 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм	12,048	509	-	6132	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	м								
	ВХОД И ВЫХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ /2 шт./								
69 С130806-103 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 8,0 мм	2,008	2868	-	5759	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	м								
75 С130806-76	-Трубы стальные электросварные	3,012	509	-	1533	-	-	-	-

		ГОСТ 10704-91 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	3,03	692	-	2097	-	-	-	-
77	С130804-122 7 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02 примен.	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ИСО 4437-2004	м	2	9163,59	-	18327	-	-	-	-
79	Спрайс-лист "Шеврон Мунайгаз Инк."	Переходник ПЭ-сталь HDPE100 SDR11-110/DN80	шт	2	906,94	-	1814	-	-	-	-
80	Спрайс-лист "Шеврон Мунайгаз Инк."	Муфта с ЗН элементом HDPE100 SDR11-110x10	шт	2	2534,46	-	5069	-	-	-	-
81	Спрайс-лист "Шеврон Мунайгаз Инк."	Отвод 90 град. с ЗН элементом HDPE100 SDR11-110	шт	12,12	ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ /1 шт./ 2899	-	35136	-	-	-	-
91	С130804-123 3 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 225x20,5 СТ РК ИСО 4437-2004	м	1,515	231	-	350	-	-	-	-
93	С130804-122 4 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	м	6	19035	-	114210	-	-	-	-
96	С130810-134 5 Изм. и доп.вып.19 примен.	Спейсер-опорное диэлектрическое кольцо из полиуретана	шт.	2	804,22	-	1608	-	-	-	-
97	С130810-345 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02 примен.	Манжета герметизирующая ГМНР	шт	0,3	КОВЕР /1 шт./ 2868	-	860	-	-	-	-
100	С130806-103 Изм. и доп.вып.16	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219									

	СН РК 8.02-04-20 02 примен.	мм, толщина стенки 9,0 мм	м							
101	С130804-122 4 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	м	1,5	231 / -	- / -	347 / -	- / -	- / -	- / -
102	С11011-58	-Болты строительные с гайками	т	0,00022	154700 / -	- / -	34 / -	- / -	- / -	- / -
103	С12021-237	-М/к ковера из прокатных профилей, масса до 0,1 т, огрунтовнные	т	0,004588	154400 / -	- / -	708 / -	- / -	- / -	- / -
104	С143001-7 Изм. и доп. вып.19	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,015	15300 / -	- / -	230 / -	- / -	- / -	- / -
105	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	0,015	183 / -	- / -	3 / -	- / -	- / -	- / -
106	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	0,015	519 / -	- / -	8 / -	- / -	- / -	- / -

РАЗДЕЛ 5. ОГРАЖДЕНИЕ ОГ ПЛОЩАДКИ ГРПШ /1 шт./

121	С131312-73	-Сетки металлические в рамках	м2	19,58	836 / -	- / -	16369 / -	- / -	- / -	- / -
122	С143001-7 Изм. и доп. вып.19	-Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В15 /М-200/	м3	0,63	15300 / -	- / -	9639 / -	- / -	- / -	- / -
123	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	0,63	183 / -	- / -	115 / -	- / -	- / -	- / -
124	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	0,63	519 / -	- / -	327 / -	- / -	- / -	- / -
125	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 до 6 кг/см2	м3	0,63	605 / -	- / -	381 / -	- / -	- / -	- / -
126	С12021-245	-М/к ограждения из прокатных профилей и круглых труб массой до 0,1 т, огрунтованные	м3	0,24528	172800 / -	- / -	42384 / -	- / -	- / -	- / -
129	С131312-73	-Сетки металлические в рамках	т	1,09	836	-	911	-	-	-

130	С11011-819	-Петля накладная	м2	2	40	-	80	-	-	-	-	-
131	С11011-815	-Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	1	844	-	844	-	-	-	-	-

РАЗДЕЛ 6. ПЛОЩАДКА ГРПШ. ФУНДАМЕНТ ФМ-1 /2 шт./. ОПОРЫ ОП-1 /1шт./, ОП-1" /1 шт./

		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ							
134	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	0,9	218,93	-	197	-	223	1,54	1
					218,93	-	197	-	113	-	-
135	Е0101-165-2	-Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений в грунтах 2 группы	м3	0,4	402,75	-	161	-	182	2,8	1
					402,75	-	161	-	113	-	-
136	Е0101-166-2	-Обратная засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	0,9	134,1	-	121	-	136	0,97	1
					134,1	-	121	-	113	-	-
137	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 2 группы при обратной засыпке пневматическими трамбовками	м3	0,9	21,55	4,52	19	4	15	0,11	-
					17,03	-	15	-	97	-	-
138	Е0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта при обратной засыпке	м3	0,9	23,62	12	21	11	4	0,01	-
					1,62	2,75	1	2	97	0,01	-
		СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
146	С12021-245	-М/к опор из прокатных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т, огрунтованные	т	0,035268	172800	-	6094	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
		КОТЕЛЬНАЯ 80 кВт ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
		ФУНДАМЕНТЫ ФО1 /2 шт./									
31	Е0111-13-3	-Устройство щебеночной подготовки с пропиткой битумом толщ.50 мм из щебня фр.10-20	м2	3,47	797,31	24,55	2767	85	209	0,26	1
					39,83	9,2	138	32	123	0,04	-
32	Е0106-3-4	-Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование из бетона кл.В15 на с/с цементе W6	м3	2,66	17256,06	257,71	45901	686	2028	4,05	11
					634,5	91,69	1688	244	105	0,4	1
33	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм /С-1/	т	0,0212	67700	-	1435	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
34	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий		2,6999	183	-	494	-	-	-	-

28 01161001-131	Коробка ответвительная пластмассовая, тип У409У1	15	509	-	7635	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		шт							
29 Спрайс-лист "Эгида Group"	Извещатель утечки сжиженного газа 12/24В, встроенный звуковой сигнал, с релейным выходом GA 5117-L	1	2891,01	-	2891	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		шт							

ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	13414244,00	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	405213,35	-	-
Наклодные расходы -	Тенге	804854,64		
Итого по смете	Тенге	14624311,99		
-Временные здания и сооружения - 1,8%	Тенге	263237,62		
Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге	14887549,61		
Дополнительные затраты:				
-зимнее время - 0,525%	Тенге	78159,64		
-выслуга лет - 1%	Тенге	148875,50		
-доп. отпуска - 0,4%	Тенге	59550,20		
итого с допзатратами	**Тенге**	**15174134,95**		
итого в ценах 2001года.	**Тенге**	**15174134,95**		
итого в ценах 2014-2015 г.г. К~2,455 (100%)	Тенге	37252501,30		
итого в ценах 2014 г. К~2,37 (33,33%)	Тенге	12416258,68		
итого в ценах 2015 г. К~2,54 (66,67%)	Тенге	24836242,62		
-налоги, сборы, платежи - 2%	Тенге	745050,03		
итого с налогами	Тенге	37997551,33		
-НДС - 12%	Тенге	4559706,16		
Итог с НДС	Тенге	42557257,49		
Итоги стоимость выполненных работ за март месяц 2015 года	**Тенге**	**42557257,49**		
удержано 5%	**Тенге**	**2127862,87**		
Всего к оплате	**Тенге**	**40429394,62**		

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление строительства Мангистауской области»

_____ **Аяпов О.**

ПОДРЯДЧИК: Индивидуальный предприниматель Нурбосинов Орынгали Шынибаевич

_____ **Нурбосинов О.Ш.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

_____