«Утверждаю»
Директор Департамента земельного кадастра и технического обследования недвижимости филиал некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по ЮКО

_____ Исабеков Д.
«____» _____2016г.

Акт приемки по объекту

Текущий ремонт городского отделения расположенного по адресу ЮКО г. Шымкент улица М.Х. Дулати 3 для Департамента "ЗКиТОН" по ЮКО находящегося по адресу: г.Шымкент, улица М.Х.Дулати 3

Заказчик: Департамент земельного кадастра и технического обследования недвижимости - филиал некоммерческого акционерного общества "Государственная корпорация "Правительство для граждан" по Южно-Казахстанской области

№	Наименование работы	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	**Текущий ремонт городского отделения расположенного по адресу ЮКО г. Шымкент улица М.Х. Дулати 3 для Департамента "ЗКиТОН" по ЮКО**	работа	1	2 500 000,00	2 500 000,00

Сумма прописью: Два миллиона пятьсот тысяч тенге.

Мы нижеподписавшиеся комиссия в составе:

Председатель комиссии: Заместитель директора - Аюбеков Т.А.
Члены комиссии: Начальник отдела АХО и ГЗ - Мейрбеков Е.А.
Начальникотделарегистрации залога движимого имущества и правового обеспечения - Манапов М.Б.
Заместитель главного бухгалтера Джолдыбаева Н.Т.
Ведущий специалист отдела АХО и ГЗ - Зарбиев Д.
Секретарь комиссии: Главный специалист отдела АХО и ГЗ - Байжанова Л.С.

Выше перечисленные услуги выполнены в полном объеме и в срок. Заказчик по объему, качеству и сроку претензий не имеет.

Настоящий акт приемки **Текущий ремонт городского отделения расположенного по адресу ЮКО г. Шымкент улица М.Х. Дулати 3 для Департамента "ЗКиТОН" по ЮКО** расположенного по адресу ЮКО, г.Шымкент, улица М.Х.Дулати 3 составлен в количестве 4-х экземпляров.

Председатель комиссии: Заместитель директора Аюбеков Т.А._____

Члены комиссии: Начальник АХО и ГЗ Мейрбеков Е.А._____

Начальникотделарегистрации залога движимого имущества и правового обеспечения Манапов М.Б._____

Заместитель главного бухгалтера Джолдыбаева Н.Т._____

Ведущий специалист отдела АХО и ГЗ - Зарбиев Д. _____

Секретарь комиссии: Главный специалист отдела АХО и ГЗ Байжанова Л.С. _____

Исполнитель: ТОО "MEGA-БЕН Строй" в лице директора Байдеуов М.Ж. _____

Заказчик: **Департамент земельного кадастра и технического обследования недвижимости филиал некоммерческого акционерного общество «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Южно-Казахстанской области**

Подрядчик: **ТОО "MEGA-БЕН Строй"**

Договор: **Дополнительное соглашение от 31.12.2016 года на договор №78 от 08.12.2016 года**

Наименование объекта: **Текущий ремонт городского отделения расположенного по адресу ЮКО г. Шымкент улица М.Х. Дулати 3 для Департамента "ЗКиТОН" по ЮКО**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ

31.12.2016 год

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно, всего	В отчетном месяце, в том числе НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	В отчетный месяц без НДС	по монтажу оборудование	Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базовых ценах	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате в отчетном месяце
							приобре-тение материалов	другие дополнительные расходы		
Затраты подрядчика	2500000	2500000	895573	2500000		-	-	-	-	2500000
Итого к оплате	2500000	2500000	895573	2500000		-	-	-	-	2500000
Всего по объекту	**2500000**	**2500000**	**895573**	**2500000**		**-**	**-**	**-**	**-**	**2500000**

Заказчик:

Департамент земельного кадастра и технического обследования недвижимости филиал некоммерческого акционерного общество «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Южно-Казахстанской области

Мейірбеков Е.

Подрядчик:

Директор ТОО "MEGA-БЕН Строй"

Байдеуов М.Ж.

Форма 2

Заказчик: **Департамент земельного кадастра и технического обследования недвижимости филиал некоммерческого акционерного общество «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Южно-Казахстанской области**

Подрядчик: **ТОО "MEGA-БЕН Строй"**

Договор: **Дополнительное соглашение от 31.12.2016 года на договор №78 от**

Наименование объекта: **Текущий ремонт городского отделения расположенного по адресу ЮКО г. Шымкент улица М.Х. Дулати 3 для Департамента "ЗКиТОН" по ЮКО**

А К Т
выполненных работ за декабрь 2016 год

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинисто в	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинисто в	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтажные работы								
1	Е0162-36-4	Очистка вручную стен от масляной,перхлорвиниловой окраски	900	45,95	--	41354	--	39079	0,26	231
		м2		45,95	--	41354	--	94,5	--	--
2	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	100	116,63	10,56	11663	1056	11927	0,70	70
		1м2		106,07	1,67	10607	167	110,7	0,01	1
3	Е0167-7-3	Демонтаж светильников	22	9,32	0,23	205	5	195	0,06	1
		шт		9,09	0,05	200	1	97,2	--	--
		Монтажные работы								
4	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	900	185,89	2,74	167299	2470	56730	0,46	410
		м2		58,98	1,05	53086	943	105	0,01	6

5	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	900	72,90	1,86	65606	1678	62075	0,49	441
		м2		64,98	0,70	58486	634	105	--	4
6	Е0115-80-3 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Отделка внутренних стен декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 3,5 мм	170	98,95	1,32	16822	224	15304	0,57	96
		м2		85,44	0,30	14525	50	105	--	--
7	С143002-64 Изм. и доп. вып. 25	Смеси сухие - минеральная штукатурка для декоративной отделки мелкой фракции до 0,7 мм СТ РК 1168-2006	680	22,40	--	15232	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0110-7-1	Обшивка стен ламинированным покрытием	60	51,13	3,71	3068	223	3101	0,36	22
		м2		46,44	1,41	2786	84	108	0,01	1
9	С11011-345 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Ламинат ГОСТ Р 52078-2003	70	452,80	--	31696	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0110-12-3	Подшивка потолков плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	150	236,58	3,58	35487	538	15601	0,67	101
		м2		85,32	1,35	12798	203	120	0,01	1
11	Е0110-7-2	Обшивка каркасных стен гипсокартонами	35	28,23	3,46	988	121	993	0,18	6
		м2		22,32	1,31	781	46	120	0,01	--
12	С11011-378 Изм. и доп. вып. 24	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 14 мм СТ РК EN 520-2012	35	92,80	--	3248	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0111-40-1 прим.	Устройство галтелей	300	28,69	0,13	8606	38	4797	0,09	27
		м		12,94	0,06	3883	17	123	--	--
14	С11011-511 прим.	Галтели потолочные	300	25,60	--	7680	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
				Полы						

15	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	100	584,96	11,88	58496	1188	21810	1,54	154
		1м2		195,16	1,86	19516	186	110,7	0,02	2
16	Е0111-34-9 Изм.	Частичная замена ламинированного напольного	100	96,78	2,55	9678	255	11493	0,53	53
		м2		92,65	0,79	9265	79	123	0,01	1
17	С11011-2657 Изм. и доп. вып. 24	Ламинат 32 класса ГОСТ 32304-2013	100	545,60	--	54560	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0157-23-5	Устройство плинтусов пластиковых	150	142,69	0,07	21404	7	1341	0,09	9
		1м		12,10	0,02	1210	2	110,7	--	--
		Дверные проемы								
19	Е0156-24-1	Установка дверных полотен	5	246,19	12,05	1231	60	1133	1,52	8
		полотно		231,23	1,93	1156	10	97,2	0,03	--
20	С12065-23	Полотна глухие, высота 2000 мм, ПГ 20-9; ПГ 20-11	10	2488,00	--	24880	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Освещение								
21	Е0167-16-3	Монтаж светильников для люминесцентных ламп, светильники на кронштейнах, количество ламп до 4 шт	22	283,31	6,11	6233	134	5948	2,14	47
		шт		277,20	0,95	6098	21	97,2	0,01	--
22	С151701-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	7	696,80	--	4878	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	С151701-20	Светильник подвесной, тип НСП11Х200-231-У3	15	678,40	--	10176	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			593353	7997			1676
			Тенге			235750	2442			17
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			21492				
	Всего заработная плата -		Тенге				6320			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			15054				
		Накладные расходы -	Тенге			6143				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3

		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				922			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1658				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			29293				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							52
		Сметная заработная плата -	Тенге				7242			
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			571862				
Материалы -			Тенге			76390				
Всего заработная плата -			Тенге				231872			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			122064				
Местные материалы -			Тенге			136098				
		Накладные расходы -	Тенге			245383				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							123
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				36807			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			49035				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			866280				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1767
		Сметная заработная плата -	Тенге				268680			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			895573				
Всего, сметная стоимость СМР -			Тенге						**895573**	
Итого в ценах 2001 года			Тенге						895573	
Пересчет в текущих ценах			Тенге			2,73677			2450980	
Налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет			Тенге			2%			49020	
Сметная стоимость объекта			Тенге						2500000	
Итого к оплате			**Тенге**						**2500000**	

Принял:

Заказчик: Департамент ЗКиТОН- филиал НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по ЮКО

Сдал:

Подрядчик: ТОО "MEGA-БЕН Строй"