СЧЕТ ФАКТУРА № 72 от 07.11. 2011г.

Поставщик — Товарищество с ограниченной ответственностью "Пульс"

РНН и адрес поставщика — 451 600 034 640 г.Экибастуз, ул. Беркимбаева 142
БИН 061240005546

Расчетный счет поставщика — KZ66319R010000429936 вЭФ АО "БТА Банк" г.Экибастуз,
БИК ABKZKZKX

Договор на поставку товаров (работ, услуг) — № 201-ЦУКС от 01.08.2011г.

Св-во о постановке на учет по НДС — 45001 №0004243 от 20.10.2009г.

Условия оплаты по договору — безналичный

Пункт назначения поставляемых товаров(работ)

(государство, регион, область, город, район)

Поставка товаров осуществлена по доверенности — № от

Способ отправления

Товаро-транспортная накладная — № от

Грузоотправитель

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель — 620 100 210 058 Акционерное общество "Национальная компания "Казакстан темір жолы" г. Астана ул. Кунаева,6

Покупатель — Акционерное общество "Национальная компания "Казакстан темір жолы"

РНН и адрес покупателя — 620100210058 г. Астана ул. Кунаева,6

Св-во о постановке на учет по НДС — 62001 №0004091 от 06.11.2009г.

Расчетный счет покупателя — KZ376010111000018002 АРФ АО "Народный Банк Казахстана"
БИК HSBKKZKX
БИН 020 540 003 451

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол.	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без ндс	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		ставка	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт производственного здания (2х этажного) филиала АО "НК "КТЖ"- "Кустанайское эксплутационное вагонное депо" на станции Кустанай				6 087 954	12%	730 554	6 818 508		
Всего по счету:					6 087 954		730 554	6 818 508		

Руководитель организации
Абраева Ф.К.
(Ф.И.О., подпись)

М.П.

Главный бухгалтер
не предусмотрен
(Ф.И.О., подпись)

выдал (ответственное лицо поставщика)
Абраева Ф.К.

Получил
(Ф.И.О. должность)

09.11.11

Заказчик: АО "НК"Казахстан темір жолы"
Подрядчик: ТОО "Пульс"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт производственного здания (2х этажного) филиала Акционерного общества "Национальная компания "Казакстан темір жолы" - "Кустанайское эксплутационное вагонное депо" на станции Кустанай

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2011г.

	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно правовая форма			
		номер	дата	наименован.	код	наименов.			КОД
		201-ЦУКС	01.08.11г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате с НДС, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	стр-монт работы в смет-ных базисных ценах	из них		ст-ть проч. затрат не входящих в состав СМР в базисных ценах 01г.	дополнительные затраты				
				в отчетном месяце	по монта-жу обору-дования		на приобре-тение матери-алов	другие дополн. расходы	оборудова-ние		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	22 628 740										
в том числе за месяц		6 087 954								730 554	6 818 508
в том числе оборудование					210 100						
Всего к оплате	6 818 508 (Шесть миллионов восемьсот восемнадцать тысяч пятьсот восемь) тенге										

Заказчик:
Заместитель директора филиала АО "НК""КТЖ"
Дирекция по проектированию и капитальному строительству
Рысбеков У.А._____

Подрядчик:

Директор ТОО "Пульс" _____Абраева Ф.К.

А К Т

о приемке оборудования после монтажа

Объект: **Капитальный ремонт производственного здания (2х этажного) филиала АО «НК «КТЖ» - «Кустанайское эксплутационное вагонное депо» на станции Кустанай**

«7» XI 2011г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Представитель заказчика - Мыктыбеков А.С. - главный инспектор ЦУКС

Представитель эксплутационной организации – Темирбаев К.С. – главный инженер Кустанайского вагонного депо

Представитель генподрядчика - Абраева Ф.К. – директор ТОО «Пульс»

Установили:

1. Генеральным подрядчиком директор ТОО «Пульс» предъявлено к приемке следующее оборудование:

№	Наименование оборудования	Кол-во	Стоимость ед. тенге в ценах 2001года	Общая стоимость в ценах 2001 года	Стоимость ед. тенге	Общая стоимость
1	Теплосчетчик диам. 25мм	1шт	132287	132287	210100	210100
	Итого:					
	С к=1,95097			132287	210100	210100
	С к=1,02			258088		
	С к=0,7981 пониж. коэф			263250		
				210100		

2. Монтажные работы по договору выполнены ТОО «Пульс». Оборудование смонтировано на станции Кустанай
3. Предъявленное к приемке оборудование, указанное в настоящем акте считать принятым.

Подписи:

Представитель заказчика: Мыктыбеков А.С. – главный инспектор ЦУКС

Представитель эксплутационной организации Темирбаев К.С. – главный инженер ВЧД-19

Представитель генподрядчика ТОО «Пульс» Абраева Ф.К. – директор ТОО «Пульс»

Заказчик: АО «НК «КТЖ» Дирекция по проектированию и капитальному строительству

Договор № 201-ЦУКС от 01.08.2011года

Подрядчик: ТОО «Пульс»

Объект: **Капитальный ремонт производственного здания (2х этажного) филиала АО «НК «КТЖ» -«Кустанайское эксплутационное вагонное депо» на станции Кустанай**

А К Т

выполненных работ за ноябрь 2011года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге: %	Накладные расходы Тенге: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
					КРОВЛЯ										
32	E0120-2-10	-Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ периметром от 1100 до 1600 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм м2	4,8	2151,25	11,44	10326	55	1417	1,4	7					
				226,41	4,27	1087	21	128	0,02	-					
33	E0120-19-3	-Установка зонтов над шахтами из листовой стали шт	2	1576,74	15,41	3153	31	399	0,89	2					
				150,08	5,63	300	11	128	0,03	-					
34	E0112-10-1	-Устройство примыканий из оцинкованной стали(вент шахты) м2	16	739,16	1,55	11827	25	3366	1,12	18					
				176,21	0,59	2819	9	119	-	-					
					ФАСАД										
36	E0110-90-2 Т.Ч.П1.8 ПРИЛОЖ.2 П.5 К=0,6 К-0,7 К=0,5	-Разборка металлических дверных коробок(2м2-2шт) м2	4	185,81	22,46	743	90	825	0,89	4					
				163,35	8,49	653	34	120	0,04	-					
40	E0157-2-9	-Демонтаж отмостки толщ.100мм 1м2	76	92,21	41,18	7008	3130	6161	0,38	29					
				51,03	14,88	3878	1131	123	0,09	7					
42	E0110-92-1	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах стен площадью проема до 3 м2 м2	3,35 ~~6,2~~	373,08	24,17	1250 ~~2313~~	150	1254	0,96	6					
				160,3	8,22	994	51	120	0,04	-					
43	C12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные(3,1м2-2шт) м2	3,35 ~~6,2~~	12700	-	~~78740~~ 42545	-	-	-	-					
				-	-	-	-	-	-	-					
49	E0112-10-1	-Устройство сливов из листовой оцинкованной стали с полимерным покрытием	12,04	739,16	1,55	8900	19	2533	1,12	13					
				176,21	0,59	2122	7	119	-	-					

50	E0115-36-1	-Облицовка наружных откосов из листовой оцинкованной стали с полимерным покрытием и креплением на пристенный металлический каркас	м2	33.2	607,63	6,06	20173	201	8995	1,48	49
					256,29	1,76	8509	58	105	0,01	-
51	C11011-864	-Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,7 мм	м2	0,185	97200	-	17982	-	-	-	-
			т		-	-	-	-	-	-	-
54	E0110-90-2	-Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен		2	353,19	40,1	706	80	591	1,71	3
					313,09	15,16	626	30	90	0,07	-
55	С ЛИМ цена	-Двери стальные утепленные, огрунтованные и окрашенные с замками	м2	2	11950	-	23900	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
64	E0106-1-1	-Устройство бетонной отмостки толщ.10см	м2	7,6	10066,84	82,51	76508	627	2045	1,55	12
			м3		225,11	31,16	1711	237	105	0,15	1
						ВХОДНАЯ ГРУППА					
67	E0109-53-3 Т.Ч.П1.8 ПРИЛОЖ.2 П.5 К=0,6 К-0,7 К=0,5	-Демонтаж старого козырька со стойками	т	0,3	9278,99	476,99	2784	143	2402	57	17
					8802	92,93	2641	28	90	0,39	-
68	E0146-30-1	-Сверление отверстий в бетонных полах		60	43,33	20,47	2600	1228	1836	0,13	8
			отверст.		22,86	7,74	1372	464	100	0,04	2
69	E0157-20-2	-Устройство покрытий из керамогранита на растворе		9,06	1852,53	14,85	16793	135	2746	1,54	14
			1м2		243,95	2,32	2211	21	123	0,02	-
70	E0109-53-3	-Монтаж металлического каркаса тамбура(уголок 50х50-0,072т;45х45-0,061;Швеллер№10-0,16т)		0,293	165838,7	851,78	48591	250	4493	109,25	32
			т		16870,5	165,94	4943	49	90	0,81	-
71	E0109-36-2	-Монтаж звукоизоляционных входной группы из ПХВ с входной дверью с замком,разм.6м2		24,36	558,25	49,77	13599	1212	10128	2,48	61
			м2		455,4	6,55	11094	160	90	0,03	1
72	С ЛИМ ЦЕНА	-Тамбур из ПХВ		20,58	6300	-	129654	-	-	-	-
			м2		-	-	-	-	-	-	-
73	C12061-192	-Двери входные из ПХВ профилей теплозащитные, остекленные однокамерными тонированными стеклопакетами, с фурнитурой и замком: двупольные		3,78	12700	-	48006	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
74	E0113-16-1	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	24	36,77	0,11	882	3	110	0,03	1
					5,05	0,06	121	2	90	-	-
75	E0113-26-8	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей нитроэмалью ХС-710 на 2слоя	м2	48	100,55	0,15	4826	7	140	0,02	1
					3,19	0,06	153	3	90	-	-
76	E0112-7-5	-Устройство кровельного покрытия металлочерепицей по	м2	9,81	1833,02	10,25	17982	101	3709	1,97	19

		деревянной обрешетке с ее устройством		313,89	3,85	3079	38	119	0,02	-
		м2								
77	Е0112-15-3	-Устройство прокладной пароизоляции из полиэтиленовой пленки	9,81	39,07	1,24	383	12	161	0,08	1
		м2		13,33	0,47	131	5	119	-	-
78	С11011-507	-Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм	0,0216	30400	-	656	-	-	-	-
		1000м2		-	-	-	-	-	-	-
79	Е0110-52-1	-Огнезащита обрешетки под кровлю	9,81	21,41	1,14	210	11	68	0,03	-
		м2		5,38	0,42	53	4	120	-	-
80	Е0115-38-1	-Облицовка карниза пластиком с устройством металлического каркаса	3,01	1782,98	4,99	5367	15	1703	3,11	9
		м2		537,22	1,52	1617	5	105	0,01	-
81	С11011-486	-Пластики с одной декоративной стороной	0,0031	1048800	-	3252	-	-	-	-
		1000м2		-	-	-	-	-	-	-
82	Е0115-37-9	-Облицовка потолков пластиком на металлическом каркасе	9,06	703,36	3,58	6376	32	3098	1,87	17
		м2		324,35	1,17	2940	11	105	0,01	-
83	С11011-486	-Пластики с одной декоративной стороной	0,0093	1048800	-	9793	-	-	-	-
		1000м2		-	-	-	-	-	-	-
84	Е0167-15-7	-Монтаж светильника	2	168,51	0,5	337	1	363	0,98	2
		шт		168,01	0,09	336	-	108	-	-
85	С151701-14	-Светильник потолочный	2	871	-	1742	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
					ТАМБУР					
86	Е0146-44-3	-Разборка деревянных заполнений дверных проемов(1,89м2-2шт)	3,78	158,38	23,78	599	90	543	0,91	3
		м2		134,6	8,98	509	34	100	0,04	-
87	Е0167-7-3	-Демонтаж светильников с лампами накаливания	1	9,32	0,23	9	-	10	0,06	-
		шт		9,09	0,05	9	-	108	-	-
88	Е0167-7-1	-Демонтаж выключателей	1	8,42	-	8	-	9	0,06	-
		шт		8,42	-	8	-	108	-	-
89	Е0157-2-7	-Разборка покрытия полов из керамических плиток	2,5	116,63	10,56	292	26	331	0,7	2
		1м2		106,07	1,67	265	4	123	0,01	-
90	Е0146-24-2	-Отбивка штукатурки на стенах и потолке	13,2	32,87	-	434	-	434	0,23	3
		м2		32,87	-	434	-	100	-	-
91	Е0115-64-1	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен	12,7	125,49	1,49	1594	19	932	0,43	5
		м2		69,35	0,56	881	7	105	-	-
92	Е0115-64-2	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка	3	147,57	1,78	443	5	261	0,52	2
		м2		82,03	0,68	246	2	105	-	-
93	Е0115-64-4	-Шпаклевка потолков из сухих растворных смесей за 2раза	3	211,3	4,93	634	15	376	0,64	2
		м2		117,43	1,86	352	6	105	0,01	-

94	Е0115-64-3	-Шпаклевка стен из сухих растворных смесей за 2раза	12,7	178	4,29	2261	54	1153	0,52	7
		м2		84,79	1,64	1077	21	105	0,01	-
97	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	2,5	257,95	12,44	645	31	199	0,41	1
		м2		60,03	4,67	150	12	123	0,02	-
98	Е0157-20-2	-Устройство покрытий из керамогранита на растворе	2,5	1852,53	14,85	4631	37	757	1,54	4
		1м2		243,95	2,32	610	6	123	0,02	-
99	Е0167-17-1	-Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель	3	37,55	-	113	-	122	0,24	1
		шт		37,55	-	113	-	108	-	-
100	С151801-12	-Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	3	156	-	468	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
101	Е0167-15-7	-Монтаж светильника	1	168,51	0,5	169	1	182	0,98	1
		шт		168,01	0,09	168	-	108	-	-
102	С151701-14	-Светильник потолочный	1	871	-	871	-	-	-	-
		шт								
				КАБИНЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОТДЕЛА						
127	Е0157-3-1	-Разборка плинтусов	40	5,64	0,19	226	8	269	0,04	2
		1м		5,45	0,02	218	1	123	-	-
128	Е0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума	42,5	17,38	0,93	739	40	867	0,11	5
		1м2		16,45	0,14	699	6	123	-	-
129	Е0157-2-1	-Разборка дощатого покрытия полов	42,5	51,33	4,89	2182	208	2471	0,34	14
		1м2		46,44	0,83	1974	35	123	0,01	-
130	Е0157-1-2	-Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	42,5	11,07	0,04	470	2	578	0,08	3
		1м2		11,03	0,02	469	1	123	-	-
131	Е0165-2-3	-Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 150 мм	12	189,48	5,18	2274	62	2843	1,12	13
		м		184,3	0,81	2212	10	128	0,01	-
132	Е0167-4-1	-Демонтаж электропроводки	100	3,69	-	369	-	399	0,03	3
		м		3,69	-	369	-	108	-	-
133	Е0167-7-3	-Демонтаж светильников с лампами накаливания	6	9,32	0,23	56	1	59	0,06	-
		шт		9,09	0,05	55	-	108	-	-
134	Е0146-39-6	-Разборка подвесных потолков пластиковых	42,5	100,85	6,78	4286	288	4107	0,59	25
		м2		94,07	2,57	3998	109	100	0,01	1
135	Е0120-11-1 к-0,4	-Демонтаж вентиляционных решеток	1	77,56	6,46	78	6	94	0,43	-
		шт		71,1	2,7	71	3	128	0,01	-
136	Е0167-7-1	-Демонтаж выключателей, розеток	8	8,42	-	67	-	73	0,06	-
		шт		8,42	-	67	-	108	-	-
137	Е0146-44-3	-Разборка деревянных заполнений дверных проемов	4	158,38	23,78	634	95	574	0,91	4
		м2		134,6	8,98	538	36	100	0,04	-
138	Е0146-29-2	-Пробивка в кирпичных стенах размером 150х200 мм	1	166,59	77,24	167	77	119	0,53	1
		1шт		89,35	29,18	89	29	100	0,14	-
		м								
142	Е0163-6-1	-Снятие обоев	110	16,97	0,07	1867	8	1954	0,12	13
		м2		16,9	0,02	1859	2	105	-	-

КАБИНЕТ ОХРАНЫ ТРУДА

171	Е0157-3-1	-Разборка плинтусов	22	5,64	0,19	124	4	148	0,04	1
		1м		5,45	0,02	120	-	123	-	-
172	Е0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума	31,3	17,38	0,93	544	29	639	0,11	4
		1м2		16,45	0,14	515	4	123	-	-
173	Е0157-2-1	-Разборка дощатого покрытия полов	31,3	51,33	4,89	1607	153	1820	0,34	11
		1м2		46,44	0,83	1454	26	123	0,01	-
174	Е0157-1-2	-Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	31,3	11,07	0,04	346	1	425	0,08	2
		1м2		11,03	0,02	345	1	123	-	-
175	Е0146-39-6	-Разборка подвесных потолков пластиковых	31,3	100,85	6,78	3157	212	3025	0,59	18
		м2		94,07	2,57	2944	80	100	0,01	-
176	Е0163-6-1	-Снятие обоев	72	16,97	0,07	1222	5	1279	0,12	8
		м2		16,9	0,02	1217	1	105	-	-
177	Е0120-11-1 к-0,4	-Демонтаж вентиляционных решеток	1	77,56	6,46	78	6	94	0,43	-
		шт		71,1	2,7	71	3	128	0,01	-
178	Е0146-44-3	-Разборка деревянных заполнений дверных проемов	2	158,38	23,78	317	48	287	0,91	2
		м2		134,6	8,98	269	18	100	0,04	-
180	Е0167-7-3	-Демонтаж светильников с лампами накаливания	4	9,32	0,23	37	1	39	0,06	-
		шт		9,09	0,05	36	-	108	-	-
181	Е0167-7-1	-Демонтаж выключателей, розеток	4	8,42	-	34	-	36	0,06	-
		шт		8,42	-	34	-	108	-	-

КАБИНЕТ ОТДЕЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

211	Е0157-3-1	-Разборка плинтусов	30	5,64	0,19	169	6	202	0,04	1
		1м		5,45	0,02	164	1	123	-	-
212	Е0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума	25	17,38	0,93	435	23	510	0,11	3
		1м2		16,45	0,14	411	4	123	-	-
213	Е0157-2-1	-Разборка дощатого покрытия полов	25	51,33	4,89	1283	122	1454	0,34	8
		1м2		46,44	0,83	1161	21	123	0,01	-
214	Е0157-1-2	-Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	25	11,07	0,04	277	1	340	0,08	2
		1м2		11,03	0,02	276	1	123	-	-

КАБИНЕТ ПЛАНОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОТДЕЛА

254	Е0157-3-1	-Разборка плинтусов	22	5,64	0,19	124	4	148	0,04	1
		1м		5,45	0,02	120	-	123	-	-
255	Е0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума	26	17,38	0,93	452	24	531	0,11	3
		1м2		16,45	0,14	428	4	123	-	-
256	Е0157-2-1	-Разборка дощатого покрытия полов	26	51,33	4,89	1335	127	1512	0,34	9
		1м2		46,44	0,83	1207	22	123	0,01	-
257	Е0157-1-2	-Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	26	11,07	0,04	288	1	353	0,08	2
		1м2		11,03	0,02	287	1	123	-	-
258	Е0146-39-6	-Разборка подвесных потолков	26	100,85	6,78	2622	176	2513	0,59	15
		м2		94,07	2,57	2446	67	100	0,01	-
259	Е0146-44-3	-Разборка деревянных заполнений дверных проемов	2	158,38	23,78	317	48	287	0,91	2

261	E0167-7-3	-Демонтаж светильников с лампами накаливания	м2		134,6	8,98	269	18	100	0,04	-
				4	9,32	0,23	37	1	39	0,06	-
					9,09	0,05	36	-	108	-	-
263	E0120-11-1 к-0,4	-Демонтаж вентиляционных решеток	шт	1	77,56	6,46	78	6	94	0,43	-
					71,1	2,7	71	3	128	0,01	-
264	E0146-39-6	-Разборка коробов из ДВП по деревянному каркасу	шт	5	100,85	6,78	504	34	483	0,59	3
					94,07	2,57	470	13	100	0,01	-
265	E0163-6-1	-Снятие обоев	м2	60,4	16,97	0,07	1025	4	1073	0,12	7
					16,9	0,02	1021	1	105	-	-
267	E0167-7-1	-Демонтаж выключателей, розеток	шт	6	8,42	-	51	-	55	0,06	-
					8,42	-	51	-	108	-	-
		КАБИНЕТ ОТДЕЛА КАДРОВ									
300	E0157-3-1	-Разборка плинтусов	1м	22	5,64	0,19	124	4	148	0,04	1
					5,45	0,02	120	-	123	-	-
301	E0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума	1м2	21,8	17,38	0,93	379	20	445	0,11	2
					16,45	0,14	359	3	123	-	-
302	E0157-2-1	-Разборка дощатого покрытия полов	1м2	21,8	51,33	4,89	1119	107	1267	0,34	7
					46,44	0,83	1012	18	123	0,01	-
303	E0157-1-2	-Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	1м2	21,8	11,07	0,04	241	1	296	0,08	2
					11,03	0,02	240	-	123	-	-
304	E0146-39-6	-Разборка подвесных потолков	м2	21,8	100,85	6,78	2199	148	2107	0,59	13
					94,07	2,57	2051	56	100	0,01	-
305	E0146-44-3	-Разборка деревянных заполнений дверных проемов	м2	4	158,38	23,78	634	95	574	0,91	4
					134,6	8,98	538	36	100	0,04	-
306	E055-1-6	-Разборка коробов из ДВП по деревянному каркасу	м2	4,8	37,25	3,5	179	17	22	52,97	254
					33,75	1,05	162	5	13,33	0,84	4
307	E0167-7-1	-Демонтаж выключателей, розеток	шт	4	8,42	-	34	-	36	0,06	-
					8,42	-	34	-	108	-	-
308	E0120-11-1 к-0,4	-Демонтаж вентиляционных решеток	шт	1	77,56	6,46	78	6	94	0,43	-
					71,1	2,7	71	3	128	0,01	-
310	E0163-6-1	-Снятие обоев	м м2	64	16,97	0,07	1086	4	1137	0,12	7
					16,9	0,02	1082	1	105	-	-
		КАБИНЕТ ДИСПЕТЧЕРОВ									
343	E0157-3-1	-Разборка плинтусов	1м	15	5,64	0,19	85	3	101	0,04	1
					5,45	0,02	82	-	123	-	-
344	E0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума	1м2	12,8	17,38	0,93	222	12	261	0,11	1
					16,45	0,14	211	2	123	-	-
345	E0157-2-1	-Разборка дощатого покрытия полов	1м2	12,8	51,33	4,89	657	63	744	0,34	4
					46,44	0,83	594	11	123	0,01	-
346	E0157-1-2	-Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	1м2	12,8	11,07	0,04	142	1	174	0,08	1
					11,03	0,02	141	-	123	-	-
		КАБИНЕТ ПРОФКОМА									
419	E0157-3-1	-Разборка плинтусов	1м	12	5,64	0,19	68	2	81	0,04	-

420	Е0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума 1м2	8	5,45 17,38	0,02 0,93	65 139	- 7	123 163	- 0,11	- 1
421	Е0157-2-1	-Разборка дощатого покрытия полов 1м2	8	16,45 51,33	0,14 4,89	132 411	1 39	123 465	- 0,34	- 3
422	Е0157-1-2	-Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков 1м2	8	46,44 11,07	0,83 0,04	372 89	7 -	123 109	0,01 0,08	- 1
423	Е0163-6-1	-Снятие обоев м2	35	11,03 16,97	0,02 0,07	88 594	- 2	123 622	- 0,12	- 4
424	Е0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок шт	1	16,9 320,85	0,02 30,15	592 321	1 30	105 352	- 1,96	- 2
426	Е0167-7-3	-Демонтаж светильников с лампами накаливания шт	1	290,7 9,32	2,9 0,23	291 9	3 -	120 10	0,19 0,06	- -
427	Е0167-7-1	-Демонтаж выключателей, розеток шт	3	9,09 8,42	0,05 -	9 25	- -	108 27	- 0,06	- -
428	Е0120-11-1 к-0,4	-Демонтаж вентиляционных решеток шт	1	8,42 77,56	- 6,46	25 78	- 6	108 94	- 0,43	- -
429	Е0155-1-6	-Разборка защитной решетки из ДСП м2	3,6	71,1 81,77	2,7 5,83	71 294	3 21	128 332	0,01 0,53	- 2
				75,94 ТУАЛЕТ	0,95	273	3	120	0,01	-
461	Е0162-36-8	-Очистка вручную от известковой окраски м2	18	37,8	-	680	-	714	0,26	5
462	Е0113-44-9	-Обеспыливание м2	18	37,8 72,63	- 59,69	680 1307	- 1074	105 574	- 0,08	- 1
463	Е0162-34-1	-Промывка поверхностей стен м2	18	12,94 8,52	22,5 -	233 153	405 -	90 143	0,11 0,05	2 1
464	Е0157-2-7	-Разборка покрытия полов из керамических плиток 1м2	9	7,56 116,63	- 10,56	136 1050	- 95	105 1193	- 0,7	- 6
465	Е0146-39-6	-Разборка потолочной облицовки из ДВП м2	9	106,07 100,85	1,67 6,78	955 908	15 61	123 870	0,01 0,59	- 5
466	Е0157-3-1	-Разборка плинтусов 1м	17	94,07 5,64	2,57 0,19	847 96	23 3	100 114	0,01 0,04	- 1
467	Е0146-44-3	-Разборка деревянных заполнений дверных проемов м2	3,78	5,45 158,38	0,02 23,78	93 599	- 90	123 543	- 0,91	- 3
468	Е0155-1-2	-Разборка деревянных перегородок из досок м2	8	134,6 52,82	8,98 6,13	509 423	34 49	100 458	0,04 0,33	- 3
469	Е0120-11-1 к-0,4	-Демонтаж вентиляционных решеток шт	1	46,69 77,56	1,01 6,46	374 78	8 6	120 94	0,01 0,43	- -
470	Е0167-4-1	-Демонтаж электропроводки м	15	71,1 3,69	2,7 -	71 55	3 -	128 60	0,01 0,03	- -
471	Е0167-7-3	-Демонтаж светильников с лампами накаливания шт	1	3,69 9,32	- 0,23	55 9	- -	108 10	- 0,06	- -
				9,09	0,05	9	-	108	-	-

		шт		9,09	0,05	9	-	108	-	-
472	Е0167-7-1	-Демонтаж выключателей	1	8,42	-	8	-	9	0,06	-
		шт		---	---	---	---	---	---	---
				8,42	-	8	-	108	-	-
493	Е0109-36-1	-Монтаж перегородок из пластика с 2-мя дверями (1,68м2-2шт)	15	765,39	69,85	11481	1048	8627	3,43	51
				---	---	---	---	---	---	---
		м2		631,35	7,66	9470	115	90	0,03	-
494	С ЛИМ ЦЕНА	-Перегородки пластиковые с 2-мя дверями	15	6400	-	96000	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
		м2		-	-	-	-	-	-	-
			ПОДСОБНЫЕ ПОМЕЩЕНИЕ							
513	Е0109-53-2	-Демонтаж металлических решеток	0,215	5228,56	814,06	1124	175	869	27,96	6
	Т.Ч.П1.8			---	---	---	---	---	---	---
	ПРИЛОЖ.2	т		4414,5	75,6	949	16	90	0,32	-
	П.5 К=0,6									
	К-0,7									
	К=0,5									
514	Е0110-90-2	-Демонтаж металлического дверного блока	2	185,81	22,46	372	45	412	0,89	2
	Т.Ч.П1.8			---	---	---	---	---	---	---
	ПРИЛОЖ.2	м2		163,35	8,49	327	17	120	0,04	-
	П.5 К=0,6									
	К-0,7									
	К=0,5									
515	Е0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума	2,9	17,38	0,93	50	3	59	0,11	-
				---	---	---	---	---	---	---
		1м2		16,45	0,14	48	-	123	-	-
516	Е0157-2-1	-Разборка дощатого покрытия полов	2,9	51,33	4,89	149	14	169	0,34	1
				---	---	---	---	---	---	---
		1м2		46,44	0,83	135	2	123	0,01	-
517	Е0157-1-2	-Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	2,9	11,07	0,04	32	-	39	0,08	-
				---	---	---	---	---	---	---
		1м2		11,03	0,02	32	-	123	-	-
					КАБИНЕТ ДИРЕКТОРА					
542	Е0157-3-1	-Разборка плинтусов	26	5,64	0,19	147	5	175	0,04	1
				---	---	---	---	---	---	---
		1м		5,45	0,02	142	1	123	-	-
543	Е0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума	41,4	17,38	0,93	720	39	845	0,11	5
				---	---	---	---	---	---	---
		1м2		16,45	0,14	681	6	123	-	-
544	Е0157-2-1	-Разборка дощатого покрытия полов	41,4	51,33	4,89	2125	202	2407	0,34	14
				---	---	---	---	---	---	---
		1м2		46,44	0,83	1923	34	123	0,01	-
545	Е0157-1-2	-Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	41,4	11,07	0,04	458	2	563	0,08	3
				---	---	---	---	---	---	---
		1м2		11,03	0,02	457	1	123	-	-
546	Е0115-36-2	-Демонтаж покрытия потолка	41,4	95,32	3,98	3946	165	4023	0,57	24
	к-0,8			---	---	---	---	---	---	---
		м2		91,34	1,2	3782	50	105	0,01	-
547	Е0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок с двойной дверью	1	320,85	30,15	321	30	352	1,96	2
				---	---	---	---	---	---	---
		шт		290,7	2,9	291	3	120	0,19	-
548	Е0156-12-1	-Снятие дверных полотен	4	59,88	6,55	240	26	261	0,36	1
				---	---	---	---	---	---	---
		м2		53,33	1,04	213	4	120	0,01	-
549	Е0120-11-1	-Демонтаж вентиляционных решеток	2	77,56	6,46	155	13	189	0,43	1
	к-0,4			---	---	---	---	---	---	---
										-
550	Е0155-1-5	-Демонтаж пристенного встроенного шкафа	17	85,02	10,68	1445	182	1565	0,54	9
				---	---	---	---	---	---	---
		м2		74,34	2,39	1264	41	120	0,02	-
551	Е0163-6-1	-Снятие обоев	55	16,97	0,07	933	4	977	0,12	6

		м2		---	---	---	---	---	---
				16,9	0,02	930	1	105	-	-
552	Е0146-29-2	-Пробивка в кирпичных стенах размером 150х200 мм	2	166,59	77,24	333	154	237	0,53	1
		1шт		---	---	---	---	---	---	---
				89,35	29,18	179	58	100	0,14	-
554	Е0167-7-3	-Демонтаж светильников с лампами накаливания	2	9,32	0,23	19	-	20	0,06	-
		шт		---	---	---	---	---	---	---
				9,09	0,05	18	-	108	-	-
555	Е0167-7-1	-Демонтаж выключателей, розеток	3	8,42	-	25	-	27	0,06	-
		шт		---	---	---	---	---	---	---
				8,42	-	25	-	108	-	-
557	Е0120-12-3	-Установка вентиляционных решеток размером 150х200 мм	4	316,05	20,19	1264	81	1090	1,23	5
		шт		---	---	---	---	---	---	---
				204,41	8,44	818	34	128	0,04	-
559	Е0134-57-1	-Заполнение каркасов стен плитами пенополистирола	19	569,6	1,46	10822	28	1331	0,4	8
		толщиной заполнения 50 мм		---	---	---	---	---	---	---
				63,14	0,56	1200	11	110	-	-
		м2								
560	Е0115-64-5	-Шпаклевка откосов из сухих растворных смесей за 2раза	2,7	259,26	7,65	700	21	469	0,93	3
		м2		---	---	---	---	---	---	---
				162,6	2,9	439	8	105	0,01	-
561	Е0115-64-4	-Шпаклевка потолков из сухих растворных смесей за 2раза	45	450,49	4,93	20272	222	5636	0,64	29
		м2		---	---	---	---	---	---	---
				117,43	1,86	5284	84	105	0,01	-
562	Е0115-64-3	-Шпаклевка стен из сухих растворных смесей за 2раза	73	178	4,29	12994	313	6625	0,52	38
		м2		---	---	---	---	---	---	---
				84,79	1,64	6190	120	105	0,01	1
563	Е0115-180-4	-Улучшенная окраска оштукатуренных потолков	45	415,66	2,91	18705	131	4466	0,56	25
		поливинилацетатными водоэмульсионными составами		---	---	---	---	---	---	---
				93,41	1,1	4204	49	105	0,01	-
		м2								
564	Е0115-180-3	-Улучшенная окраска оштукатуренных стен	75,7	396,75	2,63	30034	199	6023	0,45	34
		поливинилацетатными		---	---	---	---	---	---	---
				74,78	0,99	5661	75	105	-	-
		водоэмульсионными составами								
		м2								
565	Е0157-12-2	-Укладка лаг	41,4	640,57	8,95	26520	371	5915	0,76	32
		1м2		---	---	---	---	---	---	---
				114,73	1,42	4750	59	123	0,02	1
566	Е0157-17-4	-Устройство дощатых покрытий толщиной 36 мм	41,4	1920,69	5,23	79517	217	6159	0;75	31
		1м2		---	---	---	---	---	---	---
				120,11	0,83	4973	34	123	0,01	-
567	Е0157-19-6	-Устройство покрытий из древесностружечных плит на клею площадью свыше 10 м2	41,4	495,67	1,23	20521	51	1914	0,24	10
		1м2		---	---	---	---	---	---	---
				37,4	0,18	1548	7	123	-	-
570	Е0156-26-1	-Установка галтели	26	15,32	0,41	398	11	376	0,08	2
		м		---	---	---	---	---	---	---
				11,97	0,07	311	2	120	-	-
571	С ЛИМ ЦЕНА	-Галтели	26	200	-	5200	-	-	-	-
		м		---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
577	Ц0108-593-2-0	-Светильник в подвесных потолках	20	371,4	92,4	7428	1848	3564	1,02	20
		шт		---	---	---	---	---	---	---
				161	26,6	3220	532	95	0,15	3
578	С151701-88	-Светильники типа "Соффит"	20	157	-	3140	-	-	-	-
		шт		---	---	---	---	---	---	---

			-	-	-	-	-	-	-
583	Е0167-17-1	-Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка шт	6	37,55	-	225	-	243	0,24	1
				37,55	-	225	-	108	-	-
584	С151801-154	-Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическими контактами для скрытой установки с фарфоровым основанием, двухместная, тип 2РШ-Ц-2-С шт	4	226	-	904	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
585	С151801-12	-Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220 шт	2	156	-	312	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				КАБИНЕТ						
596	Е0157-3-1	-Разборка плинтусов 1м	18	5,64	0,19	102	3	121	0,04	1
				5,45	0,02	98	-	123	-	-
597	Е0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума 1м2	20,3	17,38	0,93	353	19	414	0,11	2
				16,45	0,14	334	3	123	-	-
598	Е0157-2-1	-Разборка дощатого покрытия полов 1м2	20,3	51,33	4,89	1042	99	1180	0,34	7
				46,44	0,83	943	17	123	0,01	-
599	Е0157-1-2	-Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков 1м2	20,3	11,07	0,04	225	1	276	0,08	2
				11,03	0,02	224	-	123	-	-
612	Е0115-180-4	-Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	20,3	415,66	2,91	8438	59	2015	0,56	11
				93,41	1,1	1896	22	105	0,01	-
613	Е0115-180-3	-Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	63,7	396,75	2,63	25273	167	5068	0,45	29
				74,78	0,99	4764	63	105	-	-
614	Е0156-26-1	-Установка галтели м	18	15,32	0,41	276	7	260	0,08	1
				11,97	0,07	215	1	120	-	-
615	С ЛИМ ЦЕНА	-Галтели м	18	200	-	3600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
616	Е0157-12-2	-Укладка лаг 1м2	14	640,57	8,95	8968	125	2000	0,76	11
				114,73	1,42	1606	20	123	0,02	-
617	Е0157-17-4	-Устройство дощатых покрытий толщиной 36 мм 1м2	14	1920,69	5,23	26890	73	2083	0,75	11
				120,11	0,83	1682	12	123	0,01	-
618	Е0157-19-6	-Устройство покрытий из древесностружечных плит на клею площадью свыше 10 м2 1м2	14	495,67	1,23	6939	17	647	0,24	3
				37,4	0,18	524	3	123	-	-
625	Е0167-17-1	-Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка шт	3	37,55	-	113	-	122	0,24	1
				37,55	-	113	-	108	-	-
626	С151801-154	-Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическими контактами для скрытой установки с фарфоровым основанием, двухместная, тип 2РШ-Ц-2-С	2	226	-	452	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

627	С151801-12	-Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт	1	156	-	156	-	-	-	-
632	Е0120-12-3	-Установка вентиляционных решеток размером 150х200 мм	шт	1	316,05	20,19	316	20	272	1,23	1
633	Е0115-36-1	-Облицовка труб теплоснабжения декорпанелями с креплением на пристенный металлический каркас	шт	1,2	204,41 607,63	8,44 6,06	204 729	8 7	128 325	0,04 1,48	- 2
634	С11011-486	-Пластики с одной декоративной стороной	м2	0,0012	256,29 1048800	1,76 -	308 1259	2 -	105 -	0,01 -	-
635	Е0162-36-8	-Очистка вручную от известковой окраски	1000м2	4,5	37,8	ТУАЛЕТ -	170	-	179	0,26	1
636	Е0113-44-9	-Обеспыливание	м2	4,5	37,8 72,63	- 59,69	170 327	- 269	105 144	- 0,08	- -
637	Е0162-34-1	-Промывка поверхностей стен	м2	4,5	12,94 8,52	22,5 -	58 38	101 -	90 36	0,11 0,05	1 -
638	Е0157-2-7	-Разборка покрытия полов из керамических плиток	1м2	3,2	7,56 116,63	- 10,56	34 373	- 34	105 424	- 0,7	- 2
639	Е0163-6-1	-Снятие обоев	м2	10,8	106,07 16,97	1,67 0,07	339 183	5 1	123 192	0,01 0,12	- 1
640	Е0115-36-2 к-0,8	-Демонтаж покрытия потолка	м2	3,2	16,9 95,32	0,02 3,98	183 305	- 13	105 311	- 0,57	- 2
641	Е0157-3-1	-Разборка плинтусов	1м	7,2	91,34 5,64	1,2 0,19	292 41	4 1	105 48	0,01 0,04	- -
642	Е0157-2-7	-Разборка покрытия полов из керамических плиток	1м2	10,8	5,45 116,63	0,02 10,56	39 1260	- 114	123 1431	- 0,7	- 8
643	Е0120-11-1 к-0,4	-Демонтаж вентиляционных решеток	шт	1	106,07 77,56	1,67 6,46	1146 78	18 6	123 94	0,01 0,43	- -
644	Е0167-4-1	-Демонтаж электропроводки	м	5	71,1 3,69	2,7 -	71 18	3 -	128 20	0,01 0,03	- -
645	Е0167-7-3	-Демонтаж светильников с лампами накаливания	шт	1	3,69 9,32	- 0,23	18 9	- -	108 10	- 0,06	- -
648	Е0165-2-2	-Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	м	18	9,09 145,63	0,05 3,27	9 2621	- 59	108 3292	- 0,85	- 15
649	Е0165-2-1	-Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	м	1,5	142,36 118,01	0,52 1,59	2562 177	9 2	128 224	- 0,69	- 1
650	Е0146-44-3	-Разборка деревянных заполнений дверных проемов	м2	2	116,42 158,38	0,25 23,78	175 317	- 48	128 287	- 0,91	- 2
651	Е0146-31-1	-Пробивка борозд в кирпичных стенах, площадью сечения до 20 см2	м	5	134,6 42,56	8,98 19,79	269 213	18 99	100 151	0,04 0,13	- 1
652	Е0115-64-1	-Сплошное выравнивание	м	21,6	22,77 125,49	7,47 1,49	114 2711	37 32	100 1586	0,04 0,43	- 9

	бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым		69,35	0,56	1498	12	105	-	-
654	E0115-64-4 -Шпаклевка потолков из сухих растворных смесей за 2раза м2	3,2	450,49	4,93	1442	16	401	0,64	2
655	E0115-180-4-Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2		117,43	1,86	376	6	105	0,01	-
		3,2	415,66	2,91	1330	9	318	0,56	2
			93,41	1,1	299	4	105	0,01	-
656	E0156-26-1 -Установка галтели м	7,2	15,32	0,41	110	3	104	0,08	1
657	С ЛИМ ЦЕНА -Галтели м		11,97	0,07	86	1	120	-	-
		7,2	200	-	1440	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
658	E0115-17-1 -Гладкая облицовка стен по кирпичу и бетону м2	21,6	1944,69	2,63	42005	57	8708	2,3	50
659	E0111-11-1 -Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2		382,95	0,99	8272	21	105	-	-
		3,2	257,95	12,44	825	40	255	0,41	1
660	E0111-11-2 -добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до 40мм м2 к-4 на объем		60,03	4,67	192	15	123	0,02	-
		12,8	41,5	0,84	531	11	16	0,01	-
			0,72	0,31	9	4	123	-	-
662	E0157-20-2 -Устройство покрытий из керамических плиток на растворе 1м2	4,1	1617,93	14,85	6634	61	1242	1,54	6
			243,95	2,32	1000	10	123	0,02	-
663	E0157-23-4 -Устройство плинтусов из плиток керамических 1м	8,1	287,34	2,26	2327	18	500	0,29	2
			49,84	0,34	404	3	123	-	-
667	E0167-15-7 -Монтаж светильника уплотненного полугерметического шт	1	168,51	0,5	169	1	182	0,98	1
			168,01	0,09	168	-	108	-	-
668	C151701-4 -Светильники шт	1	970	-	970	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
669	E0167-11-2 -Прокладка проводки в бороздах м	5	24,84	-	124	-	134	0,15	1
670	C151607-158-Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В с алюминиевыми жилами плоские, марка АППВ, число жил и сечение 3х2,5 мм2 1000м		24,84	-	124	-	108	-	-
		0,005	13300	-	67	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
671	E0167-7-1 -Демонтаж выключателей шт	1	8,42	-	8	-	9	0,06	-
672	E0167-17-1 -Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка шт		8,42	-	8	-	108	-	-
		2	37,55	-	75	-	81	0,24	-
			37,55	-	75	-	108	-	-
673	C151801-154-Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическими контактами для скрытой установки с	1	226	-	226	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-

	фарфоровым основанием, двухместная, тип 2РШ-Ц-2-С шт	1	156	-	156	-	-	-	-
674 С151801-12	-Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220 шт		-	-	-	-	-	-	-
675 Е0116-13-2	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм м	18	764,59	1,79	13763	32	2728	0,64	12
			117,74	0,67	2119	12	128	-	-
676 Е0116-13-1	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм м	1,5	636,63	0,8	955	1	235	0,67	1
			122,13	0,31	183	-	128	-	-
681 Е0120-12-3	-Установка вентиляционных решеток размером 150х200 мм шт	1	316,05	20,19	316	20	272	1,23	1
			204,41	8,44	204	8	128	0,04	-
684 Е0157-3-1	-Разборка плинтусов 1м	16	5,64	ПРИЕМНАЯ 0,19	90	3	108	0,04	1
			5,45	0,02	87	-	123	-	-
685 Е0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума 1м2	18,9	17,38	0,93	328	18	386	0,11	2
			16,45	0,14	311	3	123	-	-
686 Е0157-2-1	-Разборка дощатого покрытия полов 1м2	18,9	51,33	4,89	970	92	1099	0,34	6
			46,44	0,83	878	16	123	0,01	-
687 Е0157-1-2	-Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков 1м2	18,9	11,07	0,04	209	1	257	0,08	1
			11,03	0,02	208	-	123	-	-
697 Е0134-57-1	-Заполнение каркасов стен плитами пенополистирола толщиной заполнения 50 мм м2	19	569,6	1,46	10822	28	1331	0,4	8
			63,14	0,56	1200	11	110	-	-
702 Е0115-180-4	-Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	18,9	415,66	2,91	7856	55	1876	0,56	11
			93,41	1,1	1766	21	105	0,01	-
703 Е0115-180-3	-Улучшенная окраска оштукатуренных стен и откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	57,1	396,75	2,63	22654	150	4543	0,45	26
			74,78	0,99	4270	56	105	-	-
704 Е0156-26-1	-Установка галтели м	16	15,32	0,41	245	7	231	0,08	1
			11,97	0,07	192	1	120	-	-
705 С ЛИМ ЦЕНА	-Галтели м	16	200	-	3200	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
706 Е0157-12-2	-Укладка лаг 1м2	18,9	640,57	8,95	12107	169	2700	0,76	14
			114,73	1,42	2168	27	123	0,02	-
707 Е0157-17-4	-Устройство дощатых покрытий толщиной 36 мм 1м2	18,9	1920,69	5,23	36301	99	2811	0,75	14
			120,11	0,83	2270	16	123	0,01	-
708 Е0157-19-6	-Устройство покрытий из древесностружечных плит на клею площадью свыше 10 м2 1м2	18,9	495,67	1,23	9368	23	874	0,24	4
			37,4	0,18	707	3	123	-	-

716	E0167-16-2	-Монтаж светильников для люминесцентных ламп на кронштейнах, количество ламп до 2 шт шт	2	263,81	2,81	528	6	565	1,6	3
				261	0,45	522	1	108	-	-
717	C151702-3	-Светильники тип ЛСП02-2Х40/Д20-01-УХЛ4 шт	2	2320	-	4640	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
720	E0167-17-1	-Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка 1000м	3	37,55	-	113	-	122	0,24	1
				37,55	-	113	-	108	-	-
721	C151801-154	-Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическими контактами для скрытой установки с фарфоровым основанием, двухместная, тип 2РШ-Ц-2-С шт	2	226	-	452	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
722	C151801-12	-Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220 шт	1	156	-	156	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
727	E0120-12-3	-Установка вентиляционных решеток размером 150х200 мм шт	1	316,05	20,19	316	20	272	1,23	1
				204,41	8,44	204	8	128	0,04	-
728	E0157-3-1	-Разборка плинтусов 1м	17	5,64	0,19	96	3	114	0,04	1
				5,45	0,02	93	-	123	-	-
729	E0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума 1м2	21,3	17,38	0,93	370	20	435	0,11	2
				16,45	0,14	350	3	123	-	-
730	E0157-2-1	-Разборка дощатого покрытия полов 1м2	21,3	51,33	4,89	1093	104	1238	0,34	7
				46,44	0,83	989	18	123	0,01	-
731	E0157-1-2	-Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков 1м2	21,3	11,07	0,04	236	1	289	0,08	2
				11,03	0,02	235	-	123	-	-
732	E0115-36-2 к-0,8	-Демонтаж покрытия потолка м2	21,3	95,32	3,98	2030	85	2070	0,57	12
				91,34	1,2	1946	26	105	0,01	-
733	E0146-44-3	-Разборка деревянных заполнений дверных проемов м2	2	158,38	23,78	317	48	287	0,91	2
				134,6	8,98	269	18	100	0,04	-
735	E0167-7-3	-Демонтаж светильников с лампами накаливания шт	2	9,32	0,23	19	-	20	0,06	-
				9,09	0,05	18	-	108	-	-
736	E0120-11-1 к-0,4	-Демонтаж вентиляционных решеток шт	1	77,56	6,46	78	6	94	0,43	-
				71,1	2,7	71	3	128	0,01	-
737	E0155-1-5	-Демонтаж пристенного встроенного шкафа м2	9,3	85,02	10,68	791	99	856	0,54	5
				74,34	2,39	691	22	120	0,02	-
738	E0163-6-1	-Снятие обоев м2	69,2	16,97	0,07	1174	5	1229	0,12	8
				16,9	0,02	1169	1	105	-	-
741	E0115-64-4	-Шпаклевка потолков из сухих растворных смесей за 2раза м2	22,8	450,49	4,93	10271	112	2856	0,64	15
743	E0115-64-3	-Шпаклевка стен из сухих	78,5	117,43 178	1,86 4,29	2677 13973	42 337	105 7124	0,01 0,52	- 41

КАБИНЕТ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА

	растворных смесей за 2раза м2		84,79	1,64	6656	129	105	0,01	1
744	E0115-180-4-Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	22,8	415,66	2,91	9477	66	2263	0,56	13
			93,41	1,1	2130	25	105	0,01	-
745	E0115-180-3-Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами с колером м2	78,5	396,75	2,63	31144	206	6246	0,45	35
			74,78	0,99	5871	78	105	-	-
746	E0156-26-1 -Установка галтели м	17	15,32	0,41	260	7	246	0,08	1
			11,97	0,07	203	1	120	-	-
747	С ЛИМ ЦЕНА -Галтели м	17	200	-	3400	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
748	E0157-12-2 -Укладка лаг 1м2	21,3	640,57	8,95	13644	191	3043	0,76	16
			114,73	1,42	2444	30	123	0,02	-
749	E0157-17-4 -Устройство дощатых покрытий толщиной 36 мм 1м2	21,3	1920,69	5,23	40911	111	3169	0,75	16
			120,11	0,83	2558	18	123	0,01	-
750	E0157-19-6 -Устройство покрытий из древесностружечных плит на клею площадью свыше 10 м2 1м2	21,3	495,67	1,23	10558	26	985	0,24	5
			37,4	0,18	797	4	123	-	-
758	Ц0108-593-2-Светильник в подвесных потолках шт	10	371,4	92,4	3714	924	1782	1,02	10
			161	26,6	1610	266	95	0,15	2
759	С151701-88 -Светильники типа "Соффит" шт	10	157	-	1570	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
762	E0167-17-1 -Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка шт	5	37,55	-	188	-	203	0,24	1
			37,55	-	188	-	108	-	-
763	С151801-12 -Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220 шт	3	156	-	468	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
764	С151801-154-Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическими контактами для скрытой установки с фарфоровым основанием, двухместная, тип 2РШ-Ц-2-С шт	2	226	-	452	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
769	E0120-12-3 -Установка вентиляционных решеток размером 150х200 мм шт	1	316,05	20,19	316	20	272	1,23	1
			204,41	8,44	204	8	128	0,04	-
	КАБИНЕТ ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА								
770	E0157-3-1 -Разборка плинтусов 1м	31	5,64	0,19	175	6	209	0,04	1
			5,45	0,02	169	1	123	-	-
771	E0157-2-2 -Разборка покрытия полов из паркета 1м2	32,9	61,15	3,8	2012	125	2347	0,41	13
			57,35	0,65	1887	21	123	0,01	-
772	E0157-2-1 -Разборка дощатого покрытия полов 1м2	32,9	51,33	4,89	1689	161	1913	0,34	11
			46,44	0,83	1528	27	123	0,01	-
773	E0157-1-2 -Разборка основания покрытия	32,9	11,07	0,04	364	1	447	0,08	3

	полов-лаг из досок и брусков								
	1м2								
			11,03	0,02	363	1	123	-	-
774	E0120-11-1 -Демонтаж вентиляционных	2	77,56	6,46	155	13	189	0,43	1
к-0,4	решеток								
	шт								
			71,1	2,7	142	5	128	0,01	-
775	E0115-36-2 -Демонтаж покрытия потолка	32,9	95,32	3,98	3136	131	3197	0,57	19
к-0,8	м2								
			91,34	1,2	3005	40	105	0,01	-
776	E0146-27-3 -Пробивка проемов в	0,35	2975,47	1238,47	1041	433	772	10,6	4
	конструкциях из кирпича								
	м3								
			1737	468	608	164	100	2,28	1
781	E0153-21-1 -Кладка в стенах	1,3	11296,61	300,96	14686	391	1495	5,63	7
	кирпичных(дверной проем и								
	перегородка)								
	м3								
			873	101,79	1135	132	118	0,39	1
783	E0115-61-3 -Оштукатуривание улучшенное	6,3	359,8	5,08	2267	32	1040	0,85	5
	поверхностей								
	цементно-известковым								
	раствором по камню и бетону								
	стен								
	м2								
			156,03	1,21	983	8	105	0,06	-
784	E0157-12-2 -Укладка лаг	28,3	640,57	8,95	18128	253	4043	0,76	22
	1м2								
			114,73	1,42	3247	40	123	0,02	-
785	E0157-17-4 -Устройство дощатых покрытий	28,3	1920,69	5,23	54356	148	4210	0,75	21
	толщиной 36 мм								
	1м2								
			120,11	0,83	3399	23	123	0,01	-
792	E0115-180-4-Улучшенная окраска	40,1	415,66	2,91	16668	117	3980	0,56	23
	оштукатуренных потолков								
	поливинилацетатными								
	водоэмульсионными составами								
	м2								
			93,41	1,1	3746	44	105	0,01	-
793	E0115-180-3-Улучшенная окраска	122,3	396,75	2,63	48522	321	9730	0,45	55
	оштукатуренных стен								
	поливинилацетатными								
	водоэмульсионными составами с								
	колером								
	м2								
			74,78	0,99	9146	121	105	-	1
794	E0156-26-1 -Установка галтели	31	15,32	0,41	475	13	448	0,08	2
	м								
			11,97	0,07	371	2	120	-	-
795	С ЛИМ ЦЕНА -Галтели	31	200	-	6200	-	-	-	-
	м								
			-	-	-	-	-	-	-
805	Ц0108-593-2-Светильник в подвесных	10	371,4	92,4	3714	924	1782	1,02	10
0	потолках								
	шт								
			161	26,6	1610	266	95	0,15	2
806	С151701-88 -Светильники типа "Соффит"	10	157	-	1570	-	-	-	-
	шт								
			-	-	-	-	-	-	-
810	E0167-17-1 -Монтаж электроприборов и	5	37,55	-	188	-	203	0,24	1
	аппаратов - выключатель,								
	розетка								
	шт								
			37,55	-	188	-	108	-	-
811	С151801-154-Розетка штепсельная	3	226	-	678	-	-	-	-
	пластмассовая с								
	цилиндрическими контактами								
	для скрытой установки с								
	фарфоровым основанием,								
	двухместная, тип 2РШ-Ц-2-С								
	шт								
			-	-	-	-	-	-	-
812	С151801-12 -Выключатель одноклавишный,	2	156	-	312	-	-	-	-

КАБИНЕТ БУХГАЛТЕРИИ

	тип С-1-86-10/220								
				-	-	-	-	-	-	-
817	Е0120-12-3 -Установка вентиляционных решеток размером 150х200 мм	2		316,05	20,19	632	40	545	1,23	2
				204,41	8,44	409	17	128	0,04	-
818	Е0157-3-1 -Разборка плинтусов	47,5		5,64	0,19	268	9	320	0,04	2
				5,45	0,02	259	1	123	-	-
819	Е0157-2-5 -Разборка покрытия полов из линолеума	76,8		17,38	0,93	1335	71	1567	0,11	9
				16,45	0,14	1263	11	123	-	-
820	Е0157-2-1 -Разборка дощатого покрытия полов	76,8		51,33	4,89	3942	376	4465	0,34	26
				46,44	0,83	3567	64	123	0,01	1
821	Е0157-1-2 -Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	76,8		11,07	0,04	850	3	1044	0,08	6
				11,03	0,02	847	2	123	-	-
833	Е0157-12-2 -Укладка лаг	76,8		640,57	8,95	49196	687	10972	0,76	59
				114,73	1,42	8811	109	123	0,02	1
834	Е0157-17-4 -Устройство дощатых покрытий толщиной 36 мм	76,8		1920,69	5,23	147509	402	11424	0,75	58
				120,11	0,83	9224	64	123	0,01	1
835	Е0157-19-6 -Устройство покрытий из древесностружечных плит на клею площадью свыше 10 м2	76,8		495,67	1,23	38068	94	3550	0,24	18
				37,4	0,18	2872	14	123	-	-
844	Е0115-180-3-Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами с колером	207,6		396,75	2,63	82364	545	16517	0,45	93
				74,78	0,99	15525	205	105	-	1
850	Е0110-90-2 -Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	2		351,97	38,89	704	78	654	1,71	3
				313,09	13,95	626	28	100	0,07	-
851	С ЛИМ цена -Двери стальные утепленные, огрунтованные и окрашенные с замками	2		11950	-	23900	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
852	С ЛИМ ЦЕНА -Кодовый замок	2		2500	-	5000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
856	Е0167-16-2 -Монтаж светильников, количество ламп до 2 шт	3		263,81	2,81	791	8	847	1,6	5
				261	0,45	783	1	108	-	-
857	С151702-3 -Светильники	3		2320	-	6960	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
858	Ц0108-593-2-0 -Светильник в подвесных потолках	9		371,4	92,4	3343	832	1604	1,02	9
				161	26,6	1449	239	95	0,15	1
859	С ЛИМ ЦЕНА -Светильник типа "Армстронг"	9		2200	-	19800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
860	Е0167-17-1 -Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка	16		37,55	-	601	-	649	0,24	4
				37,55	-	601	-	108	-	-
861	С151801-154-Розетка штепсельная пластмассовая с	13		226	-	2938	-	-	-	-

		цилиндрическими контактами для скрытой установки с фарфоровым основанием, двухместная, тип 2РШ-Ц-2-С	шт		-	-	-	-	-	-	-
862	С151801-12	-Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт	3	156	-	468	-	-	-	-
866	Е0109-36-2	-Монтаж пластиковой перегородки с дверью	м2	26	557,72	49,24	14501	1280	10797	2,48	65
867	С ЛИМ ЦЕНА	-Перегородки из ПХВ глухие-2м,стеклопакетами 1,3м и входной дверью с замком	м2	26	455,4 7350	6,03 -	11840 191100	157 -	90 -	0,03 -	1 -
871	Е0120-12-3	-Установка вентиляционных решеток размером 150х200 мм	шт	1	316,05	20,19	316	20	272	1,23	1
872	Е0115-36-1	-Облицовка труб и подводок декорпанелями с креплением на пристенный металлический каркас	м2	2,2	204,41 607,63	8,44 6,06	204 1337	8 13	128 596	0,04 1,48	- 3
873	С11011-486	-Пластики с одной декоративной стороной	1000м2	0,0022	1048800	-	2307	-	-	-	-
875	Е0115-64-4	-Шпаклевка потолков из сухих растворных смесей за 2раза	м2	15,1	450,49	4,93	6802	74	1891	0,64	10
876	Е0115-180-4	-Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	15,1	117,43 415,66	1,86 2,91	1773 6277	28 44	105 1499	0,01 0,56	- 9
						ХОЛЛ ВТОРОГО ЭТАЖА					
879	Е0157-3-1	-Разборка плинтусов	1м	20	5,64	0,19	113	4	135	0,04	1
880	Е0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума	1м2	24,1	5,45 17,38	0,02 0,93	109 419	- 22	123 492	- 0,11	- 3
881	Е0157-2-1	-Разборка дощатого покрытия полов	1м2	24,1	16,45 51,33	0,14 4,89	396 1237	3 118	123 1401	- 0,34	- 8
883	Е0157-1-2	-Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	1м2	24,1	46,44 11,07	0,83 0,04	1119 267	20 1	123 328	0,01 0,08	- 2
890	Е0157-12-2	-Укладка лаг	1м2	24,1	11,03 640,57	0,02 8,95	266 15438	- 216	123 3443	- 0,76	- 18
891	Е0157-17-4	-Устройство дощатых покрытий толщиной 36 мм	1м2	24,1	114,73 1920,69	1,42 5,23	2765 46289	34 126	123 3585	0,02 0,75	- 18
892	Е0157-19-6	-Устройство покрытий из древесностружечных плит на клею площадью свыше 10 м2	1м2	24,1	120,11 495,67	0,83 1,23	2895 11946	20 30	123 1114	0,01 0,24	- 6
895	Е0115-36-1	-Облицовка входной арки в холл гипсокартоном с креплением на пристенный металлический каркас	м2	4,8	37,4 917,68	0,18 6,06	901 4405	4 29	123 1301	- 1,48	- 7
898	Е0156-26-1	-Установка галтели		20	256,29 15,32	1,76 0,41	1230 306	8 8	105 289	0,01 0,08	- 2

	м							
899 С ЛИМ ЦЕНА -Галтели		11,97	0,07	239	1	120	-	-
	м	200	-	4000	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
901 Е0115-180-4-Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	415,66	2,91	10017	70	2657	0,56	14
		93,41	1,1	2251	27	116,67	0,01	-
905 Е0115-180-3-Улучшенная окраска арки поливинилацетатными водоэмульсионными составами с добавкой колера	м2	428,37	2,63	24888	153	5136	0,45	26
		74,78	0,99	4345	57	116,67	-	-
906 Ц0108-593-2-Светильник в подвесных потолках	шт	371,4	92,4	743	185	356	1,02	2
907 С ЛИМ ЦЕНА -Светильник типа "Армстронг"	шт	161	26,6	322	53	95	0,15	-
		2200	-	4400	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
910 Е0167-17-1 -Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка	шт	37,55	-	150	-	162	0,24	1
		37,55	-	150	-	108	-	-
911 С151801-154-Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическими контактами для скрытой установки с фарфоровым основанием, двухместная, тип 2РШ-Ц-2-С	шт	226	-	452	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
912 С151801-12 -Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт	156	-	312	-	-	-	-
913 Е0167-12-1 -Монтаж кабель-каналов	м	-	-	-	-	-	-	-
		81,06	0,49	1621	10	1742	0,49	10
914 С ЛИМ ЦЕНА -кабель канала		80,57	0,07	1611	1	108	-	-
		30	-	600	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
915 Е0120-12-3 -Установка вентиляционных решеток размером 150х200 мм	шт	316,05	20,19	316	20	272	1,23	1
		204,41	8,44	204	8	128	0,04	-
916 Е0146-24-2 -Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен	м2	32,87	ЛЕСТИЧНАЯ КЛЕТКА -	3409	-	3409	0,23	24
		32,87	-	3409	-	100	-	-
917 Е0157-2-7 -Разборка покрытия полов из керамических плиток	1м2	116,63	10,56	1190	108	1352	0,7	7
		106,07	1,67	1082	17	123	0,01	-
918 Е0157-3-1 -Разборка плинтусов потолка	1м	5,64	0,19	91	3	109	0,04	1
		5,45	0,02	88	-	123	-	-
919 Е0159-1-1 -Разборка деревянных лестниц с маршами и площадками	м2	293,96	47,9	2352	383	2437	1,72	14
		246,06	7,81	1968	62	120	0,06	-
920 Е0110-23-5 к-0,8 -Разборка люка на чердачное помещение	м2	178,26	24,71	114	16	125	0,98	1
		153,54	9,34	98	6	120	0,05	-
921 Е0120-11-1 к-0,4 -Демонтаж вентиляционных решеток	шт	77,56	6,46	78	6	94	0,43	-
		71,1	2,7	71	3	128	0,01	-

922	Е0167-7-1	-Демонтаж выключателей шт	3	8,42	-	25	-	27	0,06	-
923	Е0167-5-1	-Демонтаж кабель-канала м	6	8,42 3,4	- -	25 20	- -	108 22	- 0,02	- -
924	Е0167-6-1	-Демонтаж кабеля м	6	3,4 13,94	- 0,06	20 84	- -	108 90	- 0,1	- 1
925	Е0167-4-1	-Демонтаж электропроводки м	10	13,88 3,69	- -	83 37	- -	108 40	- 0,03	- -
926	Е0167-7-3	-Демонтаж светильников шт	3	3,69 9,32	- 0,23	37 28	- 1	108 30	- 0,06	- -
927	Е0109-29-1	-Монтаж лестниц с ограждением т	1,97	9,09 15836,43	0,05 6844,83	27 31182	- 13477	108 13711	- 33,24	- 65
928	С12021-267	-Лестницы с маршами,площадками и ограждением т	1,97	5796 133700	1941,09 -	11412 263255	3822 -	90 -	6,83 -	13 -
937	Е0107-60-1	-Установка металлических ограждений с поручнями из твердолиственных пород	8,3	- 4319,21	- 9,61	- 35849	- 80	- 4312	- 2	- 17
950	Е0167-11-2	-Прокладка проводки в бороздах м	5	367,43 24,84	3,62 -	3050 124	30 -	140 134	0,02 0,15	- 1
951	С151607-158	-Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В с алюминиевыми жилами плоские, марка АППВ, число жил и сечение 3х2,5 мм2 1000м	0,005	24,84 13300	- -	124 67	- -	108 -	- -	- -
952	Е0167-17-1	-Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель шт	3	37,55	-	113	-	122	0,24	1
953	С151801-12	-Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220 шт	3	37,55 156	- -	113 468	- -	108 -	- -	- -
954	Е0120-12-3	-Установка вентиляционных решеток размером 150х200 мм шт	1	- 316,05	- 20,19	- 316	- 20	- 272	- 1,23	- 1
959	Е0157-3-1	-Разборка плинтусов 1м		204,41	8,44	204	8	128	0,04	-
					КОРИДОРЫ					
960	Е0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума 1м2	24	5,64	0,19	135	5	161	0,04	1
961	Е0157-2-1	-Разборка дощатого покрытия полов 1м2	16	5,45 17,38	0,02 0,93	131 278	- 15	123 326	- 0,11	- 2
962	Е0157-1-2	-Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков 1м2	16	16,45 51,33	0,14 4,89	263 821	2 78	123 930	- 0,34	- 5
963	Е0162-36-4	-Очистка от масляной окраски м2	16	46,44 11,07	0,83 0,04	743 177	13 1	123 217	0,01 0,08	- 1
964	Е0146-31-1	-Пробивка борозд в кирпичных стенах, площадью сечения до 20 см2 м	30	11,03 37,04	0,02 -	176 1111	- -	123 1167	- 0,26	- 8
965	Е0167-4-1	-Демонтаж электропроводки	30	37,04 42,56	- 19,79	1111 1277	- 594	105 907	- 0,13	- 4
				22,77	7,47	683	224	100	0,04	1
			30	3,69	-	111	-	120	0,03	1

	м		3,69	-	111	-	108	-	-
966	E0167-7-3 -Демонтаж светильников с лампами накаливания	1	9,32	0,23	9	-	10	0,06	-
	шт		9,09	0,05	9	-	108	-	-
967	E0167-7-1 -Демонтаж выключателей	2	8,42	-	17	-	18	0,06	-
	шт		8,42	-	17	-	108	-	-
968	E0167-11-2 -Прокладка проводки в бороздах	30	24,84	-	745	-	805	0,15	4
	м		24,84	-	745	-	108	-	-
974	E0115-37-4 -Облицовка арки гипсокартонными листами по деревянному каркасу с относом 5 см с установкой каркасов	3,15	1867,76	23,12	5883	73	3773	6,79	21
			1134,92	5,67	3575	18	105	0,03	-
982	E0115-180-3-Улучшенная окраска оштукатуренных стен и откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами с колером	37,8	396,75	2,63	14997	99	3007	0,45	17
	м2		74,78	0,99	2827	37	105	-	-
983	E0115-180-4-Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	16	415,66	2,91	6651	47	1588	0,56	9
	м2		93,41	1,1	1495	18	105	0,01	-
984	E0167-15-7 -Монтаж светильника уплотненного полугерметического	4	168,51	0,5	674	2	726	0,98	4
	шт		168,01	0,09	672	-	108	-	-
985	C151701-4 -Светильники	4	970	-	3880	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
986	E0167-17-1 -Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель	2	37,55	-	75	-	81	0,24	-
	шт		37,55	-	75	-	108	-	-
987	C151801-12 -Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	2	156	-	312	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
			ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ						
993	E0116-15-2 -Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	2	521,42	49,05	1043	98	799	1,69	3
	1шт		292,39	19,69	585	39	128	0,09	-
994	C130902-2 -Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр2 для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	5210	-	10420	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
995	C130809-9 -Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	4	285	-	1140	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
998	E0116-15-1 -Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. 20 мм	80	521,42	49,05	41713	3924	31956	1,69	135
	1шт		292,39	19,69	23391	1575	128	0,09	7

999	C130904-59	-Краны, Dy 20 мм шт	80	377	-	30160	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
1003	E0116-26-2	-Установка теплосчетчиков диам. до 50 мм 1счетчик	1	993,34	46,24	993	46	333	1,4	1
1004	С ЛИМ ЦЕНА	-Теплосчетчик диам.25мм шт	1	243,23 132287	16,88 -	243 132287	17 -	128 -	0,09 -	- -
				-	-	-	-	-	-	-

Итого:	~~2926390~~ 2889132
в том числе оборудование	132287
итого без оборудования	~~2794103~~ 2756845
с к= 1,258683	~~3516890~~ 3469994
с к= 1,0104	~~3553466~~ 3506082
с к= 1,041	~~3699158~~ 3649831
с к= 1,014	~~3750946~~ 3700929
с оборудованием	~~3883233~~ 3833216
с к= 1,95097	~~7576071~~ 7478489
с к= 1,02	~~7727592~~ 7628059
с к=0,7981	~~6167391~~ 6087954
НДС 12%	~~740087~~ 730554
Всего с НДС	~~6907478~~ 6818508

210 100

в т.ч. оборуд.

Заказчик:

Подрядчик:
Директор ТОО «Пульс» Абраева Ф.К.

КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫ ЕКІБАСТҰЗ ҚАЛАСЫ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ "ПУЛЬС" ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОРОД ЭКИБАСТУЗ

«КТЖ» ГК
ДО «НК»
ГЛАВНЫЙ ИНСПЕКТОР ЦУКС
4

Исправл. поз. 42,43 верить.